Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

п.Карабалык "26" октября 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района»,** в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «26» октября 2020г **Генеральный подрядчик ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Григорий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1, в лице генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «26» октября 2020г. Технический надзор - ТОО «DS&V» директор Кусаинов Асылбек Каирбекович, эксперт Тойымбетов Бауржан Каримович, аттестат № KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г, аттестат № KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г, аттестат № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «26» октября 2020г. Авторский надзор – ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» директор Когай Александр Владимирович, ГИП Пивоваров Александр Николаевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного генеральным подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **село Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Распоряжение № 139 от 27.11.2017г. Акима Кустанайского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок

наименование органа, вынесшего решение

2) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _ГУ «Управление государственного архитектурно- строительного контроля акимата Костанайской области» «03» марта 2020года «о начале осуществления строительно-монтажных работ на объекте «Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»_

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Промстройпроект», ГСЛ I категории № 15012337 от 01.07.2015 г. ,Том 1-6, Альбомы № 1-19**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **шесть**;

фактически, месяц: **шесть**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропуск провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Водопровод магистральный	**м**	**6299,6**	**6299,6**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 160 мм	м	5739,1	5739,1
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	547,8	547,8
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 63 мм	м	12,7	12,7
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	11	11
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	3	3
Водопровод соединительный			
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 160 мм	м	555,2	555,2

Водопровод распределительный	**м**	**5444,0**	**6549,0**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	4312,0	4312,0
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 65 мм	м	780,0	780,0
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32 мм	м	352,0	352,0
труба ПЭ 100 SDR 11 ⌀ 25 мм	м		1105,0
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	102	96
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	9	9
Гидрант пожарный	шт	13	13
КВС в селе Гурьяновское			
в том числе:			
Резервуары чистой воды	шт/м3	3/300	3/300
Проходная	шт	1	1
Уборная	шт	1	1
Площадь участка	м2	6214,4	5616
Площадь застройки	м2	17,7	17,7
Площадь покрытий	м2	926,8	674,8
Площадь озеленения	м2	5256,4	4848,4
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	13,5	13,5
Скважина № 5			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	430,0	430,0
Площадь озеленения	м2	9552,0	9552,0
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0
Скважина № 13			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	463,0	463,0
Площадь озеленения	м2	9518,7	9518,7
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-

В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Водоснабжение выполнено по Техническим условиям КГП «Жылу» № 587 от 23.11.17г. на водоснабжение с. Гурьяновское

Насосная станция 1-го подъема: состоит из двух подземных камер, сооружаемых из сборного железобетона. В первой камере размещается герметичный оголовок, пьезометр, задвижки, вантуз и трехходовый кран с манометром. Во второй камере – расходометр. Шкафы управления насосами размещаются в аппаратной модульного типа, размещаемой вблизи скважин. Фундаменты под аппаратные из бетонных блоков.

Соединительный водовод: (от скважины № 5 до точки подключения к магистральному водоводу в существующем колодце). Протяженность водовода составляет 555,2 метра, материал труб – полиэтилен. Диаметры и толщины стенок водоводов приняты по техническим условиям эксплуатирующей организации.

Магистральный водовод: (от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское). На водоводе предусмотрено ответвление, с колодцем для перспективного подключения птицефабрики. Протяженность водовода составляет 6299,6 метров, материал труб – полиэтилен. Диметры и толщины стенок приняты по гидравлическому расчету. Максимальная пропускная способность водовода составляет 650 м3/сут.

КВС: площадка КВС имеет размеры 78х72 метра. На территории КВС размещаются: резервуары чистой воды (3 шт), проходная, уборная, проезды и пешеходные дорожки. Ограждение площадки глухое на высоту 2 метра, из сборных железобетонных элементов. По верху ограждения проходит насадка из колючей проволоки. В ограждении имеются ворота и калитка. Резервуары для хранения питьевой воды оснащены системой дыхания, системой перелива, патрубками входа, выхода, полного слива, полимерной лестницей, герметичными люками.

Водораспределительная сеть: водопроводная сеть выполнена объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, кольцевой, на сети предусмотрены колодцы для подключения потребителей. В колодцах подключения размещается запорная арматура. Люки на колодцах предусмотрены полимер-песчаные, вокруг люков предусмотрена бетонная отмостка по уплотненному грунту. протяженность подводок к жилым домам (до границы проектирования) - 1105 м.

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения на скважинах № 5 и № 13 аналогичны друг другу, каждая состоит из семи камер уличного исполнения, установленных на опорах. Камеры подключены к коммутатору кабелем уличного исполнения, позволяющему передавать удаленному устройству электроэнергию вместе с данными через стандартную витую пару.

Электроснабжение: источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 40 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 223 существующей ВЛ-10кВ «Смирновка-Рыбкино». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 13 служит существующая комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 63 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ по существующей схеме. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 25 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 108 существующей ВЛ-10кВ «Комсомолец-Гурьяновка1». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **588 957,414** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **469 520,359** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **93 763,842** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **506 955,781** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **422 568,323** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **84 387,458** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водораспределительных сетей в с.Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Танылов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Тойымбетов Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Когай А.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ Мухамбедиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	0,685
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,681
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	0,559
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	56
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1,628
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	40
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	40
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 5х10 напряжением	км	0,102
	2) марки АВБбШв 4х16 напряжением	км	0,098
	3) марки АВБбШв 5х6 напряжением	км	0,018
	2) марки ВБбШв 4х2,5 напряжением	км	0,233
	2) марки ВПВ 1х6 напряжением	км	0,416
	2) марки КВВБГ 14х2,5 напряжением	км	0,238
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	6
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик Танылов Марат Борисович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Пивоваров Александр Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	6299,6	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	6299,6	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	6549,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	6549,0	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	115	
	Задвижка d-150	шт	4	
	" d-100	шт	14	
	" d-50	шт	17	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		

	" d-	шт		
	Кран d-25	шт	246	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	13	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		

	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _Танылов Марат Борисович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_Пивоваров Александр Николаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

п.Карабалык «26» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г.Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1.**
в лице **генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**
по объекту: **«Строительство водораспределительных сетей в с. Гурьяновское, Карабалыкского района Костанайской области»**
заказчиком которого является **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района»,**
в лице **руководителя Танылова Марата Борисовича**
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации: **ТОО «СтройСвязьКомпани», директор Захарченко Е.М. КСЛ № II-1175 выдана 22.02.2006 г.**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г. ,Том 1-6, Альбомы № 1-19,** утвержден(а) **ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года**
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство водораспределительных сетей с. Гурьяновское, Карабалыкского района Костанайской области»

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту	Фактически
Водопровод магистральный	**м**	**6299,6**	**6299,6**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 160 мм	м	5739,1	5739,1
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	547,8	547,8
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 63 мм	м	12,7	12,7
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	11	11
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	3	3
Водопровод соединительный			
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 160 мм	м	555,2	555,2
Водопровод распределительный	**м**	**5444,0**	**6549,0**
в том числе:			
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 110 мм	м	4312,0	4312,0
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 65 мм	м	780,0	780,0

труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 32 мм	м	352,0	352,0
труба ПЭ 100 SDR 11 ⌀ 25 мм	м		1105,0
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	102	96
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	1	1
Колодец мокрый ⌀ 1500 мм	шт	9	9
Гидрант пожарный	шт	13	13
КВС в селе Гурьяновское			
в том числе:			
Резервуары чистой воды	шт/м3	3/300	3/300
Проходная	шт	1	1
Уборная	шт	1	1
Площадь участка	м2	6214,4	5616
Площадь застройки	м2	17,7	17,7
Площадь покрытий	м2	926,8	674,8
Площадь озеленения	м2	5256,4	4848,4
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	13,5	13,5
Скважина № 5			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	430,0	430,0
Площадь озеленения	м2	9552,0	9552,0
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0
Скважина № 13			
Площадь участка	м2	10000	10000
Площадь застройки	м2	6,0	6,0
Площадь покрытий	м2	463,0	463,0
Площадь озеленения	м2	9518,7	9518,7
Прочие покрытия (отмостка, бортовой камень)	м2	12,0	12,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Бурение скважин № 5 и № 13, сооружение на скважинах насосных станций 1-го подъема,

- Соединительный водовод от скважины № 5 до магистрального водовода,
- Магистральный водовод – от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское, с ответвлением и колодцем для перспективного подключения птицефабрики,
- Поселковый КВС в с. Гурьяновское в составе: резервуаров чистой воды и проходной,
- Внешнее электроснабжение скважины № 5 и КВС,
- Система автоматизации, дистанционного управления и контроля работы скважин,
- Система видеонаблюдения за скважинами и КВС,
- Водораспределительные сети села Гурьяновское.

Насосная станция 1-го подъема: состоит из двух подземных камер, сооружаемых из сборного железобетона. В первой камере размещается герметичный оголовок, пьезометр, задвижки, вантуз и трехходовый кран с манометром. Во второй камере – расходометр. Шкафы управления насосами размещаются в аппаратной модульного типа, размещаемой вблизи скважин. Фундаменты под аппаратные из бетонных блоков.

Соединительный водовод: (от скважины № 5 до точки подключения к магистральному водоводу в существующем колодце). Протяженность водовода составляет 555,2 метра, материал труб – полиэтилен. Диаметры и толщины стенок водоводов приняты по техническим условиям эксплуатирующей организации.

Магистральный водовод: (от точки врезки на Смирновском водоводе до КВС в с. Гурьяновское). На водоводе предусмотрено ответвление, с колодцем для перспективного подключения птицефабрики. Протяженность водовода составляет 6299,6 метров, материал труб – полиэтилен. Диметры и толщины стенок приняты по гидравлическому расчету. Максимальная пропускная способность водовода составляет 650 м3/сут.

КВС: площадка КВС имеет размеры 78х72 метра. На территории КВС размещаются: резервуары чистой воды (3 шт), проходная, уборная, проезды и пешеходные дорожки. Ограждение площадки глухое на высоту 2 метра, из сборных железобетонных элементов. По верху ограждения проходит насадка из колючей проволоки. В ограждении имеются ворота и калитка. Резервуары для хранения питьевой воды оснащены системой дыхания, системой перелива, патрубками входа, выхода, полного слива, полимерной лестницей, герметичными люками.

Водораспределительная сеть: водопроводная сеть выполнена объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, кольцевой, на сети предусмотрены колодцы для подключения потребителей. В колодцах подключения размещается запорная арматура. Люки на колодцах предусмотрены полимер-песчаные, вокруг люков предусмотрена бетонная отмостка по уплотненному грунту.

Видеонаблюдение: система видеонаблюдения на скважинах № 5 и № 13 аналогичны друг другу, каждая состоит из семи камер уличного исполнения, установленных на опорах. Камеры подключены к коммутатору кабелем уличного исполнения, позволяющему передавать удаленному устройству электроэнергию вместе с данными через стандартную витую пару.

Электроснабжение: источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-40/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 40 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 223 существующей ВЛ-10кВ «Смирновка-Рыбкино». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 13 служит существующая комплектная трансформаторная подстанция КТП-63/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 63 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ по существующей схеме. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

Источником электроснабжения скважины № 5 служит смонтированная комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10/0,4 кВ мощностью трансформаторов 25 кВА. КТП запитана от воздушной линии 10 кВ. Ввод выполнен от опоры № 108 существующей ВЛ-10кВ «Комсомолец-Гурьяновка1». ВЛ-10 принята на железобетонных стойках, провод принят марки АС-50. Линия электроснабжения от РУ-0,4 кВ выполнено кабелем марки АВБбШв. Наружное освещение по периметру территории выполнено воздушной линией проводом марки СИП-4. Светильники приняты светодиодные марки Самурык-120, мощностью 120 Вт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **май 2020 г.** окончание работ **октябрь 2020 г**. при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, **шесть** месяцев: фактически, **шесть** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные сети и коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района Костанайской области**

Директор _____ **Книга В.М.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водораспределительных сетей с. Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор
ТОО «KazConstructionGroup» _____ **Мухамбедиев М.К.**

Место печати

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" октября 2020 года

Технический надзор *Директор ТОО «DS&V», Кусаинов А.К., с.им. Ильяса Омарова, Алтынсаринский район, Костанайская область*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице *Эксперта технического надзора ТОО «DS&V», Тойымбетова Бауыржана Каримовича, аттестаты № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г., KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: *Договора №9 от 26.02.2020 года*

№ договора и дата

по объекту: *«Услуги по техническому надзору по объекту «Строительство водораспределительных сетей с.Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области» по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, с.Гурьяновское.*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района», в лице руководителя Танылова Марата Борисовича.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
   1.1. подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «KazConstructionGroup» РК ЗКО г. Уральск, ул. Георгий Потанина, строение 1Д, нежилое помещение 1, в лице генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.*
   1.2. субподрядными организациями *ТОО «СтройСвязьКомпани», директор Захарченко Е.М. КСЛ № II-1175 выдана 22.02.2006 г.*

   наименование организации, № лицензии и дата получения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: Май 2020 г.

   месяц, год

   окончание работ: Октябрь 2020 г.

   месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 6 (шесть) месяцев;

фактически, месяц: 6 (шесть) месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ *тысяч тенге,*

в том числе строительно-монтажных работ всего _____ *тысяч тенге,*

оборудования, инструмента и инвентаря всего _____ *тысяч тенге,*

прочее _____ *тысяч тенге;*

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____ *тысяч тенге,*

в том числе строительно-монтажных работ всего _____ *тысяч тенге,*

оборудования, инструмента и инвентаря всего _____ *тысяч тенге,*

прочее _____ *тысяч тенге;*

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г., Том 1-6, Альбомы № 1-19, утвержден(а) ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карабалыкского района», в лице руководителя Танылова Марата Борисовича*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: *Директор ТОО «DS&V», Кусаинов А.К.* _____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору *ТОО «DS&V», Тойымбетов Бауыржан Каримович, аттестаты № KZ74VJE00032330 от 16.11.2017 г., KZ25VJE00038062 от 22.05.2018 г., KZ75VJE00055980 от 09.07.2020 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

П. Карабалык «26» октября 2020 г.

Авторский надзор **ТОО «Промстройпроект», директор – Когай Александр Владимирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИП Пивоварова Александра Николаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договор № 7 от 14.02.2020 года
№ договора и дата

по объекту **«Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района», руководитель – Танылов Марат Борисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «KazConstructionGroup», ГСЛ №13021388 от 24.04.2013г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «СтройСвязьКомпани», Государственная лицензия КСЛ № II-1175 от 22.02.2006 год**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора – Захарченко Евгения Михайловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 месяцев;
фактически 6 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов
в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г. ,Том 1-6, Альбомы № 1-19,** утвержден(а) **ТОО «Аулие ата инжиниринг» № ААИ-0016/18 от 13.06.2018 года**

Авторский надзор:
организация **ТОО «Промстройпроект», директор – Когай Александр Владимирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати

эксперт(ы) по авторскому надзору Тимофеев Александр Николаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

_____

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства акимата Карабалыкского района»

_____ Таиылов М.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

ТИПОВАЯ МЕЖДУВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройСвязьКомпани»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области»

СПРАВКА № 1

выполненных работ за май 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		№ Под/150420/Г, 15.04.20					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									НДС	К оплате за месяц
	С начала строительства	С начала года по отчетный месяц	За отчетный месяц	из гр.2							
				СМР в сметных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (цены 01г)	Дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		За приобретение материалов	Др. дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области	5 200 260	-								557 171	5 200 260
Всего по объекту	**5 200 260**	**-**								**557 171**	**5 200 260**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 1
за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водовод В1											
1	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2594,23	173,25	2594	173	474	2004	4966
					1947,37	76,86	1947	77		368	
2	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1055,72	24,75	1056	25	175	859	2067
					856,24	10,98	856	11		153	
3	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02222	1224153,32	451324,76	27201	10028	8050	11745	42061
					410575,10	123345,05	9123	2741		3116	
4	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	474,86	33,48	475	33	22	416	962
					420,16	--	420	--		71	
5	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	1394,70	119,61	5579	478	374	4723	11126
					1181,70	10,98	4727	44		824	
6	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1220,53	802,80	6103	4014	--	3099	9937
					417,73	208,27	2089	1041		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,5506	393775,28	131598,96	216813	72458	4549	158009	404808
					253916,00	35959,62	139806	19799		29986	
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0046	262000,23	73356,07	1205	337	7	942	2319
					187234,00	19600,95	861	90		172	
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводные колодцы д.1500									
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,85	34265,94	8141,89	131924	31346	68002	44046	190047
					8461,30	3094,76	32576	11915		14078	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				392949	118894	81653	225843	668293
							192406	35718	--	49504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392949				
	Материалы		Тенге				81858				
	Всего заработная плата		Тенге					228124			
		Накладные расходы	Тенге				225843				
		Сметная прибыль	Тенге				49503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					228124			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				668295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					228124			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				8 688				
		Итого с временными	Тенге				676 983				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				22 340				
		ИТОГО:	Тенге				699 323				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				13 986				
		Всего:	Тенге				713 310				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				748 901				
		НДС на 2019 год	Тенге				89 868				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				838 769				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	26%				620 689				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				620 689				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				66 502				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 2
за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
		Трубы полиэтиленовые									
1	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.73**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,39491**	**393775,28**	**131598,96**	**549281**	**183569**	**11522**	**400307**	**1025555**
					253916,00	**35959,62**	**354190**	**50160**		**75967**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**549281**	**183569**	**11522**	**400307**	**1025555**
							354190	**50160**	--	**75967**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**549281**				
	Материалы		Тенге				**11522**				
	Всего заработная плата		Тенге					**404350**			
		Накладные расходы	Тенге				**400307**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75967**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1025555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**398**
		Сметная заработная плата	Тенге					**404350**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**1025555**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**398**
		Сметная заработная плата	Тенге					**404350**			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				**13 332**				
		Итого с временными	Тенге				**1 038 887**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				**34 283**				
		ИТОГО:	Тенге				**1 073 170**				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				**21 463**				
		Всего:	Тенге				**1 094 634**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				1 149 252				
		НДС на 2019 год	Тенге				137 910				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				1 287 162				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	26%				952 500				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				952 500				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				102 054				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 3
за май месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
1	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.61**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,20468**	**880709,32**	**451324,76**	**180264**	**92377**	**3850**	**108190**	**311530**
					410575,10	**123345,05**	**84037**	**25246**		**23076**	
2	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.64**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,078**	**299017,51**	**92933,19**	**322341**	**100182**	**3407**	**243378**	**610977**
					202924,00	**25124,74**	**218752**	**27084**		**45258**	
		Колодец водопроводный д.1500 (111 шт)									
3	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.79**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**42,455**	**47580,68**	**8252,01**	**2020038**	**350339**	**1052429**	**741772**	**2982754**
					14539,40	**3109,04**	**617270**	**131994**		**220945**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2522642**	**542898**	**1059686**	**1093340**	**3905261**
							920059	**184325**	--	**289279**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2522642**				
	Материалы		Тенге				**1072371**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1104384**			
		Накладные расходы	Тенге				**1093340**				
		Сметная прибыль	Тенге				**289279**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3905261**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1006**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1104384			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3905261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1006
		Сметная заработная плата	Тенге					1104384			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				50 768				
		Итого с временными	Тенге				3 956 029				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				130 549				
		ИТОГО:	Тенге				4 086 578				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				81 732				
		Всего:	Тенге				4 168 310				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				4 376 292				
		НДС на 2019 год	Тенге				525 155				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				4 901 447				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**26%**				3 627 071				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				3 627 071				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				388 615				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

Захарченко Е.М.

Генподрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Субподрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № Под/150420/Г от 15.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Под/150420/Г	15.04.2020 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	40 668 395									
в т.ч. Акт № 5		8 685 140							1 042 217	9 727 357
К оплате		8 685 140							1 042 217	9 727 357
Итого к оплате:	**девять миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 5

за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-02-1 скв.№13									
		Согласование №2									
1	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	м труб	10	978,97	637,39	9790	6374	330	3951	14840
					308,56	156,27	3086	1563		1099	
2	С123-010405-0608 2301-0405-0608 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	65,65	17219,00	–	1130427	–	1130427	–	1220862
					–	–	–	–		90434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1140217	6374	1130757	3951	1235702
							3086	1563	–	91533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9790				
	Материалы		Тенге				330				
	Всего заработная плата		Тенге					4648			
		Накладные расходы	Тенге				3951				
		Сметная прибыль	Тенге				1099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4648			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1130427				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1130427				
		Сметная прибыль	Тенге				90434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1220862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1235702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4648			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-03 Водовод									
		Трубы полиэтиленовые									
3	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.73**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,12919**	**393775,28**	**131598,96**	**838422**	**280199**	**17588**	**611028**	**1565407**
					253916,00	**35959,62**	**540635**	**76565**		**115956**	
4	**Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.76**	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство /упор бетонный/**	**м3 основания**	**0,224**	**21520,34**	**1754,42**	**4821**	**393**	**4142**	**480**	**5725**
					1276,30	**889,96**	**286**	**199**		**424**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**843243**	**280592**	**21730**	**611508**	**1571132**
							540921	**76764**	**--**	**116380**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				843243				
	Материалы		Тенге				21729				
	Всего заработная плата		Тенге					617686			
		Накладные расходы	Тенге				611509				
		Сметная прибыль	Тенге				116380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1571132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					617686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1571132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					617686			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-09-2 Резервуары чистой воды. ТХ									
5	**Е11-090202-0205 1109-0202-0205 РСНБ РК 2015**	**Резервуары траншейного типа вместимостью до 5000 м3. Монтаж**	**т конструкций**	**25,8**	**59454,97**	**18114,82**	**1533938**	**467362**	**206141**	**673909**	**2384475**
					33350,20	**4505,61**	**860435**	**116245**		**176628**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1533938**	**467362**	**206141**	**673909**	**2384475**
							860435	**116245**	**--**	**176628**	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1533938				
	Материалы		Тенге				206666				
	Всего заработная плата		Тенге					976680			
		Накладные расходы	Тенге				673909				
		Сметная прибыль	Тенге				176628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2384475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					976680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2384475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					976680			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-12 Водораспределительная сеть									
		Водопровод									
		Втулки									
6	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.44	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	79	1220,53	802,80	96422	63422	--	48959	157011
					417,73	208,27	33000	16453		11630	
		Тройники стальные									
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.51	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,156	1224153,32	451324,76	190968	70407	56511	82459	295301
					410575,10	123345,05	64050	19242		21874	
		Фланцы									
8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.61	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,10404	880709,32	451324,76	91629	46956	1957	54994	158352
					410575,10	123345,05	42716	12833		11730	
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.64	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,695	299017,51	92933,19	506835	157522	5357	382677	960673
					202924,00	25124,74	343956	42586		71161	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.65	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,259	262000,23	73356,07	67858	18999	365	53035	130564
					187234,00	19600,95	48494	5077		9671	
11	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0866	246715,19	64870,71	21366	5618	77	17003	41438
					180958,00	17368,85	15671	1504		3070	
		Прокладка футляров открытым способом									
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.73	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45,8	1088,07	7,08	49834	324	7067	42104	99292
					926,71	1,87	42443	85		7355	
		Колодец водопроводный д.1500 (111 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.79	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,6	47580,68	8252,01	2217260	384544	1155180	814193	3273969
					14539,40	3109,04	677536	144881		242516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3242171	747791	1226514	1495424	5116600
							1267867	242662	--	379007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3242171				
	Материалы		Тенге				1240438				
	Всего заработная плата		Тенге					1510528			
		Накладные расходы	Тенге				1495423				
		Сметная прибыль	Тенге				379007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5116601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1390
		Сметная заработная плата	Тенге					1510528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5116601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1390
		Сметная заработная плата	Тенге					1510528			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 4-08 ВЛ-10кВ									
		Железобетонные элементы ВЛ-10кВ									
14	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	6419,75	2798,57	51358	22389	5591	26866	84482
					2922,30	1275,54	23378	10204		6258	
15	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 п.2	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	12878,18	6468,40	25756	12937	1397	13857	42782
					5710,90	2949,60	11422	5899		3169	
16	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015 п.3	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19706,03	10412,15	19706	10412	699	10675	32812
					8595,00	4749,18	8595	4749		2431	
17	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015 п.5	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,35	10041,53	6146,79	3515	2151	--	1525	5442
					3894,74	1550,49	1363	543		403	
18	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015 п.6	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,35	62875,00	--	22006	--	22006	--	23767
					--	--	--	--		1761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				122341	47889	29693	52923	189285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							44758	21395	--	14022	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122341				
	Материалы		Тенге				7688				
	Всего заработная плата		Тенге					66154			
	Местные материалы		Тенге				22006				
		Накладные расходы	Тенге				52923				
		Сметная прибыль	Тенге				14021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				189285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					66154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				189285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					66154			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				6881910	1550008	2614835	2837715	10473428
							2717067	458629	--	777570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4217544				
	Материалы		Тенге				1270185				
	Всего заработная плата		Тенге					2199016			
	Местные материалы		Тенге				22006				
		Накладные расходы	Тенге				2163806				
		Сметная прибыль	Тенге				510508				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6891858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2063
		Сметная заработная плата	Тенге					2199016			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1533938				
	Материалы		Тенге				206666				
	Всего заработная плата		Тенге					976680			
		Накладные расходы	Тенге				673909				
		Сметная прибыль	Тенге				176628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2384475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					976680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1130427				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1130427				
		Сметная прибыль	Тенге				90434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1220862				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				10473428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2816
		Сметная заработная плата	Тенге					3175696			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				136 155				
		Итого с временными	Тенге				10 609 583				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				350 116				
		ИТОГО:	Тенге				10 959 699				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				219 194				
		Всего:	Тенге				11 178 893				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				11 736 676				
		НДС на 2019 год	Тенге				1 408 401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				**13 145 077**				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**26%**				**9 727 357**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**9 727 357**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				**1 042 217**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Генподрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Субподрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № Под/150420/Г от 15.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Под/150420/Г	15.04.2020 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	48 668 044									
в т.ч. Акт № 5		7 142 544							857 105	7 999 649
К оплате		7 142 544							857 105	7 999 649
Итого к оплате:	**семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот сорок девять тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 6
за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-03 водовод											
Водопровод											
		Трубы полиэтиленовые									
1	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.69	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,5032	299017,51	92933,19	150466	46764	1591	113607	285198
					202924,00	25124,74	102111	12643		21126	
		Прокладка футляров открытым способом									
2	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 п.92	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	44,6	1203,14	7,57	53660	338	9395	43580	105019
					984,91	2,09	43927	93		7779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				204126	47102	10986	157187	390217
							146038	12736	--	28905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				204126				
	Материалы		Тенге				10986				
	Всего заработная плата		Тенге					158774			
		Накладные расходы	Тенге				157186				
		Сметная прибыль	Тенге				28905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				390217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					158774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				390217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					158774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-12 наружные сети водоснабжения											
Водопровод											
		Задвижки									
3	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.38	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1055,72 856,24	24,75 10,98	2111 1712	50 22	349	1717 306	4135
4	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.39	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1766,87 1362,20	74,25 32,94	15902 12260	668 296	2974	12431 2267	30599
		Втулки									
5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.44	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	108	1220,53 417,73	802,80 208,27	131817 45114	86703 22493	--	66931 15900	214648
		Заглушки стальные									
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.47	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,13044	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	159679 53555	58871 16089	47253	68948 18290	246917
		Кресты стальные									
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.48	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0455634	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	55777 18707	20564 5620	16506	24084 6389	86249
		Муфты									
8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.49	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0144	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	17628 5912	6499 1776	5217	7612 2019	27259
		Переходы стальные									
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.50	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02415	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	29563 9915	10899 2979	8749	12765 3386	45715
		Тройники стальные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.51	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,21818	1224153,32	451324,76	267086	98470	79037	115326	413004
					410575,10	123345,05	89579	26911		30593	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 п.52	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,5	88,32	2,22	1369	34	765	396	1906
					36,79	0,22	570	3		141	
12	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 п.53 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,5	173,05	3,15	2682	49	1967	464	3398
					42,98	0,44	666	7		252	
		Фланцы									
13	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.54	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	57	474,86	33,48	27067	1908	1210	23710	54839
					420,16	--	23949	--		4062	
14	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.55	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	166	916,31	66,96	152108	11115	10218	129467	304101
					787,80	--	130775	--		22526	
15	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 п.56	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	26	2200,28	199,59	57207	5189	3201	48612	114285
					1877,59	10,98	48817	285		8466	
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.60	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00069	1224153,32	451324,76	845	311	251	365	1306
					410575,10	123345,05	283	85		97	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.61	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,90534	880709,32	451324,76	797341	408602	17029	478545	1377958
					410575,10	123345,05	371710	111669		102071	
18	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.64	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2839	299017,51	92933,19	84891	26384	897	64096	160906
					202924,00	25124,74	57610	7133		11919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.65	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,3871	262000,23	73356,07	101420	28396	546	79265	195140
					187234,00	19600,95	72478	7588		14455	
20	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2661	246715,19	64870,71	65651	17262	236	52247	127330
					180958,00	17368,85	48153	4622		9432	
		Колодец водопроводный д.1500 (111 шт)									
21	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.79	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,51	47580,68	8252,01	3259753	565345	1698314	1197004	4813297
					14539,40	3109,04	996094	213000		356540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5229897	1347321	1894719	2383985	8222992
							1987863	420579	–	609111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5229897				
	Материалы		Тенге				1915184				
	Всего заработная плата		Тенге					2408442			
		Накладные расходы	Тенге				2383984				
		Сметная прибыль	Тенге				609110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8222991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2081
		Сметная заработная плата	Тенге					2408442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8222991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2081
		Сметная заработная плата	Тенге					2408442			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5434023	1394423	1905705	2541172	8613209
							2133901	433315	–	638016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5434023				
	Материалы		Тенге				1926170				
	Всего заработная плата		Тенге					2567216			
		Накладные расходы	Тенге				2541170				
		Сметная прибыль	Тенге				638015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8613208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2233
		Сметная заработная плата	Тенге					2567216			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8613208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2233
		Сметная заработная плата	Тенге					2567216			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				111 972				
		Итого с временными	Тенге				8 725 180				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				287 931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Тенге				9 013 111				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				180 262				
		Всего:	Тенге				9 193 373				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				9 652 086				
		НДС на 2019 год	Тенге				1 158 250				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				10 810 337				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	26%				7 999 649				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				7 999 649				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				857 105				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Генподрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Субподрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № Под/150420/Г от 15.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Под/150420/Г	15.04.2020 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	53 364 275									
в т.ч. Акт № 7		4 193 063							503 168	4 696 231
К оплате		4 193 063							503 168	4 696 231
Итого к оплате:	**четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать один тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 7
от 27 августа за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-03 Водовод.									
		Водопровод									
		Вантузы									
1	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 п.38	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**3**	**1900,14**	**49,50**	**5700**	**149**	**647**	**4920**	**11470**
					1634,58	**21,96**	**4904**	**66**		**850**	
		Задвижки									
2	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.40	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**1055,72**	**24,75**	**3167**	**74**	**524**	**2576**	**6202**
					856,24	**10,98**	**2569**	**33**		**459**	
3	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.42	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**1766,87**	**74,25**	**5301**	**223**	**991**	**4144**	**10200**
					1362,20	**32,94**	**4087**	**99**		**756**	
4	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015 п.44	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**3**	**2594,23**	**173,25**	**7783**	**520**	**1421**	**6012**	**14898**
					1947,37	**76,86**	**5842**	**231**		**1104**	
		Втулки									
5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.48	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**31**	**1220,53**	**802,80**	**37836**	**24887**	**--**	**19212**	**61612**
					417,73	**208,27**	**12950**	**6456**		**4564**	
		Тройники стальные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.53	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники диам.273х159,100х50,/	т фасонных частей	0,0349	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	42723 14329	15751 4305	12643	18447 4894	66064
		Фильтры									
7	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015 п.54	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	1213,70 980,42	212,57 58,97	3641 2941	638 177	62	3056 536	7233
8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.56	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильзы диам.159х4,219х4,5,273х4/	т фасонных частей	0,09309	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	113956 38220	42014 11482	33722	49206 13053	176215
		Фланцы									
9	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.57	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	474,86 420,16	33,48 --	1425 1260	100 --	65	1248 214	2886
10	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	916,31 787,80	66,96 --	916 788	67 --	61	780 136	1832
11	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 п.59	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	18	1394,70 1181,70	119,61 10,98	25105 21271	2153 198	1681	21254 3709	50067
		Трубы полиэтиленовые									
12	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.71	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0127	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	3327 2378	932 249	17	2601 474	6402
				Колодцы водопроводные							
		Колодцы водопроводные диаметром 1500 (14шт)									
13	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.94	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,06	47580,68 14539,40	8252,01 3109,04	1382695 422515	239803 90349	720377	507735 151234	2041664
		Колодец водопроводный д.2000 (1 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.111	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,45	47580,68	8252,01	164153	28469	85523	60278	242386
					14539,40	3109,04	50161	10726		17955	
РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-04-2 Скв. №5 ТХ											
15	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	30971,14	934,86	30971	935	1308	17573	52428
					28728,00	80,01	28728	80		3884	
16	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 п.7	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	1900,14	49,50	1900	50	215	1640	3823
					1634,58	21,96	1635	22		283	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1055,72	24,75	1056	25	175	859	2067
					856,24	10,98	856	11		153	
18	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 п.13	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1727,95	74,25	3456	149	660	2685	6633
					1323,28	32,94	2647	66		491	
19	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 п.16	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1727,95	74,25	3456	149	660	2685	6633
					1323,28	32,94	2647	66		491	
20	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 п.18	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0332	396914,51	75534,96	13178	2508	508	10920	26025
					306070,00	26161,05	10162	869		1928	
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 2-12 Водораспределительная сеть											
Водопровод											
Гидранты											
21	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 п.33	Гидранты пожарные. Установка	шт.	13	82908,50	161,13	1077811	2095	1053972	22354	1188178
					1672,58	64,32	21744	836		88013	
Задвижки											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.38	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	12	1055,72 856,24	24,75 10,98	12669 10275	297 132	2097	10303 1838	24809
23	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.42	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	246	1873,66 1483,23	89,85 10,98	460920 364875	22103 2701	73942	360224 65692	886835
		Втулки									
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.44	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	-1220,53 -417,73	-802,80 -208,27	-9764 -3342	-6422 -1666	--	-4958 -1178	-15900
		Заглушки стальные									
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.47	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11817	-1224153,32 -410575,10	-451324,76 -123345,05	-144658 -48518	-53333 -14576	-42807	-62462 -16570	-223690
		Тройники стальные									
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.51	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	122415 41058	45132 12335	36225	52858 14022	189295
		Фланцы									
27	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015 п.56	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	26	-2200,28 -1877,59	-199,59 -10,98	-57207 -48817	-5189 -285	-3201	-48612 -8466	-114285
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.61	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,11688	-880709,32 -410575,10	-451324,76 -123345,05	-102937 -47988	-52751 -14417	-2198	-61781 -13177	-177895
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 4-07 КВС. Комплектная трансформаторная подстанция									
		Площадка установки КТП									
29	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	12840 5845	5597 2551	1398	6717 1564	21121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Установка комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4кВ-25кВА									
30	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.3	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	72217,73 29646,00	37813,22 12465,36	72218 29646	37813 12465	4759	30320 8203	110741
31	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 п.6	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22457,19 14274,00	6424,00 2133,60	22457 14274	6424 2134	1759	11813 2742	37012
32	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.8	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,17778	75895,94 53957,50	19568,08 4776,63	13493 9593	3479 849	421	7205 1656	22353
		Заземление									
33	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3027,25 744,80	159,66 37,34	24218 5958	1277 299	16983	4505 2298	31021
34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	583,33 148,96	23,49 5,87	40833 10427	1644 411	28762	7803 3891	52527
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 4-08 КВС. ВЛ-10 кВ									
		Железобетонные элементы ВЛ-10кВ									
35	Е11-330204-0207 1133-0204-0207 РСНБ РК 2015 п.7	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,556	84110,26 72697,00	8613,00 3821,04	46765 40420	4789 2124	1556	34035 6464	87265
		Изоляторы. Линейная арматура ВЛ-10 кВ									
36	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	52	617,76 505,08	80,30 26,67	32123 26264	4176 1387	1683	19909 4163	56195
		Заземление ВЛ-10кВ									
37	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 п.21	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	3027,25 744,80	159,66 37,34	33300 8193	1756 411	23351	6195 3160	42654
		Изоляторы.Линейная арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 п.23	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	3	617,76	80,30	1853	241	97	1149	3242
					505,08	26,67	1515	80		240	
		Установка разъеденителя КР-1 на проектируемой концевой опоре ВЛ-10кВ									
39	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 п.28	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	2	3089,98	623,80	6180	1248	540	3446	10396
					2196,00	196,78	4392	394		770	
40	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.30	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	5672,05	186,80	11344	374	2186	6403	19166
					4392,00	54,24	8784	108		1420	
41	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	8	617,76	80,30	4942	642	259	3063	8645
					505,08	26,67	4041	213		640	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3533558	380985	2063044	1148320	5056425
							1089524	133969	–	374553	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				280439				
	Материалы		Тенге				81687				
	Всего заработная плата		Тенге					160204			
		Накладные расходы	Тенге				112178				
		Сметная прибыль	Тенге				31409				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				424026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					160204			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2775065				
	Материалы		Тенге				1916650				
	Всего заработная плата		Тенге					682154			
		Накладные расходы	Тенге				665654				
		Сметная прибыль	Тенге				275257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3715976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					682154			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13493				
	Материалы		Тенге				421				
	Всего заработная плата		Тенге					10442			
		Накладные расходы	Тенге				7205				
		Сметная прибыль	Тенге				1656				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					10442			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				464561				
	Материалы		Тенге				74004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					370694			
	Сдача и испытание		Тенге				104				
		Накладные расходы	Тенге				363280				
		Сметная прибыль	Тенге				66227				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				894068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					370694			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				5056424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1159
		Сметная заработная плата	Тенге					1223493			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				65 734				
		Итого с временными	Тенге				5 122 158				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				169 031				
		ИТОГО:	Тенге				5 291 189				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				105 824				
		Всего:	Тенге				5 397 012				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				5 666 302				
		НДС на 2019 год	Тенге				679 956				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				6 346 259				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**26%**				4 696 231				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				4 696 231				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС,12%	Тенге				503 168				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Генподрядчик: ТОО "KazConstructionGroup"
Субподрядчик: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

Наименование объекта: " Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области"
Договор подряда: № Под/150420/Г от 15.04.2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Под/150420/Г	15.04.2020 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметн. баз. ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	57 604 910									
в т.ч. Акт № 8		3 786 281							454 354	4 240 635
К оплате		3 786 281							454 354	4 240 635
Итого к оплате:	**четыре миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать один тенге**									

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ Мухамбедиев М.К.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ Захарченко Е.М.

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Форма 4

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области

Акт выполненных работ № 8
от 25 сентября за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-03 Водовод											
		Промывка трубопровода									
1	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015 п.79	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	5,7349	76618,15	--	439397	--	113688	322452	822797
					56794,20	--	325709	--		60948	
Согласование №3											
		Фланцы									
2	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.58	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1	916,31	66,96	916	67	61	780	1832
					787,80	--	788	--		136	
		Колодец водопроводный д.2000 (1 шт)									
3	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 п.111	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,59	47580,68	8252,01	28073	4869	14626	10308	41452
					14539,40	3109,04	8578	1834		3070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				468386	4936	128375	333540	866081
							335075	1834	--	64154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				468386				
	Материалы		Тенге				128552				
	Всего заработная плата		Тенге					336909			
		Накладные расходы	Тенге				333540				
		Сметная прибыль	Тенге				64154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				866081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					336909			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				866081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					336909			
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-04-3 Скважина №5. ОВ											
4	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015 п.1	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	2	7624,23	61,33	15248	123	10011	5035	21906
					2557,12	11,53	5114	23		1623	
5	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015 п.2	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	1476,37	40,45	2953	81	666	2184	5548
					1102,98	11,53	2206	23		411	
6	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015 п.3	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	2	2148,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
7	Е11-200101-0307 1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 п.4	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диáметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,51	4463,09	36,12	6739	55	4837	1824	9249
					1223,36	9,41	1847	14		685	
8	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 п.5	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	158025,00	--	632	--	--	480	1201
					158025,00	--	632	--		89	
9	С123-011201-0103 2301-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.6	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4	1417,00	--	5668	--	5668	--	6121
					--	--	--	--		453	
10	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 п.7	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177	м2	5	19,00	2,86	95	14	--	57	164
					16,14	0,33	81	2		12	
11	С121-130104-1101 2113-0104-1101 РСНБ РК 2015 п.8	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,006	102817,00	--	617	--	617	--	666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		49	
12	С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015 п.9	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1	477,00	--	48	--	48	--	52
					--	--	--	--		4	
13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.10	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	765,00	0,93	612	1	108	403	1096
					628,56	0,42	503	--		81	
14	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 п.11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,12	34113,14	1605,42	4094	193	1368	1990	6570
					21112,00	702,72	2533	84		487	
15	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015 п.12	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,1236	30596,00	--	3782	--	3782	--	4084
					--	--	--	--		303	
16	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 п.13	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	470,71	26,21	2354	131	725	1158	3793
					299,65	5,16	1498	26		281	
17	С121-130803-1606 2113-0803-1606 РСНБ РК 2015 п.14	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	5,75	464,00	--	2668	--	2668	--	2881
					--	--	--	--		213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49805	597	34794	13131	67971
							14415	172	--	5035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14900				
	Материалы		Тенге				2200				
	Всего заработная плата		Тенге					5359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7114				
		Накладные расходы	Тенге				4088				
		Сметная прибыль	Тенге				1519				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5359			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				34904				
	Материалы		Тенге				15515				
	Всего заработная плата		Тенге					9228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9964				
	Сдача и испытание		Тенге				449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				9043				
		Сметная прибыль	Тенге				3516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14587			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-11 Автоматизация									
18	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 п.1**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3577,21**	**1231,18**	**3577**	**1231**	**64**	**1951**	**5971**
					2282,00	**428,25**	**2282**	**428**		**442**	
19	**Прайс-лист п.2Казахстан ТОО "Нестандартное энергосиловое оборудование" стр.**	**Шкаф управления задвижками ЩУЗ третьего подъема**	**шт**	**1**	**2560360,00**	**--**	**2560360**	**--**		**--**	**2560360**
					--	**--**	**--**	**--**	**2560360**	**--**	
20	**Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.5**	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1846,19**	**--**	**1846**	**--**	**66**	**1335**	**3436**
					1779,96	**--**	**1780**	**--**		**254**	
21	**С123-070502-1032 2307-0502-1032 РСНБ РК 2015 п.6**	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 311И, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет**	**шт.**	**1**	**221739,00**	**--**	**221739**	**--**	**221739**	**--**	**239478**
					--	**--**	**--**	**--**		**17739**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2787522**	**1231**	**221869**	**3286**	**2809245**
							4062	**428**	**2560360**	**18435**	
	Стоимость оборудования		Тенге				2560360				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2560360				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				227162				
	Материалы		Тенге				130				
	Всего заработная плата		Тенге					4490			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				221739				
		Накладные расходы	Тенге				3286				
		Сметная прибыль	Тенге				18436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2809245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4490			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-12 - Наружные сети водоснабжения - водопровод									
		Гидранты									
22	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015 п.33**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**9**	**82908,50**	**161,13**	**746177**	**1450**	**729674**	**15476**	**822584**
					1672,58	**64,32**	**15053**	**579**		**60932**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**746177**	**1450**	**729674**	**15476**	**822584**
							15053	**579**	**--**	**60932**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**746177**				
	Материалы		Тенге				**729673**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15632**			
		Накладные расходы	Тенге				**15476**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60932**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**822584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15632**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**822584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15632**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**4051890**	**8214**	**1114712**	**365433**	**4565884**
							368605	**3014**	**2560360**	**148556**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2560360**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2560360**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**227162**				
	Материалы		Тенге				**130**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4490**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**221739**				
		Накладные расходы	Тенге				**3286**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18436**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**248885**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4490**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1229463**				
	Материалы		Тенге				**860425**				
	Всего заработная плата		Тенге					**357901**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7114**				
		Накладные расходы	Тенге				**353104**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126605**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1709172**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	Тенге					**357901**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**34904**				
	Материалы		Тенге				**15515**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9228**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9964**				
	Сдача и испытание		Тенге				**449**				
		Накладные расходы	Тенге				**9043**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3516				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9228			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4565884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								400
		Сметная заработная плата	Тенге					371619			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				59 356				
		Итого с временными	Тенге				4 625 240				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				152 633				
		ИТОГО:	Тенге				4 777 873				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				95 557				
		Всего:	Тенге				4 873 431				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2019 ГОД - К=1,0498961	Тенге				5 116 596				
		НДС на 2019 год	Тенге				613 992				
		Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге				5 730 588				
		ДОГОВОРНАЯ СКИДКА	**26%**				4 240 635				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				4 240 635				
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%	Тенге				454 354				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "KazConstructionGroup"

_____ **Мухамбедиев М.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СтройСвязьКомпани"

_____ **Захарченко Е.М.**