Счет-фактура № 2185 от 26 декабря 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная Фирма "Электросервис" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900165120, БИН: 000940002404, 050061, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген Батыра, дом № 7А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0025634, от 26.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ328560000000500616, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 36 от 30.11.11 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Ушарал, ул. Женис 148

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600900165120, БИН: 000940002404, Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная Фирма "Электросервис", 050061, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген Батыра, дом № 7А (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 091500212785, БИН: 080540012045, ГКП "Ушарал" на праве хозяйственного ведения Акимата Алакольского района, г. Ушарал, ул. Женис 148 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Ушарал" на праве хозяйственного ведения Акимата Алакольского района **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 091500212785, БИН: 080540012045, г. Ушарал, ул. Женис 148

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ07319U010000399517, в банке АФ АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроматериалы и электромонтажные работы согласно договора № 36 от 30.11.11г. Установка уличного освещения в а. Кабанбай по ул. А. Алимжанова	шт	1	11 740 178,57	11 740 178,57	12%	1 408 821,43	13 149 000,00	0	
Всего по счету:					**11 740 178,57**		**1 408 821,43**	**13 149 000,00**		

Директор: Винер И. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жаксылыкова Ф. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

менеджер

(должность)

Нурдунова С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ГККП "Алаколь Геосаулет" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Установка уличного освещения в а.Кабанбай по ул. А. Алимжанова

Акт
выполненных работ
Строительство трансформаторной подстанции

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций, мощностью до 250 кВа, по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций, мощностью до 250 кВа, по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	75-4-55	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 100/6-10	1	590794,79		590795				
		шт								
4	75-3-4	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 100/6-10 У1	1	187100		187100				
		шт								

5 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,88	18200		16016				
	м3								
6 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм L=3м	8	247,7	20,7	1982	166	856	0,7	6
	шт		111	1,6	888	13	95	0,009	–
7 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	95	51,7	2,8	4912	266	2510	0,16	15
	м		27,5	0,3	2613	29	95	0,002	–
8 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
9 99-8-21	Счетчик Алтай-СА4- Э703А	1	5816		5816				
	шт								
	Всего прямые затраты				**813124**	**3640**			**37**
					6346	**940**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				25244				
	оборудования, тенге				777895				
	Накладные расходы, тенге				7280				
	- заработная плата, тенге				1092				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2551				
	Всего				**822955**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,525 %)				237				
	- сметная заработная плата, тенге				109				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	451
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	180
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**823823**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1607279**
- материалы, тенге	49251
- оборудование, тенге	1517673
- сметная заработная плата, тенге	17789
Налог (2 %)	32146
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1639425**
НДС (12 %)	196731
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1836156**

Заказчик

ГКП «Ушарал» на праве хозяйственного ведения Акимата Алакольского района»

Байсалбеков С.А

М.П.

Субподрядчик

ТОО «Производственная Фирма «Электросервис»

Винер И.М.

М.П.

ГККП "Алаколь Геосаулет" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Установка уличного освещения в а.Кабанбай по ул. А. Алимжанова

Акт
выполненных работ
Наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	79	3965,53	1831,4	313277	144681	215899	12	948
		опора		1977,75	625,01	156242	49376	105	2,34	185
2	99-0-1Прайс-	Опора металическая	79	22396,54		1769327				
		шт								
3	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	3,1	7259,41	4310,78	22504	13363	12742	16,1	50
		км линии		2745	1169,46	8510	3625	105	4,45	14
4	99-0-2Прайс-	СИП 4х35	2000	356,78		713560				
		м								
5	99-0-3Прайс-	СИП 4х16	1100	173,81		191191				
		м								
6	99-0-4Праис-	Зажим натяжной SO118.1202	24	5351,65		128440				
		шт								
7	99-0-5Праис-	Зажим поддерживающий SO130	79	1646,66		130086				
		шт								
8	99-0-5Праис-	Зажим ответвлительный SLIP22.1	189	823,33		155609				
		шт								
9	99-0-6Праис-	Патрон для предохранителя SV 19.25	79	1372,22		108405				
		шт								
10	99-0-7Праис-	Предохранитель SVV10.25	79	196,68		15538				
		шт								
11	99-0-8Праис-	Ограничитель напряжения SE6,128-5	6	3869,66		23218				

		шт								
12	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА	79	758,3	283	59906	22357	39176	2,48	196
		шт		441	81	34839	6399	95	0,473	37
13	99-0-9Праис-	Светильник РКУ 250	79	4253,88		336057				
		шт								
14	Ц8-148-1	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
		м кабеля		19,7	0,5	3940	100	95	0,003	1
15	99-0-10Праис	Кабель ВВГ 2х1 ,5мм	200	54,89		10978				
		м								
16	99-0-11Праис	Провод МГ16	30	288,17		8645				
		м								
17	Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	79	737	–	58223	–	20264	2	158
		шт		270	–	21330	–	95	–	–
18	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм L=3v	79	247,7	20,7	19568	1635	8450	0,7	55
		шт		111	1,6	8769	126	95	0,009	1
19	99-0-13Праис	Сталь круглая диам.10	153	67,24		10288				
		м								
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11	7940,17	66,01	87342	726	2548	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2153	274	105	0,1218	1
21	99-0-14Праис	Транспортные услуги	1	68293		68293				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4235995**	**183182**			**1442**
						235783	**59900**			**239**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3817030				
		Накладные расходы, тенге				302917				
		- заработная плата, тенге				45438				
		- трудоемкость, чел-ч				151				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				272335				
		Всего				**4811247**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,525 %)	25259
- сметная заработная плата, тенге	11619
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	48112
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19245
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4903863**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**9567437**
- материалы, тенге	7447026
- сметная заработная плата, тенге	819609
Налог (2 %)	191349
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9758786**
ПИР	**341969**
Итого в текущих ценах с ПИР	**10100754**
НДС (12 %)	1212090
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11312844**

Заказчик

ГКП «Ушарал» на праве хозяйственного ведения Акимата Алакольского района»

Байсалбеков С.Х.

м.п.

Субподрядчик

ТОО «Производственная Фирма «Электросервис»

Винер И.М.

м.п.