Счет-фактура № 2184 от 26 декабря 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная Фирма "Электросервис" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600900165120, БИН: 000940002404, 050061, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген Батыра, дом № 7А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0025634, от 26.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ328560000000500616, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 35 от 30.11.11 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Ушарал, у. Женис 148

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600900165120, БИН: 000940002404, Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственная Фирма "Электросервис", 050061, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Утеген Батыра, дом № 7А (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 091500212785, БИН: 080540012045, ГКП "Ушарал" на праве хозяйственного ведения Акимата Алакольского района, г. Ушарал, ул. Женис 148 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Ушарал" на праве хозяйственного ведения Акимата Алакольского района **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 091500212785, БИН: 080540012045, г. Ушарал, ул. Женис 148

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ07319U010000399517, в банке АФ АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроматериалы и электромонтажные работы согласно договора № 35 от 30.11.11 г. Уличное освещение в а. Карлыгаш и Ушкаиын Алакольского района Алматинской области	шт	1	6 439 285,71	6 439 285,71	12%	772 714,29	7 212 000,00	0	
Всего по счету:					**6 439 285,71**		**772 714,29**	**7 212 000,00**		

Директор: Винер И. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

менеджер

(должность)

Главный бухгалтер: Жаксылыкова Ф. Ш.

(Ф.И.О., подпись)

Нурдунова С.С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ГККП "Алаколь Геосаулет" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Уличное освещение в а.Карлыгаш и Ушкаиын Алакольского района

Акт

выполненных работ

Уличное освещение в а.Карлыгаш и Ушкаиын Алакольского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т и количеством анкерных болтов до 8 на наружных фундаментах "с поля"	48	3965,53	1831,4	190345	87907	131179	12	576
		опора		1977,75	625,01	94932	30000	105	2,34	112
2	99-0-1Прайс	Опора металическая	48	22396,54		1075034				
		шт								
3	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	1,85	7259,41	4310,78	13430	7975	7604	16,1	30
		км линии		2745	1169,46	5078	2164	105	4,45	8
4	99-0-2Прайс	СИП 4х35	650	356,78		231907				
		м								
5	99-0-3Прайс	СИП 4х16	1200	173,81		208572				
		м								
6	99-0-4Праис	Зажим натяжной SO118.1202	22	5351,65		117736				
		шт								
7	99-0-5Праис	Зажим поддерживающий SO130	48	1646,66		79040				
		шт								
8	99-0-5Праис	Зажим отзетвлительный SLIP22.1	126	823,33		103740				
		шт								
9	99-0-6Праис	Патрон для предохранителя SV 19.25	48	1372,22		65867				
		шт								
10	99-0-7Праис	Предохранитель SVV10.25	48	196,68		9441				
		шт								
11	99-0-8Праис	Ограничитель напряжения SE6,128-5	3	3869,66		11609				
		шт								
12	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА	48	758,3	283	36398	13584	23803	2,48	119
		шт		441	81	21168	3888	95	0,473	23
13	99-0-9Праис	Светильник РКУ 250	48	4253,88		204186				
		шт								
14	Ц8-148-1	Монтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	125	27,7	2,1	3463	263	2400	0,1	13

		м кабеля								
				19,7	0,5	2463	63	95	0,003	–
15	99-0-10Праи	Кабель ВВГ 2х1 ,5мм	125	54,89		6861				
		м								
16	99-0-11Праи	Провод МГ16	20	288,17		5763				
		м								
17	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3385	223	6770	446	1164	3	6
		шт								
				563	49,5	1126	99	95	0,289	1
18	99-0-12Праи	Щит управления с учетом	2	51229,51		102459				
		шт								
19	Ц8-289-1	Заземление одиночное металлической опоры	48	737	–	35376	–	12312	2	96
		шт								
				270	–	12960	–	95	–	–
20	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм L=3v	48	247,7	20,7	11890	994	5135	0,7	34
		шт								
				111	1,6	5328	77	95	0,009	–
21	99-0-13Праи	Сталь круглая диам.10	75	67,24		5043				
		м								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	9	7940,17	66,01	71462	594	2085	1,35	12
		м3								
				195,75	24,93	1762	224	105	0,1218	1
23	99-0-14Праи	Транспортные услуги	1	125668		125668				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2722060**	**111763**			**886**
						144817	**36515**			**145**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2465481				
		Накладные расходы, тенге				185682				
		- заработная плата, тенге				27852				
		- трудоемкость, чел-ч				93				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				174465				
		Всего				**3082207**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,525 %)	16182
- сметная заработная плата, тенге	7444
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	30822
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12329
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3141540**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**6129145**
- материалы, тенге	4810153
- сметная заработная плата, тенге	506829
Налог (2 %)	122583
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6251728**
ПИР	**187558**
Итого в текущих ценах с ПИР	**6439286**
НДС (12 %)	772714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7212000**

Заказчик

ГКП «Ушарал» на праве хозяйственного ведения Акимата Алакольского района»

_____ **Байсалбекова С.А.**

м.п.

Субподрядчик

ТОО «Производственная Фирма «Электросервис»

_____ **Винер И.М.**

м.п.