ЗАКАЗЧИК ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК Индивидуальный предприниматель «ЖДАНОВ В.М.»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В ПОС.ЖАЛТЫРЬ АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаю
Зам начальника УПР и РП

# АКТ
## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2012 ГОДА

ОСНОВАНИЕ: НК
Составлен(а) в ценах на 01.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ КНС-1 ДО ПРУДОНАКОПИТЕЛЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-5 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 997 | 4,85 | 4,85 | 4836 | 4836 | 1628 | - | - |
| | | | | - | 1,68 | - | 1678 | 97 | 0,01 | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-24-13 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 997 | 4,2 | 4,2 | 4186 | 4186 | 1409 | - | - |
| | | | | - | 1,46 | - | 1452 | 97 | - | 5 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-12-8 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 5962 | 23,36 | 22,08 | 139268 | 131636 | 39547 | 0,01 | 53 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 7631 | 33139 | 97 | 0,02 | 115 |
| | | м3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-164-2-<br>т.ч.<br>п-1.55<br>п-3.180<br>к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/ | 185 | 262,72 | - | 48602 | - | 54921 | 1,85 | 342 |
| | | | | 262,72 | - | 48602 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 369 | 134,1 | - | 49483 | - | 55916 | 0,97 | 359 |
| | | | | 134,1 | - | 49483 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-27-5 - | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 5598 | 3,35 | 3,35 | 18762 | 18762 | 6314 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 6509 | 97 | - | 21 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-85-5 - | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 180 | 7,61 | 7,61 | 1369 | 1369 | 404 | - | - |
| | | | | - | 2,31 | - | 416 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-134-1- | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 672 | 21,55 | 4,52 | 14479 | 3035 | 11101 | 0,11 | 73 |
| | | | | 17,03 | - | 11444 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-132-6- | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см | 4926 | 4,16 | 4,16 | 20473 | 20473 | 7043 | - | - |
| | | | | - | 1,47 | - | 7261 | 97 | - | 25 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-1-1 - | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 123 | 1868,2 | 152,52 | 229789 | 18760 | 33712 | 1,02 | 125 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 18903 | 7029 | 130 | 0,28 | 34 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-11-3 - | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 1,12 | 58881,69 | 25695,31 | 65771 | 28702 | 57922 | 194 | 217 |
| | | | | 33075 | 6813,45 | 36945 | 7611 | 130 | 26,38 | 29 |
| | | км | | | | | | | | |
| 12 | С130804-283-<br>Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм | 1128,17 | 371 | - | 418551 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0123-13-5 К=0,6 | -Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3 | 6,18 | 1892,88 | 923,31 | 11698 | 5706 | 10567 | 5,79 | 36 |
| | | | | 969,57 | 345,74 | 5992 | 2137 | 130 | 1,69 | 10 |
| 14 | Е0123-13-5 | -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3 | 6,18 | 8871,65 | 1538,85 | 54827 | 9510 | 17612 | 9,66 | |
| | | | | 1615,95 | 576,23 | 9987 | 3561 | 130 | 2,81 | 17 |
| 15 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3 | 2,13 | 28000 | - | 59640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ м | 1,74 | 5850 | - | 10179 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м | 5,34 | 7540 | - | 40264 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | СПрайс-лист-ТОО "АЗИЯШЕФ" | -Люк полимер-песчаный-С(В15) шт | 3 | 5925,89 | - | 17778 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т | 0,0512 | 133700 | - | 6851 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е0127-18-2 | -Разборка покрытий и оснований щебеночных | 5,36 | 66,75 | 51,25 | 358 | 275 | 179 | 0,12 | 1 |
| | | | | 15,5 | 9,62 | 83 | 52 | 133 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 21 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, отсевом щебня | 2 | 134,1 | - | 268 | - | 303 | 0,97 | 2 |
| | | | | 134,1 | - | 268 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,отсевом щебня | 28 | 3,35 | 3,35 | 94 | 94 | 32 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 33 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 23 | С143008-104 | -Отсев щебня | 37,8 | 781 | - | 29522 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 28 | 21,55 | 4,52 | 603 | 126 | 463 | 0,11 | 3 |
| | | | | 17,03 | - | 477 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 3,22 | 1651,76 | 68,13 | 5315 | 219 | 146 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 69 | 41 | 133 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 21,45 | 383,97 | 33,28 | 8236 | 714 | 470 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5 | 11,49 | 107 | 246 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0122-8-8 | -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм | 0,0125 | 203956,79 | 85907,16 | 2549 | 1074 | 2085 | 504 | 6 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 1198 | 406 | 130 | 158,5 | 2 |
| | | км | | | | | | | | |
| 28 | С130806-112 | -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм | 12,55 | 3360 | - | 42168 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 29 | Е0122-20-8 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм | 0,0125 | 647812,25 | 104375,72 | 8098 | 1305 | 1650 | 356,7 | 4 |
| | | | | 62122,5 | 39429 | 777 | 493 | 130 | 192,57 | 2 |
| | | км | | | | | | | | |

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | E0122-47-1 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм<br>м | 12,5 | 244,98<br>146,93 | 0,28<br>0,11 | 3062<br>1837 | 4<br>1 | 2389<br>130 | 0,84<br>- | 11<br>- |
| 31 | E0122-48-1<br>К=0,38 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам.300 мм<br>футляр | 1 | 1755,1<br>501,89 | 212,72<br>3,53 | 1755<br>502 | 213<br>4 | 657<br>130 | 3,04<br>0,01 | 3<br>- |

САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УЛ.ЛЕНИНА ДО УЛ.ЮЖНАЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | СПрайс-лист-ТОО "ТРУБОКОМПЛЕКТ" | -Труба канализационная ПВХ 200 с раструбом и уплотнительным кольцом<br>м | 106 | 1195,76<br>- | -<br>- | 126751<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | E0123-13-5<br>К=0,6 | -Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах<br>м3 | 10,56 | 1892,88<br>969,57 | 923,31<br>345,74 | 19989<br>10239 | 9750<br>3651 | 18057<br>130 | 5,79<br>1,69 | 61<br>18 |
| 34 | E0123-13-5 | -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах<br>м3 | 13,2 | 19827,17<br>1615,95 | 1538,85<br>576,23 | 261719<br>21331 | 20313<br>7606 | 37618<br>130 | 9,66<br>2,81 | 127<br>37 |
| 35 | СПрайс-лист-ТОО "АЗИЯШЕФ" | -Люк полимер-песчаный-С(В15)<br>шт | 4 | 5925,89<br>- | -<br>- | 23704<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | СПрайс-лист-ТОО "АЗИЯШЕФ" | -Люк полимер-песчаный-Т(С15)<br>шт | 1 | 8042,28<br>- | -<br>- | 8042<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С12021-267 | -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>т | 0,1135 | 133700<br>- | -<br>- | 15175<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 1(асфальтовое)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | E0127-54-1<br>К=2 | -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3<br>м2 | 47,3 | 76,37<br>0,01 | -<br>- | 3612<br>- | -<br>- | 1<br>133 | -<br>- | -<br>- |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 С143008-104-Отсев щебня<br>м3 | 57,96 | 781 | - | 45267 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 С130806-125-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004<br>м | 8,53 | 6060 | - | 51716 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.ЛЕНИНА ДО УЛ.ЮЖНАЯ | | | | | | | | |
| 41 СПрайс-лист-Труба канализационная ПВХ 200 с раструбом и уплотнительным кольцом<br>ТОО "ТРУБОКОМПЛЕКТ"<br>м | 386 | 1195,76 | - | 461564 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | |
| 42 Е0123-13-5 К=0,6 -Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах<br>м3 | 13,44 | 1892,88 | 923,31 | 25440 | 12409 | 22981 | 5,79 | 78 |
| | | 969,57 | 345,74 | 13031 | 4647 | 130 | 1,69 | 23 |
| 43 СПрайс-лист-Люк полимер-песчаный-С(В15)<br>ТОО "АЗИЯШЕФ"<br>шт | 14 | 5925,89 | - | 82963 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 СПрайс-лист-Люк полимер-песчаный-Т(С15)<br>ТОО "АЗИЯШЕФ"<br>шт | 1 | 8042,28 | - | 8042 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>т | 0,243 | 133700 | - | 32489 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 1(асфальтовое) | | | | | | | | |
| 46 С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках<br>1<br>т | 1,98 | 27,1 | 27,1 | 54 | 54 | 38 | - | - |
| | | - | 18,97 | - | 38 | 100 | 0,11 | - |
| 47 С143008-104-Отсев щебня<br>м3 | 26,46 | 781 | - | 20665 | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 Е0127-54-1 К=2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3<br>м2 | 35,96 | 76,37 | - | 2746 | - | - | - | - |
| | | 0,01 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С130806-125-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм<br>Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м | 12,05 | 6060 | - | 73011 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | тенге | 2581783 |
| Накладные расходы | тенге | 385165 |
| **ИТОГО** | тенге | 2966948 |
| Ненормированные и непредвиденные затраты | тенге | 178017 |
| Временные здания и сооружения 3,4х0,8=2.72% | тенге | 85543 |
| **ИТОГО** | тенге | 3230508 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2х1,05= 2,31% | тенге | 74625 |
| Выслуга лет 1% | тенге | 33051 |
| Дополнительные оплачиваемые отпуска -0,4% | тенге | 13353 |
| **ИТОГО** | тенге | 3351537 |
| **ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 года** | тенге | 3351537 |
| **ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2012 года МРП 1618:775=2,087** | тенге | 6994657 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%) | тенге | 139893 |
| Налог на добавленную стоимость (12%) | тенге | 856146 |
| **ИТОГО:** | тенге | 7990696 |

**ЗАКАЗЧИК**

_____

**ПОДРЯДЧИК**

**Индивидуальный предприниматель** _____ **В.М.Жданов**

**ТЕХНАДЗОР**

_____

25.05.2012г

ЗАКАЗЧИК ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК Индивидуальный предприниматель «ЖДАНОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В ПОСЁЛКЕ ЖАЛТЫР АСТРАХАНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# АКТ
## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 5 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

ОСНОВАНИЕ: НК
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЩЕБЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ | | | | | | | | |
| 1 | Е0122-8-8 | -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 300 мм<br>м2 | 0,0005 | 203956,79 | 85907,16 | 101 | 1117 | 83 | 504 | 7 |
| | | | | 95850 | 32451,75 | 47,9 | 422 | 130 | 158,5 | 2 |
| 2 | Е0122-20-8 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм<br>км | 0,0005 | 647812,25 | 104375,72 | 324 | 1357 | 66 | 356,7 | 5 |
| | | | | 62122,5 | 39429 | 31 | 513 | 130 | 192,57 | 3 |
| | | САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ УЛ.ЛЕНИНА ДО УЛ.ЮЖНАЯ | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-24-5 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м<br>км | 198 | 4,85 | 4,85 | 960 | 960 | 323 | - | - |
| | | | | - | 1,68 | - | 333 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0101-24-13 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м<br>м3 | 198 | 4,2 | 4,2 | 831 | 831 | 280 | - | - |
| | | | | - | 1,46 | - | 288 | 97 | - | 1 |
| 5 | Е0101-12-8 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3<br>м3 | 1488 | 23,36 | 22,08 | 34758 | 32854 | 9870 | 0,01 | 13 |
| | | | | 1,28 | 5,56 | 1905 | 8271 | 97 | 0,02 | 29 |
| 6 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта<br>м3 | 46 | 262,72 | - | 12085 | - | 13656 | 1,85 | 85 |
| | | | | 262,72 | - | 12085 | - | 113 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | п-3.180 к=1,2 | вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | | | | | | |
| 7 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 92 | 134,1 | - | 12337 | - | 13941 | 0,97 | 89 |
| | | | | | 134,1 | - | 12337 | - | 113 | - | - |
| 8 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы | м3 | 1318 | 3,35 | 3,35 | 4417 | 4417 | 1487 | - | - |
| | | | | | - | 1,16 | - | 1533 | 97 | - | 5 |
| 9 | Е0101-85-5 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | м3 | 124 | 7,61 | 7,61 | 943 | 943 | 278 | - | - |
| | | | | | - | 2,31 | - | 287 | 97 | 0,01 | 1 |
| 10 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 142 | 21,55 | 4,52 | 3060 | 641 | 2346 | 0,11 | 15 |
| | | | | | 17,03 | - | 2418 | - | 97 | - | - |
| 11 | Е0101-132-6 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см | м3 | 1176 | 4,16 | 4,16 | 4888 | 4888 | 1681 | - | - |
| | | | | | - | 1,47 | - | 1733 | 97 | - | 6 |
| 12 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 21 | 1868,2 | 152,52 | 39232 | 3203 | 5756 | 1,02 | 21 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 3227 | 1200 | 130 | 0,28 | 6 |
| 13 | Е0123-7-5 прим | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | км | 0,193 | 84424,09 | 23430,96 | 16294 | 4522 | 17294 | 359 | 69 |
| | | | | | 60075 | 8851,5 | 11594 | 1708 | 130 | 43,23 | 8 |
| 14 | СПрайс-лист-ТОО "ТРУБОКОМПЛЕКТ" | Труба канализационная ПВХ 200 с раструбом и уплотнительным кольцом | м | 87 | 1195,76 | - | 104031 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | |
| 15 | Е0123-13-5 К=0,6 | Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 0,56 | 1892,88 | 923,31 | 1060 | 10267 | 957 | 5,79 | 64 |
| | | | | | 969,57 | 345,74 | 543 | 3845 | 130 | 1,69 | 19 |
| 16 | Е0123-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 4,48 | 19827,17 | 1538,85 | 88825 | 27207 | 12767 | 9,66 | 171 |
| | | | | | 1615,95 | 576,23 | 7239 | 10188 | 130 | 2,81 | 50 |
| 17 | СПрайс-лист-ТОО "АЗИЯШЕФ" | Люк полимер-песчаный-С(В15) | шт | 4 | 5925,89 | - | 23703 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | СПрайс-лист-ТОО "АЗИЯШЕФ" | Люк полимер-песчаный-Т(С15) | шт | 1 | 8042,28 | - | 8042 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | 0,0645 | 133700 | - | 8623 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | |
| 20 | Е0101-164-2-Чистка существующего колодца | 1,8 | 218,93 | - | 394 | - | 445 | 1,54 | 3 |
| | | | 218,93 | - | 394 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 21 | Е0146-30-1 -Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 | 2 | 43,33 | 20,47 | 87 | 41 | 61 | 0,13 | - |
| | | | 22,86 | 7,74 | 46 | 15 | 100 | 0,04 | - |
| | | отверст. | | | | | | | |
| 22 | Е0146-33-3 -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках | 0,028 | 27886,46 | 355,81 | 781 | 10 | 320 | 75,58 | 2 |
| | | | 11301,75 | 135 | 316 | 4 | 100 | 0,66 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| | ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 1(асфальтовое) | | | | | | | | |
| 23 | Е0127-18-2 -Разборка покрытий и оснований щебеночных | 5,913 | 66,75 | 51,25 | 395 | 303 | 198 | 0,12 | 1 |
| | | | 15,5 | 9,62 | 92 | 57 | 133 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 24 | Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 1,183 | 408,11 | 169,61 | 483 | 201 | 381 | 1,55 | 2 |
| | | | 238,5 | 4,07 | 282 | 5 | 133 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 25 | Е01031-А26--Погрузка мусора строительного 1 при автомобильных перевозках | 2,6 | 27,1 | 27,1 | 70 | 70 | 49 | - | - |
| | | | - | 18,97 | - | 49 | 100 | 0,4 | 1 |
| | | т | | | | | | | |
| 26 | Е010333-А3--Перевозка грузов 1 К=1,1 автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | 2,6 | 35,53 | 35,53 | 92 | 92 | 18 | - | - |
| | | | - | 7,11 | - | 18 | 100 | 0,15 | - |
| | | т | | | | | | | |
| 27 | Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, отсевом щебня | 3 | 134,1 | - | 402 | - | 455 | 0,97 | 3 |
| | | | 134,1 | - | 402 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 28 | Е0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,отсевом щебня | 43 | 3,35 | 3,35 | 144 | 144 | 49 | - | - |
| | | | - | 1,16 | - | 50 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 29 | Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 43 | 21,55 | 4,52 | 926 | 194 | 710 | 0,11 | 5 |
| | | | 17,03 | - | 732 | - | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 30 | Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 3,548 | 1651,76 | 68,13 | 5860 | 242 | 161 | 0,14 | 1 |
| | | | 21,38 | 12,76 | 76 | 45 | 133 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | |
| 31 | Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 23,65 | 383,97 | 33,28 | 9081 | 787 | 519 | 0,03 | 1 |
| | | | 5 | 11,49 | 118 | 272 | 133 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | |
| 32 | Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с | 23,65 | 634,07 | 15,35 | 14996 | 363 | 346 | 0,03 | 1 |
| | | | 5,94 | 5,06 | 140 | 120 | 133 | 0,02 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | |
| 33 | Е0122-8-10 -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм | 0,009 | 268907,88 | 115634,5 | 2420 | 1041 | 1985 | 662 | 6 |
| | | | 126000 | 43681,5 | 1134 | 393 | 130 | 213,34 | 2 |
| | | км | | | | | | | |
| 34 | С130806-125-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм | 0,004 | 6060 | - | 24 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| 35 | Е0122-20-10-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | 0,009 | 850692,05 | 154584,92 | 7656 | 1391 | 1422 | 367,6 | 3 |
| | | | 63180 | 58396,5 | 569 | 526 | 130 | 285,2 | 3 |
| | | км | | | | | | | |
| 36 | Е0122-47-3 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | 8,5 | 313,94 | 0,42 | 2668 | 4 | 1730 | 0,9 | 8 |
| | | | 156,38 | 0,16 | 1329 | 1 | 130 | - | - |
| | | м | | | | | | | |
| 37 | Е0122-48-1 -Заделка битумом и прядью К=0,5 концов футляра диам.100 мм | 1 | 2309,34 | 279,9 | 2309 | 280 | 865 | 4 | 4 |
| | | | 660,38 | 4,65 | 660 | 5 | 130 | 0,01 | - |
| | | футляр | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ 1 шт | | | | | | | | |
| 38 | Е0122-49-1 -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | 0,004 | 20732,9 | 424,4 | 83 | 2 | 50 | 59,3 | - |
| | | | 9495 | 159,75 | 38 | 1 | 130 | 0,78 | - |
| | | км | | | | | | | |
| | САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ.ЛЕНИНА ДО УЛ.ЮЖНАЯ | | | | | | | | |
| 39 | Е0101-24-5 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 169 | 4,85 | 4,85 | 820 | 820 | 276 | - | - |
| | | | - | 1,68 | - | 284 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 40 | Е0101-24-13-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 169 | 4,2 | 4,2 | 710 | 710 | 239 | - | - |
| | | | - | 1,46 | - | 246 | 97 | - | 1 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 41 | Е0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 869 | 23,36 | 22,08 | 20299 | 19187 | 5764 | 0,01 | 8 |
| | | | 1,28 | 5,56 | 1112 | 4830 | 97 | 0,02 | 17 |
| | | м3 | | | | | | | |
| 73 | Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы | 27 | 262,72 | - | 7093 | - | 8015 | 1,85 | 50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вручную в траншеях глубиной | | | | | | | |
| | т.ч. | до 2 м без креплений с | | 262,72 | - | 7093 | - | 113 | - | - |
| | п-1.55 | откосами /доработка грунта | | | | | | | | |
| | п-3.180 | вручную после разработки их | | | | | | | | |
| | к=1,2 | механизированным способом/ | | | | | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 42 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 54 | 134,1 | - | 7241 | - | 8183 | 0,97 | 52 |
| | | | | 134,1 | - | 7241 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 43 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 772 | 3,35 | 3,35 | 2587 | 2587 | 871 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 898 | 97 | - | 3 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 44 | Е0101-85-5 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 70 | 7,61 | 7,61 | 532 | 532 | 157 | - | - |
| | | | | - | 2,31 | - | 162 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 45 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 93 | 21,55 | 4,52 | 2004 | 420 | 1536 | 0,11 | 10 |
| | | | | 17,03 | - | 1584 | - | 97 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 46 | Е0101-132-6 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см | 679 | 4,16 | 4,16 | 2822 | 2822 | 971 | - | - |
| | | | | - | 1,47 | - | 1001 | 97 | - | 3 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 47 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 22 | 1868,2 | 152,52 | 41100 | 3355 | 6030 | 1,02 | 22 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 3381 | 1257 | 130 | 0,28 | 6 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 48 | Е0123-7-5 Прим | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | 0,197 | 84424,09 | 23430,96 | 16632 | 4616 | 17652 | 359 | 71 |
| | | | | 60075 | 8851,5 | 11835 | 1744 | 130 | 43,23 | 9 |
| | | | км | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | |
| 49 | Е0123-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | 7,84 | 19827,17 | 1538,85 | 155445 | 12065 | 22343 | 9,66 | 76 |
| | | | | 1615,95 | 576,23 | 12669 | 4518 | 130 | 2,81 | 22 |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 50 | Е0101-164-2 | Чистка существующего колодца | 0,8 | 218,93 | - | 175 | - | 198 | 1,54 | 1 |
| | | | | 218,93 | - | 175 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | |
| 51 | Е0146-30-1 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 | 4 | 43,33 | 20,47 | 173 | 82 | 122 | 0,13 | 1 |
| | | | | 22,86 | 7,74 | 91 | 31 | 100 | 0,04 | - |
| | | | отверст. | | | | | | | |
| 52 | Е0146-33-3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках | 0,127 | 27886,46 | 355,81 | 3542 | 45 | 1452 | 75,58 | 10 |
| | | | | 11301,75 | 135 | 1435 | 17 | 100 | 0,66 | - |
| | | | м3 | | | | | | | |

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ТИП 1(асфальтовое)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е0127-18-2 | -Разборка покрытий и оснований щебеночных | м3 | 4,495 | 66,75 | 51,25 | 300 | 230 | 150 | 0,12 | 1 |
| | | | | | 15,5 | 9,62 | 70 | 43 | 133 | 0,04 | - |
| 54 | Е0127-18-4 | -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 0,899 | 408,11 | 169,61 | 367 | 152 | 290 | 1,55 | 1 |
| | | | | | 238,5 | 4,07 | 214 | 4 | 133 | 0,01 | - |
| 55 | Е010333-А3--1 К=1,1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | т | 1,978 | 35,53 | 35,53 | 70 | 70 | 14 | - | - |
| | | | | | - | 7,11 | - | 14 | 100 | 0,15 | - |
| 56 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы, отсевом щебня | м3 | 1 | 134,1 | - | 134 | - | 152 | 0,97 | 1 |
| | | | | | 134,1 | - | 134 | - | 113 | - | - |
| 57 | Е0101-27-5 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м,отсевом щебня | м3 | 20 | 3,35 | 3,35 | 67 | 67 | 23 | - | - |
| | | | | | - | 1,16 | - | 23 | 97 | - | - |
| 58 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 20 | 21,55 | 4,52 | 431 | 90 | 330 | 0,11 | 2 |
| | | | | | 17,03 | - | 341 | - | 97 | - | - |
| 59 | Е0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 2,697 | 1651,76 | 68,13 | 4455 | 184 | 122 | 0,14 | - |
| | | | | | 21,38 | 12,76 | 58 | 34 | 133 | 0,04 | - |
| 60 | Е0127-22-1 | -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 17,98 | 383,97 | 33,28 | 6904 | 598 | 394 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5 | 11,49 | 90 | 207 | 133 | 0,04 | 1 |
| 61 | Е0127-53-1 | -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 17,98 | 634,07 | 15,35 | 11401 | 276 | 263 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 107 | 91 | 133 | 0,02 | - |
| 62 | Е0122-8-10 | -Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 400 мм | км | 0,012 | 268907,88 | 115634,5 | 3227 | 1388 | 2647 | 662 | 8 |
| | | | | | 126000 | 43681,5 | 1512 | 524 | 130 | 213,34 | 3 |
| 63 | Е0122-20-10 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм | км | 0,012 | 850692,05 | 154584,92 | 10208 | 1855 | 1897 | 367,6 | 4 |
| | | | | | 63180 | 58396,5 | 758 | 701 | 130 | 285,2 | 3 |
| 64 | Е0122-47-3 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм | км | 12 | 313,94 | 0,42 | 3767 | 5 | 2442 | 0,9 | 11 |
| | | | | | 156,38 | 0,16 | 1877 | 2 | 130 | - | - |
| 65 | Е0122-48-1 | -Заделка битумом и прядью | м | 1 | 2309,34 | 279,9 | 2309 | 280 | 865 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К=0,5 | концов футляра диам.400 мм | | | | | | | | |
| | | | 660,38 | 4,65 | 660 | 5 | 130 | 0,01 | - |
| | футляр | | | | | | | | |
| | ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ 1 шт | | | | | | | | |
| 66 E0122-49-1 | -Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках | 0,004 | 20732,9 | 424,4 | 83 | 2 | 50 | 59,3 | - |
| | | | 9495 | 159,75 | 38 | 1 | 130 | 0,78 | - |
| | км | | | | | | | | |
| 67 E0123-23-1 | -Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах | 1 | 3979,53 | 83,18 | 3980 | 83 | 3726 | 16,84 | 17 |
| | | | 2835 | 31,5 | 2835 | 32 | 130 | 0,15 | - |
| | врезка | | | | | | | | |
| | ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРА L=3м | | | | | | | | |
| 68 E0127-14-1 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 1,575 | 1651,76 | 68,13 | 2602 | 107 | 72 | 0,14 | - |
| | | | 21,38 | 12,76 | 34 | 20 | 133 | 0,04 | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 69 E0127-56-1 | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см | 10,5 | 177,67 | 12,52 | 1866 | 131 | 592 | 0,24 | 3 |
| | | | 38,03 | 4,39 | 399 | 46 | 133 | 0,02 | - |
| | м2 | | | | | | | | |
| 70 E0127-56-2 | -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать | 21 | -11,78 | - | -247 | - | -23 | -0,01 | - |
| | | | -0,83 | - | -17 | - | 133 | - | - |
| | м2 | | | | | | | | |
| 71 E0127-55-1 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 10,5 | 464,85 | - | 4881 | - | 346 | 0,14 | 2 |
| | | | 24,75 | - | 260 | - | 133 | - | - |
| | м2 | | | | | | | | |
| | САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ ШКОЛЫ ДО КЛУБА | | | | | | | | |
| 72 E0101-24-5 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м | 15 | 4,85 | 4,85 | 73 | 73 | 24 | - | - |
| | | | - | 1,68 | - | 25 | 97 | 0,01 | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 73 E0101-24-13 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 15 | 4,2 | 4,2 | 63 | 63 | 21 | - | - |
| | | | - | 1,46 | - | 22 | 97 | - | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| 74 E0101-12-8 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 451 | 23,36 | 22,08 | 10535 | 9958 | 2992 | 0,01 | 4 |
| | | | 1,28 | 5,56 | 577 | 2507 | 97 | 0,02 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | | | | | |
| 75 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | | 14 | 262,72 | - | 3678 | - | 4156 | 1,85 | 26 |
| | т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | | | | 262,72 | - | 3678 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 76 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | | 28 | 134,1 | - | 3755 | - | 4243 | 0,97 | 27 |
| | | | | | 134,1 | - | 3755 | - | 113 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 77 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | | 410 | 3,35 | 3,35 | 1374 | 1374 | 462 | - | - |
| | | | | | - | 1,16 | - | 477 | 97 | - | 2 |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 78 | Е0101-85-5 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | | 26 | 7,61 | 7,61 | 198 | 198 | 58 | - | - |
| | | | | | - | 2,31 | - | 60 | 97 | 0,01 | - |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 79 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | | 49 | 21,55 | 4,52 | 1056 | 221 | 809 | 0,11 | 5 |
| | | | | | 17,03 | - | 834 | - | 97 | - | - |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 80 | Е0101-132-6 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см | | 362 | 4,16 | 4,16 | 1505 | 1505 | 518 | - | - |
| | | | | | - | 1,47 | - | 534 | 97 | - | 2 |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 81 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | | 11 | 1868,2 | 152,52 | 20550 | 1678 | 3015 | 1,02 | 11 |
| | | | | | 153,68 | 57,15 | 1690 | 629 | 130 | 0,28 | 3 |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 82 | Е0123-7-5 прим | Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами | | 0,102 | 84424,09 | 23430,96 | 8611 | 2390 | 9140 | 359 | 37 |
| | | | | | 60075 | 8851,5 | 6128 | 903 | 130 | 43,23 | 4 |
| | | | км | | | | | | | | |
| 83 | СПрайс-лист-ТОО "ТРУБОКОМПЛЕКТ" | Труба канализационная ПВХ 200 с раструбом и уплотнительным кольцом | | 102 | 1195,76 | - | 121968 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | м | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ | | | | | | | | | |
| 84 | Е0123-13-5 К=0,6 | Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | | 4,48 | 1892,88 | 923,31 | 8480 | 4136 | 7660 | 5,79 | 26 |
| | | | | | 969,57 | 345,74 | 4344 | 1549 | 130 | 1,69 | 8 |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 85 | Е0123-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | | 4,48 | 19827,17 | 1538,85 | 88826 | 6894 | 12767 | 9,66 | 43 |
| | | | | | 1615,95 | 576,23 | 7239 | 2582 | 130 | 2,81 | 13 |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| 86 | СПрайс-лист-ТОО | Люк полимер-песчаный-С(В15) | | 4 | 5925,89 | - | 23704 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | "АЗИЯШЕФ" ТОО | шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | СПрайс-лист-Люк полимер-песчаный-Т(С15) | | 1 | 8042,28 | - | 8042 | - | - | - | - |
| | "АЗИЯШЕФ" | шт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,065 | 133700 | - | 8691 | - | - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | тенге | 1042474 |
| **ИТОГО** | тенге | 1042474 |
| Ненормированные и непредвиденные затраты | тенге | 4171 |
| Временные здания и сооружения 3,4x0,8=2.72% | тенге | 28469 |
| **ИТОГО** | тенге | 1075113 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2x1,05= 2,31% | тенге | 24835 |
| Выслуга лет 1% | тенге | 10999 |
| Дополнительные оплачиваемые отпуска -0,4% | тенге | 4444 |
| **ИТОГО** | тенге | 1115392 |
| **ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001 года** | тенге | 1115392 |
| **ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2012 года** | тенге | 2327822 |
| **МРП 1618:775=2,087** | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет (2%) | тенге | 46556 |
| Налог на добавленную стоимость (12%) | тенге | 284925 |
| ИТОГО: | тенге | 2659304 |

**ЗАКАЗЧИК**

**ТЕХНАДЗОР**

**ПОДРЯДЧИК**

**Индивидуальный предприниматель** **В.М.Жданов**