СНиП 3.01.04-87
приложение 2

АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

м/р. Западный Тузколь «30» июля 2018г.

членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика **Кудайбергенов С.** – нач.участка ТОО «Бак-Береке 2030»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций **Кухаренко Р.** – начальник отдела по наладке и испытаниям ТОО«ПФ»Электросервис».
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации **Утепов К/Курпеев С** - Руководитель группы ТОО «Кольжан» **Байтурсынов Е./ Коблашев А.** – ведущий инженер УТО АО «ПККР».
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика _____.
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя заказчика (застройщика) **Абсадыков М./Даулетов А.** - ведущий инженер-технический надзор по строительству АО «ПККР», **Санин М./Абдыкалыков К-** ведущий инженер по электрической части и КИПиААО «ПККР»
(фамилия, имя, отчество, должность)
других заинтересованных органов надзора и организаций _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1 Оборудование:

Здание: блочно-модульное ЩСУ согласно приложенной спецификации ЗМА 623- 201437,проект WT13-23, размер 8000х3000х3200 в комплекте с щитом силового управления.

смонтированного Вахтовый поселок ТОО "Кольжан",
(наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав **проекта №13-23 Расширение Вахтового поселка».**
(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями с « 27» июля 2018 г. по « 30 » июля 2018 г.
в течение **72 часов** в соответствии с установленными заказчиком и
(дни или часы)
согласно техническим характеристикам оборудования и утвержденному плану мероприятий.
(наименование документа, по которому проводилось комплексное обследование)

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

АО «ПетроКазахстан КумкольРесорсиз» ТОО «Кольжан», ТОО «Бак-Береке 2030», ТОО «ПФ»Электросервис»

(наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении ___к акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки: _____
_____ устранены.

4. В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении к ____акту.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к выпуску продукции (оказанию услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный и последующее периоды и **считать принятым в эксплуатацию с « 30 » июля 2017г.**

Кудайбергенов С..
(подпись)

Кухаренко Р.
(подпись)

Утепов К./Курпеев С.
(подпись)

Байтурсынов Е/Коблашев А.
(подпись)

Абсадыков М../Даулетов А.
(подпись)

Санин М./Абдыкалыков К.
(подпись)