Месторождение
Западный Тузколь

« 26 » июля 2018г.

АКТ
об окончании пусконаладочных работ

выполненных на объекте «Расширение вахтового поселка на м/р Западный Тузколь»

Представителя заказчика (застройщика): **Абсадыков М./Даулетов А.** - ведущий инженер технический надзор по строительству ОКС АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

Санин М./Абдыкалыков К. - ведущий инженер- технический надзор По строительству ОКС (электромонтажные работы) АО «ПетроКазахстанКумколь Ресорсиз»

Представителя заказчика: **Утепов К./Курпеев С.** - Руководитель группы ТОО Кольжан;

Ген. подрядчика: **Кудайбергенов С.** - Начальник участка ТОО «Бак Береке».

Эксплуатационной организации: **Байтурсынов Е/ Коблашев А** ведущие инженера энергетики УТО АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз»

Пусконаладочной организации: **Кухаренко Р.** – Начальник отдела наладки и испытаний ТОО «ПФ» Электросервис».

в том, что с **« 23 » июля 2018г.** по **« 26 » июля 2018 г.**

ТОО «ПФ» ЭЛЕКТРОСЕРВИС»
(наименование пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы на:

Здание: блочно-модульное ЩСУ согласно приложенной спецификации ЗМА 623-201437,проект WT13-23, размер 8000х3000х3200 в комплекте с щитом силового управления

(наименование установки)

смонтированной на площадке **Вахтовый городок .**
(наименование объекта)

согласно договора №: **Заказ на закупку №23103 от 26.08.2017 года (ЗМА: 623-201437)**

В результате проведенных работ выполнены **пусконаладочные работы по запуску: блочно-модульного ЩСУ согласно приложенной спецификации ЗМА 623- 201437,проект WT13-23, размер 8000х3000х3200 в комплекте с щитом силового управления.**
В составе пусконаладочных работ проведен необходимый объём проверок и испытаний оборудования ЩСУ.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установку, прошедшую пусконаладочные работы, считать готовой для предъявления приемной комиссии к приемке в эксплуатацию.
(для дополнительной информации)

Абсадыков М../Даулетов А.
(подпись)

Санин М./Абдыкалыков К.
(подпись)

Утепов К./Курпеев С.
(подпись)

Кудайбергенов С.
(подпись)

Байтурсынов Е/Коблашев А.
(подпись)

Уркунбаев Б./Каракулов Е.
(подпись)

Кухаренко Р.
(подпись)

Производственная фирма Электросервис Өндірістік фирмасы