Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»
Подрядчик: ТОО «Нұрбек»
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад Жанна» отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		28	12.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 1 квартал) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 1 квартала 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 4 квартала 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Детский сад Жанна" отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области	5343000,00	4770535,71	4770535,71	4770535,71	-	-	-	-	572464,29	5343000,00

Всего, сметная стоимость СМР: 4 770 535,71

Налог на добавленную стоимость 12 %: 572 464,29
Итого с НДС: 5 343 000,00

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»
Аким _____ Баймбетов Д.
МП

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»
Директор _____ Нұрбек О.О.
МП

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»

Подрядчик : ТОО "Нұрбек"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ – «Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад Жанна»
отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА – «Капитальный ремонт здания ГККП «Детский сад Жанна»
отдела образования акимата Сарысуского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт) № 28 от 12.05.2020 года

Акт выполненных работ

За июнь месяц 2020 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Кровля												
		Кровля двухэтажного здания												
1	E12-030101-0201	Стены (парапет) из кирпича простые. Разборка каменной кладки	5,92	17109,89	3101,45	101291	18361	59187	21,24	126				
	12-030101-0201	м3 кладк		14008,44	1314,37	82930	7781	59,1	1,54	9				
2	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	144,4	116,95	0,3	16888	44	10921	0,17	25				
	12-080101-0201	м2 кровл		116,65	-	16844	-	59,1	-	-				
3	E11-120101-1402	Покрытия. Демонтаж утеплителя керамзитом	28,88	2401,26	-	69348	-	43017	3,12	90				
	11-120101-1402	м3 утепл		2401,26	-	69348	-	56,4	0,43	12				
4	E11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж	69	324,8	-	22411	-	15225	0,45	31				
	11-070512-0109	шт. сбор		324,8	-	22411	-	62,1	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-460301--0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми	98	504,77	219,93	49467	21553	23914	0,34	33
	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм		278,65	150,49	27308	14748	50,8	0,18	18
		отверсти								
6	Е11-060301--0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой	0,05657	471067,61	1789,47	26648	101	9245	332,35	19
	11-060301-0401 РСНБ	длиной до 1 м		290772,02	729	16449	41	48,5	0,78	-
		т								
7	Е11-460302--0102	Пробивка бетонного перекрытия для оголения арматуры для	0,02	40114,13	21787,18	802	436	321	23,8	-
	11-460302-0102	крепления лежня скруткой. Пробивка		18326,95	9450,9	367	189	50,8	11,43	-
		м3								
8	С121-050307--0112	(скрутка)Проволока стальная низкоуглеродистая общего	0,77	203,74	-	157	-	6	-	-
	21-050307-0112	назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия,		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах	диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74								
		кг								
9	Е11-460303--0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и	0,02	67072,18	439,77	1341	9	454	55,16	1
	11-460303-0101	борозд площадью до 0,1 м2		38319,65	198,44	766	4	50,8	0,24	-
		м3 задел								
10	Е11-080201--0101	Парапет. Кладка	29,6	9949,38	1790,16	294502	52989	83810	5,22	155
	11-080201-0101 РСНБ	м3 кладк		4286	413,43	126866	12237	50,8	0,5	15
11	Е11-150201--0101	Стены парапета. Штукатурка улучшенная	47,57	1041,12	29,29	49526	1393	20420	0,7	33
	11-150201-0101 РСНБ	цементно-известковым раствором по камню		668,13	21,97	31783	1045	54,8	0,03	1
		м2 оштук								
12	Е11-150402--0101	Фасады. Окраска с лесов по	47,57	116,87	1,18	5559	56	1976	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0403 11-150402- 0403 РСНБ РК 2015	подготовленной поверхности, поливинилацетатная м2 окраш		65,26	0,52	3104	25	54,8	-	-
13	Е11-100105- 0101 11-100105- 0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка м3 древе	15,911	75719,22 20863,58	1116,78 435,33	1204769 331960	17769 6927	253322 59,8	25,42 0,46	404 7
14	С121-050307- -0112 21-050307- 0112	(скрутка)Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74 кг	15,82	203,74 -	- -	3223 -	- -	116 -	- -	- -
15	Е12-080101- 1402 12-080101- 1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство м2	760,65	153,26 133,67	7,79 3,91	116576 101678	5928 2978	68275 59,1	0,2 0,01	149 4
16	С121-070201- -0401 21-070201- 0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3	3,606	17458,43 -	- -	62955 -	- -	2266 -	- -	- -
17	С121-070203- -0405 21-070203- 0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 м3	5,995	24206,23 -	- -	145116 -	- -	5224 -	- -	- -
18	Е11-120101- 0716 11-120101- 0716 РСНБ	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство м2 кровл	760,65	3034,89 576,71	17,76 5,85	2308487 438672	13511 4450	342024 56,4	0,65 0,01	495 4

19	E11-100102--Карниз. Обшивка плитами USB 0602	83,244	190,06	11,51	15821	959	9679	0,21	18
	11-100102- м2 обшив		171,27	5,37	14257	447	59,8	0,01	1
20	C121-070509-Плита -0404 ориентированно-стружечная	85,3251	467,71	-	39907	-	1437	-	-
	21-070509- OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, 0404 РСНБ II, Е2, толщина 6 мм РК 2015		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах м2								
21	E11-100106--Окна слуховые. Устройство 0101	5	11802,35	674,03	59012	3370	21190	6,99	35
	11-100106- слуховое 0101 РСНБ		5888,84	266,19	29444	1331	59,8	0,28	1
22	C121-090101-Створки решетчатые -9901	2,5	7757,06	-	19393	-	698	-	-
	21-090101- м2 9901 РСНБ		-	-	-	-	-	-	-
23	C121-090404-Скобяные изделия -1003	5	4072,19	-	20361	-	733	-	-
	21-090404- пара 1003		-	-	-	-	-	-	-
24	E11-120101--Снегодержатель из листовой 1001 оцинкованной стали.	32,55	2548,74	10,5	82962	342	20945	1,12	36
	11-120101- Устройство 1001 м2 покры		941,44	2,79	30644	91	56,4	-	-
25	E11-100115--Конструкции деревянные ферм, 0101 арок, балок, стропил,	10	6192,75	45,94	44519,29	731	11279	0,9	14
	11-100115- мауэрлатов. Огнезащита		765,03	19,33	12172	308	59,8	0,02	-

ИТОГО:	4 770 535,71
В том числе :	
НДС 12 %	572 464,29
Итого с НДС	5 343 000,00

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Сарысуского района»

Аким _____ Баймбетов Д.

МП

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

МП

Технадзор:
ТОО «БАБТЕНҰР»

Эксперт _____ Ахамбеков Б.К.

МП