Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл. Байғанин ауданы Қарауылкелді с. «Байғанин аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 01-299
«27» 11 2020ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2020 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Қайыр Айбек Мергенбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии
«27» ноября 2020 г. ТОО «Компания ГазСтрой» № 15016265 от 07.09.2015г. Кызылординская область, г. Кызылорда, Абая (проспект), 33 Конысбаев Галымжан Амангелдыулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«27» ноября 2020 г. ТОО «Актам-инжиниринг» Бурамбаева Ирина Николаевна
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«27» ноября 2020 г. ТОО «АктобеПроект-Групп» Жанбасынова Галина Зарлыковна
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, Кольтабанский с.о., с. Жарлы
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «26» мая 2015 года №3 Аким Кольтабанского сельского округа Байганинского района;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон №KZ28REA00148096 от 8 октября 2019 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АктобеПроект-Групп»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №76-Ө от 16.04.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.2019 г.;

месяц, год

окончание работ 11.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,7;
фактически, месяц: 8,7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	23 140		23 140	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании технических условий №685 от 04.08.2016 года, выданные АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Внутриквартальная прокладка газопровода низкого и среднего давления выполнена после ПГБ-13-2НВ-У1.

Подземный газопровод среднего давления проложена подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 Ø63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 п.3 МСН 4.03-01-2003 для газопровода среднего давления составляет - 50% со средней степенью автоматизации. Обозначение трассы газопровода выполнена: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного

алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. Соединение полиэтиленового газопровода среднего давления со стальным газопроводом выполнена неразъемным с помощью устройство выхода газопровода из земли УВГЗ. Повороты полиэтиленового газопровода в вертикальной плоскости выполнено при помощи отводов по ГОСТ Р 52779-2007. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета с надписью "Сақболыңыз! Газ! Осторожно! Газ!" по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 20 см выше трубы (на присыпку).

Подземный низкого давления проложена подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø315х18,7; Ø200х11,9; Ø160х9,5; Ø110х6,6; Ø63х3,8. На ответвлениях предусмотрены отключающие устройства – краны полиэтиленовые в ковере Ø200; Ø160, Ø110, Ø63 с телескопическим удлинителем. Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 п.3 МСН 4.03-01-2003 для газопровода низкого давления составляет - 10% со средней степенью автоматизации. Перед домами и социальными объектами выполнены выходы газопровода из земли Ø57 на стальной опоре Ø57х3,0 по высоте Н=2,2. Соединение полиэтиленового газопровода низкого давления со стальным газопроводом выполнено неразъемным с помощью устройства выхода газопровод из земли УВГЗ. Стальные участки подземного газопровода и футляр изолировано весьма усиленной изоляцией. На выходах из земли установлены отключающие устройства – краны Ø50, а также стальные заглушки Ø57. Обозначение трассы газопровода предусмотрено: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. Повороты полиэтиленового газопровода в вертикальной плоскости выполнены при помощи отводов по ГОСТ Р 52779-2007. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета с надписью "Сақболыңыз! Газ! Осторожно! Газ!" по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 20 см выше трубы (на присыпку).

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-103-2013, технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **234 761,02** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **206 632,53** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **204 262,81** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **185 969,27** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Қайыр Айбек Мергенбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Бурамбаева Ирина Николаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Жанбасынова Галина Зарлыковна

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Конысбаев Галымжан Амангелдыулы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	23 140	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		

7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	труба	SDR17	ПЭ	63х3,8	10 976 м	
2	труба	SDR11	ПЭ	63х5,8	2 272 м	

3	труба	ГОСТ 10705-80	сталь	57х3,0	1 253 м
4	труба	SDR17	ПЭ	315х18,7	614 м
5	труба	SDR17	ПЭ	160х9,5	584 м
6	труба	SDR17	ПЭ	110х6,6	5 511 м
7	труба	SDR17	ПЭ	200х11,9	1 730 м

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Руководитель
Қайыр Айбек Мергенбаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Жанбасынова Галина Зарлыковна
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания ГазСтрой» Кызылординская область, г. Кызылорда, Абая (проспект), 33

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Конысбаева Галымжан Амангелдыулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области», Актюбинская область, Байганинсий район, Кольтабанский с.о., с. Жарлы

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Қайыр Айбек Мергенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АктобеПроектГрупп»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №76-Ө от 16.04.2019 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	23 140		23 140	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании технических условий №685 от 04.08.2016 года, выданные АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

Внутриквартальная прокладка газопровода низкого и среднего давления выполнена после ПГБ-13-2НВ-У1.

Подземный газопровод среднего давления проложена подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 Ø63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 п.3 МСН 4.03-01-2003 для газопровода среднего давления составляет - 50% со средней степенью автоматизации. Обозначение трассы газопровода выполнена: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. Соединение полиэтиленового газопровода среднего давления со стальным газопроводом выполнена неразъемным с помощью устройство выхода газопровода из земли УВГЗ. Повороты полиэтиленового газопровода в вертикальной плоскости выполнено при помощи отводов по ГОСТ Р 52779-2007. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета с надписью "Сақболыңыз! Газ! Осторожно! Газ!" по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 20 см выше трубы (на присыпку).

Подземный низкого давления проложена подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø315х18,7; Ø200х11,9; Ø160х9,5; Ø110х6,6; Ø63х3,8. На ответвлениях предусмотрены отключающие устройства – краны полиэтиленовые в ковере Ø200;

Ø160,Ø110, Ø63 с телескопическим удлинителем. Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 п.3 МСН 4.03-01-2003 для газопровода низкого давления составляет - 10% со средней степенью автоматизации. Перед домами и социальными объектами выполнены выходы газопровода из земли Ø57 на стальной опоре Ø57х3,0 по высоте Н=2,2. Соединение полиэтиленового газопровода низкого давления со стальным газопроводом выполнено неразъемным с помощью устройства выхода газопровод из земли УВГЗ. Стальные участки подземного газопровода и футляр изолировано весьма усиленной изоляцией. На выходах из земли установлены отключающие устройства – краны Ø50, а также стальные заглушки Ø57. Обозначение трассы газопровода предусмотрено: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 6323-79, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. Повороты полиэтиленового газопровода в вертикальной плоскости выполнены при помощи отводов по ГОСТ Р 52779-2007. В целях предотвращения механического повреждения газопровода предусмотрена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета с надписью "Сақболыңыз! Газ! Осторожно! Газ!" по ГОСТ 10354-82 на расстоянии 20 см выше трубы (на присыпку).

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-103-2013, технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.2019г.;
месяц, год
окончание работ 11.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8,7;
фактически, месяц: 8,7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник ПТО АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

МП

(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания ГазСтрой» в лице директора **Конысбаева Галымжана Амангелдыулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

МП

(при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» ноября 2020 года

Авторский надзор ТОО «АктобеПроект-Групп» директор Каратлеев Шернияз Бернязович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Жанбасынова Галина Зарлыковна
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании №60 от 19.07.2019 г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области», Актюбинская область, Байганинсий район, Кольтабанский с.о., с. Жарлы
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», Қайыр Айбек Мергенбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания ГазСтрой»
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Конысбаева Галымжан Амангелдыулы

2) субподрядными организациями
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице __.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ; 10.2019 г.
месяц, год

окончание работ 11.2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8,7 месяцев; фактически 8,7 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «АктобеПроект-Групп»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №76-Ө от 16.04.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «АктобеПроект-Групп» директор Каратлеев Шернияз Берниязович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
Жанбасынова Галина Зарлыковна

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» ноября 2020 года

Технический надзор ТОО «Актам Инжиниринг», Ешимкулов Нургали Таттигалиевич, Актюбинская область, г. Актобе, А. Молдагулова 56Е

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Бурамбаева Ирина Николаевна аттестат эксперта № KZ60VJE00013085 от 10.09.2015г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №99 от 27.09.2019г.

№ договора и дата

по объекту: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Жарлы Байганинского района Актюбинской области», Актюбинская область, Байганинсий район, Кольтабанский с.о., с. Жарлы

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», Қайыр Айбек Мергенбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания ГазСтрой» № 15016265 от 07.09.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Конысбаева Галымжана Амангелдыулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10.2019 г.;

месяц, год

окончание работ 11.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8,7 месяцев;

фактически 8,7 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **234 761,02** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **206 632,53** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **204 262,81** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **185 969,27** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «АктобеПроектГрупп»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №76-Ө от 16.04.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Актам Инжиниринг», директор Ешимкулов Нургали Таттигалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт (ы) по техническому надзору Бурамбаева Ирина Николаевна № KZ60VJE00013085 от 10.09.2015г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)