Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Форма

Объект: "Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда.Сети газоснабжения"

Доп.соглашение №1 от 19.11.2020 г. к договору №191 от 10.09.2020 г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		191	10.09.2020г							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	57 999 167,86									
Акт вып работ №1		51 784 971							6 214 197	57 999 167,86
Всего к оплате:		**51 784 971**							**6 214 197**	**57 999 167,86**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

_____ Калдыбеков Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"

_____ Конысбаев Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"

_____ Элденбаев Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

_____ Кадыркулов К.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания ГазСтрой"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь месяц 2020 г.

"Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г.Кызылорда.Сети газоснабжения"

Составлен(а) в текущих ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3170,2	198,99	189,05	630825,42	599326,31	--	123225,42	814374,90
		НР - 72%; СП - 8%			9,94	44,05	31499,11	139647,31		60324,07	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	158,2	1842,46	--	291476,54	--	--	209863,11	541446,82
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	291476,54	--		40107,17	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	2554	33,81	33,81	86355,08	86355,08	--	21846,70	116857,93
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,88	--	30342,64		8656,14	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	59,1	800,93	--	47334,84	--	--	34081,09	87929,21
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	47334,84	--		6513,27	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	2645	150,14	72,06	397120,96	190588,78	--	210391,45	656113,40
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	206532,18	85678,16		48600,99	
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство**	м3 основания	125	4049,41	154,18	506176,88	19271,88	366162,50	124879,84	681541,25
		НР - 99%; СП - 8%			965,94	43,19	120742,50	5398,75		50484,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство	м3 основания	432,1	4049,41	154,18	1749752,22	66619,02	1265750,53	431684,62	2355951,79
		НР - 99%; СП - 8%			965,94	43,19	417382,67	18662,40		174514,95	
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ									
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,244	574980,36	212085,75	140295,21	51748,92	5199,79	96984,83	256262,44
		НР - 99%; СП - 8%			341584,00	59909,76	83346,50	14617,98		18982,40	
9	2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	246,44	6747,00	--	1662730,68	--	1662730,68	--	1795749,13
		СП - 8%			--	--	--	--		133018,45	
10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,46	438843,52	145353,64	201868,02	66862,67	3887,86	148212,96	378087,46
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	131117,48	18592,58		28006,48	
11	2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	464,6	3402,00	--	1580569,20	--	1580569,20	--	1707014,74
		СП - 8%			--	--	--	--		126445,54	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5435	333717,00	102729,12	181375,19	55833,28	1756,53	137742,71	344647,34
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	123785,39	15348,67		25529,43	
13	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	548,935	1625,00	--	892019,38	--	892019,38	--	963380,93
		СП - 8%			--	--	--	--		71361,55	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2065	333717,00	102729,12	68912,56	21213,56	667,38	52334,63	130946,96
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	47031,61	5831,65		9699,78	
15	2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	208,565	1088,00	--	226918,72	--	226918,72	--	245072,22
		СП - 8%			--	--	--	--		18153,50	
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,332	292751,72	81163,78	97193,57	26946,38	478,72	76312,23	187386,27
		НР - 99%; СП - 8%			210146,00	22031,90	69768,47	7314,59		13880,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63 x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	335,32	535,00	--	179396,20	--	179396,20	--	193747,90
		СП - 8%			--	--	--	--		14351,70	
		ФУТЛЯР 225ММ-4ШТ/34м									
18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1202,57	7,30	40887,37	248,34	5228,17	35127,37	82095,91
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	35410,86	71,33		6081,18	
19	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	574980,36	212085,75	19549,33	7210,92	724,56	13514,28	35708,70
		НР - 99%; СП - 8%			341584,00	59909,76	11613,86	2036,93		2645,09	
20	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225 x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,34	9953,00	--	341786,02	--	341786,02	--	369128,90
		СП - 8%			--	--	--	--		27342,88	
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка	футляр	4	3612,62	942,37	14450,50	3769,46	--	10647,52	27105,86
		НР - 99%; СП - 8%			2670,26	18,51	10681,03	74,04		2007,84	
22	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1422,00	--	5688,00	--	5688,00	--	6143,04
		СП - 8%			--	--	--	--		455,04	
		ФУТЛЯР 160ММ-15ШТ/154м									
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	154	1202,57	7,30	185195,73	1124,83	23680,51	159106,31	371846,20
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	160390,38	323,06		27544,16	
24	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,154	438843,52	145353,64	67581,90	22384,46	1301,59	49619,12	126577,11
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	43895,85	6224,47		9376,08	
25	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	155,54	5040,00	--	783921,60	--	783921,60	--	846635,33
		СП - 8%			--	--	--	--		62713,73	
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка	футляр	15	2408,42	628,24	36126,24	9423,66	--	26618,80	67764,65
		НР - 99%; СП - 8%			1780,17	12,34	26702,58	185,10		5019,60	
27	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15	1422,00	--	21330,00	--	21330,00	--	23036,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1706,40	
		ФУТЛЯР 140ММ-7ШТ/34м									
28	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1202,57	7,30	40887,37	248,34	5228,17	35127,37	82095,91
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	35410,86	71,33		6081,18	
29	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	438843,52	145353,64	14920,68	4942,02	287,36	10954,87	27945,59
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	9691,29	1374,23		2070,04	
30	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140 х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,34	3839,00	--	131831,26	--	131831,26	--	142377,76
		СП - 8%			--	--	--	--		10546,50	
31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка	футляр	7	3612,62	942,37	25288,37	6596,56	--	18633,16	47435,25
		НР - 99%; СП - 8%			2670,26	18,51	18691,81	129,57		3513,72	
32	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1422,00	--	9954,00	--	9954,00	--	10750,32
		СП - 8%			--	--	--	--		796,32	
		ФУТЛЯР 110ММ-10ШТ/68м									
33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	68	1202,57	7,30	81774,74	496,68	10456,33	70254,73	164191,83
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	70821,73	142,65		12162,36	
34	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	333717,00	102729,12	22692,76	6985,58	219,77	17233,68	43120,55
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	15487,41	1920,35		3194,11	
35	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	68,68	2376,00	--	163183,68	--	163183,68	--	176238,37
		СП - 8%			--	--	--	--		13054,69	
36	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,14	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка	футляр	10	1685,89	439,77	16858,91	4397,71	--	12422,11	31623,50
		НР - 99%; СП - 8%			1246,12	8,64	12461,20	86,38		2342,48	
37	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1422,00	--	14220,00	--	14220,00	--	15357,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,60	
		ЛОЖАМЕНТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,21	1387,50	8,35	14166,40	85,23	2767,14	11227,08	27424,95
		НР - 99%; СП - 8%			1108,13	2,59	11314,03	26,46		2031,48	
39	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,3121	7856,00	--	81011,86	--	81011,86	--	87492,81
		СП - 8%			--	--	--	--		6480,95	
40	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46,2	1324,63	7,83	61198,12	361,56	9697,88	50734,54	120887,27
		НР - 99%; СП - 8%			1106,90	2,34	51138,69	108,32		8954,61	
41	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46,662	3839,00	--	179135,42	--	179135,42	--	193466,25
		СП - 8%			--	--	--	--		14330,83	
42	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,2	1202,57	7,30	12266,21	74,50	1568,45	10538,21	24628,77
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	10623,26	21,40		1824,35	
43	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,302	2376,00	--	24477,55	--	24477,55	--	26435,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1958,20	
44	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,2	1202,57	7,30	23089,34	140,24	2952,38	19836,63	46360,05
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	19996,72	40,28		3434,08	
45	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,392	1594,00	--	30910,85	--	30910,85	--	33383,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2472,87	
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА									
46	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	3297,98	37,92	54416,67	625,63	42312,41	11466,54	71153,86
		НР - 98%; СП - 8%			695,67	13,45	11478,62	221,93		5270,66	
47	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	353,00	--	5824,50	--	5824,50	--	6290,46
		СП - 8%			--	--	--	--		465,96	
48	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,5	-79,96	-1,03	-1319,37	-17,08	-11,89	-1264,59	-2790,68
		НР - 98%; СП - 8%			-78,21	--	-1290,40	--		-206,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 225 мм-1ШТ									
49	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5	1176,46	--	4117,61	--	--	2964,68	7648,87
		НР - 72%; СП - 8%			1176,46	--	4117,61	--		566,58	
50	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,9	729,24	--	1385,56	--	--	997,60	2573,81
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	1385,56	--		190,65	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,9	150,14	72,06	285,27	136,91	--	151,13	471,31
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	148,36	61,55		34,91	
52	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	4648,46	976,15	5578,15	1171,38	3520,38	1245,14	7369,16
		НР - 93%; СП - 8%			738,66	377,06	886,39	452,47		545,86	
53	1125-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кран газовый диаметром 200 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1	263160,29	127857,62	263160,29	127857,62	49870,67	111540,77	404677,14
		НР - 91%; СП - 8%			85432,00	37140,27	85432,00	37140,27		29976,08	
54	2304-0909-1007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 225 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	379094,00	--	379094,00	--	379094,00	--	409421,52
		СП - 8%			--	--	--	--		30327,52	
55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	м	0,0015	1202,57	7,30	1,80	0,01	0,23	1,55	3,62
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	1,56	0,00		0,27	
56	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	1059,00	--	1594,85	--	1594,85	--	1722,44
		СП - 8%			--	--	--	--		127,59	
57	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,12	26312,84	1933,40	3157,54	232,01	2453,36	471,69	3919,57
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	472,18	46,16		290,34	
58	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	9537,80	2054,34	9537,80	2054,34	4209,16	3958,63	14576,15
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274,30	724,32		1079,71	
59	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0395	589396,00	--	23281,14	--	23281,14	--	25143,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1862,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	м	0,0153	333717,00	102729,12	5105,87	1571,76	49,45	3877,58	9702,12
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	3484,67	432,08		718,68	
61	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,5	2468,00	--	3702,00	--	3702,00	--	3998,16
		СП - 8%			--	--	--	--		296,16	
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1359,62	890,15	4078,87	2670,44	--	2089,62	6661,97
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408,43	702,30		493,48	
63	2302-0302-8916 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7808,00	--	7808,00	--	7808,00	--	8432,64
		СП - 8%			--	--	--	--		624,64	
64	2302-0304-2616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8769,00	--	17538,00	--	17538,00	--	18941,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1403,04	
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 160 мм-1ШТ									
65	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5	1176,46	--	4117,61	--	--	2964,68	7648,87
		НР - 72%; СП - 8%			1176,46	--	4117,61	--		566,58	
66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,9	729,24	--	1385,56	--	--	997,60	2573,81
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	1385,56	--		190,65	
67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,9	150,14	72,06	285,27	136,91	--	151,13	471,31
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	148,36	61,55		34,91	
68	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2	4648,46	976,15	5578,15	1171,38	3520,38	1245,14	7369,16
		НР - 93%; СП - 8%			738,66	377,06	886,39	452,47		545,86	
69	1125-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром до 150 мм. Сборка и установка узла	узел крана	1	216447,99	105627,81	216447,99	105627,81	38420,19	93327,66	334557,70
		НР - 91%; СП - 8%			72400,00	30157,86	72400,00	30157,86		24782,05	
70	2304-0909-1006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 160 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	188467,00	--	188467,00	--	188467,00	--	203544,36
		СП - 8%			--	--	--	--		15077,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	м	0,0015	1202,57	7,30	1,80	0,01	0,23	1,55	3,62
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	1,56	0,00		0,27	
72	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,506	1059,00	--	1594,85	--	1594,85	--	1722,44
		СП - 8%			--	--	--	--		127,59	
73	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,12	26312,84	1933,40	3157,54	232,01	2453,36	471,69	3919,57
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	472,18	46,16		290,34	
74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	9537,80	2054,34	9537,80	2054,34	4209,16	3958,63	14576,15
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274,30	724,32		1079,71	
75	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0395	589396,00	--	23281,14	--	23281,14	--	25143,63
		СП - 8%			--	--	--	--		1862,49	
76	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	м	0,0153	333717,00	102729,12	5105,87	1571,76	49,45	3877,58	9702,12
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	3484,67	432,08		718,68	
77	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,5	2468,00	--	3702,00	--	3702,00	--	3998,16
		СП - 8%			--	--	--	--		296,16	
78	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1359,62	890,15	4078,87	2670,44	--	2089,62	6661,97
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	1408,43	702,30		493,48	
79	2302-0302-8913 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3000,00	--	3000,00	--	3000,00	--	3240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		240,00	
80	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3806,00	--	7612,00	--	7612,00	--	8220,96
		СП - 8%			--	--	--	--		608,96	
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110 мм-2ШТ									
81	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7	1176,46	--	8235,22	--	--	5929,36	15297,74
		НР - 72%; СП - 8%			1176,46	--	8235,22	--		1133,17	
82	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,8	729,24	--	2771,11	--	--	1995,20	5147,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			729,24	--	2771,11	--		381,31	
83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,8	150,14	72,06	570,53	273,81	--	302,26	942,62
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	296,72	123,09		69,82	
84	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,4	4648,46	976,15	11156,30	2342,76	7040,76	2490,29	14738,32
		НР - 93%; СП - 8%			738,66	377,06	1772,78	904,94		1091,73	
85	1125-0206-0101 РСНБ РК 2015	Кран газовый диаметром до 150 мм. Сборка и установка узла	узел крана	2	216447,99	105627,81	432895,99	211255,61	76840,38	186655,31	669115,41
		НР - 91%; СП - 8%			72400,00	30157,86	144800,00	60315,73		49564,10	
86	2304-0909-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48323,00	--	96646,00	--	96646,00	--	104377,68
		СП - 8%			--	--	--	--		7731,68	
87	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	м	0,003	1202,57	7,30	3,61	0,02	0,46	3,10	7,24
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	3,12	0,01		0,54	
88	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	1059,00	--	3189,71	--	3189,71	--	3444,88
		СП - 8%			--	--	--	--		255,18	
89	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,24	26312,84	1933,40	6315,08	464,02	4906,71	943,38	7839,14
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	944,35	92,33		580,68	
90	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	2	9537,80	2054,34	19075,61	4108,68	8418,33	7917,27	29152,30
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	6548,60	1448,64		2159,43	
91	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,079	589396,00	--	46562,28	--	46562,28	--	50287,27
		СП - 8%			--	--	--	--		3724,98	
92	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	м	0,0306	333717,00	102729,12	10211,74	3143,51	98,90	7755,16	19404,25
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	6969,33	864,16		1437,35	
93	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3	2468,00	--	7404,00	--	7404,00	--	7996,32
		СП - 8%			--	--	--	--		592,32	
94	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1359,62	890,15	8157,74	5340,89	--	4179,24	13323,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	2816,86	1404,60		986,96	
95	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1455,00	--	2910,00	--	2910,00	--	3142,80
		СП - 8%			--	--	--	--		232,80	
96	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	2175,00	--	8700,00	--	8700,00	--	9396,00
		СП - 8%			--	--	--	--		696,00	
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ									
97	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	13	2003,59	1310,71	26046,66	17039,29	--	13355,28	42554,09
		НР - 99%; СП - 8%			692,87	344,83	9007,36	4482,82		3152,15	
98	2302-0303-2412 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	6847,00	--	6847,00	--	6847,00	--	7394,76
		СП - 8%			--	--	--	--		547,76	
99	2302-0303-3526 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	7447,00	--	7447,00	--	7447,00	--	8042,76
		СП - 8%			--	--	--	--		595,76	
100	2302-0302-4717 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3335,00	--	3335,00	--	3335,00	--	3601,80
		СП - 8%			--	--	--	--		266,80	
101	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	3514,00	--	28112,00	--	28112,00	--	30360,96
		СП - 8%			--	--	--	--		2248,96	
102	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1286,00	--	1286,00	--	1286,00	--	1388,88
		СП - 8%			--	--	--	--		102,88	
103	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3514,00	--	3514,00	--	3514,00	--	3795,12
		СП - 8%			--	--	--	--		281,12	
104	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	шт.	189	1359,62	890,15	256968,94	168237,97	--	131646,11	419704,24
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	88730,96	44244,90		31089,20	
105	2302-0302-2416 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	13394,00	--	13394,00	--	13394,00	--	14465,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1071,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4217,00	--	8434,00	--	8434,00	--	9108,72
		СП - 8%			--	--	--	--		674,72	
107	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1998,00	--	3996,00	--	3996,00	--	4315,68
		СП - 8%			--	--	--	--		319,68	
108	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1284,00	--	2568,00	--	2568,00	--	2773,44
		СП - 8%			--	--	--	--		205,44	
109	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	735,00	--	2940,00	--	2940,00	--	3175,20
		СП - 8%			--	--	--	--		235,20	
110	2302-0302-5946 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7511,00	--	7511,00	--	7511,00	--	8111,88
		СП - 8%			--	--	--	--		600,88	
111	2302-0302-5932 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3316,00	--	3316,00	--	3316,00	--	3581,28
		СП - 8%			--	--	--	--		265,28	
112	2302-0302-5920 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1581,00	--	1581,00	--	1581,00	--	1707,48
		СП - 8%			--	--	--	--		126,48	
113	2302-0302-5918 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1356,00	--	1356,00	--	1356,00	--	1464,48
		СП - 8%			--	--	--	--		108,48	
114	2302-0302-5915 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1056,00	--	1056,00	--	1056,00	--	1140,48
		СП - 8%			--	--	--	--		84,48	
115	2302-0304-2616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	8769,00	--	271839,00	--	271839,00	--	293586,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21747,12	
116	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	3806,00	--	45672,00	--	45672,00	--	49325,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3653,76	
117	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	2175,00	--	21750,00	--	21750,00	--	23490,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1740,00	
118	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	1558,00	--	46740,00	--	46740,00	--	50479,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3739,20	
119	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	765,00	--	68850,00	--	68850,00	--	74358,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5508,00	
		КОВЕР									
120	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	13	9942,80	2054,34	129256,44	26706,42	59984,12	51462,24	195176,17
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	42565,90	9416,16		14457,49	
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ									
121	1125-0209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Укладка сигнальной ленты	км	1,93	55784,70	50848,90	107664,47	98138,38	--	34338,83	153363,56
		НР - 91%; СП - 8%			4935,80	14616,00	9526,09	28208,88		11360,26	
122	2111-0403-9903 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	1930	130,00	--	250900,00	--	250900,00	--	270972,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20072,00	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ - 14 УЗЕЛ									
123	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)	км	0,0175	1081466,53	506771,39	18925,66	8868,50	1154,43	11523,88	32885,51
		НР - 99%; СП - 8%			508728,00	156431,16	8902,74	2737,55		2435,96	
124	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)	м	17,57	7604,00	--	133602,28	--	133602,28	--	144290,46
		СП - 8%			--	--	--	--		10688,18	
125	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	18,48	1202,57	7,30	22223,49	134,98	2841,66	19092,76	44621,54
		НР - 99%; СП - 8%			1041,50	2,10	19246,85	38,77		3305,30	
126	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	18,48	2468,00	--	45608,64	--	45608,64	--	49257,33
		СП - 8%			--	--	--	--		3648,69	
127	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	14	29725,06	3141,22	416150,78	43977,08	247561,66	124221,08	583601,61
		НР - 99%; СП - 8%			8900,86	61,70	124612,04	863,80		43229,75	
128	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ПАТРУБОК)	км трубопровода	0,0028	438843,52	145353,64	1228,76	406,99	23,67	902,17	2301,40
		НР - 99%; СП - 8%			285038,00	40418,66	798,11	113,17		170,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,8	5040,00	--	14112,00	--	14112,00	--	15240,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1128,96	
130	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	28	1359,62	890,15	38069,47	24924,14	--	19503,13	62178,41
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	13145,33	6554,80		4605,81	
131	2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	4780,00	--	66920,00	--	66920,00	--	72273,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5353,60	
132	2302-0303-1712 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x5,4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	10733,00	--	150262,00	--	150262,00	--	162282,96
		СП - 8%			--	--	--	--		12020,96	
133	1122-0601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,021	2634696,98	528298,33	55328,64	11094,26	42601,03	5056,90	65216,38
		НР - 99%; СП - 8%			77778,00	165459,26	1633,34	3474,64		4830,84	
134	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14	1422,00	--	19908,00	--	19908,00	--	21500,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1592,64	
135	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж корпусов	т	0,44436	97173,90	5741,08	43180,19	2551,11	3541,73	25710,24	74401,66
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	37087,35	173,86		5511,23	
136	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,44436	589396,00	--	261904,01	--	261904,01	--	282856,33
		СП - 8%			--	--	--	--		20952,32	
137	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,42	4648,46	976,15	1952,35	409,98	1232,13	435,80	2579,21
		НР - 93%; СП - 8%			738,66	377,06	310,24	158,37		191,05	
138	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	14	29725,06	3141,22	416150,78	43977,08	247561,66	124221,08	583601,61
		НР - 99%; СП - 8%			8900,86	61,70	124612,04	863,80		43229,75	
139	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,42	6259,62	1491,69	2629,04	626,51	1174,38	948,71	3863,97
		НР - 91%; СП - 8%			1971,78	510,46	828,15	214,39		286,22	
140	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	88,62	351,22	--	31125,12	--	--	21476,33	56809,56
		НР - 69%; СП - 8%			351,22	--	31125,12	--		4208,12	
141	1113-0601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	88,62	231,75	0,97	20537,94	85,52	11818,32	5980,17	28639,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			97,43	0,37	8634,10	32,81		2121,45	
142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,62	173,48	4,59	15373,36	406,68	7641,45	5084,60	22094,60
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	7325,24	43,74		1636,64	
143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	88,62	170,53	3,25	15112,47	288,39	10542,99	2984,13	19544,33
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	4281,09	43,74		1447,73	
		ЗНАКИ									
144	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	14	2644,26	--	37019,57	--	14346,29	20632,68	62264,44
		НР - 91%; СП - 8%			1619,52	--	22673,28	--		4612,18	
145	2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные 1.3.1, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14	8265,00	--	115710,00	--	115710,00	--	124966,80
		СП - 8%			--	--	--	--		9256,80	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ									
146	1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	95	121167,64	66672,66	11510925,47	6333902,70	175272,77	6168593,07	19093880,02
		НР - 91%; СП - 8%			52650,00	18704,46	5001750,00	1776923,70		1414361,48	
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)									
147	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	1,786	385764,98	322108,63	688976,25	575286,01	12303,48	203320,68	963680,68
		НР - 91%; СП - 8%			56767,50	68332,90	101386,76	122042,56		71383,75	
148	1125-0127-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	1,786	444530,89	325788,35	793932,17	581857,99	3465,81	295236,63	1176302,30
		НР - 91%; СП - 8%			116802,00	64853,01	208608,37	115827,48		87133,50	
149	1339-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 159 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	152	166,10	--	25247,08	--	6490,28	11441,65	39623,82
		НР - 61%; СП - 8%			123,40	--	18756,80	--		2935,10	
150	1339-0201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	152	1234,35	39,00	187620,78	5928,00	8412,78	105700,80	316787,31
		НР - 61%; СП - 8%			1140,00	--	173280,00	--		23465,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29807328,60	9674800,93	11585815,13	10086780,50	43085637,82
							8546712,54	2608241,89	--	3191528,73	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				212867,86				
	Материалы		Тенге				14903,06				
	Всего заработная плата		Тенге					192036,80			
		Накладные расходы	Тенге				117142,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**26400,82**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**356411,13**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**192036,80**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21164426,43**				
	Материалы		Тенге				**2753603,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10915246,27**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**437710,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**9933725,87**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2487852,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33586004,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9491,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10915246,27**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**398208,77**				
	Материалы		Тенге				**3541,73**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37261,21**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**355028,57**				
		Накладные расходы	Тенге				**25710,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33913,52**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**457832,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37261,21**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8031825,54**				
	Материалы		Тенге				**42300,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10410,15**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7978728,25**				
		Накладные расходы	Тенге				**10201,94**				
		Сметная прибыль	Тенге				**643362,20**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8685389,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,47**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10410,15**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**43085637,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9669,36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11154954,43**			
РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
151	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**1,02**	**419018,61**	**67211,93**	**427398,98**	**68556,17**	**9687,63**	**369116,86**	**860237,11**
		НР - 99%; СП - 8%			**342309,00**	**23225,62**	**349155,18**	**23690,13**		**63721,27**	
152	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1024,08**	**1016,00**	**--**	**1040465,28**	**--**	**1040465,28**	**--**	**1123702,50**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83237,22**	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0028	975190,53	495554,69	2730,53	1387,55	52,40	1661,52	4743,41
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	1290,58	387,72		351,36	
154	2302-0103-2806 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50**	шт.	14	1464,00	--	20496,00	--	20496,00	--	22135,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1639,68	
		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДНОГО ГАЗ-ВО									
155	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,51	710216,06	6108,52	362210,19	3115,35	330153,21	34916,03	428896,31
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	28941,63	648,22		31770,10	
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)									
156	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	1,02	385764,98	322108,63	393480,27	328550,80	7026,62	116118,19	550366,34
		НР - 91%; СП - 8%			56767,50	68332,90	57902,85	69699,56		40767,88	
157	1125-0127-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Испытание природным газом на давление до 6 МПа**	км трубопровода	1,02	444530,89	325788,35	453421,51	332304,11	1979,35	168612,18	671796,39
		НР - 91%; СП - 8%			116802,00	64853,01	119138,04	66150,07		49762,70	
158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	182,65	86,74	2,29	15842,61	419,09	7874,69	5239,80	22769,01
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	7548,83	45,08		1686,59	
159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	182,65	85,27	1,63	15573,75	297,19	10864,80	3075,22	20140,89
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	4411,76	45,08		1491,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2731619,13**	**734630,26**	**1428600,00**	**698739,80**	**3704787,65**
							568388,88	**160665,86**	**--**	**274428,71**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1670657,85**				
	Материалы		Тенге				**367638,71**				
	Всего заработная плата		Тенге					**729054,74**			
		Накладные расходы	Тенге				**698739,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**189551,81**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2558949,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**541,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**729054,74**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1060961,28**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1060961,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84876,90**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1145838,18**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3704787,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**541,45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**729054,74**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными зданиями и сооружениями		47 726 234	0		47 726 234				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	987 933			987 933				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				5 115 629	5 115 629				
		Итого с затратами в зимнее время и доп.оплатами		48 714 167	0	5 115 629	53 829 796				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	974 283			974 283				
		Итого сметная стоимость		49 688 450	0	5 115 629	54 804 079				
		в том числе в текущих ценах 2020г - 100% К=1.049901		52 167 953	0	5 370 904	57 538 857				
		понижающий коэф.к=0,9		46 951 157	0	4 833 814	51 784 971				
		НДС в текущих ценах	12%			6 214 197	6 214 197				
		ВСЕГО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:		46 951 157	0	11 048 010	57 999 167,86				

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Калдыбеков Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
_____ Конысбаев Г.А.

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"
_____ Әлденбаев В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"
_____ Қадыркулов Қ.