Заказчик: КГП на ПХВ «Казалинская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области

Исполнитель: ТОО "Кампания ГазСтрой"

Наименование стройки: «Газоснабжение здания котельной Казалинского ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой расположенного по адресу: пос. Айтеке би. ул.Жанкожа батыра б/н».

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		10	31.12.2019				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	30 392 838		-	-	-	-	-	3 256 376	30 392 838
За отчетный период	30 392 838	27 136 463						**3 256 376**	30 392 838

Заказчик:

КГП на ПХВ «Казалинская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области
БИН 140740004907 _____ **Алишева Б.А**

Эксперт авторского надзора:

«НЦ «Курылысконсалтинг» КОФ АК
БИН 020741004016 _____ **Жайлау Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания ГазСтрой" _____ **Абуталипов О.И**
БИН 090940015620

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARCOM eng"
БИН: 180740033869
Аттестат: №KZ96VJE00040276 дата выдачи 10.08.2018 г. _____ **Нурмаханов А.**

Заказчик *КГП на ПХВ «Казалинская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области*

Исполнитель ТОО "Кампания ГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение здания котельной Казалинского ЦРБ с амбулаторно-поликлинической услугой расположенного по адресу: пос. Айтеке би. ул.Жанкожа батыра б/н»

А К Т №1

приемки выполненных работ
за _____ 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин материалы машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа												
		Земляные работы												
1.	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	197,78	152,84	147,33	30229	29138	--	6617		39794
					5,52	40,95	1091	8099	--	2948		
		НР - 72%; СП - 8%												
2.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,22	1624,39	--	10104	--	--	7275		18769
					1624,39	--	10104	--	--	1390		

	НР - 72%; СП - 8%									
3.			3,2	1556,71	--	4981	--	--	3587	9254
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		1556,71	--	4981	--	--	685	
	НР - 72%; СП - 8%									
4.			182,73	30,63	30,63	5597	5597	--	1379	7533
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,48	--	1915	--	558	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			36,4	706,64	--	25722	--	--	18520	47781
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	25722	--	--	3539	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			182,73	131,75	62,84	24074	11483	--	12823	39849
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		68,9	28,56	12591	5219	--	2952	
	НР - 72%; СП - 8%									
7.			3,89	706,64	--	2749	--	--	1979	5106
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (подсыпка). Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	2749	--	--	378	
	НР - 72%; СП - 8%									
	Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
8.			0,024	475170,82	170364,78	11404	4089	327	8021	20979
1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		291148	46442,84	6988	1115	--	1554	
	НР - 99%; СП - 8%									
9.			0,175	296662,85	92640,53	51916	16212	566	39097	98294
1122-0501 -0103 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км трубопровода		200790	24880,08	35138	4354	--	7281	

	2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка НР - 99%; СП - 8%								
10.	2301-0502 -0820 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СП - 8%	м	63,63	8690	--	552945	--	552945	--	597180
					--	--	--	--	--	44236	
11.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СП - 8%	м	197,96	1393	--	275758	--	275758	--	297819
					--	--	--	--	--	22061	
12.	1122-0801 -0202 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1790,11	1179,11	3580	2358	--	1811	5823
					611	303,78	1222	608	--	431	
13.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaPlast"	-Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х20,5 мм СП - 8%	шт	2	31616	--	63232	--	63232	--	68291
					--	--	--	--	--	5059	
14.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	35	1214,77	800,77	42517	28027	--	21491	69128
					414	206,23	14490	7218	--	5121	
15.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225х20,5 мм СП - 8%	шт	2	25300,4	--	50601	--	50601	--	54649
					--	--	--	--	--	4048	
16.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х8,2 мм СП - 8%	шт	1	2675,2	--	2675	--	2675	--	2889
					--	--	--	--	--	214	
17.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х8,2 мм СП - 8%	шт	2	18718,8	--	37438	--	37438	--	40433
					--	--	--	--	--	2995	
18.	СТПРАЙС-Л	-Переход 90 гр. ПЭ 100	шт	1	17138	--	17138	--	17138	--	18509

	ИСТ "KazFriaP last"	SDR11 ГАЗ диам.225-110 мм			--	--	--	--	--	1371	
		СП - 8%									
19.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaP last"	-Переход 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110-90 мм	шт	1	3290,8	--	3291	--	3291	--	3554
					--	--	--	--	--	263	
		СП - 8%									
20.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaP last"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	16	14051,56	--	224825	--	224825	--	242811
					--	--	--	--	--	17986	
		СП - 8%									
21.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaP last"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм	шт	1	3126,95	--	3127	--	3127	--	3377
					--	--	--	--	--	250	
		СП - 8%									
22.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaP last"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	11	2617,97	--	28798	--	28798	--	31102
					--	--	--	--	--	2304	
		СП - 8%									
		Кран шаровые ПЭ Ду225 в подземном исполнении									
23.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1214,77	800,77	1215	801	--	614	1975
					414	206,23	414	206	--	146	
		НР - 99%; СП - 8%									
24.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaP last"	-Стоимость крана шарового подземной установки Ду 225 Р 1 МПа	шт	1	1128652,44	--	1128652	--	1128652	--	1218945
					--	--	--	--	--	90292	
		СП - 8%									
25.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер газовый. Устройство	шт.	1	6741,18	1878,77	6741	1879	1977	3489	11048
					2885,22	638,74	2885	639	--	818	
		НР - 99%; СП - 8%									
26.	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Ковер газовый	шт.	1	16505	--	16505	--	16505	--	17825
					--	--	--	--	--	1320	
		СП - 8%									
27.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Подушка под ковер	м3	0,033	31979	--	1055	--	1055	--	1140
					--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%									
28.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	461512,78	170364,78	692	256	--	501	1289
					291148	46442,84	437	70	--	95	
		НР - 99%; СП - 8%									

29.			1,515	5556	--	8417	--	8417	--	9091
	2301-0502 -0818 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	--	--	--	--	--	673	
		СП - 8%								
30.			4	2425,53	1597,53	9702	6390	--	4907	15778
	1122-0801 -0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	828	411,16	3312	1645	--	1169	
		НР - 99%; СП - 8%								
31.			1	17122,8	--	17123	--	17123	--	18493
	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	--	--	--	--	--	1370	
		СП - 8%								
32.			2	14051,56	--	28103	--	28103	--	30351
	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	--	--	--	--	--	2248	
		СП - 8%								
33.			1	17857,14	--	17857	--	17857	--	19286
	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм	шт	--	--	--	--	--	1429	
		СП - 8%								
		Шаровый кран Ду90 в подземном исполнении								
34.			1	1214,77	800,77	1215	801	--	614	1975
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	414	206,23	414	206	--	146	
		НР - 99%; СП - 8%								
35.			1	112642,86	--	112643	--	112643	--	121654
	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "GEORG FISHER"	-Стоимость крана шарового подземной установки Ду 90 Р 1 МПа	шт	--	--	--	--	--	9011	
		СП - 8%								
36.			1	6741,18	1878,77	6741	1879	1977	3489	11048
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ковер газовый. Устройство	шт.	2885,22	638,74	2885	639	--	818	
		НР - 99%; СП - 8%								
37.			1	16505	--	16505	--	16505	--	17825
	2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Ковер газовый	шт.	--	--	--	--	--	1320	
		СП - 8%								
38.			0,033	31979	--	1055	--	1055	--	1140
	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Подушка под ковер	м3	--	--	--	--	--	84	
		СП - 8%								
39.			0,0015	296662,85	92640,53	445	139	5	335	843

	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка защитная оболочка НР - 99%; СП - 8%	км		200790	24880,08	301	37	--	62	
40.	2301-0502 -0814 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1,515	2257 --	-- --	3419 --	-- --	3419 --	-- 274	3693
41.	1122-0801 -0203 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2425,53 828	1597,53 411,16	9702 3312	6390 1645	-- --	4907 1169	15778
42.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "KazFriaPlast"	-Заглушка ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	1	1938 --	-- --	1938 --	-- --	1938 --	-- 155	2093
43.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "KazFriaPlast"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	2	2617,97 --	-- --	5236 --	-- --	5236 --	-- 419	5655
44.	СТПРАЙС-Л ИСТ ТОО "KazFriaPlast"	-Удлинитель ключа для шарового крана ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм СП - 8%	шт	1	17857,14 --	-- --	17857 --	-- --	17857 --	-- 1429	19286
		Укладка сигнальной ленты									
45.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,222	25763,87 7251,3	18512,57 3565,78	5720 1610	4110 792	-- --	1729 596	8044
46.	2113-0809 -0101 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная с металлической проволокой СП - 8%	м	222	83 --	-- --	18426 --	-- --	18426 --	-- 1474	19900
		Газопроводы, уложенные горизонтально-направленным бурением									
47.	1122-1401	-Трубопроводы из	м	39	8940,79	6676,61	348691	260388	55307	76858	459593

	-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп			846,06	1144,57	32996	44638	--	34044	
		НР - 99%; СП - 8%									
48.	2301-0502 -0825 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400х36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	39,78	25992 --	-- --	1033962 --	-- --	1033962 --	-- 82717	1116679
		СП - 8%									
49.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0117	462294,82 291148	170364,78 46442,84	5409 3406	1993 543	10 --	3910 746	10065
		НР - 99%; СП - 8%									
50.	2301-0502 -0615 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250х14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,817	7237 --	-- --	85520 --	-- --	85520 --	-- 6842	92361
		СП - 8%									
51.	1125-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром 225 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	39	3772,87 895,84	2665,48 629,36	147142 34938	103954 24545	8250 --	54129 16102	217373
		НР - 91%; СП - 8%									
52.	1122-1401 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	13	3910,83 494,38	2005,1 550,61	50841 6427	26066 7158	18348 --	13449 5143	69433
		НР - 99%; СП - 8%									
53.	2301-0502 -0823 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011,	м	13,26	16946 --	-- --	224704 --	-- --	224704 --	-- 17976	242680
		СП - 8%									
54.				0,0039	293530,85	92640,53	1145	361	1	871	2177

	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		200790	24880,08	783	97	--	161	
55.	2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	3,939	1420 --	-- --	5593 --	-- --	5593 --	-- 447	6041
56.	1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре	13	1191,46 975,94	7,55 2,07	15489 12687	98 27	2704 --	12587 2246	30322
57.	1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка	3,925	399,83 144,69	0,07 0,03	1569 568	-- --	1001 --	528 168	2265
		Футляр									
58.	1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	462294,82 291148	170364,78 46442,84	3698 2329	1363 372	6 --	2674 510	6882
59.	2301-0502 -0820 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	8,08	8690 --	-- --	70215 --	-- --	70215 --	-- 5617	75832
60.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0024	293530,85 200790	92640,53 24880,08	704 482	222 60	-- --	536 99	1340
61.	2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р	м	2,424	1420 --	-- --	3442 --	-- --	3442 --	-- 275	3717

	50838-2011									
	СП - 8%									
62.			8	1191,46	7,55	9532	60	1665	7746	18660
1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенный в футляре		975,94	2,07	7807	17	--	1382	
63.			2,826	399,83	0,07	1130	--	721	380	1631
1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стыки. Заделка монтажной пеной НР - 93%; СП - 8%	м стыка		144,69	0,03	409	--	--	121	
	Монтаж контрольной трубки в ковере									
64.			6	5374,63	1878,77	32248	11273	3664	20932	57435
1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.		2885,22	638,74	17311	3832	--	4254	
65.			9	426	--	3834	--	3834	--	4141
2301-0201 -0118 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	307	
	СП - 8%									
66.			6	16505	--	99030	--	99030	--	106952
2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	-Ковер стальной для газа СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	7922	
67.			0,198	31979	--	6332	--	6332	--	6838
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Подушка под ковер СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	507	
68.			6	151	--	906	--	906	--	978
2302-1104 -1802 РСНБ РК 2015	-Колпачки-заглушки СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	72	
	Врезка тройником и пересечение газопровода									
69.			1	40803,29	4966,81	40803	4967	14037	21581	67375
1124-0202 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 225 мм НР - 99%; СП - 8%	врезка		21799,2	--	21799	--	--	4991	
70.			2	5239,86	1090,25	10480	2181	6170	2770	14309
1122-1501 -0101 РСНБ РК 2015	-Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба		1064,7	334,14	2129	668	--	1060	

		НР - 99%; СП - 8%								
		Контроль стыков и испытание								
71.				7	703,25	23,52	4923	165	362	2682	8213
	1339-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		628	--	4396	--	--	608	
		НР - 61%; СП - 8%								
72.				5	2730,61	88,2	13653	441	652	7662	23020
	1339-0201 -0516 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		2512	--	12560	--	--	1705	
		НР - 61%; СП - 8%								
73.				0,259	90202,73	75658,75	23363	19596	395	6761	32534
	1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		13017,81	15669,2	3372	4058	--	2410	
		НР - 91%; СП - 8%								
		Установка опознавательных знаков								
74.				9	3602,43	690,43	32422	6214	--	30408	67857
	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.		2912	216,43	26208	1948	--	5026	
		НР - 108%; СП - 8%								
75.				9	1945	--	17505	--	17505	--	18905
	2401-0201 -0129 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 140 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.		--	--	--	--	--	1400	
		СП - 8%								
76.				16,65	935	--	15568	--	15568	--	16813
	2301-0201 -0143	-Трубы стальные электросварные	м		--	--	--	--	--	1245	

	РСНБ РК 2015	прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%								
77.	2102-0101 -0502 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,45	19564 --- --	-- --- --	8804 --- --	-- --- --	8804 --- --	-- --- 704	9508
78.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,4795	82,64 --- 21,3	1,56 --- 0,22	205 --- 53	4 --- 1	148 --- --	37 --- 19	261
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	5228526 --- 321307	558893 --- 122368	4348327 --- --	409686 --- 451051	6089269
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24295				
	Материалы		Тенге				1014				
	Всего заработная плата		Тенге					19357			
	Накладные расходы		Тенге				12072				
	Сметная прибыль		Тенге				2909				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39277				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								17
	Сметная заработная плата		Тенге					19357			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1027374				
	Материалы		Тенге				117278				
	Всего заработная плата		Тенге					424318			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35931				
	Местные материалы		Тенге				17246				
	Накладные расходы		Тенге				397614				
	Сметная прибыль		Тенге				113999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1538987				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								425
	Сметная заработная плата		Тенге					424318			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4176857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4176857				
	Сметная прибыль		Тенге				334149				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4511006				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				6089269				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								442
	Сметная заработная плата		Тенге					443675			

РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод среднего давления Р=0,036 МПа

Земляные работы

79.	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	164,51	152,84 --- 5,52	147,33 --- 40,95	25144 --- 908	24237 --- 6737	-- --- --	5504 --- 2452	33100

80.			5,09	1624,39	--	8268	--	--	5953	15359
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1624,39	--	8268	--	--	1138	
	НР - 72%; СП - 8%									
81.			3,2	1556,71	--	4981	--	--	3587	9254
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		1556,71	--	4981	--	--	685	
	НР - 72%; СП - 8%									
82.			149,15	30,63	30,63	4568	4568	--	1125	6149
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	10,48	--	1563	--	455	
	НР - 72%; СП - 8%									
83.			149,15	131,75	62,84	19650	9373	--	10466	32526
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		68,9	28,56	10277	4260	--	2409	
	НР - 72%; СП - 8%									
84.			3,18	706,64	--	2247	--	--	1618	4174
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (подсыпка). Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	2247	--	--	309	
	НР - 72%; СП - 8%									
	Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
85.			0,208	296662,85	92640,53	61706	19269	673	46470	116830
1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		200790	24880,08	41764	5175	--	8654	

	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%								
86.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011,	м	214,12	1393	--	298269	--	298269	--	322131
					--	--	--	--	--	23862	
		СП - 8%									
87.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	11	1214,77	800,77	13362	8808	--	6754	21726
					414	206,23	4554	2269	--	1609	
		НР - 99%; СП - 8%									
88.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90х8,2 мм	шт	3	2675,2	--	8026	--	8026	--	8668
					--	--	--	--	--	642	
		СП - 8%									
89.	СТПРАЙС-Л ИСТ "KazFriaPlast"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	8	2617,97	--	20944	--	20944	--	22619
					--	--	--	--	--	1676	
		СП - 8%									
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ. (1 шт)									
90.	1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015	-Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей	0,02271	941912,58	393918,94	21391	8946	8084	6568	30196
					192010	100144,36	4361	2274	--	2237	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
91.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02271	491541	--	11163	--	11163	--	12056
					--	--	--	--	--	893	
		СП - 8%									
92.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	292654,85	91764,53	322	101	--	246	613
					200790	24880,08	221	27	--	45	
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%									
93.	2301-0502	-Труба полиэтиленовая	м	1,111	1393	--	1548	--	1548	--	1671

	-0812 РСНБ РК 2015	для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			--	--	--	--	--	124	
		СП - 8%									
94.				3	1214,77	800,77	3644	2402	--	1842	5925
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		414	206,23	1242	619	--	439	
		НР - 99%; СП - 8%									
95.				1	16071,43	--	16071	--	16071	--	17357
	СТПРАЙС-Л ИСТ	-Переход ПЭ/Ст d90	шт		--	--	--	--	--	1286	
		СП - 8%									
96.				1	2675,2	--	2675	--	2675	--	2889
	СТПРАЙС-Л ИСТ	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт		--	--	--	--	--	214	
		СП - 8%									
97.				1	1725,12	--	1725	--	1725	--	1863
	СТПРАЙС-Л ИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт		--	--	--	--	--	138	
		СП - 8%									
98.				0,00058	955565,58	212,45	554	--	464	89	695
	1122-0601 -0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопро вода		155295	54,4	90	--	--	51	
		НР - 99%; СП - 8%									
99.				0,005	21379,38	1047,92	107	5	97	6	121
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1028,7	197,25	5	1	--	9	
		НР - 91%; СП - 8%									
100.				0,3	595	--	179	--	179	--	193
	2110-0502 -0203 РСНБ РК 2015	-Герметик марки 51-Г-10	кг		--	--	--	--	--	14	
		СП - 8%									
101.				0,002	23854	--	48	--	48	--	52
	2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м		--	--	--	--	--	4	
		СП - 8%									
102.				0,15	81,98	2,21	12	--	7	4	17
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,43	0,22	5	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%									
103.				0,15	82,64	1,56	12	--	9	2	16
	1113-0301	-Поверхности	м2								

-1406 РСНБ РК 2015	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			21,3	0,22	3	--	--	1	
	НР - 69%; СП - 8%									
	Монтаж задвижек									
104.			1	2511,2	123,25	2511	123	321	2100	4980
1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		2066,54	54,4	2067	54	--	369	
	НР - 99%; СП - 8%									
105.			1	67597	--	67597	--	67597	--	73005
2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		--	--	--	--	--	5408	
	СП - 8%									
106.			2	2185	--	4370	--	4370	--	4720
2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		--	--	--	--	--	350	
	СП - 8%									
	Укладка сигнальной ленты									
107.			0,216	25763,87	18512,57	5565	3999	--	1682	7827
1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		7251,3	3565,78	1566	770	--	580	
	НР - 72%; СП - 8%									
108.			216	83	--	17928	--	17928	--	19362
2113-0809 -0101 РСНБ РК 2015	-Лента сигнальная с металлической проволокой	м		--	--	--	--	--	1434	
	СП - 8%									
	Футляр									
109.			0,004	475170,82	170364,78	1901	681	55	1337	3497
1122-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		291148	46442,84	1165	186	--	259	
	НР - 99%; СП - 8%									
110.			4,04	8690	--	35108	--	35108	--	37916
2301-0502	-Труба полиэтиленовая	м								

-0820 РСНБ РК 2015	для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011			--	--	--	--	--	2809	
	СП - 8%									
111.			0,0012	296662,85	92640,53	356	111	4	268	674
1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		200790	24880,08	241	30	--	50	
	НР - 99%; СП - 8%									
112.			1,212	1420	--	1721	--	1721	--	1859
2301-0502 -0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	138	
	СП - 8%									
113.			4	1191,46	7,55	4766	30	832	3873	9330
1122-1401 -0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенный в футляре		975,94	2,07	3904	8	--	691	
	НР - 99%; СП - 8%									
114.			1,413	399,83	0,07	565	--	361	190	816
1108-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		144,69	0,03	204	--	--	60	
	НР - 93%; СП - 8%									
	Монтаж контрольной трубки в ковере									
115.			2	5374,63	1878,77	10749	3758	1221	6977	19145
1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.		2885,22	638,74	5770	1277	--	1418	
	НР - 99%; СП - 8%									
116.			3	426	--	1278	--	1278	--	1380
2301-0201 -0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	102	
	СП - 8%									
117.			2	16505	--	33010	--	33010	--	35651
2304-0105 -1001 РСНБ РК 2015	Ковер стальной для газа	шт.		--	--	--	--	--	2641	
	СП - 8%									
118.			0,066	31979	--	2111	--	2111	--	2279
2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер	м3		--	--	--	--	--	169	
	СП - 8%									

119.			2	151	--	302	--	302	--	326
	2302-1104 -Колпачки-заглушки	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-1802			--	--	--	--	--	24	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%								
		Врезка ШГРП								
120.			1	11107,27	1818,22	11107	1818	1888	7327	19909
	1124-0202 -Врезка штуцером со	врезка		---	---	---	---	---	---	
	-0103 снижением давления			7400,93	--	7401	--	--	1475	
	РСНБ РК 2015 газопроводов диаметром 90 мм									
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%								
		Контроль стыков и испытание								
121.			6	703,25	23,52	4220	141	311	2298	7039
	1339-0201 -Трубопровод, диаметр 89	стык		---	---	---	---	---	---	
	-0504 мм, толщина стенки до			628	--	3768	--	--	521	
	РСНБ РК 2015 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное									
		НР - 61%; СП - 8%								
		Установка опознавательных знаков								
122.			5	3602,43	690,43	18012	3452	--	16894	37698
	1127-0902 -Знаки дорожные на	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0101 металлических стойках.			2912	216,43	14560	1082	--	2792	
	РСНБ РК 2015 Установка									
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 108%; СП - 8%								
123.			5	1945	--	9725	--	9725	--	10503
	2401-0201 -Знаки дорожные	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0129 односторонние			--	--	--	--	--	778	
	РСНБ РК 2015 прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 140 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%								
124.			9,25	935	--	8649	--	8649	--	9341
	2301-0201 -Трубы стальные	м		---	---	---	---	---	---	
	-0143 электросварные			--	--	--	--	--	692	
	РСНБ РК 2015 прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%								
125.			0,25	19564	--	4891	--	4891	--	5282
	2102-0101 -Бетон тяжелый класса	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0502 В12,5, F50, W2 ГОСТ			--	--	--	--	--	391	
	РСНБ РК 7473-2010									

2015									
	СП - 8%								
126.			1,3775	82,64	1,56	114	2	83	20	145
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		21,3	0,22	29	--	--	11	
	НР - 69%; СП - 8%									
	Испытание газопровод									
127.			0,212	89231,32	74843,96	18917	15867	320	5475	26343
1125-0126 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода		12877,62	15500,46	2730	3286	--	1951	
Изм. и доп. вып. 3	НР - 91%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	792089	107693	562068	138675	1005227
		Тенге		--	--	122332	29619	--	74460	
Стоимость монтажных работ		Тенге				9785				
Материалы		Тенге				310				
Всего заработная плата		Тенге					6104			
Накладные расходы		Тенге				3981				
Сметная прибыль		Тенге				1101				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14866				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								6
Сметная заработная плата		Тенге					6104			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				269849				
Материалы		Тенге				14417				
Всего заработная плата		Тенге					145847			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27879				
Местные материалы		Тенге				7002				
Накладные расходы		Тенге				134695				
Сметная прибыль		Тенге				32364				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				436908				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								162
Сметная заработная плата		Тенге					145847			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11163				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11163				
Сметная прибыль		Тенге				893				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12056				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				501292				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				501292				
Сметная прибыль		Тенге				40103				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				541396				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1005226				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								168
Сметная заработная плата		Тенге					151951			

РАЗДЕЛ 3. Площадка ГРПШ

	Монтаж оборудование								
128.			0,41	27037,37	13835,9	11085	5673	951	5469	17879
1125-0130 -0102 РСНБ РК 2015	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боков		10880	3778,31	4461	1549	--	1324	
	НР - 91%; СП - 8%									

129.				5030611,61	5030612	--			5030612
	Прайс-лист	-Пункт газорегуляторный пункт с узлом учета расхода газа и подогревом ШГРП-У-50Г-2Н с регуляторами РДГ-50Н/30,с измерительным комплексом RVG-G100, корректором ЕК-280,с ПО SGM, с газовым обогревом ОГШН	компл.	1	--	--	--	5030612	--
		Монтаж трубопроводов и арматуры							
130.				652240,39	216539,63	2870	953	69	2217
	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0044	419936	89093,12	1848	392	--
		НР - 99%; СП - 8%							407
131.				1722	--	7607	--	7607	--
	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,4176	--	--	--	--	609
		СП - 8%							
132.				593695,06	181327,24	4156	1269	81	3306
	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	400848	76241,92	2806	534	--
		НР - 99%; СП - 8%							597
133.				426	--	428	--	428	--
	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	--	--	--	--	34
		СП - 8%							
134.				325	--	1958	--	1958	--
	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	--	--	--	--	157
		СП - 8%							
135.				1218868,89		4388		1305	6774
	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	450105,43	1620		1884	
					406510	122125,72	1463	440	--
									502

	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%								
136.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	296662,85 200790	92640,53 24880,08	653 442	204 55	7 --	492 92	1236
	Изм. и доп. вып. 4	НР - 99%; СП - 8%								
137.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 -	м	2,222	1393 --	-- --	3095 --	-- --	3095 --	-- 248	3343
		90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011,									
		СП - 8%									
138.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	8	1214,77 414	800,77 206,23	9718 3312	6406 1650	-- --	4912 1170	15801
		НР - 99%; СП - 8%									
139.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90x8,2 мм	шт	2	2675,2 --	-- --	5350 --	-- --	5350 --	-- 428	5778
		СП - 8%									
140.	СТПРАЙС-ЛИСТ "KazFriaPlast"	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт	6	2617,97 --	-- --	15708 --	-- --	15708 --	-- 1257	16964
		СП - 8%									
		Монтаж задвижек									
141.	1122-0901 -0202 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2511,2 2066,54	123,25 54,4	5022 4133	247 109	642 --	4199 738	9960
		НР - 99%; СП - 8%									
142.	2304-0201 -1502 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	67597 --	-- --	135194 --	-- --	135194 --	-- 10816	146010
		СП - 8%									
143.	2302-0103 -0309 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали	шт.	4	2185 --	-- --	8740 --	-- --	8740 --	-- 699	9439

PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80

СП - 8%

Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ. (2 шт)

144.				0,04542	941912,58	393918,94	42782	17892	16169	13137	60392
1122-0801 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Монтаж узла выхода(патрубок, футляр,пластина). Установка	т фасонных частей			192010	100144,36	8721	4549	--	4473	
	НР - 99%; СП - 8%										
145.				0,04542	491541	--	22326	--	22326	--	24112
2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т			--	--	--	--	--	1786	
	СП - 8%										
146.				0,0022	292654,85	91764,53	644	202	--	492	1226
1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода			200790	24880,08	442	55	--	91	
	НР - 99%; СП - 8%										
147.				2,222	1393	--	3095	--	3095	--	3343
2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м			--	--	--	--	--	248	
	СП - 8%										
148.				6	1214,77	800,77	7289	4805	--	3684	11851
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.			414	206,23	2484	1237	--	878	
	НР - 99%; СП - 8%										
149.				2	16071,43	--	32143	--	32143	--	34714
СТПРАЙС-Л ИСТ	-Переход ПЭ/Ст d90	шт			--	--	--	--	--	2571	
	СП - 8%										
150.				2	2675,2	--	5350	--	5350	--	5778
СТПРАЙС-Л ИСТ	-Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт			--	--	--	--	--	428	
	СП - 8%										
151.				2	1725,12	--	3450	--	3450	--	3726
СТПРАЙС-Л ИСТ	-Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.90 мм	шт			--	--	--	--	--	276	

		СП - 8%								
152.				0,00116	955565,58	212,45	1108	--	928	178	1390
	1122-0601 -0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода		155295	54,4	180	--	--	103	
		НР - 99%; СП - 8%									
153.				0,01	21379,38	1047,92	214	10	194	11	243
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1028,7	197,25	10	2	--	18	
		НР - 91%; СП - 8%									
154.				0,6	595	--	357	--	357	--	386
	2110-0502 -0203 РСНБ РК 2015	-Герметик марки 51-Г-10	кг		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
155.				0,004	23854	--	95	--	95	--	103
	2113-0816 -2203 РСНБ РК 2015	-Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м		--	--	--	--	--	8	
		СП - 8%									
156.				0,3	81,98	2,21	25	1	13	8	35
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,43	0,22	11	--	--	3	
		НР - 69%; СП - 8%									
157.				0,3	82,64	1,56	25	--	19	4	32
	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		21,3	0,22	6	--	--	2	
		НР - 69%; СП - 8%									
		Контроль стыков и испытание									
158.				6	703,25	23,52	4220	141	311	2298	7039
	1339-0201 -0504 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		628	--	3768	--	--	521	
		НР - 61%; СП - 8%									
		Фундамент Фм1									
159.				3,9	2048,07	--	7987	--	--	5751	14838
	1101-0205 -0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,	м3 грунта		2048,07	--	7987	--	--	1099	

		глубиной до 2 м								
		НР - 72%; СП - 8%								
160.				0,9	706,64	--	636	--	--	458	1181
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	636	--	--	88	
		НР - 72%; СП - 8%								
161.				6,08	1355,47	106,41	8241	647	7326	487	9426
	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.20 см	м2 основани я		44,03	30,06	268	183	--	698	
		НР - 108%; СП - 8%								
162.				6,08	1765,8	42,47	10736	258	10459	122	11727
	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=12	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основани я		3,06	15,52	19	94	--	869	
		НР - 108%; СП - 8%								
163.				0,46	21379,38	1047,92	9835	482	8880	513	11176
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1028,7	197,25	473	91	--	828	
		НР - 91%; СП - 8%								
164.				1,88	25711,74	574,48	48338	1080	40451	6516	59243
	1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		3620,7	188,23	6807	354	--	4388	
		НР - 91%; СП - 8%								
165.				0,0122	197029	--	2404	--	2404	--	2596
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%								
166.				0,01856	222621	1167	4132	22	3034	987	5529
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		58000	461,58	1076	9	--	410	
		НР - 91%; СП - 8%								
167.				3,73	822,41	19,15	3068	71	2150	795	4172
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти		227,05	2,18	847	8	--	309	

		НР - 93%; СП - 8% Опора ОП-1,2								
168.				4,38	1173,48	--	5140	--	--	3701	9548
	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1173,48	--	5140	--	--	707	
		НР - 72%; СП - 8%								
169.				3	706,64	--	2120	--	--	1526	3938
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	2120	--	--	292	
		НР - 72%; СП - 8%								
170.				2,2	1355,47	106,41	2982	234	2651	176	3411
	1127-0602 -0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума, толщ.10 см	м2 основания		44,03	30,06	97	66	--	253	
		НР - 108%; СП - 8%								
171.				2,2	294,3	7,08	647	16	630	7	707
	1127-0602 -0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	-Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания		0,51	2,59	1	6	--	52	
		НР - 108%; СП - 8%								
172.				0,06	21379,38	1047,92	1283	63	1158	67	1458
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		1028,7	197,25	62	12	--	108	
		НР - 91%; СП - 8%								
173.				0,76	29899,17	1830,09	22723	1391	16947	4235	29115
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		5769,4	354,48	4385	269	--	2157	
		НР - 91%; СП - 8%								
174.				0,00928	222621	1167	2066	11	1517	494	2764
	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		58000	461,58	538	4	--	205	
		НР - 91%; СП - 8%								
175.				5,08	822,41	19,15	4178	97	2928	1083	5682
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхности		227,05	2,18	1153	11	--	421	

9	бетону									
	НР - 93%; СП - 8%									
176.			0,0565704	91272,2	2319,84	5163	131	141	3394	9242
1109-0601 -0103 РСНБ РК 2015	-Металлические стойки. Монтаж	тконструкций		86450	509,76	4891	29	--	685	
	НР - 69%; СП - 8%									
177.			0,0565704	491541	--	27807	--	27807	--	30031
2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		--	--	--	--	--	2225	
	СП - 8%									
	Ограждение									
178.			18	2583,89	949,29	46510	17087	699	40907	94411
1107-0111 -0112 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		1595,79	330,16	28724	5943	--	6993	
	НР - 118%; СП - 8%									
179.			1	9897,95	97,26	9898	97	930	10506	22036
1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		8870,5	33,03	8871	33	--	1632	
	НР - 118%; СП - 8%									
180.			0,38921	513036	--	199679	--	199679	--	215653
2113-0814 -1901 РСНБ РК 2015	-Сварная решетка ограждения	т		--	--	--	--	--	15974	
	СП - 8%									
181.			20,65	1959	--	40453	--	40453	--	43690
2301-0201 -0171 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	3236	
	СП - 8%									
182.			14	151	--	2114	--	2114	--	2283
2302-1104 -1802 РСНБ РК 2015	-Колпачки-заглушки 1"	шт.		--	--	--	--	--	169	
	СП - 8%									
183.			0,73	19805	--	14458	--	14458	--	15614
2102-0101 -0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010, под стойки	м3		--	--	--	--	--	1157	
	СП - 8%									
184.			0,18	4727,36	1454,36	851	262	461	220	1157
1108-0101 -0202 РСНБ РК	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		709,75	604,48	128	109	--	86	

2015										
	НР - 93%; СП - 8%									
185.			9,24	822,41	19,15	7599	177	5324	1970	10334
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти		227,05	2,18	2098	20	--	766	
	НР - 93%; СП - 8%									
	Окраска площадки и опор, трубопроводв									
186.			2,7	81,98	2,21	221	6	117	68	313
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,43	0,22	98	1	--	23	
	НР - 69%; СП - 8%									
187.			2,7	165,28	3,13	446	8	323	80	569
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,6	0,44	115	1	--	42	
	НР - 69%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	5861421	61564	658626	126354	6064355
		Тенге		--	--	110621	17813	5030612	76577	

Стоимость оборудования		Тенге				5030612				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5030612				
Стоимость монтажных работ		Тенге				4220				
Материалы		Тенге				310				
Всего заработная плата		Тенге					3768			
Накладные расходы		Тенге				2298				
Сметная прибыль		Тенге				521				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7039				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3
Сметная заработная плата		Тенге					3768			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				506608				
Материалы		Тенге				126362				
Всего заработная плата		Тенге					119746			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202535				
Местные материалы		Тенге				14458				
Накладные расходы		Тенге				120665				
Сметная прибыль		Тенге				50182				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677454				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								114
Сметная заработная плата		Тенге					119746			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55296				
Материалы		Тенге				142				
Всего заработная плата		Тенге					4919			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50132				
Накладные расходы		Тенге				3394				
Сметная прибыль		Тенге				4695				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63385				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
Сметная заработная плата		Тенге					4919			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				264686				

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264686				
Сметная прибыль		Тенге				21175				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				285861				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6064352				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								123
Сметная заработная плата		Тенге					128434			

РАЗДЕЛ 4. Молниезащита

188.			0,087216	92221,72	56835,35	8043	4957	185	3159	12099
1133-0109 -0116 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,5 т. Установка МО1			33263,9	12018,64	2901	1048	--	896	
	НР - 80%; СП - 8%									
189.			0,3	437	--	131	--	131	--	142
2301-0201 -0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	10	
	СП - 8%									
190.			2,5	1080	--	2700	--	2700	--	2916
2301-0201 -0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	216	
	СП - 8%									
191.			2,5	1722	--	4305	--	4305	--	4649
2301-0201 -0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	344	
	СП - 8%									
192.			5,5	2399	--	13195	--	13195	--	14250
2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1056	
	СП - 8%									
193.			2,529264	81,98	2,21	207	6	109	64	293
1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,43	0,22	92	1	--	22	
	НР - 69%; СП - 8%									
194.			2,529264	165,28	3,13	418	8	302	75	533
1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		42,6	0,44	108	1	--	39	

		НР - 69%; СП - 8%								
195.				0,72	29899,17	1830,09	21527	1318	16055	4012	27583
	1106-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		5769,4	354,48	4154	255	--	2043	
		НР - 91%; СП - 8%								
196.				0,02212	197029	--	4358	--	4358	--	4707
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	349	
		СП - 8%								
197.				0,00283	362621	1167	1026	3	463	511	1660
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198000	461,58	560	1	--	123	
		НР - 91%; СП - 8%								
198.				4,8	822,41	19,15	3948	92	2766	1023	5369
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		227,05	2,18	1090	10	--	398	
		НР - 93%; СП - 8%								
199.				5	2890,55	156,27	14453	781	9986	2787	18619
	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		737,1	36,99	3686	185	--	1379	
		НР - 72%; СП - 8%								
200.				28	553,82	23,06	15507	646	10733	3089	20084
	1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		147,42	5,81	4128	163	--	1488	
		НР - 72%; СП - 8%								
		Строительные работы								
201.				4,65	192,91	192,91	897	897	--	231	1218
	1101-0101 -0431 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		--	69,03	--	321	--	90	
		НР - 72%; СП - 8%								
202.				4,65	30,63	30,63	142	142	--	35	192
	1101-0104 -0402	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами	м3 грунта		--	10,48	--	49	--	14	

РСНБ РК 2015	мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	--	--	90858	8850	65288	14986	114314
		Тенге	--	--	16718	2034	--	8467	
Стоимость монтажных работ		Тенге			29960				
Материалы		Тенге			20719				
Всего заработная плата		Тенге				8161			
Накладные расходы		Тенге			5876				
Сметная прибыль		Тенге			2867				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			38702				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							8
Сметная заработная плата		Тенге				8161			
Стоимость общестроительных работ		Тенге			40568				
Материалы		Тенге			19881				
Всего заработная плата		Тенге				10592			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			4358				
Накладные расходы		Тенге			9111				
Сметная прибыль		Тенге			3974				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			53653				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							10
Сметная заработная плата		Тенге				10592			
Стоимость сантехнических работ		Тенге			20331				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			20331				
Сметная прибыль		Тенге			1626				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			21957				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			114313				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							18
Сметная заработная плата		Тенге				18753			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							13273165
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Зарплата рабочих строителей		Тенге			570979				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге			737000				
в том числе зарплата машинистов		Тенге				171834			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге			5634309				
Оборудование, инвентарь		Тенге			5030612				
Накладные расходы		Тенге			689701				
Сметная прибыль		Тенге			610555				

РАЗДЕЛ 1. Монтаж оборудование

1.			4	118947,34	796,9	475789	3188	382121	89566	610584
1119-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройства газозорелочные с горелками производительностью до 180 м3/ч. Установка	устройство		22620	228,46	90480	914	--	45228	
	НР - 98%; СП - 8%									
2.			2	2223214,29	--	4446429	--	--	--	4446429
Прайс-лист	-Горелка газовая Ecoflam BLU 1500.1 PUB LowNox.максимальная мощн. 1100кВт	комплект		--	--	--	--	4446429	--	
3.			2	1758928,57	--	3517857	--	--	--	3517857
Прайс-лист	-Горелка газовая Ecoflam BLU 1200.1 PUB LowNox.максимальная мощн. 1100кВт	комплект		--	--	--	--	3517857	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	8440075	3188	382121	89566	8574870
		Тенге		--	--	90480	914	7964286	45228	

Стоимость оборудования	Тенге	7964286	
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге	7964286	
Стоимость сантехнических работ	Тенге	475789	
Материалы	Тенге	382122	
Всего заработная плата	Тенге		91394
Накладные расходы	Тенге	89566	
Сметная прибыль	Тенге	45228	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	610584	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		70
Сметная заработная плата	Тенге		91394
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8574869	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		70
Сметная заработная плата	Тенге		91394

РАЗДЕЛ 2. Монтаж трубопроводов

4.			12	5551,41	86,62	66617	1039	52212	13390	86407
1116-0401 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		1113,84	24,74	13366	297	--	6401	
	НР - 98%; СП - 8%									
5.			5,1	2743,32	63,48	13991	324	9566	4117	19557
1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		804,03	19,72	4101	101	--	1449	
	НР - 98%; СП - 8%									

6.			4,4	1815,23	36,19	7987	159	5130	2696	11537
1116-0401 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		613,28	11,86	2698	52	--	855	
7.			29,9	1321,51	36,19	39513	1082	20094	18318	62457
1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода		613,28	11,86	18337	355	--	4626	
8.			6,4	779	--	4986	--	4986	--	5384
2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	399	
9.			17,5	472	--	8260	--	8260	--	8921
2301-0201 -0119 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	661	
10.			5	325	--	1625	--	1625	--	1755
2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	130	
11.			1	180	--	180	--	180	--	194
2301-0201 -0197 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	14	
12.			0,06851	1218868,89	450105,43	83505	30837	24818	35855	128908
1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		406510	122125,72	27850	8367	--	9549	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	226663	33441	126871	74376	325120
		Тенге		--	--	66352	9171	--	24084	

Стоимость общестроительных работ	Тенге			83505				
Материалы	Тенге			24818				
Всего заработная плата	Тенге				36217			
Накладные расходы	Тенге			35855				
Сметная прибыль	Тенге			9549				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			128908				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							28
Сметная заработная плата	Тенге				36217			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			143159				
Материалы	Тенге			87002				
Всего заработная плата	Тенге				39306			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			15051				
Накладные расходы	Тенге			38520				
Сметная прибыль	Тенге			14534				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			196213				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							36
Сметная заработная плата	Тенге				39306			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			325121				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							64
Сметная заработная плата	Тенге				75523			

РАЗДЕЛ 3. Монтаж задвижек

13.			10	1856,12	85,55	18561	856	3005	14513	35720
1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1470	10,88	14700	109	--	2646	
	НР - 98%; СП - 8%									
14.			5	8328,13	--	41641	--	41641	--	44972
СТ прайс-лист	-Краны шаровые муфтовые DN 15, ГШК-15-16	шт		--	--	--	--	--	3331	
	СП - 8%									
15.			5	9803,57	--	49018	--	49018	--	52939
СТ прайс-лист	-Краны шаровые муфтовые DN 20, ГШК-20-16	шт		--	--	--	--	--	3921	
	СП - 8%									
16.			8	1880,77	110,2	15046	882	2404	11695	28881
1116-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1470	21,76	11760	174	--	2139	
	НР - 98%; СП - 8%									
17.			4	19121,87	--	76487	--	76487	--	82606
СТ прайс-лист	-Краны шаровые муфтовые DN 40, ГШК-40-16	шт		--	--	--	--	--	6119	
	СП - 8%									
18.			4	28396,04	--	113584	--	113584	--	122671
СТ прайс-лист	-Краны шаровые муфтовые DN 50, ГШК-50-16	шт		--	--	--	--	--	9087	

т										
	СП - 8%									
19.				2	4642,45	103,24	9285	206	4835	4201	14565
1116-0601 -0403 РСНБ РК 2015	-Клапаны термозапорные и отсечные, диаметр 80 мм. Установка	шт.			2121,75	21,76	4244	44	--	1079	
	НР - 98%; СП - 8%									
20.				1	128686,58	--	128687	--	128687	--	138982
СТ прайс-лист	-Быстродействующий отсечный клапан, САКЗ МК-2-1, КЗГЭМ-У 80СД	шт			--	--	--	--	--	10295	
	СП - 8%									
21.				1	49022,76	--	49023	--	49023	--	52945
СТ прайс-лист	-Клапан термозапорный фланцевые, КТЗ-0080-02 Ду80	шт			--	--	--	--	--	3922	
	СП - 8%									
22.				4	14711,55	375,28	58846	1501	21741	35270	101645
1116-0601 -0306 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные, диаметр 150 (100х2) мм. Установка	шт.			8901	96,36	35604	385	--	7529	
	НР - 98%; СП - 8%									
23.				4	18920,89	--	75684	--	75684	--	81738
СТ прайс-лист	-Клапаны взрывные Ду150, ОСТ 108.812.03-82	шт			--	--	--	--	--	6055	
	СП - 8%									
24.				5	274,69	--	1373	--	93	1255	2838
1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры технические. Установка	комплект			256,06	--	1280	--	--	210	
	НР - 98%; СП - 8%									
25.				5	1425	--	7125	--	7125	--	7695
2304-0905 -1811 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.			--	--	--	--	--	570	
	СП - 8%									
26.				5	5146,88	--	25734	--	25734	--	27793
СТ прайс-лист	-Манометры технические МП-4У	шт			--	--	--	--	--	2059	
	СП - 8%									
27.				4	2943,7	75,51	11775	302	7038	4382	17450
1118-0501 -0203 РСНБ РК 2015	-Гибкое соединение, давление 1,6 Мпа, диаметр 20 мм. Установка	вставка			1108,69	9,28	4435	37	--	1293	
	НР - 98%; СП - 8%									

28.				2	369	--	738	--	738	--	797
	2306-1705 -0108 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РНДВ Ду 45 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	59	
29.				2	543	--	1086	--	1086	--	1173
	2306-1705 -0109 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РНДВ Ду 57 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	87	
30.				1	752,08	95,51	752	96	25	385	1228
	1312-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Изолириущие фланцевые соединение на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		631,04	0,11	631	--	--	91	
31.				1	10587,86	--	10588	--	10588	--	11435
	СТ прайс-лист	-Изолирующие фланцевое соединение Ду80, PN16 СП - 8%	шт		--	--	--	--	--	847	
		Футляр									
32.				0,0344	875424,89	450105,43	30115	15484	647	18003	51967
	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка футляра НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей		406510	122125,72	13984	4201	--	3849	
33.				1	8225	--	8225	--	8225	--	8883
	2301-1306 -0212 РСНБ РК 2015	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 150 мм СП - 8%	м		--	--	--	--	--	658	
34.				0,5	5200	--	2600	--	2600	--	2808
	2301-0201 -0229 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	208	
35.				0,5	9171	--	4586	--	4586	--	4952
	2301-0201 -0236 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	367	
36.				2	1077,54	7,06	2155	14	304	1822	4295
	1122-1401 -0301 РСНБ РК	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенно		918,27	1,85	1837	4	--	318	

2015		й в								
	НР - 99%; СП - 8%	футляре								
37.			4	22684,23	3010,7	90737	12043	70848	7983	106618
1122-1401	-Концы футляра диаметром	футляр								
-0401	200 мм. Заделка			1961,55	54,4	7846	218	--	7898	
РСНБ РК 2015	битумом и прядью									
Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
	ОПОРЫ									
	Крепление горизонтального газопровода на отдельно стоящей опоре									
38.			0,0904	110362,43	1770,43	9977	160	949	6144	17410
1109-0305	-Монтаж подвесок и	т								
-0304	хомутов для крепления			98101,8	393,2	8868	36	--	1290	
РСНБ РК 2015	трубопроводов внутри зданий и сооружений									
	НР - 69%; СП - 8%									
39.			90,4	542	--	48997	--	48997	--	52917
2302-1104	-Крепления для	кг								
-0405	трубопроводов			--	--	--	--	--	3920	
РСНБ РК 2015	/кронштейны, планки, хомуты/									
	СП - 8%									
	Крепление газопровода к кирпичной стене									
40.			0,0099	110362,43	1770,43	1093	18	104	673	1907
1109-0305	-Монтаж подвесок и	т								
-0304	хомутов для крепления			98101,8	393,2	971	4	--	141	
РСНБ РК 2015	трубопроводов внутри зданий и сооружений									
	НР - 69%; СП - 8%									
41.			9,9	542	--	5366	--	5366	--	5795
2302-1104	-Крепления для	кг								
-0405	трубопроводов			--	--	--	--	--	429	
РСНБ РК 2015	/кронштейны, планки, хомуты/									
	СП - 8%									
	Окраска газопровода и опор									
42.			16,5	81,98	2,21	1353	36	716	417	1912
1113-0301	-Поверхности	м2								
-0406	металлические.			36,43	0,22	601	4	--	142	
РСНБ РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
	НР - 69%; СП - 8%									
43.			16,5	165,28	3,13	2727	52	1972	490	3474
1113-0301	-Поверхности	м2								
-1406	металлические			42,6	0,44	703	7	--	257	
РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
	НР - 69%; СП - 8%									
	Испытание									
44.			51,4	454,5	--	23361	--	682	22225	49234
1119-1101	-Газопроводы. Испытание	м								
-0101	пневматическое	газопров		441,23	--	22679	--	--	3647	
РСНБ РК		ода								

2015 НР - 98%; СП - 8%
Изм. и
доп. вып.
6

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	926323	31648	764532	129458	1140245
	Тенге	--	--	130143	5222	--	84463	
Стоимость монтажных работ	Тенге			2576				
Материалы	Тенге			26				
Всего заработная плата	Тенге				631			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1824				
Накладные расходы	Тенге			385				
Сметная прибыль	Тенге			237				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			3198				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1
Сметная заработная плата	Тенге				631			
Стоимость общестроительных работ	Тенге			127086				
Материалы	Тенге			74487				
Всего заработная плата	Тенге				29404			
Накладные расходы	Тенге			28715				
Сметная прибыль	Тенге			12464				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			168266				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							49
Сметная заработная плата	Тенге				29404			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			11069				
Материалы	Тенге			1052				
Всего заработная плата	Тенге				9879			
Накладные расходы	Тенге			6817				
Сметная прибыль	Тенге			1431				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			19317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					9879			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				785591				
		Материалы	Тенге				39800				
		Всего заработная плата	Тенге					95451			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				647343				
		Сдача и испытание	Тенге				175				
		Накладные расходы	Тенге				93541				
		Сметная прибыль	Тенге				70331				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				949464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					95451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1140244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					135365			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10040235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				286975				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				68277				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					15307			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1273524				
		Оборудование, инвентарь	Тенге				7964286				
		Накладные расходы	Тенге				293400				
		Сметная прибыль	Тенге				153775				

Железобетонные конструкций

Фундамент под перегородок

1.				0,682	27124,36	1906,71	18499	1300	14832	2364	22532
	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		3470,4	339,19	2367	231	--	1669	
		НР - 91%; СП - 8%									
2.				0,0138855	201003	--	2791	--	2791	--	3014
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	223	
		СП - 8%									
3.				0,0662	205312	--	13592	--	13592	--	14679
	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		--	--	--	--	--	1087	

		ГОСТ 23279-2012								
		СП - 8%								
4.	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	217107 --	-- --	1151 --	-- --	1151 --	-- 92	1243
		СП - 8%								
5.	1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,61	19456,43 3788,7	2305,6 435,2	109151 21255	12934 2441	74962 --	22037 10495	141683
		НР - 93%; СП - 8%								
6.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,88	1216,89 779,22	66,43 50,41	54614 34971	2981 2263	16662 --	29787 6752	91153
		НР - 80%; СП - 8%								
7.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	44,88	84,98 76,82	0,68 0,31	3814 3448	31 14	335 --	2769 527	7110
		НР - 80%; СП - 8%								
8.	1109-0403 -0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2193,8 1770,53	44,88 17,42	6910 5577	141 55	1192 --	3886 864	11660
		НР - 69%; СП - 8%								
9.	2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	38416 --	-- --	121010 --	-- --	121010 --	-- 9681	130691
		СП - 8%								
10.	1110-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,32	2397,13 883,56	149,22 66,32	10356 3817	645 287	5894 --	3693 1124	15173
		НР - 90%; СП - 8%								
11.				4,32	17897	--	77315	--	77315	--	83500

	2109-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6185	
		СП - 8%									
12.				2,5	1009,31	4,45	2523	11	2030	438	3199
	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		---	---	---	---	---	---	
					192,83	2	482	5	--	237	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 90%; СП - 8%									
13.				2,5	1151	--	2878	--	2878	--	3108
	2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	230	
		СП - 8%									
14.				0,1478	45312,63	1038,76	6697	154	157	4646	12251
	1206-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-Проемы. Обрамление угловой сталью ПР-1	т		---	---	---	---	---	---	
					43208	454,6	6386	67	--	907	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				0,0736	313151	--	23048	--	23048	--	24892
	2105-0204 -0802 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1844	
		СП - 8%									
16.				0,04024	232574	--	9359	--	9359	--	10107
	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	749	
		СП - 8%									
17.				0,019	251663	--	4782	--	4782	--	5164
	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	383	

	СП - 8%									
18.			3,561	202	--	719	--	719	--	777
2113-0201 -0308 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	58	
	СП - 8%									
19.			0,15	25146,41	1225,03	3772	184	3154	430	4538
1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Заделка бетоном. Устройство	м3		2894,76	255,96	434	38	--	336	
	НР - 91%; СП - 8%									
20.			0,00156	469796,3	1994,3	733	3	295	397	1220
1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		278596	791,06	435	1	--	90	
	НР - 91%; СП - 8%									
21.			0,00982	362621	1167	3561	11	1606	1773	5761
1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198000	461,58	1944	5	--	427	
	НР - 91%; СП - 8%									
22.			3,15	19743,98	4025,64	62194	12681	--	39606	109944
1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		15718,34	1744,64	49513	5496	--	8144	
	НР - 72%; СП - 8%									
23.			0,1954	45312,63	1038,76	8854	203	208	6143	16197
1206-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-Проемы. Обрамление угловой сталью ПР-2	т		43208	454,6	8443	89	--	1200	
	НР - 72%; СП - 8%									
24.			0,1038	313151	--	32505	--	32505	--	35105
2105-0204 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т								
	СП - 8%									
25.			0,04982	232574	--	11587	--	11587	--	12514
2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		--	--	--	--	--	927	
	СП - 8%									
26.			0,03436	251663	--	8647	--	8647	--	9339
2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		--	--	--	--	--	692	

ГОСТ 535-2005

СП - 8%

27.				5,34	202	--	1079	--	1079	--	1165
	2113-0201 -0308 РСНБ РК 2015	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг		--	--	--	--	--	86	

СП - 8%

28.				0,135	25146,41	1225,03	3395	165	2839	387	4084
	1106-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Заделка бетоном. Устройство	м3		2894,76	255,96	391	35	--	303	

НР - 91%; СП - 8%

29.				0,00208	469796,3	1994,3	977	4	394	529	1626
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		278596	791,06	579	2	--	120	

НР - 91%; СП - 8%

30.				0,00982	362621	1167	3561	11	1606	1773	5761
	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		198000	461,58	1944	5	--	427	

НР - 91%; СП - 8%

31.				2,3	19743,98	4025,64	45411	9259	--	28919	80276
	1203-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки		15718,34	1744,64	36152	4013	--	5946	

НР - 72%; СП - 8%
Пандус Пн-1

32.				1,17	4727,36	1454,36	5531	1702	2999	1430	7518
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основани я		709,75	604,48	830	707	--	557	

НР - 93%; СП - 8%

33.				0,96	22358,5	1603,97	21464	1540	18360	1701	25018
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1628,9	317,69	1564	305	--	1853	

НР - 91%; СП - 8%

34.				0,05162	217107	--	11207	--	11207	--	12104
	2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	897	

СП - 8%

35.				3,7	822,41	19,15	3043	71	2132	789	4138
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	м2 поверхно сти		227,05	2,18	840	8	--	307	

	9	бетону								
		НР - 93%; СП - 8%								
		Опоры ОП1...4								
36.				0,5	1173,48	--	587	--	--	422	1090
	1101-0205 -0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1173,48	--	587	--	--	81	
		НР - 72%; СП - 8%								
37.				0,32	706,64	--	226	--	--	163	420
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		706,64	--	226	--	--	31	
		НР - 72%; СП - 8%								
38.				1	3916,08	260,21	3916	260	3209	498	4768
	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100 мм	м2 покрытия		447,1	83,18	447	83	--	353	
	К=2	НР - 94%; СП - 8%								
39.				0,104	27039,02	1097,22	2812	114	2234	443	3515
	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		4459	217,78	464	23	--	260	
		НР - 91%; СП - 8%								
40.				0,022256	469796,3	1994,3	10456	44	4212	5658	17403
	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		278596	791,06	6200	18	--	1289	
		НР - 91%; СП - 8%								
41.				1,92	822,41	19,15	1579	37	1106	409	2147
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		227,05	2,18	436	4	--	159	
		НР - 93%; СП - 8%								
42.				0,129644	86771,33	6291,5	11249	816	891	6615	19293
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		73600	345,02	9542	45	--	1429	
		НР - 69%; СП - 8%								
43.				0,129644	491541	--	63725	--	63725	--	68823
	2106-0801 -0301 РСНБ РК	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т		--	--	--	--	--	5098	

	2015	преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		СП - 8%								
44.				3,759676	81,98	2,21	308	8	163	95	436
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		36,43	0,22	137	1	--	32	
		НР - 69%; СП - 8%								
45.				3,759676	511,17	3,13	1922	12	1808	72	2153
	1113-0301 -1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2		27,2	0,44	102	2	--	159	
		НР - 69%; СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	793509	45323	548675	167872	1038292
			Тенге		--	--	199514	16240	--	76910	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				590613				
Материалы			Тенге				161194				
Всего заработная плата			Тенге					200535			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				200658				
Накладные расходы			Тенге				157373				
Сметная прибыль			Тенге				59839				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				807825				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								233
Сметная заработная плата			Тенге					200535			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				202896				
Материалы			Тенге				2084				
Всего заработная плата			Тенге					15219			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				184736				
Накладные расходы			Тенге				10501				
Сметная прибыль			Тенге				17072				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				230468				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								16
Сметная заработная плата			Тенге					15219			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1038293				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								249
Сметная заработная плата			Тенге					215754			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1038292
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				199514				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				45323				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					16240			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				548675				
Накладные расходы			Тенге				167872				
Сметная прибыль			Тенге				76910				

Электрическая часть

1.			30	268,63	113,97	8059	3419	1376	3010	11955

	1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		108,8	30,57	3264	917	--	886	
2.	2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,03	162984 --	-- --	4890 --	-- --	4890 --	-- 391	5281
3.	1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	417,68 406,8	4,03 1,06	835 814	8 2	13 --	587 114	1536
4.	2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	2	227 --	-- --	454 --	-- --	454 --	-- 36	490
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								19262
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				4078				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				3427				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					919			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				6733				
Накладные расходы			Тенге				3597				
Сметная прибыль			Тенге				1427				

Покрытия площадок

1.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	1,8	2659,08 116,06	987,86 195,8	4786 209	1778 352	2799 --	606 431	5824

Устройство покрытия дорог Тип IV

2.			0,6	2659,08	987,86	1595	593	932	202	1941
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		116,06	195,8	70	117	--	144	
3.			6	479,98	33,72	2880	202	769	2143	5425
1127-0701 -0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара		318,14	12,57	1909	75	--	402	
4.			6	2170	--	13020	--	13020	--	14062
2104-0509 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1042	
5.			12	1462,37	27,39	17548	329	9731	8216	27825
1127-0201 -1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня		624,01	9,91	7488	119	--	2061	
6.			0,192	40664	--	7807	--	7807	--	8432
2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	625	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				63509
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге		9676		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2902		
в том числе зарплата машинистов	Тенге			664	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		35058		
Накладные расходы	Тенге		11167		
Сметная прибыль	Тенге		4705		

ИТОГО ПО СМЕТЕ -	Тенге	24606053	-	-	-
Временные здания и сооружения 1,50%	Тенге	171593	-	-	-
Затраты по зимнее время 1,35%	Тенге	156751	-	-	-
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска-	Тенге	848646	-	-	-
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	235358			

ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в том Числе в текущих ценах на 2019год -100%К=1,0498961	Тенге	27136463	-	-	-
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	3256376			
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	30392838	-	-	-

Заказчик:
КГП на ПХВ «Казалинская межрайонная больница» управления здравоохранения Кызылординской области
БИН 140740004907

Алишева Б.А

Эксперт технического надзора:

ТОО "ARCOM eng"

БИН: 180740033869

Аттестат: №KZ96VJE00040276 дата выдачи 10.08.2018 г.

Нурмаханов А.

Эксперт авторского надзора:

«НЦ «Курылысконсалтинг» КОФ_АҚ

БИН 020741004016

Жайлау Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620

Абуталипов О.И