Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»**

Исполнитель: **ТОО "Кампания ГазСтрой"**

Наименование стройки: **Реконструкция котельнойСШ№62 с переоборудованием на газовый котел в городе Аральск Кызылординской области**

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сенябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		4	06.05.2019				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	14881448		-	-	-	-	-	1 594 441	14 881 448
За отчетный период	14881448	14881448						1 594 441	14 881 448

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»
БИН 941240001315

Жанназарова С.Н

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARCOM eng"
БИН: 180740033869
Аттестат: №KZ96VJE00040276 дата выдачи 10.08.2018 г.

Нурмаханов А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Талгат"
ГСЛ №003220
БИН 981240002325

Абдуаитова К

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620

Абуталипов О.И

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»

Исполнитель ТОО "Кампания ГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция котельной средней школы №62 с переоборудованием на газовый котел в г.АральскКызылординской области

А К Т №1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
1	11-100106-0203 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	5,88	3760,41	412,25	22111	2424	8685	2,7	16
				2055,01	110,53	12083	650	59,8	0,13	1
		м2 проем								
		Накладные расходы -		1476,98		8685				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		1294,99				7615		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		181,99				1070		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		418,99		2464				
		Сметная стоимость				33259				
2	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Блоки оконные одно, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	5,88	4823,04	-	28359	-	1021	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		173,63		1021				

	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		173,63				1021		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		399,73		2350				
	Сметная стоимость				31730				
3 21-130814-2210 РСНБ РК 2015	-Скобяные изделия	3	3250	-	9750	-	351	-	-
	комплект		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		117,00		351				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		117,00				351		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		269,36		808				
	Сметная стоимость				10909				
4 11-100106-0802 РСНБ РК 2015	-Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	5,88	849,79	19,78	4997	116	2017	0,67	4
			499,54	4,86	2937	29	59,8	0,01	-
	м2 проем								
	Накладные расходы -		343,08		2017				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		301,63				1774		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,45				244		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,43		561				
	Сметная стоимость				7575				
5 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	4,4	895,85	-	3942	-	142	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	Накладные расходы -		32,25		142				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,25				142		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,25		327				
	Сметная стоимость				4411				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		69159	2540			20
			Тенге		15021	678			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		69159	-	-		-
Материалы -			Тенге		9547	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	15699	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		42051	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге		12216	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	9388		-
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	2828		-
Сметная прибыль -			Тенге		6510	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		87885	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		21
Сметная заработная плата -			Тенге		-	15699	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		87885	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		21
Сметная заработная плата -			Тенге		-	15699	-		-
РАЗДЕЛ 2. Двери									
6 11-460401-	-Заполнение дверных и воротных	3,78	738,23	105,31	2791	398	1472	0,91	3

1103 РСНБ РК 2015	проемов деревянное. Разборка		632,92	56,66	2392	214	50,8	0,08	-
	м2								
	Накладные расходы -		389,49		1472				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		350,30				1324		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,19				148		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,22		341				
	Сметная стоимость				4604				
7 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	3,78	1669,13	100,02	6309	378	3746	1,71	6
			1459,49	43,23	5517	163	59,8	0,05	-
	м2 проем								
	Накладные расходы -		991,07		3746				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		898,63				3397		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,44				349		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,82		804				
	Сметная стоимость				10860				
8 21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Двери стальные ДМ 21-9	2	95715,83	-	191432	-	6892	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		3445,77		6892				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3445,77				6892		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7932,93		15866				
	Сметная стоимость				214189				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	200531	776		10
	Тенге	7909	378		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9100	-	-	-
Материалы -	Тенге	414	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8287	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5219	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4721	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	498	-
Сметная прибыль -	Тенге	1145	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15464	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8287	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	191432	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	191432	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6892	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	15866	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	214189	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	229653	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8287	-	-

РАЗДЕЛ 3. Полы

9	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	-Полы бетонные. Разборка покрытия	104,6	1169,27	355,26	122305	37160	67542	1,11	116
				814,01	171,85	85145	17976	59,1	0,21	22
		м2								
		Накладные расходы -		645,71		67542				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		582,64				60945		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		63,07				6597		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,20		15188				
		Сметная стоимость				205034				
10	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	104,6	1020,57	80,47	106751	8417	24400	0,42	43
				283,14	28,36	29617	2966	60,9	0,04	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		233,27		24400				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		189,70				19843		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		43,57				4557		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,31		10492				
		Сметная стоимость				141644				
11	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	60	472,8	1,3	28368	78	9441	0,27	16
				221,79	0,62	13307	37	60,9	-	-
м плинту										
		Накладные расходы -		157,34		9441				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,44				8127		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,90				1314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,41		3025				
		Сметная стоимость				40833				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	257425	45656			176
	Тенге	128069	20980			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	257425	-	-		-
Материалы -	Тенге	83700	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	149048	-		-
Накладные расходы -	Тенге	101382	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	88914		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	12468		-
Сметная прибыль -	Тенге	28705	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	387512	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		202
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149048	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	387512	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		202
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149048	-		-

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка

		Потолок								
12	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Потолок. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	104,6	152,82	-	15985	-	8988	0,23	24
				152,82	-	15985	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		85,93		8988				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		77,63				8120		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,30				868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,10		1998				
		Сметная стоимость				26971				
13	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	104,6	1283,41	24,42	134244	2555	31798	0,52	54
				434,07	20,01	45404	2093	54,8	0,03	3
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		304,00		31798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		248,84				26028		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,16				5770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,99		13283				
		Сметная стоимость				179325				
14	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	104,6	562,14	3,82	58800	399	27981	0,56	59
				433,71	1,84	45366	192	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		267,51		27981				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		238,68				24966		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,83				3016		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,37		6942				
		Сметная стоимость				93724				
		Стены								
15	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	194,24	152,82	-	29684	-	16691	0,23	44
				152,82	-	29684	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		85,93		16691				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		77,63				15079		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,30				1611		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,10		3710				
		Сметная стоимость				50085				
16	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	194,24	1064,02	20,9	206674	4060	46345	0,43	83
				335,63	17,16	65194	3333	54,8	0,02	5
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		238,59		46345				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		193,33				37552		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45,26				8792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,21		20242				
		Сметная стоимость				273260				
17	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	194,24	463,16	3,6	89964	699	41497	0,45	87
				345,2	1,73	67051	337	54,8	-	-

4		м2 окраш							
		Накладные расходы -		213,64		41497			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		190,12			36928		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,52			4568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,14		10517			
		Сметная стоимость				141977			
18 11-150203-	-Откосы плоские оконные и		9,4	1718,59	37,76	16155	355	3028	0,52	5
0505 РСНБ	дверные. Сплошное			---	---	---	---	---	---	---
РК 2015	выравнивание бетонных			427,78	30,58	4021	287	54,8	0,04	-
Изм. и	поверхностей (однослойное									
доп. вып.	оштукатуривание) из сухих									
4	растворных смесей толщиной до									
	10 мм									
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		322,09		3028			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		251,18			2361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,91			667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,25		1535			
		Сметная стоимость				20717			
19 11-150405-	-Откосы. Окраска		9,4	463,16	3,6	4354	34	2008	0,45	4
0103 РСНБ	поливинилацетатными			---	---	---	---	---	---	---
РК 2015	водоэмульсионными составами			345,2	1,73	3245	16	54,8	-	-
Изм. и	улучшенная по штукатурке									
доп. вып.										
4		м2 окраш								
		Накладные расходы -		213,64		2008			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		190,12			1787		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,52			221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,14		509			
		Сметная стоимость				6871			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге		555859	8102			360
				---		---	---			---
				Тенге		275950	6258			8
Стоимость общестроительных работ -				Тенге		555859	-	-		-
Материалы -				Тенге		271808	-	-		-
Всего заработная плата -				Тенге		-	282208	-		-
Накладные расходы -				Тенге		178336	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -				Тенге		-	-	152823		-
в т.ч. накладные второго уровня -				Тенге		-	-	25513		-
Сметная прибыль -				Тенге		58736	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге		792930	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		369
Сметная заработная плата -				Тенге		-	282208	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге		792930	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		369
Сметная заработная плата -				Тенге		-	282208	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Кровля									
	==========									
20 12-080101-	-Кровли из волнистых		135	193,91	1,37	26177	185	16857	0,29	39
0204 РСНБ	асбестоцементных листов.			---	---	---	---	---	---	---
РК 2015	Разборка покрытий			192,53	-	25992	-	59,1	-	-
		м2 кровл								

		Накладные расходы -		124,86		16857			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		113,79				15361	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,08				1495	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,50		3443			
		Сметная стоимость				46476			
21	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	135	2097,65	73,23	283183	9886	126850	1,97	265
				1457,71	21,17	196791	2858	56,4	0,02	3
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		939,63		126850				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		834,09				112602		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		105,54				14248		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		242,98		32803				
		Сметная стоимость				442835				
22	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	135	968,69	-	130773	-	4708	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		34,87		4708				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,87				4708		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,29		10838				
		Сметная стоимость				146319				
23	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Разборка карнизов из оцинкованной стали	15	1062,64	15,85	15940	238	10371	1,43	21
				1046,79	7,44	15702	112	59,8	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		691,38		10371				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		630,43				9456		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		60,95				914		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,32		2105				
		Сметная стоимость				28415				
24	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов из металлического сайдинга	15	1223,62	19,81	18354	297	11934	1,64	25
				1203,81	9,3	18057	139	59,8	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		795,60		11934				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		725,44				10882		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,17				1052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,54		2423				
		Сметная стоимость				32711				
25	21-100103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Металлический сайдинг	15	1215,57	-	18234	-	656	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

	Накладные расходы -			43,76		656			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			43,76				656	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			100,75		1511			
	Сметная стоимость					20402			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			492661	10606		350
			Тенге			256541	3109		4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			492661	-	-	-
	Материалы -		Тенге			76507	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	259650	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149007	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			171375	-	-	-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	148301	-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	23074	-
	Сметная прибыль -		Тенге			53123	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			717159	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	354
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	259650	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			717159	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	354
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	259650	-	-

РАЗДЕЛ 6. Крыльцо

26	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,8225	3399,22	1034,41	6195	1885	1232	0,85	2
				595,99	456,31	1086	832	50,8	0,54	1
		м3 основ								
		Накладные расходы -		676,18		1232				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				974		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		141,62				258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		326,03		594				
		Сметная стоимость				8022				
27	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	2,025	20049,49	867,64	40600	1757	2506	1,12	2
				816,57	209,89	1654	425	48,5	0,25	1
		м3								
		Накладные расходы -		1237,54		2506				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		497,83				1008		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		739,70				1498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1702,96		3448				
		Сметная стоимость				46555				
28	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,0655	733	-	1514	-	55	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		26,39		55				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,39				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,75		125				
		Сметная стоимость				1694				

29	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,02772	202455,18	-	5612	-	202	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7288,39		202				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7288,39				202		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16779,49		465				
		Сметная стоимость				6279				
30	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	-Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство м2 покры	9,99	2086,3	86,9	20842	868	9652	1,81	18
				1389,64	22,68	13882	227	60,9	0,03	-
		Накладные расходы -		966,18		9652				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		860,10				8592		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		106,07				1060		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		244,20		2440				
		Сметная стоимость				32934				
		Закладные детали								
31	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,00195	52980,81	985,5	103	2	55	66,7	-
				51995,32	424,79	101	1	48,5	0,45	-
		Накладные расходы -		28246,32		55				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		25423,75				50		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2822,56				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6498,17		13				
		Сметная стоимость				171				
32	21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00168	170897,69	-	287	-	10	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6152,32		10				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6152,32				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14164,00		24				
		Сметная стоимость				321				
33	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00027	182736,54	-	49	-	2	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6578,52		2				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,52				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,20		4				

	Сметная стоимость					55			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			75203	4512		22
			Тенге			16724	1484		2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75203	-	-	-
	Материалы -		Тенге			46505	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18208	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5949	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге			1514	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			13714	-	-	-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	10624	-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	3090	-
	Сметная прибыль -		Тенге			7113	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96031	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18208	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			96031	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	24
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18208	-	-
	РАЗДЕЛ 7. Разные работы								
	Пробивка проема								
34	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	-Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	0,02478	146470,15	2584,86	3630	64	1944	186,17	5
				138002,24	1007,77	3420	25	50,8	0,96	-
		т								
		Накладные расходы -		78432,22		1944				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		70617,08				1750		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7815,14				194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17992,19		446				
		Сметная стоимость				6019				
35	21-050204-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 ГОСТ 535-2005	0,01718	128094,12	-	2201	-	79	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4611,39		79				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4611,39				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10616,44		182				
		Сметная стоимость				2463				
36	21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0076	224893,25	-	1709	-	62	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8096,16		62				

	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8096,16				62		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18639,15		142				
	Сметная стоимость				1912				
	Отмостка								
37 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание ГПС. Устройство	4,32	3747,22	1293,01	16188	5586	3438	0,98	4
	м3 основ		685,38	570,38	2961	2464	50,8	0,68	3
	Накладные расходы -		795,80		3438				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		637,93				2756		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		157,87				682		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		363,44		1570				
	Сметная стоимость				21196				
38 11-110101-1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм.	54	263,28	2,45	14217	132	7969	0,28	15
	Устройство		217,84	1,03	11763	56	60,9	-	-
	м2 покры								
	Накладные расходы -		147,57		7969				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		133,30				7198		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,28				771		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,87		1775				
	Сметная стоимость				23961				
39 21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	3,8556	17797,95	-	68622	-	2470	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	Накладные расходы -		640,73		2470				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		640,73				2470		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1475,09		5687				
	Сметная стоимость				76780				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			106566	5782			24
		Тенге			18144	2545			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106566	-	-		-
Материалы -		Тенге			10108	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	20689	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3910	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			68622	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			15961	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	11704		-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	4257		-
Сметная прибыль -		Тенге			9802	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132330	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата -		Тенге			-	20689	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			132330	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата -		Тенге			-	20689	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1757405	77974			962
	Тенге	718358	35431			44
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1565973	-	-		-
Материалы -	Тенге	498589	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	753788	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	200916	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	70136	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	498203	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	426475		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	71728		-
Сметная прибыль -	Тенге	165134	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2229311	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1006
Сметная заработная плата -	Тенге	-	753788	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	191432	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	191432	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6892	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	15866	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	214189	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2443500	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1006
Сметная заработная плата -	Тенге	-	753788	-		-

РАЗДЕЛ 1. Отопление

Демонтаж

1 11-180301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 50 мм. Разборка м труб н	3,6	49,36	6,29	178	23	110	0,09	-
			43,07	2,78	155	10	60,4	-	-
	Накладные расходы -		30,47		110				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		27,69				100		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,77				10		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,39		23				
	Сметная стоимость				311				
2 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка м трубоп	50	275,14	2,19	13757	109	8088	0,35	17
			247,3	0,73	12365	37	59,1	-	-
	Накладные расходы -		161,77		8088				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		146,59				7329		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,18				759		
	Сметная стоимость				23593				

Монтаж

3 11-180301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка м труб н	3,6	2574,36	19,35	9268	70	786	0,25	1
			191,9	8,69	691	31	60,4	0,01	-

		Накладные расходы -		218,20		786			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		121,16			436		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		97,04			349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		223,40		804			
		Сметная стоимость				10858			
4	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	22	638,76	12,79	14053	281	4410	0,34	7
		м трубоп		278,51	5,07	6127	112	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		200,45		4410				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,29			3768			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,16			642			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,14		1477				
		Сметная стоимость				19940				
5	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	28	714,05	12,79	19993	358	5688	0,34	9
		м трубоп		278,51	5,07	7798	142	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		203,16		5688				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,29			4796			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,87			892			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,38		2055				
		Сметная стоимость				27736				
6	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1366,48	-	2733	-	98	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		49,19		98				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		49,19			98			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,25		227				
		Сметная стоимость				3058				
7	23-040905-0301 РСНБ в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	556,22	-	1112	-	40	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		20,02		40				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,02			40			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,10		92				
		Сметная стоимость				1244				
8	23-041001-1802 РСНБ РК 2015 в ценах III	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	3	1375,12	-	4125	-	149	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2016 года	шт.							
		Накладные расходы -		49,50		149			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		49,50			149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,97		342			
		Сметная стоимость				4615			
9	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка	7	2278,3	-	15948	-	1420	0,23	2
				193,01	-	1351	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		202,79		1420				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		116,58				816		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		86,22				604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		198,49		1389				
		Сметная стоимость				18757				
10	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8	572,93	0,66	4583	5	2398	0,65	5
				491,22	0,32	3930	3	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		299,69		2398				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,37				2155		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,32				243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,81		558				
		Сметная стоимость				7539				
		Теплоизоляционные работы								
11	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,55	61018,83	705,14	33560	388	5985	18,8	10
				14829,44	330,58	8156	182	55,3	0,4	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10881,97		5985				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		8383,49				4611		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2498,48				1374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5752,06		3164				
		Сметная стоимость				42709				
12	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	26	800,41	9,08	20811	236	6019	0,47	12
				349,88	3,88	9097	101	55,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		231,49		6019				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		195,63				5086		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		35,86				932		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,55		2146				
		Сметная стоимость				28976				
13	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,026	211499,6	-	5499	-	198	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	Накладные расходы -		7613,99	198				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7613,99			198		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17529,09	456				
	Сметная стоимость			6153				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		145621	1471			65
		Тенге		49670	617			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		78210	-	-		-
	Материалы -	Тенге		38425	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	33870	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		5499	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		22688	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	19182		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	3506		-
	Сметная прибыль -	Тенге		8072	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		108970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		46
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	33870	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		67410	-	-		-
	Материалы -	Тенге		42585	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	16418	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		7971	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге		67	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		12700	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	9916		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	2784		-
	Сметная прибыль -	Тенге		6409	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		86519	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		20
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	16418	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		195489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		66
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	50287	-		-

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

	Монтаж								
14	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 140 мм. Установка	4	6770,77	47,89	27083	192	6095	2,78	11
				2036,85	8,68	8147	35	60,4	0,01	-
		дефлекто								
		Накладные расходы -		1523,72		6095				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1235,50				4942		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		288,23				1153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		663,56		2654				
		Сметная стоимость				35832				
15	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы диам.140 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	5	362,29	0,66	1811	3	863	0,37	2
				280,59	0,32	1403	2	54,8	-	-

	Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш							
		Накладные расходы -		172,52		863			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		153,94			770		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,58			93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,79		214			
		Сметная стоимость				2888			
16	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	13	3156,51	32,51	41035	423	11462	1,62	21
				1214,61	12,82	15790	167	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		881,69		11462			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		741,37			9638		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		140,32			1824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,06		4200			
		Сметная стоимость				56697			
17	11-090605-0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж ограждающих сеток	0,2	4467,53	211,72	894	42	560	5,45	1
				4144,23	37,89	829	8	60,9	0,04	-
		м2 сетки								
		Накладные расходы -		2799,43		560			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2546,91			509		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		252,52			51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		581,36		116			
		Сметная стоимость				1570			
18	21-050309-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сетки металлические	0,2	476,87	-	95	-	3	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		17,17		3			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,17			3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,52		8			
		Сметная стоимость				106			
19	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,1	26040,46	1118,11	2604	112	1030	18,85	2
				15811,19	528,93	1581	53	55,3	0,64	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10298,84		1030			
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9036,09			904		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1262,76			126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2907,14		291			
		Сметная стоимость				3925			
20	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	23	800,41	9,08	18409	209	5324	0,47	11
				349,88	3,88	8047	89	55,3	-	-
		м2 повер								

		Накладные расходы -		231,49		5324			
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		195,63				4500	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		35,86				825	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,55		1899			
		Сметная стоимость				25632			
21	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,023	211499,6	-	4864	-	175	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		7613,99		175				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7613,99				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17529,09		403				
		Сметная стоимость				5442				
22	21-100401-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	3,5	57,78	-	202	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		2,08		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,08				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,79		17				
		Сметная стоимость				226				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			96998	981			48
			Тенге			35797	353			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27987	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11469	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11175	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5162	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7403	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	6173		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1230		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2831	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38221	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11175	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			894	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	836	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			560	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	509		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	51		-
	Сметная прибыль -		Тенге			116	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1570	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	836	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68118	-	-		-

Материалы -	Тенге	43566	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24139	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	1169	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17557	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	14580	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	2977	-
Сметная прибыль -	Тенге	6854	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	92529	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24139	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	132319	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36150	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	242619	2451		113
	Тенге	85468	970		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	106197	-	-	-
Материалы -	Тенге	49894	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45045	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10661	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30090	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	25354	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	4736	-
Сметная прибыль -	Тенге	10903	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	147191	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45045	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	894	-	-	-
Материалы -	Тенге	22	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	836	-	-
Накладные расходы -	Тенге	560	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	509	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	51	-
Сметная прибыль -	Тенге	116	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1570	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	836	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	135528	-	-	-
Материалы -	Тенге	86151	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40556	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7971	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	1236	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30257	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	24496	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	5761	-
Сметная прибыль -	Тенге	13263	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	179048	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40556	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	327808	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	86438	-	-

РАЗДЕЛ 1. Тепломеханическая часть

		Демонтаж							
1	11-190201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	-Жидкотопливная горелка. Разборка устройст	2	6299,49	337,79	12599	676	8041	10,44	21
				5961,7	101,1	11923	202	60,4	0,11	-
		Накладные расходы -		4020,54		8041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3661,93				7324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		358,61				717		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		825,60		1651				
		Сметная стоимость				22291				
2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	9	473,31	3,74	4260	34	2504	0,6	5
				425,39	1,24	3828	11	59,1	-	-
м трубоп										
		Накладные расходы -		278,26		2504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		252,14				2269		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,12				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,13		541				
		Сметная стоимость				7305				
		Монтаж								
3	11-190201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство газовой горелки. Установка устройст	2	68163,98	562,98	136328	1126	25844	17,4	35
				16560,28	168,51	33121	337	60,4	0,18	-
		Накладные расходы -		12921,84		25844				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		10104,18				20208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2817,65				5635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6486,87		12974				
		Сметная стоимость				175145				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Горелка газовая Max Gas 170 (мощностью 170кВт)	2	473214,29	-	946429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Накладные расходы -		17035,71		34071				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17035,71				34071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39220,00		78440				
		Сметная стоимость				1058940				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1099615	1835			61
			Тенге			48872	550			1
Стоимость оборудования -			Тенге			946429	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			34071	-	-		-

Сметная прибыль -	Тенге	78440	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1058940	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4260	-	-	-
Материалы -	Тенге	398	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3840	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2504	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2269	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	235	-
Сметная прибыль -	Тенге	541	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7305	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3840	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	148927	-	-	-
Материалы -	Тенге	102081	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45583	-	-
Накладные расходы -	Тенге	33885	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	27532	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6353	-
Сметная прибыль -	Тенге	14625	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	197437	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45583	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1263682	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49423	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1099615	1835		61
	Тенге	48872	550		1
Стоимость оборудования -	Тенге	946429	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34071	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	78440	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1058940	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4260	-	-	-
Материалы -	Тенге	398	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3840	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2504	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2269	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	235	-
Сметная прибыль -	Тенге	541	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7305	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3840	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	148927	-	-	-
Материалы -	Тенге	102081	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45583	-	-
Накладные расходы -	Тенге	33885	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	27532	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6353	-
Сметная прибыль -	Тенге	14625	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	197437	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45583	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1263682	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
Сметная заработная плата -	Тенге			-	49423	-		-

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	7742,45	1643,82	7742	1644	1661	3	3
				2555,28	561,14	2555	561	42,8	0,58	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1660,57		1661				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1333,83				1334		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		326,75				327		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		752,24		752				
		Сметная стоимость				10155				
2	51-080401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Шкаф распределительный ШР-40, ГОСТ 30011.1-2012	1	177980	-	177980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6407,28		6407				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6407,28				6407		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14750,98		14751				
		Сметная стоимость				199138				
3	51-080401-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Ящик навесной ЯН-1	1	151074	-	151074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5438,66		5439				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5438,66				5439		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12521,01		12521				
		Сметная стоимость				169034				
4	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	797,82	51,29	798	51	366	0,87	1
				741,03	19,35	741	19	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		365,88		366				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		325,44				325		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,44				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,10		93				
		Сметная стоимость				1257				

5	23-070501-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	25227,77	-	25228	-	908	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		908,20		908				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		908,20				908		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2090,88		2091				
		Сметная стоимость				28227				
6	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	973,67	104,76	974	105	430	1	1
				851,76	38,7	852	39	42,8	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		429,89		430				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		381,12				381		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,77				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,28		112				
		Сметная стоимость				1516				
7	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209,6	-	7210	-	260	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		259,55		260				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		259,55				260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		597,53		598				
		Сметная стоимость				8067				
8	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	3	2742,15	68,62	8226	206	2445	2	6
				1596,12	19,35	4788	58	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		815,03		2445				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		691,42				2074		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		123,61				371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		284,57		854				
		Сметная стоимость				11525				
9	23-070208-0826 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Пускатель электромагнитный	3	2723,57	-	8171	-	294	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		98,05		294				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		98,05				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,73		677				

		Сметная стоимость				9142			
10	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	-Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	10	1656,12	423,18	16561	4232	3528	0,41	4
				349,22	311,92	3492	3119	42,8	0,43	4
		шт.								
		Накладные расходы -		352,78		3528				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		282,97				2830		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		69,81				698		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,71		1607				
		Сметная стоимость				21696				
11	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	8	3818,03	-	30544	-	1100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		137,45		1100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,45				1100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,44		2532				
		Сметная стоимость				34175				
12	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	2	613,27	-	1227	-	44	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		22,08		44				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		22,08				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,83		102				
		Сметная стоимость				1373				
13	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Лампы Spiral 32w E27	8	295,85	-	2367	-	85	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10,65		85				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,65				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,52		196				
		Сметная стоимость				2648				
14	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Лампы Spiral 26w E27	2	606,96	-	1214	-	44	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

	2016 года								
		Накладные расходы -		21,85		44			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,85				44	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,30		101			
		Сметная стоимость				1358			
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА							
15	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в	120	79,43	2,05	9532	246	3391	0,07	8
				56,51	0,77	6781	93	42,8	-	-
		проложенные трубы и металлические рукава								
		м								
		Накладные расходы -		28,26		3391			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,52				2942	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,74				449	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,62		1034			
		Сметная стоимость				13957			
16	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	31347,32	-	3762	-	135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		1128,50		135			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1128,50				135	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2598,07		312			
		Сметная стоимость				4209			
17	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	269,87	122,76	8096	3683	2499	0,15	5
				123,97	42,02	3719	1261	42,8	0,05	2
м кабеля										
		Накладные расходы -		83,32		2499			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		71,04				2131	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,27				368	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,25		848			
		Сметная стоимость				11443			
18	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	128	590,72	285,04	75612	36486	14194	0,14	18
				115,7	86,43	14810	11063	42,8	0,1	13
м кабеля										
		Накладные расходы -		110,89		14194			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		86,51				11074	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,38				3121	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,13		7185			
		Сметная стоимость				96991			
19	23-060128-0313 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	355359,79	-	28429	-	1023	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2016 года	км							
	Накладные расходы -		12792,95		1023				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12792,95				1023		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29452,22		2356				
	Сметная стоимость				31809				
20	23-060201-0204 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,078	319794,47	-	24944	-	898	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	км								
	Накладные расходы -		11512,60		898				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11512,60				898		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26504,57		2067				
	Сметная стоимость				27909				
21	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	30	292,09	33,73	8763	1012	3229	0,26	8
				209,9	9,09	6297	273	42,8	0,01	-
		м								
	Накладные расходы -		107,62		3229				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		93,73				2812		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,89				417		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,98		959				
	Сметная стоимость				12951				
22	23-010103-0105 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	30	513,3	-	15399	-	554	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	м								
	Накладные расходы -		18,48		554				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,48				554		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,54		1276				
	Сметная стоимость				17230				
23	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	289,37	2,08	1157	8	541	0,33	1
				281,08	0,58	1124	2	42,8	-	-
		шт.								
	Накладные расходы -		135,31		541				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		120,55				482		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,76				59		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,97		136				
	Сметная стоимость				1834				
24	23-070218-	-Выключатель кнопочный,	4	348,89	-	1396	-	50	-	-

	1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12,56		50				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,56				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,92		116				
		Сметная стоимость				1562				
25	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	315,44	2,59	315	3	148	0,36	-
				306,63	0,77	307	1	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		147,66		148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		131,57				132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,09				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,05		37				
		Сметная стоимость				500				
26	23-070220-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	1	729,48	-	729	-	26	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		26,26		26				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,26				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,46		60				
		Сметная стоимость				816				
27	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	6	36,98	-	222	-	8	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,33		8				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,33				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,06		18				
		Сметная стоимость				248				
28	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	590,72	285,04	5907	2850	1109	0,14	1
				115,7	86,43	1157	864	42,8	0,1	1
м кабеля										
		Накладные расходы -		110,89		1109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		86,51				865		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		24,38				244		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,13		561				
		Сметная стоимость				7577				
29	23-060128-	Кабели силовые ВВГ 1х10	0,01	218603,66	-	2186	-	79	-	-

	0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7869,73		79				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7869,73				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18117,87		181				
		Сметная стоимость				2446				
30	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования м	62	328,28	11,44	20353	709	4358	0,16	10
				129,17	2,71	8009	168	42,8	-	-
		Накладные расходы -		70,29		4358				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		56,44				3500		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,85				859		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,89		1977				
		Сметная стоимость				26688				
31	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	98	393,09	15,54	38523	1523	6483	0,14	14
				113,02	4,26	11076	417	42,8	-	-
		Накладные расходы -		66,15		6483				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		50,20				4919		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,96				1564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,74		3600				
		Сметная стоимость				48607				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			684641	52758			80
			Тенге			65709	17938			21
	Стоимость оборудования -		Тенге			329054	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11846	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			27272	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			368172	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			340188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			84093	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	83648	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137627	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49337	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	35801		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	13536		-
	Сметная прибыль -		Тенге			31162	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			420686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		102
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83648	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15399	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15399	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			554	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1276	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17230	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	806088	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83648	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	684641	52758			80
	Тенге	65709	17938			21
Стоимость оборудования -	Тенге	329054	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11846	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	27272	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	368172	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	340188	-	-		-
Материалы -	Тенге	84093	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	83648	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	137627	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49337	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	35801		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	13536		-
Сметная прибыль -	Тенге	31162	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	420686	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83648	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15399	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15399	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	554	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	1276	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17230	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	806088	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83648	-		-

РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение

Т КЛАПАНЫ, КРАНЫ, ФЛАНЦЫ

1	13-121305-0402 РСНБ РК 2015	Клапан отсекатель. Монтаж оборудования	1	5657,28	579,28	5657	579	2105	6	6
				4958,7	225,62	4959	226	40,6	0,23	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2104,83		2105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		2104,83				2105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		620,97		621				
		Сметная стоимость				8383				
2	23-041001-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан отсекатель сигнализатор загазованности САКЗ-М-80	1	128998,09	-	128998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10319,85		10320				
		Сметная стоимость				139318				
3	11-160601-	Клапаны предохранительные	1	2852,66	57,92	2853	58	907	1,86	2

	0303 РСНБ	однорычажные, диаметр 50 мм.		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	Установка		1484,39	16,53	1484	17	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		906,56		907				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		906,56				907		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		300,74		301				
		Сметная стоимость				4060				
4	23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Клапан предохранительный ПСК-50Н/5 ГОСТ 31294-2005	1	21279,05	-	21279	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1702,32		1702				
		Сметная стоимость				22981				
5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1494,45	65,02	2989	130	1394	1,47	3
				---	---	---	---	---	---	---
				1145,92	8,26	2292	17	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		697,13		1394				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		697,13				1394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		175,33		351				
		Сметная стоимость				4734				
6	23-040909-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	5191,91	-	10384	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		415,35		831				
		Сметная стоимость				11215				
7	23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	526,77	-	2107	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,14		169				
		Сметная стоимость				2276				
8	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50	3	1511,85	82,41	4536	247	2106	1,47	4
				---	---	---	---	---	---	---
				1145,92	16,53	3438	50	60,4	0,02	-

мм. Установка

		шт.								
	Накладные расходы -			702,12		2106				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			702,12				2106		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		177,12		531				
	Сметная стоимость					7174				
9 23-040909-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7014,01	-	14028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		561,12		1122				
	Сметная стоимость					15150				
10 23-020103-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1485,35	-	5941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		118,83		475				
	Сметная стоимость					6416				
11 23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	21950,68	-	21951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		1756,05		1756				
	Сметная стоимость					23707				
12 23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	688,42	-	1377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		55,07		110				
	Сметная стоимость					1487				
13 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка манометров с трехходовым наружным краном	комплект	2	2278,3	-	4557	-	233	0,23	-
				193,01	-	386	-	60,4	-	-
	Накладные расходы -			116,58		233				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			116,58				233		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		191,59		383				

		Сметная стоимость				5173				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
14	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	30,1	665,15	25,96	20021	781	8596	0,55	17
				463,85	8,96	13962	270	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		285,58		8596				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		285,58				8596		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,06		2289				
		Сметная стоимость				30906				
15	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 10705-80	0,6	166,32	-	100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,31		8				
		Сметная стоимость				108				
16	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные бесшовные горяче деформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	26	594,92	-	15468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,59		1237				
		Сметная стоимость				16705				
17	23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	0,5	406,98	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,56		16				
		Сметная стоимость				219				
18	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3	749,13	-	2247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,93		180				
		Сметная стоимость				2427				
19	11-160401-0104 РСНБ	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных	0,5	858,73	45,44	429	23	188	0,73	-

	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		608,12	14,91	304	7	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		376,31		188				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		376,31				188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,80		49				
		Сметная стоимость				667				
20	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	2201,92	-	1101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,15		88				
		Сметная стоимость				1189				
21	23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	7	164,07	-	1148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,13		92				
		Сметная стоимость				1240				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
22	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные. Установка	0,0113	888580,82	249203,57	10041	2816	2716	312,7	4
				297609,1	89474,7	3363	1011	62,1	94,3	1
		т фасонн								
		Накладные расходы -		240379,04		2716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		240379,04				2716		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90316,79		1021				
		Сметная стоимость				13778				
23	23-020101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	5	391,76	-	1959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,34		157				
		Сметная стоимость				2116				
24	23-020201-4002 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Переход Ст 57-32 ГОСТ 30732-2006	1	10727,09	-	10727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	квартала 2016 года									
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		858,17		858				
		Сметная стоимость				11585				
25	23-020301-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Заглушка DN 32х3,0	1	150,38	-	150	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,03		12				
		Сметная стоимость				162				
26	23-020103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	632,09	-	1264	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,57		101				
		Сметная стоимость				1365				
27	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Крепежные изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,014	414876,94	4683,23	5808	66	333	42,7	1
		т стальн		37423,99	851,24	524	12	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		23768,92		333				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23768,92				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35091,67		491				
		Сметная стоимость				6632				
28	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 300-400 мм. Установка	2	9708,06	53,72	19416	107	2926	3,3	7
		дефлекто		2413,47	8,68	4827	17	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		1462,98		2926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1462,98				2926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		893,68		1787				
		Сметная стоимость				24129				
		Опора ОП-1-2200мм-2шт								
29	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	3,8	1410,55	-	5360	-	3168	1,96	7
				1410,55	-	5360	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		833,64		3168				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		833,64				3168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,54		682				
		Сметная стоимость				9210				
30	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	272	579,01	-	157491	-	93077	0,89	241
				579,01	-	157491	-	59,1	-	-

		м3 грунт								
		Накладные расходы -		342,20		93077				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		342,20				93077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,70		20045				
		Сметная стоимость				270614				
31	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,72	112,26	45,6	305	124	142	0,11	-
				66,66	21,69	181	59	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		52,22		142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,22				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,16		36				
		Сметная стоимость				483				
32	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,96	24124,18	366,28	23159	352	1433	4,05	4
				2939,65	138,17	2822	133	48,5	0,15	-
		м3								
		Накладные расходы -		1492,74		1433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1492,74				1433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2049,35		1967				
		Сметная стоимость				26559				
33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3	719,39	11,45	2158	34	267	0,21	1
				173,24	1,65	520	5	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		88,85		267				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,66		194				
		Сметная стоимость				2619				
34	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,10438	68484,22	5011,2	7148	523	3663	73,6	8
				57374,14	254,17	5989	27	60,9	0,27	-
		т констр								
		Накладные расходы -		35095,64		3663				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				3663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8286,39		865				
		Сметная стоимость				11676				
35	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,10438	387497,06	-	40447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30999,76		3236				
		Сметная стоимость				43683				

36	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	9,6	1014,37	49,32	9738	473	2397	0,42	4
				402,35	7,73	3863	74	60,9	0,01	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		249,74		2397				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		249,74				2397		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,13		971				
		Сметная стоимость				13106				
37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,02702	107,35	2,05	325	6	89	0,06	-
				53,93	0,33	163	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		29,41		89				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				89		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,94		33				
		Сметная стоимость				447				
38	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,02702	92,06	1,61	279	5	55	0,04	-
				33,21	0,33	101	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,18		55				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,82		27				
		Сметная стоимость				361				
		Опора ОП-2-1000 мм-2шт								
39	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	3,8	1410,55	-	5360	-	3168	1,96	7
				1410,55	-	5360	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		833,64		3168				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		833,64				3168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,54		682				
		Сметная стоимость				9210				
40	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	272	579,01	-	157491	-	93077	0,89	241
				579,01	-	157491	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		342,20		93077				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		342,20				93077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,70		20045				
		Сметная стоимость				270614				
41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,72	112,26	45,6	305	124	142	0,11	-
				66,66	21,69	181	59	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		52,22		142				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,22				142		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,16		36				
		Сметная стоимость				483				
42	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,96	24124,18	366,28	23159	352	1433	4,05	4
				2939,65	138,17	2822	133	48,5	0,15	-
		м3								
		Накладные расходы -		1492,74		1433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1492,74				1433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2049,35		1967				
		Сметная стоимость				26559				
43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3	719,39	11,45	2158	34	267	0,21	1
				173,24	1,65	520	5	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		88,85		267				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,66		194				
		Сметная стоимость				2619				
44	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,10438	68484,22	5011,2	7148	523	3663	73,6	8
				57374,14	254,17	5989	27	60,9	0,27	-
		т констр								
		Накладные расходы -		35095,64		3663				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				3663		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8286,39		865				
		Сметная стоимость				11676				
45	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,10438	387497,06	-	40447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30999,76		3236				
		Сметная стоимость				43683				
46	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	9,6	1014,37	49,32	9738	473	2397	0,42	4
				402,35	7,73	3863	74	60,9	0,01	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		249,74		2397				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		249,74				2397		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101,13		971				
		Сметная стоимость				13106				
47	11-130301-0406 РСНБ	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	3,02702	107,35	2,05	325	6	89	0,06	-

РК 2015 К=2	ГФ-021 за один раз		53,93	0,33	163	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		29,41		89				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				89		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,94		33				
	Сметная стоимость				447				
48 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,02702	92,06	1,61	279	5	55	0,04	-
			---	---	---	---	---	---	---
			33,21	0,33	101	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		18,18		55				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				55		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,82		27				
	Сметная стоимость				361				
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
49 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,634	501,66	0,66	2826	4	1518	0,65	4
			---	---	---	---	---	---	---
			491,22	0,32	2768	2	54,8	-	-
	м2 окраш								
	Накладные расходы -		269,37		1518				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		269,37				1518		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,68		348				
	Сметная стоимость				4691				
50 11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Трубопровод диаметром до 350 мм.Продувка воздухом	0,035	290661,77	179025,34	10173	6266	1669	43,5	2
			---	---	---	---	---	---	---
			37588,35	43630	1316	1527	58,7	43,04	2
	км трубо								
	Накладные расходы -		47675,17		1669				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		47675,17				1669		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27066,96		947				
	Сметная стоимость				12789				
51 11-250127-0101 РСНБ РК 2015	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,035	683508,6	478931,24	23923	16763	5266	172	6
			---	---	---	---	---	---	---
			134080,88	122210,83	4693	4277	58,7	121,11	4
	км								
	Накладные расходы -		150443,23		5266				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		150443,23				5266		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66716,15		2335				
	Сметная стоимость				31524				
52 13-390201-0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	6	417,62	14,3	2506	86	903	0,4	2
			---	---	---	---	---	---	---
			370,58	-	2223	-	40,6	-	-

		сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное							
		стык							
		Накладные расходы -		150,45		903			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		150,45			903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,45		273			
		Сметная стоимость				3681			
53	13-390201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 18-32 мм, толщина стенки до 8 мм.	46	311,98	10,73	14351	493	5191	0,3	14
		Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		277,93	-	12785	-	40,6	-	-
		стык							
		Накладные расходы -		112,84		5191			
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		112,84			5191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,99		1563			
		Сметная стоимость				21105			
54	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	52	17064,27	15452,69	887342	803540	159262	1,95	101
				1611,58	3606,02	83802	187513	58,7	3,25	169
		стык							
		Накладные расходы -		3062,73		159262			
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		3062,73			159262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1610,16		83728			
		Сметная стоимость				1130332			
55	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	2	375,19	154,88	750	310	269	0,27	1
				220,31	74,3	441	149	45,72	0,09	-
		отверсти							
		Накладные расходы -		134,70		269			
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,7		134,70			269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,79		82			
		Сметная стоимость				1101			
56	11-460302-0406 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	1	1749,16	706,5	1749	707	632	1,28	1
				1042,65	338,93	1043	339	45,72	0,41	-
		отверсти							
		Накладные расходы -		631,66		632			
		в т.ч. накладные первого уровня - 45,7		631,66			632		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,47		190			
		Сметная стоимость				2571			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге		1753183	836010			704
				Тенге		497587	196031			178

Стоимость монтажных работ -	Тенге	22514	-	-	-
Материалы -	Тенге	1389	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20193	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8198	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	8198	-
Сметная прибыль -	Тенге	2457	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	33169	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20193	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1340244	-	-	-
Материалы -	Тенге	68836	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	634325	-	-
Накладные расходы -	Тенге	372920	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	372920	-
Сметная прибыль -	Тенге	137053	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1850217	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	810
Сметная заработная плата -	Тенге	-	634325	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	95191	-	-	-
Материалы -	Тенге	1273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12030	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80894	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7327	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	7327	-
Сметная прибыль -	Тенге	8201	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	110719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12030	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	295234	-	-	-
Материалы -	Тенге	26761	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27070	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	240433	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	246	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16350	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	16350	-
Сметная прибыль -	Тенге	24927	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	336511	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27070	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2330616	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	882
Сметная заработная плата -	Тенге	-	693618	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1753183	836010		704
	Тенге	497587	196031		178
Стоимость монтажных работ -	Тенге	22514	-	-	-
Материалы -	Тенге	1389	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20193	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8198	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	8198	-
Сметная прибыль -	Тенге	2457	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	33169	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20193	-	-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1340244	-	-		-
Материалы -	Тенге	68836	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	634325	-		-
Накладные расходы -	Тенге	372920	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	372920		-
Сметная прибыль -	Тенге	137053	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1850217	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		810
Сметная заработная плата -	Тенге	-	634325	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	95191	-	-		-
Материалы -	Тенге	1273	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12030	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80894	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7327	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	7327		-
Сметная прибыль -	Тенге	8201	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	110719	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12030	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	295234	-	-		-
Материалы -	Тенге	26761	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27070	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	240433	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	246	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16350	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	16350		-
Сметная прибыль -	Тенге	24927	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	336511	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27070	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2330616	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		882
Сметная заработная плата -	Тенге	-	693618	-		-

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

1	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	2	562,75	12,79	1126	26	343	0,34	1
				278,51	5,07	557	10	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		171,29		343				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,29				343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,72		117				
		Сметная стоимость				1586				
2	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	5	638,76	12,79	3194	64	856	0,34	2
				278,51	5,07	1393	25	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		171,29		856				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		171,29				856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,80		324				

		Сметная стоимость				4374				
3	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	0,3	1711,27	301,97	513	91	271	1,64	-
	м трубоп			1396,89	100,22	419	30	60,4	0,14	-
		Накладные расходы -		904,25		271				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		904,25				271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,24		63				
		Сметная стоимость				847				
4	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,2697	135,87	-	37	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,87		3				
		Сметная стоимость				40				
5	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	638,11	-	638	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,05		51				
		Сметная стоимость				689				
6	23-040501-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	3	820,91	-	2463	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		197				
		Сметная стоимость				2660				
7	23-020103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 12816-80	2	366,41	-	733	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,31		59				
		Сметная стоимость				792				

8	23-020103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80 шт.	6	366,55	-	2199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,32		176				
		Сметная стоимость				2375				
9	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окраш	0,48	291,03	0,66	140	-	74	0,37	-
				280,59	0,32	135	-	54,8	-	-
		Накладные расходы -		153,94		74				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		153,94				74		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,60		17				
		Сметная стоимость				231				
10	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка счетчик	1	360,02	17,39	360	17	205	0,41	-
				331	8,26	331	8	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		204,92		205				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		204,92				205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,19		45				
		Сметная стоимость				610				
11	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 шт.	1	17780,04	-	17780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1422,40		1422				
		Сметная стоимость				19202				
12	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос	1	13612,63	271,92	13613	272	6504	13,39	13
				10686,02	82,63	10686	83	60,4	0,08	-
		Накладные расходы -		6504,26		6504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6504,26				6504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1609,35		1609				
		Сметная стоимость				21727				
13	51-020602-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Насосы циркуляционные модели типаStratos 25/1-4 CANPN 6/10, типаWILO шт.	1	99416	-	99416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7953,28		7953				
	Сметная стоимость				107369				
	Кран поливочный								
14 11-160701-0102 РСНБ РК 2015	-Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	20068,23	-	20068	-	150	0,3	-
			247,94	-	248	-	60,4	-	-
	кран								
	Накладные расходы -		149,75		150				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		149,75				150		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1617,44		1617				
	Сметная стоимость				21835				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	162279	470			17
	Тенге	13768	157			-
Стоимость оборудования -	Тенге	99416	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	7953	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	107369	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	140	-	-		-
Материалы -	Тенге	5	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135	-		-
Накладные расходы -	Тенге	74	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	74		-
Сметная прибыль -	Тенге	17	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	231	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	62723	-	-		-
Материалы -	Тенге	24770	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13790	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23850	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	319	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8329	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	8329		-
Сметная прибыль -	Тенге	5684	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	76737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13790	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	184337	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13925	-		-

РАЗДЕЛ 2. Канализация К3

15 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	10	483,73	1,97	4837	20	2885	0,56	6
			476,99	0,63	4770	6	60,4	-	-
	м трубоп								
	Накладные расходы -		288,48		2885				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		288,48				2885		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,78		618				
	Сметная стоимость				8340				

16	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Ревизия полиэтиленовый,DN 100	1	1222,84	-	1223	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,83		98				
		Сметная стоимость				1321				
17	23-030102-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трап пластмассовый Д 100м	2	8100,76	-	16202	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		648,06		1296				
		Сметная стоимость				17498				
18	23-020301-0628 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Прочистка полиэтиленовый DN 100	1	4823,78	-	4824	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		385,90		386				
		Сметная стоимость				5210				
		Земляные работы								
19	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	3	80,77	75,92	242	228	62	0,01	-
				4,85	29,98	15	90	59,1	0,03	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		20,58		62				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		20,58				62		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,11		24				
		Сметная стоимость				328				
20	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1	1108,29	-	2327	-	1376	1,54	3
				1108,29	-	2327	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		655,00		1376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		655,00				1376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,06		296				
		Сметная стоимость				3999				
21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,6	635,93	-	1017	-	601	0,97	2
				635,93	-	1017	-	59,1	-	-

	м3 грунт					
Накладные расходы -		375,84	601			
в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		375,84			601	
СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	80,94	130			
Сметная стоимость			1748			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		30673	247		10
	Тенге		8129	96		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3587	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3449	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2039	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	2039	-
Сметная прибыль -	Тенге		450	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6076	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3449	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		27085	-	-	-
Материалы -	Тенге		48	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4776	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		22248	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2885	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	2885	-
Сметная прибыль -	Тенге		2398	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		32368	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4776	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		38444	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	8226	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		192952	717		28
	Тенге		21898	253		-
Стоимость оборудования -	Тенге		99416	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге		7953	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		107369	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3727	-	-	-
Материалы -	Тенге		5	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3584	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2112	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	2112	-
Сметная прибыль -	Тенге		467	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6307	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3584	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		89809	-	-	-
Материалы -	Тенге		24818	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	18566	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		46098	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге		319	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		11214	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	11214	-

	Сметная прибыль -	Тенге			8082	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18566	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			222780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	22151	-		-
Покрытие тип 4-4,5м2									
1 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,45	752,67	653,58	339	294	66	0,14	-
			99,1	142,52	45	64	60,3	0,14	-
	м3 матер								
	Накладные расходы -		145,70		66				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		145,70				66		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,87		32				
	Сметная стоимость				437				
2 11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	4,5	348,87	22,81	1570	103	896	0,46	2
			321,13	9,17	1445	41	60,3	0,01	-
	м2 троту								
	Накладные расходы -		199,17		896				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		199,17				896		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,84		197				
	Сметная стоимость				2664				
3 21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	4,5	2012,31	-	9055	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	III квартала 2016 года	м2								
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		160,98		724				
	Сметная стоимость					9779				
4	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	6	1324,38	17,9	7946	107	1859	0,7	4
				506,64	7,09	3040	43	60,3	0,01	-
м бортов										
	Накладные расходы -			309,78		1859				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3			309,78				1859		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		130,73		784				
	Сметная стоимость					10589				
5	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,096	35207,27	-	3380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	м3								
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		2816,58		270				
	Сметная стоимость					3650				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			22290	504			6
			Тенге			4530	148			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22290	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4821	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4677	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12435	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2821	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	2821		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2009	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27120	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4677	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			27120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4677	-		-

РАЗДЕЛ 1. Наружное газоснабжение

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	86,1	62,57	58,81	5387	5063	1373	0,01	-
				3,76	23,22	323	1999	59,1	0,02	2
навымет										
		м3 грунт								
	Накладные расходы -			15,94		1373				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1			15,94				1373		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,28		541				
	Сметная стоимость				7301				
2 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,2	1329,95	-	12236	-	7231	1,85	17
			1329,95	-	12236	-	59,1	-	-
	м3								
	Накладные расходы -		786,00		7231				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		786,00				7231		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,28		1557				
	Сметная стоимость				21025				
3 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2	849,21	-	6114	-	3614	1,18	8
			849,21	-	6114	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		501,88		3614				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		501,88				3614		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,09		778				
	Сметная стоимость				10506				
4 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	53,3	16,85	16,85	898	898	207	-	-
			-	6,58	-	351	59,1	0,01	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		3,89		207				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,89				207		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,66		88				
	Сметная стоимость				1194				
5 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,3	579,01	-	1332	-	787	0,89	2
			579,01	-	1332	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		342,20		787				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		342,20				787		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,70		170				
	Сметная стоимость				2289				
6 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (НА 0,2М ВЫШЕ ГАЗ-ДА)	11,7	2793,44	113,77	32683	1331	5406	1,02	12
			715,18	28,93	8368	338	62,1	0,04	-
	м3 основ								
	Накладные расходы -		462,09		5406				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		462,09				5406		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,44		3047				
	Сметная стоимость				41137				

УКЛАДКА ТРУБ

7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,156	216864,29 154823,64	59267,01 19890,77	33831 24152	9246 3103	16926 62,1	194 26,83	30 4
		Накладные расходы -		108497,65		16926				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		108497,65				16926		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26028,96		4061				
		Сметная стоимость				54817				
8	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 11 0x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	157,56	2446,31 -	- -	385441 -	- -	- -	- -	- -
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		195,70		30835				
		Сметная стоимость				416276				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-1ШТ								
9	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунт	3,5	849,21 849,21	- -	2972 2972	- -	1757 59,1	1,18 -	4 -
		Накладные расходы -		501,88		1757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		501,88				1757		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,09		378				
		Сметная стоимость				5107				
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунт	1,9	579,01 579,01	- -	1100 1100	- -	650 59,1	0,89 -	2 -
		Накладные расходы -		342,20		650				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		342,20				650		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,70		140				
		Сметная стоимость				1890				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплот	1,9	112,26 66,66	45,6 21,69	213 127	87 41	99 59,1	0,11 0,03	- -
		Накладные расходы -		52,22		99				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		52,22				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,16		25				
		Сметная стоимость				337				
12	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство м3 основ	1,2	3121,26 546,9	606,12 249,69	3746 656	727 300	486 50,8	0,78 0,29	1 -
		Накладные расходы -		404,67		486				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		404,67				486		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		282,07		338				
		Сметная стоимость				4570				
13	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Установка кранов диам. до 110 мм	1	1428,37	52,17	1428	52	676	1,4	1
				1064,57	24,79	1065	25	62,1	0,03	-
		1шт								
		Накладные расходы -		676,50		676				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		676,50				676		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		168,39		168				
		Сметная стоимость				2273				
14	23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	71952,3	-	71952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5756,18		5756				
		Сметная стоимость				77708				
15	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	1,5	853,5	11,94	1280	18	651	0,84	1
				697,52	1,4	1046	2	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		434,03		651				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		434,03				651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,00		155				
		Сметная стоимость				2086				
16	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,506	660,54	-	995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,84		80				
		Сметная стоимость				1075				
17	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,07	25215,77	1210,99	1765	85	102	3,6	-
				2737,48	256,75	192	18	48,5	0,31	-
		м3								
		Накладные расходы -		1452,20		102				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1452,20				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2133,44		149				
		Сметная стоимость				2016				
18	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство ковера	1	5023,18	1256,32	5023	1256	1664	2,74	3
				2212,06	467,21	2212	467	62,1	0,48	-
		шт								
		Накладные расходы -		1663,83		1664				

		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1663,83				1664		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		534,96		535				
		Сметная стоимость				7222				
19	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,00869	329952,69 -	- -	2867 -	- -	- -	- -	- -
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26396,22		229				
		Сметная стоимость				3096				
20	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА) м	1,5	216864,29 154823,64	59267,01 19890,77	325296 232235	88901 29836	162746 62,1	194 26,83	291 40
		Накладные расходы -		108497,65		162746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		108497,65				162746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26028,96		39043				
		Сметная стоимость				527086				
21	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,5	2446,31 -	- -	3669 -	- -	- -	- -	- -
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		195,70		294				
		Сметная стоимость				3963				
22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	3	823,22 322,73	500,49 165,75	2470 968	1501 497	910 62,1	0,41 0,23	1 1
		Накладные расходы -		303,35		910				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		303,35				910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,12		270				
		Сметная стоимость				3650				
23	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	1672,23 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,78		134				
		Сметная стоимость				1806				
24	23-020304-2610 РСНБ	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,	2	2686,47	-	5373	-	-	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,92		430					
		Сметная стоимость				5803					
		УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ									
25	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	1	1213,36	737,06	1213	737	447	0,61	1	
				476,3	244,17	476	244	62,1	0,33	-	шт
		Накладные расходы -		447,41		447					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		447,41				447			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		132,86		133					
		Сметная стоимость				1793					
26	23-020302-5111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	3617,78	-	3618	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		289,42		289					
		Сметная стоимость				3907					
27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	823,22	500,49	4116	2502	1517	0,41	2	
				322,73	165,75	1614	829	62,1	0,23	1	шт
		Накладные расходы -		303,35		1517					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		303,35				1517			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,12		451					
		Сметная стоимость				6083					
28	23-020304-1009 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	4603,19	-	4603	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		368,26		368					
		Сметная стоимость				4971					
29	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	1925,23	-	7701	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,02		616					

	Сметная стоимость				8317				
	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
30	11-250209- -Укладка сигнальной ленты	0,162	33400,22	29944,93	5411	4851	1222	4,6	1
	0401 РСНБ		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015 км		3455,29	9397,13	560	1522	58,7	9,6	2
	Изм. и доп. вып. 3								
	Накладные расходы -		7544,37		1222				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		7544,37				1222		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3275,57		531				
	Сметная стоимость				7164				
31	21-130816- -Лента сигнальная	0,162	138,52	-	22	-	-	-	-
	1105 РСНБ		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015 1000м		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года								
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,08		2				
	Сметная стоимость				24				
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)									
32	11-250126- -Трубопровод диаметром до 350	0,156	290661,77	179025,34	45343	27928	7437	43,5	7
	0101 РСНБ мм.Продувка воздухом		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015		37588,35	43630	5864	6806	58,7	43,04	7
	Изм. и доп. вып. 3 кмтрубо								
	Накладные расходы -		47675,17		7437				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		47675,17				7437		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27066,96		4222				
	Сметная стоимость				57003				
33	11-250127- -Испытание воздухом от	0,156	683508,6	478931,24	106627	74713	23469	172	27
	0101 РСНБ передвижных компрессорных		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015 установок на давление до 6		134080,88	122210,83	20917	19065	58,7	121,11	19
	МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм								
	км								
	Накладные расходы -		150443,23		23469				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		150443,23				23469		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66716,15		10408				
	Сметная стоимость				140504				
34	13-390201- -Трубопровод, диаметр 114 мм,	14	721,91	26,46	10107	370	3686	0,7	10
	0508 РСНБ толщина стенки до 14 мм.		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015 Ультразвуковая дефектоскопия		648,51	-	9079	-	40,6	-	-
	одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
	стык								

	Накладные расходы -		263,29		3686				
	в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		263,29				3686		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		78,82		1103				
	Сметная стоимость				14897				
35 11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	14	17064,27	15452,69	238900	216338	42878	1,95	27
			1611,58	3606,02	22562	50484	58,7	3,25	46
	стык								
	Накладные расходы -		3062,73		42878				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		3062,73				42878		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1610,16		22542				
	Сметная стоимость				304320				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1337406	436605			449
		Тенге			356170	115928			123
Стоимость монтажных работ -		Тенге			10107	-	-		-
Материалы -		Тенге			657	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	9079	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3686	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	3686		-
Сметная прибыль -		Тенге			1103	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14896	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	9079	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			839408	-	-		-
Материалы -		Тенге			56060	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	463019	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			282256	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	282256		-
Сметная прибыль -		Тенге			89733	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1211397	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		562
Сметная заработная плата -		Тенге			-	463019	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2867	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2867	-	-		-
Сметная прибыль -		Тенге			229	-	-		-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			3097	-	-		-	
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			485024	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485024	-	-		-
Сметная прибыль -		Тенге			38802	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			523826	-	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1753216	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		572
Сметная заработная плата -		Тенге			-	472098	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1337406	436605			449
		Тенге			356170	115928			123

	Стоимость монтажных работ -	Тенге		10107	-	-		-
	Материалы -	Тенге		657	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	9079	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		3686	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	3686		-
	Сметная прибыль -	Тенге		1103	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге	14896	-	-	-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	9079	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		839408	-	-		-
	Материалы -	Тенге		56060	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	463019	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		22	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		282256	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	282256		-
	Сметная прибыль -	Тенге		89733	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1211397	-	-	-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		562
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	463019	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2867	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2867	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге		229	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	3097	-	-	-		
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		485024	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		485024	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге		38802	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге	523826	-	-	-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1753216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		572
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	472098	-		-

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ

1	13-070203-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	110858,73	44154,11	110859	44154	28406	61	61
				51957,36	18007,24	51957	18007	40,6	19,04	19
шт										
		Накладные расходы -		28405,63		28406				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		28405,63				28406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11141,15		11141				
		Сметная стоимость				150406				
2	Т ПРАЙС ЛИСТ	ШКАФ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГСГО-МВ/25 С КОМПЛЕКСОМ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА СГ-ЭК ЕК 270 СО СЧЕТЧИКОМ СГ-75 МТ	1	1330312,5	-	1330313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106425,00		106425				
		Сметная стоимость				1436738				
3	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	5305,26	2469,32	10611	4939	4200	3,05	6
				2597,87	783,44	5196	1567	62,1	0,75	2

доп. вып. 2	компл								
	Накладные расходы -		2099,79		4200				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2099,79				4200		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		592,40		1185				
	Сметная стоимость				15995				
4 23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	46200,22	-	92400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3696,02		7392				
	Сметная стоимость				99792				
5 23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	6017,64	-	12035	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		481,41		963				
	Сметная стоимость				12998				
	УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 110 ММ-2 шт								
6 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(ФУТЛЯР)	0,0011	314141,74	59594,09	346	66	181	270	-
			240140,7	25062,27	264	28	62,1	27,65	-
	км трубо								
	Накладные расходы -		164691,04		181				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		164691,04				181		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38306,62		42				
	Сметная стоимость				569				
7 23-010201-0279 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР)	1,1	1573,19	-	1731	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,86		138				
	Сметная стоимость				1869				
8 11-220301-0101 РСНБ РК 2015	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0025	270845,85	37164,36	677	93	373	253	1
			225020,73	15150,29	563	38	62,1	16,57	-
Изм. и доп. вып. 1	км трубо								
	Накладные расходы -		149146,21		373				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		149146,21				373		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33599,36		84				
		Сметная стоимость				1134				
9	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	2,5	865,25	-	2163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,22		173				
		Сметная стоимость				2336				
10	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм м	1,32	853,5	11,94	1127	16	573	0,84	1
				697,52	1,4	921	2	62,1	-	-
		Накладные расходы -		434,03		573				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		434,03				573		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,00		136				
		Сметная стоимость				1836				
11	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,3332	2446,31	-	3261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		195,70		261				
		Сметная стоимость				3522				
12	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	2	21776,76	1834,34	43554	3669	7689	7,99	16
				6149,66	41,32	12299	83	62,1	0,05	-
		Накладные расходы -		3844,60		7689				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3844,60				7689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2049,71		4099				
		Сметная стоимость				55343				
13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ПАТРУБОК) км трубо	0,0002	286383,66	84311,52	57	17	28	247	-
				194833,6	28429,65	39	6	62,1	38,24	-
		Накладные расходы -		138646,48		28				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		138646,48				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34002,41		7				
		Сметная стоимость				92				
14	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2	4762,25	-	952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	III квартала 2016 года	м								
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		380,98		76				
	Сметная стоимость					1028				
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	823,22	500,49	1646	1001	607	0,41	1
				322,73	165,75	645	332	62,1	0,23	-
шт										
	Накладные расходы -			303,35		607				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			303,35				607		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		90,12		180				
	Сметная стоимость					2433				
16	23-020304-2018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4968,84	-	4969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		397,51		398				
	Сметная стоимость					5367				
17	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5807,22	-	5807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		464,58		465				
	Сметная стоимость					6272				
18	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0015	2222622,52	271980,47	3334	408	146	59,6	-
				51500,36	105571,56	77	158	62,1	103,79	-
кмтрубо										
	Накладные расходы -			97541,67		146				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1			97541,67				146		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		185613,14		278				
	Сметная стоимость					3759				
19	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	774,64	-	775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		61,97		62				
	Сметная стоимость					837				

20	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж корпусов	0,03174	68484,22	5011,2	2174	159	1114	73,6	2
		т		57374,14	254,17	1821	8	60,9	0,27	-
		Накладные расходы -		35095,64		1114				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				1114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8286,39		263				
		Сметная стоимость				3551				
21	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля	0,03174	329952,69	-	10473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26396,22		838				
		Сметная стоимость				11311				
22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	21776,76	1834,34	43554	3669	7689	7,99	16
				6149,66	41,32	12299	83	62,1	0,05	-
		футляр								
		Накладные расходы -		3844,60		7689				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3844,60				7689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2049,71		4099				
		Сметная стоимость				55343				
23	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	-Засыпка пазух песком	0,03	4204,42	966,91	126	29	25	1,77	-
		м3		1362,32	336,1	41	10	48,5	0,38	-
		Накладные расходы -		823,73		25				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		823,73				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		402,25		12				
		Сметная стоимость				163				
24	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	-Очистка щетками	6,33	248,89	-	1575	-	854	0,34	2
		м2		248,89	-	1575	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		134,90		854				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		134,90				854		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,70		194				
		Сметная стоимость				2623				
25	11-130601-0302 РСНБ РК 2015 уайт-спиритом	-Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание	6,33	141,68	0,68	897	4	235	0,09	1
				68,2	0,25	432	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		37,10		235				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,10				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,30		91				
		Сметная стоимость				1222				
26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,33	107,35	2,05	680	13	186	0,06	-
				53,93	0,33	341	2	54,2	-	-

		м2								
		Накладные расходы -		29,41		186				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				186		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,94		69				
		Сметная стоимость				935				
27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,33	92,06	1,61	583	10	115	0,04	-
				33,21	0,33	210	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,18		115				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,82		56				
		Сметная стоимость				754				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
28	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0011	314141,74	59594,09	346	66	181	270	-
				240140,7	25062,27	264	28	62,1	27,65	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		164691,04		181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		164691,04				181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38306,62		42				
		Сметная стоимость				569				
29	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	11,044	2466,16	-	27236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,29		2179				
		Сметная стоимость				29415				
30	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0025	270845,85	37164,36	677	93	373	253	1
				225020,73	15150,29	563	38	62,1	16,57	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		149146,21		373				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		149146,21				373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33599,36		84				
		Сметная стоимость				1134				
31	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	25,1	865,25	-	21718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,22		1737				
		Сметная стоимость				23455				

32	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0047	564558,44	249203,57	2653	1171	1130	312,7	1
		т		297609,1	89474,7	1399	421	62,1	94,3	-
		Накладные расходы -		240379,04		1130				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		240379,04				1130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64395,00		303				
		Сметная стоимость				4085				
33	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	1231,65	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,53		99				
		Сметная стоимость				1331				
34	23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	601,41	-	601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,11		48				
		Сметная стоимость				649				
35	23-020101-1027 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	1	492,03	-	492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,36		39				
		Сметная стоимость				531				
36	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	336,86	-	337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,95		27				
		Сметная стоимость				364				
37	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	349,08	24,5	698	49	378	0,32	1
				304,56	-	609	-	62,1	-	-

		фланец								
		Накладные расходы -		189,13		378				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		189,13				378		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,06		86				
		Сметная стоимость				1162				
38	23-020103-2507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	6108,8	-	12218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		488,70		977				
		Сметная стоимость				13195				
39	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	678,11	48,99	678	49	355	0,6	1
				571,04	-	571	-	62,1	-	-
		фланец								
		Накладные расходы -		354,62		355				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		354,62				355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,62		83				
		Сметная стоимость				1115				
40	23-020103-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д 100ММ	1	17885,75	-	17886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1430,86		1431				
		Сметная стоимость				19317				
41	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Крепежные изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0152	414876,94	4683,23	6306	71	361	42,7	1
				37423,99	851,24	569	13	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		23768,92		361				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23768,92				361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35091,67		533				
		Сметная стоимость				7201				
		ОКРАСКА								
42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	53,68	1,02	644	12	176	0,03	-
				26,97	0,17	324	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		14,70		176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,70				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,47		66				
		Сметная стоимость				886				
43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	92,06	1,61	1105	19	218	0,04	1
				33,21	0,33	399	4	54,2	-	-

К=2

		м2							
	Накладные расходы -			18,18		218			
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			18,18			218		
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		8,82		106			
	Сметная стоимость					1429			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1781503	59776		113
			Тенге			93378	20831		22
	Стоимость оборудования -		Тенге			1330313	-	-	-
	Сметная прибыль -		Тенге			106425	-	-	-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			1436738	-	-	-	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			110859	-	-	-
	Материалы -		Тенге			14747	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69965	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			28406	-	-	-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	28406	-
	Сметная прибыль -		Тенге			11141	-	-	-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			150406	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	80
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	69965	-	-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122647	-	-	-
	Материалы -		Тенге			66810	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	42415	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			775	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			26073	-	-	-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	26073	-
	Сметная прибыль -		Тенге			11898	-	-	-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160618	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	53
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42415	-	-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12646	-	-	-
	Материалы -		Тенге			194	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1829	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10473	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			1114	-	-	-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	1114	-
	Сметная прибыль -		Тенге			1101	-	-	-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			14861	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1829	-	-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			205039	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205039	-	-	-
	Сметная прибыль -		Тенге			16403	-	-	-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			221442	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1984064	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	135
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114209	-	-

РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ

44	11-010101- -Грунты 2 группы. Разработка в	92	77,93	71,98	7170	6622	1487	0,01	1

0308 РСНБ	отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
РК 2015	"Драглайн", "Обратная лопата"		5,95	21,39	547	1968	59,1	0,02	2
	с ковшом вместимостью 0,65								
	(0,5 - 1) м3								
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		16,16		1487				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,16				1487		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,53		692				
	Сметная стоимость				9349				
45 11-010205-	-Траншеи, пазухи котлованов и	11,93	635,93	-	7587	-	4484	0,97	12
0502 РСНБ	ямы. Засыпка вручную. Группа		---	---	---	---	---	---	---
РК 2015	грунтов 2		635,93	-	7587	-	59,1	-	-
	м3 грунт								
	Накладные расходы -		375,84		4484				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		375,84				4484		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,94		966				
	Сметная стоимость				13036				
46 11-010201-	-Уплотнение грунта оснований	28,69	20,18	20,18	579	579	115	-	-
0701 РСНБ	под полы промышленных цехов		---	---	---	---	---	---	---
РК 2015			-	6,76	-	194	59,1	0,01	-
	м2								
	Накладные расходы -		3,99		115				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,99				115		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,93		55				
	Сметная стоимость				749				
47 11-080101-	-Устройство щебеночного	1,4345	3927,07	1034,41	5633	1484	767	0,85	1
0202 РСНБ	основания под фундаменты		---	---	---	---	---	---	---
РК 2015			595,99	456,31	855	655	50,8	0,54	1
	м3								
	Накладные расходы -		534,56		767				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				767		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		356,93		512				
	Сметная стоимость				6912				
48 11-080101-	-Устройство ГПС под фундаменты	1,4345	2903,21	1034,41	4165	1484	767	0,85	1
0203 РСНБ			---	---	---	---	---	---	---
РК 2015	м3		595,99	456,31	855	655	50,8	0,54	1
	Накладные расходы -		534,56		767				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				767		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		275,02		395				
	Сметная стоимость				5326				
	ФУНДАМЕНТЫ Ф1-2ШТ								
49 11-080101-	-Устройство щебеночного	13,6	3927,07	1034,41	53408	14068	7270	0,85	12
0202 РСНБ	основания под фундаменты		---	---	---	---	---	---	---
РК 2015			595,99	456,31	8105	6206	50,8	0,54	7
	м3								
	Накладные расходы -		534,56		7270				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				7270		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		356,93		4854				
	Сметная стоимость				65532				
50 11-270602-	-Розлив вяжущих материалов	0,068	1176,93	1176,93	80	80	23	-	-
0901 РСНБ			---	---	---	---	---	---	---
РК 2015	т		-	552,01	-	38	60,3	0,58	-

	Накладные расходы -		332,86		23				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		332,86				23		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,78		8				
	Сметная стоимость				111				
51 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,92	24124,18	366,28	22194	337	1373	4,05	4
			2939,65	138,17	2704	127	48,5	0,15	-
	м3								
	Накладные расходы -		1492,74		1373				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1492,74				1373		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2049,35		1885				
	Сметная стоимость				25453				
52 21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	182736,54	-	329	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14618,92		26				
	Сметная стоимость				355				
53 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14	719,39	11,45	10071	160	1244	0,21	3
			173,24	1,65	2425	23	50,8	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		88,85		1244				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				1244		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,66		905				
	Сметная стоимость				12220				
54 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02224	200212,46	788,4	4453	18	491	58	1
			45213,32	339,83	1006	8	48,5	0,36	-
	1т								
	Накладные расходы -		22093,28		491				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22093,28				491		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17784,46		396				
	Сметная стоимость				5340				
55 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6	107,35	2,05	386	7	106	0,06	-
			53,93	0,33	194	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		29,41		106				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				106		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,94		39				
	Сметная стоимость				531				
56 11-130301-	-Окраска металлических	3,6	92,06	1,61	331	6	65	0,04	-

	1406 РСНБ РК 2015 К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133		33,21	0,33	120	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,18		65				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,82		32				
		Сметная стоимость				428				
		ОП-1-1ШТ								
57	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,81	3927,07	1034,41	3181	838	433	0,85	1
				595,99	456,31	483	370	50,8	0,54	-
		м3								
		Накладные расходы -		534,56		433				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				433		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		356,93		289				
		Сметная стоимость				3903				
58	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	0,00405	1176,93	1176,93	5	5	1	-	-
				-	552,01	-	2	60,3	0,58	-
		т								
		Накладные расходы -		332,86		1				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		332,86				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,78		0				
		Сметная стоимость				7				
59	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,226	24124,18	366,28	5452	83	337	4,05	1
				2939,65	138,17	664	31	48,5	0,15	-
		м3								
		Накладные расходы -		1492,74		337				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1492,74				337		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2049,35		463				
		Сметная стоимость				6253				
60	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00073	182736,54	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14618,92		11				
		Сметная стоимость				144				
61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	719,39	11,45	1798	29	222	0,21	1
				173,24	1,65	433	4	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		88,85		222				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,66		162				
		Сметная стоимость				2182				

62	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0114437	68484,22	5011,2	784	57	402	73,6	1
				57374,14	254,17	657	3	60,9	0,27	-
		т								
		Накладные расходы -		35095,64		402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				402		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8286,39		95				
		Сметная стоимость				1280				
63	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,0 мм	0,81	1427,52	-	1156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,20		93				
		Сметная стоимость				1249				
64	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 4,0 мм	0,11	3807,27	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,58		34				
		Сметная стоимость				453				
65	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь полосовая 100х10 мм,марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00456	173629,98	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13890,40		63				
		Сметная стоимость				855				
66	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей в весом до 20 кг	0,00556	200212,46	788,4	1113	4	123	58	-
				45213,32	339,83	251	2	48,5	0,36	-
		1т								
		Накладные расходы -		22093,28		123				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22093,28				123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17784,46		99				
		Сметная стоимость				1335				
67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,8	719,39	11,45	2014	32	249	0,21	1
				173,24	1,65	485	5	50,8	-	-

		м2							
	Накладные расходы -		88,85		249				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				249		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,66		181				
	Сметная стоимость				2444				
68 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	107,35	2,05	376	7	103	0,06	-
			53,93	0,33	189	1	54,2	-	-
		м2							
	Накладные расходы -		29,41		103				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				103		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,94		38				
	Сметная стоимость				517				
69 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	92,06	1,61	322	6	64	0,04	-
			33,21	0,33	116	1	54,2	-	-
		м2							
	Накладные расходы -		18,18		64				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				64		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,82		31				
	Сметная стоимость				416				
	ОП-2-1ШТ								
70 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,81	3927,07	1034,41	3181	838	433	0,85	1
			595,99	456,31	483	370	50,8	0,54	-
		м3							
	Накладные расходы -		534,56		433				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				433		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		356,93		289				
	Сметная стоимость				3903				
71 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	0,00405	1176,93	1176,93	5	5	1	-	-
			-	552,01	-	2	60,3	0,58	-
		т							
	Накладные расходы -		332,86		1				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		332,86				1		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,78		0				
	Сметная стоимость				7				
72 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,226	24124,18	366,28	5452	83	337	4,05	1
			2939,65	138,17	664	31	48,5	0,15	-
		м3							
	Накладные расходы -		1492,74		337				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1492,74				337		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2049,35		463				
	Сметная стоимость				6253				
73 21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00073	182736,54	-	133	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							

	квартала 2016 года									
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14618,92		11				
		Сметная стоимость				144				
74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,5	719,39	11,45	1798	29	222	0,21	1
				173,24	1,65	433	4	50,8	-	-
		Накладные расходы -		88,85		222				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,66		162				
		Сметная стоимость				2182				
75	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0185144	68484,22	5011,2	1268	93	650	73,6	1
				57374,14	254,17	1062	5	60,9	0,27	-
		Накладные расходы -		35095,64		650				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				650		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8286,39		153				
		Сметная стоимость				2071				
76	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,0 мм м	1,72	1427,52	-	2455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		114,20		196				
		Сметная стоимость				2651				
77	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,11	3807,27	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		304,58		34				
		Сметная стоимость				453				
78	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь полосовая 100х10 мм,марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,00456	173629,98	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13890,40		63				

		Сметная стоимость			855				
79	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00556	200212,46	788,4	1113	4	123	58	-
				45213,32	339,83	251	2	48,5	0,36	-
		1т								
		Накладные расходы -		22093,28		123				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22093,28				123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17784,46		99				
		Сметная стоимость				1335				
80	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,8	719,39	11,45	2014	32	249	0,21	1
				173,24	1,65	485	5	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		88,85		249				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,66		181				
		Сметная стоимость				2444				
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	107,35	2,05	376	7	103	0,06	-
				53,93	0,33	189	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		29,41		103				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				103		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,94		38				
		Сметная стоимость				517				
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	92,06	1,61	322	6	64	0,04	-
				33,21	0,33	116	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,18		64				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,82		31				
		Сметная стоимость				416				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	153261	27002				44
	Тенге	31360	10714				12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146760	-	-			-
Материалы -	Тенге	88088	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40348	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2179	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	21255	-	-			-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	21255			-
Сметная прибыль -	Тенге	13441	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181456	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40348	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2052	-	-			-

Материалы -	Тенге	183	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1726	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1051	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1051	-	
Сметная прибыль -	Тенге	248	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	3351	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1726	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4449	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4449	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	356	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4805	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	189613	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	56	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42075	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ -	Тенге	11891259	-	-	-	
Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге	133553	-	-	-	
Затраты по снегоборьбе 1,35%	Тенге	127009	-	-	-	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска-	Тенге	1046740	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 кв. 2016 г.	Тенге	13287008	-	-	-	
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	1594441				
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	14881448	-	-	-	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»
БИН 941240001315

_____ ***Жанназарова С.Н***

Эксперт технического надзора:

ТОО "ARCOM eng"

БИН: 180740033869

Аттестат: №KZ96VJE00040276 дата выдачи 10.08.2018 г.

_____ ***Нурмаханов А.***

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Талгат"

ГСЛ №003220
БИН 981240002325

_____ ***Абдуаитова К***

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620

_____ ***Абуталипов О.И***