Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»**

Исполнитель **ТОО "Кампания ГазСтрой"**

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Наименование стройки: **Реконструкция котельнойСШ№220 с переоборудованием на газовый котел в городе Аральск Кызылординской области**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		4	06.05.2019				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	13 765 001		-	-	-	-	-	1 474 822	13 765 001
За отчетный период	13 765 001	13 765 001						**1 474 822**	13 765 001

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»
БИН 941240001315
_____ **Жанназарова С.Н**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Талгат"
ГСЛ №003220
БИН 981240002325
_____ **Абдуаитова К**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ARCOM eng"
БИН: 180740033869
Аттестат: №KZ96VJE00040276 дата выдачи 10.08.2018 г.
_____ **Нурмаханов А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620
_____ **Абуталипов О.И**

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»**

Исполнитель **ТОО "Кампания ГазСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция котельной средней школы №220 с переоборудованием на газовый котел в г.Аральск Кызылординской области**

А К Т №1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Двери								
1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	3,78	859,49	131,64	3249	498	1706	1,05	4
				727,86	70,82	2751	268	50,8	0,1	-
		м2								
		Накладные расходы -		451,28		1706				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		405,73				1534		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45,55				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,86		396				
		Сметная стоимость				5351				
2	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	3,78	1669,13	100,02	6309	378	3746	1,71	6
				1459,49	43,23	5517	163	59,8	0,05	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		991,07		3746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		898,63				3397		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,44				349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		212,82		804				
		Сметная стоимость				10860				
3	21-090403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Двери стальные ДМ 21-9	2	95715,83	-	191432	-	6892	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

квартала
2016 года

	Накладные расходы -		3445,77		6892			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3445,77				6892	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7932,93		15866			
	Сметная стоимость				214189			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			200990	876		10
		----			---	---		---
		Тенге			8268	431		1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9558	-	-	-
	Материалы -	Тенге			414	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	8699	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			5452	-	-	-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4930	-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	522	-
	Сметная прибыль -	Тенге			1201	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16211	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8699	-	-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			191432	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191432	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			6892	-	-	-
	Сметная прибыль -	Тенге			15866	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			214189	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			230400	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8699	-	-

РАЗДЕЛ 2. Полы

4	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	104,6	1380,18	444,08	144367	46450	78907	1,28	134
				936,11	214,82	97917	22470	59,1	0,26	27
		м2								
		Накладные расходы -		754,37		78907				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		680,20				71149		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		74,17				7759		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,76		17862				
		Сметная стоимость				241136				
5	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	104,6	1020,57	80,47	106751	8417	24400	0,42	43
				283,14	28,36	29617	2966	60,9	0,04	4
		м2 покры								
		Накладные расходы -		233,27		24400				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		189,70				19843		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		43,57				4557		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,31		10492				
		Сметная стоимость				141644				
6	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	60	472,8	1,3	28368	78	9441	0,27	16
				221,79	0,62	13307	37	60,9	-	-
м плинту										
		Накладные расходы -		157,34		9441				

	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		135,44				8127		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,90				1314		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,41		3025				
	Сметная стоимость				40833				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			279487	54946			193
		Тенге			140840	25474			31
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279487	-	-		-
	Материалы -	Тенге			83700	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	166314	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			112748	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	99118		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13630		-
	Сметная прибыль -	Тенге			31379	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			423614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	166314	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			423614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	166314	-		-

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка

	Потолок								
7	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Потолок. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	104,6	175,74	-	18383	-	10336	0,26	27
				175,74	-	18383	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		98,82		10336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		89,28				9338		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,54				998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,97		2298				
		Сметная стоимость				31017				
8	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	104,6	1283,41	24,42	134244	2555	31798	0,52	54
				434,07	20,01	45404	2093	54,8	0,03	3
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		304,00		31798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		248,84				26028		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,16				5770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,99		13283				
		Сметная стоимость				179325				
9	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	104,6	562,14	3,82	58800	399	27981	0,56	59
				433,71	1,84	45366	192	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		267,51		27981				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		238,68				24966		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,83				3016		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,37		6942				

		Сметная стоимость				93724				
		Стены								
10	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	194,24	175,74	-	34137	-	19195	0,26	51
				175,74	-	34137	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		98,82		19195				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		89,28				17341		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,54				1853		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,97		4266				
		Сметная стоимость				57598				
11	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	194,24	1064,02	20,9	206674	4060	46345	0,43	83
				335,63	17,16	65194	3333	54,8	0,02	5
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		238,59		46345				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		193,33				37552		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45,26				8792		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,21		20242				
		Сметная стоимость				273260				
12	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	194,24	463,16	3,6	89964	699	41497	0,45	87
				345,2	1,73	67051	337	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		213,64		41497				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		190,12				36928		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,52				4568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,14		10517				
		Сметная стоимость				141977				
13	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9,4	1718,59	37,76	16155	355	3028	0,52	5
				427,78	30,58	4021	287	54,8	0,04	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		322,09		3028				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		251,18				2361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,91				667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		163,25		1535				
		Сметная стоимость				20717				
14	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	9,4	463,16	3,6	4354	34	2008	0,45	4
				345,2	1,73	3245	16	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		213,64		2008				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		190,12				1787		

	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,52				221		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,14		509				
	Сметная стоимость				6871				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			562710	8102			370
		----			---	---			---
		Тенге			282800	6258			8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			562710	-	-		-
	Материалы -	Тенге			271808	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	289058	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			182187	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	156303		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	25884		-
	Сметная прибыль -	Тенге			59592	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			804489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	289058	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			804489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	289058	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Кровля								
15	12-080101-0204 РСНБ РК 2015 -Кровли из волнистых асбестоцементных листов.	135	223,13	1,72	30123	232	19386	0,33	45
	Разборка покрытий		221,41	-	29891	-	59,1	-	-
	м2 кровл								
	Накладные расходы -		143,60		19386				
	в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		130,86				17665		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,74				1720		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,34		3961				
	Сметная стоимость				53469				
16	11-120101-0705 РСНБ РК 2015 -Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке сее устройством	135	2097,65	73,23	283183	9886	126850	1,97	265
			1457,71	21,17	196791	2858	56,4	0,02	3
	м2 кровл								
	Накладные расходы -		939,63		126850				
	в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		834,09				112602		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		105,54				14248		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		242,98		32803				
	Сметная стоимость				442835				
17	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года -Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	135	968,69	-	130773	-	4708	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		34,87		4708				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,87				4708		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,29		10838				
	Сметная стоимость				146319				

18	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Разборка карнизов из оцинкованной стали	15	1223,62	19,81	18354	297	11934	1,64	25
				1203,81	9,3	18057	139	59,8	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		795,60		11934				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		725,44				10882		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,17				1052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,54		2423				
		Сметная стоимость				32711				
19	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов из металлического сайдинга	15	1223,62	19,81	18354	297	11934	1,64	25
				1203,81	9,3	18057	139	59,8	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		795,60		11934				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		725,44				10882		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		70,17				1052		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,54		2423				
		Сметная стоимость				32711				
20	21-100103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Металлический сайдинг	15	1215,57	-	18234	-	656	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		43,76		656				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		43,76				656		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		100,75		1511				
		Сметная стоимость				20402				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	499021	10712			359
	Тенге	262795	3137			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	499021	-	-		-
Материалы -	Тенге	76507	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	265932	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149007	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	175468	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	152030		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	23438		-
Сметная прибыль -	Тенге	53959	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	728448	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		363
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265932	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	728448	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		363
Сметная заработная плата -	Тенге	-	265932	-		-

РАЗДЕЛ 5. Крыльцо

21	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,215	3747,22	1293,01	4553	1571	967	0,98	1
				685,38	570,38	833	693	50,8	0,68	1
		м3 основ								

		Накладные расходы -		795,80		967				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		637,93				775		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		157,87				192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		363,44		442				
		Сметная стоимость				5961				
22	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	1,35	20049,49	867,64	27067	1171	1671	1,12	2
				816,57	209,89	1102	283	48,5	0,25	-
		м3								
		Накладные расходы -		1237,54		1671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		497,83				672		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		739,70				999		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1702,96		2299				
		Сметная стоимость				31037				
23	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,377	733	-	1009	-	36	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		26,39		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,39				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,75		84				
		Сметная стоимость				1129				
24	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,01848	202455,18	-	3741	-	135	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7288,39		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7288,39				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16779,49		310				
		Сметная стоимость				4186				
25	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	-Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	6,66	2086,3	86,9	13895	579	6435	1,81	12
				1389,64	22,68	9255	151	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		966,18		6435				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		860,10				5728		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		106,07				706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		244,20		1626				
		Сметная стоимость				21956				
		Закладные детали								
26	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0013	52980,81	985,5	69	1	37	66,7	-
				51995,32	424,79	68	1	48,5	0,45	-
		т								
		Накладные расходы -		28246,32		37				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		25423,75				33		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2822,56				4		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6498,17		8				
		Сметная стоимость				114				
27	21-050201-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь угловая 63х63 мм ГОСТ 535-2005 т	0,00112	170897,69	-	191	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6152,32		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6152,32				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14164,00		16				
		Сметная стоимость				214				
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00018	182736,54	-	33	-	1	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6578,52		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,52				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,20		3				
		Сметная стоимость				37				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	50558	3322			15
	Тенге	11258	1128			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50558	-	-		-
Материалы -	Тенге	31003	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12386	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3966	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1009	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9288	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	7209		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	2079		-
Сметная прибыль -	Тенге	4788	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64634	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12386	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	64634	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12386	-		-

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

29	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка проема -Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами т	0,02478	167816,7	3231,08	4158	80	2236	214,1	5
				158702,57	1259,71	3933	31	50,8	1,2	-
		Накладные расходы -		90227,63		2236				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		81260,84				2014		

	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8966,79				222		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20643,55		512				
	Сметная стоимость				6905				
30 21-050204-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5 ГОСТ 535-2005	0,01718	128094,12	-	2201	-	79	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -		4611,39		79				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4611,39				79		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10616,44		182				
	Сметная стоимость				2463				
31 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0076	224893,25	-	1709	-	62	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -		8096,16		62				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8096,16				62		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18639,15		142				
	Сметная стоимость				1912				
	Отмостка								
32 11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Основание ГПС. Устройство	4,32	3747,22	1293,01	16188	5586	3438	0,98	4
			685,38	570,38	2961	2464	50,8	0,68	3
	м3 основ								
	Накладные расходы -		795,80		3438				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		637,93				2756		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		157,87				682		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		363,44		1570				
	Сметная стоимость				21196				
33 11-110101-1901 РСНБ РК 2015	-Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм.	54	263,28	2,45	14217	132	7969	0,28	15
	Устройство		217,84	1,03	11763	56	60,9	-	-
	м2 покры								
	Накладные расходы -		147,57		7969				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		133,30				7198		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,28				771		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,87		1775				
	Сметная стоимость				23961				
34 21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	3,8556	17797,95	-	68622	-	2470	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Накладные расходы -		640,73		2470				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		640,73				2470		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1475,09		5687				

	Сметная стоимость			76780				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		107095	5798			25
		Тенге		18657	2551			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		107095	-	-		-
	Материалы -	Тенге		10108	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	21208	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3910	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		68622	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		16254	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	11967		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	4287		-
	Сметная прибыль -	Тенге		9868	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		133217	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		28
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	21208	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		133217	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		28
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	21208	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		1699860	83755			973
		Тенге		724619	38978			48
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1508428	-	-		-
	Материалы -	Тенге		473541	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	763597	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		156882	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		69631	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		501397	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	431558		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	69839		-
	Сметная прибыль -	Тенге		160786	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2170612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1021
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	763597	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		191432	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		191432	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		6892	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге		15866	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		214189	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2384801	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1021
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	763597	-		-

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	11-180301-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	Демонтаж -Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 50 мм. Разборка	2,4	49,36	6,29	118	15	73	0,09	-
				43,07	2,78	103	7	60,4	-	-
		м труб н								
		Накладные расходы -		30,47		73				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		27,69				66	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,77				7	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,39		15			
		Сметная стоимость				206			
2	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	43	275,14	2,19	11831	94	6956	0,35	15
				247,3	0,73	10634	31	59,1	-	-
м трубоп										
		Накладные расходы -		161,77		6956				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		146,59				6303		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,18				653		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,95		1503				
		Сметная стоимость				20290				
		Монтаж								
3	11-180301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	2	2607,99	24,18	5216	48	478	0,28	1
				220,68	10,86	441	22	60,4	0,01	-
		м труб н								
		Накладные расходы -		238,78		478				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		139,85				280		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		98,92				198		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		227,74		455				
		Сметная стоимость				6149				
4	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	27	683,73	15,99	18461	432	6183	0,39	10
				320,29	6,34	8648	171	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		229,00		6183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		197,29				5327		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,72				856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,02		1972				
		Сметная стоимость				26616				
5	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	16	759,02	15,99	12144	256	3707	0,39	6
				320,29	6,34	5125	101	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		231,71		3707				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		197,29				3157		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,43				551		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,26		1268				
		Сметная стоимость				17120				
6	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1366,48	-	2733	-	98	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

		Накладные расходы -		49,19		98			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		49,19				98	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,25		227			
		Сметная стоимость				3058			
7	23-040905-0301 РСНБ	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для	2	556,22	-	1112	-	40	-	-
	РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,02		40			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,02				40	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,10		92			
		Сметная стоимость				1244			
8	23-041001-1802 РСНБ	-Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	2	1375,12	-	2750	-	99	-	-
	РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		49,50		99			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		49,50				99	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,97		228			
		Сметная стоимость				3077			
9	11-181101-0102 РСНБ	-Манометры с трехходовым краном. Установка	6	2307,25	-	13843	-	1332	0,26	2
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	комплект		221,96	-	1332	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		221,95		1332			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		134,06				804	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		87,89				527	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,34		1214			
		Сметная стоимость				16389			
10	11-150403-1004 РСНБ	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,5	575,51	0,82	3741	5	2221	0,74	5
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш		564,91	0,4	3672	3	54,8	-	-
		Накладные расходы -		341,66		2221			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		309,79				2014	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,87				207	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,37		477			
		Сметная стоимость				6439			
		Теплоизоляционные работы								
11	11-260101-0301 РСНБ	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,55	63419,53	881,43	34881	485	6760	21,62	12
	РК 2015			17053,86	413,23	9380	227	55,3	0,5	-

		м3 изоля							
		Накладные расходы -		12290,13		6760			
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9659,30			5313		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2630,84			1447		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6056,77		3331			
		Сметная стоимость				44972			
12	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	22	855,16	11,36	18813	250	5810	0,54	12
				402,36	4,86	8852	107	55,3	0,01	-
		м2 повер							
		Накладные расходы -		264,08		5810			
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		225,19			4954		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,89			856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,54		1970			
		Сметная стоимость				26593			
13	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,022	211499,6	-	4653	-	168	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		7613,99		168			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7613,99			168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17529,09		386			
		Сметная стоимость				5206			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	130298	1585		63
	Тенге	48186	669		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	73919	-	-	-
Материалы -	Тенге	35895	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32906	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4653	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21914	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	18584	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	3330	-
Сметная прибыль -	Тенге	7667	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	103500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32906	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	56379	-	-	-
Материалы -	Тенге	33383	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15950	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6596	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	57	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	12010	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	9634	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	2376	-
Сметная прибыль -	Тенге	5471	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	73860	-	-	-

	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	15950	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		177360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		63
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	48856	-		-

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

14	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 140 мм. Установка	4	7088,27	59,86	28353	239	6911	3,2	13
				2342,37	10,85	9369	43	60,4	0,01	-
		дефлекто								
		Накладные расходы -		1727,69		6911				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1421,34				5685		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		306,35				1225		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		705,28		2821				
		Сметная стоимость				38085				
15	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Дефлекторы диам.140 мм. Окраска масляная, количество окрасок 2	5	333,28	0,82	1666	4	977	0,42	2
				322,68	0,4	1613	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		195,42		977				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		177,05				885		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,37				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,30		211				
		Сметная стоимость				2855				
16	11-090605-0201 РСНБ РК 2015	-Монтаж ограждающих сеток	0,2	5142,1	264,65	1028	53	644	6,27	1
				4765,87	47,36	953	9	60,9	0,05	-
		м2 сетки								
		Накладные расходы -		3221,90		644				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2931,26				586		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		290,64				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		669,12		134				
		Сметная стоимость				1806				
17	21-050309-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сетки металлические	0,2	476,87	-	95	-	3	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		17,17		3				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,17				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,52		8				
		Сметная стоимость				106				
18	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,1	28691,67	1397,64	2869	140	1183	21,68	2
				18182,87	661,16	1818	66	55,3	0,8	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11828,80		1183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		10420,75				1042		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1408,05			141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3241,64		324			
		Сметная стоимость				4376			
19	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	23	855,16	11,36	19669	261	6074	0,54	12
				402,36	4,86	9254	112	55,3	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		264,08		6074				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		225,19				5179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,89				895		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,54		2059				
		Сметная стоимость				27802				
20	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,023	211499,6	-	4864	-	175	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		7613,99		175				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7613,99				175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17529,09		403				
		Сметная стоимость				5442				
21	21-100401-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	3,5	57,78	-	202	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		2,08		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,08				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,79		17				
		Сметная стоимость				226				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			58748	697			31
			Тенге			23009	233			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29366	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11113	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12866	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5162	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8420	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	7107		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1313		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3023	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40809	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12866	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1028	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	963	-		-

Накладные расходы -	Тенге	644	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	586	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	58	-
Сметная прибыль -	Тенге	134	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1807	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	963	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	28353	-	-	-
Материалы -	Тенге	18744	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9413	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	458	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6911	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	5685	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1226	-
Сметная прибыль -	Тенге	2821	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	38085	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9413	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	80700	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23241	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	189046	2282		93
	Тенге	71195	902		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	103285	-	-	-
Материалы -	Тенге	47008	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45771	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9815	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30333	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	25690	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	4643	-
Сметная прибыль -	Тенге	10690	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	144308	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45771	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1028	-	-	-
Материалы -	Тенге	22	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	963	-	-
Накладные расходы -	Тенге	644	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	586	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	58	-
Сметная прибыль -	Тенге	134	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1807	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	963	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	84732	-	-	-
Материалы -	Тенге	52127	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25363	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6596	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	514	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18921	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	15319	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	3602	-
Сметная прибыль -	Тенге	8292	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	111945	-	-	-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	32
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	25363	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			258060	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	94
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	72097	-	-

РАЗДЕЛ 1. Тепломеханическая часть

		Демонтаж								
1	11-190201-0107 РСНБ РК 2015	-Жидкотопливная горелка. Разборка	2	6299,49	337,79	12599	676	8041	10,44	21
	Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	устройст		5961,7	101,1	11923	202	60,4	0,11	-
		Накладные расходы -		4020,54		8041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3661,93				7324		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		358,61				717		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		825,60		1651				
		Сметная стоимость				22291				
2	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	8	538,05	4,68	4304	37	2559	0,69	5
				489,2	1,56	3914	12	59,1	-	-
м трубоп										
		Накладные расходы -		319,85		2559				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		290,03				2320		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,81				238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,63		549				
		Сметная стоимость				7412				
		Монтаж								
3	11-190201-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство газовой горелки. Установка	2	70788,77	703,73	141578	1407	29194	20,01	40
	Изм. и доп. вып. 6	устройст		19044,32	210,63	38089	421	60,4	0,23	-
		Накладные расходы -		14597,06		29194				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		11629,99				23260		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2967,08				5934		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6830,87		13662				
		Сметная стоимость				184434				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	-Горелка газовая Max Gas 170 (мощностью 170кВт)	2	473214,29	-	946429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Накладные расходы -		17035,71		34071				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17035,71				34071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39220,00		78440				
		Сметная стоимость				1058940				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1104910	2120			66
		Тенге				53926	636			1

Стоимость оборудования -	Тенге	946429	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34071	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	78440	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1058940	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4304	-	-	-
Материалы -	Тенге	353	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3926	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2559	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2320	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	239	-
Сметная прибыль -	Тенге	549	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7412	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3926	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	154177	-	-	-
Материалы -	Тенге	102081	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50636	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37235	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	30584	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6651	-
Сметная прибыль -	Тенге	15313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	206725	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50636	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1273077	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	67
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54562	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1104910	2120		66
	Тенге	53926	636		1
Стоимость оборудования -	Тенге	946429	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34071	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	78440	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1058940	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4304	-	-	-
Материалы -	Тенге	353	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3926	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2559	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2320	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	239	-
Сметная прибыль -	Тенге	549	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7412	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3926	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	154177	-	-	-
Материалы -	Тенге	102081	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50636	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37235	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	30584	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6651	-
Сметная прибыль -	Тенге	15313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	206725	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	62

	Сметная заработная плата -	Тенге		-	50636	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1273077	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		67
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	54562	-		-

РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	7742,45	1643,82	7742	1644	1334	3	3
		шт.		2555,28	561,14	2555	561	42,8	0,58	1
		Накладные расходы -		1333,83		1334				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1333,83				1334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		726,10		726				
		Сметная стоимость				9802				
2	51-080401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Шкаф распределительный ШР-40, ГОСТ 30011.1-2012	1	177980	-	177980	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14238,40		14238				
		Сметная стоимость				192218				
3	23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	1	21918,68	-	21919	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1753,49		1753				
		Сметная стоимость				23672				
4	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Ящик управления навесной. Установка	1	2606,43	842,51	2606	843	865	2	2
		шт.		1703,52	317,27	1704	317	42,8	0,36	-
		Накладные расходы -		864,90		865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		864,90				865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,71		278				
		Сметная стоимость				3749				
5	51-080401-0146 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ящик навесной ЯН-1	1	151074	-	151074	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12085,92		12086				
		Сметная стоимость				163160				
6	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	-Установка модем	1	11103,58	1430,2	11104	1430	3625	9	9
		шт.		8565,66	363,64	8566	364	40,6	0,44	-
		Накладные расходы -		3625,29		3625				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		3625,29				3625		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1178,31		1178				
		Сметная стоимость				15908				
7	23-070501-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Модем GSM/GPRS	1	17486,99	-	17487	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1398,96		1399				
		Сметная стоимость				18886				
8	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	973,67	104,76	974	105	381	1	1
				851,76	38,7	852	39	42,8	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		381,12		381				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		381,12				381		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,38		108				
		Сметная стоимость				1463				
9	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209,6	-	7210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		576,77		577				
		Сметная стоимость				7787				
10	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	3	2742,15	68,62	8226	206	2074	2	6
				1596,12	19,35	4788	58	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		691,42		2074				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		691,42				2074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		274,69		824				
		Сметная стоимость				11124				
11	23-070208-0826 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	-Пускатель электромагнитный с тепловым реле	3	2723,57	-	8171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	2016 года									
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		217,89		654				
		Сметная стоимость				8825				
12	13-080205-0901 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	10	3610,91	1222,74	36109	12227	5948	1,15	12
				1037,01	352,77	10370	3528	42,8	0,37	4
		шт.								
		Накладные расходы -		594,83		5948				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		594,83				5948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		336,46		3365				
		Сметная стоимость				45422				
13	23-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	8	3818,03	-	30544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		305,44		2444				
		Сметная стоимость				32988				
14	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	2	613,27	-	1227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,06		98				
		Сметная стоимость				1325				
15	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Лампы Spiral 32w Е27	8	295,85	-	2367	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,67		189				
		Сметная стоимость				2556				
16	23-070104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Лампы Spiral 26w Е27	2	606,96	-	1214	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,56		97				
		Сметная стоимость				1311				

КАБЕЛИ И ПРОВОДА

17	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	120	79,43	2,05	9532	246	2942	0,07	8
				56,51	0,77	6781	93	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		24,52		2942				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		24,52				2942		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,32		998				
		Сметная стоимость				13472				
18	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	31347,32	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2507,79		301				
		Сметная стоимость				4063				
19	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	269,87	122,76	8096	3683	2131	0,15	5
				123,97	42,02	3719	1261	42,8	0,05	2
м кабеля										
		Накладные расходы -		71,04		2131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		71,04				2131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,27		818				
		Сметная стоимость				11045				
20	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	110	590,72	285,04	64979	31355	9516	0,14	15
				115,7	86,43	12727	9507	42,8	0,1	11
м кабеля										
		Накладные расходы -		86,51		9516				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		86,51				9516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,18		5960				
		Сметная стоимость				80455				
21	23-060128-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кабели силовые ВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	355359,79	-	24875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28428,78		1990				
		Сметная стоимость				26865				
22	23-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,07	319794,47	-	22386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

	квартала 2016 года									
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25583,56		1791				
		Сметная стоимость				24177				
23	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	30	292,09	33,73	8763	1012	2812	0,26	8
				209,9	9,09	6297	273	42,8	0,01	-
		м								
		Накладные расходы -		93,73		2812				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		93,73				2812		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,87		926				
		Сметная стоимость				12501				
24	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	30	513,3	-	15399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,06		1232				
		Сметная стоимость				16631				
25	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	6	289,37	2,08	1736	12	723	0,33	2
				281,08	0,58	1686	3	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		120,55		723				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		120,55				723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,79		197				
		Сметная стоимость				2656				
26	23-070218-1705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	348,89	-	2093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,91		167				
		Сметная стоимость				2260				
27	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	315,44	2,59	315	3	132	0,36	-
				306,63	0,77	307	1	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		131,57		132				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		131,57				132		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,76		36				
		Сметная стоимость				482				

28	23-070220-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Розетки промышленные переносные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	1	729,48	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,36		58				
		Сметная стоимость				787				
29	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	6	36,98	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,96		18				
		Сметная стоимость				240				
30	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	590,72	285,04	5907	2850	865	0,14	1
				115,7	86,43	1157	864	42,8	0,1	1
м кабеля										
		Накладные расходы -		86,51		865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		86,51				865		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,18		542				
		Сметная стоимость				7314				
31	23-060128-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Кабели силовые ВВГ 1х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	218603,66	-	2186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17488,29		175				
		Сметная стоимость				2361				
32	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	62	328,28	11,44	20353	709	3500	0,16	10
				129,17	2,71	8009	168	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		56,44		3500				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		56,44				3500		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,78		1908				
		Сметная стоимость				25761				
33	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	98	393,09	15,54	38523	1523	4919	0,14	14
				113,02	4,26	11076	417	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		50,20		4919				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		50,20				4919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,46		3475				

Сметная стоимость		46918			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	715810	57848		96
	Тенге	80595	17454		20
Стоимость оборудования -	Тенге	329054	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	26324	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	355378	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	371357	-	-	-
Материалы -	Тенге	86523	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98049	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	146391	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	41768	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	41768	-
Сметная прибыль -	Тенге	33050	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	446176	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98049	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15399	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15399	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	1232	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16631	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	818185	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98049	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	715810	57848		96
	Тенге	80595	17454		20
Стоимость оборудования -	Тенге	329054	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	26324	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	355378	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	371357	-	-	-
Материалы -	Тенге	86523	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	98049	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	146391	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	41768	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	41768	-
Сметная прибыль -	Тенге	33050	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	446176	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98049	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15399	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15399	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	1232	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16631	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	818185	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	98049	-	-

РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение

Т КЛАПАНЫ, КРАНЫ, ФЛАНЦЫ

1	13-121305-0402 РСНБ РК 2015	-Клапан отсекатель. Монтаж оборудования	1	6545,9	724,1	6546	724	2753	6,9	7
				5702,51	282,02	5703	282	40,6	0,29	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2752,84		2753				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		2429,72				2430		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		323,12				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		743,90		744				
		Сметная стоимость				10043				
2	23-041001-1708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Клапан отсекатель сигнализатор загазованности САКЗ-М-80	1	128998,09	-	128998	-	4644	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4643,93		4644				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4643,93				4644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10691,36		10691				
		Сметная стоимость				144333				
3	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	1	3089,79	72,4	3090	72	1192	2,14	2
				1707,05	20,66	1707	21	60,4	0,03	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1192,34		1192				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1043,54				1044		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		148,80				149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		342,57		343				
		Сметная стоимость				4625				
4	23-041004-1704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Клапан предохранительный ПСК-50Н/5 ГОСТ 31294-2005	1	21279,05	-	21279	-	766	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		766,05		766				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		766,05				766		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1763,61		1764				
		Сметная стоимость				23809				
5	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	3057,06	229,9	6114	460	3193	2,99	6
				2330,82	44,85	4662	90	60,4	0,05	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1596,62		3193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1434,91				2870		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		161,71				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		372,29		745				
		Сметная стоимость				10052				

6	23-040909-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки бесшовные равно Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	15956,16	-	31912	-	1149	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		574,42		1149				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		574,42				1149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1322,45		2645				
		Сметная стоимость				35706				
7	23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	1322,95	-	5292	-	191	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		47,63		191				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		47,63				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,65		439				
		Сметная стоимость				5921				
8	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1704,34	103,02	3409	206	1798	1,69	3
				1317,81	20,66	2636	41	60,4	0,03	-
		шт.								
		Накладные расходы -		898,90		1798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		808,44				1617		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		90,46				181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,26		417				
		Сметная стоимость				5623				
9	23-040909-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	7014,01	-	14028	-	505	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		252,50		505				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		252,50				505		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		581,32		1163				
		Сметная стоимость				15696				
10	23-020103-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	1485,35	-	5941	-	214	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		53,47		214				

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		53,47				214		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,11		492				
		Сметная стоимость				6647				
11	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Установка манометров с трехходовым наружным краном	2	2307,25	-	4614	-	444	0,26	1
				221,96	-	444	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		221,95		444				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		134,06				268		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		87,89				176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,34		405				
		Сметная стоимость				5463				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
12	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	13,6	955,42	56,8	12994	772	6578	0,83	11
				699,34	18,64	9511	253	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		483,67		6578				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		433,66				5898		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		50,01				680		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,13		1566				
		Сметная стоимость				21138				
13	23-010301-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	14,1	1201,2	-	16937	-	610	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		43,24		610				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		43,24				610		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,56		1404				
		Сметная стоимость				18950				
14	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	11,5	741,22	32,45	8524	373	4226	0,64	7
				533,43	11,2	6134	129	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		367,48		4226				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		328,95				3783		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,53				443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,70		1020				
		Сметная стоимость				13770				
15	23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные бесшовные горяче деформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	12,5	594,92	-	7437	-	268	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

		Накладные расходы -		21,42		268			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,42				268	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,31		616			
		Сметная стоимость				8321			
16	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	517,85	-	3107	-	112	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		18,64		112			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,64				112	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,92		258			
		Сметная стоимость				3476			
17	23-020101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	10	141,92	-	1419	-	51	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,11		51			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,11				51	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,76		118			
		Сметная стоимость				1588			
		ФУТЛЯР							
18	11-160401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	0,5	2775,56	56,8	1388	28	275	0,83	-
				699,34	18,64	350	9	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		549,19		275			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		433,66				217	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		115,53				58	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,98		133			
		Сметная стоимость				1796			
19	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1	1475	32,45	1475	32	394	0,64	1
				533,43	11,2	533	11	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		393,90		394			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		328,95				329	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		64,94				65	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,51		150			
		Сметная стоимость				2018			
20	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	1,5	961,12	14,93	1442	22	828	0,97	1
				802,15	1,76	1203	3	62,1	-	-

м трубы,										
		Накладные расходы -		551,80		828				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		499,23				749		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,57				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,03		182				
		Сметная стоимость				2451				
21	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	2	21091,05	2292,92	42182	4586	10685	9,19	18
				7072,11	51,65	14144	103	62,1	0,06	-
		футляр								
		Накладные расходы -		5342,40		10685				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		4423,86				8848		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		918,54				1837		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2114,68		4229				
		Сметная стоимость				57096				
22	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	2	774,64	-	1549	-	56	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,89		56				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,89				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,20		128				
		Сметная стоимость				1733				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные. Установка	0,0068	995523,08	311504,47	6770	2118	2230	359,61	2
				342250,46	111843,37	2327	761	62,1	117,88	1
		т фасонн								
		Накладные расходы -		327982,82		2230				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		281992,27				1918		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45990,55				313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105880,47		720				
		Сметная стоимость				9720				
24	23-020101-0611 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	881,84	-	1764	-	63	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		31,75		63				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,75				63		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,09		146				
		Сметная стоимость				1974				
25	23-020101-0716 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,	2	938,96	-	1878	-	68	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2016 года	наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)							
		шт.							
		Накладные расходы -		33,80		68			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,80			68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,82		156			
		Сметная стоимость				2101			
26	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	-Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,	1	246,1	-	246	-	9	-
				-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)							
		шт.							
		Накладные расходы -		8,86		9			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,86			9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,40		20			
		Сметная стоимость				275			
27	23-020103-3411 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,	1	419,49	-	419	-	15	-
				-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)							
		шт.							
		Накладные расходы -		15,10		15			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,10			15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,77		35			
		Сметная стоимость				469			
28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Крепежные изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,014	421661,35	5854,03	5903	82	610	49,11	1
				43037,59	1064,05	603	15	62,1	1,29	-
		т стальн							
		Накладные расходы -		43552,86		610			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		27387,12			383		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16165,74			226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37217,14		521			
		Сметная стоимость				7034			
29	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 300-400 мм. Установка	2	10083,51	67,15	20167	134	4213	3,79	8
				2775,49	10,85	5551	22	60,4	0,01	-
		дефлекто							
		Накладные расходы -		2106,54		4213			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1682,95			3366		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		423,59			847		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		975,20		1950			
		Сметная стоимость				26330			
		Опора ОП-1-2200мм-2шт							
30	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	3,8	1622,14	-	6164	-	3996	2,25	9
				1622,14	-	6164	-	59,1	-	-

		глубиной до 3 м							
		м3 грунт							
		Накладные расходы -		1051,59		3996			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		958,68			3643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		92,91			353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		213,90		813			
		Сметная стоимость				10973			
31	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	272	665,86	-	181115	-	117412	1,02	277
				665,86	-	181115	-	59,1	-	-
		м3 грунт							
		Накладные расходы -		431,66		117412			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,52			107039		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,14			10374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,80		23882			
		Сметная стоимость				322409			
32	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2,72	133,66	57,01	364	155	186	0,12	-
				76,66	27,12	209	74	59,1	0,03	-
		м3 уплот							
		Накладные расходы -		68,35		186			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		61,33			167		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,02			19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,16		44			
		Сметная стоимость				594			
33	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,96	24656,7	457,85	23670	440	2566	4,66	4
				3380,6	172,71	3245	166	48,5	0,18	-
		м3							
		Накладные расходы -		2673,04		2566			
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1723,36			1654		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		949,68			912		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2186,38		2099			
		Сметная стоимость				28335			
34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3	748,24	14,32	2245	43	399	0,24	1
				199,23	2,07	598	6	50,8	-	-
		м2 повер							
		Накладные расходы -		132,88		399			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		102,26			307		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,62			92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,49		211			
		Сметная стоимость				2855			
35	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,10438	78343,14	6263,99	8177	654	4660	84,64	9
				65980,27	317,71	6887	33	60,9	0,34	-
		т констр							
		Накладные расходы -		44649,34		4660			

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		40375,47			4214		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4273,87			446		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9839,40		1027			
		Сметная стоимость				13865			
36	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,10438	387497,06	-	40447	-	1456	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		13949,89		1456				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13949,89				1456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32115,76		3352				
		Сметная стоимость				45255				
37	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	9,6	1087,05	61,65	10436	592	3237	0,48	5
				462,7	9,66	4442	93	60,9	0,01	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		337,16		3237				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		287,67				2762		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		49,49				475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,94		1094				
		Сметная стоимость				14767				
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,02702	115,95	2,56	351	8	119	0,07	-
				62,02	0,41	188	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		39,23		119				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		33,84				102		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,39				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,41		38				
		Сметная стоимость				507				
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,02702	97,44	2,01	295	6	76	0,05	-
				38,19	0,41	116	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		25,18		76				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,92				63		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,26				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,81		30				
		Сметная стоимость				401				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
40	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,45	575,51	0,82	3137	4	1862	0,74	4
				564,91	0,4	3079	2	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		341,66		1862				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		309,79				1688		

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,87				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,37		400				
		Сметная стоимость				5399				
41	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром до 350 мм.Продувка воздухом	0,0266	341056,36	223781,67	9072	5953	1908	50,03	1
				43226,6	54537,5	1150	1451	58,7	53,8	1
	Изм. и доп. вып. 3	км трубо								
		Накладные расходы -		71731,51		1908				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		57387,53				1527		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14343,98				382		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33023,03		878				
		Сметная стоимость				11858				
42	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,0266	823353,54	598664,05	21901	15924	5754	197,8	5
				154193,01	152763,54	4102	4064	58,7	151,39	4
		км								
		Накладные расходы -		216310,83		5754				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		180183,49				4793		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36127,33				961		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83173,15		2212				
		Сметная стоимость				29867				
43	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 76 мм, толщина стенки до 8 мм.	18	595,49	21,45	10719	386	4419	0,58	10
		Ультразвуковая дефектоскопия одним образователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		532,7	-	9589	-	40,6	-	-
		стык								
		Накладные расходы -		245,50		4419				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		216,28				3893		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,22				526		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,28		1211				
		Сметная стоимость				16349				
44	13-390201-0501 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 18-32 мм, толщина стенки до 8 мм.	15	356,35	13,41	5345	201	2209	0,35	5
		Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		319,62	-	4794	-	40,6	-	-
		стык								
		Накладные расходы -		147,27		2209				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		129,77				1946		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,50				263		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,29		604				
		Сметная стоимость				8158				
45	11-250128-0101 РСНБ	-Контроль методом радиографирования качества	34	21169,18	19315,87	719752	656739	157431	2,24	76

РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм		1853,31	4507,52	63013	153256	58,7	4,07	138
	стык								
	Накладные расходы -		4630,32		157431				
	в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		3733,81				126950		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		896,51				30481		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2063,96		70175				
	Сметная стоимость				947357				
46 11-460302-0402 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	2	446,96	193,6	894	387	360	0,31	1
			253,36	92,87	507	186	45,72	0,11	-
	отверсти								
	Накладные расходы -		180,09		360				
	в т.ч. накладные первого уровня - 45,7		158,30				317		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,79				44		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,16		100				
	Сметная стоимость				1355				
47 11-460302-0406 РСНБ РК 2015	-Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	1	2082,18	883,13	2082	883	844	1,47	1
			1199,05	423,66	1199	424	45,72	0,51	1
	отверсти								
	Накладные расходы -		843,57		844				
	в т.ч. накладные первого уровня - 45,7		741,90				742		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		101,67				102		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		234,06		234				
	Сметная стоимость				3160				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1412990	691987		478
	Тенге	345902	161495		147
Стоимость монтажных работ -	Тенге	22610	-	-	-
Материалы -	Тенге	1213	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20368	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9381	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	8269	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1112	-
Сметная прибыль -	Тенге	2559	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	34550	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20368	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1039323	-	-	-
Материалы -	Тенге	62429	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	448005	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1549	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	310558	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	263650	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	46908	-
Сметная прибыль -	Тенге	107990	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1457871	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	554
Сметная заработная плата -	Тенге	-	448005	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	48624	-	-	-

Материалы -	Тенге	637	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6920	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40447	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6117	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4214	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1903	-
Сметная прибыль -	Тенге	4379	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	59120	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6920	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	302432	-	-	-
Материалы -	Тенге	28168	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32104	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	240658	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	284	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30976	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	19391	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	11585	-
Сметная прибыль -	Тенге	26673	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	360081	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32104	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1911623	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	625
Сметная заработная плата -	Тенге	-	507397	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1412990	691987		478
	Тенге	345902	161495		147
Стоимость монтажных работ -	Тенге	22610	-	-	-
Материалы -	Тенге	1213	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20368	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9381	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	8269	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1112	-
Сметная прибыль -	Тенге	2559	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	34550	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20368	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1039323	-	-	-
Материалы -	Тенге	62429	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	448005	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1549	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	310558	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	263650	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	46908	-
Сметная прибыль -	Тенге	107990	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1457871	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	554
Сметная заработная плата -	Тенге	-	448005	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	48624	-	-	-
Материалы -	Тенге	637	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6920	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40447	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6117	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4214	-

в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1903		-
Сметная прибыль -	Тенге	4379	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	59120	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6920	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	302432	-	-		-
Материалы -	Тенге	28168	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32104	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	240658	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	284	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	30976	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	19391		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	11585		-
Сметная прибыль -	Тенге	26673	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	360081	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		40
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32104	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1911623	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		625
Сметная заработная плата -	Тенге	-	507397	-		-

Покрытие тип 4-24м2

1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	2,4	752,67	653,58	1806	1569	427	0,14	-
				99,1	142,52	238	342	60,3	0,14	-
		м3 матер								
		Накладные расходы -		178,04		427				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		145,70				350		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,34				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,46		179				
		Сметная стоимость				2412				
2	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	24	348,87	22,81	8373	547	5254	0,46	11
				321,13	9,17	7707	220	60,3	0,01	-
		м2 троту								
		Накладные расходы -		218,90		5254				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		199,17				4780		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		19,73				474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,42		1090				
		Сметная стоимость				14717				
3	21-040509-0405 РСНБ	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса	24	2012,31	-	48295	-	1739	-	-
	РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		72,44		1739				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,44				1739		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		166,78		4003				
		Сметная стоимость				54036				
4	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	36	1324,38	17,9	47678	645	13270	0,7	25
				506,64	7,09	18239	255	60,3	0,01	-
м бортов										
		Накладные расходы -		368,61		13270				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		309,78				11152		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		58,83				2118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,44		4876				
		Сметная стоимость				65824				
5	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,576	35207,27	-	20279	-	730	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года	м3								
		Накладные расходы -		1267,46		730				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1267,46				730		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2917,98		1681				
		Сметная стоимость				22690				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	126432	2761			36
	Тенге	26184	818			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	126432	-	-		-
Материалы -	Тенге	28912	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27001	-		-
Местные материалы -	Тенге	68575	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21420	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	16282		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	5138		-
Сметная прибыль -	Тенге	11828	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	159679	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27001	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	159679	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		37

РАЗДЕЛ 1. Наружное газоснабжение

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0401 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	78,2	77,83	73,51	6086	5749	1816	0,01	1
				4,32	29,03	338	2270	59,1	0,03	2
навымет										
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		23,22		1816				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		19,71				1541		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,51				275		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,08		632				
		Сметная стоимость				8534				

2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,2	1529,44	-	15600	-	10113	2,13	22
				1529,44	-	15600	-	59,1	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		991,50		10113				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		903,90				9220		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		87,60				894		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,68		2057				
		Сметная стоимость				27770				
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,5	976,59	-	8301	-	5381	1,36	12
				976,59	-	8301	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		633,10		5381				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		577,17				4906		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,94				475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,78		1095				
		Сметная стоимость				14777				
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	57,2	21,07	21,07	1205	1205	331	-	-
				-	8,22	-	470	59,1	0,01	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		5,79		331				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,86				278		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,93				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,15		123				
		Сметная стоимость				1659				
5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	3,1	665,86	-	2064	-	1338	1,02	3
				665,86	-	2064	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		431,66		1338				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,52				1220		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,14				118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,80		272				
		Сметная стоимость				3674				
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015 ВЫШЕ	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (НА 0,2М ГАЗ-ДА)	12	2929,16	142,21	35150	1706	7894	1,17	14
				822,46	36,16	9870	434	62,1	0,04	1
		м3 основ								
		Накладные расходы -		657,85		7894				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		533,20				6398		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		124,64				1496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		286,96		3444				
		Сметная стоимость				46488				

		УКЛАДКА ТРУБ							
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,22	254904,59	74083,77	56079	16298	30738	223,1	49
				178047,19	24863,46	39170	5470	62,1	33,54	7
		км								
		Накладные расходы -		139720,35		30738				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		126007,51				27722		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13712,84				3017		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31569,99		6945				
		Сметная стоимость				93763				
8	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	222,2	2446,31	-	543570	-	19569	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		88,07		19569				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88,07				19569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,75		45051				
		Сметная стоимость				608190				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-1ШТ								
9	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	976,59	-	3418	-	2216	1,36	5
				976,59	-	3418	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		633,10		2216				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		577,17				2020		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,94				196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,78		451				
		Сметная стоимость				6085				
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,9	665,86	-	1265	-	820	1,02	2
				665,86	-	1265	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		431,66		820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		393,52				748		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		38,14				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,80		167				
		Сметная стоимость				2252				
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,9	133,66	57,01	254	108	130	0,12	-
				76,66	27,12	146	52	59,1	0,03	-
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		68,35		130				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		61,33				117		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,02				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,16		31				
		Сметная стоимость				415				
12	11-080101-0201 РСНБ	-Основание под фундаменты песчаное. Устройство	1,2	3354,83	757,64	4026	909	739	0,9	1

	РК 2015			628,94	312,12	755	375	50,8	0,36	-
		м3 основ								
		Накладные расходы -		616,04		739				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		478,06				574		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,98				166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		317,67		381				
		Сметная стоимость				5146				
13	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Установка кранов диам. до 110 мм	1	1601,1	65,22	1601	65	865	1,61	2
				1224,26	30,99	1224	31	62,1	0,04	-
		1шт								
		Накладные расходы -		865,21		865				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		779,51				780		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,70				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,30		197				
		Сметная стоимость				2664				
14	23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	1	71952,3	-	71952	-	2590	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2590,28		2590				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2590,28				2590		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5963,41		5963				
		Сметная стоимость				80506				
15	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм	15,5	961,12	14,93	14897	231	8553	0,97	15
				802,15	1,76	12433	27	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		551,80		8553				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		499,23				7738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,57				815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,03		1876				
		Сметная стоимость				25326				
16	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	1,506	513,3	-	773	-	28	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,48		28				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,48				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,54		64				
		Сметная стоимость				865				
17	23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 57, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	14	959,27	-	13430	-	483	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

		Накладные расходы -		34,53		483				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,53				483		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,50		1113				
		Сметная стоимость				15027				
18	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,07	25929,14	1513,74	1815	106	187	4,14	-
		м3		3148,1	320,94	220	22	48,5	0,38	-
		Накладные расходы -		2676,50		187				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1682,48				118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		994,02				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2288,45		160				
		Сметная стоимость				2163				
19	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство ковера	1	5669,07	1570,4	5669	1570	2216	3,15	3
		шт		2543,87	584,02	2544	584	62,1	0,6	1
		Накладные расходы -		2216,43		2216				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1942,41				1942		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		274,01				274		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		630,84		631				
		Сметная стоимость				8516				
20	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля	0,00869	329952,69	-	2867	-	103	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		11878,30		103				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11878,30				103		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27346,48		238				
		Сметная стоимость				3208				
21	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)	0,0222	254904,59	74083,77	5659	1645	3102	223,1	5
				178047,19	24863,46	3953	552	62,1	33,54	1
		м								
		Накладные расходы -		139720,35		3102				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		126007,51				2797		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13712,84				304		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31569,99		701				
		Сметная стоимость				9462				
22	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4СТ РК ИСО 4437-2004	22,2	2446,31	-	54308	-	1955	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		88,07		1955				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88,07				1955		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,75		4501				
		Сметная стоимость				60764				

23	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка км трубо	0,0072	336686,57	105389,4	2424	759	1290	284,05	2
				224058,64	35537,06	1613	256	62,1	47,8	-
		Накладные расходы -		179133,17		1290				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		161208,93				1161		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17924,24				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41265,58		297				
		Сметная стоимость				4011				
24	23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	7,2	3627,77	-	26120	-	940	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		130,60		940				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		130,60				940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		300,67		2165				
		Сметная стоимость				29225				
25	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка км трубо	0,024	409146,24	137958,3	9820	3311	5075	328,9	8
				259436,32	46347,17	6226	1112	62,1	62,36	1
		Накладные расходы -		211456,91		5075				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		189891,55				4557		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21565,36				518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49648,25		1192				
		Сметная стоимость				16087				
26	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 м	24	4762,25	-	114294	-	4115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		171,44		4115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		171,44				4115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		394,70		9473				
		Сметная стоимость				127881				
		УСТАНОВКА ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ								
27	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых тройников	1	1469,07	921,32	1469	921	602	0,7	1
				547,74	305,21	548	305	62,1	0,42	-
шт										
		Накладные расходы -		601,64		602				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		529,69				530		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		71,96				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		165,66		166				
		Сметная стоимость				2236				
28	23-020302-	-Тройник полиэтиленовый литой	1	17867,4	-	17867	-	643	-	-

	5194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x140x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		643,23		643				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		643,23				643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1480,85		1481				
		Сметная стоимость				19991				
29	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	996,75	625,61	17941	11261	7343	0,48	9
				371,14	207,19	6681	3729	62,1	0,28	5
шт										
		Накладные расходы -		407,95		7343				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		359,14				6465		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,81				879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,38		2023				
		Сметная стоимость				27307				
30	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	5807,22	-	17422	-	627	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		209,06		627				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		209,06				627		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		481,30		1444				
		Сметная стоимость				19493				
31	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отводы 90°, 57x3 мм	2	227,81	-	456	-	16	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,20		16				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,20				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,88		38				
		Сметная стоимость				510				
32	23-020302-6136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3917,21	-	3917	-	141	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		141,02		141				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		141,02				141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		324,66		325				
		Сметная стоимость				4383				

33	23-020304-2616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	10837,11	-	21674	-	780	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		390,14		780				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		390,14				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		898,18		1796				
		Сметная стоимость				24251				
34	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	2686,47	-	21492	-	774	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		96,71		774				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		96,71				774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		222,65		1781				
		Сметная стоимость				24047				
35	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	4702,79	-	18811	-	677	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		169,30		677				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		169,30				677		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		389,77		1559				
		Сметная стоимость				21047				
36	23-020403-2602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Крепление для фасадного газопровода шт.	5	133,7	-	669	-	24	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,81		24				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,81				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,08		55				
		Сметная стоимость				748				
37	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	ОП-2200-2ШТ -Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,62	4275,07	1293,01	6926	2095	1320	0,98	2
				685,38	570,38	1110	924	50,8	0,68	1
		Накладные расходы -		814,80		1320				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		637,93				1033		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		176,87				287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		407,19		660				

		Сметная стоимость				8906				
38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	0,0081	1471,16	1471,16	12	12	4	-	-
		т		-	690,01	-	6	60,3	0,73	-
		Накладные расходы -		484,02		4				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		416,08				3		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		67,94				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		156,41		1				
		Сметная стоимость				17				
39	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,452	24656,7	457,85	11145	207	1208	4,66	2
				3380,6	172,71	1528	78	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		2673,04		1208				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1723,36				779		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		949,68				429		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2186,38		988				
		Сметная стоимость				13341				
40	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00146	182736,54	-	267	-	10	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6578,52		10				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,52				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,20		22				
		Сметная стоимость				299				
41	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	748,24	14,32	3741	72	664	0,24	1
				199,23	2,07	996	10	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		132,88		664				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		102,26				511		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,62				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,49		352				
		Сметная стоимость				4758				
42	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0370288	78343,14	6263,99	2901	232	1653	84,64	3
				65980,27	317,71	2443	12	60,9	0,34	-
		т								
		Накладные расходы -		44649,34		1653				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		40375,47				1495		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4273,87				158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9839,40		364				
		Сметная стоимость				4919				
43	23-010201-	-Трубы стальные электросварные	3,44	1427,52	-	4911	-	177	-	-

	0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,0 мм м		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		51,39		177				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		51,39				177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		118,31		407				
		Сметная стоимость				5495				
44	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 4,0 мм м	0,22	3807,27 --- -	- --- -	838 --- -	- --- -	30 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		137,06		30				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,06				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		315,55		69				
		Сметная стоимость				938				
45	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь полосовая 100х10 мм,марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,00912	173629,98 --- -	- --- -	1584 --- -	- --- -	57 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		6250,68		57				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6250,68				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14390,45		131				
		Сметная стоимость				1772				
46	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,01112	207191,55 --- 51995,32	985,5 --- 424,79	2304 --- 578	11 --- 5	376 --- 48,5	66,7 --- 0,45	1 --- -
		Накладные расходы -		33797,90		376				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		25423,75				283		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8374,15				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19279,16		214				
		Сметная стоимость				2894				
47	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5,6	748,24 --- 199,23	14,32 --- 2,07	4190 --- 1116	80 --- 12	744 --- 50,8	0,24 --- -	1 --- -
		Накладные расходы -		132,88		744				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		102,26				573		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,62				171		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,49		395				
		Сметная стоимость				5329				
48	11-130301-	-Огрунтовка металлических	7	115,95	2,56	812	18	275	0,07	-

	0406 РСНБ	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	ГФ-021 за один раз		62,02	0,41	434	3	54,2	-	-
	К=2									
		м2								
		Накладные расходы -		39,23		275				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		33,84				237		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,39				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,41		87				
		Сметная стоимость				1174				
49	11-130301-	-Окраска металлических	7	97,44	2,01	682	14	176	0,05	-
	1406 РСНБ	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	эмалью ПФ-115		38,19	0,41	267	3	54,2	-	-
	К=2									
		м2								
		Накладные расходы -		25,18		176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,92				146		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,26				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,81		69				
		Сметная стоимость				927				
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
50	11-250209-	-Укладка сигнальной ленты	0,23	41404,75	37431,17	9523	8609	2542	5,29	1
	0401 РСНБ			---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	км		3973,58	11746,42	914	2702	58,7	12	3
	Изм. и доп. вып. 3									
		Накладные расходы -		11050,41		2542				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		9227,64				2122		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1822,77				419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4196,41		965				
		Сметная стоимость				13030				
51	21-130816-	-Лента сигнальная	0,23	138,52	-	32	-	1	-	-
	1105 РСНБ			---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015	1000м		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2016 года									
		Накладные расходы -		4,99		1				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,99				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,48		3				
		Сметная стоимость				36				
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)										
52	11-250126-	-Трубопровод диаметром до 350	0,043	341056,36	223781,67	14665	9623	3084	50,03	2
	0101 РСНБ	мм.Продувка воздухом		---	---	---	---	---	---	---
	РК 2015			43226,6	54537,5	1859	2345	58,7	53,8	2
	Изм. и доп. вып. 3	кмтрубо								
		Накладные расходы -		71731,51		3084				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		57387,53				2468		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14343,98				617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33023,03		1420				
		Сметная стоимость				19169				

53	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	0,22	823353,54	598664,05	181138	131706	47588	197,8	44
				154193,01	152763,54	33922	33608	58,7	151,39	33
		км								
		Накладные расходы -		216310,83		47588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		180183,49				39640		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36127,33				7948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83173,15		18298				
		Сметная стоимость				247024				
54	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	4	825,8	33,07	3303	132	1374	0,81	3
				745,78	-	2983	-	40,6	-	-
		стык								
		Накладные расходы -		343,42		1374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		302,79				1211		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,63				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,54		374				
		Сметная стоимость				5051				
55	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	4	21169,18	19315,87	84677	77263	18521	2,24	9
				1853,31	4507,52	7413	18030	58,7	4,07	16
		стык								
		Накладные расходы -		4630,32		18521				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		3733,81				14935		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		896,51				3586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2063,96		8256				
		Сметная стоимость				111454				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1458016	275920				222
	Тенге	171934	73426				76
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3303	-	-			-
Материалы -	Тенге	188	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2983	-			-
Накладные расходы -	Тенге	1374	-	-			-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1211			-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	163			-
Сметная прибыль -	Тенге	374	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	5051	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2983	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	516441	-	-			-
Материалы -	Тенге	72496	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	239922	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1882	-	-			-

Накладные расходы -	Тенге	167322	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	143562	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	23760	-	
Сметная прибыль -	Тенге	54701	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	738464	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	292	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	239922	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5768	-	-	-	
Материалы -	Тенге	226	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2455	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2867	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1757	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1495	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	262	-	
Сметная прибыль -	Тенге	602	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	8127	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2455	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	932503	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	932503	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	33570	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	77286	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1043359	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1795001	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	298	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	245360	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1458016	275920		222	
	Тенге	171934	73426		76	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3303	-	-	-	
Материалы -	Тенге	188	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2983	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1374	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1211	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	163	-	
Сметная прибыль -	Тенге	374	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	5051	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2983	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	516441	-	-	-	
Материалы -	Тенге	72496	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	239922	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1882	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	167322	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	143562	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	23760	-	
Сметная прибыль -	Тенге	54701	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	738464	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	292	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	239922	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5768	-	-	-	
Материалы -	Тенге	226	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2455	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2867	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1757	-	-	-	

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	1495		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	262		-
	Сметная прибыль -	Тенге		602	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	8127	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	2455	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		932503	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		932503	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		33570	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге		77286	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1043359	-	-		-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1795001	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		298
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	245360	-		-

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЯ

1	13-070203-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ ГРПШ	1	110858,73	44154,11	110859	44154	33419	61	61
				51957,36	18007,24	51957	18007	40,6	19,04	19
шт										
		Накладные расходы -		33419,15		33419				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		28405,63				28406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5013,52				5014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11542,23		11542				
		Сметная стоимость				155820				
2	Т ПРАЙС ЛИСТ	-ШКАФ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГСГО-МВ/25 С КОМПЛЕКСОМ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА СГ-ЭК ЕК 270 СО СЧЕТЧИКОМ СГ-75 МТ	1	1330312,5	-	1330313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ШТ										
		Накладные расходы -		47891,25		47891				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		47891,25				47891		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110256,30		110256				
		Сметная стоимость				1488461				
3	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	5305,26	2469,32	10611	4939	4733	3,05	6
				2597,87	783,44	5196	1567	62,1	0,75	2
		компл								
		Накладные расходы -		2366,37		4733				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2099,79				4200		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		266,58				533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		613,73		1227				
		Сметная стоимость				16571				
4	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	2	46200,22	-	92400	-	3326	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1663,21		3326				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1663,21				3326		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3829,07		7658				
	Сметная стоимость				103385				
5 23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	6017,64	-	12035	-	433	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
	Накладные расходы -		216,64		433				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		216,64				433		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		498,74		997				
	Сметная стоимость				13466				
	УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 110 ММ-2 шт								
6 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(ФУТЛЯР)	0,0011	314141,74	59594,09	346	66	200	270	-
			240140,7	25062,27	264	28	62,1	27,65	-
	км трубо								
	Накладные расходы -		181929,02		200				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		164691,04				181		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17237,98				19		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39685,66		44				
	Сметная стоимость				590				
7 23-010201-0279 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80(ФУТЛЯР)	1,1	1573,19	-	1731	-	62	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	Накладные расходы -		56,63		62				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		56,63				62		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		130,39		143				
	Сметная стоимость				1937				
8 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0025	270845,85	37164,36	677	93	411	253	1
			225020,73	15150,29	563	38	62,1	16,57	-
	км трубо								
	Накладные расходы -		164265,92		411				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		149146,21				373		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15119,71				38		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34808,94		87				
	Сметная стоимость				1175				
9 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	2,5	865,25	-	2163	-	78	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

		Накладные расходы -		31,15		78			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,15			78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,71		179			
		Сметная стоимость				2420			
10	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	1,32	853,5	11,94	1127	16	634	0,84	1
				697,52	1,4	921	2	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		480,39		634			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		434,03			573		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,35			61		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,71		141			
		Сметная стоимость				1902			
11	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,3332	2446,31	-	3261	-	117	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		88,07		117			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88,07			117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		202,75		270			
		Сметная стоимость				3649			
12	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	21776,76	1834,34	43554	3669	9534	7,99	16
				6149,66	41,32	12299	83	62,1	0,05	-
		футляр								
		Накладные расходы -		4766,97		9534			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3844,60			7689		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		922,37			1845		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2123,50		4247			
		Сметная стоимость				57335			
13	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ПАТРУБОК)	0,0002	286383,66	84311,52	57	17	31	247	-
				194833,6	28429,65	39	6	62,1	38,24	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		153947,56		31			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		138646,48			28		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15301,09			3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35226,50		7			
		Сметная стоимость				95			
14	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	0,2	4762,25	-	952	-	34	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		171,44		34			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		171,44			34		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		394,70		79				
		Сметная стоимость				1065				
15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	2	823,22	500,49	1646	1001	688	0,41	1
				322,73	165,75	645	332	62,1	0,23	-
шт										
		Накладные расходы -		343,90		688				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		303,35				607		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,56				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		93,37		187				
		Сметная стоимость				2521				
16	23-020304-2018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4968,84	-	4969	-	179	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		178,88		179				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		178,88				179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		411,82		412				
		Сметная стоимость				5560				
17	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5807,22	-	5807	-	209	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		209,06		209				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		209,06				209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		481,30		481				
		Сметная стоимость				6497				
18	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 кмтрубо	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0015	2222622,52	271980,47	3334	408	272	59,6	-
				51500,36	105571,56	77	158	62,1	103,79	-
		Накладные расходы -		181067,58		272				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		97541,67				146		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		83525,91				125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192295,21		288				
		Сметная стоимость				3894				
19	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	774,64	-	775	-	28	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		27,89		28				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,89				28		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,20		64				
		Сметная стоимость				867				
20	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж корпусов	0,03174	68484,22	5011,2	2174	159	1232	73,6	2
		т		57374,14	254,17	1821	8	60,9	0,27	-
		Накладные расходы -		38824,52		1232				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				1114		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3728,87				118		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8584,70		272				
		Сметная стоимость				3679				
21	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Конструкции стальные из одного профиля	0,03174	329952,69	-	10473	-	377	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		11878,30		377				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11878,30				377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27346,48		868				
		Сметная стоимость				11718				
22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	21776,76	1834,34	43554	3669	9534	7,99	16
				6149,66	41,32	12299	83	62,1	0,05	-
		футляр								
		Накладные расходы -		4766,97		9534				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3844,60				7689		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		922,37				1845		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2123,50		4247				
		Сметная стоимость				57335				
23	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	-Засыпка пазух песком	0,03	4204,42	966,91	126	29	30	1,77	-
		м3		1362,32	336,1	41	10	48,5	0,38	-
		Накладные расходы -		1004,75		30				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		823,73				25		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		181,01				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		416,73		13				
		Сметная стоимость				169				
24	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	-Очистка щетками	6,33	248,89	-	1575	-	941	0,34	2
		м2		248,89	-	1575	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		148,71		941				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		134,90				854		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,82				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,81		201				
		Сметная стоимость				2718				
25	11-130601-0302 РСНБ РК 2015 уайт-спиритом	-Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание	6,33	141,68	0,68	897	4	276	0,09	1
				68,2	0,25	432	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		43,54		276				

	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,10				235		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,44				41		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,82		94				
	Сметная стоимость				1266				
26 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,33	107,35	2,05	680	13	217	0,06	-
			53,93	0,33	341	2	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		34,33		217				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				186		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,92				31		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,33		72				
	Сметная стоимость				969				
27 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,33	92,06	1,61	583	10	140	0,04	-
			33,21	0,33	210	2	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		22,15		140				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				115		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,97				25		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,14		58				
	Сметная стоимость				781				
	ПРОКЛАДКА ТРУБ								
28 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0011	314141,74	59594,09	346	66	200	270	-
			240140,7	25062,27	264	28	62,1	27,65	-
	км трубо								
	Накладные расходы -		181929,02		200				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		164691,04				181		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17237,98				19		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39685,66		44				
	Сметная стоимость				590				
29 23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	11,044	2466,16	-	27236	-	981	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
	Накладные расходы -		88,78		981				
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		88,78				981		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		204,40		2257				
	Сметная стоимость				30474				
30 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0025	270845,85	37164,36	677	93	411	253	1
			225020,73	15150,29	563	38	62,1	16,57	-
	км трубо								
	Накладные расходы -		164265,92		411				
	в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		149146,21				373		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15119,71				38		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34808,94		87				
		Сметная стоимость				1175				
31	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80 м	25,1	865,25	-	21718	-	782	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		31,15		782				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,15				782		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,71		1800				
		Сметная стоимость				24300				
32	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0047	564558,44	249203,57	2653	1171	1266	312,7	1
				297609,1	89474,7	1399	421	62,1	94,3	-
		Накладные расходы -		269356,79		1266				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		240379,04				1130		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28977,75				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66713,22		314				
		Сметная стоимость				4233				
33	23-020101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	1	1231,65	-	1232	-	44	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		44,34		44				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		44,34				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		102,08		102				
		Сметная стоимость				1378				
34	23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм шт	1	601,41	-	601	-	22	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,65		22				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,65				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,84		50				
		Сметная стоимость				672				
35	23-020101-1027 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм шт	1	492,03	-	492	-	18	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Накладные расходы -		17,71		18			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,71				18	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,78		41			
		Сметная стоимость				550			
36	23-020101-1017 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	336,86	-	337	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		12,13		12			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,13				12	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,92		28			
		Сметная стоимость				377			
37	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	2	349,08	24,5	698	49	417	0,32	1
				304,56	-	609	-	62,1	-	-
		фланец								
		Накладные расходы -		208,51		417			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		189,13				378	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		19,38				39	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,61		89			
		Сметная стоимость				1204			
38	23-020103-2507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	6108,8	-	12218	-	440	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		219,92		440			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		219,92				440	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		506,30		1013			
		Сметная стоимость				13670			
39	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	678,11	48,99	678	49	392	0,6	1
				571,04	-	571	-	62,1	-	-
		фланец								
		Накладные расходы -		391,80		392			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		354,62				355	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		37,18				37	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,59		86			
		Сметная стоимость				1155			
40	23-020103-2510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Д 100ММ	1	17885,75	-	17886	-	644	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		Накладные расходы -		643,89		644			

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		643,89				644		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1482,37		1482				
		Сметная стоимость				20012				
41	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Крепежные изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0152	414876,94	4683,23	6306	71	601	42,7	1
				37423,99	851,24	569	13	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		39560,17		601				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23768,92				361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15791,25				240		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36354,97		553				
		Сметная стоимость				7460				
		ОКРАСКА								
42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	53,68	1,02	644	12	206	0,03	-
				26,97	0,17	324	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		17,17		206				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		14,70				176		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,46				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,67		68				
		Сметная стоимость				918				
43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	92,06	1,61	1105	19	266	0,04	1
				33,21	0,33	399	4	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		22,15		266				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				218		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,97				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,14		110				
		Сметная стоимость				1480				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1781503	59776				113
	Тенге	93378	20831				22
Стоимость оборудования -	Тенге	1330313	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	47891	-	-			-
Сметная прибыль -	Тенге	110256	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1488460	-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	110859	-	-			-
Материалы -	Тенге	14747	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	69965	-			-
Накладные расходы -	Тенге	33419	-	-			-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	28406			-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	5013			-
Сметная прибыль -	Тенге	11542	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	155820	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			80
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69965	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122647	-	-			-
Материалы -	Тенге	66810	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42415	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	775	-	-			-

	Накладные расходы -	Тенге		31427	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	26073		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	5354		-
	Сметная прибыль -	Тенге		12326	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	166400	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		53
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	42415	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		12646	-	-		-
	Материалы -	Тенге		194	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	1829	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		10473	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		1609	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		-	-	1114		-
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		-	-	495		-
	Сметная прибыль -	Тенге		1140	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	15396	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	1829	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		205039	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		205039	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		7381	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге		16994	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2055490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		135
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	114209	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЛОЩАДКА ПОД ГРПШ

44	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	92	77,93	71,98	7170	6622	1798	0,01	1
				5,95	21,39	547	1968	59,1	0,02	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		19,55		1798				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		16,16				1487		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,39				312		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,80		717				
		Сметная стоимость				9686				
45	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	11,93	635,93	-	7587	-	4918	0,97	12
				635,93	-	7587	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		412,26		4918				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		375,84				4484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36,42				435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,86		1000				
		Сметная стоимость				13506				
46	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	28,69	20,18	20,18	579	579	140	-	-
				-	6,76	-	194	59,1	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		4,86		140				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,99				115		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,87				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,00		57				

	Сметная стоимость				776				
47	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,4345	3927,07	1034,41	5633	1484	997	0,85	1
				595,99	456,31	855	655	50,8	0,54	1
		м3								
	Накладные расходы -			695,18		997				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			534,56				767		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			160,62				230		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			369,78		530				
	Сметная стоимость					7161				
48	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	-Устройство ГПС под фундаменты	1,4345	2903,21	1034,41	4165	1484	944	0,85	1
		м3		595,99	456,31	855	655	50,8	0,54	1
	Накладные расходы -			658,32		944				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			534,56				767		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			123,76				178		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			284,92		409				
	Сметная стоимость					5518				
		ФУНДАМЕНТЫ Ф1-2ШТ								
49	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	13,6	3927,07	1034,41	53408	14068	9454	0,85	12
				595,99	456,31	8105	6206	50,8	0,54	7
		м3								
	Накладные расходы -			695,18		9454				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			534,56				7270		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			160,62				2184		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			369,78		5029				
	Сметная стоимость					67892				
50	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	0,068	1176,93	1176,93	80	80	26	-	-
				-	552,01	-	38	60,3	0,58	-
		т								
	Накладные расходы -			387,21		26				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3			332,86				23		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			54,35				4		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			125,13		9				
	Сметная стоимость					115				
51	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,92	24124,18	366,28	22194	337	2222	4,05	4
				2939,65	138,17	2704	127	48,5	0,15	-
		м3								
	Накладные расходы -			2414,95		2222				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			1492,74				1373		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			922,21				848		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2123,13		1953				
	Сметная стоимость					26369				
52	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0018	182736,54	-	329	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Накладные расходы -			6578,52		12				

	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,52				12		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,20		27				
	Сметная стоимость				368				
53 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14	719,39	11,45	10071	160	1651	0,21	3
			173,24	1,65	2425	23	50,8	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		117,94		1651				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				1244		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,10				407		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,99		938				
	Сметная стоимость				12660				
54 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02224	200212,46	788,4	4453	18	669	58	1
			45213,32	339,83	1006	8	48,5	0,36	-
	1т								
	Накладные расходы -		30096,29		669				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22093,28				491		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8003,01				178		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18424,70		410				
	Сметная стоимость				5532				
55 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6	107,35	2,05	386	7	124	0,06	-
			53,93	0,33	194	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		34,33		124				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				106		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,92				18		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,33		41				
	Сметная стоимость				550				
56 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	3,6	92,06	1,61	331	6	80	0,04	-
			33,21	0,33	120	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		22,15		80				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				65		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,97				14		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,14		33				
	Сметная стоимость				444				
	ОП-1-1ШТ								
57 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,81	3927,07	1034,41	3181	838	563	0,85	1
			595,99	456,31	483	370	50,8	0,54	-
	м3								
	Накладные расходы -		695,18		563				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				433		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		160,62				130		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		369,78		300				
	Сметная стоимость				4044				
58 11-270602-	-Розлив вяжущих материалов	0,00405	1176,93	1176,93	5	5	2	-	-

	0901 РСНБ РК 2015	т		-	552,01	-	2	60,3	0,58	-
		Накладные расходы -		387,21		2				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		332,86				1		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,35				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,13		1				
		Сметная стоимость				7				
59	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,226	24124,18	366,28	5452	83	546	4,05	1
				2939,65	138,17	664	31	48,5	0,15	-
		м3								
		Накладные расходы -		2414,95		546				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1492,74				337		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		922,21				208		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2123,13		480				
		Сметная стоимость				6478				
60	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00073	182736,54	-	133	-	5	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6578,52		5				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,52				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,20		11				
		Сметная стоимость				149				
61	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	719,39	11,45	1798	29	295	0,21	1
				173,24	1,65	433	4	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		117,94		295				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,10				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,99		167				
		Сметная стоимость				2260				
62	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0114437	68484,22	5011,2	784	57	444	73,6	1
				57374,14	254,17	657	3	60,9	0,27	-
		т								
		Накладные расходы -		38824,52		444				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				402		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3728,87				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8584,70		98				
		Сметная стоимость				1327				
63	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,0 мм	0,81	1427,52	-	1156	-	42	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	III квартала 2016 года	м							
	Накладные расходы -			51,39		42			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			51,39				42	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		118,31		96			
	Сметная стоимость					1293			
64	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 4,0 мм	0,11	3807,27	-	419	-	15	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	Накладные расходы -			137,06		15			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			137,06				15	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		315,55		35			
	Сметная стоимость					469			
65	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь полосовая 100х10 мм,марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00456	173629,98	-	792	-	29	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	Накладные расходы -			6250,68		29			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			6250,68				29	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		14390,45		66			
	Сметная стоимость					886			
66	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей в весом до 20 кг	0,00556	200212,46	788,4	1113	4	167	58	-
				45213,32	339,83	251	2	48,5	0,36	-
		1т								
	Накладные расходы -			30096,29		167			
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			22093,28				123	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			8003,01				44	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		18424,70		102			
	Сметная стоимость					1383			
67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,8	719,39	11,45	2014	32	330	0,21	1
				173,24	1,65	485	5	50,8	-	-
		м2								
	Накладные расходы -			117,94		330			
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			88,85				249	
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			29,10				81	
	СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		66,99		188			
	Сметная стоимость					2532			
68	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	107,35	2,05	376	7	120	0,06	-
				53,93	0,33	189	1	54,2	-	-

	К=2								
		м2							
	Накладные расходы -			34,33		120			
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			29,41			103		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			4,92			17		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			11,33		40			
	Сметная стоимость					536			
69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	92,06	1,61	322	6	78	0,04	-
				33,21	0,33	116	1	54,2	-	-
		м2							
	Накладные расходы -			22,15		78			
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2			18,18			64		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			3,97			14		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			9,14		32			
	Сметная стоимость					431			
		ОП-2-1ШТ							
70	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,81	3927,07	1034,41	3181	838	563	0,85	1
				595,99	456,31	483	370	50,8	0,54	-
		м3							
	Накладные расходы -			695,18		563			
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8			534,56			433		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			160,62			130		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			369,78		300			
	Сметная стоимость					4044			
71	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	0,00405	1176,93	1176,93	5	5	2	-	-
				-	552,01	-	2	60,3	0,58	-
		т							
	Накладные расходы -			387,21		2			
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,3			332,86			1		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			54,35			0		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			125,13		1			
	Сметная стоимость					7			
72	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,226	24124,18	366,28	5452	83	546	4,05	1
				2939,65	138,17	664	31	48,5	0,15	-
		м3							
	Накладные расходы -			2414,95		546			
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5			1492,74			337		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			922,21			208		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			2123,13		480			
	Сметная стоимость					6478			
73	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00073	182736,54	-	133	-	5	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
	Накладные расходы -			6578,52		5			
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			6578,52			5		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			15145,20		11			
	Сметная стоимость					149			

74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5	719,39	11,45	1798	29	295	0,21	1
				173,24	1,65	433	4	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		117,94		295				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,10				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,99		167				
		Сметная стоимость				2260				
75	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0185144	68484,22	5011,2	1268	93	719	73,6	1
				57374,14	254,17	1062	5	60,9	0,27	-
		т								
		Накладные расходы -		38824,52		719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35095,64				650		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3728,87				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8584,70		159				
		Сметная стоимость				2146				
76	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,0 мм	1,72	1427,52	-	2455	-	88	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		51,39		88				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		51,39				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		118,31		203				
		Сметная стоимость				2747				
77	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 4,0 мм	0,11	3807,27	-	419	-	15	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		137,06		15				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,06				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		315,55		35				
		Сметная стоимость				469				
78	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь полосовая 100х10 мм,марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,00456	173629,98	-	792	-	29	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6250,68		29				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6250,68				29		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14390,45		66				
	Сметная стоимость				886				
79 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00556	200212,46	788,4	1113	4	167	58	-
			45213,32	339,83	251	2	48,5	0,36	-
	1т								
	Накладные расходы -		30096,29		167				
	в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		22093,28				123		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8003,01				44		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18424,70		102				
	Сметная стоимость				1383				
80 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,8	719,39	11,45	2014	32	330	0,21	1
			173,24	1,65	485	5	50,8	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		117,94		330				
	в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				249		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,10				81		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,99		188				
	Сметная стоимость				2532				
81 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	107,35	2,05	376	7	120	0,06	-
			53,93	0,33	189	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		34,33		120				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,41				103		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,92				17		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,33		40				
	Сметная стоимость				536				
82 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	92,06	1,61	322	6	78	0,04	-
			33,21	0,33	116	1	54,2	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		22,15		78				
	в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,18				64		
	в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,97				14		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,14		32				
	Сметная стоимость				431				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	153261	27002			44
	Тенге	31360	10714			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	146760	-	-		-
Материалы -	Тенге	88088	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40348	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2179	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	27304	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	21255		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6049		-
Сметная прибыль -	Тенге	13925	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	187989	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата -		Тенге	-	40348	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	2052	-	-		-
Материалы -		Тенге	183	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге	-	1726	-		-
Накладные расходы -		Тенге	1163	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге	-	-	1051		-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге	-	-	112		-
Сметная прибыль -		Тенге	257	-	-		-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		3472	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге	-	1726	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4449	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			369	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4978	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42075	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ С КАЛИТКОЙ ГРПШ								
83	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	3927,07	1034,41	1571	414	278	0,85	-
				595,99	456,31	238	183	50,8	0,54	-
		м3								
		Накладные расходы -		695,18		278				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		534,56				214		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		160,62				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		369,78		148				
		Сметная стоимость				1997				
84	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Розлив вяжущих материалов	0,002	1176,93	1176,93	2	2	1	-	-
				-	552,01	-	1	60,3	0,58	-
		т								
		Накладные расходы -		387,21		1				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		332,86				1		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,35				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,13		0				
		Сметная стоимость				3				
85	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	17	1885,22	629,56	32049	10703	17051	1,49	25
				1217,61	235,91	20699	4010	62,1	0,21	4
		м								
		Накладные расходы -		1003,00		17051				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		902,64				15345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		100,36				1706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		231,06		3928				
		Сметная стоимость				53028				
86	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	3,2	19654,68	-	62895	-	2264	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		707,57		2264				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		707,57				2264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1628,98		5213				

		Сметная стоимость				70372				
87	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м	15,4	959,27	-	14773	-	532	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		34,53		532				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		34,53				532		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,50		1224				
		Сметная стоимость				16529				
88	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство с установкой столбов металлических шт.	1	7695,46	69,94	7695	70	4595	7,85	8
				6686,32	25,06	6686	25	62,1	0,03	-
		Накладные расходы -		4594,84		4595				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		4167,76				4168		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		427,08				427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		983,22		983				
		Сметная стоимость				13273				
89	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 8509-93) т	0,23976	173629,84	-	41629	-	1499	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6250,67		1499				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6250,67				1499		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14390,44		3450				
		Сметная стоимость				46578				
90	21-050201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,04584	182736,98	-	8377	-	302	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6578,53		302				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,53				302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,24		694				
		Сметная стоимость				9373				
91	21-050106-1606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/ т	0,00314	173629,98	-	545	-	20	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6250,68		20				

		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6250,68				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14390,45		45				
		Сметная стоимость				610				
92	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01332	182736,54	-	2434	-	88	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6578,52		88				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,52				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,20		202				
		Сметная стоимость				2723				
93	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80 м2	32,75	656,67	-	21506	-	774	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		23,64		774				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,64				774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,42		1782				
		Сметная стоимость				24063				
94	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Навесы на калитку шт	1	346,62	-	347	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12,48		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,48				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,73		29				
		Сметная стоимость				388				
95	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00348	49994,22	4683,23	174	16	92	42,7	-
				37423,99	851,24	130	3	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		26424,39		92				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		23768,92				83		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2655,47				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6113,49		21				
		Сметная стоимость				287				
96	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00348	182736,54	-	636	-	23	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		Накладные расходы -		6578,52		23			
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6578,52				23	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15145,20		53			
		Сметная стоимость				712			
97	23-020103-3415 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Заглушки, 89х3,5 мм	14	455,34	-	6375	-	229	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,39		229				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,39				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,74		528				
		Сметная стоимость				7133				
98	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	1	346,62	-	347	-	12	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12,48		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,48				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,73		29				
		Сметная стоимость				388				
99	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,5	719,39	11,45	1798	29	295	0,21	1
				173,24	1,65	433	4	50,8	-	-
		м2повер								
		Накладные расходы -		117,94		295				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		88,85				222		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,10				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,99		167				
		Сметная стоимость				2260				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	203153	11234				34
	Тенге	28187	4226				4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181312	-	-			-
Материалы -	Тенге	3869	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32414	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75127	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	62895	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	27280	-	-			-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	20032			-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	7248			-
Сметная прибыль -	Тенге	16687	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	225280	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			38
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32414	-			-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	693	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	693	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	25	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	57	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	776	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	21148	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21148	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	761	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	1753	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	23662	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	249717	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	38	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32414	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2137917	98012		191	
	----	---	---		---	
	Тенге	152926	35772		38	
Стоимость оборудования -	Тенге	1330313	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	47891	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	110256	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1488460	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	110859	-	-	-	
Материалы -	Тенге	14747	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	69965	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	33419	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	28406	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	5013	-	
Сметная прибыль -	Тенге	11542	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	155820	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	80	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69965	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	450719	-	-	-	
Материалы -	Тенге	158766	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	115178	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	78081	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	62895	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	86011	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	67360	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	18651	-	
Сметная прибыль -	Тенге	42938	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	579669	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	144	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115178	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15391	-	-	-	
Материалы -	Тенге	376	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	3556	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11166	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2797	-	-	-	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	2165	-	
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	632	-	
Сметная прибыль -	Тенге	1455	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	19644	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3556	-	-	

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	230635	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	230635	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	8303	-	-	-	
Сметная прибыль -	Тенге	19115	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	258053	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2501646	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	229	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	188698	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11102072	-	-	-	
Временные здания и сооружения 1,0% -	Тенге	84700	-	-	-	
Затраты по снегоборьбе 1,35% -	Тенге	115488	-	-	-	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	980920	-	-		
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г. -	Тенге	12290180	-	-	-	
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	1474822	-	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	13765001	-	-	-	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел образования»
БИН 941240001315

_____ ***Жанназарова С.Н***

Эксперт технического надзора:

ТОО "ARCOM eng"

БИН: 180740033869

Аттестат: №KZ96VJE00040276 дата выдачи 10.08.2018 г.

_____ ***Нурмаханов А.***

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Талгат"

ГСЛ №003220
БИН 981240002325

_____ ***Абдуаитова К***

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620

_____ ***Абуталипов О.И***