Заказчик: Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқармасының Арнайы медициналық жабдықтау базасы»

Исполнитель: ТОО "Компания ГазСтрой"

Наименование стройки: Газоснабжение и реконструкция котельной базы специального медицинского снабжения по улице Хон Бен До,45А в г.Кызылорда

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		8	18.12.2019				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	20 853 044		-	-	-	-	-	2 234 255	20 853 044
За отчетный период	20 853 044	18 618 789						**2 234 255**	**20 853 044**

Заказчик:
Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқармасының Арнайы медициналық жабдықтау базасы»
БИН 990640002686

Бектибаев Д.Ж.

Эксперт технического надзора:

ТОО "АКСОМ ЕНР"
БИН: 180740033869

Нурмаханов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940018620

Абуталипов О.И.

Эксперт авторского надзора:

ТОО «ПроектСервис»
БИН: 971114[illegible]

Амруллин М.Х

Заказчик:Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқармасының Арнайы медициналық жабдықтау базасы»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Наименование стройки - Газоснабжение и реконструкция котельной базы специального медицинского снабжения по улице Хон Бен До,45А в г.Кызылорда
Наименование объекта -

Договор №8 от 18 .12.2019 года

Акт №1
выполненных работ за_____ месяц 2020г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ					
1	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Расчистка стен и потолков от краски известковой**	**м2**	**214,5600**		**135,64**	**29102,06**
		Итого оплата труда:				**135,64**	**29102,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		97,66	20953,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,66	4004,44
		Сметная стоимость:				**251,96**	**54059,99**
2	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки	**м2**	**160,3600**		**173,89**	**27884,74**
		Итого оплата труда:				**173,89**	**27884,74**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		146,07	23423,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,60	4104,63
		Сметная стоимость:				**345,55**	**55412,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**160,3600**		**1149,76**	**184375,81**
		Итого оплата труда:				**808,01**	**129573,29**
		Итого эксплуатация машин:				**77,85**	**12483,54**
		Итого материалов:				**324,41**	**52023,16**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		646,41	103658,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,69	23042,75
		Сметная стоимость:				**1939,87**	**311077,19**
4	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**214,5600**		**97,32**	**20880,08**
		Итого оплата труда:				**88,73**	**19037,64**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**182,86**
		Итого материалов:				**8,12**	**1742,35**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		70,98	15230,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,46	2888,82
		Сметная стоимость:				**181,76**	**38999,01**
5	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы	**м3**	**4,6500**		**13209,88**	**61425,94**
		Итого оплата труда:				**10158,88**	**47238,79**
		Итого эксплуатация машин:				**5509,88**	**25620,94**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		8533,46	39680,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1739,47	8088,52
		Сметная стоимость:				**23482,81**	**109195,05**
6	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**4,6500**		**8821,05**	**41017,87**
		Итого оплата труда:				**3859,21**	**17945,33**
		Итого эксплуатация машин:				**1838,64**	**8549,66**
		Итого материалов:				**3871,20**	**18001,08**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3627,66	16868,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,90	4630,92
		Сметная стоимость:				**13444,60**	**62517,40**
7	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**4,6500**		**25509,81**	**118620,60**
		Итого оплата труда:				**3514,51**	**16342,49**
		Итого эксплуатация машин:				**9,00**	**41,85**
		Итого материалов:				**21986,29**	**102236,26**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3303,64	15361,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2305,08	10718,60
		Сметная стоимость:				**31118,53**	**144701,15**
8	**Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**46,5000**		**2523,16**	**117327,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Уход за покрытием					
		Итого оплата труда:				**1802,19**	**83801,93**
		Итого эксплуатация машин:				**117,22**	**5450,74**
		Итого материалов:				**632,94**	**29431,89**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1694,06	78773,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,38	15688,08
		Сметная стоимость:				**4554,60**	**211789,06**
9	**Е11-110101-1704 1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**46,5000**		**579,66**	**26954,21**
		Итого оплата труда:				**301,40**	**14015,19**
		Итого эксплуатация машин:				**4,41**	**205,11**
		Итого материалов:				**274,76**	**12776,22**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		283,32	13174,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,04	3210,28
		Сметная стоимость:				**932,02**	**43338,77**
10	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**2,0000**		**3682,78**	**7365,56**
		Итого оплата труда:				**1188,04**	**2376,08**
		Итого эксплуатация машин:				**82,03**	**164,06**
		Итого материалов:				**2447,58**	**4895,16**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1116,76	2233,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,96	767,93
		Сметная стоимость:				**5183,50**	**10367,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,7860**		**14016,69**	**11017,40**
		Итого оплата труда:				**7547,84**	**5932,75**
		Итого эксплуатация машин:				**7243,20**	**5693,30**
		Итого материалов:				**1062,51**	**835,15**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		5208,01	4093,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1537,98	1208,88
		Сметная стоимость:				**20762,67**	**16319,87**
12	**Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Дымоход из кирпича. Разборка каменной кладки** Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель	**м3 кладки**	**4,0000**		**19743,98**	**78975,92**
		Итого оплата труда:				**17462,98**	**69851,92**
		Итого эксплуатация машин:				**4025,64**	**16102,56**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12573,35	50293,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2585,39	10341,54
		Сметная стоимость:				**34902,71**	**139610,85**
13	**Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка конструкций 2. Резка арматуры	**м3**	**10,0000**		**29122,26**	**291222,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**19445,44**	**194454,40**
		Итого эксплуатация машин:				**13789,38**	**137893,80**
		Итого материалов:				**2012,88**	**20128,80**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		16334,17	163341,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3636,51	36365,14
		Сметная стоимость:				**49092,94**	**490929,44**
14	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**9,0000**		**220,60**	**1985,40**
		Итого оплата труда:				**219,07**	**1971,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1,52**	**13,72**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		157,73	1419,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,27	272,40
		Сметная стоимость:				**408,60**	**3677,40**
15	**Е12-080101-1501 1208-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство** Состав работ: 1. Сортировка листов и обрезка углов 2. Разметка и сверление отверстий в листах 3. Изготовление шайб 4. Разбивка сетки по обрешетке 5. Покрытие крыш асбестоцементными листами 6. Отделка мест примыканий 7. Покрытие коньков и ребер шаблонами	**м2**	**9,0000**		**1271,14**	**11440,30**
		Итого оплата труда:				**395,29**	**3557,60**
		Итого эксплуатация машин:				**13,71**	**123,41**
		Итого материалов:				**868,41**	**7815,73**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		284,61	2561,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,46	1120,14
		Сметная стоимость:				**1680,21**	**15121,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2**	**70,2000**		**1230,60**	**86388,45**
		Итого оплата труда:				**715,31**	**50214,87**
		Итого эксплуатация машин:				**594,96**	**41766,50**
		Итого материалов:				**71,64**	**5029,15**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		493,56	34648,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,93	9682,94
		Сметная стоимость:				**1862,10**	**130719,65**
17	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка конструкций	**м3**	**5,3000**		**14896,20**	**78949,86**
		Итого оплата труда:				**11062,20**	**58629,66**
		Итого эксплуатация машин:				**6923,92**	**36696,78**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		9292,25	49248,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1935,08	10255,90
		Сметная стоимость:				**26123,52**	**138454,68**
18	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	**м2 кровли**	**22,3000**		**80,00**	**1784,03**
		Итого оплата труда:				**79,93**	**1782,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,07**	**1,51**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		57,55	1283,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,00	245,40
		Сметная стоимость:				**148,56**	**3312,84**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ-1					
19	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**3,6000**		**4363,03**	**15706,92**
		Итого оплата труда:				**530,28**	**1909,00**
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**936,76**
		Итого материалов:				**3655,72**	**13160,59**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	1794,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,92	1400,11
		Сметная стоимость:				**5250,41**	**18901,49**
20	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3080**		**23159,41**	**7133,10**
		Итого оплата труда:				**1429,57**	**440,31**
		Итого эксплуатация машин:				**1309,91**	**403,45**
		Итого материалов:				**20666,50**	**6365,28**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1300,91	400,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1956,83	602,70
		Сметная стоимость:				**26417,15**	**8136,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**1,3000**		**30541,02**	**39703,33**
		Итого оплата труда:				**4420,59**	**5746,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1128,63**	**1467,21**
		Итого материалов:				**25361,68**	**32970,19**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4022,74	5229,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2765,10	3594,63
		Сметная стоимость:				**37328,86**	**48527,52**
		ОПОРА L=3,2М					
22	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0238**		**99852,37**	**2371,49**
		Итого оплата труда:				**85071,27**	**2020,44**
		Итого эксплуатация машин:				**7864,38**	**186,78**
		Итого материалов:				**7347,99**	**174,51**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		58699,18	1394,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12684,12	301,25
		Сметная стоимость:				**171235,67**	**4066,85**
23	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0238**		**439273,00**	**10432,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35141,84	834,62
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**11267,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,6888**		**543,66**	**374,45**
		Итого оплата труда:				**409,60**	**282,11**
		Итого эксплуатация машин:				**1,16**	**0,80**
		Итого материалов:				**133,43**	**91,90**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		327,68	225,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,71	48,01
		Сметная стоимость:				**941,04**	**648,14**
25	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,0500**		**25535,88**	**1276,79**
		Итого оплата труда:				**4420,59**	**221,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1128,63**	**56,43**
		Итого материалов:				**20356,54**	**1017,83**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4022,74	201,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2364,69	118,23
		Сметная стоимость:				**31923,31**	**1596,17**
		ОПОРА L=0,4М					
26	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2454,11**	**2454,11**
		Итого оплата труда:				**1178,72**	**1178,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1302,70**	**1302,70**
		Итого материалов:				**424,70**	**424,70**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1390,89	1390,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,60	307,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4152,60**	**4152,60**
27	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,2650**		**21366,00**	**5661,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,28	452,96
		Сметная стоимость:				**23075,28**	**6114,95**
28	**Е12-190101-0105 1219-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром	**отверстие**	**2,0000**		**1415,95**	**2831,90**
		Итого оплата труда:				**1415,95**	**2831,90**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1019,48	2038,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,83	389,67
		Сметная стоимость:				**2630,27**	**5260,53**
29	**Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка** Состав работ: 1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов 2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов	**отверстие**	**2,0000**		**855,37**	**1710,75**
		Итого оплата труда:				**716,26**	**1432,52**
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**1,89**
		Итого материалов:				**138,62**	**277,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		515,71	1031,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,69	219,37
		Сметная стоимость:				**1480,77**	**2961,54**
30	**С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5300**		**1570,00**	**832,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,60	66,57
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**898,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**0,5300**		**1864,00**	**987,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,12	79,03
		Сметная стоимость:				**2013,12**	**1066,95**
32	**Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**0,0918**		**16601,72**	**1524,04**
		Итого оплата труда:				**13172,72**	**1209,26**
		Итого эксплуатация машин:				**6192,52**	**568,47**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		11065,08	1015,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2213,34	203,19
		Сметная стоимость:				**29880,15**	**2743,00**
33	**Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами** Состав работ: 1. Пробивка гнезд, борозд, отверстий 2. Заготовка и установка металлических элементов, резка и сварка 3. Заделка гнезд и борозд	**т**	**0,3283**		**251836,87**	**82678,04**
		Итого оплата труда:				**208446,84**	**68433,10**
		Итого эксплуатация машин:				**31962,22**	**10493,20**
		Итого материалов:				**20831,33**	**6838,92**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		175095,35	57483,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34154,58	11212,95
		Сметная стоимость:				**461086,79**	**151374,79**
34	**С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0720**		**402491,00**	**28979,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32199,28	2318,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**434690,28**	**31297,70**
35	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0063**		**208224,00**	**1311,81**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16657,92	104,94
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**1416,76**
36	**С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0400**		**270667,00**	**10826,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21653,36	866,13
		Сметная стоимость:				**292320,36**	**11692,81**
37	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2100**		**251663,00**	**52849,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	4227,94
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**57077,17**
		ЧЕРДАК С ОТВЕРСТИЯМИ					
38	**Е11-460302-0406 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка отверстий	**отверстие**	**4,0000**		**2366,31**	**9465,25**
		Итого оплата труда:				**1812,68**	**7250,71**
		Итого эксплуатация машин:				**999,82**	**3999,30**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1522,65	6090,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,12	1244,47
		Сметная стоимость:				**4200,08**	**16800,32**
39	**С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**21836,00**	**21836,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1746,88	1746,88
		Сметная стоимость:				**23582,88**	**23582,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**Е11-260101-0701 1126-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми** Состав работ: 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой 2. Резка шнура и обертывание поверхности 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой 4. Выравнивание поверхности изоляции 5. Изготовление и установка диафрагм	**м3 изоляции**	**0,1000**		**574427,66**	**57442,77**
		Итого оплата труда:				**137146,57**	**13714,66**
		Итого эксплуатация машин:				**2701,94**	**270,19**
		Итого материалов:				**435735,15**	**43573,52**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		104231,39	10423,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54292,72	5429,27
		Сметная стоимость:				**732951,78**	**73295,18**
41	**Е11-120101-0403 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками** Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью	**м примыканий**	**4,5600**		**3272,60**	**14923,07**
		Итого оплата труда:				**572,61**	**2611,12**
		Итого эксплуатация машин:				**56,41**	**257,25**
		Итого материалов:				**2652,22**	**12094,11**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		526,80	2402,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,95	1386,02
		Сметная стоимость:				**4103,36**	**18711,32**
42	**Е12-060101-2201 1206-0101-2201 РСНБ РК 2015**	**Проемы. Обрамление угловой сталью** Состав работ: 1. Отбивка штукатурки вручную	**т**	**0,0238**		**257649,23**	**6121,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка металлоконструкций со сваркой					
		Итого оплата труда:				**43662,60**	**1037,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1038,76**	**24,68**
		Итого материалов:				**213402,47**	**5070,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		31437,07	746,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23126,90	549,50
		Сметная стоимость:				**312213,21**	**7418,19**
43	**Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2**	**8,4000**		**2814,38**	**23640,75**
		Итого оплата труда:				**224,87**	**1888,92**
		Итого эксплуатация машин:				**70,58**	**592,91**
		Итого материалов:				**2542,85**	**21359,95**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		204,63	1718,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,52	2028,77
		Сметная стоимость:				**3260,53**	**27388,44**
44	**Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5**	**Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2**	**8,4000**		**-1354,34**	**-11376,48**
		Итого оплата труда:				**-65,22**	**-547,89**
		Итого эксплуатация машин:				**-27,73**	**-232,90**
		Итого материалов:				**-1270,82**	**-10674,92**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		-59,35	-498,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-113,10	-950,00
		Сметная стоимость:				**-1526,79**	**-12825,06**
45	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,1020**		**14435,35**	**1472,41**
		Итого оплата труда:				**13469,76**	**1373,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1543,67**	**157,45**
		Итого материалов:				**31,92**	**3,26**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		12257,48	1250,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2135,43	217,81
		Сметная стоимость:				**28828,26**	**2940,48**
46	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1020**		**213489,00**	**21775,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17079,12	1742,07
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**23517,95**
		МОЛНИЕПРИЕМНАЯ СЕТКА					
47	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0453**		**65137,38**	**2949,42**
		Итого оплата труда:				**63259,44**	**2864,39**
		Итого эксплуатация машин:				**2612,34**	**118,29**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		58831,28	2663,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9917,49	449,06
		Сметная стоимость:				**133886,15**	**6062,36**
48	**С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0453**		**234191,00**	**10604,17**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18735,28	848,33
		Сметная стоимость:				**252926,28**	**11452,50**
		ДЫМОВАЯ ТРУБА И ГАЗОХОДЫ					
49	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**1,3214**		**2982,13**	**3940,71**
		Итого оплата труда:				**2161,84**	**2856,74**
		Итого эксплуатация машин:				**534,81**	**706,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**286,85**	**379,05**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1491,67	1971,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,90	472,95
		Сметная стоимость:				**4831,71**	**6384,81**
50	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,3214**		**26005,34**	**34364,50**
		Итого оплата труда:				**14226,15**	**18799,00**
		Итого эксплуатация машин:				**12934,29**	**17091,88**
		Итого материалов:				**2125,01**	**2808,07**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		9816,04	12971,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2865,71	3786,86
		Сметная стоимость:				**38687,09**	**51122,67**
51	**С123-010201-0239 2301-0201-0239 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,2800**		**14166,00**	**258954,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1133,28	20716,36
		Сметная стоимость:				**15299,28**	**279670,84**
52	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1722**		**251663,00**	**43336,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	3466,91
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**46803,28**
53	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1934**		**228133,00**	**44120,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18250,64	3529,67
		Сметная стоимость:				**246383,64**	**47650,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,2000**		**621,00**	**124,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,68	9,94
		Сметная стоимость:				**670,68**	**134,14**
55	**Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**3,4600**		**4344,09**	**15030,55**
		Итого оплата труда:				**2167,94**	**7501,07**
		Итого эксплуатация машин:				**211,31**	**731,14**
		Итого материалов:				**2012,20**	**6962,21**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2124,58	7351,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		517,49	1790,53
		Сметная стоимость:				**6986,16**	**24172,13**
56	**С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,4600**		**7320,00**	**25327,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		585,60	2026,18
		Сметная стоимость:				**7905,60**	**27353,38**
57	**Е11-130601-0202 1113-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком** Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	**м2**	**14,6000**		**3609,75**	**52702,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1302,64**	**19018,62**
		Итого эксплуатация машин:				**2103,28**	**30707,81**
		Итого материалов:				**951,83**	**13896,75**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		898,83	13122,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,69	5266,02
		Сметная стоимость:				**4869,26**	**71091,24**
58	**Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Обеспыливание** Состав работ: 1. Обеспыливание 2. Контроль качества	**м2**	**15,4400**		**88,25**	**1362,66**
		Итого оплата труда:				**73,25**	**1131,06**
		Итого эксплуатация машин:				**15,00**	**231,60**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		50,55	780,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,10	171,45
		Сметная стоимость:				**149,91**	**2314,53**
59	**Е11-130601-0301 1113-0601-0301 РСНБ РК 2015**	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином** Состав работ: 1. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов 2. Контроль качества	**м2**	**15,4400**		**122,82**	**1896,36**
		Итого оплата труда:				**99,19**	**1531,48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,15**	**17,77**
		Итого материалов:				**22,89**	**353,41**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		68,44	1056,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,30	236,25
		Сметная стоимость:				**206,56**	**3189,33**
60	**Е11-130601-0202 1113-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром менее 500 мм и мелких изделий. Очистка металлическим песком** Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности	**м2**	**15,4400**		**3609,75**	**55734,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**1302,64**	**20112,84**
		Итого эксплуатация машин:				**2103,28**	**32474,57**
		Итого материалов:				**951,83**	**14696,28**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		898,83	13877,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,69	5568,99
		Сметная стоимость:				**4869,26**	**75181,42**
61	**Е11-130601-0206 1113-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком** Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	**м2**	**15,4400**		**2074,27**	**32026,67**
		Итого оплата труда:				**1060,24**	**16370,18**
		Итого эксплуатация машин:				**1679,83**	**25936,50**
		Итого материалов:				**49,10**	**758,04**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		731,57	11295,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,47	3465,77
		Сметная стоимость:				**3030,30**	**46787,86**
		ФУНДАМЕНТЫ ФОМ-2					
62	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Основание из песчано-гравийной смеси с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**2,4200**		**4007,58**	**9698,34**
		Итого оплата труда:				**618,14**	**1495,89**
		Итого эксплуатация машин:				**325,26**	**787,14**
		Итого материалов:				**3168,15**	**7666,92**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		581,05	1406,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,09	888,36
		Сметная стоимость:				**4955,72**	**11992,84**
63	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,2800**		**2216,00**	**620,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,28	49,64
		Сметная стоимость:				**2393,28**	**670,12**
64	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**1,4200**		**30541,02**	**43368,25**
		Итого оплата труда:				**4420,59**	**6277,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1128,63**	**1602,65**
		Итого материалов:				**25361,68**	**36013,59**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4022,74	5712,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2765,10	3926,44
		Сметная стоимость:				**37328,86**	**53006,98**
65	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0640**		**392612,75**	**25127,22**
		Итого оплата труда:				**228276,98**	**14609,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1458,75**	**93,36**
		Итого материалов:				**163454,00**	**10461,06**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		207732,05	13294,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48027,58	3073,77
		Сметная стоимость:				**648372,38**	**41495,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,1220**		**187912,75**	**22925,36**
		Итого оплата труда:				**23576,97**	**2876,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1458,75**	**177,97**
		Итого материалов:				**163454,00**	**19941,39**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		21455,05	2617,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16749,42	2043,43
		Сметная стоимость:				**226117,22**	**27586,30**
		ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКА					
67	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**8,5612**		**77,00**	**659,21**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,16	52,74
		Сметная стоимость:				**83,16**	**711,95**
68	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**8,5612**		**194,00**	**1660,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	132,87
		Сметная стоимость:				**209,52**	**1793,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2298201,00**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1826593,27**
Материалы -			Тенге				**485411,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**914866,70**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**213804,41**
Местные материалы -			Тенге				**6282,47**
Транспортные расходы -			Тенге				**2320,07**
Накладные расходы -			Тенге				**756280,48**
Сметная прибыль -			Тенге				**206629,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2789503,65**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**955,37**
Сметная заработная плата -			Тенге				**914866,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**148515,29**
	Материалы -		Тенге				**9225,94**
	Всего заработная плата -		Тенге				**79823,81**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10432,73**
		Накладные расходы -	Тенге				**55078,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16287,50**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**219881,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**74,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79823,81**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**323092,45**
	Материалы -		Тенге				**6962,21**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7501,07**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**308061,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**7351,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26435,48**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**356878,98**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7501,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3366263,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1036,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1002191,57**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1					
69	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**25,0000**		**395,87**	**9896,67**
		Итого оплата труда:				**373,40**	**9335,03**
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**471,22**
		Итого материалов:				**10,36**	**259,05**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		365,93	9148,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,94	1523,60
		Сметная стоимость:				**822,74**	**20568,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**25,0000**		**650,00**	**16250,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,00	1300,00
		Сметная стоимость:				**702,00**	**17550,00**
71	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**25,0000**		**70,76**	**1768,92**
		Итого оплата труда:				**68,94**	**1723,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**27,38**
		Итого материалов:				**0,72**	**18,11**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	1688,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	276,63
		Сметная стоимость:				**149,38**	**3734,52**
72	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**4,0000**		**1856,12**	**7424,47**
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**5923,52**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**342,20**
		Итого материалов:				**300,57**	**1202,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	5805,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	1058,36
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**14287,88**
73	**С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**8881,00**	**26643,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		710,48	2131,44
		Сметная стоимость:				**9591,48**	**28774,44**
74	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Клапан обратный Eura Export Ду 20 Bonomi**	**шт**	**1,0000**		**2716,00**	**2716,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,28	217,28
		Сметная стоимость:				**2933,28**	**2933,28**
75	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,0000**		**757,10**	**2271,30**
		Итого оплата труда:				**623,16**	**1869,48**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**2,78**
		Итого материалов:				**133,43**	**400,28**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		498,53	1495,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,45	301,35
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**4068,24**
76	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,0000**		**542,00**	**5420,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	433,60
		Сметная стоимость:				**585,36**	**5853,60**
		ДЕМОНТАЖ					
77	**Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**10,0000**		**153,64**	**1536,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима					
		Итого оплата труда:				**152,68**	**1526,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,01**	**10,11**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		149,62	1496,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,26	242,61
		Сметная стоимость:				**327,53**	**3275,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**73926,80**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2271,30**
	Материалы -		Тенге				**400,28**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1869,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**1495,59**
		Сметная прибыль -	Тенге				**301,35**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4068,24**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1869,48**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**71655,50**
	Материалы -		Тенге				**1479,42**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18508,75**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51029,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**18138,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7183,53**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**96977,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18508,75**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**101045,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21,19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20378,24**
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К3					

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**3,0000**		**952,58**	**2857,75**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**1875,41**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**108,56**
		Итого материалов:				**303,12**	**909,36**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	1837,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,22	375,65
		Сметная стоимость:				**1690,43**	**5071,30**
79	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**10,0000**		**1039,58**	**10395,83**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**6251,36**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**361,87**
		Итого материалов:				**390,12**	**3901,19**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	6126,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,18	1321,77
		Сметная стоимость:				**1784,39**	**17843,94**
80	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ:	**м трубопровода**	**13,0000**		**70,76**	**919,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**68,94**	**896,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**14,23**
		Итого материалов:				**0,72**	**9,41**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	878,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	143,85
		Сметная стоимость:				**149,38**	**1941,95**
81	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**1856,12**	**3712,23**
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**2961,76**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**171,10**
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	2902,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	529,18
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**7143,94**
82	**С123-040902-0103 2304-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**8881,00**	**17762,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		710,48	1420,96
		Сметная стоимость:				**9591,48**	**19182,96**
83	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**26229,14**	**5245,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**935,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**219,44**
		Итого материалов:				**20672,92**	**4134,58**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4255,87	851,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,80	487,76
		Сметная стоимость:				**32923,81**	**6584,76**
84	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3 изоляции**	**0,0230**		**69507,31**	**1598,67**
		Итого оплата труда:				**19573,60**	**450,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,12**	**23,60**
		Итого материалов:				**49342,79**	**1134,88**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14875,94	342,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6750,66	155,27
		Сметная стоимость:				**91133,91**	**2096,08**
85	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**0,6800**		**1971,72**	**1340,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление покрытий					
		Итого оплата труда:				**1658,84**	**1128,01**
		Итого эксплуатация машин:				**161,69**	**109,95**
		Итого материалов:				**162,95**	**110,81**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1260,72	857,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,60	175,84
		Сметная стоимость:				**3491,04**	**2373,90**
86	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0051**		**311190,00**	**1600,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24895,20	128,05
		Сметная стоимость:				**336085,20**	**1728,65**
		ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ					
87	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,8250**		**54409,33**	**99297,03**
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**31875,87**
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**14997,19**
		Итого материалов:				**31805,20**	**58044,48**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	31557,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5736,07	10468,33
		Сметная стоимость:				**77436,97**	**141322,47**
88	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**12474,00**	**37422,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		997,92	2993,76
		Сметная стоимость:				**13471,92**	**40415,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
89	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**16452,00**	**16452,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1316,16	1316,16
		Сметная стоимость:				**17768,16**	**17768,16**
90	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5643,00**	**5643,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,44	451,44
		Сметная стоимость:				**6094,44**	**6094,44**
91	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**19255,00**	**19255,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1540,40	1540,40
		Сметная стоимость:				**20795,40**	**20795,40**
92	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**17017,00**	**17017,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,36	1361,36
		Сметная стоимость:				**18378,36**	**18378,36**
93	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0147**		**362621,00**	**5330,53**
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**2917,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**17,15**
		Итого материалов:				**163454,00**	**2402,77**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		180600,04	2654,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43457,68	638,83
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**8624,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	**сальник**	**1,0000**		**2477,26**	**2477,26**
		Итого оплата труда:				**1800,00**	**1800,00**
		Итого материалов:				**677,26**	**677,26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1764,00	1764,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,30	339,30
		Сметная стоимость:				**4580,56**	**4580,56**
95	**Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка отверстий	**отверстие**	**1,0000**		**507,92**	**507,92**
		Итого оплата труда:				**386,55**	**386,55**
		Итого эксплуатация машин:				**219,18**	**219,18**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		324,70	324,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,61	66,61
		Сметная стоимость:				**899,23**	**899,23**
96	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,2000**		**3350,60**	**670,12**
		Итого оплата труда:				**483,18**	**96,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**6,61**
		Итого материалов:				**2846,44**	**569,29**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		473,52	94,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,93	61,19
		Сметная стоимость:				**4130,05**	**826,01**
97	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0279**		**199167,00**	**5556,36**
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**5536,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**32,56**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		180600,04	5038,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30381,36	847,58
		Сметная стоимость:				**410148,40**	**11442,32**
98	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0279**		**216670,00**	**6044,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	483,57
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**6528,23**
99	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	1552,64
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**20960,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**280514,41**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**222311,37**
Материалы -			Тенге				**65827,53**
Всего заработная плата -			Тенге				**43230,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7645,27**
Местные материалы -			Тенге				**95789,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**41625,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21114,96**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**285051,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40,73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43230,04**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**58203,04**
	Материалы -		Тенге				**6667,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13881,35**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**37170,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**13603,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5744,54**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**77551,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13881,35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**362603,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57111,40**
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ					
100	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**42,0000**		**673,58**	**28290,51**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**26255,71**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1519,85**
		Итого материалов:				**24,12**	**1013,02**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	25730,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,90	4321,69
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**58342,79**
101	**С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**326,00**	**13692,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,08	1095,36
		Сметная стоимость:				**352,08**	**14787,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**4,5000**		**348,22**	**1566,99**
		Итого оплата труда:				**328,90**	**1480,06**
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**74,56**
		Итого материалов:				**8,52**	**38,32**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		322,32	1450,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	241,40
		Сметная стоимость:				**724,19**	**3258,84**
103	**С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,5000**		**434,00**	**1953,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,72	156,24
		Сметная стоимость:				**468,72**	**2109,24**
104	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**46,5000**		**70,76**	**3290,19**
		Итого оплата труда:				**68,94**	**3205,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**50,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,72**	**33,68**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	3141,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	514,53
		Сметная стоимость:				**149,38**	**6946,21**
105	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка** Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами 2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам	**кВт**	**4,2500**		**18029,40**	**76624,96**
		Итого оплата труда:				**753,67**	**3203,09**
		Итого эксплуатация машин:				**141,24**	**600,28**
		Итого материалов:				**17198,34**	**73092,96**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		738,59	3139,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1501,44	6381,12
		Сметная стоимость:				**20269,44**	**86145,10**
106	**С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**851,00**	**3404,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	272,32
		Сметная стоимость:				**919,08**	**3676,32**
107	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка** Состав работ: 1. Установка кранов воздушных	**шт.**	**3,0000**		**255,49**	**766,47**
		Итого оплата труда:				**144,86**	**434,58**
		Итого материалов:				**110,63**	**331,89**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		141,96	425,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,80	95,39
		Сметная стоимость:				**429,25**	**1287,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,0000**		**757,10**	**8328,10**
		Итого оплата труда:				**623,16**	**6854,78**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**10,21**
		Итого материалов:				**133,43**	**1467,71**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		498,53	5483,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,45	1104,95
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**14916,88**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**137916,22**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8328,10**
Материалы -			Тенге				**1467,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**6854,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**5483,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1104,95**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14916,88**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6854,78**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**129588,11**
Материалы -			Тенге				**74509,86**
Всего заработная плата -			Тенге				**34579,04**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19049,00**
Сдача и испытание -			Тенге				**115,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**33887,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13078,05**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**176553,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34579,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**191470,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38,09**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41433,81**

РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,0000**		**4615,51**	**36924,05**
		Итого оплата труда:				**1414,21**	**11313,69**
		Итого эксплуатация машин:				**37,62**	**300,98**
		Итого материалов:				**3177,33**	**25418,65**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1385,93	11087,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,11	3840,92
		Сметная стоимость:				**6481,55**	**51852,39**
110	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	**м3 изоляции**	**0,5000**		**18706,13**	**9353,06**
		Итого оплата труда:				**15872,88**	**7936,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1263,95**	**631,98**
		Итого материалов:				**2124,18**	**1062,09**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		12063,39	6031,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2461,56	1230,78
		Сметная стоимость:				**33231,08**	**16615,54**
111	**С121-110101-0116 2111-0101-0116 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные маркиП-55 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,6200**		**15061,00**	**9337,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,88	747,03
		Сметная стоимость:				**16265,88**	**10084,85**
112	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**10,0000**		**1971,72**	**19717,24**
		Итого оплата труда:				**1658,84**	**16588,37**
		Итого эксплуатация машин:				**161,69**	**1616,88**
		Итого материалов:				**162,95**	**1629,49**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1260,72	12607,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,60	2585,95
		Сметная стоимость:				**3491,04**	**34910,35**
113	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0756**		**311190,00**	**23538,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24895,20	1883,07
		Сметная стоимость:				**336085,20**	**25421,48**
114	**Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**2,0000**		**4442,23**	**8884,47**
		Итого оплата труда:				**535,18**	**1070,37**
		Итого эксплуатация машин:				**43,27**	**86,54**
		Итого материалов:				**3875,20**	**7750,40**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		524,48	1048,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,34	794,67
		Сметная стоимость:				**5364,05**	**10728,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**2,0000**		**1537,37**	**3074,73**
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**2229,40**
		Итого эксплуатация машин:				**29,57**	**59,14**
		Итого материалов:				**404,52**	**809,04**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	2184,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,38	420,76
		Сметная стоимость:				**2840,16**	**5680,31**
		ДЕМОНТАЖ					
116	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** Состав работ: 1. Снятие труб и креплений с отборкой годных труб, арматуры, фасонных и крепежных частей 2. Свертывание арматуры 3. Правка и очистка труб от накипи 4. Складирование труб и фасонных частей	**м трубопроводов**	**30,0000**		**334,18**	**10025,45**
		Итого оплата труда:				**300,72**	**9021,57**
		Итого эксплуатация машин:				**2,75**	**82,38**
		Итого материалов:				**31,63**	**948,80**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		216,52	6495,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,06	1321,68
		Сметная стоимость:				**594,76**	**17842,66**
117	**Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж** Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	**шт.**	**3,0000**		**896,99**	**2690,97**
		Итого оплата труда:				**875,08**	**2625,25**
		Итого эксплуатация машин:				**42,29**	**126,87**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		630,06	1890,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,16	366,49
		Сметная стоимость:				**1649,22**	**4947,65**
		ВЫВОЗ МУСОРА					
118	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	**т**	**0,0660**		**1633,12**	**107,79**
		Итого оплата труда:				**1633,12**	**107,79**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1175,85	77,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,72	14,83
		Сметная стоимость:				**3033,68**	**200,22**
119	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,0660**		**580,00**	**38,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	3,06
		Сметная стоимость:				**626,40**	**41,34**
120	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,0660**		**194,00**	**12,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	1,02
		Сметная стоимость:				**209,52**	**13,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**123705,08**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**74821,82**
Материалы -			Тенге				**3640,38**
Всего заработная плата -			Тенге				**36279,42**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**32876,23**
Транспортные расходы -			Тенге				**51,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**27102,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8153,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110077,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36279,42**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**48883,25**
	Материалы -		Тенге				**33978,10**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14613,46**
	Сдача и испытание -		Тенге				**709,77**
		Накладные расходы -	Тенге				**14321,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5056,36**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**68260,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15,25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14613,46**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**178338,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50892,88**
		РАЗДЕЛ 6. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ-01					
121	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**9,0000**		**673,58**	**6062,25**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**5626,22**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**325,68**
		Итого материалов:				**24,12**	**217,08**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	5513,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,90	926,08
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**12502,03**
122	**С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**417,00**	**2502,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	200,16
		Сметная стоимость:				**450,36**	**2702,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**326,00**	**978,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,08	78,24
		Сметная стоимость:				**352,08**	**1056,24**
124	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**9,0000**		**70,76**	**636,81**
		Итого оплата труда:				**68,94**	**620,44**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**9,86**
		Итого материалов:				**0,72**	**6,52**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	608,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	99,59
		Сметная стоимость:				**149,38**	**1344,43**
125	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**1856,12**	**3712,23**
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**2961,76**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**171,10**
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	2902,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	529,18
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**7143,94**
126	**С123-040601-1202 2304-0601-1202 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**29828,00**	**59656,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2386,24	4772,48
		Сметная стоимость:				**32214,24**	**64428,48**
127	**С123-020103-0303 2302-0103-0303 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**532,00**	**2128,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,56	170,24
		Сметная стоимость:				**574,56**	**2298,24**
128	**Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	**фильтр**	**2,0000**		**13662,08**	**27324,17**
		Итого оплата труда:				**854,27**	**1708,53**
		Итого эксплуатация машин:				**143,15**	**286,29**
		Итого материалов:				**12705,50**	**25410,99**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		837,18	1674,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1159,94	2319,88
		Сметная стоимость:				**15659,21**	**31318,41**
129	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и томуподобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,0000**		**757,10**	**757,10**
		Итого оплата труда:				**623,16**	**623,16**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,93**
		Итого материалов:				**133,43**	**133,43**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		498,53	498,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,45	100,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**1356,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**103756,57**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**757,10**
	Материалы -		Тенге				**133,43**
	Всего заработная плата -		Тенге				**623,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**498,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**100,45**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1356,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**623,16**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**102999,47**
	Материалы -		Тенге				**26235,72**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10916,95**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**65264,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**55,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**10698,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9095,85**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**122793,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10916,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**124150,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11540,11**
		РАЗДЕЛ 7. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ-02					
130	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**4,0000**		**673,58**	**2694,33**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**2500,54**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**144,75**
		Итого материалов:				**24,12**	**96,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	2450,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,90	411,59
		Сметная стоимость:				**1389,11**	**5556,46**
131	**С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**417,00**	**1668,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	133,44
		Сметная стоимость:				**450,36**	**1801,44**
132	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**2,0000**		**2743,52**	**5487,04**
		Итого оплата труда:				**823,75**	**1647,50**
		Итого эксплуатация машин:				**63,48**	**126,96**
		Итого материалов:				**1876,02**	**3752,03**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		807,27	1614,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,06	568,13
		Сметная стоимость:				**3834,86**	**7669,72**
133	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы	**м трубопровода**	**4,0000**		**70,76**	**283,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса					
		Итого оплата труда:				**68,94**	**275,75**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**4,38**
		Итого материалов:				**0,72**	**2,90**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	270,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	44,26
		Сметная стоимость:				**149,38**	**597,52**
134	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**2,0000**		**71,60**	**143,19**
		Итого оплата труда:				**68,94**	**137,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**2,19**
		Итого материалов:				**1,56**	**3,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	135,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	22,26
		Сметная стоимость:				**150,29**	**300,58**
135	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**1856,12**	**1856,12**
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**1480,88**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**85,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	1451,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	264,59
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**3571,97**
136	**С123-040601-1203 2304-0601-1203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**31363,00**	**31363,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2509,04	2509,04
		Сметная стоимость:				**33872,04**	**33872,04**
137	**С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**638,00**	**1276,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,04	102,08
		Сметная стоимость:				**689,04**	**1378,08**
138	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**3386,07**	**3386,07**
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**2648,18**
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**259,85**
		Итого материалов:				**526,22**	**526,22**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2595,22	2595,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,50	478,50
		Сметная стоимость:				**6459,79**	**6459,79**
139	**С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**67597,00**	**67597,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5407,76	5407,76
		Сметная стоимость:				**73004,76**	**73004,76**
140	**С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**2185,00**	**4370,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,80	349,60
		Сметная стоимость:				**2359,80**	**4719,60**
141	**Ц13-121202-0304 1312-1202-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**22233,42**	**22233,42**
		Итого оплата труда:				**18000,68**	**18000,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1164,11**	**1164,11**
		Итого материалов:				**3174,31**	**3174,31**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		10980,41	10980,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2657,11	2657,11
		Сметная стоимость:				**35870,94**	**35870,94**
142	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Клапан огневой ОП-80мм**	**шт**	**1,0000**		**24553,57**	**24553,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,29	1964,29
		Сметная стоимость:				**26517,86**	**26517,86**
143	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Муфта сливная МС-80мм**	**шт**	**1,0000**		**15178,57**	**15178,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1214,29	1214,29
		Сметная стоимость:				**16392,86**	**16392,86**
144	**Ц13-121202-0303 1312-1202-0303 РСНБ РК 2015**	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**17463,83**	**17463,83**
		Итого оплата труда:				**14368,84**	**14368,84**
		Итого эксплуатация машин:				**830,01**	**830,01**
		Итого материалов:				**2317,82**	**2317,82**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		8764,99	8764,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2098,31	2098,31
		Сметная стоимость:				**28327,13**	**28327,13**
145	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО КВАНТ**	**Совмещенный дыхательный клапан СМДК-50**	**шт**	**1,0000**		**14285,71**	**14285,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1142,86	1142,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15428,57**	**15428,57**
146	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,5000**		**490,07**	**245,04**
		Итого оплата труда:				**356,13**	**178,07**
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,46**
		Итого материалов:				**133,43**	**66,71**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		284,91	142,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	31,00
		Сметная стоимость:				**836,98**	**418,49**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**214083,93**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**39697,25**
Материалы -			Тенге				**5492,13**
Всего заработная плата -			Тенге				**32369,52**
Накладные расходы -			Тенге				**19745,41**
Сметная прибыль -			Тенге				**4755,41**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**64198,07**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27,12**
Сметная заработная плата -			Тенге				**32369,52**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**245,04**
Материалы -			Тенге				**66,71**
Всего заработная плата -			Тенге				**178,07**
Накладные расходы -			Тенге				**142,45**
Сметная прибыль -			Тенге				**31,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**418,49**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**0,18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**178,07**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**174141,64**
Материалы -			Тенге				**4681,32**
Всего заработная плата -			Тенге				**8690,73**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**160291,86**
Накладные расходы -			Тенге				**8516,91**
Сметная прибыль -			Тенге				**14612,68**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**197271,24**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8690,73**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**261887,80**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**35,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41238,31**
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ МОЛНИЕОТВОД					
147	**Е11-330109-0120 1133-0109-0120 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка** Состав работ: 1. Подача деталей к месту сборки 2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций	**т**	**0,0874**		**96342,60**	**8421,11**
		Итого оплата труда:				**48659,94**	**4253,27**
		Итого эксплуатация машин:				**58094,51**	**5077,92**
		Итого материалов:				**2653,09**	**231,90**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		38927,95	3402,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10821,64	945,90
		Сметная стоимость:				**146092,19**	**12769,63**
148	**С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**2068,00**	**12408,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,44	992,64
		Сметная стоимость:				**2233,44**	**13400,64**
149	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**1140,00**	**3990,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,20	319,20
		Сметная стоимость:				**1231,20**	**4309,20**
150	**С123-010201-0124 2301-0201-0124 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**456,00**	**1596,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,48	127,68
		Сметная стоимость:				**492,48**	**1723,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**503,00**	**1760,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,24	140,84
		Сметная стоимость:				**543,24**	**1901,34**
152	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**404706,00**	**132,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	10,62
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**143,36**
153	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**2,5348**		**81,98**	**207,80**
		Итого оплата труда:				**36,65**	**92,90**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**5,60**
		Итого материалов:				**43,34**	**109,86**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	64,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	21,75
		Сметная стоимость:				**115,85**	**293,66**
154	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**2,5348**		**82,64**	**209,48**
		Итого оплата труда:				**21,52**	**54,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**3,97**
		Итого материалов:				**59,78**	**151,52**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	37,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	19,77
		Сметная стоимость:				**105,29**	**266,88**
155	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 3 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,2800**		**33665,83**	**43092,27**
		Итого оплата труда:				**6123,88**	**7838,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1830,09**	**2342,51**
		Итого материалов:				**26066,35**	**33364,93**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5572,73	7133,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3139,09	4018,03
		Сметная стоимость:				**42377,65**	**54243,40**
156	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0220**		**198348,00**	**4364,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	349,16
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**4713,61**
157	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**40,0000**		**226,65**	**9066,17**
		Итого оплата труда:				**153,23**	**6129,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**922,29**
		Итого материалов:				**56,18**	**2247,08**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		110,33	4413,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	1078,34
		Сметная стоимость:				**363,94**	**14557,60**
158	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0504**		**251663,00**	**12683,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	1014,71
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**13698,52**
159	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**30,0000**		**215,77**	**6473,00**
		Итого оплата труда:				**172,18**	**5165,36**
		Итого эксплуатация машин:				**16,65**	**499,60**
		Итого материалов:				**30,63**	**919,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		123,97	3719,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	815,36
		Сметная стоимость:				**366,91**	**11007,42**
160	**С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0266**		**207017,00**	**5514,93**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16561,36	441,19
		Сметная стоимость:				**223578,36**	**5956,13**
161	**С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0030**		**251663,00**	**765,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	61,20
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**826,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ					
162	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.177 К=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**15,0980**		**1556,71**	**23503,19**
		Итого оплата труда:				**1556,71**	**23503,19**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1120,83	16922,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,20	3234,04
		Сметная стоимость:				**2891,74**	**43659,53**
163	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**15,0856**		**706,64**	**10660,13**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**10660,13**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	7675,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	1466,83
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**19802,25**
164	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**15,0856**		**131,75**	**1987,47**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1470,30**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**948,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	1058,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	243,69
		Сметная стоимость:				**218,07**	**3289,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
165	**Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка** Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов	**котел**	**2,0000**		**64542,84**	**129085,67**
		Итого оплата труда:				**44459,43**	**88918,87**
		Итого эксплуатация машин:				**10257,21**	**20514,43**
		Итого материалов:				**13613,50**	**27226,99**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		43570,25	87140,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8649,05	17298,09
		Сметная стоимость:				**116762,13**	**233524,26**
166	**ПРАЙС-ЛИСТ "BURAN BOILER"**	**Отопительный котел произ.160кВт BB-1035 RG/RD**	**шт**	**2,0000**		**438392,86**	**876785,71**
167	**Е11-190201-0101 1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка** Состав работ: 1. Установка плит фронтальных 2. Установка горелок 3. Сборка обвязки 4. Установка запальников 5. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу 6. Регулировка и испытание узла	**устройство**	**4,0000**		**6936,06**	**27744,24**
		Итого оплата труда:				**6874,88**	**27499,52**
		Итого эксплуатация машин:				**24,65**	**98,60**
		Итого материалов:				**47,41**	**189,64**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		6737,38	26949,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1093,88	4375,50
		Сметная стоимость:				**14767,32**	**59069,27**
168	**ПРАЙС-ЛИСТ "BURAN BOILER"**	**Газовая горелка MAXGAS-170 Ecoflam**	**шт**	**2,0000**		**496428,57**	**992857,14**
169	**ПРАЙС-ЛИСТ "BURAN BOILER"**	**Газовая горелка MAX-15 Ecoflam**	**шт**	**2,0000**		**254464,29**	**508928,57**
170	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	**насос**	**2,0000**		**17330,20**	**34660,40**
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**27944,60**
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
		Итого материалов:				**3079,24**	**6158,48**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		13692,85	27385,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2481,84	4963,69
		Сметная стоимость:				**33504,90**	**67009,79**
171	**ПРАЙС-ЛИСТ "BURAN BOILER"**	**Насос подмешивающий ВРН 120/250.40 М**	**шт**	**2,0000**		**147321,43**	**294642,86**
172	**Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**62516,66**	**62516,66**
		Итого оплата труда:				**3870,88**	**3870,88**
		Итого эксплуатация машин:				**390,86**	**390,86**
		Итого материалов:				**58309,34**	**58309,34**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3793,47	3793,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5304,81	5304,81
		Сметная стоимость:				**71614,94**	**71614,94**
173	**Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка** Состав работ: 1. Установка баков на готовое основание 2. Присоединение баков к трубопроводам на резьбе 3. Гидравлическое испытание баков	**бак**	**2,0000**		**14634,55**	**29269,09**
		Итого оплата труда:				**3788,40**	**7576,80**
		Итого эксплуатация машин:				**591,43**	**1182,85**
		Итого материалов:				**10438,82**	**20877,64**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		3712,63	7425,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1467,77	2935,55
		Сметная стоимость:				**19814,95**	**39629,91**
174	**Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка** Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка гребенок 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**17884,06**	**35768,12**
		Итого оплата труда:				**7742,02**	**15484,03**
		Итого эксплуатация машин:				**196,18**	**392,37**
		Итого материалов:				**10000,29**	**20000,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		7587,18	15174,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2037,70	4075,40
		Сметная стоимость:				**27508,94**	**55017,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**32,0000**		**1115,58**	**35698,67**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**20004,35**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1157,98**
		Итого материалов:				**466,12**	**14915,82**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	19604,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,26	4424,23
		Сметная стоимость:				**1866,47**	**59727,17**
176	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**4,0000**		**1321,58**	**5286,33**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**2500,54**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**144,75**
		Итого материалов:				**672,12**	**2688,48**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	2450,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,74	618,95
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**8355,82**
177	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка** Состав работ:	**м трубопровода**	**14,0000**		**675,31**	**9454,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**625,14**	**8751,90**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**506,62**
		Итого материалов:				**25,84**	**361,79**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	8576,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,04	1442,49
		Сметная стоимость:				**1390,97**	**19473,64**
178	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0000**		**987,00**	**13818,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,96	1105,44
		Сметная стоимость:				**1065,96**	**14923,44**
179	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**18,0000**		**806,59**	**14518,66**
		Итого оплата труда:				**741,37**	**13344,62**
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**782,82**
		Итого материалов:				**35,60**	**640,76**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		726,54	13077,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,65	2207,71
		Сметная стоимость:				**1655,78**	**29804,10**
180	**С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,0000**		**1333,00**	**23994,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,64	1919,52
		Сметная стоимость:				**1439,64**	**25913,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**6,0000**		**347,89**	**2087,34**
		Итого оплата труда:				**328,90**	**1973,41**
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**99,41**
		Итого материалов:				**8,19**	**49,11**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		322,32	1933,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,62	321,70
		Сметная стоимость:				**723,83**	**4342,98**
182	**С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**343,00**	**2058,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,44	164,64
		Сметная стоимость:				**370,44**	**2222,64**
183	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**4,0000**		**348,65**	**1394,62**
		Итого оплата труда:				**328,90**	**1315,61**
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**66,27**
		Итого материалов:				**8,95**	**35,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		322,32	1289,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,68	214,71
		Сметная стоимость:				**724,66**	**2898,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**4,0000**		**433,00**	**1732,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,64	138,56
		Сметная стоимость:				**467,64**	**1870,56**
185	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**9,0000**		**397,44**	**3576,98**
		Итого оплата труда:				**336,22**	**3026,01**
		Итого материалов:				**61,22**	**550,98**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		329,50	2965,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,16	523,40
		Сметная стоимость:				**785,10**	**7065,86**
186	**С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**9,0000**		**1698,00**	**15282,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,84	1222,56
		Сметная стоимость:				**1833,84**	**16504,56**
187	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**4,0000**		**2472,69**	**9890,75**
		Итого оплата труда:				**256,06**	**1024,23**
		Итого материалов:				**2216,63**	**8866,52**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		250,94	1003,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,89	871,56
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**11766,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
188	**С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**9,0000**		**1931,00**	**17379,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,48	1390,32
		Сметная стоимость:				**2085,48**	**18769,32**
189	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**12,0000**		**117,92**	**1415,07**
		Итого оплата труда:				**16,33**	**195,92**
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**34,06**
		Итого материалов:				**99,08**	**1189,01**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		11,27	135,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	124,02
		Сметная стоимость:				**139,52**	**1674,28**
190	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**12,0000**		**81,98**	**983,75**
		Итого оплата труда:				**36,65**	**439,80**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**26,50**
		Итого материалов:				**43,34**	**520,06**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	303,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	102,98
		Сметная стоимость:				**115,85**	**1390,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
191	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3 изоляции**	**0,8000**		**69507,31**	**55605,85**
		Итого оплата труда:				**19573,60**	**15658,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1026,12**	**820,90**
		Итого материалов:				**49342,79**	**39474,23**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14875,94	11900,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6750,66	5400,53
		Сметная стоимость:				**91133,91**	**72907,13**
192	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**33,0000**		**466,92**	**15408,24**
		Итого оплата труда:				**301,89**	**9962,30**
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**860,94**
		Итого материалов:				**144,05**	**4753,75**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		229,43	7571,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,71	1838,37
		Сметная стоимость:				**752,06**	**24817,96**
193	**С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0380**		**303350,00**	**11512,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24268,00	920,97
		Сметная стоимость:				**327618,00**	**12433,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**14,0000**		**1880,77**	**26330,74**
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**20884,64**
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**1542,80**
		Итого материалов:				**300,57**	**4207,94**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	20466,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	3743,81
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**50541,50**
195	**С123-040601-1204 2304-0601-1204 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**45185,00**	**90370,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3614,80	7229,60
		Сметная стоимость:				**48799,80**	**97599,60**
196	**С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**48569,00**	**97138,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3885,52	7771,04
		Сметная стоимость:				**52454,52**	**104909,04**
197	**С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3222,00**	**12888,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,76	1031,04
		Сметная стоимость:				**3479,76**	**13919,04**
198	**С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**13722,00**	**54888,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1097,76	4391,04
		Сметная стоимость:				**14819,76**	**59279,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**С123-041001-6602 2304-1001-6602 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**12825,00**	**25650,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1026,00	2052,00
		Сметная стоимость:				**13851,00**	**27702,00**
200	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**6,0000**		**1856,12**	**11136,70**
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**8885,28**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**513,30**
		Итого материалов:				**300,57**	**1803,40**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	8707,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	1587,54
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**21431,82**
201	**С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2013,00**	**12078,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,04	966,24
		Сметная стоимость:				**2174,04**	**13044,24**
202	**С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**7,0000**		**851,00**	**5957,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	476,56
		Сметная стоимость:				**919,08**	**6433,56**
203	**С123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1039,00**	**2078,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,12	166,24
		Сметная стоимость:				**1122,12**	**2244,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**3386,07**	**6772,14**
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**5296,36**
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**519,70**
		Итого материалов:				**526,22**	**1052,44**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2595,22	5190,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,50	957,01
		Сметная стоимость:				**6459,79**	**12919,58**
205	**С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**22030,00**	**44060,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1762,40	3524,80
		Сметная стоимость:				**23792,40**	**47584,80**
206	**Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	**фильтр**	**2,0000**		**17103,48**	**34206,96**
		Итого оплата труда:				**1028,70**	**2057,40**
		Итого эксплуатация машин:				**201,74**	**403,47**
		Итого материалов:				**15931,64**	**31863,28**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1008,12	2016,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1448,93	2897,86
		Сметная стоимость:				**19560,53**	**39121,07**
207	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов	**м2**	**21,0000**		**117,92**	**2476,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**16,33**	**342,85**
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**59,61**
		Итого материалов:				**99,08**	**2080,77**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		11,27	236,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	217,04
		Сметная стоимость:				**139,52**	**2929,98**
208	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**21,0000**		**81,98**	**1721,57**
		Итого оплата труда:				**36,65**	**769,65**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**46,38**
		Итого материалов:				**43,34**	**910,10**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	531,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	180,21
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2432,84**
209	**Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции	**м3 изоляции**	**2,0000**		**32621,33**	**65242,65**
		Итого оплата труда:				**21503,05**	**43006,10**
		Итого эксплуатация машин:				**1377,85**	**2755,70**
		Итого материалов:				**10338,83**	**20677,65**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		16342,32	32684,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3917,09	7834,18
		Сметная стоимость:				**52880,74**	**105761,47**
210	**С121-110206-0108 2111-0206-0108 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**2,4800**		**30594,00**	**75873,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2447,52	6069,85
		Сметная стоимость:				**33041,52**	**81942,97**
211	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**31,0000**		**1971,72**	**61123,44**
		Итого оплата труда:				**1658,84**	**51423,95**
		Итого эксплуатация машин:				**161,69**	**5012,32**
		Итого материалов:				**162,95**	**5051,43**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1260,72	39082,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,60	8016,45
		Сметная стоимость:				**3491,04**	**108222,09**
212	**С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 ммГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2375**		**290275,00**	**68943,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23222,00	5515,45
		Сметная стоимость:				**313497,00**	**74458,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**4079124,06**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**2673214,29**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**2673214,29**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**15539,17**
Материалы -			Тенге				**3166,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**11294,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**8132,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1893,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**25565,03**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11294,66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**471847,75**
	Материалы -		Тенге				**108515,21**
	Всего заработная плата -		Тенге				**169672,37**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**179789,35**
		Накладные расходы -	Тенге				**128738,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48046,93**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**648633,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**168,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169672,37**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**918522,86**
	Материалы -		Тенге				**199798,99**
	Всего заработная плата -		Тенге				**260359,07**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**439124,50**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4809,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**255151,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93893,98**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1267568,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**240,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**260359,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**4614981,59**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**419,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441326,10**
		РАЗДЕЛ 9. ДЕМОНТАЖ					
213	**Е11-180101-0206 1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе. Демонтаж** Состав работ: 1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке	**котел**	**2,0000**		**29265,60**	**58531,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Регулировка шиберов					
		Итого оплата труда:				**15988,95**	**31977,90**
		Итого эксплуатация машин:				**10257,21**	**20514,43**
		Итого материалов:				**6806,75**	**13613,50**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		15669,17	31338,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3594,78	7189,56
		Сметная стоимость:				**48529,55**	**97059,10**
214	**Е12-150103-0501 1215-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Вентилятор. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие вентиляторов с отсоединением от электропитания и воздуховодов	**шт.**	**1,0000**		**3145,47**	**3145,47**
		Итого оплата труда:				**3138,14**	**3138,13**
		Итого эксплуатация машин:				**14,16**	**14,16**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2259,46	2259,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		432,39	432,39
		Сметная стоимость:				**5837,32**	**5837,32**
215	**Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Демонтаж** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**21,0000**		**900,54**	**18911,29**
		Итого оплата труда:				**593,69**	**12467,39**
		Итого эксплуатация машин:				**401,88**	**8439,48**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		581,81	12218,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,59	2490,35
		Сметная стоимость:				**1600,94**	**33619,67**
216	**Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015**	**Облицовка котлов из кирпича. Разборка**	**м2 облицовки**	**4,3243**		**3091,12**	**13367,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разборка облицовки с очисткой от раствора					
		Итого оплата труда:				**3091,12**	**13367,01**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		2596,54	11228,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,01	1967,62
		Сметная стоимость:				**6142,67**	**26562,91**
217	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпичные газоходы. Разборка** Состав работ: 1. Разборка конструкций	**м3**	**3,7800**		**9648,10**	**36469,82**
		Итого оплата труда:				**8095,60**	**30601,37**
		Итого эксплуатация машин:				**2803,70**	**10597,99**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		6800,30	25705,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1315,87	4974,00
		Сметная стоимость:				**17764,28**	**67148,96**
218	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы. Демонтаж** Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	**насос**	**2,0000**		**2609,69**	**5219,38**
		Итого оплата труда:				**2331,03**	**4662,07**
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**784,61**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2284,41	4568,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,53	783,06
		Сметная стоимость:				**5285,63**	**10571,26**
219	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Демонтаж** Состав работ:	**м трубопровода**	**30,0000**		**134,31**	**4029,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**109,98**	**3299,50**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**1085,61**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		107,78	3233,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,37	581,03
		Сметная стоимость:				**261,46**	**7843,88**
220	**С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,0966**		**503,00**	**48,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,24	3,89
		Сметная стоимость:				**543,24**	**52,46**
221	**С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**	**6,4805**		**567,00**	**3674,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,36	293,96
		Сметная стоимость:				**612,36**	**3968,40**
222	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**6,5771**		**194,00**	**1275,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	102,08
		Сметная стоимость:				**209,52**	**1378,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**144672,47**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57981,26**
Всего заработная плата -			Тенге				**47106,51**
Транспортные расходы -			Тенге				**4998,97**
Накладные расходы -			Тенге				**39192,89**
Сметная прибыль -			Тенге				**7773,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**104948,09**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**53,35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**47106,51**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**86691,21**
Материалы -			Тенге				**13613,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**52406,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				**1460,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**51358,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11043,99**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**149093,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52406,85**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**254042,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**149,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99513,36**
		РАЗДЕЛ 10. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
223	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**14,0000**		**670,52**	**9387,30**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**8751,90**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**506,62**
		Итого материалов:				**21,06**	**294,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	8576,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,65	1437,13
		Сметная стоимость:				**1385,81**	**19401,29**
224	**С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0000**		**417,00**	**5838,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	467,04
		Сметная стоимость:				**450,36**	**6305,04**
225	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,0000**		**1321,58**	**22466,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
		Итого оплата труда:				**625,14**	**10627,31**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**615,18**
		Итого материалов:				**672,12**	**11426,03**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	10414,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,74	2630,53
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**35512,22**
226	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое** Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов	**м газопровода**	**31,0000**		**454,50**	**14089,58**
		Итого оплата труда:				**441,23**	**13677,98**
		Итого материалов:				**13,28**	**411,60**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		432,40	13404,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,95	2199,52
		Сметная стоимость:				**957,86**	**29693,51**
227	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**4,0000**		**1856,12**	**7424,47**
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**5923,52**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**342,20**
		Итого материалов:				**300,57**	**1202,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	5805,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	1058,36
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**14287,88**
228	**С123-040909-0102 2304-0909-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**7713,00**	**15426,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		617,04	1234,08
		Сметная стоимость:				**8330,04**	**16660,08**
229	**С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**10137,00**	**20274,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		810,96	1621,92
		Сметная стоимость:				**10947,96**	**21895,92**
230	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**3,0000**		**1880,77**	**5642,30**
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**4475,28**
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**330,60**
		Итого материалов:				**300,57**	**901,70**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	4385,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	802,25
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**10830,32**
231	**С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**13806,00**	**41418,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1104,48	3313,44
		Сметная стоимость:				**14910,48**	**44731,44**
232	**Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,0000**		**5588,45**	**5588,45**
		Итого оплата труда:				**4832,30**	**4832,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1073,10**	**1073,10**
		Итого материалов:				**79,35**	**79,35**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		3624,22	3624,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		737,01	737,01
		Сметная стоимость:				**9949,69**	**9949,69**
233	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КВАНТ"**	**Система контроля загазованности Ду 40 САКЗ**	**шт**	**1,0000**		**32142,86**	**32142,86**
		ПРОКЛАДКА ТРУБ В ФУТЛЯРЕ ЧЕРЕЗ СТЕНУ ЗДАНИЯ					
234	**Е11-460302-0308 1146-0302-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка отверстий** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка гнезд и отверстий	**шт.**	**2,0000**		**1716,90**	**3433,81**
		Итого оплата труда:				**1297,99**	**2595,99**
		Итого эксплуатация машин:				**728,12**	**1456,24**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1090,31	2180,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,58	449,15
		Сметная стоимость:				**3031,80**	**6063,59**
235	**Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**1,2200**		**4448,34**	**5426,97**
		Итого оплата труда:				**1138,58**	**1389,07**
		Итого эксплуатация машин:				**86,62**	**105,67**
		Итого материалов:				**3247,88**	**3962,42**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1115,81	1361,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		445,13	543,06
		Сметная стоимость:				**6009,28**	**7331,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	**сальник**	**2,0000**		**2477,26**	**4954,52**
		Итого оплата труда:				**1800,00**	**3600,00**
		Итого материалов:				**677,26**	**1354,52**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1764,00	3528,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,30	678,60
		Сметная стоимость:				**4580,56**	**9161,12**
237	**Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородкахоштукатуренных. Заделка** Состав работ: 1. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов 2. Оштукатуривание мест прохода трубопроводов	**отверстие**	**2,0000**		**892,59**	**1785,18**
		Итого оплата труда:				**716,26**	**1432,52**
		Итого эксплуатация машин:				**0,94**	**1,89**
		Итого материалов:				**175,84**	**351,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		515,71	1031,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,66	225,33
		Сметная стоимость:				**1520,96**	**3041,93**
238	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**3,6000**		**82,64**	**297,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**21,52**	**77,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**5,63**
		Итого материалов:				**59,78**	**215,19**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	53,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	28,08
		Сметная стоимость:				**105,29**	**379,03**
239	**С122-040401-0105 2204-0401-0105 РСНБ РК 2015**	**Пудра алюминиевая ПАП-1 ГОСТ 5494-95**	**т**	**0,0000**		**2039783,00**	**99,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163182,64	7,93
		Сметная стоимость:				**2202965,64**	**107,06**
		КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ К СТЕНЕ УКГ					
240	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,0950**		**542,00**	**51,49**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	4,12
		Сметная стоимость:				**585,36**	**55,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**195746,48**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**32142,86**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**32142,86**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**5588,45**
		Материалы -	Тенге				**79,35**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4832,30**
		Накладные расходы -	Тенге				**3624,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**737,01**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**9949,69**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4832,30**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5615,63**
		Материалы -	Тенге				**566,88**
		Всего заработная плата -	Тенге				**4105,97**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**99,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**3265,49**
		Сметная прибыль -	Тенге				**710,49**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9591,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4105,97**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**152399,54**
	Материалы -		Тенге				**19553,34**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48445,06**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**83007,49**
		Накладные расходы -	Тенге				**47476,16**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15990,06**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**215865,76**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48445,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**267549,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57383,33**
		РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
241	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
242	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Компания ВЭЛС"**	**Пункт распределительный ПР8503-1202-2202**	**шт.**	**1,0000**		**132946,43**	**132946,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10635,71	10635,71
		Сметная стоимость:				**143582,14**	**143582,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
243	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**80,0000**		**291,72**	**23337,95**
		Итого оплата труда:				**146,40**	**11712,30**
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**10976,76**
		Итого материалов:				**45,71**	**3657,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	8432,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	2541,66
		Сметная стоимость:				**428,91**	**34312,47**
244	**Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**42,0000**		**704,71**	**29597,92**
		Итого оплата труда:				**228,89**	**9613,33**
		Итого эксплуатация машин:				**327,53**	**13756,19**
		Итого материалов:				**246,62**	**10358,21**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		164,80	6921,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,56	2921,56
		Сметная стоимость:				**939,07**	**39441,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
245	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1220**		**271249,00**	**33092,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21699,92	2647,39
		Сметная стоимость:				**292948,92**	**35739,77**
246	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**1311,68**	**1311,68**
		Итого оплата труда:				**1182,84**	**1182,84**
		Итого эксплуатация машин:				**163,48**	**163,48**
		Итого материалов:				**18,20**	**18,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		851,64	851,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,07	173,07
		Сметная стоимость:				**2336,39**	**2336,39**
247	**С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**11361,00**	**11361,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		908,88	908,88
		Сметная стоимость:				**12269,88**	**12269,88**
248	**Ц13-080206-1703 1308-0206-1703 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки	**м**	**6,0000**		**605,78**	**3634,69**
		Итого оплата труда:				**445,24**	**2671,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**84,02**	**504,10**
		Итого материалов:				**100,57**	**603,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		320,57	1923,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,11	444,65
		Сметная стоимость:				**1000,47**	**6002,79**
249	**С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**6,0000**		**1864,00**	**11184,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,12	894,72
		Сметная стоимость:				**2013,12**	**12078,72**
250	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки	**м**	**27,0000**		**377,58**	**10194,55**
		Итого оплата труда:				**286,20**	**7727,33**
		Итого эксплуатация машин:				**49,91**	**1347,48**
		Итого материалов:				**53,89**	**1455,01**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		206,06	5563,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,69	1260,66
		Сметная стоимость:				**630,33**	**17018,89**
251	**С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**20,0000**		**501,00**	**10020,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,08	801,60
		Сметная стоимость:				**541,08**	**10821,60**
252	**С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**7,0000**		**650,00**	**4550,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,00	364,00
		Сметная стоимость:				**702,00**	**4914,00**
253	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**5,0000**		**1640,22**	**8201,11**
		Итого оплата труда:				**1269,27**	**6346,36**
		Итого эксплуатация машин:				**663,40**	**3316,98**
		Итого материалов:				**129,33**	**646,63**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		913,88	4569,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,33	1021,64
		Сметная стоимость:				**2758,42**	**13792,12**
254	**С123-070101-0239 2307-0101-0239 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**3065,00**	**12260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,20	980,80
		Сметная стоимость:				**3310,20**	**13240,80**
255	**С123-070102-1207 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**564,00**	**564,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,12	45,12
		Сметная стоимость:				**609,12**	**609,12**
256	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**4,0000**		**382,98**	**1531,93**
		Итого оплата труда:				**373,69**	**1494,77**
		Итого эксплуатация машин:				**3,23**	**12,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6,85**	**27,39**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		269,06	1076,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	208,65
		Сметная стоимость:				**704,20**	**2816,81**
257	**С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**4,0000**		**942,00**	**3768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,36	301,44
		Сметная стоимость:				**1017,36**	**4069,44**
258	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробки распределительные, степень защиты IP55**	**шт**	**14,0000**		**440,00**	**6160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,20	492,80
		Сметная стоимость:				**475,20**	**6652,80**
259	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**86,8000**		**215,77**	**18728,54**
		Итого оплата труда:				**172,18**	**14945,12**
		Итого эксплуатация машин:				**16,65**	**1445,50**
		Итого материалов:				**30,63**	**2658,98**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		123,97	10760,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	2359,12
		Сметная стоимость:				**366,91**	**31848,15**
260	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0100**		**213050,00**	**2137,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	171,02
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2308,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
261	**С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0370**		**208224,00**	**7709,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16657,92	616,74
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**8326,03**
262	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**27,5000**		**226,65**	**6232,99**
		Итого оплата труда:				**153,23**	**4213,89**
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**634,07**
		Итого материалов:				**56,18**	**1544,87**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		110,33	3034,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	741,36
		Сметная стоимость:				**363,94**	**10008,35**
263	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0215**		**251663,00**	**5398,17**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	431,85
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**5830,03**
264	**С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**5,0000**		**1297,00**	**6485,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,76	518,80
		Сметная стоимость:				**1400,76**	**7003,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
265	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**7,0000**		**570,21**	**3991,48**
		Итого оплата труда:				**311,18**	**2178,28**
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**346,89**
		Итого материалов:				**215,29**	**1507,00**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	1568,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	444,79
		Сметная стоимость:				**857,80**	**6004,63**
266	**С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**7,0000**		**188,00**	**1316,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	105,28
		Сметная стоимость:				**203,04**	**1421,28**
267	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**409,18**	**409,18**
		Итого оплата труда:				**385,26**	**385,26**
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3,20**
		Итого материалов:				**21,78**	**21,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	277,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	54,93
		Сметная стоимость:				**741,49**	**741,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
268	**С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**364,00**	**364,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,12	29,12
		Сметная стоимость:				**393,12**	**393,12**
269	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов	**м**	**40,0000**		**195,82**	**7832,95**
		Итого оплата труда:				**174,56**	**6982,28**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**88,02**
		Итого материалов:				**19,16**	**766,29**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,68	5027,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,72	1028,82
		Сметная стоимость:				**347,23**	**13889,00**
270	**С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 20 мм**	**м**	**40,0000**		**100,00**	**4000,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,00	320,00
		Сметная стоимость:				**108,00**	**4320,00**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
271	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 К=0,30**	**Шкаф управления и регулирования. Демонтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**1,0000**		**3194,16**	**3194,16**
		Итого оплата труда:				**1907,04**	**1907,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1921,20**	**1921,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1373,07	1373,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,38	365,38
		Сметная стоимость:				**4932,61**	**4932,61**
272	**Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с ртутными лампами. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**5,0000**		**48,72**	**243,62**
		Итого оплата труда:				**48,43**	**242,16**
		Итого эксплуатация машин:				**0,57**	**2,83**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,87	174,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,69	33,44
		Сметная стоимость:				**90,28**	**451,42**
273	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж** Состав работ: 1. Демонтаж кабеля со снятием скоб	**м**	**65,0000**		**73,65**	**4786,96**
		Итого оплата труда:				**73,55**	**4780,61**
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**12,27**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52,95	3442,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,13	658,32
		Сметная стоимость:				**136,73**	**8887,32**
274	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж** Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	**шт.**	**5,0000**		**44,50**	**222,50**
		Итого оплата труда:				**44,50**	**222,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		32,04	160,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,12	30,62
		Сметная стоимость:				**82,66**	**413,32**
		ПОГРУЗКА И ВЫВОЗ					

1	2	3	4	5	6	7	8
275	**С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0,1011**		**503,00**	**50,85**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,24	4,07
		Сметная стоимость:				**543,24**	**54,92**
276	**С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели и провода. Погрузка**	**т**	**0,0173**		**567,00**	**9,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,36	0,79
		Сметная стоимость:				**612,36**	**10,61**
277	**С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**0,1184**		**194,00**	**22,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,52	1,84
		Сметная стоимость:				**209,52**	**24,81**
278	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**8,0000**		**1115,58**	**8924,67**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**5001,09**
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**289,50**
		Итого материалов:				**466,12**	**3728,96**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	4901,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,26	1106,06
		Сметная стоимость:				**1866,47**	**14931,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
279	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**2,0000**		**348,65**	**697,31**
		Итого оплата труда:				**328,90**	**657,80**
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**33,14**
		Итого материалов:				**8,95**	**17,90**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		322,32	644,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,68	107,36
		Сметная стоимость:				**724,66**	**1449,31**
280	**С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**433,00**	**866,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,64	69,28
		Сметная стоимость:				**467,64**	**935,28**
281	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**10,0000**		**70,76**	**707,57**
		Итого оплата труда:				**68,94**	**689,38**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**10,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,72**	**7,24**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	675,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	110,65
		Сметная стоимость:				**149,38**	**1493,81**
282	**С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0019**		**424970,00**	**824,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33997,60	65,96
		Сметная стоимость:				**458967,60**	**890,40**
283	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,0000**		**117,92**	**117,92**
		Итого оплата труда:				**16,33**	**16,33**
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**2,84**
		Итого материалов:				**99,08**	**99,08**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		11,27	11,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	10,34
		Сметная стоимость:				**139,52**	**139,52**
284	**Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75** Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) 3. Изготовление бандажей 4. Изготовление пряжек 5. Крепление изоляции	**м3 изоляции**	**0,1500**		**33743,00**	**5061,45**
		Итого оплата труда:				**21600,97**	**3240,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1599,02**	**239,85**
		Итого материалов:				**11239,33**	**1685,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		16416,74	2462,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4012,78	601,92
		Сметная стоимость:				**54172,52**	**8125,88**
285	**С121-110101-0114 2111-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**0,2310**		**12041,00**	**2781,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		963,28	222,52
		Сметная стоимость:				**13004,28**	**3003,99**
286	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**5,5000**		**1971,72**	**10844,48**
		Итого оплата труда:				**1658,84**	**9123,60**
		Итого эксплуатация машин:				**161,69**	**889,28**
		Итого материалов:				**162,95**	**896,22**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1260,72	6933,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,60	1422,27
		Сметная стоимость:				**3491,04**	**19200,69**
287	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0416**		**311190,00**	**12946,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24895,20	1035,69
		Сметная стоимость:				**336085,20**	**13981,82**
288	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**1880,77**	**3761,53**
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**2983,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**220,40**
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	2923,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	534,83
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**7220,21**
289	**С123-040601-1204 2304-0601-1204 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**45185,00**	**90370,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3614,80	7229,60
		Сметная стоимость:				**48799,80**	**97599,60**
290	**С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**749,00**	**2996,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,92	239,68
		Сметная стоимость:				**808,92**	**3235,68**
291	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**1856,12**	**3712,23**
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**2961,76**
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**171,10**
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	2902,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	529,18
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**7143,94**
292	**С123-040601-1203 2304-0601-1203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**31363,00**	**62726,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2509,04	5018,08
		Сметная стоимость:				**33872,04**	**67744,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	**С123-020103-0204 2302-0103-0204 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**476,00**	**1904,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,08	152,32
		Сметная стоимость:				**514,08**	**2056,32**
		ПОДОГРЕВАТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.3м3					
294	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Изготовление секционного подогревателя** Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**0,1020**		**2593,37**	**264,52**
		Итого оплата труда:				**1879,77**	**191,74**
		Итого эксплуатация машин:				**427,85**	**43,64**
		Итого материалов:				**286,85**	**29,26**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1297,04	132,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,23	31,75
		Сметная стоимость:				**4201,64**	**428,57**
295	**Е11-180201-0101 1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м 2. Установка** Состав работ: 1. Установка водоподогревателей на готовое основание 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках	**водоподогреватель**	**1,0000**		**17193,89**	**17193,89**
		Итого оплата труда:				**10066,54**	**10066,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1483,80**	**1483,80**
		Итого материалов:				**6195,86**	**6195,86**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		9865,21	9865,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2164,73	2164,73
		Сметная стоимость:				**29223,83**	**29223,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
296	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0682**		**491541,00**	**33511,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,28	2680,95
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**36192,79**
297	**С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**403,00**	**806,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,24	64,48
		Сметная стоимость:				**435,24**	**870,48**
298	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**		**216670,00**	**3685,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	294,84
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**3980,40**
299	**С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0071**		**1251699,00**	**8862,03**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100135,92	708,96
		Сметная стоимость:				**1351834,92**	**9570,99**
300	**С123-010301-0156 2301-0301-0156 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**3,0000**		**2462,00**	**7386,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,96	590,88
		Сметная стоимость:				**2658,96**	**7976,88**
301	**С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0013**		**1544548,00**	**2038,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123563,84	163,10
		Сметная стоимость:				**1668111,84**	**2201,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
302	**С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0013**		**207017,00**	**269,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16561,36	21,60
		Сметная стоимость:				**223578,36**	**291,55**
303	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0004**		**404706,00**	**155,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	12,43
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**167,84**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**682574,27**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**352823,13**
Материалы -			Тенге				**25024,12**
Всего заработная плата -			Тенге				**87617,84**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**212316,81**
Накладные расходы -			Тенге				**63084,85**
Сметная прибыль -			Тенге				**33272,64**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**449180,61**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**83,83**
Сметная заработная плата -			Тенге				**87617,84**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**67345,14**
Материалы -			Тенге				**2681,20**
Всего заработная плата -			Тенге				**17625,34**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**45984,54**
Транспортные расходы -			Тенге				**83,65**
Накладные расходы -			Тенге				**13184,31**
Сметная прибыль -			Тенге				**6442,36**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86971,80**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18,05**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17625,34**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**34600,81**
Материалы -			Тенге				**29,26**
Всего заработная плата -			Тенге				**191,74**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34336,28**
Накладные расходы -			Тенге				**132,30**
Сметная прибыль -			Тенге				**2778,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**37511,75**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191,74**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**227805,20**
	Материалы -		Тенге				**11152,23**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22360,09**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**192808,00**
	Сдача и испытание -		Тенге				**320,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**21912,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19977,45**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**269695,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22360,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**843359,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127795,01**
		РАЗДЕЛ 12. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ ПУНКТ ГРШП					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
304	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**12,1160**		**139,30**	**1687,76**
		Итого оплата труда:				**36,76**	**445,37**
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**1605,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	320,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	160,67
		Сметная стоимость:				**179,03**	**2169,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
305	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**0,9120**		**2457,68**	**2241,31**
		Итого оплата труда:				**2457,68**	**2241,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1769,53	1613,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,18	308,40
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**4163,46**
306	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**9,1185**		**15,81**	**144,18**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**53,85**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**144,18**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,25	38,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	14,64
		Сметная стоимость:				**21,67**	**197,59**
307	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**3,0395**		**706,64**	**2147,84**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**2147,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	1546,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	295,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**3989,84**
		ПО ТЕРРИТОРИИ ГРПШ					
308	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**4,5000**		**5734,76**	**25806,42**
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**5914,03**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**6544,62**
		Итого материалов:				**3570,65**	**16067,92**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	5500,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	2504,52
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**33810,99**
		ФУНДАМЕНТ					
309	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,7500**		**29478,41**	**22108,81**
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**2856,70**
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**430,86**
		Итого материалов:				**25283,23**	**18962,42**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	2599,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2635,56	1976,67
		Сметная стоимость:				**35580,10**	**26685,08**
310	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0010**		**191111,00**	**198,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	15,90
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**214,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
311	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**4,6800**		**822,33**	**3848,52**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**1072,79**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**89,60**
		Итого материалов:				**576,14**	**2696,31**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	997,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	387,70
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**5233,91**
312	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0222**		**222621,00**	**4951,09**
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**1300,19**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**25,95**
		Итого материалов:				**163454,00**	**3635,22**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		53200,04	1183,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22065,68	490,74
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**6625,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**63134,68**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**63134,68**
Материалы -			Тенге				**41361,88**
Всего заработная плата -			Тенге				**16032,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**198,76**
Накладные расходы -			Тенге				**13800,14**
Сметная прибыль -			Тенге				**6154,79**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**83089,61**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**17,58**
Сметная заработная плата -			Тенге				**16032,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**83089,61**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16032,08**
		РАЗДЕЛ 13. ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ - ОП-1					
313	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0153**		**23145,28**	**352,97**
		Итого оплата труда:				**8636,50**	**131,71**
		Итого эксплуатация машин:				**11354,99**	**173,16**
		Итого материалов:				**6016,13**	**91,75**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		5959,19	90,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2328,36	35,51
		Сметная стоимость:				**31432,83**	**479,35**
314	**С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3000**		**1937,00**	**2518,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,96	201,45
		Сметная стоимость:				**2091,96**	**2719,55**
315	**С121-050103-0115 2105-0103-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0046**		**1186114,00**	**5408,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94889,12	432,69
		Сметная стоимость:				**1281003,12**	**5841,37**
316	**С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,1100**		**6007,00**	**660,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,56	52,86
		Сметная стоимость:				**6487,56**	**713,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
317	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0056**		**59167,00**	**328,97**
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**325,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**6,49**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		53200,04	295,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8989,36	49,98
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**674,74**
318	**С121-050103-0113 2105-0103-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0056**		**1424376,00**	**7919,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113950,08	633,56
		Сметная стоимость:				**1538326,08**	**8553,09**
		ФУНДАМЕНТ					
319	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,7500**		**5734,76**	**4301,07**
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**985,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**1090,77**
		Итого материалов:				**3570,65**	**2677,99**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	916,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	417,42
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**5635,17**
320	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**0,1130**		**29478,41**	**3331,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**430,41**
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**64,92**
		Итого материалов:				**25283,23**	**2857,01**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	391,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2635,56	297,82
		Сметная стоимость:				**35580,10**	**4020,55**
321	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0007**		**191111,00**	**139,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	11,16
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**150,67**
322	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**0,6000**		**822,33**	**493,40**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**137,54**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**11,49**
		Итого материалов:				**576,14**	**345,68**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	127,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	49,70
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**671,01**
323	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов	**м2**	**0,3094**		**165,28**	**51,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**43,04**	**13,32**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**0,97**
		Итого материалов:				**119,55**	**36,99**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	9,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	4,83
		Сметная стоимость:				**210,57**	**65,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**25505,20**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21973,36**
	Материалы -		Тенге				**5917,67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1891,98**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13467,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**1741,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1897,17**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25611,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1891,98**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**352,97**
	Материалы -		Тенге				**91,75**
	Всего заработная плата -		Тенге				**131,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**90,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35,51**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**479,35**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131,71**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3178,87**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3178,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**254,31**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3433,18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**29524,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2023,69**

РАЗДЕЛ 14. ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ - ОП-2

1	2	3	4	5	6	7	8
324	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0104**		**23145,28**	**241,41**
		Итого оплата труда:				**8636,50**	**90,08**
		Итого эксплуатация машин:				**11354,99**	**118,43**
		Итого материалов:				**6016,13**	**62,75**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		5959,19	62,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2328,36	24,28
		Сметная стоимость:				**31432,83**	**327,84**
325	**С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6800**		**1937,00**	**1317,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,96	105,37
		Сметная стоимость:				**2091,96**	**1422,53**
326	**С121-050103-0115 2105-0103-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0046**		**1186114,00**	**5408,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94889,12	432,69
		Сметная стоимость:				**1281003,12**	**5841,37**
327	**С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,1100**		**6007,00**	**660,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,56	52,86
		Сметная стоимость:				**6487,56**	**713,63**
328	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** Состав работ:	**т**	**0,0056**		**59167,00**	**328,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**325,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**6,49**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		53200,04	295,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8989,36	49,98
		Сметная стоимость:				**121356,40**	**674,74**
329	**С121-050103-0113 2105-0103-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0056**		**1424376,00**	**7919,53**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113950,08	633,56
		Сметная стоимость:				**1538326,08**	**8553,09**
		ФУНДАМЕНТ					
330	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,7500**		**5734,76**	**4301,07**
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**985,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**1090,77**
		Итого материалов:				**3570,65**	**2677,99**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	916,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	417,42
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**5635,17**
331	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,1130**		**29478,41**	**3331,06**
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**430,41**
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**64,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25283,23**	**2857,01**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	391,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2635,56	297,82
		Сметная стоимость:				**35580,10**	**4020,55**
332	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0007**		**191111,00**	**139,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	11,16
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**150,67**
333	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**0,6000**		**822,33**	**493,40**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**137,54**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**11,49**
		Итого материалов:				**576,14**	**345,68**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	127,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	49,70
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**671,01**
334	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**0,3094**		**165,28**	**51,14**
		Итого оплата труда:				**43,04**	**13,32**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**0,97**
		Итого материалов:				**119,55**	**36,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	9,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	4,83
		Сметная стоимость:				**210,57**	**65,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**24192,70**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21973,36**
	Материалы -		Тенге				**5917,67**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1891,98**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13467,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**1741,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1897,17**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25611,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1891,98**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**241,41**
	Материалы -		Тенге				**62,75**
	Всего заработная плата -		Тенге				**90,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**62,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24,28**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**327,84**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90,08**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1977,93**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1977,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**158,23**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2136,16**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**28075,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1982,06**
		РАЗДЕЛ 15. ОГРАЖДЕНИЕ ГРШП					
335	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном	**м оград**	**17,0000**		**2845,99**	**48381,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Навеска панелей на столбы с закреплением 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы					
		Итого оплата труда:				**1925,95**	**32741,22**
		Итого эксплуатация машин:				**949,29**	**16137,98**
		Итого материалов:				**300,90**	**5115,35**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2272,63	38634,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,49	6961,31
		Сметная стоимость:				**5528,10**	**93977,71**
		ПАНЕЛЬ ПМ-1					
336	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже** Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**0,2915**		**49532,57**	**14438,74**
		Итого оплата труда:				**37430,98**	**10911,13**
		Итого эксплуатация машин:				**10779,86**	**3142,33**
		Итого материалов:				**1323,91**	**385,92**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25827,37	7528,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6028,80	1757,39
		Сметная стоимость:				**81388,73**	**23724,82**
337	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1885**		**216670,00**	**40842,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	3267,38
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**44109,68**
338	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0105**		**213050,00**	**2226,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	178,11
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**2404,48**
339	**С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0023**		**1544548,00**	**3552,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123563,84	284,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1668111,84**	**3836,66**
340	**С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0382**		**216670,00**	**8276,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	662,14
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**8938,94**
341	**С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**26,5500**		**580,00**	**15399,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	1231,92
		Сметная стоимость:				**626,40**	**16630,92**
342	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**30,0000**		**165,28**	**4958,44**
		Итого оплата труда:				**43,04**	**1291,06**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**93,88**
		Итого материалов:				**119,55**	**3586,56**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	890,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	467,94
		Сметная стоимость:				**210,57**	**6317,21**
		ПАНЕЛЬ ПМ-2					
343	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже** Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**0,0493**		**49532,57**	**2440,96**
		Итого оплата труда:				**37430,98**	**1844,60**
		Итого эксплуатация машин:				**10779,86**	**531,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1323,91**	**65,24**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25827,37	1272,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6028,80	297,10
		Сметная стоимость:				**81388,73**	**4010,84**
344	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0302**		**216670,00**	**6534,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	522,78
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**7057,55**
345	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0017**		**213050,00**	**368,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	29,49
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**398,06**
346	**С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0004**		**1544548,00**	**648,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123563,84	51,90
		Сметная стоимость:				**1668111,84**	**700,61**
347	**С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0076**		**216670,00**	**1655,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	132,43
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**1787,79**
348	**С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**4,7600**		**580,00**	**2760,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	220,86
		Сметная стоимость:				**626,40**	**2981,66**
349	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,0000**		**165,28**	**661,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**43,04**	**172,14**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**12,52**
		Итого материалов:				**119,55**	**478,21**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	118,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	62,39
		Сметная стоимость:				**210,57**	**842,29**
		СТОЛБЫ					
350	**С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,4000**		**1570,00**	**24178,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,60	1934,24
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**26112,24**
351	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**2,8404**		**165,28**	**469,46**
		Итого оплата труда:				**43,04**	**122,24**
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**8,89**
		Итого материалов:				**119,55**	**339,57**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	84,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	44,30
		Сметная стоимость:				**210,57**	**598,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
352	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0035**		**213050,00**	**741,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	59,31
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**800,73**
353	**С123-020103-2808 2302-0103-2808 РСНБ РК 2015**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67**	**шт.**	**14,0000**		**1797,00**	**25158,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,76	2012,64
		Сметная стоимость:				**1940,76**	**27170,64**
		КАЛИТКА					
354	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Электродуговая сварка при монтаже** Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**0,0277**		**49532,57**	**1374,03**
		Итого оплата труда:				**37430,98**	**1038,34**
		Итого эксплуатация машин:				**10779,86**	**299,03**
		Итого материалов:				**1323,91**	**36,73**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25827,37	716,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6028,80	167,24
		Сметная стоимость:				**81388,73**	**2257,72**
355	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**1,0000**		**9951,36**	**9951,36**
		Итого оплата труда:				**8903,53**	**8903,53**
		Итого эксплуатация машин:				**97,26**	**97,26**
		Итого материалов:				**983,61**	**983,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		10506,16	10506,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1636,60	1636,60
		Сметная стоимость:				**22094,13**	**22094,13**
356	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0211**		**216670,00**	**4571,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	365,74
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**4937,48**
357	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0014**		**213050,00**	**298,27**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	23,86
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**322,13**
358	**С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0004**		**1544548,00**	**648,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123563,84	51,90
		Сметная стоимость:				**1668111,84**	**700,61**
359	**С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,4400**		**580,00**	**835,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,40	66,82
		Сметная стоимость:				**626,40**	**902,02**
360	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,6000**		**165,28**	**264,45**
		Итого оплата труда:				**43,04**	**68,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**5,01**
		Итого материалов:				**119,55**	**191,28**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	47,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	24,96
		Сметная стоимость:				**210,57**	**336,92**
		ФУНДАМЕНТ					
361	**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка	**м2 основания**	**2,5000**		**1491,96**	**3729,90**
		Итого оплата труда:				**74,09**	**185,24**
		Итого эксплуатация машин:				**106,41**	**266,03**
		Итого материалов:				**1341,52**	**3353,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		80,02	200,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,76	314,40
		Сметная стоимость:				**1697,74**	**4244,35**
362	**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	**м2 основания**	**2,5000**		**325,09**	**812,73**
		Итого оплата труда:				**3,10**	**7,74**
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**17,70**
		Итого материалов:				**317,50**	**793,76**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3,34	8,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,27	65,69
		Сметная стоимость:				**354,71**	**886,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
363	**С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9600**		**18609,00**	**17864,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1488,72	1429,17
		Сметная стоимость:				**20097,72**	**19293,81**
364	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**10,0800**		**822,33**	**8289,11**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**2310,62**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**192,99**
		Итого материалов:				**576,14**	**5807,44**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	2148,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	835,04
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**11273,03**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**252333,19**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**184743,45**
Материалы -			Тенге				**20649,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**45802,64**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**89360,47**
Местные материалы -			Тенге				**17864,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**52639,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**18990,64**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**256373,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45802,64**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**18253,74**
Материалы -			Тенге				**487,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**13794,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**9517,90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2221,73**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**29993,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13794,06**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**49336,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**49336,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3946,88**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**53282,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**339649,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59596,70**
		РАЗДЕЛ 16. ГРШП					
365	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка ГРШП** Состав работ: 1. Распаковка, осмотр, расконсервация блок-боксов на накопительной площадке и доставка их к месту установки 2. Установка и сборка блок-боксов в проектное положение с выверкой и закреплением на фундаментах 3. Установка панелей покрытия в проектное положение или устройство общей кровли из профилированного настила 4. Установка доборных панелей 5. Приварка стальных пластин соединения блок-боксов 6. Утепление стыков соединений между блок-боксами 7. Установка дефлекторов 8. Монтаж и испытание трубопроводов и воздуховодов в блок-боксах 9. Устройство перегородок в отдельных боксах 10. Масляная окраска отдельных мест после сварочных и монтажных работ	**т блок-боксов**	**0,0650**		**27037,37**	**1757,43**
		Итого оплата труда:				**14658,31**	**952,79**
		Итого эксплуатация машин:				**13835,90**	**899,33**
		Итого материалов:				**2321,46**	**150,89**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		13339,07	867,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3230,11	209,96
		Сметная стоимость:				**43606,55**	**2834,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
366	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Завод газового оборудования"**	**Газорегуляторный шкафной пункт ГРШП-07-2У-1 с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа РСГ-50-G-16 с miniElcor, с обогревом ОГШН**	**компл**	**1,0000**		**1297321,43**	**1297321,43**
367	**Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка задвижек или клапанов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Приварка патрубков задвижек или клапанов к трубопроводу	**комплект**	**2,0000**		**4743,90**	**9487,80**
		Итого оплата труда:				**2607,60**	**5215,20**
		Итого эксплуатация машин:				**2647,53**	**5295,06**
		Итого материалов:				**141,47**	**282,94**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		2581,52	5163,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		586,03	1172,07
		Сметная стоимость:				**7911,46**	**15822,92**
368	**С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**1,0000**		**48569,00**	**48569,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3885,52	3885,52
		Сметная стоимость:				**52454,52**	**52454,52**
369	**С123-040601-1205 2304-0601-1205 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**57766,00**	**57766,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4621,28	4621,28
		Сметная стоимость:				**62387,28**	**62387,28**
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВА ГАЗОПРОВОДА Д-63ММ ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ - 1ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
370	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0166**		**875424,89**	**14494,76**
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**8752,83**
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**7452,58**
		Итого материалов:				**18809,46**	**311,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	8665,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	1852,81
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**25012,87**
371	**С121-060801-0104 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**0,0166**		**373654,00**	**6186,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29892,32	494,94
		Сметная стоимость:				**403546,32**	**6681,68**
372	**Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных** Состав работ: 1. Постановка болтов	**болт**	**8,0000**		**232,89**	**1863,10**
		Итого оплата труда:				**175,71**	**1405,70**
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**24,34**
		Итого материалов:				**54,68**	**437,42**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		121,24	969,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,33	226,64
		Сметная стоимость:				**382,46**	**3059,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
373	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**404706,00**	**119,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	9,58
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**129,38**
374	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,1000**		**4675,66**	**467,57**
		Итого оплата труда:				**983,78**	**98,38**
		Итого эксплуатация машин:				**862,86**	**86,29**
		Итого материалов:				**3161,50**	**316,15**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		914,92	91,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,25	44,72
		Сметная стоимость:				**6037,82**	**603,78**
375	**Е11-220601-0802 1122-0601-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 63 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** Состав работ: 1. Очистка изолируемой поверхности 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в один слой 4. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0013**		**428256,13**	**569,58**
		Итого оплата труда:				**93863,12**	**124,84**
		Итого эксплуатация машин:				**169,96**	**0,23**
		Итого материалов:				**334266,57**	**444,57**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		92924,49	123,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41694,45	55,45
		Сметная стоимость:				**562875,07**	**748,62**
376	**С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**1364,00**	**2728,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	218,24
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**2946,24**
377	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0077**		**87239,49**	**673,69**
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**571,03**
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**48,58**
		Итого материалов:				**7347,99**	**56,74**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	394,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11060,92	85,42
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**1153,11**
378	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0077**		**491541,00**	**3795,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,28	303,67
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**4099,49**
379	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0013**		**437951,00**	**569,34**
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**462,70**
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**126,55**
		Итого материалов:				**18496,56**	**24,05**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		352362,62	458,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63225,09	82,19
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**1109,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
380	**С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3000**		**1937,00**	**2518,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,96	201,45
		Сметная стоимость:				**2091,96**	**2719,55**
381	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**1,0000**		**1214,77**	**1214,77**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**620,23**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**800,76**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	614,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	146,30
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**1975,09**
382	**С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,2500**		**2070,00**	**517,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,60	41,40
		Сметная стоимость:				**2235,60**	**558,90**
383	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,3300**		**1077,54**	**1433,13**
		Итого оплата труда:				**920,12**	**1223,76**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**9,39**
		Итого материалов:				**152,21**	**202,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		910,92	1211,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,08	211,57
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**2856,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
384	**С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,3300**		**689,00**	**916,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,12	73,31
		Сметная стоимость:				**744,12**	**989,68**
385	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**1214,77**	**2429,53**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**1240,46**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**1601,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	1228,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	292,61
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**3950,19**
386	**С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3555,00**	**3555,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,40	284,40
		Сметная стоимость:				**3839,40**	**3839,40**
387	**С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1928,00**	**1928,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	154,24
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**2082,24**
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВА ГАЗОПРОВОДА Д-50ММ ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ - 1ШТ					
388	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ:	**т фасонных частей**	**0,0166**		**875424,89**	**14494,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**8752,83**
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**7452,58**
		Итого материалов:				**18809,46**	**311,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	8665,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	1852,81
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**25012,87**
389	**С121-060801-0104 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**0,0166**		**373654,00**	**6186,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29892,32	494,94
		Сметная стоимость:				**403546,32**	**6681,68**
390	**Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных** Состав работ: 1. Постановка болтов	**болт**	**8,0000**		**232,89**	**1863,10**
		Итого оплата труда:				**175,71**	**1405,70**
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**24,34**
		Итого материалов:				**54,68**	**437,42**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		121,24	969,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,33	226,64
		Сметная стоимость:				**382,46**	**3059,68**
391	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**404706,00**	**119,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	9,58
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**129,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
392	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,1000**		**4675,66**	**467,57**
		Итого оплата труда:				**983,78**	**98,38**
		Итого эксплуатация машин:				**862,86**	**86,29**
		Итого материалов:				**3161,50**	**316,15**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		914,92	91,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,25	44,72
		Сметная стоимость:				**6037,82**	**603,78**
393	**Е11-220601-0801 1122-0601-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** Состав работ: 1. Очистка изолируемой поверхности 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в один слой 4. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0013**		**334834,68**	**445,33**
		Итого оплата труда:				**83999,04**	**111,72**
		Итого эксплуатация машин:				**127,47**	**0,17**
		Итого материалов:				**250740,81**	**333,49**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		83159,05	110,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33439,50	44,47
		Сметная стоимость:				**451433,22**	**600,41**
394	**С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**1364,00**	**2728,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	218,24
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**2946,24**
395	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0077**		**87239,49**	**673,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**571,03**
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**48,58**
		Итого материалов:				**7347,99**	**56,74**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	394,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11060,92	85,42
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**1153,11**
396	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0077**		**491541,00**	**3795,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,28	303,67
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**4099,49**
397	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0013**		**437951,00**	**569,34**
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**462,70**
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**126,55**
		Итого материалов:				**18496,56**	**24,05**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		352362,62	458,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63225,09	82,19
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**1109,60**
398	**С123-010201-0178 2301-0201-0178 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 95 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3000**		**1807,00**	**2349,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,56	187,93
		Сметная стоимость:				**1951,56**	**2537,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
399	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**1,0000**		**1214,77**	**1214,77**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**620,23**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**800,76**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	614,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	146,30
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**1975,09**
400	**С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,2500**		**2070,00**	**517,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,60	41,40
		Сметная стоимость:				**2235,60**	**558,90**
401	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,3300**		**1077,54**	**1433,13**
		Итого оплата труда:				**920,12**	**1223,76**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**9,39**
		Итого материалов:				**152,21**	**202,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		910,92	1211,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,08	211,57
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**2856,23**
402	**С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,3300**		**435,00**	**578,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,80	46,28
		Сметная стоимость:				**469,80**	**624,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
403	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**1214,77**	**2429,53**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**1240,46**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**1601,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	1228,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	292,61
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**3950,19**
404	**С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x45, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3859,00**	**3859,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,72	308,72
		Сметная стоимость:				**4167,72**	**4167,72**
405	**С123-020304-1006 2302-0304-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1726,00**	**1726,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,08	138,08
		Сметная стоимость:				**1864,08**	**1864,08**
406	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0020**		**244630,86**	**489,26**
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**392,51**
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**129,34**
		Итого материалов:				**906,48**	**1,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		194291,97	388,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35113,83	70,23
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**948,07**
407	**С123-010502-0604 2301-0502-0604 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,0200**		**279,00**	**563,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,32	45,09
		Сметная стоимость:				**301,32**	**608,67**
408	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0020**		**259840,08**	**519,68**
		Итого оплата труда:				**204674,80**	**409,35**
		Итого эксплуатация машин:				**73132,92**	**146,27**
		Итого материалов:				**1442,16**	**2,88**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		202628,05	405,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36997,45	73,99
		Сметная стоимость:				**499465,58**	**998,93**
409	**С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,0200**		**471,00**	**951,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,68	76,11
		Сметная стоимость:				**508,68**	**1027,53**
410	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0073**		**373980,51**	**2730,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода					
		Итого оплата труда:				**322310,92**	**2352,87**
		Итого эксплуатация машин:				**60631,69**	**442,61**
		Итого материалов:				**11519,82**	**84,09**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		319087,81	2329,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55445,47	404,75
		Сметная стоимость:				**748513,79**	**5464,15**
411	**С123-010301-0123 2301-0301-0123 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**4,3172**		**1335,00**	**5763,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,80	461,08
		Сметная стоимость:				**1441,80**	**6224,54**
412	**С123-010301-0118 2301-0301-0118 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**3,0120**		**1195,00**	**3599,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,60	287,95
		Сметная стоимость:				**1290,60**	**3887,29**
413	**С123-020101-3308 2302-0101-3308 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**1,0000**		**7723,00**	**7723,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		617,84	617,84
		Сметная стоимость:				**8340,84**	**8340,84**
414	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**1102,00**	**1102,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,16	88,16
		Сметная стоимость:				**1190,16**	**1190,16**
415	**С123-020103-0206 2302-0103-0206 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**915,00**	**915,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,20	73,20
		Сметная стоимость:				**988,20**	**988,20**
416	**Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопровод. Продувка воздухом** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками и продувочных патрубков) 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Закачка воздуха в ресивер с предварительным испытанием его на герметичность 4. Продувка трубопровода воздухом с пропуском очистного поршня 5. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и предварительного испытания ресивера на герметичность	**км трубопровода**	**0,0113**		**346933,58**	**3920,35**
		Итого оплата труда:				**110334,67**	**1246,78**
		Итого эксплуатация машин:				**290995,18**	**3288,25**
		Итого материалов:				**5869,90**	**66,33**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		100404,55	1134,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35787,05	404,39
		Сметная стоимость:				**483125,18**	**5459,31**
417	**Е11-250127-0201 1125-0127-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Испытание воздухом** Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Монтаж и демонтаж трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом и испытание 4. Наблюдение за состоянием трубопровода в период всего испытания	**км трубопровода**	**0,0113**		**296432,40**	**3349,69**
		Итого оплата труда:				**106845,20**	**1207,35**
		Итого эксплуатация машин:				**242232,40**	**2737,23**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		97229,13	1098,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31492,92	355,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**425154,45**	**4804,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				**1537961,00**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1297321,43**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1297321,43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70182,94**
	Материалы -		Тенге				**3075,17**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36810,12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5695,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**36157,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8507,25**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**114847,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30,76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36810,12**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**25038,72**
	Материалы -		Тенге				**988,33**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3953,44**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19965,13**
		Накладные расходы -	Тенге				**2727,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2221,33**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**29987,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3,72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3953,44**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**145417,92**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**145417,92**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11633,43**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**157051,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**1599208,55**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40763,56**
		РАЗДЕЛ 17. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
418	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет	**м3 грунта**	**448,4088**		**139,30**	**62463,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**36,76**	**16482,95**
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**59429,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	11867,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	5946,47
		Сметная стоимость:				**179,03**	**80277,39**
419	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**33,7512**		**2457,68**	**82949,78**
		Итого оплата труда:				**2457,68**	**82949,78**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1769,53	59723,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,18	11413,89
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**154087,52**
420	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**343,7294**		**15,81**	**5434,98**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**2029,79**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**5434,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,25	1461,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	551,71
		Сметная стоимость:				**21,67**	**7448,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
421	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**114,5765**		**706,64**	**80964,76**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**80964,76**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	58294,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	11140,75
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**150400,14**
422	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**343,7294**		**131,75**	**45285,14**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**33501,24**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**21600,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	24120,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	5552,48
		Сметная стоимость:				**218,07**	**74958,51**
		ТРУБОПРОВОДЫ					
423	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,2470**		**259840,08**	**64180,50**
		Итого оплата труда:				**204674,80**	**50554,68**
		Итого эксплуатация машин:				**73132,92**	**18063,83**
		Итого материалов:				**1442,16**	**356,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		202628,05	50049,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36997,45	9138,37
		Сметная стоимость:				**499465,58**	**123368,00**
424	**С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**289,8700**		**689,00**	**199720,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,12	15977,63
		Сметная стоимость:				**744,12**	**215698,06**
425	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной в футляре**	**40,0000**		**1077,54**	**43101,79**
		Итого оплата труда:				**920,12**	**36804,86**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**282,37**
		Итого материалов:				**152,21**	**6088,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		910,92	36436,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,08	6363,09
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**85901,69**
426	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее** Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	**км кабеля**	**0,2870**		**25763,87**	**7394,23**
		Итого оплата труда:				**10817,08**	**3104,50**
		Итого эксплуатация машин:				**18512,57**	**5313,11**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		7788,29	2235,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2684,17	770,36
		Сметная стоимость:				**36236,34**	**10399,83**
427	**С121-130809-1306 2113-0809-1306 РСНБ РК 2015**	**Пластмассовая сигнальная лента**	**м**	**287,0000**		**207,00**	**59409,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,56	4752,72
		Сметная стоимость:				**223,56**	**64161,72**
428	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**4,0000**		**1214,77**	**4859,06**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**2480,91**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**3203,06**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	2456,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	585,21
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**7900,38**
429	**С123-020304-1624 2302-0304-1624 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**32813,00**	**32813,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2625,04	2625,04
		Сметная стоимость:				**35438,04**	**35438,04**
430	**С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1928,00**	**5784,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	462,72
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**6246,72**
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДУ110 - 4м					

1	2	3	4	5	6	7	8
431	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0416**		**296662,85**	**12341,17**
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**9387,88**
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**3853,85**
		Итого материалов:				**3232,32**	**134,46**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	9294,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	1730,81
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**23365,98**
432	**С123-010502-0507 2301-0502-0507 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110 х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**32,3200**		**1519,00**	**49094,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,52	3927,53
		Сметная стоимость:				**1640,52**	**53021,61**
433	**С123-010502-0506 2301-0502-0506 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**9,6000**		**1026,00**	**9849,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,08	787,97
		Сметная стоимость:				**1108,08**	**10637,57**
434	**С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**8,0000**		**1364,00**	**10912,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	872,96
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**11784,96**
		ФУТЛЯР ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДУ110 - 8м					

1	2	3	4	5	6	7	8
435	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0104**		**296662,85**	**3085,29**
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**2346,97**
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**963,46**
		Итого материалов:				**3232,32**	**33,62**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	2323,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	432,70
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**5841,50**
436	**С123-010502-0507 2301-0502-0507 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110 х6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**8,0800**		**1519,00**	**12273,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,52	981,88
		Сметная стоимость:				**1640,52**	**13255,40**
437	**С123-010502-0506 2301-0502-0506 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90х5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2,4000**		**1026,00**	**2462,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,08	196,99
		Сметная стоимость:				**1108,08**	**2659,39**
438	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	**шт.**	**1,0000**		**6123,09**	**6123,09**
		Итого оплата труда:				**3523,96**	**3523,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1878,77**	**1878,77**
		Итого материалов:				**1359,10**	**1359,10**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3488,72	3488,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		768,94	768,94
		Сметная стоимость:				**10380,75**	**10380,75**
439	**С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,0000**		**1364,00**	**1364,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	109,12
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**1473,12**
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ШАРОВОГО КРАНА ДУ63 В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ					
440	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**1214,77**	**2429,53**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**1240,46**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**1601,53**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	1228,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	292,61
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**3950,19**
441	**С123-020302-2622 2302-0302-2622 РСНБ РК 2015**	**Шаровый кран полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**75536,00**	**151072,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6042,88	12085,76
		Сметная стоимость:				**81578,88**	**163157,76**
442	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная и ковер. Устройство** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки	**шт.**	**2,0000**		**8065,51**	**16131,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Установка ковера					
		Итого оплата труда:				**3523,96**	**7047,92**
		Итого эксплуатация машин:				**1878,77**	**3757,54**
		Итого материалов:				**3301,52**	**6603,03**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3488,72	6977,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		924,34	1848,68
		Сметная стоимость:				**12478,56**	**24957,13**
443	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,0660**		**33996,00**	**2243,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2719,68	179,50
		Сметная стоимость:				**36715,68**	**2423,23**
444	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0030**		**292654,85**	**877,96**
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**677,01**
		Итого эксплуатация машин:				**91764,53**	**275,29**
		Итого материалов:				**100,32**	**0,30**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	670,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41285,46	123,86
		Сметная стоимость:				**557353,69**	**1672,06**
445	**С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3,0300**		**2070,00**	**6272,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,60	501,77
		Сметная стоимость:				**2235,60**	**6773,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
446	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**6,0000**		**1214,77**	**7288,59**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**3721,37**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**4804,59**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	3684,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	877,82
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**11850,56**
447	**С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1198,00**	**4792,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,84	383,36
		Сметная стоимость:				**1293,84**	**5175,36**
448	**С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1931,00**	**3862,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,48	308,96
		Сметная стоимость:				**2085,48**	**4170,96**
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЫ					
449	**Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,5856**		**146324,33**	**85687,53**
		Итого оплата труда:				**132794,92**	**77764,71**
		Итого эксплуатация машин:				**10476,47**	**6135,02**
		Итого материалов:				**5287,86**	**3096,57**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		91628,49	53657,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19036,23	11147,61
		Сметная стоимость:				**256989,06**	**150492,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
450	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**8,0000**		**4036,14**	**32289,10**
		Итого оплата труда:				**3128,43**	**25027,44**
		Итого эксплуатация машин:				**690,43**	**5523,42**
		Итого материалов:				**433,71**	**3469,68**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3378,70	27029,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,19	4745,50
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**64064,23**
451	**С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8,0000**		**3978,00**	**31824,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		318,24	2545,92
		Сметная стоимость:				**4296,24**	**34369,92**
452	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т**	**т**	**0,5856**		**491541,00**	**287846,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,28	23027,71
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**310874,12**
453	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	**м2**	**16,9824**		**82,64**	**1403,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**21,52**	**365,42**
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**26,57**
		Итого материалов:				**59,78**	**1015,14**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	252,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	132,45
		Сметная стоимость:				**105,29**	**1788,02**
		КОВЕР					
454	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная и ковер. Устройство** Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера	**шт.**	**9,0000**		**13969,59**	**125726,27**
		Итого оплата труда:				**3523,96**	**31715,64**
		Итого эксплуатация машин:				**1878,77**	**16908,93**
		Итого материалов:				**9205,60**	**82850,36**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3488,72	31398,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1396,66	12569,98
		Сметная стоимость:				**18854,97**	**169694,73**
455	**С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**9,0000**		**665,00**	**5985,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,20	478,80
		Сметная стоимость:				**718,20**	**6463,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				**1567595,69**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7394,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**3104,50**
Накладные расходы -			Тенге				**2235,24**
Сметная прибыль -			Тенге				**770,36**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10399,83**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2,59**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3104,50**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**708672,39**
Материалы -			Тенге				**101910,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**390823,03**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**103509,00**
		Местные материалы -	Тенге				**8228,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**330756,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83154,35**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1122583,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**434,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390823,03**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**373533,94**
		Материалы -	Тенге				**3096,57**
		Всего заработная плата -	Тенге				**77764,71**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**287846,41**
		Накладные расходы -	Тенге				**53657,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34175,33**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**461366,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77764,71**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**477995,13**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**477995,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**38239,61**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**516234,74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2110585,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**508,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471692,24**
		РАЗДЕЛ 18. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					
456	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**18,7488**		**139,30**	**2611,70**
		Итого оплата труда:				**36,76**	**689,18**
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**2484,84**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	496,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	248,63
		Сметная стоимость:				**179,03**	**3356,55**
457	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**1,4112**		**2457,68**	**3468,28**
		Итого оплата труда:				**2457,68**	**3468,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1769,53	2497,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		338,18	477,24
		Сметная стоимость:				**4565,39**	**6442,68**
458	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**14,3823**		**15,81**	**227,41**
		Итого оплата труда:				**5,91**	**84,93**
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**227,41**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,25	61,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	23,08
		Сметная стоимость:				**21,67**	**311,65**
459	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**4,7941**		**706,64**	**3387,73**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**3387,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	2439,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	466,15
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**6293,05**
460	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**14,3823**		**131,75**	**1894,82**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1401,76**
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**903,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	1009,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	232,33
		Сметная стоимость:				**218,07**	**3136,42**
		ТРУБОПРОВОДЫ					
461	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0120**		**244630,86**	**2935,57**
		Итого оплата труда:				**196254,52**	**2355,05**
		Итого эксплуатация машин:				**64669,38**	**776,03**
		Итого материалов:				**906,48**	**10,88**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		194291,97	2331,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35113,83	421,37
		Сметная стоимость:				**474036,66**	**5688,44**
462	**С123-010502-0604 2301-0502-0604 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**12,1200**		**279,00**	**3381,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,32	270,52
		Сметная стоимость:				**301,32**	**3652,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
463	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0040**		**375260,51**	**1501,04**
		Итого оплата труда:				**322310,92**	**1289,24**
		Итого эксплуатация машин:				**61215,69**	**244,86**
		Итого материалов:				**12215,82**	**48,86**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		319087,81	1276,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55547,87	222,19
		Сметная стоимость:				**749896,19**	**2999,58**
464	**С123-011307-0104 2301-1307-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм**	**м**	**4,0160**		**648,00**	**2602,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,84	208,19
		Сметная стоимость:				**699,84**	**2810,56**
465	**Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**кран**	**1,0000**		**1333,43**	**1333,43**
		Итого оплата труда:				**1121,90**	**1121,90**
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**73,95**
		Итого материалов:				**170,22**	**170,22**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1110,68	1110,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,53	195,53
		Сметная стоимость:				**2639,64**	**2639,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
466	**С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**13806,00**	**13806,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1104,48	1104,48
		Сметная стоимость:				**14910,48**	**14910,48**
467	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее** Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	**км кабеля**	**0,0095**		**25763,87**	**244,76**
		Итого оплата труда:				**10817,08**	**102,76**
		Итого эксплуатация машин:				**18512,57**	**175,87**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		7788,29	73,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2684,17	25,50
		Сметная стоимость:				**36236,34**	**344,25**
468	**С121-130809-1306 2113-0809-1306 РСНБ РК 2015**	**Пластмассовая сигнальная лента**	**м**	**9,5000**		**207,00**	**1966,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,56	157,32
		Сметная стоимость:				**223,56**	**2123,82**
		ФЛАНЦЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДУ40					
469	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**2,0000**		**468,54**	**937,09**
		Итого оплата труда:				**416,00**	**832,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,32**	**62,64**
		Итого материалов:				**21,22**	**42,45**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		411,84	823,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,43	140,86
		Сметная стоимость:				**950,82**	**1901,63**
470	**С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1080,00**	**2160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,40	172,80
		Сметная стоимость:				**1166,40**	**2332,80**
471	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0017**		**875424,89**	**1474,22**
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**890,22**
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**757,98**
		Итого материалов:				**18809,46**	**31,68**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	881,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	188,44
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**2543,98**
472	**С121-130814-3301 2113-0814-3301 РСНБ РК 2015**	**Шпильки**	**шт.**	**4,0000**		**95,00**	**380,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,60	30,40
		Сметная стоимость:				**102,60**	**410,40**
473	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0002**		**404706,00**	**80,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	6,48
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**87,42**
474	**С124-010106-0301 2401-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Прокладки асбестобитумные, d 60 мм**	**1000 шт.**	**0,0090**		**207909,00**	**1871,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16632,72	149,69
		Сметная стоимость:				**224541,72**	**2020,88**
475	**С124-010107-0201 2401-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Втулки изолирующие текстолитовые**	**1000 шт.**	**0,0080**		**54008,00**	**432,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4320,64	34,57
		Сметная стоимость:				**58328,64**	**466,63**
476	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0008**		**251663,00**	**212,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	17,03
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**229,94**
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВА ГАЗОПРОВОДА Д-50ММ ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ - 1ШТ					
477	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0166**		**875424,89**	**14494,76**
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**8752,83**
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**7452,58**
		Итого материалов:				**18809,46**	**311,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	8665,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	1852,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**25012,87**
478	**С121-060801-0104 2106-0801-0104 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	**т**	**0,0166**		**373654,00**	**6186,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29892,32	494,94
		Сметная стоимость:				**403546,32**	**6681,68**
479	**Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных** Состав работ: 1. Постановка болтов	**болт**	**8,0000**		**232,89**	**1863,10**
		Итого оплата труда:				**175,71**	**1405,70**
		Итого эксплуатация машин:				**3,04**	**24,34**
		Итого материалов:				**54,68**	**437,42**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		121,24	969,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,33	226,64
		Сметная стоимость:				**382,46**	**3059,68**
480	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**404706,00**	**119,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	9,58
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**129,38**
481	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,1000**		**4675,66**	**467,57**
		Итого оплата труда:				**983,78**	**98,38**
		Итого эксплуатация машин:				**862,86**	**86,29**
		Итого материалов:				**3161,50**	**316,15**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		914,92	91,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,25	44,72
		Сметная стоимость:				**6037,82**	**603,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
482	**Е11-220601-0801 1122-0601-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** Состав работ: 1. Очистка изолируемой поверхности 2. Покрытие грунтовкой 3. Обмотка полимерными липкими лентами в один слой 4. Наружная обертка рулонными материалами	**км трубопровода**	**0,0013**		**334834,68**	**445,33**
		Итого оплата труда:				**83999,04**	**111,72**
		Итого эксплуатация машин:				**127,47**	**0,17**
		Итого материалов:				**250740,81**	**333,49**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		83159,05	110,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33439,50	44,47
		Сметная стоимость:				**451433,22**	**600,41**
483	**С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**2,0000**		**1364,00**	**2728,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,12	218,24
		Сметная стоимость:				**1473,12**	**2946,24**
484	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0077**		**87239,49**	**673,69**
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**571,03**
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**48,58**
		Итого материалов:				**7347,99**	**56,74**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	394,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11060,92	85,42
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**1153,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
485	**С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0077**		**491541,00**	**3795,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39323,28	303,67
		Сметная стоимость:				**530864,28**	**4099,49**
486	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0013**		**437951,00**	**569,34**
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**462,70**
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**126,55**
		Итого материалов:				**18496,56**	**24,05**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		352362,62	458,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63225,09	82,19
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**1109,60**
487	**С123-010201-0178 2301-0201-0178 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 95 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,3000**		**1807,00**	**2349,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,56	187,93
		Сметная стоимость:				**1951,56**	**2537,03**
488	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**1,0000**		**1214,77**	**1214,77**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**620,23**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**800,76**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	614,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	146,30
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**1975,09**
489	**С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**0,2500**		**2070,00**	**517,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,60	41,40
		Сметная стоимость:				**2235,60**	**558,90**
490	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной в футляре**	**1,3300**		**1077,54**	**1433,13**
		Итого оплата труда:				**920,12**	**1223,76**
		Итого эксплуатация машин:				**7,06**	**9,39**
		Итого материалов:				**152,21**	**202,44**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		910,92	1211,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,08	211,57
		Сметная стоимость:				**2147,54**	**2856,23**
491	**С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1,3300**		**435,00**	**578,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,80	46,28
		Сметная стоимость:				**469,80**	**624,83**
492	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**1214,77**	**2429,53**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**1240,46**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**1601,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	1228,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	292,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**3950,19**
493	**С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x45, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3859,00**	**3859,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		308,72	308,72
		Сметная стоимость:				**4167,72**	**4167,72**
494	**С123-020304-1006 2302-0304-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1726,00**	**1726,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,08	138,08
		Сметная стоимость:				**1864,08**	**1864,08**
495	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**2,0000**		**1214,77**	**2429,53**
		Итого оплата труда:				**620,23**	**1240,46**
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**1601,53**
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	1228,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	292,61
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**3950,19**
496	**С123-020304-1006 2302-0304-1006 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1726,00**	**3452,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,08	276,16
		Сметная стоимость:				**1864,08**	**3728,16**
497	**Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов. Монтаж** Состав работ: 1. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров 2. Устройство подмостей	**т конструкций**	**0,3900**		**75064,60**	**29275,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов 4. Проверка сварных швов на герметичность 5. Гидравлическое испытание					
		Итого оплата труда:				**32335,14**	**12610,70**
		Итого эксплуатация машин:				**29755,55**	**11604,66**
		Итого материалов:				**20609,05**	**8037,53**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		22311,25	8701,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7790,07	3038,13
		Сметная стоимость:				**105165,91**	**41014,71**
498	**С121-060303-0104 2106-0303-0104 РСНБ РК 2015**	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т**	**т**	**0,3900**		**597670,00**	**233091,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47813,60	18647,30
		Сметная стоимость:				**645483,60**	**251738,60**
499	**С123-021101-0114 2302-1101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0010**		**65179,00**	**65,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5214,32	5,21
		Сметная стоимость:				**70393,32**	**70,39**
500	**С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,2140**		**629,00**	**134,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,32	10,77
		Сметная стоимость:				**679,32**	**145,37**
		ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ДУ60					
501	**Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,9760**		**1962,80**	**1915,69**
		Итого оплата труда:				**1236,57**	**1206,89**
		Итого эксплуатация машин:				**939,28**	**916,74**
		Итого материалов:				**31,26**	**30,51**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		754,31	736,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,37	212,15
		Сметная стоимость:				**2934,47**	**2864,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
502	**С123-010301-0123 2301-0301-0123 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**0,9760**		**1335,00**	**1302,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,80	104,24
		Сметная стоимость:				**1441,80**	**1407,20**
503	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0089**		**87239,49**	**776,43**
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**658,11**
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**55,99**
		Итого материалов:				**7347,99**	**65,40**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	454,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11060,92	98,44
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**1328,97**
504	**С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12 Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0089**		**1544548,00**	**13746,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123563,84	1099,72
		Сметная стоимость:				**1668111,84**	**14846,20**
505	**С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1794,00**	**3588,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,52	287,04
		Сметная стоимость:				**1937,52**	**3875,04**
506	**С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1673,00**	**3346,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,84	267,68
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**3613,68**
		УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ РЕЗЕРВУАРА					

1	2	3	4	5	6	7	8
507	**Ц13-121101-0112 1312-1101-0112 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**11909,92**	**11909,92**
		Итого оплата труда:				**8063,34**	**8063,34**
		Итого эксплуатация машин:				**4952,92**	**4952,92**
		Итого материалов:				**548,68**	**548,68**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		4918,64	4918,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,28	1346,28
		Сметная стоимость:				**18174,84**	**18174,84**
508	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Техснаб Трейд"**	**Люк замерный ЛЗ-150**	**шт.**	**1,0000**		**13839,29**	**13839,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1107,14	1107,14
		Сметная стоимость:				**14946,43**	**14946,43**
509	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Завод АО "Мунайаспап"**	**Патрубок люка замерного**	**шт.**	**1,0000**		**12500,00**	**12500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1000,00	1000,00
		Сметная стоимость:				**13500,00**	**13500,00**
510	**Ц13-121101-0109 1312-1101-0109 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**7946,74**	**15893,49**
		Итого оплата труда:				**5744,46**	**11488,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3003,37**	**6006,74**
		Итого материалов:				**199,69**	**399,39**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		3504,12	7008,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		916,07	1832,14
		Сметная стоимость:				**12366,93**	**24733,87**
511	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Техснаб Трейд"**	**Хлопушка ХП-80**	**шт.**	**1,0000**		**24375,00**	**24375,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1950,00	1950,00
		Сметная стоимость:				**26325,00**	**26325,00**
512	**ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Техснаб Трейд"**	**Механизм управления хлопушкой МУВ-80**	**шт.**	**2,0000**		**46875,00**	**93750,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3750,00	7500,00
		Сметная стоимость:				**50625,00**	**101250,00**
513	**С123-041001-0806 2304-1001-0806 РСНБ РК 2015**	**Пробка водогрязеспускная**	**шт.**	**1,0000**		**22910,00**	**22910,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1832,80	1832,80
		Сметная стоимость:				**24742,80**	**24742,80**
514	**С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**1,3600**		**629,00**	**855,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,32	68,44
		Сметная стоимость:				**679,32**	**923,88**
515	**С123-021101-0126 2302-1101-0126 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0040**		**188287,00**	**753,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15062,96	60,25
		Сметная стоимость:				**203349,96**	**813,40**
		ТРУБА ДЫХАТЕЛЬНАЯ					
516	**Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,6510**		**1962,80**	**1277,78**
		Итого оплата труда:				**1236,57**	**805,01**
		Итого эксплуатация машин:				**939,28**	**611,47**
		Итого материалов:				**31,26**	**20,35**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		754,31	491,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,37	141,51
		Сметная стоимость:				**2934,47**	**1910,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
517	**С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6510**		**987,00**	**642,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,96	51,40
		Сметная стоимость:				**1065,96**	**693,94**
518	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0065**		**87239,49**	**567,58**
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**481,09**
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**40,93**
		Итого материалов:				**7347,99**	**47,81**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	331,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11060,92	71,96
		Сметная стоимость:				**149322,48**	**971,49**
519	**Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	**т**	**0,0065**		**2593,37**	**16,87**
		Итого оплата труда:				**1879,77**	**12,23**
		Итого эксплуатация машин:				**427,85**	**2,78**
		Итого материалов:				**286,85**	**1,87**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1297,04	8,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		311,23	2,02
		Сметная стоимость:				**4201,64**	**27,34**
520	**С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**403,00**	**403,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,24	32,24
		Сметная стоимость:				**435,24**	**435,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
521	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0056**		**216670,00**	**1204,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	96,37
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**1301,06**
522	**С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0003**		**208224,00**	**62,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16657,92	5,03
		Сметная стоимость:				**224881,92**	**67,91**
523	**С121-130202-0105 2113-0202-0105 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**594201,00**	**19,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47536,08	1,57
		Сметная стоимость:				**641737,08**	**21,18**
524	**С121-130203-0101 2113-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Шайбы диаметром 16 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,0110**		**723,00**	**7,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,84	0,64
		Сметная стоимость:				**780,84**	**8,59**
525	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1102,00**	**2204,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,16	176,32
		Сметная стоимость:				**1190,16**	**2380,32**
526	**Ц13-080202-0307 1308-0202-0307 РСНБ РК 2015**	**Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Заготовка и подвешивание элементов подвесной системы 2. Натяжка тросовых элементов подвесной системы 3. Регулировка натяжения	**км**	**0,0060**		**40007,15**	**240,04**
		Итого оплата труда:				**33278,02**	**199,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**9992,15**	**59,95**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		23960,17	143,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5117,39	30,70
		Сметная стоимость:				**69084,71**	**414,51**
527	**С121-050310-1102 2105-0310-1102 РСНБ РК 2015**	**Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91**	**10 м**	**0,6000**		**1748,00**	**1048,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,84	83,90
		Сметная стоимость:				**1887,84**	**1132,70**
528	**С123-021101-0118 2302-1101-0118 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0020**		**97769,00**	**195,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7821,52	15,64
		Сметная стоимость:				**105590,52**	**211,18**
529	**С123-021101-0114 2302-1101-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,0010**		**65179,00**	**65,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5214,32	5,21
		Сметная стоимость:				**70393,32**	**70,39**
530	**С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**9,4890**		**629,00**	**5968,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,32	477,49
		Сметная стоимость:				**679,32**	**6446,07**
531	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный изстали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**0,1600**		**226,65**	**36,26**
		Итого оплата труда:				**153,23**	**24,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**3,69**
		Итого материалов:				**56,18**	**8,99**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		110,33	17,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	4,31
		Сметная стоимость:				**363,94**	**58,23**
532	**С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0003**		**1544548,00**	**494,26**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123563,84	39,54
		Сметная стоимость:				**1668111,84**	**533,80**
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
533	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**18,3640**		**1661,31**	**30508,30**
		Итого оплата труда:				**1661,31**	**30508,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1196,14	21965,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,60	4197,94
		Сметная стоимость:				**3086,05**	**56672,21**
534	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**15,7240**		**706,64**	**11111,27**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**11111,27**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	8000,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	1528,91
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**20640,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
535	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,3120**		**2168,61**	**676,61**
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**410,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**453,76**
		Итого материалов:				**4,50**	**1,40**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	381,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,27	84,64
		Сметная стоимость:				**3662,11**	**1142,58**
536	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,3588**		**2216,00**	**795,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,28	63,61
		Сметная стоимость:				**2393,28**	**858,71**
537	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**3,1200**		**1644,48**	**5130,79**
		Итого оплата труда:				**149,82**	**467,44**
		Итого эксплуатация машин:				**60,79**	**189,66**
		Итого материалов:				**1455,85**	**4542,26**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		140,83	439,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,83	445,61
		Сметная стоимость:				**1928,14**	**6015,79**
538	**Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**3,1200**		**1509,06**	**4708,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**96,92**	**302,39**
		Итого эксплуатация машин:				**15,38**	**47,98**
		Итого материалов:				**1403,83**	**4379,96**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		91,10	284,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,01	399,40
		Сметная стоимость:				**1728,17**	**5391,91**
539	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3163,03**	**12652,13**
		Итого оплата труда:				**1498,16**	**5992,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1648,73**	**6594,92**
		Итого материалов:				**594,17**	**2376,67**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1767,83	7071,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,47	1577,88
		Сметная стоимость:				**5325,34**	**21301,34**
540	**С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,1720**		**19549,00**	**42460,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1563,92	3396,83
		Сметная стоимость:				**21112,92**	**45857,26**
541	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Оголовки ОМ1.Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,4400**		**25847,70**	**11372,99**
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1680,03**
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**397,28**
		Итого материалов:				**21422,44**	**9425,87**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	1528,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2345,79	1032,15
		Сметная стоимость:				**31668,11**	**13933,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
542	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**12,9920**		**822,33**	**10683,75**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**2978,13**
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**248,74**
		Итого материалов:				**576,14**	**7485,15**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	2769,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	1076,27
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**14529,68**
543	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,1150**		**65193,33**	**7497,23**
		Итого оплата труда:				**43334,36**	**4983,45**
		Итого эксплуатация машин:				**21060,75**	**2421,99**
		Итого материалов:				**7586,38**	**872,43**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29900,71	3438,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7607,52	874,87
		Сметная стоимость:				**102701,56**	**11810,68**
544	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ:	**т конструкций**	**0,1080**		**62849,91**	**6787,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**4026,07**
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**2555,08**
		Итого материалов:				**8760,03**	**946,08**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25722,14	2777,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7085,76	765,26
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**10331,04**
545	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2230**		**521272,00**	**116243,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41701,76	9299,49
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**125543,15**
546	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**6,4670**		**81,98**	**530,16**
		Итого оплата труда:				**36,65**	**237,02**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**14,28**
		Итого материалов:				**43,34**	**280,27**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	163,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	55,50
		Сметная стоимость:				**115,85**	**749,20**
547	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей	**м2**	**6,4670**		**117,92**	**762,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
		Итого оплата труда:				**16,33**	**105,58**
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**18,36**
		Итого материалов:				**99,08**	**640,78**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		11,27	72,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	66,84
		Сметная стоимость:				**139,52**	**902,29**
		МОНТАЖ - ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ					
548	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,6650**		**1069,87**	**17829,39**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**5064,85**
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**15895,18**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		328,24	5470,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,85	1863,95
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**25163,38**
549	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**18,3315**		**2870,00**	**52611,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,60	4208,91
		Сметная стоимость:				**3099,60**	**56820,32**
550	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,1100**		**1103,92**	**12264,60**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**3464,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**10975,13**
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	3741,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,26	1280,53
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**17287,12**
551	**С121-010301-0103 2101-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**13,5542**		**3316,00**	**44945,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,28	3595,66
		Сметная стоимость:				**3581,28**	**48541,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**986298,60**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**31517,94**
Материалы -			Тенге				**1007,91**
Всего заработная плата -			Тенге				**21891,10**
Накладные расходы -			Тенге				**13389,54**
Сметная прибыль -			Тенге				**3592,60**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**48500,07**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**19,01**
Сметная заработная плата -			Тенге				**21891,10**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**333633,43**
Материалы -			Тенге				**30624,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**91593,35**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**31334,68**
Местные материалы -			Тенге				**140812,66**
Накладные расходы -			Тенге				**78422,93**
Сметная прибыль -			Тенге				**32964,51**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**445020,87**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**98,16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**91593,35**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**406775,41**
Материалы -			Тенге				**10465,28**
Всего заработная плата -			Тенге				**24748,38**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**359317,52**
Накладные расходы -			Тенге				**17076,38**
Сметная прибыль -			Тенге				**33908,14**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**457759,94**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**21,07**

	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2234255
	ЦЕНА ПО АКТУ	Тенге				20853044

Заказчик:
Қызылорда облысы Денсаулық сақтау басқармасының Арнайы медициналық жабдықтау базасы»
БИН 990640002686
_____ Бектибаев Д.Ж.

Эксперт технического надзора:

БИН: 180740033869
ТОО "ARCOM eng"
_____ Нурмаханов А

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
БИН 090940015620
_____ Абуталипов О.И.

Эксперт авторского надзора:

ТОО «ПроектСервис»
БИН: 971114000650
_____ Амруллин М.Х