Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 1 от 26 мая 2021 г
за май м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 4206,043

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	19	2340,35 / 2338,46	1,89 / 0,96	44467 / 44431	36 / 18	– / –	32003 / 6118	82588
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	152	21,05 / 20,79	0,26 / 0,1	3200 / 3160	40 / 15	– / –	2286 / 439	5925

3 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	152	88,83 / 69,3	0,86 / 0,34	13502 / 10534	131 / 52	2838 / –	7622 / 1690	22814
4 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,152	17212 / –		2616 / –		2616 / –	– / 209	2825
5 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %	км линии	0,83	38340,08 / 21557,9	15512,46 / 6358,08	31822 / 17893	12875 / 5277	1054 / –	18536 / 4029	54387
6 1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 %	т	24,9	13864,89 / 3064,48	9641,84 / 2126,8	345236 / 76306	240082 / 52957	28848 / –	103410 / 35892	484538
7 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,8	796 / –		637 / –		– / –	– / 51	688
8 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,8	796 / –		637 / –		– / –	– / 51	688

9	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,8	117 / –		94 / –		– / –	– / –	102
10	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	81	3694 / –	3694 / 1432	299214 / –	299214 / 115992	– / –	– / 23937	323151
11	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	19	5496,98 / 2550,69	2926,8 / 1159,92	104443 / 48463	55609 / 22038	370 / –	56401 / 12867	173711
12	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	19	49056 / –		932064 / –		932064 / –	– / 74565	1006629
13	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,019	17212 / –		327 / –		327 / –	– / 26	353
14	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 100 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	50	5496,98 / 2550,69	2926,8 / 1159,92	274849 / 127535	146340 / 57996	975 / –	148425 / 33862	457136
15	247-103-0823	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	50	45552 / –		2277600 / –		2277600 / –	– / 182208	2459808

16 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,05	17212 / –		861 / –		861 / –	– / 69	930
17 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	7665 / –		7665 / –		7665 / –	– / 613	8278
18 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	27911,01 / 5870,2	1179,68 / 286,65	5582 / 1174	236 / 57	4172 / –	1120 / 536	7238
19 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	2	26704,15 / 16068	9687,43 / 3817,36	53408 / 32136	19375 / 7635	1897 / –	31817 / 6818	92043
20 290-000-0000 (пл)	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" высотой не менее 10 м	шт	1	98214 / –		98214 / –		98214 / –	– / 7857	106071
21 290-000-0000 (пл)	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" высотой не менее 6 м	шт	1	66964 / –		66964 / –		66964 / –	– / 5357	72321
22 1109-0701-0104	Изготовление конструкций "шанс" НР = 69 %	т конструкций	0,0321	167342,03 / 131670	31497,9 / 11555,5	5372 / 4227	1011 / 371	134 / –	3173 / 684	9229

23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	т	0,00246	277977 / –		684 / –		684 / –	– / 55	739
24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,02964	271941 / –		8060 / –		8060 / –	– / 645	8705
25	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	309548 / –		248 / –		248 / –	– / 20	268
26	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0321	81021,11 / 60860	18682,61 / 7344,91	2601 / 1954	600 / 236	47 / –	1993 / 368	4962
27	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	0,687	11121,11 / 6467,37	4653,74 / 1907,42	7640 / 4443	3197 / 1310	– / –	4602 / 979	13221
28	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,687	38340,08 / 21557,9	15512,46 / 6358,08	26340 / 14810	10657 / 4368	872 / –	15342 / 3334	45016

		Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0							
		км	0,687	317171 / –	217896 / –	217896 / –	– / 17432		235328
30	261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	118	515 / –	60770 / –	60770 / –	– / 4862	65632
31	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	13	402 / –	5226 / –	5226 / –	– / 418	5644
32	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	26	160 / –	4160 / –	4160 / –	– / 333	4493
33	252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	13	870 / –	11310 / –	11310 / –	– / 905	12215
34	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	13	2125 / –	27625 / –	27625 / –	– / 2210	29835
35	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	1261,06 / 1226,7	34,36 / 10,44	5044 / 4907	137 / 42	– / –	3563 / 689	9296

36	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	7782,88 / 4089	114,55 / 34,77	31132 / 16356	458 / 139	14317 / –	11876 / 3441	46449
37	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55	шт.	4	31588 / –		126352 / –		126352 / –	– / 10108	136460
38	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	18	496,77 / 495,9	0,87 / –	8942 / 8926	16 / –	– / –	6427 / 1230	16599
39	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	18	1772,43 / 1653	2,88 / –	31904 / 29754	52 / –	2098 / –	21423 / 4266	57593
40	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	18	537 / –		9666 / –		9666 / –	– / 773	10439
41	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	859,2 / 859,2	– / –	5155 / 5155	– / –	– / –	3712 / 709	9576

		...ство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3568,78 / 2864	– / –	21413 / 17184	– / –	4229 / –	12372 / 2703	36488
43	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	6	17562 / –		105372 / –		105372 / –	– / 8430	113802
44	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м линии	70	110,44 / 99,79	10,65 / 3,76	7731 / 6985	746 / 263	– / –	5219 / 1036	13986
45	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	70	753,85 / 332,64	35,5 / 12,52	52770 / 23285	2485 / 876	27000 / –	17396 / 5613	75779
46	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2	км	0,07	32078 / –		2245 / –		2245 / –	– / 180	2425
47	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 %	м заземления	23	509,17 / 105,83	152,95 / 45,98	11711 / 2434	3518 / 1058	5759 / –	2794 / 1160	15665
48	1209-0101-1001	Исправление в плане одной металлической опоры НР = 72 %	укрепленная стойка	7	582,08 / 339,11	1,18 / 0,6	4075 / 2374	8 / 4	1693 / –	1712 / 463	6250

		Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %							
		шт.	193	186,16	–	35929	–	–	25869	66742
				186,16	–	35929	–	–	4944	

Итого по смете	
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**6 415 060**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	540 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	796 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге	270 704
- перевозка грузов, тенге	4 062 228
- накладные расходы, тенге	1 368
в т.ч. зарплата, тенге	539 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 518
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,585403	475 192
Налог на добавленную стоимость 12%	3 755 395
Итого, тенге	450 647
	4 206 043

Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Касенов Р.Р.

Зав. Сектора эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Мушкенов К.Д.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.