Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 121 от 18.05.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

АКТ № 1 от 26 мая 2021 г
за май м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **1332,907**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	32	2340,35 / 2338,46	1,89 / 0,96	74891 / 74831	60 / 31	– / –	53901 / 10303	139095
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	48	21,05 / 20,79	0,26 / 0,1	1010 / 998	12 / 5	– / –	722 / 139	1871

3	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	48	88,83 / 69,3	0,86 / 0,34	4264 / 3326	41 / 16	896 / –	2406 / 534	7204
4	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,048	17212 / –		826 / –		826 / –	– / 66	892
5	1133-0303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью НР = 80 %	т	10,35	13864,89 / 3064,48	9641,84 / 2126,8	143502 / 31717	99793 / 22012	11991 / –	42983 / 14919	201404
6	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1	796 / –		796 / –		– / –	– / 64	860
7	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1	796 / –		796 / –		– / –	– / 64	860
8	411-101-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1	117 / –		117 / –		– / –	– / 9	126

9	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	37	3694	3694	136678	136678	–	–	147612
					–	1432	–	52984	–	10934	
10	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	3	1643,25	878,04	4930	2634	–	2672	8210
					765,21	347,98	2296	1044	–	608	
11	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 100 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	10	5496,98	2926,8	54970	29268	195	29685	91427
					2550,69	1159,92	25507	11599	–	6772	
12	247-103-0823	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	10	45552		455520		455520	–	491962
					–		–		–	36442	
13	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,01	17212		172		172	–	186
					–		–		–	14	
14	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	3	7665		22995		22995	–	24835
					–		–		–	1840	
15	1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	3	3927,98	2572,5	11784	7718	–	5707	18890

16	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %			1355,48	1022,5	4066	3068	–	1399
			км линии	0,42	38340,08 / 21557,9	15512,46 / 6358,08	16103 / 9054	6515 / 2670	533 / –	9379 / 2038	27520
17	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0								
			км	0,42	317171 / –		133212 / –		133212 / –	– / 10657	143869
18	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная								
			м	12	402 / –		4824 / –		4824 / –	– / 386	5210
19	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017								
			кг	28	160 / –		4480 / –		4480 / –	– / 358	4838
20	252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500								
			шт.	18	870 / –		15660 / –		15660 / –	– / 1253	16913
21	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной								
			шт.	18	2125 / –		38250 / –		38250 / –	– / 3060	41310

22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	7	429,89 / 423	6,89 / –	3009 / 2961	48 / –	– / –	2132 / 411	5552
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2779,5 / 1410	22,97 / –	19457 / 9870	161 / –	9426 / –	7106 / 2125	28688
24	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	7	2493 / –		17451 / –		17451 / –	– / 1396	18847
25	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	1261,06 / 1226,7	34,36 / 10,44	3783 / 3680	103 / 31	– / –	2672 / 516	6971
26	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	7782,88 / 4089	114,55 / 34,77	23349 / 12267	344 / 104	10738 / –	8907 / 2580	34836
27	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55	шт.	3	31588		94764		94764	–	102345

28	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;			–		–	–	7581	
			шт.	8	496,77 / 495,9	0,87 / –	3974 / 3967	7 / –	– / –	2856 / 546	7376
29	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %									
			шт.	8	1772,43 / 1653	2,88 / –	14179 / 13224	23 / –	932 / –	9521 / 1896	25596
30	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ									
			шт.	8	537 / –		4296 / –		4296 / –	– / 344	4640
31	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			шт.	4	496,93 / 495,9	1,03 / –	1988 / 1984	4 / –	– / –	1428 / 273	3689
32	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %									
			шт.	4	1810,91 / 1653	3,42 / –	7244 / 6612	14 / –	618 / –	4761 / 960	12965
33	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, УЗ									
			шт.	4	1096 / –		4384 / –		4384 / –	– / 351	4735
34	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %									
			шт.	1	309,78	1,65	310	2	–	222	575

				308,13	0,84	308	1	–	43	
35	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1406,78	86,18	1407	86	27	957	2553
					1293,69	34,77	1294	35	–	189	
36	247-301-0348	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	70757		70757		70757	–	76418
					–		–		–	5661	
37	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	859,2	–	5155	–	–	3712	9576
					859,2	–	5155	–	–	709	
38	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	3568,78	–	21413	–	4229	12372	36488
					2864	–	17184	–	–	2703	
39	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	6	17562		105372		105372	–	113802
					–		–		–	8430	
40	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м линии	78	110,44	10,65	8614	831	–	5815	15583
					99,79	3,76	7784	293	–	1154	
41	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	78	753,85	35,5	58800	2769	30085	19385	84440

42	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2			332,64	12,52	25946	977	–	6255
			км	0,078	32078		2502	2502	–	2702
					–	–	–	–	200	
43	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %								
			шт.	172	186,16	–	32020	–	–	23054
		Итого по смете			186,16	–	32020	–	–	4406
		в том числе					**2 032 951**			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					296 051			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					287 111			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					94 870			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 045 135			
		- перевозка грузов, тенге					1 709			
		- накладные расходы, тенге					252 355			
		в т.ч. зарплата, тенге					22 712			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					150 588			
		Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,585403								
		Налог на добавленную стоимость 12%					1 190 096			
		Итого, тенге					142 811			
							1 332 907			

Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Касенов Р.Р.

Зав. Сектора эксплуатации коммунальной собственности Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора по эксплуатации коммунальной собственности Мушкенов К.Д.

Гл. специалист планово-производственного сектора Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.