Заказчик.: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасусского района"

Подрядчик: ТОО "Целинстрой"

Наиме Наименование стройки - Крытое металлотентовое сооружение для укрытия хоккейного корта по ул.Исакова,71А с.Карасу Карасуского района

Шифр Шифр стройки 01-11/19

Наиме Наименование объекта - Крытое металлотентовое сооружение для укрытия хоккейного корта по ул.Исакова,71А с.Карасу Карасуского района

Шифр Шифр объекта 7-1

Акт выполненных работ №3 за август 2019 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная смета № 1 Б										
1	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 площади уплотнения**	**1296**		**240,16**	**30,49**	**311245**	**39516**	**183295**	**96411**	**440268**
						68,24	**10,90**	**88434**	**14131**		**32612**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	88,26	1002,00		88434,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	11,4							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	4,2768		4421,00		18908,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	4,2768		1239,00		5298,96			
1.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	1,1664		3529,00		4116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,1664		1239,00		1445,17			
1.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	5,9616		2736,00		16311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	5,9616		1239,00		7386,42			
1.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	12,0528		15,00		181,00			
1.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	66,096	2772,00				183218,00		
1.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	2,8512	27,00				77,00		
2	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%; Формула объема = 1296.0,07*	**м3 подстилающего слоя**	**90,72**		**5460,62**	**962,20**	**495387**	**87291**	**150135**	**274181**	**831134**
						2843,49	**371,70**	**257961**	**33721**		**61565**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	2,99	271,25	951,00		257961,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	27,22							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	7,2576		4421,00		32086,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	7,2576		1239,00		8992,17			
2.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	19,9584		2736,00		54606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	19,9584		1239,00		24728,46			
2.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	39,9168		15,00		599,00			
2.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	101,6064	1474,00				149768,00		
2.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	13,608	27,00				367,00		
		Установка хоккейной коробки										
3	**86-010802-0101(Н53=0)(Н5=0,5)(Н52=0,5)**	**Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров**	**шт.**	**1**		**178299,00**	**12304,50**	**178299**	**12305**	**--**	**153685**	**358543**
						165994,50	**4766,50**	**165995**	**4767**		**26559**	
3.1	8601-0802-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение хоккейной площадки минимальных размеров	шт	1		178299,00	12304,50	178299	12305	--	153685	358543

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ				165994,50	4766,50	165995	4767		26559	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	145,06	145,06	1144,31		165995,00				
4	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой(геотекстиль)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1328,4**		**36,30**	**0,52**	**48222**	**697**	**--**	**44983**	**100662**
		НР - 94%; СП - 8%				**35,78**	**0,25**	**47526**	**329**		**7456**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т									
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,0345	45,83	1037,01		47526,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,2657							
4.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,26568		2623,00		697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,26568		1239,00		329,18			
5	**Прайс**	**Геотекстиль ПГП -200 ширина 4,1 м**	**м2**	**1328,4**		**200,00**	**--**	**265680**	**--**	**--**	**--**	**265680**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
6	**1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**20**		**831,87**	**406,80**	**16637**	**8136**	**5032**	**4377**	**22695**
		НР - 72%; СП - 8%				**173,46**	**130,49**	**3469**	**2610**		**1681**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,14	2,8	1238,93		3469,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	1,99							
6.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,084		5212,00		438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,084		1770,00		148,68			
6.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	0,782		3730,00		2917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	0,782		1037,00		810,93			
6.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	0,782		15,00		12,00			
6.6	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	1,044		4280,00		4468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	1,044		1481,00		1546,16			
6.7	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,084		3586,00		301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,084		1239,00		104,08			
6.8	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,02	379,00				8,00		
6.9	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00032	1812274,00						
6.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	4,96	192,00				580,00		
6.11	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,0049	1755,00				952,00		
6.12	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	4,96	284,00				9,00		
6.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0002	2807,00				1409,00		
6.14	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0001	5882338,00				0,56		
6.15	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	2,04	245,00				588,00		
6.16	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,00416	380,00				500,00		
6.17	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,576	1710,00				2,00		
7	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0204**		**268999,00**	**--**	**5488**	**--**	**5488**	**--**	**5927**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**439**	
		Формула объема 20.1.02:1000										

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**103,68**		**1156,07**	**1022,53**	**119861**	**106016**	**139**	**38760**	**171311**
	НР - 108%; СП - 8%;				**132,19**	**213,96**	**13706**	**22183**		**12690**	
	Формула объема = 1296.0,08										
	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ										
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3									
21-130703-1405	Вода техническая	5,184 (м3)									
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	14,93	918,02		13706,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	14,07							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,60704		10248,00		16469,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,60704		1770,00		2844,46			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	4,447872		4421,00		19664,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	4,447872		1239,00		5510,91			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	7,340544		9008,00		66124,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	7,340544		1770,00		12992,76			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,67392		5578,00		3759,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,67392		1239,00		834,99			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	5,184	27,00				140,00		
2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**124**		**1474,00**	--	**182776**	--	**182776**	--	**197398**
	СП - 8%				--	--	--	--		**14622**	
1110-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**21,228**		**5164,24**	**70,01**	**109626**	**1486**	**41944**	**60128**	**183335**
	НР - 90%; СП - 8%;				**3118,32**	**28,90**	**66196**	**614**		**13580**	
	Формула объема = 8,7.2,44										
	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ										
22-030201-0106	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м2									
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,84	60,29	1098,01		66196,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,4224							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,008	0,169824		4849,00		823,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,169824		1770,00		300,59			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0119	0,252613		2623,00		663,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,252613		1239,00		312,99			
2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,148596	47194,00				7013,00		
2110-0501-1303	Мастика клеящая кумароно-каучуковая КН-3 ГОСТ 24064-80	кг	0,71	15,07188	509,00				7672,00		
2110-0502-1809	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78	кг	0,014	0,297192	1169,00				347,00		
2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0515	1,093242	21327,00				23316,00		
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,275964	399,00				110,00		
2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000026	0,000552	197348,00				109,00		
2113-0803-0301	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,0237	0,503104	2826,00				1422,00		
2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,126	2,674728	290,00				776,00		
2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0217	0,460648	1143,00				527,00		

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,5307	27,00				14,00		
5	2204-0301-0201	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90	кг	0,048	1,018944	628,00				640,00		
	2107-0509-0507 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 10 мм**	**м2**	**44,5788**		**1291,00**	**--**	**57551**	**--**	**57551**	**--**	**62155**
		СП - 8%: *Формула объема = 21,228.2,1*				--	--	--	--		**4604**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**2639108**					**2639108**
		Временные здания 2,9%					**76534**					
		Итого с временными					**2715642**					
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2%					**59744**					
		Итого с зимними					**2775386**					
		Непредвиденные работы и затраты					**55508**					
		Итого с непредвиденными					**2830894**					
		НДС 12%					**339707**					
		ИТОГО по акту с НДС :					**3170601**					
		Итого по акту с пониж.коэфф. 0,9					**2853541**					

Подрядчик ТОО "Целинстрой"

Жрепышина О.В.

Принял: Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Никкель В.А.

ТехнадзорТОО "ELIT EXPERT"

Шукенов Р.Д.

Проектировщик: ТОО "КостанайАгропромпроект"

Шилохвостов Д.С.