Форма ТС-14

Включить в постоянную эксплуатацию

14 октября 2018 г.

АКТ

о приемке в эксплуатацию теплопровода

Место прокладки трубопровода *9-ти этажный жилой дом № 3 9-й квартал микрорайона «Сары-Арка» г. Павлодара*

(улица, проезд)

От камеры (пикета) № *УТ-16* до камеры (пикета) № *АИТП № 2*

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ГУ «Отдел строительства г. Павлодар»

Технический эксперт ТОО «EG Compani-ПВ» Нуртазин Ж.А.

(наименование, должность, ф.и.о)

Представитель строительно-монтажной организации

Директор ТОО «СтройКом-ПВ» Сулейменов А.А.

(наименование, должность, ф.и.о.)

Представитель теплосети *Начальник Южного сетевого района Кондратюк В.В.*

(район, должность, ф.и.о.)

Составили акт о нижеследующем

Строительно-монтажная организация сдает, а заказчик принимает в присутствии представителя тепловых сетей работы, выполненные по проекту разработанному

ТОО КАЗАХСТАНСКИЙ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»

и утвержденному решением №_____

1. Характеристика теплопровода

а) план и профиль трассы, чертеж *№ 028-17-3-НИС-ТС Строительство 9-ти этажного жилого дома № 3 в 9-ом квартале микрорайона «Сары-Арка» г. Павлодара. 2-й этап. Наружные сети ТС.*

б)теплоноситель *нагретая вода с параметрами 130/70 гр.С*

в)диаметр труб *2Д89х4,0/180, 2Д76х3,5* мм

подающии паропровода *2Д89х4,0/180, 2Д76х3,5* мм

обратной(конденсаторопровода) *2Д89х4,0/180, 2Д76х3,5* мм

г) тип канала Подземная, по техподполью чертеж № *№ 028-17-3-НИС-ТС Строительство 9-ти этажного жилого дома № 3 в 9-ом квартале микрорайона «Сары-Арка» г. Павлодара. 2-й этап. Наружные сети ТС.*

д) материал и толщина изоляции труб:

подающий(паропровода) ***ППУ 180 , ППУ-160***

обратной(конденсатопровода) ***ППУ 180, ППУ-160***

е) протяженность трассы ***68 м*** в том числе:

подземной ***21,95 м*** по зданию ***46,05м***

2. Отступления от проекта

Нет

(указать, с кем и когда согласовано)

3. Недоделки и дефекты на момент составления акта и сроки их устранения

Нет

4.Наличие документации

Акты на разбивку трассы *имеются*

(№, дата)

Акты на опресовку *имеются*

(№,дата)

Акты на скрытые работы *имеются*

(№,дата)

Акты на испытания сварки *имеются*

(№,дата)

Акты на промывку трубопровода *имеются*

(№,дата)

Исполнительные чертежи *прилагаются*

Паспорт теплопровода *имеется*

Справка о балансовой стоимости теплопровода *4659956* тенге

5. Оценка работы

Удовлетворительно

6. Заключение комиссии

7. Эксплуатацию осуществляет

ГУ «Отдел строительства г.Павлодар»

(наименование организации)

8. Балансовая стоимость теплопровода

Прилагаемой справке *4659956* тенге

Представитель заказчика

Представитель строительно-монтажной организации

Представитель теплосети

Начальник ***Южного сетевого района*** ***Кондратюк В.В.***

9. Документация проверена

Замечания проверяющего:

Начальник отдела теплосети (района)

Дефекты устранены, теплопровод может быть включен в постоянную эксплуатацию

Начальник участка ПТС _____ участка теплосети

Начальник _____ _отдела теплосети