"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона: Павлодарская обл. Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г. Павлодар, ул. Кравченко,25 БИН 060140013382
Подрядчик: ТОО "Строй-Комплекс" г. Павлодар, ул. Короленко,21 кв.50, БИН 070340014230

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома №3 в 9-ом квартале микрорайона "Сары- Арка" г.Павлодара. Наружные инженерные сети ТС, НВК , ВСС и благоустройство.

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Договор №63 от 14 августа 2018 года

Акт №2-3
приемки выполненных работ от 31 мая 2019г
(локальная смета 2-3-2)
Канализация К1 L=83,4 м

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах врезок) *м3 грунта*	4,973	1272,47	–	6328	–	3740	1,771	8,80718
				1272,47	–	6328	–	59,1	–	–
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с существующими коммуникациями) *м3 грунта*	41,3	1272,47	–	52553	–	31059	1,771	73,1423
				1272,47	–	52553	–	59,1	–	–
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 Подсыпка под коммуникации *м3 грунта*	8,8	664,77	–	5850	–	3457	1,01775	8,9562

3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	202	53,74		10855			
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) т.ч. п.3.179. ktpp1=1,2;	13,5	1526,96	–	20614	–	12183	2,1252	28,6902
		м3 грунта							
				1526,96	–	20614	–	59,1	–	–
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах врезок)	13,2	1272,5	–	16797	–	9927	1,771	23,3772
		м3 грунта							
				1272,5	–	16797	–	59,1	–	–
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с существующими коммуникациями)	41,3	1272,47	–	52553	–	31059	1,771	73,1423
		м3 грунта							
				1272,47	–	52553	–	59,1	–	–
7	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 Подсыпка под коммуникации	8,8	664,77	–	5850	–	3457	1,01775	8,9562
		м3 грунта							
				664,77	–	5850	–	59,1	–	–
8	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	8,8	2055,91		18092				
		, м3								
9	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2К=2,000;	11,18	3559,57	954,2	39796	10668	8787	1,3455	15,04269
		м короба								
				983,36	282,29	10994	3156	62,1	0,299	3,34282
10	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	436,4	17,58	14,93	7670	6516	1863	0,00382	1,66705
		м3 грунта								
				2,55	4,67	1115	2038	59,1	0,00424	1,85034
11	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	43,6	730,14	–	31834	–	18814	1,1178	48,73608
		м3 грунта								
				730,14	–	31834	–	59,1	–	–

12	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	392,8	15,53 –	15,53 4,84	6100 –	6100 1900	1123 59,1	– 0,00437	– 1,71654
13	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	392,8	134,5 76,53	57,97 24,91	52832 30062	22770 9784	23549 59,1	0,1242 0,03019	48,78576 11,85863
14	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную: гравием керамзитовым *м3 грунта*	63,8	664,78 664,78	– –	42413 42413	– –	25066 59,1	1,01775 –	64,93245 –
15	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М600, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92 *м3*	63,8	5659,48		361075				
16	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *м2 изолируемой поверхности*	189,6	283,95 59,85	5,39 1,4	53837 11348	1021 265	6550 56,4	0,07981 0,00242	15,13198 0,45883

Раздел 3 Колодцы

19	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *м3 конструкций колодца*	6,24	25989,42 8641,51	5201,44 1987,5	162174 53923	32457 12402	41188 62,1	11,10325 1,9895	69,26426 12,41448
20	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт*	3	13538,76		40616				
21	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт*	1	3711,21		3711				
22	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт*	4	11475,93		45904				

23	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	14032,84		28066				
		шт								
24	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	7841,69		15683				
		шт.								
25	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	8494,37		8494				
		шт								
26	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 3ПП15-1, 3ПП15-2	0,63	47958,99		30214				
		м3								
27	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	2035,84		10179				
		шт.								
28	23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	15690,48		15690				
		комплект								
29	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10019,72		20039				
		комплект								
30	21-130814-2208	Скобы ходовые	6	565,08		3390				
		шт								
31	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянки	0,0486	299943,06		14577				
		т								
32	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство отмостки	1,06	4752,83	1315,09	5038	1394	651	0,9775	1,03615
		м3 основания		683,96	524,53	725	556	50,8	0,621	0,65826
33	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5	1,06	20333,96	738,68	21554	783	622	1,5525	1,64565
		м3		1037,74	171,7	1100	182	48,5	0,2085	0,22101

Раздел 4 Демонтажные работы

34	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	0,11	223964,55	78545,45	25735	6540	12360	197,34	21,7074
		км трубопровода		155409,09	25536,36	17095	2809	62,1	34,4241	3,78665
35	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие - демонтаж с люками ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	11,8	8305,76	3120,93	98008	36827	46731	6,66195	78,61101
		м3 конструкций колодца		5184,83	1192,46	61181	14071	62,1	1,1937	14,08566
36	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	18,9	73		1380				
		т								
37	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	18,9	118,86		2246				
		т								
38	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство заглушения	0,1	19030	740	1903	74	59	1,5525	0,15525
		м3		1040	170	104	17	48,5	0,2085	0,02085

	Всего прямые затраты	1320792
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	357 708
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 123
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 306
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	775 480
	- перевозка грузов, тенге	14 481
	Накладные расходы I уровня, тенге	251 156
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 571 948
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	66 651
	Итого, тенге	1 638 599
	Сметная прибыль (8 %), тенге	131 088
	Всего	**1 769 687**

501

61

- материалы, изделия и конструкции, тенге	775 480
- перевозка грузов, тенге	3 626
Накладные расходы I уровня, тенге	225 619
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 458 600
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	61 845
Итого, тенге	1 520 445
Сметная прибыль (8 %), тенге	121 636
Всего	**1 642 081**
Временные здания и сооружения (1 %)	16 421
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	52 724
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 711 226**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	1 813 900
С коэффициентом снижения	1 397 897
НДС (12 %)	167 748
Всего по акту с учетом НДС	**1 565 645**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____Омаров О.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам:
_____ Калиев К.Б.

Главный специалист
_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Eg compani-ПВ"
БИН 160640018799
Директор:
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230
Директор
_____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор:

ТОО КазПИИ "Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Инженер авторского надзора
_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015" Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Павлодарская обл

Форма 2В

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
[illegible]
Форма

Заказчик: ГУ "[illegible] строительства города Павлодара" г. Павлодар, ул. Кривенко,25 БИН 060140013382
Подрядчик: [illegible] ревком-ПБ" г. Павлодар, ул.Короленко,21 кв 58 БИН 070340014220
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома №3 в 9-ом квартале микрорайона "Сары- Арка" г Павлодара. Наружные инженерные сети ТС, НВК , ВСС и благоустройство.
Наименование объекта: Благоустройство
Договор №63 от 14 августа 2018 года

Акт №2-4
приемки выполненных работ от 31 мая 2019г
(локальная смета 7-1-1)
благоустройство

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл машин / в т ч з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовка территории строительства								
1	11-010207-0101	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня	4	43,5	1,5	174	6	99	0,0521	0,2084
		дерево		42	–	168	–	59,1	–	–
2	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	4	72,75	72,75	291	291	50	–	–

		пень							
				–	21	–	84	59,1	0,0222	0,0888
3	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	4	75,25	75,25	301	301	56	–	–
		яма								
				–	23,5	–	94	59,1	0,0212	0,0848
4	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	2	73		146				
		т								
5	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	2	237,43		475				
		т								
		Раздел 2 Земляные работы								
6	11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-корыто под проезжую часть, пешеходную часть, под озеленение)-20м	1436	39,1	39,1	56154	56154	9392	–	–
		м3 грунта								
				–	11,07	–	15892	59,1	0,01	14,36
7	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	1436	32,85	32,85	47169	47169	7890	–	–
		м3,грунта								
				–	9,3	–	13350	59,1	0,0084	12,0624
8	41-310104-0501	Лишний грунт Погрузка	2714	73		198122				
		т								
9	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км на свалку	2714	237,43		644385				
		т								
10	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	4026	4,51	4,51	18171	18171	2607	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	1,1	–	4411	59,1	0,00099	3,98574

11	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см	805	55,79	55,79	44909	44909	8149	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	17,13	–	13788	59,1	0,01567	12,61435
12	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см-20 смК=5,000;	4025	4,97	4,97	20002	20002	3097	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,3	–	5240	59,1	0,00137	5,51425
13	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	805	50,8	40,74	40897	32799	8366	0,0122	9,821
		м3 уплотненного грунта		7,52	10,07	6052	8103	59,1	0,0122	9,821
		Раздел 3 проезжая часть								
14	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	27,1	4492,73	1143,54	121753	30990	14463	0,85	23,035
		м3 основания		595,02	455,57	16125	12346	50,8	0,54	14,634
15	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	460,8	1631,02	19,74	751572	9095	142516	0,698	321,6384
		м бортового камня		505,82	7,08	233082	3263	60,3	0,0065	2,9952
16	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий- плашмя	79	1921,01	19,75	151760	1560	24433	0,698	55,142
		м бортового камня		505,82	7,08	39960	559	60,3	0,0065	0,5135
17	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15К=0,043;	23,2114	29692,19		689197				
		м3								
18	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,150;	323,64	3145,66	783,95	1018062	253718	45903	0,144	46,60416
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,27	32021	44103	60,3	0,1357	43,91795

19	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1848,6	645,22	197,1	1192752	290422	76462	0,033	61,0038
		м2 основания		23,1	45,49	42704	84099	60,3	0,04436	82,0039
20	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=2,000.	3697,2	36,8	8,51	136042	31450	5372	–	–
		м2 основания		–	2,41	–	8908	60,3	0,00251	9,27997
21	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2л/м2	3,72	110087,37	1195,43	409525	4447	1236	–	–
		т		–	551,08	–	2050	60,3	0,58	2,1576
22	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих по щебеночному основанию из расчета 0,8л/м2	1,48	110087,16	1195,27	162929	1769	492	–	–
		т		–	551,35	–	816	60,3	0,58	0,8584
23	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-6 см	1846,6	1369,54	65,86	2528986	121622	50806	0,0336	62,04576
		м2 покрытия		27,72	17,9	51195	33061	60,3	0,01677	30,96748
24	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000.	7386,4	159,95	0,02	1181425	118	331	0,00009	0,66478
		м2 покрытия		0,07	–	549	–	60,3	–	–

25	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих перед устройством а/б покрытия из расчета 0,3л/м2 *т*	0,55	110087,27 –	1194,55 550,91	60548	657 303	183 60,3	– 0,58	– 0,319
26	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	1846,6	1652,34 27,72	66,01 17,96	3051216 51195	121892 33168	50871 60,3	0,0336 0,01683	62,04576 31,07828
	Раздел 4 пешеходная часть									
27	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство *м3 основания*	7,5	4492,8 595,07	1143,47 455,6	33696 4463	8576 3417	4003 50,8	0,85 0,54	6,375 4,05
28	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	187	1631,02 505,82	19,74 7,08	305000 94588	3691 1324	57835 60,3	0,698 0,0065	130,526 1,2155
29	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22.5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.08К=0,016; *м3*	2,992	25452,09		76153				
30	11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня М1000, толщиной 12 см. Устройство-15 см *м2 покрытия*	292,8	686,21 176,1	93,46 25,72	200922 51561	27365 7530	35632 60,3	0,243 0,0292	71,1504 8,54976
31	11-270701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=3,000; *м2 покрытия*	878,4	43,16 3,91	3,38 0,83	37916 3437	2967 725	2510 60,3	0,0054 0,001	4,74336 0,8784
32	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 3 см. Устройство-5 сv	292,8	1337,96	1,99	391754	583	20369	0,144	42,1632

	м2 покрытия		114,73	0,63	33594	185	60,3	0,0007	0,20496
33 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	1171,2	212,95	–	249410	–	13054	0,0232	27,17184
	м2 покрытия		18,48	–	21649	–	60,3	–	–
Раздел 5 озеленение									
34 41-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км ПСП грунтК=1,200;	311,52	497,65		155028				
	т								
35 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением ПСП земли слоем 15 см	1658,6	188,15	5,8	312068	9622	172046	0,2678	444,17308
	м2		182,35	1,57	302446	2600	56,4	0,0019	3,15134
36 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	1658,6	158,43	91,51	262779	151773	56738	0,0525	87,0765
	м2		38,05	22,61	63102	37498	56,4	0,0274	45,44564
37 11-470102-0315	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	20	1265,65	–	25313	–	14277	1,893	37,86
	яма		1265,65	–	25313	–	56,4	–	–
38 11-470103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	20	1678,85	532,7	33577	10654	13588	1,254	25,08
	шт								

			1034,7	169,9	20694	3398	56,4	0,167	3,34
39	25-010203-4215	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м *шт*	20	2323,46		46469			
40	11-470118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход *шт.*	20	991,6	126,9	19832	2538	8927	1,04	20,8
				760,05	31,35	15201	627	56,4	0,038	0,76
	Раздел 6 Детская площадка									
41	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство *м3 основания*	1,09	4493,58	1144,04	4898	1247	582	0,85	0,9265
				595,41	455,96	649	497	50,8	0,54	0,5886
42	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	27,5	1630,98	19,71	44852	542	8505	0,698	19,195
				505,82	7,09	13910	195	60,3	0,0065	0,17875
43	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; *м3*	0,44	25452,09		11199				
44	11-080101-0201	Покрытие песчаное. Устройство *м3 основания*	12,2	3480,57	669,26	42463	8165	4929	0,78	9,516
				545,98	249,26	6661	3041	50,8	0,29	3,538
45	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под малые формы В7,5 *м3*	0,7	20102,86	642,86	14072	450	357	1,35	0,945
				902,86	150	632	105	48,5	0,1813	0,12691
46	11-100111-0301	Ранее демонтированные малые формы. Установка *изделие*	3	532,33	67,33	1597	202	893	0,677	2,031
				465	33	1395	99	59,8	0,042	0,126
47	41-310104-0501	МАФ. Погрузка *т*	0,38	73		28				

48	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	0,38	53,74		20			
49	84-020602-0304	Ограждение из профильной трубы, тип М2-1 *секция (2,5метра)*	8	35170	1089	281360	8712	9150	–	–
				1326	199	10608	1592	75	–	–

Раздел 7 хозплощадка

50	11-080101-0201	Подстилающий слой из песка. УстройствоК=0,050. *м3 основания*	1	3482	670	3482	670	404	0,78	0,78
				546	249	546	249	50,8	0,29	0,29
51	11-110101-2501	Покрытия из ранее демонтированной брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	20	833,55	95,6	16671	1912	9157	0,948	18,96
				728,45	23,35	14569	467	60,9	0,0283	0,566
52	41-310104-0501	Брусчатка. Погрузка *т*	1,8	73		131				
53	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	1,8	53,74		97				
54	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под малые формы В7,5 *м3*	0,3	20103,33	643,33	6031	193	153	1,35	0,405
				903,33	150	271	45	48,5	0,1813	0,05439
55	11-100111-0301	Ранее демонтированные малые формы. Установка *изделие*	1	533	68	533	68	298	0,677	0,677
				465	33	465	33	59,8	0,042	0,042
56	41-310104-0501	МАФ, . Погрузка *т*	0,12	73		9				

57	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	0,13	53,74	7	
		Раздел 8 указатель пожарного гидранта				
58	24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 *100шт.*	0,01	105364,98	1054	
		Всего прямые затраты			15105384	1593
						350
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 158 805	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 327 472	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			347 265	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			11 406 731	
		- перевозка грузов, тенге			998 448	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			213 928	
		Накладные расходы I уровня, тенге			886 181	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			15 991 565	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			665 725	
		Итого, тенге			16 657 290	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			1 332 583	
		Всего			17 989 873	
		Временные здания и сооружения (1 %)			177 588	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)			570 199	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			18 737 660	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)			19 861 920	

С коэффициентом снижения	0,770650100	15 306 591
НДС (12 %)		1 836 791
Всего по акту с учетом НДС		17 143 382

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____ Омаров О.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам:
_____ Калиев К.Б.

Главный специалист
_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Eg compani-ПВ"
БИН 160640018788
Директор:
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230
Директор
_____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор:

ТОО КазПИИ "Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Инженер авторского надзора
_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г. Павлодар, ул.Кривенко,25 БИН 060140013382

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПБ" г. Павлодар, ул.Короленко,21,кв.56 БИН 070340014230

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома №3 в 9-ом квартале микрорайона "Сары- Арка" г.Павлодара. Наружные инженерные сети ТС, НВК , ВСС и благоустройство.

Наименование объекта: Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30км

Договор №63 от 14 августа 2018 года

Акт №2-6
приемки выполненных работ от 31 мая 2019 г
(локальная смета 9-1-1)

Дополнительные затраты на транспортировку материалов свыше 30км

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-020103-1991	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Щебень природный Класс груза 1. За каждый следующий км 145-30=115К=115,000, *т·км*	88255,37	13,13		1158793				
		Всего прямые затраты				**1158793**				
		в том числе				1 158 793				
		- перевозка грузов, тенге				1 158 793				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге								

Накладные расходы II уровня (4.24 %), тенге		49 133
Итого, тенге		1 207 926
Сметная прибыль (8 %), тенге		96 634
Всего		1 304 560
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		1 304 560
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1 382 834
С коэффициентом снижения	0,770650100	1 065 680
НДС (12 %)		127 882
Всего по акту с учетом НДС		1 193 562

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 960140013382
Руководитель
_____ Омаров О.К.

Заместитель руководителя по
производственным вопросам:
_____ Калиев К.Б.

Главный специалист
_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Eg compani-ПВ"
БИН 160640018799
Директор:
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230
Директор
_____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор:

ТОО КазПИИ "Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Инженер авторского надзора
_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г. Павлордар, ул.Кривенко,25 БИН 060140013382
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" г. Павлодар, ул.Короленко,21,кв.56 БИН 070340014230
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома №3 в 9-ом квартале микрорайона "Сары- Арка" г Павлодара. Наружные инженерные сети ТС, НВК , ВСС и благоустройство.
Наименование объекта: Дополнительная смета №1
Договор №63 от 14 августа 2018 года

Акт №2-5
приемки выполненных работ от 31 мая 2019 г
(локальная смета 7-2-1)

Дополнительная смета №1 .(корректировка сметной стоимости согласно выполненных работ)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Локальная смета №2-2-1 Наружные тепловые сети								
51	23-020101-0179	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	-10	1012,58		-10126		Вместо искл и доб Поставила ц о =1568,63-1012,58=556 05 х10=5561		
52	23-020101-0181	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *шт.*	10	1568,63		15686				
		2.3 Локальная смета №2-3-2 Канализация К1 L=83,4м								
53	11-220201-0104	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные ВЧШГ диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; *км трубопровода*	0,0834	14591630,7	12889,69	1216942	1075	18831	456,55	38,07627
				359544,36	4040,77	29986	337	62,1	4,117	0,34336
		2.4 Локальная смета №7-1-1 Благоустройство								

54	11-080101-0202	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство *м3 основания*	0,548	4490,88 594,89	1142,34 456,2	2461 326	626 250	293 50,8	0,85 0,54	0,4658 0,29592
55	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	13,7	1631,09 505,84	19,78 7,08	22346 6930	271 97	4237 60,3	0,698 0,0065	9,5626 0,08905
56	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.08К=0,016; *м3*	0,2192	25452,09		5579				
57	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под малые формы В7,5 *м3*	0,95	20101,05 902,11	642,11 149,47	19096 857	610 142	485 48,5	1,35 0,1813	1,2825 0,17224
58	11-100111-0301	Ранее демонтированные малые формы. Установка *изделие*	4	532,25 465,25	67 33,25	2129 1861	268 133	1192 59,8	0,677 0,042	2,708 0,168
59	41-310104-0501	МАФ. Погрузка *т*	0,5	73		37				
60	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	0,5	53,74		27				
61	84-020602-0304	Ограждение из профильной трубы, тип М2-1 *секция (2,5метра)*	3,2	35170 1325,94	1089,06 199,06	112544 4243	3485 637	3660 75	– –	– –
62	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под малые формы В7,5 *м3*	0,3	20103,33 903,33	643,33 150	6031 271	193 45	153 48,5	1,35 0,1813	0,405 0,05439
63	11-100111-0301	Ранее демонтированные малые формы. Установка *изделие*	1	533 465	68 33	533 465	68 33	298 59,8	0,677 0,042	0,677 0,042
64	41-310104-0501	МАФ. Погрузка *т*	0,13	73		9				
65	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	0,13	53,74		7				
		Всего прямые затраты				**1393301**				**53**

в том числе		44 939
- зарплата рабочих-строителей, тенге		6 596
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 674
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 256 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге		80
- перевозка грузов, тенге		85 571
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		29 149
Накладные расходы I уровня, тенге		1 422 450
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		55 385
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		1 477 835
Итого, тенге		118 227
Сметная прибыль (8 %), тенге		1 596 062
Всего		15 036
Временные здания и сооружения (1 %)		48 279
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)		1 659 377
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		1 758 940
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		1 355 527
С коэффициентом снижения	0,770650100	162 663
НДС (12 %)		1 518 190
Всего по акту с учетом НДС		

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____ Омаров О.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам:
_____ Калиев К.Б.

Главный специалист
_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Eg compani-ПВ"
БИН 160640018799
Директор:
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230
Директор
_____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор:

ТОО КазПИИ "Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Инженер авторского надзора
_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г. Павлордар, ул.Кривенко,25 БИН 060140013382
Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" г. Павлодар, ул.Короленко,21,кв.56 БИН 070340014230
Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома №3 в 9-ом квартале микрорайона "Сары- Арка" г.Павлодара. Наружные инженерные сети ТС, НВК , ВСС и благоустройство.
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации
Договор №63 от 14 августа 2018 года

Акт №2-2
приемки выполненных работ от 31 мая 2019г
(локальная смета 2-3-1)
Водопровод В1 L=8,1м

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
3	41-310104-0601	Лишний грунт с погрузкой вручную. Погрузка *т*	85	416		35360				
4	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	85	53,74		4568				
	Раздел 2 колодцы									
28	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство *м3 основания*	0,53	4754,72	1315,09	2520	697	325	0,9775	0,51808
				684,91	522,64	363	277	50,8	0,621	0,32913
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 *м3*	0,53	20332,08	737,74	10776	391	311	1,5525	0,82283
				1037,74	173,58	550	92	48,5	0,2085	0,11051
	Всего прямые затраты					**53224**				1
	в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге					913				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 088
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		369
- материалы, изделия и конструкции, тенге		11 295
- перевозка грузов, тенге		39 928
Накладные расходы I уровня, тенге		636
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		53 860
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		2 284
Итого, тенге		56 144
Сметная прибыль (8 %), тенге		4 492
Всего		**60 636**
Временные здания и сооружения (1 %)		606
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)		1 947
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**63 189**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		66 980
С коэффициентом снижения	0,770650100	**51 761**
НДС (12 %)		6 211
Всего по акту с учетом НДС		**57 972**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____Омаров О.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам:
_____Калиев К.Б.

Главный специалист
_____Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Eg compani-ПВ"
БИН 160640018709
Директор
_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230
Директор
_____Сулейменов А.А.

Авторский надзор:

ТОО КазПИИ "Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Инженер авторского надзора
_____Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-изыскательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" г. Павлодар, ул.Кривенко,25 БИН 060140013382

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" г. Павлодар, ул.Короленко,21,кв.56 БИН 070340014230

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного жилого дома №3 в 9-ом квартале микрорайона "Сары- Арка" г Павлодара. Наружные инженерные сети ТС, НВК , ВСС и благоустройство.

Наименование объекта: Сети связи. Оптоволоконный кабель

Договор №63 от 14 августа 2018 года

Акт №2-1
приемки выполненных работ от 31 мая 2019г
(локальная смета 2-1-1)
Сети связи. Оптоволоконный кабель

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	1,93	1903,63	799,48	3674	1543	1662	1,55	2,9915
		м3 конструкции		1104,15	324,35	2131	626	60,3	0,3886	0,75
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,6	1106,43	–	6196	–	3662	1,54	8,624
		м3 грунта		1106,43	–	6196	–	59,1	–	–
3	11-010107-0904	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2	44,2	78,82	78,82	3484	3484	670	–	–
		м3 грунта		–	25,63	–	1133	59,1	0,02697	1,19207
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	41,92	578,08	–	24233	–	14322	0,885	37,0992
		м3 грунта		578,08	–	24233	–	59,1	–	–

5 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	√4,246	73		310				
6 41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км *т*	√4,246	237,43		1008				
7 11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	√0,24	97779,17	–	23467	–	14364	133	31,92
			96379,17	–	23131	–	62,1	–	–
8 23-010503-0401	Трубы ПНД д.110 *м*	√240	552,79		132670				
9 23-020308-1201	Муфты для труб ПНД д.110 *шт.*	√16	227,69		3643				
10 23-021103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 *шт.*	√32	136,69		4374				
11 11-220301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка *км трубопровода*	√0,026	1205038,46	549500	31331	14287	12462	662	17,212
			587846,15	184000	15284	4784	62,1	194,34	5,05284
12 23-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004; *м*	√26,104	23937,12		624855				
13 11-340201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство (с кронштейнами ККП-1-300 и двумя ершами) *колодец*	√ 2	39592	2090,5	79184	4181	9968	9,25	18,5
			7284,5	741,5	14569	1483	62,1	0,67	1,34
14 21-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 (ККС-3-10)К=2,000; *м3*	√ 1,68	353756,78		594311				
15 13-100902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе *шт.*	√ 8	658,5	132,38	5268	1059	860	0,3	2,4
			210	41,25	1680	330	42,8	0,05	0,4
16 13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу *м кабеля*	√196	256,16	86,57	50208	16968	16416	0,19	37,24

				168,71	26,98	33068	5288	42,8	0,0327	6,4092
17	13-100904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу *м кабеля*	√ 67	189	63,81	12663	4275	4135	0,14	9,38
				124,31	19,88	8329	1332	42,8	0,0241	1,6147
18	13-080201-0810	Кабель Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	√ 12	281,58	106,17	3379	1274	817	0,15	1,8
				123,75	35,42	1485	425	42,8	0,0468	0,5616
19	29-051001-0101(п	Кабель оптический КС-ОКБ-8-G.652.D-CF (ТОО Казцентрэлектропровод, цена 319310 тенге) *1000м*	√ 0,275	268960		73964				
20	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (протягивание проволоки 3мм) *м*	√ 275	57,72	0,56	15874	153	4766	0,05	13,75
				40,3	0,19	11083	53	42,8	0,0002	0,055
21	21-050307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 *кг*	√14,9	237,43		3538				
22	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене *шт.*	√ 1	7878	1786	7878	1786	1332	3	3
				2551	560	2551	560	42,8	0,58	0,58
23	23-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный разборный ШРМ-04 *шт.*	√1	42316,55		42317				
24	13-100904-0502	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8 *муфта*	√ 1	66563	42601	66563	42601	9739	10,8	10,8
				11953	10801	11953	10801	42,8	13,09	13,09
25	29-050001-0109(п	Муфта оптическая ВРЕО-01 (ООО СвязьСтройКомплект, цена 13148,7 руб) *шт*	√ 1	63462		63462				

26	29-000033-0033(пр	Модуль SEP GPON 35000/1.12		√3	29481		88443				
		шт									
27	29-000404-0044(пр	Оптический патч-корд SC/APC 25 м 5500/1.12		√3	4633		13899				
		шт									
28	29-004004-0045(пр	Оптический патч-корд SC/APC 3 м 1090/1.12		√6	918		5508				
		шт									
29	13-080208-0104	Заземлитель Эрико		√1	2322	115	2322	115	253	0,7	0,7
		шт.									
					564	27	564	27	42,8	0,028	0,028
30	11-340201-0802	Колодцы. Установка люка на пешеходной части		√1	4115	–	4115	–	1890	3,96	3,96
		шт.									
					3043	–	3043	–	62,1	–	–
31	29-050001-0201(пр	Заземлитель Эрико (КП "Электрозащита", цена 136185 тенге без НДС)		√1	128476		128476				
		изделие									
32	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		√2	1052,5	2,5	2105	5	270	0,39	0,78
		м									
					314,5	0,5	629	1	42,8	0,0006	0,0012
33	23-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79		√0,002	422466,67		845				
		км									
34	13-100904-0802	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке		√1	17525	9778	17525	9778	4188	7	7
		кабель (строительная длина)									
					7747	2038	7747	2038	42,8	2,47	2,47
35	13-100904-0902	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		√1	8609	5621	8609	5621	1780	2,7	2,7
		участок									
					2988	1172	2988	1172	42,8	1,42	1,42
		Всего прямые затраты					**2149701**				**210**
											35

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 170 664
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 107 130

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		30 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 870 589
- перевозка грузов, тенге		1 318
Накладные расходы I уровня, тенге		103 556
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 253 257
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		95 538
Итого, тенге		2 348 795
Сметная прибыль (8 %), тенге		187 904
Всего		2 536 699
Временные здания и сооружения (1 %)		25 367
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)		81 448
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		2 643 514
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		2 802 125
С коэффициентом снижения	0,770650100	2 159 458
НДС (12 %)		259 135
Всего по акту с учетом НДС		2 418 593

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Павлодара"
БИН 060140013382
Руководитель
_____ Омаров О.К.

Заместитель руководителя по производственным вопросам:
_____ Калиев К.Б.

Главный специалист
_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Eg compani-ПВ"
БИН 160640018799
Директор
_____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230
Директор
_____ Сулейменов А.А.

Авторский надзор:

ТОО КазПИИ "Казахстанпроект"
БИН 950940000029
Инженер авторского надзора
_____ Зайцев В.Я.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям