Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		18	02.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**93 000 081,00**	**83 035 786,61**		-	-	-	-	-	**9 964 294,39**	**93 000 081,00**
Всего к оплате	93 000 081,00	83 035 786,61							9 964 294,39	93 000 081,00

Заказчик:

И.О. Руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

_____ **Азатов Э.Л.**

БИН 060340006981

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

БИН/ИИН 070340005757

Технический надзор:

ТОО "Музтау" KZ02VUE00050892

_____ зам.директора Боскымбаев Д.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

ДОГОВОР №18 от 02.04.2021

Наименование стройки: Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в селе Алга населенном пункте Каракул, Голбин, Кокарна Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1
за май 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 1-1-1 Демонтажные работы										
1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,6**	**Демонтаж из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км труб опровода**	**2,0595**		**212795,71**	**63338,11**	**438253**	**130445**	**--**	**342489**	**843201**
						149457,60	18519,50	307808	38141		62459	
2	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка** *СП - 8%*	**т**	**3,6**		**97,00**	**--**	**349**	**--**		**--**	**377**
						--	--	--	--		28	
3	**С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	**т**	**3,6**		**183,00**	**--**	**659**	**--**		**--**	**712**
						--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**439261**	**130445**	**--**	**342489**	**844290**
								307808	38141	--	62540	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					439261				
		Всего заработная плата	Тенге						345949			
		Транспортные расходы	Тенге					1008				
		Накладные расходы	Тенге					342489				
		Сметная прибыль	Тенге					62540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					844290				273
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						345949			
		Сметная заработная плата	Тенге					844290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									273
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						345949			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		Локальная смета 2-1-2 Наружное СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при переме щении грунта до 10 м	м3 грунта	3776,5	54,53	54,53	205946	205946	--	46109	272220
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,96	--	64040		20164	
2	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработ ка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 гр унта	25428,2	121,79	115,15	3096930	2928001	--	661414	4059011
		НР - 72%; СП - 8%			6,64	29,48	168928	749702		300667	
3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с п огрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10437	166,63	158,91	1739067	1658527	1636	392763	2302376
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	44,71	78904	466601		170546	
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	786,8	1286,20	--	1011982	--	--	728627	1879858
		НР - 72%; СП - 8%			1286,20	--	1011982	--		139249	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепл ений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тр уда - 1,1	м3 грунта	322,7	1414,82	--	456562	--	--	328725	848110
		НР - 72%; СП - 8%			1414,82	--	456562	--		62823	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бу льдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	31941,7	29,98	29,98	957692	957692	--	256173	1310974
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,14	--	355796		97109	
7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВ т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	31941,7	83,96	83,96	2681814	2681814	--	717359	3671107
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,19	--	996332		271934	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5033	797,39	--	4013239	--	--	2889532	7454992
		НР - 72%; СП - 8%			797,39	--	4013239	--		552222	
9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Вывоз мокрого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	17753,505	183,00	--	3248891	--		--	3508803
		СП - 8%			--	--	--	--		259911	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм РЕ 100 SDR 21 Укладка	км трубопровода	10,9892821	-1783037,39	105563,51	19594301	1160067	15696848	3045814	24451324
		НР - 99%; СП - 8%			249096,00	30865,83	2737386	339193		1811209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм SDR17 Укладка	км трубопровода	3,5305	4106700,26	149428,38	14498705	527557	12870642	1243907	17002021
		НР - 99%; СП - 8%			311714,00	44176,52	1100506	155965		1259409	
19	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или стальные диа метром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	4	5387,24	1752,58	21549	7010	2121	14453	38883
		НР - 99%; СП - 8%			3104,52	545,35	12418	2181		2880	
20	С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	52319,00	--	209276	--	209276	--	226018
		СП - 8%			--	--	--	--		16742	
21	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задв ижка или клапан	7	3016,97	136,65	21119	957	2229	18221	42487
		НР - 99%; СП - 8%			2561,86	67,45	17933	472		3147	
22	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	21736,00	--	152152	--	152152	--	164324
		СП - 8%			--	--	--	--		12172	
23	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задви жка или клапан	12	1600,99	81,99	19212	984	2024	16523	38593
		НР - 99%; СП - 8%			1350,34	40,47	16204	486		2859	
24	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пар а, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	12	9409,00	--	112908	--	112908	--	121941
		СП - 8%			--	--	--	--		9033	
		КОЛОДЦЫ									
62	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2550,6	121,79	115,15	310641	293696	--	66344	407143
		НР - 72%; СП - 8%			6,64	29,48	16945	75200		30159	
63	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1743	166,63	158,91	290428	276977	274	65592	384501
		НР - 72%; СП - 8%			7,56	44,71	13177	77923		28482	
64	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вр учную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами	м3 грунта	93	1286,20	--	119617	--	--	86124	222200
		НР - 72%; СП - 8%			1286,20	--	119617	--		16459	
65	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разраб отка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами. Сильно налипающий на инструменты г рунт 1 группы, применен коэффициент к затратам тру да - 1,1	м3 грунта	54	1414,82	--	76400	--	--	55008	141921
		НР - 72%; СП - 8%			1414,82	--	76400	--		10513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4603,2	29,98 --	29,98 11,14	138015 --	138015 51275	--	36918 13995	188928
67	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4603,2	83,96 --	83,96 31,19	386483 --	386483 143584	--	103380 39189	529053
68	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощнос тью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	292,2	51,63 --	51,63 16,60	15087 --	15087 4852	--	3493 1486	20067
69	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Вывоз мокрого грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	2965,05	183,00 --	-- --	542604 --	-- --	--	-- 43408	586012
70	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	146,94	40288,91 10392,78	9209,34 3801,28	5920052 1527115	1353221 558560	3039716	2064819 638790	8623660
80	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	30	21571,00 --	-- --	647130 --	-- --	647130	-- 51770	698900
81	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	30	23145,00 --	-- --	694350 --	-- --	694350	-- 55548	749898
82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *СП - 8%*	шт.	30	23145,00 --	-- --	694350 --	-- --	694350	-- 55548	749898
83	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО1 *СП - 8%*	шт.	30	3068,00 --	-- --	92040 --	-- --	92040	-- 7363	99403
84	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	30	5237,00 --	-- --	157110 --	-- --	157110	-- 12569	169679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1** *СП - 8%*	**шт.**	**30**	19846,00 --	-- --	595380 --	-- --	595380	-- 47630	643010
86	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	**комплект**	**30**	19227,00 --	-- --	576810 --	-- --	576810	-- 46145	622955
88	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Стремянка С-2** *СП - 8%*	**т**	**0,5124**	573726,00 --	-- --	293977 --	-- --	293977	-- 23518	317495
		Демонтаж									
105	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4к=0,6	**Демонтаж из полиэтиленовыхтруб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км труб опровода**	**2,0595**	212795,71 149457,60	63338,11 18519,50	438253 307808	130445 38141	-- --	342489 62459	843201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				64030071	12722480	35840973	13183787	83390966
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11675125	4080303	--	6177107	
		Материалы	Тенге				62684948				
		Всего заработная плата	Тенге				31615488				
		Местные материалы	Тенге					15755428			
		Транспортные расходы	Тенге				2880360				
		Накладные расходы	Тенге				3791496				
		Сметная прибыль	Тенге				13183788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6069499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				81938235				
		Сметная заработная плата	Тенге					15755428			13355
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				293977				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				293977				
		Сметная прибыль	Тенге				23518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				317495				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1051146				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1051146				
		Сметная прибыль	Тенге				84092				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1135238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				83390968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13355
		Сметная заработная плата	Тенге					15755428			
		Локальная смета №6-1-3 Переход через р.Дружина, канал и автодорога, распределительный колодец									
		Переход водопровода через р. Дружина									
1	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы полиэтиленовых труб SDR 17 - 160х9,5 . Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	м	312	6568,75 612,94	2277,43 682,78	2049450 191237	710557 213028	1147656	400222 195974	2645646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2049450	710557	1147656	400222	2645646
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				191237	213028	--	195974	
		Материалы	Тенге				2049450				
		Всего заработная плата	Тенге				1147657				
		Накладные расходы	Тенге					404265			
		Сметная прибыль	Тенге				400222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				195974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2645646				
		Сметная заработная плата	Тенге								271
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					404265			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2645646				
		Сметная заработная плата	Тенге								271
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					404265			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									86880905
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12174169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13563482			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4331472			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36988629		
		- Перевозка грузов	Тенге				3792503				
		- Накладные расходы	Тенге							13926498	
		- Сметная прибыль	Тенге							6435621	

		Всего по акту										86 880 905
		в том числе оборудования и прочих затрат										
		Временные здания и сооружения (2 %)										1 737 618
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**88 618 523**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%										1 834 403
		Итого										**90 452 926**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										1 809 059
		Итого										**92 261 985**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9									**83 035 787**
		Налог на добавленную стоимость-12%										9 964 294
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**93 000 081**

Заказчик:

И.О. Руководителя

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Курмангазинского района Атырауской области" БИН 060340006981

Азатов Э.Л.

Технический надзор

ТОО "Музтау" KZ01VJE00050892

Джанизаков Е.А.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.