Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" апрель 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 09.04.2020 г.**

ТОО «ПМК-117» ЗКО, Байтерекский район, село Новенькое Попова Ольга Ивановна,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 21.04.2020 года**

ТОО «СтройПроф», аттестат №KZ66VJE00050904 от 19.11.2019 г., №KZ80VJE00044153 от 29.01.2019 г. в лице эксперта по техническому надзору Мендешев Ж.Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 04.11.2019 года**

ТОО «СПС» лицензия №15007778 от 09.04.2015 г. в лице руководителя проектной организации Шапкенова А.Ж.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водопровода с.Базартобе Акжаикского района ЗКО**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

ЗКО, Акжаикский район с.Базартобе,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решения ***(постановления)*** правоустанавливающего документа на земельный участок от

"15" января 2018 года №4 Постановление Акимата Акжаикского района Западно-Казахстанской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ89REA00134291 от 13.06.2019 г. и KZ94REA00166599 от 19.03.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта *(проектно-сметной документации)* ТОО «СПС»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й), градостроительства и строительства Акжаикского района ЗКО **№32-НҚ от 06.07.2018 года**;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.2019**;

(месяц, год)

окончание работ **04.2020**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, **7,5** месяц:

по норме или по проекту организации строительства, **8** месяц;

фактически, месяц: **7,5** ;

3. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах (подрядчика), всего	тыс.тенге	659242,99	659242,99	659242,99	659242,99
в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс.тенге	608134,77 51108,22 -	608134,77 51108,22 -	608134,77 51108,22 -	608134,77 51108,22 -
Головной водозабор , в том числе					
1.Подводящий водовод					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х 5,3 мм, питьевая; - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х 3,6 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX; 1.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.46 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	м м м шт шт шт	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5	5203 3163 2040 7 3 5
2.Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6					
1.Бурение водозаборных скважин глубиной 16м,17,5м,15м,19м,15м; 2. Установка погружных насосов марки SP3A-6-5 шт (1 резервный); - кабель водонепронецаемый Drop cable RD TML-B 4GI. 5mm2 № 00ID4063; -шкаф управления и защиты AKVA MP204;	шт шт м шт	5 6	5 6	5 6 180 5	5 6 180 5

3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 4. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диаметром 2000мм ; 5.Дебит скважин №1 -дебит скважины №2 -дебит скважины №3 -дебит скважины №4 -дебит скважины №5 6. Расширительный мемранный бак для установки в скважинах	шт шт литр/сек литр/сек литр/сек литр/сек литр/сек шт	15 5 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	15 5 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68	15 5 2,6 2,3 2,0 2,5 2,0 5	15 5 2,6 2,3 2,0 2,5 2,0 5
Площадка очистных сооружений с. Кадыркул, в том числе:					
1.Площадка естественных испарителей размером 49,3х84 м	карты	3	3	3	3
2.Резервуар чистой воды на 150 м3	шт	3	3	3	3
3.Насосная станция 2-го подъема в с. Кадыркул					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 4,8х6 м;	шт	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-3 / насосов 2шт/, Q =20 м3/час, Н=40 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на площадку в с. Базартобе AKVA E 2 CM 15-4 / насосов 2шт/ Q =13,6м3/час, Н=70 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на поселковую сеть с. Кадыркол AKVA E 2 CM 5-3/ насосов 2шт/ Q =3,86м3/час, Н=16 м	ком-т	1	1	1	1
-Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	шт	2	2	1	1

4.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с баком емк. 25 м3	шт	1	1	1	1
4.1.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
4.2.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1
4.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
5.Блочно-модульная станция очистки воды AKVA 10 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 12x2,4x2,5 м	шт	1	1	1	1
6.Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль, сети В1, В9, том числе	шт	1	1	1	1
6.1Общая протяженность:	м	121	121	121	121
- труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110x4,2 мм, питьевая;	м	71,0	71,0	121	121
- труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -90x3,5 мм, питьевая;	м	21,0	21,20		
- труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -75x2,9 мм, питьевая;	м	29,0	29,0		
6.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
6.3. Задвижки флянцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10, DN 100, типа AVK;	шт	2	2	2	2
6.4. . Клапан обратный флянцевые PN16, DN 100, типа AVK;	шт	0	0	0	0
6.5. Клапан обратный флянцевые PN16, DN 80, типа AVK;	шт	2	2	2	2
6.6 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	4	4	4	4
6.7 Прямоугольный колодец	шт	1	1	1	1

размерами 3,0х2,0 м (выгреб)					
6.7* Установка Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	щт			1	1
6.8 Установка пожарных гидрантов	шт			1	1
7.Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль, сети В10, К3, в том числе					
7.1Общая протяженность:	м	177	177	177	177
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х 3,4 мм, питьевая;	м	82,0	82,0	82	82
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -63х2,5 мм, питьевая;	м	95,0	95,0		
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 26 D -75х2,9 мм, питьевая;	м			95	95
7.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
7.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	4	4	4	4
7.4. Клапан /захлопка/ обратный поворотный флянцевые 19ч21р PN16, DN 100,;	шт	3	3	3	3
7.5 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	7	7	7	7
8.Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль, в том числе:					
8.1Общая протяженность:	м	3932	3932	4359	4359
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая;	м	1618	1618	1618	1618
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -50х2,4 мм, питьевая;	м	1012	1012	1012	1012
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая;	м	162	162	233	233
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая;	м	1140	1140	1495	1495
8.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX;	шт	12	12	12	12

8.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	7	7	7	7
8.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм;	шт	4	4	4	4
8.5 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм;	шт	48	48	48	48
8.6 Клапан /захлопка/ обратный поворотный флянцевые 19ч21р PN16, DN 100,;	шт	1	1	1	1
8.7 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 15;	шт	52	52	52	52
8.8 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15;	шт	52	52	52	52
8.9. Подключение к жилым домам	жил.дом	52	52	52	52
8.10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	27	27	27	27
Площадка очистных сооружений с. Кызылжар, в том числе:					
1.Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар, в том числе					
1.1Общая протяженность:	м	4205	4205	4663	4663
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая;	м	1514	1514	1514	1514
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -50х2,4 мм, питьевая;	м	433	433	471	471
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая;	м	248	248	135	135
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая;	м	2010	2010	2353	2353
1.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX;	шт	11	11	11	11
1.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
1.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм;	шт	7	7	7	7
1.5 Вентили проходные	шт	70	70	70	70

муфтовые 15ч8п DN 25 мм;					
1.6 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 15;	шт	77	77	77	77
1.7 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15;	шт	77	77	77	77
1.8 Подключение к жилым домам	ж/дома	77	77	77	77
1.9Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	25	25	25	25
2.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3	шт	1	1	1	1
2.1.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
2.2.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1
2.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
3.Резервуар чистой воды на 50 м3 /пожарные/	шт	2	2	2	2
4.Площадка НРС с. Кзылжар, сети водопроводные, в том числе					
4.1Общая протяженность:	м	95	95	130	130
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х3,4 мм, питьевая;	м	52	52	74	74
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -75х3,6 мм, питьевая;	м	43	43	10	10
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -90х4,3 мм, питьевая;	м			46	46
4.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	2	2	2	2
4.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10,	шт	3	3	5	5

DN 80, SIGMETEX; 4.4 Клапан обратный поворотный фланцевый PN16,DN 80; 4.5 Вентили пожарные запорные DN 50 мм 4.6 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ; 4.7 Установка пожарных гидрантов	шт шт шт шт	2 2 6	2 2 6	2 2 7 2	2 2 7 2
5.Здание для БМК AKVA-10 / Установка обеззараживания, здание 3х3м/					
5.1Здание для БМК, размерами 3х3 м;	шт	1	1	1	1
5.2 Ультрофиолетовая установка ОДВ5-3	шт	1	1	1	1
Водовод от площадки в с. Базартобе до площадки в с. Кызылжар, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ PE 100 SDR 21 D -90х4,3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 80, SIGMETEX; 1.3Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000м ;	м м м шт шт	13940 13940 4 6 6	13940 13940 4 6 6	13940 13940 4 6 6	13940 13940 4 6
Водовод от площадки в с. Кадыркуль до площадки в с. Базартобе, в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ PE 100 SDR 21 D -110х5,3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3Задвижки чугунные флянцевые с обрезным	м м шт шт	17365 17365 10 12	17365 17365 10 12	17365 17365 10 12	17365 17365 10 12

клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000м ;	шт	12	12	12	12
Поселковая сеть в с. Базартобе, в тос числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -110х4,2 мм, питьевая; - труба ПЭ PE 100 SDR 26 D -50х2,0 мм, питьевая; - труба ПЭ PE 100 SDR 17 D -32х2 мм, питьевая; - труба ПЭ PE 100 SDR 11 D -25х2,3 мм, питьевая; 1.2. Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX; 1.4 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 32 мм; 1.5 Вентили проходные муфтовые 15ч8п DN 25 мм; 1.6 Фильтр сетчатый чугунный типа FAF, PN 16, DN 25; 1.7 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 15; 1.8 Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 25; 1.9 Подключение к жилым домам ; 1.10 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона B1 диаметром 1500-2000мм ; 1.11 Установка пожарных гидрантов	м м м м м шт шт шт шт шт шт ж/дома шт шт	16990 6940 2270 991 6789 20 13 15 233 248 238 10 248 101 31	16990 6940 2270 991 6789 20 13 15 233 248 238 10 248 101 31	19129 6940 2270 974 8945 20 13 15 233 248 238 10 248 101 21	19129 6940 2270 974 8945 20 13 15 233 248 238 10 248 101 21
Площадка очистных сооружений с. Базартобе сети В1, в том числе					
1.Площадка ПНРС с.					

Базартобе , сети В1, В9 в том числе					
1.1Общая протяженность: - труба ПЭ РЕ 100 SDR 21 D -110х5,3 мм, питьевая; 1.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX; 1.3. Задвижки флянцевые с обрезным клином с электроприводом AUMA. PN10, DN 100, типа SIGMA 1.4. Клапан обратный поворотный флянцевые 19ч21р PN16, DN 100,; 1.5 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	м м шт шт шт шт	115 115 5 2 2 2	115 115 5 2 2 2	116 116 5 2 2 2	116 116 5 2 2 2
2 Насосная станция 3-го подъема, с Базартобе					
-Здание насосной станции 2-го подъема, размерами 4,8х6 м;	шт	1	1	1	1
Насосная станция на базе 4-х насосов по подачи воды на поселковую сеть Базартобе AKVA E 4 CM 15-4 / насосов 4 шт/ Q пож =36м3/час, Q =9,8м3/час H=60 м	ком-т	1	1	1	1
-Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на с Кызылжар AKVA E 2 CM 5-5 / насосов 2 шт/ Q =4,42м3/час H=40 м	ком-т	1	1	1	1
-Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1, дренажный	шт	1	1	1	1

3.Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с баком емк. 50 м3	шт	1	1	1	1
3.1.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	3	3	3	3
3.2.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	1	1	1	1
3.3. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм	шт	1	1	1	1
4.Резервуар чистой воды на 150 м3	шт	2	2	2	2
5Площадка очистных ПНРС с. Базартобе, сети В10, К3, в том числе					
5.1Общая протяженность:	м	58	58	61	61
- труба ПЭ РЕ 100 SDR 33 D -110х3,4 мм, питьевая;	м	58	58	61	61
5.2 Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX;	шт	6	6	6	6
5.3.Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 50, SIGMETEX;	шт	2	2	2	2
5.4 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона В1 диаметром 1500-2000мм ;	шт	4	4	4	4
Уборная на одно очко /2 шт/	шт	2	2	2	2
Объекты энергетического хозяйства					
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР	опор	60	60	60	60
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25КВА	шт	1	1	1	1
ВЛ- 10КВ	опор	58	58	58	58
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с.Кадыркуль	опор	15	15	15	
ВЛ- 10КВ	опр	8	8	8	8

Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-40 КВАс. Кадыркуль	шт	1	1	1	1
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с Базартобе	опор	14	14	14	14
КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с. Кызылжар	опор	4	4	4	4
ВЛ- 10КВ с. Кызылжар	опр	23	23	23	23
Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25 КВА с. Кызылжар	шт	1	1	1	1
Благоустройство					
1.Благоустройство Головной водозабор / пять площадок/					
1.1ограда из профлиста;	м	1980	1980	1200	1200
2.Благоустройство ПНРС в с. Кадыркуль					
2.1ограда из профлиста; 2.2 покрытие из черного щебня; 2.3 озеленение деревья/ кустарники; 2.4 противопожарный щит ;	м м2 шт шт	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1	312 263 35/212 1
3.Благоустройство ПНРС в с. Базартобе					
3.1 ворота из профлиста; 3,2 покрытие из черного щебня; 3.3 озеленение деревья/ кустарники; 3.4 противопожарный щит ;	шт м2 шт шт	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1	1 236 32/175 1
4.Благоустройство ПНРС в с. Кызылжар					
4.1 ограда из профлиста; 4.2 покрытие из черного щебня; 4.3 озеленение кустарники; 4.4 противопожарный щит ;	м м2 шт шт	175 167 38 1	175 167 38 1	175 167 38 1	175 167 38 1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается реконструкция водопровода с Базартобе Акжаикского района. Цель строительства водопровода обеспечение населения качественной питьевой водой. Источником водоснабжения является подземные воды *(пять скважин)*.

Проектом предусмотрено обеспечить питьевой водой три населенных пункта: с.Кадырколь, с.Базартобе, с.Кызылжар. Схема водоснабжения в проекте предусмотрена в следующем виде: Исходная вода из пяти скважин по подводящему водоводу протяженностью 5,203 км поступает в резервуар исходной воды емкостью 150 м3 расположенный на площадке Насосной Станции 2 –го подъема в с. Кадыркул.

Далее насосами расположенными в здании НС (размером 4,8мх6м) исходная вода подается на станцию очистки воды. Очищенная питьевая вода подается в резервуары чистой воды -2 шт, емкостью по 150 м3. На площадке НС с.Кадыркол.

Далее питьевая вода через водонапорную башню емкостью 25 м3 подается в поселковую сеть с.Кадырколь для обеспечения питьевой водой населения с подключением 52 жилых дома, медпункта, щколы и детсада.

Далее насосами насосной станции 2го подъема с.Кадыркол, питьевая вода по подводящему водоводу протяженностью 17,395 км подается в два резервуара

емкостью по 150 м3 расположенных на площадке НС-3-го подъёма расположенной в с. Базартобе.

Насосами расположенными в здании НС-3-го подъема с.Базартобе *(размером 4,8мх6м)* через водонапорную башню емкостью 50 м3, питьевая вода подается в поселковую сеть с.Базартобе для обеспечения питьевой водой населения с подключением 248 жилых дома, медпункта, щколы, клуба, детсада, акимата и т.д.

Далее насосами насосной станцию 3го подъема с.Базартобе, питьевая вода по подводящему водоводу протяженностью 13,94 км подается в два резервуара емкостью по 50 м3 расположенных на площадке НС расположенной в с.Кызылжар. Питьевая вода через бактерицидную установку, установленной в кирпичном здании *(размерами 3мх3м)* подается населению с подключением 77 жилых дома

Для электроснабжения насосных станций: НС-2 с.Кадыркул, НС-3 с Базартобе Инс-4 с.Кызылжар построены электролинии освещения по периметру площадок напорно-регулирующих сооружений, построены линия электропередач ВЛ-10, КВ-0,4 КВ . Выполнены работы по монтажу установки трех КТПК 10/04 КВ-40 КВА -1 шт и КТПК 10/04 КВ-25 -2 шт .

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

Блочно-модульная станция очистки воды AKVA-10 контейнерного типа в мобильном здании с габаритами 12х2,4х2,5 м , производительностью 210 м3/сут, с оборудованием:

-дисковый фильтр механической очистки	-1 шт;
-установка механической очистки	-2 шт;
- установка ионообменная	-1 шт;
-станция дозированимя	-1 шт;
-установка обратного осмоса ООА 10-8/40	-1 шт;
-установка ультрофиолевого обеззараживания воды	-2 шт;
-модульное здание размером 12мх2,4х2,4.	-1 шт.

Состав оборудования насосных станций типа AKVA:

Головной водозабор:

- Насос скважинный Насос SP3A-6	-6 шт, (1 шт резервный);
- Шкаф управления и защиты AKVA MP204	-5 шт;

ПНРС сКадыркул:

- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на очистную установку AKVA E 2 CM 25-3 / насосов 2шт/, Q =20 м3/час, H=40 м -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на площадку в с. Базартобе AKVA E 2 CM 15-4 / насосов 2шт/ Q =13,6м3/час, H=70 м -1 ком-т;

- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на поселковую сеть с. Кадыркол AKVA E 2 CM 5-3/ насосов 2шт/ Q =3,86м3/час, H=16 м -1-ком-т;
- Электронасос погружной с электродвигатель UNILIFT KP 250-A-1, дренажный- 2шт;
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ 5-4-2 - 2 шт (1шт резервная)

ПНРС с.Базартобе:
- Насосная станция на базе 4-х насосов по подачи воды на поселковую сеть Базартобе AKVA E 4 CM 15-4 / насосов 4 шт/, Q пож =36м3/час, Q =9,8м3/час,H=60 м -1 ком-т;
- Насосная станция на базе двух насосов по подачи воды на с Кызылжар AKVA E 2 CM 5-5 / насосов 2 шт/ Q =4,42м3/час H=40 м -1 ком-т;
- Электронасос погружной с электро/двигате UNILIFT KP 250-A-1, Дренажный -1 шт;
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ20 - 2 шт (1 шт резервная)

ПНРС с.Кызылжар:
-Установка ультрафиолетового обеззараживания воды, ОДВ 5 - 1 шт.

<u>Установка трансформаторных подстанций</u>
-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-40 КВА -1шт;
-комплектная трансформаторная КТПК 10/04 КВ-25 КВА -2шт;

6. Наружные инженерные коммуникации *(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)* обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта *(здания, сооружения, помещения)* и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту *(проектной-сметной документации):*

всего **862041,560** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **647839,230** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **46952,93** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **701375,490** тысяч тенге,

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **629242,990** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **51108,220** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом *(проектно-сметной документацией)* и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция водопровода с.Базартобе Акжаикского района ЗКО**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Ж.К. Жолдигалиев**

Технический надзор Е.С.Закария

Авторский надзор А.Ж.Шапкенов

Подрядчик О.И.Попова

Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Техничекие характеристики объекта (сети , водоводы, коллекторы и т.п.)
"Реконструкция водопровода с.Базартобе Акжаикскогог района ЗКО"

№ н/п	Наименование	Единицы измерения	Количество протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водовод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	36508	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых	м	36508	
2	протяженн6ость)	м	28 755	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	28 755	
3	Смотровой колодец	шт	208	
4	Задвижка d-400 мм	шт		
	Задвижка d-250 мм	шт		
	Задвижка d-200 мм	шт		
	Задвижка d-150 мм	шт		
	Задвижка d-100 мм	шт	67	
	Задвижка d-80 мм	шт	48	
	Задвижка d-50 мм	шт	70	
5	Вентиль d-25мм	шт	351	
	Вентиль d-32 мм	шт	26	
	Вентиль d-50 мм	шт	2	
6	Кран d- 15 мм	шт		
	Кран d- 50 мм	шт		
	Кран d- 65 мм	шт		
	Кран d- 80 мм	шт		
7	Гидрант	шт	24	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)			
	7)			

3	Прочие устройства	шт		
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик: ГУ « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »

М.П. **Жолдигалиев Ж.К.**

М.П. **Авторский надзор ТОО "СПС"** **Шапкенов А.Ж.**

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки: " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района"
адрес: **с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 1
За АПРЕЛЬ месяц от 23 апреля 2020 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2017г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На головной водозабор, подводящий водовод / локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм, промывка с дизенфекцией	км	5,203	61039,74		317590	0	70804	244318	606861
		НР-99%; СП-8%.			47431,5		246786	0		44953	
		Всего по акту (локальная смета № 2-1-1)									**606861**
		На Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6 / локальная смета № 2-1-2/									
		Раздел 2. Фасонные частии измерительные приборы									
21	Е11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные Установка	шт	5	1905,06	49,56	9525	248		8224	19169
		НР-99%; СП-8%.			1639,44	22,02	8197	110		1420	
22	Е11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном	шт	5	2476,34		12382	0		1282	14757
		НР-99%; СП-8%.			259		1295	0		1093	
23	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры,) диаметр до 50 мм. Установка	1счетчик	5	3917,62	109,76	19588	549		6481	28155
		НР-98%; СП-8%.			1300,52	22,2	6503	111		2086	
25	Е11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки ,затворы , клапаны обратные проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм. Установка	шт	5	1873,2	84,98	9366	425		7343	18046
		НР-98%; СП-8%.			1487,64	11,01	7438	55		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11 160601 0102 РСНБ РК 2015	Установка Вентили,задвижки ,затворы , клапаны обратные проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм.	шт	20	1897,98	109,76	37960	2195		29589	72953
		НР-98%; СП-8%.			1487,64	22,02	29753	440		5404	
30	Е11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Установка Вентили,задвижки ,затворы , клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм.	шт	15	3416,56	259,12	51248	3887		39395	97895
		НР-98%; СП-8%.			2631,2	48,75	39468	731		7251	
		Итого по разделу 2									**250975**
		Раздел 3. Земляные работы									
49	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	50	651,36		32568	0		23449	60498
		НР-72%; СП-8%.			651,36		32568	0		4481	
50	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	150	48,35		7253	0		5222	13472
		НР-72%; СП-8%.			48,35		7253	0		998	
51	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Покрытие верха обсыпки бетоном В7,5	м2	5	102339,13	997,41	511696	4987	254389	213798	783534
		НР-784%; СП-8%.			50464	440,4	252320	2202		58040	
52	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчанно-гравийная смеси, дресвы под отмостку	м3	3,6	1107,66	990,15	3988	3565		1227	5632
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	423	713		417	
53	Е11-010204-0201 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкойрастительной земли вручную	м2	105	404,96	0,26	42521	27	14571	20104	67635
		НР-72%; СП-8%.			265,93		27923	0		5010	
		Итого по разделу 3									**930771**
		Раздел 4. Колодцы									
65	С123-0300814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	15	599		8985	0	8985	0	9704
							0	0		719	
		Итого по разделу 4									**9704**
		Раздел 7. Вентиляция ВЕ-1									
76	Е11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дифлекторов диаметром 200мм	шт	5	7634,24	61,36	38171	307	25051	12614	54848
		НР-98%; СП-8%.			2562,68	11,56	12813	58		4063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Е11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 200мм из листовой стали толщиной 0,5мм	м2	3,6	5971,38	47,5	21497	171	15755	5522	29180
		НР-98%; СП-8%.			1547,47	17,6	5571	63		2161	
78	Е11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм|Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром 200мм из листовой стали толщиной 0,5мм	шт	5	1479,74	40,48	7399	202	1665	5478	13906
		НР-98%; СП-8%.			1106,32	11,56	5532	58		1030	
79	С123-050302-1704 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПР 0,4 размерами 200мм х200 мм	шт	5	11196		55980	0	55980	0	60458
							0	0		4478	
80	Е11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н/нормальные/ из листовой стали толщиной 0,5мм диаметром 200мм Прокладка	м2 поверхности воздух	15	5971,38	47,5	89571	713	65646	23007	121583
		НР-98%; СП-8%.			1547,47	17,6	23212	264		9006	
81	Е11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные диаметр труб 100 мм Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопров	0,00925	301200,24	6313,44	2786	58	155	2574	5789
		НР-99%; СП-8%.			278100	3011,73	2572	28		429	
82	С123-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилицементные и напорные ВТ6 DN 100С муфтами типа САМ-6 и уплотненными резиновыми кольцами ГОСТ 30416-2009	шт	9,25	693		6410	0	6410	0	6923
							0	0		513	
83	Е11-220601-0101 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км	0,005	499375,27	17590,05	2497	88	1780	624	3371
		НР-99%; СП-8%.			125744	334,7	629	2		250	
		Итого по разделу 7									**296059**
		Всего по акту (локальная смета № 2-1-2)									**1487509**
		Герметизированные оголовки скважин/ локальная смета № 2-1-3/									
1	Е11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800мм Установка	фас част	0,206	945491,32	395134,48	194771	81398	73333	60312	275490
		НР-99%; СП-8%.			194373,2	101359,9	40041	20880		20407	
2	Е11-090201-0201 РСНБ РК 2015	Зашита листовой сталью сменной на болтах	т констр	0,5295	68364,81	5480,77	36199	2902	9047	17429	57918
		НР-69%; СП-8%.			45797,6	1905,42	24250	1009		4290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-060209-2101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т констр	0,5295	496901		263109	0	263109	0	284158
							0	0		21049	
4	С121 130201 0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,005	404706		2024	0	2024	0	2185
							0	0		162	
5	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка Вентили,задвижки ,затворы , клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм. НР-98%; СП-8%.	шт	5	1897,98	109,76	9490	549	1503	7397	18238
					1487,64	22,02	7438	110		1351	
6	С123-040901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сольниковые фланцевые 11ч18бк для воды и пара,нефти и масла Ру 0,6 МПА /6 КГС/см2/,, DN 50 мм,	шт	5	19836		99180	0	99180	0	107114
							0	0		7934	
7	С123-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой низколегированной стали,90* Dн 57 мм толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт	5	403		2015	0	2015	0	2176
										161	
8	С123-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали DN 50, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	5	1102		5510	0	5510	0	5951
										441	
		Итого по разделу1									**753230**
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-3/									**753 230**
		На Резервуар чистой воды прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета 2-2-2) - 2 шт									
6	С4-1541-7 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, монтаж технологических трубопроводов	резер	2	131254,04		262508	0	262508	0	262508
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-2/									**262 508**
		На Резервуар накопитель прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета2-2-3) -1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С4-1541-7 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0.5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. монтаж технологических трубопроводов	резер	1	131254,04		131254	0	131254	0	131254
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-3/					0	0			**131 254**
		Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с									
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
56	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Лестница. Устройство	м3	1,54	33488,36	1660,16	51572	2557		6143	62332
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	6255	495		4617	
61	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Лоток. Устройство	м3	0,80	33488,36	1660,16	26791	1328		3191	32380
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	3249	257		2399	
		Итого по разделу 5									**94712**
		Раздел 7. Отделочные работы									
71	Е11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	263,28	2,33	6582	58	4891	1509	8738
		НР-91%; СП-8%.			65,32	0,99	1633	25		647	
72	Е11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды.Дезинфкция	м3 емкости	25	574,01	0,74	14350	19	10908	3123	18871
		НР-91%; СП-8%.			136,95	0,33	3424	8		1398	
		Итого по разделу 7									**27 609**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-5/									**122 321**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль / локальная смета № 2-2-6/									
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
19	Е11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопр	1,618	55105,99		89161	0	12417	75977	178349
		НР-99%, СП-8%.			47431,5		76744	0		13211	
20	Е11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопр	2,314	50848,04		117662	0	7906	108659	244427
		НР-99%; СП-8%.			47431,5		109756	0		18106	
		Итого по разделу 3									**422776**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-6/									**422 776**
		Площадка очистных и НРС с. Кадыркул Сети В1,В9 / локальная смета № 2-2-7/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Трубопроводы В1, В9									
18	Е11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75 80мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,029	55105,99	0	1598	0	223	1362	3197
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	1376	0		237	
19	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,092	61039,74	0	5616	0	1252	4320	10731
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	4364	0		795	
46	С123-030103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединителная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт	1	724	0	724	0	724	0	782
					0	0	0	0		58	
47	С123-030103-0504 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные , D40мм ГОСТ 18698-79	м	35	1581	0	55335	0	55335	0	59762
					0	0	0	0		4427	
48	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т.Установка	насос	1	17491,28	392,56	17491	393	3066	13865	33865
		НР-98%; СП-8%.			14032,72	114,98	14033	115		2508	
49	51-021203-0101 РСНБ РК 2015	Насос с бензиновым двигателем, модель MSA 25,Q 5,0м3/час, Н 15,0м вод.ст., типа SPERONI	шт	1	66787	0	66787	0		0	66787
		НР-98%; СП-8%.			0	0	0	0	66787		
		Итого по разделу 3									**175122**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-7/									**175 122**
		Площадка очистных и НРС с. Кадыркул Сети В10, К3 / локальная смета № 2-2-8/									
		Раздел 2. Трубопроводы В10, К3									
15	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	61039,74	0	2197	0	490	1690	4199
		НР-99%; СП 8%.			47431,5	0	1708	0		311	
16	Е11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,095	50848,04	0	4831	0	325	4461	10035
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	4506	0		743	
		Итого по разделу 2									**14234**
		Раздел 3. Трубопроводы В10									

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.046	61039,74	0	2808	0	626	2160		5365
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	2182	0		397		
		Итого по разделу 2										**5365**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-8/										**19 599**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар / локальная смета № 2-3-1/										
1		**Раздел 1. На Рекультивацию**										
2	1 Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	1910	28,46	28,46	54359	54359		14728		74614
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	20456		5527		
		Итого по разделу 1										**74 614**
		Раздел 3. Трубопроводы В1										
19	Е11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопр	1,514	55105,99		83430	0	11619	71093		166886
		НР-99%; СП-8%.			47431,5		71811	0		12362		
20	Е11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопр	2,691	50848,04		136832	0	9194	126362		284249
		НР-99%; СП-8%.			47431,5		127638	0		21056		
		Итого по разделу 2										**451 135**
		Всего по акту / локальная смета №2-3-1/										**525 749**
		Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с										
		Раздел 1. Земляные работы и фундаменты										
12	Е11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Отмоска вокруг ствола башни .Покрытие толщиной 4 см из асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство	м основан	22	135,13	90,72	2973	1996		1482		4811
		НР-108%; СП-8%.			36,99	25,37	814	558		356		
13	С121-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа ВХ,марки II СТ РК 1225-2013	т	2,1252	19014		40409	0	40409	0		43641
							0	0		3233		
15	Е11-010204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений, укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	44	404,96	0,26	17818	11	6106	8425		28342
		НР-72%; СП-8%.			265,93		11701	0		2099		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений, полив посевом трав водой	м2	44	108,7	93,4	4783	4110	222	925	6164
		НР-72%; СП-8%.			10,26	18.94	451	833		457	
		Итого по разделу 1									**82 959**
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
56	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Лестница. Устройство	м3	1,54	33488,36	1660,16	51572	2557		6143	62332
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	6255	495		4617	
57	С121-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВР-1, диаметром от 3 до 5мм СТ РК 23279-2012	т	0,014	276119		3866	0	3866	0	4175
							0	0		309	
		Итого по разделу 5									**66 507**
		Раздел 7. Отделочные работы									
71	Е11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	263,28	2,33	6582	58	4891	1509	8738
		НР-91%; СП-8%.			65,32	0,99	1633	25		647	
72	Е11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды.Дезинфкция	м3 емкости	25	574,01	0,74	14350	19	10908	3123	18871
		НР-91%; СП-8%.			136,95	0,33	3424	8		1398	
		Итого по разделу 7									**27 609**
		Всего по акту / локальная смета №2-3-2/									**177 075**
		На Резервуар накопитель прямоугольный железобетонный сборный емк. 50м3 (локальная смета2-3-3) -2 шт, с. Кызылжар									
6	С4-1541-7 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, монтаж технологических трубопроводов	резер	2	58045,84		116092	0	116092	0	116092
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета №2-3-3/									**116 092**
		Площадка очистных и НРС с. Кызылжар/ локальная смета № 2-3-4/									
		Раздел 1 Земляные работы									
7	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	328	30,76	30,76	10089	10089		2506	13603
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	3480		1008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11 010205 0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную в грунтах 2 группы	м3. грунта	18	715,39		12877	0		9271	23920
		НР 72%, СП-8%.			715,39		12877	0		1772	
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	2	651,36		1303	0		938	2420
		НР-72%; СП-8%.			651,36		1303	0		179	
10	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	36	48,35		1741	0		1253	3233
		НР-72%; СП-8%.			48,35		1741	0		240	
		Итого по разделу1									**43176**
		Раздел 2. Трубопроводы									
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.100мм	км трубопровода	0,095	301237,4	92929,08	28618	8828	475	21490	54116
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	19315	2392		4009	
14	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,095	61039,74	0	5799	0	1293	4461	11080
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	4506	0		821	
15	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	2	1771,17	74,34	3542	149	661	2771	6818
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	2733	66		505	
17	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм.Установка	задвижка или клапан	2	1732,13	74,34	3464	149	661	2694	6650
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	2655	66		493	
19	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	2	1058,39	24,78	2117	50	349	1722	4146
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	1718	22		307	
21	С123-030103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединителная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт	2	724	0	1448	0	1448	0	1564
					0	0	0	0		116	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123 030103-0504 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные . D40мм ГОСТ 18698 79	м	35	1689	0	59115	0	59115	0		63844
					0	0	0	0		4729		
23	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1т.Установка	насос	2	17491,28	392,56	34983	785	6132	27729		67729
		НР-98%; СП-8%.			14032,72	114,98	28065	230		5017		
24	51-021203-0101 РСНБ РК 2015	Насос с бензиновым двигателем, модель MSA 25,Q 5,0м3/час, Н 15,0м вод.ст., типа SPERONI	шт	2	66787	0	133574	0		0		133574
		НР-98%; СП-8%.			0	0	0	0	133574			
26	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,115	1225374,32	451607,66	140918	51935	41659	60926		217991
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	47324	14217		16148		
27	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449		4302
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1234	229		319		
28	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	27	1222,23	803,26	33000	21688	0	16778		53761
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	11312	5635		3982		
38	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм , Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	379433,26	61452,82	759	123	25	646		1517
		НР-99%; СП-8%			305371	20730,65	611	41		112		
		Колодцы К1										
41	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	11,3	34712,17	8147,8	392248	92070	204364	129550		563542
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	95813	35046		41744		
53	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,126	31835,03	2078,28	4011	262	3028	718		5107
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	722	50		378		
58	Е11 080101-0202 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка.Устройство	м3 основания	2,88	9486,87	1461,62	27322	4209	27322	3562		33355
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	2069	1762		2471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	40	14904,74	1492,2	596190	59688	409772	136537	791344
		НР-94%; СП-8%.			3168,24	463,05	126730	18522		58618	
		Итого по разделу 2									**2020442**
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-4/									**2 063 618**
		Здание для БМК АКVA-10 / Установка обеззараживания, здание 3х3м/ с Кызылжар / локальная смета № 2-3-5/									
		Раздел 12. Трубопровод									
44	Е11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопров	1,5	1325,39	36,32	1988	54	1003	930	3151
		НР-98%; СП-8%.			620,47	12	931	18		233	
45	С123-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D25 мм, толщина стенки 2,5мм. ГОСТ 10705-80	м	1,5	326		489	0	489	0	528
							0	0		39	
46	Е11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопров	0,5	1817,08	36,32	909	18	580	310	1316
		НР-98%; СП-8%.			620,47	12	310	6		97	
47	Е11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопров	6	2352,48	43,65	14115	262	9437	4410	20007
		НР-98%; СП-8%.			736,03	14,03	4416	84		1482	
48	Е11-16001-0103 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм.Установка	шт	1	3416,56	259,12	3417	259	526	2626	6526
		НР-98%; СП-8%.			2631,2	48,75	2631	49		483	
49	С123-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином с штурвалом PN 10, DN 80, типа SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	1	35729	0	35729	0	35729	0	38587
					0	0	0	0		2858	
50	Е11-16001-0101 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм.Установка	шт	1	1873,2	84,98	1873	85	301	1469	3609
		НР-98%; СП-8%.			1487,64	11,01	1488	11		267	
51	С123-040102-0805 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды PN 16, DN25, ГОСТ 5762-2005	шт	1	2608	0	2608	0	2608	0	2817

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0	0	0	0		209	
32	Е11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/, диаметром до 50 мм Установка	счетчик	1		3917,62	109,76	3918	110	2507	1296	5631
		НР-98%, СП-8%.				1300,52	22,02	1301	22		417	
53	С123-030301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные /домовые/ модели WP-DYNAMIC, DN 50, QNOM 15 м3/ч, TMAX 130* С, типа SENSUS диаметром 15 мм	шт	1		95286		95286	0	95286	0	102909
								0	0		7623	
54	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,01558		1225374,32	451607,66	19091	7036	5644	8254	29533
		НР-99%; СП-8%.				411513,2	123627,95	6411	1926		2188	
55	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,02		126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
		НР-99%; СП-8%.				61722	11440,92	1234	229		319	
56	С123-020103-0304 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 25, PN 16 ГОСТ 12816-80,	шт	6		638		3828	0	3828	0	4134
								0	0		306	
57	С123-020103-0207 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2		1102		2204	0	2204	0	2380
								0	0		176	
58	С123-020103-0209 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 80, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2		1673		3346	0	3346	0	3614
								0	0		268	
59	Прайс	Ультрофиолетовая установка ОДВ5-3	шт	1		219797,32		219797	0		0	219797
								0	0	219797		
60	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска эмалями ПФ-115	м2	1,64		76,52	1,57	125	3	88	25	162
		НР-69%; СП-8%.				21,56	0,22	35	0		12	
61	Е11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	1,64		89,25	2,21	146	4	98	31	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-69%; СП-8%.			27,13	0,22	44	0		14	
		Итого по разделу 11									449196
		Раздел 7. Отопление и Вентиляция									
62	С123-050302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные унифицированные АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт	1	4362		4362	0	4362	0	4711
							0	0		349	
63	Е11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н/нормальные/ из листовой стали толщиной 0,5мм диаметром 200мм Прокладка	м2 поверхности воздух	0,72	5971,38	47,5	4299	34	3151	1104	5836
		НР-98%; СП-8%.			1547,47	17,6	1114	13		432	
64	Е11-220101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные диаметр труб 200 мм Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопров	0,002	428603,79	85327,38	857	171	75	652	1630
		НР-99%; СП-8%.			305910	23263,47	612	47		121	
65	С123-011201-1103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилицементные безнапорные ВНТ DN 200 с муфтами типа БНМ- без уплотненных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3036		6072	0	6072	0	6558
							0	0		486	
66	С123-021001-1103 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилицементные /асбестоцементные/ безнапорные ВНМ к трубам с DN 200 с ГОСТ 31416-2009	м	1	278		278	0	278	0	300
							0	0		22	
67	С123-050308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками 20ммх20мм из углеродистой стали, обыкновенного качества, без покрытия диаметром 1,6мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178		59	0	59	0	64
							0	0		5	
68	Е11-200801-0101 РСНБ РК 2015	Установка дифлекторов диаметр патрубка 280мм	шт	1	7634,24	61,36	7634	61	5010	2523	10970
		НР-98%; СП-8%.			2562,68	11,56	2563	12		813	
69	С123-080305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	1	6840		6840	0	6840	0	7387
							0	0		547	
		Итого по разделу 11									37455
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-5/									486 651
		На Водовод от площадки с. . Базартобе до площадки в с. Кызылжар / локальная смета № 2-4/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
10	Е11-010205 0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	5	651,36		3257	0		2345	6050
		НР-72%; СП-8%.			651,36		3257	0		448	
11	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	30	48,35		1451	0		1044	2694
		НР-72%; СП-8%.			48,35		1451	0		200	
		Итого по разделу 2									**8744**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									
14	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	13,94	61039,74	0	850894	0	189699	654583	1625915
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	661195	0		120438	
		Всего по акту / локальная смета № 2-4/									**1 634 660**
		На Водовод от площадки с. Кадыркул до площадки в с. Базартобе / локальная смета № 2-5/									
		Раздел 2. Земляные работы									
11	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	7	651,36		4560	0		3283	8470
		НР-72%; СП-8%.			651,36		4560	0		627	
12	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	70	48,35		3385	0		2437	6287
		НР-72%; СП-8%.			48,35		3385	0		466	
		Итого по разделу 2									**14757**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
15	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	17,365	61039,74	0	1059955	0	236307	815412	2025396
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	823648	0		150029	
		Итого по разделу 3									**2025396**
		Всего по акту / локальная смета № 2-5/									**2 040 153**
		На Поселковая сеть с. Базартобе / локальная смета № 2-6/									
		Раздел 1. Земляные работы									
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	25	651,36		16284	0		11724	30249
		НР-72%; СП-8%.			651,36		16284	0		2241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	585	48,35		28285	0		20365	52542
		НР-72%; СП-8%.			48,35		28285	0		3892	
		Итого по разделу 2									**82791**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	0,5	301237,4	92929,08	150619	46465	2498	113104	284820
					203312	25180,63	101656	12590		21098	
13	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,94	61039,74	0	423616	0	94441	325883	809459
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	329175	0		59960	
14	Е11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	1,20	247569,64	64869,16	297901	78057	1680	236718	577389
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	218163	20946		42770	
19	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм Установка	задвижка или клапан	5	1771,17	74,34	8856	372	1652	6927	17046
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	6832	165		1263	
18	Е11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм, промывка с дизенфекцией	км трубопр	10,05	50848,04		511023	0	34336	471920	1061578
		НР-99%; СП-8%.			47431,5		476687	0		78635	
21	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	26	1058,39	24,78	27518	644	4543	22391	53902
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	22331	286		3993	
		Итого по разделу 2									**2804193**
		Раздел 3. Пожарные гидранты (19шт)									
55	Е11-221001-01031 РСНБ РК 2015	Установка пожарных гидрантов	шт	19	77794,3	161,28	1478092	3064	1443179	32742	1631701
		НР-99%; СП-8%.			1676,22	64,47	31848	1225		120867	
		Итого по разделу 3									**1631701**
		Раздел 4. Установка отражательного знака									
58	Е11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках Установка	шт	24	4130,42	692,94	99130	16631	11767	82066	195692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-108%; СП-8%.			2947,2	218 94	70733	5255		14496	
		Итого по разделу 3									**195692**
		Раздел 5. Колодцы К1									
64	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	10,03	34712,17	8147,8	348163	81722	181396	114990	500206
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	85045	31107		37052	
		Итого по разделу 5									**500206**
		Всего по акту / локальная смета № 2-6/									**5 214 582**
		Площадка очистных и НРС с.Базартобе Сети В1 ,/ локальная смета № 2-7-1/									
		Раздел 1. Земляные работы В1, В9									
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	1	651,36		651	0		469	1210
		НР-72%; СП-8%.			651,36		651	0		90	
10	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	12	48,35		580	0		418	1078
		НР-72%; СП-8%.			48,35		580	0		80	
		Итого по разделу 1									**2288**
		Раздел 2. Трубопроводы В1,В2									
14	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,076	61039,74	0	4639	0	1034	3569	8864
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	3605	0		657	
15	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	7	1771,17	74,34	12398	520	2313	9698	23864
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	9565	231		1768	
17	51-010102-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином , с электроприводом AUMA, PN 10, DN 100, типа SIGMA ГОСТ 5762-2002	шт	2	721127	0	1442254	0	0	0	1442254
					0	0	0	0	1442254	0	
18	С123-041001-3604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,Т от-20гр.С до +70гр.С, PN16, DN 100, AVK ГОСТ 5762-2002	шт	2	323722	0	647444	0	647444	0	699240
					0	0	0	0		51796	
19	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50мм.Установка (крест,отвод, переход,тройники, патрубок)	т фасонных частей	0,0431	1225374,32	451607,66	52814	19464	15613	22834	81699
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	17736	5328		6052	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1234	229		319	
21	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	19	1222,23	803,26	23222	15262	0	11807	37832
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	7960	3966		2802	
22	С123-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90гр ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1789	0	1789	0	1789	0	1932
					0	0	0	0		143	
23	С123-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой45* ПЭ100 SDR17, DN110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1774	0	7096	0	7096	0	7664
					0	0	0	0		568	
24	С123-020302-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15гр до 30 гр. ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	725	0	1450	0	1450	0	1566
					0	0	0	0		116	
25	С123-020304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	8015	0	40075	0	40075	0	43281
					0	0	0	0		3206	
26	С123-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	1485	0	10395	0	10395	0	11227
					0	0	0	0		832	
27	С123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN10 DN 100, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16	2156	0	34496	0	34496	0	37256
					0	0	0	0		2760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	704732,86	212916,1	27485	8304	2235	19372	50605
		99%; СП-8%.			434520	67222,92	16946	2622		3749	
29	С123-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 4,5мм ГОСТ 10705-80	м	39	4200	0	163800	0	163800	0	176904
					0	0	0	0		13104	
30	Е11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 150мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	2198571,2	189062,03	85744	7373	67728	11784	105331
		НР-99%; СП-8%.			272896	32320,858	10643	1261		7802	
		Итого по разделу 2									**2733820**
		Раздел 3.Колодцы В1									
43	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,084	31835	2078,28	2674	175	2019	478	3405
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	481	33		252	
44	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Устройство упоров бетоном В7,5	м3	0,1	99597,69	997,41	9960	100	4814	4276	15375
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	5046	44		1139	
45	Е11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены , полы бетонные толщиной 100 мм, пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	248,41	106,62	497	213	0	319	881
		НР-84%; СП-8%.			141,79	47,89	284	96		65	
46	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	826,44	19,07	37190	858	25990	9710	50651
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	10341	99		3752	
47	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	1	3138,02	866,87	3138	867	1612	926	4389
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	659	336		325	
48	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Отмоска из бетона В7,5	м3	1,2	32918,74	1099,11	39502	1319	32768	5169	48245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	5415	264		3574	
49	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов	м3	0,06	32918,74	1099,11	1975	66	1638	258	2412
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	271	13		179	
50	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5,Устройство	м3	0,24	99597,69	997,41	23903	239	11553	10262	36899
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	12111	106		2733	
51	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,02	102339,13	997,41	2047	20	1018	855	3134
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	1009	9		232	
52	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	3,5	580		2030	0	2030	0	2192
							0	0		162	
53	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0014	999805,95	465165,24	1400	651	113	823	2400
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	635	195		178	
54	С123-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные , D 219мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	5747	0	8046	0	8046	0	8689
					0	0	0	0		644	
55	Е11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	2102820,42	153449,27	2944	215	2426	335	3542
		НР-99%; СП-8%.			216398	25512,33	303	36		262	
56	Е11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	15	14904,74	1492,2	223571	22383	153665	51201	296754
		НР-94%; СП-8%.			3168,24	463,05	47524	6946		21982	
		Итого по разделу 3									**478968**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-1/									**3 215 077**
		Насосная станция 3-го подъема с.Базартобе / локальная смета № 2-7-2/									
		Раздел 2. Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под насосные агрегаты из В15 Устройство	м3	1,8	36045,04	1099,11	61881	1978	54779	7753	78445
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	8123	397		5811	
		Итого по разделу 2									**78445**
		Раздел 4. Полы									
22	Е11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Паразоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем	26	248,2	24,98	6453	649	1508	4034	11326
		НР-92%; СП-8%.			165,23	3,41	4296	89		839	
23	Е11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Паразоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируем	26	129,43	21,76	3365	566	0	2644	6490
		НР-92%; СП-8%.			107,67	2,88	2799	75		481	
28	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	26	4829,15	65,91	125558	1714	97469	25482	163123
		НР-94%; СП-8%.			1014,42	28,23	26375	734		12083	
		Итого по разделу 4									**180940**
		Раздел 5. Стены									
		Раздел 14. Отопление и вентиляция									
79	Прайс	Электропечь ПЭТ-4	шт	6	5000		30000	0		0	30000
							0	0	30000		
80	Е11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзные площадь в свету до 0,5 м2. Усттановка	решетка	1	1283,17	51,38	1283	51	115	1106	2580
		НР-98%; СП-8%.			1116,76	11,56	1117	12		191	
81	Е11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховды класса Н / нормальные / из листовой стали толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм Прокладка	м2 поверхност	1,1	5971,38	47,5	6569	52	4814	1687	8916
		НР-98%; СП-8%.			1547,47	17,6	1702	19		660	
82	Е11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 10000 мм Установка над шахтами	зонт	1	3563,42	43,28	3563	43	2990	531	4422
		НР-98%; СП-8%.			529,94	11,56	530	12		328	
83	Е11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки трубы стальные диаметром от 50 мм и тому подобное Окраска маслянная, количесво окраски 2	м2 окр пов	1,1	382,43	0,93	421	1	23	317	797
		НР-80%; СП-8%.			360,14	0,42	396	0		59	
		Итого по разделу 14									**46715**
		Раздел 15. Технологическая часть									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	3	17491,28	392,56	52474	1178	9198	41594	101594
		НР-80%; СП-8%.			14032,72	114,98	42098	345		7525	
90	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром до 40 мм Установка	счетчик	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
		НР-98%; СП-8%.			437,06	11,01	437	11		74	
91	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром до 80мм Установка	счетчик	1	5667,29	144,16	5667	144	3732	1777	8039
		НР-98%; СП-8%.			1790,88	22,02	1791	22		596	
94	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100мм Установка	шт	4	3416,56	259,12	13666	1036	2105	10505	26105
		НР-98%; СП-8%.			2631,2	48,75	10525	195		1934	
95	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм Установка	шт	3	1897,98	109,76	5694	329	902	4438	10943
		НР-98%; СП-8%.			1487,64	22,02	4463	66		811	
96	Е11-160601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм Установка	шт	2	10253,35	799,35	20507	1599	2643	16313	39765
		НР-98%; СП-8%.			8132,48	190,29	16265	381		2946	
101	Е11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные Установка	к-т	1	257,93		258	0	111	144	434
		НР-98%; СП-8%.			146,59		147	0		32	
107	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 10-2500 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,15908	1225374,32	451607,66	194933	71842	57627	84279	301548
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	65464	19667		22337	
108	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1234	229		319	
111	Е11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, фдо 150 мм Прокладка	м трубопр	9	5555,39	86,89	49999	782	39070	10164	64976
		НР-98%; СП-8%.			1127,36	25,04	10146	225		4813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 100 мм Прокладка	м трубопр	7	3461,27	63,71	24229	446	18089	5717	32312
		НР-98%; СП-8%.			813,45	19,96	5694	140		2396	
113	Е11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 80 мм Прокладка	м трубопр	9	2744,5	63,71	24701	573	16806	7351	34615
		НР-98%; СП-8%.			813,45	19,96	7321	180		2564	
114	Е11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 65 мм Прокладка	м трубопр	1	2352,48	43,65	2352	44	1573	735	3335
		НР-98%; СП-8%.			736,03	14,03	736	14		247	
115	Е11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 50мм Прокладка	м трубопр	2	1817,08	36,32	3634	73	2321	1240	5264
		НР-98%; СП-8%.			620,47	12	1241	24		390	
115	Е11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 40 мм Прокладка	км трубопр	2,5	1325,39	36,32	3313	91	1672	1550	5252
		НР-98%; СП-8%.			620,47	12	1551	30		389	
119	Е11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Футляр Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 250 мм Прокладка	м. труб	2	15900,52	211,14	31801	422	27086	4301	38990
		НР-98%; СП-8%.			2146,32	47,92	4293	96		2888	
120	Е11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Футляр Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 200 мм Прокладка	м. труб	2	11327,97	133,88	22656	268	18789	3578	28332
		НР-98%; СП-8%.			1799,44	25,98	3599	52		2099	
121	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т. фас част	0,052	1225374,32	451607,66	63719	23484	18837	27549	98570
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	21399	6429		7301	
122	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,001	126745,08	35614,52	127	36	29	72	215
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	62	11		16	
		Итого по разделу 15									**805615**
		Раздел 16. ТХ4									
123	С123-030103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт	1							
					724	0	724	0	724	0	782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%			0	0	0	0		58	
124	Е11-220801-0103 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т фас част	0,02676	1225371,32	451607,66	32791	12085	9694	14177	50726
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	11012	3308		3757	
125	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,001	126745,08	35614,52	127	36	29	72	215
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	62	11		16	
126	С123-030103-0604 РСНБ РК 2015	Рукова резинотканные напорновсасывающие для воды давлением 1 МПА /10 кг/см2 / ф32мм ГОСТ 18699-79	м	5							
		СП-8%			1689	0	8445	0	8445	0	9121
					0	0	0	0		676	
127	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры бетоном В7,5Устройство	м3	0,2	30628,26	1281,34	6126	256	5340	528	7185
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	530	50		532	
128	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,2	32918,74	1099,11	6584	220	5461	861	8041
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	903	44		596	
		Итого по разделу 16									**76070**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-2/									**1 187 784**
		На Резервуар чистой воды прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета 2-7-3) - 2 шт с. Базартобе									
5	С4-1541-6 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	резер	2	206932,41		413865	0	413865	0	413865
							0	0			
6	С4-1541-7 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 250м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. монтаж технологических трубопроводов	резер	2	131254,04		262508	0	262508	0	262508
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-3/									**676 373**
		Водопроводная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 50 м3, с									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-020502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа ВХ,марки II СТ РК 1225-2013	т	2,1252	19014		40409	0	40409	0	43641
							0	0		3233	
15	Е11-010204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений, укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2	44	404,96	0,26	17818	11	6106	8425	28342
		НР-72%; СП-8%.			265,93		11701	0		2099	
16	Е11-010204-0301 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений, полив посевом трав водой	м2	44	108,7	93,4	4783	4110	222	925	6164
		НР-72%; СП-8%.			10,26	18,94	451	833		457	
		Итого по разделу 1									**78 148**
		Раздел 3. Колодец									
40	Е11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы, прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением .Монтаж	т конструкц	0,00518	63233,37	23706,65	328	123	45	135	499
		НР-69%; СП-8%.			30807,4	6930,76	160	36		37	
		Итого по разделу 3									**499**
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
56	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Лестница. Устройство	м3	1,54	33488,36	1660,16	51572	2557		6143	62332
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	6255	495		4617	
61	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Лоток. Устройство	м3	0,80	33488,36	1660,16	26791	1328		3191	32380
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	3249	257		2399	
		Итого по разделу 5									**94 712**
		Раздел 7. Отделочные работы									
71	Е11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	25	263,28	2,33	6582	58	4891	1509	8738
		НР-91%; СП-8%.			65,32	0,99	1633	25		647	
72	Е11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды.Дезинфкция	м3 емкости	25	574,01	0,74	14350	19	10908	3123	18871
		НР-91%; СП-8%.			136,95	0,33	3424	8		1398	
		Итого по разделу 7									**27 609**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-4/									**200 969**

Площадка очистных и НРС с.Базартобе Сети В10, К3 ,/ локальная смета № 2-7-5/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы В10, К3									
7	Е11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	40	30,76	30,76	1230	1230		306	1659
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	424		123	
8	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	12	715,39		8585	0		6181	15947
		НР-72%; СП-8%.			715,39		8585	0		1181	
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	2	651,36		1303	0		938	2420
		НР-72%; СП-8%.			651,36		1303	0		179	
10	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	24	48,35		1160	0		835	2156
		НР-72%; СП-8%.			48,35		1160	0		160	
		Итого по разделу 1									**22181**
		Раздел 2. Трубопроводы В10,К3									
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.100мм	км трубопровода	0.058	301237,4	92929,08	17472	5390	290	13120	33039
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	11792	1460		2447	
13	Е11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,058	61039,74	0	3540	0	789	2724	6765
		НР-99%; СП-8%.			47431,5	0	2751	0		501	
14	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	2	1771,17	74,34	3542	149	661	2771	6818
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	2733	66		505	
16	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50мм.Установка (крест,отвод, переход,тройники, патрубок)	т фасонных частей	0,097469	1225374,32	451607,66	119436	44018	35308	51638	184760
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	40110	12050		13686	
17	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	126745,08	35614,52	3802	1068	882	2173	6453
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1852	343		478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1222,23	803,26	14667	9639	0	7457	23894
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	5028	2505		1770	
		Итого по разделу 2									**261729**
		Раздел 3.Колодцы В1									
23	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетона и бетонных конструкций колодца	8,86	34712,17	8147,8	307550	72190	160236	101577	441857
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	75124	27479		32730	
35	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,084	31835	2078,28	2674	175	2019	478	3405
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	481	33		252	
36	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Устройство упоров бетоном В7,5	м3	1,44	99597,69	997,41	143421	1436	69316	61574	221394
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	72668	634		16400	
37	Е11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены , полы бетонные толщиной 100 мм, пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	248,41	106,62	497	213	0	319	881
		НР-84%; СП-8%.			141,79	47,89	284	96		65	
39	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	2	3138,02	866,87	6276	1734	3224	1852	8778
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1318	673		650	
40	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Отмоска из бетона В7,5	м3	2,4	32918,74	1099,11	79005	2638	65536	10337	96490
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	10831	529		7147	
41	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5,Устройство	м3	1,5	99597,69	997,41	149397	1496	72204	64140	230619
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	75696	661		17083	
42	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,1	102339,13	997,41	10234	100	5088	4276	15671
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	5046	44		1161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	4	580		2320	0	2320	0	2506
							0	0		186	
44	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	999805,95	465165,24	1600	744	129	940	2743
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	726	223		203	
45	С123-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные , D 219мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	5747	0	9195	0	9195	0	9931
					0	0	0	0		736	
46	Е11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	2102820,42	153449,27	3365	246	2773	383	4048
		НР-99%; СП-8%.			216398	25512,33	346	41		300	
		Итого по разделу 3									**1038321**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-5/									**1 322 231**
		Благоустройство (пять площадок) / локальная смета № 7-1/									
		Раздел 3. Насыпь									
7	Е11-010105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами грунта "Драглайн" с ковшом вместимостью 0.65м3 группа грунтов 2	м3, грунта	200	174,77	171,81	34954	34362		7284	45617
		НР-72%; СП-8%.			2,95	47,63	590	9526		3379	
8	Е11-010107-0306 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи .Планировка прицепными грейдерами средними. группа грунтов 1-3	м2, сплан. поверх	375	2,49	2,49	934	934		294	1326
		НР-72%; СП-8%.				1,09	0	409		98	
9	Е11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Крепление насыпи монолитным ж/бетоном В25 Устройство	м3	56,25	38709,82	1606,63	2177427	90373	1994321	100843	2460532
		НР-91%; СП-8%.			1648,59	321,48	92733	18083		182262	
10	С123-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 / А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,31	202055	.	466747	0	466747	0	504087
							0	0		37340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои основание подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы .Устройство	м3 основания	37,5	3488,71	990,15	130827	37131	89290	12781	135097
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	4406	7428		11489	
12	Е11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1т.Установка без сварки	шт сборных конструкций	5	5000,37	2680,76	25002	13404	466	16173	44468
		НР-118%; СП-8%.			2226,4	514,72	11132	2574		3294	
13	С121-040110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку / без учета собственной массы/ 360 кг/м2 ГОСТ 9818-85	м2	15,9075	12475		198446	0	198446	0	214322
		Итого по разделу 3					0	0		15876	
		Всего по акту / локальная смета № 7-1/									**3425448**
		Благоустройство ПНРС с Кадыркул / локальная смета № 7-2/									**3425448**
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
47	Е11-470109-0109РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной .Посадка	м изгороди	170	1307,52	152,04	222278	25847	1766	175918	430052
		НР-88%; СП-8%.			1145,09	30,83	194665	5241		31856	
48	Е11-470108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом в естественном грунте	м траншеи	170	266,54	33,7	45312	5729	0	36993	88889
		НР-88%; СП-8%.			232,84	14,44	39583	2455		6584	
		ДЕРЕВЬЯ									
51	Е11-470102-0318 РСНБ РК 2015	Деревья и Кустарники с круглым комом земли размеры 0,8х0,6 м, подготовка стандартных посадочных мест вручную, добавление растительной земли до 50 %	яма	35	3849,31		134726	0	24465	97030	250296
		НР-88%; СП-8%.			3150,31		110261	0		18540	
52	Е11-470102-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и Кустарники с комом земли размеры 0,5х0,4 м, Посадка	шт	35	2297,96	783,35	80429	27417	4689	49841	140691
		НР-88%; СП-8%.			1380,65	237,56	48323	8315		10422	
		Всего по акту / локальная смета № 7-2/									**909928**
		Благоустройство ПНРС с Кызылжар / локальная смета № 7-3/									
		Раздел 9 ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
46	Е11-470109-0109РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной .Посадка	м изгороди	38	1307,52	152,04	49686	5778	395	39323	96129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-88%; СП-8%.			1145,09	30,83	43513	1172		7121	
4 / 50	Е11-470108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом в естественном грунте	м траншеи	38	266,54	33,7	10129	1281	0	8269	19869
		НР-88%; СП 8%.			232,84	14,44	8848	549		1472	
		итого по разделу 9									**115999**
		Всего по акту / локальная смета № 7-2/									**115999**
		Благоустройство ПНРС с Базартобе / локальная смета № 7-4/									
		Раздел 5. ДЕРЕВЬЯ									
17	Е11-470102-0318 РСНБ РК 2015	Деревья и Кустарники с круглым комом земли размеры 0,8х0,6 м, подготовка стандартных посадочных мест вручную, добавление растительной земли до 50 %	яма	32	3849,31		123178	0	22368	88713	228842
		НР-88%; СП-8%.			3150,31		100810	0		16951	
18	Е11-470102-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и Кустарники с комом земли размеры 0,5х0,4 м, Посадка	шт	32	2297,96	783,35	73535	25067	4287	45569	128632
		НР-88%; СП-8%.			1380,65	237,56	44181	7602		9528	
		итого по разделу 5									**357474**
		Раздел 6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
20	Е11-470109-0109РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной .Посадка	м изгороди	140	1307,52	152,04	183053	21286	1455	144873	354160
		НР-88%; СП-8%.			1145,09	30,83	160313	4316		26234	
21	Е11-470108-0106 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом в естественном грунте	м траншеи	140	266,54	33,7	37316	4718	0	30465	73203
		НР-88%; СП-8%.			232,84	14,44	32598	2022		5422	
		итого по разделу 6									**427363**
		Всего по акту / локальная смета № 7-4/									**784837**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль / локальная смета № 2-2-6/									
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
29	Е11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отоплениич, диаметром 50мм Установка	фильтр	-52	1210,04	207,04	-62922	-10766	-1077	-53071	-125272
		НР-98%; СП-8%.			982,29	59,13	-51079	-3075		-9279	
31	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 15 мм Установка	счетчик	-52	481,18	24,78	-25021	-1289	-1006	-22834	-51683
		НР-98%; СП-8%.			437,06	11,01	-22727	-573		-3828	
		итого по разделу3									**-176956**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-6/									**-176956**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар / локальная смета № 2-3-1/									
		Раздел 3 Трубопроводы В1									
28	Е11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопленич. диаметром 50мм Установка	фильтр	-77	1210.04	207,04	-93173	-15942	-1595	-78586	-185499
		НР-98%; СП-8%.			982.29	59,13	-75636	-4553		-13741	
30	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ. диаметром 15 мм Установка	счетчик	-77	481.18	24,78	-37051	-1908	-1489	-33811	-76531
		НР-98%; СП-8%.			437.06	11,01	-33654	-848		-5669	
		итого по разделу3									**-262031**
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-1/									**-262031**
		Поселковая водопроводная сеть с. Базартобе / локальная смета № 2-6/									
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
28	Е11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопленич. диаметром 50мм Установка	фильтр	-248	981,04	143,06	-243298	-35479	-3594	-210181	-489757
		НР-98%; СП-8%.			823.49	41,31	-204226	-10245		-36278	
30	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ. диаметром 15 мм Установка	счетчик	-248	481,18	24,78	-119333	-6145	-4796	-108899	-246490
		НР-98%; СП-8%.			437,06	11,01	-108391	-2730		-18259	
		итого по разделу3									**-736247**
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-1/									**-736247**
		Итого исключить									**-1175234**
		На Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6 / локальная смета № 2-1-2/									
		Раздел 8. Установка насоса насосной станции									
85	Прайс	Насосов SP3A-6 предусмотреть шкаф управления и защиты с кабелем согласно договора с ТОО "Аквтория - Актобе"	шт	6	195872,33		1175234	0		0	1175234
							0	0	1175234		
		Итого по разделу 8									**1175234**
		КЛ- 0,4КВ, наружное освещение головной водозабор 5 скважин, с ж/б опорами и проводом СИП / локальная смета № 4-1-3*/									
		Раздел 1. Наружное освещение									
1	Е11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосом Установка	опора	16	12914,76	6474,4	206636	103590	11480	111084	343138
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	91566	47290		25418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные Установка									
		НР-80%; СП-8%.	опора	16	6447,1	2801,18	103154	44819	11480	53844	169558
8	Ц13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2, монтаж в подливке пола			2928,42	1278,15	46855	20450		12560	
		НР-72%; СП-8%.	м	13	254,82	56,56	3313	735	776	1435	5127
11	Е11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 Кв неизолированные (в 3 провод при 10 опорах на 1 км линии) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2			138,58	14,7	1802	191		380	
		НР-80%; СП-8%.	км линии	0,96	30680,22	12838,91	29453	12325	1208	16490	49619
13	Ц13-3080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминисцентными. Установка вне зданий			16583	4888,44	15920	4693		3675	
		НР-80%; СП-8%.	шт	16	6590,95	3063,45	105455	49015	41559	24478	140328
16	Ц13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля для подключения погружных насосов скважин до трансформаторнй подстанции			930,04	982,34	14881	15717		10395	
		НР-80%; СП-8%.	м	2000	406,79	340,73	813580	681460	0	287040	1188670
	Всего по акту в текущих ценах				66,06	113,34	132120	226680		88050	
											1 352 085
	НДС 12%										**29 430 490,65**
	Всего по акту в текущих ценах с НДС										3 531 658,88
											32 962 149,53

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Жаркаинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Технадзор ТОО "Строй-Проф":

Мендешев Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-11"

Попова О.И.

Авторский надзор ТОО „СПС"

Шалкенов А.М

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района"
адрес: **с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 2
За ИЮЛЬ месяц от 18 июля 2019 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На головной водозабор, подводящий водовод / локальная смета № 2-1-1/									
		Раздел 2. Земляные работы									
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	620	1644,72		1019726	0		734203	1894244
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		1019726	0		140314	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	2000	715,39		1430780	0		1030162	2657817
		НР-72%; СП-8%.			715,39		1430780	0		196875	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	20000	30,76	30,76	615200	615200		152784	829423
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	212200		61439	
7	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	177	153,41	147,83	27154	26166		5994	35799
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	988	7337		2652	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	5092
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741	0		377	
9	Е11-010104 0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	50	30,76	30,76	1538	1538		382	2074
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	531		154	
		Итого по разделу 2									**5 424 448**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
14	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	3,32	301237,4	92929,08	1001402	308924	25996	751981	1893655
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	675869	83708		140271	
22	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т	0,02476	1225374,32	451607,66	30340	11182	8969	13118	46934
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	10189	3061		3477	
23	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,019	126745,08	35614,52	2408	677	559	1376	4087
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1173	217		303	
24	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	20	1222,23	803,26	24445	16065	0	12428	39823
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	8379	4174		2950	
25	С123-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1789		1789	0	1789	0	1932
							0	0		143	
26	С123-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1774		1774	0	1774	0	1916
							0	0		142	
27	С123-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 15* до 30* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	725		725	0	725	0	783
							0	0		58	
28	С123-02030-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR17 DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	966		1932	0	1932	0	2087
							0	0		155	
29	С123-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 1,64 кг	шт	5	1485		7425	0	7425	0	8019
							0	0		594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-020302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 2010, 1,64 кг	шт	9	805		7245	0	7245	0	7825
							0	0		580	
31	С123-020304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 75x50, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	4016		20080	0	20080	0	21686
							0	0		1606	
32	С123-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 100, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	10	2169		21690	0	21690	0	23425
							0	0		1735	
33	С123-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 80, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	18	1795		32310	0	32310	0	34895
							0	0		2585	
34	С123-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	6	1080		6480	0	6480	0	6998
										518	
35	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	3,203	20756,27	18554,42	66482	59430	0	13398	86270
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	7053	11555		6390	
36	С123-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с аллюминевой жилойАПВ сечением 2,0мм2 ГОСТ6323-79	км	5,203	12208		63518	0	63518	0	68600
										5081	
		Итого по разделу 3									**2 248 935**
		Раздел 4. Колодцы В1									
37	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	3	34712,17	8147,8	104137	24443	54256	34394	149613
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	25437	9304		11082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железостонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	4	24808	99232	0	99232	0	7939	107171
39	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	1	41981	41981	0	41981	0	3358	45339
40	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	11	20906	229966	0	229966	0	18397	248363
41	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	14443	14443	0	14443	0	1155	15598
42	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	30021	90063	0	90063	0	7205	97268
43	С121-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт	1	35022	35022	0	35022	0	2802	37824
44	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	5	9680	48400	0	48400	0	3872	52272
45	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	4586	22930	0	22930	0	1834	24764
46	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	4240	21200	0	21200	0		22896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		1696	
47	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	0,84	70649		59345	0	59345	0	64093
							0	0		4748	
50	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону НР-93%; СП-8%.	м2 поверхности	125	826,44	19,07	103305	2384	72195	26971	140698
					229,81	2,2	28726	275		10422	
51	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	0,2	3138,02	866,87	628	173	322	185	878
		НР-93%; СП-8%.									
		Итого по разделу 4			659,1	336,49	132	67		65	
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-1/									**1 006 778**
		На Резервуар чистой воды прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета 2-2-2) - 2 шт									**8 680 160**
1	С4-1541-2 РСНБ РК 2015	Резервуар чистой воды прямоугольный ж/бетонный сборный емк. 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	резер	2	227596,79		455194	0	455194	0	455194
							0	0			
2	С4-1541-3 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м/ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резер	2	3605498,42		7210997	0	7210997	0	7210997
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-2/									**7666190**
		На Резервуар накопитель прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета2-2-3) -1 шт									
1	С4-1541-2 РСНБ РК 2015	Резервуар чистой воды прямоугольный ж/бетонный сборный емк. 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	резер	1	227596,79		227597	0	227597	0	227597
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-3/									**227 597**
		Насосная станция 2-го подъема с. Кадыркул / локальная смета № 2-2-4/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.25м3 на водохозяйственном строительстве в котловане при объеме котлована до 300 м3	м3, грунта	82	239,05	228,97	19602	18776		5471	27079
		НР-72%; СП-8%.			10,08	82,58	827	6772		2006	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	4	1370,6		5482	0		3946	10182
		НР-72%; СП-8%.			1370,06		5480	0		754	
3	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	0	30,76	30,76	0	0		0	0
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	0		0	
		Итого по разделу1									**37261**
		Раздел 2. Фундаменты									
4	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	2,4	3138,02	866,87	7531	2080	3869	2222	10534
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1582	808		780	
5	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	52	826,44	19,07	42975	992	30033	11220	58530
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	11950	114		4336	
6	Е11 -070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Устройство	шт сборных конструкц	20	1493,47	745,8	29869	14916	5843	16883	50493
		НР-118%; СП-8%			455,53	259,86	9111	5197		3740	
7	Е11 -070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Устройство	шт сборных конструкц	16	2126,3	1046,54	34021	16745	7048	18979	57240
		НР-118%; СП-8%			639,28	365,98	10228	5856		4240	
8	Е11 -070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Устройство	шт сборных конструкц	22	4475,09	2476,61	98452	54485	18162	53796	164428
		НР-118%; СП-8%			1172,92	899,35	25804	19786		12180	
9	С121-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,938	30210		451277	0	451277	0	487379
							0	0		36102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,186	32170		231174	0	231174	0	249668
							0	0		18494	
11	Е11 -060101-0191- РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,12	30628,26	1281,34	3675	154	3204	317	4311
		НР-91%; СП-8%			2647,98	250,77	318	30		319	
12	Е11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции горизонтальная оклеечная	м2 поверхности	12	2056,71	42,03	24681	504	21955	2152	28979
		НР-93%; СП-8%.			185,12	7,71	2221	93		2147	
		Итого по разделу 2									**1111562**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-3/									**1148823**
		Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с. Кадыркуль / локальная смета № 2-2-5/									
		Раздел 1. Земляные работы и фундаменты									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	33	153,41	147,83	5063	4878		1117	6674
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	184	1368		494	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	5092
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741	0		377	
11	Е11-080107-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты, щебеночное, отмоска вокруг люка колодца	м основан	2	9486,87	1461,62	18974	2923		2474	23163
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	1437	1223		1716	
		Итого по разделу 1									**34 930**
		Раздел 3. Колодец									
30	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	0,52	34712,17	8147,8	18050	4237	9404	5962	25933
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	4409	1613		1921	
31	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	1	24808		24808	0	24808	0	26793
							0	0		1985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	20906		41812	0	41812	0	45157
							0	0		3345	
33	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	4639		4639	0	4639	0	5010
							0	0		371	
34	С121-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 ГОСТ 8020-90	шт	1	23053		23053	0	23053	0	24897
							0	0		1844	
35	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	4586		4586	0	4586	0	4953
							0	0		367	
37	Е11-410103-0107-0307 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные, изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2 поверхности	17	540,37	1,16	9186	20	226	7063	17549
		НР-79%; СП-8%.			525,89		8940	0		1300	
38	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Слои основание подстилающие и выравнивающие из песчанно*гравийной смеси,дресвы .Устройство	м3 основания	0,16	1114,59	990,15	178	158	1	55	251
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	19	32		19	
39	С121-270401-0102 РСНБ РК 2015	Смеси песчанно-гравийные из природные ГОСТ 23735-2014	шт	0,16	1946		311	0	311	0	336
							0	0		25	
		Итого по разделу 3									**150 879**
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
52	Е11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	2,00	33062,3	402,98	66125	806		5176	77004
		НР-91%; СП-8%.			2723,4	120,35	5447	241		5704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С123-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 /А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2104	202055		42512	0	42512	0	45913
							0	0		3401	
54	С123-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 /А240/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00304	203889		620	0	620	0	669
							0	0		50	
57	С121-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВР-1, диаметром от 3 до 5мм СТ РК 23279-2012	т	0,014	276119		3866	0	3866	0	4175
							0	0		309	
58	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под башню. Устройство	м3	0,35	27918,25	1049,56	9771	367		395	10980
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	364	70		813	
59	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент под башню. Устройство	м3	0,8	27918,25	1049,56	22335	840		903	25097
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	833	160		1859	
60	С121-020401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	14456		2891	0	2891	0	3122
							0	0		231	
62	С121-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВР-1, диаметром от 3 до 5мм СТ РК 23279-2012	т	0,0299	225621		6746	0	6746	0	7286
							0	0		540	
		Итого по разделу 5									**174 247**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-5/									**360 056**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль / локальная смета № 2-2-6/									
1		**Раздел 1. На Рекультивацию**									
1	1 Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	2200	28,46	28,46	62612	62612		16965	85943
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	23562		6366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11 010104 0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	0	28,46	28,46	0	0		0	0
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	0		0	
		Итого по разделу 1									**85 943**
		Раздел 2. Земляные работы									
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	16000	153,41	147,83	2454560	2365280		541786	3236053
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	89280	663200		239708	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	1000	1644,72		1644720	0		1184198	3055232
		НР 72%; СП-8%.			1644,72		1644720	0		226313	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	400	715,39		286156	0		206032	531563
		НР-72%; СП-8%.			715,39		286156	0		39375	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	10000	30,76	30,76	307600	307600		76392	414711
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	106100		30719	
7	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	200	153,41	147,83	30682	29566		6772	40451
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1116	8290		2996	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	15	1370,6		20559	0		14802	38190
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		20559	0		2829	
		Итого по разделу 2									**7 316 201**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
13	Е11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	2	247569,64	64869,16	495139	129738	2793	393448	959675
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	362608	34815		71087	
14	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	1,618	301237,4	92929,08	487402	150359	8084	366004	921679
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	328959	40742		68272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 Dн25х2,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1151,4	131		150833	0	150833	0	162900
							0	0		12067	
16	С123-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Dн32х2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	163,62	150		24543	0	24543	0	26506
							0	0		1963	
17	С123-010501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Dн 50х2,4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1022,12	260		265751	0	265751	0	287011
							0	0		21260	
18	С123-010501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Dн 75х3,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1634,18	553		903702	0	903702	0	975998
							0	0		72296	
21	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	5							10366
		НР-99%; СП-8%			1058,39	24,78	5292	124	874	4306	
					858,88	11,01	4294	55		768	
23	С123-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN80, SIGMETEX	шт	12	35729		428748	0	428748	0	463048
							0	0		34300	
24	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX 15,8 кг	шт	7	24141		168987	0	168987	0	182506
							0	0		13519	
33	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,1647	1225374,32	451607,66	201819	74380	59663	87256	312202
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	67776	20362		23126	
34	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,1	126745,08	35614,52	12675	3561	2941	7243	21511
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	6172	1144		1593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	100	1222,23	803,26	122223	80326	0	62141	199113
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	41897	20872		14749	
36	С123-02030-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR17 DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	966		1932	0	1932	0	2087
							0	0		155	
37	С123-020303-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 45* до 60* ПЭ 100 SDR17 DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	881		881	0	881	0	951
							0	0		70	
38	С123-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 45* ПЭ 100 SDR17 DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	699		699	0	699	0	755
							0	0		56	
39	С123-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 15* ПЭ 100 SDR17 DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	699		1398	0	1398	0	1510
							0	0		112	
40	С123-020302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010,	шт	37	805		29785	0	29785	0	32168
							0	0		2383	
41	С123-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 1,64 кг	шт	16	694		11104	0	11104	0	11992
							0	0		888	
42	С123-020304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 32x20, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	2077		8308	0	8308	0	8973
							0	0		665	
43	С123-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 25x20, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	48	2077		99696	0	99696	0	107672
							0	0		7976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 80, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	81	1795		145395	0	145395	0	157027
							0	0		11632	
45	С123-020103-0107 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	45	1080		48600	0	48600	0	52488
							0	0		3888	
49	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	2	20756,27	18554,42	41513	37109	0	8366	53868
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	4404	7215		3990	
50	С123-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с аллюминевой жилойАПВ сечением 2,0мм2 ГОСТ6323-79	км	2,63	12208		32107	0	32107	0	34676
										2569	
		Итого по разделу 3									**4 986 680**
		Раздел 4. Колодцы В1									
51	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	30	34712,17	8147,8	1041365	244434	542561	343939	1496129
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	254371	93043		110824	
52	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	21	24808		520968	0	520968	0	562645
							0	0		41677	
53	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	6	41981		251886	0	251886	0	272037
							0	0		20151	
54	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	31	20906		648086	0	648086	0	699933
							0	0		51847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971 2010, ГОСТ 8020-90	шт	32	14443		462176	0	462176	0	499150
							0	0		36974	
56	С121-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	21883		153181	0	153181	0	165435
							0	0		12254	
57	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	12	30021		360252	0	360252	0	389072
							0	0		28820	
58	С121-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт	6	35022		210132	0	210132	0	226943
							0	0		16811	
59	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	27	9680		261360	0	261360	0	282269
							0	0		20909	
60	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	27	4586		123822	0	123822	0	133728
							0	0		9906	
61	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	27	4240		114480	0	114480	0	123638
							0	0		9158	
62	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	4,41	70649		311562	0	311562	0	336487
							0	0		24925	
65	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	600	826,44	19,07	495864	11442	346536	129462	675352
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	137886	1320		50026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-080101 24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	5	3138,02	866,87	15690	4334	8060	4629	21945
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	3296	1682		1626	
67	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,5	33356,32	1099,11	16678	550	13872	2154	20338
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	2256	110		1507	
68	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5,Устройство	м3	11	32137,57	1281,34	353513	14095	310291	29016	413132
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	29128	2758		30602	
69	Е11-060101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,13	27918,26	1049,56	3629	136	3358	147	4078
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	135	26		302	
70	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3	0,65	30628,26	1281,34	19908	833	17354	1715	23353
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1721	163		1730	
71	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	43	580		24940	0	24940	0	26935
		Итого по разделу 3					0	0		1995	
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-6/									**6 372 599**
											18 761 424
		Благоустройство ПНРС с Кадыркуль / локальная смета № 7-2/									
		План земляных работ									
1	Е11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 КВТ / 80 л.с./	м2 спланированн площ	6048	1,34	1,34	8104	8104		2003	10916
		НР-72%; СП-8%.				0,46	0	2782		809	
2	Е11-010101-0202 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы выемка, разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 2,5м3	м3, грунта	3705	52,65	47,6	195068	176358		74506	291140
		НР-72%; СП-8%.			5,05	22,88	18710	84770		21566	
3	Е11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи.Устройство бульдозерамис перемещением 2группы грунтов до 20 м	м3, грунта	1575	59,76	59,76	94122	94122		25492	129183

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП 8%.				22,48		0	35406		9569	
4	Е11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грун уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т,Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3, уплотненного грунта	472,5	53,97	53,97	25501	25501			6899	34992
		НР-72%; СП-8%.				20,28	0	9582			2592	
		итого										
		На Рекультивацию										**466232**
5	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	1210	37,55	37,55	45436	45436			11282	61255
		НР-72%; СП-8%.				12,95	0	15670			4537	
6	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3, грунта	1210	34,76	34,76	42060	42060			10446	56706
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	14508			4200	
7	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	1210	37,55	37,55	45436	45436			11282	61255
		НР-72%; СП-8%.				12,95	0	15670			4537	
8	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3, грунта	1210	34,76	34,76	42060	42060			10446	56706
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	14508			4200	
9	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров ь/отвалов/ бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	1210	45,85	45,85	55479	55479			11805	72666
		НР-72%; СП-8%.				13,55	0	16396			5383	
		Итого										
		Земляные работы										**308587**
10	Е11-010101-0202 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы выемка, разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 2,5м3	м3, грунта	4	52,65	47,6	211	190			80	314
		НР-72%; СП-8%.			5,05	22,88	20	92			23	
		Итого										
		Ограждение										**314**
11	Е11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлическая мз профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам, без цоколя Установка	оград	313	2607,04	953,12	816004	298327	12132		719899	1658775
		НР-118%; СП-8%.			1615,16	333,99	505545	104539			122872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-020101-0520 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 108х5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	28428		397992	0	397992	0	429831
							0	0		31839	
13	С123-010201-0188 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 108х5 мм ГОСТ 10705-80	м	301,6	3110		937976	0	937976	0	1013014
							0	0		75038	
14	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,08476	220203		18664	0	18664	0	20158
							0	0		1493	
15	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	3,112184	216318		673221	0	673221	0	727079
							0	0		53858	
16	С121-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	604,09	2128		1285504	0	1285504	0	1388344
							0	0		102840	
17	С121-090305-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная / аллюминевая головка стальной стержень/ 4х18 мм	шт	5008	4		20032	0	20032	0	21635
							0	0		1603	
18	Е11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса ограждение из уголка для колючей проволки	т коструk	0,295568	87113,02	1422,63	25748	420	374	17299	46490
		НР-69%; СП-8%.			84424	397,83	24953	118		3444	
19	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,295568	216318		63937	0	63937	0	69052
							0	0		5115	
20	С121-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволка колючая одноосновная рифельная со скобами нормальной точности, оцинкованная марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	578,4	290		167736	0	167736	0	181155
							0	0		13419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-050307-0110 РСНБ РК 2015	Проволка стальная низкоуглеродная общего назначения обычного качества термически обработанная , без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,74	208		778	0	778	0	840
22	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	7,322	7595		0 55611	0 0	55611	62 0	60059
23	Е11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные Ворота распашные. Устрпойство с установкой столбов металлических НР-118%; СП-8%.	шт	1	25012,82	4382,24	0 25013	0 4382	659	4449 25424	54472
24	С123 010201-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 159х5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	19971,6 4651	1574,53	19972 27906	1575 0	27906	4035 0	30138
25	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,012062	220203		0 2656	0 0	2656	2232 0	2869
26	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качествашириналки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,1144	216318		0 24747	0 0	24747	212 0	26727
27	С121-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	7,68	2128		0 16343	0 0	16343	1980 0	17650
28	С121-090305-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная / аллюминевая головка стальной стержень/ 4х18 мм	шт	68	4		0 272	0 0	272	1307 0	294
29	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	0,24	7595		0 1823	0 0	1823	22 0	1969
		Итого					0	0		146	
		Всего по акту / локальная смета № 7-1/									**5 750 550** **6 525 684**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Трансорматорная подстанция КТПК-10/0,4КВ 25КВА, головной водозабор / локальная смета № 4-1-1/										
10	С123-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р52373-2005 0,199 т	км	8,35	276455		2308399	0	2308399	0	2493071
		Итого					0	0		184672	
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-1/									**2 493 071**
											2 493 071
	ВЛ-10КВ, головной водозабор / локальная смета № 4-1-2/										
	Раздел 2. Монтаж промежутогчная опора										
2	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосами Установка НР-80%; СП-8%.	опора	5	6447,1	2801,18	32236	14006	3588	16826	52987
					2928,42	1278,15	14642	6391		3925	
3	С121-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушной линий электропередачи длина10,5м ,марка СВ 105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	44	42164		1855216	0	1855216	0	2003633
							0	0		148417	
4	С121-050201-0603 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1 уголок стальной горячекатанный равнополочный повышенной прочности из низкоуглеродистой стали ширина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	3,366	432062		1454321	0	1454321	0	1570666
							0	0		116346	
5	С124-040207-1935 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -11	шт	44	9327		410388	0	410388	0	443219
							0	0		32831	
6	С124-040207-1935 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -13	шт	44	14673		645612	0	645612	0	697261
		Итого					0	0		51649	
		Раздел 3. Монтаж угловая промежутогчная опора УП10-1Н									**4 767 766**
12	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосами Установка НР-80%; СП-8%.	опора	2	12914,76	6474,4	25830	12949	1435	13886	42892
					5722,86	2955,6	11446	5911		3177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушной линий электропередачи длина10,5м ,марка СВ 105 3,5 СТ РК 2387-2013	шт	8	42164		337312	0	337312	0	364297
							0	0		26985	
14	С121-050201-0603 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1 уголок стальной горячекатанный равнополочный повышенной прочности из низкоуглеродистой стали ширина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,306	432062		132211	0	132211	0	142788
							0	0		10577	
15	С124-040207-1935 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -15	шт	4	14673		58692	0	58692	0	63387
							0	0		4695	
16	С124-040207-1935 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -13	шт	4	14673		58692	0	58692	0	58692
		Итого									**672 056**
		Раздел 4. Монтаж концевая анкерная опора КМБ10-20									
23	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосами Установка НР-80%; СП-8%.	опора	1	12914,76	6474,4	12915	6474	718	6943	21446
					5722,86	2955,6	5723	2956		1589	
24	С121-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушной линий электропередачи д ,марка СВ 110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	4	36235		144940	0	144940	0	156535
							0	0		11595	
25	С124-040207-1905 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -73	шт	2	3169		6338	0	6338	0	6845
							0	0		507	
26	С124-040207-1901 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -60	шт	2	14673		29346	0	29346	0	29346
		Итого									**214 172**
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-2/									**5 653 995**

Трансорматорная подстанция КТПК-10/0,4КВ-40КВА, головной водозабор / локальная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р52373-2005	км	0,9	276455		248810	0	248810	0	268714
							0	0		19905	

Итого **268 714**

Всего по акту / локальная смета № 4-2-1/ **268 714**

Всего по акту в текущих ценах **51 785 714**

НДС 12% 6 214 286

Всего по акту в текущих ценах с НДС **58 000 000**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор ТОО "СтройПроф": **Закария Е.С.**

Авторский надзор Шалкенова

Заказчик: ГУ « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »
Подрядчик: ТОО "ПМК -117"
Наименование стройки: " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района ЗКО"
адрес: с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО

Акт выполненных работ № 1
За ИЮНЬ месяц от14 июня 2019 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2001г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На головной водозабор, подводящий водовод / локальная смета № 2-1-1/									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
1	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	7510	28,46	28,46	213735	213735		57911	293377
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	80432		21732	
		Итого по разделу 1									**293377**
		Раздел 2. Земляные работы									
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	54100	153,41	147,83	8299481	7997603		1831913	10941905
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	301878	2242445		810511	
		Итого по разделу 2									**10941905**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
14	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	1	301237,4	92929,08	301237	92929	25996	226208	569641
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	203312	25181		42196	
15	С123-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 Dв110х5,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3194,63	1192		3807999	0	3807999	0	4112639
							0	0		304640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123 010501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Dн75х3,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2060,4	553		1139401	0	1139401	0	1230553
		Итого по разделу 2					0	0		91152	
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-1/									5912833 17148115

На Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6 / локальная смета № 2-1-2/

Раздел 1.Скважина

1											
1	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Устройство шурфа в грунтах 2 группы	м3	7,5	1370,6		10280	0		7401	19095
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		10280	0		1414	
2	Е11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Объем бетона на шурф	м3	7,5	31445,45	906,51	235841	6799		26380	283199
		НР-91%; СП-8%.			3565,7	299,52	26743	2246		20978	
3	Е11-040101-1801 РСНБ РК 2015	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УКи УГБ-4УК	м3	15	2197,25	1432,5	32959	21488		12194	48765
		НР-85%; СП-8%.			636,4	319,99	9546	4800		3612	
4	Е11-010201-0201 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	0,45	84,02	66,25	38	30		7	48
		НР-72%; СП-8%.			7,87	13,43	4	6		4	
5	Е11-040101-1801 РСНБ РК 2015	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УКи УГБ-4УК	м	30	2197,25	1432,5	65918	42975		24388	97530
		НР-85%; СП-8%.			636,4	319,99	19092	9600		7224	
6	Е11-040201-0302 РСНБ РК 2015	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивым трубам с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	м	30	2053,73	1460,92	61612	43828		23265	91667
		НР-85%; СП-8%.			580,97	331,39	17429	9942		6790	
7	С123-010303-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесшовные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугльной резьбой из стали группыпрочности Д, DН273 толщина стенки 10,2 мм	м	20	22311		446220	0	446220	0	481918
							0	0		35698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123 010201 0215 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные D 152 мм толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,25	4440		147630	0	147630	0	159440
							0	0		11810	
9	Е11-040401-0103 РСНБ РК 2015	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м	15,5	1466,53	1019,9	22731	15808		8468	33696
		НР-85%; СП-8%.			413,61	229,16	6411	3552		2496	
10	С123-010201-0239 РСНБ РК 2015	Стоимость фильтра ТЛ-8Ф -4В л245/203	м	15,5	16313		252852	0	252852	0	273080
							0	0		20228	
11	С123-010201-0226 РСНБ РК 2015	Отстойник ф 168 мм	м	20	5917		118340	0	118340	0	127807
							0	0		9467	
12	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Песчанно-гравийная обсыпка	м3	1,8	1107,66	990,15	1994	1782		614	2816
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	212	357		209	
13	С121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,8	1946		3503	0	3503	0	3783
							0	0		280	
14	Е11-040301-0106 РСНБ РК 2015	Цементизация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	5	287750,67	191490,87	1438753	957454		660026	2266682
		НР-85%; СП-8%.			96259,8	59040,53	481299	295203		167902	
15	С121-130101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент расширяюшийся	т	3,4	173913		591304	0	591304	0	638609
							0	0		47304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121 060801 0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической пробки	1	0.01	138714		4387	0	4387	0	4738
							0	0		351	
17	Е11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большого диаметра при ударно-канатном бурении	м	30	519,26	359,91	15578	10797		6156	23473
		НР-85%; СП-8%.			142,84	98,58	4285	2957		1739	
18	Е11-040101-1801 РСНБ РК 2015	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УКи УГБ-4УК	м	17,5	2197,25	1432,5	38452	25069		14226	56892
		НР-85%; СП-8%.			636,4	319,99	11137	5600		4214	
19	Е11-040201-0302 РСНБ РК 2015	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивым трубам с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	м	17,5	2053,73	1460,92	35940	25566		13571	53473
		НР-85%; СП-8%.			580,97	331,39	10167	5799		3961	
20	Е11-040501-0109 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважин глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	15	264345,61	192720,61	3965184	2890809		1580152	5988963
		НР-85%; СП-8%.			71625	52308,51	1074375	784628		443627	
		Итого по разделу 1									**10655673**
		Раздел 3. Земляные работы									
45	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка Грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	295	153,41	147,83	45256	43610		9989	59665
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1646	12228		4420	
		Итого по разделу 3									**59665**
		Раздел 4. Колодцы									
54	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	5,00	34712,17	8147,8	173568	40741	90430	57325	249365
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	42397	15508		18471	
55	С121-040301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	10	10941		109410	0	109410	0	118163
							0	0		8753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	4639		23195	0	23195	0	25031
							0	0		1856	
57	С121-040301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	5	10941		54705	0	54705	0	59081
							0	0		4376	
58	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	10	4586		45860	0	45860	0	49529
							0	0		3669	
59	С121-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт	5	35022		175110	0	175110	0	189119
							0	0		14009	
60	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	210	284,04	19,07	59648	4005	7384	45312	113357
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	48260	462		8397	
		Итого по разделу 4									**803664**
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-2/									**11519002**
		Благоустройство (пять площадок) / локальная смета № 7-1/									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
1	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	10000	37,55	37,55	375500	375500		93240	506239
		НР-72%; СП-8%.				12,95	0	129500		37499	
2	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3, грунта	10000	34,76	34,76	347600	347600		86328	468642
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	119900		34714	
3	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	10000	37,55	37,55	375500	375500		93240	506239
		НР-72%; СП-8%.				12,95	0	129500		37499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3, грунта	10000	34,76	34,76	347600	347600		86328	468642
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	119900		34714	
5	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров и отвалов бульдозерами мощностью 59 КВТ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	10000	45,85	45,85	458500	458500		97560	600545
		НР-72%; СП-8%.				13,55	0	135500		44485	
		Итого по разделу1									**2550308**
		Раздел 2. Земляные работы									
6	Е11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка участка	м2	50000	6,13	6,13	306500	306500		56160	391673
		НР-72%; СП-8%.				1,56	0	78000		29013	
		Итого по разделу 2									**391673**
		Раздел 4. Ограждение									
14	Е11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлическая мз профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам, без цоколя Установка	оград	160	2607,04	953,12	417126	152499	6202	368000	847936
		НР-118%; СП-8%.			1615,16	333,99	258426	53438		62810	
16	С123-010201-0188 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 108х5 мм ГОСТ 10705-80	м	1200	3110		3732000	0	3732000	0	4030560
							0	0		298560	
17	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,32847	220203		72330	0	72330	0	78116
							0	0		5786	
18	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	11,90806	216318		2575928	0	2575928	0	2782002
							0	0		206074	
19	С121-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	2304	2128		4902912	0	4902912	0	5295145
							0	0		392233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 4									13033759
		Всего по акту / локальная смета № 7 1/									15975740
		Всего по акту в текущих ценах									44642857
		НДС 12%									5357143
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									50000000

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Технадзор ТОО "СтройПроф": Закария Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Авторский надзор: Шапкенов А

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района"
адрес: **с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 3
За АВГУСТ месяц от 21 августа 2019 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2017г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль , тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На головной водозабор, подводящий водовод / локальная смета № 2-1-1/									
		Раздел 2. Земляные работы									
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	1200	715,39		858468	0		618097	1594690
		НР-72%; СП-8%.			715,39		858468	0		118125	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	31520	30,76	30,76	969555	969555		240788	1307170
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	334427		96827	
7	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	100	153,41	147,83	15341	14783		3386	20225
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	558	4145		1498	
9	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	188	30,76	30,76	5783	5783		1436	7797
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	1995		578	
10	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	6	715,39		4292	0		3090	7973
		НР-72%; СП-8%.			715,39		4292	0		591	
11	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы, уплотнение пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	44	132,84	63,18	5845	2780		3122	9685
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	3065	1272		717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11 010205 0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	5	651,36		3257	0		2345	6050
		НР 72%, СП 8%.			651,36		3257	0		448	
13	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	30	48,35		1451	0		1044	2694
		НР-72%; СП-8%.			48,35		1451	0		200	
		Итого по разделу 2									**2956285**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
14	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	0,88	301237,4	92929,08	264698	81657	25996	198769	500545
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	178651	22126		37077	
18	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	3	1058,39	24,78	3175	74	524	2584	6219
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	2577	33		461	
19	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм Установка	задвижка	7	1732,13	74,34	12125	520	2313	9428	23277
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	9292	231		1724	
20	С123-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN80, SIGMETEX	шт	7	35729		250103	0	250103	0	270111
							0	0		20008	
21	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX 15,8 кг	шт	3	24141		72423	0	72423	0	78217
							0	0		5794	
24	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	4	1222,23	803,26	4889	3213	0	2486	7965
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	1676	835		590	
35	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	2	20756,27	18554,42	41513	37109	0	8366	53868
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	4404	7215		3990	
		Итого по разделу 3									**940 202**
		Раздел 4. Колодцы В1									

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон		7,935	34712,17	8147,8	275441	64653	143507	90972	395726
		НР-99%; СП-8%				8479,02	3101,42	67281	24610		29313	
48	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3		0,126	31835	2078,28	4011	262	3028	718	5107
		НР-93%; СП-8%.				5726,88	396,36	722	50		378	
49	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект		5	19409		97045	0	97045	0	104809
								0	0		7764	
51	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания		2	3138,02	866,87	6276	1734	3224	1852	8778
		НР-93%; СП-8%.				659,1	336,49	1318	673		650	
52	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3		0,16	33356,32	1099,11	5337	176	4439	689	6508
		НР-91%; СП-8%.				4512,9	220,38	722	35		482	
53	Е11-060101-0119-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5,Устройство	м3		1	30628,26	1281,34	30628	1281	26699	2638	35927
		НР-91%; СП-8%.				2647,98	250,77	2648	251		2661	
54	Е11-060101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3		0,03	27918,26	1049,56	838	31	775	34	941
		НР-91%; СП-8%.				1040,85	199,61	31	6		70	
55	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3		0,1	30628,26	1281,34	3063	128	2670	264	3593
		НР-91%; СП-8%.				2647,98	250,77	265	25		266	
56	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг		7	580		4060	0	4060	0	4385
								0	0		325	
57	Е11-220301-10106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров		0,0028	999805,95	465165,24	2799	1302	226	1645	4800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР 99%, СП-8%.			453832	139630,19	1271	391		356	
58	С123-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D219 мм, толщина стенки 5,0мм. ГОСТ 10705-80	м	2,8	7151		20023	0	20023	0	21625
							0	0		1602	
59	Е11-220601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0,0028	2102820,42	153449,27	5888	430	4852	671	7083
		НР-99%; СП-8%.			216398	25512,33	606	71		525	
		Итого по разделу 4									**599282**
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-1/									**4 495 769**
		На Площадка естественных испарителей (локальная смета 2-2-1) - 2 шт									
		Раздел 1. На рекультивацию									
1	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3, грунта	828	37,55	37,55	31091	31091		7720	41917
		НР-72%; СП-8%.			0	12,95	0	10723		3105	
2	Е11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) .Добавлять на каждые последующие 10м.Перемещения грунта	м3, грунта	828	34,76	34,76	28781	28781		7148	38804
		НР-72%; СП-8%.			0	11,99	0	9928		2874	
3	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м	м3, грунта	828	37,55	37,55	31091	31091		7720	41917
		НР-72%; СП-8%.			0	12,95	0	10723		3105	
		Итого по разделу 1									**122637**
		Раздел 2. Земляные работы под карты									
6	Е11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3	м3, грунта	3105	186,84	177,98	580138	552628		107689	742853
		НР-72%; СП-8%.			8,87	39,3	27541	122027		55026	
7	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1000	132,84	63,18	132840	63180		70963	220107
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	69660	28900		16304	
8	Е11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок.Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2	м3 уплотненного грунта	2000	3,98	3,98	7960	7960		2506	11303
		НР-72%; СП-8%.			0	1,74	0	3480		837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Укладка защитного слоя из суглинка	м3	1290	30,76	30,76	39680	39680		9855	53498
		НР 72%, СП 8%.			0	10,61	0	13687		3963	
10	С121-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок 2 группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75т/м3	м3	1290	341	0	439890	0	439890	0	475081
		НР-72%; СП-8%.			0	0	0	0		35191	
14	С121-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая , толщина 0,2-0,5мм. ГОСТ 10354-82	т	1,3312	398754	0	530821	0	530821	0	573287
					0	0	0	0		42466	
		Итого по разделу 2.									**2076130**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-1/									**2 198 766**
		На Резервуар чистой воды прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета 2-2-2) - 2 шт									
3	С4-1541-4 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.	резер	2	596365,52		1192731	0	1192731	0	1192731
							0	0			
4	С4-1541-5 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, прочие работы	резер	2	82536,5		165073	0	165073	0	165073
							0	0			
5	С4-1541-6 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	резер	2	206932,41		413865	0	413865	0	413865
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-2/									**1771669**
		На Резервуар накопитель прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета2-2-3) -1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С4-1541-3 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м/ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резер	1	3605498,42		3605498	0	3605498	0	3605498
							0	0			
3	С4-1541-4 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.	резер	1	596365,52		596366	0	596366	0	596366
							0	0			
4	С4-1541-5 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, прочие работы	резер	1	82536,5		82537	0	82537	0	82537
							0	0			
5	С4-1541-6 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	резер	1	206932,41		206932	0	206932	0	206932
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-3/									**4 491 333**
		Насосная станция 2-го подъема с. Кадыркул / локальная смета № 2-2-4/									
		Раздел 1. Земляные работы									
13	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,15	9486,87	1461,62	1423	219	1096	186	1737
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	108	92		129	
14	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты под насосные агрегнаты из В15 Устройство	м3	1,8	36045,04	1099,11	64881	1978	54779	7753	78445
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	8123	397		5811	
15	Е11 -060101-0191- РСНБ РК 2015	Бетон для приямка В7,5	м3	0,24	30628,26	1281,34	7351	308	6408	633	8623
		НР-91%; СП-8%			2647,98	250,77	636	60		639	
		Итого по разделу 2									**88805**
		Раздел 3. Перемычки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11 070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой до 0,3 т.	шт	6	422,15	242,31	2533	1454	229	1338	4181
		НР-118%, СП-8%			141,64	47,34	850	284		310	
17	С121-041205-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса 15 ГОСТ 948-84	м3	0,177	85898		15204	0	15204	0	16420
							0	0		1216	
		Итого по разделу 3									**20601**
		Раздел 4. Полы									
18	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунта 1,2 группы уплотнение пневмотическими трамбовками	м3, грунта	7,8	132,84	63,18	1036	493		554	1717
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	543	225		127	
19	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	0,26	3138,02	866,87	816	225	419	241	1141
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	171	87		85	
20	Е11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3	30687,75	7,2	39894	9	35864	3779	47167
		НР-94%; СП-8%.			3092,7		4021	0		3494	
		Итого по разделу 3									**50025**
		Раздел 5. Стены									
29	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Стены наружные и парапет из кирпича средней сложности.Кладка обычная при высоте этажа до 4м	м2 кладки	28	25446,07	2309,2	712490	64658	520283	130089	909985
		НР-93%; СП-8%.			4555,32	440,4	127549	12331		67406	
30	Е11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал изд	0,012784	333261,37	2095,97	4260	27	3530	662	5316
		НР-93%; СП-8%.			55046,4	594,54	704	8		394	
31	Е11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Цоколь из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4м Кладка	м3 кладка	2	30527,93	2309,2	61056	4618	47327	9292	75976
		НР-93%; СП-8%.			4555,32	440,4	9111	881		5628	
		Итого по разделу 5									**991276**
		Раздел 8. Покрытия									
45	Е11-070404-0102 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий	м2	6,576	7691,99	4127,5	50583	27142	9013	20617	76895
		НР-118/%; СП-8%			2193,9	463,04	14427	3045		5696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ ЗПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	6,576	55583		365514	0	365514	0	394755
							0	0		29241	
47	С121-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А11 /А240/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	136348		303	0	303	0	327
							0	0		24	
48	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00228	215312		491	0	491	0	530
							0	0		39	
		Итого по разделу 8									**472507**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-4/									**1623214**
		Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с. Кадыркуль / локальная смета № 2-2-5/									
		Раздел 1. Земляные работы и фундаменты									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	33	153,41	147,83	5063	4878		1117	6674
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	184	1368		494	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	8	715,39		5723	0		4121	10631
		НР-72%; СП-8%.			715,39		5723	0		788	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	17	30,76	30,76	523	523		130	705
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	180		52	
5	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунт 1,2 группы, пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	19	132,84	63,18	2524	1200		1348	4182
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	1324	549		310	
6	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	190	283,02	277,52	53774	52729		10343	69247
		НР-72%; СП-8%.			5,5	70,11	1045	13321		5129	
7	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	8	715,39		5723	0		4121	10631
		НР-72%; СП-8%.			715,39		5723	0		788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунт 1,2 группы, пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	209	132,84	63,18	27764	13205		14831	46002
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	14559	6040		3408	
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	35	283,02	277,52	9906	9713		1905	12756
		НР-72%; СП-8%.			5,5	70,11	193	2454		945	
10	Е11-010107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей,планировка экскаваторами, группа грунтов 1-2	м3 сплан	185	102,57	98,46	18975	18215		2913	23640
		НР-72%; СП-8%.			4,11	17,76	760	3286		1751	
11	Е11-080107-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты, щебеночное, отмоска вокруг люка колодца Устройство	м основан	0,2	9486,87	1461,62	1897	292		247	2316
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	144	122		172	
14	С341-020101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 7,5 т, класс груза 1, расстояние перевозки 2 км	т	375	118		44250	0	44250	0	47790
							0	0		3540	
		Итого по разделу 1									**234 575**
		Раздел 2. Трубопроводы									
17	Е11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100мм , Укладка	км трубопровода	0,053	443664,28	97737,5	23514	5180	1062	18895	45802
		НР-99%; СП-8%			325890	34222,3	17272	1814		3393	
18	С123-010201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 114ммх4,5мм, ГОСТ 10705-80	м	30	2975	0	89250	0	89250	0	96390
		СП-8%			0	0	0	0		7140	
19	С123-010201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 89ммх4,0мм, ГОСТ 10705-80	м	23	2052	0	47196	0	47196	0	50972
		СП-8%			0	0	0	0		3776	
20	Е11-220601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0,053	1060652,78	25518,23	56215	1352	45766	9033	70467
		НР-99%; СП-8%.			171626	530,33	9096	28		5220	
21	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки , затворы , клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм Установка	шт	1	1897,98	109,76	1898	110	301	1479	3648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-98%, СП-8%.			1487,64	22,02	1488	22		270	
22	Е11 160601 0103 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки , затворы , клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм Установка	шт	3	3416,56	259,12	10250	777	1579	7879	19579
		НР-98%; СП-8%.			2631,2	48,75	7894	146		1450	
23	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX UJCN 5762-2002	шт	1	24141		24141	0	24141	0	26072
							0	0		1931	
24	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX UJCN 5762-2002	шт	3	42488		127464	0	124486		137661
							0	0		10197	
25	С123-020103-0107 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 16 ГОСТ 12816-80,	шт	2	1489		2978	0	2978	0	3216
							0	0		238	
26	С123-020103-0310 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 100, PN 16 ГОСТ 12816-80,	шт	6	2716		16296	0	16296	0	17600
							0	0		1304	
27	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,02841	1225374,32	451607,66	34813	12830	10292	15051	53853
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	11691	3512		3989	
28	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,0019	126745,08	35614,52	241	68	56	138	409
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	117	22		30	
		Итого по разделу 2									**525 669**
		Раздел 3. Колодец									
30	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	1	34712,17	8147,8	34712	8148	18085	11465	49871
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	8479	3101		3694	
36	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252		18252	0	18252	0	19712
							0	0		1460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 / А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00518	202055		1047	0	1047	0	1130
							0	0		84	
42	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	580		1160	0	1160	0	1253
							0	0		93	
43	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные Заделка отверстий гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	0,012	102339,13	997,41	1228	12	611	513	1880
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	606	5		139	
44	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаментов-столбов бетонные Устройство	м3	0,05	32918,74	1099,11	1646	55	1365	215	2010
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	226	11		149	
		Итого по разделу 3									**75 857**
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
52	Е11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	16,17	33062,3	402,98	534617	6516		41845	622579
		НР-91%; СП-8%.			2723,4	120,35	44037	1946		46117	
55	С121-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстостенной стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,157	461704		72488	0	72488	0	78287
							0	0		5799	
		Итого по разделу 5									**700 866**
		Раздел 6. Металлоконструкции									
63	Е11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуаров стальгных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтипродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 / на разборку. Монтаж рулонным методом	т конструкц	6,35	78434,66	29830,64	498060	189425		143418	692796
		НР-69%; СП-8%.			25004	7728,63	158775	49077		51318	
64	С121-060303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/ поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0т	т	6,35	505624		3210712	0	3210712	0	3467569
							0	0		256857	
65	Е11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы, прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением .Монтаж	т конструкц	0,627	63233,37	23706,65	39647	14864	5467	16327	60452
		НР-69%; СП-8%.			30807,4	6930,76	19316	4346		4478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121 060208 0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов лестничные марши пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,627	521281		326843	0	326843	0	352991
							0	0		26147	
67	Е11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска краской ВТ-177 серебристой	м2	250	118,12	2,84	29530	710	24773	2850	34970
		НР-69%; СП-8%.			16,19	0,33	4048	83		2590	
68	Е11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные, бетонные и оштукатуренные , окраска краской ВТ-177	м2	212	122,57	2,84	25985	602	21007	3067	31377
		НР-69%; СП-8%.			20,64	0,33	4376	70		2324	
		Итого по разделу 6									**4 640 155**
		Раздел 7. Отделочные работы									
69	Е11-130301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска краской эмалями ХВ-125 серебристой	м2	147	311,7	1,82	45820	268	43515	1439	51040
		НР-69%; СП-8%.			13,86	0,33	2037	49		3781	
70	Е11-150403-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска краской эмалями ХВ-125 серебристой	м2	126	286,36	1,18	36081	149	24619	9104	48800
		НР-80%; СП-8%.			89,79	0,53	11314	67		3615	
		Итого по разделу 7									**99 840**
		Раздел 8. Крепление башни									
73	С121-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляеые отдельно	т	0,9	189206	0	170285	0	170285	0	183908
					0	0	0	0		13623	
74	С124-040207-4032 РСНБ РК 2015	Зажимы оттяжки СНК25.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	2532	0	7596	0	7596	0	8204
					0	0	0	0		608	
75	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,02	33007,03	1049,56	231709	7368	217035	7924	258804
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	7307	1401		19171	
76	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 маериала основания в плотном теле	3	1114,59	990,15	3344	2970	21	1023	4716
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	353	594		349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3	1946	0	5838	0	5838	0	6305
					0	0	0	0		467	
78	С121-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02292	404706	0	9276	0	9276	0	10018
					0	0	0	0		742	
		Итого по разделу 8									471955
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-5/									**6 748 917**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль / локальная смета № 2-2-6/									
		Раздел 2. Земляные работы									
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	2470	153,41	147,83	378923	365140		83638	499566
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	13783	102382		37005	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	300	1644,72		493416	0		355260	916570
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		493416	0		67894	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	100	715,39		71539	0		51508	132891
		НР-72%; СП-8%.			715,39		71539	0		9844	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	9270	30,76	30,76	285145	285145		70815	384437
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	98355		28477	
7	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	329	153,41	147,83	50472	48636		11140	66541
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1836	13637		4929	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	6	1370,6		8224	0		5921	15276
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		8224	0		1132	
9	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	236	30,76	30,76	7259	7259		1803	9787
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	2504		725	
10	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	64	715,39		45785	0		32965	85050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%.			715,39		45785	0		6300	
		Итого по разделу 2									**? 110 118**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
13	Е11 220501 0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	0,314	247569,64	64869,16	77737	20369	438	61771	150669
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	56929	5466		11161	
21	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	7	1058,39	24,78	7409	173	1223	6028	14512
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	6012	77		1075	
22	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм Установка	задвижка или клапан	12	1732,13	74,34	20786	892	3965	16161	39903
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	15928	396		2956	
25	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка или клапан	53	1058,39	24,78	56095	1313	9261	45643	109877
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	45521	584		8139	
26	С123-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром 25мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	48	1116		53568	0	53568	0	57853
							0	0		4285	
27	С123-040501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром32мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	4	1739		6956	0	6956	0	7512
							0	0		556	
28	С123-041001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан /завхлопка/обратный поворотный флянцевые 19Ч21 Р /БР/, вода,пар,нефть Т225*С PN16, DN 50 , ГОСТ 11823-91	шт	1	4997		4997	0	4997	0	5397
							0	0		400	
29	Е11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отоплениеч, диаметром 50мм Установка	фильтр	52	1210,04	207,04	62922	10766	1077	53071	125272
		НР-98%; СП-8%.			982,29	59,13	51079	3075		9279	
30	С123-041013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный флянцевый модели 2500 корпус из серого чугуна Т от 15*С до +200* С, PN16, DN 15 , типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	52	6527		339404	0	339404	0	366556
							0	0		27152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 15 мм Установка	счетчик	52	481,18	24,78	25021	1289	1006	22834	51683
		НР-98%; СП-8%			437,06	11,01	22727	573		3828	
32	С123-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 15 мм	шт	52	2694		140088	0	140088	0	151295
							0	0		11207	
35	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	11	1222,23	803,26	13445	8836	0	6836	21902
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	4609	2296		1622	
46	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм , Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	379433,26	61452,82	1897	307	63	1614	3792
		НР-99%; СП-8%			305371	20730,65	1527	104		281	
47	С123-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D57ммх2,0мм, ГОСТ 10705-80	м	5	1134	0	5670	0	5670	0	6124
		СП-8%			0	0	0	0		454	
48	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм , Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	657248,68	25111,46	3286	126	2299	855	4473
		НР-99%; СП-8%			172356	461,87	862	2		331	
49	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	0,63	20756,27	18554,42	13076	11689	0	2635	16969
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	1387	2273		1257	
		Итого по разделу 3									**1 133 790**
		Раздел 4. Колодцы В1									
51	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	24,9	34712,17	8147,8	864333	202880	450325	285469	1241787
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	211128	77225		91984	
63	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,567	31835	2078,28	18050	1178	13625	3229	22982
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	3247	225		1702	
64	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	27	19409		524043	0	524043	0	565966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		41923	
66	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное Устройство	м3 основания	4,6	3138,02	866,87	14435	3988	7415	4259	20190
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	3032	1548		1496	
72	Е11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,026	704732,86	212916,1	18323	5536	1490	12915	33737
		НР-99%; СП-8%.			434520	67222,92	11298	1748		2499	
73	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D159 мм, толщина стенки 5,0мм. ГОСТ 10705-80	м	26	4651		120926	0	120926	0	130600
							0	0		9674	
74	Е11-220601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0,026	1592154,29	135188,32	41396	3515	32754	5668	50829
		НР-99%; СП-8%.			197210	23003,27	5127	598		3765	
		Итого по разделу 3									**2 066 091**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-6/									**5 309 999**
		Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль Сети В1 , В9/ локальная смета № 2-2-7/									
		Раздел 1. Земляные работы В1, В9									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	943	153,41	147,83	144666	139404		31931	190725
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	5262	39087		14128	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	27	1644,72		44407	0		31973	82491
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		44407	0		6110	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	90	715,39		64385	0		46357	119602
		НР-72%; СП-8%.			715,39		64385	0		8859	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	880	30,76	30,76	27069	27069		6722	36495
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	9337		2703	
5	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	127	153,41	147,83	19483	18774		4300	25686
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	709	5264		1903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	3	1370,6		4112	0		2960	7638
		НР 72%; СП 8%.			1370,6		4112	0		566	
7	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	95	30,76	30,76	2922	2922		726	3940
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	1008		292	
8	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	10	715,39		7154	0		5151	13289
		НР-72%; СП-8%.			715,39		7154	0		984	
		Итого по разделу 1									**479866**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
11	Е11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км, труб	0,052	443664,28	97737,5	23071	5082	1042	18539	44938
		НР-99%; СП-8%.			325890	34222,3	16946	1780		3329	
12	С123-010201-0188 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубы стальные электросварные прямошовные , D 108мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 10705-80	м	52	3110	0	161720	0	161720	0	174658
					0	0	0	0		12938	
13	Е11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полиерной изоляции	км трубопровода	0,052	1446433,06	32985,94	75215	1715	62136	11286	93420
		НР-99%; СП-8%.			218530	698,02	11364	36		6920	
14	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.100мм	км трубопровода	0,121	301237,4	92929,08	36450	11244	605	27371	68927
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	24601	3047		5106	
15	С123-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	71,71	957	0	68626	0	68626	0	74117
					0	0	0	0		5490	
16	С123-010501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR26-90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	653	0	13850	0	13850	0	14958
					0	0	0	0		1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123 010501-1008 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR26-75x2,9 питьевая ГОСТ 18599 2001	м	29,29	450	0	13181	0	13181	0	14235
					0	0	0	0		1054	
25	С123 041003-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный шаровый фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом,Т от-20гр.С до +70гр.С, PN16, DN80, AVK ГОСТ 5762-2002	шт	2	50413	0	100826	0	100826	0	108892
					0	0	0	0		8066	
26	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50мм.Установка (крест,отвод, переход,тройники, патрубок) НР-99%; СП-8%.	т фасонных частей	0,06665	1225374,32	451607,66	81671	30100	24144	35310	126340
					411513,2	123627,95	27427	8240		9359	
27	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР-99%; СП-8%.	км трубопровода	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
					61722	11440,92	1234	229		319	
28	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР-99%; СП-8%.	шт	35	1222,23	803,26	42778	28114	0	21749	69690
					418,97	208,72	14664	7305		5162	
29	С123-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90гр ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1789	0	5367	0	5367	0	5796
					0	0	0	0		429	
30	С123-020302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90гр ПЭ100 SDR17, DN 90, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1062	0	1062	0	1062	0	1147
					0	0	0	0		85	
31	С123-020302-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15гр до 30 гр. ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	725	0	5075	0	5075	0	5481
					0	0	0	0		406	
32	С123-020302-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15гр до 30 гр. ПЭ100 SDR17, DN 90, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	725	0	1450	0	1450	0	1566
					0	0	0	0		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-020302-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15гр до 30 гр. ПЭ100 SDR17, DN 75, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	725	0	2900	0	2900	0	3132
					0	0	0	0		232	
34	С123-020302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN 75, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	805	0	3220	0	3220	0	3478
					0	0	0	0		258	
35	С123-020302-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	1547	0	7735	0	7735	0	8354
					0	0	0	0		619	
36	С123-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	8311	0	33244	0	33244	0	35904
					0	0	0	0		2660	
37	С123-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 90, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	6827	0	13654	0	13654	0	14746
					0	0	0	0		1092	
38	С123-020304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 75, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	4016	0	12048	0	12048	0	13012
					0	0	0	0		964	
39	С123-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой и низколегированной стали PN6 DN 80, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	1795	0	17950	0	17950	0	19386
					0	0	0	0		1436	
40	С123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой и низколегированной стали PN10 DN 100, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	2156	0	17248	0	17248	0	18628
					0	0	0	0		1380	
41	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50мм.Установка (переход)	т фасонных частей	0,0015	881930,32	451607,66	1323	677	28	795	2287
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	617	185		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали , наружными диаметрами и толщинами стенок 108ммх4мм 57ммх3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	859	0,00	859	0	859	0	928
					0	0	0	0		69	
43	С123-020101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали , наружными диаметрами и толщинами стенок 89ммх3,5мм-57ммх3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	601	0,00	601	0	601	0	649
					0	0	0	0		48	
44	Е11-220901-011 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм.Установка	задвижка или клапан	1	1058,39	24,78	1058	25	175	861	2073
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	859	11		154	
45	С123-040702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1Р с муфтой и цапкой для воды , PN10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт	1	6895	0	6895	0	6895	0	7447
					0	0	0	0		552	
50	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопр вода	0,001	379433,26	61452,82	379	61	13	323	758
		99%; СП-8%.			305371	20730,65	305	21		56	
51	С123-010201-0145 РСНБ РК 2015	Патрубок.Трубы стальные электросварные прямошовные, D57мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	1	1134	0	1134	0	1134	0	1225
					0	0	0	0		91	
52	Е11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 50мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопро вода	0,001	657248,68	25111,46	657	25	460	171	895
		НР-99%; СП-8%.			172356	461,87	172	0		66	
53	Ц13-100904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	0,121	20756,27	18554,42	2512	2245	0	506	3259
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	266	437		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С121-050307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения , обычного качества, термически обработанная , без покрытия , диаметром 3мм ГОСТ 3282-74	кг	6,655	208	0	1384	0	1384	0	1495
					0	0	0	0		111	
		Итого по разделу 2									**946121**
		Раздел 3.Колодцы В1									
55	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетона и бетонных конструкций колодца	8	34712,17	8147,8	277697	65182	144683	91717	398968
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	67832	24811		29553	
56	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	3	24808		74424	0	74424	0	80378
							0	0		5954	
57	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	1	41981		41981	0	41981	0	45339
							0	0		3358	
58	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	20906		62718	0	62718	0	67735
							0	0		5017	
59	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	14443		86658	0	86658	0	93591
							0	0		6933	
60	С121-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	21883		21883	0	21883	0	23634
							0	0		1751	
61	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	30021		60042	0	60042	0	64845
							0	0		4803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт	1	35022		35022	0	35022	0	37824
							0	0		2802	
63	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	4	9680		38720	0	38720	0	41818
							0	0		3098	
64	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	4586		18344	0	18344	0	19812
							0	0		1468	
65	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	4240		16960	0	16960	0	18317
							0	0		1357	
66	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	0,63	70649		44509	0	44509	0	48070
							0	0		3561	
67	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408		77632	0	77632	0	83843
							0	0		6211	
68	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92	826,44	19,07	76032	1754	53136	19851	103554
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	21143	202		7671	
69	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	1,8	3138,02	866,87	5648	1560	2902	1667	7900
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1186	606		585	
70	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,1	33356,32	1099,11	3336	110	2774	431	4068
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	451	22		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5,Устройство	м3	0,8	32137,57	1281,34	25710	1025	22567	2110	30046
		НР-91%, СП-8%.			2647,98	250,77	2118	201		2226	
72	Е11-060101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,02	27918,26	1049,56	558	21	517	23	627
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	21	4		46	
73	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3	0,2	30628,26	1281,34	6126	256	5340	528	7185
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	530	50		532	
74	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	5	580	0	2900	0	2900	0	3132
					0	0	0	0		232	
75	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка.Устройство	м3 основания	1,92	9486,87	1461,62	18215	2806	18215	2375	22237
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	1379	1175		1647	
76	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	999805,95	465165,24	2000	930	162	1175	3429
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	908	279		254	
77	С123-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные , D 219мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	2	5747	0	11494	0	11494	0	12414
					0	0	0	0		920	
78	Е11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2902410,41	213120,06	5805	426	4786	657	6979
		НР-99%; СП-8%.			296348	35430,5	593	71		517	
79	Е11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	10	14904,74	1492,2	149047	14922	102443	34134	197836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-94%; СП-8%.			3168,24	463,05	31682	4631		14655	
		Итого по разделу 3									**1423578**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-7/									**2 849 565**
		Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль Сети В10 , К3/ локальная смета № 2-2-8/									
		Раздел 1. Земляные работы В1, В9									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	767	153,41	147,83	117665	113386		25972	155128
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	4280	31792		11491	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	18	1644,72		29605	0		21316	54994
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		29605	0		4074	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	90	715,39		64385	0		46357	119602
		НР-72%; СП-8%.			715,39		64385	0		8859	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	695	30,76	30,76	21378	21378		5309	28822
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	7374		2135	
5	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	352	153,41	147,83	54000	52036		11919	71193
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1964	14590		5274	
6	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	4	1370,6		5482	0		3947	10184
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		5482	0		754	
7	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	245	30,76	30,76	7536	7536		1872	10160
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	2599		753	
8	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	20	715,39		14308	0		10302	26578
		НР-72%; СП-8%.			715,39		14308	0		1969	
		Итого по разделу 1									**476663**
		Раздел 2. Трубопроводы В10, К3									
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.100мм	км, труб	0,036	301237,4	92929,08	10845	3345	180	8143	20507
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	7319	907		1519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.65мм	км, труб	0,095	263177,58	73359,42	25002	6969	211	19491	48052
		НР-99%; СП-8%.			187592	19644,3	17871	1866		3559	
15	С123-010501-0904РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR33 - 110х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	782	0	28434	0	28434	0	30708
					0	0	0	0		2275	
16	С123-010501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR26-63Х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95,95	355	0	34062	0	34062	0	36787
					0	0	0	0		2725	
18	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом , PN 10, DN 100, типа SIGMETIX ГОСТ 5762-2002	шт	3	42488	0	127464	0	127464	0	137661
					0	0	0	0		10197	
20	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом , PN 10, DN 50, типа SIGMETIX ГОСТ 5762-2002	шт	4	24141	0	96564	0	96564	0	104289
					0	0	0	0		7725	
21	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50мм.Установка (крест,отвод, переход,тройники, патрубок)	т фасонных частей	0,03072	1225374,32	451607,66	37643	13873	11128	16275	58232
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	12642	3798		4313	
22	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1234	229		319	
23	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	18	1222,23	803,26	22000	14459	0	11185	35840
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	7541	3757		2655	
24	С123-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90гр ПЭ100 SDR11, DN 63, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	964	0	1928	0	1928	0	2082
					0	0	0	0		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-020302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45* ПЭ100 SDR11, DN63, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	954	0	3816	0	3816	0	4121
					0	0	0	0		305	
26	С123-020302-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1547	0	4641	0	4641	0	5012
					0	0	0	0		371	
27	С123-020303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ100 SDR17, DN 63, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	681	0	2724	0	2724	0	2942
					0	0	0	0		218	
28	С123-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	8311	0	24933	0	24933	0	26928
					0	0	0	0		1995	
29	С123-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 63, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	3555	0	7110	0	7110	0	7679
					0	0	0	0		569	
30	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопр вода	0,003	379433,26	61452,82	1138	184	38	969	2275
		99%; СП-8%.			305371	20730,65	916	62		169	
31	С123-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	3	503	0	1509	0	1509	0	1630
					0	0	0	0		121	
		Итого по разделу 2									**529049**
		Раздел 3. В10,									
32	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.100мм	км, труб	0,046	301237,4	92929,08	13857	4275	230	10406	26203
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	9352	1158		1941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-010501-0904РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR33 - 110х3,4 питьевая ГОСТ 18599 2001	м	46,46	782	0	36332	0	36332	0	39238
					0	0	0	0		2907	
35	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	14	1222,23	803,26	17111	11246	0	8700	27876
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	5866	2922		2065	
36	С123-020303-0303 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15* до 30* ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	725	0	2175	0	2175	0	2349
					0	0	0	0		174	
37	С123-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	8311	0	66488	0	66488	0	71807
					0	0	0	0		5319	
38	С123-04101-1203РСНБ РК 2015	Клапан /захлопка/ обратный поворотный флянцевый 19ч21р /БР/ вода, пар, нефть Т 225*С, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	10295	0	30885	0	30885	0	33356
					0	0	0	0		2471	
39	Е11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопр вода	0,003	443664,28	97737,5	1331	293	60	1070	2593
		99%; СП-8%.			325890	34222,3	978	103		192	
40	С123-010201-0188 РСНБ РК 2015	ПатрубокТрубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 10705-80	м	3	3110	0	9330	0	9330	0	10076
					0	0	0	0		746	
41	Е11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы стальные, диаметр 100мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопр вода	0,003	1446433,06	32985,94	4339	99	3585	651	5390
		99%; СП-8%.			218530	698,02	656	2		399	
42	Е11-110101-0803 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Тепло и звукоизоляция засыпанная керамзитовая Устройство	м3 изоляции	5	14904,74	1492,2	74524	7461	51222	17067	98918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		94%, СП-8%.			3168,24	463,05	15841	2315		7327	
43	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	0,177	20756,27	18554,42	3674	3284	0	740	4767
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	390	639		353	
44	С121-050307-0110 РСНБ РК 2015	Проволка стальная низкоуглеродная общего назначения обычного качества термически обработанная , без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,735	208		2025	0	2025	0	2187
		Итого по разделу 3					0	0		162	
		Раздел 4. В1									**324760**
45	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетона и бетонных конструкций колодца	17,547	34712,17	8147,8	609094	142969	317344	201170	875086
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	148781	54421		64821	
46	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	4	24808		99232	0	99232	0	107171
							0	0		7939	
47	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	3	41981		125943	0	125943	0	136018
							0	0		10075	
48	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	17	20906		355402	0	355402	0	383834
							0	0		28432	
49	С121-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт	3	35022		105066	0	105066	0	113471
							0	0		8405	
50	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	7	9680		67760	0	67760	0	73181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		5421	
51	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020 90	шт	8	4586		36688	0	36688	0	39623
							0	0		2935	
52	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	4240		29680	0	29680	0	32054
							0	0		2374	
53	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4639		9278	0	9278	0	10020
							0	0		742	
54	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	2,787	70649		196899	0	196899	0	212651
							0	0		15752	
55	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	8	19408		155264	0	155264	0	167685
							0	0		12421	
56	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	226	826,44	19,07	186775	4310	130529	48764	254382
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	51937	497		18843	
57	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная Устройство	м3	0,94	27918,25	1049,56	26243	987	24278	1061	29489
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	978	188		2184	
58	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Рабочая часть бетоном В7,5. Устройство	м3	9,7	30628,26	1281,34	297094	12429	258980	25587	348496
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	25685	2432		25815	
59	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5. Устройство	м3	4,7	32918,74	1099,11	154718	5166	154718	20244	188959
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	21211	1036		13997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	3,4	3138,02	866,87	10669	2947	5481	3148	14923
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	2241	1144		1105	
61	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5,Устройство	м3	0,4	30628,26	1281,34	12251	513	10680	1055	14371
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1059	100		1065	
62	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий а цементно-песчанным раствором. Устройство	м3	0,04	30628,26	1281,34	1225	51	1068	106	1437
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	106	10		106	
63	Е11-060101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,2	27918,26	1049,56	5584	210	5166	226	6274
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	208	40		465	
64	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Лоток бетоном В7,5. Устройство	м3	0,72	30628,26	1281,34	22052	923	19223	1899	25868
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1907	181		1916	
65	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	9	580	0	5220	0	5220	0	5638
					0	0	0	0		418	
66	Е11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные . Железные поверхности	м3 поверхн	6,7	338,61	0,74	2269	5	132	1942	4548
		НР-91%; СП-8%.			318,19	0,33	2132	2		337	
67	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	999805,95	465165,24	3599	1675	291	2115	6172
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	1634	503		457	
68	С123-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные , D 219мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	5747	0	20689	0	20689	0	22344
					0	0	0	0		1655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	2902410,41	213120,06	10449	767	8615	1182	12562
		НР-99%; СП-8%.			296348	35430,5	1067	128		930	
		Итого по разделу 3									**3080618**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-8/									**4 411 090**
1		**Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар / локальная смета № 2-3-1/**									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
	1										
1	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	1910	28,46	28,46	54359	54359		14728	74614
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	20456		5527	
		Итого по разделу 1									**74 614**
		Раздел 2. Земляные работы									
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	16000	153,41	147,83	2454560	2365280		541786	3236053
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	89280	663200		239708	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	1000	1644,72		1644720	0		1184198	3055232
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		1644720	0		226313	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	400	715,39		286156	0		206032	531563
		НР-72%; СП-8%.			715,39		286156	0		39375	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	12000	30,76	30,76	369120	369120		91670	497654
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	127320		36863	
7	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	200	153,41	147,83	30682	29566		6772	40451
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1116	8290		2996	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	100	1370,6		137060	0		98683	254603
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		137060	0		18859	
9	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	50	30,76	30,76	1538	1538		382	2074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	531		154	
		Итого по разделу 2									**7617629**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
13	Е11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	1,691	247569,64	64869,16	418640	109694	2361	332661	811405
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	306585	29436		60104	
14	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	0,514	301237,4	92929,08	154836	47766	2568	116271	292795
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	104502	12943		21689	
15	С123-010501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 Dв25х2,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2030,1	131		265943	0	265943	0	287219
							0	0		21275	
16	С123-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Dв32х2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250,48	150		37572	0	37572	0	40578
							0	0		3006	
17	С123-010501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Dв 50х2,4 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	437,33	260		113706	0	113706	0	122802
							0	0		9096	
18	С123-010501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 Dв 75х3,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1529,14	553		845614	0	845614	0	913264
							0	0		67649	
21	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	1	1058,39	24,78	1058	25	175	861	2073
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	859	11		154	
22	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм Установка	задвижка или клапан	2	1732,13	74,34	3464	149	661	2694	6650
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	2655	66		493	
23	С123-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN80, SIGMETEX	шт	11	35729		393019	0	393019	0	424461
							0	0		31442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123 040102 1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX 15,8 кг	шт	6	24141		144846	0	144846	0	156434
							0	0		11588	
25	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка или клапан	10	1058,39	24,78	10584	248	1747	8612	20731
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	8589	110		1536	
26	С123-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром 25мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	70	1116		78120	0	78120	0	84370
							0	0		6250	
27	С123-040501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром32мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	7	1739		12173	0	12173	0	13147
							0	0		974	
32	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,12521	1225374,32	451607,66	153429	56546	45358	66335	237345
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	51526	15479		17581	
33	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,08	126745,08	35614,52	10140	2849	2353	5795	17209
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	4938	915		1275	
34	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	50	1222,23	803,26	61112	40163	0	31071	99557
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	20949	10436		7375	
35	С123-020304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 75x75, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	4016		4016	0	4016	0	4337
							0	0		321	
36	С123-02030-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR17 DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	966		1932	0	1932	0	2087
							0	0		155	
37	С123-020303-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от90* до 60* ПЭ 100 SDR17 DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	472		472	0	472	0	510

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
							0	0			38	
38	С123-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 45* ПЭ 100 SDR17 DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	699		699	0	699		0	755
							0	0			56	
39	С123-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 15* до 30* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	725		2175	0	2175		0	2349
							0	0			174	
40	С123-020302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010,	шт	39	805		31395	0	31395		0	33907
							0	0			2512	
41	С123-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 1,64 кг	шт	12	694		8328	0	8328		0	8994
							0	0			666	
42	С123-020304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 32x20, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	2077		14539	0	14539		0	15702
							0	0			1163	
43	С123-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 25x20, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	70	2077		145390	0	145390		0	157021
							0	0			11631	
44	С123-020103-0109 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 80, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	84	1795		150780	0	150780		0	162842
							0	0			12062	
45	С123-020103-0107 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	31	1080		33480	0	33480		0	36158
							0	0			2678	
46	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм , Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	379433,26	61452,82	1138	184	38		969	2275
		НР-99%; СП-8%			305371	20730,65	916	62			169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С123-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D57ммх2,0мм, ГОСТ 10705-80	м	3	1134	0	3402	0	3402	0	3674
		СП-8%			0	0	0	0		272	
50	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159ммх 5,0мм, ГОСТ 10705-80	м	54	4651	0	251154	0	251154	0	271246
		СП-8%			0	0	0	0		20092	
51	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273ммх 5,0мм, ГОСТ 10705-80	м	12	9213	0	110556	0	110556	0	119400
		СП-8%			0	0	0	0		8844	
55	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	1	20756,27	18554,42	20756	18554	0	4183	26934
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	2202	3608		1995	
56	С123-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с аллюминевой жилойАПВ сечением 2,0мм2 ГОСТ6323-79	км	1,514	12208		18483	0	18483	0	19962
										1479	
		Итого по разделу 3									**4398193**
		Раздел 4. Колодцы В1									
57	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	10	34712,17	8147,8	347122	81478	180854	114646	498710
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	84790	31014		36941	
58	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	17	24808		421736	0	421736	0	455475
							0	0		33739	
59	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	8	41981		335848	0	335848	0	362716
							0	0		26868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	17	20906	355402	0	355402	0	383834	
						0	0		28432		
61	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	34	14443	491062	0	491062	0	530347	
						0	0		39285		
62	С121-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	16	21883	350128	0	350128	0	378138	
						0	0		28010		
63	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	8	30021	240168	0	240168	0	259381	
						0	0		19213		
64	С121-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт	8	35022	280176	0	280176	0	302590	
						0	0		22414		
65	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	25	9680	242000	0	242000	0	261360	
						0	0		19360		
66	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	25	4586	114650	0	114650	0	123822	
						0	0		9172		
67	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	25	4240	106000	0	106000	0	114480	
						0	0		8480		
68	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	3,57	70649	252217	0	252217	0	272394	
						0	0		20177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-080101 030/ РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	580	826,44	19,07	479335	11061	334985	125146	652840
		НР 93%, СП-8%.			229,81	2,2	133290	1276		48359	
70	Е11-080101-24 0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	5	3138,02	866,87	15690	4334	8060	4629	21945
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	3296	1682		1626	
		Итого по разделу 4									**4618032**
		Всего по акту / локальная смета №2-3-1/									**16 708 469**
		Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с Кызылжар / локальная смета № 2-3-2/									
		Раздел 1. Земляные работы и фундаменты									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	33	153,41	147,83	5063	4878		1117	6674
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	184	1368		494	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	5092
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741	0		377	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	8	715,39		5723	0		4121	10631
		НР-72%; СП-8%.			715,39		5723	0		788	
5	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунт 1,2 группы, пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	19	132,84	63,18	2524	1200		1348	4182
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	1324	549		310	
		Итого по разделу 1									**26 580**
		Раздел 3. Колодец									
30	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	0,52	34712,17	8147,8	18050	4237	9404	5962	25933
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	4409	1613		1921	
31	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	1	24808		24808	0	24808	0	26793
							0	0		1985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	20906		41812	0	41812	0	45157
							0	0		3345	
33	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	4639		4639	0	4639	0	5010
							0	0		371	
34	С121-040302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 ГОСТ 8020-90	шт	1	23053		23053	0	23053	0	24897
							0	0		1844	
35	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	4586		4586	0	4586	0	4953
							0	0		367	
36	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252		18252	0	18252	0	19712
							0	0		1460	
37	Е11-410103-0107-0307 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные, изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2 поверхности	17	540,37	1,16	9186	20	226	7063	17549
		НР-79%; СП-8%.			525,89		8940	0		1300	
38	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Слои основание подстилающие и выравнивающие из песчанно*гравийной смеси,дресвы .Устройство	м3 основания	0,16	1114,59	990,15	178	158	1	55	251
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	19	32		19	
39	С121-270401-0102 РСНБ РК 2015	Смеси песчанно-гравийные из природные ГОСТ 23735-2014	шт	0,16	1946		311	0	311	0	336
							0	0		25	
		Итого по разделу 3									**170 592**
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
52	Е11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	18,17	33062,3	402,98	600742	7322		47021	699584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-91%; СП-8%.			2723,4	120,35	49484	2187		51821	
53	С123-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 /А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2104	202055		42512	0	42512	0	45913
							0	0		3401	
54	С123-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 /А240/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00304	203889		620	0	620	0	669
							0	0		50	
55	С121-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстостенной стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,157	461704		72488	0	72488	0	78287
							0	0		5799	
58	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под башню. Устройство	м3	0,35	27918,25	1049,56	9771	367		395	10980
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	364	70		813	
59	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент под башню. Устройство	м3	0,8	27918,25	1049,56	22335	840		903	25097
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	833	160		1859	
60	С121-020401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2	14456		2891	0	2891	0	3122
							0	0		231	
61	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Лоток. Устройство	м3	0,80	33488,36	1660,16	26791	1328		3191	32380
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	3249	257		2399	
62	С121-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВР-1, диаметром от 3 до 5мм СТ РК 23279-2012	т	0,0299	225621		6746	0	6746	0	7286
							0	0		540	
		Итого по разделу 5									**903 318**
		Раздел 6. Металлоконструкции									
64	С121-060303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/ поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0т	т	6,35	505624		3210712	0	3210712	0	3210712
		Итого по разделу 6									**3 210 712**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по акту / локальная смета № 2-3-2/										**4 311 201**
	На Резервуар накопитель прямоугольный железобетонный сборный емк. 50м3 с. Кызылжар (локальная смета 2 3-3) -2 шт										
1	С4-1541-2 РСНБ РК 2015 Резервуар чистой воды прямоугольный ж/бетонный сборный емк. 50м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	резер	2	111011,7		222023	0	222023	0		222023
						0	0				
2	С4-1541-3 РСНБ РК 2015 Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м/ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резер	2	1916142,63		3832285	0	3832285	0		3832285
						0	0				
3	С4-1541-4 РСНБ РК 2015 Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.	резер	2	320848,72		641697	0	641697	0		641697
						0	0				
	Всего по акту / локальная смета № 2-3-3/										**4 696 006**
	На Водовод от площадки с. Кадыркул до площадки в с. Базартобе / локальная смета № 2-5/										
	Раздел 1. На Рекультивацию										
1	1 Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015 Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	7510	28,46	28,46	213735	213735		57911		293377
	НР-72%; СП-8%.				10,71	0	80432		21732		
	Итого по разделу 1										**293377**
	Раздел 2. Земляные работы										
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015 Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	16256	153,41	147,83	2493817	2403110		550451		3287810
	НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	90708	673807		243541		
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015 Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	1000	1370,6		1370600	0		986832		2546027
	НР-72%; СП-8%.			1370,6		1370600	0		188595		
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015 Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	1000	715,39		715390	0		515081		1328908
	НР-72%; СП-8%.			715,39		715390	0		98438		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11 010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы НР-72%; СП-8%	м3, грунта	1000	30,76	30,76	30760	30760		7639	414 /1
						10,61	0	10610		3072	
7	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	5092
		НР-72%; СП-8%.									
		Итого по разделу 2			1370,6		2741	0		377	
		Раздел 3. Трубопроводы В1									**7209308**
13	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	1	301237,4	92929,08	301237	92929	4996	226208	569641
		НР-99%; СП-8%.									
					203312	25180,63	203312	25181		42196	
15	С123-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 Dв110х5,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17538,65	1192		20906071	0	20906071	0	22578556
							0	0		1672486	
16	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	1	20756,27	18554,42	20756	18554	0	4183	26934
		НР-72%; СП-8%.									
					2201,85	3607,63	2202	3608		1995	
17	С123-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с аллюминевой жилойАПВ сечением 2,0мм2 ГОСТ6323-79	км	17,365	12208		211992	0	211992	0	228951
										16959	
		Колодцы К1									
37	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	1	34712,17	8147,8	34712	8148	18085	11465	49871
		НР-99%; СП-8%.									
					8479,02	3101,42	8479	3101		3694	
38	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	12	24808		297696	0	297696	0	321512
							0	0		23816	
41	С121 040301 0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	20	14443		288860	0	288860	0	311969
							0	0		23109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	16	20906		334496	0	334496	0	361256
							0	0		26760	
39	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100	826,44	19,07	82644	1907	57756	21577	112559
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	22981	220		8338	
51	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	1	3138,02	866,87	3138	867	1612	926	4389
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	659	336		325	
		Итого по разделу 3									**24565637**
		Всего по акту / локальная смета № 2-5/									**32 068 323**
		Трансорматорная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25КВА, головной водозабор / локальная									
1	Е11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54	6041,54	11649	6042	11649	4509	17450
		НР-80%; СП-8%.			2871	2765,25	2871	2765		1293	
2	Е11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32316,14	8024,49	32316	8024	32316	12998	48939
		НР-80%; СП-8%.			13576,2	2671,23	13576	2671		3625	
3	51-080102-0401 РСНБ РК 2015 в ценахIV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модель КТПН 25 -40 кВА, мощность силового трансформатора25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric, 0,8 т	шт	1	1010286		1010286	0		0	1010286
							0	0	1010286	0	
4	51-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	385847		385847	0		0	385847
							0	0	385847	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11 070501 0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Устройство	шт сборных конструкц	2	3162,57	1655,72	6325	3311	1151	3579	10696
		НР-118%, СП-8%			931,38	585,02	1863	1170		792	
6	С121-040405-0502 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО2А, размерами 4400 мм х250 ммх250мм СТ РК 937-92	шт	2	37927		75854	0	75854	0	81922
							0	0		6068	
7	Е11 -330208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители Установка вручную	комплект	2	9719,42	916,86	19439	1834	317	14483	36635
		НР-80%; СП 8%			8644,3	407,37	17289	815		2714	
8	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 / трехполюсной/	шт	2	51104		102208	0		0	102208
							0	0	102208	0	
9	С123-061002-0108 2 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 квнеизолированные / 1 провод при 20 опорах на 1 км/Подвеска	км линии	8,35	30680,22	12838,91	256180	107205	10507	143429	431578
		НР-80%; СП-8%			16583	4888,44	138468	40818		31969	
		Итого									
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-1/									**2 125 562**
		ВЛ-10КВ, головной водозабор / локальная смета № 4-1-2/									**2 125 562**
		Раздел 2. Монтаж промежутогчная опора									
8	С124-040106-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 2120W ГОСТ 6490-93	шт	264	3375		891000	0	891000	0	962280
							0	0		71280	
9	С124-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS 25-150. ГОСТ Р 51177-98	т	132	3861		509652	0	509652	0	550424
							0	0		40772	
10	С124-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 гост р 51177-98	шт	132	1070		141240	0	141240	0	152539
							0	0		11299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	44	548		24112	0	24112	0	26041
		Итого по разделу 2					0	0		1929	
		Раздел 3. Монтаж угловая промежутогчная опора УП10-1Н									**1 691 284**
18	С124-040106-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 2120W ГОСТ 6490-93	шт	24	3375		81000	0	81000	0	87480
							0	0		6480	
19	С124-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS 25-150. ГОСТ Р 51177-98	т	12	3861		46332	0	46332	0	50039
							0	0		3707	
20	С124-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 гост р 51177-98	шт	12	1070		12840	0	12840	0	13867
							0	0		1027	
21	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	548		4384	0	4384	0	4735
							0	0		351	
22	С124-040207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные У1	кг	5,6	3272		18323	0	18323	0	19789
		Итого по разделу 3					0	0		1466	
		Раздел 4. Монтаж концевая анкерная опора КМБ10-20									**175 910**
27	С124-010106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ -52	шт	2	360		720	0	720	0	778
							0	0		58	
28	С124-040202-4015 РСНБ РК 2015	Зажим Х51	шт	2	659		1318	0	1318	0	1423
							0	0		105	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С124-040106-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 2120W ГОСТ 6490-93	шт	24	3375		81000	0	81000	0		87480
							0	0		6480		
30	С124-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS 25-150. ГОСТ Р 51177-98	т	12	3861		46332	0	46332	0		50039
							0	0		3707		
31	С124-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 гост р 51177-98	шт	12	1070		12840	0	12840	0		13867
							0	0		1027		
32	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	548		3288	0	3288	0		3551
							0	0		263		
33	С124-040204-2122РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна У52 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	4346		8692	0	8692	0		9387
							0	0		695		
34	С124-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	184		3312	0	3312	0		3577
							0	0		265		
35	С124-040207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SE20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	3406		20436	0	20436	0		22071
							0	0		1635		
36	С124-040102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 6490-93	шт	10	2835		28350	0	28350	0		30618
							0	0		2268		
37	С124-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачок К-6 / КП-20/ СТ РК 51204-2004 ГОСТ Р	шт	10	51		510	0	510	0		551
							0	0		41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С124-040207-2315 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА	кг	90	805	72450	0	72450	0	5796	78246
						0	0				
39	С124-040276-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х8,Х7	шт	8	1227	9816	0	9816	0	785	10601
						0	0				
41	С124-040206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные пресуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	кг	12	869	10428	0	10428	0	834	11262
						0	0				
		Итого по разделу 4									**323 451**
		Раздел 5. Монтаж ответвительная анкерная опора ОАМБ10-20									
43	С121-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушной линий электропередачи д ,марка СВ 110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	2	36235	72470	0	72470	0	5798	78268
						0	0				
44	С124-040207-1905 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -73	шт	1	3169	3169	0	3169	0	254	3423
						0	0				
45	С124-040207-1901 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -60	шт	1	9327	9327	0	9327	0	746	10073
						0	0				
46	С124-010106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ -52	шт	1	360	360	0	360	0	29	389
						0	0				
47	С124-040202-4015 РСНБ РК 2015	Зажим Х51	шт	3	659	1977	0	1977	0	158	2135
						0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С124 040106 0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 2120W ГОСТ 6490-93	шт	8	3375		27000	0	27000	0	29160
							0	0		2160	
49	С124-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS 25-150. ГОСТ Р 51177-98	т	4	3861		15444	0	15444	0	16680
							0	0		1236	
50	С124-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 гост р 51177-98	шт	4	1070		4280	0	4280	0	4622
							0	0		342	
51	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4	548		2192	0	2192	0	2367
							0	0		175	
52	С124-040204-2122РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна У52 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	4346		8692	0	8692	0	9387
							0	0		695	
53	С124-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	184		552	0	552	0	596
							0	0		44	
54	С124-040207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SE20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	3406		27248	0	27248	0	29428
							0	0		2180	
55	С124-040102 - 0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 6490-93	шт	4	2835		11340	0	11340	0	12247
							0	0		907	
56	С124-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачок К-6 / КП-20/ СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4	51		204	0	204	0	220
							0	0		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С124-040201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ 7 1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	603		1809	0	1809	0	1954
							0	0		145	
58	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,0754	216318		16310	0	16310	0	17615
							0	0		1305	
59	С121-050304-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,002664	1429341		3808	0	3808	0	4112
							0	0		305	
60	С121-050101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,0268	220203		5901	0	5901	0	6374
							0	0		472	
		Итого по разделу 5									**229 050**
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-2/									**2 419 695**
		Благоустройство ПНРС в с. Кызылжар / локальная смета № 7-3/									
		Раздел 1. План земляных масс									
1	Е11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади Планировка бульдоерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./	м2	2025	1,34	1,34	2714	2714		671	3655
		НР-72%; СП-8%.				0,46	0	932		271	
2	Е11-010101-0202 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы выемка , разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 2,5 м3 навымет	м3, грунта	220	52,65	47,6	11583	10472		4424	17288
		НР-72%; СП-8%.			5,05	22,88	1111	5034		1281	
3	Е11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи Устройство бульдозерами с перемещении грунта до 20 м 2 группы грунтов	м3, грунта	622	59,76	59,76	37171	37171		10067	51017
		НР-72%; СП-8%.				22,48	0	13983		3779	
4	Е11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3, уплотненного грунта	186,6	53,97	53,97	10071	10071		2725	13819
		НР-72%; СП-8%.				20,28	0	3784		1024	
		Итого по разделу 1									**85779**
		Раздел 2. На Рекультивацию									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3. грунта	202	37,55	37,55	7585	7585		1883	10226
		НР-72%; СП-8%				12,95	0	2616		757	
6	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3, грунта	202	34,76	34,76	7022	7022		1744	9467
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	2422		701	
7	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	202	37,55	37,55	7585	7585		1883	10226
		НР-72%; СП-8%.				12,95	0	2616		757	
		Итого по разделу 2									**29919**
		Раздел 3. Земляные работы									
10	Е11-010101-0202 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы выемка , разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 2,5 м3 навымет	м3, грунта	3	52,65	47,6	158	143		60	236
		НР-72%; СП-8%.			5,05	22,88	15	69		17	
		Итого по разделу 2									**236**
		Раздел 4. Ограждение									
11	Е11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлическая мз профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам, без цоколя Установка	оград	50	2607,04	953,12	130352	47656	1938	115000	264980
		НР-118%; СП-8%.			1615,16	333,99	80758	16700		19628	
12	С121-020101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	28428		14214	0	14214	0	15351
							0	0		1137	
13	С123-010201-0188 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 108х5 мм ГОСТ 10705-80	м	156,6	3110		487026	0	487026	0	525988
							0	0		38962	
14	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,04727	220203		10409	0	10409	0	11242
							0	0		833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	1,75408	216318		379439	0	379439	0	409794
							0	0		30355	
16	С121-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	336	2128		715008	0	715008	0	772209
							0	0		57201	
17	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,174	216318		37639	0	37639	0	40650
							0	0		3011	

Итого по разделу 4 **2040214**

Всего по акту / локальная смета № 7-3/ **2 156 148**

Всего по акту в текущих ценах **98 385 726**

НДС 12% 11 806 287

Всего по акту в текущих ценах с НДС **110 192 013**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аккаинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Технадзор ТОО "СтройПроф": **Закария Е.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Авторский надзор ТОО "СПС" Шапкенова А.

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик. **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района"
адрес: **с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 4
За СЕНТЯБРЬ месяц от 12 сентября 2019 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2017г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На головной водозабор, подводящий водовод / локальная смета № 2-1-1/									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
2	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	7510	28,46	28,46	213735	213735		57911	293377
		НР-72%; СП-8%.									
		Итого по разделу 1				10,71	0	80432		21732	
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-1/									**293377**
		На Площадка естественных испарителей (локальная смета 2-2-1) - 2 шт									**293 377**
		Раздел 1. На рекультивацию									
4	Е11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты I группы разработка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) .Добавлять на каждые последующие 10м.Перемещения грунта	м3, грунта	828	34,76	34,76	28781	28781		7148	38804
		НР-72%; СП-8%.			0	11,99	0	9928		2874	
5	Е11-010107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10м. Группа грунтов 1	м3, грунта	828	45,85	45,85	37964	37964		8078	49725
		НР-72%; СП-8%.			0	13,55	0	11219		3683	
		Итого по разделу 1									**88529**
		Раздел 2. Земляные работы под карты									
7	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	858,8	132,84	63,18	114083	54259		60943	189028
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	59824	24819		14002	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок Планировка прицепными грейдерами средними.Группа грунтов 2	м3 уплотненного грунта	1098	3,98	3,98	4370	4370		1376	6205
		НР-72%; СП-8%.			0	1,74	0	1911		460	
13	Е11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 спланированной поверхности	4160	78,16	11,74	325146	48838		263962	636236
		НР-92%; СП-8%.			66,42	2,55	276307	10608		47129	
15	Е11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы .Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,54	32179,59	1037,4	17377	560	5396	8865	28341
		НР-76%; СП-8%.			21149,7	451,41	11421	244		2099	
16	С121-110203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,54	5846	0	3157	0	3157	0	3409
					0	0	0	0		253	
17	Е11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой.Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	24,9	2175,6	6,2	54172	154	31156	17427	77328
		НР-76%; СП-8%.			918,15	2,75	22862	68		5728	
		Итого по разделу 2.									**940548**
		Раздел 3. Отмостка									
18	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС.Устройство НР-93%; СП-8%.	м3 основания	3,6	3681,42	866,87	13253	3121	7760	3333	17913
					659,1	336,49	2373	1211		1327	
19	Е11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Отмостка.Устройство НР-91%; СП-8%.	м3	3,6	27856,79	1131,15	100284	4072	92996	3661	112261
		Итого по разделу 3.			893,37	224,16	3216	807		8316	
		Раздел 4.Фундаменты.Ограждение									**130174**
20	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "Рабица" с металлическими стойками, 2х2,5м	секция	106,5	35804	1516	3813126	161454	3261989	405202	4555794
					3659	522	389684	55593		337466	
21	86-010605-0102	Ворота распашные , металлические, тип ВМС 4,5х1,4 с металлическими стойками	шт	1	105449	844	105449	844	84791	18272	133619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19814	265	19814	265		9898	
22	Табл.12, п.12./ Надбавка за окраску за 2 раза	1	2,4839	7595	0		18865	0	18865	0	20374
	Итого по разделу 4.			0	0		0	0		1509	
	Всего по акту / локальная смета № 2-2-1/										**4709787**
											5 869 038
	Насосная станция 2-го подъема с. Кадыркул / локальная смета № 2-2-4/										
	Раздел 1. Земляные работы										
3	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015 Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	28	30,76	30,76		861	861		214	1161
	Итого по разделу1				10,61		0	297		86	
	Раздел 9. Кровля										**1161**
49	Е11-100105-0101 РСНБ РК 2015 Стропила. Установка НР-90/%; СП-8%	м3 дерев вян	0,86	99749,98	1261,01		85785	1084	68070	15337	109212
				19337,5	478,02		16630	411		8090	
50	Е12-080101-1401 РСНБ РК 2015 Обрешетка сплошная из досок. Установка НР-72/%; СП-8%	м2	45,5	680,76	16,03		30975	729	19600	7910	41995
				233,97	7,47		10646	340		3111	
51	Е11-100115-0201- РСНБ РК 2015 Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР-90/%; СП-8%	м2	45,5	346,4	2,39		15761	109	14390	1176	18293
				27,75	0,98		1263	45		1355	
53	С121-100101-0707 РСНБ РК 2015 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	48,23	1790			86332	0	86332	0	93238
							0	0		6907	
57	Е11-120101-1303 РСНБ РК 2015 Покрытие утепление плитами из минеральной ваты или перелита на битумной мастике в один слой . Устройство НР-92/%; СП-8%	м2 утепл	29	808,24	49,16		23439	1426	9345	11924	38192
				436,85	10,08		12669	292		2829	
58	С121-110101-0104 РСНБ РК 2015 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 СТ РК ГОСТ 9573-2012	м3	2,9	15778			45756	0	45756	0	49417
							0	0		3660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	29	577,69	96,69	16753	2804	8516	5568	24107
		НР 92%; СП-8%.			187,35	21,36	5433	619		1786	
		Итого по разделу 9									**374454**
		Раздел 10. Устройство тали									
60	Е11-090601-1004 РСНБ РК 2015	Конструкция стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей.Монтаж	т конст	0,26067	30260,33	3158,26	7888	823	574	4639	13529
		НР-69%; СП-8%.			24900	891,57	6491	232		1002	
61	С121-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с паралельными гранями полок № 22 П-4П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,23593	383436		90464	0	90464	0	97701
							0	0		7237	
62	С121-050204-0803 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02474	345789		8555	0	8555	0	9239
							0	0		684	
63	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,08	30628,26	1281,34	2450	103	2136	211	2874
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	212	20		213	
64	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	1,46842	7595		11153	0	11153	0	12045
		Итого по разделу 10					0	0		892	
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-4/									**135388**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кадыркуль / локальная смета № 2-2-6/									**511003**
		Раздел 1. На Рекультивацию									
2	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	2200	28,46	28,46	62612	62612		16965	85943
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	23562		6366	
		Итого по разделу 1									**85 943**
		Раздел 2. Земляные работы									
11	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	5,3	651,36		3452	0		2486	6413
		НР-72%; СП-8%.			651,36		3452	0		475	
12	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	157	48,35		7591	0		5465	14101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%.			48,35		7591	0		1045	
		Итого по разделу 2									**20 514**
		Всего по акту / локальная смета № 2 2 6/									**106 457**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар / локальная смета № 2-3-1/									
		Раздел 2. Земляные работы									
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	850	153,41	147,83	130399	125656		28782	171915
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	4743	35233		12734	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	500	1644,72		822360	0		592099	1527616
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		822360	0		113157	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	400	715,39		286156	0		206032	531563
		НР-72%; СП-8%.			715,39		286156	0		39375	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	5550	30,76	30,76	170718	170718		42398	230165
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	58886		17049	
7	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	150	153,41	147,83	23012	22175		5079	30338
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	837	6218		2247	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	50	1370,6		68530	0		49342	127301
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		68530	0		9430	
9	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	210	30,76	30,76	6460	6460		1604	8709
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	2228		645	
10	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	30	715,39		21462	0		15452	39867
		НР-72%; СП-8%.			715,39		21462	0		2953	
11	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	5,6	651,36		3648	0		2626	6776
		НР-72%; СП-8%.			651,36		3648	0		502	
12	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	145	48,35		7011	0		5048	13023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%.									
		Итого по разделу 2			48,35		7011	0		965	
		Раздел 3. Трубопроводы В1									**2687274**
13	Е11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	1	247569,64	64869,16	247570	64869	1396	196724	479837
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	181304	17407		35544	
14	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	1	301237,4	92929,08	301237	92929	4996	226208	569641
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	203312	25181		42196	
21	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	5	1058,39	24,78	5292	124	874	4306	10366
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	4294	55		768	
22	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм Установка	задвижка или клапан	9	1732,13	74,34	15589	669	2974	12121	29927
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	11946	297		2217	
25	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка или клапан	67	1058,39	24,78	70912	1660	11707	57700	138901
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	57545	738		10289	
28	Е11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопленич, диаметром 50мм Установка	фильтр	77	1210,04	207,04	93173	15942	1595	78586	185499
		НР-98%; СП-8%.			982,29	59,13	75636	4553		13741	
29	С123-041013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный флянцевый модели 2500 корпус из серого чугуна Т от 15*С до +200* С, PN16, DN 15 , типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	77	6527		502579	0	502579	0	542785
							0	0		40206	
30	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 15 мм Установка	счетчик	77	481,18	24,78	37051	1908	1489	33811	76531
		НР-98%; СП-8%.			437,06	11,01	33654	848		5669	
31	С123-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 15 мм	шт	77	2694		207438	0	207438	0	224033
							0	0		16595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,1	1225374,32	451607,66	122537	45161	36225	52979	189558
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	41151	12363		14041	
33	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1234	229		319	
34	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	86	1222,23	803,26	105112	69080	0	53442	171238
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	36031	17950		12684	
47	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм , Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,054	704732,86	212916,1	38056	11497	3094	26823	70069
		НР-99%; СП-8%			434520	67222,92	23464	3630		5190	
48	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм , Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	1336501,06	618999,2	16038	7428	1310	9461	27539
		НР-99%; СП-8%			608328	188061,63	7300	2257		2040	
52	Е11-220601-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм , Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой, битумно -полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	657248,68	25111,46	1972	75	1379	513	2684
		НР-99%; СП-8%			172356	461,87	517	1		199	
53	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм , Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой, битумно -полимерной изоляции	км трубопровода	0,054	1592154,29	135188,32	85976	7300	68027	11773	105569
		НР-99%; СП-8%			197210	23003,27	10649	1242		7820	
54	Е11-220601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм , Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой, битумно -полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	3065134,63	199914,7	36782	2399	31018	3727	43749
		НР-99%; СП-8%			280358	33354,46	3364	400		3241	
55	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	0,514	20756,27	18554,42	10669	9537	0	2150	13844
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	1132	1854		1025	
		Итого по разделу 3									**2886072**
		Раздел 4. Колодцы В1									
57	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	40,36	34712,17	8147,8	1400983	328845	729925	462713	2012792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР 99%; СП 8%.			8479,02	3101,42	342213	125173		149096	
69	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,126	31835	2078,28	4011	262	3028	718	5107
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	722	50		378	
70	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	25	19409		485225	0	485225	0	524043
							0	0		38818	
72	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	6,6	3138,02	866,87	20711	5721	10640	6111	28968
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	4350	2221		2146	
73	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,5	33356,32	1099,11	16678	550	13872	2154	20338
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	2256	110		1507	
74	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5,Устройство	м3	6,8	32137,57	1281,34	218535	8713	191816	17937	255391
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	18006	1705		18918	
75	Е11-060101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,13	27918,26	1049,56	3629	136	3358	147	4078
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	135	26		302	
76	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3	0,5	30628,26	1281,34	15314	641	13349	1319	17964
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1324	125		1331	
77	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	43	580		24940	0	24940	0	26935
							0	0		1995	
78	Е11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,0096	999805,395	465165,24	9598	4466	776	5640	16457
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	4357	1340		1219	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D219 мм, толщина стенки 5,0мм. ГОСТ 10705-80	м	9,6	7151		68650	0	68650	0		74142
							0	0		5492		
80	Е11-220601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией НР-99%; СП-8%.	км трубопров	0,0096	2102820,42	153449,27	20187	1473	16637	2299		24285
					216398	25512,33	2077	245		1799		
81	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм , Укладка с гидравлическим испытанием НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,0058	704732,86	212916,1	4087	1235	332	2881		7526
					434520	67222,92	2520	390		557		
82	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 159ммх 5,0мм, ГОСТ 10705-80 СП-8%	м	5,8	4651	0	26976	0	26976	0		29134
					0	0	0	0		2158		
83	Е11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм , Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой, битумно -полимерной изоляции НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,058	1592154,29	135188,32	92345	7841	73066	12645		113389
					197210	23003,27	11438	1334		8399		
84	Е11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм , Укладка с гидравлическим испытанием НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,0006	1336501,06	618999,2	802	371	66	473		1377
					608328	188061,63	365	113		102		
85	С123-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 273ммх 5,0мм, ГОСТ 10705-80 СП-8%	м	0,6	9213	0	5528	0	5528	0		5970
					0	0	0	0		442		
86	Е11-220601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм , Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой, битумно -полимерной изоляции НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,0006	3065134,63	199914,7	1839	120	1551	186		2187
					280358	33354,46	168	20		162		
87	Е11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм , Укладка с гидравлическим испытанием НР-99%; СП-8%	км трубопровода	0,0012	443664,28	97737,5	532	117	24	428		1037
					325890	34222,3	391	41		77		
88	С123-010201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 108ммх 4,0мм, ГОСТ 10705-80	м	1,2	2513	0	3016	0	3016	0		3257

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%				0	0	0	0		241	
89	Е11-220601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диамстр 100мм . Нанесение усиленной антикоррозийной битумно резиновой, битумно -полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	1060652,78	255518,23	1273	307	760	205	1595
		НР-99%; СП-8%			171626	530,33	206	1		118	
		Итого по разделу 4									**3175972**
		Всего по акту / локальная смета №2-3-1/									**8 749 318**
		На Водовод от площадки с. . Базартобе до площадки в с. Кызылжар / локальная смета № 2-4/									
		На Рекультивацию									
	1										
1	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	13940	28,46	28,46	396732	396732		107494	544565
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	149297		40338	
		Итого по Раздел 1. Земляные работы									**544565**
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	30000	153,41	147,83	4602300	4434900		1015848	6067600
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	167400	1243500		449452	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	500	1370,6		685300	0		493416	1273013
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		685300	0		94297	
7	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	4	1370,6		5482	0		3947	10184
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		5482	0		754	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодецы	м3, грунта	50	1370,6		68530	0		49342	127301
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		68530	0		9430	
		Итого по разделу 1									**7478099**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									
12	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	5	301237,4	92929,08	1506187	464645	24982	1131039	2848204
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	1016560	125903		210978	
13	С123-010501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 Dв 90х4,3 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14079,4	795		11193123	0	11193123	0	12088573
							0	0		895450	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода Прокладка в траншее	км кабеля	3	20756,27	18554,42	62269	55663	0	12548	80803
		НР 72%; СП 8%.			2201,85	3607,63	6606	10823		5985	
29	С123-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с аллюминевой жилойАПВ сечением 2,0мм2 ГОСТ6323-79	км	13,94	12208		170180	0	170180	0	183794
										13614	
		Итого по разделу 2									**15201373**
		Всего по акту / локальная смета № 2-4/									**23 224 036**
		На Водовод от площадки с. Кадыркул до площадки в с. Базартобе / локальная смета № 2-5/									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
	1										
1	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	9820	28,46	28,46	279477	279477		75724	383617
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	105172		28416	
		Итого по разделу 1									**383617**
		Раздел 2. Земляные работы									
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	80000	153,41	147,83	12272800	11826400		2708928	16180266
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	446400	3316000		1198538	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	1000	1370,6		1370600	0		986832	2546027
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		1370600	0		188595	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	5000	715,39		3576950	0		2575404	6644542
		НР-72%; СП-8%.			715,39		3576950	0		492188	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	50000	30,76	30,76	1538000	1538000		381960	2073557
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	530500		153597	
		Итого по разделу 2									**27444392**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
13	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	8	301237,4	92929,08	2409899	743433	39971	1809662	4557126
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	1626496	201445		337565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX 15,8 кг	шт	10	42488		424880	0	424880	0	458870
							0	0		33990	
19	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX 15,8 кг	шт	12	24141		289692	0	289692	0	312867
							0	0		23175	
20	С123-020103-0207 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	24	1102		26448	0	26448	0	28564
										2116	
21	С123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 100, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	48	2156		103488	0	103488	0	111767
										8279	
23	С123-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 1,64 кг	шт	24	1485		35640	0	35640	0	38491
							0	0		2851	
24	С123-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1789		3578	0	3578	0	3864
							0	0		286	
25	С123-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1774		5322	0	5322	0	5748
							0	0		426	
26	С123-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 15* до 30* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	725		4350	0	4350	0	4698
							0	0		348	
29	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	8	20756,27	18554,42	166050	148435	0	33463	215474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%, СП-8%.									
		Колодцы К1			2201,85	3607,63	17615	28861		15961	
31	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона, Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	15,42	34712,17	8147,8	535298	125648	278895	176797	769062
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	130755	47827		56968	
35	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	12	9680		116160	0	116160	0	125453
							0	0		9293	
36	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	12	4586		55032	0	55032	0	59435
							0	0		4403	
37	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	12	4240		50880	0	50880	0	54950
							0	0		4070	
38	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	2,52	70649		178035	0	178035	0	192278
							0	0		14243	
39	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	154	826,44	19,07	127272	2937	88944	33228	173340
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	35391	339		12840	
40	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	12	19409		232908	0	232908	0	251541
							0	0		18633	
42	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	2	3138,02	866,87	6276	1734	3224	1852	8778
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1318	673		650	
43	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,2	32918,74	1099,11	6584	220	5461	861	8041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-91%; СП-8%			4512,9	220,38	903	44		596	
46	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	12	580		6960	0	6960	0	6960
47							0	0		557	
50	С123-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D219 мм, толщина стенки 4,0мм. ГОСТ 10705-80	м	4,8	5747		27586	0	27586	0	29792
							0	0		2207	
51	Е11-220601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией НР-99%; СП-8%.	км трубопров	0,0048	2102820,42	153449,27	10094	737	8318	1150	12143
					216398	25512,33	1039	122		899	
53	С123-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 325 мм, толщина стенки 7,0мм. ГОСТ 10705-80	м	18	17526		315468	0	315468	0	340705
							0	0		25237	
54	Е11-220601-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией НР-99%; СП-8%.	км трубопров	0,018	3674526,21	426504,97	66141	7677	53994	6213	78143
		Итого по разделу 3			248378	100286,4	4471	1805		5788	
		Всего по акту / локальная смета № 2-5/									**7848091**
		На Поселковая сеть с. Базартобе / локальная смета № 2-6/									**35 676 100**
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	25000	153,41	147,83	3835250	3695750		846540	5056333
					5,58	41,45	139500	1036250		374543	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	1500	1370,6		2055900	0		1480248	3819040
		Итого по разделу 1			1370,6		2055900	0		282892	
		Раздел 2. Трубопроводы В1									**8875373**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	1	301237,4	92929,08	301237	92929	4996	226208	569641
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	203312	25181		42196	
12	С123-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D 110x2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7009,4	957		6707996	0	6707996	0	7244635
							0	0		536640	
15	С123-010501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 D 50x2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2292,7	228		522736	0	522736	0	564554
							0	0		41819	
16	С123-010502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 Dв32x2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000,91	153		153139	0	153139	0	165390
							0	0		12251	
15	С123-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтимленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 Dв25x2 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6856,89	116		795399	0	795399	0	795399
		Итого по разделу 2									**9339620**
		Всего по акту / локальная смета № 2-6/									**18 214 993**
		Трансорматорная подстанция КТПК-10/0,4КВ-25КВА, головной водозабор / локальная									
1	Ц13-080208-0143 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10мм Монтаж оборудования НР-72%; СП-8%.	шт	8	2829,29	156,19	22634	1250	22634	4514	29320
					746,2	37,42	5970	299		2172	
2	Ц13-080208-01202СНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2 Монтаж оборудования НР-72%; СП-8%.	м	120	228,48	23,06	27418	2767	27418	13402	44086
					149,24	5,88	17909	706		3266	
3	Ц13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из стали полосовой сечением 160мм2 Монтаж по строительным основанием НР-72%; СП-8%.	м	15,5	272,3	25,87	4221	401		2216	6952
					191,88	6,68	2974	104	846	515	
		Итого									**80 357**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-1/									**80 357**
		ВЛ-10КВ, головной водозабор / локальная смета № 4-1-2/									
		Раздел 2. Монтаж промежутогчная опора									
2	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры Железобетонные ВЛ опора 0,4-140 КВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	39	6447,1	2801,18	251437	109246	27983	131245	413296
		НР-80%; СП-8%.			2928,42	1278,15	114208	49848		30615	
7	Ц13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100мм2 Монтаж в подливке пола	т	22	254,82	56,56	5606	1244	5606	2428	8677
		НР-72%; СП-8%.			138,58	14,7	3049	323		643	
		Итого по разделу 2									**421 973**
		Раздел 3. Монтаж угловая промежутогчная опора УП10-1Н									
12	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры Железобетонные ВЛ опора 0,4-140 КВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	2	12914,76	6474,4	25830	12949	1435	13886	42892
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	11446	5911		3177	
17	Ц13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100мм2 Монтаж в подливке пола	т	3,2	254,82	56,56	815	181	815	353	1262
		НР-72%; СП-8%.			138,58	14,7	443	47		93	
		Итого по разделу 3									**44 154**
		Раздел 4. Монтаж концевая анкерная опора КМБ10-20									
23	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры Железобетонные ВЛ опора 0,4-140 КВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	1	12914,76	6474,4	12915	6474	718	6943	21446
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	5723	2956		1589	
40	Ц13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100мм2 Монтаж в подливке пола	т	9	254,82	56,56	2293	509	2293	993	3550
		НР-72%; СП-8%.			138,58	14,7	1247	132		263	
28		**Итого по разделу 4**									**24 996**
		Раздел 5. Монтаж ответвительная анкерная опора ОАМБ10-20									
42	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры Железобетонные ВЛ опора 0,4-140 КВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	1	12914,76	6474,4	12915	6474	718	6943	21446
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	5723	2956		1589	
		Итого по разделу 5									**21 446**
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-2/									**512 569**
		ВЛ-10КВ, с. Базартобе / локальная смета № 4-2-2/									
		Раздел 1. Монтаж промежутогчная опора П10-1Н									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры Железобетонные ВЛ опора 0,4-140 КВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	4	6447,1	2801,18	25788	11205	2870	13461	42389
		НР 80%; СП-8%.			2928,42	1278,15	11714	5113		3140	
2	С121 040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушной линий электропередачи длина10,5м ,марка СВ 105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	4	42164		168656	0	168656	0	182148
							0	0		13492	
3	С121-050201-0603 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1 уголок стальной горячекатанный равнополочный повышенной прочности из низкоуглеродистой стали ширина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89	т	0,306	432062		132211	0	132211	0	142788
							0	0		10577	
4	С124-040207-1935 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -11	шт	4	9327		37308	0	37308	0	40293
							0	0		2985	
5	С124-040207-1935 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -13	шт	4	14673		58692	0	58692	0	63387
							0	0		4695	
6	Ц13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100мм2 Монтаж в подливке пола	т	2	254,82	56,56	510	113	510	221	789
		НР-72%; СП-8%.			138,58	14,7	277	29		58	
7	С124-040106-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 2120W ГОСТ 6490-93	шт	24	3375		81000	0	81000	0	87480
							0	0		6480	
8	С124-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS 25-150. ГОСТ Р 51177-98	т	12	3861		46332	0	46332	0	50039
							0	0		3707	
9	С124-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 гост р 51177-98	шт	12	1070		12840	0	12840	0	13867
							0	0		1027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177 98	шт	4	548		2192	0	2192	0	2367
							0	0		175	
		Итого по разделу 1									**625 548**
		Раздел 2. Монтаж концевая анкерная опора КМБ10-20									
11	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосами Установка НР-80%; СП-8%.	опора	2	12914,76	6474,4	25830	12949	1435	13886	42892
					5722,86	2955,6	11446	5911		3177	
12	С121-040405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушной линий электропередачи д ,марка СВ 110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт	4	36235		144940	0	144940	0	156535
							0	0		11595	
13	С124-040207-1905 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -73	шт	2	3169		6338	0	6338	0	6845
							0	0		507	
14	С124-040207-1901 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -60	шт	2	9327		18654	0	18654	0	20146
							0	0		1492	
15	С124-010106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ -52	шт	2	360		720	0	720	0	778
							0	0		58	
16	С124-040202-4015 РСНБ РК 2015	Зажим Х51	шт	2	659		1318	0	1318	0	1423
							0	0		105	
17	С124-040106-0401 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 2120W ГОСТ 6490-93	шт	24	3375		81000	0	81000	0	87480
							0	0		6480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С124 040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PS 25-150. ГОСТ Р 51177-98	т	12	3861	46332	0	46332	0	3707	50039
19	С124-040201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 гост р 51177-98	шт	12	1070	12840	0	12840	0	1027	13867
20	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	548	3288	0	3288	0	263	3551
21	С124-040204-2122РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейна У52 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	4346	8692	0	8692	0	695	9387
22	С124-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18	184	3312	0	3312	0	265	3577
23	С124-040207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SE20.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	3406	20436	0	20436	0	1635	22071
24	С124-040102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 6490-93	шт	10	2835	28350	0	28350	0	2268	30618
25	С124-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачок К-6 / КП-20/ СТ РК 51204-2004 ГОСТ Р	шт	10	51	510	0	510	0	41	551
26	С124-040207-2315 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА	кг	90	805	72450	0	72450	0		78246

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0		5796	
27	С124-040276-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х8,Х7	шт	8	1227			9816	0	9816	0	10601
								0	0		785	
28	Ц13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100мм2 Монтаж в подливке пола НР-72%; СП-8%.	т	9	254,82	56,56		2293	509	2293	993	3550
					138,58	14,7		1247	132		263	
29	С124-040206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные пресуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	кг	12	869			10428	0	10428	0	11262
								0	0		834	
30	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качествашириина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,0754	216318			16310	0	16310	0	17615
								0	0		1305	
31	С121-050304-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,002664	1429341			3808	0	3808	0	4112
								0	0		305	
32	С121-050101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,0268	220203			5901	0	5901	0	6374
								0	0		472	
		Итого по разделу2										**581 521**
		Раздел 3. Дополнительный материал										
33	С124-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	184			184	0	184	0	199
								0	0		15	
34	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	548			1644	0	1644	0	1776
								0	0		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С124 040102 0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 6490-93	шт	2	2835		5670	0	5670	0	6124
							0	0		454	
36	С124-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачок К-6 / КП-20/ СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2	51		102	0	102	0	110
							0	0		8	
37	С124-040207-1901 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -60	шт	1	9327		9327	0	9327	0	10073
							0	0		746	
38	С124-040207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1	шт	1	1227		1227	0	1227	0	1325
							0	0		98	
		Итого									
		Всего по акту / локальная смета № 4-1-2/									**19 606**
		Благоустройство ПНРС в с. Кызылжар / локальная смета № 7-3/									**1 226 675**
		Раздел 4. Ограждение									
20	С121-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволка колючая одноосновная рифельная со скобами нормальной точности, оцинкованная марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	331,2	290		96048	0	96048	0	103732
							0	0		7684	
21	С121-050307-0110 РСНБ РК 2015	Проволка стальная низкоуглеродная общего назначения обычного качества термически обработанная , без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,2	208		458	0	458	0	494
							0	0		37	
		Итого по разделу 4									
		Раздел 5. Ворота распашные									**104226**
24	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 159х5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	4651		26046	0	26046	0	28129
							0	0		2084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523 97	т	0,00799	220203	1759	0	1759	0	1900	
26	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качествашириналки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,1144	216318	0 24747	0 0	24747	141 0	26727	
27	С121-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	7,68	2128	0 16343	0 0	16343	1980 0	17650	
28	С121-090305-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная / аллюминевая головка стальной стержень/ 4х18 мм	шт	68	4	0 272	0 0	272	1307 0	294	
29	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	0,228	7595	0 1732	0 0	1732	22 0	1870	
		Итого по разделу 5				0	0		139	**76 570**	
		Раздел 6. Калитка									
31	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 159х5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	4651	13023	0	13023	0	14065	
32	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,005503	220203	0 1212	0 0	1212	1042 0	1309	
33	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качествашириналки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,04004	216318	0 8661	0 0	8661	97 0	9354	
34	С121-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	1,92	2128	0 4086	0 0	4086	693 0	4413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		327	
35	С121-090305-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная / алюминевая головка стальной стержень/ 4х18 мм	шт	20	4		80	0	80	0	86
							0	0		6	
36	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	0,148	7595		1124	0	1124	0	1214
							0	0		90	
37		**Итого по разделу 5**									
		Всего по акту / локальная смета № 7-3/									**30 441**
		Благоустройство ПНРС в с.Базартобе / локальная смета № 7-4/									**211 237**
		Раздел 1 На Рекультивацию									
1	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	254	37,55	37,55	9538	9538		2368	12858
						12,95	0	3289		952	
2	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	254	34,76	34,76	8829	8829		2193	11904
						11,99	0	3045		882	
3	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	254	37,55	37,55	9538	9538		2368	12858
						12,95	0	3289		952	
		Итого по разделу 1									**37620**
		Раздел 2. Земляные работы									
6	Е11-010101-0202 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы выемка , разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 2,5 м3 навымет НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	3	52,65	47,6	158	143		60	236
					5,05	22,88	15	69		17	
7	Е11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площадь Планировка бульдозерами мощностью 59 КВТ /80 л.с/ НР-72%; СП-8%.	м2	1270	1,34	1,34	1702	1702		421	2292
						0,46	0	584		170	
		Итого по разделу 2									**2528**
		Раздел 3. Ворота распашные									
9	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 159х5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	4651		26046	0	26046	0	28129
							0	0		2084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523 97	т	0,00799	220203		1759	0	1759	0	1900
							0	0		141	
11	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,1144	216318		24747	0	24747	0	26727
							0	0		1980	
12	С121-050109-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10мм, толщиной стали 0,7мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	7,68	2128		16343	0	16343	0	17650
							0	0		1307	
13	С121-090305-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная / аллюминевая головка стальной стержень/ 4х18 мм	шт	68	4		272	0	272	0	294
							0	0		22	
14	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	0,228	15190		3463	0	3463	0	3740
							0	0		277	

Итого по разделу 3 **78 441**

Всего по акту / локальная смета № 7-3/ **118 589**

Всего по акту в текущих ценах **94 793 750**

НДС 12% 11 375 250

Всего по акту в текущих ценах с НДС **106 169 000**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор ТОО "СтройПроф": **Закария Е.С.**

Авторский надзор ТОО "СПС" Шапкиев А.

Заказчик: **ГУ « Акжаикскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки. " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района"
адрес: **с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ №5
За ОКТЯБРЬ месяц от 16 октября 2019 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2017г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция 2-го подъема с. Кадыркул / локальная смета № 2-2-4/									
		Раздел 4. Полы									
21	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	661	25,45	17186	662	9110	7255	26397
		НР-94%; СП-8%.			285,16	11,7	7414	304		1955	
22	Е11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем	26	248,2	24,98	6453	649	1508	4034	11326
		НР-92%; СП-8%.			165,23	3,41	4296	89		839	
23	Е11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируем	26	129,43	21,76	3365	566	0	2644	6490
		НР-92%; СП-8%.			107,67	2,88	2799	75		481	
24	С121-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,01144	398754		4562	0	4562	0	4927
							0	0		365	
25	Е11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	851,62	24,8	22142	645	14160	7183	31671
		НР-94%; СП-8%.			282,19	11,7	7337	304		2346	
26	Е11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные . Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нрме 11-110101-1103	м2 стяжки	26	3718,44	112,62	96679	2928	91458	3385	108069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-94%; СП-8%.			88,2	50,29	2293	1308		8005	
27	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм Устройство	м2 стяжки	26	661	25,45	17186	662	9110	7255	26397
		НР-94%; СП-8%.			285,16	11,7	7414	304		1955	
28	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытие из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе Устройство	м2 покрытия	26	4829,15	65,91	125558	1714	97469	25482	163123
		НР-94%; СП-8%.			1014,42	28,23	26375	734		12083	
		Итого по разделу 4									**378400**
		Раздел 6. Внутренняя отделка									
32	Е11-110101-0701РСНБ РК 2015	Затирка поверхности	м2	103,8	124,19	4,55	12891	472	394	11442	26280
		НР-94%; СП-8%.			115,84	1,43	12024	148		1947	
33	Е11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштук	52	1223,74	66,93	63634	3480	19134	34938	106458
		НР-80%; СП-8%			788,84	51,02	41020	2653		7886	
34	Е11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойное оштукатуривание/ цементно-известковым раствором	м2 оштук	25	476,29	4,74	11907	119	2937	7128	20558
		НР-80%; СП-8%			354,09	2,3	8852	58		1523	
35	Е11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш	25	278,32	2,17	6958	54	3475	2763	10498
		НР-80%; СП-8%			137,17	0,97	3429	24		778	
36	Е11-150401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений окраска водными составами клеевая простая	м2 окраш	78,8	73,78	0,93	5814	73	1442	3465	10022
		НР-80%; СП-8%			54,55	0,42	4299	33		742	
37	Е11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытие утеплениеб плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утеп	66	808,24	49,16	53344	3245	21267	27138	86920
		НР-92%; СП-8%			436,85	10,08	28832	665		6439	
38	Е11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м2 утеп	3,3	10347		34145	0	34145	0	36877
							0	0		2732	
39	Е11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Цоколь, отделка декаративной штукатурки из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	7,5	619,31	3,61	4645	27	257	3498	8794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-80%; СП-8%			581,44	1,51	4361	11		651	
40	Е11-150402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады окраска с лесов с подготовкой поверхности кремний органический	м2, окр	7,5	862,31	3,05	6467	23	5438	813	7862
		НР-80%; СП-8%			134,14	1,32	1006	10		582	
		Итого по разделу 6									**314269**
		Раздел 7. Проемы									
41	Е11-110106-0201 РСНБ РК 2015	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенахкаменных, площадь проема до 2 м2	м2	2,16	3389,05	444,75	7320	961	2839	3375	11551
		НР-90%; СП-8%			1630,16	106,17	3521	229		856	
42	С121-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно-двустворные одинарной конструкции для жилых общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,16	9792		21151	0	21151	0	22843
							0	0		1692	
43	Е11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков и наличников в наружных и внутренних стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	2411,61	513,49	4558	970	1837	1774	6838
		НР-90%; СП-8%			925,97	116,81	1750	221		507	
44	С121-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки двриые входные однопольные с глухии плотными ДНГ 21-10 ОП СТ РК 950-92	м2	1,89	15268		28857	0	28857	0	31165
							0	0		2309	
		Итого по разделу 7									**72398**
		Раздел 9. Кровля									
52	Е11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов тамбур, топочная, покрытие кровельные профиллированного оцинкованногог листа . Устройство	м2 кровли	45,5	661,35	18,87	30091	859	3621	23838	58243
		НР-92/%; СП-8%			562,9	6,56	25612	298		4314	
54	Е11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками оьшивки	м2 потолков	7	4112,45	19,66	28787	138	25192	3162	34505
		НР-90/%; СП-8%			493,91	7,99	3457	56		2556	
55	Е11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие мелкие / браунмауэры, парапеты, свесы и тому подобнос / из листовой стали . Устройство	м2 кровли	7,4	2568,78	13,28	19009	98	12286	6115	27134
		НР-92/%; СП-8%			895,21	2,97	6625	22		2010	
		Итого по разделу 9									**119882**
		Раздел 11. Площадка с лестницей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой ,Монтаж	т конструкц	0,8	48653,99	6657,1	38923	5326	2681	21981	65777
		НР-69%; СП-8%.			38645,1	1176,12	30916	941		4872	
66	С121-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с паралельными гранями полок № 22 П-4П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4331	320691		138891	0	138891	0	150003
							0	0		11111	
67	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07908	216318		17106	0	17106	0	18475
							0	0		1369	
68	С121-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,28788	215312		61984	0	61984	0	66943
							0	0		4959	
69	Е11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждение лестницы, перила,трапы электролизеров типа С-8БМ, Монтаж	т конструкц	0,08769	103546,92	31750,51	9080	2784	749	4403	14562
		НР-69%; СП-8%.			63259,5	9515,77	5547	834		1079	
70	С121-050201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщина от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05569	222954		12416	0	12416	0	13410
							0	0		993	
71	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 / А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	202055		6466	0	6466	0	6983
							0	0		517	
72	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,5	30628,26	1281,34	15314	641	13349	1319	17964
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1324	125		1331	
73	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	0,88769	7595		6742	0	6742	0	7281
							0	0		539	
		Итого по разделу 11									**361397**
		Раздел 17. Электрика									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Ц13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Вводнораспределительные устройства ВРУ-1		шт	1	15486,93	4726,53	15487	4727	851	8198	23580
		НР-72%; СП-8%.				9909	1476,89	9909	1477		1895	
130	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		шт	1	201533	0	201533	0	0	0	201533
						0	0	0	0	201533	0	
131	С123-070204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010	4,5	шт	1	1838	0	1838	0	0	0	1985
						0	0	0	0		147	
132	С123-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010		шт	1	1522	0	1522	0	0	0	1644
						0	0	0	0		122	
133	С123-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010		шт	3	1522	0	4566	0	0	0	4931
						0	0	0	0		365	
134	С123-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010		шт	4	465	0	1860	0	0	0	2009
						0	0	0	0		149	
135	С123-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010		шт	4	492	0	1968	0	0	0	2125
						0	0	0	0		157	
136	С123-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30МА ГОСТ Р 51327.1-2010		шт	2	3938	0	7876	0	0	0	8506
						0	0	0	0		630	
137	Ц13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понтжающим трансформатором Монтаж оборудования		шт	1	1325,3	164,1	1325	164	18	861	2362
		НР-72%; СП-8%.				1143	53,46	1143	53		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С123-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понтжающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1	10753	0	10753	0	0	0	11613
					0	0	0	0		860	
139	Ц13-080201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ. масса 1 м до 2кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам креплением на поворотах и в конце трассы НР-72%; СП-8%.	м кабеля	274	349.59	161,19	95788	44166	12404	36992	143402
					143,13	44,38	39218	12160		10622	
140	С123-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГНГ 3 х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	176818	0	7073	0	0	0	7639
					0	0	0	0		566	
141	С123-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГНГ 3 х 2.5(ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.154	279695	0	43073	0	0	0	46519
					0	0	0	0		3446	
142	С123-060144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГНГ 5 х 4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	728512	0	19670	0	0	0	21243
					0	0	0	0		1574	
143	С123-060144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГНГ 5 х 6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1037188	0	25930	0	0	0	28004
					0	0	0	0		2074	
144	С123-060144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГНГ 5 х 10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	1521709	0	27391	0	0	0	29582
					0	0	0	0		2191	
145	С123-0601902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ3 сечением 25мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	838893	0	8389	0	0	0	9060
					0	0	0	0		671	
146	Ц13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый .Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	3	1654,63	668,06	4964	2004	388	2774	8357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					857,25	426,86	2572	1281		619	
147	С123 070106 1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные , тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1ВТ, степень защиты IP54	шт	1	3089	0	3089	0	0	0	3336
					0	0	0	0		247	
148	С123-070106-0113 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 ВТ , световой поток 1020 ЛМ, степень защиты IP54 , количество LED 20 штук ГОСТ 55705-2013	шт	2	10728	0	21456	0	0	0	23172
					0	0	0	0		1716	
149	Ц13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	2	413,61	3,21	827	6	44	561	1499
					388,62	1,07	777	2		111	
		НР-72%; СП-8%.									
150	С123-070220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой становки без заземляющих контактов, с защитными шторками , номинальное наряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP 20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2	382	0	764	0	0	0	825
					0	0	0	0		61	
151	Ц13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа .Монтаж при скрытой проводке	шт	4	347,63	3,21	1391	13	52	958	2536
					331,47	1,07	1326	4		188	
		НР-72%; СП-8%.									
152	С123-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный , скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А , степень защиты IP20,ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	4	306	0	1224	0	0	0	1322
					0	0	0	0		98	
153	Ц13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка.Монтаж оборудования	шт	10	257,59	0	2576	0	331	1616	4528
		НР-72%; СП-8%.			224,48	0	2245	0		335	
154	С123-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой , степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт	4	39	0	156	0	0	0	168
					0	0	0	0		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С123-070202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021 диаметром 65мм, глубиной 40мм, типа ИЭК	шт	6	76	0	456	0	0	0	492
					0	0	0	0		36	
156	Ц13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 16мм2.Мотаж оборудования	м	12	228,48	23,06	2742	277	674	1340	4409
		НР-72%; СП-8%.			149,24	5,88	1791	71		327	
157	Ц13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали полосовой сечением 16мм2.Мотаж оборудования	шт	3	2829,29	156,19	8488	469	5781	1693	10995
		НР-72%; СП-8%.			746,2	37,42	2239	112		814	
158	Ц13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48мм.Прокладка	м	69	573,69	49,27	39585	3400	14854	15650	59654
		НР-72%; СП-8%.			309,14	5,88	21331	406		4419	
159	С123-061705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	27	343	0	9261	0	0	0	10002
					0	0	0	0		741	
160	С123-061705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	42	586	0	24612	0	0	0	26581
					0	0	0	0		1969	
161	Ц13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25мм	м	194	296,33	9,37	57488	1818	20514	25723	89868
		НР-72%; СП-8%.			181,22	2,94	35157	570		6657	
162	С123-010605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25мм	м	194	236	0	45784	0	45784	0	49447
		НР-72%; СП-8%.			0	0	0	0		3663	
163	Ц13-080204-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600мм.Установка на стене	шт	1	10897,5	936,04	10898	936	7675	1838	13755
		НР-72%; СП-8%.			2286	267,3	2286	267		1019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С123-070201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты ГЗШ 21	шт	1	18127	0	18127	0	18127	0	19577
					0	0	0	0		1450	
		Итого по разделу 17									**878260**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-4/									**2124605**
		Площадка очистных и НРС с. Кадыркуль Сети В1 , В9/ локальная смета № 2-2-7/									
		Раздел 1. Земляные работы В1, В9									
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	1	651,36		651	0		469	1210
		НР-72%; СП-8%.			651,36		651	0		90	
10	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	24	48,35		1160	0		835	2156
		НР-72%; СП-8%.			48,35		1160	0		160	
		Итого по разделу 1									**3366**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									
20	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка	задвижка или клапан	5	1771,17	74,34	8856	372	1652	6927	17046
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	6832	165		1263	
21	51-010102-2605 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом , с электроприводом AUMA, Т от -20гр. С до +70гр.С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт	2	994457	0	1988914	0	0	0	1988914
					0	0	0	0	1988914	0	
22	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом , PN 10, DN 100, типа SIGMETIX ГОСТ 5762-2002	шт	3	42488	0	127464	0	127464	0	137661
					0	0	0	0		10197	
23	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм.Установка	задвижка или клапан	3	1732,13	74,34	5196	223	991	4040	9976
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	3982	99		739	
24	51-010102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином , с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа SIGMA ГОСТ 5762-2002	шт	1	711186	0	711186	0	0	0	711186
					0	0	0	0	711186	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2									**2864782**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-1/									**2 868 148**
		Водопроводная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с									
		Кызылжар / локальная смета № 2-3-2/									
		Раздел 1. Земляные работы и фундаменты									
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	17	30,76	30,76	523	523		130	705
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	180		52	
8	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунт 1,2 группы, пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	209	132,84	63,18	27764	13205		14831	46002
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	14559	6040		3408	
11	Е11-080107-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты, щебеночное, отмоска вокруг люка колодца Устройство	м основан	2,2	9486,87	1461,62	20871	3216		2721	25480
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	1580	1346		1887	
		Итого по разделу 1									**72 187**
		Раздел 2. Трубопроводы									
17	Е11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100мм , Укладка	км трубопровода	0,053	443664,28	97737,5	23514	5180	1062	18895	45802
		НР-99%; СП-8%			325890	34222,3	17272	1814		3393	
18	С123-010201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 114ммх4,5мм, ГОСТ 10705-80	м	30	2975	0	89250	0	89250	0	96390
		СП-8%			0	0	0	0		7140	
19	С123-010201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы сталные электросварные прямошовные, D 89ммх4,0мм, ГОСТ 10705-80	м	23	2052	0	47196	0	47196	0	50972
		СП-8%			0	0	0	0		3776	
20	Е11-220601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0,053	1060652,78	25518,23	56215	1352	45766	9033	70467
		НР-99%; СП-8%.			171626	530,33	9096	28		5220	
21	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки , затворы , клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм Установка	шт	1	1897,98	109,76	1898	110	301	1479	3648
		НР-98%; СП-8%.			1487,64	22,02	1488	22		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	Е11-160601-[illegible] РСНБ РК 2015	Вентили задвижки , затворы , клапаны обратные , кр[illegible] на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм Установка	шт	2	2416,56	259,12	10250	777	1579	7879	19579
		НР 98%; СП 8%.			2631,2	48,75	7894	146		1450	
23	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX UJCN 5762-2002	шт	1	24141		24141	0	24141	0	26072
							0	0		1931	
24	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX UJCN 5762-2002	шт	3	42488		127464	0	124486		137661
							0	0		10197	
25	С123-020103-0107 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 16 ГОСТ 12816-80,	шт	2	1489		2978	0	2978	0	3216
							0	0		238	
26	С123-020103-0310 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 100, PN 16 ГОСТ 12816-80,	шт	6	2716		16296	0	16296	0	17600
							0	0		1304	
27	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,02841	1225374,32	451607,66	34813	12830	10292	15051	53853
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	11691	3512		3989	
28	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,0019	126745,08	35614,52	241	68	56	138	409
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	117	22		30	
29	Е11-161001-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 100 мм Врезки в действующие внутриние сети	врезка	1	11682,47	314,86	11682	315	4035	7223	20418
		НР-98%; СП-8%.			7332,66	37,74	7333	38		1512	
		Итого по разделу 2									**546 087**
		Раздел 6. Металлоконструкции									
65	Е11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы, прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением .Монтаж	т конструкц	0,627	63233,37	23706,65	39647	14864	5467	16327	60452
		НР-69%; СП-8%.			30807,4	6930,76	19316	4346		4478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С121-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов лестничные клетки пожарные лестницы ГОСТ 23777-83	т	0,657	521783		326843	0	326843	0	352963
							0	0		26147	
67	Е11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска краской ВТ-177 серебристой	м2	250	118,12	2,84	29530	710	24773	2850	34970
		НР-69%; СП-8%.			16,19	0,33	4048	83		2590	
68	Е11-130301-0806 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные, бетонные и оштукатуренные , окраска краской ВТ-177	м2	212	122,57	2,84	25985	602	21007	3067	31377
		НР-69%; СП-8%.			20,64	0,33	4376	70		2324	
		Итого по разделу 6									479 789
		Раздел 7. Отделочные работы									
69	Е11-130301-1413 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска краской эмалями ХВ-125 серебристой	м2	147	311,7	1,82	45820	268	43515	1439	51040
		НР-69%; СП-8%.			13,86	0,33	2037	49		3781	
70	Е11-150403-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска краской эмалями ХВ-125 серебристой	м2	126	286,36	1,18	36081	149	24619	9104	48800
		НР-80%; СП-8%.			89,79	0,53	11314	67		3615	
		Итого по разделу 7									**99 840**
		Всего по акту / локальная смета №2-3-2/									**1 197 904**
		Здание для БМК АКVA-10 / Установка обеззараживания, здание 3х3м/ с Кызылжар / локальная смета № 2-3-5/									
1	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	15	1370,6		20559	0		14797	38184
		НР-72%; СП-8%.			1370,06		20551	0		2828	
2	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей пазухи котлованов и ямы грунта Засыпка вручную группа грунтов 1	м3, грунта	11	651,36		7165	0		5159	13310
		НР-72%; СП-8%.			651,36		7165	0		986	
		Итого по разделу1									51494
		Раздел 2. Фундаменты									
3	Е11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7	5031,98	864,34	3522	605	1149	1880	5834
		НР-94%; СП-8%.			2526,55	330,3	1769	231		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-041201 9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,16	30210		65254	0	65254	0	70474
							0	0		5220	
7	С121-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,16	32170		101657	0	101657	0	109790
							0	0		8133	
9	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,2	826,44	19,07	49752	1148	34769	12989	67760
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	13835	132		5019	
		Итого по разделу 2									**253858**
		Раздел 7. Покрытия									
31	С121-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	1,954	55583		108609	0	108609	0	117298
							0	0		8689	
32	С121-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А11 /А240/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014	136348		191	0	191	0	206
							0	0		15	
		Итого по разделу 7									**117504**
		Раздел 8. Перемычки									
34	С121-041205-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса 15 ГОСТ 948-84	м3	0,085	85898		7301	0	7301	0	7885
							0	0		584	
		Итого по разделу 8									**7885**
		Раздел 14. Оборудование									
70	Прайс	Блочно-модульная станция подготовки питьевой воды AKVA-10	шт	0,63	18812500	0	11851875	0		0	11851875
					0	0	0	0	11851875	0	
		Итого по разделу 14									**11851875**
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-5/									**12 282 617**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ис Водовод от площадки с. , Базартобе до площадки в с. Кызылжар / локальная смета № 2-4/									
		Ис Рекультивацию									
2	Е11-010103-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79/108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	5000	28,46	28,46	142300	142300		38556	195324
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	53550		14468	
		Итого по **Раздел 1. Земляные работы**									195324
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	70000	153,41	147,83	10738700	10348100		2370312	14157733
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	390600	2901500		1048721	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2000	1370,6		2741200	0		1973664	5092053
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741200	0		377189	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	7000	715,39		5007730	0		3605566	9302359
		НР-72%; СП-8%.			715,39		5007730	0		689064	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	70000	30,76	30,76	2153200	2153200		534744	2902980
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	742700		215036	
7	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	5092
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741	0		377	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодецы	м3, грунта	50	1370,6		68530	0		49342	127301
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		68530	0		9430	
		Итого по разделу 1									**31587518**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									
12	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	2	301237,4	92929,08	602475	185858	9993	452415	1139281
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	406624	50361		84391	
15	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм Установка	задвижка или клапан	1	1732,13	74,34	1732	74	330	1347	3325
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	1327	33		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN80, SIGMETEX	шт	4	35729		142916	0	142916	0	154349
							0	0		11433	
17	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка или клапан	2	1058.39	24.78	2117	50	349	1722	4146
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	1718	22		307	
18	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX 15,8 кг	шт	6	24141		144846	0	144846	0	156434
							0	0		11588	
19	С123-020103-0109 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 80, PN 6 ГОСТ 12816-80.	шт	24	1673		40152	0	40152	0	43364
							0	0		3212	
20	С123-020103-0107 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	12	1102		13224	0	13224	0	14282
							0	0		1058	
21	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	21	1222,23	803,26	25667	16868	0	13050	41814
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	8798	4383		3097	
22	С123-020302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.	шт	12	1151		13812	0	13812	0	14917
							0	0		1105	
23	С123-020302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR17 DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	1062		1062	0	1062	0	1147
							0	0		85	
24	С123-020302-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 45* ПЭ 100 SDR17 DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1062		3186	0	3186	0	3441
							0	0		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-020303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод [illegible] от 15° до 30° ПЭ 100 SDR17 DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5	725		3625	0	3625	0	3915
							0	0		290	
26	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т. фас част	0,0966	1225374,32	451607,66	118371	43625	34994	51178	183113
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	39752	11942		13564	
27	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1234	229		319	
28	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	2	20756,27	18554,42	41513	37109	0	8366	53868
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	4404	7215		3990	
		Колодцы К1									
30	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона . Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	2	34712,17	8147,8	69424	16296	36171	22929	99742
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	16958	6203		7388	
31	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	6	24808		148848	0	148848	0	160756
							0	0		11908	
32	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт	6	14443		86658	0	86658	0	93591
							0	0		6933	
33	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	12	20906		250872	0	250872	0	270942
							0	0		20070	
34	С121-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт	6	17541		105246	0	105246	0	113666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		8420	
35	С121-030302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	4586		27516	0	27516	0	29717
							0	0		2201	
36	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	4639		32473	0	32473	0	35071
							0	0		2598	
37	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	126	826,44	19,07	104131	2403	72773	27187	141824
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2.2	28956	277		10505	
38	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	6	19408		116448	0	116448	0	125764
										9316	
39	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,1	31835	2078,28	3184	208	2403	569	4053
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	573	40		300	
40	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	1,3	3138,02	866,87	4079	1127	2096	1204	5706
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	857	437		423	
41	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,05	32918,74	1099,11	1646	55	1365	215	2010
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	226	11		149	
42	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5.Устройство	м3	0,3	100698,01	997,41	30209	299	14771	12828	46480
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	15139	132		3443	
43	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,02	102339,13	997,41	2047	20	1018	855	3134
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	1009	9		232	

	С121-130804-1101 РСНБ РК 2013	Цилиндр проектанная	кг	6	580		3480	0	3480	0	278	
							0	0		278		
46	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3	0,3	99597,69	997,41	29879	299	14441	12828	46124	
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	15139	132		3417		
47	Е11-460303-0401 РСНБ РК 2015	Стены , полы бетонные толщиной 100 мм, пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверст	2	248,41	106,62	497	213	0	319	881	
		НР-84%; СП-8%.			141,79	47,89	284	96		65		
48	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0024	999805,95	465165,24	2400	1116	194	1410	4114	
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	1089	335		305		
49	С123-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные , D 219мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	5747	0	13793	0	13793	0	14896	
					0	0	0	0		1103		
50	Е11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	2102820,42	153449,27	5047	368	4159	575	6071	
		НР-99%; СП-8%.			216398	25512,33	519	61		450		
		Итого по разделу 2									**3029999**	
		Всего по акту / локальная смета № 2-4/									**34 812 842**	
		На Поселковая сеть с. Базартобе / локальная смета № 2-6/										
		Раздел 1. Земляные работы										
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,4м3 навымет	м3, грунта	10000	153,41	147,83	1534100	1478300		338616	2022533	
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	55800	414500		149817		
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	500	1370,6		685300	0		493416	1273013	
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		685300	0		94297		

3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	2500	715,39		1788475	0		1287702	3322271
		НР-72%; СП-8%.			715,39		1788475	0		246094	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	25000	30,76	30,76	769000	769000		190980	1036778
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	265250		76798	
5	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	20	1370,6		27412	0		19737	50921
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		27412	0		3772	
6	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	1000	153,41	147,83	153410	147830		33862	202253
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	5580	41450		14982	
7	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	500	30,76	30,76	15380	15380		3820	20736
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	5305		1536	
8	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	100	715,39		71539	0		51508	132891
		НР-72%; СП-8%.			715,39		71539	0		9844	
		Итого по разделу 1									**8061396**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	2	301237,4	92929,08	602475	185858	9993	452415	1139281
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	406624	50361		84391	
14	Е11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	1,69	247569,64	64869,16	418498	109656	2361	332547	811129
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	306481	29426		60084	
19	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм Установка	задвижка или клапан	5	1771,17	74,34	8856	372	1652	6927	17046
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	6832	165		1263	

	[illegible] РК 2015	[illegible] штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX	шт	29	[illegible]		[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	
							0	0		67981		
21	E11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	20	1058,39	24,78	21168	496	3495	17224	41463	
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	17178	220		3071		
22	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX 15,8 кг	шт	13	24141		313833	0	313833	0	338940	
							0	0		25107		
23	С123-040501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром32мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	15	1739		26085	0	26085	0	28172	
							0	0		2087		
24	С123-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили. проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром 25мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	233	1116		260028	0	260028	0	280830	
							0	0		20802		
31	E11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,4	1225374,32	451607,66	490150	180643	144901	211916	758231	
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	164605	49451		56165		
32	E11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0.05	126745,08	35614,52	6337	1781	1470	3622	10756	
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	3086	572		797		
33	E11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов.	шт	200	1222,23	803,26	244446	160652	0	124283	398227	
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	83794	41744		29408		
34	С123-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* НД 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1789		3578	0	3578	0	3864	
							0	0		286		

[illegible]	C123-020302 [illegible] РК 2015	[illegible] ПЭ 100 SDR1[illegible] 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						0	0		426		
36	С123-020303-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 15* до 30* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	725	2175	0	2175	0	2349	
						0	0		174		
37	С123-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 45* до 60* ПЭ 100 SDR17 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	1474	4422	0	4422	0	4776	
						0	0		354		
38	С123-02030-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90* ПЭ 100 SDR17 DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	472	472	0	472	0	510	
						0	0		38		
39	С123-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой от 45* ПЭ 100 SDR17 DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	699	1398	0	1398	0	1510	
						0	0		112		
40	С123-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 1,64 кг	шт	183	1485	271755	0	271755	0	293495	
						0	0		21740		
41	С123-020302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под флянец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17 DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, 1,64 кг	шт	28	694	19432	0	19432	0	20987	
						0	0		1555		
42	С123-020304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 50 x32, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	3859	38590	0	38590	0	41677	
						0	0		3087		
43	С123-020304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ -сталь ПЭ100 SDR11 DN 32x20, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	15	2077	31155	0	31155	0	33647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		2492	
44	[illegible] 2201 РСНБ РК 2015	Переходы полиэтиленовые электросварной ПГЭ -сталь ПГЭ100 SDR11 DN 25х20, PN16, ГОСТ Р 52134-2010	шт	233	2077		483941	0	483941	0	522656
							0	0		38715	
45	С123-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	88	1102		96976	0	96976	0	104734
										7758	
46	С123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 100, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	337	2156		726572	0	726572	0	784698
										58126	
47	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	5	20756,27	18554,42	103781	92772	0	20914	134671
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	11009	18038		9976	
48	С123-060901-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с аллюминевой жилойАПВ сечением 2,0мм2 ГОСТ6323-79	км	8,807	12208		107516	0	107516	0	116117
										8601	
49	Е11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,138	704732,86	212916,1	97253	29382	7907	68548	179065
		НР-99%; СП-8%.			434520	67222,92	59964	9277		13264	
50	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D159 мм, толщина стенки 5,0мм. ГОСТ 10705-80	м	138	4200		579600	0	579600	0	625968
							0	0		46368	
51	Е11-220601-[illegible] РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Нанесение усиленной [illegible] изоляцией	км трубопров	0,138	2198571,2	189062,03	303403	26091	239653	41699	372710
		НР-99%, СП-8%.			272896	32320,85	37660	4460		27608	
52	Е11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,027	1336501,06	618999,2	36086	16713	2948	21287	61963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-99%; СП-8%.			608328	188061,63	16425	5078		4590	
[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible] мм. толщина стенки 5,0мм. ГОСТ 10705-80	м	27	[illegible]		246751	0	246751	0	268651
							0	0		19900	
54	Е11-220601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0,027	3065134,63	199914,7	82759	5398	69791	8386	98436
		НР-99%; СП-8%.			280358	33354,46	7570	901		7292	
		Итого по разделу 3									8420046
		Раздел 5. Колодцы КІ									
64	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	20,00	34712,17	8147,8	694243	162956	361707	229293	997419
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	169580	62028		73883	
65	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	82	24808		2034256	0	2034256	0	2196996
							0	0		162740	
66	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	19	41981		797639	0	797639	0	861450
							0	0		63811	
67	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	160	14443		2310880	0	2310880	0	2495750
							0	0		184870	
68	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	86	20906		1797916	0	1797916	0	1941749
							0	0		143833	
69	С121-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	38	21883		831554	0	831554	0	898078
							0	0		66524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121 040301 [illegible] РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	19	[illegible]		[illegible]	0	570300	0	[illegible]
							0	0		45632	
71	С121-040302-[illegible] РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	82	17541		1438362	0	1438362	0	1553431
							0	0		115069	
72	С121-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт	19	35022		665418	0	665418	0	718651
							0	0		53233	
73	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт	101	4586		463186	0	463186	0	500241
							0	0		37055	
74	С121-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	112	4639		519568	0	519568	0	561133
							0	0		41565	
75	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3	0,75	32918,74	1099,11	24689	824	20480	3230	30153
		НР-91%; СП-8%.			4512.9	220,38	3385	165		2234	
76	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2460	826,44	19.07	2033042	46912	1420798	530792	2768942
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	565333	5412		205107	
77	С123-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип ТЛА15/ГОСТ 3634-99	комплект	20	19408		388160	0	388160	0	419213
							0	0		31053	
78	[illegible] РК 2015	[illegible] очертания	м3	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6235	72090	17084	121596
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	17181	1189		9007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	E11-080101-[illegible] РСНБ РК 2015	[illegible]	м3 основания	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22222	[illegible]	[illegible]
		НР 93%; СП 8%.			659,1	336,49	15818	8076		7803	
80	E11-060101-0112 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов стаканного	м3	1	32918,74	1099,11	32919	1099	27307	4307	40204
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	4513	220		2978	
81	E11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5.Устройство	м3	6	33324,1	1281,34	199945	7688	176369	15827	233034
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	15888	1505		17262	
82	E11-060101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,3	30628,26	1281,34	9188	384	8010	791	10778
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	794	75		798	
83	C121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	150	580		87000	0	87000	0	93960
							0	0		6960	
85	E11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,0192	704732,86	212916,1	13531	4088	1100	9537	24913
		НР-99%; СП-8%.			434520	67222,92	8343	1291		1845	
86	C123-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D159 мм, толщина стенки 5,0мм. ГОСТ 10705-80	м	19,2	4200		80640	0	80640	0	87091
							0	0		6451	
87	E11-220601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0.0192	2198571,2	189062,03	42213	3630	33343	5802	51855
		НР-99%; СП-8%.			272896	32320,85	5240	621		3841	
[illegible]	C123-010201-[illegible] РСНБ [illegible]	Трубы стальные электросварные прямошовные D 273 [illegible] 5,0мм. ГОСТ 10705-80	м	2,6	9213		23954	0	23954	0	25870
							0	0		1916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	E11-220601-[illegible] РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Нанесение усиленной [illegible] битум[illegible] или битум[illegible] полимерной изоляции	км трубопров	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	807	[illegible]
		НР-99%; СП-8%.			280338	33354,46	729	87		702	
92	С123-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D219 мм, толщина стенки 4,0мм. ГОСТ 10705-80	м	40,8	8541		348473	0	348473	0	376351
							0	0		27878	
93	Е11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0,0408	2902410,41	213120,06	118418	8695	97632	13401	142365
		НР-99%; СП-8%.			296348	35430,5	12091	1446		10546	
95	С123-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D 108 мм, толщина стенки 4,0мм. ГОСТ 10705-80	м	7,2	2513		18094	0	18094	0	19541
							0	0		1447	
96	Е11-220601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно резиновой или битумно полимерной изоляцией	км трубопров	0,0072	1060652,78	25518,23	7637	184	6217	1227	9573
		НР-99%; СП-8%.			171626	530,33	1236	4		709	
		Итого по разделу 5									**17911186**
		Всего по акту / локальная смета № 2-6/									**34 392 629**
		Насосная станция 3-го подъема с.Базартобе / локальная смета № 2-7-2/									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.25м3 на водохозяйственном строительстве в котловане при объеме котлована до 300 м3	м3, грунта	82	239,05	228,97	19602	18776		5471	27079
		НР-72%; СП-8%.			10,08	82,58	827	6772		2006	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	4	1370,6		5482	0		3946	10182
		НР-72%; СП-8%.			1370,06		5480	0		754	
3	Е11-010104-[illegible] РСНБ [illegible]	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов [illegible]	м3, грунта	28	30,76	30,76	861	861		214	1161
		[illegible]					0				
		Итого по разделу1									[illegible]
		Раздел 2. Фундаменты									

4	E11-080101-24-0201 2015	[illegible]	основания	[illegible]	[illegible]	666,[illegible]	[illegible]		[illegible]		
		НР 93%; СП 8%.			639,1	336,49	1582	808		885	
5	E11-080101-2307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по горизонтальной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 поверхности	32	826,44	19,07	42675	932	36033	11220	58530
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	11950	114		4336	
6	E11 -070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Устройство	шт сборных конструкц	20	1493,47	745,8	29869	14916	5843	16883	50493
		НР-118%; СП-8%			455,53	259,86	9111	5197		3740	
7	E11 -070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Устройство	шт сборных конструкц	16	2126,3	1046,54	34021	16745	7048	18979	57240
		НР-118%; СП-8%			639.28	365,98	10228	5856		4240	
8	E11 -070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Устройство	шт сборных конструкц	22	4475,09	2476,61	98452	54485	18162	53796	164428
		НР-118%; СП-8%			1172.92	899,35	25804	19786		12180	
9	C121-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,938	30210		451277	0	451277	0	487379
							0	0		36102	
10	C121-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,186	32170		231174	0	231174	0	249668
							0	0		18494	
11	E11 -060101-0191- РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,12	30628,26	1281,34	3675	154	3204	317	4311
		НР-91%; СП-8%			2647,98	250,77	318	30		319	
12	E11-080101-2303 РСНБ РК 2015	Стена фундаментов, гидроизоляции горизонтальная окасечная	м2 поверхности	12	2056,71	42,03	24681	504	21955	2152	28979
		[illegible]									
13	E11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	[illegible] щебеночное.Устройство	м3 основания	0,15	9486,87	1461,62	1423	219	1096	186	1737

		НР-90%; СП-8%			738,25	611,74	108	92		129	
15	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон для фундамента В7,5	м3	0,24	50628,26	1281,54	7551	308	6558	633	[illegible]
		НР-90%; СП-8%			2047,96	220,77	636	60		659	
		Итого по разделу 2									1123330
		Раздел 3. Перемычки									
17	С121-041205-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса 15 ГОСТ 948-84	м3	0,177	85898		15204	0	15204	0	16420
							0	0		1216	
		Итого по разделу 3									**16420**
		Раздел 8. Покрытия									
46	С121-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ ЗПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	6,576	55583		365514	0	365514	0	394755
							0	0		29241	
47	С121-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А11 /А240/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00222	136348		303	0	303	0	327
							0	0		24	
48	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00228	215312		491	0	491	0	530
							0	0		39	
		Итого по разделу 8									395612
		Раздел 9. Кровля									
51	Е11-100115-0201- РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам. **Огнезащита**	м2	45,5	346,4	2,39	15761	109	14390	1176	18293
		НР-90/%; СП-8%			27,75	0,98	1263	45		1355	
53	С121-[illegible]-0707 РСНБ РК 2015	Профилированный листовой оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	48,23	1790		86332	0	86332	0	93238
							0	0		6907	

	[illegible] РК 2015	[illegible] из минеральной ваты на синтетическом [illegible] ГОСТ 9573-2012	м3	2,9	15778		45756	0	45756	0	49417
							[illegible]	[illegible]		[illegible]	
		Итого по разделу 9									169948
		Раздел 10. Устройство стали									
61	С121-050204-[illegible] РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с паралельными гранями полок № 22 П-4П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,23593	383436		90464	0	90464	0	97701
							0	0		7237	
62	С121-050204-0803 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качеставширина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02474	345789		8555	0	8555	0	9239
							0	0		684	
64	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	1,46842	7595		11153	0	11153	0	12045
							0	0		892	
		Итого по разделу 10									**118985**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-2/									**1 853 718**
		На Резервуар чистой воды прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета 2-7-3) - 2 шт									
1	С4-1541-2 РСНБ РК 2015	Резервуар чистой воды прямоугольный ж/бетонный сборный емк. 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	резер	2	227596,79		455194	0	455194	0	455194
							0	0			
2	С4-1541-3 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м/ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резер	2	3605498,42		7210997	0	7210997	0	7210997
							0	0			
3	С4-1541-3 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.	резер	2	596365,52		1192731	0	1192731	0	1192731

		[illegible] **ная см[illegible] № 2-7-1/**									
		Раздел 1. Земляные работы и фундаменты									
[illegible]	[illegible] РК 2015	Грунта 2 группы разработка [illegible] в отвал экскаваторами [illegible] "Грунты [illegible]", емкостью [illegible] м3 [illegible]	м3, грунта	33	153,41	147,83	5063	4878		1117	6874
		НР-72%; СП-8%.			5,53	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
2	E11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	3092
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741	0		377	
8	E11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунт 1,2 группы, пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	209	132,84	63,18	27764	13205		14831	46002
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	14559	6040		3408	
		Итого по разделу 1									**57 769**
		Раздел 2. Трубопроводы									
17	E11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100мм , Укладка	км трубопровода	0,053	443664,28	97737,5	23514	5180	1062	18895	45802
		НР-99%; СП-8%			325890	34222,3	17272	1814		3393	
18	C123-010201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114ммх4,5мм, ГОСТ 10705-80	м	30	2975	0	89250	0	89250	0	96390
		СП-8%			0	0	0	0		7140	
19	C123-010201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89ммх4,0мм, ГОСТ 10705-80	м	23	2052	0	47196	0	47196	0	50972
		СП-8%			0	0	0	0		3776	
[illegible]	[illegible] РК 2015	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Нанесение усиленной [illegible] полимерной изоляцией	[illegible] трубопров	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	28		[illegible]	
21	[illegible] РК 2015	[illegible] Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм Установка	шт	1	1897,98	109,76	1898	110	301	1479	3648
		НР-98%; СП-8%.			1487,64	22,02	1488	22		270	

		[illegible] ратурная [illegible]анная периодического									
42	С121-130804-[illegible] РК 2015	[illegible] ГОСТ 12283-77	кг	2	580		1160	0	1160	0	1253
							0	0		93	
		Итого по разделу 3									147 042
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
52	Е11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	8,00	33062,3	402,98	264498	3224		20703	308017
		НР-91%; СП-8%.			2723,4	120,35	21787	963		22816	
53	С123-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А111 /А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2104	202055		42512	0	42512	0	45913
							0	0		3401	
54	С123-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 /А240/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00304	203889		620	0	620	0	669
							0	0		50	
55	С121-060405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстостенной стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,157	461704		72488	0	72488	0	78287
							0	0		5799	
57	С121-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, ВР-1, диаметром от 3 до 5мм СТ РК 23279-2012	т	0,014	276119		3866	0	3866	0	4175
	[illegible]										
		[illegible]			1040,85	199,61	564	70		813	
59	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент под башню. Устройство	м3	0,8	27918,25	1049,56	22335	840		903	25097

						0	0		231		
62	[illegible] 0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВР-1, диаметром от 3 до 5мм СТ РК 23279-2012	т	0,0299	225621	6746	0	6746	0	7286	
						0	0		540		
		Итого по разделу 5									483 546
		Раздел 6. Металлоконструкции									
63	С121-060303-0106 РСНБ РК 2015	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/ поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0т	т	6,35	505624	3210712	0	3210712	0	3467569	
						0	0		256857		
65	Е11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы, прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением .Монтаж	т конструкц	0,627	63233,37	23706,65	39647	14864	5467	16327	60452
		НР-69%; СП-8%.			30807,4	6930,76	19316	4346		4478	
66	С121-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов лестничные марши пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,627	521281		326843	0	326843	0	352991
						0	0		26147		
67	Е11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные, окраска краской ВТ-177 серебристой	м2	250	118,12	2,84	29530	710	24773	2850	34970
		НР-69%; СП-8%.			16,19	0,33	4048	83		2590	
[illegible]	Е11-130301-[illegible] РК 2015	Поверхности огрунтованные, бетонные и [illegible], окраска краской ВТ-177	м2	212	122,57	2,84	25985	602	21007	3067	31377
		НР-69%; СП-8%.			20,64	0,33	4376	70		2324	
		Итого по разделу 6									[illegible]
		Раздел 7. Отделочные работы									
	Е11-130301-										
		[illegible] СП-8%.			[illegible]	0,33	2637	49		3781	

4 11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Итого по разделу 7								3615	
	Всего по объекту / локальная смета № 2-7-4/									5 281 643
	[illegible] / Локальная смета № 4-2-3/									
1	Е11-330208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54	6041,54	11649	6042	11649	4509	17450
		НР-80%; СП-8%.			2871	2765,25	2871	2765		1293	
2	Е11-330208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	32316,14	8024,49	32316	8024	32316	12998	48939
		НР-80%; СП-8%.			13576,2	2671,23	13576	2671		3625	
3	51-080102-0401 РСНБ РК 2015 в ценахIV квартала 2017 года	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модель КТПН 25 -40 кВА, мощность силового трансформатора25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric, 0,8 т	шт	1	881021		881021	0		0	881021
							0	0	881021	0	
	51-080101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и [illegible] модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	452216		452216	0		0	452216
							0	0	452216	0	
5	Е11 -070501-0102 РСНБ РК 2015	[illegible] стен [illegible] до 0,5 м [illegible]	шт сборных конструкц	2	3162,57	1655,72	6325	3311	1151	3579	10696
		НР-[illegible]%; СП-8%.			931,38	585,02	1863	1170		792	
6	[illegible] РСНБ РК 2015	[illegible] мм х250 ммх250мм С1 [illegible]-92									
							0	0		6668	

	[illegible]										
	[illegible]										
	[illegible]	[illegible]	шт	2	[illegible]		[illegible]	0		0	102268
						6	0	[illegible]		0	
9	С123-[illegible] РК 2015	Провода [illegible] изолированные [illegible] 1 провод при 20 опорах на 1 км/Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,9	36860,22	12438,91	27612	11555	1132	15459	46517
		НР-80%; СП-8%			16583	4888,44	14925	4400		3446	
11	Ц13-080208-0143 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10мм Монтаж оборудования	шт	8	2829,29	156,19	22634	1250	22634	4514	29320
		НР-72%; СП-8%.			746,2	37,42	5970	299		2172	
12	Ц13-080208-01202СНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2 Монтаж оборудования	м	120	228,48	23,06	27418	2767	27418	13402	44086
		НР-72%; СП-8%.			149,24	5,88	17909	706		3266	
13	Ц13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из стали полосовой сечением 160мм2 Монтаж по строительным основанием	м	15,5	272,3	25,87	4221	401		2216	6952
		НР-72%; СП-8%.			191,88	6,68	2974	104	846	515	
		Итого									1 757 962
		Всего по акту / Локальная смета № 4-2-М									1 757 962
		Трансформаторная подстанция КТПГК-100/6/0,4 25 кВА с [illegible] / Локальная смета № 4-1-1ТП									
1	Е11-330208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11648,54	6041,54	11649	6042	11649	4509	17450
		НР-80%; СП-8%.			2871	2765,25	2871	2765		1293	
	Е11-330208-[illegible] РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции [illegible] до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8624,49	32316	8624	32316	12998	48939
		НР-80%; СП-8%.			13576,2	2671,23	13576	2671		3625	

	51-080102- [illegible]	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки [illegible]								
	[illegible] 2017 года	[illegible] напряжения стороне НН 0,4 [illegible] сопротивление [illegible]								
						0	0	[illegible]	0	
4	51-080101- [illegible] ЦС 2015 в ценах IV квартала 2017 года	[illegible] трехфазный [illegible] мощностью [illegible] герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	385847		385847	0		0	385847
						0	0	385847	0	
5	Е11 -070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Устройство	шт сборных конструкц	2	3162,57	1655,72	6325	3311	1151	3579	10696
		НР-118%; СП-8%			931,38	585,02	1863	1170		792	
6	С121-040405-0502 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО2А, размерами 4400 мм х250 ммх250мм СТ РК 937-92	шт	2	37927		75854	0	75854	0	81922
						0	0		6068		
7	Ц13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160мм2 Монтаж оборудования	шт	18	549,38	23,06	9889	415	9889	2010	12851
		НР-72%; СП-8%.			149,24	5,88	2686	106		952	
[illegible]	Ц13-080208-[illegible] РК 2015	[illegible] размерами 50х50х5мм Монтаж оборудования	[illegible]	6	[illegible]	182,78	23754	[illegible]	23754	[illegible]	[illegible]
		НР-72%; СП-8%.			959,4	50,79	5756	305		2249	
		Итого [illegible] /Локальная смета № 4-1-1* с. Кызылжар/ [illegible] /Локальная смета № 4-1-2*/									1 598 359
											1 598 359
		Раздел1. Демонтаж									
	Е11-330202-[illegible]	Опора деревянная ВЛ опора 0,4-140 КВ (с [illegible]	[illegible]	15	3367,39	451	50511	6765	0	34828	92166
		[illegible]; СП-8%.			[illegible]	138,73	43746	2081		6827	
		Итого по разделу 1									92 166
		Раздел 2. Реконструкция существующей воздушной линии 10 КВ									

	ЕН 350202- [illegible]	Опоры Железобетонные ВЛ опора 0,4-140 КВ (с [illegible]	опора	15	6447,1	2801,18	96707	42018	10763	50479	158960
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15	42032		630480	0	630480	0	680918
							0	0		50438	
4	С124-[illegible] 1-01 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -60	шт	15	9275,89		139138	0	139138	0	150269
							0	0		11131	
5	ПРАЙС	Хомут х1	шт	15	1481,25		22219	0	22219	0	23996
							0	0		1778	
6	С124-040102 - 0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г / без колпачка/ ГОСТ 1232-93	шт	45	996		44820	0	44820	0	48406
							0	0		3586	
7	С124-040109- 0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачок К-6 / КП-20/ СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	45	51		2295	0	2295	0	2479
							0	0		184	
8	С124-040204- 1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р [illegible]	шт	15	548		8220	0	8220	0	8878
							0	0		658	
	С124-040204- 1201 РСНБ [illegible]	[illegible] ПА-1-1 ГОСТ Р [illegible]	шт	90	184		16560	0	16560	0	17885
							0	0		1325	
		Итого по разделу 2									1 091 791
10	0101 РСНБ РК 2015	[illegible] траверсами) одностоечные Установка	опора	8	6447,1	2801,18	51577	22409	5740	26922	84[illegible]
		НР-80%; СП-8%.			2928,42	1278,15	23427	10225		6280	

12	С124-040207-1901 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -3	шт	4	9275,89	37104	[illegible]	37104	[illegible]	[illegible]
						0	[illegible]		2968	
13	С124-040207-1901 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ стальные ТМ -6	шт	2	9879,46	19759	0	19759	0	21340
						0	0		1581	
14	ПРАЙС	Хомут Х7	шт	6	1415,18	8491	0	8491	0	9170
						0	0		679	
15	ПРАЙС	Хомут Х8	шт	2	1425,89	2852	0	2852	0	3080
						0	0		228	
16	С124-040102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г / без колпачка/ ГОСТ 1232-93	шт	14	996	13944	0	13944	0	15060
						0	0		1116	
17	С124-040109-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы колпачок К-6 / КП-20/ СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	14	51	714	0	714	0	771
						0	0		57	
18	С124-040201-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	8	548	4384	0	4384	0	4735
						0	0		351	
19	С124-040204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные [illegible] 51177-98	шт	30	184	5520	0	5520	0	5962
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	0		714	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	33018	0	33018	0	35659
						0	0		2641	

	[illegible]											
	[illegible]											
	[illegible]											
	[illegible]	шт	6	[illegible]		[illegible]	0	8014	217			[illegible]
						0	0		641			
[illegible]	[illegible] Монтаж в подливке пола	м	33	254,82	56,58	2803	622	2803	1214			4338
	[illegible]			[illegible]	14,7	[illegible]	162		321			
25	Е11 -330208-0101 РСНБ РК 2015	Разъединитель Установка прочие	комплект	2	9719,42	916,86	19439	1834	317	11483		36635
		НР-80%; СП-8%			8644,3	407,37	17289	815		2714		
27	51-080301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 / трехполюсной/	шт	2	51104		102208	0		0		102208
							0	0	102208	0		
28	Е11 -330203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65м3 для опор ВЛ 35 КВ Установка	шт	4	3701,31	2092,23	14805	8369	14805	7629		24229
		НР-80%; СП-8%.			1609,08	775,05	6436	3100		1795		
29	С121-049999-9917 РСНБ РК 2015	Плита анкерная П-ЗИ	м3	0,44	49197		21647	0	21647	0		23378
							0	0		1732		
30	ПРАЙС	Кронштейн У-1	шт	2	6727,68		13455	0	13455	0		14532
							0	0		1076		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
							0	0		1417		
32	С124-040203-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт	6	1524		9144	0	9144	0		9876
							0	0		732		
33	С124-040106-0106 РСНБ [illegible]	Изоляторы ш подвесные стеклянные ПС/ОЕ 212W [illegible]	шт	12	3375		40500	0	40500	0		[illegible]

	2										
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]
								[illegible]			
	С123-[illegible]201-	[illegible] ГРТ-7-1	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]
[illegible]	Е11-330205-[illegible] РСНБ РК 2015	Прокладка напряжением 35 КВ/3 провода / сечением до 70 мм2.Подвеска длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,236	207264,75	117726,35	48914	27783	0	21454	75998
		НР-80%; СП-8%			89538,4	24095,17	21131	5686		5629	
37	С123-061004-0104 2 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и аллюминевых проволок Ассечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	км линии	0,105	990529		104006	0	104006	0	112326
							0	0		8320	
		Итого по разделу 3									1 088 413
		Раздел 4. Ограждение КТПН с. Кызылжар									
38	Е11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлическая ИЗ СЕТКИ, высотой до 2,2 м по металлическим столбам, без цоколя Установка	оград	15	4073,58	846,96	61104	12704	13344	46619	116341
		НР-118%; СП-8%.			2337,04	296,81	35056	4452		8618	
39	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	0,6	9486,87	1461,62	5692	877	4384	742	6949
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	431	367		515	
	[illegible] РК 2015	[illegible] стандартные из сетки [illegible] размером стороны ячейки 602 ММ гост 5336-80	м2	32	1028		32896	0	32896	0	35528
							0	0		2632	
	[illegible] РК 2015	[illegible] 90х90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18171	252610		45902	0	45902	0	49574
42	Е11-070111-[illegible] РК 2015	[illegible] с установкой столбов [illegible]	[illegible]	1	[illegible]	67,42	10841	67	1771	10627	23185
		НР-118%; СП-8%.			8972,55	33,42	8973	33		1717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
43	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	0,019	216318	4110	0	4110	0		4
						0	0		329		
44	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	1,06	7595	8051	0	8051	0		8
						0	0		644		
		Итого по разделу 4									
		Всего по акту / локальная смета № 4-2-3/									**24**
		Всего по акту в текущих ценах									**2**
											109
		НДС 12%									
											13
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									**122**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попо

Технадзор ТОО "Строй-Проф":

Закария Е.С.

Авторский надзор ТОО „СПС"

Заказчик: **ГУ « Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименование стройки. " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района"
адрес: **с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО**

Акт выполненных работ № 6
За НОЯБРЬ месяц от 26 ноября 2019 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2017г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6 / локальная смета № 2-1-2/									
		Раздел 2. Фасонные частии измерительные приборы									
24	С123-030301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ , DN 50	шт	5	35143		175715	0	175715	0	189772
							0	0		14057	
26	С123-040901-0201 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сольниковые флянцевые 11ч18бк для воды и пара,нефти и масла Ру 0,6 МПА /6 КГС/см2/,, DN 15 мм,	шт	5	9174		45870	0	45870	0	49540
							0	0		3670	
28	С123-040102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки флянцевые с обрезным клином для воды ,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным грифитом,без штурвала. Т от -20* до+70* С, PN10, DN 50 ТИПА , AVK ГОСТ 5762-2002	шт	15	72889		1093335	0	1093335	0	1180802
							0	0		87467	
29	С123-041001-3501 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный флянцевые для воды ,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным грифитом, Т от -20* до+70* С, PN10, DN 50 ТИПА , AVK ГОСТ 11823-91	шт	5	183048		915240	0	915240	0	988459
							0	0		73219	
31	Е11-160401-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязка котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопр	45	950,9	76,09	42791	3424		38241	87514
		НР-98%; СП-8%.			839,26	27,89	37767	1255		6483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-010304-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ633-80 гладкие из стали прочностиД Dн 48х5,5 мм	м	45	3115		140175	0	140175	0	151389
							0	0		11214	
33	С123-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая ГОСТ 2217-76 Dн 48 мм	шт	15	724		10860	0	10860	0	11729
							0	0		869	
34	С123-010201-0145 РСНБ РК 2015	Патрубок, трубы стальные электросварные прямошовные, Dн 57 мм , толщина стенки3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1134		567	0	567	0	612
							0	0		45	
35	Е11-160401-0302РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязка котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопр	15	2601,19	39,37	39018	591		8520	51340
		НР-98%; СП-8%.			564,37	15,19	8466	228		3803	
36	С123-030103-0201 РСНБ РК 2015	Головка муфтовая ГОСТ 2217-76 Dн 50 мм	шт	5	724		3620	0	3620	0	3910
										290	
37	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-125мм Установка /крест, отвод/	фас част	0,119	881930,32	451607,66	104950	53741		63045	181434
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	48970	14712		13440	
38	С123-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой низколегированной стали,90* Dн 57 мм толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт	5	403		2015	0	2015	0	2176
										161	
39	С123-020101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные приварные бесшовные из углеродистой низколегированной стали, Dн 57 мм толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт	10	633		6330	0	6330	0	6836
										506	
40	С123-020101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой низколегированной стали, Dн 57 х3мм-40х3 мм ГОСТ 17380-2001	шт	5	299		1495	0	1495	0	1615
										120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С123-020103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали DN 40, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	10	904		9040	0	9040	0	9763
										723	
42	С123-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой стали DN 50, PN 6 ГОСТ 12816-80,	шт	30	1080		32400	0	32400	0	34992
										2592	
43	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой, битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонных части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км трубопр	0,00125	193321,92	39949,48	242	50	106	101	370
		НР-99%; СП-8%.			68808,6	12777,48	86	16		27	
44	Е11-220601-0503 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-реиновой, битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонных части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км трубопр	0,00125	154672,15	35949,2	193	45	71	91	307
		НР-99%; СП-8%.			61836,3	11551,02	77	14		23	
		Итого по разделу2									**2952561**
		Раздел 3. Земляные работы									
46	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка Грунта 2 группы вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	50	1644,72		82236	0		59210	152762
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		82236	0		11316	
47	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	280	30,76	30,76	8613	8613		2139	11612
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	2971		860	
48	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунт 1,2 группы, пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	280	132,84	63,18	37195	17690		19870	61630
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	19505	8092		4565	
		Итого по разделу 3									**226004**
		Раздел 4. Колодцы									
54	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетона и бетонных конструкций колодца	2,00	34712,17	8147,8	69424	16296	36171	22929	99742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-99%, СП-8%.			8479,02	3101,42	16958	6203		7388	
61	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	5	19409		97045	0	97045	0	104809
							0	0		7764	
62	Е11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные диаметр труб 100 мм Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопров	0,006	301200,24	6313,44	1807	38	101	1670	3755
		НР-99%; СП-8%.			278100	3011,73	1669	18		278	
63	С123-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилицементные и напорные ВТ6 DN 100С муфтами типа САМ-6 и уплотненными резиновыми кольцами ГОСТ 30416-2009	шт	6	693		4158	0	4158	0	4491
							0	0		333	
64	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный	м3	1,5	36614,66	1660,16	54922	2490	46339	5983	65777
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	6092	482		4872	
66	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундамент Ф1	м3	18,1	36614,66	1660,16	662725	30049	559161	72196	793715
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	73515	5821		58794	
		Итого по разделу 4									**1072288**
		Раздел 5. Металлическая рама									
68	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качествашириина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67305	216318		145593	0	145593	0	157240
							0	0		11647	
69	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Бетон монолитный	м3	2,3	36614,66	1660,16	84214	3818	71054	9174	100859
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	9342	740		7471	
		Итого по разделу 5									**258099**
		Раздел 8. Установка насоса насосной станции									
85	Прайс	Насос SP3A-6	шт	6	214617,86		1287707	0		0	1287707
							0	0	1287707		
		Итого по разделу8									**1287707**
		Всего по акту / локальная смета № 2-1-2/									**5 796 659**
		На Площадка естественных испарителей (локальная смета 2-2-1) - 2 шт									
11	Е11-010105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи возведенные из резервов экскаваторами " Драглаин" с ковшом вместимостью 1 м3 .группа грунтов 2	м3 грунта	175	188,71	186,16	33024	32578		8218	44541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%; СП-8%.			2,54	62,68	445	10969		3299	
12	Е11-010107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	810	2,49	2,49	2017	2017		636	2865
		НР-72%; СП-8%.			0	1,09	0	883		212	
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-1/									**47 406**
		Насосная станция 2-го подъема с. Кадыркул / локальная смета № 2-2-4/									
		Раздел 12. Крыльцо									
74	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	0,3	3138,02	866,87	941	260	484	278	1317
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	198	101		98	
75	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	851,62	24,8	2555	74	1634	829	3654
		НР-94%; СП-8%.			282,19	11,7	847	35		271	
76	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из В7,5. Устройство	м3	0,9	31063,7	1281,34	27957	1153	24421	2374	32758
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	2383	226		2427	
		Итого по разделу 12									**37729**
		Раздел 13. Отмостка									
77	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	2,5	3138,02	866,87	7845	2167	4030	2315	10973
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1648	841		813	
78	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из В7,5. Устройство	м3	2,5	31063,7	1281,34	77659	3203	67836	6595	90994
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	6620	627		6740	
		Итого по разделу 13									**101967**
		Раздел 14. Отопление и вентиляция									
79	Прайс	Электропечь ПЭТ-4	шт	6	5000		30000	0		0	30000
							0	0	30000		
80	Е11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзные площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1283,17	51,38	1283	51	115	1106	2580
		НР-98%; СП-8%.			1116,76	11,56	1117	12		191	
81	Е11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Воздуховды класса Н / нормальные / из листовой стали толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм Прокладка	м2 поверхност	1,1	5971,38	47,5	6569	52	4814	1687	8916

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-98%, СП-8%.				1547,47	17,6	1702	19		660	
82	Е11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 10000 мм Установка над шахтами	зонт	1		3563,42	43,28	3563	43	2990	531	4422
		НР-98%; СП-8%.				529,94	11,56	530	12		328	
83	Е11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки трубы стальные диаметром от 50 мм и тому подобное Окраска масляная, количесво окраски 2	м2 окр пов	1,1		382,43	0,93	421	1	23	317	797
		НР-80%; СП-8%.				360,14	0,42	396	0		59	
		Итого по разделу 14										**46715**
		Раздел 15. Технологическая часть										
85	Прайс 2382800 тг /1,12	Насосная станция AKVA E 2 CM 25-3	шт	1		2127500		2127500	0		0	2127500
								0	0	2127500		
86	Прайс 2227300тг /1,12	Насосная станция AKVA E 4 CM 15-4	шт	1		1988660,71		1988661	0		0	1988661
								0	0	1988661		
87	Прайс 161970 тг /1,12	Насосная станция AKVA E 2 CM 5-3	шт	1		1446160,71		1446161	0		0	1446161
								0	0	1446161		
88	Прайс 97020 тг /1,12	Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1	шт	2		86625		173250	0		0	173250
								0	0	173250		
89	Прайс 1253858 тг /1,12	Установка обеззараживания воды ОДВ-5-4	шт	2		1119516,07		2239032	0		0	2239032
								0	0	2239032		
90	51-100401-0203	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъемностью 1 т, высота подъема 3 м	шт	1		25088		25088	0		0	25088
								0	0	25088		
93	С123-030301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды многоструйные /домовые/ модели M-T 90 QN 6 AN, DN 32, QNOM 6 м3/ч, TMAX 90*C типа SENSUS	шт	1		50566		50566	0	50566	0	54611
								0	0		4045	
94	С123-030301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды многоструйные /домовые/ модели M-T 90 QN 6 AN, DN 65, QNOM 25 м3/ч, TMAX 130*C типа SENSUS	шт	1		103289		103289	0	103289	0	111552
								0	0		8263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C123 040102 1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX ГОСТ 5762 2002	шт	2	24141		48282	0	48282	0	52145
							0	0		3863	
98	C123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	4	42488		169952	0	169952	0	183548
							0	0		13596	
99	C123-040501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром 20мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	1	798		798	0	798	0	862
							0	0		64	
100	C123-040501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром 25мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	2	1116		2232	0	2232	0	2411
							0	0		179	
101	E11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные Установка	к-т	1	257,93		258	0	111	144	434
		НР-98%; СП-8%.			146,59		147	0		32	
102	C123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 100, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	10	2156		21560	0	21560	0	23285
							0	0		1725	
103	C123-020103-0209 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 80, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2	1673		3346	0	3346	0	3614
							0	0		268	
104	C123-020103-0208 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 65, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2	1489		2978	0	2978	0	3216
							0	0		238	
105	C123-020103-0207 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2	1102		2204	0	2204	0	2380
							0	0		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С123 020103 0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 32, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2	749		1498	0	1498	0	1618
							0	0		120	
107	С123-020103-0204 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 25, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2	476		952	0	952	0	1028
							0	0		76	
110	С123-020101-3339 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварные из коррозийно стойкой стали марки 10х17Н13М2Т, наружным диаметром и толщиной стенок 108 мм х6 мм-89 ммх6 мм ГОСТ 17378-20012010	шт	2	20164		40328	0	40328	0	43554
							0	0		3226	
111	С123-020101-3333 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварные из коррозийно стойкой стали марки 10х17Н13М2Т, наружным диаметром и толщиной стенок 108 мм х6 мм-57 ммх4 мм ГОСТ 17378-20012010	шт	1	17775		17775	0	17775	0	19197
							0	0		1422	
117	С123-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 ммх2,5мм, ГОСТ 10705-80	м	2							
					326	0	652	0	652	0	704
		СП-8%			0	0	0	0		52	
118	С123-010201-00107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 ммх2,0мм, ГОСТ 10705-80	м	2							
					203	0	406	0	406	0	438
		СП-8%			0	0	0	0		32	
119	С123-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 ммх3,0мм, ГОСТ 10705-80	м	0,5							
					503	0	252	0	252	0	272
		СП-8%			0	0	0	0		20	
		Итого по разделу 15									**8504560**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-4/									**8690971**
		Площадка очистных и НРС с. Кызылжар/ локальная смета № 2-3-4/									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	454	153,41	147,83	69648	67115		15373	91823
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	2533	18818		6802	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта		6	1370 6		8224	0		5921	15276
		НР-72%; СП-8%.				1370,6		8224	0		1132	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта		33	715,39		23608	0		16998	43854
		НР-72%; СП-8%.				715,39		23608	0		3248	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта		387	30,76	30,76	11904	11904		2956	16049
		НР-72%; СП-8%.					10,61	0	4106		1189	
5	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта		6	1370,6		8224	0		5921	15276
		НР-72%; СП-8%.				1370,6		8224	0		1132	
6	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта		379	153,41	147,83	58142	56028		12834	76654
		НР-72%; СП-8%.				5,58	41,45	2115	15710		5678	
		Итого по разделу 1										**258933**
		Раздел 2. Трубопроводы										
12	С123-010501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR 33-110х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		52,52	782	0	41071	0	41071	0	44356
						0	0	0	0		3286	
13	С123-010501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR21-75х3,6мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м		43,43	553	0	24017	0	24017	0	25938
						0	0	0	0		1921	
16	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом , PN 10, DN 100, типа SIGMETIX ГОСТ 5762-2002	шт		2	42488	0	84976	0	84976	0	91774
						0	0	0	0		6798	
18	С123-040102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином , с штурвалом, PN 10, DN 80, типа SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	шт		2	35729	0	71458	0	71458	0	77175
						0	0	0	0		5717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С123-040702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили, пожарные латунные 1Б1Р с муфой и цапкой для воды и пара диаметром 50мм. Р110, ГОСТ 5761-2005	шт	2	6895		13790	0	13790	0	14893
							0	0		1103	
25	С123-041001-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19Ч16БР , для воды, PN16, DN80, ГОСТ 11823-91	шт	2	32944	0	65888	0	65888	0	71159
					0	0	0	0		5271	
29	С123 020302 2408РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90*. ПЭ100 SDR17, DN 75, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	966	0	966	0	966	0	1043
					0	0	0	0		77	
30	С123-020302-1008 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45*. ПЭ100 SDR17, DN 75, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	966	0	3864	0	3864	0	4173
					0	0	0	0		309	
31	С123-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45* ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1774	0	3548	0	3548	0	3832
					0	0	0	0		284	
32	С123-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	1485	0	5940	0	5940	0	6415
					0	0	0	0		475	
33	С123-020302-8008 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN 75, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	805	0	6440	0	6440	0	6955
					0	0	0	0		515	
34	С123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой и низколегированной стали PN10 , DN 100, ГОСТ 12816-80	шт	12	2156	0	25872	0	25872	0	27942
					0	0	0	0		2070	
35	С123-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой и низколегированной стали PN10 DN 80, СТ РК ГОСТ 12816-80	шт	14	1673	0	23422	0	23422	0	25296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0	0	0	0		1874	
36	С123-020304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	8015	0	32060	0	32060	0	34625
					0	0	0	0		2565	
37	С123-020304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 75, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	4016	0	16064	0	16064	0	17349
					0	0	0	0		1285	
39	С123-010201-0145 РСНБ РК 2015	Патрубок.Трубы стальные электросварные прямошовные, D57мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80	м	2	1134	0	2268	0	2268	0	2449
					0	0	0	0		181	
40	Е11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 50мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	657248,68	25111,46	1314	50	920	342	1789
		НР-99%; СП-8%.			172356	461,87	345	1		133	
		Колодцы К1									
41	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетона и бетонных конструкций колодца	2	34712,17	8147,8	69424	16296	36171	22929	99742
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	16958	6203		7388	
42	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	4	24808		99232	0	99232	0	107171
							0	0		7939	
43	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	2	41981		83962	0	83962	0	90679
							0	0		6717	
44	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	8	14443		115544	0	115544	0	124788
							0	0		9244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	20906		83624	0	83624	0	90314
							0	0		6690	
46	С121-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	21883		65649	0	65649	0	70901
							0	0		5252	
47	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	30021		90063	0	90063	0	97268
							0	0		7205	
48	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	1,8	70649		127168	0	127168	0	137342
							0	0		10173	
49	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	6	9680		58080	0	58080	0	62726
							0	0		4646	
50	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	4586		27516	0	27516	0	29717
							0	0		2201	
51	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	6	4240		25440	0	25440	0	27475
							0	0		2035	
52	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	6	19408		116448	0	116448	0	125764
							0	0		9316	
54	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Устройство упоров бетоном В7,5	м3	0,1	99597,69	997,41	9960	100	4814	4276	15375
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	5046	44		1139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены полы бетонные толщиной 100 мм пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	248,41	106,62	497	213	0	319	881
		НР-84%; СП-8%.			141,79	47,89	284	96		65	
56	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	150	826,44	19,07	123966	2861	86634	32365	168838
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	34472	330		12507	
57	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	2,8	3681,42	866,87	10308	2427	6035	2593	13933
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1845	942		1032	
58	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка.Устройство	м3 основания	0	9486,87	1461,62	0	0	0	0	0
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	0	0		0	
59	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,11	32918,74	1099,11	3621	121	3004	474	4422
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	496	24		328	
60	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0028	999805,95	465165,24	2799	1302	226	1645	4800
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	1271	391		356	
61	С123-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные , D 219мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	5747	0	16092	0	16092	0	17379
					0	0	0	0		1287	
62	Е11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубопроводы стальные диаметром 200мм.Нанесение усиленной антикоррозионной и битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	2102820,42	153449,27	5888	430	4852	671	7083
		НР-99%; СП-8%.			216398	25512,33	606	71		525	
63	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	7	580	0	4060	0	4060	0	4385
					0	0	0	0		325	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В7,5.Устройство	м3	1,1	99597,69	997,41	109557	1097	52950	47036	169121
		НР84%; СП 8%.			50464	440,4	55510	484		12527	
65	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,03	102339,13	997,41	3070	30	1526	1283	4701
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	1514	13		348	
70	Е11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	0	14904,74	1492,2	0	0	0	0	0
		НР-94%; СП-8%.			3168,24	463,05	0	0		0	
		Итого по разделу 3									**1931967**
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-4/									**2 190 900**

Здание для БМК АКVA-10 / Установка обеззараживания, здание 3х3м/ с Кызылжар / локальная смета № 2-3-5/

		Раздел 2. Фундаменты										
4	Е11 -070501-0101 РСНБ	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Устройство	шт сборных конструкц	8	1493,47	745,8	11948	5966	2337	6753	20197
		НР-118%; СП-8%			455,53	259,86	3644	2079		1496	
	Е11 -070501-0102 РСНБ	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Устройство	шт сборных конструкц	10	2126,3	1046,54	21263	10465	4405	11862	35775
		НР-118%; СП-8%			639,28	365,98	6393	3660		2650	
	0191- РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,48	30628,26	1281,34	14702	615	12815	1266	17245
		НР-91%; СП-8%			2647,98	250,77	1271	120		1277	
		Итого по разделу 2									**73217**
		Раздел 3. Стены									
10	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,2	661	25,45	3437	132	1822	1451	5279
		НР-94%; СП-8%.			285,16	11,7	1483	61		391	
11	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Стены наружные и парапет из кирпича средней сложности.Кладка обычная при высоте этажа до 4м	м2 кладки	16,4	25446,07	2309,2	417316	37871	304737	76195	532991
		НР-93%; СП-8%.			4555,32	440,4	74707	7223		39481	
12	Е11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал изд	0,012784	333261,37	2095,97	4260	27	3530	662	5316
		НР-93%; СП-8%.			55046,4	594,54	704	8		394	
		Итого по разделу 5									**543586**
		Раздел 6. Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-0701РСНБ РК 2015	Затирка поверхности	м2	8,22	124,19	4,55	1021	37	31	906	2081
		НР 94%; СП 8%.			115,84	1,43	952	12		154	
16	Е11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштук	30	1223,74	66,93	36712	2008	11039	20157	61418
		НР-80%; СП-8%			788,84	51,02	23665	1531		4550	
17	Е11-150401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений окраска водными составами клеевая простая	м2 окраш	38,22	73,78	0,93	2820	36	699	1681	4861
		НР-80%; СП-8%			54,55	0,42	2085	16		360	
		Итого по разделу 5									**68360**
		Раздел 9. Кровля									
18	Е11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 дерев вян	0,022	99749,98	1261,01	2194	28	1741	392	2794
		НР-90/%; СП-8%			19337,5	478,02	425	11		207	
19	Е11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 дерев вян	0,07	90405,62	942,92	6328	66	4861	1287	8224
		НР-90/%; СП-8%			20025	396,36	1402	28		609	
20	Е12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Установка	м2	11,56	680,76	16,03	7870	185	4980	2010	10669
		НР-72/%; СП-8%			233,97	7,47	2705	86		790	
21	Е11-100115-0201- РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	11,56	346,4	2,39	4004	28	3656	299	4648
		НР-90/%; СП-8%			27,75	0,98	321	11		344	
22	Е11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов тамбур, топочная, покрытие кровельные профиллированного оцинкованногог листа . Устройство	м2 кровли	11,56	661,35	18,87	7645	218	920	6056	14798
		НР-92/%; СП-8%			562,9	6,56	6507	76		1096	
23	С121-100101-0707 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5мм толщиной защитного покрытия от 22 мм до 30 мм СТ РК Е N 508-1-2012	м2	12,2536	1790		21934	0	21934	0	23689
							0	0		1755	
24	Е11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие мелкие / браунмауэры, парапеты, свесы и тому подобное / из листовой стали . Устройство	м2 кровли	3	2568,78	13,28	7706	40	4981	2479	11000
		НР-92/%; СП-8%			895,21	2,97	2686	9		815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11 120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная . Устройство в один слои	м2 изолир	10,8	322,36	11,74	3481	127	2637	685	4500
		НР-92/%; СП-8%			66,42	2,55	717	28		333	
26	Е11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,8	577,69	96,69	6239	1044	3171	2074	8978
		НР-92%; СП-8%.			187,35	21,36	2023	231		665	
27	Е11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытие, Утепленбие керамзитом	м3 утеплит	2,1	13312,2	1630,4	27956	3424	20144	4762	35335
		НР-39%; СП-8%.			2089,41	3747,34	4388	7869		2617	
		Итого по разделу 5									**124634**
		Раздел 6. Проемы									
28	Е11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков и наличников в наружных и внутренних стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	2411,61	513,49	4558	970	1837	1774	6838
		НР-90%; СП-8%			925,97	116,81	1750	221		507	
29	С121-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дврные входные однопольные с глухии плотными ДНГ 21-10 ОП СТ РК 950-92	м2	1,89	15268		28857	0	28857	0	31165
		Итого по разделу 6					0	0		2309	**38003**
		Раздел 7. Покрытия									
30	Е11-070404-0102 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий	м2	1,954	7691,99	4127,5	15030	8065	2678	6126	22849
		НР-118/%; СП-8%			2193,9	463,04	4287	905		1693	
		Итого по разделу 7									**22849**
		Раздел 8. Перемычки									
33	Е11 -070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой до 0,3 т.	шт	3	422,15	242,31	1266	727	115	669	2090
		НР-118%; СП-8%			141,64	47,34	425	142		155	
		Итого по разделу 8									**2090**
		Раздел 9. Полы									
	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунта 1,2 группы уплотнение пневмотическими трамбовками	м3, грунта	2,7	132,84	63,18	359	171		192	594
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	188	78		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	0,82	14904,74	1492,2	12222	1224	8400	2799	16223
		НР 94%; СП 8%			3168,24	463,05	2598	380		1202	
	Е11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные толщиной 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,2	1283,63	86,53	10526	710	7445	2458	14023
		НР-94%; СП-8%.			289,16	29,77	2371	244		1039	
	Е11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные толщиной 30 мм. Устройство Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	8,2	2175,56	52,16	17840	428	16456	1088	20442
		НР-94%; СП-8%.			116,63	24,5	956	201		1514	
	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,2	661	25,45	5420	209	2873	2288	8325
		НР-94%; СП-8%.			285,16	11,7	2338	96		617	
	Е11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоДобавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	8,2	189,17	8,66	1551	71	1422	84	1766
		НР-94%; СП-8%.			7,05	3,87	58	32		131	
		Итого по разделу 9									**61373**
		Раздел 14. Оборудование									
70	Прайс	Блочно-модульная станция подготовки питьевой воды AKVA-10	шт	0,37	18812500	0	6960625	0		0	6960625
					0	0	0	0	6960625	0	
		Итого по разделу 14									**6960625**
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-5/									**7 894 738**
		На Водовод от площадки с. . Базартобе до площадки в с. Кызылжар / локальная смета № 2-4/									
		На Рекультивацию									
2	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Воостановление грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	8940	28,46	28,46	254432	254432		68938	349240
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	95747		25870	
		Итого по Раздел 1. Земляные работы									**349240**
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	10960	153,41	147,83	1681374	1620217		371123	2216696
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	61157	454292		164200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	840	1370,6		1151304	0		828939	2138662
		НР-72%; СП-8%			1370,6		1151304	0		158419	
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	3100	715,39		2217709	0		1596750	4119616
		НР-72%; СП-8%.			715,39		2217709	0		305157	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	34200	30,76	30,76	1051992	1051992		261261	1418313
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	362862		105060	
7	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	5092
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741	0		377	
8	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта под колодецы	м3, грунта	12	1370,6		16447	0		11842	30552
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		16447	0		2263	
9	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	80	30,76	30,76	2461	2461		611	3318
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	849		246	
		Итого по разделу 1									**9932250**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									
12	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	6,94	301237,4	92929,08	2090588	644928	34674	1569881	3953307
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	1410985	174754		292838	
15	Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм Установка	задвижка или клапан	3	1732,13	74,34	5196	223	991	4040	9976
		НР-99%; СП-8%.			1327,36	33,03	3982	99		739	
17	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка или клапан	4	1058,39	24,78	4234	99	699	3445	8293
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	3436	44		614	
28	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	5,94	20756,27	18554,42	123292	110213	0	24846	159989
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	13079	21429		11851	
		Колодцы К1									

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11 221301 0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	8,76	34712,17	8147,8	304079	71375	158428	100430	436870	
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	74276	27168		32361		
39	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,173	31835	2078,28	5507	360	4157	985	7012	
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	991	69		519		
40	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	1	3138,02	866,87	3138	867	1612	926	4389	
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	659	336		325		
41	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,05	32918,74	1099,11	1646	55	1365	215	2010	
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	226	11		149		
42	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5,Устройство	м3	0,2	100698,01	997,41	20140	199	9847	8552	30987	
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	10093	88		2295		
43	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,02	102339,13	997,41	2047	20	1018	855	3134	
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	1009	9		232		
45	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Каменная отмостка Устройство	м3	2,4	9486,87	1461,62	22768	3508	17537	2969	27796	
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	1724	1468		2059		
46	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3	0,2	99597,69	997,41	19920	199	9627	8552	30749	
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	10093	88		2278		
		Итого по разделу 2										**4674511**
		Раздел 3. ГНБ										
51	Е11-25109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром до 500 мм прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20	30341,74	19862,97	606835	397259	33302	239584	914133	
		НР-91%; СП-8%.			8813,68	4350,29	176274	87006		67714		
52	С123-010201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, ф325 мм толщина стенки 7,0мм ГОСТ10705--80	м	20	17526	0	350520	0	350520	0	378562	
					0	0	0	0		28042		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11 260301 0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции оклеивание тканями стеклянными хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверх изоляции	20,4	1262,5	20,26	25755	413	16913	6457	34789
		НР-76%; СП-8%.			413,16	3,3	8428	67		2577	
54	С121-130803-1602 РСНБ РК 2015	Ткань стеклянная изоляционная И-200 толщина 0,2 мм	м2	20,4	710	0	14484	0	14484	0	15643
					0	0	0	0		1159	
55	Е11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка концов футляра бетоном В7,5 Устройство	м3	0,07	33925,94	1660,16	2375	116	1974	279	2866
		НР-91%; СП-8%.			4061,61	321,58	284	23		212	
56	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	45	580		26100	0	26100	0	28188
							0	0		2088	
57	Е11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Ползунок Установка	м3 древесины в конструкции	0,005	90405,62	942,92	452	5	347	92	587
		НР-90%; СП-8%.			20025	396,36	100	2		44	
		Итого по разделу 3									**1374767**
		Всего по акту / локальная смета № 2-4/									**16 330 769**
		На Водовод от площадки с. Кадыркул до площадки в с. Базартобе / локальная смета № 2-5/									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
2	I Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	9330	28,46	28,46	265532	265532		71945	364475
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	99924		26998	
		Итого по разделу 1									**364475**
		Раздел 2. Земляные работы									
3	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	3233,101	153,41	147,83	495990	477949		109478	653905
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	18041	134012		48437	
4	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	85	1370,6		116501	0		83881	216412
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		116501	0		16031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	3865	715,39		2764982	0		1990787	5136231
		НР-72%, СП-8%.			715,39		2764982	0		380462	
6	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	40710	30,76	30,76	1252240	1252240		310992	1688290
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	431933		125059	
7	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	3	1370,6		4112	0		2960	7638
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		4112	0		566	
8	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", смкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	332	153,41	147,83	50932	49080		11242	67148
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1853	13761		4974	
9	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	248	30,76	30,76	7628	7628		1895	10285
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	2631		762	
10	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	29	715,39		20746	0		14937	38538
		НР-72%; СП-8%.			715,39		20746	0		2855	
		Итого по разделу 2									**7818448**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
13	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	7	301237,4	92929,08	2108662	650504	34974	1583454	3987485
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	1423184	176264		295369	
16	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм Установка	задвижка или клапан	10	1771,17	7434	17712	74340	-70292	13854	34091
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	13664	330		2525	
18	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	12	1058,39	24,78	12701	297	2097	10334	24878
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	10307	132		1843	
22	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	35	1222,23	803,26	42778	28114	0	21749	69690
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	14664	7305		5162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т. фас част	0,0684	1225374,32	451607,66	83816	30890	24778	36238	129657
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	28148	8456		9604	
28	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	1234	229		319	
29	ЦЗ-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	8,365	20756,27	18554,42	173626	155208	0	34989	225305
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	18418	30178		16689	
		Колодцы К1									
31	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	4,76	34712,17	8147,8	165193	38775	86067	54560	237333
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	40351	14760		17580	
42	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	1,8	3138,02	866,87	5648	1560	2902	1667	7900
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1186	606		585	
43	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,2	32918,74	1099,11	6584	220	5461	861	8041
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	903	44		596	
44	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5,Устройство	м3	0,9	100698,01	997,41	90628	898	44313	38484	139441
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	45418	396		10329	
45	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,05	102339,13	997,41	5117	50	2544	2138	7835
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	2523	22		580	
48	Е11-460303-0401 РСНБ РК 2015	Стены , полы бетонные толщиной 100 мм, пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверст	2	248,41	106,62	497	213	0	319	881
		НР-84%; СП-8%.			141,79	47,89	284	96		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0048	999805,95	465165,24	4799	2233	388	2820	8229
		НР-99%; СП-8%.			453832	139630,19	2178	670		610	
52	Е11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,018	1616456,11	743100,78	29096	13376	2359	17190	49989
		НР-99%; СП-8%.			742305	222325,77	13361	4002		3703	
		Итого по разделу 3									**4935057**
		Всего по акту / локальная смета № 2-5/									**13 117 981**
		На Поселковая сеть с. Базартобе / локальная смета № 2-6/									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	20000	153,41	147,83	3068200	2956600		677232	4045067
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	111600	829000		299635	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	550	1370,6		753830	0		542758	1400315
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		753830	0		103727	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	2410	715,39		1724090	0		1241345	3202669
		НР-72%; СП-8%.			715,39		1724090	0		237235	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	30540	30,76	30,76	939410	939410		233301	1266528
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	324029		93817	
5	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	20	1370,6		27412	0		19737	50921
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		27412	0		3772	
6	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	1000	153,41	147,83	153410	147830		33862	202253
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	5580	41450		14982	
7	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	590	30,76	30,76	18148	18148		4507	24468
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	6260		1812	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	100	715,39			71539	0		51508	132891
		НР 72%; СП-8%.			715,39			71539	0		9844	
		Итого по разделу 1										**10325112**
		Раздел 2. Трубопроводы В1										
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	2,94	301237,4	92929,08	885638	273211	14689	665051	1674744
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	597737	74031		124055	
14	Е11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	5,67	247569,64	64869,16	1404183	367930	7921	1115794	2721575
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	1028333	98732		201598	
19	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм Установка	задвижка или клапан	10	1771,17	74,34	17712	743	3304	13854	34091
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	13664	330		2525	
21	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	200	1058,39	24,78	211678	4956	34946	172238	414630
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	171776	2202		30713	
25	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 15 мм Установка	счетчик	100	481,18	24,78	48118	2478	1934	43911	99391
		НР-98%; СП-8%.			437,06	11,01	43706	1101		7362	
26	С123-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 15 мм	шт	248	2694		668112	0	668112	0	721561
							0	0		53449	
27	С123-030301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром 25 мм	шт	10	15350		153500	0	153500	0	165780
							0	0		12280	
28	Е11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отоплении, диаметром 25мм Установка	фильтр	100	981,04	143,06	98104	14306	1449	84750	197483
		НР-98%; СП-8%.			823,49	41,31	82349	4131		14628	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С123-041013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый у 222с внутренней резьбой латунный , присоединение RP 1 TMAKC 110* C, PN 25, DN 25 , типаDANFOSS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	10	14793		147930	0	147930	0		159764
							0	0		11834		
30	С123-041013-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500 корпус из серого чугуна Т от 15*С до +200* С, PN16, DN 15 , типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	248	6527		1618696	0	1618696	0		1748192
							0	0		129496		
31	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,573509	1225374,32	451607,66	702763	259001	207756	303839		1087131
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	236007	70902		80528		
32	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,05	126745,08	35614,52	6337	1781	1470	3622		10756
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	3086	572		797		
33	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,	шт	287	1222,23	803,26	350780	230536	0	178346		571456
		НР-99%; СП-8%.			418,97	208,72	120244	59903		42330		
47	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	2,94	20756,27	18554,42	61023	54550	0	12298		79187
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	6473	10606		5866		
		Итого по разделу 3										**9685739**
		Раздел 5. Колодцы К1										
64	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	140,00	34712,17	8147,8	4859704	1140692	2531949	1605049		6981933
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	1187063	434199		517180		
75	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры из бетона В7,5 Устройство	м3	1	32918,74	1099,11	32919	1099	27307	4307		40204
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	4513	220		2978		
77	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	81	19408		1572048	0	1572048	0		1697812
							0	0		125764		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	2,754	31835	2078,28	87674	5724	66178	15683		111625
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	15772	1092		8269		
79	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	20	3138,02	866,87	62760	17337	32241	18518		87781
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	13182	6730		6502		
80	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,6	32918,74	1099,11	19751	659	16384	2584		24122
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	2708	132		1787		
81	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий бетоном В12,5,Устройство	м3	5	33324,1	1281,34	166621	6407	146974	13189		194195
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	13240	1254		14385		
82	Е11-060101-0101-0106 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий асбестоцементным раствором. Устройство	м3	0,4	30628,26	1281,34	12251	513	10680	1055		14371
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1059	100		1065		
		Итого по разделу 5										**9152043**
		Всего по акту / локальная смета № 2-6/										**29 162 894**
		Насосная станция 3-го подъема с.Базартобе / локальная смета № 2-7-2/										
		Раздел 3. Перемычки										
16	Е11 -070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой до 0,3 т.	шт	6	422,15	242,31	2533	1454	229	1338		4181
		НР-118%; СП-8%			141,64	47,34	850	284		310		
		Итого по разделу 3										**4181**
		Раздел 5. Стены										
29	Е11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Стены наружные и парапет из кирпича средней сложности.Кладка обычная при высоте этажа до 4м	м2 кладки	28	25446,07	2309,2	712490	64658	520283	130089		909985
		НР-93%; СП-8%.			4555,32	440,4	127549	12331		67406		
30	Е11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал изд	0,012784	333261,37	2095,97	4260	27	3530	662		5316
		НР-93%; СП-8%.			55046,4	594,54	704	8		394		
31	Е11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Цоколь из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4м Кладка	м3 кладка	0	30527,93	2309,2	0	0	0	0		0
		НР-93%; СП-8%.			4555,32	440,4	0	0		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 5									**915300**
		Раздел 6. Внутренняя отделка									
32	Е11-110101-0701РСНБ РК 2015	Затирка поверхности	м2	103,8	124,19	4,55	12891	472	394	11442	26280
		НР-94%; СП-8%.			115,84	1,43	12024	148		1947	
33	Е11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	м2 оштук	52	1223,74	66,93	63634	3480	19134	34938	106458
		НР-80%; СП-8%			788,84	51,02	41020	2653		7886	
34	Е11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены сплошное выравниваниебетонных поверхностей / однослойное оштукатуривание/ цементно-известковым раствором	м2 оштук	25	476,29	4,74	11907	119	2937	7128	20558
		НР-80%; СП-8%			354,09	2,3	8852	58		1523	
35	Е11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены подготовленные под окраску Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окраш	25	278,32	2,17	6958	54	3475	2763	10498
		НР-80%; СП-8%			137,17	0,97	3429	24		778	
36	Е11-150401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений окраска водными составами клеевая простая	м2 окраш	78,8	73,78	0,93	5814	73	1442	3465	10022
		НР-80%; СП-8%			54,55	0,42	4299	33		742	
37	Е11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытие утеплениеб плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утеп	66	808,24	49,16	53344	3245	21267	27138	86920
		НР-92%; СП-8%			436,85	10,08	28832	665		6439	
38	Е11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из минральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м2 утеп	3,3	10347		34145	0	34145	0	36877
							0	0		2732	
39	Е11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Цоколь, отделка декаративной штукатурки из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	7,5	619,31	3,61	4645	27	257	3498	8794
		НР-80%; СП-8%			581,44	1,51	4361	11		651	
40	Е11-150402-0202 РСНБ РК 2015	Фасады окраска с лесов с подготовкой поверхности кремний органический	м2, окр	7,5	862,31	3,05	6467	23	5438	813	7862
		НР-80%; СП-8%			134,14	1,32	1006	10		582	
		Итого по разделу 6									**314269**
		Раздел 7. Проемы									
41	Е11-110106-0201 РСНБ РК 2015	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенахкаменных, площадь проема до 2 м2	м2	2,16	3389,05	444,75	7320	961	2839	3375	11551
		НР-90%; СП-8%			1630,16	106,17	3521	229		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно-двустворные одинарной конструкции для жилых общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,16	9792		21151	0	21151	0	22843
							0	0		1692	
43	Е11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков и наличников в наружных и внутренних стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	2411,61	513,49	4558	970	1837	1774	6838
		НР-90%; СП-8%			925,97	116,81	1750	221		507	
44	С121-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки двриые входные однопольные с глухии плотными ДНГ 21-10 ОП СТ РК 950-92	м2	1,89	15268		28857	0	28857	0	31165
							0	0		2309	
		Итого по разделу 7									**72398**
		Раздел 8. Покрытия									
45	Е11-070404-0102 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий	м2	6,576	7691,99	4127,5	50583	27142	9013	20617	76895
		НР-118/%; СП-8%			2193,9	463,04	14427	3045		5696	
		Итого по разделу 7									**76895**
		Раздел 8. Покрытия									
45	Е11-070404-0102 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий	м2	6,576	7691,99	4127,5	50583	27142	9013	20617	76895
		НР-118/%; СП-8%			2193,9	463,04	14427	3045		5696	
		Итого по разделу 8									**76895**
		Раздел 9. Кровля									
49	Е11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 дерев вян	0,86	99749,98	1261,01	85785	1084	68070	15337	109212
		НР-90/%; СП-8%			19337,5	478,02	16630	411		8090	
51	Е11-100115-0201- РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	45,5	346,4	2,39	15761	109	14390	1176	18293
		НР-90/%; СП-8%			27,75	0,98	1263	45		1355	
52	Е11-120101-0716 РСНБ РК ?015	Устройство кровель различных типов тамбур, топочная, покрытие кровельные профиллированного оцинкованногог листа . Устройство	м2 кровли	45,5	661,35	18,87	30091	859	3621	23838	58243
		НР-92/%; СП-8%			562,9	6,56	25612	298		4314	
54	Е11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками оьшивки	м2 потолков	7	4112,45	19,66	28787	138	25192	3162	34505
		НР-90/%; СП-8%			493,91	7,99	3457	56		2556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие мелкие / браунмауэры, парапеты, свесы и тому подобное / из листовой стали . Устройство	м2 кровли	7,4	2568,78	13,28	19009	98	12286	6115	27134
		НР-92/%; СП-8%			895,21	2,97	6625	22		2010	
56	Е11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная . Устройство в один слой	м2 изолир	29	322,36	11,74	9348	340	7082	1840	12084
		НР-92/%; СП-8%			66,42	2,55	1926	74		895	
57	Е11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытие утепление плитами из минеральной ваты или перелита на битумной мастике в один слой . Устройство	м2 утепл	29	808,24	49,16	23439	1426	9345	11924	38192
		НР-92/%; СП-8%			436,85	10,08	12669	292		2829	
59	Е11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	29	577,69	96,69	16753	2804	8516	5568	24107
		НР-92%; СП-8%.			187,35	21,36	5433	619		1786	
		Итого по разделу 9									**321770**
		Раздел 10. Устройство тали									
60	Е11-090601-1004 РСНБ РК 2015	Конструкция стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей.Монтаж	т конст	0,26067	30260,33	3158,26	7888	823	574	4639	13529
		НР-69%; СП-8%.			24900	891,57	6491	232		1002	
63	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,08	30628,26	1281,34	2450	103	2136	211	2874
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	212	20		213	
		Итого по разделу 10									**16403**
		Раздел 11. Площадка с лестницей									
65	Е11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой ,Монтаж	т конструкц	0,8	48653,99	6657,1	38923	5326	2681	21981	65777
		НР-69%; СП-8%.			38645,1	1176,12	30916	941		4872	
66	С121-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатанный с паралельными гранями полок № 22 П-4П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4331	320691		138891	0	138891	0	150003
							0	0		11111	
67	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качествашириина полки от 140 до 250 мм, толщина от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07908	216318		17106	0	17106	0	18475
							0	0		1369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С121-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,28788	215312		61984	0	61984	0	66943
							0	0		4959	
69	Е11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждение лестницы, перила,трапы электролизеров типа С-8БМ, Монтаж	т конструкц	0,08769	103546,92	31750,51	9080	2784	749	4403	14562
		НР-69%; СП-8%.			63259,5	9515,77	5547	834		1079	
70	С121-050201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщина от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05569	222954		12416	0	12416	0	13410
							0	0		993	
71	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 / А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	202055		6466	0	6466	0	6983
							0	0		517	
72	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Бетон для монолитных заделок В7,5	м3	0,5	30628,26	1281,34	15314	641	13349	1319	17964
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1324	125		1331	
73	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	0,88769	7595		6742	0	6742	0	7281
							0	0		539	
		Итого по разделу 11									**361397**
		Раздел 15. Технологическая часть									
85	Прайс 1716300 тг /1,12	Насосная станция AKVA E 2 CM 5-5	шт	1	1532410,71		1532411	0		0	1532411
							0	0	1532411		
86	Прайс 3617600тг /1,12	Насосная станция AKVA E 4 CM 15-4	шт	1	3230000		3230000	0		0	3230000
							0	0	3230000		
87	Прайс 97020 тг /1,12	Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP 250-A-1	шт	1	86625		86625	0		0	86625
							0	0	86625		
88	Прайс 1253858 тг /1,12	Установка обеззараживания воды ОДВ-5-4	шт	2	1119516,07		2239032	0		0	2239032
							0	0	2239032		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	51-100401-0203	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъемностью 1 т, высота подъема 3 м	шт	1	25088	25088	0	25088	0	0	25088
92	С123-030301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды многоструйные /домовые/ модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 32, QNOM 6 м3/ч, TMAX 90*С типа SENSUS	шт	1	50566	50566	0	50566	0	0	54611
93	С123-030301-0413 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды многоструйные /домовые/ модели М-Т 90 QN 6 AN, DN 65, QNOM 25 м3/ч, TMAX 130*С типа SENSUS	шт	1	103289	103289	0	103289	0	0	111552
97	С123-040102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN50, SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2	24141	48282	0	48282	0	0	52145
98	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 100, SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	4	42488	169952	0	169952	0	0	183548
99	С123-040102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные флянцевые с обрезным клином со штурвалом PN10, DN 150, SIGMETEX ГОСТ 5762-2002	шт	2	71461	142922	0	142922	0	0	154356
100	С123-040501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили, проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара диаметром 20мм. Рн16, ГОСТ 5761-2005	шт	1	798	798	0	798	0	0	862
102	С123-020103-0212 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 150, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	4	3703	14812	0	14812	0	0	15997
103	С123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Флянцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 100, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	12	2156	25872	0	25872	0	0	27942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С123-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 65, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2	1489		2978	0	2978	0	3216
							0	0		238	
105	С123-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 50, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	6	1102		6612	0	6612	0	7141
							0	0		529	
106	С123-020103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали стали DN 32, PN 10 ГОСТ 12816-80,	шт	2	749		1498	0	1498	0	1618
							0	0		120	
109	С123-020101-3361 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварные из коррозийно стойкой стали марки 10х17Н13М2Т, наружным диаметром и толщиной стенок 159 мм х4,5 мм-108 ммх6 мм ГОСТ 17378-20012010	шт	2	29844		59688	0	59688	0	64463
							0	0		4775	
110	С123-020101-3339 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварные из коррозийно стойкой стали марки 10х17Н13М2Т, наружным диаметром и толщиной стенок 108 мм х6 мм-89 ммх6 мм ГОСТ 17378-20012010	шт	1	20164		20164	0	20164	0	21777
							0	0		1613	
117	С123-010201-00107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 ммх2,0мм, ГОСТ 10705-80	м	2							
		СП-8%			203	0	406	0	406	0	438
					0	0	0	0		32	
118	С123-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 ммх3,0мм, ГОСТ 10705-80	м	0,5							
		СП-8%			503	0	252	0	252	0	272
					0	0	0	0		20	
		Итого по разделу 15									**7813094**
		Раздел 17. Электрика									
129	Ц13-080101-2602 РСНБ РК 2015	Вводнораспределительные устройства ВРУ-1	шт	1	15486,93	4726,53	15487	4727	851	8198	25580
		НР-72%; СП-8%.			9909	1476,89	9909	1477		1895	
130	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	201533	0	201533	0	0	0	201533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0	0	0	0	201533	0		
131	С123-070204-0646 РСНЬ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47 29 3Р 40А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1522	0	1522	0	0	0	1644
				0	0	0	0		122		
132	С123-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	1473	0	1473	0	0	0	1591
				0	0	0	0		118		
134	С123-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	465	0	1860	0	0	0	2009
				0	0	0	0		149		
135	С123-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 КА характеристика в ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	492	0	1968	0	0	0	2125
				0	0	0	0		157		
136	С123-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 30МА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	3938	0	7876	0	0	0	8506
				0	0	0	0		630		
137	Ц13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понтжающим трансформатором Монтаж оборудования НР-72%; СП-8%.	шт	1	1325,3	164,1	1325	164	18	861	2362
				1143	53,46	1143	53		175		
138	С123-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понтжающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1	10753	0	10753	0	0	0	11613
				0	0	0	0		860		
139	Ц13-080201-0802 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 КВ, масса 1 м до 2кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам креплением на поворотах и в конце трассы НР-72%; СП-8%.	м кабеля	167	349,59	161,19	58382	26919	7560	22546	87402
				143,13	44,38	23903	7411		6474		
140	С123-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГНГ 3 х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	176818	0	8841	0	0	0	9548
				0	0	0	0		707		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С123-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГ НГ 3 х 2,5(ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	279695	0	27970	0	0	0	30207
					0	0	0	0		2238	
142	С123-060144-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГНГ 5 х 4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	466171	0	3263	0	0	0	3524
					0	0	0	0		261	
143	С123-0601902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ3 сечением 25мм2 ГОСТ 6323 79	км	0,01	838893	0	8389	0	0	0	9060
					0	0	0	0		671	
146	Ц13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый .Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2	1654,63	668,06	3309	1336	259	1849	5571
					857,25	426,86	1715	854		413	
147	С123-070106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные , тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1ВТ, степень защиты IP54	шт	1	3089	0	3089	0	0	0	3336
					0	0	0	0		247	
148	С123-070106-0113 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 ВТ , световой поток 1020 ЛМ, степень защиты IP54 , количество LED 20 штук ГОСТ 55705-2013	шт	1	10728	0	10728	0	0	0	11586
					0	0	0	0		858	
149	Ц13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	2	413,61	3,21	827	6	44	561	1499
		НР-72%; СП-8%.			388,62	1,07	777	2		111	
150	С123-070220-0502 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой становки без заземляющих контактов, с защитными шторками , номинальное наряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP 20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2	382	0	764	0	0	0	825
					0	0	0	0		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Ц13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа Монтаж при скрытой проводке	шт	2	347,63	3,21	695	6	26	479	1268
		НР-72%; СП-8%.			331,47	1,07	663	2		94	
152	С123-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный , скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А , степень защиты IP20,ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	2	306	0	612	0	0	0	661
					0	0	0	0		49	
153	Ц13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка.Монтаж оборудования	шт	10	257,59	0	2576	0	331	1616	4528
		НР-72%; СП-8%.			224,48	0	2245	0		335	
154	С123-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой , степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт	4	39	0	156	0	0	0	168
					0	0	0	0		12	
155	С123-070202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65мм, глубиной 40мм, типа ИЭК	шт	6	76	0	456	0	0	0	492
					0	0	0	0		36	
156	Ц13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтадьный из стали полосовой сечением 16мм2.Мотаж оборудования	м	12	228,48	23,06	2742	277	674	1340	4409
		НР-72%; СП-8%.			149,24	5,88	1791	71		327	
157	Ц13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали полосовой сечением 16мм2.Мотаж оборудования	шт	3	2829,29	156,19	8488	469	5781	1693	10995
		НР-72%; СП-8%.			746,2	37,42	2239	112		814	
161	Ц13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофрированной по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25мм	м	120	296,33	9,37	35560	1124	12689	15911	55589
		НР-72%; СП-8%.			181,22	2,94	21746	353		4118	
162	С123-010605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из поипропилена диаметром 25мм	м	120	236	0	28320	0	28320	0	30586
		НР-72%; СП-8%.			0	0	0	0		2266	
163	Ц13-080204-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600мм.Установка на стене	шт	1	10897,5	936,04	10898	936	7675	1838	13755

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-72%, СП-8%.			2286	267,3	2286	267			1019	
164	С123-070201-0211 РСНБ РК 2015	Щиты ГЗШ-21	шт	1	18127	0	18127	0	18127		0	19577
		Итого по разделу 17			0	0	0	0			1450	
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-2/										**561549**
		Площадка очистных и НРС с. ,Базартобе Сети В10 , К3/ локальная смета № 2-7-5/										**10 534 151**
		Раздел 1. Земляные работы В1, В9										
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	193	153,41	147,83	29608	28531			6535	39035
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1077	8000			2891	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	7	1370,6		9594	0			6908	17822
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		9594	0			1320	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	28	715,39		20031	0			14422	37209
		НР-72%; СП-8%.			715,39		20031	0			2756	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	172	30,76	30,76	5291	5291			1314	7133
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	1825			528	
5	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	4	1370,6		5482	0			3947	10184
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		5482	0			754	
6	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	80	153,41	147,83	12273	11826			2709	16180
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	446	3316			1199	
		Итого по разделу 1										**127564**
		Раздел 2. Трубопроводы В1										
12	С123-010501-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR 33-110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,58	782	0	45810	0	45810		0	49474
					0	0	0	0			3665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом , PN 10, DN 100, типа SIGMETIX ГОСТ 5762-2002	шт	3	42488	0	127464	0	127464	0	137661
					0	0	0	0		10197	
19	С123-020302-0306 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15гр до 30 гр. ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	725	0	1450	0	1450	0	1566
					0	0	0	0		116	
20	С123-020304-2218 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ100 SDR11, DN 110, PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	8	8015	0	64120	0	64120	0	69250
					0	0	0	0		5130	
21	С123-020302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR17, DN 110, PN10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1485	0	2970	0	2970	0	3208
					0	0	0	0		238	
22	С123-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеридистой и низколегированной стали PN10 DN 100, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	2156	0	4312	0	4312	0	4657
					0	0	0	0		345	
		Итого по разделу 2									**265816**
		Раздел 3.Колодцы К1									
24	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	2	24808		49616	0	49616	0	53585
							0	0		3969	
25	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	2	41981		83962	0	83962	0	90679
							0	0		6717	
26	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	20906		83624	0	83624	0	90314
							0	0		6690	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	21883		43766	0	43766	0	47267	
							0	0		3501		
28	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	30021		120084	0	120084	0	129691	
							0	0		9607		
29	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	1,38	70649		97496	0	97496	0	105295	
							0	0		7800		
30	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	4	9680		38720	0	38720	0	41818	
							0	0		3098		
31	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	4586		18344	0	18344	0	19812	
							0	0		1468		
32	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	4	9680		38720	0	38720	0	41818	
							0	0		3098		
33	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	4240		16960	0	16960	0	18317	
							0	0		1357		
34	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408		77632	0	77632	0	83843	
							0	0		6211		
38	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону НР-93%; СП-8%.	м2 поверхности	98	826,44	19,07	80991	1869	56601	21145	110307	
					229,81	2,2	22521	216		8171		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 3										
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-5/										832745
		Доставка материалов к месту работ на расстоянии, неучтенное сметными нормами / локальная смета № 2-8/										**1 226 124**
1	С341-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвавалами вне карьеров, грузоподъемностью 20 т., класс груза I Расстояние перевозки 200 км	т	3831,43	2971		11383179	0	11383179	0		12293833
							0	0		910654		
2	С341-020103-1991РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвавалами вне карьеров, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 200 км	т.км	19157,15	13		249043	0	249043	0		268966
							0	0		19923		
3	С341-050102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузоавтобитумовозами в населенных пунктах грузоподъемностью 18,5 т., класс груза 1 Расстояние перевозки 30 км	т	15,77	845		13326	0	13326	0		14392
							0	0		1066		
4	С341-050102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузоавтобитумовозами в населенных пунктах грузоподъемностью 18,5 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 300 км	т.км	2759,75	18		49676	0	49676	0		53650
							0	0		3974		
5	С341-020105-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 Расстояние перевозки 200 км	т	1773,45	3148		5582821	0	5582821	0		6029446
							0	0		446626		
6	С341-020103-1991РСНБ РК 2015	еревозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 200 км	т.км	8867,25	14		124142	0	124142	0		134073
							0	0		9931		
7	С341-080202-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 Расстояние перевозки 30 км	т	117,67	756		88959	0	88959	0		96075
							0	0		7117		
8	С341-080202-1991 РСНБ РК 2015	П Перевозка автомобилями трубовозами населенных пунктов, грузоподъемностью 20 т., класс груза 1 за каждый следующий км свыше 30 км	т.км	20592,25	17		350068	0	350068	0		378074
							0	0		28005		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу										**19268508**
		Всего по акту / локальная смета № 2-8/										**19 268 508**
		Благоустройство (пять площадок) / локальная смета № 7-1/										
		Раздел 4. Ограждение пяти скважин										
5	С121-020101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	130	28428		3695640	0	3695640	0	3991291
							0	0		295651	
16	С123-010201-0188 РСНБ РК 2015	Труба стальные электросварные прямошовные Dв 108х5 мм ГОСТ 10705-80	м	36	3110		111960	0	111960	0	120917
							0	0		8957	
20	С121-130211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная / аллюминевая головка, стальной стержень/ 4х8мм	шт	31680	4		126720	0	126720	0	136858
							0	0		10138	
21	Е11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса ограждения из уголка для колючей проволки	т констр	1,834105	87113,02	1422,63	159774	2609	2323	107345	288489
		НР-69%; СП-8%.			84424	397,83	154842	730		21370	
22	С121-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качестваширина полки от 40 до 125 мм, толщина от 2 до 16 мм ГОСТ535-2005	т	1,834105	216318		396750	0	396750	0	428490
							0	0		31740	
23	С121-050307-1020 РСНБ РК 2015	Проволка колючая одноосновная рифельная со скобами нормальной точности, оцинкованная марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	3636	290		1054440	0	1054440	0	1138795
							0	0		84355	
24	С121-050307-0110 РСНБ РК 2015	Проволка стальная низкоуглеродная общего назначения обычного качества термически обработанная , без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	20	208		4160	0	4160	0	4493
							0	0		333	
25	У86-010605-0101	Ворота распашные. Устрпойство с установкой столбов металлических	шт	5	78948	653	394740	3265	316920	68741	500560
		НР-91%; СП-8%.			14911	197	74555	985		37079	
26	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	46,515	7595		353281	0	353281	0	381544
							0	0		28263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 4									
		Всего по акту / локальная смета № 7-1/									**6991436**
		Благоустройство ПНРС с Кызылжар / локальная смета № 7-3/									**6 991 436**
		Раздел 1. На Рекультивацию									
8	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	202	34,76	34,76	7022	7022		1744	9467
						11,99	0	2422		701	
9	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров ь/отвалов/ бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м НР-72%; СП-8%.	м3, грунта	202	45,85	45,85	9262	9262		1971	12131
						13,55	0	2737		899	
		Итого по разделу1									**21598**
		Раздел 4. Ограждение									
11	Е11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлическая мз профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам, без цоколя Установка НР-118%; СП-8%.	оград	125	2607,04	953,12	325880	119140	4845	287500	662450
					1615,16	333,99	201895	41749		49070	
12	С121-020101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	7,5	28428		213210	0	213210	0	230267
							0	0		17057	
17	С121-130211-0412 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная / аллюминевая головка, стальной стержень/ 4х8мм	шт	2800	4		11200	0	11200	0	12096
							0	0		896	
18	Е11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса ограждения из уголка для колючей проволки НР-69%; СП-8%.	т констр	0,174	87113,02	1422,63	15158	248	220	10184	27369
					84424	397,83	14690	69		2027	
22	Табл.12.П.12.7	Надбавка за окраску за два раза	т	3,96417	7595		30108	0	30108	0	32517
							0	0		2409	
		Итого по разделу 4									**964698**
		Раздел 5. Ворота распашные									
23	Е11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устрпойство с установкой столбов металлических НР-118%; СП-8%.	шт	1	25012,82	4382,24	25013	4382	659	25424	54472
					19971,6	1574,53	19972	1575		4035	
30	Е11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитка. Устройство с установкой столбов металлических	шт	1	10384,43	97,42	10384	97	1314	10627	22692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР 118%, СП-8%.			8972,55	33,42	8973	33		1681	
		Итого по разделу 5-6									**77165**
		Всего по акту / локальная смета № 7-3/									**1 063 460**
		Благоустройство ППРС с Базартобе/ локальная смета № 7-4/									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
4	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3, грунта	254	34,76	34,76	8829	8829		2193	11904
		НР-72%; СП-8%.				11,99	0	3045		882	
5	Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разравнивание кавальеров ь/отвалов/ бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении 1группы грунтов до 10 м	м3, грунта	254	45,85	45,85	11646	11646		2478	15254
		НР-72%; СП-8%.				13,55	0	3442		1130	
		Итого по разделу1									**27157**
		Раздел 5. Ворота распашные									
8	Е11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устрпойство с установкой столбов металлических	шт	1	25012,82	4382,24	25013	4382	659	25424	54472
		НР-118%; СП-8%.			19971,6	1574,53	19972	1575		4035	
		Итого по разделу 5									**54472**
		Всего по акту / локальная смета № 7-3/									**81 630**
		КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с.Кадыркуль с ж/б опорами и провод СИП / локальная смета № 4-2-1*/									
		Раздел 1. Наружное освещение									
1	Е11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосом Установка	опора	5	12914,76	6474,4	64574	32372	3588	34714	107231
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	28614	14778		7943	
2	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, Установка	опора	5	6447,1	2801,18	32236	14006	3588	16826	52987
		НР-80%; СП-8%.			2928,42	1278,15	14642	6391		3925	
3	С121-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38квт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 1,1 г	шт	15	31499		472485	0	472485	0	510284
							0	0		37799	
4	С121-040207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 0,78 кг	шт	15	2791		41865	0	41865	0	45214
							0	0		3349	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С124-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 0,55 кг	шт	15	3660		54900	0	54900	0		59292
							0	0		4392		
6	С124-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные /СИП/ SO 140 ГОСТ Р 51177-98 0,46 кг	шт	10	11161		111610	0	111610	0		120539
							0	0		8929		
7	С124-040202-0809 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO 125. ГОСТ Р 51177-98 0,12 кг	м	6	11161		66966	0	66966	0		72323
							0	0		5357		
8	Ц13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2, монтаж в подливке пола	м	3	254,82	56,56	764	170	179	331		1183
		НР-72%; СП-8%.			138,58	14,7	416	44		88		
9	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,012	220203		2642	0	2642	0		2642
10	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соеденительные ответвительные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98 PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт	30	11161		334830	0	334830	0		361616
							0	0		26786		
11	Е11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 Кв неизолированные (в 3 провод при 10 опорах на 1 км линии) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	0,312	30680,22	12838,91	9572	4006	393	5359		16126
		НР-80%; СП-8%.			16583	4888,44	5174	1525		1195		
12	С123-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р52373-2005 0,199 т	км	0,312	276455		86254	0	86254	0		93154
							0	0		6900		
13	Ц13-3080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминисцентными. Установка вне зданий	шт	15	6590,95	3063,45	98864	45952	38962	22949		131558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-80%, СП-8%.			930,04	982,34	13951	14735		9745	
14	С123-0701203-0409 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодный LED PSL 03 50 Вт 50000К IP65	шт	15	8929		133935	0	133935	0	144650
							0	0		10715	
		Всего по акту / локальная смета № 4-2-1*/									1718799
		КЛ-0,4КВ, наружное освещение, с.Базартобе с ж/б опорами и провод СИП / локальная смета № 4-3*/									
		Раздел 1. Наружное освещение									
1	Е11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосом Установка	опора	4	12914,76	6474,4	51659	25898	2870	27771	85785
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	22891	11822		6354	
2	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосами Установка	опора	6	6447,1	2801,18	38683	16807	4305	20192	63584
		НР-80%; СП-8%.			2928,42	1278,15	17571	7669		4710	
3	С121-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38квт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 1,1 т	шт	14	31499		440986	0	440986	0	476265
							0	0		35279	
4	С121-040207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 0,78 кг	шт	10	2791		27910	0	27910	0	30143
							0	0		2233	
5	С124-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 0,55 кг	шт	10	3660		36600	0	36600	0	39528
							0	0		2928	
6	С124-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные /СИП/ SO 140 ГОСТ Р 51177-98 0,46 кг	шт	8	11161		89288	0	89288	0	96431
							0	0		7143	
7	С124-040202-0809 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO 125. ГОСТ Р 51177-98 0,12 кг	м	6	11161		66966	0	66966	0	72323
							0	0		5357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13 080208 0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 монтаж в подливке пола	м	3	254,82	56,56	764	170	179	331	1183
		НР-72%; СП-8%.			138,58	14,7	416	44		88	
9	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,002	220203		440	0	440	0	476
10	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98 PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт	28	11161		312508	0	312508	0	337509
							0	0		35	
11	Е11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 Кв неизолированные (в 3 провод при 10 опорах на 1 км линии) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	0,3	30680,22	12838,91	9204	3852	377	5153	15506
		НР-80%; СП-8%.			16583	4888,44	4975	1467		1149	
12	С123-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р52373-2005 0,199 т	км	0,3	276455		82937	0	82937	0	89571
							0	0		6635	
13	Ц13-3080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминисцентными. Установка вне зданий	шт	14	6590,95	3063,45	92273	42888	36364	21419	122787
		НР-80%; СП-8%.			930,04	982,34	13021	13753		9095	
14	С123-0701203-0409 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодный LED PSL 03 50 Bt 50000K IP65	шт	14	8929		125006	0	125006	0	135006
							0	0		10000	
15	Е11-340203-0103РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные, высотой свыше 8,5 м Демонтаж средствами малой механизации	опора	1	3367,39	451	3367	451	0	2322	6144
		НР-76%; СП-8%.			2916,4	138,73	2916	139		455	
16	Е11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Перетяжка проводов ВЛ 0,38 Кв неизолированные (в 3 провод при 10 опорах на 1 км линии) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	0,15	30680,22	12838,91	4602	1926	189	2577	7753

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-80%; СП-8%										
		Всего по акту / локальная смета № 4-2-1*/			16583	4888,44	2487	733		574		1579994
		КЛ 0,4КВ, наружное освещение, с Кызылжар с ж/б опорами и провод СИП / локальная смета № 4-4-1*/										
		Раздел 1. Наружное освещение										
1	Е11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосом Установка	опора	4	12914,76	6474,4	51659	25898	2870	27771		85785
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	22891	11822		6354		
2	С121-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38квт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 1,1 т	шт	8	31499		251992	0	251992	0		272151
							0	0		20159		
3	С121-040207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98 0,78 кг	шт	4	2791		11164	0	11164	0		12057
							0	0		893		
4	С124-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 0,55 кг	шт	4	3660		14640	0	14640	0		15811
							0	0		1171		
5	С124-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные /СИП/ SO 140 ГОСТ Р 51177-98 0,46 кг	шт	6	11161		66966	0	66966	0		72323
							0	0		5357		
6	С124-040202-0809 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO 125. ГОСТ Р 51177-98 0,12 кг	м	4	11161		44644	0	44644	0		48216
							0	0		3572		
7	Ц13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2, монтаж в подливке пола	м	1,2	254,82	56,56	306	68	72	132		473
		НР-72%; СП-8%.			138,58	14,7	166	18		35		
8	С124-040207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ALI- CO SM2. 24 ГОСТ Р 51177-98 0,17 кг	шт	8	11161		89288	0	89288	0		96431
							0	0		7143		

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,002	220203		440	0	440	0	476
							0	0		35	
10	Е11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 Кв неизолированные (в 3 провод при 10 опорах на 1 км линии) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	0,23	30680,22	12838,91	7056	2953	289	3951	11888
		НР-80%; СП-8%.			16583	4888,44	3814	1124		881	
11	С123-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2х16-25 ГОСТ Р52373-2005 0,199 т	км	0,23	276455		63585	0	63585	0	68671
							0	0		5087	
12	Ц13-3080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминисцентными. Установка вне зданий	шт	4	6590,95	3063,45	26364	12254	10390	6120	35082
		НР-80%; СП-8%.			930,04	982,34	3720	3929		2599	
13	С123-0701203-0409 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодный LED PSL 03 50 Bt 50000K IP65	шт	4	8929		35716	0	35716	0	38573
							0	0		2857	
		Всего по акту / локальная смета № 4-2-1*/									757938
		КЛ- 0,4КВ, наружное освещение головной водозабор 5 скважин, с ж/б опорами и проводом СИП / локальная смета № 4-1-3*/									
		Раздел 1. Наружное освещение									
1	Е11-330202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные, с одним подкосом Установка	опора	4	12914,76	6474,4	51659	25898	2870	27771	85785
		НР-80%; СП-8%.			5722,86	2955,6	22891	11822		6354	
2	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные Установка	опора	4	6447,1	2801,18	25788	11205	2870	13461	42389
		НР-80%; СП-8%.			2928,42	1278,15	11714	5113		3140	
3	С121-040405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи, напряжением 0,38квт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 1,1 т	шт	60	31499		1889940	0	1889940	0	2041135
							0	0		151195	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-040207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21 16 ГОСТ Р 51177-98 0,78 кг	шт	40	2791		111640	0	111640	0		120571
							0	0		8931		
5	С124-040207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 0,55 кг	шт	40	3660		146400	0	146400	0		158112
							0	0		11712		
6	С124-040207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные /СИП/ SO 140 ГОСТ Р 51177-98 0,46 кг	шт	40	11161		446440	0	446440	0		482155
							0	0		35715		
7	С124-040202-0809 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO 125. ГОСТ Р 51177-98 0,12 кг	м	38	11161		424118	0	424118	0		458047
							0	0		33929		
8	Ц13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2, монтаж в подливке пола НР-72%; СП-8%.	м	5	254,82	56,56	1274	283	298	552		1972
					138,58	14,7	693	74		146		
9	С121-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,055	220203		12111	0	12111	0		13080
							0	0		969		
10	С124-040204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98 PS25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	11161		223220	0	223220	0		241078
							0	0		17858		
11	Е11-330204-0101 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 0,38 Кв неизолированные (в 3 провод при 10 опорах на 1 км линии) в населенной местности с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 НР-80%; СП-8%.	км линии	0,24	30680,22	12838,91	7363	3081	302	4123		12405
					16583	4888,44	3980	1173		919		
12	С123-061201-0703 РСНБ РК 2015	Провода самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р52373-2005 0,199 т	км	1,2	276455		331746	0	331746	0		358286
							0	0		26540		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017,раздел 1, общие указания П13	Расходы по организации и ликвидации работ /6%/	%	6	6759		40554	0	0	0	40554
							0	0		0	
											937 011
											29 327 525,02
		НДС 12%									3 519 303,00
		Всего по акту в текущих ценах с НДС									**32 846 828,03**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО ПМК-117

Попова О.И.

Технадзор ТОО "Строй-Проф": **Закария Е.С.**

Авторский надзор ТОО "СПС" Шапкенов А.

Заказчик: ГУ « Акжанкскийский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства »
Подрядчик: ТОО "ПМК -117"
Наименоваине стройки: " Реконструкция водопровода с. Базартобе Акжаикского района"
адрес: с. Базартобе Акжаикского района, ЗКО

Акт выполненных работ № 7
За ДЕКАБРЬ месяц от 24.12. 2019 года

Составлена в уровне ценах на 1.01.2017г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость,тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость строительства с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	Экспл. Машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Насосноая станция подземного типа на водозаборных скважинах с насосами SP3F-6 / локальная смета № 2-1-2/									
		Раздел 5. Металлическая рама									
67	Е11-090601-1004 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету.Монтаж	т конст	0,67305	50415,3	8430,83	33932	5674	1358	19928	58168
		НР-69%; СП-8%.			39966,3	2943,54	26899	1981		4309	
		Итого по разделу 5									**58168**
		Раздел 6. Крышка деревянная									
70	Е11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки	м2	3,05	3030,26	504,45	9242	1539	4309	3358	13609
		НР-90%; СП-8%.			1113,15	110,28	3395	336		1008	
71	С121-070203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм , 3 сорта 0,61 т	м3	0,04805	53962		2593	0	2593	0	2800
							0	0		207	
72	С121-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,0012	16999		20	0	20	0	22
							0	0		2	
73	С121-070204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта,	м3	0,00651	23756		155	0	155	0	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		12	
74	С121-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,0066	16999		112	0	112	0	121
							0	0		9	
75	С121-130209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	2,5	310		775	0	775	0	837
							0	0		62	
		Итого по разделу 6									**17556**
		Раздел 8. Установка насоса насосной станции									
84	Ц13-*070401-0101 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, много ступенчатые, объемные вихревые поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или монолитные,/масса 0,064т/	шт	5	30975,08	888,6	154875	4443	6522	88030	262337
		НР-61%; СП-8%.			28782	80,19	143910	401		19432	
85	Прайс	Насос скважинный Насос SP3A-6, с кабель водонепронецаемый Drop cable RD TML-B 4GI. 5mm2 № 00ID4063, и шкаф управления и защиты AKVA MP204	шт	6	302555		1815330	0		0	1960556
							0	0	1815330	145226	
		Итого по разделу 8									**2222894**
		Всего по акту (локальная смета № 2-1-2)									**2298618**
		Насосная станция 2-го подъема с. Кадыркул / локальная смета № 2-2-4/									
		Раздел 15. Технологическая часть									
84	Е11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем , масса агрегата до 0,1 т	1 насос	5	17491,28	392,56	87456	1963	15330	69324	169323
		НР-80%; СП-8%.			14032,72	114,98	70164	575		12542	
91	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром до 40 мм Установка	счетчик	1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
		НР-98%; СП-8%.			437,06	11,01	437	11		74	
92	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром до 80мм Установка	счетчик	1	5667,29	144,16	5667	144	3732	1777	8039
		НР-98%; СП-8%.			1790,88	22,02	1791	22		596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11 160601 0102 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки затворы, клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100мм Установка НР-98%; СП 8%.	шт	4	3416,56	259,12	13666	1036	2105	10505	26105
					2631,2	48,75	10525	195		1934	
96	Е11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили задвижки затворы, клапаны обратные , краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм Установка НР-98%; СП-8%.	шт	5	1897,98	109,76	9490	549	1503	7397	18238
					1487,64	22,02	7438	110		1351	
108	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 10-2500 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/ НР-99%; СП-8%.	т, фас част	0,13116	1225374,32	451607,66	160720	59233	47513	69487	248624
					411513,2	123627,95	53974	16215		18417	
109	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции НР-99%; СП-8%.	км трубопр	0,02	126745,08	35614,52	2535	712	588	1449	4302
					61722	11440,92	1234	229		319	
112	Е11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, фдо 100 мм Прокладка НР-98%; СП-8%.	км трубопр	13	3461,27	63,71	44997	828	33593	10618	60063
					813,45	19,96	10575	259		4449	
113	Е11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 80 мм Прокладка НР-98%; СП-8%.	км трубопр	9	2744,5	63,71	24701	573	16806	7351	34615
					813,45	19,96	7321	180		2564	
114	Е11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 65 мм Прокладка НР-98%; СП-8%.	км трубопр	4	2352,48	43,65	9410	175	6291	2940	13338
					736,03	14,03	2944	56		988	
115	Е11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 65 мм Прокладка НР-98%; СП-8%.	км трубопр	5	1817,08	36,32	9085	182	5801	3099	13159
					620,47	12	3102	60		975	
116	Е11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 40 мм Прокладка НР-98%; СП-8%.	км трубопр	4,5	1325,39	36,32	5964	163	3009	2789	9454
					620,47	12	2792	54		700	
120	Е11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Футляр Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 200 мм Прокладка НР-98%; СП-8%.	м, труб	6	11327,97	133,88	67968	803	56368	10733	84997
					1799,44	25,98	10797	156		6296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11 220801 0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,078	1225374,32	451607,66	95579	35225	28256	41324	147835
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	32098	9643		10952	
122	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,001	126745,08	35614,52	127	36	29	72	215
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	62	11		16	
		Итого по разделу 15									**839323**
		Раздел 16. ТХ4									
123	С123-030103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соеденительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт	1							
		СП-8%			724	0	724	0	724	0	782
					0	0	0	0		58	
124	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 50 мм. Установка /крест отвод, переход, тройники, патрубок/	т, фас част	0,02676	1225374,32	451607,66	32791	12085	9694	14177	50726
		НР-99%; СП-8%.			411513,2	123627,95	11012	3308		3757	
125	Е11-220601-0501 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой имли битумно-полимерной изоляции	км трубопр	0,001	126745,08	35614,52	127	36	29	72	215
		НР-99%; СП-8%.			61722	11440,92	62	11		16	
126	С123-030103-0604 РСНБ РК 2015	Рукова резинотканные напорновсасывающие для воды давлением 1 МПА /10 кг/см2 / ф32мм ГОСТ 18699-79	м	5							
		СП-8%			1689	0	8445	0	8445	0	9121
					0	0	0	0		676	
127	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Упоры бетоном В7,5Устройство	м3	0,2	30628,26	1281,34	6126	256	5340	528	7185
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	530	50		532	
128	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,2	32918,74	1099,11	6584	220	5461	861	8041
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	903	44		596	
		Итого по разделу 16									**76070**
		Всего по акту / локальная смета № 2-2-4/									**915392**

Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с Кадыркул / локальная смета № 2-2-5/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Крышки деревянные /1 шт/									
45	Е11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях Установка блоков люка	м2 проем	0,61	3030,26	504,45	1848	308	862	672	2722
		НР-90%; СП-8%.			1113,15	110,28	679	67		202	
46	С121-070203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм , 3 сорта 0,61 т	м3	0,00961	53962		519	0	519	0	560
							0	0		41	
47	С121-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,00024	16989		4	0	4	0	4
							0	0		0	
48	С121-070204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,001302	23756		31	0	31	0	33
							0	0		2	
49	С121-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,001320	16999		22	0	22	0	24
							0	0		2	
50	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,500000	310		155	0	155	0	167
							0	0		12	
51	С123-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	199546		647	0	647	0	698
							0	0		52	
		Итого по разделу 4									**4 209**
		Раздел 9. Электрика									
79	Е11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	2476,34	0	4953	0	4435	508	5897
		НР-98%; СП-8%.			259	0	518	0		437	
80	Ц13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем , или автоматом, или указателем напряжения .Монтаж оборудования	шт	1	2665,9	437,96	2666	438	0	1709	4725
		НР-72%; СП-8%.			2227,94	145,68	2228	146		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С123 070202 1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения иразветвливания электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440В постоянного тока , степень защиты IP54, ТИП У614АУ2	шт	1	3592	0	3592	0	3592	0	3879
					0	0	0	0		287	
82	С123-070202-1301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18БК для жидких сред, PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1255	0	2510	0	2510	0	2711
					0	0	0	0		201	
83	С123-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоциконные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	388	0	78	0	78	0	84
					0	0	0	0		6	
84	С123-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48мм.Установка	ввод	2	1250,1	0	2500	0	368	1535	4358
					1066	0	2132	0		323	
85	С123-080206-2105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой , масса 1м до 1 кг.Монтаж с креплением п всей длине	м кабеля	4	557,73	7,29	2231	29	264	1402	3923
		НР-72%; СП-8%.			484,44	2,25	1938	9		291	
86	С123-060201-0404 2105 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	890156	0	3561	0	3561	0	3845
		НР-72%; СП-8%.			0	0	0	0		285	
		Итого по разделу 9									**29423**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-5/									**33 632**
		Площадка очистных и НРС с. Кадыркул Сети В10, К3 / локальная смета № 2-2-8/									
		Раздел 1. Земляные работы В10, К3									
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовков колодцев	м3	2	651,36		1303	0		938	2420
		НР-72%; СП-8%.			651,36		1303	0		179	
10	Е11-010107-1805 РСНБ РК 2015	Планировка обсыпки оголовков колодцев	м2	47	48,35		2272	0		1636	4221
		НР-72%; СП-8%.			48,35		2272	0		313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1									**6641**
		Раздел 2. Трубопроводы В10, К3									
17	Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм Установка	задвижка или клапан	3	1771,17	74,34	5314	223	991	4156	10227
		НР-99%; СП-8%.			1366,4	33,03	4099	99		758	
19	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	4	1058,39	24,78	4234	99	699	3445	8293
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	3436	44		614	
		Итого по разделу 2									**18520**
		Всего по акту / локальная смета №2-2-8/									**25 161**
		Поселковая водопроводная сеть с. Кызылжар / локальная смета № 2-3-1/									
1		**Раздел 1. На Рекультивацию**									
2	1 Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Снятие грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	1910	28,46	28,46	54359	54359		14728	74614
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	20456		5527	
		Итого по разделу 1									**74 614**
		Всего по акту / локальная смета №2-3-1/									**74 614**
		Водопроводная стальная башня /сиситемы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 25 м3, с Кызылжар / локальная смета № 2-3-2/									
		Раздел 1. Земляные работы и фундаменты									
6	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	190	283,02	277,52	53774	52729		10343	69247
		НР-72%; СП-8%.			5,5	70,11	1045	13321		5129	
7	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	8	715,39		5723	0		4121	10631
		НР-72%; СП-8%.			715,39		5723	0		788	
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	35	283,02	277,52	9906	9713		1905	12756
		НР-72%; СП-8%.			5,5	70,11	193	2454		945	
10	Е11-010107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей,планировка экскаваторами, группа грунтов 1-2	м3 сплан	185	102,57	98,46	18975	18215		2913	23640
		НР-72%; СП-8%.			4,11	17,76	760	3286		1751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-020101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 7,5 т. класс груза 1. расстояние перевозки 2 км	т	375	118		44250	0	44250	0	47790
							0	0		3540	
		Итого по разделу 1									**164 063**
		Раздел 3. Колодец									
30	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	1	34712,17	8147,8	34712	8148	18085	11465	49871
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	8479	3101		3694	
40	Е11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы, прямолинейные и криволинейные пожарные с ограждением .Монтаж	т конструкц	0,00518	63233,37	23706,65	328	123	45	135	499
		НР-69%; СП-8%.			30807,4	6930,76	160	36		37	
41	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 / А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00518	202055		1047	0	1047	0	1130
							0	0		84	
42	С121-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	580		1160	0	1160	0	1253
							0	0		93	
43	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные Заделка отверстий гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	0,012	102339,13	997,41	1228	12	611	513	1880
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	606	5		139	
44	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаментов-столбов бетонные Устройство	м3	0,05	32918,74	1099,11	1646	55	1365	215	2010
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	226	11		149	
		Итого по разделу 3									**56 644**
		Раздел 4. Крышки деревянные /1 шт/									
45	Е11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях Установка блоков люка	м2 проем	0,61	3030,26	504,45	1848	308	862	672	2722
		НР-90%; СП-8%.			1113,15	110,28	679	67		202	
46	С121-070203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм , 3 сорта 0,61 т	м3	0,00961	53962		519	0	519	0	560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0		41	
47	С121-070204 0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,00024	16989		4	0	4	0	4
							0	0		0	
48	С121-070204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,001302	23756		31	0	31	0	33
							0	0		2	
49	С121-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,001320	16999		22	0	22	0	24
							0	0		2	
50	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,500000	310		155	0	155	0	167
							0	0		12	
51	С123-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	199546		647	0	647	0	698
							0	0		52	
		Итого по разделу 4									**4 209**
		Раздел 6. Металлоконструкции									
63	Е11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуаров стальгных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтипродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 / на разборку. Монтаж рулонным методом	т конструкц	6,35	78434,66	29830,64	498060	189425		143418	692796
		НР-69%; СП-8%.			25004	7728,63	158775	49077		51318	
		Итого по разделу 6									**692 796**
		Раздел 8. Крепление башни									
73	С121-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляеые отдельно	т	0,9	189206	0	170285	0	170285	0	183908
					0	0	0	0		13623	
74	С124-040207-4032 РСНБ РК 2015	Зажимы оттяжки СНК25.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	2532	0	7596	0	7596	0	8204
					0	0	0	0		608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,02	33007,03	1049,56	231709	7368	217035	7924	258804
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	7307	1401		19171	
76	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 маериала основания в плотном теле	3	1114,59	990,15	3344	2970	21	1023	4716
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	353	594		349	
77	С121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3	1946	0	5838	0	5838	0	6305
					0	0	0	0		467	
78	С121-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02292	404706	0	9276	0	9276	0	10018
					0	0	0	0		742	
		Итого по разделу 8									**471955**
		Раздел 9. Электрика									
79	Е11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	2476,34	0	4953	0	4435	508	5897
		НР-98%; СП-8%.			259	0	518	0		437	
80	Ц13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем , или автоматом, или указателем апряжения .Монтаж оборудования	шт	1	2665,9	437,96	2666	438	0	1709	4725
		НР-72%; СП-8%.			2227,94	145,68	2228	146		350	
81	С123-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения иразветвливания электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440В постоянного тока , степень защиты IP54, ТИП У614АУ2	шт	1	3592	0	3592	0	3592	0	3879
					0	0	0	0		287	
82	С123-070202-1301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18БК для жидких сред, PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1255	0	2510	0	2510	0	2711
					0	0	0	0		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С123-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	388	0	78	0	78	0	84
					0	0	0	0		6	
84	С123-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48мм.Установка	ввод	2	1250,1	0	2500	0	368	1535	4358
					1066	0	2132	0		323	
85	С123-080206-2105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой , масса 1м до 1 кг.Монтаж с креплением п всей длине	м кабеля	4	557,73	7,29	2231	29	264	1402	3923
		НР-72%; СП-8%.			484,44	2,25	1938	9		291	
86	С123-060201-0404 2105 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	890156	0	3561	0	3561	0	3845
		НР-72%; СП-8%.			0	0	0	0		285	
		Итого по разделу 9									**29423**
		Всего по акту / локальная смета №2-3-2/									**1 419 091**
		На Резервуар накопитель прямоугольный железобетонный сборный емк. 50м3 (локальная смета2-3-3) -2 шт, с. Кызылжар									
4	С4-1541-5 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, прочие работы	резер	2	14532,41		29065	0	29065	0	29065
							0	0			
5	С4-1541-6 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	резер	2	206932,41		413865	0	413865	0	413865
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета №2-3-3/									**442 930**
		Здание для БМК АКVA-10 / Установка обеззараживания, здание 3х3м/ с Кызылжар / локальная смета № 2-3-5/									
		Раздел 5. Стены									
13	Е11-150212-0304 РСНБ	Цоколь Отделка декаративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	4,1	619,31	3,61	2539	15	140	1912	4807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР-80%, СП-8%.			581,44	1,51	2384	6		356	
14	Е11-150212-0202 РСНБ РК 2015	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой	4,1	862,31	3,05	3535	13	2973	444	4298
		НР-80%; СП-8%.			134,14	1,32	550	5		318	
		Итого по разделу 5									**9106**
		Раздел 10. Крыльцо									
41	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	0,2	3138,02	866,87	628	173	322	185	878
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	132	67		65	
42	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из В7,5. Устройство	м3	0,52	31063,7	1281,34	16153	666	14110	1372	18927
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	1377	130		1402	
		Итого по разделу 10									**19805**
		Раздел 11. Отмостка									
43	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	1,4	31063,7	1281,34	43489	1794	37988	3693	50957
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	3707	351		3775	
		Итого по разделу 11									**50957**
		Всего по акту / локальная смета № 2-3-5/									**79 867**
		На Водовод от площадки с. Кадыркул до площадки в с. Базартобе / локальная смета № 2-5/									
		Раздел 1. На Рекультивацию									
2	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Восстановление грунта бульдозерами мощностью 79 /108/ КВТ/Л.С./, при перемещении грунтов до 10 м	м3	8000	28,46	28,46	227680	227680		61690	312519
		НР-72%; СП-8%.				10,71	0	85680		23150	
		Итого по разделу 1									**312 519**
		Раздел 3. Трубопроводы В1									
13	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	1,365	301237,4	92929,08	411189	126848	6820	308774	777560
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	277521	34372		57597	
		Колодцы К1									
41	Е11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания	м3	0,378	31835	2078,28	12034	786	9083	2153	15321
		НР-93%; СП-8%.			5726,88	396,36	2165	150		1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5	м3	7	32918,74	1099,11	230431	7694	230431	30151	281429
		НР-91%; СП 8%.			4512,9	220,38	31590	1543		20847	
		Итого по разделу 3									**1074309**
		Всего по акту / локальная смета № 2-5/									**1 386 829**
		На Поселковая сеть с. Базартобе / локальная смета № 2-6/									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	4300	153,41	147,83	659663	635669		145605	869689
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	23994	178235		64421	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	100	1370,6		137060	0		98683	254603
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		137060	0		18859	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	500	715,39		357695	0		257540	664454
		НР-72%; СП-8%.			715,39		357695	0		49219	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	1000	30,76	30,76	30760	30760		7639	41471
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	10610		3072	
5	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы доработка под колодец вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	3	1370,6		4112	0		2960	7638
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		4112	0		566	
6	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	347	153,41	147,83	53233	51297		11750	70182
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	1936	14383		5199	
7	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	300	30,76	30,76	9228	9228		2292	12441
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	3183		922	
8	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	50	715,39		35770	0		25754	66445
		НР-72%; СП-8%.			715,39		35770	0		4922	
		Итого по разделу 2									**1986924**
		Раздел 2. Трубопроводы В1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка	км	0,50	301237,4	92929,08	150619	46465	2498	113104	284820
					203312	25180,63	101656	12590		21098	
14	Е11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм, Укладка	км, труб	1,48	247569,64	64869,16	367493	96292	2073	292018	712272
		НР-99%; СП-8%.			181304	17407,3	269128	25839		52761	
21	Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка	задвижка	15	1058,39	24,78	15876	372	2621	12918	31097
		НР-99%; СП-8%.			858,88	11,01	12883	165		2303	
25	Е11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ, диаметром Ддо 40 мм Установка	счетчик	158	481,18	24,78	76026	3915	3056	69379	157038
		НР-98%; СП-8%.			437,06	11,01	69055	1740		11632	
28	Е11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25мм Установка	фильтр	158	981,04	143,06	155004	22603	2289	133906	312023
		НР-98%; СП-8%.			823,49	41,31	130111	6527		23113	
47	Ц13-2100904-0101 РСНБ РК 2015	Провода.Прокладка в траншее	км кабеля	0,867	20756,27	18554,42	17996	16087	0	3627	23352
		НР-72%; СП-8%.			2201,85	3607,63	1909	3128		1730	
		Итого по разделу 2									**1520603**
		Раздел 3. Пожарные гидранты (31шт)									
55	Е11-221001-01031 РСНБ РК 2015	Установка пожарных гидрантов	шт	5	77794,3	161,28	388972	806	379784	8616	429395
		НР-99%; СП-8%.			1676,22	64,47	8381	322		31807	
56	С123-050301-0103 РСНБ РК 2015	Полухомут МС-1	т	0,0775	685		53	0	53	0	57
							0	0		4	
57	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Лестница сталь переодического профиля класса А111 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19406	202055		39211	0	39211	0	42348
		Итого по разделу 3					0	0		3137	**471800**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Установка отражательного знака									
59	С124-010202-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1	шт	31	827		25637	0	25637	0	27688
							0	0		2051	
60	С123-011201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Ф100мм толщина 4 мм	м	55,8	693		38669	0	38669	0	41763
							0	0		3094	
61	С121-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистный горячекатанный с обрезным кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ16523-97	т	0,08773	215312		18889	0	18889	0	20400
							0	0		1511	
62	С121-050106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 103-76	т	0,03658	246845		9030	0	9030	0	9752
							0	0		722	
63	С121-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,0093	404706		3764	0	3764	0	4065
							0	0		301	
		Итого по разделу 3									**103668**
		Раздел 5. Колодцы К1									
64	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	15,00	34712,17	8147,8	520683	122217	271280	171970	748064
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	127185	46521		55412	
84	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Отмостка из бетона В7,5	м3	58,5	32918,74	1099,11	1925746	64298	1597444	251976	2351940
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	264005	12892		174218	
88	Е11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,0026	1336501,06	618999,2	3475	1609	284	2050	5967
		НР-99%; СП-8%.			608328	188061,63	1582	489		442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-220301-0232 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,0408	999805,95	465165,24	40792	18979	3297	23971	69944
		НР-99%; СП-8%			453832	139630,19	18516	5697		5181	
94	Е11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопров	0,0072	443664,28	97737,5	3194	704	144	2567	6222
		НР-99%; СП-8%.			325890	34222,3	2346	246		461	
		Итого по разделу 5									**3182138**
		Всего по акту / локальная смета № 2-6/									**7 265 133**
		Площадка очистных и НРС с.Базартобе Сети В1 ,/ локальная смета № 2-7-1/									
		Раздел 1. Земляные работы В1, В9									
1	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	733	153,41	147,83	112450	108359		24821	148252
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	4090	30383		10982	
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	12	1370,6		16447	0		11842	30552
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		16447	0		2263	
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	45	715,39		32193	0		23179	59801
		НР-72%; СП-8%.			715,39		32193	0		4430	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	685	30,76	30,76	21071	21071		5233	28408
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	7268		2104	
5	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка вручную траншей глубиной до 2м без крепления с откосами	м3, грунта	2	1370,6		2741	0		1974	5092
		НР-72%; СП-8%.			1370,6		2741	0		377	
6	Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунта 2 группы разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0.4м3 навымет	м3, грунта	78	153,41	147,83	11966	11531		2641	15776
		НР-72%; СП-8%.			5,58	41,45	435	3233		1169	
7	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	58	30,76	30,76	1784	1784		443	2405
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	615		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Г11 010205 0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, группа	6	715,39		4292	0		3090	7973
		НР-72%; СП-8%.			715,39		4292	0		591	
		Итого по разделу 1									**298259**
		Раздел 2. Трубопроводы В1,В2									
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.100мм	км трубопровода	0,076	301237,4	92929,08	22894	7063	380	17192	43293
		НР-99%; СП-8%.			203312	25180,63	15452	1914		3207	
12	С123-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR21-110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	1192	0	27690	0	27690	0	29905
					0	0	0	0		2215	
13	С123-010501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая доя водоснабжения PE100 SDR26-110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,53	957	0	51228	0	51228	0	51228
16	С123-040102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином со штурвалом , PN 10, DN 100, типа SIGMETIX ГОСТ 5762-2002	шт	3	42488	0	127464	0	127464	0	137661
					0	0	0	0		10197	
		Итого по разделу 2									**262087**
		Раздел 3.Колодцы В1									
31	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетона и бетонных конструкций колодца	4,68	34712,17	8147,8	162453	38132	84639	53654	233396
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	39682	14515		17289	
32	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железоетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	1	24808		24808	0	24808	0	26793
							0	0		1985	
33	С121-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ желсзоетонные для колодцев ПН20, СТ РК 1971-2010 ГОСТ 8020-90	шт	1	41981		41981	0	41981	0	45339
							0	0		3358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	14443	28886	0	28886	0	31197	
						0	0		2311		
35	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	20906	20906	0	20906	0	22578	
						0	0		1672		
36	С121-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	21883	43766	0	43766	0	47267	
						0	0		3501		
37	С121-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	30021	60042	0	60042	0	64845	
						0	0		4803		
38	С121-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 ПН-15 2,5т	м3	0,69	70649	48748	0	48748	0	52648	
						0	0		3900		
39	С121-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт	2	9680	19360	0	19360	0	20909	
						0	0		1549		
40	С121-040302-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев К06 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4586	9172	0	9172	0	9906	
						0	0		734		
41	С121-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	4240	8480	0	8480	0	8480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-030101-03034 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408		38816	0	38816	0	41921
							0	0		3105	
		Итого по разделу 3									**605280**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-1/									**1 165 626**
		Насосная станция 3-го подъема с.Базартобе / локальная смета № 2-7-2/									
		Раздел 4. Полы									
18	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунта 1,2 группы уплотнение пневмотическими трамбовками	м3, грунта	7,8	132,84	63,18	1036	493		554	1717
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	543	225		127	
19	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	0,26	3138,02	866,87	816	225	419	241	1141
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	171	87		85	
20	Е11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3	30687,75	7,2	39894	9	35864	3779	47167
		НР-94%; СП-8%.			3092,7		4021	0		3494	
21	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	661	25,45	17186	662	9110	7255	26397
		НР-94%; СП-8%.			285,16	11,7	7414	304		1955	
24	С121-130810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,01144	398754		4562	0	4562	0	4927
							0	0		365	
25	Е11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	851,62	24,8	22142	645	14160	7183	31671
		НР-94%; СП-8%.			282,19	11,7	7337	304		2346	
26	Е11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные . Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нрме 11-110101-1103	м2 стяжки	26	3718,44	112,62	96679	2928	91458	3385	108069
		НР-94%; СП-8%.			88,2	50,29	2293	1308		8005	
27	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26	661	25,45	17186	662	9110	7255	26397
		НР-94%; СП-8%.			285,16	11,7	7414	304		1955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 4									**247485**
		Раздел 5. Стены									
31	Е11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Цоколь из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4м Кладка	м3 кладка	2	30527,93	2309,2	61056	4618	47327	9292	75976
		НР-93%; СП-8%.			4555,32	440,4	9111	881		5628	
		Итого по разделу 5									**75976**
		Раздел 12. Крыльцо									
74	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	0,3	3138,02	866,87	941	260	484	278	1317
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	198	101		98	
75	Е11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	851,62	24,8	2555	74	1634	829	3654
		НР-94%; СП-8%.			282,19	11,7	847	35		271	
76	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из В7,5. Устройство	м3	0,9	31063,7	1281,34	27957	1153	24421	2374	32758
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	2383	226		2427	
		Итого по разделу 12									**37729**
		Раздел 13. Отмостка									
77	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	2,5	3138,02	866,87	7845	2167	4030	2315	10973
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	1648	841		813	
78	Е11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из В7,5. Устройство	м3	2,5	31063,7	1281,34	77659	3203	67836	6595	90994
		НР-91%; СП-8%.			2647,98	250,77	6620	627		6740	
		Итого по разделу 13									**101967**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-2/									**463 157**
		На Резервуар чистой воды прямоугольный железобетонный сборный емк. 150м3 (локальная смета 2-7-3) - 2 шт с. Базартобе									
4	С4-1541-5 РСНБ РК 2015	Резервуар для воды прямоугольный ж/бетонный сборный вместимостью 150м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м /ТП 901-4-58.83/ ДЛЯ ХОЗ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. прочие работы	резер	2	82536,5		165073	0	165073	0	165073
							0	0			
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-3/									**165 073**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметра 1220 мм, высота 15 м, с баком емк. 50 м3, с Базартобе / локальная смета № 2-7-4/									
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	8	715,39		5723	0		4121	10631
		НР-72%; СП-8%.			715,39		5723	0		788	
4	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншей и котлованов грунта Засыпка бульдозерами мощностью 59 КВТ/ 80 Л.С./, при перемещении грунтов до 5 м грунтом 2 группы	м3, грунта	17	30,76	30,76	523	523		130	705
		НР-72%; СП-8%.				10,61	0	180		52	
5	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунт 1,2 группы, пневматическими трамбовками	м3, уплотненного грунта	19	132,84	63,18	2524	1200		1348	4182
		НР-72%; СП-8%.			69,66	28,9	1324	549		310	
6	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	190	283,02	277,52	53774	52729		10343	69247
		НР-72%; СП-8%.			5,5	70,11	1045	13321		5129	
7	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную тв грунтах 2 группы	м3, грунта	8	715,39		5723	0		4121	10631
		НР-72%; СП-8%.			715,39		5723	0		788	
9	Е11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка ствола башни экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	35	283,02	277,52	9906	9713		1905	12756
		НР-72%; СП-8%.			5,5	70,11	193	2454		945	
10	Е11-010107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей,планировка экскаваторами, группа грунтов 1-2	м3 сплан	185	102,57	98,46	18975	18215		2913	23640
		НР-72%; СП-8%.			4,11	17,76	760	3286		1751	
11	Е11-080107-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты, щебеночное, отмоска вокруг люка колодца Устройство	м основан	2,2	9486,87	1461,62	20871	3216		2721	25480
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	1580	1346		1887	
12	Е11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Отмоска вокруг ствола башни .Покрытие толщиной 4 см из асфальтобетонных смесейплотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство	м основан	22	135,13	90,72	2973	1996		1482	4811
		НР-108%; СП-8%.			36,99	25,37	814	558		356	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-020101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров грузоподъемностью 7,5 т, класс груза 1, расстояние перевозки 2 км	т	375	118		44250	0	44250	0		47790
		Итого по разделу 1					0	0		3540		**209 872**
		Раздел 3. Колодец										
30	Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих	м3 ж/бетон	1,52	34712,17	8147,8	52762	12385	27490	17426		75804
		НР-99%; СП-8%.			8479,02	3101,42	12888	4714		5615		
43	Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные Заделка отверстий гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3	0,012	102339,13	997,41	1228	12	611	513		1880
		НР-84%; СП-8%.			50464	440,4	606	5		139		
44	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаментов-столбов бетонные Устройство	м3	0,05	32918,74	1099,11	1646	55	1365	215		2010
		НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	226	11		149		
		Итого по разделу 3										**79 695**
		Раздел 4. Крышки деревянные /1 шт/										
45	Е11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях Установка блоков люка	м2 проем	0,61	3030,26	504,45	1848	308	862	672		2722
		НР-90%; СП-8%.			1113,15	110,28	679	67		202		
46	С121-070203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм , 3 сорта 0,61 т	м3	0,00961	53962		519	0	519	0		560
							0	0		41		
47	С121-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,00024	16989		4	0	4	0		4
							0	0		0		
48	С121-070204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,001302	23756		31	0	31	0		33
							0	0		2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-070204-0303 РСНБ РК 2015	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм и , 3 сорта, 0,61 т	м3	0,001320	16999		22	0	22	0	24
							0	0		2	
50	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,500000	310		155	0	155	0	167
							0	0		12	
51	С123-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А1 диаметром от 16 до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	199546		647	0	647	0	698
							0	0		52	
		Итого по разделу 4									**4 209**
		Раздел 5. Монолитный фундамент ФМ4 и лестница									
52	Е11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	10,17	33062,3	402,98	336244	4098		26318	391567
		НР-91%; СП-8%.			2723,4	120,35	27697	1224		29005	
		Итого по разделу 5									**391 567**
		Раздел 6. Металлоконструкции									
63	Е11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуаров стальгных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтипродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3 / на разборку. Монтаж рулонным методом	т конструкц	6,35	78434,66	29830,64	498060	189425		143418	692796
		НР-69%; СП-8%.			25004	7728,63	158775	49077		51318	
		Итого по разделу 6									**692 796**
		Раздел 8. Крепление башни									
73	С121-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляеые отдельно	т	0,9	189206	0	170285	0	170285	0	183908
					0	0	0	0		13623	
74	С124-040207-4032 РСНБ РК 2015	Зажимы оттяжки СНК25.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	2532	0	7596	0	7596	0	8204
					0	0	0	0		608	
75	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,02	33007,03	1049,56	231709	7368	217035	7924	258804
		НР-91%; СП-8%.			1040,85	199,61	7307	1401		19171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-270401 0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси,дресвы Устройство	м3 маериала основания в плотном теле	3	1114,59	990,15	3344	2970	21	1023	4716
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	353	594		349	
77	С121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3	1946	0	5838	0	5838	0	6305
					0	0	0	0		467	
78	С121-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,02292	404706	0	9276	0	9276	0	10018
		Итого по разделу 8			0	0	0	0		742	
		Раздел 9. Электрика									**471955**
79	Е11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	2476,34	0	4953	0	4435	508	5897
		НР-98%; СП-8%.			259	0	518	0		437	
80	Ц13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем , или автоматом, или указателем апряжения .Монтаж оборудования	шт	1	2665,9	437,96	2666	438	0	1709	4725
		НР-72%; СП-8%.			2227,94	145,68	2228	146		350	
81	С123-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения иразветвливания электрических цепей напряжением до 660В переменного тока и напряжением до 440В постоянного тока , степень защиты IP54, ТИП У614АУ2	шт	1	3592	0	3592	0	3592	0	3879
					0	0	0	0		287	
82	С123-070202-1301 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18БК для жидких сред, PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2	1255	0	2510	0	2510	0	2711
					0	0	0	0		201	
83	С123-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинконные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	388	0	78	0	78	0	84
					0	0	0	0		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С123 080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48мм.Установка	ввод	2	1250,1	0	2500	0	368	1535	4358
					1066	0	2132	0		323	
85	С123-080206-2105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой , масса 1м до 1 кг.Монтаж с креплением п всей длине	м кабеля	4	557,73	7,29	2231	29	264	1402	3923
		НР-72%; СП-8%.			484,44	2,25	1938	9		291	
86	С123-060201-0404 2105 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,004	890156	0	3561	0	3561	0	3845
		НР-72%, СП-8%.			0	0	0	0		285	
		Итого по разделу 9									**29423**
		Всего по акту / локальная смета № 2-7-4/									**1 879 517**
		Уборная на одно очко (2шт) / локальная смета № 3-1/									
1	Е11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0.4м3	м3, грунта	15	249,55	232,17	3743	3483		923	5039
		НР-72%; СП-8%.			17,13	68,3	257	1025		373	
2	Е11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3, грунта	3	1644,72		4934	0	0	3553	9166
		НР-72%; СП-8%.			1644,72		4934	0		679	
3	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Обсыпка из щебня Устройство	м3, основани	0,6	9486,87	1461,62	5692	877	4384	742	6949
		НР-93%; СП-8%.			718,25	611,74	431	367		515	
4	Е11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Глиняный замок	м3	10	8637,85	1379,82	86379	13798	19150	55629	153368
		НР-93%; СП-8%.			5343,03	638,58	53430	6386		11361	
5	Е11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские Устройство	м3	0,8	27856,79	1131,15	22285	905	20666	831	24966
		НР-93%; СП-8%.			893,37	224,16	715	179		1849	
6	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону	м2	50	826,44	19,07	41322	954	28878	10788	56279
		НР-93%; СП-8%.			229,81	2,2	11491	110		4169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-230601 0601 РСНБ РК 2015	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5м в грунтах сухих НР-99%; СП-8%.	м3	1,6	33591,6	6303,78	53747	10086	28027	19291	78880
					9770,86	2407,76	15633	3852		5843	
8	С121-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	4	20906		83624	0	83624	0	90314
							0	0		6690	
9	Е11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Монолитные заделка о. Устройство НР-91%; СП-8%.	м3	0,4	27856,79	1131,15	11143	452	10333	407	12473
					893,37	224,16	357	90		924	
		СТЕНЫ									
10	Е11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из бревен и пластин НР-90%; СП-8%.	м3	0,167	58734,83	987,74	9809	165	6656	2752	13565
					17889	418,38	2987	70		1005	
11	Е11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки НР-90%; СП-8%.	м2	18,146	3313,08	13,92	60119	253	53681	5667	71050
					340,86	6,17	6185	112		5263	
		ПОЛЫ									
12	Е11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм НР-94%; СП-8%.	м2	2	4860,8	42,88	9722	86	8529	1077	11662
					553,52	19,11	1107	38		864	
		КРОВЛЯ									
13	Е11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля , по деревянной обрешетки с ее устройством НР-92/%; СП-8%	м2 кровли	3,4	2106,79	72,75	7163	247	5562	1309	9150
					398,14	20,49	1354	70		678	
		ВЫТЯЖКА									
14	Е11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонта из оцинкованной кровельной жести НР-92/%; СП-8%	м2	0,005	2568,78	13,28	13	0	8	4	18
		Всего по акту / локальная смета № 3-1/			895,21	2,97	4	0		1	
		Благоустройство (пять площадок) / локальная смета № 7-1/									**542881**
		Раздел 4. Ограждение									
14	Е11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлическая мз профлиста, высотой до 2,2 м по металлическим столбам, без цоколя Установка	оград	1040	2607,04	953,12	2711322	991245	40310	2391997	5511584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР-118%; СП 8%										
	Итого по разделу 4			1615,16	333,99	1679766	347350			408265	
	Раздел 5 Предупредительный знак 8 шт										**5511584**
27	Е11-010205 0402 РСНБ РК 2015 Ямы для стоек и столбов, копание вручную безкреплений откосов, глубиной до 0,7 м	м3 грунта	0,224	2158,8		484	0			348	898
	НР-72%; СП-8%.			2158,8		484	0			67	
28	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015 Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,224	32918,74	1099,11	7374	246	6117		965	9006
	НР-91%; СП-8%.			4512,9	220,38	1011	49			667	
29	Е11-090305-0401 РСНБ РК 2015 Монтаж опор из труб	т констр	0,11	93906,43	1422,63	10330	156	887		6438	18109
	НР-69%; СП-8%.			84424	397,83	9287	44			1341	
30	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015 Трубы стальные электросварные прямошовные D76 мм, толщина стенки 3, 5мм. ГОСТ 10705-80	м	17,6	1533		26981	0	26981		0	29139
						0	0			2158	
31	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015 Поверхности металлические, огрунтовка, грунтовкой ГФ - 021 за один раз	м2	4,184	84,98	2,21	356	9	192		107	500
	НР-69%; СП-8%.			36,88	0,22	154	1			37	
32	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Поверхности металлические, огрунтованные, окраска эмалями ПФ-115	м2	4,184	153,05	3,13	640	13	447		126	827
	НР-69%; СП-8%.			43,11	0,44	180	2			61	
33	С124-010201-0234 РСНБ РК 2015 Знак "Зона строгого режима" размерами 350х700 мм, со световращающей пленкой типа 2СТ РК 1125-2002	шт	32	6083		194656	0	194656		0	210228
	Итого по разделу 4					0	0			15572	
	Всего по акту / локальная смета № 7-1/										**268708**
	Благоустройство ПНРС с Кадыркул / локальная смета № 7-2/										**5780292**
	Предупредительный знак 7 шт										
30	Е11-010205 0402 РСНБ РК 2015 Ямы для стоек и столбов, копание вручную безкреплений откосов, глубиной до 0,7 м	м3 грунта	0,196	2158,8		423	0			305	786
	НР-72%; СП-8%.			2158,8		423	0			58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов	м3	0,196	32918,74	1099,11	6452	215	5352	844	7880
		НР-91%; СП-8%			4512,9	220,38	885	43		584	
32	Е11 090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж опор из труб	т констр	0,09625	93906,43	1422,63	9038	137	776	5633	15845
		НР-69%; СП-8%.			84424	397,83	8126	38		1174	
33	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D76 мм, толщина стенки 3, 5мм. ГОСТ 10705-80	м	15,4	1533		23608	0	23608	0	25497
							0	0		1889	
34	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические, огрунтовка, грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,661	84,98	2,21	311	8	168	94	437
		НР-69%; СП-8%.			36,88	0,22	135	1		32	
35	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические, огрунтованные, окраска эмалями ПФ-115	м2	3,661	153,05	3,13	560	11	391	110	724
		НР-69%; СП-8%.			43,11	0,44	158	2		54	
36	С124-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима" размерами 350х700 мм, со световращающей пленкой типа 2СТ РК 1125-2002	шт	28	6083		170324	0	170324	0	183950
							0	0		13626	
		Покрытие									
37	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 маериала основания в плотном теле	21	3488,71	990,15	73263	20793	50002	7158	86854
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	2468	4160		6434	
38	Е11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см.Устройство	м2	263	2622,4	121,66	689691	31997	645423	21874	768490
		НР-108%; СП-8%.			46,66	30,35	12272	7982		56925	
		Основание под мобильное здание									
39	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	4	3681,42	866,87	14726	3467	8622	3704	19904
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	2636	1346		1474	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060201 0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 Устройство	м3	1,3	36600,59	576,72	47581	750	42070	4558		56310
		НР-91%; СП 8%.			3662,25	190,52	4761	248		4171		
41	С121-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная переодического профиля класса А111 / А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	202055		10305	0	10305	0		11129
							0	0		824		
42	Е11-270601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2.Устройство	м3 сборных ж/б плит	4,938	4305,01	2886,03	21258	14251	1322	11207		35062
		НР-108%; СП-8%.			1151,25	950,12	5685	4692		2597		
43	С121-040501-0503 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытия автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 10 т	м3	4,938	75521		372923	0	372923	0		402757
							0	0		29834		
44	Е11-460302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм, Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	333,7	142,16	667	284	0	429		1184
		НР-84%; СП-8%.			191,54	63,86	383	128		88		
		ОТМОСТКА										
45	Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчанное.Устройство	м3 основания	1,3	3681,42	866,87	4786	1127	2802	1204		6469
		НР-93%; СП-8%.			659,1	336,49	857	437		479		
46	Е11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 Устройство	м3	1,5	31129,74	576,72	46695	865	40332	5263		56114
		НР-91%; СП-8%.			3665,25	190,52	5498	286		4157		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
49	С125-010301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхь пород умеренного роста / ирга,сирень,снежноягодник, бооярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская/ с оголенной корневой системой возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт	212	546,43		115843	0	115843	0		125111
							0	0		9267		
50	Е11-470108-0302 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной .Уход	м	170	625,21	162,9	106286	27693	2020	72326		192900
		НР-88%; СП-8%.			450,43	33,03	76573	5615		14289		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕРЕВЬЯ									
53	С125-010201-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста / кленясенелистный, ясень зеленный,ивакрасная , ивя широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, береза, лох серебристый/ с комом земли 0,5х0,4 м,1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт	35	6615		231525	0	231525	0	250047
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									
54	Е11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов, копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	2158,8		432	0	0	311	802
		НР-72%; СП-8%.			2158,8		432	0		59	
55	Е11-100113-0101 РСНБ РК 2015	Устройство пожарного щита	м2	2,16	4586,583	238,03	9907	514	5809	3389	14360
		НР-90%; СП-8%.			1659,2	84,2	3584	182		1064	
56	С123-080307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт	1	26419		26419	0	26419	0	28533
57	Е11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным деревянных стен	м2	5			0	0		2114	
		НР-80%; СП-8%.			542,43	2,17	2712	11	9	2157	5259
58	Е11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштеин для щита	кг	6,08	538,38	0,97	2692	5		390	
		НР-98%; СП-8%.			746,6	2,81	4539	17	4192	326	5255
		ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА			54,29	0,46	330	3		389	
59	Е11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса ящика	м3	0,04	90405,62	942,92	3616	38	2778	735	4700
		НР-90%; СП-8%.			20025	396,36	801	16		348	
60	Е11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркаса ящика	м2	5	3313,08	13,92	16565	70	14792	1562	19577
		НР-90%; СП-8%.			340,86	6,17	1704	31		1450	
61	Е11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным деревянных стен	м2	5,5	675,56	2,17	3716	12	743	2373	6576
		НР-80%; СП-8%.			538,38	0,97	2961	5		487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	0,2	1452		290	0	290	0	314
63	Прайс	Стоимость лопаты	шт	1	4017,86		0 4018	0 0	4018	23 0	4339
		Всего по акту / локальная смета № 7-2/					0	0		321	**2337164**
		Благоустройство ПНРС с Кызылжар / локальная смета № 7-3/									
		Раздел 7. Предупредительный знак 4 шт									
37	Е11-010205 0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов, копание вручную безкреплений откосов, глубиной до 0,7 м НР-72%; СП-8%.	м3 грунта	0,112	2158,8 2158,8		242 242	0 0		174 33	449
38	Е11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов НР-91%; СП-8%.	м3	0,112	32918,74 4512,9	1099,11 220,38	3687 505	123 25	3058	482 334	4503
39	Е11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж опор из труб НР-69%; СП-8%.	т констр	0,055	93906,43 84424	1422,63 397,83	5165 4643	78 22	443	3219 671	9055
40	С123-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные D76 мм, толщина стенки 3, 5мм. ГОСТ 10705-80	м	8,8	1533		13490 0	0 0	13490	0 1079	14570
41	Е11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические, огрунтовка, грунтовкой ГФ - 021 за один раз НР-69%; СП-8%.	м2	2,092	84,98 36,88	2,21 0,22	178 77	5 0	96	54 19	250
42	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические, огрунтованные, окраска эмалями ПФ-115 НР-69%; СП-8%.	м2	2,092	153,05 43,11	3,13 0,44	320 90	7 1	223	63 31	414
43	С124-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знак "Зона строгого режима" размерами 350х700 мм, со световращающей пленкой типа 2СТ РК 1125-2002	шт	16	6083		97328 0	0 0	97328	0 7786	105114
		итого по разделу 7									**134354**
		Раздел 8. Покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,4	3488,71	990,15	46749	13268	31906	4567	55421
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	1575	2654		4105	
45	Е11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см.Устройство	м2	167	2622,4	121,66	437941	20317	409831	13890	487977
		НР-108%; СП-8%.			46,66	30,35	7792	5068		36146	
		итого по разделу 8									**543398**
		Раздел 9 ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
48	С125-010301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхь пород умеренного роста / ирга,сирень,снежноягодник, бооярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская/ с оголенной корневой системой возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт	47	546,43		25682	0	25682	0	27737
							0	0		2055	
49	Е11-470108-0302 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной .Уход	м	38	625,21	162,9	23758	6190	451	16167	43119
		НР-88%; СП-8%.									
50		**итого по разделу 9**			450,43	33,03	17116	1255		3194	
		Раздел 10 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									**70856**
54	Е11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов, копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	2158,8		432	0	0	311	802
		НР-72%; СП-8%.			2158,8		432	0		59	
55	Е11-100113-0101 РСНБ РК 2015	Устройство пожарного щита	м2	2,16	4586,583	238,03	9907	514	5809	3389	14360
		НР-90%; СП-8%.			1659,2	84,2	3584	182		1064	
56	С123-080307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт	1	26419		26419	0	26419	0	28533
							0	0		2114	
57	Е11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным деревянных стен	м2	5	542,43	2,17	2712	11	9	2157	5259
		НР-80%; СП-8%.			538,38	0,97	2692	5		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11 201301 0101 РСНБ РК 2015	Кронштеин для щита	кг	6,08	746,6	2,81	4539	17	4192	326	5255
		НР-98%; СП-8%.			54,29	0,46	330	3		389	
		итого по разделу 10									**54208**
		Всего по акту / локальная смета № 7-2/									**802816**
		Благоустройство ПНРС с Базартобе / локальная смета № 7-4/									
		Раздел 4. Покрытие									
15	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 маериала основания в плотном теле	18,9	3488,71	990,15	65937	18714	45002	6442	78169
		НР-108%; СП-8%.			117,5	198,09	2221	3744		5790	
16	Е11-270602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 7 см.Устройство	м2	236	2622,4	121,66	618886	28712	579163	19628	689596
		НР-108%; СП-8%.			46,66	30,35	11012	7163		51081	
		итого по разделу 4									**767765**
		Раздел 5. ДЕРЕВЬЯ									
19	С125-010201-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственныхь пород быстрого роста / кленясенелистный, ясень зеленный,ивакрасная , вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, береза, лох серебристый/ с комом земли 0,5х0,4 м,1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт	32	6615		211680	0	211680	0	228614
		итого по разделу 5					0	0		16934	
		Раздел 6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ									**228614**
22	С125-010301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственныхь пород умеренного роста / ирга,сирень,снежноягодник, бооярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская/ с оголенной корневой системой возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт	175	546,43		95625	0	95625	0	103275
23	Е11-470108-0302 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной .Уход	м	140	625,21	162,9	87529	22806	1663	59562	158859
		НР-88%; СП-8%.			450,43	33,03	63060	4624		11767	
		итого по разделу 6									**262134**
		Раздел 7 ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ С ИНВЕНТАРЕМ									

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11 010205 0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов, копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	2158,8		432	0	0	311	802
		НР-72%, СП 8%.			2158,8		432	0		59	
25	Е11-100113-0101 РСНБ РК 2015	Устройство пожарного щита	м2	2,16	4586,583	238,03	9907	514	5809	3389	14360
		НР-90%; СП-8%.			1659,2	84,2	3584	182		1064	
26	С123-080307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт	1	26419		26419	0	26419	0	28533
							0	0		2114	
27	Е11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным деревянных стен	м2	5	542,43	2,17	2712	11	9	2157	5259
		НР-80%; СП-8%.			538,38	0,97	2692	5		390	
28	Е11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштеин для щита	кг	6,08	746,6	2,81	4539	17	4192	326	5255
		НР-98%; СП-8%.			54,29	0,46	330	3		389	
		итого по разделу 10									**54208**
		Всего по акту / локальная смета № 7-4/									**1312722**
		Вынос проекта в натуру / локальная смета № 1-1/									
1	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017,раздел 1, Т.1601-0204-04,П.1	Продолжениеходов,теодолитных (1:1000-1:2000) 1 категории сложности	км	53,075	9567		507769	0	0	0	507769
							0	0		0	
2	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017,раздел 1, Т.4,П.2	Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, % стоимости полевых изыскательских работ /28%/	%	28	8314,2		232798	0	0	0	232798
							0	0		0	
3	СЦИ СТЦИ РК 8.03-04-2017,раздел 1, Т.3,П.5	Расходы по внутренему транспорту , % стоимости полевых изыскательских работ /18,75%/	%	18,75	8314,2		155891	0	0	0	155891
							0	0		0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Ц13 3080205 090? РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминисцентными. Установка вне зданий	шт	4	6590,95	3063,45	26364	12254	10390	6120	35082
		НР-80%; СП-8%.			930,04	982,34	3720	3929		2599	
14	С123-0701203-0409 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодный LED PSL 03 50 Bt 50000K IP65	шт	20	8929		178580	0	178580	0	192866
							0	0		14286	
	Всего по акту / локальная смета № 4-1-3*/										**4242963**

Всего по акту в текущих ценах **130 697 321**

НДС 12% 15 683 679

Всего по акту в текущих ценах с НДС **146 381 000**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Жолдигалиев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК -117"

Попова О.И.

Технадзор ТОО " Строй-Проф": **Закария Е.С.**

Авторский надзор ТОО Шапкенов А.