Форма 4

Форма 2В

Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"

Подрядчик ТОО "ЗАҢГАР-LTD"

Договор №254 от 06 мая 2020 г.

Наименование работ; Капитальный ремонт здания детского ясли-сада «Балапан» СКО, Аккайынский район с.Смирного, ул. Пушкина, 24 А

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 15.05.2020 г. до 25.05.2020 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	60		1267,93	55,30	76076	3318	--	53465	139904
		НР - 72%; СП - 8%				1212,64	24,98	72758	1499		10363	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	77,24	942,00		72758,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	1,29							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,87		2726,00		2372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,87		1227,00		1067,49			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	1,734		52,00		90,00			
1.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,42		2038,00		856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,42		1027,00		431,34			
1.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	6,396	--				--		
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	245,1		438,09	18,95	107377	4645	--	75652	197671
		НР - 72%; СП - 8%				419,14	9,55	102731	2341		14642	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	113,02	909,00		102731,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	2,28							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	2,27943		2038,00		4645,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	2,27943		1027,00		2340,97			
2.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0342	8,38242	--				--		
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	78,5		863,28	--	67767	--	--	48792	125884
		НР - 72%; СП - 8%				863,28	--	67767	--		9325	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,9497	74,55	909,00		67767,00				
3.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,035	2,7475	--				--		
4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	150,6		78,20	0,03	11777	5	--	8476	21873
		НР - 72%; СП - 8%				78,17	--	11772	--		1620	

4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	13,7	858,98		11772,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,18072		27,00		5,00			
4.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,3012	--				--		
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ОЧИСТКА СТЕН И ОТКОСОВ ОТ НАБЕЛА**	м2	178,9		152,90	--	27354	--	--	19695	50813
		НР - 72%; СП - 8%				152,90	--	27354	--		3764	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	31,84	858,99		27354,00				
10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	6		1894,26	112,35	11366	674	--	7908	20816
		НР - 72%; СП - 8%				1781,91	48,71	10691	292		1542	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	11,76	908,96		10691,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,2382							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,2382		2726,00		649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0397	0,2382		1227,00		292,27			
6.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	0,4758		52,00		25,00			
6.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,105	0,63	--				--		
11	1206-0101-0904 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж**	шт.	6		682,07	--	4092	--	--	2947	7602
		НР - 72%; СП - 8%				682,07	--	4092	--		563	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,7638	4,58	892,90		4092,00				
7.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	0,0804	--				--		
12	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	34,77		323,98	--	11265	--	--	8111	20925
		НР - 72%; СП - 8%				323,98	--	11265	--		1550	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,3628	12,61	893,02		11265,00				
8.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,410286	--				--		
13	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ОЧИСТКА ОТКОСОВ ОТ НАБЕЛА**	м2	30,6		152,90	--	4679	--	--	3369	8691
		НР - 72%; СП - 8%				152,90	--	4679	--		644	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	5,45	859,04		4679,00				
15	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	169,3		100,49	2,65	17013	449	--	12089	31430
		НР - 72%; СП - 8%				97,84	1,34	16564	226		2328	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	19,28	858,98		16564,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,2201							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,22009		2038,00		449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,22009		1027,00		226,03			
10.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	0,79571	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					338766	9091	--	240504	625609
								329675	4358	--	46341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					338766				
	Всего заработная плата		Тенге						334033			
		Накладные расходы	Тенге					240504				
		Сметная прибыль	Тенге					46342				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					625611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									368
		Сметная заработная плата	Тенге						334033			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					625611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									368
		Сметная заработная плата	Тенге						334033			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ										
		ТИП1										
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	33,6		780,17	34,05	26214	1144	12786	12062	41338
		НР - 94%; СП - 8%				365,59	16,30	12284	548		3062	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	13,76	893,00		12284,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,4267							
11.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	3,8094		15,00		57,00			
11.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,5334		2038,00		1087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,5334		1027,00		547,80			
11.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,68544	18600,00				12749,00		
11.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,176	31,00				36,00		
26	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	33,6		2916,65	25,24	97999	848	82760	13912	120864
		НР - 94%; СП - 8%				428,32	12,16	14391	409		8953	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	14,76	974,97		14391,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,2856							
12.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,147		2038,00		300,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,147		1027,00		150,97			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,21		2612,00		549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,21		1227,00		257,67			
12.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	16,8	576,00				9677,00		
12.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,168	90,00				15,00		
12.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновке ГОСТ 7251-77	м2	1,02	34,272	2132,00				73068,00		
27	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	35,978		253,53	2,67	9122	96	5752	3111	13211
		НР - 94%; СП - 8%				90,99	1,00	3274	36		979	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0766	2,76	1188,15		3274,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0252							
13.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	0,598134		12,00		7,00			
13.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,013492		2038,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,013492		1027,00		13,86			
13.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	0,903947		16,00		14,00			
13.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,017989		2612,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,017989		1227,00		22,07			
13.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	9,462214	28,00				265,00		
13.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	36,33778	151,00				5487,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					133335	2088	101298	29085	175413
								29949	992	–	12994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					133335				
	Материалы		Тенге					101297				

	Всего заработная плата		Тенге						30941			
		Накладные расходы	Тенге					29085				
		Сметная прибыль	Тенге					12994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					175413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						30941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					175413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						30941			

РАЗДЕЛ 3.ОКНА

34	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2		59	2470,68	205,30	145770	12113	59567	71777	234951
		НР - 90%; СП - 8%				1255,76	95,96	74090	5662		17404	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	69,44	1067,00		74090,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	4							
14.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	2,367375		2038,00		4825,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	2,367375		1027,00		2431,29			
14.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	9,742375		16,00		156,00			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,632875		2612,00		6877,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	2,632875		1227,00		3230,54			
14.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	15,008125		17,00		255,00			
14.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	41,89	1422,00				59568,00		
35	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99(ОК-3,ОК-2)**	М2		59	23304,00	--	1374936	--	1374936	--	1484931
		СП - 8%				--	--	--	--		109995	
37	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,ОК-5)**	м2		99,7007	22437,00	--	2236985	--	2236985	--	2415943
		СП - 8%				--	--	--	--		178959	
50	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м		50	4457,84	11,58	222892	579	209688	11610	253263
		НР - 90%; СП - 8%				252,51	5,50	12625	275		18760	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	12,29	1026,97		12625,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,185							
17.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,04375		2038,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,04375		1027,00		44,93			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,1875		2612,00		490,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,1875		1227,00		230,06			
17.5	2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1	50	2864,00				143200,00		
17.6	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	45,35	1422,00				64488,00		
17.7	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	200	10,00				2000,00		
42	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (ПОДОКОННИКИ)**	**м3 изоляции**		**0,72**	**13981,56**	**1043,65**	**10067**	**751**	**--**	**7340**	**18799**
		НР - 76%; СП - 8%				12937,91	475,46	9315	342		1393	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	7,84	1187,96		9315,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,2232							
18.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,405		56,00		23,00			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,279		2612,00		729,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,279		1227,00		342,33			
18.5	2111-0401-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	1,02	0,7344	--				--		
43	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3		0,7416	18230,00	--	13519	--	**13519**	--	14601
		СП - 8%				--	--	--	--		1082	
44	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм(Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)	м2 поверхности		10	3672,40	10,93	36724	109	26622	7621	47892
		НР - 76%; СП - 8%				999,34	3,37	9993	34		3548	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	8,56	1167,95		9993,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,022							
20.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	3,125		12,00		38,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,0275		2612,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,0275		1227,00		33,74			
20.5	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00025	312747,00				78,00		
20.6	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	1,03	10,3	2577,00				26543,00		
45	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление(пвх)**	**м коробок**		**102**	**470,15**	**1,31**	**47955**	**133**	**39181**	**7833**	**60251**
		НР - 90%; СП - 8%				84,71	0,61	8641	63		4463	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	9,17	942,02		8641,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0408							
21.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,051		2612,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,051		1227,00		62,58			
21.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	114,24	341,00				38956,00		
21.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,7242	311,00				225,00		
46	2109-0205-0301 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	НАЛИЧНИКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	м		102	304,00	--	31008	--	31008	--	33489
		СП - 8%				--	--	--	--		2481	
47	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта (ОТКОСЫ)	м3 изоляции		1,836	38049,13	1503,56	69858	2761	19103	37203	115626

		НР - 76%; СП - 8%				26140,27	521,48	47994	957		8565	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	20,9	38,36	1251,01		47994,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,6242							
23.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5375	0,98685		56,00		55,00			
23.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5125	0,94095		709,00		667,00			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,425	0,7803		2612,00		2038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,425	0,7803		1227,00		957,43			
23.6	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0918	25443,00				2336,00		
23.7	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	0,12852	104175,00				13389,00		
23.8	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	3,672	314,00				1153,00		
23.9	2111-0401-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	0,98	1,79928	--				--		
23.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	7,1604	311,00				2227,00		
48	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3		1,89108	18230,00	--	34474	--	34474	--	37232
		СП - 8%				--	--	--	--		2758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4224189	16446	4045083	143384	4716978
								162659	7333	--	349408	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4224189				
	Материалы		Тенге					354162				
	Всего заработная плата		Тенге						169991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3690922				
		Накладные расходы	Тенге					143383				
		Сметная прибыль	Тенге					349406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4716978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге						169991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4716978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									151
		Сметная заработная плата	Тенге						169991			

РАЗДЕЛ 4.ДВЕРИ

59	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2		10,1435	3008,90	57,64	30521	585	4896	17439	51797
		НР - 69%; СП - 8%				2468,58	23,07	25040	234		3837	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,31	23,47	1067,00		25040,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,14							
25.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,130625	1,324995		12,00		16,00			
25.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,058325		4837,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00575	0,058325		1753,00		102,24			
25.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009125	0,092559		27,00		2,00			
25.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005625	0,057057		2038,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,057057		1027,00		58,60			
25.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,059593		2612,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005875	0,059593		1227,00		73,12			
25.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071	0,720189		17,00		12,00			

25.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,004362	21619,00				94,00		
25.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,43444	1422,00				3462,00		
25.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	4,26737	314,00				1340,00		
60	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (ДГНМ-1)**	м2		10,1435	52098,00	--	528456	--	528456	--	570733
		СП - 8%				--	--	--	--		42276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					558977	585	533352	17439	622530
								25040	234	--	46113	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					558977				
	Материалы		Тенге					4896				
	Всего заработная плата		Тенге						25274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					528456				
		Накладные расходы	Тенге					17439				
		Сметная прибыль	Тенге					46113				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					622529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						25274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					622529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						25274			

РАЗДЕЛ 5.БАЛКОН

68	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции		6.06	91588,16	1715.99	555024	10399	394460	138781	749310
		НР - 90%, СП - 8%				24779,63	666.11	150165	4037		55504	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	154,01	975,00		150165,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,24							
27.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,13625		4837,00		5496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	1,13625		1753,00		1991,85			
27.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	3,333		165,00		550,00			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	1,6665		2612,00		4353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	1,6665		1227,00		2044,80			
27.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,23028	216144,00				49774,00		
27.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	26,5428	70,00				1858,00		
27.8	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,9696	47196,00				45761,00		
27.9	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,3636	51260,00				18638,00		
27.10	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,0298	50304,00				253019,00		
27.11	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	20,4828	227,00				4650,00		

27.12	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,011878	605478,00					7192,00		
27.13	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	7,2	43,632	311,00					13570,00		
69	1110-0114-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам**	м2 покрытия		26,1	2319,12	59,53	60529	1554		51673	7119	73060
		НР - 90%; СП - 8%				279,77	23,29	7302	608			5412	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,2622	6,84	1067,01		7302,00					
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0121	0,3158								
28.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009	0,2349		4837,00		1136,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009	0,2349		1753,00		411,78				
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006125	0,159862		2612,00		418,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006125	0,159862		1227,00		196,15				
28.5	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0336	0,87696	47435,00					41599,00		
28.6	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,015138	605478,00					9166,00		
28.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,112	2,9232	311,00					909,00		
70	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции		6,06	8900,45	69,41	53937	421		47825	5282	63957
		НР - 90%; СП - 8%				939,16	29,36	5691	178			4738	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	5,44	1046,94		5691,00					
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,103								
29.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,037875		4837,00		183,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,037875		1753,00		66,39				
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,0909		2612,00		237,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0909		1227,00		111,53				
29.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00606	70347,00					426,00		
29.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,010302	74590,00					768,00		
29.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,040602	1148360,00					46626,00		
29.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,13938	31,00					4,00		
71	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности		21,384	310,24	3,22	6634	69		5804	711	7933
		НР - 90%; СП - 8%				35,58	1,36	761	29			588	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0333	0,7132	1067,09		761,00					
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0169								
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,006148		4837,00		30,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,006148		1753,00		10,78				
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,014969		2612,00		39,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014969		1227,00		18,37				
30.5	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000855	70347,00					60,00		
30.6	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,001283	74590,00					96,00		
30.7	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,004918	1148360,00					5648,00		
30.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,016893	31,00					0,52		

72	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**КАРНИЗА. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**19,8**		**3569,06**	**26,54**	**70667**	**525**	**57602**	**11484**	**88724**
		НР - 90%; СП - 8%				633,33	11,13	12540	220		6572	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,6049	11,98	1047,01		12540,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,1267							
31.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0495		4837,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0495		1753,00		86,77			
31.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006625	0,131175		12,00		2,00			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,1089		2612,00		284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,1089		1227,00		133,62			
31.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,36828	155355,00				57214,00		
31.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,053	1,2474	311,00				388,00		
74	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стойка СТ-1)**	**т конструкций**	**0,1896**		**28503,88**	**13925,54**	**5404**	**2640**	**424**	**2099**	**8103**
		НР - 69%; СП - 8%				12343,87	3699,11	2340	701		600	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	10,75	2,04	1147,80		2340,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,03	0,3849							
32.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,225	0,23226		259,00		60,00			
32.4	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1	0,01896		5708,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,01896		1466,00		27,80			
32.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0474		4837,00		229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0474		1753,00		83,09			
32.6	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	1,8	0,34128		5989,00		2044,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,34128		1466,00		500,32			
32.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1125	0,02133		27,00		0,58			
32.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,07347		2612,00		192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,07347		1227,00		90,15			
32.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2625	0,23937		26,00		6,00			
32.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005688	70,00				0,40		
32.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003546	4169,00				15,00		
32.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000076	439491,00				33,00		
32.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000195	60021,00				12,00		
32.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000028	499541,00				14,00		
32.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,13272	190,00				25,00		
32.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,039816	165,00				7,00		
32.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1863688,00				35,00		

32.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000076	211193,00				16,00			
32.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000059	426237,00				25,00			
32.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000114	702649,00				80,00			
32.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000368	436360,00				161,00			
32.22	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001896	311,00				0,59			
75	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т		0,17336	284309,00	--	49288	--	49288	--	53231	
		СП - 8%				--	--	--	--		3943		
76	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т		0,01612	257226,00	--	4146	--	4146	--	4478	
		СП - 8%				--	--	--	--		332		
77	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2		6,117828	112,29	2,87	687	18	370	208	966	
		НР - 69%; СП - 8%				48,89	0,31	299	2		72		
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	0,0339	0,2075	1440,64		299,00					
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0012								
35.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000765		4416,00		3,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000765		1227,00		0,94				
35.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000765		27,00		0,02				
35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000765		2612,00		2,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000765		1227,00		0,94				
35.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,08565		142,00		12,00				
35.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000098	287565,00				28,00			
35.8	2204-0101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000434	787405,00				342,00			
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		12,235656	82,18	2,04	1005	25	642	236	1341	
		НР - 69%; СП - 8%				27,63	0,31	338	4		99		
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,2997	1127,75		338,00					
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0024								
36.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001529		4416,00		7,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001529		1227,00		1,88				
36.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,001529		27,00		0,04				
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,001529		2612,00		4,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,001529		1227,00		1,88				
36.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,099415		142,00		14,00				
36.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000171	414665,00				71,00			
36.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001101	518944,00				571,00			

79	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,495		48736,44	23987,78	24125	11874	2906	8472	35205
		НР - 69%, СП - 8%				18878,86	5926,59	9345	2934		2608	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	16,45	8,14	1148,00		9345,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	1,6							
37.3	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,95	0,47025		1017,00		478,00			
37.4	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,1	0,0495		5708,00		283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0495		1466,00		72,57			
37.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2125	0,105188		4837,00		509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2125	0,105188		1753,00		184,39			
37.6	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,4375	1,701563		5989,00		10191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,4375	1,701563		1466,00		2494,49			
37.7	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,175	0,086625		27,00		2,00			
37.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3	0,1485		2612,00		388,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	0,1485		1227,00		182,21			
37.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,825	0,903375		26,00		23,00			
37.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01485	70,00				1,00		
37.11	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,009256	4169,00				39,00		
37.12	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,00198	439491,00				870,00		
37.13	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00051	60021,00				31,00		
37.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,001386	499541,00				692,00		
37.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,5445	190,00				103,00		
37.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,16335	165,00				27,00		
37.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005	1863688,00				92,00		
37.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001683	211193,00				355,00		
37.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000153	426237,00				65,00		
37.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000297	702649,00				209,00		
37.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00096	436360,00				419,00		
37.22	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00495	311,00				2,00		
80	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,216		436360,00	--	94254	--	94254	--	101794
		СП - 8%				--	--	--	--		7540	

81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,279		240460,00	--	67088	--	67088	--	72455
		СП - 8%				--	--	--	--		5367	
		По протоколу										
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67,2		780,17	34,05	52428	2288	25572	24124	82675
		НР - 94%; СП - 8%				365,59	16,30	24568	1096		6124	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	27,51	893,00		24568,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,8534							
40.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	7,6188		15,00		114,00			
40.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	1,0668		2038,00		2174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	1,0668		1027,00		1095,60			
40.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,37088	18600,00				25498,00		
40.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,352	31,00				73,00		
2	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	497,28		2916,65	25,24	1450391	12552	1224845	205899	1788793
		НР - 94%; СП - 8%				428,32	12,16	212994	6048		132503	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	218,46	975,00		212994,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,23							
41.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	2,1756		2038,00		4434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	2,1756		1027,00		2234,34			
41.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	3,108		2612,00		8118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	3,108		1227,00		3813,52			
41.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	248,64	576,00				143217,00		
41.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,4864	90,00				224,00		
41.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	1,02	507,2256	2132,00				1081405,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2495608	42365	2026899	404415	3132025
								426343	15856	--	232002	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2466079				
	Материалы		Тенге					1808795				
	Всего заработная плата		Тенге						426879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					214776				
		Накладные расходы	Тенге					393844				
		Сметная прибыль	Тенге					228794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3088717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									433
		Сметная заработная плата	Тенге						426879			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29529				
	Материалы		Тенге					3329				
	Всего заработная плата		Тенге						15320			
		Накладные расходы	Тенге					10571				
		Сметная прибыль	Тенге					3208				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					43308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						15320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3132025				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							446
	Сметная заработная плата	Тенге				442199			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							9272558
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			973665				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				70575			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				28773			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					6706632		
	- Накладные расходы	Тенге						834827	
	- Сметная прибыль	Тенге						686858	

Итого по акту в текущем уровне цен (k=1,08856148) 10 093 750
Всего по акту с учетом НДС (12%) 11 305 000

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"
_____ Жакенов Е.О.

Технадзор:
ТОО "Стадия"
_____ Шевелёв С.И.

Представитель проектной организации
ТОО НВП "Яшма"
_____ Шатилова И.А.

Подрядчик:
ТОО "Занғар-LTD"
_____ Макенов С.С