Форма 2В
Заказчик КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"
Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"
Договор №254 от 06 мая 2020 г.
Наименование работ; Капитальный ремонт здания детского ясли-сада «Балапан» СКО, Аккайынский район с.Смирного, ул. Пушкина, 24 А

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 15.07.2020 г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
6	**1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**50,5**		**3475,54**	**37,30**	**175515**	**1884**	**84838**	**65055**	**259816**
		НР - 72%; СП - 8%				**1758,28**	**30,91**	**88793**	**1561**		**19246**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	1,31	65,97	1346,00		88793,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	1,52							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,2323		2038,00		473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,2323		1027,00		238,57			
1.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	1,28775		1095,00		1410,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	1,28775		1027,00		1322,52			
1.5	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	858,5	95,00				81558,00		
1.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,5656	31,00				18,00		
1.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,18	9,09	359,00				3263,00		
7	**1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями(вокруг окон)**	**м2**	**37,274**		**1896,48**	**25,14**	**70689**	**937**	**35339**	**25301**	**103669**
		НР - 72%; СП - 8%				**923,24**	**19,51**	**34413**	**727**		**7679**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,738	27,51	1251,01		34413,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	0,7082							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,17146		2038,00		349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,17146		1027,00		176,09			
2.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	0,536746		1095,00		588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,536746		1027,00		551,24			
2.5	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	357,8304	95,00				33994,00		
2.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,234826	31,00				7,00		
2.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	3,7274	359,00				1338,00		
8	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2**	**87,774**		**421,09**	**3,52**	**36961**	**309**	**10817**	**18707**	**60121**
		НР - 72%; СП - 8%				**294,34**	**1,66**	**25835**	**146**		**4453**	

3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,2656	23,32	1107,98		25835,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0966							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,010972		2038,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,010972		1027,00		11,27			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,109717		2612,00		287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,109717		1227,00		134,62			
3.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,272099	90,00				24,00		
3.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,737302	170,00				125,00		
3.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,055298	185356,00				10250,00		
3.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,3887	95,00				417,00		
14	**1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**30,6**		**3475,54**	**37,30**	**106352**	**1141**	**51408**	**39419**	**157433**
		НР - 72%; СП - 8%				**1758,28**	**30,91**	**53803**	**946**		**11662**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	1,31	39,97	1345,99		53803,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0301	0,9211							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,14076		2038,00		287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,14076		1027,00		144,56			
4.4	3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0255	0,7803		1095,00		854,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,7803		1027,00		801,37			
4.5	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	17	520,2	95,00				49419,00		
4.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	0,34272	31,00				11,00		
4.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,18	5,508	359,00				1977,00		
16	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементно-песчанные стяжки. Разборка покрытия**	**м2**	**24**		**1722,07**	**580,04**	**41330**	**13921**	**--**	**24125**	**70690**
		НР - 72%; СП - 8%				**1142,02**	**254,07**	**27409**	**6098**		**5236**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,11	26,69	1027,02		27409,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	5,04							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	4,608		2726,00		12561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	4,608		1227,00		5654,02			
5.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	9,216		52,00		479,00			
5.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	0,432		2038,00		880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,432		1027,00		443,66			
5.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,066	1,584	--				--		
18	**1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементно-песчанные стяжки. Разборка покрытия**	**м2**	**101**		**1722,07**	**580,04**	**173929**	**58584**	**--**	**101524**	**297489**
		НР - 72%; СП - 8%				**1142,02**	**254,07**	**115344**	**25661**		**22036**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,11	112,31	1027,00		115344,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	21,21							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	19,392		2726,00		52863,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,192	19,392		1227,00		23793,98			
6.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	38,784		52,00		2017,00			
6.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,818		2038,00		3705,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	1,818		1027,00		1867,09			
6.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,066	6,666	--				--		
					ТИП2							

28	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24**		**780,17**	**34,05**	**18724**	**817**	**9133**	**6599**	**27349**
		НР - 72%; СП - 8%				**365,59**	**16,30**	**8774**	**391**		**2026**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,4094	9,83	892,97		8774,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,3048							
7.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	2,721		15,00		41,00			
7.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,381		2038,00		776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015875	0,381		1027,00		391,29			
7.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,4896	18600,00				9107,00		
7.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,84	31,00				26,00		
29	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя(ГИДРОИЗОЛ)**	**м2**	**24**		**1603,75**	**102,49**	**38490**	**2460**	**18865**	**12602**	**55179**
		НР - 72%; СП - 8%				**715,21**	**14,06**	**17165**	**337**		**4087**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,4784	11,48	1495,00		17165,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,2352							
8.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,075	1,8		26,00		47,00			
8.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,100625	2,415		709,00		1712,00			
8.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004875	0,117		2038,00		238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004875	0,117		1027,00		120,16			
8.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007375	0,177		2612,00		462,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007375	0,177		1227,00		217,18			
8.7	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,08304	97087,00				8062,00		
8.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,00336	228372,00				767,00		
8.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,12	90,00				11,00		
8.10	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,05544	21265,00				1179,00		
8.11	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,0228	57879,00				1320,00		
8.12	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	1,12	26,88	280,00				7526,00		
30	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя(ГИДРОИЗОЛ)**	**м2**	**24**		**1011,68**	**50,71**	**24280**	**1217**	**12706**	**7595**	**34426**
		НР - 72%; СП - 8%				**431,53**	**8,01**	**10357**	**192**		**2550**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,2886	6,93	1495,03		10357,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1344							
9.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,05625	1,35		26,00		35,00			
9.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,046	1,104		709,00		783,00			
9.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002875	0,069		2038,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002875	0,069		1027,00		70,86			
9.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004125	0,099		2612,00		259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004125	0,099		1227,00		121,47			
9.7	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,03624	97087,00				3518,00		
9.8	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,00144	228372,00				329,00		
9.9	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,02544	21265,00				541,00		
9.10	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,01368	57879,00				792,00		
9.11	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	1,12	26,88	280,00				7526,00		
31	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**24**		**3348,52**	**91,57**	**80365**	**2198**	**44842**	**24674**	**113441**
		НР - 72%; СП - 8%				**1388,53**	**39,34**	**33325**	**944**		**8403**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,3	31,23	1067,01		33325,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,7056							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0045	0,108		4416,00		477,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,108		1227,00		132,52			
10.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02875	0,69		2038,00		1406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02875	0,69		1027,00		708,63			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,084		2612,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,084		1227,00		103,07			
10.6	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,264		116,00		31,00			
10.7	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0195	0,468		138,00		65,00			
10.8	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,12	90,00				11,00		
10.9	2206-0301-0618	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	24,48	1582,00				38727,00		
10.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,024	31,00				0,74		
10.11	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	108	40,00				4320,00		
10.12	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	14,4	64,00				922,00		
10.13	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,4	359,00				862,00		
		ОКНА										
34	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**		**61,288**	**2470,68**	**205,30**	**151423**	**12583**	**61877**	**59648**	**227957**
		НР - 72%; СП - 8%				**1255,76**	**95,96**	**76963**	**5881**		**16886**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	72,13	1067,00		76963,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	4,16							
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	2,459181		2038,00		5012,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	2,459181		1027,00		2525,58			
11.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	10,120181		16,00		162,00			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,734977		2612,00		7144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	2,734977		1227,00		3355,82			
11.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	15,590135		17,00		265,00			
11.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	43,51448	1422,00				61878,00		
35	**2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ПО ОДНОЙ ПОВОРОТНЫМИ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99(ОК-3,ОК-2)**	**М2**		**61,288**	**23304,00**	**--**	**1428256**	**--**	**1428256**	**--**	**1542516**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**114260**	
36	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**		**100,8078**	**2879,23**	**206,39**	**290422**	**20818**	**131960**	**105989**	**428124**
		НР - 72%; СП - 8%				**1364,60**	**94,81**	**137644**	**9563**		**31713**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	129	1067,00		137644,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	6,75							
13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	3,933844		2038,00		8017,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	3,933844		1027,00		4040,06			
13.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	24,737828		16,00		396,00			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	4,501226		2612,00		11757,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	4,501226		1227,00		5523,00				
13.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	38,11542		17,00		648,00				
13.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	92,798376	1422,00				131959,00			
37	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,ОК-5)**	**м2**	**1,1071**		**22437,00**	**--**	**24840**	**--**	**24840**	**--**	**26827**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1987**	
38	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**2,816**		**3425,49**	**205,57**	**9646**	**579**	**4565**	**3431**	**14124**
		НР - 72%; СП - 8%				**1598,85**	**93,52**	**4502**	**263**		**1046**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	4,22	1066,92		4502,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1856		2038,00		217,00			
15.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,106304		1027,00		109,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,106304		16,00		13,00			
15.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	0,805728		2612,00		328,00			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,125664		1227,00		154,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,125664		17,00		21,00			
15.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	1,241504					4565,00		
15.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	3,21024	1422,00						
39	**2109-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99(ОК-4)**	**м2**	**2,816**		**27435,00**	**--**	**77257**	**--**	**77257**	**--**	**83438**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6181**	
40	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**106,6**		**4457,84**	**11,58**	**475206**	**1234**	**447055**	**19803**	**534609**
		НР - 72%; СП - 8%				**252,51**	**5,50**	**26917**	**586**		**39601**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	26,21	1026,98		26917,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,3944		2038,00		190,00			
17.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,093275		1027,00		95,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,093275		2612,00		1044,00			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,39975		1227,00		490,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,39975					305302,00		
17.5	2109-0205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	1	106,6	2864,00				137488,00		
17.6	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	96,6862	1422,00				4264,00		
17.7	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	426,4	10,00						
41	**2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**60**		**111,00**	**--**	**6660**	**--**	**6660**	**--**	**7193**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**533**	
42	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (ПОДОКОННИКИ)**	**м3 изоляции**	**1,3941**		**13981,56**	**1043,65**	**19492**	**1455**	**--**	**13464**	**35592**
		НР - 72%; СП - 8%				**12937,91**	**475,46**	**18037**	**663**		**2636**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	10,89	15,18	1188,02		18037,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,4322		56,00		44,00			
19.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5625	0,784181		2612,00		1411,00			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,540214							

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,540214		1227,00		662,84				
19.5	2111-0401-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	1,02	1,421982	--				--			
43	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**1,435923**	**18230,00**	**--**	**26177**	**--**	**26177**	**--**		**28271**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2094**		
44	**1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм(Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**		**30,1**	**3672,40**	**10,93**	**110539**	**329**	**80130**	**21731**		**142852**
		НР - 72%; СП - 8%				**999,34**	**3,37**	**30080**	**102**		**10582**		
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	25,75	1167,99		30080,00					
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0662								
21.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	9,40625		12,00		113,00				
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,082775		2612,00		216,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,082775		1227,00		101,56				
21.5	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,000753	312747,00				235,00			
21.6	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	1,03	31,003	2577,00				79895,00			
45	**1110-0111-0401**	**Наличники. Установка и крепление(пвх)**	**м коробок**		**286,2**	**470,15**	**1,31**	**134556**	**374**	**109937**	**17583**		**164310**
		НР - 72%; СП - 8%				**84,71**	**0,61**	**24245**	**176**		**12171**		
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	25,74	941,99		24245,00					
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1145								
22.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1431		2612,00		374,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1431		1227,00		175,58				
22.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	320,544	341,00				109306,00			
22.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	2,03202	311,00				632,00			
46	**2109-0205-0301**	**НАЛИЧНИКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**м**		**286,2**	**304,00**	**--**	**87005**	**--**	**87005**	**--**		**93965**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6960**		
47	**1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта (ОТКОСЫ)**	**м3 изоляции**		**5,1516**	**38049,13**	**1503,56**	**196014**	**7746**	**53604**	**98892**		**318499**
		НР - 72%; СП - 8%				**26140,27**	**521,48**	**134664**	**2686**		**23593**		
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	20,9	107,65	1251,00		134664,00					
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,75								
24.3	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,5375	2,768985		56,00		155,00				
24.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5125	2,640195		709,00		1872,00				
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,425	2,18943		2612,00		5719,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,425	2,18943		1227,00		2686,43				
24.6	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,25758	25443,00				6554,00			
24.7	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	0,360612	104175,00				37567,00			
24.8	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	10,3032	314,00				3235,00			
24.9	2111-0401-9901	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	0,98	5,048568	--				--			
24.10	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	20,09124	311,00				6248,00			
48	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**		**5,306148**	**18230,00**	**--**	**96731**	**--**	**96731**	**--**		**104470**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7738**		
49	**2105-0308-1201 РСНБ РК 2015**	**Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 (москитная сетка)**	**м2**		**77**	**1737,00**	**--**	**133696**	**--**	**133696**	**--**		**144449**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10696**		

50	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ФРАМУГИ)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	4,8664		3202,94	198,67	15587	967	6366	6270	23606
						1696,03	93,52	8254	455		1749	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	7,74	1067,06		8254,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,3207							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,183707		2038,00		374,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,183707		1027,00		188,67			
27.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,596742		16,00		10,00			
27.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,217163		2612,00		567,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,217163		1227,00		266,46			
27.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,91975		17,00		16,00			
27.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,477088	1422,00				6366,00		
51	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (фрамуги)** *СП - 8%*	м2	4,8664		15574,00	--	75789	--	75789	--	81852
						--	--	--	--		6063	
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	52,71		2872,00	17,00	151383	896	89977	43724	210716
						1147,98	4,14	60510	218		15609	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	58,92	1027,00		60510,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,1423							
29.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,131775		5887,00		776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,131775		1227,00		161,69			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,046121		2612,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,046121		1227,00		56,59			
29.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	6,3252	105,00				664,00		
29.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	2,1084	383,00				808,00		
29.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,300447	294578,00				88505,00		
53	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,0432		55928,73	33,42	1065062	636	1038224	18945	1170728
						1375,92	5,83	26202	111		86721	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,39	26,41	992,00		26202,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0724							
30.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197875	3,768173		12,00		45,00			
30.4	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,00475	0,090455		6220,00		563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00475	0,090455		1227,00		110,99			
30.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,09375	1,7853		16,00		29,00			
30.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,245	4,665584	1422,00				6634,00		
54	2109-0301-0212 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003** *СП - 8%*	м2	6,864		37411,00	--	256789	--	256789	--	277332
						--	--	--	--		20543	

55	2109-0301-0214 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003**	м2		6,864	53372,00	--	366345	--	366345	--	395653
		СП - 8%				--	--	--	--		29308	
56	2109-0301-0224 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003**	м2		5,3152	62798,00	--	333784	--	333784	--	360487
		СП - 8%				--	--	--	--		26703	
57	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		10,95	2423,84	11,58	26541	127	23649	2034	30861
		НР - 72%; СП - 8%				252,51	5,50	2765	60		2286	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2459	2,69	1027,01		2765,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0405							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,009581		2038,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,009581		1027,00		9,84			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,041063		2612,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	0,041063		1227,00		50,38			
34.5	2109-0205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	1	10,95	830,00				9089,00		
34.6	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	9,93165	1422,00				14123,00		
34.7	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	43,8	10,00				438,00		
58	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.		1	111,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
		ДВЕРИ										
61	1110-0107-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными)**	м2		12,166	5578,77	808,81	67871	9840	23152	26785	102229
		НР - 72%; СП - 8%				2866,95	190,89	34879	2322		7573	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,59	31,48	1107,99		34879,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	1,46							
36.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,112625	1,370196		5887,00		8066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112625	1,370196		1227,00		1681,23			
36.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012125	0,147513		4837,00		714,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012125	0,147513		1753,00		258,59			
36.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02525	0,307192		709,00		218,00			
36.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,14425	1,754946		16,00		28,00			
36.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025625	0,311754		2612,00		814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025625	0,311754		1227,00		382,52			
36.8	2109-9999-9904	Блоки дверные балконные	м2	1	12,166	--				--		
36.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,7	20,6822	227,00				4695,00		
36.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,004	12,214664	1422,00				17369,00		
36.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,48664	383,00				186,00		
36.12	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000073	0,000888	189831,00				169,00		

36.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000507	0,006168	80164,00				494,00		
36.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,766458	311,00				238,00		
62	**2109-0203-0404 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99(БД-1)**	**м2**	**12,166**		**20975,00**	**--**	**255182**	**--**	**255182**	**--**	**275596**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20415**	
63	**1110-0107-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы балконные площадью более 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными)**	**м2**	**3,476**		**4703,62**	**577,14**	**16350**	**2006**	**4240**	**7634**	**25903**
		НР - 72%; СП - 8%				**2906,76**	**143,65**	**10104**	**499**		**1919**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,37	8,23	1227,01		10104,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0895	0,3111							
38.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07425	0,258093		5887,00		1519,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07425	0,258093		1227,00		316,68			
38.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012125	0,042146		4837,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012125	0,042146		1753,00		73,88			
38.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,016375	0,05692		709,00		40,00			
38.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,197875	0,687814		16,00		11,00			
38.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0255	0,088638		2612,00		232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0255	0,088638		1227,00		108,76			
38.8	2109-9999-9904	Блоки дверные балконные	м2	1	3,476	--				--		
38.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,09	3,78884	227,00				860,00		
38.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,644	2,238544	1422,00				3183,00		
38.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,03	0,10428	383,00				40,00		
38.12	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0001	0,000348	189831,00				66,00		
38.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000321	0,001116	80164,00				89,00		
38.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,001	0,003476	311,00				1,00		
64	**2109-0202-1606 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014(БД-2)**	**м2**	**3,476**		**28640,00**	**--**	**99553**	**--**	**99553**	**--**	**107517**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7964**	
65	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**3,476**		**1435,62**	**210,47**	**4990**	**732**	**1087**	**2532**	**8124**
		НР - 72%; СП - 8%				**912,31**	**99,43**	**3171**	**346**		**602**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,855	2,97	1066,93		3171,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,2451							
40.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0435	0,151206		2038,00		308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	0,151206		1027,00		155,29			
40.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124625	0,433197		16,00		7,00			
40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,155116		2612,00		405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,155116		1227,00		190,33			
40.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,192	0,667392		17,00		11,00			
40.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	0,76472	1422,00				1087,00		

66	2109-0202-1606 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	3,476		28640,00	--	99553	--	99553	--	107517
		СП - 8%				--	--	--	--		7964	
67	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1		10342,00	--	10342	--	10342	--	11169
		СП - 8%				--	--	--	--		827	
		БАЛКОН										
82	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	16,335		112,29	2,87	1834	47	988	579	2606
		НР - 72%; СП - 8%				48,89	0,31	799	5		193	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,9)	чел-ч	0,0339	0,5542	1441,81		799,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0033							
43.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002042		4416,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002042		1227,00		2,51			
43.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,002042		27,00		0,06			
43.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,002042		2612,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,002042		1227,00		2,51			
43.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,22869		142,00		32,00			
43.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000263	287565,00				76,00		
43.8	2204-0101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,00116	787405,00				913,00		
83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	32,67		82,18	2,04	2685	67	1715	657	3609
		НР - 72%; СП - 8%				27,63	0,31	903	10		267	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0245	0,8003	1128,40		903,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0065							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004084		4416,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004084		1227,00		5,01			
44.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,004084		27,00		0,11			
44.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,004084		2612,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,004084		1227,00		5,01			
44.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,008125	0,265444		142,00		38,00			
44.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000457	414665,00				190,00		
44.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00294	518944,00				1526,00		
84	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартука)**	м2 покрытия	3,682		2872,00	17,00	10575	63	6285	3054	14719
		НР - 72%; СП - 8%				1147,98	4,14	4227	15		1090	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	4,12	1027,03		4227,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0099							
45.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,009205		5887,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,009205		1227,00		11,29			
45.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,003222		2612,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,003222		1227,00		3,95			
45.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,44184	105,00				46,00		

45.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,14728	383,00				56,00		
45.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,020987	294578,00				6182,00		
86	**2110-0304-0102**	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	**м**	**9,1**		**200,00**	**--**	**1820**	**--**	**1820**	**--**	**1966**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**146**	
87	**1208-0101-1901**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**6**		**635,39**	**0,11**	**3812**	**1**	**1231**	**1857**	**6123**
		НР - 72%; СП - 8%				**429,94**	**--**	**2580**	**--**		**454**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3504	2,1	1227,17		2580,00				
47.2	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0018		370,00		0,67			
47.3	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,0057	216144,00				1232,00		
88	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**6**		**2067,00**	**--**	**12402**	**--**	**12402**	**--**	**13394**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**992**	
89	**2110-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**2**		**3997,00**	**--**	**7994**	**--**	**7994**	**--**	**8634**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**640**	
		По протоколу										
1	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**374,76**		**100,49**	**2,65**	**37659**	**993**	**--**	**26760**	**69573**
		НР - 72%; СП - 8%				**97,84**	**1,34**	**36667**	**500**		**5154**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	42,69	859,01		36667,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,4872							
50.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,487188		2038,00		993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,487188		1027,00		500,34			
50.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	1,761372	--				--		
2	**1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм(Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**	**121,2**		**3672,40**	**10,93**	**445095**	**1325**	**322650**	**87501**	**575204**
		НР - 72%; СП - 8%				**999,34**	**3,37**	**121120**	**409**		**42608**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	103,7	1168,00		121120,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,2666							
51.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	37,875		12,00		455,00			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,3333		2612,00		871,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,3333		1227,00		408,96			
51.5	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00303	312747,00				948,00		
51.6	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	1,03	124,836	2577,00				321702,00		
4	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**17,12**		**2916,65**	**25,24**	**49933**	**432**	**42168**	**5430**	**59792**
		НР - 72%; СП - 8%				**428,32**	**12,16**	**7333**	**208**		**4429**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,4393	7,52	975,03		7333,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,1455							
52.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,004375	0,0749		2038,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	0,0749		1027,00		76,92			
52.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00625	0,107		2612,00		279,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,107		1227,00		131,29			
52.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	8,56	576,00				4931,00		
52.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0856	90,00				8,00		
52.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	17,4624	2132,00				37230,00		
5	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**306**		**253,53**	**2,67**	**77582**	**818**	**48921**	**20267**	**105676**

		НР - 72%; СП - 8%				**90,99**	**1,00**	**27843**	**306**		**7828**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0766	23,44	1188,02		27843,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,2142							
53.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,016625	5,08725		12,00		61,00			
53.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,11475		2038,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,11475		1027,00		117,85			
53.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,025125	7,68825		16,00		123,00			
53.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,153		2612,00		400,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,153		1227,00		187,73			
53.7	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	80,478	28,00				2253,00		
53.8	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	309,06	151,00				46668,00		
6	**1110-0104-0201**	**КАРНИЗА. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	**4,2**		**3569,06**	**26,54**	**14990**	**111**	**12219**	**1949**	**18294**
		НР - 72%; СП - 8%				**633,33**	**11,13**	**2660**	**47**		**1355**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,6049	2,54	1047,01		2660,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,0269							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0105		4837,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0105		1753,00		18,41			
54.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006625	0,027825		12,00		0,33			
54.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0231		2612,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0231		1227,00		28,34			
54.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0186	0,07812	155355,00				12136,00		
54.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,063	0,2646	311,00				82,00		
7	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**28**		**833,50**	**25,89**	**23338**	**725**	**2409**	**14731**	**41115**
		НР - 72%; СП - 8%				**721,58**	**9,14**	**20204**	**256**		**3046**	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	18,23	1107,99		20204,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,126							
55.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,119		4837,00		576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,119		1753,00		208,61			
55.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	1,029		12,00		12,00			
55.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	2,275		16,00		36,00			
55.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,0385		2612,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,0385		1227,00		47,24			
55.7	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,1988	7211,00				1434,00		
55.8	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	84,84	3,00				255,00		
55.9	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,56	1287,00				721,00		
8	**2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**32,2**		**2205,00**	**--**	**71001**	**--**	**71001**	**--**	**76681**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5680**	
9	**1208-0101-1901**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**6**		**635,39**	**0,11**	**3812**	**1**	**1231**	**1857**	**6123**
		НР - 72%; СП - 8%				**429,94**	**--**	**2580**	**--**		**454**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3504	2,1	1227,17		2580,00				
57.2	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,0018		370,00		0,67			
57.3	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,0057	216144,00				1232,00		
10	**2110-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**6**		**2067,00**	**--**	**12402**	**--**	**12402**	**--**	**13394**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**992**	

11	1110-0107-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	23,3562		5578,77	808,81	130299	18891	44447	51422	196258
						2866,95	190,89	66961	4458		14538	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,59	60,43	1108,00		66961,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1203	2,81							
59.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,112625	2,630492		5887,00		15486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,112625	2,630492		1227,00		3227,61			
59.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012125	0,283194		4837,00		1370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012125	0,283194		1753,00		496,44			
59.5	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02525	0,589744		709,00		418,00			
59.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,14425	3,369132		16,00		54,00			
59.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025625	0,598503		2612,00		1563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025625	0,598503		1227,00		734,36			
59.8	2109-9999-9904	Блоки дверные балконные	м2	1	23,3562	--				--		
59.9	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,7	39,70554	227,00				9013,00		
59.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,004	23,449625	1422,00				33345,00		
59.11	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,934248	383,00				358,00		
59.12	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000073	0,001705	189831,00				324,00		
59.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000507	0,011842	80164,00				949,00		
59.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,063	1,471441	311,00				458,00		
12	2109-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99(БД-1)** *СП - 8%*	м2	23,3562		20975,00	--	489896	--	489896	--	529088
						--	--	--	--		39192	
13	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	11		1435,62	210,47	15792	2315	3442	8013	25709
						912,31	99,43	10035	1094		1904	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,855	9,41	1066,95		10035,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0705	0,7755							
61.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0435	0,4785		2038,00		975,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	0,4785		1027,00		491,42			
61.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,124625	1,370875		16,00		22,00			
61.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,490875		2612,00		1282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,490875		1227,00		602,30			
61.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,192	2,112		17,00		36,00			
61.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,22	2,42	1422,00				3441,00		
14	2109-0202-1606 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014** *СП - 8%*	м2	11		28640,00	--	315040	--	315040	--	340243
						--	--	--	--		25203	
15	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014** *СП - 8%*	комплект	1		10342,00	--	10342	--	10342	--	11169
						--	--	--	--		827	

16	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	18,6833		3202,94	198,67	59841	3712	24442	24073	90628
		НР - 72%; СП - 8%				1696,03	93,52	31687	1747		6713	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	29,7	1066,99		31687,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,23							
64.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,705295		2038,00		1437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,705295		1027,00		724,34			
64.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	2,29104		16,00		37,00			
64.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,833742		2612,00		2178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,833742		1227,00		1023,00			
64.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	3,531144		17,00		60,00			
64.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	17,188636	1422,00				24442,00		
17	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	16,042		12875,00	--	206541	--	206541	--	223064
		СП - 8%				--	--	--	--		16523	
18	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом , с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,6413		21461,00	--	56685	--	56685	--	61220
		СП - 8%				--	--	--	--		4535	
19	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм(Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	м2 поверхности	8,4		3672,40	10,93	30848	92	22362	6064	39866
		НР - 72%; СП - 8%				999,34	3,37	8394	28		2953	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8556	7,19	1167,94		8394,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0185							
67.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3125	2,625		12,00		32,00			
67.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,0231		2612,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,0231		1227,00		28,34			
67.5	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000025	0,00021	312747,00				66,00		
67.6	2113-0502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	1,03	8,652	2577,00				22296,00		
20	1110-0111-0401	**Наличники. Установка и крепление(пвх)**	м коробок	154,3		470,15	1,31	72544	202	59271	9480	88585
		НР - 72%; СП - 8%				84,71	0,61	13071	95		6562	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0899	13,88	941,97		13071,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0617							
68.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,07715		2612,00		202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07715		1227,00		94,66			
68.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	172,816	341,00				58930,00		
68.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	1,09553	311,00				341,00		
21	2109-0205-0301	**НАЛИЧНИКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	м	154,3		304,00	--	46907	--	46907	--	50660
		СП - 8%				--	--	--	--		3753	
22	1217-0101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	30		63,20	0,76	1896	23	--	1357	3513
		НР - 72%; СП - 8%				62,43	0,39	1873	12		260	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0727	2,18	859,02		1873,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,009							
70.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,01125		2038,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,01125		1027,00		11,55			
23	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	30		2051,49	735,09	61545	22053	6088	34033	103224
		НР - 72%; СП - 8%				1113,48	462,12	33404	13864		7646	

71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,874	26,22	1273,99		33404,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	10,38							
71.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,019375	0,58125		5202,00		3024,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019375	0,58125		1753,00		1018,93			
71.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,39375	11,8125		1435,00		16951,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39375	11,8125		1027,00		12131,44			
71.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,019375	0,58125		3575,00		2078,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019375	0,58125		1227,00		713,19			
71.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000945	22196,00				21,00		
71.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	61,2	94,00				5753,00		
71.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,84	374,00				314,00		
24	**2307-0106-0814 РСНБ РК 2015**	**Светильники офисные светодиодные марки , мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**30**		**9541,00**	**--**	**286230**	**--**	**286230**	**--**	**309128**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22898**	
25	**1211-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**11,4**		**3269,68**	**17,07**	**37274**	**195**	**4787**	**23321**	**65443**
		НР - 72%; СП - 8%				**2832,61**	**8,60**	**32292**	**98**		**4848**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	2,61	29,71	1087,01		32292,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,0764							
73.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,008375	0,095475		2038,00		195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008375	0,095475		1027,00		98,05			
73.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,2508	19086,00				4787,00		
73.5	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	0,38532	--				--		
73.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,0399	31,00				1,00		
26	**1211-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц с декоративной штукатуркой.**	**м2**	**37**		**3021,59**	**0,24**	**111799**	**9**	**15540**	**69300**	**195586**
		НР - 72%; СП - 8%				**2601,35**	**--**	**96250**	**--**		**14488**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,44	90,21	1067,00		96250,00				
74.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,008875	0,328375		27,00		9,00			
74.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,814	19086,00				15536,00		
74.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	1,7908	--				--		
74.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,1295	31,00				4,00		
27	**1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2**	**37**		**1082,84**	**7,29**	**40065**	**270**	**7164**	**23586**	**68743**
		НР - 72%; СП - 8%				**881,91**	**3,45**	**32631**	**128**		**5092**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,7188	26,59	1227,02		32631,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,0851							
75.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000375	0,013875		2038,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000375	0,013875		1027,00		14,25			
75.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0925		2612,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,0925		1227,00		113,50			
75.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0036	0,1332	90,00				12,00		
75.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0088	0,3256	170,00				55,00		
75.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,02331	185356,00				4321,00		
75.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	29,23	95,00				2777,00		
28	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка пожарного короба из ПВХ профилей**	**м2**	**3,84**		**3202,94**	**198,67**	**12299**	**763**	**5023**	**4948**	**18627**

		НР - 72%; СП - 8%				**1696,03**	**93,52**	**6513**	**359**		**1380**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,59	6,1	1067,04		6513,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2531							
76.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,14496		2038,00		295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,14496		1027,00		148,87			
76.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,47088		16,00		8,00			
76.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,17136		2612,00		448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,17136		1227,00		210,26			
76.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	0,72576		17,00		12,00			
76.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,5328	1422,00				5024,00		
29	**2109-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со глухим заполнением, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,56**		**12875,00**	**--**	**32960**	**--**	**32960**	**--**	**35597**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2637**	
30	**2109-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом , с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,28**		**21461,00**	**--**	**27470**	**--**	**27470**	**--**	**29668**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2198**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**11646771**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**1574183**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						**196894**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**84575**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							**7931914**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								**1194305**	
		- Накладные расходы	Тенге								**871788**	
		- Сметная прибыль	Тенге									

Итого по акту в текущем уровне цен (k=1,08856148) 12 678 226

Всего по акту с учетом НДС (12%) 14 199 613

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО" _____ **Жакенов Е.О.**

Технадзор:
ТОО "Стадия" _____ **Брыксин А.И.**

Представитель проектной организации
ТОО ПВП "Яшма" _____ **Шатилова И.А.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**