Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«26» 11 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «САЭС Средазэнергострой», Республика Казахстан, г.Алматы, 050012, Алмалинский район, пр.Сейфуллина, уг.ул.Кабанбай батыра д.506/99, помещение 6, офис 7001

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Дёмина Ивана Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра (2-ой пусковой комплекс мощностью 50 МВт), расположенный в Республике Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, Булаксайский с.о., с.Костомар

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)», директор Сарыев Едил Бахытжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Sarens Kazakhstan» (Саренс Казахстан)», ТОО «УниверсалСтройКазахстан», ТОО «ИММ-Строй 2012», ТОО «Научно-Производственное Объединение «КАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ», ТОО «Либерти Строй», ТОО «СтройЭлектро-Астана», ТОО «АЖЭГ-Астана», АО «Трест Средазэнергомонтаж», ТОО «Артем-ДС», АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ», ТОО «Стандарт Электро», ТОО «Астана Регион Строй-НС»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инжиниринговая Компания «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС», проект 19.305.03

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «ЦАТЭК Green Energy (ЦАТЭК Грин Энерджи)» № 4-П от 09.06.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ветрогенераторы	шт	14	14	14	14
Общая мощность ветрогенераторов	МВт	50	50	50	50
Общая площадь строительства подкрановых площадок	м2	56251	56251	56251	56251
Общая протяженность дорог	м	8240	8240	8240	8240
Общая протяженность кабельных линий 35кВ	м	28800	28800	28800	28800

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Объект «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра (2-ой пусковой комплекс мощностью 50 МВт) состоит из 14 ветрогенераторов, внутриплощадочных автодорог, здание Склада общего назначения и здание КПП. Ветрогенераторы смонтированы на монолитных железобетонных фундаментах, расположенных на подкрановых площадках, соединенных между собой автодорогой протяженностью 8,24км, ширина проезжей части 5,0м, обочин 1,5м, конструктив дорог и площадок состоит из грунта, песка,

геотекстиля, георешетки и щебня, категория дорог IV-в. На площадке расположены объекты: «Контрольно-пропускной пункт» блочно-модульного типа. «Склад общего назначения» выполнен из стального каркаса по монолитному железобетонному фундаменту. Стены и кровля спроектированы и выполнены из сэндвичпанелей. Открытое распределительное устройство 220 кВ, установлен Трансформатор силовой трехфазный 80МВА ТДТН-80000/220/35/10 (Сименс трансформаторы (Воронеж). Монтаж кабельных линии 35кВ. Монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Монтаж оборудования автоматизированной системы мониторинга. Монтаж оборудования систем безопасности. Монтаж оборудования систем комплексной автоматизации. Монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2019 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 месяцев;

фактически, месяц:16 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение объекта осуществляется за счет собственный объектов, введенных, в рамках первого пускового комплекса ВЭС *(водозаборная станция, производство электрической энергии ветровыми турбинами, выгребы для септика, отопление электрическое)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Дёмин Иван Владимирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

(телефония, интернет):

Тулебаев Нариман Назирович Начальник Аршалынского ЛТЦ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (не требуется);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» мощностью 100МВт, для преобразования энергии ветра (2-ой пусковой комплекс мощностью 50 МВт) готовым к приемке в

наименование объекта (комплекса)

эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Дёмин Иван Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)