«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛА ӘКІМІ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 285
23.12.16
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
Міндетін атқарушының
2015 жылғы «24» ақпан
№121 бұйрығына
4-қосымша

«Қызылорда қаласы, СПМК-70 мөлтек ауданындағы сыртқы газ құбырларының желісі.»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

№ 79 2016жылғы «23» желтоқсан

Тапсырыс беруші: **Қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС Қызылорда к-сы, Абай даңғылы дом 33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исаханұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«Каймар-Инжиниринг» ЖШС-Нурмаханов А аттестат от 07.05.2012 г. № 01636. от. 09.10.2012 г. № 03877. от. 07.05.2016 г № 01635, Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды :

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Қызылорда қаласы, СПМК-70 мөлтек ауданындағы сыртқы газ құбырларының желісі»** объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы ғимараттардың үй- жайларын реконструкциялау туралы 2016 жылғы «_____» № шешімі.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в)_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстың басталуы ____ _____ ___жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай:

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынактан және кешенді байқаудан кейін оны кабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған:

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің калыпты пайдалануын камтамасыз етеді және олардв калалық пайдалану ұйымдары кабылданған:

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы: **14 305 340 тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

8.Пайдалануға кабылданатын негізгі корлардын сметалық құны мын тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **14 305 340** тенге:

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет кала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардын талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қабылдау комиссиясының құрамы :

Тапсырыс беруші **Баймаханов Н**

«КазТрансГаз Аймак» АК КӨФ **Қызылшаев Т.Ж**

Техникалық кадағалаушы **Нурмаханов А**

Авторлық кадағалаушы **М.Амруллин**

Мердігер **Абуталипов О.И**

Счет-фактура № 00000000013 от 01.06.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 51 от 25.05.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда.Строительство газоснабжения" согл. акта выполнных работ за июнь месяц 2016 г	тнг	1	7 581 488,39	7 581 488,39	12%	909 778,61	8 491 267,00		
Всего по счету:					**7 581 488,39**		**909 778,61**	**8 491 267,00**		

Директор: Абуталипов О. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 года

По объекту: **Жилой квартал в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Строительство газоснабжения.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Компания Газ Строй»**

На основании договора №51 от 25 мая 2016г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	«Жилой квартал в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Строительство газоснабжения»	**14 305,340**		**8491,267**	**2715,686**	**8491,267**	**2715,686**	**8491,267**	**2715,686**
	Всего к оплате							**8491,267**	

Заказчик:_____Баймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____Нурмаханов А.
ТОО «Каймар Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда.
Строительство газоснабжения

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за июнь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130804-116 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 50x3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	27,27	100 -	- -	2727 -	- -	- -	- -	- -
2	С130804-116 9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	5,05	158 -	- -	798 -	- -	- -	- -	- -
3	С130804-117 0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75x4,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	32,32	222 -	- -	7175 -	- -	- -	- -	- -
4	С130804-117 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	189,88	319 -	- -	60572 -	- -	- -	- -	- -
5	С130806-58 Изм. и	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	48,192	126	-	6072	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м		-	-	-	-	-	-	-
6	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм м	64,256	160 -	- -	10281 -	- -	- -	- -	- -
7	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм м	126,504	196 -	- -	24795 -	- -	- -	- -	- -
8	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	130,52	279 -	- -	36415 -	- -	- -	- -	- -
9	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	90,36	377 -	- -	34066 -	- -	- -	- -	- -
10	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	60,24	515 -	- -	31024 -	- -	- -	- -	- -
11	ПРАЙС ЛИСТ	-Лента сигнальная с проволокой м	366,508929	10,91 -	- -	3999 -	- -	- -	- -	- -
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	125,125	200 -	- -	25025 -	- -	- -	- -	- -
13	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,	1	6880	-	6880	-	-	-	-

		Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
14	С130902-3	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	7170	-	14340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130904-107 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	1	5140	-	5140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,0165	147100	-	2427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С130804-122-3 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,32	147	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130804-27 86	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	892	-	892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,25	466	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130806-74 Изм. и	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской		1,3	443	-	576	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм м		-	-	-	-	-	-	-
23	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,007133	147100	-	1049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,000288	149300	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,0168	147100	-	2471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,33	231	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С130804-2786	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	892	-	892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,25	692	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм м	1,3	540	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,007133	147100	-	1049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,000288	149300	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

32	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,034	147100 -	- -	5001 -	- -	- -	- -	- -
33	С130804-122-5 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	2,64	323 -	- -	853 -	- -	- -	- -	- -
34	С130804-122-9 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,4	1125 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
35	С130804-2786	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	892 -	- -	1784 -	- -	- -	- -	- -
36	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x4 мм м	2,51	1060 -	- -	2661 -	- -	- -	- -	- -
37	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,000576	149300 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
38	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,017	147100 -	- -	2501 -	- -	- -	- -	- -
39	С130804-122-6 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,32	466 -	- -	615 -	- -	- -	- -	- -
40	С130804-123-0 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,2	1468 -	- -	294 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-03-2002								
41	С130804-2786	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	892	-	892	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
42	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,25	1710	-	2138	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
43	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,00785	147100	-	1155	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000288	149300	-	43	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
45	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	249	-	249	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
46	С11051-55 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Втулки изолирующие текстолитовые	0,008	31200	-	250	-	-	-
		1000шт	-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300	-	30	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
48	С11051-148 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокладки асбестобитумные, d 60 мм	0,009	76700	-	690	-	-	-
		1000шт	-	-	-	-	-	-	-
49	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0000954	75900	-	7	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-

	004								
50	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	285 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -
51	С11051-55 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Втулки изолирующие текстолитовые 1000шт	0,008	31200 -	- -	250 -	- -	- -	- -	- -
52	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0002	149300 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
53	С11051-148 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокладки асбестобитумные, d 60 мм 1000шт	0,009	76700 -	- -	690 -	- -	- -	- -	- -
54	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0000477	75900 -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -
55	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	3	377 -	- -	1131 -	- -	- -	- -	- -
56	С11051-55 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Втулки изолирующие текстолитовые 1000шт	0,024	31200 -	- -	749 -	- -	- -	- -	- -
57	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0006	149300 -	- -	90 -	- -	- -	- -	- -
58	С11051-148 Изм. и доп.вып.3 СН РК	-Прокладки асбестобитумные, d 60 мм 1000шт	0,027	76700 -	- -	2071 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
59	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,0001431	75900 --	- -	11 -	- -	- -	- -	- -
60	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм шт	16	892,52 --	- -	14280 -	- -	- -	- -	- -
61	С130810-309 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт	10	1137,2 --	- -	11372 -	- -	- -	- -	- -
62	С130810-309 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт	6	1137,2 --	- -	6823 -	- -	- -	- -	- -
63	С130810-308 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм шт	4	892,52 --	- -	3570 -	- -	- -	- -	- -
64	С130810-363 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм шт	9	220,96 --	- -	1989 -	- -	- -	- -	- -
65	С130810-308 Изм. и доп.вып.12	-Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/, диаметром условного прохода	14	892,52 --	- -	12495 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	50 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	шт						
66	С130804-3310	-Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	892	-	892	-	-	-	-
67	С130804-3310	-Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	814	-	814	-	-	-	-
68	С130804-3310	-Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	720	-	720	-	-	-	-
69	С130804-2786	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	892	-	5352	-	-	-	-
70	С130804-2786	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	892	-	1784	-	-	-	-
71	С130804-2786	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	720	-	720	-	-	-	-
72	С130804-2786	-Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	720	-	720	-	-	-	-
73	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45x2,5 мм	шт	2	208	-	416	-	-	-	-
74	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	шт	1	227	-	227	-	-	-	-

75	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	2	277	-	554	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	2	321	-	642	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	С ПРАЙС ЛИСТ	-Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НВ-У1 со счетчиком	шт	1	330264,34	-	330264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	Е0125-42-1	-Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм железобетонными кольцевыми грузами /утяжелителями/	шт	192	4616,05	2700,17	886282	518433	275312	3,94	756
					643,5	551,43	123552	105875	120	1,81	348
79	СПРАЙС ЛИСТ	-КОНТЕЙНЕРНЫЕ УТЯЖЕЛИТЕЛИ	шт	372	1596,76	-	593995	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		2181239	518433		756
	Тенге		123552	105875		348
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		891367	-	-	-
Материалы -	Тенге		244297	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	229427	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		5086	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		275312	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	138
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	41297	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		70001	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1236680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1242
Сметная заработная плата -	Тенге		-	270723	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		15654	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		15654	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		939	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		16593	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		330499	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		330499	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19830	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	350329	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	943720	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56623	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	1000343	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2603944	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	270723	-	1242
Временные здания и сооружения, 1,5 %		39059			-
Всего		2643003			
Зимние удорожания, 1,35 %		35681			
Затраты на выслугу лет, 1 %		26430			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		10572			
Итого в базовых ценах 2001 года		**2715686**			
Итого в текущих ценах		7432832			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		148657			
Всего		7581489			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		909779			
Итого		**8491267**			

Заказчик:_____Баймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____Нурмаханов А.
ТОО «Каймар Инжиниринг»

Счет-фактура № 00000000033 от 29.11.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 51 от 25.05.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014261, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда.Строительство газоснабжения" согл. акта выполнных работ за ноябрь месяц 2016 г	тнг	1	4 923 279,46	4 923 279,46	12%	590 793,54	5 514 073,00		
Всего по счету:							**590 793,54**	**5 514 073,00**		

Директор: Абуталипов О. И. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не П. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

По объекту: **Жилой квартал в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Строительство газоснабжения.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Компания Газ Строй»**

Согласно договора №51 от 25.05.2016г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Строительство газоснабжения	14 305,340		14 305,340	4 575,149	14 305,340	4 575,149	5 814,073	1 859,463
	Всего к оплате							5 814,073	

Заказчик:_____Баймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Технадзор:_____Пурмаханов А.
ТОО «Кайнар Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Жилой квартал в районе СПМК-70 г.Кызылорда.
Строительство газоснабжения

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	422	28,89	27,85	12190	11751	3879	0,01	3		
				1,04	8,44	439	3560	97	0,03	13		
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	32	218,93	-	7006	-	7917	1,54	49		
				218,93	-	7006	-	113	-	-		
3	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	316,4	6,48	6,48	2050	2050	646	-	-		
				-	2,1	-	666	97	0,01	3		
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	135,6	134,1	-	18184	-	20548	0,97	132		
				134,1	-	18184	-	113	-	-		
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	316,4	21,55	4,52	6817	1429	5227	0,11	34		
				17,03	-	5388	-	97	-	-		
6	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	25,2	1070,7	152,52	26982	3844	6907	1,02	26		
				153,68	57,15	3873	1440	130	0,28	7		
7	E0122-11-1	Укладка трубопроводовиз м3	0,027	47611,09	17877,09	1285	483	1207	173	5		

		полиэтиленовых труб диам. 50 мм							
				29700	4698,68	802	127	130	18,1	-
8	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,005	51202,26	20326,01	256	102	235	179	1
					30825	5353,43	154	27	130	20,64	-
9	E0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,032	51202,26	20326,01	1638	650	1505	179	6
					30825	5353,43	986	171	130	20,64	1
10	E0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,188	58881,69	25695,31	11070	4831	9749	194	36
					33075	6813,45	6218	1281	130	26,38	5
11	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,368	121367,16	49858,78	44663	18348	38396	336	124
					61425	18834,75	22604	6931	130	93,99	34
12	E0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,22	92630,43	67711,68	20379	14897	5445	43,5	10
					9000	11625,86	1980	2558	120	43,04	9
13	E0125-46-1	-Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	км	0,22	214942,93	180223,18	47287	39649	16996	172	38
					32175	32204,48	7079	7085	120	121,11	27
14	E0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,09	123549,87	51496,99	11119	4635	9515	337	30
					61875	19453,5	5569	1751	130	95,01	9
15	E0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,06	129222,58	54072,58	7753	3244	6630	352	21
					64575	20425,5	3875	1226	130	99,76	6
16	E0125-43-1	-Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	км	0,55	92630,43	67711,68	50947	37241	13613	43,5	24
					9000	11625,86	4950	6394	120	43,04	24
17	E0113-20-4	-Окраска отрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ПФ-170	км	92	47,26	0,02	4348	2	481	0,03	3
					5,81	-	535	-	90	-	-

18	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м2	0,228	47611,09	17877,09	10855	4076	10196	173	39
					29700	4698,68	6772	1071	130	18,1	4
19	Е0146-29-2	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	км	122	166,59	77,24	20324	9423	14461	0,53	65
					89,35	29,18	10901	3560	100	0,14	17
20	Е0169-10-1	-Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	1шт	122	63,31	2,86	7724	349	3862	0,21	25
					34,72	0,45	4236	55	90	-	-
21	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	отверст	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
22	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
					342	11,25	684	23	130	0,05	-
23	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
					186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
24	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт	0,0165	247994,13	49389,75	4092	815	1747	312,7	5
					62775	18657	1036	308	130	91,12	2
25	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	т	0,00133	47611,09	17877,09	63	24	59	173	-
					29700	4698,68	40	6	130	18,1	-
26	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
27	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	шт	0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352	-
					64575	20425,5	84	27	130	99,76	-
28	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	1,3	244,98	0,28	318	-	248	0,84	1
			м		146,93	0,11	191	-	130	-	-

29	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,007133	11412,94	2642,46	81	19	56	50,1	-
					8032,5	714,33	57	5	90	2,58	-
30	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,03	979,7	97,07	29	3	5	0,78	-
					112,5	36	3	1	118	0,18	-
31	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,15	9214,6	311,32	1382	47	88	2,82	-
					441	117,61	66	18	105	0,57	-
32	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
					28,8	0,16	230	1	90	-	-
33	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,00132	217441,03	28558,15	287	38	71	173	-
					30600	10788,75	40	14	130	52,69	-
34	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,566	21,9	0,05	12	-	3	0,03	-
					5,91	0,02	3	-	90	-	-
35	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	0,566	26,43	0,02	15	-	3	0,03	-
					5,81	-	3	-	90	-	-
36	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м2	0,0005	228588,23	30337,38	114	15	31	204,8	-
					35550	11459,25	18	6	130	55,97	-
37	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	км	0,0168	247994,13	49389,75	4166	830	1778	312,7	5
					62775	18657	1055	313	130	91,12	2
38	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	т	0,00133	51202,26	20326,01	68	27	63	179	-
					30825	5353,43	41	7	130	20,64	-
39	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	-

40	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	шт	0,0013	129222,58	54072,58	168	70	144	352	-
					64575	20425,5	84	27	130	99,76	-
41	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	1,3	244,98	0,28	318	-	248	0,84	1
					146,93	0,11	191	-	130	-	-
42	Е0109-23-1	-Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	м	0,007133	11412,94	2642,46	81	19	56	50,1	-
					8032,5	714,33	57	5	90	2,58	-
43	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	т	0,03	979,7	97,07	29	3	5	0,78	-
					112,5	36	3	1	118	0,18	-
44	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,15	9214,6	311,32	1382	47	88	2,82	-
					441	117,61	66	18	105	0,57	-
45	Е0109-49-2	-Постановка высокопрочных стяжных болтов	м3	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
					28,8	0,16	230	1	92		-
46	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	шт	0,00133	279169,46	31834,58	371	42	79	191	-
					33525	12026,25	45	16	130	58,73	-
47	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	км	0,624	21,8	0,05	14	-	3	0,03	-
					5,81	0,02	4	-	90	-	-
48	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	0,624	26,43	0,02	16	-	3	0,03	-
					5,81	-	4	-	90	-	-
49	Е0122-20-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м2	0,0005	228588,23	30337,38	114	15	31	204,8	-
					35550	11459,25	18	6	130	55,97	-
50	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	км	0,034	247994,13	49389,75	8432	1679	3599	312,7	11
					62775	18657	2134	634	130	91,12	3

51	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	т	0,00264	51202,26	20326,01	135	54	124	179	-
					30825	5353,43	81	14	130	20,64	-
52	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	км	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
53	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	шт	0,0025	160329,25	60626,12	401	152	343	442	1
					82575	22902,75	206	57	130	111,85	-
54	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	км	2,5	282,86	0,37	707	1	509	0,9	2
					156,38	0,14	391	-	130	-	-
55	Е0109-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м	0,06	979,7	97,07	59	6	11	0,78	-
					117,5	36	7	2	118	0,19	-
56	Е0109-40-8	-Постановка высокопрочных строительных болтов	м3	16	59,75	0,42	956	7	417	6,16	1
					28,8	0,16	461	3	90	-	-
57	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	шт	0,00264	279169,46	31834,58	737	84	156	191	1
					33525	12026,25	89	32	130	58,73	-
58	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	км	1,57	21,8	0,05	34	-	8	0,03	-
					5,81	0,02	9	-	90	-	-
59	Е0113-21-2	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	1,57	26,43	0,02	41	-	8	0,03	-
					5,81	-	9	-	90	-	-
60	Е0122-20-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	м2	0,001	348390,19	68162,54	348	68	91	255,7	-
					44482,5	25749	44	26	130	125,76	-
61	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных	км	0,017	247994,13	49389,75	4216	840	1800	312,7	5

	фасонных частей диам. 100-250 мм								
				62775	18657	1067	317	130	91,12	2
		т								
62	E0122-11-3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,00132	58881,69	25695,31	78	34	68	194	-
				33075	6813,45	44	9	130	26,38	-
		км								
63	E0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								
64	E0122-9-6 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,00125	199804,17	95036,29	250	119	199	458	1
				86400	35901	108	45	130	175,34	-
		км								
65	E0122-47-3 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	1,25	313,94	0,42	392	1	254	0,9	1
				156,38	0,16	195	-	130	-	-
		м								
66	E0109-24-1 Монтаж вертикальных связей в виде фермы в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,00795	11412,84	2642,46	90	21	62	50,1	-
				8032,5	714,33	63	6	90	2,59	-
		т								
67	E0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты	0,15	979,7	97,07	147	15	26	0,78	-
				112,5	36	17	5	118	0,18	-
		м3								
68	E0109-49-2 -Постановка высокопрочных строительных болтов	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
				28,8	0,16	230	1	90	-	-
		шт								
69	E0122-27-3 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,00132	367004,63	32537	484	43	80	196	-
				34200	12291,75	45	16	130	60,03	-
		км								
70	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,9	21,8	0,05	20	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
71	E0113-21-2 -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,9	26,43	0,02	24	-	5	0,03	-
				5,81	-	5	-	90	-	-
		м2								

72	Е0122-20-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0005	453445,54	80944,76	227	40	51	278,5	-
					48442,5	30577,5	24	15	130	149,34	-
73	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00136	247994,13	49389,75	337	67	144	312,7	-
					62775	18657	85	25	130	91,12	-
74	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00153	247994,13	49389,75	379	76	162	312,7	-
					62775	18657	96	29	130	91,12	-
75	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0081	247994,13	49389,75	2009	400	857	312,7	3
					62775	18657	508	151	130	91,12	1
76	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0063	247994,13	49389,75	1562	311	667	312,7	2
					62775	18657	395	118	130	91,12	1
77	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т	13	300,57	226,64	3907	2933	2192	0,41	5
					69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
78	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт	0,0049	247994,13	49389,75	1215	242	519	312,7	2
					62775	18657	308	91	130	91,12	-
79	П0107-105-1	-Монтаж газорегуляторный пунктшкафной ГРПШ	т	1	23099	5939	23099	5939	12168	61	61
					11360	2160,01	11360	2160	90	12,53	13
80	Е0125-42-1	-Балластировка трубопровода диаметром до 500 мм железобетонными кольцевыми грузами /утяжелителями/	шт	180	4616,05	2700,17	830889	486031	258105	3,94	709
					643,5	551,43	115830	99257	120	1,81	326

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1213335	660607		1510
Стоимость монтажных работ -	Тенге	251595	143089		514
Материалы -	Тенге	23099	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	5800	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	13520	-	-
		12168	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1825	-	6
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2116	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	37383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15345	-	80
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1187593	-	-	-
Материалы -	Тенге	269219	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	379812	-	-
Местные материалы -	Тенге	24876	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	455311	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68297	-	228
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	98574	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1741478	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	448109	-	2171
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2642	-	-	-
Материалы -	Тенге	1238	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1352	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	1217	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	182	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	232	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4091	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1534	-	8
ИТОГО ПО СМЕТЕ					
Нормативная трудоемкость -	Тенге	1782952	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
Временные здания и сооружения, 1,5 %	Тенге	-	464988	-	2259
Всего		26744			-
Зимние удорожания, 1,35 %		1809696			
Затраты на выслугу лет, 1 %		24431			
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		18097			
Итого в базовых ценах 2001 года		7239			
Итого в текущих ценах		**1859463**			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		5089350			
Всего		101787			
Налог на добавленную стоимость, 12 %		519[illegible]			
Итого		**5814073**			

Заказчик: _____ Баймаханов Н
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор: _____ Нурмаханов А.
ТОО «Каймар Инжиниринг»

Подрядчик: _____ Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»