Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
Міндетін атқарушының
2015 жылғы «24» ақпан
№121 бұйрығына
4-қосымша

«Қызылорда қаласы «СПМК-70» ауданы №2 тұрғын кварталының сыртқы инженерлік газ құбырлары және телефон желісінің құрылысы»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

№77 2016жылғы «23» желтоқсан

Тапсырыс беруші: **Қалалық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС Қызылорда қ-сы, Абай даңғылы дом 33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исаханұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«Дамир Жоба Құрылыс» ЖШС-Дуров А.А аттестат 22.08.2016 г. № 10-Ө. от. 22.08.2016 г. № 103-Ө. от. 22.08.2016 г № 103-Ө, Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды :

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Қызылорда қаласы «СПМК-70» ауданы №2 тұрғын кварталының сыртқы инженерлік газ құбырлары және телефон желісінің құрылысы»** объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2016жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы ғимараттардың үй- жайларын реконструкциялау туралы

2016 жылғы «_____» № шешімі.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в)_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстың басталуы _____ _____жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық корсеткіштері бар (қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сиякты)барлық объектілір бойынша

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	
труба ПЭ SDR11 d110x10,0	м	1432		1432	
труба ПЭ SDR17 d110x6,6	м	163		163	
труба ПЭ SDR17 d90x5,4	м	371		371	
труба ПЭ SDR17 d63x3,8	м	220		220	
футляр ПЭ SDR11 d160x14,6	Шт/м	5/58		5/58	
футляр ПЭ SDR11 d160x14,6	Шт/м	3/12		3/12	
футляр ПЭ SDR11 d140x12,7	Шт/м	3/12		3/12	
футляр ПЭ SDR11 d110x10,0	Шт/м	2/6		2/6	
ТройникПЭ SDR17 d110x10,0-63x5,8	дана	9		9	
ТройникПЭ SDR17 d90x5,4	дана	1		1	
ТройникПЭ SDR17 d90x5,4-63x5,8	дана	6		6	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d110x6,6	дана	2		2	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d90x5,4	дана	1		1	
Отвод 90° ПЭ SDR17 d63x3,8	дана	6		6	
переход ПЭ SDR17 d110x9,5-90x5,4	дана	1		1	
переход ПЭ SDR17 d90x5,4- d63x3,8	дана	4		4	
Муфта SDR11 d110	дана	68		68	
Муфта SDR11 d90	дана	46		46	
Муфта SDR11 d63	дана	25		25	
ГРПШ-13-2НВ-У1	дана	1		1	
ПЭ/сталь d63	дана	11		11	
труба ст d57x3,0	м	864		864	

труба ст d32x2,5	м	110		110	
Тройник ст d57x3,0	дана	60		60	
переход ст d57x32	дана	60		60	
кранштейн	дана	280		280	
Шкаф таратушы опт	дана	1		1	
Оптикалық кабель ОКБ-144	м	2577		2577	
Шойын бетон құдық КО-2	дана	8		8	
Оптикалық муфта 144 волокон	дана	5		5	
Оптикалық разьем	дана	5		5	
Полэтиленді труба	м	1696		1696	
Шойын бетон тіреуіш сақина	дана	8		8	
Шойын кабельді консолдар	дана	48		48	
Болт ушін консолдар	дана	96		96	
Ерш анкарлы болттар	ДАНА	96		96	
ККС құдықтар	Дана	1		1	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-96	м	46		46	
Телефон кабельдеріВОЛС ОКБ-72	м	72		72	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-56	м	90		90	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-48	м	23		23	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-32	м	59		59	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-24	м	70		70	
Телефон кабельдері ВОЛС ОКБ-24	м	440		440	
Оптикалық муфта 96 волокон	Дана	1		1	
Оптикалық муфта72 волокон	Дана	1		1	
Оптикалық муфта56 волокон	Дана	1		1	
Оптикалық муфта 48	Дана	1		1	
Оптикалық муфта 32	Дана	1		1	
оптикалық муфта 24 волокон	Дана	1		1	

оптикалық муфта 12 волокон	Дана	11		11	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
О .і;жерасты болігі	М2		
Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған уй жайлар алаңы	М2		

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын камтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы: **51 390 990 тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мукаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мың тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары **51 390 990** тенге;

Жабдықтар ,мукаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынганын растайды.

Қабылдау комисиясының құрамы :

Тапсырыс беруші — Баймаханов Н

«КазТрансГаз Аймак» АҚ ҚӨФ — Қызылбаев Т.Ж

АО «Казахтелеком» — Калыков.Б.С

Техникалық қадағалаушы — Дуров А.А.

Авторлық қадағалаушы — Сұлтанбеков.Д

Мердігер — Абуталипов О.И

Счет-фактура № 00000000021 от 20.10.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 223 от 23.09.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шокай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда согл. акта выполнных работ за октябрь месяц 2016 г	тнг	1	23 357 025,00	23 357 025,00	12%	2 802 843,00	26 159 868,00		
Всего по счету:					23 357 025,00		2 802 843,00	26 159 868,00		

Директор: Абуталипов О. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016г
(представляется ежемесячно субподрядчиком

генподрядчику,

генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КомпанияГазСтрой"**

Наименование объекта: **Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда**

Договор: **№223 от 23.09.2016г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге	Тендерная стоимость в тенге	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ на текущий период
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	3	5	7
Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда	52235380	51390990	26159868	26159868
Итого	52235380	51390990	26159868	26159868

Заказчик: _____
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор: _____

Подрядчик: _____ Абуталипов О.И
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

90940

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КомпанияГазСтрой"**
Наименование объекта - **Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)								
1	23-061708-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРОУ-05М	1	258100,19	--	258100	--	10943	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10943,45*		*10943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10943,45*				*10943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21523,49*		*21523*				
		Сметная стоимость				*290567*				
2	23-060703-0838 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель связи оптический ОКБ-П-144-G.652.D-CF-2,7-2107	2,577	1921080,89	--	4950625	--	209907	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81453,83*		*209907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81453,83*				*209907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*160202,78*		*412843*				
		Сметная стоимость				*5573374*				
3	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 144 волокон Ztong GJS-5002	5	40420,48	--	202102	--	8569	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*1713,83*		*8569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1713,83*				*8569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3370,74*		*16854*				
		Сметная стоимость				*227525*				
4	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 144 , 72 Duplex LC	5	36875,44	--	184377	--	7818	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1563,52*		*7818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,52*				*7818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3075,12*		*15376*				
		Сметная стоимость				*207570*				
5	23-010501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1696	531,25	--	901000	--	38202	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,53*		*38202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,53*				*38202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,30*		*75136*				
		Сметная стоимость				*1014339*				
		КОЛОДЦЫ-8шт								
6	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	8	13735,99	--	109888	--	4659	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*582,41*		*4659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,41*				*4659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1145,47*		*9164*				
		Сметная стоимость				*123711*				
7	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	8	15900,14	--	127201	--	5393	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*674,17*		*5393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*674,17*				*5393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,94*		*10608*				
		Сметная стоимость				*143202*				

8	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО2	8	1031,35	--	8251	--	350	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,73*		*350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,73*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,01*		*688*				
		Сметная стоимость				*9289*				
9	23-030101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	8	22860,53	--	182884	--	7754	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*969,29*		*7754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*969,29*				*7754*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1906,39*		*15251*				
		Сметная стоимость				*205889*				
10	24-040207-2302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	48	1419,84	--	68152	--	2890	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,20*		*2890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,20*				*2890*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*118,40*		*5683*				
		Сметная стоимость				*76725*				
11	24-040207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2	0,48	30600,00	--	14688	--	623	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1297,44*		*623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1297,44*				*623*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2551,80*		*1225*				
		Сметная стоимость				*16536*				

12	21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,035	429131,34	--	15020	--	637	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18195,17*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18195,17*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35786,12*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16909*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7022289	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			297746				
		Сметная прибыль -	Тенге			585602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7905637				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)								
13	23-060703-0831 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-96-G.652.D-CF-2,7-1007	0,046	1380845,02	--	63519	--	2693	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58547,83*		*2693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58547,83*				*2693*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*115151,43*		*5297*				
		Сметная стоимость				*71509*				
14	23-060703-0832 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-72-G.652.D-CF-2,7-1007	0,072	1210701,89	--	87171	--	3696	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51333,76*		*3696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51333,76*				*3696*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100962,85*		*7269*				
		Сметная стоимость				*98136*				

15	23-060703-0616 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-48-G.652.D-CF-2,7-1005	0,023	1289308,85	--	29654	--	1257	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54666,70*		*1257*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54666,70*				*1257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107518,04*		*2473*				
		Сметная стоимость				*33384*				
16	23-060703-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-32-G.652.D-CF-2,7-1005	0,059	841644,80	--	49657	--	2105	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35685,74*		*2105*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35685,74*				*2105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70186,44*		*4141*				
		Сметная стоимость				*55903*				
17	23-060701-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-24-G.652.D-CF-2,7-1005	0,07	254400,44	--	17808	--	755	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10786,58*		*755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10786,58*				*755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21214,96*		*1485*				
		Сметная стоимость				*20048*				
18	23-060701-0206 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-12-G.652.D-CF-2,7-1005	0,44	196382,02	--	86408	--	3664	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8326,60*		*3664*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8326,60*				*3664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16376,69*		*7206*				
		Сметная стоимость				*97277*				
19	23-060703-0616	Кабель связи оптический ВОЛС-ОКБ-56-G.652.D-CF-2,7-	0,09	1289308,85	--	116038	--	4920	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*54666,70*		*4920*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54666,70*				*4920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107518,04*		*9677*				
		Сметная стоимость				*130635*				
20	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Муфты оптические на 48/96 волокон Ztong GJS-5002**	1	34174,88	--	34175	--	1449	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1449,01*		*1449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1449,01*				*1449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2849,91*		*2850*				
		Сметная стоимость				*38474*				
21	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Муфты оптические на 36/72 волокон Ztong GJS-5002**	7	20126,67	--	140887	--	5974	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*853,37*		*5974*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,37*				*5974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1678,40*		*11749*				
		Сметная стоимость				*158609*				
22	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Муфты оптические на 36/56 волокон Ztong GJS-5002**	1	18965,52	--	18966	--	804	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*804,14*		*804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*804,14*				*804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,57*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21352*				
23	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Муфты оптические на 24/48 волокон Ztong GJS-5002**	1	16757,57	--	16758	--	711	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*710,52*		*711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*710,52*				*711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1397,45*		*1397*				
		Сметная стоимость				*18866*				
24	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Муфты оптические на 16/32 волокон Ztong GJS-5002**	1	16502,46	--	16502	--	700	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*699,70*		*700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*699,70*				*700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1376,17*		*1376*				
		Сметная стоимость				*18578*				

25	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 12/24 волокон Ztong GJS-5002	1	15112,60	--	15113	--	641	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*640,77*		*641*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*640,77*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1260,27*		*1260*				
		Сметная стоимость				*17014*				
26	Т ПРАЙС ЛИСТ	Муфты оптические на 6/12 волокон Ztong GJS-5002	11	12887,05	--	141758	--	6011	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546,41*		*6011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,41*				*6011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1074,68*		*11821*				
		Сметная стоимость				*159590*				
27	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем HP 96 48 Duplex LC	1	31301,90	--	31302	--	1327	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1327,20*		*1327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1327,20*				*1327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2610,33*		*2610*				
		Сметная стоимость				*35240*				
28	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем HP 72 36 Duplex LC	1	29061,40	--	29061	--	1232	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1232,20*		*1232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1232,20*				*1232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2423,49*		*2423*				
		Сметная стоимость				*32717*				
29	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем HP 48 24 Duplex LC	25	25326,35	--	633159	--	26846	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1073,84*		*26846*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1073,84*				*26846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2112,02*		*52800*				
		Сметная стоимость				*712805*				
30	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем HP 32 24 Duplex LC	1	21505,98	--	21506	--	912	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*911,85*		*912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*911,85*				*912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1793,43*		*1793*				
		Сметная стоимость				*24211*				
31	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 24 12 Duplex LC	1	18897,78	--	18898	--	801	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*801,27*		*801*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*801,27*				*801*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1575,92*		*1576*				
		Сметная стоимость				*21275*				
32	Т ПРАЙС ЛИСТ	Оптический разъем ПР 12 6 Duplex LC	11	13273,22	--	146005	--	6191	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,78*		*6191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*562,78*				*6191*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1106,88*		*12176*				
		Сметная стоимость				*164371*				
33	23-010501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	800	531,25	--	425000	--	18020	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,52*		*18020*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,52*				*18020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,30*		*35442*				
		Сметная стоимость				*478462*				
		КОЛОДЦЫ-12шт								
34	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	12	13735,99	--	164832	--	6989	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*582,41*		*6989*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*582,41*				*6989*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1145,47*		*13746*				
		Сметная стоимость				*185567*				
35	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90	12	15900,14	--	190802	--	8090	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*674,17*		*8090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*674,17*				*8090*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1325,94*		*15911*				
		Сметная стоимость				*214803*				
36	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-	12	1031,35	--	12376	--	525	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,73*		*525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,73*				*525*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*86,01*		*1032*				
		Сметная стоимость				*13933*				
37	23-030101-0202	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	12	22860,53	--	274326	--	11631	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*969,29*		*11631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*969,29*				*11631*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1906,39*		*22877*				
		Сметная стоимость				*308834*				
38	24-040207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами,	72	1419,84	--	102228	--	4334	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*60,20*		*4334*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,20*				*4334*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*118,40*		*8525*				
		Сметная стоимость				*115088*				
39	24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2**	0,72	30600,00	--	22032	--	934	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1297,44*		*934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1297,44*				*934*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*2551,80*		*1837*				
		Сметная стоимость				*24803*				
40	21-130201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8**	0,028	429131,34	--	12016	--	509	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18195,17*		*509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18195,17*				*509*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*35786,12*		*1002*				
		Сметная стоимость				*13527*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2917955	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			123721				
		Сметная прибыль -	Тенге			243334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3285011				

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,56 МПа

		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ								
41	23-010405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	1446,32	3665,30	--	5301197	--	224771	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,41*		*224771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,41*				*224771*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,66*		*442077*				
		Сметная стоимость				*5968045*				
42	23-010405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004(ЗАПАС 10%)								
			27,27	3665,30	--	99953	--	4238	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,41*		*4238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,41*				*4238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,66*		*8335*				
		Сметная стоимость				*112526*				
		ФУТЛЯР 160ММ-4ШТ/54м								
43	23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004								
			54,54	7601,16	--	414567	--	17578	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*322,29*		*17578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322,29*				*17578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633,88*		*34572*				
		Сметная стоимость				*466716*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 100мм-1ШТ								
44	23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005								
			1	71952,30	--	71952	--	3051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3050,78*		*3051*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3050,78*				*3051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6000,25*		*6000*				
		Сметная стоимость				*81003*				
45	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75								
			1,506	660,54	--	995	--	42	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,01*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,01*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,08*		*83*				

		Сметная стоимость				*1120*					
46	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,0395	329952,69	--	13033	--	553	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13989,99*		*553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*553*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27515,41*		*1087*				
		Сметная стоимость				*14672*				
47	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1,5	2446,31	--	3669	--	156	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103,72*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,72*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*204,00*		*306*				
		Сметная стоимость				*4131*				
48	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1672,23	--	1672	--	71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,90*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,90*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*139,45*		*139*				
		Сметная стоимость				*1882*				
49	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2686,47	--	5373	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,91*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,91*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*224,03*		*448*				
		Сметная стоимость				*6049*				
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ,								

50	23-020302-5180 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x160x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	35081,70	--	35082	--	1487	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1487,46*		*1487*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1487,46*				*1487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2925,53*		*2926*				
		Сметная стоимость				*39495*				
51	23-020304-2027 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	11103,07	--	11103	--	471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*470,77*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,77*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,91*		*926*				
		Сметная стоимость				*12500*				
52	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	5807,22	--	17422	--	739	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,23*		*739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,23*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,28*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19614*				
53	23-020304-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5807,22	--	23229	--	985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,23*		*985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,23*				*985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,28*		*1937*				
		Сметная стоимость				*26151*				

54	23-020304-2619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		шт.	2	31027,45	--	62055	--	2631	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1315,56*		*2631*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1315,56*				*2631*		
		Сметная стоимость		*2587,44*		*5175*				
55	23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*69861*				
		шт.	2	4702,79	--	9406	--	399	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,40*		*399*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*199,40*				*399*		
		Сметная стоимость		*392,18*		*784*				
56	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*10589*				
		шт.	12	2686,47	--	32238	--	1367	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,91*		*1367*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*113,91*				*1367*		
		Сметная стоимость		*224,03*		*2688*				
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА				*36293*				
57	21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента сигнальная с металлической проволокой								
		1000м	1,512	38,52	--	58	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,63*		*2*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,63*				*2*		
		Сметная стоимость		*3,21*		*5*				
		Столбики - 5шт				*65*				

58	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Столбики из тяжелого бетона									
			м3	0,25	46563,18	--	11641	--	494	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1974,28*		*494*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1974,28*				*494*		
		Сметная стоимость			*3883,00*		*971*				
59	24-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Знаки дорожные 1.3.1, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002					*13105*				
			шт.	5	5285,03	--	26425	--	1120	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*224,09*		*1120*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*224,09*				*1120*		
		Сметная стоимость			*440,73*		*2204*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3					*29749*				
		Накладные расходы -	Тенге				6141069	--			--
		Сметная прибыль -	Тенге				260381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				512116				
			Тенге				6913567				

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,003 МПа

		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ									
60	23-010405-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004									
			м	164,63	2653,70	--	436879	--	18524	--	--
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*112,52*		*18524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*112,52*				*18524*		
		Сметная стоимость			*221,30*		*36432*				
61	23-010405-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 90x5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004					*491835*				
			м	374,71	2653,70	--	994368	--	42161	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*112,52*		*42161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,52*				*42161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,30*		*82922*				
		Сметная стоимость				*1119452*				
62	23-010405-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004**								
		м	222,2	943,38	--	209619	--	8888	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,00*		*8888*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,00*				*8888*		
		Сметная стоимость		*78,67*		*17481*				
		ФУТЛЯР 160ММ-3ШТ/12				*235987*				
63	23-010405-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004**								
		м	12,12	7601,16	--	92126	--	3906	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322,29*		*3906*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,29*				*3906*		
		Сметная стоимость		*633,88*		*7683*				
64	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**								
		шт.	3	774,64	--	2324	--	99	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,84*				*99*		
		Сметная стоимость		*64,60*		*194*				
		ФУТЛЯР 140ММ-3ШТ/12М				*2616*				
65	23-010405-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 140x12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004**								
		м	12,12	5849,16	--	70892	--	3006	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				248,00		*3006*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*248,00*				*3006*		
		Сметная стоимость		*487,77*		*5912*				
66	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл				*79810*				
		шт.	3	774,64	--	2324	--	99	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*		*99*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,84*				*99*		
		Сметная стоимость		*64,60*		*194*				
		ФУТЛЯР 110ММ-2ШТ/6М				*2616*				
67	23-010405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	6,06	3665,30	--	22212	--	942	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,41*		*942*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,41*				*942*		
		Сметная стоимость		*305,66*		*1852*				
68	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл				*25006*				
		шт.	2	774,64	--	1549	--	66	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*		*66*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,84*				*66*		
		Сметная стоимость		*64,60*		*129*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-1ШТ				*1744*				
69	23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	71952,30	--	71952	--	3051	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3050,78*		*3051*				
				3050,78				*3051*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%									
		Сметная стоимость		*6000,25*		*6000*					
70	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75				*81003*					
			1,506	660,54	--	995	--	42	--	--	
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,01*		*42*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,01*				*42*			
		Сметная стоимость		*55,08*		*83*					
71	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля				*1120*					
			0,0395	329952,69	--	13033	--	553	--	--	
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*		*553*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13989,99*				*553*			
		Сметная стоимость		*27515,41*		*1087*					
72	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004				*14672*					
			1,5	2446,31	--	3669	--	156	--	--	
		Накладные расходы -	м	--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,72*		*156*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,72*				*156*			
		Сметная стоимость		*204,00*		*306*					
73	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*4131*					
			1	1672,23	--	1672	--	71	--	--	
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,90*		*71*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,90*				*71*			
		Сметная стоимость		*139,45*		*139*					
						1882					

74	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			2	2686,47	--	5373	--	228	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*113,91*		*228*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,91*				*228*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*224,03*		*448*					
		Сметная стоимость				*6049*					
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90мм-4ШТ									
75	23-040909-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки полнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005									
			4	71952,30	--	287809	--	12203	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3050,78*		*12203*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3050,78*				*12203*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6000,25*		*24001*					
		Сметная стоимость				*324013*					
76	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
			6,024	660,54	--	3979	--	169	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28,01*		*169*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,01*				*169*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*55,08*		*332*					
		Сметная стоимость				*4480*					
77	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля									
			0,158	329952,69	--	52133	--	2210	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13989,99*		*2210*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*2210*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27515,41*		*4347*					
		Сметная стоимость				*58691*					

78	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004									
		м	6	2446,31	--	14678	--	622	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,72*		*622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,72*				*622*		
		Сметная стоимость		*204,00*		*1224*				
79	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*16524*				
		шт.	4	1672,23	--	6689	--	284	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,90*		*284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,90*				*284*		
		Сметная стоимость		*139,45*		*558*				
80	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*7530*				
		шт.	8	1925,23	--	15402	--	653	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,63*		*653*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,63*				*653*		
		Сметная стоимость		*160,55*		*1284*				
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ.				*17339*				
81	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86								
		шт.	11	21950,68	--	241457	--	10238	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*930,71*		*10238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*930,71*				*10238*		
		Сметная стоимость		*1830,51*		*20136*				
						271830				

82	23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		комплект	22	3481,45	--	76592	--	3247	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,61*		*3247*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*147,61*				*3247*		
		Сметная стоимость		*290,33*		*6387*				
83	23-040905-2904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005				*86227*				
		шт.	55	2997,23	--	164848	--	6990	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,08*		*6990*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*127,08*				*6990*		
		Сметная стоимость		*249,95*		*13747*				
84	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80				*185585*				
		шт.	110	711,47	--	78262	--	3318	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,17*		*3318*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30,17*				*3318*		
		Сметная стоимость		*59,33*		*6526*				
85	23-020304-1619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				*88107*				
		шт.	9	13150,89	--	118358	--	5018	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*557,60*		*5018*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*557,60*				*5018*		
		Сметная стоимость		*1096,68*		*9870*				
86	23-020304-1617	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90°				*133246*				
		шт.	1	9563,35	--	9563	--	405	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
				405,49		*405*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*405,49*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*797,51*		*798*				
		Сметная стоимость				*10766*				
87	23-020304-1618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4-63x3,8 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	6	11540,11	--	69241	--	2936	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*489,30*		*2936*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,30*				*2936*		
		Сметная стоимость		*962,35*		*5774*				
88	23-020303-1713	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN**				*77951*				
		шт.	2	11530,39	--	23061	--	978	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*488,89*		*978*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,89*				*978*		
		Сметная стоимость		*961,54*		*1923*				
89	23-020303-1712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x5,4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**				*25962*				
		шт.	1	7961,18	--	7961	--	338	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,55*		*338*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,55*				*338*		
		Сметная стоимость		*663,90*		*664*				
90	23-020303-1711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x3,8, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**				*8962*				
		шт.	6	5705,16	--	34231	--	1451	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,90*		*1451*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,90*				*1451*		
		Сметная стоимость		*475,76*		*2855*				
						38537				

91	23-020304-2022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			1	6709,30	--	6709	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*284,47*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,47*				*284*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*559,50*		*560*				
		Сметная стоимость				*7553*				
92	23-020304-2018 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			4	4968,84	--	19875	--	843	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*210,68*		*843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*210,68*				*843*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*414,36*		*1657*				
		Сметная стоимость				*22375*				
93	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			68	2686,47	--	182680	--	7746	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,91*		*7746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,91*				*7746*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*224,03*		*15234*				
		Сметная стоимость				*205660*				
94	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			46	1925,23	--	88561	--	3755	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*81,63*		*3755*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,63*				*3755*		
		СП от ПЗ+ПР (Н30) - 8%		*160,55*		*7385*				
		Сметная стоимость				*99701*				

95	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			25	935,56	--	23389	--	992	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*39,67*		*992*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,67*				*992*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,02*		*1950*					
		Сметная стоимость				*26331*					
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-11УЗЕЛ									
96	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм (ФУТЛЯР)									
			13,805	4221,59	--	58279	--	2471	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*179,00*		*2471*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,00*				*2471*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,05*		*4860*					
		Сметная стоимость				*65610*					
97	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004									
			14,52	2446,31	--	35520	--	1506	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*103,72*		*1506*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,72*				*1506*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,00*		*2962*					
		Сметная стоимость				*39988*					
98	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004									
			2,2	4762,25	--	10477	--	444	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*201,92*		*444*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*201,92*				*444*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,13*		*874*					
		Сметная стоимость				*11795*					

99	23-020304-2020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			11	5692,36	--	62616	--	2655	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*241,36*		*2655*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*241,36*				*2655*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*474,70*		*5222*					
		Сметная стоимость				*70493*					
100	23-020303-1712 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x5,4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			11	7961,18	--	87573	--	3713	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*337,55*		*3713*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,55*				*3713*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*663,90*		*7303*					
		Сметная стоимость				*98589*					
101	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
			11	774,64	--	8521	--	361	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*32,84*		*361*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*				*361*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,60*		*711*					
		Сметная стоимость				*9593*					
102	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля									
			0,34914	329952,69	--	115200	--	4884	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13989,99*		*4884*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,99*				*4884*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27515,41*		*9607*					
		Сметная стоимость				*129691*					
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА									

103	21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лента сигнальная с металлической проволокой									
		1000м	0,974	38,52	--	38	--	2	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,63		2				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1,63				2		
		Сметная стоимость		3,21		3				
		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ				43				
104	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	867,456	749,13	--	649837	--	27553	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		31,76		27553				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		31,76				27553		
		Сметная стоимость		62,47		54191				
105	23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80				731581				
		м	110,44	334,23	--	36912	--	1565	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		14,17		1565				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,17				1565		
		Сметная стоимость		27,87		3078				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				41555				
106	23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)								
		шт.	60	517,63	--	31058	--	1317	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,95		1317				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		21,95				1317		
		Сметная стоимость		43,17		2590				
						34965				

107	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
		шт.	60	246,10	--	14766	--	626	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,43*		*626*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,43*				*626*			
		Сметная стоимость		*20,82*		*1231*					
108	23-020103-2806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50**				*16623*					
		шт.	11	875,38	--	9629	--	408	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,12*		*408*					
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,12*				*408*			
		Сметная стоимость		*73,00*		*803*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			*10840*					
		Накладные расходы -	Тенге			4574891	--			--	
		Сметная прибыль -	Тенге			193975					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			381510					
			Тенге			5150375					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20656205	--			--	
		Накладные расходы -	Тенге			875823					
		Сметная прибыль -	Тенге			1722562					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23254590					
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			232546					
		ИТОГО:	Тенге			23487136					
		Зимнее удорожание 1,08%	Тенге			253661					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			0					
		ИТОГО:	Тенге			23740797					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016Г.	**Тенге**			**23740797**					
		в том числе в текущих ценах на 2016год - 78 %, К=1	Тенге			18517822					
		в том числе в текущих ценах на 2017год - 22%, К=1,0697784	Тенге			5222975					
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.	**Тенге**			**23740797**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**			**2848896**					

		НДС на 2016год, - 12 %	Тенге			2222139				
		НДС на 2017год, - 12 %	Тенге			626757				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**			**26589693**				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2016год, - 12 %	Тенге			20739960				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2017год, - 12 %	Тенге			5849732				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**26589693**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩ. КОЭФ. К=0,98383491	**Тенге**			**26159868**				

Заказчик:_____
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор:_____

Подрядчик:_____Абуталипов О.
Директор ТОО «Компания Газ Строй»

Счет-фактура № 00000000029 от 28.11.16 (1)

Поставщик: ТОО "Компания Газ Строй" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090940015620, г.Кызылорда пр. Абая д 33 кв 14, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003143 от 06.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ764322203398T00345 в ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), , БИК VTBAKZKZ (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договора № 223 от 23.09.2016 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Кызылорда ул. М. Шокай 147

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Городской отдел строительства" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140014281, г. Кызылорда ул. М. Шохай 147 (10а)

ИИК получателя: KZ38070103KSN3310000 в Департамент Казначейства по Кызылординкой области, г.Кызылорда, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда согл. акта выполнных работ за ноябрь месяц 2016 г	тнг	1	22 527 787,50	22 527 787,50	12%	2 703 334,50	25 231 122,00		
Всего по счету:					**22 527 787,50**		**2 703 334,50**	**25 231 122,00**		

Директор: Абуталипов О. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КомпанияГазСтрой"**
Наименование объекта: **Разработка инженерной инфроструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда**
Договор: №223 от 23.09.2016г.

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге	Тендерная стоимость в тенге	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ на текущий период
	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах	Рыночных ценах
А	1	3	5	7
Строительство газоснабжения и телефонизаций в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда	52235380	51390990	51390990	25231122
Итого:	52235380	51390990	51390990	25231122

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" **Еркебаев Б**

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КомпанияГазСтрой" **Арутаинов О.И**

ТЕХНАДЗОР:ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КомпанияГазСтрой"
Наименование объекта - Строительство газоснабжения и телефонизация в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 в г.Кызылорда

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)								
1	13-100902-0904 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2. Монтаж при установке в готовой нише	1	17474,05	2723,77	17474	2724	6031	15,00	15
		шкаф		10980,30	876,04	10980	876	42,8	1,06	1
		Накладные расходы -		6030,57		6031				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		5074,51				5075		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		956,06				956		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		1880,37		1880				
		Сметная стоимость				25385				
2	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в траншее	0,881	54358,51	36212,41	47890	31903	12587	21,00	19
		км		18146,10	8712,22	15987	7675	42,8	9,04	8
		Накладные расходы -		14287,56		12587				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		11495,36				10127		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2792,20				2460		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		5491,69		4838				
		Сметная стоимость				65316				
3	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	1696	201,20	75,80	341232	128562	127134	0,14	237
		м кабели		124,52	24,38	211182	41349	42,8	0,03	50
		Накладные расходы -		74,96		127134				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		63,73				108083		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,23				19051		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		22,09		37469				
		Сметная стоимость				505835				
4	13-100902-0501 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая число волокон 24-144. Монтаж	5	4876,74	1182,01	24384	5910	8251	3,00	15
		шт.		2855,22	380,17	14276	1901	42,8	0,46	2
		Накладные расходы -		1650,23		8251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1384,75*				*6924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,49*				*1327*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*522,16*		*2611*				
		Сметная стоимость				*35246*				
5	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем. Монтаж**								
		шт	5	6269,94	668,09	31350	3340	6055	2,00	10
		Накладные расходы -		1903,48	214,88	9517	1074	42,8	0,26	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1210,94*		*6055*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*906,66*				*4833*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*304,29*				*1521*		
		Сметная стоимость		*598,47*		*2992*				
6	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**								
		м	1696	118,46	54,48	200911	92390	70192	0,07	119
		Накладные расходы -		63,99	17,52	108521	29715	42,8	0,02	36
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*41,39*		*70192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,89*				*59165*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*6,50*				*11027*		
		Сметная стоимость		*12,79*		*21688*				
		КОЛОДЦЫ-8шт				*292791*				
7	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**								
		колодец	8	22297,93	1664,50	178383	13316	39177	6,91	55
		Накладные расходы -		5450,61	654,03	43605	5232	62,1	0,59	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4897,15*		*39177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3790,98*				*30328*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1106,17*				*8849*		
		Сметная стоимость		*2175,61*		*17405*				
		КОЛОДЦЫ-8шт				*234965*				
8	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**								
		м3	2,48	8399,33	4175,74	20830	10356	9523	4,93	12
		Накладные расходы -		3796,78	1584,86	9416	3930	62,1	1,68	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3839,83*		*9523*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3342,00*				*8288*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*497,83*				*1235*		
		Сметная стоимость		*979,13*		*2428*				
9	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	**Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей**				*32781*				
		шт	48	799,02	--	38353	--	21237	0,82	39
		Накладные расходы -		631,13	--	30294	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*442,43*		*21237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,93*				*18813*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*50,50*				*2424*		
		Сметная стоимость		*99,32*		*4767*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*64357*				
10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	1,632	3927,07	1034,41	6409	1688	1181	0,85	1
		м3 основания		595,99	456,31	973	745	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*723,74*		*1181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,17*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*372,06*		*607*				
		Сметная стоимость				*8197*				
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,000816	1176,93	1176,93	1	1	--	--	--
		т		--	552,01	--	--	--	0,58	--
		Накладные расходы -		*396,88*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*332,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,02*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,90*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	64	719,39	11,45	46041	733	7879	0,21	14
		м2 поверхности		173,24	1,65	11088	106	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,12*		*7879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*5686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,27*				*2193*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,40*		*4314*				
		Сметная стоимость				*58234*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	237	80,77	75,92	19142	17993	5897	0,01	2
		м3 грунта		4,85	29,98	1149	7105	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*24,88*		*5897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,58*				*4878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*1018*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,45*		*2003*				
		Сметная стоимость				*27042*				
14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	235	19,66	19,66	4620	4620	1306	--	--
		м3 грунта		--	7,67	--	1803	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,56*		*1306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,53*				*1065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,03*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,02*		*474*				
		Сметная стоимость				*6401*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	235	112,26	45,60	26382	10717	13910	0,11	25
		Накладные расходы -		66,66	21,69	15665	5098	59,1	0,03	6
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,19*		*13910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,22*				*12271*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,97*				*1639*		
		Сметная стоимость		*13,72*		*3223*				
16	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
		м кабеля	848	305,51	255,92	259071	217021	66275	0,06	51
		Накладные расходы -		49,59	96,56	42050	81879	42,8	0,10	85
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,15*		*66275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,55*				*53041*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,61*				*13234*		
		Сметная стоимость		*30,69*		*26028*				
17	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301								
		м кабеля	848	89,87	73,34	76209	62192	19953	0,02	17
		Накладные расходы -		16,53	27,67	14017	23464	42,8	0,03	24
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*23,53*		*19953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,92*				*16042*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,61*				*3911*		
		Сметная стоимость		*9,07*		*7693*				
		МЕТОД ГШБ-30М/1ШТ				*103855*				
18	11-221401-0501 РСНБ РК 2015	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром до 400 мм								
		м футляра	30	12514,03	10401,54	375421	312046	103694	2,59	78
		Накладные расходы -		2093,87	2426,05	62816	72781	62,1	2,31	69
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3456,47*		*103694*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,87*				*84206*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*649,61*				*19488*		
		Сметная стоимость		*1277,64*		*38329*				
19	23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80				*517444*				
		м	30	13591,71	--	407751	--	17289	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*576,29*		*17289*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*576,29*				*17289*		
		Сметная стоимость		*1133,44*		*34003*				
						459043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,03	4949750,97	406611,64	148493	12198	14463	368,00	11
		км		293686,08	126847,21	8811	3805	62,1	120,66	4
		Накладные расходы -		*482093,42*		*14463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*261151,17*				*7835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220942,25*				*6628*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*434547,55*		*13036*				
		Сметная стоимость				*175992*				
21	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	30	1675,00	878,23	50250	26347	16534	0,64	19
		м		498,91	285,76	14967	8573	58,7	0,26	8
		Накладные расходы -		*551,15*		*16534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*460,60*				*13818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,55*				*2716*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*178,09*		*5343*				
		Сметная стоимость				*72127*				
22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом в прядью концов футляра	1	21776,76	1834,34	21777	1834	4931	7,99	8
		футляр		6149,66	41,32	6150	41	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4930,95*		*4931*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3844,60*				*3845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1086,35*				*1086*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2136,62*		*2137*				
		Сметная стоимость				*28845*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2342373				
		Накладные расходы -	Тенге			573500				
		Сметная прибыль -	Тенге			233270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3149142				
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)								
23	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	0,8	187,32	61,93	150	50	58	0,14	--
		м кабеля		124,52	19,92	100	16	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*72,38*		*58*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*61,82*				*49*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,56*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,78*		*17*				
		Сметная стоимость				*225*				
24	13-100902-0501 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая число волокон 24-144. Монтаж	23	4876,74	1182,01	112165	27186	37955	3,00	69
		шт.		2855,22	380,17	65670	8744	42,8	0,46	11
		Накладные расходы -		*1650,23*		*37955*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1384,75*				*31849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,49*				*6106*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*522,16*		*12010*				
		Сметная стоимость				*162130*				
25	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	**Оптический разъем. Монтаж**	40	6269,94	668,09	250798	26724	48438	2,00	80
		шт		1903,48	214,88	76139	8595	42,8	0,26	10
		Накладные расходы -		*1210,94*		*48438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*906,66*				*36266*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*304,29*				*12172*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*598,47*		*23939*				
		Сметная стоимость				*323175*				
26	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	800	118,46	54,48	94769	43580	33110	0,07	56
		м		63,99	17,52	51189	14017	42,8	0,02	17
		Накладные расходы -		*41,39*		*33110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*34,89*				*27908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,50*				*5202*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12,79*		*10230*				
		Сметная стоимость				*138109*				
		КОЛОДЦЫ-12шт								
27	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	11	8096,77	1664,50	89064	18309	47245	6,91	76
		колодец		5450,61	654,03	59957	7194	62,1	0,59	6
		Накладные расходы -		*4295,02*		*47245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3790,98*				*41701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*504,04*				*5544*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*991,34*		*10905*				
		Сметная стоимость				*147214*				
28	11-340201-0503 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	1	10182,60	1890,19	10183	1890	5636	9,25	9
		колодец		7296,40	742,71	7296	743	62,1	0,67	1
		Накладные расходы -		*5635,70*		*5636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4992,29*				*4992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*643,42*				*643*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1265,46*		*1265*				
		Сметная стоимость				*17084*				
29	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	3,72	8399,33	4175,74	31246	15534	14284	4,93	18
		м3		3796,78	1584,86	14124	5896	62,1	1,68	6
		Накладные расходы -		*3839,83*		*14284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3342,00*				*12432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,83*				*1852*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*979,13*		*3642*				
		Сметная стоимость				*49173*				
30	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	72	799,02	--	57530	--	31855	0,82	59
		шт		631,13	--	45441	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*442,43*		*31855*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*391,93*				*28219*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,50*				*3636*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*99,32*		*7151*				
		Сметная стоимость				*96536*				
31	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,448	3927,07	1034,41	9613	2532	1772	0,85	2
		м3 основания		595,99	456,31	1459	1117	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*723,74*		*1772*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*534,56*				*1309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,17*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*372,06*		*911*				
		Сметная стоимость				*12296*				
32	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,001224	1176,93	1176,93	1	1	--	--	--
		т		--	552,01	--	1	--	0,58	--
		Накладные расходы -		*396,88*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*332,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,02*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,90*		*0*				
		Сметная стоимость				*2*				
33	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	96	719,39	11,45	69061	1100	11819	0,21	20
		м2 поверхности		173,24	1,65	16631	159	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,12*		*11819*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*8529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,27*				*3290*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,40*		*6470*				
		Сметная стоимость				*87351*				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	224	80,77	75,92	18092	17006	5573	0,01	2
		м3 грунта		4,85	29,98	1086	6715	59,1	0,03	7
		Накладные расходы -		*24,88*		*5573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,58*				*4611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,45*		*1893*				
		Сметная стоимость				*25559*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	221	19,66	19,66	4345	4345	1229	--	--
		м3 грунта		--	7,67	--	1695	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*5,56*		*1229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,53*				*1002*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,03*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,02*		*446*				
		Сметная стоимость				*6019*				
36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	221	112,26	45,60	24810	10079	13081	0,11	24
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	14732	4794	59,1	0,03	6
		Накладные расходы -		*59,19*		*13081*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*11540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*1541*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,72*		*3031*				
		Сметная стоимость				*40922*				
37	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	811	305,51	255,92	247767	207552	63383	0,06	49
		м		49,59	96,56	40215	78306	42,8	0,10	81
		Накладные расходы -		*78,15*		*63383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*62,55*				*50727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*12656*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*30,69*		*24892*				
		Сметная стоимость				*336042*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1019594				
		Накладные расходы -	Тенге			315438				
		Сметная прибыль -	Тенге			106802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1441835				
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,56 МПа								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
38	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2648	77,93	71,98	206358	190611	53352	0,01	24
		м3		5,95	21,39	15747	56652	59,1	0,02	51
		Накладные расходы -		*20,15*		*53352*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,16*				*42788*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,99*				*10564*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,85*		*20777*				
		Сметная стоимость				*280487*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	126	1329,95	--	167574	--	110340	1,85	233
		Накладные расходы -		1329,95	--	167574	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*875,72*		*110340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*786,00*				*99036*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,72*				*11304*		
		Сметная стоимость		*176,45*		*22233*				
40	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами				*300147*				
		м3	126	849,21	--	107001	--	70455	1,18	149
		Накладные расходы -		849,21	--	107001	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*559,17*		*70455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*501,88*				*63237*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,29*				*7218*		
		Сметная стоимость		*112,67*		*14196*				
41	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м				*191653*				
		м3	1932	16,85	16,85	32561	32561	9208	--	--
		Накладные расходы -		--	6,58	--	12706	59,1	0,01	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,77*		*9208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,89*				*7509*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,88*				*1699*		
		Сметная стоимость		*1,73*		*3342*				
42	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы				*45111*				
		м3	51,24	579,01	--	29669	--	19535	0,89	45
		Накладные расходы -		579,01	--	29669	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,25*		*19535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,20*				*17534*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,06*				*2001*		
		Сметная стоимость		*76,82*		*3936*				
43	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками				*53141*				
		м3	1932	112,26	45,60	216893	88108	114356	0,11	209
		Накладные расходы -		66,66	21,69	128785	41913	59,1	0,03	51
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,19*		*114356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,22*				*100883*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,97*				*13474*		
		Сметная стоимость		*13,72*		*26500*				
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ				*357749*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство								
		м3 основания	614	2793,44	113,77	1715172	69852	368477	1,02	626
		Накладные расходы -		715,18	28,93	439122	17760	62,1	0,04	21
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*600,13*		*368477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*462,09*				*283724*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*138,03*				*84753*		
		Сметная стоимость		*271,49*		*166692*				
45	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство				*2250341*				
		м3 основания	307	2793,44	113,77	857586	34926	184239	1,02	313
		Накладные расходы -		715,18	28,93	219561	8880	62,1	0,04	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*600,13*		*184239*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*462,09*				*141862*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*138,03*				*42377*		
		Сметная стоимость		*271,49*		*83346*				
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ				*1125171*				
46	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
		км трубопровода	1,405	216864,29	59267,01	304694	83270	171822	194,00	273
		Накладные расходы -		154823,64	19890,77	217527	27947	62,1	26,83	38
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*122292,99*		*171822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108497,65*				*152439*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*13795,35*				*19382*		
		Сметная стоимость		*27132,58*		*38121*				
		ФУТЛЯР 160ММ-4ШТ/54м				*514637*				
47	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм								
		м	54	853,50	11,94	46089	645	26386	0,84	46
		Накладные расходы -		697,52	1,40	37666	76	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*488,63*		*26386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,03*				*23438*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*54,59*				*2948*		
		Сметная стоимость		*107,37*		*5798*				
48	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка				*78273*				
		км трубопровода	0,054	286383,66	84311,52	15465	4553	8460	247,00	13
		Накладные расходы -		194833,60	28429,65	10521	1535	62,1	38,24	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*156667,76*		*8460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138646,48*				*7487*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*18021,28*				*973*		
		Сметная стоимость		*35444,11*		*1914*				
						25839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью								
		футляр	4	19710,02	1834,34	78840	7337	19373	7,99	32
		Накладные расходы -		6149,66	41,32	24599	165	62,1	0,05	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4843,32*		*19373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3844,60*				*15378*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*998,72*				*3995*		
		Сметная стоимость		*1964,27*		*7857*				
50	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл								
		шт.	8	774,64	--	6197	--	263	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,84*		*263*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,84*				*263*		
		Сметная стоимость		*64,60*		*517*				
		ЛОЖАМЕНТ				*6977*				
51	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм								
		м	16,2	950,39	12,29	15396	199	8443	0,90	15
		Накладные расходы -		741,33	1,57	12009	25	62,1	--	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*521,20*		*8443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,34*				*7474*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*59,86*				*970*		
		Сметная стоимость		*117,73*		*1907*				
52	23-010405-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 140x12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	16,362	5849,16	--	95704	--	4058	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,00*		*4058*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*248,00*				*4058*		
		Сметная стоимость		*487,77*		*7981*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 100мм-1ШТ				*107743*				
53	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	3,5	849,21	--	2972	--	1957	1,18	4
		Накладные расходы -		849,21	--	2972	--	59,1	--	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*559,17*		*1957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*501,88*				*1757*		
				57,29				*201*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*112,67*		*394*				
		Сметная стоимость				*5323*				
54	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	1,9	579,01	--	1100	--	724	0,89	2
		м3 грунта		579,01	--	1100	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*381,25*		*724*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,20*				*650*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,06*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*76,82*		*146*				
		Сметная стоимость				*1970*				
55	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1,9	112,26	45,60	213	87	112	0,11	--
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	127	41	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,19*		*112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*99*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,72*		*26*				
		Сметная стоимость				*352*				
56	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	1,2	3121,26	606,12	3746	727	665	0,78	1
		м3 основания		546,90	249,69	656	300	50,8	0,29	--
		Накладные расходы -		*554,17*		*665*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*404,67*				*486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,50*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*294,03*		*353*				
		Сметная стоимость				*4764*				
57	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	**Установка кранов диам. 100 мм**	1	1428,37	52,17	1428	52	766	1,40	1
		1шт		1064,57	24,79	1065	25	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*765,74*		*766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*676,50*				*676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,25*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*175,53*		*176*				
		Сметная стоимость				*2369*				
58	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм**	0,0015	853,50	11,94	1	--	1	0,84	--
		м		697,52	1,40	1	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*488,63*		*1*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,03*				*1*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,59*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*107,37*		*0*				
		Сметная стоимость				*2*				
59	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов**	0,12	25215,77	1210,99	3026	145	310	3,60	--
		м3		2737,48	256,75	328	31	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2582,92*		*310*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1452,20*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1130,72*				*174*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*2223,90*		*267*		*136*		
		Сметная стоимость				*3603*				
60	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство ковера**								
		шт	1	5023,18	1256,32	5023	1256	1947	2,74	3
		Накладные расходы -		2212,06	467,21	2212	467	62,1	0,48	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,36*		*1947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1663,83*				*1664*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*283,53*				*284*		
		Сметная стоимость		*557,64*		*558*				
61	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)**				*7528*				
		м	0,0153	216864,29	59267,01	3318	907	1871	194,00	3
		Накладные расходы -		154823,64	19890,77	2369	304	62,1	26,83	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*122292,99*		*1871*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108497,65*				*1660*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*13795,35*				*211*		
		Сметная стоимость		*27132,58*		*415*				
62	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**				*5604*				
		шт	3	823,22	500,49	2470	1501	1053	0,41	1
		Накладные расходы -		322,73	165,75	968	497	62,1	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,11*		*1053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,35*				*910*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*47,77*				*143*		
		Сметная стоимость		*93,95*		*282*				
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ				*3805*				
63	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**								
		шт	1	1213,36	737,06	1213	737	518	0,61	1
		Накладные расходы -		476,30	244,17	476	244	62,1	0,33	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*517,83*		*518*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*447,41*				*447*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*70,42*				*70*		
		Сметная стоимость		*138,49*		*138*				
64	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**				*1869*				
		шт	24	823,22	500,49	19757	12012	8427	0,41	10
		Накладные расходы -		322,73	165,75	7746	3978	62,1	0,23	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,11*		*8427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,35*				*7280*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*47,77*				*1146*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*93,95*		*2255*				
		Сметная стоимость				*30438*				
		УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА								
65	11-250209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Укладка сигнальной ленты								
		км	1,512	33400,22	29944,93	50501	45277	14032	4,60	7
		Накладные расходы -		3455,29	9397,13	5224	14208	58,7	9,60	15
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*9280,42*		*14032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7344,37*				*11407*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*1756,05*				*2625*		
		Сметная стоимость		*3414,45*		*5163*				
		Столбики - 5шт				*69696*				
66	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка столбиков сигнальных железобетонных								
		шт	5	1191,63	589,15	5958	2946	2375	0,64	3
		Накладные расходы -		464,54	210,62	2323	1053	60,3	0,19	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*474,91*		*2375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*407,12*				*2036*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*67,79*				*339*		
		Сметная стоимость		*133,32*		*667*				
67	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака				*8999*				
		шт	5	1729,52	--	8648	--	4002	1,68	8
		Накладные расходы -		1188,31	--	5942	--	58,7	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*800,45*		*4002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*697,54*				*3488*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*102,91*				*515*		
		Сметная стоимость		*202,40*		*1012*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)				*13662*				
68	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм								
		км	1,459	222043,29	179025,34	323961	261198	86243	43,50	63
		Накладные расходы -		37588,35	43630,00	54841	63656	58,7	43,04	63
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*59111,23*		*86243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47675,17*				*69558*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗП) - 8%		*11436,06*				*16685*		
		Сметная стоимость		*22492,36*		*32816*				
69	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм				*443021*				
			1,459	615127,13	478931,24	897470	698761	266856	172,00	251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		134080,88	122210,83	195624	178306	58,7	121,11	177
		Накладные расходы -		*182903,42*		*266856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*150443,23*				*219497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32460,18*				*47359*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*63842,44*		*93146*				
		Сметная стоимость				*1257472*				
70	13-390101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 159 мм. Протирка ацетоном поверхности	288	107,13	--	30855	--	11381	0,10	29
		стык		82,65	--	23802	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*39,52*		*11381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*33,55*				*9664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,97*				*1718*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,73*		*3379*				
		Сметная стоимость				*45615*				
71	13-390201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	288	815,99	27,89	235004	8031	100300	0,80	230
		стык		741,15	--	213452	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*348,26*		*100300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*300,91*				*86661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,36*				*13639*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*93,14*		*26824*				
		Сметная стоимость				*362128*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5491863				
		Накладные расходы -	Тенге			1672310				
		Сметная прибыль -	Тенге			573134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7737307				
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 0,003 МПа								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
72	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1285	77,93	71,98	100140	92498	25890	0,01	11
		м3		5,95	21,39	7642	27492	59,1	0,02	25
		Накладные расходы -		*20,15*		*25890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*16,16*				*20764*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,99*				*5126*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,85*		*10082*				
		Сметная стоимость				*136113*				
73	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	65	1329,95	--	86447	--	56922	1,85	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1329,95	--	86447	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*875,72*		*56922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*786,00*				*51090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,72*				*5832*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*176,45*		*11469*				
		Сметная стоимость				*154838*				
74	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	65	849,21	--	55199	--	36346	1,18	77
		Накладные расходы -		849,21	--	55199	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*559,17*		*36346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*501,88*				*32622*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*57,29*				*3724*		
		Сметная стоимость		*112,67*		*7324*				
75	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**								
		м3	355	16,85	16,85	5983	5983	1692	--	--
		Накладные расходы -		--	6,58	--	2335	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,77*		*1692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,89*				*1380*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*0,88*				*312*		
		Сметная стоимость		*1,73*		*614*				
76	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**				*8289*				
		м3	35	579,01	--	20265	--	13344	0,89	31
		Накладные расходы -		579,01	--	20265	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,25*		*13344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,20*				*11977*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*39,06*				*1367*		
		Сметная стоимость		*76,82*		*2689*				
77	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**				*36298*				
		м3	355	112,26	45,60	39853	16190	21013	0,11	38
		Накладные расходы -		66,66	21,69	23664	7701	59,1	0,03	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*59,19*		*21013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,22*				*18537*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*6,97*				*2476*		
		Сметная стоимость		*13,72*		*4869*				
		ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ				*65735*				
78	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное 20 см. Устройство**								
		м3 основания	192	2793,44	113,77	536340	21843	115224	1,02	196
				715,18	28,93	137315	5554	62,1	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*600,13*		*115224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*462,09*				*88722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,03*				*26503*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*271,49*		*52125*				
		Сметная стоимость				*703689*				
79	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное 10 см. Устройство**								
		м3 основания	96	2793,44	113,77	268170	10922	57612	1,02	98
		Накладные расходы -		715,18	28,93	68658	2777	62,1	0,04	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*600,13*		*57612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*462,09*				*44361*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*138,03*				*13251*		
		Сметная стоимость		*271,49*		*26063*				
		УКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ				*351845*				
80	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,135	216864,29	59267,01	29277	8001	16510	194,00	26
		Накладные расходы -		154823,64	19890,77	20901	2685	62,1	26,83	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*122292,99*		*16510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108497,65*				*14647*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13795,35*				*1862*		
		Сметная стоимость		*27132,58*		*3663*				
81	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка				*49449*				
		км трубопровода	0,214	190673,08	46582,35	40804	9969	23673	179,00	38
		Накладные расходы -		142852,74	15545,85	30570	3327	62,1	21,05	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*110620,76*		*23673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98365,53*				*21050*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12255,24*				*2623*		
		Сметная стоимость		*24103,51*		*5158*				
		ФУТЛЯР 160ММ-3ШТ/12				*69635*				
82	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм								
		м	12	853,50	11,94	10242	143	5864	0,84	10
		Накладные расходы -		697,52	1,40	8370	17	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*488,63*		*5864*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,03*				*5208*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*54,59*				*655*		
		Сметная стоимость		*107,37*		*1288*				
83	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка				*17394*				
			0,012	286383,66	84311,52	3437	1012	1880	247,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		194833,60	28429,65	2338	341	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*156667,76*		*1880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138646,48*				*1664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18021,28*				*216*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*35444,11*		*425*				
		Сметная стоимость				*5742*				
84	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	3	19710,02	1834,34	59130	5503	14530	7,99	24
		футляр		6149,66	41,32	18449	124	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4843,32*		*14530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3844,60*				*11534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*998,72*				*2996*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1964,27*		*5893*				
		Сметная стоимость				*79553*				
		ФУТЛЯР 140ММ-3ШТ/12М								
85	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	12	853,50	11,94	10242	143	5864	0,84	10
		м		697,52	1,40	8370	17	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*488,63*		*5864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,03*				*5208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,59*				*655*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*107,37*		*1288*				
		Сметная стоимость				*17394*				
86	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,012	286383,66	84311,52	3437	1012	1880	247,00	3
		км трубопровода		194833,60	28429,65	2338	341	62,1	38,24	--
		Накладные расходы -		*156667,76*		*1880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138646,48*				*1664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18021,28*				*216*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*35444,11*		*425*				
		Сметная стоимость				*5742*				
87	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	3	19710,02	1834,34	59130	5503	14530	7,99	24
		футляр		6149,66	41,32	18449	124	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4843,32*		*14530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3844,60*				*11534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*998,72*				*2996*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1964,27*		*5893*				
		Сметная стоимость				*79553*				
		ФУТЛЯР 110ММ-2ШТ/6М								
88	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм	6	853,50	11,94	5121	72	2932	0,84	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		697,52	1,40	4185	8	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*488,63*		*2932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,03*				*2604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,59*				*328*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*107,37*		*644*				
		Сметная стоимость				*8697*				
89	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
		км трубопровода	0,006	216864,29	59267,01	1301	356	734	194,00	1
		Накладные расходы -		154823,64	19890,77	929	119	62,1	26,83	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*122292,99*		*734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108497,65*				*651*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13795,35*				*83*		
		Сметная стоимость		*27132,58*		*163*				
90	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра. Заделка битумом и прядью**								
		футляр	2	19710,02	1834,34	39420	3669	9687	7,99	16
		Накладные расходы -		6149,66	41,32	12299	83	62,1	0,05	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4843,32*		*9687*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3844,60*				*7689*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*998,72*				*1997*		
		Сметная стоимость		*1964,27*		*3929*				
		ЛОЖАМЕНТ				*53035*				
91	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм**								
		м	3,6	950,39	12,29	3421	44	1876	0,90	3
		Накладные расходы -		741,33	1,57	2669	6	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*521,20*		*1876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*461,34*				*1661*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*59,86*				*215*		
		Сметная стоимость		*117,73*		*424*				
92	23-010405-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004**								
		м	3,636	5849,16	--	21268	--	902	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,00*		*902*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*248,00*				*902*		
		Сметная стоимость		*487,77*		*1774*				
93	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм**				*23943*				
		м	5,4	853,50	11,94	4609	64	2639	0,84	5
				697,52	1,40	3767	8	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*488,63*		*2639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,03*				*2344*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,59*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*107,37*		*580*				
		Сметная стоимость				*7827*				
94	23-010405-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004**								
		м	3,636	2653,70	--	9649	--	409	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,52*		*409*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*112,52*				*409*		
		Сметная стоимость		*221,30*		*805*				
95	23-010405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 90x8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004**				*10863*				
		м	1,818	2476,89	--	4503	--	191	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,02*		*191*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*105,02*				*191*		
		Сметная стоимость		*206,55*		*376*				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 110мм-ПИТ				*5069*				
96	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3 грунта	3,5	849,21	--	2972	--	1957	1,18	4
		Накладные расходы -		849,21	--	2972	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*559,17*		*1957*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*501,88*				*1757*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,29*				*201*		
		Сметная стоимость		*112,67*		*394*				
97	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I**				*5323*				
		м3 грунта	1,9	579,01	--	1100	--	724	0,89	2
		Накладные расходы -		579,01	--	1100	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,25*		*724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,20*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39,06*				*74*		
		Сметная стоимость		*76,82*		*146*				
98	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*1970*				
			1,9	112,26	45,60	213	87	112	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	127	41	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*59,19*		*112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*99*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,72*		*26*				
		Сметная стоимость				*352*				
99	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство								
		м3 основания	1,2	3121,26	606,12	3746	727	665	0,78	1
		Накладные расходы -		546,90	249,69	656	300	50,8	0,29	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*554,17*		*665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*404,67*				*486*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*149,50*		*179*				
		Сметная стоимость		*294,03*		*353*				
100	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. до 110 мм								
		1шт	1	1428,37	52,17	1428	52	766	1,40	1
		Накладные расходы -		1064,57	24,79	1065	25	62,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*765,74*		*766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*676,50*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,25*		*89*				
		Сметная стоимость		*175,53*		*176*				
101	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм								
		м	0,0015	853,50	11,94	1	--	1	0,84	--
		Накладные расходы -		697,52	1,40	1	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*488,63*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,03*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*54,59*				*0*		
		Сметная стоимость		*107,37*		*0*				
102	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов								
		м3	0,12	25215,77	1210,99	3026	145	310	3,60	--
		Накладные расходы -		2737,48	256,75	328	31	48,5	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2582,92*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,20*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1130,72*		*136*				
		Сметная стоимость		*2223,90*		*267*				
103	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера								
		шт	1	5023,18	1256,32	5023	1256	1947	2,74	3
		Накладные расходы -		2212,06	467,21	2212	467	62,1	0,48	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,36*		*1947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1663,83*				*1664*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*283,53*				*284*		
		Сметная стоимость		*557,64*		*558*				
						7528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)								
		м	0,0153	216864,29	59267,01	3318	907	1871	194,00	3
		Накладные расходы -		154823,64	19890,77	2369	304	62,1	26,83	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		122292,99		1871				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		108497,65				1660		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		13795,35				211		
		Сметная стоимость		27132,58		415				
105	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка				5604				
		шт.	3	823,22	500,49	2470	1501	1053	0,41	1
		Накладные расходы -		322,73	165,75	968	497	62,1	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		351,11		1053				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		303,35				910		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		47,77				143		
		Сметная стоимость		93,95		282				
		МОНТАЖ КРАНОВ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 90мм-4ШТ				3805				
106	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	14	849,21	--	11889	--	7828	1,18	17
		Накладные расходы -		849,21	--	11889	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		559,17		7828				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		501,88				7026		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		57,29				802		
		Сметная стоимость		112,67		1577				
107	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I				21295				
		м3 грунта	7,6	579,01	--	4400	--	2898	0,89	7
		Накладные расходы -		579,01	--	4400	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		381,25		2898				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		342,20				2601		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		39,06				297		
		Сметная стоимость		76,82		584				
108	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				7881				
		м3 уплотненного грунта	7,6	112,26	45,60	853	347	450	0,11	1
		Накладные расходы -		66,66	21,69	507	165	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		59,19		450				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		52,22				397		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		6,97				53		
		Сметная стоимость		13,72		104				
						1407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство								
		м3 основания	4,8	3121,26	606,12	14982	2909	2660	0,78	4
		Накладные расходы -		546,90	249,69	2625	1199	50,8	0,29	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*554,17*		*2660*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*404,67*				*1942*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*149,50*				*718*		
		Сметная стоимость		*294,03*		*1411*				
110	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Установка кранов диам. 90 мм				*19053*				
		1шт	4	1428,37	52,17	5713	209	3063	1,40	6
		Накладные расходы -		1064,57	24,79	4258	99	62,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*765,74*		*3063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*676,50*				*2706*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*89,25*				*357*		
		Сметная стоимость		*175,53*		*702*				
111	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб диам. ДО 100 мм				*9478*				
		м	0,006	853,50	11,94	5	--	3	0,84	--
		Накладные расходы -		697,52	1,40	4	--	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*488,63*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,03*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*54,59*				*0*		
		Сметная стоимость		*107,37*		*1*				
112	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов				*9*				
		м3	0,48	25215,77	1210,99	12104	581	1240	3,60	2
		Накладные расходы -		2737,48	256,75	1314	123	48,5	0,31	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2582,92*		*1240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1452,20*				*697*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1130,72*				*543*		
		Сметная стоимость		*2223,90*		*1067*				
113	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера				*14411*				
		шт	4	5023,18	1256,32	20093	5025	7789	2,74	11
		Накладные расходы -		2212,06	467,21	8848	1869	62,1	0,48	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,36*		*7789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1663,83*				*6655*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*283,53*				*1134*		
		Сметная стоимость		*557,64*		*2231*				
114	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА)				*30113*				
		м	0,0612	216864,29	59267,01	13272	3627	7484	194,00	12
		Накладные расходы -		154823,64	19890,77	9475	1217	62,1	26,83	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*122292,99*		*7484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108497,65*				*6640*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13795,35*				*844*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*27132,58*		*1661*				
		Сметная стоимость				*22417*				
115	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
		шт.	12	823,22	500,49	9879	6006	4213	0,41	5
		Накладные расходы -		322,73	165,75	3873	1989	62,1	0,23	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,11*		*4213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,35*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,77*				*3640*		
		Сметная стоимость		*93,95*		*1127*		*573*		
		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, КРАНОВ, ОТВОДОВ, МУФТ, ПЕРЕХОДОВ				*15220*				
116	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
		задвижка или клапан	11	1056,73	52,17	11624	574	6679	1,07	12
		Накладные расходы -		844,02	24,79	9284	273	62,1	0,03	
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*607,21*		*6679*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*539,53*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,68*				*5935*		
		Сметная стоимость		*133,12*		*1464*		*744*		
117	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка				*19768*				
		шт.	55	1494,45	65,02	82195	3576	43453	1,47	81
		Накладные расходы -		1145,92	8,26	63026	455	60,4	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*790,05*		*43453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*697,13*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*92,92*				*38342*		
		Сметная стоимость		*182,76*		*10052*		*5111*		
118	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников				*135700*				
		шт	16	1213,36	737,06	19414	11793	8285	0,61	10
		Накладные расходы -		476,30	244,17	7621	3907	62,1	0,33	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*517,83*		*8285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*447,41*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,42*				*7159*		
		Сметная стоимость		*138,49*		*2216*		*1127*		
119	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт				*29915*				
		шт	149	823,22	500,49	122659	74572	52316	0,41	62
		Накладные расходы -		322,73	165,75	48087	24697	62,1	0,23	34
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,11*		*52316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,35*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,77*				*45199*		
				93,95		*13998*		*7117*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*188973*				
		УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ГРУНТА ДИАМ. 63 ММ-11УЗЕЛ								
120	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (ФУТЛЯР)								
		км	0,01375	656564,27	265855,59	9028	3656	4261	376,00	5
		Накладные расходы -		334418,16	101314,80	4598	1393	62,1	107,34	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*309901,52*		*4261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270590,17*				*3721*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*39311,35*				*541*		
		Сметная стоимость		*77317,26*		*1063*				
121	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм				*14352*				
		м	14,52	853,50	11,94	12393	173	7095	0,84	12
		Накладные расходы -		697,52	1,40	10128	20	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*488,63*		*7095*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,03*				*6302*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*54,59*				*793*		
		Сметная стоимость		*107,37*		*1559*				
122	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра				*21047*				
		футляр	11	21776,76	1834,34	239544	20178	54240	7,99	88
		Накладные расходы -		6149,66	41,32	67646	455	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4930,95*		*54240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3844,60*				*42291*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1086,35*				*11950*		
		Сметная стоимость		*2136,62*		*23503*				
123	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(ПАТРУБОК)				*317287*				
		км трубопровода	0,0022	286383,66	84311,52	630	185	345	247,00	1
		Накладные расходы -		194833,60	28429,65	429	63	62,1	38,24	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*156667,76*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138646,48*				*305*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*18021,28*				*40*		
		Сметная стоимость		*35444,11*		*78*				
124	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка отводов, колен, патрубков, переходов, муфт				*1053*				
		шт	22	823,22	500,49	18111	11011	7724	0,41	9
		Накладные расходы -		322,73	165,75	7100	3647	62,1	0,23	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*351,11*		*7724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*303,35*				*6674*		
				47,77				*1051*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*93,95*		*2067*				
		Сметная стоимость				*27902*				
125	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент								
		км трубопровода	0,0165	2222622,52	271980,47	36673	4488	3233	59,60	1
		Накладные расходы -		51500,36	105571,56	850	1742	62,1	103,79	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*195916,63*		*3233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97541,67*						
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*98374,96*				*1609*		
		Сметная стоимость		*193483,13*		*3192*		*1623*		
126	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж корпусов								
		т	0,34914	68484,22	5011,20	23911	1750	13787	73,60	26
		Накладные расходы -		57374,14	254,17	20032	89	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39487,43*		*13787*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35095,64*						
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*4391,79*				*12253*		
		Сметная стоимость		*8637,73*		*3016*		*1533*		
127	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты								
		м3	0,33	3121,26	606,12	1030	200	183	0,78	--
		Накладные расходы -		546,90	249,69	180	82	50,8	0,29	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*554,17*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*404,67*						
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*149,50*				*134*		
		Сметная стоимость		*294,03*		*97*		*49*		
128	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра								
		футляр	11	21776,76	1834,34	239544	20178	54240	7,99	88
		Накладные расходы -		6149,66	41,32	67646	455	62,1	0,05	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4930,95*		*54240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3844,60*						
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*1086,35*				*42291*		
		Сметная стоимость		*2136,62*		*23503*		*11950*		
129	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком								
		м3	0,33	4204,42	966,91	1387	319	342	1,77	1
		Накладные расходы -		1362,32	336,10	450	111	48,5	0,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1036,93*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*823,73*				*272*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*213,19*				*70*		
		Сметная стоимость		*419,31*		*138*				
130	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками				*1868*				
		м2	69,63	248,89	--	17330	--	10526	0,34	24
				248,89	--	17330	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*151,17*		*10526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*134,90*				*9393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,27*				*1133*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32,00*		*2228*				
		Сметная стоимость				*30084*				
131	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом								
		м2	69,63	141,68	0,68	9865	47	3111	0,09	6
		Накладные расходы -		68,20	0,25	4749	17	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*44,68*		*3111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,10*				*2583*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,58*				*528*		
		Сметная стоимость		*14,91*		*1038*				
132	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*14014*				
		м2	69,63	107,35	2,05	7475	143	2452	0,06	4
		Накладные расходы -		53,93	0,33	3755	23	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*35,21*		*2452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,41*				*2048*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,80*				*404*		
		Сметная стоимость		*11,40*		*794*				
133	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115				*10721*				
		м2	69,63	92,06	1,61	6410	112	1591	0,04	3
		Накладные расходы -		33,21	0,33	2312	23	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*22,85*		*1591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,18*				*1266*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,67*				*325*		
		Сметная стоимость		*9,19*		*640*				
134	11-250209-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ПРОВОДА				*8641*				
		Укладка сигнальной ленты								
		км	0,974	33400,22	29944,93	32532	29166	9039	4,60	4
		Накладные расходы -		3455,29	9397,13	3365	9153	58,7	9,60	9
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*9280,42*		*9039*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7544,37*				*7348*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1736,05*				*1691*		
		Сметная стоимость		*3414,45*		*3326*				
135	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ				*4489?*				
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,974	270845,85	37164,36	263804	36198	162613	253,00	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		225020,73	15150,29	219170	14756	62,1	16,57	16
		Накладные расходы -		*166953,87*		*162613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*149146,21*				*145268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17807,66*				*17345*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*35023,98*		*34113*				
		Сметная стоимость				*460530*				
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								
136	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**								
		т фасонных частей	0,0382	564558,44	249203,57	21566	9520	10486	312,70	12
		Накладные расходы -		297609,10	89474,70	11369	3418	62,1	94,30	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*274508,39*		*10486*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240379,04*				*9182*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*34129,35*				*1304*		
		Сметная стоимость		*67125,35*		*2564*				
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ				*34616*				
137	11-250203-0104 РСНБ РК 2015	**Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями /трубопроводами, кабельными линиями и ,ТЭП до 35 кВ/, диаметр трубопровода 200 мм**								
		100 м	10	95707,09	50317,64	957071	503176	412392	57,70	577
		Накладные расходы -		42771,28	17993,39	427713	179934	58,7	17,27	173
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*412392,20*		*412392*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35668,86*				*356689*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*5570,34*				*55703*		
		Сметная стоимость		*10955,70*		*109557*				
		КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАСАДНОГО ГАЗ-ВО				*1479020*				
138	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								
		т стальных элементов	0,42	414876,94	4683,23	174248	1967	17794	42,70	18
		Накладные расходы -		37423,99	851,24	15718	358	62,1	1,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*42367,50*		*17794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23768,92*				*9983*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*18598,58*				*7811*		
		Сметная стоимость		*36579,56*		*15363*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗ-Д НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)				*207406*				
139	11-250126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Продувка воздухом трубопровода диаметром ДО 350 мм**								
		км	0,754	222043,29	179025,34	167421	134985	44570	43,50	33
		Накладные расходы -		37588,35	43630,00	28342	32897	58,7	43,04	32
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*59111,23*		*44570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47675,17*				*35947*		
				11436,06				*8623*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*22492,36*		*16959*				
		Сметная стоимость				*228950*				
140	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром ДО 350 мм**								
			0,754	615127,13	478931,24	463806	361114	137909	172,00	130
		км		134080,88	122210,83	101097	92147	58,7	121,11	91
		Накладные расходы -		*182903,42*		*137909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*150443,23*				*113434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32460,18*				*24475*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*63842,44*		*48137*				
		Сметная стоимость				*649852*				
141	13-390101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы наружным диаметром до 159 мм. Протирка ацетоном поверхности**								
			152	107,13	--	16284	--	6007	0,10	15
		стык		82,65	--	12562	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*39,52*		*6007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*33,55*				*5100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,97*				*907*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*11,73*		*1783*				
		Сметная стоимость				*24074*				
142	13-390201-0509 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное								
			152	815,99	27,89	124030	4239	52936	0,80	122
		стык		741,15	--	112655	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*348,26*		*52936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*300,91*				*45738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,36*				*7198*		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		*93,14*		*14157*				
		Сметная стоимость				*191123*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4613861				
		Накладные расходы -	Тенге			1606788				
		Сметная прибыль -	Тенге			497653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6718299				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13467691				
		Накладные расходы -	Тенге			4168034				
		Сметная прибыль -	Тенге			1410859				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19046583				
		Временные здания и сооружения 1,0%	Тенге			190466				
		ИТОГО:	Тенге			19237049				
		Зимнее удорожание 1,08%	Тенге			207760				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2747988				
		ИТОГО:	Тенге			22192797				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016Г.	**Тенге**			**22192797**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										67580
		в том числе в текущих ценах на 2016год - 78 %, К=1	Тенге			17310382				
		в том числе в текущих ценах на 2017год - 22%, К=1,0697784	Тенге			4882415				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2016 г.	**Тенге**			**22533484**				
		в том числе в текущих ценах на 2016год - 78 %, К=1	Тенге			17310382				
		в том числе в текущих ценах на 2017год - 22%, К=1,0697784	Тенге			5223102				
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**			**2704018**				
		НДС на 2016год. - 12 %	Тенге			2077246				
		НДС на 2017год. - 12 %	Тенге			585890				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**Тенге**			**25645687**				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2016год. - 12 %	Тенге			19387627				
		Итого в текущих ценах с НДС на 2017год. - 12 %	Тенге			5468305				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**			**25645687**				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩ. КОЭФ. К=0,98383491	**Тенге**			**25231122**				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" Еркебаев Б

ПОДРЯДЧИК:ТОО "КомпанияГазСтрой" Ахмиров О.Н

ТЕХНАДЗОР:ТОО "ДамирЖобаКурылыс"