Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района " БИН 000140002594**

Подрядчик : **ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)**

Справка № 1
от 27 мая 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29 доп согл № 29/1	14.04.2021 18.05.2021			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту :	46 240 000,00									
в т.ч. за месяц	46 240 000,00	41 285 714,29							4 954 285,71	
Удержание аванса 30%	13 872 000,00									
Удержание 5%	2 312 000,00									
К оплате	30 056 000,00									**30 056 000,00**

К оплате: **Тридцать миллионов пятьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын**

Заказчик: **Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района "** **Негриенко В.В.**

Подрядчик : **Директор ТОО "ИНЭК Казахстан"** **Серикпаева Д. К.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района " БИН 000140002594 Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ул.Казыбек Би,70. тел.:87183492567

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4 тел.: 87182503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

(наименование)

Договор подряда № 29 от 14.04.2021 года, дополнительное соглашение №29/1 от 18.05.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.05.2021 года

за май месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1

Средний ремонт автомобильной дороги районного значения Луганск-Константиновка, км 5-17,6 (12,6 км)

Раздел 1 Ремонт обочин

1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Снятие ПСП грунт 1 группы бульдозером мощностью 96 кВт толщиной 15 см с перемещением до 10 м в штабель (кроме участков проходящих по обводненным участкам - км 9,39-9,55, км 11,45-11,52, км 16,16-17,06) НР = 72 %	м3 грунта	26788	53,14	53,14	1423600	1423600	–	293291	1854242
						–	15,21	–	407349	–	137351	
2	2	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 при срезке существующей насыпи на обводненные участки НР = 72 %	м3 грунта	1356	155,41	147,93	210740	200593	304	40829	271695
						7,26	34,56	9843	46864	–	20126	

3	3 4102-0103-1001										
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км на обводненные участки	т	2441	40		97640		–	–	105451
					–		–		–	7811	
4	4 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Разравнивание грунта 2 группы бульдозером в насыпи обочин с перемещением до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	1356	51,33	51,33	69606	69606	–	14340	90662
					–	14,69	–	19917	–	6716	
5	5 1101-0104-0202										
		Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы в притрассовых резервах бульдозером 96 кВт с перемещением в насыпь обочин до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	9382	60,39	60,39	566579	566579	–	116727	737970
					–	17,28	–	162121	–	54664	
6	6 1101-0201-0101										
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10738	73,54	73,54	789726	789726	–	206361	1075774
					–	26,69	–	286612	–	79687	
7	7 1101-0201-0107										
		Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м3 уплотненного грунта	10738	35,25	35,25	378516	378516	–	76580	491504
					–	9,91	–	106361	–	36408	
8	8 1101-0201-0601										
		Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10738	79,22	67,67	850699	726677	31140	181005	1114240

					8,65	14,76	92882	158514	–	82536	
9	9 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ПСП грунт 1 группы бульдозером 96кВт с перемещением до 10 м НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	14005,26	45,17	45,17	632642	632642	–	130337	824017
					–	12,93	–	181024	–	61038	
	Раздел 2 Устранение кромочности (L=1633 (шир. 5м), 30 (шир. 4,5 м), 51 м(шир 5.15м) с двух сторон										
10	13 1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта 2 группы в выемке (под устройство щеб. основания) бульдозером с перемещением на расстояние до 10 м на обочины НР = 72 %	м3 грунта	520	60,39	60,39	31403	31403	–	6470	40903
					–	17,28	–	8986	–	3030	
11	14 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3470	1462,73	222,9	5075678	773447	4195851	377582	5889521
					30,66	70,1	106380	243233	–	436261	
12	15 1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5л/м2 НР = 108 %	т	1,03	130051,46	1700,97	133953	1752	132201	933	145677
					–	838,83	–	864	–	10791	
13	16 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ 5 см НР = 108 %	м2 покрытия	2064	1871,49	96,26	3862758	198674	3580170	152777	4336778
					40,66	27,88	83914	57546	–	321243	

14	17	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 5-4=1/0,5=2 К=2 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	2064	433,52	0,04	894793	89	894254	486	966901
						0,22	–	450	–	–	71622
		Раздел 3 Ремонт дорожной одежды									
		3.1 без добавления материала									
15	18	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	673	3362,74	210,4	2263123	141602	1474121	504063	2988561
						961,96	78,29	647400	52687	–	221375	
		3.2 с добавлением материала									
16	19	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	89	1462,72	222,89	130182	19837	107617	9683	151054
						30,65	70,09	2728	6238	–	11189	
17	20	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	89	3362,74	210,4	299284	18726	194943	66660	395220
						961,97	78,29	85615	6968	–	29276	
18	21	1218-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением НР = 72 %	м трещин	7812	228,65	47,64	1786200	372179	886805	493461	2462034
						67,49	20,24	527216	158146	–	182373	
19	22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	2,64	130051,52	1701,14	343336	4491	338845	2391	373385

					–	838,64	–	2214	–	27658	
20	23	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство выравнивающего слоя из горячей м/зернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки 2 НР = 108 %	т смеси	809,6	19477,76	1079,47	15769194	873937	14704594	480799	17549992
						235,5	314,38	190663	254521	–	1299999	

Итого по локальной смете 2-1-1 **41 865 581**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 747 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 224 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 160 165
- материалы, изделия и конструкции, тенге 26 540 845
- перевозка грузов, тенге 97 640
- накладные расходы, тенге 3 154 775
  в т.ч. зарплата, тенге 283 929
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 101 154

Локальная смета № 2-2-1
Круглая железобетонная водопропускная труба d1,0 м на км 9.495

Раздел 1 Ремонт круглой железобетонной водопропускной трубы d1,0м на км 72,452

21	10	2104-0803-0301	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	1	64931	64931	64931	–	70125	Республика Казахстан
						–	–	–	5194		
22	11	2104-0803-0303	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	8	51624	412992	412992	–	446031	Республика Казахстан
						–	–	–	33039		

23	13 2104-0801-0109	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	14	45959	643426	643426	–	694900 Республика Казахстан
					–	–	–	51474	
24	16 2104-0803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	2	94092	188184	188184	–	203239 Республика Казахстан
					–	–	–	15055	
25	17 2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	88833	355332	355332	–	383759 Республика Казахстан
					–	–	–	28427	

Итого по локальной смете 2-2-1	**1 798 054**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 664 865
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 189
Всего	**43 663 635**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**873 273**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**44 536 908**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,030)	**45 873 015**
Итого по акту с учетом договорного коэффициента К=0,9	41 285 714,29
НДС (12 %)	4 954 285,71
Итого	**46 240 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИНЭК Казахстан" БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Серикпаева Д. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района " БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Негриенко В.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)