Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Коргалжынского сельского округа Коргалжынского района" Акмолинской области, БИН 030540001358, с.Коргалжын, ХАЙРЕТДИНА БОЛГАНБАЕВА, 13/3

Исполнитель: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995, г.Нур-Султан, ПОТАНИНА, 9, Бизнес центр "О Азамат", кабинет №718

Стройка: "Средний ремонт улично- дорожных сетей села Коргалжын" улицы А.Шабатова

Объект: "Средний ремонт улично- дорожных сетей села Коргалжын" улицы А.Шабатова

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№26	19.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	38 539 518,55	34 410 284,42							4 129 234,13	38 539 518,55

Исполнитель:

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____ Борумбаев Б.Ш.

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима Коргалжынского сельского округа Коргалжынского района" Акмолинской области, БИН 030540001358

Руководитель: _____ Байкадамов Б.Ш.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Коргалжынского сельского округа Коргалжынского района" Акмолинской области

Исполнитель: ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг"

Наименование объекта: "Средний ремонт улично- дорожных сетей села Коргалжын" улицы А.Шабатова

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

от 03 июня 2021 года

Составлен(а) составлена в ценах на 2-й квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.улица А.Шабатова (длина 950м и ширина 6м)										
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		49,4	173422,84	1823,81	8567088	90096	8476992	51058	9307598
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	47276		689452	
2	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		5700	1527,77	127,06	8708291	724233	7719760	481306	9924765
		НР - 108%; СП - 8%				46,37	31,82	264298	181356		735168	
3	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303/до толщины 7см/**	м2 покрытия		5700	1014,92	0,12	5785019	698	5780073	4587	6252775
		НР - 108%; СП - 8%				0,75	--	4248	--		463169	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		5700	1672,93	127,06	9535673	724233	8547142	481306	10818338
		НР - 108%; СП - 8%				46,37	31,82	264298	181356		801358	
5	С341-020104-1150 4102-0104-1150 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (смеси асфальтобетонные) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км**	т		1507,08	2007,00	--	3024710	--		--	3266686
		СП - 8%				--	--	--	--		241977	
6	Е11-270301-0103 1127-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала /обочин и части дороги/**	м2 площади основания		950	337,14	130,88	320285	124337	164274	70094	421609
		НР - 108%; СП - 8%				33,34	34,98	31674	33227		31230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,5	3922,37	1084,96	186313	51535	127781	20302	223143
		НР - 108%; СП - 8%			147,31	248,43	6997	11800		16529	
8	С341-310104-0302 4131-0104-0302 РСНБ РК 2015	Дресва. Погрузка	т	166,25	296,00	--	49210	--		--	53147
		СП - 8%			--	--	--	--		3937	
9	С341-020104-1150 4102-0104-1150 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (дресва) самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 150 км	т	166,25	2007,00	--	333664	--		--	360357
		СП - 8%			--	--	--	--		26693	
10	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,4	227,31	218,66	3273	3149	1	719	4311
		НР - 72%; СП - 8%			8,58	60,74	123	875		319	
11	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,4	15,62	15,62	225	225	--	65	313
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,27	--	90		23	
12	Е11-230101-0102 1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	1,8	1315,34	234,14	2368	421	--	2052	4773
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	70,38	1946	127		354	
13	Е11-230401-0203 1123-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	м трубопровода	12	539,38	163,44	6473	1961	--	5004	12395
		НР - 99%; СП - 8%			375,94	45,28	4511	543		918	
14	Е11-230401-0203 1123-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 300 мм. Укладка	м трубопровода	12	2389,04	408,59	28669	4903	12488	12510	44473
		НР - 99%; СП - 8%			939,85	113,19	11278	1358		3294	
15	С123-011202-1301 2301-1202-1301 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	11,94	16622,00	--	198467	--	198467	--	214344
		СП - 8%			--	--	--	--		15877	
16	Е11-300403-0101 1130-0403-0101 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	2	18549,96	10126,09	37100	20252	2991	16186	57549
		НР - 84%; СП - 8%			6928,74	2706,00	13857	5412		4263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36786826	1746044	31029969	1145189	40966576
							603231	463421	--	3034561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36588359				
	Материалы		Тенге				30831501				
	Всего заработная плата		Тенге					1066652			
	Транспортные расходы		Тенге				3407583				
		Накладные расходы	Тенге				1145189				
		Сметная прибыль	Тенге				3018684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40752231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					1066652			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				198467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198467				
		Сметная прибыль	Тенге				15877				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				214344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40966575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					1066652			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40966576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				603231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1746044			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					463421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31029969		
		- Перевозка грузов	Тенге				3407584				
		- Накладные расходы	Тенге							1145189	
		- Сметная прибыль	Тенге							3034561	

Сметная стоимость общая		40 966 576
Временные здания и сооружения	1,2%	491 599
Итого:	тенге	41 458 175
Договорная скидка 17%	17%	7 047 890
Итого с договорной скидкой,без учета НДС		34 410 284
НДС 12%	12%	4 129 234
Итого к оплате		38 539 518,55

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппарат акима Коргалжынского сельского округа Коргалжынского района" Акмолинской области, БИН 030540001358

Руководитель _____ **Байкадамов Б.Ш.**

Сдал (Исполнитель):

ТОО "Астана СтройМонтажИнжиниринг", БИН 070640014995

Директор _____ **Борумбаев Б.Ш.**