Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

Міндетін атқарушының

2015 жылғы «24» ақпан

№121 бұйрығына

4-қосымша

Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017жылғы «14» қараша

Тапсырыс беруші: **Арал аудандық құрылыс бөлімі**

Сәйкестік туралы декларация **«Компания Газ Строй" ЖШС Қызылорда қ-сы, Абай даңғылы дом 33/14. Басшысы Абуталипов Оспан Исаханұлы.**

Құрылыс- монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды: **«СД Құрылыс Сервис» ЖШС-Жарылкасинов О.С. аттестат №KZ 80VJE00027178 от. 27.03.2012 ж. Қызылорда обл бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті мемлекеттік органымен берілген.**

Орындаған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды : **«Сартөбе» ЖШС Мухаммедиев О.Е**

Мердігіердің (бас мердігіердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған**: Қызылорда облысы, Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасы**

Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстарыобъектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,дайындығына тексеру жүргізеотырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2017жылғы «_____» жерге тиісті құқық беру туралы шешім қаулы немесе қолданыстағы ғимараттардың уй- жайларын реконструкциялау туралы 2017 жылғы «_____» № шешімі.

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жузеге асыра бастағаны немесе тоқталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

_____

в)_____ жобаны бекіткен ұйымның атауы және бекіткен күні

2.Құрылыс монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жузеге асырылған:

Жұмыстың басталуы ____ _____жыл

Жұмыстың аяқталуы _____жыл

Құрылыстың ұзақтығы ____ай ___ күн

Құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай нақты 6 ай;

3 . Объектінің мынадай негізгі техникалық –экономикалық корсеткіштері бар (қуаттылық ,өнімділік, өндірістік алаң,ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қбілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)барлық объектілір бойынша

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
полиэтилен газ құбырлары					
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	268		268	
ПЭ SDR11 d63x5,8	м	12,5		12,5	
Кран ПЭ 100 SDR11 d63 PN 1,0МПа	дана	1		1	
Тройник ПЭ SDR11 d315-110	дана	1		1	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d63	дана	1		1	
Темір газ құбырлары					
ст d76x3,5	м	5,4		5,4	
d57x3,5	м	5		5	
d32x2,5	м	15		15	
ГРПШ-	дана	1		1	
Газовая горелка ZG25	дана	2		2	
САКЗ-М-50	дана	1		1	
Кран д32	дана	3		3	
Кран д25	дана	1		1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару_____

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	М2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	М3		
О .і;жерасты болігі	М2		
Жапсарлас салынған ,жапсарлас жанаса салынған және жанаса салынған үй жайлар алаңы	М2		

4 .Объект бойынша технологиялық және саулет құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:_____

5 .Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6 .Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау ,кәріз,жылумен жабдықтау,газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс)объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және олардв қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалы0 09жаттама)бойынша сметалық құны:

Барлығы: _____ **тенге** , оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары,жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны мың тенге,оның ішінде:

Құрылыс-монтаж жұмыстары _____ тенге;

Жабдықтар ,мүкаммалдар мен құрал саймандар мын тенге:

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау- сметалық құжаттамаға)және сәулет қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қабылдау комисиясының құрамы :

Тапсырыс беруші **Үзақов Т.С.**

Техникалық қадағалаушы **Жарылкасинов О.С.**

Авторлық қадағалаушы **Мухаммедиев О.Е**

Мердігер **Абуталипов О.И**

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

«Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары

Сәйкестік туралы декларация

2017 жылғы

Мердігер (бас мердігер) «Компания Газ Строй» ЖШС, Қызылорда қаласы, Абай даңғылы №33/14
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
атынан басшысы Абуталипов О.И
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары объектісі бойынша
объектінің атауы, орналаскан жері
тапсырыс беруші «Арал аудандық құрылыс бөлімі» КММ басшысы Т.Ұзақов болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ;
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Сартобе» ЖШС
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Арал аудандық құрылыс бөлімі» бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Жұмыс түрлері	Өл.б	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы(бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы(бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
полиэтилен газ құбырлары ПЭ SDR11 d63x5,8 ПЭ SDR11 d63x5,8	 м м	 268 12,5		 268 12,5	

Кран ПЭ 100 SDR11 d63 PN 1,0МПа	дана	1		1	
Тройник ПЭ SDR11 d315-110	дана	1		1	
Отвод 90°ПЭ 100 SDR11 d63	дана	1		1	
Темір газ құбырлары					
ст d76x3,5	м	5,4		5,4	
d57x3,5	м	5		5	
d32x2,5	м	15		15	
ГРПШ-	дана	1		1	
Газовая горелка ZG25	дана	2		2	
САКЗ-М-50	дана	1		1	
Кран д32	дана	3		3	
Кран д25	дана	1		1	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: полиэтилен құбырларлары, бетон құдықтары, клапандар , фланецтер және фитингтер _____;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы «____»_____2017ж;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы «____»_____2017ж;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ ай; нақты _____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
«КазТрансГаз Аймақ» АҚ ҚӨФ директоры Қызылбаев Т _____ _____2017ж.
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«Компания Газ Строй»басшысы Абуталипов О.И _____ _____2017ж.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушы *М. Құсайынов*

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
1-қосымша

Нысан: **«Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары**

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
2017 жылғы «09» февраля

Техникалық қадағалау : **«СД Құрылыс Сервис» ЖШС**
Жарылкасинов О.С.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы
атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
аттестат №KZ53VJE00027179 от. 27.03.2012 ж. негізінде әрекет етеді

«Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі «Арал аудандық құрылыс бөлімі» КММ басшысы Т.Ұзаков
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын«Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары

а) мердігер (бас мердігер) **«Компания Газ Строй» ЖШС**
ұйымның атауы, лицензия № 15016265және алған күні
Абуталипов.О атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар:
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
атынан жүзеге асырды;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы 2017 жыл;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы 2017жыл.
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____;
нақты _____ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) _____
«Сартобе»ЖШС _____ жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі _____бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.
Техникалық қадағалау: **«СД Құрылыс Сервис» ЖШС** ұйым _____

Жарылкасинов О.С _____
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні
М.О.
техникалық қадағалау сарапшысы(лары)_____
_____
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні
Жарылкасинов О.С аттестат №KZ53VJE00027179 от. 27.03.2012 ж _____

М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына

2-қосымша

Нысан: «Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
2017 жылғы «09» ноября

Авторлық қадағалау: «**Сартобе**» ЖШС

Мухаммедиев О.Е.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

_____ атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
_____ негізінде әрекет етеді.
шарт № және күні
_____ объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
_____ _____
тапсырыс берушісі _____ болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы **«Арал қаласындағы «Сартай батыр» балабақшасының МҚКК-нің қазандығын газбен жанатын қазанға қайта жабдықтаумен қайта жаңғырту жұмыстары**

а) мердігермен (бас мердігермен) «**Компания Газ Строй» ЖШС**
_____ _____
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
_____ атынан;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен:_____
_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

_____ атынан жүзеге асты;
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы : 2017жыл ;

айы, жылы
жұмыстың аяқталуы 2017 жыл ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____ ай;
нақты _____ ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мемелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті бекітілген,
құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және
бекітілген күні
«Сартобе» ЖШС_____
жобалаушы ұйымның атауы, жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **«Сартобе»** ЖШС **Мухаммедиев О.Е.**
ұйым атауы, басшанаң тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы_
_____
сарапшының (сарапшылардың) аттестат №, тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы, күні
_____

М.О.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства" **форма-3**

Подрядчик: ТОО "Компания Газстрой"

Технадзор: ТОО "СД Курылыс Сервис"

Основание: Договор №87 от 15.08.2017 года.

Наименование строительства : Реконструкция котельной ГККП Детский сад "Сартай батыр" с переоборудованием на газовый котел в городе Аральск Кызылординской областиКызылординской области

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость, в тыс.тенге	Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тыс.тенге	По акту выполненных работ	
			С начала строительства, в тыс.тенге	В т.ч. за отчетный месяц, в тыс.тенге
	Всего	Всего	Всего	Всего
Реконструкция котельной ГККП Детский сад "Сартай батыр" с переоборудованием на газовый котел в городе Аральск Кызылординской области	**6622,370**	**6596,800**	**6596,800**	**6596,800**
Всего к оплате:				**6596,800**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства"
_____ Узаков Т.

Подрядчик:
ТОО "Компания Газстрой"
_____ Абуталипов О.

Технадзор:
ТОО "СД Курылыс сервис"
_____ Жарылкасинов О.С.

ФОРМА 2

Заказчик:- КГУ «Аральский районный отдел строительства»

Подрядчик:- ТОО «"Компания Газстрой"»

АКТ

Выполненных работ на строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция котельной здания ГККП детский сад "Сартай батыр" с переоборудованием на газовый котел в г. Аральске Кызылординской области за октябрь месяц 2017 года

НА Наружный газопровод среднего и низкого давления

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления														
		Земляные работы														
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	785,7	71,69	67,59	56330	53104	16663	0,01	6						
				4,11	25,39	3226	19946	59,1	0,03	25						
		м3 грунт														
		Накладные расходы -		21,21		16663										
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	17,43				13694								
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,78				2969								
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	7,43		5839										
		Сметная стоимость				78833										
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,3	1126,15	-	27366	-	18019	1,85	45						
				1126,15	-	27366	-	59,1	-	-						
		м3 грунт														
		Накладные расходы -		741,52		18019										
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	665,56				16173								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,97				1846		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,41		3631				
		Сметная стоимость				49016				
3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	556	9,91	9,91	5512	5512	1455	-	-
				-	3,57	-	1983	59,1	-	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		2,62		1455				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		2,11				1172		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,51				283		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,00		557				
		Сметная стоимость				7525				
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	254	538,48	-	136773	-	90060	0,97	247
				538,48	-	136773	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		354,57		90060				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		318,24				80833		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,32				9227		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		18147				
		Сметная стоимость				244979				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	556	97,15	40,71	54015	22632	27916	0,11	60
				56,44	18,37	31383	10214	59,1	0,03	15
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		50,21		27916				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		44,21				24584		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,99				3333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,79		6554				
		Сметная стоимость				88486				
		Монтаж трубопроводов								
6	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,19	161884	39963,66	30758	7593	17800	179	34
				120961,04	13163,5	22983	2501	62,1	21,05	4
		км трубо								
		Накладные расходы -		93686,77		17800				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		83291,34				15825		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10395,43				1975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20445,66		3885				
		Сметная стоимость				52443				
7	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	270,68	438	-	118558	-	5027	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2015 года	м								
		Накладные расходы -		18,57		5027		5027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,57						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,53		9887				
		Сметная стоимость				133472				
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,1014	184168,05	50924,01	18675	5164	10502	194	20
				131097,44	16842,57	13293	1708	62,1	26,83	3
		км трубо								
		Накладные расходы -		103574,79		10502				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	91870,75				9316		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11704,05				1187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23019,43		2334				
		Сметная стоимость				31512				
9	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 ГОСТ 18599-2001	78,78	1323	-	104226	-	4419	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		56,10		4419				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	56,10				4419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,33		8692				
		Сметная стоимость				117337				
10	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001	23,4234	843	-	19746	-	837	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		35,74		837				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	35,74				837		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,30		1647				
		Сметная стоимость				22230				
11	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	78	747,53	10,73	58307	837	32354	0,84	66
				590,63	1,19	46069	93	62,1	-	-
		м трубы,								
		Накладные расходы -		414,80		32354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	367,52				28667		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	47,28				3688		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,99		7253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				97914				
12	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Монтаж фитингов -Фасонные части полиэтиленовые: тройники.	1	1032,6	629,29	1033	629	439	0,61	1
		Установка		403,31	206,75	403	207	62,1	0,33	-
		шт.								
		Накладные расходы -		438,69		439				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		378,85				379		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,85				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,70		118				
		Сметная стоимость				1589				
13	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	4	700,63	427,36	2803	1709	1190	0,41	2
		Установка		273,27	140,35	1093	561	62,1	0,23	1
		шт.								
		Накладные расходы -		297,46		1190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				1027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,60				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,85		319				
		Сметная стоимость				4312				
14	23-020302-5179 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x110x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	14770	-	14770	-	626	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		626,25		626				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		626,25				626		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1231,70		1232				
		Сметная стоимость				16628				
15	23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	592	-	592	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,10		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,10				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,37		49				
		Сметная стоимость				666				
16	23-020302-1207 РСНБ	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN	1	479	-	479	-	20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,31		20				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,31				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,94		40				
		Сметная стоимость				539				
17	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	1020	-	1020	-	43	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		43,25		43				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,25				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,06		85				
		Сметная стоимость				1148				
18	23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2214	-	2214	-	94	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		93,87		94				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,87				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,63		185				
		Сметная стоимость				2493				
		Шаровый кран Ду63 в подземном исполнении								
19	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	1	700,63	427,36	701	427	297	0,41	-
				273,27	140,35	273	140	62,1	0,23	-
		Накладные расходы -		297,46		297				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				257		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,60				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,85		80				
		Сметная стоимость				1078				
20	23-040902-6907 РСНБ РК 2015 в ценах	-Кран шаровый DN 65, PN 16 шт.	1	33395	-	33395	-	1416	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2015 года									
		Накладные расходы -		1415,95		1416				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1415,95				1416		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2784,88		2785				
		Сметная стоимость				37596				
21	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	1	4562,68	1136,58	4563	1137	1662	2,74	3
		шт.		1873,06	395,61	1873	396	62,1	0,48	-
		Накладные расходы -		1662,04		1662				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1408,85				1409		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	253,19				253		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		497,98		498				
		Сметная стоимость				6723				
22	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,04	15998	-	640	-	27	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		678,32		27				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	678,32				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1334,11		53				
		Сметная стоимость				720				
23	11-220501-0104 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	0,0015	222002,13	59122,17	333	89	188	236	-
		км трубо		159479,36	19562,48	239	29	62,1	31,17	-
		Накладные расходы -		125312,11		188				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	111184,98				167		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14127,13				21		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27785,14		42				
		Сметная стоимость				563				
24	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 ГОСТ 18599-2001	1,515	1323	-	2004	-	85	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		56,10		85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,10				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,33		167				
		Сметная стоимость				2256				
25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	700,63	427,36	2803	1709	1190	0,41	2
				273,27	140,35	1093	561	62,1	0,23	1
		шт.								
		Накладные расходы -		297,46		1190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				1027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,60				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,85		319				
		Сметная стоимость				4312				
26	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1020	-	1020	-	43	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		43,25		43				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,25				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,06		85				
		Сметная стоимость				1148				
27	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	520	-	520	-	22	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		22,05		22				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,05				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,36		43				
		Сметная стоимость				585				
28	23-040105-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Удлинитель ключа от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м типа AVK	1	13079	-	13079	-	555	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		554,55		555				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		554,55				555		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1090,68		1091				
		Сметная стоимость				14724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,08	26406,26	895,94	2113	72	208	4,41	-
				2733,49	204,18	219	16	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		2604,81		208				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1424,77				114		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1180,04				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2320,89		186				
		Сметная стоимость				2507				
		Ковер - 2 шт								
30	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство	2	4562,68	1136,58	9125	2273	3324	2,74	5
				1873,06	395,61	3746	791	62,1	0,48	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1662,04		3324				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1408,85				2818		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		253,19				506		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		497,98		996				
		Сметная стоимость				13445				
31	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	0,08	15998	-	1280	-	54	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		678,32		54				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		678,32				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1334,11		107				
		Сметная стоимость				1441				
32	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,16	26406,26	895,94	4225	143	417	4,41	1
				2733,49	204,18	437	33	48,5	0,29	-
		м3								
		Накладные расходы -		2604,81		417				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1424,77				228		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1180,04				189		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2320,89		371				
		Сметная стоимость				5013				
		Укладка сигнальной ленты								
33	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	29,2	20,42	4,4	596	128	340	0,03	1
				16	1,17	467	34	60,3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1	м2 повер								
		Накладные расходы -		11,65		340				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	10,35				302		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,30				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,57		75				
		Сметная стоимость				1011				
34	21-130809-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Лента	146	81	-	11826	-	501	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,43		501				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,43				501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,75		986				
		Сметная стоимость				13314				
35	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	146	175,02	83,38	25552	12174	7814	0,11	16
				76,98	26,35	11239	3847	42,8	0,04	6
		м кабеля								
		Накладные расходы -		53,52		7814				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	44,22				6457		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,30				1357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,28		2669				
		Сметная стоимость				36035				
36	23-060128-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,146	53858	-	7863	-	333	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2283,58		333				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2283,58				333		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4491,33		656				
		Сметная стоимость				8852				
37	11-250126-0102 РСНБ РК 2015	Испытание -Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка воздухом	0,146	196065,76	158595,1	28626	23155	7377	43,8	6
				32047,58	36944,35	4679	5394	58,7	43,04	6
		км трубо								
		Накладные расходы -		50528,58		7377				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	40498,26				5913		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10030,31				1464		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19727,55		2880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				38883				
38	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,146	883893,08	748242,5	129048	109243	28427	169	25
				123653,92	133301,41	18053	19462	58,7	167,85	25
		км трубо								
		Накладные расходы -		194705,16		28427				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	150832,78				22022		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43872,38				6405		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86287,86		12598				
		Сметная стоимость				170073				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			932487	247732			539
			Тенге			324908	67916			89
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33416	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15086	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7863	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8147	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	6457		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1690		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			44888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15086	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	377739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11826	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			260413	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	225926		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	34487		-
		Сметная прибыль -	Тенге			67829	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			915691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		606
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	377739	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			311623	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			311623	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13213	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			25987	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350823	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1311401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		628
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	392824	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления								
		Земляные работы								
39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	1126,15	-	40541	-	26695	1,85	67
				1126,15	-	40541	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		741,52		26695				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		665,56				23960		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		75,97				2735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,41		5379				
		Сметная стоимость				72615				
40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	36	538,48	-	19385	-	12764	0,97	35
				538,48	-	19385	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		354,57		12764				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		318,24				11457		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,32				1308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		2572				
		Сметная стоимость				34721				
41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	36	97,15	40,71	3497	1465	1808	0,11	4
				56,44	18,37	2032	661	59,1	0,03	1
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		50,21		1808				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		44,21				1592		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,99				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,79		424				
		Сметная стоимость				5729				
		Монтаж трубопроводов								
42	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0125	161884	39963,66	2024	500	1171	179	2
				120961,04	13163,5	1512	165	62,1	21,05	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		93686,77		1171				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		83291,34				1041		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10395,43				130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20445,66		256				
		Сметная стоимость				3451				
43	23-010502-0810 РСНБ	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива	12,625	438	-	5530	-	234	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,57		234				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,57				234		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,53		461				
		Сметная стоимость				6226				
44	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	2	700,63	427,36	1401	855	595	0,41	1
				273,27	140,35	547	281	62,1	0,23	-
		шт.								
		Накладные расходы -		297,46		595				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				514		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,60				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,85		160				
		Сметная стоимость				2156				
45	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1020	-	1020	-	43	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		43,25		43				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,25				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,06		85				
		Сметная стоимость				1148				
46	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1330,16	77,11	1330	77	676	1,47	1
				970,32	14	970	14	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		676,13		676				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		594,53				595		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,61				82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,50		161				
		Сметная стоимость				2167				
47	23-040101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	18603	-	18603	-	789	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2015 года	шт.								
		Накладные расходы -		788,77		789				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	788,77				789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1551,34		1551				
		Сметная стоимость				20943				
48	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка сигнальной ленты -Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	2,5	20,42	4,4	51	11	29	0,03	-
				16	1,17	40	3	60,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		11,65		29				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	10,35				26		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,30				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,57		6				
		Сметная стоимость				87				
49	21-130809-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Лента	12,5	81	-	1013	-	43	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,43		43				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,43				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,75		84				
		Сметная стоимость				1140				
50	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	12,5	175,02	83,38	2188	1042	669	0,11	1
				76,98	26,35	962	329	42,8	0,04	1
		м кабеля								
		Накладные расходы -		53,52		669				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	44,22				553		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,30				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,28		229				
		Сметная стоимость				3086				
51	23-060128-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0125	53858	-	673	-	29	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		2283,58		29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2283,58				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4491,33		56				
		Сметная стоимость				758				
52	23-041012-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Электроизолирующая вставка, PN 16, DN 50	1	7421	-	7421	-	315	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		314,65		315				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		314,65				315		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		618,85		619				
		Сметная стоимость				8355				
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.								
53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	0,033	489877,25	220126,57	16166	7264	7687	312,7	10
		Установка		252004,93	75764,01	8316	2500	62,1	94,3	3
		т фасонн								
		Накладные расходы -		232945,60		7687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		203544,51				6717		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29401,08				970		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		57825,83		1908				
		Сметная стоимость				25761				
54	21-060801-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	0,033	335787	-	11081	-	470	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14237,37		470				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14237,37				470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28001,95		924				
		Сметная стоимость				12475				
55	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.	4	700,63	427,36	2803	1709	1190	0,41	2
		Установка		273,27	140,35	1093	561	62,1	0,23	1
		шт.								
		Накладные расходы -		297,46		1190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				1027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,60				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,85		319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				4312				
56	23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	592	-	592	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		25,10		25				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	25,10				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,37		49				
		Сметная стоимость				666				
57	23-020302-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	479	-	479	-	20	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		20,31		20				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	20,31				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,94		40				
		Сметная стоимость				539				
58	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1020	-	2040	-	86	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		43,25		86				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,25				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,06		170				
		Сметная стоимость				2297				
59	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,00025	184168,05	50924,01	46	13	26	194	-
				131097,44	16842,57	33	4	62,1	26,83	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		103574,79		26				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	91870,75				23		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11704,05				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23019,43		6				
		Сметная стоимость				78				
60	23-010501-1512 РСНБ	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -	0,2525	888	-	224	-	10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		37,65		10				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	37,65				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,05		19				
		Сметная стоимость				252				
61	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,00133	161884	39963,66	215	53	125	179	-
				120961,04	13163,5	161	18	62,1	21,05	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		93686,77		125				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	83291,34				111		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10395,43				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20445,66		27				
		Сметная стоимость				367				
62	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	1,3433	438	-	588	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,57		25				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,57				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,53		49				
		Сметная стоимость				662				
63	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1330,16	77,11	1330	77	676	1,47	1
				970,32	14	970	14	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		676,13		676				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	594,53				595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	81,61				82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,50		161				
		Сметная стоимость				2167				
64	23-040101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	18603	-	18603	-	789	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015 года									
		Накладные расходы -		788,77		789		789		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	788,77						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1551,34		1551				
		Сметная стоимость				20943				
65	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0002	2183259,3	241017,01	437	48	36	59,6	-
		км трубо		43608,13	89393,61	9	18	62,1	103,79	-
		Накладные расходы -		178666,26		36		17		
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	82594,08				19		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	96072,18						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188954,04		38				
		Сметная стоимость				511				
66	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1	796	-	796	-	34	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		33,75		34		34		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,75						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,38		66				
		Сметная стоимость				896				
67	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	-Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	0,1	3857,64	865,55	386	87	89	1,77	-
		м3		1153,54	284,6	115	28	48,5	0,38	-
		Накладные расходы -		890,64		89		70		
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	697,50				19		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	193,14						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		379,86		38				
		Сметная стоимость				513				
68	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,957	52,03	1,02	50	1	15	0,03	-
		м2		22,83	0,14	22	-	54,2	-	-
		Накладные расходы -		15,19		15		12		
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	12,45				3		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,73						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,38		5				
		Сметная стоимость				70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,957	88,23	1,56	84	1	19	0,02	-
				28,12	0,28	27	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		19,79		19				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	15,39				15		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,39				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,64		8				
		Сметная стоимость				111				
		Испытание								
70	11-250126-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопровод диаметром 400 мм. Продувка воздухом	0,0125	196065,76	158595,1	2451	1982	632	43,8	1
				32047,58	36944,35	401	462	58,7	43,04	1
		км трубо								
		Накладные расходы -		50528,58		632				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	40498,26				506		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10030,31				125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19727,55		247				
		Сметная стоимость				3329				
71	11-250210-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,0125	883893,08	748242,5	11049	9353	2434	169	2
				123653,92	133301,41	1546	1666	58,7	167,85	2
		км трубо								
		Накладные расходы -		194705,16		2434				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	150832,78				1885		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43872,38				548		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86287,86		1079				
		Сметная стоимость				14561				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	174097	24539			128
	Тенге	78682	6725			9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2861	-	-		-
Материалы -	Тенге	183	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1292	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	673	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	698	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	553		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	145		-
Сметная прибыль -	Тенге	285	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3843	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1292	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82147	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55390	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	48972		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6418		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12623	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82147	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11081	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			924	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12475	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57761	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1969	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3689	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1189		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2500		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1969	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			253090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85407	-		-

РАЗДЕЛ 3. Площадка ГРПШ

		Монтаж оборудование								
72	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	-Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	0,35	16792,05	8443,27	5877	2955	2259	10	4
				6998	2385,65	2449	835	58,7	3,09	1
		т блок-б								
		Накладные расходы -		6453,73		2259				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	5508,20				1928		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	945,53				331		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1859,66		651				
		Сметная стоимость				8787				
73	Прайс-лист	-Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 32/10-СГ	1	1116071,43	-	1116071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл.								
		Накладные расходы -		51564,55		51565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		51564,55				51565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		101416,77		101417				
		Сметная стоимость				1269052				
74	13-080301-0424 РСНБ РК 2015	-Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в разобранном виде, масса до 5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	1	7315,42	61,06	7315	61	1605	4	4
				2884,92	16,38	2885	16	42,8	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1604,58		1605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1241,76				1242		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		362,82				363		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		713,60		714				
		Сметная стоимость				9633				
		Монтаж трубопроводов и арматуры								
75	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1330,16	77,11	2660	154	1352	1,47	3
				970,32	14	1941	28	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		676,13		1352				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		594,53				1189		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,61				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,50		321				
		Сметная стоимость				4333				
76	23-040101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	18603	-	37206	-	1578	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		788,77		1578				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		788,77				1578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1551,34		3103				
		Сметная стоимость				41886				
77	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0105	373119,04	109428,1	3918	1149	2217	336	4
				253044,96	48693,42	2657	511	62,1	67,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 1	км трубо								
		Накладные расходы -		211144,67		2217				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	187379,53				1967		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	23765,14				250		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46741,10		491				
		Сметная стоимость				6626				
78	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	3,2	477	-	1526	-	65	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		20,22		65				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	20,22				65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,78		127				
		Сметная стоимость				1718				
79	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	7,3	136	-	993	-	42	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		5,77		42				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,77				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,34		83				
		Сметная стоимость				1118				
80	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0016	813899,25	220126,57	1302	352	395	312,7	1
				252004,93	75764,01	403	121	62,1	94,3	-
		т фасонн								
		Накладные расходы -		246684,13		395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	203544,51				326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43139,62				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84846,67		136				
		Сметная стоимость				1832				
81	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0019	161884	39963,66	308	76	178	179	-
				120961,04	13163,5	230	25	62,1	21,05	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		93686,77		178				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	83291,34				158		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10395,43				20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20445,66		39				
		Сметная стоимость				525				
82	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	1,919	438	-	841	-	36	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,57		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,57				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,53		70				
		Сметная стоимость				947				
83	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	700,63	427,36	2102	1282	892	0,41	1
		шт.		273,27	140,35	820	421	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		297,46		892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		256,86				771		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,60				122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,85		240				
		Сметная стоимость				3234				
84	23-020302-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	479	-	479	-	20	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		20,31		20				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,31				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,94		40				
		Сметная стоимость				539				
85	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1020	-	2040	-	86	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		43,25		86				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43,25				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,06		170				
		Сметная стоимость				2297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укладка сигнальной ленты								
86	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	0,38	20,42	4,4	8	2	4	0,03	-
				16	1,17	6	-	60,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		11,65		4				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	10,35				4		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1,30				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,57		1				
		Сметная стоимость				13				
87	21-130809-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Лента	1,9	81	-	154	-	7	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3,43		7				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,43				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,75		13				
		Сметная стоимость				173				
88	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1,9	175,02	83,38	333	158	102	0,11	-
				76,98	26,35	146	50	42,8	0,04	-
		м кабеля								
		Накладные расходы -		53,52		102				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	44,22				84		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,30				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,28		35				
		Сметная стоимость				469				
89	23-060128-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0019	53858	-	102	-	4	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2283,58		4				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2283,58				4		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4491,33		9				
		Сметная стоимость				115				
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта с переходом ПЭ/СТ.								
90	11-220801-0105 РСНБ	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	0,066	489877,25	220126,57	32332	14528	15374	312,7	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка т фасонн		252004,93	75764,01	16632	5000	62,1	94,3	6
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		232945,60 203544,51 29401,08 57825,83		15374 3817 51523		13434 1940		
91	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,066	394862 -	- -	26061 -	- -	1105 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		16742,15 16742,15 32928,33		1105 2173 29339		1105		
92	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка шт.	8	700,63 273,27	427,36 140,35	5605 2186	3419 1123	2380 62,1	0,41 0,23	3 2
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		297,46 256,86 40,60 79,85		2380 639 8623		2055 325		
93	23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	592 -	- -	1184 -	- -	50 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		25,10 25,10 49,37		50 99 1333		50		
94	23-020302-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	479 -	- -	958 -	- -	41 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015 года									
		Накладные расходы -		20,31		41				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	20,31				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,94		80				
		Сметная стоимость				1079				
95	23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1020	-	4080	-	173	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		43,25		173				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	43,25				173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,06		340				
		Сметная стоимость				4593				
96	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,0005	184168,05	50924,01	92	25	52	194	-
				131097,44	16842,57	66	8	62,1	26,83	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		103574,79		52				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	91870,75				46		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11704,05				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23019,43		12				
		Сметная стоимость				155				
97	23-010501-1512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	0,505	888	-	448	-	19	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		37,65		19				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	37,65				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,05		37				
		Сметная стоимость				504				
98	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,00266	161884	39963,66	431	106	249	179	-
				120961,04	13163,5	322	35	62,1	21,05	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		93686,77		249				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	83291,34				222		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10395,43				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20445,66		54				
		Сметная стоимость				735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	2,6866	438	-	1177	-	50	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,57		50				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18,57				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,53		98				
		Сметная стоимость				1325				
100	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1330,16	77,11	2660	154	1352	1,47	3
				970,32	14	1941	28	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		676,13		1352				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	594,53				1189		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	81,61				163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,50		321				
		Сметная стоимость				4333				
101	23-040101-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	18603	-	37206	-	1578	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		788,77		1578				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	788,77				1578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1551,34		3103				
		Сметная стоимость				41886				
102	11-220601-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,0004	2183259,3	241017,01	873	96	71	59,6	-
				43608,13	89393,61	17	36	62,1	103,79	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		178666,26		71				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	82594,08				33		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	96072,18				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188954,04		76				
		Сметная стоимость				1020				
103	21-100502-	-Пена монтажная для	2	796	-	1592	-	68	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл шт.		- 33,75 33,75 66,38	- 	- 68 133 1792	- 68 	- 	- 	-
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость								
104	11-060701-0301 РСНБ РК 2015	-Балки фундаментные. Устройство засыпки песком м3	0,2	3857,64 1153,54	865,55 284,6	772 231	173 57	178 48,5	1,77 0,38	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 48,5 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		890,64 697,50 193,14 379,86		178 76 1026		139 39 		
105	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,914	52,03 22,83	1,02 0,14	100 44	2 -	29 54,2	0,03 -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,2 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		15,19 12,45 2,73 5,38		29 10 139		24 5 		
106	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 м2	1,914	88,23 28,12	1,56 0,28	169 54	3 1	38 54,2	0,02 -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,2 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		19,79 15,39 4,39 8,64		38 17 223		29 8 		
		Фундамент Фм1								
107	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3 грунт	1,2	938,46 938,46	- -	1126 1126	- -	742 59,1	1,54 -	2 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 59,1 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		617,94 554,63 63,31		742 		666 76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	861,36				1207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1694,11		2373				
		Сметная стоимость				32034				
113	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0538	88895	-	4783	-	203	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		3769,15		203				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3769,15				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7413,13		399				
		Сметная стоимость				5385				
114	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0408	193204,22	708,58	7883	29	1130	58	2
				38284,64	287,75	1562	12	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		27692,67		1130				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	18707,61				763		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8985,06				367		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17671,75		721				
		Сметная стоимость				9734				
115	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,93	686,29	10,91	1325	21	208	0,21	-
				146,7	1,4	283	3	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		107,52		208				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	75,23				145		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,29				62		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,51		123				
		Сметная стоимость				1655				
		Опора ОП-3,ОП-2								
116	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	0,8	873,26	-	699	-	460	1,54	1
				873,26	-	699	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		575,00		460				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	516,09				413		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	58,91				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,86		93				
		Сметная стоимость				1252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,6	538,48	-	323	-	213	0,97	1
				538,48	-	323	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		354,57		213				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	318,24				191		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	36,32				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		43				
		Сметная стоимость				579				
118	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	16,2	1545,43	85,24	25036	1381	2949	0,26	4
				157,52	26,01	2552	421	60,9	0,03	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		182,03		2949				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	111,77				1811		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,27				1138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,20		2239				
		Сметная стоимость				30224				
119	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,128	27630,68	991,41	3537	127	419	6,34	1
				3929,79	227,59	503	29	48,5	0,32	-
		м3								
		Накладные расходы -		3273,36		419				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2016,33				258		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1257,03				161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2472,32		316				
		Сметная стоимость				4272				
120	21-020101-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,12992	20315	-	2639	-	112	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		861,36		112				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	861,36				112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1694,11		220				
		Сметная стоимость				2971				
121	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00062	123502	-	77	-	3	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5236,48		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5236,48				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10299,08		6				
		Сметная стоимость				87				
122	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01112	193204,22	708,58	2148	8	308	58	1
				38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		27692,67		308				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	18707,61				208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8985,06				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17671,75		197				
		Сметная стоимость				2652				
123	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,28	686,29	10,91	878	14	138	0,21	-
				146,7	1,4	188	2	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		107,52		138				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	75,23				96		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,29				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,51		81				
		Сметная стоимость				1097				
124	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,02417	62147,84	1595	1502	39	972	95	2
				58884,8	318,13	1423	8	60,9	0,4	-
		т констр								
		Накладные расходы -		40218,37		972				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	36054,59				871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4163,78				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8189,30		198				
		Сметная стоимость				2672				
125	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0000242	441919	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		18737,36		0				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18737,36				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36852,51		1				
		Сметная стоимость				12				

Окраска площадки и опор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,70093	52,03	1,02	36	1	11	0,03	-
				22,83	0,14	16	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		15,19		11				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,45				9		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,73				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,38		4				
		Сметная стоимость				50				
127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,70093	88,23	1,56	62	1	14	0,02	-
				28,12	0,28	20	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		19,79		14				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,39				11		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,39				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,64		6				
		Сметная стоимость				82				
		Опора ОП-1								
128	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	1,6	873,26	-	1397	-	920	1,54	2
				873,26	-	1397	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		575,00		920				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		516,09				826		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		58,91				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,86		185				
		Сметная стоимость				2502				
129	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,2	538,48	-	646	-	425	0,97	1
				538,48	-	646	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		354,57		425				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		318,24				382		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,32				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		86				
		Сметная стоимость				1157				
130	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5,24	1545,43	85,24	8098	447	954	0,26	1
				157,52	26,01	825	136	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		182,03		954				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		111,77				586		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,27				368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,20		724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				9776				
131	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,7	27630,68	991,41	46972	1685	5565	6,34	11
		м3		3929,79	227,59	6681	387	48,5	0,32	1
		Накладные расходы -		3273,36		5565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2016,33				3428		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1257,03				2137		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2472,32		4203				
		Сметная стоимость				56740				
132	21-020101-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,7255	20315	-	35054	-	1486	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		861,36		1486				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	861,36				1486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1694,11		2923				
		Сметная стоимость				39463				
133	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00352	123502	-	435	-	18	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5236,48		18				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5236,48				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10299,08		36				
		Сметная стоимость				490				
134	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,04448	193204,22	708,58	8594	32	1232	58	3
				38284,64	287,75	1703	13	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		27692,67		1232				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	18707,61				832		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8985,06				400		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17671,75		786				
		Сметная стоимость				10612				
135	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,	3,6	686,29	10,91	2471	39	387	0,21	1
				146,7	1,4	528	5	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		107,52		387				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		75,23				271		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,29				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,51		229				
		Сметная стоимость				3087				
136	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,00212	62147,84	1595	132	3	85	95	-
				58884,8	318,13	125	1	60,9	0,4	-
		т констр								
		Накладные расходы -		40218,37		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36054,59				76		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4163,78				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8189,30		17				
		Сметная стоимость				235				
137	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0000021	441919	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		18737,38		0				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18737,38				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36852,52		0				
		Сметная стоимость				1				
		Окраска площадки и опор								
138	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,24592	52,03	1,02	13	-	4	0,03	-
				22,83	0,14	6	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		15,19		4				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,45				3		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,73				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,38		1				
		Сметная стоимость				18				
139	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,24592	88,23	1,56	22	-	5	0,02	-
				28,12	0,28	7	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		19,79		5				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,39				4		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,39				1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,64		2				
		Сметная стоимость				29				
		Заземляющие устройство-1 шт								
140	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	32	219,3	10,66	7018	341	1892	0,16	5
				109,38	2,29	3500	73	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		59,12		1892				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		47,79				1529		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,32				362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,27		713				
		Сметная стоимость				9623				
		Ограждение								
141	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	17	2303,65	513,79	39162	8734	20198	2,23	38
				1506,94	177,58	25618	3019	62,1	0,19	3
		м оград								
		Накладные расходы -		1188,12		20198				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1046,09				17784		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		142,03				2414		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		279,34		4749				
		Сметная стоимость				64109				
142	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	32,75	844	-	27641	-	1172	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		35,79		1172				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,79				1172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,38		2305				
		Сметная стоимость				31118				
143	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01646	416089	-	6849	-	290	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		17642,17		290				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17642,17				290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34698,49		571				
		Сметная стоимость				7711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	500,14	20,62	500	21	308	0,71	1
				440,09	2,38	440	2	62,1	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		307,63		308				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	274,77				275		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,86				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,62		65				
		Сметная стоимость				872				
145	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	107,8	652	-	70286	-	2980	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		27,64		2980				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	27,64				2980		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,37		5861				
		Сметная стоимость				79127				
146	21-050201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,04584	157653	-	7227	-	306	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6684,49		306				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6684,49				306		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13147,00		603				
		Сметная стоимость				8136				
147	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,23976	95270	-	22842	-	968	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4039,45		968				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4039,45				968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7944,76		1905				
		Сметная стоимость				25715				
148	21-050308-0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм,	32,75	844	-	27641	-	1172	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2015 года	размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80								
		м2								
		Накладные расходы -		35,79		1172				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,79				1172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,38		2305				
		Сметная стоимость				31118				
149	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01646	416089	-	6849	-	290	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		17642,17		290				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17642,17				290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34698,49		571				
		Сметная стоимость				7711				
150	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,600116	52,03	1,02	604	12	176	0,03	-
				22,83	0,14	265	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		15,19		176				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		12,45				144		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,73				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,38		62				
		Сметная стоимость				843				
151	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	11,600116	88,23	1,56	1024	18	230	0,02	-
				28,12	0,28	326	3	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		19,79		230				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,39				179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,39				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,64		100				
		Сметная стоимость				1354				
		Покрытие площадки ШГРП								
152	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	18	430,03	114,04	7741	2053	929	0,04	1
				23,63	29,47	425	530	60,3	0,03	1
		м2 основ								
		Накладные расходы -		51,61		929				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		32,02				576		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19,59				353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,53		694				
		Сметная стоимость				9364				
153	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	18	-62,1	-13,99	-1118	-252	-97	-	-
				-0,74	-3,66	-13	-66	60,3	-	-
		м2 основ								
		Накладные расходы -		5,40		97				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	2,65				48		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,75				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,40		97				
		Сметная стоимость				-924				
		Покрытие тротуаров, дорожек								
154	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,075	676,19	592,28	51	44	12	0,14	-
				83,91	120,68	6	9	60,3	0,14	-
		м3 матер								
		Накладные расходы -		157,27		12				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	123,37				9		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	33,90				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,68		5				
		Сметная стоимость				68				
155	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	-Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	7,5	297,53	20,13	2231	151	1413	0,46	3
				271,92	7,77	2039	58	60,3	0,01	-
		м2 троту								
		Накладные расходы -		188,42		1413				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	168,65				1265		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	19,77				148		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,88		292				
		Сметная стоимость				3936				
156	21-040603-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты бетонные, используемые при строительстве гидротехнических сооружений	7,5	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
157	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	10	1220,09	16,38	12201	164	3252	0,7	7
				429	6,01	4290	60	60,3	0,01	-
		м бортов								
		Накладные расходы -		325,16		3252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	262,31				2623		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	62,85				629		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		123,62		1236				
		Сметная стоимость				16689				
158	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,16	35484	-	5677	-	241	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2015 года	м3								
		Накладные расходы -		1504,52		241				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1504,52				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2959,08		473				
		Сметная стоимость				6391				
		Молниезащита								
159	11-330108-0122 РСНБ РК 2015	-Молниеотводы сборные железобетонные отдельно стоящие высотой стоек до 20 м. Установка	0,8	16463,35	7910,17	13171	6328	5378	10,7	9
				7314,52	2052,23	5852	1642	61,7	2,2	2
		м3 сборн								
		Накладные расходы -		6722,37		5378				
		в т.ч. накладные первого уровня -	61,7	5779,28				4623		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	943,09				754		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1854,86		1484				
		Сметная стоимость				20033				
160	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	0,64	1545,43	85,24	989	55	117	0,26	-
				157,52	26,01	101	17	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		182,03		117				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	111,77				72		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,27				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,20		88				
		Сметная стоимость				1194				
161	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,28	27630,68	991,41	35367	1269	4190	6,34	8
				3929,79	227,59	5030	291	48,5	0,32	-
		м3								
		Накладные расходы -		3273,36		4190				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2016,33				2581		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1257,03				1609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2472,32		3165				
		Сметная стоимость				42721				
162	21-020101-2703 РСНБ	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ	1,2992	20315	-	26393	-	1119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	7473-2010 м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		861,36		1119				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	861,36				1119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1694,11		2201				
		Сметная стоимость				29713				
163	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	0,008708	109841	-	956	-	41	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4657,26		41				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4657,26				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9159,86		80				
		Сметная стоимость				1076				
164	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,013296	88895	-	1182	-	50	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3769,15		50				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3769,15				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7413,13		99				
		Сметная стоимость				1331				
165	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,08	394862	-	31589	-	1339	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16742,15		1339				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16742,15				1339		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32928,33		2634				
		Сметная стоимость				35563				
166	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,32	52,03	1,02	121	2	35	0,03	-
				22,83	0,14	53	-	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		15,19		35				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	12,45				29		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,73				6		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,38		12				
		Сметная стоимость				169				
167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,32	88,23	1,56	205	4	46	0,02	-
				28,12	0,28	65	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		19,79		46				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	15,39				36		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,39				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,64		20				
		Сметная стоимость				271				
168	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	5	1854,83	98,72	9274	494	1512	0,7	4
				478,52	22,94	2393	115	42,8	0,03	-
		шт.								
		Накладные расходы -		302,37		1512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	214,62				1073		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	87,74				439		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,58		863				
		Сметная стоимость				11649				
169	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	20	332,34	14,37	6647	287	1168	0,14	3
				95,7	3,6	1914	72	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		58,40		1168				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	42,50				850		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,89				318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,26		625				
		Сметная стоимость				8440				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1909904	50410			168
			Тенге			113654	15686			19
		Стоимость оборудования -	Тенге			1116071	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			22321	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			22768	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			46446	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			8538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51565	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			101417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1369126	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18407	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6282	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4778		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1504		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11165	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			526407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112682	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94529	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			98219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91319	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	66192		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	25127		-
		Сметная прибыль -	Тенге			49418	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			667143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112682	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			72993	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1556	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71359	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4083	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	948		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3135		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			83242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1556	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			163744	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1131	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3937	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9422	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2378		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7044		-
		Сметная прибыль -	Тенге			13853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			187019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3937	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2346460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129340	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3016488	322681			835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			517244	90327			117
		Стоимость оборудования -	Тенге			1116071	-	-		-
		Запасные части -	Тенге			22321	-	-		-
		Тара и упаковка -	Тенге			22768	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			46446	-	-		-
		Комплектация -	Тенге			8538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51565	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			101417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1369126	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			66965	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20730	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27542	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8639	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15127	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	11788		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3339		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6567	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			88660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27542	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1216250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			213493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	572567	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108163	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100139	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			407121	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	341090		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	66031		-
		Сметная прибыль -	Тенге			129870	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1753241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		901
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	572567	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			84074	-	-		-
		Материалы -	Тенге			44	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1556	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82440	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4553	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	948		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3605		-
		Сметная прибыль -	Тенге			7090	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1556	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			533128	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5906	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			525147	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26323	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3567		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	22756		-
		Сметная прибыль -	Тенге			44756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			604207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5906	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3910951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		952
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	607571	-		-

НА Внутреннее газоснабжение

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-190201-0109 РСНВ РК 2015	-Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 350 м3/ч. Установка	2	60193,11	560,36	120386	1121	29356	23,7	47
				19099,83	159,07	38200	318	60,4	0,2	-
		устройст								
		Накладные расходы -		14677,77		29356				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		11632,37				23265		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3045,40				6091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5989,67		11979				
		Сметная стоимость				161721				
2	Прайс-лист	-Горелка ZG 25	2	181250	-	362500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		8374,08		16748				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8374,08				16748		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16470,08		32940				
		Сметная стоимость				412188				
3	11-160401-0102 РСНВ РК 2015	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	5	1516,36	27,97	7582	140	1814	0,66	3
				465,21	8,87	2326	44	60,4	0,01	-
		м трубоп								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		362,78		1814				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	286,35				1432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	76,43				382		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,33		752				
		Сметная стоимость				10148				
4	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	5,4	2097,53	40,49	11327	219	2274	0,73	4
				514,93	12,63	2781	68	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		421,09		2274				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	318,64				1721		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	102,45				553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		201,49		1088				
		Сметная стоимость				14689				
5	11-160401-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5,2	440,5	23,13	2291	120	1408	0,55	3
				392,77	7,59	2042	39	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		270,74		1408				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,4	241,81				1257		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	28,93				150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		56,90		296				
		Сметная стоимость				3995				
6	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	15	315	-	4725	-	200	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		13,36		200				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	13,36				200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,27		394				
		Сметная стоимость				5319				
7	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,6	89	-	53	-	2	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,77		2				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,77				2		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,42		4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				60				
8	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	5	477 -	- -	2385 -	- -	101 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		20,22 20,22 39,78		101 199 2685		101		
9	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 м	5,4	683 -	- -	3688 -	- -	156 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		28,96 28,96 56,96		156 308 4152		156		
10	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы,	10,4	747,53 590,63	10,73 1,19	7774 6143	112 12	4314 62,1	0,84 -	9 -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 62,1 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		414,80 367,52 47,28 92,99		4314 967 13055		3822 492		
11	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Хомутики для крепления труб 100 шт.	0,06	3897 -	- -	234 -	- -	10 -	- -	- -
		Накладные расходы - в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		165,23 165,23 324,98		10 19 263		10		
12	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0128	813899,25 252004,93	220126,57 75764,01	10418 3226	2818 970	3158 62,1	312,7 94,3	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 1	т фасонн								
		Накладные расходы -		246684,13		3158		2605		
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		203544,51				552		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		43139,62		1086				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		84846,67		14662				
		Сметная стоимость								
13	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	-Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	2	2492,52	53,17	4985	106	1812	1,86	4
		шт.		1256,91	14	2514	28	60,4	0,02	-
		Накладные расходы -		905,86		1812				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		767,63				1535		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		138,23				276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		271,87		544				
		Сметная стоимость				7340				
14	23-041001-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Клапан отсечной САКЗ-50	1	21329	-	21329	-	904	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		904,35		904				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		904,35				904		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1778,67		1779				
		Сметная стоимость				24012				
15	23-051305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Клапан термозапорный типа КТЗ-0080-02 Ду50	1	16591	-	16591	-	703	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		703,46		703				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		703,46				703		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1383,56		1384				
		Сметная стоимость				18678				
16	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1314,88	61,83	1315	62	671	1,47	1
		шт.		970,32	7	970	7	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		671,08		671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		590,30				590		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,78				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,88		159				
		Сметная стоимость				2145				
17	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1330,16	77,11	3990	231	2028	1,47	4
				970,32	14	2911	42	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		676,13		2028		1784		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		594,53				245		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,61						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,50		482				
		Сметная стоимость				6500				
18	23-040909-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	3	9243	-	27729	-	1176	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		391,90		1176		1176		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		391,90						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		770,79		2312				
		Сметная стоимость				31217				
19	23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Кран трехходовой натяжной с фланцем для манометра муфтовый латунный 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, Ру 1,6 МПа, Ду 15 мм	1	1275	-	1275	-	54	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		54,06		54		54		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,06						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,32		106				
		Сметная стоимость				1435				
20	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2255,38	-	4511	-	397	0,23	-
				163,43	-	327	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		198,53		397		197		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		98,71				200		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		99,81						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,31		393				
		Сметная стоимость				5301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	3	1129,58	469,59	3389	1409	1532	0,95	3
				659,99	213,93	1980	642	50,8	0,31	1
		отверсти								
		Накладные расходы -		510,67		1532				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		443,95				1332		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		66,72				200		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		131,22		394				
		Сметная стоимость				5315				
22	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	-Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	2	9335,22	50,67	18670	101	3374	3,3	7
				2043,61	7,35	4087	15	60,4	0,01	-
		дефлекто								
		Накладные расходы -		1687,12		3374				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1238,78				2478		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		448,34				897		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		881,79		1764				
		Сметная стоимость				23808				
23	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	2	2258,8	35,18	4518	70	1123	1,12	2
				732,21	7,35	1464	15	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		561,40		1123				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		446,69				893		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,71				229		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,62		451				
		Сметная стоимость				6092				
24	23-050301-2210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	2	10101	-	20202	-	857	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		428,28		857				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		428,28				857		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		842,34		1685				
		Сметная стоимость				22743				
		Опора ОП-4								
25	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	0,4	873,26	-	349	-	230	1,54	1
				873,26	-	349	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		575,00		230				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		516,09				206		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		58,91				24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,86		46				
		Сметная стоимость				625				
26	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,3	538,48	-	162	-	106	0,97	-
				538,48	-	162	-	59,1	-	-
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		354,57		106				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,1	318,24				95		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	36,32				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,44		21				
		Сметная стоимость				290				
27	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,31	1545,43	85,24	2025	112	238	0,26	-
				157,52	26,01	206	34	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		182,03		238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	111,77				146		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	70,27				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,20		181				
		Сметная стоимость				2445				
28	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,425	27630,68	991,41	11743	421	1391	6,34	3
				3929,79	227,59	1670	97	48,5	0,32	-
		м3								
		Накладные расходы -		3273,36		1391				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	2016,33				857		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1257,03				534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2472,32		1051				
		Сметная стоимость				14185				
29	21-020101-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,431375	20315	-	8763	-	372	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		861,36		372				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	861,36				372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1694,11		731				
		Сметная стоимость				9865				
30	21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,00088	123502	-	109	-	5	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015 года									
		Накладные расходы -		5236,48		5				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5236,48				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10299,08		9				
		Сметная стоимость				123				
31	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,01112	193204,22	708,58	2148	8	308	58	1
				38284,64	287,75	426	3	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		27692,67		308				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		18707,61				208		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8985,06				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17671,75		197				
		Сметная стоимость				2652				
32	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,9	686,29	10,91	618	10	97	0,21	-
				146,7	1,4	132	1	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		107,52		97				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		75,23				68		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,29				29		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,51		57				
		Сметная стоимость				772				
33	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	-Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	0,00212	62147,84	1595	132	3	85	95	-
				58884,8	318,13	125	1	60,9	0,4	-
		т констр								
		Накладные расходы -		40218,37		85				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36054,59				76		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4163,78				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8189,30		17				
		Сметная стоимость				235				
34	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0000021	441919	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		18737,38		0				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18737,38				0		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36852,52		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				1				
		Окраска опор и трубопроводов								
35	11-150403-1005 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	4,2	136,3	0,73	572	3	350	0,21	1
				135,28	0,34	568	1	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		83,25		350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	74,32				312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8,93				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,56		74				
		Сметная стоимость				995				
		Испытание трубопроводов и контроль соединений								
36	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,0336	653037,32	550756,42	21942	18505	4909	129	4
				94386,72	99146,11	3171	3331	58,7	125,05	4
		км трубо								
		Накладные расходы -		146109,35		4909				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	113603,77				3817		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32505,58				1092		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63931,73		2148				
		Сметная стоимость				28999				
37	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	0,0336	477836,5	399370,8	16055	13419	3624	97	3
				70972,96	72198,73	2385	2426	58,7	91,05	3
		км трубо								
		Накладные расходы -		107865,42		3624				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	84041,78				2824		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	23823,64				800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46856,15		1574				
		Сметная стоимость				21254				
38	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	42	2138,1	773,49	89800	32487	42975	1,95	82
				1364,61	159,47	57314	6698	58,7	0,17	7
		стык								
		Накладные расходы -		1023,23		42975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		894,64				37575		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		128,59				5401		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		252,91		10622				
		Сметная стоимость				143398				
39	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	42	5450,56	4923,71	228924	206796	49057	0,69	29
				526,86	1004,34	22128	42182	58,7	1,07	45
		стык								
		Накладные расходы -		1168,03		49057				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		898,82				37750		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		269,21				11307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,49		22238				
		Сметная стоимость				300220				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1045210	278272		216
	Тенге	157606	56975		62
Стоимость оборудования -	Тенге	362500	-	-	-
Запасные части -	Тенге	7250	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	7395	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	15086	-	-	-
Комплектация -	Тенге	2773	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16748	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	32940	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	444692	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	404791	-	-	-
Материалы -	Тенге	19962	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	156257	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	109	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	8763	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	112666	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	91619	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	21047	-
Сметная прибыль -	Тенге	41397	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	558854	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	156257	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	133	-	-	-
Материалы -	Тенге	4	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	126	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	85	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	76	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	9	-
Сметная прибыль -	Тенге	17	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	235	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			277786	-	-		-
		Материалы -	Тенге			119781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98211	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			282	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48421	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	35152		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	13269		-
		Сметная прибыль -	Тенге			26097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			352303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58199	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1356085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214582	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**5267036**				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8	Тенге			41440				
		Итого по смете	Тенге			5308476				
		Удорожание строительства в зимнее время 1,35%	Тенге			47180				
		Доп.затраты в зонах экологического бедствие	Тенге			557174				
		Итого по сметному расчету в ценах 2016 г	Тенге			5912830				
		Итого по сметному расчету в текущих Ценах на 2016 года-100% К=1	Тенге			5912830				
		Понижающим коэффициентом К= 0,9961389	Тенге			22830				
		Итого с понижающим коэффициентов	Тенге			5890000				
		НДС 12 %	Тенге			706800				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**6596800**				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аральский районный отдел строительства" _____ **Т.Ұзақов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Компания Газстрой" _____ **О. Абуталипов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "СД Курылыс Сервис" _____ **О. С. Жарылкасинов**