Заказчик: ГУ"Средняя школа № 42" Форма 2 "В"

Подрядчик: ТОО "Ригель-Север"

Наименование объекта - Капитальный ремонт замены окон в здании ГУ "Средней школы №42" СКО,г.Петропавловск,ул.Лазутина,212 (СПОРТЗАЛ)

Договор № 92 от 24.05.2011 года

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 26.07.2011 ГОДА.

Капитальный ремонт замены окон (СПОРТЗАЛ)

Составлен(а) в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	61,62	270,90	23,78	16693	1465	15228	1,65	102
				247,12	8,98	15228	553	100	0,04	3
		м2								
2	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	61,62	415,36	23,43	25594	1444	11653	1,05	65
				175,10	7,73	10790	476	108	0,04	2
		м2								
3	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой	61,62	15100,00	--	930462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
4	Е0115-203-3	Третье остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	61,62	620,56	2,66	38239	164	5816	0,65	40
				99,88	1,01	6154	62	94,5	--	--
		м2								
5	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором наружних откосов	10,02	314,23	2,45	3149	25	1186	0,70	7
				125,24	0,56	1255	6	94,5	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами наружних откосов, подготовленным под окраску	10,02	330,29	2,35	3310	24	424	0,27	3
				44,77	0,90	449	9	94,5	--	--
		м2								
7	Е0158-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	20,2	249,70	0,77	5044	16	1298	0,41	8
				60,01	0,11	1212	2	107,1	--	--
		м								
8	Е0157-23-5	Устройство стартового профиля пластикового прим.	83,5	20,35	0,09	1699	8	1398	0,09	8
				15,12	0,02	1263	2	110,7	--	--
		1м								
9	С Прайс-лист	Стартовый профиль пластик	83,5	52,00	--	4342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	Е0157-23-5 прим.	Устройство перфорированного металлического уголка	87,9	82,41	0,09	7244	8	1471	0,09	8
				15,12	0,02	1329	2	110,7	--	--
		1м								
11	С Прайс-лист	Перфорированный металлический уголок	87,9	35,00	--	3077	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм оконных откосов плоских	33,69	252,12	6,12	8494	206	5002	0,81	27
				141,39	2,32	4763	78	105	0,01	--
		м2								
13	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами внутренних откосов, подготовленным под окраску	33,69	323,98	1,88	10915	63	1377	0,23	8
				38,93	0,72	1312	24	105	--	--
		м2								
14	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок	20,2	77,57	0,47	1567	9	547	0,16	3
				25,09	0,09	507	2	108	--	--
		м								
15	С Прайс-лист	Доски подоконные пластиковые шириной до 600 мм /500 мм/	6,13	1150,00	--	7050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С Прайс-лист	Доски подоконные пластиковые шириной до 700 мм	14,07	1850,00	--	26030	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	127,64	60,17	--	7680	--	6912	0,38	48
				60,17	--	7680	--	90	--	--
		м2								
18	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,1	27,10	--	3	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	0,1	108,20	--	11	--	2	0,45	--
				21,64	--	2	--	100	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	тенге			1100600	3431			327
			тенге			51943	1217			6
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			960103				
	Материалы -		тенге			68843				
	Всего заработная плата -		тенге				53160,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			930462				
	Местные материалы -		тенге			5413				
	Транспортные расходы -		тенге			11				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				7847,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			960103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	тенге				61007,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			960103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	тенге				61007,00			
		Временные здания и сооружения	1,44%			13825	1949			7
		ИТОГО	тенге			973928				
		Дополнительные затраты на производство в зимнее время	2,54%			24738	11379			156
		Затраты на выслугу лет	1%			9739				
		Дополнительные отпуска	0,40%			3896				
		ИТОГО ПО АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА	тенге			1012301	74336			522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 ГОДА	тенге			955503	145029			522
		Налоги сборы обязательные платежи	2,00%			19110				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 ГОДА:	тенге			974613				
		НДС:	12%			116954				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	тенге			1091567				
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			1091567				

ЗАКАЗЧИК:ГУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42" ЖАКАНОВА Г.Ш.

ПОДРЯДЧИК: ТОО"РИГЕЛЬ-СЕВЕР" МАХМУТОВ Б.А.

ТЕХНАДЗОР:"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" ЛЬВУТИН С.М.