"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 12.10.09 г.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП ясли-сад "Аленушка"

Подрядчик: ТОО "РИГЕЛЬ-СЕВЕР"

Наименование объекта: ГККП ясли-сад "Аленушка" акимата г.Петропавловска

Договор № 116

Акт №1

выполненных работ за 8.07.2011 года

Капитальный ремонт здания ГККП ясли-сада Аленушка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Методический кабинет								
1	Е34-56-7	Устройство металлических каркасов акустических конструкций потолков	18,2	456,33	10,56	8305	192	5285	1,77	32
		м2 площади		283,5	4,03	5160	73	101	0,0196	–
2	Е34-60-11	Облицовка каркасов потолков ГКЛ	18,2	145,29	0,76	2644	14	2631	0,855	16
		м2 поверхности		142,88	0,29	2600	5	101	0,0014	--
3	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	18,2	128,82	3,94	2345	72	1979	0,5535	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1858	27	105	0,00729	--

4	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	18,2	66,25	2,33	1206	42	851	0,26	5
				43,65	0,88	794	16	105	0,0043	–
5	Е57-23-1	Устройства галтели *м*	17,8	55,92	0,33	995	6	481	0,1419	3
				21,89	0,05	390	1	123	0,0006	–
6	Е62-36-1	Очистка вручную стен от набела *м2*	32	25,7	–	822	–	863	0,178	6
				25,7	–	822	–	105	–	–
7	Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	9,4	385,27	33,79	3622	318	2938	1,741	16
				291,98	5,62	2745	53	105	0.031	–
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	66	77,28	3,43	5100	226	5200	0,4552	30
				73,73	1,31	4866	86	105	0,0063	–
9	Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	66	116,47	2,33	7687	154	7795	0,625	41
				111,6	0,88	7366	58	105	0,0043	–
10	Е10-88-1 (ДМ	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3; кмат=0; *м2 перегородок за вычетом проемов*	17,4	89,09	3,36	1550	58	1817	0,513	9
				85,73	1,27	1492	22	120	0,00621	–

11	Е10-88-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	17,4	367,75	11,2	6399	195	6055	1,71	30
		м2 перегородок за вычетом проемов		285,75	4,23	4972	74	120	0,0207	–
12	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	18,2	17,38	0,93	316	17	371	0,1139	2
		м2		16,45	0,14	299	3	123	0,0013	–
13	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	17	5,64	0,19	96	3	114	0,0377	1
		м		5,45	0,02	93	–	123	0,0003	–
14	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,2	391,13	4,9	7119	89	1352	0,382	7
		м2 покрытия		58,5	1,85	1065	34	123	0,009	–
15	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	17	62,71	0,16	1066	3	339	0,0899	2
		м плинтусов		16,18	0,07	275	1	123	0,0003	–
16	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	25	3,69	–	92	–	99	0,0254	1
		м		3,69	–	92	–	108	–	–
17	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2	25	63,79	4,06	1595	102	270	0,0423	1
		м провода		7,34	2,63	184	66	108	0,0114	–
18	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	3	8,42	–	25	–	27	0,0584	–
		шт		8,42	–	25	–	108	–	–
19	Е67-7-3	Демонтаж светильников	2	9,32	0,23	19	–	19	0,0632	–
		шт		9,09	0,05	18	–	108	0,0003	–
20	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	86,4	–	86	–	31	0,187	–

		шт							
				29,48	–	29	–	108	–
21	Е21-18-7	Монтаж светильников	2	970,33	142,64	1941	285	827	1,75	4
		шт							
				297	85,86	594	172	108	0,378	1
22	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	85,7	–	343	–	127	0,188	1
		шт							
				29,48	–	118	–	108	–	–
23	Е56-13-1	Снятие наличников	10	6,47	0,3	65	3	76	0,0421	–
		м							
				6,17	0,05	62	1	120	0,0005	–
24	Е56-26-1	Установка наличников	10	70,77	0,41	708	4	145	0,0804	1
		м							
				11,97	0,07	120	1	120	0,0008	–
25	Е15-166-5	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	3,3	50,22	0,05	166	–	143	0,234	1
		м2 окрашиваемой поверхности							
				41,18	0,02	136	–	105	0,0001	–
26	Е15-166-5	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	80,08	0,05	160	–	86	0,234	–
		м2 окрашиваемой поверхности							
				41,18	0,02	82	–	105	0,0001	–
27	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	10	113,54	73,85	1135	739	678	0,2624	3
		м борозды							
				39,69	28,1	397	281	100	0,154	2
28	Е69-9-4	Заделка борозд	10	58,56	0,77	586	8	468	0,238	2
		м борозды							
				46,67	0,11	467	1	100	0,0007	–
	Раздел 2. 2 этаж									
29	Е15-180-1	Окраска стен и потолка водоэмульсионными красками	60	23,68	1,19	1421	71	1432	0,138	8

	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	1337	27	105	0,0022	–
30 Е15-165-6	Окраска высококачественными эмалями дверей с коробками	8	54,74	0,05	438	–	345	0,234	2
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	329	–	105	0,0001	–
31 Е99-1-1	Окраска эмалями чердачных люков	2	68,27	1,37	137	3	–	0,182	–
	шт		18,26	0,52	37	1	–	0,05	–
32 Е15-180-3	Окраска водоэмульсионной краской с применением колера стен детского творчества	7	115,61	2,1	809	15	484	0,39	3
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	455	6	105	0,0039	–
Раздел 3. Музыкальный зал									
33 Е15-180-3	Побелка стен водоэмульсионной краской с применением колера	31	68,24	2,1	2115	65	2142	0,39	12
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2016	24	105	0,0039	–
Раздел 4. 1 этаж									
34 Е62-36-3	Очистка стены от ЛКП	3	30,87	–	93	–	98	0,214	1
	м2		30,87	–	93	–	105	–	–
35 Е15-179-6	Обработка стены противогрибковым составом	3	90,95	–	273	–	260	0,517	2
	м2 окрашиваемой поверхности		82,8	–	248	–	105	–	–
36 Е15-63-1	Оштукатуривание стены сухими гипсовыми смесями	3	148,12	3,77	444	11	413	0,78	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		130,28	0,72	391	2	105	0,0625	–
37 Е15-180-3	Окраска стен коридора высокачественной эмалевой краской с применением колера	48	68,24	2,1	3276	101	3317	0,39	19
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3121	38	105	0,0039	–
38 Е15-180-1	Окраска стен и потолка водоэмульсионными красками	65	23,68	1,19	1539	77	1551	0,138	9

	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	1448	29	105	0,0022	–
39	Е15-165-6 Окрашивание дверей и обналички высококачественным эмаливыми красками	8	54,74	0,05	438	–	345	0,234	2
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	329	–	105	0,0001	–
40	Е15-172-4 Окраска металлических труб диаметром 80 мм	15	135,11	0,07	2027	1	1701	0,646	10
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1620	–	105	0,0001	–
41	Е62-36-3 Зачистка стен и потолка тамбура от отставшей штукатурки	5	30,87	–	154	–	162	0,214	1
	м2		30,87	–	154	–	105	–	–
42	Е15-63-1 Оштукатуривание зачищенной поверхности сухими гипсовыми смесями	5	148,12	3,77	741	19	688	0,78	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		130,28	0,72	651	4	105	0,0625	–
43	Е15-180-1 Окраска стен и потолка тамбура водоэмульсионными красками	5	39,78	1,19	199	6	119	0,138	1
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	111	2	105	0,0022	–
44	Е12-7-6 Покрытия крыши тамбура металлическим проф. листом	11	351,85	8,2	3870	90	3133	1,48	16
	м2 кровли		236,25	3,08	2599	34	119	0,015	–
45	Е99-1-2 Укрепление пожарного щита анкерными болтами	1	133,09	1,32	133	1	35	0,35	–
	шт		33,25	0,44	33	–	105	0,001	–
46	Е99-1-3 Изготовление металлического ящика для песка, окраска его в красный цвет, нанесение трафаретом надпись "Песок" (0,6х0,4х1)	1	356,58	2,07	357	2	108	0,85	1
	шт		102,05	0,78	102	1	105	0,003	–
47	Е10-88-3 (ДМ Частичный демонтаж гипсокартонной перегородки ктрр=0,4; ктрм=0,4; кзпр=0,4; кэкс=0,4; кзпм=0,4; кмат=0;	1	134,26	5,56	134	6	157	0,768	1

		м2 перегородок за вычетом проемов		128,7	2,1	129	2	120	0,01024	–
48	Е65-10-1	Замена металлической трубы диаметром 32 на полипропиленовую	3	626,01	0,37	1878	1	539	0,73	2
		м		140,18	0,07	421	–	128	0,0005	–
49	Е10-88-3	Монтаж гипсокартонной перегородки	1	539,74	13,9	540	14	392	1,92	2
		м2 перегородок за вычетом проемов		321,75	5,24	322	5	120	0,0256	–
50	Е7-57-7	Оштукатуривание швов	2	188,7	63,44	377	127	150	0,175	–
		м шва		29,25	23,96	59	48	140	0,117	–
51	Е15-165-10	Окраска высококачественными эмалевыми красками гипсокартонный перегородки	7	127,32	1,61	891	11	386	0,31	2
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	364	4	105	0,003	–

Раздел 5. Территория

52	Е99-1-4	Покрытие детских грибков цветным металлическим проф. листом	11	179,59	1,26	1975	14	639	0,39	4
		м2		54,87	0,48	604	5	105	0,002	–
53	Е59-12-1	Ремонт уличного оборудования сварочные работы: приварить поручень детской игровой горки	1	92,12	0,69	92	1	31	0,1288	–
		м		22,21	0,11	22	–	140	0,0007	–
54	Е59-11-1	Мелкий ремонт забора металлическими прутьями диаметром 15 мм	10	78,4	0,54	784	5	589	0,2405	2
		укрепленная стойка		42,03	0,09	420	1	140	0,0005	–
55	Е58-19-1	Частичный монтаж водосточной трубы на фронтоне здания по образцу заказчика	8	317,39	0,16	2539	1	591	0,3504	3
		м труб		62,12	0,02	497	–	119	0,0002	–

Раздел 6. Групповые комнаты

56 Е15-251-1	Оклейка стен обоями из материала заказчика	160	51,08	0,49	8173	78	8422	0,303	48
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	7992	29	105	0,0009	–
	Всего прямые затраты				**92040**	**3250**			**381**
					63025	**1237**			**3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				25760				
	Накладные расходы, тенге				69296				
	- заработная плата, тенге				10394				
	- трудоемкость, чел-ч				35				
	Стоимость демонтируемых материалов				20842				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10931				
	Всего				**172267**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				1723				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				689				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**174679**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**340799**				
	- материалы, тенге				50258				
	- сметная заработная плата, тенге				150360				
	Налог(2%)				6816				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**347615**				
	НДС(12%)				41714				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**389329**				

Заказчик _____ Зайцева Л.А.

Подрядчик _____ Махмутов Б.А.

Технадзор _____ Лыутин С.М.