Жанажол 25.XII

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы "25" желтоқсан

Тапсырыс беруші «Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 090400, Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі, 44.

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы декларация 24.12.2018ж «ПМК-117» ЖШС, директоры Попова Ольга Ивановна, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Новенький ауылы.

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты,әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 24.12.2018ж., «ALIMANS ltd» ЖШС, Усимбеков Азамат Есентаевич, №KZ47VJE00035629, 28.02.2018 ж

(қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі,аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 24.12.2018ж., «Казэкология Жобалау» ЖШС, Жапеков Жанарбек Толегенулы, ГСЛ 13001588, 25 қаңтар 2013 жыл

(қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

негізінде:

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңажол ауылы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекен-жайы бойынша

«БҚО, Жаңақала ауданының Жаңажол ауылындағы су құбын салу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2018 жылғы "23"қараша №20,21 Жаңажол ауылдық округі әкімі аппаратының

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___ жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, №KZ15REA00092749 05.05.2018 ж., №KZ86REA00112714 06.11.2018 ж.

(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) «Жаңақала аудандық сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 05 желтоқсан 2017 жыл №106 бекітілген жобаны

(бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні) «Казэкология Жобалау» ЖШС-гі, №272-02-02 жоба негізінде жүргізілген;

(ұйымның атауы жобалаушы, жобаның нөмірі ,жобалау-сметалық құжаттамасы)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ; 5 мамыр 2018

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ; 21 желтоқсан 2018

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 6

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

нақты 7 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу кабілеттілігі,тасымалдау кабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің

негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:Сумен жабдықтау схемасында Жанажол ауылын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілуі қарастырылған. Жанақала топтық су құбыры (Құлшық) суды жинап, одан су құбыры арқылы ауыз су дайындау үшін Жанажол ауылында қысым реттегіш станциясында орналасқан қондырғыға берілді. Ауыз су залалсыздандырылғаннан кейін сыйымдылығы 300 $м^3$ таза су резервуарларына жиналды. Ауыз су резервуардан, су мұнарасына және Жанажол ауылішілік су құбырлары жүйесіне берілді. Сумен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 22,543 км; Құдықтар саны- 117, Гидрантар саны-10; Су есептегіш құрылғы 203 дана. Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары: 1)08:115:001:213 жер учаскесінің алаңы 0,3270 га, құдықтар саны 47, гидрантар саны 3, жалпы ұзындығы-10 км, 2)08:115:001:214 жер учаскесінің алаңы 0,5800 га, құдықтар саны 70, гидрантар саны 7 жалпы ұзындығы-12,543 км, 3)08:115:001:212 жер учаскесінің алаңы 1,1025 қысым реттегіш станциясы нысаны негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) обьектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы: 198 867,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 127 124,0 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 71 743,0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 159 918,788 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 127 124,0 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 32 794,788 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы	км	21953,8	21953,8	22450,4	22450,4
Құдықтар	дана	117	117	117	117
Гидрант	дана	10	10	10	10
Су есептегіш құрылғысы	дана	203	203	203	203

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобала көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

«БҚО, Жаңақала ауданының Жаңажол ауылындағы су құбын салу»
(объектінің (кешеннің) атауы)
пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ:**

Тапсырыс беруші: Муратов Жангали Ескалиевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Шолпанова Нуршат Талгатовна
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Жапеков Еркин Толегенович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер): Попова Ольга Ивановна
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**
Наименоваине стройки: **«Строительство водопровода в п. Жанажол Жангалинского района ЗКО»**
адрес: **с. Жанажол Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ №1
за МАЙ месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На резервуар на 100 м3 железобетонный / локальная смета № 2-1-5/					
2	С4-1531-3 Т4-1531-3	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 100м3 при толщине грунтовой обсыпки 0,5м/ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструккции**	**шт**	**3,0000**		**2664186,61**	**7992559,83**
		Итого прямые затраты:				**2664186,61**	**7992559,83**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	0		0,00	0,00
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2664186,61	**7992559,83**
		Нр второго уровня	%	4,24		112961,51	338884,54
		Накладные расходы	%	-		112961,51	338884,54
		Сметная прибыль	%	8		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**2777148,12**	**8331444,37**
		итого по акту / локальная смета № 2-1-5/					**8331444,37**
		На здание насосной станции 2-го подъема с установкой ДВУ1-12 / локальная смета № 2-1-6/					
		Раздел 1.					
		Оборудование					
12	**Прайс лист**	**Установка очистки воды ДВУ1-12**	**шт**	**1,0000**		**14308122,10**	**14308122,10**
		Итого прямые затраты:				**14308122,10**	**14308122,10**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	0		0,00	0,00
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14308122,10	**14308122,10**
		Нр второго уровня	%	4,24		606664,38	606664,38
		Накладные расходы	%	-		606664,38	606664,38
		Сметная прибыль	%	8		1193182,92	1193182,92
		Сметная стоимость				**16107969,40**	**16107969,40**
		итого по акту / локальная смета № 2-1-6/					**16107969,40**
		На поселковый водопровод / локальная смета № 2-2/					
		Раздел 1. Земляные работы					
1	**Е11-010101-0510 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы, в траншеях шириной 1,8 м глубиной до 1,4. Разработка траншейными роторными экскаваторомм**	**м3 грунта**	**100,0000**		**60,40**	**6040,45**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0		0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00852	0,852	1143,29	974,08
		Итого оплата труда:				**9,74**	**974,08**
	232С /31-010261-0105/	экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм	маш/час	0,00426	0,426	14179,46	6040,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00852	0,852	1143,29	974,08
		Итого эксплуатация машин:				**60,40**	**6040,45**
		Итого прямые затраты:				**60,40**	**6040,45**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		5,76	575,68
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,16	**6616,13**
		Нр второго уровня	%	4,24		2,81	280,52
		Накладные расходы	%	-		8,56	856,21
		Сметная прибыль	%	8		5,52	551,73
		Сметная стоимость				**74,48**	**7448,39**
2	**Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы, разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами**	**м3 грунта**	**5,0000**		**1143,07**	**5715,33**
	1	затраты труда рабочих строителей (2,8=742,25)	чел/час	1,54	7,7	742,25	5715,33
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0	0	0,00	0,00
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**5715,33**
		Итого прямые затраты:				**1143,07**	**5715,33**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		675,55	3377,76
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1818,62	**9093,08**
		Нр второго уровня	%	4,24		77,11	385,55
		Накладные расходы	%	-		752,66	3763,30
		Сметная прибыль	%	8		151,66	758,29
		Сметная стоимость				**2047,38**	**10236,92**
		Раздел 5. Трубопроводы В1					
25	**Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка**	**км трубо-да**	**0,0909**		**226898,68**	**20636,07**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,7=823,09)	чел/час	194	17,64398572	823,09	14522,59
	2	затраты труда машинистов	чел/час	26,83	2,440145035	764,62	1865,78
		Итого оплата труда:				**180194,21**	**16388,37**
	116С /31-060202-0201/	Агрегаты для сварки ПЭ труб	маш/час	24,6	2,237330	2326,30	5204,70
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	24,6	2,237330	754,98	1689,14
	783С /31-050104-0101/	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш/час	0,32	0,029103	2893,28	84,20
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,32	0,029103	983,60	28,63
	2011С /32-040105-0101/	Установка для гидравлического испытания трубопроводов давление нагнетания от 0,1 МПА /1 кг/см2/ до 10 МПА /100 кг/см2/	маш/час	12	1,091381	128,03	139,73
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час				
	2349С /31-060101-0101/	Электростанции передвижные, до 4 КВТ	маш/час	1,39	0,126418	1198,95	151,57
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	1,39	0,126418	852,37	107,76
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,52	0,047293	1799,25	85,09
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,52	0,047293	852,37	40,31
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**5665,30**
	135545С /21-100401-1001/	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,040017	215,22	8,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,74	1667,28
		Сметная стоимость				**37,02**	**22508,33**
4	**Е11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59/80/ КВТ /л.с/, при перемещении 1группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10м**	**м3 грунта**	**608,0000**		**25,16**	**15296,84**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00911	5,53888	981,60	5436,96
		Итого оплата труда:				**8,94**	**5436,96**
	257С /31-010101-0102/	Бульдозеры,59 КВТ /80 л.с./	маш/час	0,00911	5,539	2761,72	15296,84
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00911	5,539	981,60	5436,96
		Итого эксплуатация машин:				**25,16**	**15296,84**
		Итого прямые затраты:				**25,16**	**15296,84**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		5,28	3213,25
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30,44	**18510,08**
		Нр второго уровня	%	4,24		1,29	784,83
		Накладные расходы	%	-		6,58	3998,07
		Сметная прибыль	%	8		2,54	1543,59
		Сметная стоимость				**34,27**	**20838,50**
5	**Е11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59/80/ КВТ /л.с/, при перемещении 1группы грунтов до 10м**	**м3 грунта**	**608,0000**		**27,18**	**16522,60**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00984	5,98272	981,60	5872,64
		Итого оплата труда:				**9,66**	**5872,64**
	257С /31-010101-0102/	Бульдозеры,59 КВТ /80 л.с./	маш/час	0,00984	5,983	2761,72	16522,60
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00984	5,983	981,60	5872,64
		Итого эксплуатация машин:				**27,18**	**16522,60**
		Итого прямые затраты:				**27,18**	**16522,60**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		5,71	3470,73
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32,88	**19993,33**
		Нр второго уровня	%	4,24		1,39	847,72
		Накладные расходы	%	-		7,10	4318,45
		Сметная прибыль	%	8		2,74	1667,28
		Сметная стоимость				**37,02**	**22508,33**
6	**Е11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59/80/ КВТ /л.с/, при перемещении 1группы грунтов добавлятьна каждые последующие 10м**	**м3 грунта**	**608,0000**		**25,16**	**15296,84**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00911	5,53888	981,60	5436,96
		Итого оплата труда:				**8,94**	**5436,96**
	257С /31-010101-0102/	Бульдозеры,59 КВТ /80 л.с./	маш/час	0,00911	5,539	2761,72	15296,84
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00911	5,539	981,60	5436,96
		Итого эксплуатация машин:				**25,16**	**15296,84**
		Итого прямые затраты:				**25,16**	**15296,84**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		5,28	3213,25
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30,44	**18510,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нр второго уровня	%	4,24		1,29	784,83
		Накладные расходы	%	-		6,58	3998,07
		Сметная прибыль	%	8		2,54	1543,59
		Сметная стоимость				**34,27**	**20838,50**
7	**Е11-010107-0301 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59/80/ КВТ /л.с/, при перемещении 1группы грунтов до 10м**	**м3 грунта**	**608,0000**		**30,55**	**18573,53**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0103	6,2624	981,60	6147,17
		Итого оплата труда:				**10,11**	**6147,17**
	257С /31-010101-0102/	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 КВТ /80 л.с./	маш/час	0,0103	6,262	2965,88	18573,53
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,0103	6,262	981,60	6147,17
		Итого эксплуатация машин:				**30,55**	**18573,53**
		Итого прямые затраты:				**30,55**	**18573,53**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		5,98	3632,98
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36,52	**22206,51**
		Нр второго уровня	%	4,24		1,55	941,56
		Накладные расходы	%	-		7,52	4574,53
		Сметная прибыль	%	8		3,05	1851,84
		Сметная стоимость				**41,12**	**24999,91**
		итого по разделу 1					111693,56
		Раздел 2. Земляные работы					
8	**Е11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка участка**	**м2**	**6534,0000**		**4,57**	**29850,94**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00099	6,46866	1143,29	7395,55
		Итого оплата труда:				**1,13**	**7395,55**
	107С /31-010103-0201/	Автогрейдеры среднего типа, 99 КВТ /135 л.с./	маш/час	0,00038	2,483	6235,51	15482,27
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00038	2,483	1143,29	2838,70
	258С /31-010101-0103/	Бульдозеры 79 КВТ /108 л.с./	маш/час	0,00061	3,986	3605,02	14368,67
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00061	3,986	1143,29	4556,86
		Итого эксплуатация машин:				**4,57**	**29850,94**
		Итого прямые затраты:				**4,57**	**29850,94**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		0,67	4370,77
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5,24	**34221,72**
		Нр второго уровня	%	4,24		0,22	1451,00
		Накладные расходы	%	-		0,89	5821,77
		Сметная прибыль	%	8		0,44	2853,82
		Сметная стоимость				**5,90**	**38526,54**
		итого по разделу 2					38526,54
		Раздел 3. Ограда					
12	**С123-010201-0160 РСНБ РК 2015**	**Труба стальные электросварные прямошовные Dв 76х3,5 мм ГОСТ 10705-80 6,26 кг**	**м**	**340,2000**		**1461,67**	**497260,13**
		Итого прямые затраты:				**1461,67**	**497260,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	0		0,00	0,00
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461,67	**497260,13**
		Нр второго уровня	%	4,24		61,97	21083,83
		Накладные расходы	%	-		61,97	21083,83
		Сметная прибыль	%	8		121,89	41467,52
		Сметная стоимость				**1645,54**	**559811,48**
13	**С121-050108-0106 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8мм, толщиной стали 0,5мм СТ РК Е N 508-1-2012 4,7 кг**	**м2**		**713,0000**	**1125,24**	**802296,12**
		Итого прямые затраты:				**1125,24**	**802296,12**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	0		0,00	0,00
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1125,24	**802296,12**
		Нр второго уровня	%	4,24		47,71	34017,36
		Накладные расходы	%	-		47,71	34017,36
		Сметная прибыль	%	8		93,84	66905,08
		Сметная стоимость				**1266,79**	**903218,55**
		итого по разделу №3					903218,55
		итого по акту / локальная смета № 7-1/					1053438,65
		Всего по акту в текущих ценах					**29107142,85**
		НДС 12%					**3492857,143**
		Всего по акту в текущих ценах с НДС					**32600000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Жаңаталинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Муратов Ж. Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ПМК-117"
Попова О.И.

Технадзор: ТОО"ALIMANS ltd" **Шолпанова Н.**

Заказчик: **ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

Подрядчик: **ТОО "ПМК -117"**

Наименоваине стройки: **«Строительство водопровода в п. Жанажол Жангалинского района ЗКО»**

адрес: **с. Жанажол Жангалинского района ЗКО**

Акт выполненных работ № 5

за СЕНТЯБРЬ месяц 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

NN п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		На Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/ высотой 18м с баком вместимостью 50м3 . / локальная смета № 2-1-4/					
2	**С4-1-3 Т4-81-3**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 2000 мм /ТП 901-5-29/ высотой 18м с баком вместимостью 50м3 . Фундаменты**	**шт**		**1,0000**	**675342,23**	**675342,23**
		Итого прямые затраты:				**675342,23**	**675342,23**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	0		0,00	0,00
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				675342,23	**675342,23**
		Нр второго уровня	%	4,24		28634,51	28634,51
		Накладные расходы	%	-		28634,51	28634,51
		Сметная прибыль	%	0		0,00	0,00
		Сметная стоимость				**703976,74**	**703976,74**
		На поселковый водопровод / локальная смета № 2-2/					
		Раздел 1. Земляные работы					
1	**Е11-010101-0510 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы, в траншеях шириной 1,8 м глубиной до 1,4. Разработка траншейными роторными экскаваторомн**	**м3 грунта**		**5000,0000**	**60,40**	**302022,50**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0		0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00852	42,6	1143,29	48704,15
		Итого оплата труда:				**9,74**	**48704,15**
	232С /31-010261-0105/	экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм	маш/час	0,00426	21,300	14179,46	302022,50
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00852	42,600	1143,29	48704,15
		Итого эксплуатация машин:				**60,40**	**302022,50**
		Итого прямые затраты:				**60,40**	**302022,50**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		5,76	28784,16
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,16	**330806,65**
		Нр второго уровня	%	4,24		2,81	14026,20
		Накладные расходы	%	-		8,56	42810,36
		Сметная прибыль	%	8		5,52	27586,63
		Сметная стоимость				**74,48**	**372419,48**
2	**Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы, разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами**	**м3 грунта**		**200,0000**	**1143,07**	**228613,00**
	1	затраты труда рабочих строителей (2,8=742,25)	чел/час	1,54	308	742,25	228613,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**228613,00**
		Итого прямые затраты:				**1143,07**	**228613,00**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		675,55	135110,28
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1818,62	**363723,28**
		Нр второго уровня	%	4,24		77,11	15421,87
		Накладные расходы	%	-		752,66	150532,15
		Сметная прибыль	%	8		151,66	30331,61
		Сметная стоимость				**2047,38**	**409476,76**
3	**Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы, Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ при перемещении грунта до 5м Гуппа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10000,0000**		**22,26**	**222594,63**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00806	80,6	981,60	79116,96
		Итого оплата труда:				**7,91**	**79116,96**
	257С /31-010201-0101/	Бульдозеры,59 кВт /80 л.с./	маш/час	0,00806	80,600	2761,72	222594,63
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00806	80,600	981,60	79116,96
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**222594,63**
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**222594,63**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		4,68	46758,12
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	**269352,76**
		Нр второго уровня	%	4,24		1,14	11420,56
		Накладные расходы	%	-		5,82	58178,68
		Сметная прибыль	%	8		2,25	22461,86
		Сметная стоимость				**30,32**	**303235,18**
4	**Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную грунты 2 группы,**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**655,88**	**655876,44**
	1	затраты труда рабочих строителей (1,7=674,77)	чел/час	0,972	972,000	674,77	655876,44
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0	0	0,00	0,00
		Итого оплата труда:				**655,88**	**655876,44**
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**655876,44**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		387,62	387622,98
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043,50	**1043499,42**
		Нр второго уровня	%	4,24		44,24	44244,38
		Накладные расходы	%	-		431,87	431867,35
		Сметная прибыль	%	8		87,02	87019,50
		Сметная стоимость				**1174,76**	**1174763,29**
5	**Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гуппа грунтов 2 Доработка грунта под колодцы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ при перемещении грунта до 10м**	**м3 грунта**	**300,0000**		**31,76**	**9527,93**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,0115	3,45	981,60	3386,52
		Итого оплата труда:				**11,29**	**3386,52**
	257С /31-010201-0101/	Бульдозеры,59 кВт /80 л.с./	маш/час	0,0115	3,450	2761,72	9527,93
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,0115	3,450	981,60	3386,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**31,76**	**9527,93**
		Итого прямые затраты:				**31,76**	**9527,93**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		6,67	2001,43
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38,43	**11529,37**
		Нр второго уровня	%	4,24		1,63	488,85
		Накладные расходы	%	-		8,30	2490,28
		Сметная прибыль	%	8		3,20	961,46
		Сметная стоимость				**43,27**	**12979,67**
6	**Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншеи и котлованы, бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ при перемещении грунта до 5м 2 гуппы грунтов**	**м3 грунта**	**500,0000**		**22,26**	**11129,73**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00806	4,03	981,60	3955,85
		Итого оплата труда:				**7,91**	**3955,85**
	257С /31-010201-0101/	Бульдозеры,59 кВт /80 л.с./	маш/час	0,00806	4,030	2761,72	11129,73
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00806	4,030	981,60	3955,85
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**11129,73**
		Итого прямые затраты:				**22,26**	**11129,73**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		4,68	2337,91
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	**13467,64**
		Нр второго уровня	%	4,24		1,14	571,03
		Накладные расходы	%	-		5,82	2908,93
		Сметная прибыль	%	8		2,25	1123,09
		Сметная стоимость				**30,32**	**15161,76**
		итого по земляным работам					**2288036,15**
		Раздел 1. Земляные работы для прокладки к границам жилых домов					
9	**Е11-010101-0510 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы, в траншеяхшириной 1,8 м глубиной до 1,4. Разработка траншейными роторными экскаваторомн**	**м3 грунта**	**10000,0000**		**60,40**	**604045,00**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0		0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00852	85,2	1143,29	97408,31
		Итого оплата труда:				**9,74**	**97408,31**
	232С /31-010261-0105/	экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм	маш/час	0,00426	42,600	14179,46	604045,00
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00852	85,200	1143,29	97408,31
		Итого эксплуатация машин:				**60,40**	**604045,00**
		Итого прямые затраты:				**60,40**	**604045,00**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		5,76	57568,31
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				66,16	**661613,31**
		Нр второго уровня	%	4,24		2,81	28052,40
		Накладные расходы	%	-		8,56	85620,71
		Сметная прибыль	%	8		5,52	55173,26
		Сметная стоимость				**74,48**	**744838,97**
10	**Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы, разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами**	**м3 грунта**	**300,0000**		**1143,07**	**342919,50**
	1	затраты труда рабочих строителей (2,8=742,25)	чел/час	1,54	462	742,25	342919,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0	0	0,00	0,00
		Итого оплата труда:				**1143,07**	**342921,00**
		Итого прямые затраты:				**1143,07**	**342919,50**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		675,55	202666,31
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1818,62	**545585,81**
		Нр второго уровня	%	4,24		77,11	23132,84
		Накладные расходы	%	-		752,66	225799,15
		Сметная прибыль	%	8		151,66	45497,49
		Сметная стоимость				**2047,39**	**614216,14**
11	**Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншей пазух котлованов и ям засыпка вручную грунты 2 группы,**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**655,88**	**655876,44**
	1	затраты труда рабочих строителей (1,7=674,77)	чел/час	0,972	972	674,77	655876,44
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0	0	0,00	0,00
		Итого оплата труда:				**655,88**	**655876,44**
		Итого прямые затраты:				**655,88**	**655876,44**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		387,62	387622,98
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043,50	**1043499,42**
		Нр второго уровня	%	4,24		44,24	44244,38
		Накладные расходы	%	-		431,87	431867,35
		Сметная прибыль	%	8		87,02	87019,50
		Сметная стоимость				**1174,76**	**1174763,29**
12	**Е11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы, Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./ при перемещении грунта до 5м Гуппа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8000,0000**		**22,26**	**178075,71**
	1	затраты труда рабочих строителей (2=690,68)	чел/час	0	0	0,00	0,00
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,00806	64,48	981,60	63293,57
		Итого оплата труда:				**7,91**	**63293,57**
	257С /31-010201-0101/	Бульдозеры,59 кВт /80 л.с./	маш/час	0,00806	64,480	2761,72	178075,71
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,00806	64,480	981,60	63293,57
		Итого эксплуатация машин:				**22,26**	**178075,71**
	11	**Итого прямые затраты:**				**22,26**	**178075,71**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	59,1		4,68	37406,50
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26,94	**215482,20**
		Нр второго уровня	%	4,24		1,14	9136,45
		Накладные расходы	%	-		5,82	46542,94
		Сметная прибыль	%	8		2,25	17969,49
		Сметная стоимость				**30,32**	**242588,14**
		Итого по разделу 1					**2776406,54**
		Раздел 5. Трубопроводы В1					
25	**Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, Укладка**	**км трубо-да**	**1,0000**		**226898,68**	**226898,68**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,7=823,09)	чел/час	194	194	823,09	159679,46
	2	затраты труда машинистов	чел/час	26,83	26,83	764,62	20514,75
		Итого оплата труда:				**180194,21**	**180194,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
	116С /31-060202-0201/	Агрегаты для сварки ПЭ труб	маш/час	24,6	24,600000	2326,30	57226,98
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	24,6	24,600000	754,98	18572,51
	783С /31-050104-0101/	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш/час	0,32	0,320000	2893,28	925,85
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,32	0,320000	983,60	314,75
	2011С /32-040105-0101/	Установка для гидравлического испытания трубопроводов давление нагнетания от 0,1 МПА /1 кг/см2/ до 10 МПА /100 кг/см2/	маш/час	12	12,000000	128,03	1536,36
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час				
	2349С /31-060101-0101/	Электростанции передвижные, до 4 КВТ	маш/час	1,39	1,390000	1198,95	1666,54
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	1,39	1,390000	852,37	1184,79
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,52	0,520000	1799,25	935,61
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,52	0,520000	852,37	443,23
		Итого эксплуатация машин:				**62291,34**	**62291,34**
	135545С /21-100401-1001/	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,440000	215,22	94,70
	249131С /21-130703-14041/	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	18,000000	268,51	4833,18
		Итого э материалов:				**4927,88**	**4927,88**
		Итого прямые затраты:				**226898,68**	**226898,68**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		111900,61	111900,61
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338799,28	**338799,28**
		Нр второго уровня	%	4,24		14365,09	14365,09
		Накладные расходы	%	-		126265,70	126265,70
		Сметная прибыль	%	8		28253,15	28253,15
		Сметная стоимость				**381417,52**	**381417,52**
26	**Е11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм, Укладка**	**км трубо-да**	**0,5000**		**198468,41**	**99234,20**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,7=823,09)	чел/час	179	89,5	823,09	73666,56
	2	затраты труда машинистов	чел/час	21,05	10,525	761,68	8016,68
		Итого оплата труда:				**163366,47**	**81683,24**
	116С /31-060202-0201/	Агрегаты для сварки ПЭ труб	маш/час	19,8	9,900000	2326,30	23030,37
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	19,8	9,900000	754,98	7474,30
	783С /31-050104-0101/	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш/час	0,15	0,075000	2893,28	217,00
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,15	0,075000	983,60	73,77
	2011С /32-040105-0101/	Установка для гидравлического испытания трубопроводов давление нагнетания от 0,1 МПА /1 кг/см2/ до 10 МПА /100 кг/см2/	маш/час	8	4,000000	128,03	512,12
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час				
	2349С /31-060101-0101/	Электростанции передвижные, до 4 КВТ	маш/час	0,93	0,465000	1198,95	557,51
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,93	0,465000	852,37	396,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,17	0,085000	1799,25	152,94
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,17	0,085000	852,37	72,45
		Итого эксплуатация машин:				**48939,87**	**24469,93**
	135545С /21-100401-1001/	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,110000	215,22	23,67
	249131С /21-130703-14041/	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	4,000000	268,51	1074,04
	250404С /23-011399-9903/	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	505,000000		
		Итого э материалов:				**2195,43**	**1097,71**
		Итого прямые затраты:				**198468,41**	**99234,20**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		101450,58	50725,29
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				299918,99	**149959,49**
		Нр второго уровня	%	4,24		12716,57	6358,28
		Накладные расходы	%	-		114167,15	57083,57
		Сметная прибыль	%	8		25010,84	12505,42
		Сметная стоимость				**337646,40**	**168823,20**
36	**Е11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм Установка**	**задвижка**	**5,0000**		**1463,61**	**7318,06**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,3=784,26)	чел/час	1,4	7	784,26	5489,82
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,03	0,15	852,37	127,86
		Итого оплата труда:				**1123,54**	**5617,68**
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,03	0,150000	1799,25	269,89
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,03	0,150000	852,37	127,86
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**269,89**
	144732С /21-130201-0508/	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ1759.0-87	т	0,0015	0,007500	179492,14	1346,19
	147667С /21-130816-2202/	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованая/	кг	0,1	0,500000	424,32	212,16
	42195С /51-019999-9910/	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт	1	5,000000		0,00
		Итого э материалов:				**311,67**	**1558,35**
		Итого прямые затраты:				**1463,61**	**7318,06**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		697,72	3488,58
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2161,33	**10806,64**
		Нр второго уровня	%	4,24		91,64	458,20
		Накладные расходы	%	-		789,36	3946,78
		Сметная прибыль	%	8		180,24	901,19
		Сметная стоимость				**2433,20**	**12166,02**
37	**Е11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм Установка**	**задвижка**	**2,0000**		**1432,24**	**2864,48**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,3=784,26)	чел/час	1,36	2,72	784,26	2133,19
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,03	0,06	852,37	51,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1092,16**	**2184,33**
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,03	0,060000	1799,25	107,96
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,03	0,060000	852,37	51,14
		Итого эксплуатация машин:				**53,98**	**107,96**
	144732С /21-130201-0508/	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ1759.0-87	т	0,0015	0,003000	179492,14	538,48
	147667С /21-130816-2202/	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованая/	кг	0,1	0,200000	424,32	84,86
	42195С /51-019999-9910/	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт	1	2,000000		0,00
		Итого э материалов:				**311,67**	**623,34**
		Итого прямые затраты:				**1432,24**	**2864,48**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		678,23	1356,47
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2110,48	**4220,95**
		Нр второго уровня	%	4,24		89,48	178,97
		Накладные расходы	%	-		767,72	1535,44
		Сметная прибыль	%	8		176,00	351,99
		Сметная стоимость				**2375,96**	**4751,91**
38	**Е11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50мм Установка**	**задвижка**	**1,0000**		**872,95**	**872,95**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,3=784,26)	чел/час	0,88	0,88	784,26	690,15
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,01	0,01	852,37	8,52
		Итого оплата труда:				**698,67**	**698,67**
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,01	0,010000	1799,25	17,99
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,01	0,010000	852,37	8,52
		Итого эксплуатация машин:				**17,99**	**17,99**
	144732С /21-130201-0508/	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ1759.0-87	т	0,0008	0,000800	179492,14	143,59
	147667С /21-130816-2202/	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованая/	кг	0,05	0,050000	424,32	21,22
	42195С /51-019999-9910/	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт	1	1,000000		0,00
		Итого э материалов:				**164,81**	**164,81**
		Итого прямые затраты:				**872,95**	**872,95**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		433,88	433,88
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1306,83	**1306,83**
		Нр второго уровня	%	4,24		55,41	55,41
		Накладные расходы	%	-		489,29	489,29
		Сметная прибыль	%	8		108,98	108,98
		Сметная стоимость				**1471,21**	**1471,21**
42	**Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром до 50мм Установка /крест, переход, тройник/**	**т фас частей**	**0,2000**		**943050,94**	**188610,19**
	1	затраты труда рабочих строителей (5=981,6)	чел/час	312,7	62,54	981,60	61389,26

1	2	3	4	5	6	7	8
	2	затраты труда машинистов	чел/час	94,3	18,86	978,60	18456,40
		Итого оплата труда:				**399228,30**	**79845,66**
	126С /31-060201-0501/	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 КВТ /108 л.с./	маш/час	92,11	18,422000	3152,71	58079,22
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	92,11	18,422000	981,60	18083,04
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	2,19	0,438000	1799,25	788,07
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	2,19	0,438000	852,37	373,34
		Итого эксплуатация машин:				**294336,48**	**58867,30**
	147348С /21-130812-1046/	Электроды диаметром 6мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,018000	197175,18	3549,15
	251470С /23-021199-9910/	Фасонные части стальные сварные диаметром до 800мм	т	1	0,200000	324022,38	64804,48
		Итого э материалов:				**341768,15**	**68353,63**
		Итого прямые затраты:				**943050,94**	**188610,19**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		247920,77	49584,15
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1190971,72	**238194,34**
		Нр второго уровня	%	4,24		50497,20	10099,44
		Накладные расходы	%	-		298417,98	59683,60
		Сметная прибыль	%	8		99317,51	19863,50
		Сметная стоимость				**1340786,43**	**268157,29**
44	**Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,**	**шт**	**100,0000**		**858,64**	**85863,56**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,5=803,99)	чел/час	0,414	41,4	803,99	33285,19
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,226	22,6	756,41	17094,87
		Итого оплата труда:				**503,80**	**50380,05**
	116С /31-060202-0201/	Агрегаты для сварки ПЭ труб	маш/час	0,224	22,400000	2326,30	52109,12
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,224	22,400000	754,98	16911,55
	783С /31-050104-0101/	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш/час	0,001	0,100000	2893,28	289,33
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,001	0,100000	981,60	98,16
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,001	0,100000	1799,25	179,93
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,001	0,100000	852,37	85,24
		Итого эксплуатация машин:				**525,78**	**52578,37**
		Итого прямые затраты:				**858,64**	**85863,56**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		312,86	31286,01
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1171,50	**117149,57**
		Нр второго уровня	%	4,24		49,67	4967,14
		Накладные расходы	%	-		362,53	36253,15
		Сметная прибыль	%	8		97,69	9769,34
		Сметная стоимость				**1318,86**	**131886,05**
		итого по разделу 5					**968673,21**
		Раздел 8. Колодцы В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона , Устройство в грунтах сухих**	**ж/бет и бетон. констр. м3**	**28,5990**		**29625,79**	**847267,05**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,2=774,71)	чел/час	8,86	253,3868317	774,71	196301,31
	2	затраты труда машинистов	чел/час	2,218	63,43250481	1036,00	65716,07
		Итого оплата труда:				**9161,78**	**262017,39**
	112С /31-050501-0101/	Аатопогрузчик, 5 т	маш/час	0,025	0,714974	3422,25	2446,82
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,025	0,714974	852,37	609,42
	762С /31-050102-0102/	Краны на автомобильном ходу, до 10 т	маш/час	1,4	40,038551	3173,59	127065,95
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	1,4	40,038551	1143,29	45775,68
	1005С /31-010105-0601/	Трамбовки электрические	маш/час	0,032	0,915167	187,37	171,47
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час		0,000000		0,00
	2349С /31-060101-0101/	Электростанции передвижные, до 4 КВТ	маш/час	0,016	0,457583	1198,95	548,62
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,016	0,457583	852,37	390,03
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,777	22,221396	1799,25	39981,85
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,777	22,221396	852,37	18940,85
		Итого эксплуатация машин:				**5951,78**	**170214,71**
	100055С /21-010201-0303/	Щебень из плотных пород для строительных работ М 400, фракции 20-40 мм, СТ РК 14284-2004	м3	0,226	6,463366	4759,89	30764,91
	100467С /21-020101-0301/	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	3,803662	23008,79	87517,67
	102636С /21-020401-2804/	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,285990	13911,64	3978,59
	131548С /21-070203-0304/	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,114396	24435,92	2795,37
	144600С /21-130102-0801/	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003146	17400,00	54,74
	145983С /21-130209-0401/	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,287917	196,54	449,67
	249132С /21130703-1405/	Вода техническая	м3	0,00031	0,008866	93,00	0,82
	275941С /27-010101-0105/	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,431876	905,42	3107,29
	279845С /21-050301-0103/	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I /А240/ диаметромот 6мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,830334	192359,44	352081,98
		Итого материалов:				**16810,08**	**480751,03**
		Итого прямые затраты:				**29625,79**	**847267,05**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	62,1		5689,46	162712,80
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35315,26	**1009979,85**
		Нр второго уровня	%	4,24		1497,37	42823,15
		Накладные расходы	%	-		7186,83	205535,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2945,01	84224,24
		Сметная стоимость				**39757,64**	**1137027,24**
88	**С121-040301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, КС10.6 0,40т**	**шт**	**50,0000**		**9047,30**	**452365,00**
		Итого прямые затраты:				**9047,30**	**452365,00**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	0		0,00	0,00
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18094600,00	**452365,00**
		Нр второго уровня	%	4,24		383,61	19180,28
		Накладные расходы	%	-		383,61	19180,28
		Сметная прибыль	%	8		754,47	37723,62
		Сметная стоимость				**10185,38**	**509268,90**
91	**Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены фундаментов, гидроизоляции боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной бутовой поверхности кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**50,0000**		**731,66**	**36583,19**
	1	затраты труда рабочих строителей (3,9=842,82)	чел/час	0,212	10,6	842,82	8933,89
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,002	0,1	852,37	85,24
		Итого оплата труда:				**180,38**	**9019,13**
	1238С /32-010201-0101/	Котлы битумные передвижные ,400 л	маш/час	0,0195	0,975000	470,55	458,79
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час		0,000000		0,00
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,002	0,100000	1799,25	179,93
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,002	0,100000	852,37	85,24
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**638,71**
	135867С /21-100501-1404/	Мастика морозостойкая битумно-маслянная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	120,000000	212,16	25459,20
	144636С /21-130104-0103/	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки ВН90/10	т	0,00016	0,008000	117201,80	937,61
	146741С /21-130703-0201/	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012000	51147,90	613,77
		Итого материалов:				**540,21**	**27010,59**
		Итого прямые затраты:				**731,66**	**36583,19**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	50,8		91,63	4581,72
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				823,30	**41164,91**
		Нр второго уровня	%	4,24		34,91	1745,39
		Накладные расходы	%	-		126,54	6327,11
		Сметная прибыль	%	8		68,66	3432,82
		Сметная стоимость				**926,86**	**46343,13**
92	**Е11-080101-24-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчанное.Устройство**	**м3 основания**	**10,0000**		**2855,60**	**28556,03**
	1	затраты труда рабочих строителей (2,5=723,15)	чел/час	0,78	7,8	723,15	5640,57
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,29	2,9	888,02	2575,26
		Итого оплата труда:				**821,58**	**8215,83**
	660С /31-060102-0102/	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 КПА /7 атм/, 5 м3/мин	маш/час	0,21	2,100000	1909,23	4009,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,21	2,100000	852,37	1789,98
	1866С /3-030402-0101/	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш/час	0,42	4,200000	11,48	48,22
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час		0,000000		0,00
	3007С /31-050502-0102/	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные , 3 т	маш/час	0,08	0,800000	3428,55	2742,84
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,08	0,800000	981,60	785,28
		Итого эксплуатация машин:				**680,04**	**6800,44**
		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	11,000000	1452,32	15975,52
	249132С /21130703-1405/	Вода техническая	м3	0,15	1,500000	93,00	139,50
		Итого материалов:				**1611,50**	**16115,02**
		Итого прямые затраты:				**2855,60**	**28556,03**
		Накладные расходы, 1 уровня норма %	%	50,8		417,36	4173,64
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3272,97	**32729,67**
		Нр второго уровня	%	4,24		138,77	1387,74
		Накладные расходы	%	-		556,14	5561,38
		Сметная прибыль	%	8		272,94	2729,39
		Сметная стоимость				**3684,68**	**36846,80**
94	**Е11-460303-0106 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий бетоном В7,5**	**м3**		**4,0000**	**80300,33**	**321201,31**
	1	затраты труда рабочих строителей (2,4=716,15)	чел/час	60,8	243,2	716,15	174167,68
	2	затраты труда машинистов	чел/час	0,4	1,6	852,37	1363,79
		Итого оплата труда:				**43882,87**	**175531,47**
	1044С /31-050402-0301/	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш/час	0,23	0,920000	35,59	32,74
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час		0,000000		0,00
	2509С /33-010201-0101/	Автомобили бортовые, до 5 т	маш/час	0,4	1,600000	1799,25	2878,80
		в т.ч. Затраты труда машиниста, экипаж 1 чел.	чел/час	0,4	1,600000	852,37	1363,79
		Итого эксплуатация машин:				**727,89**	**2911,54**
	100775С /21-020101-2401/	Бетон тяжелый класса В7,5 , сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	4,160000	23401,34	97349,57
	128070С /21-050307-1013/	Проволка горячекатанная обычной точности в мотках изстали СВ-08А D от 6,3 мм до 6,5мм, ГОСТ 10543-98	кг	9,5	38,000000	66,30	2519,40
	131548С /21-070203-0304/	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,840000	24435,92	20526,17
	131600С /21-070203-0304/	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,720000	26031,20	18742,46
	144600С /21-130102-0801/	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,019600	17400,00	341,04
	145983С /21-130209-0401/	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	23,600000	196,54	4638,34
	249132С /21130703-1405/	Вода техническая	м3	0,0137	0,054800	93,00	5,10
		Итого материалов:				**36030,52**	**144122,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**80300,33**	**321201,31**
		Накладные расходы, I уровня норма %	%	50,8		22292,50	89169,99
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102592,83	**410371,30**
		Нр второго уровня	%	4,24		4349,94	17399,74
		Накладные расходы	%	-		26642,43	106569,73
		Сметная прибыль	%	8		8555,42	34221,68
		Сметная стоимость				**115498,18**	**461992,73**
		итого по разделу 8					**2191478,79**
		итого по акту / локальная смета № 2-2/					**8224594,69**
		Всего по акту в текущих ценах					**8928571,43**
		НДС 12%					**1071428,571**
		Всего по акту в текущих ценах с НДС					**10000000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Муратов Ж. Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПМК-117"

Попова О.И.

Технадзор: ТОО"ALIMANS ltd"

Шолпанова Н.