Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Заказчик — **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик — **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары"**

Договор № 127 от 13.09.2019 г.

Наименование строительства и его адрес :

Капитальный ремонт автомобильной джороги районного значения КТ-14 "Советское-Узынколь-Возвышенка-Карагандинское-Надежка"

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке :		**114 726 569,00**
	В том числе :	
Всего	за октябрь месяц 2019 года	108 622 494,00
НДС 12%	за октябрь месяц 2019 года	11 638 124,36
резерв 5%	с начала года	5 736 328,45
Резерв 5%	за октябрь месяц 2019 года	5 431 124,70
Удержание аванса по договору 30%	за октябрь месяц 2019 года	0,00
Удержание аванса по договору 30%	с начала года 2019 года	0,00
Итого к оплате	**за октябрь месяц 2019 года**	**103 191 369,30**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

(подпись)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары"

(подпись)

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары"

Договор № 127 от 13.09.2019 г.

Акт выполненных работ № 2

Капитальный ремонт автомобильной джороги районного значения КТ-14 "Советское-Узынколь-Возвышенка-Карагандинское-Надежка" за октябрь месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: / Оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вынос проекта в натуру								
1	СЦИ РК 8.03-04-2-017, раздел 1 табл.16 01-0204-0 э.п.13	Изготовление и установка знаков: центр полигометрии 1 и 2 разрядов типа 5 г.р с установкой на глубину 0,7 м I-категории грунта	6	4176	0	25056	0	0	0	25056
		знак		0	0	0	0	0	0	
2	СЦИ РК 8.03-04-2-017, раздел 1 табл.16 01-0204-3 о.п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги I-категория сложности	8,52	14068	0	119859	0	0	0	119859
		1 км		0	0	0	0	0	0	
3	СЦИ РК 8.03-04-2-017, раздел 1 табл.16 01-0204-2 о.п.6	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений, проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 100 метров, III- категория, сложности	0,07	95632	0	6694	0	0	0	6694
		км хода		0	0	0	0	0	0	
	ИТОГО по смете: тенге									**151609**
		Расчистка площадей от растительности								
1	Е11-01020-7-1502-1101-0207-1502 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье средние. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт(108л.с)		29241,85	29241,85	1755	1755	0	426	2 355

			га	0,06	0	9866,18	0	592	0	174	
2	Е11-01020-7-2005-1101-0207-2005 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесье и корней, кустарник и мелколесье средние, сжигание с перетряживанием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108л.с)	га	0,06	45598,21 / 30906	5344,35 / 1803,18	2736 / 1854	321 / 108	561 / 0	1413 / 332	4 481
	ИТОГО по смете: тенге										**6 836**
		Снятие плодородно-растительного слоя									
1	Е11-01010-4-0301 1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы,разборка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с) при перемещение грунта до 10 м	м3 грунта	3468,75	24,88 / 0	24,88 / 5,17	86303 / 0	86303 / 17938	0 / 0	12915 / 7938	107 157
2	Е11-01010-4-0309 1101-0104-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы,разборка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с) при перемещение грунта до 10 м, добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3468,75	22,35 / 0	22,35 / 4,65	77527 / 0	77527 / 16114	0 / 0	11602 / 7130	96 259
3	Е11-01010-1-0319-1101-0101-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы,разборка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом местительностью 1 м3	м3 грунта	1259,375	100,93 / 2,71	98,22 / 11,69	127109 / 3418	123690 / 14725	0 / 0	13063 / 11214	151 386
	ИТОГО по смете: тенге										**354 802**
		Земляные работы									
1	Е11-01020-3-0605 1101-0203-0605 РСНБ РК 2015	Грунты.Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВи (165л.с) глубина рыхления до 0,35м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3 грунта	2519,0625	7,12 / 0	7,12 / 1,67	17946 / 0	17946 / 4195	0 / 0	3021 / 1677	22 644
2	Е11-01010-2-0233 1101-0102-0233 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместительностью 1,25 м3	м3 грунта	424	179,44 / 4,2	174,82 / 22,98	76081 / 1781	74125 / 9744	175 / 0	8298 / 6750	91 130
3	Е11-01010-2-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале			20,25	17,28	8585	7326	50	2832	12331

			м3 грунта	424	— / 2,85	— / 6,43	— / 1209	— / 2725	— / 0	— / 913	—
4	С341-0201-03-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза1. Расстояние перевозки 1 км	*т*	826,8	41 / 0	0 / 0	33899 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 2712	36 611
5	Е11-01010-4-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами грунта мощностью 132 кВт (180 л.с) при перемещении грунта до 10 м	*мз грунта*	432	29,52 / 0	29,52 / 6,14	12752 / 0	12752 / 2650	0 / 0	1908 / 1173	15834
6	Е11-01010-4-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 к=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	*мз грунта*	432	48,07 / 0	48,07 / 9,99	20768 / 0	20768 / 4317	0 / 0	3108 / 1910	25786
7	Е11-01010-4-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с)при перемещении грунта до 10 м	*мз грунта*	432	29,52 / 0	29,52 / 6,14	12752 / 0	12752 / 2651	0 / 0	1908 / 1173	15834
8	Е11-01010-4-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы.Разборка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	*мз грунта*	432	48,07 / 0	48,07 / 9,99	20768 / 0	20768 / 4317	0 / 0	3108 / 1910	25786
9	Е11-01010-2-0232 1101-0102-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместительностью 1,25 м3	*мз грунта*	19872	149 / 3,48	145,16 / 19,09	2960858 / 69134	2884693 / 379360	7032 / 0	322915 / 262702	3 546 476
10	Е11-01010-2-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	*м3 грунта*	19872	20,25 / 2,85	17,28 / 6,43	402358 / 56672	343341 / 127707	2344 / 0	132754 / 42809	577 920

11	С341-0201-03-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза1. Расстояние перевозки 4 км		95	0	3681288	0	0	0	3 975 791
		т	38750,40	0	0	0	0	0	294503	
12	Е11-01020-1-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		74,54	74,54	1544937,876	1544938	0	404052	2104909
		м3 уплотненного грунта	20726	0	27,08	0	561184	0	155919	
13	Е11-01020-1-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		49,92	49,92	1034558	1034558	0	209798	1343904
		м3 уплотненного грунта	20726	0	14,06	0	291385	0	99548	
14	Е11-01020-1-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		79,86	67,99	1655228	1409173	64250	354283	2170272
		м3 уплотненного грунта	20726	8,77	14,97	181804	310256	0	160761	
15	Е11-01020-3-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		44,9	21,64	2467599	1188943	0	1094028	3846557
		м2 спланированной площади	54952	23,27	4,38	1278656	240827	0	284930	
	ИТОГО по смете: тенге									**17 811 785**
		Устройство дорожной одежды								
1	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.Устройство		6018,36	1057,29	31843131	5594130	25556430	2010003	36561384
		м3 материала основания в плотном теле	5291	130,9	220,85	692571	1168543	0	2708251	
2	Е11-27040-3-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочнисти на сжатие до 68,6 мПа (700 кгс/см2)		1339,67	182,9	24507337	3346688	20591837	1679172	28281430
		м2 основания	18298	31,09	53,88	568812	985978	0	2094921	

-	2101-0201-0403 РСРБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	тн	- 949,9	5495		-5 219 701	0	0	0	-5 637 277
							0	0	0	-417 576	
3	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Присыпная обочина из песчано-гравийной смеси. Устройство			6018,36	1057,29	11194145	1966563	8984116	706597	12 852 802
		м3 материала основания в плотном теле		1860							
					130,9	220,85	243467	410790	0	952059	
4	Е11-27040-1-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Верхняя часть обочины из песчано-гравийной смеси. Устройство			6018,36	1057,29	6716487	1179937	5390470	423958	7 711 681
		м3 материала основания в плотном теле		1116							
					130,9	220,85	146080	246474	0	571236	

ИТОГО по смете: тенге **79 770 020**

Всего по акту		98 095 052
ПО ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ ПОДРЯДЧИКА К=	0,988677489	96 984 370
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%	11 638 124
ИТОГО по акту		**108 622 494**

Расчет составил: _____ Расчет проверил: _____

Работу принял: _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области" _____ **Кусанов С.А.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары" _____ **Касенов Т.З.**

Технический надзор: ТОО"Кредо СК" _____ **Нифталиев Т.А**