Директор
ТОО Строительная компания
«Атлант»
_____ Драпиковский А.И.

Начальник Северного
регионального участка
АО «Вокзал-сервис»
_____ Тастулекова Г.С.

АКТ
приема – передачи выполненных работ
по ремонту здания железнодорожного вокзала Костанай
выполненного подрядной организацией согласно договора
№ 186 от 19.07.2011 года.

г.Костанай «06» 09 2011г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Начальник Северного регионального участка
АО «Вокзал-сервис» Тастулекова Г.С.

Члены комиссии:
Заместитель начальника Участка Шайсултан Е.М.

Начальник вокзала Костанай Ибраева Б.К.

И.О. ведущего инженера
строителя – эксперта Участка Исмагулов С.К.

Представитель гос.пож.контроля
Начальник Костанайского отряда
Противопожарной службы Аманжолов С.А..

Представитель ТОО Строительная компания «Атлант»
Директор Драпиковский А.И.

составили настоящий акт в том, что до «06» 09 2011 года согласно договору № 186 от 19.07.2011г. года, произведены работы по ремонту здания железнодорожного вокзала Костанай и работы выполнены согласно сметной документации, приложенной к договору.

Обязательства подрядной организации по договору № 186 от 19.07.2011 года составили на сумму 26 038 880 (двадцать шесть миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) тенге, в том числе налог на добавленную стоимость выполнены полностью.

Гарантийный срок обслуживания после проведения ремонта составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

Сдал:

От Подрядчика
_____ Драпиковский А.И.

Принял:

от Заказчика
_____ Тастулекова Г.С.
_____ Шайсултан Е.М.
_____ Ибраева Б.К.
_____ Исмагулов К.С.
_____ Аманжолов С.А..

АКТ
приемочной комиссии по приемке и ввода объекта в эксплуатацию.

г.Костанай **«06» 09 2011г.**

Объект:
Северный региональный участок
Железнодорожный вокзал Костанай

Председатель комиссии:
Начальник Северного регионального участка
АО «Вокзал-сервис» Тастулекова Г.С.

Члены комиссии:
Заместитель начальника Участка Шайсултан Е.М.

Начальник вокзала Костанай Ибраева Б.К.

И.О. ведущего инженера
строителя – эксперта Участка Исмагулов С.К.

Представитель гос.пож.контроля
Начальник Костанайского отряда
Противопожарной службы Аманжолов С.А..

Представитель ТОО Строительная компания «Атлант»:
Директор Драпиковский А.И.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Ремонт здания железнодорожного вокзала Костанай, согласно Договора № 186 от 19.07.2011г. осуществлял ТОО Строительная компания «Атлант» выполнившим работы.
2. К приемке предоставлена вся необходимая и соответствующая документация.
3. Работы выполнены согласно ПСД, СНиП и отвечают требованиям приемки.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ ОТ ПОДРЯДЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Начальник Северного регионального участка
АО «Вокзал-сервис» приказ 109 от 11.08.11г. Тастулекова Г.С.

Члены комиссии:
Заместитель начальника Участка _____ Шайсултан Е.М.

Начальник вокзала Костанай _____ Ибраева Б.К..

И.О. ведущего инженера
строителя – эксперта Участка _____ Исмагулов С.К.

Представитель гос.пож.контроля
Начальник Костанайского отряда
Противопожарной службы _____ Аманжолов С.А..

Представитель ТОО Строительная компания «Атлант»:
Директор _____ Драпиковский А.И.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 0000000005 от 06 Сентября 2011 г.

Поставщик: ТОО Строительная компания "АТЛАНТ"
РНН/БИН: 620200249409 / 050140013579 КБе : 17 свид. о регистрации по НДС Серия 62001 № 0000542 от 14.10.09
Адрес поставщика: 151017, Северо - Казахстанская область, Тайыншинский район, село Келлеровка, ул.Интернациональная, д.1
ИИК , банк: KZ648560000000395765 в АО "БанкЦентрКредит" БИК : KCJBKZKX
Договор(контракт) на поставку товаров (работ,услуг): Договор № 186 от 19.07.2011г.
Условия оплаты по договору (контракту): б/н оплата
Пункт назначения поставл. товаров работ,услуг: г.Астана пл.310 гвардейской дивизии 3
Товар поставлен по доверенности
Способ отправления: Самовывоз
Товаро-трансп. накл. №
Грузоотправитель , адрес: ТОО Строительная компания "АТЛАНТ", БИН 050140013579 РНН/БИН: 620200249409 / 050140013579 ИИК : KZ648560000000395765 в филиал АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК : KCJBKZKX , СКО, Тайыншинский р-н, с.Келлеровка, ул.Интернациональная 1
Грузополучатель , адрес: АО "Вокзал-сервис" РНН/БИН: 620300235927 / 031240004384 г.Астана пл.310 гвардейской дивизии 3
Покупатель: АО "Вокзал-сервис" Свид.НДС :
РНН/БИН: 620300235927 / 031240004384 КБе : 17 тел. 93-35-28-Арай , адрес г.Астана пл.310 гвардейской дивизии 3
ИИК : KZ386010111000022155 , в АО "Народный Банк Казахстана", БИК : HSBKKZKX
Договор: Договор № 186 от 19.07.2011г.

№	Наименование товара (работ и услуг)	Ед изм	Кол.	Цена, тен.	Стоимость товаров (работ,услуг) безНДС	НДС		Всего стоимость реализации	АКЦИЗ	
						Ставка %	Сумма		Ставка	Сумма
1	Ремонт здания железнодорожного вокзала Костанай		1-000	23,065,539-29	23,065,539-29	12	2,767,864-71	25,833,404-00	-	
Всего по счету:			1-000		23,065,539-29		2,767,864-71	25,833,404-00		-

Отгружено на сумму: Двадцать пять миллионов восемьсот тридцать три тысячи четыреста четыре тенге 00 тиын

Директор Драпиковский А.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер : Исенова М.И.
(Ф.И.О., подпись)
(ответственное лицо покупателя)
Получил :
(Ф.И.О., подпись)

Примечание : Без печати недействительно.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

Заказчик: АО "Вокзал-сервис"
Подрядчик: ТОО Строительная компания "Атлант"

Форма КС-3

Наименование объекта: Железнодорожный вокзал Костанай

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.код	наименование	код
		186	19.07.2011			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	26 038 880,00								
в том числе за сентябрь 2011г.		26 038 880,00							2 789 880

Заказчик:

Подрядчик:

Акт выполненных работ

Ремонт здания железнодорожного вокзала Костанай

Основание: **Договор № 186 от 19.07.2011г.**

Зона: Костанайская обл.

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**27 999,847**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**4 541,079**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**11,989**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ. КРОВЛЯ								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	50,000	29,02	2,02	1451	101	1463	0,17410	9
		1м2 кровли		27,00	0,32	1350	16	107	0,00280	0
2	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия	50,000	361,12	194,21	18057	9711	13231	1,11200	56
		1м2		166,91	72,12	8346	3606	111	0,40200	20
3	Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	50,000	221,25	0,44	11063	22	1053	0,11860	6
		1м2		19,58	0,07	979	4	107	0,00070	0
4	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	50,000	204,55	14,18	10228	709	3831	0,42770	21
		1м2		69,30	2,23	3465	112	107	0,01240	1
5	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	50,000	64,65	0,22	3233	11	391	0,04460	2
		1м2 кровли		7,20	0,09	360	5	107	0,00040	0
6	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	50,000	369,67	18,33	18484	916	1681	0,13800	7
		1м2 кровли		24,53	6,86	1227	343	107	0,03350	2
7	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	360,000	587,58	3,73	211529	1343	15634	0,23100	83
		1м примыканий		39,15	1,40	14094	504	107	0,00680	2
		Всего прямые затраты по разделу				274 045	12 813			184
						29 821	4 590			25
		Стоимость материалов, тенге				231 411				

	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				37 284				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				5 593				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18 680				
	Всего по разделу, тенге				330 009				
	Сметная заработная плата, тенге				40 004				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				228				
РАЗДЕЛ.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ									
8 Ц7-169-1	Демонтаж электродвигателей, масса до 0,05 т (прим.	14,000	866,82	29,82	12135	417	9553	4,80000	67
	К.0,6)		837,00	5,40	11718	76	81	0,03180	0
	1шт								
9 Ц7-169-1	Монтаж электродвигателей, масса до 0,05 т (прим.)	14,000	1444,70	49,70	20226	696	15921	8,00000	112
	1шт		1395,00	9,00	19530	126	81	0,05300	1
10 980999	Электродвигатель 3,0 кВт 730 об/мин	7,000	20440,00	0,00	143080	0	0	0,00000	0
	шт								
11 980999	Электродвигатель 2,2 кВт 940-1000 об/мин	5,000	15568,00	0,00	77840	0	0	0,00000	0
	шт								
12 980999	Электродвигатель 1,5 кВт 940-1000 об/мин	2,000	10080,00	0,00	20160	0	0	0,00000	0
	шт								
13 Ц7-106-1	Демонтаж электрических тепловых завес "Тропик" (прим	10,000	2910,60	264,60	29106	2646	21651	16,20000	162
	К 0,6)		2646,00	27,00	26460	270	81	0,15780	2
	1шт								
14 Ц7-106-1	Монтаж электрических тепловых завес ТЗ-9 9кВт (прим)	10,000	6918,00	441,00	69180	4410	36086	27,00000	270
	1шт		4410,00	45,00	44100	450	81	0,26300	3
15 980999	Электрическая тепловая завеса ТЗ-9 9кВт (1200 м3/час)	10,000	27048,00	0,00	270480	0	0	0,00000	0
	шт								
16 Ц8-526-3	Демонтаж автомата трехполюсного, устанавливаемого на	3,000	284,22	19,62	853	59	686	1,20000	4
	конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А		264,60	2,70	794	8	86	0,01560	0
	1шт								
17 Ц8-526-3	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции	3,000	1008,70	32,70	3026	98	1143	2,00000	6
	на стене или колонне, на ток до 250 А		441,00	4,50	1323	14	86	0,02600	0
	1шт								
18 980999	Стоимость автомата 3-х ф. 130А перем.ток 500V	3,000	14300,00	0,00	42900	0	0	0,00000	0
	шт								
19 Ц8-530-1	Демонтаж пускателя магнитного общего назначения, на	60,000	247,14	10,74	14828	644	12198	1,20000	72
	ток до 40 А		236,40	1,38	14184	83	86	0,00780	0

		1шт								
20	Ц8-530-2	Демонтаж пускателя магнитного общего назначения, на ток до 100 А	4,000	388,38	30,78	1553	123	1241	1,80000	7
				357,60	5,40	1430	22	86	0,03180	0
		1шт								
21	Ц8-530-1	Монтаж пускателя магнитного общего назначения, на ток до 40 А	60,000	892,90	17,90	53574	1074	20330	2,00000	120
				394,00	2,30	23640	138	86	0,01300	1
		1шт								
22	1999	Пускатель электромагнитный ПМ 12-010-260 РТТ5-10-1, 8А (1 величины)	20,000	1978,00		39560	0	0		0
		шт								
23	1999	Пускатель электромагнитный ПМ 12-025 2/25А (2 величины)	20,000	2164,80		43296	0	0		0
		шт								
24	1999	Пускатель электромагнитный ПМ 12-040230 3/40А (3 величины)	20,000	3030,80		60616	0	0		0
		шт								
25	Ц8-530-2	Монтаж пускателя магнитного общего назначения, на ток до 100 А	4,000	1799,30	51,30	7197	205	2069	3,00000	12
				596,00	9,00	2384	36	86	0,05300	0
		1шт								
26	1999	Пускатель электромагнитный ПМ 12-063641 4/63А (4 величины)	4,000	6494,40		25978	0	0		0
		шт								
27	Ц8-526-1	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20,000	501,20	13,20	10024	264	3921	1,00000	20
				227,00	2,30	4540	46	86	0,01300	0
		1шт								
28	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20,000	501,20	13,20	10024	264	3921	1,00000	20
				227,00	2,30	4540	46	86	0,01300	0
		1шт								
29	1999	Автомат однополюсный ВА63 1П 16А С 11208	20,000	268,80		5376	0	0		0
		шт								
30	Ц8-526-2	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	30,000	862,00	28,00	25860	840	8836	2,00000	60
				340,00	4,50	10200	135	86	0,02600	1
		1шт								
31	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	30,000	862,00	28,00	25860	840	8836	2,00000	60
				340,00	4,50	10200	135	86	0,02600	1
		1шт								
32	1999	Автомат трехполюсный ВА63 3П 32А С 11226	15,000	894,40		13416	0	0		0
		шт								
33	1999	Автомат трехполюсный ВА63 3П 63А С 11229	15,000	1058,40		15876	0	0		0

10/12 024

		шт								
34	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм	560,000	272,30	0,00	152488	0	15067	0,17200	96
		1м труб		27,68	0,00	15501	0	97	0,00000	0
35	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические	560,000	21,79	2,88	12203	1613	10581	0,11000	62
		рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2		17,80	1,64	9968	918	97	0,00730	4
		1м								
36	16-1-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,560	285100,00	0,00	159656	0	0	0,00000	0
		1000м								
37	Е21-3-1	Прокладка гофры диаметром до 25 мм	620,000	176,90	0,00	109678	0	15868	0,16200	100
		1м		26,33	0,00	16325	0	97	0,00000	0
38	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические	620,000	16,24	1,95	10069	1209	8732	0,08240	51
		рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2		13,34	1,15	8271	713	97	0,00510	3
		1м								
39	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,620	63700,00	0,00	39494	0	0	0,00000	0
		1000м								
40	Е20-34-3	Установка кондиционеров (прим.)	4,000	5912,46	775,71	23650	3103	15334	18,70000	75
		шт		3037,50	290,25	12150	1161	115	1,42000	6
41	980999	Кондиционер Зима-Лето (20 м2)	4,000	22400,00	0,00	89600	0	0	0,00000	0
		шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				283 446	12 580			992
						175 043	1 585			9
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				95 823				
		Всего прямые затраты по разделу				1 638 862	18 505			1 376
						237 258	4 377			22
		Стоимость материалов, тенге				739 039				
		Оборудование, тенге				644 060				
		Накладные расходы, тенге				211 974				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				31 796				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				72 407				
		Всего по разделу, тенге				1 923 243				
		Сметная заработная плата, тенге				273 431				

	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 504				
	РАЗДЕЛ. ОТОПЛЕНИЕ								
42	Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	6,000	7435,53	8,17	44614	49	3334	3,08000	18
		1шт		479,25	3,08	2876	18	115	0,01540	0
43	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	1,000	309,45	7,95	310	8	349	1,91000	2
		1шт		301,50	1,26	302	1	115	0,01080	0
44	Е65-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм	1,000	4322,20	4,82	4323	5	591	2,88000	3
		1шт		510,75	1,82	511	2	115	0,00900	0
45	Е65-32-2	Демонтаж манометров	2,000	3,65	0,00	7	0	8	0,02310	0
		1шт		3,65	0,00	7	0	115	0,00000	0
46	Е65-32-3	Демонтаж термометров	2,000	6,95	0,00	14	0	16	0,04410	0
		1шт		6,95	0,00	14	0	115	0,00000	0
47	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2,000	858,70	1,57	1717	3	93	0,22000	0
		1комплект		40,50	0,00	81	0	115	0,00000	0
48	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2,000	63,00	0,00	126	0	124	0,31000	1
		1комплект		54,00	0,00	108	0	115	0,00000	0
49	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2,000	352,00	0,00	704	0	0	0,00000	0
		шт								
50	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	6,000	81,18	0,18	487	1	560	0,45700	3
		1шт		81,00	0,02	486	0	115	0,00020	0
51	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3,000	1483,47	39,24	4451	118	933	1,47000	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	115	0,07000	0
52	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3,000	2781,47	39,24	8345	118	933	1,47000	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	115	0,07000	0
53	Е18-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3,000	1870,94	96,14	5612	288	6258	10,40000	31
		1насос		1774,80	36,00	5324	108	115	0,17600	1
54	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4,000	3223,67	120,17	12895	481	10430	13,00000	52
		1насос		2218,50	45,00	8874	180	115	0,22000	1
55	980999	Насос "WILO" TOP-S30/10	2,000	25198,80	0,00	50398	0	0	0,00000	0
		шт								
56	980999	Насос "WILO" TOP-S40/7	2,000	37529,20	0,00	75058	0	0	0,00000	0
		шт								
57	Е18-21-7	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах	1,000	340,86	115,86	341	116	309	1,30400	1

	систем отопления диаметром 100 мм		225,00	43,20	225	43	115	0,20800	0
	1фильтр								
58 Е18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	1,000	10747,46	144,83	10747	145	386	1,63000	2
	систем отопления диаметром 100 мм		281,25	54,00	281	54	115	0,26000	0
	1фильтр								
59 Е18-21-6	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах	1,000	278,32	89,32	278	89	257	1,10400	1
	систем отопления диаметром 80 мм		189,00	34,20	189	34	115	0,16000	0
	1фильтр								
60 Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	1,000	8210,28	111,65	8210	112	321	1,38000	1
	систем отопления диаметром 80 мм		236,25	42,75	236	43	115	0,20000	0
	1фильтр								
61 Е18-21-4	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах	1,000	180,88	56,68	181	57	168	0,72800	1
	систем отопления диаметром 50 мм		124,20	21,60	124	22	115	0,10400	0
	1фильтр								
62 Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	1,000	6905,10	70,85	6905	71	210	0,91000	1
	систем отопления диаметром 50 мм		155,25	27,00	155	27	115	0,13000	0
	1фильтр								
63 Е65-16-2	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 150 мм	4,000	13006,80	15,72	52027	63	3034	4,22000	17
	1шт		652,50	5,94	2610	24	115	0,05080	0
64 Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	9,000	7435,53	8,17	66920	74	5001	3,08000	28
	1шт		479,25	3,08	4313	28	115	0,01540	0
65 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	2,000	309,45	7,95	619	16	698	1,91000	4
	1шт		301,50	1,26	603	3	115	0,01080	0
66 Е65-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах	2,000	4322,20	4,82	8645	10	1182	2,88000	6
	диаметром 50 мм		510,75	1,82	1022	4	115	0,00900	0
	1шт								
67 Е65-32-2	Демонтаж манометров	3,000	3,65	0,00	11	0	13	0,02310	0
	1шт		3,65	0,00	11	0	115	0,00000	0
68 Е65-32-3	Демонтаж термометров	2,000	6,95	0,00	14	0	16	0,04410	0
	1шт		6,95	0,00	14	0	115	0,00000	0
69 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3,000	858,70	1,57	2577	5	141	0,22000	1
	1комплект		40,50	0,00	122	0	115	0,00000	0
70 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2,000	63,00	0,00	126	0	124	0,31000	1
	1комплект		54,00	0,00	108	0	115	0,00000	0
71 12-5-4	Термометры прямые в оправе	2,000	352,00	0,00	704	0	0	0,00000	0
	шт								
72 Е65-3-2	Демонтаж вентиля	21,000	81,18	0,18	1705	4	1960	0,45700	10
	1шт		81,00	0,02	1701	0	115	0,00020	0
73 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	12,000	1483,47	39,24	17802	471	3732	1,47000	18
	обратных, кранов проходных на трубопроводах из		254,25	15,75	3051	189	115	0,07000	1
	стальных труб диаметром 25 мм								

		1шт								
74	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	5,000	1716,47	39,24	8582	196	1555	1,47000	7
				254,25	15,75	1271	79	115	0,07000	0
		1шт								
75	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм	4,000	2781,47	39,24	11126	157	1244	1,47000	6
				254,25	15,75	1017	63	115	0,07000	0
		1шт								
76	Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	4,000	7435,53	8,17	29742	33	2222	3,08000	12
		1шт		479,25	3,08	1917	12	115	0,01540	0
77	Е65-19-2	Демонтаж радиаторов	82,000	313,24	31,90	25686	2616	27052	1,90780	156
		1шт		281,34	5,04	23070	413	115	0,04340	4
78	Е18-6-3	Демонтаж конвекторов	667,310	131,83	13,75	87972	9176	94732	0,69600	464
		1кВт		118,08	5,15	78796	3437	115	0,02520	17
79	Е18-9-8	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	15,000	36,34	6,28	545	94	560	0,19120	3
				30,06	2,36	451	35	115	0,01144	0
		1м труб нитки регистра								
80	Е18-9-7	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	5,200	36,34	6,28	189	33	194	0,19120	1
				30,06	2,36	156	12	115	0,01144	0
		1м труб нитки регистра								
81	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 89	25,000	165,84	1,99	4146	50	4728	0,74530	19
				163,85	0,32	4096	8	115	0,00270	0
		1м								
82	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм	278,000	128,99	1,50	35859	417	40910	0,82470	229
				127,49	0,25	35442	70	115	0,00200	1
		1м								
83	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм	188,000	100,07	1,00	18813	188	21491	0,64040	120
				99,07	0,16	18625	30	115	0,00140	0
		1м								
84	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм	159,000	100,07	1,00	15911	159	18175	0,64040	102
				99,07	0,16	15752	25	115	0,00140	0
		1м								
85	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	243,000	67,96	0,50	16515	122	18910	0,43570	106
				67,46	0,09	16393	22	115	0,00070	0
		1м								
86	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	309,000	51,07	0,69	15780	213	17972	0,33200	103
				50,38	0,11	15567	34	115	0,00100	0
		1м								
87	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	198,000	51,07	0,69	10112	137	11517	0,33200	66
				50,38	0,11	9975	22	115	0,00100	0

		1м								
88	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	176,000	51,07	0,69	8988	121	10237	0,33200	58
				50,38	0,11	8867	19	115	0,00100	0
		1м								
89	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	24,840	4327,14	34,73	107487	863	3476	0,68200	17
		1кВт		108,45	13,01	2694	323	115	0,06350	2
90	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов	486,000	134,85	0,15	65537	73	58966	0,65600	319
		1секция		105,30	0,02	51176	10	115	0,00020	0
91	Е65-24-2	Прочистка радиаторов массой до 160 кг	43,000	422,33	0,00	18160	0	20920	2,62510	113
		1шт		422,33	0,00	18160	0	115	0,00000	0
92	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов (после прочистки и перегруппировки)	87,480	177,14	34,73	15496	3038	12240	0,68200	60
				108,45	13,01	9487	1138	115	0,06350	6
		1кВт								
93	Е18-6-3	Установка конвекторов	589,380	170,48	17,19	100477	10131	104588	0,87000	513
		1кВт		147,60	6,44	86992	3796	115	0,03150	19
94	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	88,400	701,42	7,85	62006	694	4128	0,23900	21
				37,58	2,95	3322	261	115	0,01430	1
		1м труб нитки регистра								
95	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	82,000	62,13	0,00	5095	0	2125	0,12000	10
		1комплект		22,50	0,00	1845	0	115	0,00000	0
96	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	265,000	801,76	15,99	212467	4237	37272	0,65600	174
				116,10	5,99	30767	1587	115	0,02920	8
		1м трубопровода								
97	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	165,000	623,70	14,12	102911	2330	20081	0,55300	91
				100,35	5,29	16558	873	115	0,02580	4
		1м трубопровода								
98	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	112,000	425,70	14,12	47678	1581	13629	0,55300	62
				100,35	5,29	11239	592	115	0,02580	3
		1м трубопровода								
99	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	210,000	422,48	3,96	88721	832	12989	0,29700	62
				52,20	1,49	10962	313	115	0,00730	2
		1м трубопровода								
100	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	250,000	343,48	3,96	85870	990	15463	0,29700	74
				52,20	1,49	13050	373	115	0,00730	2
		1м трубопровода								
101	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	160,000	264,48	3,96	42317	634	9896	0,29700	48
				52,20	1,49	8352	238	115	0,00730	1
		1м трубопровода								
102	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	180,000	266,48	3,96	47967	713	11133	0,29700	53
				52,20	1,49	9396	268	115	0,00730	1
		1м трубопровода								

103	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	47,000	473,47	39,24	22253	1844	14619	1,47000	69
		1шт		254,25	15,75	11950	740	115	0,07000	3
104	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	9,000	367,00	0,00	3303	0	0	0,00000	0
		шт								
105	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	26,000	437,00	0,00	11362	0	0	0,00000	0
		шт								
106	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12,000	502,00	0,00	6024	0	0	0,00000	0
		шт								
107	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм	2,000	2335,47	39,24	4671	78	623	1,47000	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	115	0,07000	0
108	Е16-15-3	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм	2,000	7045,93	90,13	14092	180	1111	2,60000	5
		1шт		447,75	33,75	896	68	115	0,16000	0
		Всего прямые затраты по разделу				1 740 733	44 234			3 356
						553 624	15 767			77
		Стоимость материалов, тенге				1 017 419				
		Оборудование, тенге				125 456				
		Накладные расходы, тенге				655 939				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				98 391				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				136 273				
		Всего по разделу, тенге				2 532 945				
		Сметная заработная плата, тенге				667 782				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3 761				
	РАЗДЕЛ. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
109	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	229,000	116,90	1,81	26770	414	30438	0,75400	173
		1м		115,09	0,29	26356	66	115	0,00260	1
110	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	20,000	88,41	1,24	1768	25	2013	0,56900	11
		1м		87,17	0,20	1743	4	115	0,00170	0
111	Е65-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	28,000	67,96	0,50	1903	14	2180	0,43570	12

	1м		67,46	0,09	1889	3	115	0,00070	0
112 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	60,000	51,07	0,69	3064	41	3491	0,33200	20
	1м		50,38	0,11	3023	7	115	0,00100	0
113 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	145,000	51,07	0,69	7405	100	8434	0,33200	48
	1м		50,38	0,11	7305	16	115	0,00100	0
114 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	440,000	51,07	0,69	22471	304	25592	0,33200	146
	1м		50,38	0,11	22167	48	115	0,00100	0
115 Е16-20-1	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм	31,000	144,47	18,47	4479	573	4757	0,72000	22
	1кран		126,00	7,20	3906	223	115	0,03200	1
116 Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек диаметром 100 мм	6,000	7435,53	8,17	44614	49	3334	3,08000	18
	1шт		479,25	3,08	2876	18	115	0,01540	0
117 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	4,000	309,45	7,95	1238	32	1395	1,91000	8
	1шт		301,50	1,26	1206	5	115	0,01080	0
118 Е65-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм	4,000	4322,20	4,82	17289	19	2362	2,88000	12
	1шт		510,75	1,82	2043	7	115	0,00900	0
119 Е65-3-2	Демонтаж вентиля	127,000	81,18	0,18	10310	23	11854	0,45700	58
	1шт		81,00	0,02	10287	3	115	0,00020	0
120 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	127,000	473,47	39,24	60130	4983	39502	1,47000	187
	1шт		254,25	15,75	32290	2000	115	0,07000	9
121 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	95,000	367,00	0,00	34865	0	0	0,00000	0
	шт								
122 9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	22,000	437,00	0,00	9614	0	0	0,00000	0
	шт								
123 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10,000	502,00	0,00	5020	0	0	0,00000	0
	шт								
124 Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	2,000	1864,47	39,24	3729	78	623	1,47000	3
	1шт		254,25	15,75	509	32	115	0,07000	0
125 Е16-20-2	Демонтаж кранов поливочных диаметром 15 мм	13,000	44,46	1,26	578	16	647	0,24000	3
	1кран		43,20	0,00	562	0	115	0,00000	0
126 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	13,000	8035,57	1,57	104462	20	809	0,30000	4
	1кран		54,00	0,00	702	0	115	0,00000	0
127 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	229,000	693,07	10,34	158714	2368	21321	0,43300	99

	водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм		76,95	3,87	17622	886	115	0,01890	4
	1м трубопровода								
128 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	20,000	596,67	4,19	11934	84	1416	0,33700	7
	водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм		59,85	1,58	1197	32	115	0,00760	0
	1м трубопровода								
129 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	54,000	200,00	0,00	10800	0	0	0,00000	0
	кг								
130 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	28,000	404,03	5,28	11313	148	6145	1,05000	29
	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм		188,55	1,98	5279	55	115	0,00970	0
	1м трубопровода								
131 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	60,000	409,13	7,90	24548	474	16222	1,29000	77
	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм		231,75	2,95	13905	177	115	0,01440	1
	1м трубопровода								
132 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	485,000	499,47	12,19	242243	5912	165979	1,64000	795
	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм		292,50	4,57	141863	2216	115	0,02230	11
	1м трубопровода								
133 Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	31,000	5033,47	23,09	156038	716	5947	0,90000	28
	1кран		157,50	9,00	4883	279	115	0,04000	1
134 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем,	4,000	3223,67	120,17	12895	481	10430	13,00000	52
	массой агрегата до 0,1 т		2218,50	45,00	8874	180	115	0,22000	1
	1насос								
135 10-2-3	Насос противопожарный, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	2,000	35200,00	0,00	70400	0	0	0,00000	0
	шт								
136 10-2-2	Насос питьевой, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	2,000	25100,00	0,00	50200	0	0	0,00000	0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				1 108 794	16 874			1 812
					310 487	6 257			29
	Стоимость материалов, тенге				781 433				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				364 891				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				54 734				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				182				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					88 421				
	Всего по разделу, тенге					1 562 106				
	Сметная заработная плата, тенге					371 478				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					2 023				
	РАЗДЕЛ. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
137	Е65-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 80 мм	15,000	128,99	1,50	1935	23	2207	0,82470	12
		1м		127,49	0,25	1912	4	115	0,00200	0
138	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	66,000	116,90	1,81	7715	119	8772	0,75400	50
		1м		115,09	0,29	7596	19	115	0,00260	0
139	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	50,000	88,41	1,24	4421	62	5033	0,56900	28
		1м		87,17	0,20	4359	10	115	0,00170	0
140	Е65-18-1	Разборка трубопроводов диаметром 32 мм	142,000	67,96	0,50	9650	71	11050	0,43570	62
		1м		67,46	0,09	9579	13	115	0,00070	0
141	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	128,000	51,07	0,69	6537	88	7445	0,33200	42
		1м		50,38	0,11	6449	14	115	0,00100	0
142	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	216,000	51,07	0,69	11031	149	12564	0,33200	72
		1м		50,38	0,11	10882	24	115	0,00100	0
143	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	350,000	51,07	0,69	17874	241	20358	0,33200	116
		1м		50,38	0,11	17633	39	115	0,00100	0
144	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	74,000	81,18	0,18	6007	13	6906	0,45700	34
		1шт		81,00	0,02	5994	1	115	0,00020	0
145	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	69,000	473,47	39,24	32670	2708	21462	1,47000	101
		1шт		254,25	15,75	17543	1087	115	0,07000	5
146	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	28,000	367,00	0,00	10276	0	0	0,00000	0
		шт								
147	9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	28,000	437,00	0,00	12236	0	0	0,00000	0
		шт								
148	9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	13,000	502,00	0,00	6526	0	0	0,00000	0
		шт								
149	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб	5,000	1864,47	39,24	9322	196	1555	1,47000	7

	диаметром 32 мм		254,25	15,75	1271	79	115	0,07000	0
	1шт								
150 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	15,000	935,75	20,80	14037	312	2390	0,72500	11
			130,50	7,79	1958	117	115	0,03800	1
	1м трубопровода								
151 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	66,000	623,70	14,12	41164	932	8032	0,55300	36
			100,35	5,29	6623	349	115	0,02580	2
	1м трубопровода								
152 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	75,000	425,70	14,12	31927	1059	9127	0,55300	41
			100,35	5,29	7526	397	115	0,02580	2
	1м трубопровода								
153 Е16-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб, мм - 32	167,000	255,26	3,71	42628	620	32391	0,94000	157
			167,32	1,05	27942	175	115	0,00070	0
	1м								
154 8-4-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d=32 мм	167,000	1050,00	0,00	175350	0	0	0,00000	0
	м								
155 Е16-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб, мм - 25	128,000	255,26	3,71	32673	475	24827	0,94000	120
			167,32	1,05	21417	134	115	0,00070	0
	1м								
156 8-4-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d=25 мм	128,000	650,00	0,00	83200	0	0	0,00000	0
	м								
157 Е16-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб, мм - 20	466,000	243,81	3,68	113615	1715	90381	0,94000	438
			167,32	1,04	77971	485	115	0,00070	0
	1м								
158 8-4-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d=20 мм	466,000	426,00	0,00	198516	0	0	0,00000	0
	м								
	Всего прямые затраты по разделу				869 310	8 783			1 327
					226 655	2 947			10
	Стоимость материалов, тенге				633 872				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				264 500				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				39 675				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				132				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				68 029				
	Всего по разделу, тенге				1 201 839				
	Сметная заработная плата, тенге				269 277				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 469				

РАЗДЕЛ. КАНАЛИЗАЦИЯ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

159	Е65-15-1	Смена смесителя с душем	4,000	342,73	0,53	1371	2	1566	1,94000	8
		1комплект		339,75	0,09	1359	0	115	0,00070	0
160	11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге	4,000	1990,00	0,00	7960	0	0	0,00000	0
		комплект								
161	Е65-3-1	Демонтаж смесителя	28,000	293,06	0,56	8206	16	9438	1,66000	46
		1шт		292,50	0,09	8190	3	115	0,00070	0
162	Е17-2-3	Установка смесителей	28,000	5983,32	1,57	167533	44	4064	0,70000	20
		1шт		126,00	0,00	3528	0	115	0,00000	0
163	Е65-4-4	Демонтаж ванн	2,000	477,11	22,41	954	45	1055	2,61000	5
		1комплект		454,70	3,56	909	7	115	0,03050	0
164	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	2,000	9759,07	93,94	19519	188	846	1,95000	4
		1комплект		330,75	36,00	662	72	115	0,17000	0
165	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	28,000	101,59	3,33	2844	93	3186	0,60800	17
		1комплект		98,26	0,54	2751	15	115	0,00450	0
166	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	28,000	6574,91	3,81	184098	107	15769	2,89000	81
		1комплект		488,25	0,59	13671	17	115	0,00640	0
167	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	19,000	244,84	6,45	4652	123	5240	1,43000	27
		1комплект		238,39	1,04	4529	20	115	0,00880	0
168	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	19,000	738,81	6,67	14038	127	14405	3,77000	72
		1комплект		657,00	1,13	12483	21	115	0,01100	0
169	11-1-83	Унитазы керамические с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском	19,000	5020,00	0,00	95380	0	0	0,00000	0
		шт								
170	11-1-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	19,000	3470,00	0,00	65930	0	0	0,00000	0
		комплект								
171	Е65-4-2	Демонтаж мойки стальной	10,000	161,43	4,65	1615	47	1814	0,98600	10
		1комплект		156,78	0,72	1568	7	115	0,00630	0
172	Е65-12-2	Установка моек эмалированных	10,000	606,18	7,17	6063	72	6728	3,22000	32
		1комплект		582,75	1,22	5828	12	115	0,00980	0
173	11-1-27	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ	10,000	5220,00	0,00	52200	0	0	0,00000	0
		шт								
174	Е65-12-8	Демонтаж писсуаров	5,000	247,92	1,32	1240	7	1422	1,46400	7
		1комплект		246,60	0,18	1233	1	115	0,00256	0
175	Е65-12-8	Установка писсуаров	5,000	342,75	1,65	1713	8	1776	1,83000	9
		1комплект		308,25	0,23	1541	1	115	0,00320	0
176	11-1-31	Писсуары настенные керамические с писсуарным краном без сифона	5,000	1700,00	0,00	8500	0	0	0,00000	0

		шт								
177	Е65-12-5	Демонтаж поддонов душевых	4,000	437,22	1,62	1748	6	2008	2,51200	10
		1комплект		435,60	0,36	1742	1	115	0,00320	0
178	Е17-1-9	Установка стальных душевых поддонов	4,000	12095,38	47,75	48382	191	1275	1,55000	6
		1комплект		258,75	18,00	1035	72	115	0,09000	0
179	Е65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных	96,000	189,48	5,18	18190	497	20472	1,11500	107
		труб диаметром 150 мм		184,30	0,81	17693	78	115	0,00710	1
		1м								
180	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных	607,000	145,63	3,27	88398	1985	99912	0,85300	518
		труб диаметром 100 мм		142,36	0,52	86413	316	115	0,00440	3
		1м								
181	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных	163,000	118,01	1,59	19235	259	21908	0,68800	112
		труб диаметром 50 мм		116,42	0,25	18976	41	115	0,00220	0
		1м								
182	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	645,000	774,65	0,48	499650	310	100377	0,70600	455
		труб диаметром 100 мм		135,00	0,09	87075	58	115	0,00070	0
		1м								
183	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	163,000	653,20	0,37	106471	60	26335	0,73000	119
		труб диаметром 50 мм		140,18	0,07	22849	11	115	0,00050	0
		1м								
184	Е65-9-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных	16,000	2222,52	6,26	35560	100	6489	1,84000	29
		труб диаметром 150 мм		351,00	1,08	5616	17	115	0,00920	0
		1м								
185	Е65-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных	42,000	1437,20	4,60	60363	193	16040	1,73000	73
		труб диаметром 100 мм		330,75	0,77	13892	32	115	0,00680	0
		1м								
186	8-10-182	Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм	24,000	227,00	0,00	5448	0	0	0,00000	0
		шт								
187	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	43,000	523,00	0,00	22489	0	0	0,00000	0
		шт								
188	8-10-184	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 150 мм	8,000	1040,00	0,00	8320	0	0	0,00000	0
		шт								
189	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	16,000	2898,08	9,20	46369	147	2654	0,79000	13
		1комплект		139,50	4,50	2232	72	115	0,02000	0
		Всего прямые затраты по разделу				1 604 439	4 627			1 780
						315 775	874			4
		Стоимость материалов, тенге				1 284 037				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				364 779				

	- заработная плата, тенге (в накладных)				54 717				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				182				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				118 153				
	Всего по разделу, тенге				2 087 371				
	Сметная заработная плата, тенге				371 366				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 966				
	РАЗДЕЛ. РАЗНОЕ								
190	Е16-21-1	Демонтаж водосточных воронок	5,000	482,90	110,30	2415	552	2385	2,06400	10
		1воронка		372,60	41,40	1863	207	115	0,20000	1
191	Е65-18-3	Разборка трубопроводов диаметром 76 мм	18,000	128,99	1,50	2322	27	2944	0,82470	15
		1м		127,49	0,25	2295	5	128	0,00200	0
192	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных	18,000	935,75	20,80	16843	374	3186	0,72500	13
		труб диаметром 76 мм (ливневка)		130,50	7,79	2349	140	128	0,03800	1
		1м трубопровода								
193	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	5,000	8426,26	137,88	42131	689	2981	2,58000	13
		1воронка		465,75	51,75	2329	259	115	0,25000	1
194	1999	Объемно-световые буквы и логотип КТЖ (с монтажом)	2,000	715811,97		1431624	0	0		0
		комплект								
195	Е10-92-3	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей (входные	64,800	327,87	17,65	21246	1144	9031	0,73600	48
		группы)		122,98	6,06	7969	393	108	0,02960	2
		1м2 проемов								
196	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей 2-х	64,800	9612,63	23,23	622898	1505	9807	0,78980	51
		створчатых (входные группы)		131,98	8,17	8552	529	108	0,03990	3
		1м2 проемов								
197	1999	Стоимость дверных доводчиков	16,000	2465,33		39445	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				2 178 924	4 291			150
						25 357	1 533			8
		Стоимость материалов, тенге				2 149 276				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				30 334				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 550				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				132 555				
		Всего по разделу, тенге				2 341 813				

Сметная заработная плата, тенге	31 440		
Нормативная трудоемкость, чел-час	173		
Итого монтаж оборудования по смете	283 446	12 580	992
	175 043	1 585	9
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	95 823		
Всего прямые затраты	**9 415 107**	**110 127**	**9 985**
	1 698 977	**36 345**	**175**
Стоимость материалов, тенге	**6 836 487**		
Оборудование, тенге	**769 516**		
Накладные расходы, тенге	**1 929 701**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	289 455		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	965		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**634 518**		
Всего по смете, тенге	**11 979 326**		
Сметная заработная плата, тенге	**2 024 777**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**11 125**		
Временные здания и сооружения, 1.44%	161 421		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	22 760		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	129		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	24 213		
Итого с временными зданиями и сооружениями	12 140 747		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.31%	262 675		
Сметная зарплата в зимних, 46%	120 831		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	735		
Выслуга лет, 1%	113 712		
Дополнительные отпуска, .4%	45 485		
Итого дополнительные затраты на строительство	421 872		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	12 562 619		
Итого в базовых ценах 2001г.	12 562 619		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	2 327 565		
В том числе материалы в ценах 2001г.	6 836 487		
В том числе оборудование в ценах 2001г.	769 516		
Нормативная трудоемкость, чел-час	11 989		

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	24 213
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	24 509 670
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	4 541 079
В том числе материалы в текущих ценах	13 337 986
В том числе оборудование в текущих ценах	1 501 326
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	490 193
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	24 999 863
Итого в текущих ценах	24 999 863
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 999 984
Сметная стоимость строительства	27 999 847
Скидка подрядчика	1 960 967
ИТОГО стоимость строительства	26 038 880
в т.ч. НДС	2 789 880

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЛССУТО: