Директор
ТОО Строительная компания
«Атлант»
_____ Драпиковский А.И.

Начальник Северного
регионального участка
АО «Вокзал-сервис»
_____ Тастулекова Г.С.

АКТ
приема – передачи выполненных работ
по капитальному ремонту пассажирской платформы Аркалык
выполненного подрядной организацией согласно договора
№ 151 от 19.05.2011 года.

г.Аркалык «18» июля 2011г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Начальник Северного регионального участка
АО «Вокзал-сервис» Тастулекова Г.С.

Члены комиссии:
Заместитель начальника Участка Шайсултан Е.М.

Начальник вокзала Аркалык Молдахметов К.М.

И.О. ведущего инженера
строителя – эксперта Участка Исмагулов С.К.

Представитель гос.пож.контроля
Главный специалист ГПК УЧС г.Аркалык Бунас Н.Ф.

Представитель ТОО Строительная компания «Атлант»
инженер Ким Ю.Г.

составили настоящий акт в том, что до 18.07.2011 года согласно договору № 151 от 19.05.2011г. года, произведены работы по капитальному ремонту пассажирской платформы (перрона) Аркалык и работы выполнены согласно сметной документации, приложенной к договору.

Обязательства подрядной организации по договору № 151 от 19.05.2011 года составили на сумму 8 333 049 (восемь миллионов триста тридцать три тысячи сорок девять) тенге, в том числе налог на добавленную стоимость выполнены полностью.

Гарантийный срок обслуживания после проведения ремонта составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

Сдал:

От Подрядчика
_____ Ким Ю.Г.

Принял:

от Заказчика
_____ Тастулекова Г.С.
_____ Шайсултан Е.М.
_____ Молдахметов К.С.
_____ Исмагулов К.С.
_____ Бунас Н.Ф.

АКТ
приемочной комиссии по приемке и ввода объекта в эксплуатацию.

г.Аркалык **«18» июня 2011г.**

Объект:
Северный региональный участок
Железнодорожный вокзал Аркалык

Председатель комиссии:
Начальник Северного регионального участка
АО «Вокзал-сервис» Тастулекова Г.С.

Члены комиссии:
Заместитель начальника Участка Шайсултан Е.М.

Начальник вокзала Аркалык Молдахметов К.М.

И.О. ведущего инженера
строителя – эксперта Участка Исмагулов С.К.

Представитель гос.пож.контроля
Главный специалист ГПК УЧС г.Аркалык Бунас Н.Ф.

Представитель ТОО Строительная компания «Атлант»:
Директор Драпиковский А.И.

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Капитальный ремонт пассажирской платформы (перрона) Аркалык, согласно Договора № 151 от 19.05.2011г. осуществлял ТОО Строительная компания «Атлант» выполнившим работы.
2. К приемке предоставлена вся необходимая и соответствующая документация.
3. Работы выполнены согласно ПСД, СНиП и отвечают требованиям приемки.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ ОТ ПОДРЯДЧИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии:
Начальник Северного регионального участка
АО «Вокзал-сервис» _____ Тастулекова Г.С.

Члены комиссии:
Заместитель начальника Участка _____ Шайсултан Е.М.

Начальник вокзала Аркалык _____ Молдахметов К.М.

И.О. ведущего инженера
строителя – эксперта Участка _____ Исмагулов С.К.

Представитель гос.пож.контроля
Главный специалист ГПК УЧС г.Аркалык _____ Бунас Н.Ф.

Представитель ТОО Строительная компания «Атлант»:
Директор _____ Драпиковский А.И.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 0000000003 от 15 Июля 2011 г.

Поставщик	ТОО Строительная компания "АТЛАНТ"
РНН/БИН: 620200249409 / 050140013579	КБе : 17 свид. о регистрации по НДС Серия 62001 № 0000542 от 14.10.09
Адрес поставщика	151017, Северо - Казахстанская область, Тайыншинский район, село Келлеровка, ул.Интернациональная, д.1
ИИК , банк	KZ648560000000395765 в АО "БанкЦентрКредит" БИК : KCJBKZKX
Договор(контракт) на поставку товаров (работ,услуг)	Договор № 151 от 19.05.2011г.
Условия оплаты по договору (контракту)	б/н оплата
Пункт назначения поставл. товаров работ,услуг	г.Астана пл.310 гвардейской дивизии 3
Товар поставлен по доверенности	
Способ отправления	Самовывоз
Товаро-трансп. накл. №	
Грузоотправитель , адрес	ТОО Строительная компания "АТЛАНТ", БИН 050140013579 РНН/БИН: 620200249409 / 050140013579 ИИК : KZ648560000000395765 в филиал АО "БанкЦентрКредит" г.Астана БИК : KCJBKZKX , СКО, Тайыншинский р-н, с.Келлеровка, ул.Интернациональная 1
Грузополучатель , адрес	АО "Вокзал-сервис" РНН/БИН: 620300235927 / 031240004384 г.Астана пл.310 гвардейской дивизии 3
Покупатель	АО "Вокзал-сервис" Свид.НДС :
РНН/БИН: 620300235927 / 031240004384	КБе : 17 , адрес г.Астана пл.310 гвардейской дивизии 3
ИИК :	KZ386010111000022155 , в АО "Народный Банк Казахстана", БИК : HSBKKZKX
Договор: Договор № 151 от 19.05.2011г.	

№	Наименование товара (работ и услуг)	Ед изм	Кол.	Цена, тен.	Стоимость товаров (работ,услуг) безНДС	НДС		Всего стоимость реализации	АКЦИЗ	
						Ставка %	Сумма		Ставка	Сумма
1	Капитальный ремонт пассажирской платформы /перрона/ Аркалык	объект	1-000	7,440,222-00	7,440,222-00	12	892,827-00	8,333,049-00	-	
Всего по счету:			1-000		7,440,222-00		892,827-00	8,333,049-00		-

Отгружено на сумму: Восемь миллионов триста тридцать три тысячи сорок девять тенге 00 тиын

Директор Драпиковский А.И.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер : Исенова М.И.
(Ф.И.О., подпись)
(ответственное лицо покупателя)
Получил :
(Ф.И.О., подпись)

Примечание : Без печати недействительно.
Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Оригинал (первый экземпляр) - покупателю.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АТЛАНТ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АКТ

25.07.2011г. Аркалык

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе начальника вокзала Аркалык Молдахметова К.М., электромонтера Дарменова С.К представителя ТОО «СК Атлант» Ким Ю.Г.составили настоящий акт в том, что на момент окончания строительных работ показание счетчика холодной воды водомер №11397 нах-ся на 1 этаже вокзала составило 2393куб.м.

Начальное показание 2243куб.м.

Расход холодной воды составило –150куб.м.

150куб.м.*105,53тн=15829,5тн.

15829,5*1,12=17729,04тн.

итого к оплате:17729,04тенге

Начальник вокзала Аркалык Молдахметов К.

Электромонтер Дарменов С.К

Представитель ТОО «СК Атлант» Ким Ю.Г.

Заказчик: АО "Вокзал-сервис"
Подрядчик: ТОО Строительная компания "Атлант"

Форма КС-3

Наименование объекта: Железнодорожный вокзал Аркалык

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организац правовая форма	
		номер	дата	наименование.код	наименование	код
		151	19.05.2011			

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								налог на добавленую стоимость 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно.	в отчетном месяце	стр.-монт работы в сметных базисных ценах	из них		ст-сть проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01 г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	8 333 049,00								
в том числе за июль 2011г.		8 333 049,00							892 827

Заказчик:

Подрядчик:

Ресуто С. Исмагулов

Стройка: **Капитальный ремонт пасажирской платформы вокзала станции Аркалык**
Объект: **Капитальный ремонт пасажирской платформы вокзала станции Аркалык**

Акт выполненных выполненных работ №1 за июль 2011 г.

Капитальный ремонт пасажирской платформы вокзала станции Аркалык

Основание:
Договор № 151 от 19.05.11 г.

Сметная стоимость, тыс.тенге **8 333,049**
Сметная заработная плата, тыс.тенге **1 351,434**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **3,971**
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенге

Зона: Костанайская область
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ПЕРРОНА								
1	Е46-7-1	Устройство обрамления перрона из угловой стали	5,151	10079,32	1365,59	51919	7034	36362	42,84000	221
		1т		7328,25	515,25	37748	2654	90	5,42000	28
2	1-4-87	Сталь угловая 75х75мм (ГОСТ 8509-86)	5,151	44300,00	0,00	228189	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е6-11-7	Установка крепежных элементов обрамления (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25)	0,908	99034,93	380,30	89923	345	32760	227,70000	207
		1т		38036,25	143,44	34537	130	95	0,70000	1
4	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз(ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25)	76,500	36,77	0,11	2812	8	317	0,02507	2
				5,05	0,06	386	5	81	0,00025	0
		1м2								
5	Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью более 5 м2	76,500	84,21	0,07	6442	5	2118	0,18200	14
				29,27	0,02	2239	2	95	0,00010	0
		1м2								
6	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм вдоль обрамления (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25)	102,000	309,13	16,79	31532	1713	7549	0,42090	43
				60,55	6,30	6176	643	111	0,03075	3
		1м2 стяжки								
7	Е6-1-20	Заливка бетоном 20х30 см вдоль фундамента перрона (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25)	30,600	11276,93	389,15	345074	11908	18917	3,24300	99
				507,15	147,01	15519	4499	95	0,71800	22

	1м3								
8 Е61-10-3	Ремонт штукатурки бетонных стенок облицовки перрона цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм	306,000	505,63	15,70	154723	4804	83094	1,71200	524
			284,92	2,43	87186	744	95	0,01320	4
	1м2								
9 Е68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий, толщина до 50 мм	1448,610	28,49	27,39	41270	39677	10056	0,00720	10
			1,10	4,70	1593	6808	120	0,02590	38
	1м2								
10 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25)	217,292	1136,83	83,89	247024	18229	10771	0,18000	39
			26,73	14,68	5808	3190	120	0,04380	10
	1м3 материала основания в плотном теле								
11 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25)	135,000	1956,58	8,29	264 138	1119	20551	0,80270	108
			124,98	2,20	16872	297	120	0,00763	1
	1м бортового камня								
13 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25)	1448,610	210,30	26,58	304643	38504	303932	1,09020	1579
			179,57	9,96	260127	14428	111	0,04863	70
	1м2 покрытия								
14 1999 Прайс-лист	Брусчатка	1448,610	950,00		1376180	0	0		0
	1м2								
15 Е46-27-2	Пробивка проемов 0,4*0,2*0,2 м - 45 шт в монолитных бордюрах	0,720	9649,24	5565,49	6947	4007	4008	23,80000	17
			4083,75	2101,50	2940	1513	90	10,27000	7
	1м3								
16 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -трубы стальные 100*4,5*400 мм (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25)	0,210	38734,93	380,30	8129	80	7571	227,70000	48
			38036,25	143,44	7982	30	95	0,70000	0
	1т								
17 8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 100х4,5 мм	17,200	1170,00	0,00	20124	0	0	0,00000	0
	м								
18 Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,720	32922,26	355,81	23704	256	7411	75,58000	54
			11301,75	135,00	8137	97	90	0,66000	0
	1м3 заделки								
	Всего прямые затраты по разделу				3 202 773	127 689			2 965
					487 250	35 040			184
	Стоимость материалов, тенге				2 587 834				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				545 417				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				81 813				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				273				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				224 891				
	Всего по разделу, тенге				3 973 081				
	Сметная заработная плата, тенге				604 103				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3 422				
РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
19 Ц8-596-3	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой 250 Вт	4,000	960,40	36,40	3842	146	1731	3,00000	12
	1шт		502,00	4,20	2008	17	86	0,02500	0
20 17-3-39	Прожектор, тип ПЗР-250-У1	4,000	8610,00	0,00	34440	0	0	0,00000	0
	шт								
21 17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(10)-4	4,000	794,00	0,00	3176	0	0	0,00000	0
	шт								
22 Е21-1-1	Прокладка пластиковых гофрированных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами (ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кзкс=1,25; кзпм=1,25)	150,000	89,76	10,29	13464	1543	11427	0,44620	67
	1м труб		73,23	5,14	10985	771	97	0,02350	4
23 1999 Прайс-лист	Пластиковая гофрированная труба диаметром 25 мм	150,000	19,00		2850	0	0		0
	1м								
24 18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	2,000	1080,00	0,00	2160	0	0	0,00000	0
	шт								
25 Е67-13-3	Затягивание первого провода сечением 16 мм2 в трубы	150,000	19,25	0,03	2888	5	2802	0,11660	17
	1м		19,22	0,00	2883	0	97	0,00000	0
26 16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2x2,5+1x1,5 или 3x2,5 мм2	0,150	26000,00	0,00	3900	0	0	0,00000	0
	1000м								
27 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2,000	501,20	13,20	1002	26	392	1,00000	2
	1шт		227,00	2,30	454	5	86	0,01300	0
28 1999 Прайс-лист	Автомат однополюсный на ток 25 А	2,000	180,00		360	0	0		0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				4 844	172			14
					2 462	22			
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				2 210				
	Всего прямые затраты по разделу				68 082	1 720			98
					16 330	793			4
	Стоимость материалов, тенге				50 032				
	Оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге				[illegible]				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 453				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				
	Ненормируемые и непредвидённые затраты, тенге				5 066				
	Всего по разделу, тенге				89 500				
	Сметная заработная плата, тенге				19 576				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				110				
РАЗДЕЛ 3. ПРЧИЕ РАБОТЫ									
29 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	174,920	27,10	27,10	4740	4740	2986	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	3318	90	0,39837	70
30 П8-10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км	174,920	84,26	84,26	14739	14739	2652	0,00000	0
	1т		0,00	16,85	0	2947	90	0,28959	51
	Итого дополнительный транспорт по разделу				19 479	19 479			
						6 265			121
	Всего прямые затраты по разделу				19 479	19 479			
						6 265			121
	Стоимость материалов, тенге								
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				5 638				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				846				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 507				
	Всего по разделу, тенге				26 624				
	Сметная заработная плата, тенге				7 111				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				124				
	Итого монтаж оборудования по смете				4 844	172			14
					2 462	22			
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 210				
	Итого дополнительный транспорт по смете				19 479	19 479			
						6 265			121
	Всего прямые затраты				**3 290 334**	**148 888**			**3 063**
					503 580	**42 098**			**309**
	Стоимость материалов, тенге				**2 637 866**				
	Оборудование, тенге								

Трудоемкость в ценах 2001г, чел-час (в 1000)	88 111
	284
Непредусмотренные непредвиденные затраты, тенге (6%)	231 464
Всего по смете, тенге	4 089 205
Сметная заработная плата, тенге	630 789
Нормативная трудоемкость, чел-час	3 656
Временные здания и сооружения, 1.44%	58 885
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	8 303
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	47
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	8 833
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 148 090
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.31%	95 821
Сметная зарплата в зимних, 46%	44 078
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	268
Выслуга лет, 1%	41 481
Дополнительные отпуска, .4%	16 592
Итого дополнительные затраты на строительство	153 894
Итого с дополнительными затратами на строительство:	4 301 984
Итого в базовых ценах 2001г.	4 301 984
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	741 243
В том числе материалы в ценах 2001г.	2 637 866
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	3 971
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	8 833
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1413/775 = 1.8232	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1413)	**7 843 378**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 351 434**
В том числе материалы в текущих ценах	**4 809 357**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**156 868**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**8 000 246**
Итого в текущих ценах	**8 000 246**

Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	960 030
Сметная стоимость строительства	8 960 276
В том числе возвратные суммы	16 104
Скидка подрядчика	627 227
ИТОГО по акту	8 333 049
в том числе НДС 12%	892 827

Заказчик

Подрядчик