Заказчик: ТОО "Mellon"
Подрядчик: ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода. Реконструкция сетей водопрвода от ул. Пищевиков по ул. Краснознаменной по пр. Ауэзова в г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 30 августа 2020г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	из гр.1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Наружные сети водопрвода	6 117 430	5461991					655439	6 117 430
Итого к оплате :	**Шесть миллионов сто семнадцать тысяч четыреста тридцать тенге**							

Заказчик:
ТОО "Mellon"

_____ **Султангали І. А**

Подрядчик:
ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction"

_____ **Кульжабаев Д.А.**

Заказчик: ТОО "Mellon"
Подрядчик: ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction"
Наименование стройки -Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода от ул.Пищевиков по ул.Краснознаменной по пр.Ауэзова в г. Семей, ВКО
Наименование объекта - Наружные сети водопровода

А К Т
приемки выполненных работ за август 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		==КОЛОДЦЫ Ду-1500==					
1	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,6150**		**29095,78**	**105181**
2	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**2,0000**		**22288,35**	**44577**
3	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**3,0000**		**13363,84**	**40092**
4	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6/прим КС15.6а/**	**шт.**	**4,0000**		**13363,84**	**53455**
5	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**1,0000**		**14871,66**	**14872**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2,0000		21092,58	42185
7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,0000		2764,64	11059
8	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,0000		8502,55	8503
9	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		15694,64	31389
10	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянка	т	0,5026		346319,93	174060
11	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0824		61716,79	5085
12	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8000		28393,99	22715
13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,1632		773,05	26410
14	11-080101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные. Устройство	м3 кладки	0,0700		12542,00	878
		==КОЛОДЦЫ Ду-2000==					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,9600		29095,78	377081
16	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	4,0000		34702,72	138811
17	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	6,0000		20080,01	120480
18	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6/примКС20.6а/	шт.	2,0000		20080,01	40160
19	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6/примКС20.6б/	шт.	6,0000		20080,01	120480
20	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	6,0000		26404,65	158428
21	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	4,0000		33089,46	132358
22	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000		8502,55	17005

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,0000		2764,64	16588
24	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		15694,64	62779
25	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянка	т	0,1394		346319,93	48270
26	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1820		61716,79	11231
27	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4000		28393,99	39752
28	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000		7288,16	4373
29	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		12797,95	5119
30	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,6366		773,05	87847
31	11-080101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные. Устройство	м3 кладки	0,1400		12542,00	1756
32	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5000		22005,64	11003
		==КОЛОДЦЫ Ду-1000==					

1	2	3	4	5	6	7	8
33	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7800		29095,78	80886
34	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	2,0000		11196,50	22393
35	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	9,0000		9715,16	87436
36	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	2,0000		6289,67	12579
37	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,0000		2764,64	8294
38	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		10022,14	20044
39	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стремянка	т	0,0826		346319,93	28620
40	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0126		61716,79	778
41	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		7288,16	2915

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,2338		773,05	25691
43	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		16392,31	32785
44	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1752,54	1753
45	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1713,22	3426
46	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1051,34	1051
47	51-010102-1603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		1057806,00	2115612
48	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		77982,95	77983
49	23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		58335,68	116671
50	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000		49463,43	49463
51	23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		4088,35	4088
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4666452
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				244935

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				155668
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				61474
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2150237
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2115612
	Накладные расходы I уровня		Тенге				185236
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4851688
	Накладные расходы II уровня		Тенге				205712
	ИТОГО:		Тенге				5057399
	Сметная прибыль		Тенге				404592
	ИТОГО:		Тенге				5461991
	НДС 12%		Тенге				655439
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				6117430

Заказчик:
Директор ТОО "Mellon"

Султангали І. А

Подрядчик:
ТОО "ATLANT Engineering Procurement and Construction"

Кульжабаев Д.А.