Утверждена
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г №178

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №25
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 год

Код	Код	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке :	4 627 231 671	969 937 360	69 796 734							8 375 608	78 172 342

ЗАКАЗЧИК:_____ **Бердалин Е.С.**
Генеральный директор, БИН 180140023552

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____ **Жумашев Т.С.**
Директор, БИН 040640012091

Технический надзор
Директор_____ **Дудко Д.В.**

Авторский надзор _____ **Фомин С.В.**
Эксперт авторского надзора

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №25

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,00	203 581 606	
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	30 879 792	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	8,04	13 448 226	1 081 851
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,38**	**285 870 792**	**1 081 851**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	3,83	198 250 721	7 597 837
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	34 586 437	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	8,02	19 988 534	1 603 663
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**2,67**	**344 287 171**	**9 201 500**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,00	195 257 015	
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	33 503 460	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	6,03	15 078 582	908 608

21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,32**	**281 199 891**	**908 608**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,00	203 437 241	
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	31 369 349	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	6,11	14 880 895	908 608
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,31**	**291 098 831**	**908 608**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,00	122 527 221	
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	7 008 234	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,00**	**278 551 221**	**0**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,64	212 262 156	1 364 438
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 306 750	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,45**	**302 084 368**	**1 364 438**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	3,42	356 595 554	12 199 262
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 158 537	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	27 175 581	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 997 765	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 947 925	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**2,41**	**506 630 532**	**12 199 262**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	3,93	342 587 994	13 476 443
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 180 050	

55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	34 049 502	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	64 592 901	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 715 698	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**2,48**	**543 501 045**	**13 476 443**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	5,21	343 000 947	17 869 203
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 415 063	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 025 297	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	36 636 334	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	4 337 095	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**3,62**	**494 207 096**	**17 869 203**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	139 127 841	
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,00**	**319 365 884**	**0**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,00	210 159 561	
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	17 583 176	
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 372 306	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**0,00**	**297 774 528**	**0**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	3,84	192 168 181	7 379 444
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 493 309	
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	0,00	10 287 250	
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**2,71**	**272 502 334**	**7 379 444**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,00	237 584 801	
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	

89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	22 875 223	
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 670 810	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	9,56	23 114 182	2 210 866
		итого Секция 3	**0,61**	**362 436 290**	**2 210 866**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,78	214 988 141	1 667 220
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	15 659 714	
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 497 622	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**0,55**	**303 754 849**	**1 667 220**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	**0**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**1,33**	**5 152 071 055**	**68 267 443**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	1,64	354 406 763	5 826 090
109	7-1-2	Озеленение территории	0,00	93 294 755	
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	0,00	31 141 789	
		Всего по главе 7	**1,216700728**	**478 843 307**	**5 826 090**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**74 093 533**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	
Глава 8. Временные здания и сооружения					
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	666 842
		Всего по главе		**48 728 447**	**666 842**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**74 760 375**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	1 270 926
		Всего по главе		**92 871 006**	**1 270 926**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**76 031 301**

113	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	1 520 626
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**77 551 927**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	77 551 927
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	9 306 231
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**86 858 158**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**8 685 816**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,32**	**5 930 700 292**	**78 172 342**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	8 375 608

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ешанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.

Заказчик: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "DBK-Engineering"

Договор : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

Наименование стройки: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар. Корректировка"

АКТ № 25
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.БЛОК А-1										
			РАЗДЕЛ 1.Отопление и вентиляция										
			Вентиляция помещений ==========										
1	59	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20		5835,65	58,31	116713	1166	68557	46574	176 350
			НР - 98%; СП - 8%				2349,50	26,70	46990	534		13063	
			Вентиляция /общественные помещения/ ==========										
2	95	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	5		22497,82	801,79	112489	4009	25101	83418	211 579
			НР - 98%; СП - 8%				16675,79	348,20	83379	1741		15673	
3	96	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	5		22551,00	--	112755	--	112755	--	121 775
			СП - 8%				--	--	--	--		9020	
4	97	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4		874,05	--	3496	--	26	2603	6 587
			НР - 75%; СП - 8%				867,50	--	3470	--		488	
5	98	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости сиссмисторный СРМ2	шт.	4		5040,00	--	20160	--	20160	--	21 773
			СП - 8%				--	--	--	--		1613	
6	99	1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка	глушитель шума	4		36702,86	91,46	146811	366	135132	11224	170 679
			НР - 98%; СП - 8%				2828,28	35,07	11313	140		12643	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	103	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	5625,15	46,22	151879	1248	92550	57475	226 102
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	58081	566		16748	
8	104	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,08	5640,65	58,31	96342	996	55217	39774	147 006
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	40129	456		10889	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				760646	7785	509498	241068	1 081 851
								243363	3438	--	80137	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				757150				
		Материалы		Тенге				376557				
		Всего заработная плата		Тенге					243331			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				11794				
			Накладные расходы	Тенге				238464				
			Сметная прибыль	Тенге				79649				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1075263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					243331			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1081850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					246801			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				760646	7785	509498	241068	1 081 851
								243363	3438	--	80137	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				757150				
		Материалы		Тенге				376557				
		Всего заработная плата		Тенге					243331			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				11794				
			Накладные расходы	Тенге				238464				
			Сметная прибыль	Тенге				79649				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1075263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
			Сметная заработная плата	Тенге					243331			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1081850				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
			Сметная заработная плата	Тенге					246801			

ОТДЕЛ 2.БЛОК А-2

РАЗДЕЛ 2.=ПОЛЫ /лист 11и/=

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТИП 2									
9	протокол замены №5	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	76,24	4946,96	146,93	377156	11202	264583	100663	516 044
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	101371	5717		38226	
			ТИП 4									
10	76	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,44	5608,40	85,84	215587	3300	149083	60959	298 670
			НР - 94%; СП - 8%			1644,21	42,84	63204	1647		22124	
			ТИП 5									
11	81	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,94	8382,32	146,93	586259	10276	482989	92344	732 892
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	92994	5244		54288	
			ТИП 14									
12	протокол замены №5	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	56,245	5958,80	146,93	335153	8264	252104	74262	442 168
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	74785	4217		32753	
			ПЛИНТУС /лист 14и/									
13	116	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	89,38	1586,65	14,12	141815	1262	109552	29615	185 145
			НР - 94%; СП - 8%			346,84	5,65	31001	505		13714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1655970	34304	1258311	357843	2 174 919
								363355	17330	--	161105	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1655970				
		Материалы		Тенге				1258311				
		Всего заработная плата		Тенге					380685			
			Накладные расходы	Тенге				357844				
			Сметная прибыль	Тенге				161105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2174920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
			Сметная заработная плата	Тенге					380685			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2174920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
			Сметная заработная плата	Тенге					380685			
			РАЗДЕЛ 3.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									
			ПОТОЛОК									
14	118	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	348,81	892,06	5,40	311158	1883	51532	207018	559 630
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	257743	1030		41454	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	121	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	ГКВЛ/ Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	57,2	2957,86	13,89	169190	795	86722	73819	262 450
			НР - 90%; СП - 8%			1427,86	6,08	81673	348		19441	
16	122	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	57,2	864,65	3,37	49458	193	11976	29887	85 693
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	37289	70		6348	
17	123	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	57,2	543,13	3,31	31067	189	8451	18024	53 019
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	22427	104		3927	
18	124	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	393,05	948,48	5,07	372799	1995	105388	212935	632 593
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	265416	753		46859	
			СТЕНЫ									
19	133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	680,92	1667,44	20,72	1135392	14106	320332	645006	1 922 830
			НР - 80%; СП - 8%			1176,28	7,79	800954	5304		142432	
20	134	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	727,45	1270,85	7,92	924477	5764	293634	501813	1 540 393
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	625079	2187		114103	
21	139	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	прим./порталы лифтовых проемов/ Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34,32	8394,61	38,35	288103	1316	223664	51073	366 310
			НР - 80%; СП - 8%			1839,26	20,91	63123	718		27134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3281644	26240	1101699	1739575	5 422 918
								2153704	10513	--	401698	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3281644				
		Материалы		Тенге				1101701				
		Всего заработная плата		Тенге					2164217			
			Накладные расходы	Тенге				1739576				
			Сметная прибыль	Тенге				401698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5422917				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1 366
			Сметная заработная плата	Тенге					2164217			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5422917				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1 366
			Сметная заработная плата	Тенге					2164217			
			РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция									
			Вентиляция помещений									
22	68	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52	5625,15	46,22	292508	2403	178244	110692	435 456
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	111861	1090		32256	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Вентиляция /общественные помещения/ ==========									
23	109	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	5	22497,82	801,79	112489	4009	25101	83418	211 579
			НР - 98%; СП - 8%			16675,79	348,20	83379	1741		15673	
24	110	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	22551,00	--	112755	--	112755	--	121 775
			СП - 8%			--	--	--	--		9020	
25	111	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	874,05	--	3496	--	26	2603	6 587
			НР - 75%; СП - 8%			867,50	--	3470	--		488	
26	112	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости сисемисторный СРМ2	шт.	4	5040,00	--	20160	--	20160	--	21 773
			СП - 8%			--	--	--	--		1613	
27	113	1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка	глушитель шума	4	36702,86	91,46	146811	366	135132	11224	170 679
			НР - 98%; СП - 8%			2828,28	35,07	11313	140		12643	
28	117	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55	5625,15	46,22	309383	2542	188527	117078	460 578
			НР - 98%; СП - 8%			2151,17	20,97	118314	1153		34117	
29	118	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,36	5640,65	58,31	114844	1187	65821	47412	175 236
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	47836	544		12980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1112446	10507	725766	372427	1 603 663
								376173	4669	--	118790	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1108950				
		Материалы		Тенге				592825				
		Всего заработная плата		Тенге					377371			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				18248				
			Накладные расходы	Тенге				369824				
			Сметная прибыль	Тенге				118302				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1597076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					377371			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1603662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
			Сметная заработная плата	Тенге					380841			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				6050061	71051	3085776	2469845	9 201 500
								2893231	32512	--	681593	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4937615				
		Материалы		Тенге				2360012				
		Всего заработная плата		Тенге					2544902			
			Накладные расходы	Тенге				2097420				
			Сметная прибыль	Тенге				562803				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7597837				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 623
			Сметная заработная плата	Тенге					2544902			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1108950				
		Материалы		Тенге				592825				
		Всего заработная плата		Тенге					377371			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				18248				
			Накладные расходы	Тенге				369824				
			Сметная прибыль	Тенге				118302				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1597076				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
			Сметная заработная плата	Тенге					377371			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9201499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 876
			Сметная заработная плата	Тенге					2925743			
			ОТДЕЛ 3.БЛОК А-3									
			РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляция									
			Вентиляция /общественные помещения/ ==========									
30	102	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	5	22497,82	801,79	112489	4009	25101	83418	211 579
			НР - 98%, СП - 8%			16675,79	348,20	83379	1741		15673	
31	103	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	22551,00	--	112755	--	112755	--	121 775
			СП - 8%			--	--	--	--		9020	
32	104	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	874,05	--	3496	--	26	2603	6 587
			НР - 75%, СП - 8%			867,50	--	3470	--		488	
33	105	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости сиссмисторный СРМ2	шт.	4	5040,00	--	20160	--	20160	--	21 773
			СП - 8%			--	--	--	--		1613	
34	106	1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка	глушитель шума	4	36702,86	91,46	146811	366	135132	11224	170 679
			НР - 98%, СП - 8%			2828,28	35,07	11313	140		12643	
35	111	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	5625,15	46,22	135004	1109	82267	51089	200 979

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	51628	503		14887	
36	112	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,36	5640,65	58,31	114844	1187	65821	47412	175 236
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	47836	544		12980	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				645559	6671	441262	195746	908 608
								197626	2928	--	67304	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				642063				
		Материалы		Тенге				308321				
		Всего заработная плата		Тенге					197084			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				9563				
			Накладные расходы	Тенге				193142				
			Сметная прибыль	Тенге				66816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				902022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	Тенге					197084			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				908608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					200554			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				645559	6671	441262	195746	908 608
								197626	2928	--	67304	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				642063				
		Материалы		Тенге				308321				
		Всего заработная плата		Тенге					197084			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				9563				
			Накладные расходы	Тенге				193142				
			Сметная прибыль	Тенге				66816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				902022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	Тенге					197084			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				908608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					200554			

ОТДЕЛ 4.БЛОК А-4

РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция

Вентиляция /общественные помещения/

==========

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	95	1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	5	22497,82 16675,79	801,79 348,20	112489 83379	4009 1741	25101	83418 15673	211 579
38	96	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 СП - 8%	комплект	5	22551,00 --	-- --	112755 --	-- --	112755	-- 9020	121 775
39	97	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	874,05 867,50	-- --	3496 3470	-- --	26	2603 488	6 587
40	98	2305-1501-0708 РСНБ РК 2015	Регулятор скорости сиссмисторный СРМ2 СП - 8%	шт.	4	5040,00 --	-- --	20160 --	-- --	20160	-- 1613	21 773
41	99	1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	глушитель шума	4	36702,86 2828,28	91,46 35,07	146811 11313	366 140	135132	11224 12643	170 679
42	103	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	24	5625,15 2151,17	46,22 20,97	135004 51628	1109 503	82267	51089 14887	200 979
43	104	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	20,36	5640,65 2349,50	58,31 26,70	114844 47836	1187 544	65821	47412 12980	175 236
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				645559 197626	6671 2928	441262 --	195746 67304	908 608
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				642063				
		Материалы		Тенге				308321				
		Всего заработная плата		Тенге					197084			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				9563				
			Накладные расходы	Тенге				193142				
			Сметная прибыль	Тенге				66816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				902022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	Тенге					197084			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				908608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					200554			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				645559 197626	6671 2928	441262 --	195746 67304	908 608
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3496				
		Материалы		Тенге				26				
		Всего заработная плата		Тенге					3470			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				2603				
			Сметная прибыль	Тенге				488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3470			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				642063				
		Материалы		Тенге				308321				
		Всего заработная плата		Тенге					197084			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132915				
		Сдача и испытание		Тенге				9563				
			Накладные расходы	Тенге				193142				
			Сметная прибыль	Тенге				66816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				902022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
			Сметная заработная плата	Тенге					197084			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				908608				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					200554			
			ОТДЕЛ 5.БЛОК Б-1									
			РАЗДЕЛ 7.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									
			СТЕНЫ									
			==========									
44	137	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	483,18	1667,44	20,72	805673	10010	227307	457696	1 364 438
			НР - 80%; СП - 8%			1176,28	7,79	568356	3764		101069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				805673	10010	227307	457696	1 364 438
								568356	3764	–	101069	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				805673				
		Материалы		Тенге				227307				
		Всего заработная плата		Тенге					572120			
			Накладные расходы	Тенге				457696				
			Сметная прибыль	Тенге				101069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1364438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					572120			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1364438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					572120			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				805673	10010	227307	457696	1 364 438
								568356	3764	--	101069	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				805673				
		Материалы		Тенге				227307				
		Всего заработная плата		Тенге					572120			
			Накладные расходы	Тенге				457696				
			Сметная прибыль	Тенге				101069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1364438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					572120			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1364438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
			Сметная заработная плата	Тенге					572120			
			ОТДЕЛ 6.БЛОК Б-2									
			РАЗДЕЛ 8.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНЫ									
45	протокол замены №8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4320,05	1667,44	20,72	7203415	89494	2032324	4092197	12 199 262
			НР - 80%, СП - 8%			1176,28	7,79	5081597	33650		903649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				7203415	89494	2032324	4092197	12 199 262
								5081597	33650	--	903649	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7203415				
		Материалы		Тенге				2032324				
		Всего заработная плата		Тенге					5115247			
			Накладные расходы	Тенге				4092197				
			Сметная прибыль	Тенге				903649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12199262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 215
			Сметная заработная плата	Тенге					5115247			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12199262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 215
			Сметная заработная плата	Тенге					5115247			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				7203415	89494	2032324	4092197	12 199 262
								5081597	33650	--	903649	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7203415				
		Материалы		Тенге				2032324				
		Всего заработная плата		Тенге					5115247			
			Накладные расходы	Тенге				4092197				
			Сметная прибыль	Тенге				903649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12199262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 215
			Сметная заработная плата	Тенге					5115247			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				12199262				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 215
			Сметная заработная плата	Тенге					5115247			
			ОТДЕЛ 7.БЛОК Б-3									
			РАЗДЕЛ 9.=ПОЛЫ /лист 15и/=									
			ТИП 8									
46	98	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	229,7	5608,40	85,84	1288249	19718	890855	364266	1 784 716
			НР - 94%, СП - 8%			1644,21	42,84	377676	9841		132201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1288249	19718	890855	364266	1 784 716
								377676	9841	--	132201	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1288249				
		Материалы		Тенге				890855				
		Всего заработная плата		Тенге					387517			
			Накладные расходы	Тенге				364266				
			Сметная прибыль	Тенге				132201				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1784716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					387517			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1784716				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								267
			Сметная заработная плата	Тенге					387517			
			РАЗДЕЛ 10.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 16и/=									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СТЕНЫ									
47	протокол замены №8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4140,32	1667,44	20,72	6903726	85771	1947771	3921947	11 691 727
			НР - 80%, СП - 8%			1176,28	7,79	4870184	32250		866054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6903726	85771	1947771	3921947	11 691 727
								4870184	32250	--	866054	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6903726				
		Материалы		Тенге				1947772				
		Всего заработная плата		Тенге					4902434			
			Накладные расходы	Тенге				3921947				
			Сметная прибыль	Тенге				866054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11691727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 081
			Сметная заработная плата	Тенге					4902434			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11691727				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 081
			Сметная заработная плата	Тенге					4902434			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				8191976	105489	2838626	4286213	13 476 443
								5247860	42091	--	998255	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8191976				
		Материалы		Тенге				2838626				
		Всего заработная плата		Тенге					5289951			
			Накладные расходы	Тенге				4286213				
			Сметная прибыль	Тенге				998255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13476444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 348
			Сметная заработная плата	Тенге					5289951			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				13476444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3 348
			Сметная заработная плата	Тенге					5289951			
			ОТДЕЛ 8.БЛОК Б-4									
			РАЗДЕЛ 11.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 26и/=									
			ПОТОЛОК									
48	131	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	550,9	1417,14	7,92	780705	4365	226530	441173	1 319 628
			НР - 80%, СП - 8%			998,02	3,01	549810	1656		97750	
			СТЕНЫ									
49	протокол замены №8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5860,6	1667,44	20,72	9772187	121408	2757061	5551494	16 549 575
			НР - 80%, СП - 8%			1176,28	7,79	6893718	45649		1225894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10552891	125773	2983591	5992667	17 869 203
								7443528	47306	--	1323644	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10552891				
		Материалы		Тенге				2983590				
		Всего заработная плата		Тенге					7490834			
			Накладные расходы	Тенге				5992667				
			Сметная прибыль	Тенге				1323645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17869203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 697

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					7490834			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17869203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 697
			Сметная заработная плата	Тенге					7490834			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**10552891**	**125773**	**2983591**	**5992667**	**17 869 203**
								7443528	**47306**	**–**	**1323644**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10552891				
		Материалы		Тенге				2983590				
		Всего заработная плата		Тенге					7490834			
			Накладные расходы	Тенге				5992667				
			Сметная прибыль	Тенге				1323645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17869203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 697
			Сметная заработная плата	Тенге					7490834			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				17869203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 697
			Сметная заработная плата	Тенге					7490834			
			ОТДЕЛ 9.БЛОК В-2									
			РАЗДЕЛ 12.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									
			СТЕНЫ									
			==========									
50	139	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3484,94	1270,85	7,92	4428822	27611	1406693	2403996	7 379 444
			НР - 80%; СП - 85%			859,27	3,01	2994518	10478		546626	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				4428822	27611	1406693	2403996	7 379 444
								2994518	10478	–	546626	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4428822				
		Материалы		Тенге				1406694				
		Всего заработная плата		Тенге					3004995			
			Накладные расходы	Тенге				2403996				
			Сметная прибыль	Тенге				546626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7379444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 858
			Сметная заработная плата	Тенге					3004995			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7379444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 858
			Сметная заработная плата	Тенге					3004995			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				4428822	27611	1406693	2403996	7 379 444
								2994518	10478	–	546626	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4428822				
		Материалы		Тенге				1406694				
		Всего заработная плата		Тенге					3004995			
			Накладные расходы	Тенге				2403996				
			Сметная прибыль	Тенге				546626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7379444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 858
			Сметная заработная плата	Тенге					3004995			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				7379444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 858
			Сметная заработная плата	Тенге					3004995			
			ОТДЕЛ 10.БЛОК В-3									
			РАЗДЕЛ 13.Демонтажные работы									
			Демонтаж труб отопления									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	протокол замены №6	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,4	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	кВт	51,372	507,34	37,70	26063	1937	5263	19516	49 226
			НР - 98%; СП - 8%			367,19	20,47	18863	1051		3646	
52	протокол замены №6	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	/20х3/ Демонтаж.Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20мм.	м	1527,238	500,80	0,97	764836	1483	4838	743490	1 628 992
			НР - 98%; СП - 8%			496,66	0,10	758515	149		120666	
53	протокол замены №6	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,4	/26х3/Демонтаж. Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм	м	500	500,04	0,82	250020	410	1548	243172	532 647
			НР - 98%; СП - 8%			496,12	0,15	248062	73		39455	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1040919	3829	11649	1006178	2 210 866
								1025440	1273	–	163767	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1040919				
		Материалы		Тенге				11650				
		Всего заработная плата		Тенге					1026713			
		Сдача и испытание		Тенге				606				
			Накладные расходы	Тенге				1006179				
			Сметная прибыль	Тенге				163768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2210865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
			Сметная заработная плата	Тенге					1026713			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2210865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
			Сметная заработная плата	Тенге					1026713			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				1040919	3829	11649	1006178	2 210 866
								1025440	1273	–	163767	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1040919				
		Материалы		Тенге				11650				
		Всего заработная плата		Тенге					1026713			
		Сдача и испытание		Тенге				606				
			Накладные расходы	Тенге				1006179				
			Сметная прибыль	Тенге				163768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2210865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
			Сметная заработная плата	Тенге					1026713			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				2210865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								616
			Сметная заработная плата	Тенге					1026713			
			ОТДЕЛ 11.БЛОК В-4									
			РАЗДЕЛ 14.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /лист 14и/=									
			ПОТОЛОК									
			==========									
54	125	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	342,41	1417,14	7,92	485244	2713	140798	274210	820 210
			НР - 80%; СП - 8%			998,02	3,01	341733	1029		60756	
			СТЕНЫ									
			==========									
55	140	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	1270,85	7,92	508338	3169	161459	275930	847 010

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	343710	1203		62741	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**993583**	**5882**	**302257**	**550140**	**1 667 220**
								685442	**2232**	**–**	**123497**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				993583				
		Материалы		Тенге				302259				
		Всего заработная плата		Тенге					687674			
			Накладные расходы	Тенге				550139				
			Сметная прибыль	Тенге				123498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1667220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
			Сметная заработная плата	Тенге					687674			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1667220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
			Сметная заработная плата	Тенге					687674			

ОТДЕЛ 12.Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 15.=ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА=

ИЗБЫТОК ГРУНТА

==========

56	2	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	128	295,35	282,50	37805	36160	16	9441	51 026
			НР - 72%; СП - 8%			12,73	89,71	1629	11483		3780	
57	3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	204,8	47,00	–	9626	–		–	10 396
			СП - 8%			–	–	–	–		770	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**47431**	**36160**	**16**	**9441**	**61 422**
								1629	**11483**	**–**	**4550**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				47431				
		Материалы		Тенге				17				
		Всего заработная плата		Тенге					13112			
		Транспортные расходы		Тенге				9626				
			Накладные расходы	Тенге				9441				
			Сметная прибыль	Тенге				4550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					13112			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				61422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					13112			

РАЗДЕЛ 16.=ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /на уровне земли/=

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТА (Тип II)

==========

58	149	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	783	1041,53	155,44	815521	121706	432766	326754	1 233 657
			НР - 108%; СП - 8%			333,40	53,00	261049	41501		91382	
59	150	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=5	**/до толщ.17см/ Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	783	299,42	24,41	234449	19109	186335	38387	294 663
			НР - 108%; СП - 8%			37,04	8,35	29005	6538		21827	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	151	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35	2617,93	1098,50	91628	38448	46946	17635	118 004
			НР - 108%, СП - 8%			178,13	288,41	6234	10094		8741	
61	152	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	500	5335,35	185,43	2667673	92714	1557059	932566	3 888 258
			НР - 88%, СП - 8%			2035,80	83,67	1017900	41834		288019	
62	протокол №4	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	783	56,67	22,99	44376	18002	22	36027	86 835
			НР - 108%, СП - 8%			33,66	8,95	26352	7006		6432	
63	протокол №4	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	861,3	154,00	--	132640	--	132640	--	143 251
			СП - 8%			--	--	--	--		10611	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3986287	289978	2355768	1351369	5 764 668
								1340541	106973	--	427012	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3986287				
		Материалы		Тенге				2223127				
		Всего заработная плата		Тенге					1447514			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132640				
			Накладные расходы	Тенге				1351369				
			Сметная прибыль	Тенге				427012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5764668				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
			Сметная заработная плата	Тенге					1447514			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5764668				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
			Сметная заработная плата	Тенге					1447514			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74 093 533
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27826359				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					912767			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					341227			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16635449		
			- Перевозка грузов	Тенге				43315				
			- Накладные расходы	Тенге							23187228	
			- Сметная прибыль	Тенге							5488407	
			ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**74 093 533**
			в том числе оборудование	**Тенге**								**-**
			в том числе СМР	**Тенге**								**74 093 533**
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге							0,9%	666 842
			Итого с временными	Тенге								74 760 375
			Доп. затраты в зимнее время 1,7%	Тенге							1,7%	1 270 926
			Итого с доп.затратами	Тенге								76 031 301
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2,0%	1 520 626
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**77 551 927**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1	Тенге							1	77 551 927
			НДС 12%	Тенге							12%	9 306 231

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах на 2020 год	Тенге									**86 858 158**
			скидки 10%	Тенге								10%	8 685 816
			ИТОГО АКТУ, в тенге с НДС	**Тенге**									**78 172 342**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Мынжасаров Е.С.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор:
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дулко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ещанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.
Аттестат № KZ44VJE00019872 от 02.09.2016 г.

Авторский надзор:
ТОО "Studio 28"

Эксперт авторского надзора _____ Фомин С.В.