ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ул. Достоевского 110
БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерства финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода по Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева

Утверждена приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 21.08.2020г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	
		2	15.05.2019г	местный бюджет	"487029028431		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат из гр.1						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Реконструкция водопровода по ул.Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева г. Семей ВКО	53 263 000	33035714					3964286	37 000 000
Итого к оплате :	**Тридцать семь миллионов тенге**							**37 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО
Утельбаев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.

Подрядчик:
Диренктор ТОО "Mellon"
СУЛТАНҒАЛИ И.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ул. Достоевского 110
БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерства финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"

Утверждена приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г №656

Заказчик: "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО" **Форма 2В**

БИН 180440003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства Министерстваафинансов РК"

Подрядчик: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAао "Сбербанк"

Объект: Реконструкция водопровода от ул. Сеитова от ул. Водников до ул. Татимова г. Семей ВКО

Договор (контракт) Договор № 2 от 15.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за август 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		== Демонтажные работы==					
1	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/демонтаж/	км трубопровода	0,4380		149811,29	65617
2	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка/демонтаж/	задвижка или клапан	4,0000		516,06	2064
3	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка/демонтаж/	задвижка или клапан	2,0000		762,57	1525
4	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых/демонтаж/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,8500		14029,50	222367
5	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка/демонтаж/	шт.	1,0000		676,97	677
6	11-221001-0104 РСНБ РК 2015	Колонки водоразборные. Установка/демонтаж/	шт.	1,0000		2555,95	2556
7	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	34,7775		453,00	15754
8	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	34,7775		871,65	30314

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**41-310104-0602 РСНБ РК** 2015 в **ценах II квартала** 2016 **года**	Мусор **строительный** с погрузкой **вручную. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	34,7775		311,00	**10816**

		351690
Итого прямые затраты:	Тенге	**351691**
Накладные расходы I уровня	Тенге	148215
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	499906
Накладные расходы II уровня	Тенге	21196
ИТОГО:	Тенге	521102
Сметная прибыль	Тенге	41688
ИТОГО	Тенге	562791
Временные здания и сооружения 1,3%		7316
Итого с временными зданиями и сооружениями		570107
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%		12542
Итого по акту в ценах 2016 г		582650
Итого по акту в текщих ценах 2018 года к=1,1338991		660666
Итого по акту с учетом договорного коэффициента		656856
НДС 12%		78823
ИТОГО ПО АКТУ		**735679**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО
_____ Ушельбиев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"
_____ Абдраимов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"
_____ СУЛТАНҒАЛИ И.А.

Заказчик: "Отдел жилищно-куммунального хозяйства и жилищной инпекции г. Семей ВКО"
БИН 180440038[illegible] ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерства финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Mellon" **БИН** 080340012870 **ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAао "Сбербанк"**
Объект: Реконструкция водопровода от ул. Сентова от ул. Водников до ул. Татимова г. Семей ВКО
Договор (контракт) Договор № 2 от 15.05.2019 г.

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ № 4
за август 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==					
3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/**	м3 грунта	29,8457		145,40	4340
4	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	29,8457		2736,14	81662
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	994,8557		15,84	15759
7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	797,2792		145,40	115924
8	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	тенге за 1 тонну	1395,2386		871,65	1216160
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкого/**	м3 грунта	122,6400		796,35	97665
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	134,9278		796,35	107450
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	539,7114		23,37	12614

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,6600		2803,24	85947
13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	306,6000		1661,01	509265
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	539,7114		137,37	74139
15	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	5430,0500		573,94	3116554
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	797,2792		56,01	44659
		==Ответвления потребителям					
17	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1459,7352		145,40	212244
18	11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	637,5600		159,93	101965
19	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	64,8648		2736,14	177479
20	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/	м3 грунта	64,8648		145,40	9431
21	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	3783,7800		871,65	3298132
22	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2162,1600		15,84	34250
23	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2092,0244		145,40	304178
24	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	3661,0427		871,65	3191148

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/Мягкого/	м3 грунта	138,0000		796,35	110294
26	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	181,0000		796,35	144139
27	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	725,0000		23,37	16943
28	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	69,3000		2803,24	194265
29	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	693,0000		1661,01	1151079
30	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	725,0000		137,37	99593
31	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1046,0000		56,01	58586
		==Водоотлив==					
32	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	889,6440		1056,49	939902
33	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2200		384769,53	84649
34	23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/прим/	м	220,8800		1872,42	413580
		==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА== ==Ул СЕЙТОВА==					
35	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,4380		523332,01	229219
36	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,9900		260232,77	257630
39	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0220		779635,73	17152

1	2	3	4	5	6	7	8
40	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015		384769,53	577
41	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0780		333389,09	26004
42	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,0155		1340752,29	20782
51	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		23669,68	23670
52	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0155		3269915,91	50684
53	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000		1476,37	2953
54	23-020302-2416 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/прим/	шт.	2,0000		9524,05	19048
55	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	126,0000		1476,37	186022
61	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	34,0000		1971,68	67037
62	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6,0000		1251,99	7512
63	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4,0000		823,40	3294
64	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	53,0000		426,53	22606
70	23-021101-0133 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0060		255059,93	1530

1	2	3	4	5	6	7	8
71	23-021101-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0060		163974,27	984
72	23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0060		109318,61	656
73	23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0040		54660,54	219
76	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		4692,52	9385
77	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1703,92	3408
78	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		2469,69	4939
79	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1022,27	2045
84	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000		1824,58	1825
86	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,1830		675915,13	123692
87	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-8/марка стали В/	м	0,4400		1962,17	863
89	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	0,2750		3680,36	1012
90	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5,0000		2599,92	13000

1	2	3	4	5	6	7	8
91	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	0,6500		4956,22	3222
93	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/пожарная подставка/	т фасонных частей	0,3412		675915,13	230622
97	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0280		675915,13	18926
98	23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,0000		6270,46	6270
99	23-020101-1063 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/прим/	шт.	1,0000		1426,54	1427
101	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4,0000		2321,60	9286
105	11-100103-0202 РСНБ РК 2015 прим	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство/для устройства деревянного люка/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	390,6662		2642,66	1032400
106	11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0080		558151,63	4465
107	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11,7000		161,20	1886
108	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Раскатка ленты	км	1,4500		14897,67	21602
		==КОЛОДЦЫ Ду-1500==					
110	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,3400		40279,82	779012

1	2	3	4	5	6	7	8
118	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка	т	0,2998		346265.63	103810
119	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		9491.52	37966
120	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,4000		701,76	5193
121	11-080201-0108 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	0,2100		7803,15	1639
122	21-030102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,2000		19660,39	23592
		==КОЛОДЦЫ Ду-2000==					
123	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,6800		40279,82	591308
130	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2/2ПП20-2/	шт.	4,0000		32214,91	128860
131	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	7,0000		1348,95	9443
132	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3	шт.	1,0000		3755,05	3755

1	2	3	4	5	6	7	8
134	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка	т	0,1434		346265,63	49661
135	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6000		9491,52	15186
136	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		7758,68	3103
137	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		4859,04	1944
138	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000		3608,20	722
139	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4000		701,76	1684
140	11-080201-0108 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	м3 кладки	0,0700		7803,15	546
		==КОЛОДЦЫ Ду-1000/мокрый колодец/==					
142	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобе		1,51	40279,82	60823
143	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1,0000		10386,22	10386
144	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2,0000		8045,91	16092

1	2	3	4	5	6	7	8
145	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	3,0000		9514,20	28543
146	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	1,0000		5859,49	5859
147	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,0000		1348,95	1349
149	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стремянка	т	0,0494		346265,63	17088
150	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000		3608,20	722
		==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ==					
151	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2,0000		11067,78	22136
152	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8000		4859,04	3887
153	11-250211-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	30,0000		7441,73	223252
		==Узел пересечения с телефонной канализацией==					
154	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	55,0000		3190,85	175497
155	11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	11,0000		4945,82	54404
157	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	17,5000		18809,05	329158
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				21258469

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3008073
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				24266542
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1395326
	ИТОГО		Тенге				25661869
	Сметная прибыль		Тенге				2052949
	ИТОГО		Тенге				27714818
	Временные здания и сооружения 1,3%						360293
	Итого с временными зданиями и сооружениями						28075111
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%						617652
	Итого по акту в ценах 2016 г						28692763
	Итого по акту в текших ценах 2018 года к=1,1338991						32534698
	Итого по акту с учетом договорного коэффициента						32378858
	НДС 12%						3885463
	ИТОГО ПО АКТУ						**36264321**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО

_____ Утегабаев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"

_____ **Абдраимов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"

_____ **СУЛТАНҒАЛИ И.А.**