ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ул. Достоевского 110
БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерства финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода по Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева

Утверждена приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 21.07.2020г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком застройщику и финансируюшему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	
		2	15.05.2019г	местный бюдже	"487029015431		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат из гр.1						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Реконструкция водопровода по ул.Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева г. Семей ВКО	16 263 000	14520536					1742464	16 263 000
Итого к оплате :	**Шестнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи тенге**							**16 263 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО
Утельбаев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"
Нетаев Д.Ж.

Заказчик: "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО"

Форма 2В

БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерствоафинансов РК"

Подрядчик: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"

Объект: Реконструкция водопровода от ул. Сеитова от ул. Водников до ул. Татимова г. Семей ВКО

Договор (контракт): Договор № 2 от 15.05.2019 г

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 Наружые сети водопровода					
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	682,9380		145,40	99298
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	282,0720		159,93	45112
5	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1740,9974		871,65	1517540
15	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	3737,7100		573,94	2145221
37	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	432,1550		5625,31	2431006
38	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	999,9000		177,39	177372

1	2	3	4	5	6	7	8
43	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	22,0880		4956,22	109473
44	23-010201-0193 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	1,5060		1909,87	2876
45	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	8,0320		715,80	5749
46	23-010103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	70,0000		587,39	41117
47	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/футляр/	м	15,5620		16518,02	257053
56	23-020302-8016 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,0000		4010,01	112280
57	23-020302-8204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49,0000		749,76	36738
58	23-020302-8904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49,0000		537,56	26340
59	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	28,0000		3520,70	98580

1	2	3	4	5	6	7	8
81	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		51465,79	102932
82	23-040102-1407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		89805,61	179611
83	23-040102-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		31880,61	63761
85	23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм/прим/	комплект	1,0000		53383,73	53384
88	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000		1678,35	16784
92	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000		3520,70	35207
94	23-020803-0222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x250 ГОСТ 5525-88/прим/	шт.	1,0000		133878,43	133878
95	23-020803-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88/прим/	шт.	1,0000		100608,56	100609
96	23-020803-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88/прим/	шт.	2,0000		92203,44	184407

1	2	3	4	5	6	7	8
100	23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/прим/	шт.	3,0000		13989,13	41967
102	23-030103-0907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,0000		45305,69	90611
103	23-030103-0909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2,0000		48833,78	97668
111	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	10,0000		19375,40	193754
112	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	20,0000		13408,63	268173
113	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	10,0000		15041,35	150414
114	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9/прим для КС15.9б/	шт.	10,0000		15041,35	150414
115	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	10,0000		17594,61	175946
116	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	14,0000		1348,95	18885

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО					12376657
		Временные здания и сооружения 1,3%					160897
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					12537554
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%					275826
		ИТОГО по акту в ценах 2016 года					12813380
		ИТОГО по акту в текущих ценах 2018 года					14528964
		ИТОГО по акту с учетом договорного коэффициента					14520536
		НДС в текущих ценах 12%					1742464
		ИТОГО ПО АКТУ					**16263000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и АПК г. Семей ВКО

_____ **Утельбаев А.Х**

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"

_____ **Абдраимов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"

_____ **Нитаев А.Ж.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ул. Достоевского 110
БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерства финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода по Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева

Утверждена приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 21.07.2020г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	
		2	15.05.2019г	местный бюджет	"487029028431		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
			из гр.1					
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Реконструкция водопровода по ул.Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева г. Семей ВКО	16 263 000	14520536					1742464	16 263 000
Итого к оплате :	**Шестнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи тенге**							**16 263 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО
Утельбаев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.

Подрядчик:
Диренктор ТОО "Mellon"
Нетаев Д.Ж.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ул. Достоевского 110
БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерства финансов РК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода по Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева

Утверждена приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 21.07.2020г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	
		2	15.05.2019г	местный бюджет	"487029028431		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	из гр.1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Реконструкция водопровода по ул.Сеитова от ул. Водников до ул. Татиева г. Семей ВКО	16 263 000	14520536					1742464	16 263 000
Итого к оплате :	**Шестнадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи тенге**							**16 263 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО
Утельбаев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"
Нетаев Д.Ж.