Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода от ул. Пищевиков по ул. Краснознаменной по пр. Ауэзова до пр. Кабельный г. Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и хзатрат
от 21.08.2020г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование	код
		№3	15.05.2019	местный бюджет	"487029028431		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	из гр.1 строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Реконструкция водопровода от ул. Пищевиков по ул. Краснознаменной по пр. Ауэзова до пр. Кабельный г. Семей ВКО	114 865 000	69642857					8357143	78 000 000
Итого к оплате :	**Семьдесят восемь миллионов тенге**							**78 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО

Утельбаев А.Ж.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"

Абдраимов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"

СУЛТАНҒАЛИ И.А.

Заказчик: "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО" Форма 2В

БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерстваафинансов РК"

Подрядчик: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"

Объект: Реконструкуция водопровода от ул. Пищевиков по. Ул. Краснознаменной по. пр. Ауэзова до ул. Кабельный г. Семей ВКО

Договор (контракт). Договор № 3 от 15.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за август 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.==ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==					
1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	3216,2562		145,45	467803
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/после ручной доработки/**	м3 грунта	99,4718		145,45	14468
3	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	99,4718		2736,14	272169
4	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	тенге за 1 тонну	5802,5240		871,77	5058466

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3315,7280		15,85	52548
6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2993,5454		145,45	435410
7	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	5238,7045		871,77	4566945
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/мягкого/	м3 грунта	331,2000		796,35	263753
9	11-010201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	248,4000		108,55	26963
10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	532,4691		796,35	424034
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/засыпка ПГС/	м3 грунта	2129,8763		23,38	49797
12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1999,2000		1214,76	2428548
13	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	83,0000		2918,40	242227
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2129,8763		138,08	294090

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	3619,3200		524,10	1896880
16	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2993,5454		58,40	174820
		==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА== ==ул.Краснознаменная==					
17	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,8300		1416349,40	1175570
18	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0110		349499,54	3844
19	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0030		386882,87	1161
20	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		793951,31	397
21	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		589059,26	295
22	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0010		334866,72	335

1	2	3	4	5	6	7	8
25	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м		0,0383	2307,33	88
28	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м		0,5020	928,85	466
29	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м		0,5020	629,45	316
30	11-220701-0110 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,8300	240524,44	199635
31	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0110	52994,91	583
32	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0030	57466,71	172
33	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан		2,0000	15340,40	30681
34	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1,0000	1707,46	1707
35	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан		2,0000	1669,37	3339

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1023,67	1024
41	23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		4087,98	4088
42	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000		1827,01	1827
43	23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм/прим/	комплект	1,0000		54240,13	54240
44	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	2,0000		4135,06	8270
45	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1,0000		824,68	825
46	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4,0000		630,93	2524
47	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1,0000		427,17	427
49	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,0000		1715,05	1715

1	2	3	4	5	6	7	8
50	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		4,0000	1331,98	5328
51	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		1,0000	875,79	876
52	23-021101-0338 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокладки паронитовые Б-400-(10-100)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,0060	696795,57	4181
53	23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,0040	109318,61	437
54	23-021101-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-80-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,0040	81992,01	328
55	23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,0020	54660,54	109

1	2	3	4	5	6	7	8
56	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	6,0000		2326,48	13959
60	11-340201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4,0000		105914,73	423659
61	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/пожарная подставка собственного изготовления/	т фасонных частей	0,2304		686216,31	158070
64	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/тройники, отвод/	т фасонных частей	0,6351		779166,80	494833
65	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0820		455144,42	37322
68	23-020101-0179 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/прим/	шт.	2,0000		1307,65	2615
69	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/переходы/	т фасонных частей	0,0596		779166,80	46438
70	11-100103-0202 РСНБ РК 2015 прим	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство/для устройства деревянного люка/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,0888		2771,71	144375
71	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	21,3000		161,17	3433

1	2	3	4	5	6	7	8
72	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей		0,1380	455144,42	62810
73	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м		0,4050	19242,25	7793
75	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей		0,0551	686216,31	37797
76	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м		0,3250	5100,06	1658
78	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей		0,0330	686216,31	22645
79	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м		0,2750	4217,00	1160
80	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		5,0000	1715,05	8575

1	2	3	4	5	6	7	8
81	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/монтажная вставка/	т фасонных частей	0,0240		686216,31	16469
82	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	0,2200		2307,33	508
83	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,0000		1715,05	8575
84	11-220301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1010		2756435,35	278400
85	23-010401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	92,4108		64664,60	5975707
86	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000		23510,50	23510
87	11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0090		987679,82	8889
88	13-110203-0112 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 400 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		25706,53	25707

1	2	3	4	5	6	7	8
89	Прайс-лист ТОО"Силумин-Восток"	Преобразователь давления Cerabar PMP11-AA1U1PBX4J	шт.	1,0000		122122,76	122123
90	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	3,0000		1319,39	3958
91	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/изготовление заглушки/	т фасонных частей	0,1500		686216,31	102932
92	21-050101-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0256		186401,66	4772
		==КОЛОДЦЫ Ду-1500==					
93	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,6150		28199,63	101942
94	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,0000		19427,09	38854
95	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	3,0000		12427,65	37283

1	2	3	4	5	6	7	8
96	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6/прим КС15.6а/	шт.		4,0000	12427,65	49711
97	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		1,0000	14622,76	14623
98	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		2,0000	18047,20	36094
99	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		4,0000	2762,94	11052
100	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.		1,0000	8055,76	8056
101	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		2,0000	15690,34	31381

1	2	3	4	5	6	7	8
102	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка	т	0,5026		346319,93	174060
103	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0824		59943,50	4939
104	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8000		27076,24	21661
105	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,1632		764,14	26105
106	11-080101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные. Устройство	м3 кладки	0,0700		11518,73	806
		==КОЛОДЦЫ Ду-2000==					
107	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,9600		28199,63	365467
108	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	4,0000		25950,08	103800

1	2	3	4	5	6	7	8
109	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	6,0000		19206,61	115240
110	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6/примКС20.6а/	шт.	2,0000		19206,61	38413
111	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6/примКС20.6б/	шт.	6,0000		19206,61	115240
112	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	6,0000		23953,41	143720
113	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	4,0000		30253,78	121015
114	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000		8055,76	16112

1	2	3	4	5	6	7	8
115	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,0000		2762,94	16578
116	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		15690,34	62761
117	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка	т	0,1394		346319,93	48270
118	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1820		59943,50	10909
119	23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4000		27076,24	37907
120	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6000		5000,06	3000

1	2	3	4	5	6	7	8
121	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		10839,98	4336
122	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,6366		764,14	86834
123	11-080101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные. Устройство	м3 кладки	0,1400		11518,73	1613
124	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5000		21183,27	10592
		==КОЛОДЦЫ Ду-1000==					
125	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,7800		28199,63	78395
126	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	2,0000		9893,64	19787
127	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	9,0000		9322,22	83900

1	2	3	4	5	6	7	8
128	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	2,0000		5773,05	11546
129	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,0000		2762,94	8289
130	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		10019,64	20039
131	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Стремянка	т	0,0826		346319,93	28620
132	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0126		59943,50	755
133	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		5000,06	2000
134	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,2338		764,14	25395
		==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ==					

1	2	3	4	5	6	7	8
135	11-221101-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Тройники чугунные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	2,0000		124276,87	248554
136	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		11083,71	11084
137	11-221101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		8162,45	8162
138	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,0000		5126,50	5127
139	23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		5000,06	2000
140	23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4000		4134,31	1654
141	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	0,4000		2262,09	905
142	11-250128-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	86,0000		7730,53	664826
		==Узел пересечения с телефонной канализацией==					

1	2	3	4	5	6	7	8
143	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	6,6000		3445,36	22739
144	11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	1,3200		5064,32	6685
145	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,3200		30107,01	39741
146	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,1000		19223,54	40369
		Восстановление асфальтового покрытия					
147	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	696,5000		1185,02	825369
148	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. Добавлять на каждый до толщины слоя 12 см	м2	696,5000		1185,02	825369
149	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	696,5000		1603,25	1116662
150	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /толщ. 10 см/	м2 покрытия	696,5000		2242,64	1561996
151	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7704,0000		1626,64	12531639
152	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /толщ. 5 см/	м2 покрытия	7704,0000		378,31	2914492

1	2	3	4	5	6	7	8
							49176875

Накладные расходы I уровня	3 442 381
Итого с накладными расходами I уровня	52 619 256
Накладные расходы II уровня	1 789 055
ИТОГО:	54 408 311
Сметная прибыль	4 352 665
ИТОГО	58 760 976
Временные здания и сооружения 1,3*0,8*	763 893
Итого с временными зданиями и сооружениями	59 524 868
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	1 964 321
Итого по акту в ценах 2016 г	61 489 189
Итого по акту в текущих ценах 2018 года к=1,1338991	69 722 536
Итого по акту с учетом договорного коэффициента	69 642 857
НДС 12%	8 357 143
ИТОГО ПО АКТУ	**78 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО
Утельбаев А.А.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.

Подрядчик
Директор ТОО "Мейон"
СУЛТАНҒАЛИ И.А.