Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей Восточно-Казахстанской области".,Республика Казахстан, ВКО, г.Семей, ул. Достоевского, дом** — **180440038096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon",Республика Казахстан, Республика Казахстан,г. Нур-Сұлтан ул.ДОСТЫК,д,5.кв.(офис) 86, тел.: +7** — **080340012870**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение от 18.05.2020г к Договору № 3 от 15.05.2019 г.

Номер документа	Дата составления
96	27.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водопровода от ул.Пищевиков по ул.Краснознаменной по пр.Ауэзова до пер.Кабельный г.Семей ВКО"			усл	1	6 626 000,00	6 626 000,00	709 928,57
				Итого	1	x	6 626 000,00	709 928,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Султанғали І.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ул. Достоевского 110

БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерства финансов РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Mellon" БИН 080340012870 ИИК KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода от ул. Пищевиков по ул. Краснознаменной по пр. Ауэзова до пер. Кабельный г. Семей ВКО

Утверждена приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчяика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование. код		наименование,код	
		3	15.05.2019г	местный бюджет	"487029028431		

Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат						налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	из гр.1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц СМР без НДС	строительно - монтажные работы по смете	в отчетном месяце	затрат не входящих в состав СМР	на приобретение оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	7	
Реконструкция водопровода от ул. Пищевиков по ул. Краснознаменной по пр. Ауэзова до пр. Кабельный г. Семей ВКО	121 491 000	5916071					709929	6 626 000
Итого к оплате :	**Шесть миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч тенге**							**6 626 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО
Утельбаев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"
Абдраимов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"
СУЛТАНҒАЛИ И.А.

Заказчик: "Отдел жилищно - коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Семей ВКО" **Форма 2В**

БИН 18044003896 ИИК KZ 20070103KSN1827000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Коммитет казначейства Министерстваафинансов РК"
: KZ86914002203KZ0048Y БИК SABRKZKAao "Сбербанк"

Объект: Реконструкуция водопровода от ул. Пищевиков по. Ул. Краснознаменной по. пр. Ауэзова до ул. Кабельный г. Семей ВКО

Договор (контракт): Договор № 3 от 15.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23-010201-0187 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80/марка стали В/	м	2,9737		2307,33	6861
		==Демонтажные работы==					
2	11-220201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,5150		588532,43	303094
3	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0010		340269,28	340
4	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/демонтаж/	км трубопровода	0,0010		232754,64	233
5	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0010		150856,06	151

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		6574,69	6575
7	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		517,52	518
8	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,3200		10507,75	55901
9	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	70,7096		453,00	32031
10	41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	70,7096		871,77	61643
11	41-310104-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	тенге за 1 тонну	70,7096		311,00	21991
		РАЗДЕЛ 1.==ВСКРЫТИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ==					
		==Тип2==					
12	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	538,4300		2253,95	1213595
13	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	969,1740		453,00	439036

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**969,1740**		**871,77**	**844897**
		==Бордюрный камень==					
15	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**255,0000**		**661,01**	**168557**
16	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**20,6550**		**453,00**	**9357**
17	**41-010101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**20,6550**		**871,77**	**18006**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2693448**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2693448**
Всего заработная плата -			Тенге				**1133377**
Транспортные расходы -			Тенге				**1311296**
Накладные расходы -			Тенге				**826606**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**683426**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**143180**
Сметная прибыль -			Тенге				**281604**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3801658**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1425**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1133377**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3801658**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1425**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1133377**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3182785**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1079526**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**669438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				291491
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6861
		- перевозка грузов	Тенге				1426960
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				831000
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4013786
	Накладные расходы II уровня		Тенге				170185
	ИТОГО:		Тенге				4666886
	Сметная прибыль		Тенге				334718
	ИТОГО по смете:		Тенге				5001604
	Временные здания и сооружения 1,3*0,8%		Тенге				52017
	Итого с временными		Тенге				5053621
	Допзатраты при производстве работ в зимнее время 3,3%		Тенге				166769
	Итого		Тенге				5220390
	Итого в текущих ценах 2018 года к= 1,1338991		Тенге				5919396
	Итого с учетом договорного коэффициента		Тенге				5916071
	НДС 12%		Тенге				709929
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				6626000

Заказчик:
Руководитель ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ г. Семей ВКО

Утельбаев А.Х.

Технический надзор
Эксперт ТОО "ТехСапаАлматы"

Абдраимов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Mellon"

СУЛТАНГАЛИ И.А.