ТОО Мелоне

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш, ул.Абая, 56**	**050240008665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon",050008, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жандосова, дом 1/1, 1этаж, тел.: +7 (700) 978-08-02**	**080340012870**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках услуг №050240008665/180068/00 от 25.07.2018г.	

Номер документа	Дата составления
48	**15.02.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по электроснабжению жилого массива с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области			усл	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Директор Дюсембаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дзюрайшиев Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.02.2019

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбыльского района" акимата Жамбылского района.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon"

Наименование объекта: "Работы по электроснабжению жилого массива с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области"

СПРАВКА №4 за февраль 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		050240008665/180068/00		наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов ,объектов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге										
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за январь месяц без НДС	Из графы 1							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г		дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Работы по электроснабжению жилого массива с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области	217 655 000,00	62 500 000,00								7 500 000,00	70 000 000,00

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon"

Директор _____ **Дюсембаев Б.Б.**

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

_____ **Джуртшиев Е.Д.**

Заказчик **КГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Mellon"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Работы по строительству и прокладке линий электропередачи**

наименование, адрес

Объект **Работы по электроснабжению жилого массива с. Каракастек Жамбылского района Алматинской области**

А К Т 4

приемки выполненных работ

за февраль 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: #Подстанция 10/0,4кв#								
1	1	**Е0133-117-1**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	**9**	**2238,1**	**1743,1**	**20143**	**15688**	**8972**	**3**	**27**
			шт		**495**	**454,41**	**4455**	**4090**	**105**	**1,81**	**16**
2	2	**С143015-5**	**Лежни ЛЖ - 28**	**8,1**	**19400**		**157140**				
			м3								
3	3	**С143008-104**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**16,2**	**1400**		**22680**				
			м3								
4	4	**Е0133-117-2**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**9**	**4098,19**	**1460,06**	**36884**	**13141**	**24884**	**12,1**	**109**
			шт		**2191,5**	**441,68**	**19724**	**3975**	**105**	**1,9**	**17**
5	11	**Е0133-116-1**	**Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов**	**9**	**2476,72**	**1756,72**	**22290**	**15810**	**8724**	**3,76**	**34**
			комплект		**616,5**	**306,68**	**5549**	**2760**	**105**	**1,06**	**10**
6	12	**75-6-112**	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**27**	**2052**		**55404**				
			шт.								
			Отпускная цена		2052		55404				
			Сметная стоимость оборудования				***55404***				
7	13	**Ц0108-102-1**	**Установка шкафа учета электроэнергии**	**9**	**3089**	**497**	**27801**	**4473**	**20375**	**13**	**117**
			шкаф		**2273**	**110**	**20457**	**990**	**95**	**0,64**	**6**
8	15	**Ц0108-53-1**	**Трансформатор тока ТТИ-85 800/5**	**27**	**493,6**	**18,6**	**13327**	**502**	**9016**	**2**	**54**
			шт		**347**	**4,5**	**9369**	**122**	**95**	**0,03**	**1**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	16	С151801-1437 Изм. и доп. вып. 22	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 800/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	27	1004		27108				
			шт.								
10	17	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	19	2263,89	769,89	43014	14628	32368	7,42	141
			комплект		1386	236,48	26334	4493	105	1,03	20
11	18	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	РЛНД-1-10Б/200 с приводом	8	12036,81		96294				
			шт								
			Отпускная цена		12037		96294				
			Сметная стоимость оборудования				*96294*				
12	19	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	РЛНД-1-10Б/400 с приводом	10	12036,81		120368				
			шт								
			Отпускная цена		12037		120368				
			Сметная стоимость оборудования				*120368*				
13	20	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	РЛНД-1-10Б/630 с приводом	1	14017,55		14018				
			шт								
			Отпускная цена		14018		14018				
			Сметная стоимость оборудования				*14018*				
14	21	С12021-259	Комплект крепления РЛНД	0,9726	162700		158244				
			т								
15	22	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	114,97	481,5	0	55358	0	62555	2,78	320
			м3		481,5	0	55358	0	113	0	0
16	23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	114,97	122,18	0	14047	0	15873	0,89	102
			м3		122,18	0	14047	0	113	0	0
17	24	Е0133-25-4	Устройство заземления(горизонтальное заземление) контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	329	19,53	3,19	6425	1050	5582	0,1	32
			1м		15,17	0,99	4991	326	105	0	2
18	25	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,204	53000		10812				
			т								
19	26	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	216	146,87	41,12	31725	8883	26025	0,67	145
			шт		105,75	9	22842	1944	105	0,04	9
20	27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3413	50900		17372				
			т								
21	28	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий (выходы к КТП)открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	324	88,9	3,1	28804	1004	8680	0,16	52
			м		27,9	0,3	9040	97	95	0	1
			Итого по разделу: #Подстанция 10/0,4кв#				979258				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛЗ-10кВ(одноцепная)№1#								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	29	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6,31	41504,56	31105,06	261894	196273	103173	51,1	322
			1км		9157,5	6414,57	57784	40476	105	22,72	143
23	30	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6	158	2673,15	2069,02	422358	326905	123002	2,12	335
			опора		393,75	347,67	62213	54932	105	1,16	183
24	32	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор поБ10-5 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	26	1534,11	878,23	39887	22834	20548	3,06	80
			опора		506,25	246,42	13163	6407	105	1,03	27
25	34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
			м2		37,35	1,44	1942	75	118	0,01	0
26	35	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,497	114900		57105				
			т								
27	42	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	130	37,47	23,7	4871	3081	2907	0,09	11
			1м		13,77	7,53	1790	979	105	0,03	3
28	43	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0806	53000		4272				
			т								
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛЗ-10кВ(одноцепная)№1#				803149				
			Раздел: #Кабельная линия 10кВ#								
29	44	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	145,5	33,67	32,1	4899	4671	1961	0,01	2
			м3		1,57	12,33	228	1793	97	0,05	7
30	45	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,5	262,72	0	1182	0	1336	1,85	8
			м3		262,72	0	1182	0	113	0	0
31	46	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	126	5,55	5,55	700	700	220	0	0
			м3		0	1,8	0	227	97	0,01	1
32	47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	126	21,55	4,52	2715	569	2081	0,11	14
			м3		17,03	0	2146	0	97	0	0
33	48	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24	122,18	0	2932	0	3314	0,89	21
			м3		122,18	0	2932	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	49	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,249	229507,58	0	57147	0	7519	175	44
			кан.-км		27450	0	6835	0	110	0	0
35	50	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм	160	255		40800				
			шт								
36	51	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	160	46,7	8,5	7472	1360	5350	0,21	34
			м		33,5	1,7	5360	272	95	0,01	2
37	52	Ц0108-148-4	Кабели (две ветки в одном канале)до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	500	60,4	15,6	30200	7800	20188	0,24	120
			м		38,7	3,8	19350	1900	95	0,02	11
38	54	Ц0108-167-7	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	48	1907,1	10,1	91541	485	63808	7	336
			шт		1397	2,3	67056	110	95	0,01	1
39	55	Ц0108-172-1	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2	48	2334,6	1,6	112061	77	101597	11	528
			оконцев.		2228	0	106944	0	95	0	0
			Итого по разделу: #Кабельная линия 10кВ#				351649				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№2#								
40	58	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка концевых одностоечных железобетонных опор КтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
41	60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
			м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	0
42	61	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0382	114900		4394				
			т								
43	62	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,16	18200		2912				
			м3								
44	63	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0427	114900		4909				
			т								
45	78	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	8	37,47	23,7	300	190	179	0,09	1
			1м		13,77	7,53	110	60	105	0,03	0
46	79	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0062	53000		329				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№2#				21118				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№3#								
47	80	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка угловых промежуточных одностоечных железобетонных опор УПоБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
			опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
48	82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
			м2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	0
49	83	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0765	114900		8788				
			т								
50	84	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,32	18200		5824				
			м3								
51	85	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0854	114900		9817				
			т								
52	96	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1,333	4359		5812				
			комплект.								
53	98	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	481,5	0	2889	0	3265	2,78	17
			м3		481,5	0	2889	0	113	0	0
54	99	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	122,18	0	733	0	828	0,89	5
			м3		122,18	0	733	0	113	0	0
55	100	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	20	19,53	3,19	391	64	339	0,1	2
			1м		15,17	0,99	303	20	105	0	0
56	101	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0124	53000		657				
			т								
57	102	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	12	392,53	41,12	4710	493	1446	0,67	8
			шт		105,75	9	1269	108	105	0,04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№3#				56171				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№4#								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	103	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	4836,53	3187,28	48365	31873	24721	9	90
			опора		1476	878,4	14760	8784	105	3,63	36
59	105	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	0
60	106	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,5736	114900		65907				
			т								
61	107	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	2,4	18200		43680				
			м3								
62	108	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,6408	114900		73628				
			т								
63	116	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	50	199		9950				
			шт.								
64	121	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	15	481,5	0	7223	0	8161	2,78	42
			м3		481,5	0	7223	0	113	0	0
65	122	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15	122,18	0	1833	0	2071	0,89	13
			м3		122,18	0	1833	0	113	0	0
66	123	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	50	19,53	3,19	977	160	848	0,1	5
			1м		15,17	0,99	759	50	105	0	0
67	124	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,031	53000		1643				
			т								
68	125	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	10	392,53	41,12	3925	411	1205	0,67	7
			шт		105,75	9	1058	90	105	0,04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№4#				271856				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№5#								
69	126	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных одностоечных железобетонных опор АтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
			опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
70	128	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
71	129	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,0574	114900		6591				
			т								
72	130	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,24	18200		4368				
			м3								
73	131	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,0641	114900		7363				
			т								
74	132	С Прайс Эльком.	Оголовок ОГs59(ОГ59)	3	3352,02		10056				
			шт								
75	133	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	3	3001,58		9005				
			шт								
76	134	С Прайс Эльком.	Траверса ТМs60а(ТМs60)	3	838,01		2514				
			шт								
77	135	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	6	213,31		1280				
			шт								
78	136	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	3	1191,49		3574				
			шт								
79	137	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	36	157		5652				
			шт.								
80	138	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	12	243,78		2925				
			м								
81	139	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	15	199		2985				
			шт.								
82	140	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	15	176		2640				
			шт.								
83	141	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	9	2003		18027				
			шт.								
84	142	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	1	4359		4359				
			комплект.								
85	143	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	9	3461		31149				
			шт.								
86	144	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,5	481,5	0	2167	0	2448	2,78	13
			м3		481,5	0	2167	0	113	0	0
87	145	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,5	122,18	0	550	0	621	0,89	4
			м3		122,18	0	550	0	113	0	0
88	146	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	15	19,53	3,19	293	48	255	0,1	1
			1м		15,17	0,99	228	15	105	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	146	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0093	53000		493				
			т								
89	147	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	3	392,53	41,12	1178	123	361	0,67	2
			шт		105,75	9	317	27	105	0,04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№5#				129581				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№6#								
91	149	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных одностоечных железобетонных опор АтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	26	3155,76	1990,26	82050	51747	41916	5,98	155
			опора		985,5	549,9	25623	14297	105	2,29	60
92	151	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	104	245,44	3,82	25526	397	4760	0,21	22
			м2		37,35	1,44	3884	150	118	0,01	1
93	152	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,4971	114900		57119				
			т								
94	153	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	2,08	18200		37856				
			м3								
95	154	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,5554	114900		63811				
			т								
96	155	С Прайс Элько м.	Накладка ОГ-52	26	243,78		6338				
			шт								
97	156	С Прайс Элько м.	Траверса ТМ-73	26	3001,58		78041				
			шт								
98	157	С Прайс Элько м.	Траверса TMs60a(TMs60)	26	838,01		21788				
			шт								
99	158	С Прайс Элько м.	Хомут Х-1	52	213,31		11092				
			шт								
100	159	С Прайс Элько м.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	26	1191,49		30979				
			шт								
101	160	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	156	157		24492				
			шт.								
102	161	С Прайс Элько м.	Проводник ЗП-21	104	243,78		25353				
			м								
103	162	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	130	199		25870				
			шт.								
104	163	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	78	2003		156234				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
105	164	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)	78	2379		185562				
			шт.								
106	165	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	78	3630		283140				
			шт.								
107	166	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	8,667	4359		37778				
			комплект.								
108	168	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SEW20(SE20 отменен)	78	682		53196				
			шт.								
109	169	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	78	176		13728				
			шт.								
110	170	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	39	481,5	0	18779	0	21220	2,78	108
			м3		481,5	0	18779	0	113	0	0
111	171	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	39	122,18	0	4765	0	5384	0,89	35
			м3		122,18	0	4765	0	113	0	0
112	172	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	130	19,53	3,19	2539	415	2206	0,1	12
			1м		15,17	0,99	1972	129	105	0	1
113	173	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0806	53000		4272				
			т								
114	174	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	78	392,53	41,12	30617	3208	9398	0,67	52
			шт		105,75	9	8249	702	105	0,04	3
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10кВ(одноцепная)№6#				1280925				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1#								
115	175	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ПоБ10-5 ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	55	1534,11	878,23	84376	48303	43467	3,06	168
			опора		506,25	246,42	27844	13553	105	1,03	57
116	177	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	110	245,44	3,82	26998	420	5035	0,21	23
			м2		37,35	1,44	4109	158	118	0,01	1
117	178	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	1,051	114900		120760				
			т								
118	179	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Накладка ОГs-55	55	4098,61		225424				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	180	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	55	199		10945				
			шт.								
120	181	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	55	176		9680				
			шт.								
121	182	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	165	2003		330495				
			шт.								
122	183	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	55	4359		239745				
			комплект.								
123	184	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	165	3461		571065				
			шт.								
124	185	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	275	37,47	23,7	10304	6517	6150	0,09	23
			1м		13,77	7,53	3787	2071	105	0,03	7
125	186	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1705	53000		9037				
			т								
126	187	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	55	571		31405				
			шт.								
127	188	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	55	776		42680				
			шт.								
128	189	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	55	454		24970				
			шт.								
129	190	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	55	1626		89430				
			шт.								
130	191	С11071-99 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	110	307		33770				
			шт.								
131	192	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	220	454		99880				
			шт.								
132	193	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут Х10	110	289,49		31844				
			шт								
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№1#				1992808				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2#								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	194	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных концевых одностоечных железобетонных опор КтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
			опора		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
134	196	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	32	245,44	3,82	7854	122	1465	0,21	7
			м2		37,35	1,44	1195	46	118	0,01	0
135	197	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,153	114900		17575				
			т								
136	198	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,64	18200		11648				
			м3								
137	199	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,1709	114900		19634				
			т								
138	200	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	8	243,78		1950				
			шт								
139	201	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	8	3001,58		24013				
			шт								
140	202	С Прайс Эльком.	Траверса TMs60a(TMs60)	8	838,01		6704				
			шт								
141	203	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	16	213,31		3413				
			шт								
142	204	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	8	1191,49		9532				
			шт								
143	205	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	24	157		3768				
			шт.								
144	206	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	32	243,78		7801				
			м								
145	207	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	40	199		7960				
			шт.								
146	208	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	24	2003		48072				
			шт.								
147	209	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)	24	2379		57096				
			шт.								
148	210	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	40	176		7040				
			шт.								
149	211	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	24	3630		87120				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	212	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	2,667	4359		11624				
			комплект.								
151	213	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	24	3461		83064				
			шт.								
152	214	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	40	37,47	23,7	1499	948	895	0,09	3
			1м		13,77	7,53	551	301	105	0,03	1
153	215	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0248	53000		1314				
			т								
154	216	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	8	571		4568				
			шт.								
155	217	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	8	776		6208				
			шт.								
156	218	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	16	454		7264				
			шт.								
157	219	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	8	1626		13008				
			шт.								
158	220	С11071-99 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	16	307		4912				
			шт.								
159	221	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	32	454		14528				
			шт.								
160	222	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажим плашечный (ответвительные соединительные) SL37.2	8	199		1592				
			шт.								
161	223	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	8	259,02		2072				
			шт/м								
162	224	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0594	13010,1	1826,1	772	108	731	42,7	3
			т		8100	690,75	481	41	140	3,37	0
163	225	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	8	981,23		7850				
			шт								
164	226	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	16	39,92		639				
			шт								
165	227	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	24	127,99		3072				
			м								
166	228	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	16	406		6496				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№2				516908				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3#								
167	229	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных угловых одностоечных железобетонных опор УПоБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
			опора		985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18
168	231	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	32	245,44	3,82	7854	122	1465	0,21	7
			м2		37,35	1,44	1195	46	118	0,01	0
169	232	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,153	114900		17575				
			т								
170	233	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,64	18200		11648				
			м3								
171	234	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,1709	114900		19634				
			т								
172	235	С Прайс Эльком.	Оголовок ОГs59(ОГ59)	8	3352,02		26816				
			шт								
173	236	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	8	3001,58		24013				
			шт								
174	237	С Прайс Эльком.	Траверса ТМs60а(ТМs60)	8	838,01		6704				
			шт								
175	238	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	16	213,31		3413				
			шт								
176	239	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	8	1191,49		9532				
			шт								
177	240	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	24	157		3768				
			шт.								
178	241	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	32	243,78		7801				
			м								
179	242	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	40	199		7960				
			шт.								
180	243	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	40	176		7040				
			шт.								
181	244	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	24	2003		48072				
			шт.								
182	245	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	2,667	4359		11624				
			комплект.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	246	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	24	3461		83064				
			шт.								
184	247	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	12	481,5	0	5778	0	6529	2,78	33
			м3		481,5	0	5778	0	113	0	0
185	248	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12	122,18	0	1466	0	1657	0,89	11
			м3		122,18	0	1466	0	113	0	0
186	249	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	40	19,53	3,19	781	128	679	0,1	4
			1м		15,17	0,99	607	40	105	0	0
187	250	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0248	53000		1314				
			т								
188	251	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	24	392,53	41,12	9421	987	2892	0,67	16
			шт		105,75	9	2538	216	105	0,04	1
189	252	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	8	571		4568				
			шт.								
190	253	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	8	776		6208				
			шт.								
191	254	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	16	454		7264				
			шт.								
192	255	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	8	1626		13008				
			шт.								
193	256	С11071-99 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	16	307		4912				
			шт.								
194	257	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	32	454		14528				
			шт.								
195	258	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	8	199		1592				
			шт.								
196	259	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	8	259,02		2072				
			шт/м								
197	260	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0594	13010,1	1826,1	772	108	731	42,7	3
			т		8100	690,75	481	41	140	3,37	0
198	261	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	8	981,23		7850				
			шт								
199	262	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	16	39,92		639				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
200	263	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	24	127,99		3072				
			м								
201	264	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	16	406		6496				
			шт.								
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№3#				413505				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4#								
202	265	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка анкерных одностоечных железобетонных опор АтБ10-26 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	16	3155,76	1990,26	50492	31844	25795	5,98	96
			опора		985,5	549,9	15768	8798	105	2,29	37
203	267	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	64	245,44	3,82	15708	244	2929	0,21	14
			м2		37,35	1,44	2390	92	118	0,01	0
204	268	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,3059	114900		35150				
			т								
205	269	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	1,28	18200		23296				
			м3								
206	270	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,3418	114900		39268				
			т								
207	271	С Прайс Эльком.	Накладка ОГ-52	16	243,78		3901				
			шт								
208	272	С Прайс Эльком.	Траверса ТМ-73	16	3001,58		48025				
			шт								
209	273	С Прайс Эльком.	Траверса TMs60a(TMs60)	16	838,01		13408				
			шт								
210	274	С Прайс Эльком.	Хомут Х-1	32	213,31		6826				
			шт								
211	275	С Прайс Эльком.	Крепление подкоса(Узел крепления) У-1	16	1191,49		19064				
			шт								
212	276	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	96	157		15072				
			шт.								
213	277	С Прайс Эльком.	Проводник ЗП-21	64	243,78		15602				
			м								
214	278	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	80	199		15920				
			шт.								
215	279	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	48	2003		96144				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	280	С11071-184 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные SO255 (235 снято с пройзводсвта)	48	2379		114192				
			шт.								
217	281	С151804-3003 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP16	80	176		14080				
			шт.								
218	282	С11041-241 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	48	3630		174240				
			шт.								
219	283	С151804-2913 Изм. и доп. вып. 22	Вязка спиральная SO115.5085	2,667	4359		11624				
			комплект.								
220	284	С151804-3071 Изм. и доп. вып. 22прим.	Искровой разрядник(Траверса)SDI20.3 PSS715	48	3461		166128				
			шт.								
221	285	С151804-2867 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SE20(SEW20)	48	682		32736				
			шт.								
222	286	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	24	481,5	0	11556	0	13058	2,78	67
			м3		481,5	0	11556	0	113	0	0
223	287	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	24	122,18	0	2932	0	3314	0,89	21
			м3		122,18	0	2932	0	113	0	0
224	288	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	80	19,53	3,19	1562	255	1357	0,1	8
			1м		15,17	0,99	1214	79	105	0	0
225	289	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0496	53000		2629				
			т								
226	290	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	48	392,53	41,12	18841	1974	5783	0,67	32
			шт		105,75	9	5076	432	105	0,04	2
227	291	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	16	571		9136				
			шт.								
228	292	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	16	776		12416				
			шт.								
229	293	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	32	454		14528				
			шт.								
230	294	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	16	1626		26016				
			шт.								
231	295	С11071-99 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	32	307		9824				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	296	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	64	454		29056				
			шт.								
233	297	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	16	199		3184				
			шт.								
234	298	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	16	259,02		4144				
			шт/м								
235	299	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1187	13010,1	1826,1	1545	217	1461	42,7	5
			т		8100	690,75	962	82	140	3,37	0
236	300	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	16	981,23		15700				
			шт								
237	301	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	32	39,92		1277				
			шт								
238	302	С Прайс ЕНСТО.	Лента бандажная стальная СОТ 37	48	127,99		6143				
			м								
239	303	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	32	406		12992				
			шт.								
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-10/04кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ)№4				1094359				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1#								
240	304	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	31,88	7259,41	4310,78	231430	137428	131033	16,1	513
			1км		2745	1169,46	87511	37282	105	4,45	142
241	306	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ПП1 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	105	1534,11	878,23	161082	92214	82982	3,06	321
			опора		506,25	246,42	53156	25874	105	1,03	108
242	308	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	210	245,44	3,82	51542	802	9612	0,21	45
			м2		37,35	1,44	7844	302	118	0,01	1
243	309	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	2,007	114900		230604				
			т								
244	310	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	105	571		59955				
			шт.								
245	311	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	105	776		81480				
			шт.								
246	312	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	105	454		47670				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	313	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	105	1626		170730				
			шт.								
248	314	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	420	324		136080				
			шт.								
249	315	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	420	454		190680				
			шт.								
250	316	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут X10	210	289,49		60794				
			шт								
251	317	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	525	37,47	23,7	19671	12442	11742	0,09	45
			1м		13,77	7,53	7229	3953	105	0,03	14
252	318	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3255	53000		17252				
			т								
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛИ-0,4кВ (одноцепная)№1#				1458970				
			Раздел: #Кабельная линия 0,4кВ,#								
253	319	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	36,67	33,67	32,1	1235	1177	494	0,01	0
			м3		1,57	12,33	58	452	97	0,05	2
254	320	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,13	262,72	0	297	0	335	1,85	2
			м3		262,72	0	297	0	113	0	0
255	321	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	21,6	5,55	5,55	120	120	38	0	0
			м3		0	1,8	0	39	97	0,01	0
256	322	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,6	21,55	4,52	465	98	357	0,11	2
			м3		17,03	0	368	0	97	0	0
257	323	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	16,2	122,18	0	1979	0	2237	0,89	14
			м3		122,18	0	1979	0	113	0	0
258	324	Ц0108-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	306	46,7	8,5	14290	2601	10233	0,21	64
			м		33,5	1,7	10251	520	95	0,01	3
259	325	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	0,0695	15590	6127	1084	426	648	49	3
			т		8258	1553,01	574	108	95	9,01	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	326	С151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм	72	255		18360				
			шт								
261	327	Ц0108-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	108	33,4	9,8	3607	1058	2042	0,11	12
			м		17,7	2,2	1912	238	95	0,01	1
262	328	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	108	36,7	27,8	3964	3002	1611	0,06	6
			м		8,8	6,9	950	745	95	0,04	4
263	329	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	108	32,4	23,7	3499	2560	1488	0,06	6
			м		8,6	5,9	929	637	95	0,03	4
264	330	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,9	12200		10980				
			1000шт								
265	332	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2(16штх9ктпн)	144	3905,1	2517	562334	362448	261698	8	1152
			шт		1355	557,99	195120	80351	95	3,24	466
266	333	Ц0108-167-5	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2(16штх9ктпн)	144	2440,8	3,8	351475	547	264065	11	1584
			шт		1928	2,3	277632	331	95	0,01	2
			Итого по разделу: #Кабельная линия 0,4кВ,#				973690				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2#								
267	336	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка концевых одностоечных железобетонных опор К3 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	33	3155,76	1990,26	104140	65679	53202	5,98	197
			опора		985,5	549,9	32522	18147	105	2,29	76
268	338	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	132	245,44	3,82	32398	504	6042	0,21	28
			м2		37,35	1,44	4930	190	118	0,01	1
269	339	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,631	114900		72497				
			т								
270	340	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	2,64	18200		48048				
			м3								
271	341	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,7049	114900		80991				
			т								
272	342	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	33	571		18843				
			шт.								
273	343	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	33	776		25608				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	344	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	66	454		29964				
			шт.								
275	345	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	33	1626		53658				
			шт.								
276	346	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	132	324		42768				
			шт.								
277	347	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	132	454		59928				
			шт.								
278	348	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	33	199		6567				
			шт.								
279	349	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	33	259,02		8548				
			шт/м								
280	350	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2449	13010,1	1826,1	3186	447	3014	42,7	10
			т		8100	690,75	1983	169	140	3,37	1
281	351	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	33	981,23		32381				
			шт								
282	352	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	66	39,92		2635				
			шт								
283	353	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	99	127,99		12671				
			м								
284	354	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	66	406		26796				
			шт.								
285	355	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	49,5	481,5	0	23834	0	26933	2,78	138
			м3		481,5	0	23834	0	113	0	0
286	356	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	49,5	122,18	0	6048	0	6834	0,89	44
			м3		122,18	0	6048	0	113	0	0
287	357	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	165	19,53	3,19	3222	526	2800	0,1	16
			1м		15,17	0,99	2503	163	105	0	1
288	358	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1023	53000		5422				
			т								
289	359	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	33	392,53	41,12	12953	1357	3976	0,67	22
			шт		105,75	9	3490	297	105	0,04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№2#				713105				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3#								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	360	E0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка ответвительных одностоечных железобетонных опор ОА2 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	18	3155,76	1990,26	56804	35825	29019	5,98	108
			опора		985,5	549,9	17739	9898	105	2,29	41
291	362	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
			м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
292	363	C12021-260ПРИМ.	Пляточный ригель М-4	0,3442	114900		39544				
			т								
293	364	C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	1,44	18200		26208				
			м3								
294	365	C12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,3845	114900		44177				
			т								
295	366	C151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	18	571		10278				
			шт.								
296	367	C151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	18	776		13968				
			шт.								
297	368	C151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	36	454		16344				
			шт.								
298	369	C151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	18	1626		29268				
			шт.								
299	370	C11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	72	324		23328				
			шт.								
300	371	C151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	72	454		32688				
			шт.								
301	372	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут X10	36	289,49		10422				
			шт								
302	373	C151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	18	199		3582				
			шт.								
303	374	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	18	259,02		4662				
			шт/м								
304	375	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1336	13010,1	1826,1	1738	244	1644	42,7	6
			т		8100	690,75	1082	92	140	3,37	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	376	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	18	981,23		17662				
			шт								
306	377	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	36	39,92		1437				
			шт								
307	378	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	54	127,99		6911				
			м								
308	379	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	36	406		14616				
			шт.								
309	380	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	27	481,5	0	13001	0	14691	2,78	75
			м3		481,5	0	13001	0	113	0	0
310	381	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	27	122,18	0	3299	0	3728	0,89	24
			м3		122,18	0	3299	0	113	0	0
311	382	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	90	19,53	3,19	1758	287	1527	0,1	9
			1м		15,17	0,99	1365	89	105	0	0
312	383	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0558	53000		2957				
			т								
313	384	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	18	392,53	41,12	7066	740	2169	0,67	12
			шт		105,75	9	1904	162	105	0,04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№3#				399388				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4#								
314	385	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка угловых анкерных одностоечных железобетонных опор УАЗ с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	12	3155,76	1990,26	37869	23883	19346	5,98	72
			опора		985,5	549,9	11826	6599	105	2,29	27
315	387	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	48	245,44	3,82	11781	183	2197	0,21	10
			м2		37,35	1,44	1793	69	118	0,01	0
316	388	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,2294	114900		26363				
			т								
317	389	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	0,96	18200		17472				
			м3								
318	390	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,2563	114900		29451				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	391	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	12	571		6852				
			шт.								
320	392	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	12	776		9312				
			шт.								
321	393	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	24	454		10896				
			шт.								
322	394	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	12	1626		19512				
			шт.								
323	395	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	48	324		15552				
			шт.								
324	396	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	28	454		12712				
			шт.								
325	397	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	12	199		2388				
			шт.								
326	398	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	12	259,02		3108				
			шт/м								
327	399	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,089	13010,1	1826,1	1158	163	1096	42,7	4
			т		8100	690,75	721	62	140	3,37	0
328	400	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	12	981,23		11775				
			шт								
329	401	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	24	39,92		958				
			шт								
330	402	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	36	127,99		4608				
			м								
331	403	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	24	406		9744				
			шт.								
332	404	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	18	481,5	0	8667	0	9794	2,78	50
			м3		481,5	0	8667	0	113	0	0
333	405	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	18	122,18	0	2199	0	2485	0,89	16
			м3		122,18	0	2199	0	113	0	0
334	406	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	60	19,53	3,19	1172	191	1018	0,1	6
			1м		15,17	0,99	910	59	105	0	0
335	407	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0372	53000		1972				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
336	408	E0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	12	392,53	41,12	4710	493	1446	0,67	8
			шт		105,75	9	1269	108	105	0,04	0
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(одноцепная)№4#				250231				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1#								
337	409	E0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор ПП1 для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	166	1534,11	878,23	254662	145786	131190	3,06	508
			опора		506,25	246,42	84038	40906	105	1,03	171
338	411	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	332	245,44	3,82	81486	1268	15196	0,21	70
			м2		37,35	1,44	12400	478	118	0,01	2
339	412	C12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	3,174	114900		364683				
			т								
340	413	C151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	166	571		94786				
			шт.								
341	414	C151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	332	776		257632				
			шт.								
342	415	C151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	664	454		301456				
			шт.								
343	416	C151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	166	1626		269916				
			шт.								
344	417	C11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	664	324		215136				
			шт.								
345	418	C151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	664	454		301456				
			шт.								
346	419	C Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут X10	664	289,49		192223				
			шт								
347	420	E0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	830	37,47	23,7	31100	19670	18563	0,09	71
			1м		13,77	7,53	11429	6250	105	0,03	22
348	421	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5146	53000		27274				
			т								
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-0,4кВ(двухцепная)№1#				2391810				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2#								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	422	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка концевых одностоечных железобетонных опор К3 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	25	3155,76	1990,26	78894	49757	40304	5,98	150
			опора		985,5	549,9	24638	13748	105	2,29	57
350	424	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	100	245,44	3,82	24544	382	4577	0,21	21
			м2		37,35	1,44	3735	144	118	0,01	1
351	425	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,478	114900		54922				
			т								
352	426	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	2	18200		36400				
			м3								
353	427	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,534	114900		61357				
			т								
354	428	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	25	571		14275				
			шт.								
355	429	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	25	776		19400				
			шт.								
356	430	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	200	454		90800				
			шт.								
357	431	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	25	1626		40650				
			шт.								
358	432	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	100	324		32400				
			шт.								
359	433	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	100	454		45400				
			шт.								
360	434	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут Х10	50	289,49		14475				
			шт								
361	435	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	25	199		4975				
			шт.								
362	436	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП 6	50	259,02		12951				
			шт/м								
363	437	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1855	13010,1	1826,1	2413	339	2283	42,7	8
			т		8100	690,75	1503	128	140	3,37	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364	438	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	25	981,23		24531				
			шт								
365	439	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	78	39,92		3114				
			шт								
366	440	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	75	127,99		9599				
			м								
367	441	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	50	406		20300				
			шт.								
368	442	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	22,5	481,5	0	10834	0	12242	2,78	63
			м3		481,5	0	10834	0	113	0	0
369	443	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	22,5	122,18	0	2749	0	3106	0,89	20
			м3		122,18	0	2749	0	113	0	0
370	444	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	75	19,53	3,19	1465	239	1273	0,1	7
			1м		15,17	0,99	1138	74	105	0	0
371	445	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0465	53000		2465				
			т								
372	446	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	25	392,53	41,12	9813	1028	3012	0,67	17
			шт		105,75	9	2644	225	105	0,04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№2#				618725				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3#								
373	447	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка ответвительных анкерных одностоечных железобетонных опор ОА2 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	27	3155,76	1990,26	85206	53737	43529	5,98	161
			опора		985,5	549,9	26609	14847	105	2,29	62
374	449	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	108	245,44	3,82	26508	413	4943	0,21	23
			м2		37,35	1,44	4034	156	118	0,01	1
375	450	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,5162	114900		59316				
			т								
376	451	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	2,16	18200		39312				
			м3								
377	452	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,5767	114900		66263				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	453	С151804-2840 Изм. и доп. вып. 22	Крюк сквозной SOT21	27	571		15417				
			шт.								
379	454	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	54	776		41904				
			шт.								
380	455	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	54	454		24516				
			шт.								
381	456	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	27	1626		43902				
			шт.								
382	457	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	108	324		34992				
			шт.								
383	458	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	108	454		49032				
			шт.								
384	459	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Хомут Х10	108	289,49		31265				
			шт								
385	460	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	27	199		5373				
			шт.								
386	461	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП6	54	259,02		13987				
			шт/м								
387	462	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2	13010,1	1826,1	2602	365	2461	42,7	9
			т		8100	690,75	1620	138	140	3,37	1
388	463	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	27	981,23		26493				
			шт								
389	464	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	54	39,92		2156				
			шт								
390	465	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	81	127,99		10367				
			м								
391	466	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	54	406		21924				
			шт.								
392	467	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	40,5	481,5	0	19501	0	22036	2,78	113
			м3		481,5	0	19501	0	113	0	0
393	468	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	40,5	122,18	0	4948	0	5592	0,89	36
			м3		122,18	0	4948	0	113	0	0
394	469	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	135	19,53	3,19	2637	431	2291	0,1	13
			1м		15,17	0,99	2048	134	105	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395	470	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0837	53000		4436				
			т								
396	471	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	27	392,53	41,12	10598	1110	3253	0,67	18
			шт		105,75	9	2855	243	105	0,04	1
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№3#				642654				
			Раздел: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№4#								
397	472	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка угловых анкерных одностоечных железобетонных опор УА3 с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	3155,76	1990,26	44181	27864	22570	5,98	84
			опора		985,5	549,9	13797	7699	105	2,29	32
398	473	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	28	19600		548800				
			шт								
399	474	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя концов ж/б опор	56	245,44	3,82	13745	214	2563	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2092	81	118	0,01	0
400	475	С12021-260ПРИМ.	Плиточный ригель М-4	0,267	114900		30678				
			т								
401	476	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита опорно анкерная П-3и	1,12	18200		20384				
			м3								
402	477	С12021-260ПРИМ.	Узел крепления анкерной опоры М-3	0,299	114900		34355				
			т								
403	478	С151804-2890 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы поддерживающие SO130	14	776		10864				
			шт.								
404	479	С151804-2878 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	28	454		12712				
			шт.								
405	480	С151804-2858 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк PD 2	14	1626		22764				
			шт.								
406	481	С11071-100 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	56	324		18144				
			шт.								
407	482	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	59	454		26786				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	483	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные (соединительные) SL37.2	28	199		5572				
			шт.								
409	484	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Заземляющий проводник ЗП6	28	259,02		7253				
			шт/м								
410	485	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов опор, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2078	13010,1	1826,1	2703	379	2557	42,7	9
			т		8100	690,75	1683	144	140	3,37	1
411	486	С Ц.пр.SKAlAGrOuP.	Кронштейн У4	28	981,23		27474				
			шт								
412	487	С Прайс ЕНСТО.	Скрепа бандажная СОТ 36	56	39,92		2235				
			шт								
413	488	С Прайс ЕНСТО.	Бандажная лента стальная СОТ 37	72,8	127,99		9317				
			м								
414	489	С151804-2847 Изм. и доп. вып. 22прим.	Крюк бандажный SOT 29	56	406		22736				
			шт.								
415	490	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	21	481,5	0	10112	0	11426	2,78	58
			м3		481,5	0	10112	0	113	0	0
416	491	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21	122,18	0	2566	0	2899	0,89	19
			м3		122,18	0	2566	0	113	0	0
417	492	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	70	19,53	3,19	1367	223	1188	0,1	7
			1м		15,17	0,99	1062	69	105	0	0
418	493	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0434	53000		2300				
			т								
419	494	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	42	392,53	41,12	16486	1727	5060	0,67	28
			шт		105,75	9	4442	378	105	0,04	2
			Итого по разделу: #Воздушная линия ВЛ-04кВ(двухцепная)№4#				893534				
			Раздел: #По техусловию в ячейке №2 10кВ ПС-30А#								
420	495	Ц0108-9-1#т.ч. п.3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж Выключателя масляного напряжением 35 кВ, тип ВТД-35	1	13583	8750	13583	8750	6177	25,8	26
			компл		4833	1669,5	4833	1670	95	9,68	10
421	496	Ц0108-528-2	Контактор вакуумный на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу	1	10790	1591	10790	1591	7360	42	42
			шт		7403	344,01	7403	344	95	2	2
422	498	Ц0108-317-4	Реле сигнальное	6	3104,1	34,1	18625	205	9673	10	60
			шт		1688	9	10128	54	95	0,05	0
423	499	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Реле токовое	2	518,04		1036				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	500	С Прайс Электротехника.	Реле времени	1	1307,29		1307				
			шт								
425	501	С Прайс Электротехника.	Реле промежкточное	1	231,29		231				
			шт								
426	502	С Ц.пр.Электрокомп.Plus.	Реле указательное РУ-21-0,05(РЭУ-11-11-40Уз 220v)	2	1340,81		2682				
			шт								
427	503	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
			шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0
428	504	С151801-1388 Изм. и доп. вып. 22	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	554		1662				
			шт.								
429	505	Ц0111-31-1	Амперметры	3	68,91	0	207	0	170	0,5	2
			шт		63	0	189	0	90	0	0
430	506	С Прайс Электроконтактор13)	Амперметр Э365 500/5	3	1036,08	0	3108	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
431	507	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
432	508	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Автомат АП-50Б 10А	1	868,48		868				
			шт								
433	509	С Прайс Эл.Пр.Снаб.	Автомат АП-50Б 25А	1	868,48		868				
			шт								
434	510	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	50	60,5	2,8	3025	140	2641	0,32	16
			м		55,1	0,5	2755	25	95	0	0
435	511	С151607-99 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05	2683		134				
			км								
436	512	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,8	0	358	0	267	2	2
			шт		281	0	281	0	95	0	0
437	514	Ц0108-528-2ПРИМ.	Установка реклоузера	1	10790	1591	10790	1591	7360	42	42
			шт		7403	344,01	7403	344	95	2	2
			Итого по разделу: #По техусловию в ячейке №2 10кВ ПС-30А#				71758				
			ИТОГО:				16325152	1936693			10664
							1833253	465620			1995
			Всего прямые затраты:				16325152				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				12269122				
			- оборудования				286084				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1238037				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				1122193				
			Всего накладных расходов:				2360230				
			Итого с накладными				18685382,00				
			- заработная плата				354035,00				
			- трудоемкость				1180,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1059436,72				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19744818,72				
			Итого с временными, 2,8 %				20297673,64				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %				20644763,86				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				20725954,56				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				20928931,29				
			ИТОГО:				20928931,29				
			Сметная заработная плата								
			Нормативная трудоемкость								
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				61274509,80				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1225490,20				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				62500000,00				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7500000,00				
			Итого с НДС				70000000,00				
			Всего:				70000000,00				

Заказчик:

КГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Жамбылского района" акимата Жамбылского района

Руководитель _____ Джуртшиев Е. Д.

Технадзор:

ТОО "Pro Expert engineering"

Эксперт_____ Конопелько А. Е.

Подрядчик:

ТОО "Mellon"

Директор _____ Дюсембаев Б. Б.