Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» 12.2020г.

Заказчик ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта», 30500
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании :**Декларации о соответствии от « »**
ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев К.С., Актюбинская область,г. Актобе, Бокенбай батыра 21
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядная организация
(наименование субподрядной организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « »
ТОО «Актам-Инжиниринг» Каналин А.К. KZ08VJE00011887, KZ62VJE00011885, KZ78VJE00011888 от 02.07.2015 соответствии договором от 06.04.2019, №28
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от « »
ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРНЕР»", Жилибаев Б.Ш. приказ от 07.06.2019 г. №2
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по улицам: Карюка, Цибульчика, Абулхаир-хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, Айтеке би, Жамбыла, Жангильдина, Байтурсынова, Кунаева переулки:Абая,Первомайский,Степная и Квартальная»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Село Бадамша Каргалинский район, Актюбинская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 25.04.2018г. №164 Аппарат акима Бадамшинского сельского округа;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от «30 декабря 2017 года № 184, ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 02.07.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____;
месяц, год
окончание работ _____;
месяц, год
при продолжительности строительства месяцев ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;
фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Количество подключаемых объектов		14		14	
Распределительный трубопровод №1, п/э труба SDR 26 d=110мм	м	7476,4240		7450,204	
Распределительный трубопровод №2, п/э	м	960,5100		440	

труба SDR 26 d=63мм					
Распределительный трубопровод №3, п/э труба SDR 17 d=40мм	м	1206,9500		349	
Распределительный трубопровод №4, п/э труба SDR 17 d=32мм	м	378,7500		1629,2500	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- трубопровод №1, п/э труба SDR 26 d=110мм;
- трубопровод №2, п/э труба SDR 26 d=63мм;
- трубопровод №3, п/э труба SDR 17 d=40мм;
- трубопровод №4, п/э труба SDR 17 d=32мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 336,844 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 286 ,232 млн. тенге, прочие затраты 50,612 млн. тенге.

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ млн. тенге; прочие млн. тенге;

8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект принять в эксплуатацию: **«Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по улицам: Карюка, Цибульчика, Абулхаир-хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, Айтеке би, Жамбыла, Жангильдина, Байтурсынова, Кунаева перулки:Абая,Первомайский,Степная и Квартальная**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Утегенов А. Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Каналин А.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор: Жилибаев Б.Ш. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): МолдыбаевК.С. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водоводы (общая протяженность)	м	9923,4	
	1) из полиэтиленовых труб диаметр 110 мм	м	7450,204	
	2) из полиэтиленовых труб диаметр 63 мм	м	440	
	3) из полиэтиленовых труб диаметр 40 мм	м	349	
	4) из полиэтиленовых труб диаметр 32 мм	м	1629,250	
2	Смотровой колодец	шт	163	
	Колодец диаметром 1,5 м	шт	147	
	Колодец диаметром 2,0 м	шт	16	
	Гидрант	шт	9	

Заказчик **Утегенов Азамат Болатович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Жилибаев Бибитали Шораевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"10" 12 2020 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» Жилибаев Бибитали Шораевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Жилибаева Бибитали Шораевича, ГИП в соответствии с приказом от 07.06.2019г. № 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

по объекту: **«Строительстводетского Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по улицам: Карюка,Цибульчика,Абулхаир-хана,25лет Казахстана,Казахстанская,Жангельдина,Байтурсынова, Кунаева,Айтеке би,Жамбыла пер. Абая,Первомайский,Степная, Квартальная Каргалинский раойн Актюбинской области**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта» руководитель Утегенов А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазПромСтройГрупп» ГСЛ № 18007794 от 18.04.18 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Молдыбаева Кайрата Сагинаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазПромСтройГрупп» ГСЛ № 13020966 от 24.05.13 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Молдыбаева Кайрата Сагинаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __месяцев;

фактически_ месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» Жилибаев Бибитали Шораевич

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)_ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **«ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» Жилибаева М.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,

эксперт(ы) по авторскому надзору **Жилибаеву Бибитали Шораевичу, ГИП в соответствии с приказом от 07.06.2019г. № 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"10" 12 2020 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» Жилибаев Бибитали Шораевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Жилибаева Бибитали Шораевича, ГИП в соответствии с приказом от 07.06.2019г. № 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании

по объекту: **«Строительстводетского Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по улицам: Карюка,Цибульчика,Абулхаир-хана,25лет Казахстана,Казахстанская,Жангельдина,Байтурсынова, Кунаева,Айтеке би,Жамбыла пер. Абая,Первомайский,Степная, Квартальная Каргалинский раойн Актюбинской области**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта» руководитель Утегенов А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазПромСтройГрупп» ГСЛ № 18007794 от 18.04.18 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Молдыбаева Кайрата Сагинаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазПромСтройГрупп» ГСЛ № 13020966 от 24.05.13 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Молдыбаева Кайрата Сагинаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __месяцев;

фактически_ месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» Жилибаев Бибитали Шораевич

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)_ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **«ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР» Жилибаева М.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя,

эксперт(ы) по авторскому надзору **Жилибаеву Бибитали Шораевичу, ГИП в соответствии с приказом от 07.06.2019г. № 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» 12. 2020г.

Заказчик ГУ «Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта», 30500 фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании :**Декларации о соответствии от « »**
ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев К.С., Актюбинская область,г. Актобе, Бокенбай батыра 21
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядная организация
(наименование субподрядной организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « »
ТОО «Актам-Инжиниринг» Каналин А.К. KZ08VJE00011887, KZ62VJE00011885, KZ78VJE00011888 от 02.07.2015 соответствии договором от 06.04.2019, №28
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от « »
ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРНЕР»", Жилибаев Б.Ш. приказ от 07.06.2019 г. №2
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по улицам: Карюка, Цибульчика, Абулхаир-хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, Айтеке би, Жамбыла, Жангильдина, Байтурсынова, Кунаева переулки:Абая,Первомайский,Степная и Квартальная»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Село Бадамша Каргалинский район, Актюбинская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 25.04.2018г. №164 Аппарат акима Бадамшинского сельского округа;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от «30 декабря 2017 года № 184, ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 02.07.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ASSER PARTNER» «АССЕР ПАРТНЕР»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____;

месяц, год

окончание работ _____;

месяц, год

при продолжительности строительства месяцев ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ;

фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Количество подключаемых объектов		14		14	
Распределительный трубопровод №1, п/э труба SDR 26 d=110мм	м	7476,4240		7450,204	
Распределительный	м	960,5100			

труба SDR 26 d=63мм					
Распределительный трубопровод №3, п/э труба SDR 17 d=40мм	м	1206,9500		349	
Распределительный трубопровод №4, п/э труба SDR 17 d=32мм	м	378,7500		1629,2500	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- трубопровод №1, п/э труба SDR 26 d=110мм;
- трубопровод №2, п/э труба SDR 26 d=63мм;
- трубопровод №3, п/э труба SDR 17 d=40мм;
- трубопровод №4, п/э труба SDR 17 d=32мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 336,844 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 286 ,232 млн. тенге, прочие затраты 50,612 млн. тенге.

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ млн. тенге; прочие млн. тенге;

8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект: **«Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по улицам: Карюка, Цибульчика, Абулхаир-хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, Айтеке би, Жамбыла, Жангильдина, Байтурсынова, Кунаева перулки:Абая,Первомайский,Степная и Квартальная**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Утегенов А. Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Каналин А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Жилибаев Б.Ш._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Молдыбаев К.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
	Водоводы (общая протяженность)	м	9923,4	
	1) из полиэтиленовых труб диаметр 110 мм	м	7450,204	
	2) из полиэтиленовых труб диаметр 63 мм	м	440	
	3) из полиэтиленовых труб диаметр 40 мм	м	349	
	4) из полиэтиленовых труб диаметр 32 мм	м	1629,250	
2	Смотровой колодец	шт	163	
	Колодец диаметром 1,5 м	шт	147	
	Колодец диаметром 2,0 м	шт	16	
	Гидрант	шт	9	

Заказчик **Утегенов Азамат Болатович** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Жилибаев Бибитали Шораевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

РЕШИЛ объект принять в эксплуатацию: **«Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по улицам: Карюка, Цибульчика, Абулхаир-хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, Айтеке би, Жамбыла, Жангильдина, Байтурсынова, Кунаева перулки:Абая,Первомайский,Степная и Квартальная**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Утегенов А. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Каналин А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор: Жилибаев Б.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): МолдыбаевК.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38** — **060240006908**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 28.03.19г.

Номер документа	Дата составления
20	**22.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на реконструкцию систем водоснабжения в с.Бадамша по ул.Карюка, Цибульчика, пер.Абая, ул.Аюылхаир хана, 25лет Казахстана, пер.Первомайский, ул.Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамюыла, Жангельдина, ул.Кунаева, ул.Байтурсынова, ул.Абылхаир хана до ул.Сатпаева Каргалинского р-на Актюб.обл.			шт	1	59 115 000,00	59 115 000,00
				Итого	1	x	59 115 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, ул. Абылхаир хана до ул. Сатпаева Каргалинского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 13	25.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**59 115 000,00**	**52 781 250,00**					**6 333 750,00**	**59 115 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**59 115 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Утегенов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 28.03.2019 г.

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, ул. Абылхаир хана до ул. Сатпаева Каргалинского района Актюбинской области

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1. Наружные сети водоснабжения						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами глубина заложения грунтовых вод от 0,5 м	м3		11362,95	182,68	2075752	59,1 582364
2	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3		35859,16	200,94	7205716	59,1 2021606
3	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3		2894,86	277,74	804030	59,1 236426
4	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		6368,692	222,58	1417543	
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2894,86	17,58	50905	59,1 14681
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		22,2	1650,9	36650	59,1 21660
7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		1503,5091	2278,25	3425366	59,1 2024391

		Раздел 2. Трубопроводы					
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка трубопроводов песком	м3	2876,67529	3289,51	9462852	62,1 1970034
17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	7,4024	301969,38	2235298	62,1 1178589
18	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7476,424	975,07	7290037	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**34 004 149**
накладные расходы первого уровня	тенге	8 049 751
накладные расходы второго уровня	тенге	1 783 085
Накладные расходы	**тенге**	9 832 836
Сметная прибыль	тенге	3 506 959
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1	**тенге**	**47 343 944**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**47343944**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	946879
Итого с временными	**тенге**	**48290823**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,118 %)	тенге	1505708
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	49796531
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.0599383 СМР	**тенге**	**52781250,00**
НДС(12%)	тенге	6333750,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**59 115 000,00**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Утегенов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38** — **060240006908**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 25.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
31	28.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция систем водоснабжения в с.Бадамша по ул.Карюка, Цибульчика, пер.Абая, ул.Абылхаир хана, 25лет Казахстана, пер.Первомайский, ул.Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул.Кунаева, ул.Байтурсынова Каргалинского района Актюбинской области			шт	1	55 000 000,00	55 000 000,00	5 892 857,14
				Итого	1	x	55 000 000,00	5 892 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. отдел / _____ / А.Б.Уалиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, Каргалинского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 13	25.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**114 115 000,00**	**49107142,86**					**5 892 857,14**	**55 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**55 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Утегенов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г.

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, ул. Каргалинского района Актюбинской области

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1. Наружные сети водоснабжения						
		Раздел 1. Земляные работы						
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		38466,1841	156,08	6003802	59,1 / 2896146
		НР первого уровня	%	59,1		59,44	2896146	
		НР второго уровня	%	4		7,30	115846	
		Накладные расходы	%	--		66,74	3011992	
		Сметная прибыль	%	8		15,20	240959	
		Сметная стоимость:				205,15	3252951	
10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Водоотлив из траншей	м3		2162,86271	1113,96	2409343	59,1 / 951376
		НР первого уровня	%	59,1		49,10	951376	
		НР второго уровня	%	4		3,47	134429	
		Накладные расходы	%	--		52,57	1085805	
		Сметная прибыль	%	8		7,22	279612	
		Сметная стоимость:				97,40	3774759	
		Раздел 2. Трубопроводы						
11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка трубопроводов песком	м3		8,287313	3289,51	27261	62,1 / 5675
		НР первого уровня	%	62,1		1,9672	5675	
		НР второго уровня	%	4		0,4567	1317	
		Накладные расходы	%	--		2,4239	6993	
		Сметная прибыль	%	8		0,9499	2740	
		Сметная стоимость:				12,8232	36994	
12	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	км		0,9	253497,54	228148	62,1 / 217907
		НР первого уровня	%	62,1		0,2136	217907	

		НР второго уровня	%	4		0,0496	17842
		Накладные расходы	%	--		0,2632	235749
		Сметная прибыль	%	8		0,1032	37112
		Сметная стоимость:				1,3926	501009
13	23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		906,95	204,14	185144,773
		НР второго уровня	%	4		8,17	9855
		Накладные расходы	%	--		8,17	9855
		Сметная прибыль	%	8		16,98	20499
		Сметная стоимость:				229,29	276742
14	23-010501-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		378,75	176,88	66993
		НР второго уровня	%	4		7,08	2680
		Накладные расходы	%	--		7,08	2680
		Сметная прибыль	%	8		14,72	5574
		Сметная стоимость:				198,67	75247
16	23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		480,51	344,11	165348
		НР второго уровня	%	4		13,76	13221
		Накладные расходы	%	--		13,76	13221
		Сметная прибыль	%	8		28,63	27499
		Сметная стоимость:				386,5	371241
23	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704- 91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м		321,3	10280,79	3303218
		НР второго уровня	%	4		411,23	132129
		Накладные расходы	%	--		411,23	132129
		Сметная прибыль	%	8		855,36	274828
		Сметная стоимость:				11547,38	3710174
		Раздел 4. Задвижки, клапаны, тройники, отводы, счетчики и краны					
56	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 160 мм SDR-17	шт		104	10950,13	1138814
		НР второго уровня	%	4		438,01	45553
		Накладные расходы	%	--		438,01	45553
		Сметная прибыль	%	8		911,05	94749
		Сметная стоимость:				12299,19	1279116
57	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 110 мм SDR-17	шт		115	7201,82	828209
		НР второго уровня	%	4		288,07	33128
		Накладные расходы	%	--		288,07	33128
		Сметная прибыль	%	8		599,19	68907
		Сметная стоимость:				8089,08	930245
59	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 40 мм SDR-17	шт		108	5390,84	582210

		НР второго уровня	%	4		215,63	23288
		Накладные расходы	%	--		215,63	23288
		Сметная прибыль	%	8		448,52	48440
		Сметная стоимость:				6054,99	653939
60	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 32 мм SDR-17	шт		25	5011,79	125295
		НР второго уровня	%	4		200,47	5012
		Накладные расходы	%	--		200,47	5012
		Сметная прибыль	%	8		416,98	10425
		Сметная стоимость:				5629,25	140731
61	прайс лист ТОО Полимод	Патрубок накладка д 110/40 мм SDR-17	шт		78	15599,73	1216779
		НР второго уровня	%	4		623,99	48671
		Накладные расходы	%	--		623,99	48671
		Сметная прибыль	%	8		1297,9	101236
		Сметная стоимость:				17521,62	1366686
62	прайс лист ТОО Полимод	Патрубок накладка д 110/32 мм SDR-17	шт		19	15599,73	296395
		НР второго уровня	%	4		623,99	11856
		Накладные расходы	%	--		623,99	11856
		Сметная прибыль	%	8		1297,9	24660
		Сметная стоимость:				17521,62	332911
65	прайс лист ТОО Графитум	Муфтовый фланцевый адаптер д 40 мм SDR-17	шт		50	91907,85	4595392,5
		НР второго уровня	%	4		3676,31	294105
		Накладные расходы	%	--		3676,31	294105
		Сметная прибыль	%	8		7646,73	611739
		Сметная стоимость:				103230,9	8258472
66	прайс лист ТОО Графитум	Муфтовый фланцевый адаптер д 32 мм SDR-17	шт		20	113923,52	2278470
		НР второго уровня	%	4		4556,94	91139
		Накладные расходы	%	--		4556,94	91139
		Сметная прибыль	%	8		9478,44	189569
		Сметная стоимость:				127958,89	2559178
		Раздел 5. Колодцы 1,5 м 106+141 шт.					
88	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		147	17851,91	2624231
		НР второго уровня	%	4		714,08	104969
		Накладные расходы	%	--		714,08	104969
		Сметная прибыль	%	8		1485,28	218336
		Сметная стоимость:				20051,27	2947536
89	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		147	16955,27	2492425
		НР второго уровня	%	4		678,21	99697
		Накладные расходы	%	--		678,21	99697
		Сметная прибыль	%	8		1410,68	207370
		Сметная стоимость:				19044,16	2799491

90	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	441	14916,63	6578234
		НР второго уровня	%	4	596,67	263129
		Накладные расходы	%	--	596,67	263129
		Сметная прибыль	%	8	1241,06	547309
		Сметная стоимость:			16754,36	7388672

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**35 145 712**
накладные расходы первого уровня	тенге	4 071 105
накладные расходы второго уровня	тенге	1 568 673
Накладные расходы	**тенге**	5 639 777
Сметная прибыль	тенге	3 262 839
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1	**тенге**	**44 048 328**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**44048328**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	880967
Итого с временными	**тенге**	**44929295**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,118 %)	тенге	1400895
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	46330190
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.0599383 СМР	**тенге**	**49107142,86**
НДС(12%)	тенге	5892857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**55 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Утегенов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38	060240006908
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В	050140011681
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №13 от 25.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
37	26.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция систем водоснаб-ия в с.Бадамша по ул.Карюка, Цибул, п.Абая, ул.Абыл-р хана, 25лет Каз-на, Каз-кая, п.Первомай, Степн, Кварт, Айтеке би, Жамб, Жангел, Байтурс, Кунаева, Каргалинск. рай. Актюб. обл.			шт	1	64 140 000,00	64 140 000,00	6 872 142,86
				Итого	1	x	64 140 000,00	6 872 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук.отдела / _____ / А.Б.Гаенов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, Каргалинского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 13	25.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**178 255 000,00**	**57267857,14**					**6 872 142,86**	**64 140 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**64 140 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Утегенов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г.

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, ул. Каргалинского района Актюбинской области

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1. Наружные сети водоснабжения						
		Раздел 1. Земляные работы						
10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Водоотлив из траншей	м3		12092,7101	1113,96	13470795	59,1 / 5319209
		НР первого уровня	%	59,1		274,51	5319209	
		НР второго уровня	%	4		19,39	751600	
		Накладные расходы	%	--		293,91	6070809	
		Сметная прибыль	%	8		40,34	1563328	
		Сметная стоимость:				544,59	21104932	
		Раздел 2. Трубопроводы						
13	23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		300	204,14	61242	
		НР второго уровня	%	4		8,17	9855	
		Накладные расходы	%	--		8,17	9855	
		Сметная прибыль	%	8		16,98	20499	
		Сметная стоимость:				229,29	276742	
16	23-010501-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		480	344,11	165173	
		НР второго уровня	%	4		13,76	13221	
		Накладные расходы	%	--		13,76	13221	
		Сметная прибыль	%	8		28,63	27499	
		Сметная стоимость:				386,5	371241	
		Переход автодороги						
22	11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм установка	км		0,054	1443407,01	77944	62,1 / 35253

		НР первого уровня	%	62,1		652831,75	35253	
		НР второго уровня	%	4		83850,79	4528	
		Накладные расходы	%	--		736682,54	39781	
		Сметная прибыль	%	8		174406,35	9418	
		Сметная стоимость:				2354495,90	127143	
24	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции	км		0,054	3787110,74	204504	62,1 9657
		НР первого уровня	%	62,1		178831,75	9657	
		НР второго уровня	%	4		158638,10	8566	
		Накладные расходы	%	--		337469,84	18223	
		Сметная прибыль	%	8		329965,08	17818	
		Сметная стоимость:				4454545,66	240545	
25	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	футляр		9	12808,74	115279	62,1 25748
		НР первого уровня	%	62,1		2860,94	25748	
		НР второго уровня	%	4		626,79	5641	
		Накладные расходы	%	--		3487,73	31390	
		Сметная прибыль	%	8		1303,71	11733	
		Сметная стоимость:				17600,19	158402	
		Раздел 4. Задвижки, клапаны, тройники, отводы, счетчики и краны						
39	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762- 2002	шт.		14	13594,13	190318	
		НР второго уровня	%	4		543,77	7613	
		Накладные расходы	%	--		543,77	7613	
		Сметная прибыль	%	8		1131,03	15834	
		Сметная стоимость:				15268,93	213765	
40	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		87	5955,77	518152	
		НР второго уровня	%	4		238,23	20726	
		Накладные расходы	%	--		238,23	20726	
		Сметная прибыль	%	8		495,52	43110	
		Сметная стоимость:				6689,52	581988	
56	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 160 мм SDR-17	шт		104	657,01	68329	
		НР второго уровня	%	4		26,28	2733	
		Накладные расходы	%	--		26,28	2733	
		Сметная прибыль	%	8		54,66	5685	
		Сметная стоимость:				737,95	76747	
57	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 110 мм SDR-17	шт		115	432,11	49693	
		НР второго уровня	%	4		17,28	1988	
		Накладные расходы	%	--		17,28	1988	
		Сметная прибыль	%	8		35,95	4134	

		Сметная стоимость:				485,35	55815
59	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 40 мм SDR-17	шт		108	323,45	34933
		НР второго уровня	%	4		12,94	1397
		Накладные расходы	%	--		12,94	1397
		Сметная прибыль	%	8		26,91	2906
		Сметная стоимость:				363,30	39236
60	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 32 мм SDR-17	шт		25	300,71	7518
		НР второго уровня	%	4		12,03	301
		Накладные расходы	%	--		12,03	301
		Сметная прибыль	%	8		25,02	625
		Сметная стоимость:				337,76	8444
61	прайс лист ТОО Полимод	Патрубок накладка д 110/40 мм SDR-17	шт		78	935,98	73006
		НР второго уровня	%	4		37,44	2920
		Накладные расходы	%	--		37,44	2920
		Сметная прибыль	%	8		77,87	6074
		Сметная стоимость:				1051,29	82001
62	прайс лист ТОО Полимод	Патрубок накладка д 110/32 мм SDR-17	шт		19	935,98	17784
		НР второго уровня	%	4		37,44	711
		Накладные расходы	%	--		37,44	711
		Сметная прибыль	%	8		77,87	1480
		Сметная стоимость:				1051,29	19975
65	прайс лист ТОО Графитум	Муфтовый фланцевый адаптер д 40 мм SDR-17	шт		50	5514,47	275724
		НР второго уровня	%	4		220,58	11029
		Накладные расходы	%	--		220,58	11029
		Сметная прибыль	%	8		458,80	22940
		Сметная стоимость:				679,38	309693
66	прайс лист ТОО Графитум	Муфтовый фланцевый адаптер д 32 мм SDR-17	шт		20	6835,41	136708
		НР второго уровня	%	4		273,42	5468
		Накладные расходы	%	--		273,42	5468
		Сметная прибыль	%	8		568,71	11374
		Сметная стоимость:				842,12	153551
		Раздел 5. Колодцы 1,5 м 106+141 шт.					
88	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		100	17851,91	1785191
		НР второго уровня	%	4		714,08	71408
		Накладные расходы	%	--		714,08	71408
		Сметная прибыль	%	8		1485,28	148528
		Сметная стоимость:				20051,27	2005127
89	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		100	16955,27	1695527
		НР второго уровня	%	4		678,21	67821

		Накладные расходы	%	--		678,21	67821
		Сметная прибыль	%	8		1410,68	141068
		Сметная стоимость:				19044,16	1904416
90	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.		300	14916,63	4474989
		НР второго уровня	%	4		596,67	179000
		Накладные расходы	%	--		596,67	179000
		Сметная прибыль	%	8		1241,06	372319
		Сметная стоимость:				16754,36	5026308
94	23-030101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		154	3673,12	565660
		НР второго уровня	%	4		146,92	22626
		Накладные расходы	%	--		146,92	22626
		Сметная прибыль	%	8		305,6	47063
		Сметная стоимость:				4125,65	635350
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы водопроводный д 2000 мм 17 шт					
101	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.		17	27234,48	462986
		НР второго уровня	%	4		1089,38	18519
		Накладные расходы	%	--		1089,38	18519
		Сметная прибыль	%	8		2265,91	38520
		Сметная стоимость:				30589,77	520026
102	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	шт.		17	32353,49	550009
		НР второго уровня	%	4		1294,14	22000
		Накладные расходы	%	--		1294,14	22000
		Сметная прибыль	%	8		2691,81	45761
		Сметная стоимость:				36339,44	617770
103	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.		51	22574,12	1151280
		НР второго уровня	%	4		902,96	46051
		Накладные расходы	%	--		902,96	46051
		Сметная прибыль	%	8		1878,17	95787
		Сметная стоимость:				25355,25	1293118
104	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект		17	15691,21	266751

	в ценах IV квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4	627,65	10670	
		Накладные расходы	%	--	627,65	10670	
		Сметная прибыль	%	8	1305,51	22194	
		Сметная стоимость:			17624,37	299614	
		РАЗДЕЛ 9. Восстановление асфальтового покрытия					
114	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	32,56	1956,54	63705	60,3 29112
		НР первого уровня	%	60,3	894,12	29112	
		НР второго уровня	%	4	114,03	18563	
		Накладные расходы	%	--	1008,14	164126	
		Сметная прибыль	%	8	237,17	38612	
		Сметная стоимость:			3201,85	521262	
115	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	65,12	235,33	15325	60,3 4533
		НР первого уровня	%	60,3	69,62	4533	
		НР второго уровня	%	4	12,20	794	
		Накладные расходы	%	--	81,81	5328	
		Сметная прибыль	%	8	25,37	1652	
		Сметная стоимость:			342,52	22305	
		РАЗДЕЛ 10. Транспорт материалов					
126	41-010205-2090 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 90 км	т	1540	1811,14	2789156	
		НР второго уровня	%	4	72,45	111566	
		Накладные расходы	%	--	72,45	111566	
		Сметная прибыль	%	8	150,69	232058	
		Сметная стоимость:			2034,27	3132780	
127	41-020102-1090 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 90 км	т	6745	1634,21	11022746	
		НР второго уровня	%	4	65,37	440910	
		Накладные расходы	%	--	65,37	440910	
		Сметная прибыль	%	8	135,97	917093	
		Сметная стоимость:			1835,54	12380749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**40 310 425**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			5 423 513	
		накладные расходы второго уровня	тенге			1 829 358	
		Накладные расходы	**тенге**			7 252 870	
		Сметная прибыль	тенге			3 805 064	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1	**тенге**			**51 368 359**	

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**51368359**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	1027367
Итого с временными	**тенге**	**52395726**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,118 %)	тенге	1633699
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	54029425
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.0599383 СМР	**тенге**	**57267857,14**
НДС(12%)	тенге	6872142,86
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**64 140 000,00**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Утегенов А.Б.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

инс ран

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38** **060240006908**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 25.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
48	15.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция систем водоснаб-ия в с.Бадамша по ул.Карюка, Цибул, п.Абая, ул.Абыл-р хана, 25лет Каз-на, Каз-кая, п.Первомай, Степн, Кварт, Айтеке би, Жамб, Жангел, Байтурс, Кунаева, Каргалинск. рай. Актюб. обл.			шт	1	18 073 208,44	18 073 208,44	1 936 415,19
				Итого	1	х	18 073 208,44	1 936 415,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук. отдела / [подпись] / А.Б. [подпись]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.11.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, Каргалинского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 13	25.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**196 328 208,44**	**16136793,25**					**1 936 415,19**	**18 073 208,44**
Итого к оплате за текущий месяц	**18 073 208,44**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Утегенов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г.
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика,пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, ул. Каргалинского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1. Наружные сети водоснабжения						
		Раздел 1. Земляные работы						
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		28980,49528	14,72	426593	59,1 93453
		НР первого уровня	%	59,1		3,22	93453	
		НР второго уровня	%	4		0,72	20802	
		Накладные расходы	%	--		3,94	114254	
		Сметная прибыль	%	8		1,49	43268	
		Сметная стоимость:				20,16	584115	
10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Водоотлив из траншей	м3		7148,91304	1113,96	7963603	59,1 3144585
		НР первого уровня	%	59,1		162,28	3144585	
		НР второго уровня	%	4		11,46	444328	
		Накладные расходы	%	--		173,75	3588913	
		Сметная прибыль	%	8		23,85	924201	
		Сметная стоимость:				321,95	12476717	
		Раздел 2. Трубопроводы						
12	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км		0,67	253497,54	169843	62,1 92992
		НР первого уровня	%	59,1		138794,27	92992	
		НР второго уровня	%	4		15691,67	10513	
		Накладные расходы	%	--		154485,94	103506	
		Сметная прибыль	%	8		32638,68	21868	
		Сметная стоимость:				440622,16	295217	
15	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км		0,951	267346,4	254246	62,1 137561
		НР первого уровня	%	62,1		144648,79	137561	

	НР второго уровня	%	4		16479,50	15672	
	Накладные расходы	%	--		161128,29	153233	
	Сметная прибыль	%	8		34277,97	32598	
	Сметная стоимость:				462752,66	440078	
				Переход автодороги			
22 11-220301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм установка футляра	км		0,006	1442672,61	8656	62,1 3917
	НР первого уровня	%	62,1		652831,75	3917	
	НР второго уровня	%	4		83850,79	503	
	Накладные расходы	%	--		736682,54	4420	
	Сметная прибыль	%	8		174346,03	1046	
	Сметная стоимость:				2353701,18	14122	
24 11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км		0,006	3787110,74	22723	62,1 1073
	НР первого уровня	%	62,1		178831,75	1073	
	НР второго уровня	%	4		158638,10	952	
	Накладные расходы	%	--		337469,84	2025	
	Сметная прибыль	%	8		329965,08	1980	
	Сметная стоимость:				4454545,66	26727	
25 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	футляр		20	12808,74	256175	62,1 57219
	НР первого уровня	%	62,1		2860,94	57219	
	НР второго уровня	%	4		626,79	12536	
	Накладные расходы	%	--		3487,73	69755	
	Сметная прибыль	%	8		1303,71	26074	
	Сметная стоимость:				17600,19	352004	
				Подключение к домам			
27 23-010102-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м		96,96	--	--	
28 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704- 91/ из стали БСт2кп-БСт 4кп 32х3 мм	м		10,1	411,09	4152	
	НР второго уровня	%	4		16,44	166	
	Накладные расходы	%	--		16,44	166	
	Сметная прибыль	%	8		34,20	345	
	Сметная стоимость:				461,74	4664	
29 23-010201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704- 91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м		36,36	538,29	19572	
	НР второго уровня	%	4		21,53	783	
	Накладные расходы	%	--		21,53	783	
	Сметная прибыль	%	8		44,79	1628	
	Сметная стоимость:				604,61	21984	
30 11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Укладка колектора из стальных водопроводных труб диам.57 мм с гидравлическим испытанием	км		0,056	406160,65	22745	62,1 12567

Изм. и доп. вып. 1

		НР первого уровня	%		62,1		224416,40	12567	
		НР второго уровня	%		4		25223,08	1412	
		Накладные расходы	%		--		249639,48	13980	
		Сметная прибыль	%		8		52464,01	2938	
		Сметная стоимость:					708264,14	39663	
31	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704- 91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м			56,56	935,68	52922	
		НР второго уровня	%		4		37,43	2117	
		Накладные расходы	%	--			37,43	2117	
		Сметная прибыль	%		8		77,85	4403	
		Сметная стоимость:					1050,96	59442	
32	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2			20,0709	73,04	1466	54,2 439
		НР первого уровня	%		54,2		21,89	439	
		НР второго уровня	%		4		3,80	76	
		Накладные расходы	%		--		25,68	516	
		Сметная прибыль	%		8		7,90	159	
		Сметная стоимость:					106,63	2140	
33	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2раза	м2			20,0709	147,38	2958	54,2 543
		НР первого уровня	%		54,2		27,04	543	
		НР второго уровня	%		4		6,98	140	
		Накладные расходы	%		--		34,02	683	
		Сметная прибыль	%		8		14,51	291	
		Сметная стоимость:					195,92	3932	
		Раздел 3. Пожарный гидрант							
35	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Устройство подставки под пожарный гидрант	т конструкций			0,1026	38533,05	3953	60,9 1403
		НР первого уровня	%		60,9		13672,00	1403	
		НР второго уровня	%		4		2088,20	214	
		Накладные расходы	%		--		15760,20	1617	
		Сметная прибыль	%		8		4343,46	446	
		Сметная стоимость:					58636,72	6016	
36	прайс лист ТОО ВитаХим	Пожарная подставка фланцевая ППТФ д 100 мм	шт			9	30758,93	276830	
		НР второго уровня	%		4		1230,36	11073	
		Накладные расходы	%	--			1230,36	11073	
		Сметная прибыль	%		8		2559,14	23032	
		Сметная стоимость:					34548,43	310936	
		Раздел 4. Задвижки, клапаны, тройники, отводы, счетчики и краны							
37	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан			14	1957,8	27409	62,1 14066
		НР первого уровня	%		62,1		1004,71	14066	
		НР второго уровня	%		4		118,50	1659	
		Накладные расходы	%		--		1123,21	15725	
		Сметная прибыль	%		8		246,48	3451	
		Сметная стоимость:					3327,49	46585	

38	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	+ д 63 мм	задвижка или клапан		87	1181,7	102808	62,1 54431
		НР первого уровня	%	62,1		625,64	54431	
		НР второго уровня	%	4		72,29	6290	
		Накладные расходы	%	--		697,94	60720	
		Сметная прибыль	%	8		150,37	13082	
		Сметная стоимость:				2030,00	176610	
41	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт		40	2084,65	83386	60,4 41757
		НР первого уровня	%	60,4		1043,94	41757	
		НР второго уровня	%	4		125,14	5006	
		Накладные расходы	%	--		1169,08	46763	
		Сметная прибыль	%	8		260,30	10412	
		Сметная стоимость:				3514,03	140561	
42	23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа / 16кгс/см2/, Dy 40 мм	шт.		29	3575,88	103701	
		НР второго уровня	%	4		143,04	4148	
		Накладные расходы	%	--		143,04	4148	
		Сметная прибыль	%	8		297,51	8628	
		Сметная стоимость:				4016,43	116476	
43	23-040501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа / 16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт.		1	2334,92	2335	
		НР второго уровня	%	4		93,40	93	
		Накладные расходы	%	--		93,40	93	
		Сметная прибыль	%	8		194,27	194	
		Сметная стоимость:				2622,58	2623	
44	23-040501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт		10	4925,62	49256	
		НР второго уровня	%	4		197,02	1970	
		Накладные расходы	%	--		197,02	1970	
		Сметная прибыль	%	8		409,81	4098	
		Сметная стоимость:				5532,46	55325	
45	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		1499	1045,83	1567703	62,1 647362
		НР первого уровня	%	62,1		431,86	647362	
		НР второго уровня	%	4		59,11	88603	
		Накладные расходы	%	--		490,97	735964	
		Сметная прибыль	%	8		122,94	184293	
		Сметная стоимость:				1659,75	2487961	
46	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		104	1913,95	199051	

	в ценах III квартала 2017 года						
		НР второго уровня	%	4		76,56	7962
		Накладные расходы	%	--		76,56	7962
		Сметная прибыль	%	8		159,24	16561
		Сметная стоимость:				2149,75	223574
47	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		115	911,47	104819
		НР второго уровня	%	4		36,46	4193
		Накладные расходы	%	--		36,46	4193
		Сметная прибыль	%	8		75,83	8721
		Сметная стоимость:				1023,76	117733
48	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		28	800,85	22424
		НР второго уровня	%	4		32,03	897
		Накладные расходы	%	--		32,03	897
		Сметная прибыль	%	8		66,63	1866
		Сметная стоимость:				899,51	25186
49	23-020302-8005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		106	565,18	59909
		НР второго уровня	%	4		22,61	2396
		Накладные расходы	%	--		22,61	2396
		Сметная прибыль	%	8		47,02	4984
		Сметная стоимость:				634,81	67290
50	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		25	521,3	13033
		НР второго уровня	%	4		20,85	521
		Накладные расходы	%	--		20,85	521
		Сметная прибыль	%	8		43,37	1084
		Сметная стоимость:				585,52	14638
51	прайс лист ТОО АзияСтройСнаб	Фланцевое профильное кольцо д 160 мм SDR-17	шт		104	2053,57	213571
		НР второго уровня	%	4		82,14	8543
		Накладные расходы	%	--		82,14	8543
		Сметная прибыль	%	8		170,86	17769
		Сметная стоимость:				2306,57	239883
52	прайс лист ТОО АзияСтройСнаб	Фланцевое профильное кольцо д 110 мм SDR-17	шт		115	1169,64	134509
		НР второго уровня	%	4		46,79	5380
		Накладные расходы	%	--		46,79	5380
		Сметная прибыль	%	8		97,31	11191
		Сметная стоимость:				1313,74	151080
53	прайс лист ТОО	Фланцевое профильное кольцо д 63 мм SDR-17	шт		25	660,71	16518

	АзияСтройСнаб						
		НР второго уровня	%	4		26,43	661
		Накладные расходы	%	--		26,43	661
		Сметная прибыль	%	8		54,97	1374
		Сметная стоимость:				742,11	18553
54	прайс лист ТОО КазСтройМедКом	Фланцевое профильное кольцо д 40 мм SDR-17	шт		28	1401,79	39250
		НР второго уровня	%	4		56,07	1570
		Накладные расходы	%	--		56,07	1570
		Сметная прибыль	%	8		116,63	3266
		Сметная стоимость:				1574,49	44086
55	прайс лист ТОО АзияСтройСнаб	Фланцевое профильное кольцо д 32 мм SDR-17	шт		25	1254,46	31362
		НР второго уровня	%	4		50,18	1254
		Накладные расходы	%	--		50,18	1254
		Сметная прибыль	%	8		104,37	2609
		Сметная стоимость:				1409,01	35225
58	прайс лист ТОО Графитум	Профильное сальниковое кольцо для PPDA д 63 мм SDR-17	шт		28	6500	182000
		НР второго уровня	%	4		260,00	7280
		Накладные расходы	%	--		260,00	7280
		Сметная прибыль	%	8		540,80	15142
		Сметная стоимость:				7300,80	204422
63	прайс лист ТОО Полимод	Патрубок накладка д 63/40 мм SDR-17	шт		4	14727,68	58911
		НР второго уровня	%	4		589,11	2356
		Накладные расходы	%	--		589,11	2356
		Сметная прибыль	%	8		1225,34	4901
		Сметная стоимость:				16542,13	66169
64	прайс лист ТОО Полимод	Патрубок накладка д 40/32 мм SDR-17	шт		1	12339,29	12339
		НР второго уровня	%	4		493,57	494
		Накладные расходы	%	--		493,57	494
		Сметная прибыль	%	8		1026,63	1027
		Сметная стоимость:				13859,49	13859
65	прайс лист ТОО Графитум	Муфтовый фланцевый адаптер д 40 мм SDR-17	шт		30	97422,32	2922670
		НР второго уровня	%	4		3896,89	116907
		Накладные расходы	%	--		3896,89	116907
		Сметная прибыль	%	8		8105,54	243166
		Сметная стоимость:				109424,75	3282742
67	23-020303-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	372,49	745
		НР второго уровня	%	4		714,08	30
		Накладные расходы	%	--		714,08	30
		Сметная прибыль	%	8		1485,28	62
		Сметная стоимость:				20051,27	837
68	23-020303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		240	1023,79	245710

	в ценах III квартала 2017 года							
		НР второго уровня	%	4		714,08	9828	
		Накладные расходы	%	--		714,08	9828	
		Сметная прибыль	%	8		1485,28	20443	
		Сметная стоимость:				20051,27	275981	
71	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.		208	2064,53	429422	60,4
	РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	на трубопроводах из стальных труб д. до 25 мм. Установка						215794
		НР первого уровня	%	60,4		1037,47	215794	
		НР второго уровня	%	4		124,08	25809	
		Накладные расходы	%	--		1161,55	241602	
		Сметная прибыль	%	8		258,09	53682	
		Сметная стоимость:				3484,17	724707	
72	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval T до +200°С, PN 40, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 21345-2005	шт.		208	8084,96	1681672	
		НР второго уровня	%	4		678,21	67267	
		Накладные расходы	%	--		678,21	67267	
		Сметная прибыль	%	8		672,67	139915	
		Сметная стоимость:				9081,03	1888854	
73	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	фланец		104	1462,71	152122	62,1
								83096
		НР первого уровня	%	62,1		799,00	83096	
		НР второго уровня	%	4		90,47	9409	
		Накладные расходы	%	--		889,47	92505	
		Сметная прибыль	%	8		188,17	19570	
		Сметная стоимость:				2540,35	264197	
74	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт		104	2928,3	304543	
		НР второго уровня	%	4		117,13	12182	
		Накладные расходы	%	--		117,13	12182	
		Сметная прибыль	%	8		243,63	25338	
		Сметная стоимость:				3289,07	342063	
75	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец		119	964,14	114732	62,1
								62860
		НР первого уровня	%	62,1		528,24	62860	
		НР второго уровня	%	4		59,69	7104	
		Накладные расходы	%	--		587,93	69964	
		Сметная прибыль	%	8		124,17	14776	
		Сметная стоимость:				1676,22	199472	
76	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт		119	1715,08	204095	
		НР второго уровня	%	4		68,60	8164	
		Накладные расходы	%	--		68,60	8164	
		Сметная прибыль	%	8		142,70	16981	

		Сметная стоимость:				1926,38	229239	
77	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец		60	501,41	30085	62,1 16904
		НР первого уровня	%	62,1		281,73	16904	
		НР второго уровня	%	4		31,32	1880	
		Накладные расходы	%	--		313,07	18784	
		Сметная прибыль	%	8		65,15	3909	
		Сметная стоимость:				879,60	52777	
78	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт		1	547,71	548	
		НР второго уровня	%	4		21,91	22	
		Накладные расходы	%	--		21,91	22	
		Сметная прибыль	%	8		45,57	46	
		Сметная стоимость:				615,19	615	
79	23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт		27	779,46	21045	
		НР второго уровня	%	4		31,18	842	
		Накладные расходы	%	--		31,18	842	
		Сметная прибыль	%	8		64,85	1751	
		Сметная стоимость:				875,49	23638	
80	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт		32	875,81	28026	
		НР второго уровня	%	4		35,03	1121	
		Накладные расходы	%	--		35,03	1121	
		Сметная прибыль	%	8		72,88	2332	
		Сметная стоимость:				983,72	31479	
82	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.50 мм	шт		4	2084,65	8339	60,4 4176
		НР первого уровня	%	60,4		1043,94	4176	
		НР второго уровня	%	4		125,14	501	
		Накладные расходы	%	--		1169,08	4676	
		Сметная прибыль	%	8		260,30	1041	
		Сметная стоимость:				3514,03	14056	
83	23-040501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 Мпа / 16 кгс/см2 / Dy 50 мм	шт		2	4925,62	9851	
		НР второго уровня	%	4		197,02	394	
		Накладные расходы	%	--		197,02	394	
		Сметная прибыль	%	8		410,00	820	
		Сметная стоимость:				5532,64	11065	
84	11-220601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100	км		6,8224	147009,93	1002961	62,1

РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	трубопровода					336932
	НР первого уровня	%	62,1		49386,18	336932	
	НР второго уровня	%	4		7855,84	53596	
	Накладные расходы	%	--		57242,02	390528	
	Сметная прибыль	%	8		16340,16	111479	
	Сметная стоимость:				220592,10	1504968	
85 11-220601-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		2,364	121107,45	286298	62,1 116406
	НР первого уровня	%	62,1		49241,12	116406	
	НР второго уровня	%	4		6813,93	16108	
	Накладные расходы	%	--		56054,84	132514	
	Сметная прибыль	%	8		14172,98	33505	
	Сметная стоимость:				191335,28	452317	
86 11-220601-0502 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		6,8224	132065,05	901001	62,1 336123
	НР первого уровня	%	62,1		49267,50	336123	
	НР второго уровня	%	4		7253,30	49485	
	Накладные расходы	%	--		56520,80	385608	
	Сметная прибыль	%	8		15086,87	102929	
	Сметная стоимость:				203672,72	1389537	
	РАЗДЕЛ 5. Колодцы 1,5 м (106+141 шт)						
87 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		461,89	47438,34	21911293	62,1 5571425
	НР первого уровня	%	62,1		12062,23	5571425	
	НР второго уровня	%	4		2380,02	1099309	
	Накладные расходы	%	--		14442,26	6670734	
	Сметная прибыль	%	8		4950,45	2286562	
	Сметная стоимость:				66831,04	30868589	
91 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2		3141,099	809,72	2543403	50,8
РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.9	в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности					415206
	НР первого уровня	%	50,8		132,18	415206	
	НР второго уровня	%	4		37,68	118344	
	Накладные расходы	%	--		169,86	533550	
	Сметная прибыль	%	8		78,37	246156	
	Сметная стоимость:				1057,94	3323109	
95 11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие		40	195,01	7800	50,8 3008
	НР первого уровня	%	50,8		75,20	3008	
	НР второго уровня	%	4		10,80	432	
	Накладные расходы	%	--		86,00	3440	
	Сметная прибыль	%	8		22,48	899	

		Сметная стоимость:				303,49	12140
96	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квар- тала 2017 года	Люк чугунный тип Т/С250/ ГОСТ 3634-99	комплект		141	15691,21	2212461
		НР второго уровня	%	4		627,65	88498
		Накладные расходы	%	--		627,65	88498
		Сметная прибыль	%	8		1305,51	184077
		Сметная стоимость:				17624,37	2485036
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы водопроводный д 2000 мм 17 шт					
97	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетон- ных и бетон- ных конструк- ций колодца		38,76	47438,34	1838710 62,1 467532
		НР первого уровня	%	62,1		12062,23	467532
		НР второго уровня	%	4		2380,03	92250
		Накладные расходы	%	--		14442,26	559782
		Сметная прибыль	%	8		4950,44	191879
		Сметная стоимость:				66831,04	2590371
98	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		106,76	730,75	78015 50,8 9829
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	9829
		НР второго уровня	%	4		32,91	3514
		Накладные расходы	%	--		124,98	13343
		Сметная прибыль	%	8		68,46	7309
		Сметная стоимость:				924,19	98667

		РАЗДЕЛ 9. Восстановление асфальтового покрытия						
114	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3		130,24	1956,54	254820	60,3 116450
		НР первого уровня	%	60,3		894,12	116450	
		НР второго уровня	%	4		114,02	14850	
		Накладные расходы	%	--		1008,14	131300	
		Сметная прибыль	%	8		237,17	30890	
		Сметная стоимость:				3201,85	417009	
115	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3		260,48	235,33	61299	60,3 18134
		НР первого уровня	%	60,3		69,62	18134	
		НР второго уровня	%	4		12,20	3177	
		Накладные расходы	%	--		81,81	21311	
		Сметная прибыль	%	8		25,37	6609	
		Сметная стоимость:				342,52	89218	
117	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2		890	121,98	108561	60,3 55362
		НР первого уровня	%	60,3		62,20	55362	
		НР второго уровня	%	4		7,37	6557	
		Накладные расходы	%	--		69,57	61919	
		Сметная прибыль	%	8		15,32	13638	
		Сметная стоимость:				206,88	184119	
118	11-270602-0403	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины	м2		890	0,83	741	60,3
	РСНБ РК 2015	покрытий на 0,5см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям						303
	К=4	типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3						
		НР первого уровня	%	60,3		0,34	303	
		НР второго уровня	%	4		0,05	42	
		Накладные расходы	%	--		0,39	345	
		Сметная прибыль	%	8		0,10	87	
		Сметная стоимость:				1,31	1172	
119	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квар-	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т		234,1	15493,59	3627049	
	тала 2017 года	НР второго уровня	%	4		619,74	145082	
		Накладные расходы	%	--		619,74	145082	
		Сметная прибыль	%	8		1289,07	301771	
		Сметная стоимость:				17402,40	4073902	
120	11-271202-0304 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетон-ных плит		6,4	835,2	5345	60,3 1894
		НР первого уровня	%	60,3		295,94	1894	
		НР второго уровня	%	4		45,25	290	
		Накладные расходы	%	--		341,18	2184	
		Сметная прибыль	%	8		94,11	602	
		Сметная стоимость:				1270,49	8131	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**53 504 089**	
		накладные расходы первого уровня	тенге				12 134 801	
		накладные расходы второго уровня	тенге				2 625 556	

Накладные расходы	**тенге**	14 760 357
Сметная прибыль	тенге	5 461 156
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1	**тенге**	**73 725 602**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**73725602**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	1474512
Итого с временными	**тенге**	**75200114**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,118 %)	тенге	2344740
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	77544853
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.0599383 СМР	**тенге**	**82192760,03**
Коэффициент договорной цены	тенге	66055966,78
Итого без КДЦ	тенге	16136793,25
НДС(12%)	тенге	1936415,19
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**18 073 208,44**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Утегенов А.Б.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г. доп.соглашение № 1 от 18.11.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, Каргалинского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 13	25.07.19 г.				
	доп.соглашение	№ 1	18.11.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**229 263 609,34**	**29406607,94**					**3 528 792,95**	**32 935 400,90**
Итого к оплате за текущий месяц	**32 935 400,90**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Утегенов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38** — **060240006908**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 25.07.2019 г. доп.соглашение №1 от 18.11.2019 г.

Номер документа	Дата составления
55	28.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция систем водоснаб-ия в с.Бадамша по ул.Карюка, Цибул, п.Абая, ул.Абыл-р хана, 25лет Каз-на, Каз-кая, п.Первомай, Степн, Кварт, Айтеке би, Жамб, Жангел, Байтурс, Кунаева, Каргалинск. рай. Актюб. обл.			шт	1	32 935 400,90	32 935 400,90	3 528 792,95
				Итого	1	x	32 935 400,90	3 528 792,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) бух. отдел. / _____ / А.Б. Ганиев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г. доп.соглашение № 3 от 26.05.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, Каргалинского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 13	25.07.19 г.				
	доп.соглашение	№ 3	26.05.20 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша Каргалинского района Актюбинской области	**28 600 000,00**	**25535714,29**					**3 064 285,71**	**28 600 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**28 600 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Утегенов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38** **060240006908**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 25.07.2019 г. доп.соглашение №3 от 26.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
8	27.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция систем водоснаб-ия в с.Бадамша по ул.Карюка, Цибул, п.Абая, ул.Абыл-р хана, 25лет Каз-на, Каз-кая, п.Первомай, Степн, Кварт, Айтеке би, Жамб, Жангел, Байтурс, Кунаева, Каргалинск. рай. Актюб. обл.			шт	1	28 600 000,00	28 600 000,00	3 064 285,71
				Итого	1	х	28 600 000,00	3 064 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) рук. отдела / _____ / Д.Б.Утелеева

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.05.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 13 от 25.07.2019 г. доп.соглашение № 3 от 26.05.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на реконструкцию систем водоснабжения в с. Бадамша по ул. Карюка, Цибульчика, пер. Абая, ул. Абылхаир хана, 25 лет Казахстана, Казахстанская, пер. Первомайский, ул. Степная, Квартальная, Айтеке би, Жамбыла, Жангельдина, ул. Кунаева, ул. Байтурсынова, ул. Каргалинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1. Наружные сети водоснабжения						
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		18145,12	14,72	267096	59,1 58512
		НР первого уровня	%	59,1		3,22	58512	
		НР второго уровня	%	4		0,72	13024	
		Накладные расходы	%	--		3,94	71536	
		Сметная прибыль	%	8		1,49	27091	
		Сметная стоимость:				20,16	365723	
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10259,43503	156,08	1601293	59,1 772440
		НР первого уровня	%	59,1		15,85	772440	
		НР второго уровня	%	4		1,95	30898	
		Накладные расходы	%	--		17,80	803338	
		Сметная прибыль	%	8		4,05	64267	
		Сметная стоимость:				54,72	867605	
10	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Водоотлив из траншей	м3		5348,768292	1113,96	5958314	59,1 2352757
		НР первого уровня	%	59,1		121,42	2352757	
		НР второго уровня	%	4		8,58	332443	
		Накладные расходы	%	--		130,00	2685200	
		Сметная прибыль	%	8		17,84	691481	
		Сметная стоимость:				240,88	9334995	
21	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство упоров бетонных под трубопроводы	м3		0,4	23633,61	9453	48,5 993
		НР первого уровня	%	48,5		2483,69	993	
		НР второго уровня	%	4		1044,69	418	
		Накладные расходы	%	--		3528,38	1411	
		Сметная прибыль	%	8		2172,96	869	
		Сметная стоимость:				29334,95	11734	
22	11-220301-0208 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам.300 мм Установка футляра	км		0,255	1442672,61	367882	62,1 166472

	Изм и доп.вып.1							
		НР первого уровня	%	62,1		528482,53	166472	
		НР второго уровня	%	4		67854,42	21374	
		Накладные расходы	%	--		596336,94	187846	
		Сметная прибыль	%	8		141137,18	44458	
		Сметная стоимость:				1905351,95	600186	
24	11-220601-1008 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам.300 мм	км		0,255	3787110,74	965713	62,1 45602
		НР первого уровня	%	62,1		144769,71	45602	
		НР второго уровня	%	4		128421,04	40453	
		Накладные расходы	%	--		273190,75	86055	
		Сметная прибыль	%	8		267115,76	84141	
		Сметная стоимость:				3606062,83	1135909	
25	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр		76	12808,74	973464	62,1 217432
		НР первого уровня	%	62,1		2070,78	217432	
		НР второго уровня	%	4		453,68	47636	
		Накладные расходы	%	--		2524,46	265067	
		Сметная прибыль	%	8		943,64	99083	
		Сметная стоимость:				12739,19	1337614	
26	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км		0,142	390621,64	55468	62,1 31288
		НР первого уровня	%	62,1		220338,94	31288	
		НР второго уровня	%	4		24438,42	3470	
		Накладные расходы	%	--		244777,36	34758	
		Сметная прибыль	%	8		50831,92	7218	
		Сметная стоимость:				686230,92	97445	
34	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт		9	47396,36	426567	62,1 11432
		НР первого уровня	%	62,1		1270,17	11432	
		НР второго уровня	%	4		1946,66	17520	
		Накладные расходы	%	--		3216,83	28952	
		Сметная прибыль	%	8		4049,06	36442	
		Сметная стоимость:				54662,24	491961	
70	23-030301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 15	шт		157,00	22408,83	3518186	
		НР второго уровня	%	4		676,57	140727	
		Накладные расходы	%	--		676,57	140727	
		Сметная прибыль	%	8		1407,27	292713	
		Сметная стоимость:				18998,21	3951627	
123	23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м		252,1575704	10280,79	2592379	
		НР второго уровня	%	4		409,93	103695	
		Накладные расходы	%	--		409,93	103695	
		Сметная прибыль	%	8		852,65	215686	
		Сметная стоимость:				11510,75	2911760	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**16 735 816**
накладные расходы первого уровня	тенге	3 656 928
накладные расходы второго уровня	тенге	815 710
Накладные расходы	**тенге**	4 472 638
Сметная прибыль	тенге	1 696 676
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1	**тенге**	**22 905 131**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**22905131**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	458103
Итого с временными	**тенге**	**23363233**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,118 %)	тенге	728466
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	24091699
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.0599383 СМР	**тенге**	**25535714,29**
НДС(12%)	тенге	3064285,71
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**28 600 000,00**

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Утегенов А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ **Каналин А.К.**

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КЫДЫРАЛИЕВИЧ
Техникалық қадағалау жөніндегі
инженер-сарапшы
2-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011888

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каргалинский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Республика Казахстан, Актюбинская обл., Каргалинский р-н, с.Бадамша, Абилкайыр хана, дом № 38** — **060240006908**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №13 от 25.07.2019 г. доп.соглашение №3 от 26.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
47	07.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция систем водоснаб-ия в с.Бадамша по ул.Карюка, Цибул, п.Абая, ул.Абыл-р хана, 25лет Каз-на, Каз-кая, п.Первомай, Степн, Кварт, Айтеке би, Жамб, Жангел, Байтурс, Кунаева, Каргалинск. рай. Актюб. обл.			шт	1	7 576 390,66	7 576 390,66	811 756,14
				Итого	1	x	7 576 390,66	811 756,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук.отдела / _____ / А. Ермеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2020

М.П.