Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы «Әйтеке би аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
№ 8
«19» 10 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 09. 2020г.

Заказчик: ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, пассажирского транспорта, архитектуры, градостроительства и строительства», 30100 , Айтекебийский район, Актюбинской области, с.Комсомол, ул. Жургенова,62, руководитель Рахметов Т.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии от «25» 09.2020 г.**
ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев К.С., Актюбинская область,г. Актобе, Бокенбай батыра 21
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядная организация
(наименование субподрядной организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «29» 09.2020 г.
Дирекция строящихся предприятии «Стройинтеграция» Бөлеков Т.Ж. KZ17VJE00032677 от 23.11.2017 соответствии договором от 06.04.2019, №28
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от «29» 09.2020 г.
ТОО «Onyx project»", Кранина О.Н. KZ08VJE00011887 от, 29.05.2017
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство объектов водоснабжение в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области», новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Село Аралтогай, Айтекебийский район, Актюбинская область**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 29.11.2017г. №19 Акимат Аралтогайского сельского округа ;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий
года,
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от «29 июля 2019;
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Onyx project»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 29.07.2019 года;
месяц, год
окончание работ 29.09.2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства 9 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 9;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Расчетные расходы воды: -максимальный суточный расход	м/3сут	14		14	
Насосная станция 1-го подъема	шт	1		1	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Резервуары запаса питьевой воды емкостью 200м3	шт	2		2	
Водонапорная башня V=50м3, H=18 м	шт	1		1	
Протяженность водопровода из напорных п/э труб ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ	км	10,2025		10,2025	

18599-2001 d160x7,7мм, L=0,712 км d110x5,3мм, L=5,883 км d63x3мм, L=0,0965км d32x2мм, L=3,4975км					
Колодце водопроводный: d 2000мм d 1500мм	шт			39 57	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Насосная станция 1-го подъема;
Насосная станция 2-го подъема;
Водонапорная башня высотой 18м, объемом 50м3;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 279 721,958 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 234 062,971 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 244,913 тыс. тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 241 903,027 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 227 977,096 тыс. тенге; прочие затраты_____ тенге;

8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект: **«Строительство объектов водоснабжение в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области»,**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Рахметов Т.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Бөлеков Т.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Авторский надзор: Кранина О.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): МолдыбаевК.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экспертаМ.П.

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	количество жилых комнат	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	510,0	211	1	50	5,2

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФЛ 8.24-3 ФЛ 8.12-3 ФЛ 6.24-4 ФЛ 6.12-4 ФБС 24.5.6 ФБС 12.5.6	Из газоблоков Б-400, t=400мм, с облицовкой силикатным кирпичем СУР-	Покрытие Техноэласт		КТПН 10/0,4 кВ				

ФБС 9.5.6	100/25							

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	10 202,5	
	1) из полиэтиленовых труб диаметр 160 мм	м	0,712	
	2) из полиэтиленовых труб диаметр 110 мм	м	5,883	
	3) из полиэтиленовых труб диаметр 63 мм	м	0,0965	
	4) из полиэтиленовых труб диаметр 32 мм	м	3,4975	
2	Смотровой колодец	шт	90	
	Колодец диаметром 1,5 м	шт	57	
	Колодец диаметром 2,0 м	шт	33	

Заказчик **Рахметов Т.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Кранина О.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62**	**060240008964**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
23	**30.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинсчкой области			шт	1	46 134000,00	46 134 000,00	4 942 928,57
				Итого	1	x	46 134 000,00	4 942 928,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 23	09.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**46 134 000,00**	**41 191 071,43**					**4 942 928,57**	**46 134 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**46 134 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
85	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72%	м3 грунта	26046,78	192,55 / –	192,55 / 44,05	5015244 / –	5015244 / 1147340	– / –	826085 / 467306	6308635
87	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5607,27	262 / –		1469105 / –		– / –	– / 117528	1586633
88	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	687,95	1648,42 / 1648,42	– / –	1134028 / 1134028	– / –	– / –	816500 / 156042	2106570
92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	177,606648	2924,98 / 863,94	149,24 / 38,61	519496 / 153441	26506 / 6857	339548 / –	158695 / 54255	732446
94	2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	719,12	2629 / –		1890566 / –		1890566 / –	– / 151245	2041811
96	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5941,83	1258 / –		7474822 / –		7474822 / –	– / 597986	8072808
104	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ, DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	196541 / –		1768869 / –		1768869 / –	– / 141510	1910379
106	2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ									

		5762-2002	шт.	3	80918 / –	242754 / –	242754 / –	– / 19420	262174
108	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	45	65602 / –	2952090 / –	2952090 / –	– / 236167	3188257
110	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	34	27339 / –	929526 / –	929526 / –	– / 74362	1003888
126	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 110 ГОСТ 12816-80	шт.	95	3019 / –	286805 / –	286805 / –	– / 22944	309749
157	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	18073 / –	939796 / –	939796 / –	– / 75184	1014980
158	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	23651 / –	875087 / –	875087 / –	– / 70007	945094
159	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	11894 / –	142728 / –	142728 / –	– / 11418	154146
160	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	15796 / –	663432 / –	663432 / –	– / 53075	716507
161	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	52	15796 / –	821392 / –	821392 / –	– / 65711	887103
162	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	19663 / –	216293 / –	216293 / –	– / 17303	233596
163	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	22753 / –	728096 / –	728096 / –	– / 58248	786344
164	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	22753 / –	841861 / –	841861 / –	– / 67349	909210

				–	–	–	105210		
167	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	89	5042	448738	448738	–	484637
					–	–	–	35899	
168	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	89	4601	409489	409489	–	442248
					–	–	–	32759	
186	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3532,475	135	476884	476884	–	515035
					–	–	–	38151	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**32 783 033**
Накладные расходы	**тенге**	1 801 280
Сметная прибыль	тенге	2 766 745
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**37 351 058**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**37351058**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	747021
Итого с временными	**тенге**	**38098079**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	1131513
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	39229592
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**41191071,43**
НДС(12%)	тенге	4942928,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**46 134 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Ермуханов К.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 23	09.07.19 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**75 523 667,10**	**26 240 774,19**					**3 148 892,90**	**29 389 667,10**
Итого к оплате за текущий месяц	**29 389 667,10**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
86	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	3115,15	184,94	177,25	576128	552159	274	117909	749560
					7,61	44,96	23695	140068	–	55523	
89	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1146,58	716,36	–	821364	–	–	591386	1525775
					716,36	–	821364	–	–	113020	
90	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21785,05	30,77	30,77	670326	670326	–	166625	903979
					–	10,62	–	231357	–	66961	
91	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	21785,05	133,11	63,24	2899808	1377687	–	1550168	4806027
					69,88	28,95	1522339	630677	–	356002	
92	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	547,843352	2924,98	149,24	1602431	81760	1047367	489508	2259293
					863,94	38,61	473304	21152	–	167355	
93	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	0,712	401240,17	131595,51	285683	93696	10495	205135	530083
					254904,49	36116,57	181492	25715	–	39265	
95	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР= 99 %	км трубопровода	5,883	302237,12	92946,8	1778061	546806	32888	1333352	3360326
					203699,98	25234,23	1198367	148453	–	248913	
99	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР= 99 %	шт.	28	2401,07	161,43	67230	4520	15674	48358	124835
					1679,86	64,64	47036	1810	–	9247	
100	2303-0103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	21	72356		1519476		1519476	–	1641034
					–		–		–	121558	
101	2303-0103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	6	75344		452064		452064	–	488229
					–		–		–	36165	
102	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	80515		80515		80515	–	86956
					–		–		–	6441	
107	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	45	1774,02	74,4	79831	3348	14869	62472	153687
					1369,2	33,09	61614	1489	–	11384	
109	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные	задвижка	34	1060,18	24,79	36046	843	5941	29341	70618

		чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	или клапан		860,65	11,03	29262	375	--	5231	
112	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	3	61140,33	49,67	183421	149	178344	4944	203434
					1642,67	22	4928	66	--	15069	
151	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР= 72 %	м3 грунта	338,29	186,96	178,08	63248	60241	–	11762	81011
					8,89	39,4	3007	13329	–	6001	
152	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	91,21	1648,42	–	150352	–	–	108253	279293
					1648,42	–	150352	–	–	20688	
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	86,84	52089,94	8256,58	4523490	717001	2539059	1523244	6530473
					14595	3122,99	1267430	271200	–	483739	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**15 789 474**
Накладные расходы	**тенге**	6 242 458
Сметная прибыль	тенге	1 762 561
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**23 794 493**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**23794493**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	475890
Итого с временными	**тенге**	**24270383**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	720830
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	24991214
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**26240774,19**
НДС(12%)	тенге	3148892,90
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**29 389 667,10**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

КРАНИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
Аттестат № KZ04VJE00026805
от 29. 05. 2017 г.

_____ **Кранина О.Н.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 23	09.07.19 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**95 383 514,41**	**17 732 006,53**					**2 127 840,78**	**19 859 847,31**
Итого к оплате за текущий месяц	**19 859 847,31 тенге**							

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с.Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть									
103	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	81501 / –		1548519 / –		1548519 / –	– / 123882	1672401
105	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2604,33 / 1957	173,67 / 77,33	7813 / 5871	521 / 232	1421 / –	6042 / 1108	14963
111	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4218 / –		4218 / –		4218 / –	– / 337	4555
113	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	55528,4 / 1642,7	49,6 / 22,1	555284 / 16427	496 / 221	538361 / –	16482 / 45741	617507
114	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2344	882743,17 / 412137,37	451796,08 / 123813,99	206915 / 96605	105901 / 29022	4409 / –	124371 / 26503	357789
115	2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 150мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5408 / –		16224 / –		16224 / –	– / 1298	17522
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	73	52089,94 / 14595	8256,58 / 3122,99	3802566 / 1065435	602730 / 227978	2134401 / –	1280480 / 406643	5489689
172	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	91	6895 / –		627445 / –		627445 / –	– / 50196	677641
173	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	768	599 / –		460032 / –		460032 / –	– / 36803	496835
		Раздел 3. Подводки к границам потребителей									
177	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР =72%	м3 грунта	13249,7	192,55 / –	192,55 / 44,05	2551197 / –	2551197 / 583639	– / –	420220 / 237713	3209130
178	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	769,45	184,95 / 7,61	177,25 / 44,96	142306 / 5853	136385 / 34597	68 / –	29124 / 13714	185144
179	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	1385,01	262		362873		–	–	391903

		Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 10 км			–		–		–	29030	
180	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях	м3 грунта	374,41	1648,41	–	617183	–	–	444372	1146479
		глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72									
		% т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;			1648,41	–	617183	–	–	84924	
184	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы	м3	396,83	2924,98	149,24	1160720	59223	758660	354575	1636519
		песчаное. Устройство НР = 99 %	основания								
					863,94	38,61	342837	15320	–	121224	
185	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.	км	0,334586985	248094,07	64882,34	83009	21709	522,52012	65948,314	160874
		Укладка НР = 99 %	трубопровода								
					181650,04	17444,46	60778	5837	–	11916,558	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге	12 146 304
Накладные расходы	тенге	2 741 614
Сметная прибыль	тенге	1 191 033
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	тенге	16 078 951

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**16078951**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	321579
Итого с временными	**тенге**	**16400530**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	487096
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	тенге	16887625
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР	**тенге**	**17732006,53**
НДС(12%)	тенге	2127840,78
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**19 859 847,31**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГруппЛ"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ **Кранина О.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62** — **060240008964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
2	18.03.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области			шт	1	24 850 000,00	24 850 000,00	2 662 500,00
				Итого	1	x	24 850 000,00	2 662 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.03.2020

М.П.

Утверждена приказом Министра по
инвестициям и развитию Республики
от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		№ 23	09.07.19 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**75 523 667,10**	**22 187 500,00**							**2 662 500,00**	**24 850 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Каманов А.Б.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 1. Площадка водозаборных сооружений									
10	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	35,36	8604 / –		304237 / –		304237 / –	– / –	328576
12	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	217,36	4080 / –		886829 / –		886829 / –	24339 / –	957775
14	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	82,81609	2359 / –		195363 / –		195363 / –	70946 / –	210992
26	2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	80918 / –		404590 / –		404590 / –	15629 / –	436957
28	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	65602 / –		524816 / –		524816 / –	32367 / –	566801
30	2304-0102-2603	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	40463 / –		121389 / –		121389 / –	41985 / –	131100
		Раздел 2. Поселковая водопроводная сеть			–		–		–	9711	
103	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	81501 / –		1548519 / –		1548519 / –	– / –	1672401
105	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2604,33 / 1957	173,67 / 77,33	7813 / 5871	521 / 232	1421 / –	123882 / 1108	14963
111	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4218 / –		4218 / –		4218 / –	– / –	4555
113	1122-1001-0101	Вантузы одинарные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	10	55528,4 / –	49,6 / –	555284 / –	496 / –	538361 / –	16482 / 337	617507
114	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2344	882743,17 / 1642,7	451796,08 / 22,1	206915 / 16427	105901 / 221	4409 / –	124371 / 45741	357789
115	2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 150мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5408 / 412137,37	123813,99	16224 / 96605	29022	16224 / –	– / 26503	17522
156	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетон	73	52089,94 / –	8256,58 / –	3802566 / –	602730 / –	2134401 / –	1280480 / 1298	5489689

		ных и бетонных конструкций колодца		14595	3122,99	1065435	227978	–	406643	
172	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	91	6895		627445		627445	–	677641
					–		–		–	50196	
173	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	768	599		460032		460032	–	496835
					–		–		–	36803	
		Раздел 3. Подводки к границам потребителей									
177	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР =72%	м3 грунта	13249,7	192,55	192,55	2551197	2551197	–	420220	3209130
					–	44,05	–	583639	–	237713	
178	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	769,45	184,95	177,25	142306	136385	68	29124	185144
					7,61	44,96	5853	34597	–	13714	
179	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1385,01	262		362873		–	–	391903
					–		–		–	29030	
180	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	374,41	1648,41	–	617183	–	–	444372	1146479
					1648,41	–	617183	–	–	84924	
184	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	396,83	2924,98	149,24	1160720	59223	758660	354575	1636519
					863,94	38,61	342837	15320	–	121224	
185	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,4975	248094,07	64882,34	867709	226926	5462	689370	1681645
					181650,04	17444,46	635321	61012	–	124566	
194	2304-0502-0801	Вентили фланцевые 15кч19бр для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	163	2477		403751		403751	–	436051
					–		–		–	32300	
195	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	326	749		244174		244174	–	263708
					–		–		–	19534	
196	2302-0303-7301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	326	512		166912		166912	–	180265
					–		–		–	13353	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**16 183 065**
Накладные расходы	**тенге**	3 365 036
Сметная прибыль	тенге	1 563 847
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**21 111 948**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**21111948**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	422239
Итого с временными	**тенге**	**21534187**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	639565
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге СМР с оборудованием	**тенге**	**22173752**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	443475
Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**	**22617227**
Итого в текущих ценах 2020г, МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР	**тенге**	**24652777,73**
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**22187500,00**
НДС(12%)	тенге	2662500,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**24 850 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Каманов А.Б.

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 23	09.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	44 850 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"
Директор _____ Мухтарбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"
_____ Батырбаев А.К.

Авторский надзор заказчика
ТОО "ONYX Projekt"
_____ Крылова О.Н.

Заказчик: ГУ "Айтеке-бийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтеке-бийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1. Насосная станция II-го подъема. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,6 м3 НР = 72 %	м3 грунта	44	203,68	196,75	8962	8657	3	1755	11574
					6,66	48,55	302	2136	–	857	
2	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	79,2	61		4831		–	–	5217
					–		–		–	386	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	233,37	248,69	240,19	58037	56053	21	11370	74960
					8,41	59,26	1963	13829	–	5553	
4	4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	443,4	61		27047		–	–	29211
					–		–		–	2164	
5	1101-0102-0602	Работа на отвале 2 группы грунтов НР = 72 %	м3 грунта	233,37	18	15,34	4201	3581	21	1403	6052
					2,57	5,78	599	1349	–	448	
6	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР= 72 %	м3 грунта	43,71	214,32	214,32	9368	9368	–	1493	11730
					–	47,43	–	2073	–	869	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	29,79	1373,68	–	40922	–	–	29464	76017
					1373,68	–	40922	–	–	5631	
8	1101-0104-0402	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	30,78	30,78	2036	2036	–	506	2745
					–	10,63	–	703	–	203	
9	1101-0104-0408	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	66,15	15,19	15,19	1005	1005	–	250	1355
					–	5,25	–	347	–	100	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР= 72 %	м3 уплотненного грунта	66,15	133,11	63,24	8805	4183	–	4707	14593
					69,87	28,95	4622	1915	–	1081	
11	1101-0205-0502	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы НР = 72 %	м3 грунта	7,35	716,33	–	5265	–	–	3791	9780
					716,33	–	5265	–	–	724	
		Раздел 2 Фундаменты									
12	1106-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,1	4939,35	1462,58	15312	4534	8546	3843	20587
					720	612,9	2232	1900	–	1532	
13	1127-0902-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0155	1612,9	1612,9	25	25	–	13	41
					–	774,19	–	12	–	3	
14	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м. НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	1468	842	4404	2526	–	3205	8218
					626	279,33	1878	838	–	609	
15	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т.	шт	13	1947,54	1140,69	25318	14829	–	18227	47029

	Укладка при глубине котлована до 4 м. НР = 118 %	сборных конструкций м3	5,77	806,85 / 36146	381,38	10489 / 208562	4958	– / 208562	3184 / –		225247
16 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	шт	41	– / 1442,37	746,24	– / 59137	30596	– / 9806	16685 / 34700		101344
17 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций шт	20	456,95 / 2041,1	260,29 / 1047,15	18735 / 40822	10672 / 20943	– / 7053	7507 / 23788		69779
18 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций шт	31	641,3 / 3090,42	366,65 / 1656,77	12826 / 95803	7333 / 51360	– / 15512	5169 / 55577		163490
19 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций м3	10,004	933,26 / 24503	586,06	28931 / 245128	18168	– / 245128	12110 / –		264738
20 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,669	– / 21531		– / 595741		– / 595741	19610 / –		643400
21 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,52	– / 18880,77	1126,92	– / 9818	586	– / 8766	47659 / 531		11177
22 1106-0101-0114	Монолитные бетонные заделки. Устройство НР = 91 %	т	0,0264	896,15 / 216649	225	466 / 5720	117	– / 5720	828 / –		6178
23 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	м3	0,71	– / 22140,85	1223,94	– / 15720	869	– / 12765	458 / 2066		19209
24 1106-0401-0101	Приямок бетонный. Устройство НР= 91 %	м2 поверхности	29,35	2938,03 / 2008,11	299,15 / 41,26	2086 / 58938	184 / 1211	– / 52262	1423 / 5275		69350
25 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	92	185,52 / 2096,08	7,73 / 38,71	5445 / 192839	227 / 3561	– / 142519	5137 / 44005		255792
26 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93%	м2 поверхности	92	508,25 / 1061,54	6,07 / 16,88	46759 / 97662	558 / 1553	– / 79529	18948 / 21141		128307
27 1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	245,43 / 1079,98	1,65 / 26,3	22580 / 99358	152 / 2420	– / 34936	9504 / 51232		162637
28 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м3 кладки	7	673,93 / 26249,86	22,15 / 2303,14	62002 / 183748	2038 / 16122	– / 139756	12047 / 28792		229544
29 1108-0201-0101	Защитная стенка из кирпича. Кладка НР = 93 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	3961,57 / 727,35	441,14 / 26,3	27871 / 66915	3088 / 2420	– / 2494	17003 / 51232		127600
30 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка глиной по камню НР = 80 %	м3 кладки	47,352	673,93 / 25217,58	22,15 / 2994,15	62002 / 1194103	2038 / 141779	– / 630498	9452 / 231556		1539712
	Раздел 3 Стены										
31 1108-0301-0105	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,48	4694,62 / 3013,76	573,56 / 236,63	221826 / 46653	27159 / 3663	– / 25701	114053 / 16732		68456
32 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. НР = 93 %	шт	24	1116,86 / 419,71	45,35 / 241,71	17289 / 10073	702 / 5801	– / 862	5071 / 5368		16676
33 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	сборных конструкций м3	0,692	142,08 / 76069	47,46	3410 / 52640	1139	– / 52640	1235 / –		56851
34 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	т	0,152	– / 323957		– / 49241		– / 49241	4211 / –		53180
35 2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140										

	до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005			–		–		–	3930	
	Раздел 4 Перекрытие									
36 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	7	5870,71 / 2888,71	1241 / 242,86	41095 / 20221	8687 / 1700	12187 / –	25667 / 5357	72319
37 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	42,49	5545 / –		235607 / –		235607 / –	– / 18849	254456
38 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-1 НР = 91 %	м3	0,934	30800,86 / 7725,91	2511,76 / 465,74	28768 / 7216	2346 / 435	19206 / –	6962 / 2858	38569
39 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,158	16664,66 / 15151,9	1221,52 / 316,46	2633 / 2394	193 / 50	46 / –	2224 / 389	5246
40 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,0191	189042 / –		3611 / –		3611 / –	– / 289	3900
41 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0065	196387 / –		1277 / –		1277 / –	– / 102	1379
42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,01036	201616 / –		2089 / –		2089 / –	– / 167	2256
43 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0391	230574 / –		9015 / –		9015 / –	– / 721	9736
44 1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство МУ-2 НР = 91 %	м3	0,22	30804,55 / 7727,27	2513,64 / 466,18	6777 / 1700	553 / 103	4524 / –	1641 / 673	9091
45 1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91 %	т	0,8763	13598,08 / 12471,76	835,33 / 252,2	11916 / 10929	732 / 221	255 / –	10147 / 1765	23828
46 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,001	208297 / –		208 / –		208 / –	– / 17	225
47 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А- III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0176	196387 / –		3456 / –		3456 / –	– / 276	3732
48 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00756	201618 / –		1524 / –		1524 / –	– / 122	1646
49 1107-0106-0207	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118%	шт сборных конструкций	14	4529,71 / 1922,21	1560,79 / 300	63410 / 26911	21851 / 4200	14654 / –	36711 / 8010	108137
50 2104-0111-9912	Плиты карнизные железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	1,246	72627 / –		90493 / –		90493 / –	– / 7239	97732
51 1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	5338,67 / 1954,67	808,33 / 184,33	10016 / 5864	2425 / 553	1727 / –	7572 / 1407	19995
52 2104-9999-9917	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,06	36146 / –		2169 / –		2169 / –	– / 174	2343
	Раздел 5 Кровля									
53 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	68	322,46 / 66,62	11,63 / 2,56	21927 / 4530	791 / 174	16606 / –	4328 / 2100	28355
54 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	68	807,88 / 437,66	48,68 / 10,1	54936 / 29761	3310 / 687	21865 / –	26012 / 6630	89584
55 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной	м3	6,8	29273 / –		199056 / –		199056 / –	– / –	214980

	жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012										
56 1112-0101-1402	Покрытие. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	10,2	10126,27	1629,02	103288	16616	65305	5924 23177	136582	
57 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно- песчаные толщиной 15 мм Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	68	2094,8 557,51	375 99,53	21367 37911	3825 6564	- 18574	10117 13090	55081	
58 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % krpp1=25; krpm1=25; ksnp1=25; ksnc1=25; ksnm1=25; kmat1=25	м2 стяжки	68	187,84 402,26	21,4 35,72	12773 27354	1455 2429	- 23742	4080 1606	31277	
59 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР= 92 %	м2 кровли	68	17,4 100,01	6,28 0,99	1183 6801	503 67	- 3823	2317 2706	10268	
60 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 92 %	м2 кровли	68	42,81 170,76	0,44 13,24	2911 11612	30 900	- 690	761 9436	22732	
61 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92%	м примыканий	4,77	147,38 2080,71	3,46 25,79	10022 9925	235 123	- 7779	1684 1887	12757	
62 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	22,8	424,11 937,19	5,87 13,29	2023 21368	28 303	- 610	945 18881	43469	
63 2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,079	897,15 286423	2,98	20455 22627	68	- 22627	3220 -	24437	
64 2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018	- 314416		- 5659		- 5659	1810 -	6112	
	Раздел 6 Двери			-		-		-	453		
65 1109-0403-0409	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2 Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,1	1999,52	44,76	4199	94	332	2629	7374	
66 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	1796,67 66771	17,62	3773 140219	37	- 140219	546 -	151437	
67 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 387 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	- 5439		- 5439		- 5439	11218 -	5874	
68 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,36	- 1478,27	69,35	- 4967	233	- 1588	435 2918	8516	
69 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21- 10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	936,31 4089	28,57	3148 7726	96	- 7726	631 -	8346	
70 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21- 8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	- 4990		- 7335		- 7335	618 -	7922	
71 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 384 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	- 3420		- 6840		- 6840	587 -	7387	
72 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	- 660		- 2640		- 2640	547 -	2851	
	Раздел 7 Окна			-		-		-	211		
73 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых НР = 90%	м2	5,64	3164,01 1067,55	156,21 68,09	17845 6021	881 384	10943 -	5765 1889	25499	
74 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,64	20980 -		118327 -		118327 -	- 9466	127793	

75	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4,7	2278,3	4,47	10709	21	9768	636	12468
76	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,7	195,53 1398,3	2,13 4,89	919 6572	10 23	– 4778	924 1420	8631
					376,81	0,85	1771	4	–	639	
		Раздел 8 Полы									
		8.1 Тип пола 1									
77	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94%	м2 площади уплотнения	14,1	201,13	27,87	2836	393	1586	934	4072
					60,78	9,72	857	137	–	302	
78	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	7744,66	1478,72	10920	2085	4966	4441	16590
					2743,97	606,38	3869	855	–	1229	
79	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,41	21357,73	7,09	30058	10	25627	4109	36900
					3100	–	4371	–	–	2733	
80	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,1	1355,18	79,93	19106	1127	10098	7544	28784
					559,08	10,14	7883	143	–	2132	
81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,1	627,62	25,39	8841	358	4457	3940	13803
					285,53	11,7	4026	165	–	1022	
82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР= 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзнр1=6; кзкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	14,1	516,67	25,89	7285	365	6621	435	8338
					21,21	11,63	299	164	–	618	
83	1111-0101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР = 0	м2 покрытия	14,1	3265,62	80,64	46048	1137	44911	–	49732
					–	42,7	–	602	–	3684	
		8.2 Тип пола 2									
84	1111-0101-0206	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,24	11040,87	2561,38	68895	15983	15063	43666	121966
					6065,54	1378,85	37849	8604	–	9005	
85	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,12	21316,99	7,05	66509	22	56815	9092	81649
					3100	–	9672	–	–	6048	
86	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	626,99	25,38	19562	792	9862	6718	30542
					285,51	11,73	8908	366	–	2262	
87	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	43,3	1355,24	79,95	58682	3462	31011	23168	88398
					559,1	10,12	24209	438	–	6548	
88	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзнр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	43,3	1664,32	78,94	72066	3418	39433	27930	107995
					674,69	11,52	29214	499	–	8000	
89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	626,99	25,38	19562	792	9862	6718	30542
					285,51	11,73	8908	366	–	2262	
90	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзнр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	31,2	172,21	8,65	5373	270	4883	321	6150
					7,05	3,88	220	121	–	456	
91	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,2	632,28	24,74	19727	772	10128	8641	30637
					282,92	11,73	8827	366	–	2269	
92	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 НР= 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кзнр1=16; кзкс1=16; кзпм1=16; кмат1=16;	м2 стяжки	31,2	1409,94	69,17	43990	2158	40134	2506	50216
					54,42	31,03	1698	968	–	3720	
93	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	31,2	2295,03	94,01	71605	2933	19884	48555	127613
					1563,72	23,69	48788	739	–	9453	
		Раздел 9 Внутренняя отделка									
94	1115-0203-0202	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или	м2	45,3	1053,33	62,32	47716	2823	13658	26767	80442

	цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	оштукатуриваемой поверхности									
95 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,4	689,51 / 1050,76	49,09 / 62,31	31235 / 189558	2224 / 11240	– / 59416	4959 / 102208	315107
96 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	180,4	659,1 / 1083,6	49,1 / 8,14	118902 / 195481	8858 / 1468	– / 76272	23341 / 94551	313235
97 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	45,3	652,67 / 294,48	2,48 / 5,21	117741 / 35590	448 / 236	– / 12523	23203 / 18642	59003
98 1115-0405-0109	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по оборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	169,8	512,83 / 756,02	1,59 / 4,5	23231 / 128373	72 / 764	– / 36717	4371 / 72988	217470
99 1115-0405-0110	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по оборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45,3	535,29 / 885,63	2,02 / 4,81	90892 / 40119	343 / 218	– / 10711	16109 / 23430	68633
100 1115-0107-0106	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	10,6	644,37 / 4081,51	2,14 / 30,19	29190 / 49624	97 / 320	– / 29456	5084 / 18046	70924
	Раздел 10 Наружная отделка			1872,45	19,81	19848	210	–	5254	
101 1115-0106-0201	Стены. Облицовка цоколя наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	15,05	6781,79 / 2723,39	27,64 / 12,36	102066 / 40987	416 / 186	60663 / –	32938 / 10800	145804
	Раздел 11 Лестницы									
102 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2107	155234,93 / 132358,8	19159,94 / 5415,28	32708 / 27888	4037 / 1141	783 / –	20030 / 4219	56957
103 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0792	313940		24864		24864	–	26853
104 2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0196	– / 1544557		– / 30273		– / 30273	1989 / –	32695
105 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0624	– / 225714		– / 14085		– / 14085	2422 / –	15212
106 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	– / 227725		– / 1594		– / 1594	1127 / –	1722
107 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,0301	– / 226381		– / 6814		– / 6814	128 / –	7359
108 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69%	т конструкций	0,2107	– / 63156,15	23521,59	– / 15307	4956	1848	545 / 5496	20307
109 1134-0101-1502	Лестницы. Окраска в два слоя НР =76 %	т металлоконструкций	0,2107	30863,79 / 24247,75	6938,78 / 1404,84	6503 / 5109	1482 / 296	– / 1692	1504 / 2418	8129
				14812,53	284,77	3121	60	–	602	
	Раздел 12 Фундамент под оборудование									
110 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,26	20042,31 / 1042,31	1046,15 / 200	5211 / 271	272 / 52	4668 / –	294 / 440	5945
111 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские под оборудование. Устройство НР = 91%	м3	1,12	31014,29 / 1651,79	1602,68 / 321,43	34736 / 1850	1795 / 360	31091 / –	2011 / 2940	39687
112 1101-0205-0301	**Раздел 13 Крыльцо и отмостка** Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	6,77	1052,58 / 1052,58	– / –	7126 / 7126	– / –	– / 18664	5131 / 981	13238
113 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	6,77	4939,59 / 719,94	1462,78 / 612,85	33441 / 4874	9903 / 4149	–	8391 / 3347	45171

4 1106-0101-0114	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство НР = 91 %			895,27	224,52	6061	1520	–	11401	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				6 618 390				
	Накладные расходы	тенге				1 498 795				
	Сметная прибыль	тенге				649 375				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-1	тенге				8 766 560				
	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция II-го подъема. Технологическое оборудование									
1 1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	30996,5 26836	858,5 80,5	61991 57672	1717 161	2602 –	35278 7782	105051
2 5901-0101-0101 (пп)Прайс-лист	Насосная станция на хоз-питьевые нужды марки AKVA E 3 CM 10-4. Q=11 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=3,2 кВт, 380 В, n=2900 об/мин, в комплекте с насосами (2-раб., 1-рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	0,35471527	2241142 –		794967 –		794967	–	794967
3 5901-0101-0102 (пп)Прайс-лист	Насосная станция пожаротушения марки AKVA 2 CR 90 - 2. Q=88 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=15 кВт, 380 В, n=2930 об/мин, в комплекте с насосами (1-раб., 1- рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	1	5158103 –		5158103 –		5158103	–	5158103
4 1307-0205-0101	Установка для обеззараживания воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	76014 48708	17038,5 4860	152028 97416	34077 9720	20535 –	65353 17390	23477
5 5901-0101-0103 (пп)Прайс-лист	Установка для обеззараживания воды УФ UV - 96 -S, производительностью 22м3/час, 440 Вт	шт.	2	721344 –		1442688 –		1442688	–	1442688
6 1116-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2697 252	– –	2697 252	– –	2445 –	247 236	316
7 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3416 2636,5	253,25 48,75	13664 10546	1013 195	2105 –	10526 1935	2612
8 2304-0103-0505	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90 °C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	16810 –		67240 –		67240 –	– 5379	7261
9 1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	7874,88 6134,75	466,25 108,63	62999 49078	3730 869	10191 –	48948 8956	12090
10 2304-0103-0507	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90 °C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	8	25405 –		203240 –		203240 –	– 16259	21941
11 1116-0601-0106	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	10257,5 8148	788 191	20515 16296	1576 382	2643 –	16344 2949	3981
12 2304-0103-0508	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, T до 90 °C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	44559 –		89118 –		89118 –	– 7129	9629
13 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	17078 13650	377 112	17078 13650	377 112	3051 –	13487 2445	330
14 5102-0106-0102 (об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6- 10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	57390 –		57390 –		57390 3732	– 1780	573 80
15 1116-0901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5666 1794	140 22	5666 1794	140 22	–	596	

16 2901-0101-0104 (по)Прайс-лист	Ультразвуковой расходомер учета холодной воды Ду=80 мм с автономным питанием	комплект	1	121562			121562		121562		–	131287
17 2113-0816-3548	Шланги	м	10	455			4550		4550	9725	–	4914
18 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1899 1491	107 22		1899 1491	107 22	301 4078	364 1483 271	3653	
19 2304-0501-0131	Вентили проходные муфтовые 15кч6р для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4078 1899	107		4078 1899	107	4078 301	– 326 1483	4404 3653	
20 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1491 7790	22		1491 7790	22	7790	221 –	8413	
21 2304-1001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	м трубопровода	6	1608,67	36,17		9652	217	5706	623 3726	14448	
22 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	621,5 3486	12,17 63,71		3729 24402	73 446	– 18252	1070 5727	32539	
23 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	21	814,86 5597,48	20 86,86		5704 117547	140 1824	– 92005	2410 23760	152612	
24 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	1129,43 9696	25,1 131,3		23718 96960	527 1313	– 77819	11305 17922	124073	
25 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1602,8 15946,5	- 26 276		18028 31893	260 552	– 26324	9191 5051	39900	
26 1116-0401-0210	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 325 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	2508,5 24304,5	-68,5 396		5017 48609	137 792	– 41496	2956 6384	59392	
27 1116-0401-0212	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода		3160,5	96,5		6321	193	–	4399		
28 2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм -108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2090			4180		4180	–	4514	
29 2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	601			601		601	334 –	649	
30 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102			4408		4408	48 –	4761	
31 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2156			17248		17248	353 –	18629	
32 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	3703			59248		59248	1380 –	63980	
33 2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	5518			22072		22072	4740 –	23838	
34 2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	1466			19058		19058	1766 –	2058	
35 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм.	шт.	2	379			758		758	1525 –	81	

	толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
36 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633	633	633	684
37 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	2479	7437	7437	8032
38 2302-0101-0625	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3101	12404	12404	13396
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		тенге			8 768 272		
Накладные расходы		тенге			257 499		
Сметная прибыль		тенге			125 812		
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-5		тенге			9 151 583		

Стоимость оборудования	тенге	7487576
Итого по Акту	тенге	**10430567**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	208611
Итого с временными	тенге	**10639178**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	315984
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	тенге	**10955162**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	219103
Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге	**11 661 841**
Итого в текущих ценах 2019г. МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР (67% от СМР)	тенге	**13 128 605,47**
Итого в текущих ценах 2020г. МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР (33% от СМР)	тенге	**6 712 664,37**
Коэффициент договорной цены	тенге	**17 857 142,86**
НДС(12%)	тенге	2 142 857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	**20 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел жил.-коммунального транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ Рахимов Т.Б.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Project"

_____ Кранина О.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Балекова Т.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62** — **060240008964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
6	21.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области			шт	1	25 029 262,96	25 029 262,96	2 681 706,75
				Итого	1	x	25 029 262,96	2 681 706,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.05.2020

М.П.

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№ 23	09.07.19 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**69 879 262,96**	**22 347 556,22**							**2 681 706,75**	**25 029 262,96**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Белеков Т.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода
Раздел 3 Подводки к границам потребителей

183	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6 156	133 / 70	63 / 29	819 457 / 430 198	389 321 / 178 223	– / –	438 063 / 100 602	1 358 122
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**819 457**				
		Накладные расходы	тенге				438 063				
		Сметная прибыль	тенге				100 602				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1	**тенге**				**1 358 122**				

Стоимость оборудования	тенге	64 648
Итого по Акту	**тенге**	**21 739 904**
Временные здания и сооружения 2%	тенге	434 798
Итого с временными	**тенге**	**22 174 702**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	658 589
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	**тенге**	**22 833 291**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	456 666
Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	**тенге**	**23 354 605**
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР (67% от СМР)	**тенге**	**16 429 964,45**
Итого в текущих ценах 2020г, МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР (33% от СМР)	**тенге**	**8 400 651,33**
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**22 347 556,22**
НДС(12%)	тенге	2 681 706,75
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**25 029 262,96**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ **Кранина О.Н.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ **Бөлеков Т.Ж.**

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. № 656

Заказчик : ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№ 23	09.07.19 г.						
	доп.соглашение	№ 1	03.03.20 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области	**132 593 581,62**	**55 994 927,38**							**6 719 391,29**	**62 714 318,66**

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Рахметов Т.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Стройинтеграция"

_____ Белеков Т.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ Кранина О.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240008964

050140011681

Заказчик **ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительство и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Айтекебийский район, Комсомольский с.о.,, с.Комсомольское, Жургенова, 62**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №1 от 03.03.2020 г. к договору №23 от 09.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
16	07.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай, Айтекебийского района, Актюбинской области			шт	1	62 714 318,66	62 714 318,66	6 719 391,29
				Итого	1	x	62 714 318,66	6 719 391,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 23 от 09.07.2019 г. доп.соглашение № 1 от 03.03.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство объектов водоснабжения в с. Аралтогай Айтекебийского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Отопление и вентиляция									
1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр 315 мм Д.315.00.000. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10 839	68	10 839	68	7 728	2 994	14 940
					3 043	12	3 043	12	–	1 107	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1 482	40	1 482	40	333	1 099	2 787
					1 109	12	1 109	12	–	206	
3	2305-0302-1801	Заслонки воздушные унифицированные круглые общепромышленные с ручным управлением УВЗКр 01, диаметром 200 мм	шт.	1	9 920		9 920		9 920	–	10 714
					–		–		–	794	
4	1120-0101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,70	5 976	47	4 183	33	3 063	1 077	5 681
					1 553	17	1 087	12	–	421	
5	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	3 680 000	77 000	7 360	154	6 445	791	8 803
					380 500	19 000	761	38	–	652	
6	2302-1001-1103	Муфты асбестоцементные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 1838-80	шт.	2	278		556		556	–	600
					–		–		–	44	
7	2105-0308-1201	Сетка металлическая 200х200 мм	м2	0,05	1 755		88		88	–	95
					–		–		–	7	
8	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69%	м2	2	1 316	78	2 632	155	283	1 557	4 524
					1 097	31	2 194	62	–	335	
9	2110-0402-9903	Изол ГОСТ 10296-79	м2	4,56	229		1 044		1 044	–	1 128
					–		–		–	84	
10	2105-0101-0502	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм, d 200х315мм	т	0,0008	232 366		186		186	–	201
					–		–		–	15	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**38 290**				
		Накладные расходы	тенге				7 518				
		Сметная прибыль	тенге				3 665				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**				**49 473**				
		Локальная смета № 2-1-4. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Технологическое оборудование, скважина 1									
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	17 499	388	17 499	388	3 051	13 892	33 902
					14 060	115	14 060	115	–	2 511	
2	5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насос глубинный SP14-8 Rp2 4"3X380-415/50 1.10	шт	2	455 582		911 164		–	–	911 164
					–		–		911 164	–	
3	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2 477	–	2 477	–	2 217	255	2 951

4 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	260 / 3 960	– / 110	260 / 3 960	– / 110	– / 2 508	219 / 1 338	5 722
5 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	1 342 / 35 143	23	1 342 / 35 143	23	– / 35 143	424 / –	37 954
6 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 1 946	110	– / 1 946	110	– / 301	2 811 / 1 527	3 751
7 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 535 / 113 474	23	1 535 / 113 474	23	– / 113 474	278 / –	122 552
8 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	– / 3 502	261	– / 10 507	782	– / 1 579	9 078 / 8 131	20 129
9 2304-0103-0505 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	2 715 / 16 810	50	8 146 / 33 620	151	– / –	1 491 / –	33 620
10 2304-1001-5004	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	– / 34 112		– / 34 112		33 620 / 34 112	– / –	36 841
11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 1 946	110	– / 1 946	110	– / 301	2 729 / 1 527	3 751
12 2304-0702-0603	Вентили запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 535 / 6 895	23	1 535 / 6 895	23	– / 6 895	278 / –	7 447
13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 1 921	85	– / 1 921	85	– / 301	552 / 1 515	3 711
14 2304-0901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 535 / 9 174	11	1 535 / 9 174	11	– / 9 174	275 / –	9 908
15 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– / 3 502	261	– / 3 502	261	– / 526	734 / 2 710	6 709
16 2304-0905-1806	Краны пробно-спускные 10Б8бк1 для жидких сред, DN 65 ГОСТ 21345- 2005	шт.	1	2 715 / 1 318	50	2 715 / 1 318	50	– / 1 318	497 / –	1 423
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0038	– / 882 632	451 842	– / 3 354	1 717	– / 71	105 / 2 016	5 800
18 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	412 105 / 379	123 684	1 566 / 758	470	– / 758	430 / –	819
19 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	– / 633		– / 1 266		– / 1 266	61 / –	1 367
20 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	– / 859		– / 859		– / 859	101 / –	928
21 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– / 476		– / 952		– / 952	69 / –	1 028
22 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– / 1 102		– / 2 204		– / 2 204	76 / –	2 380
23 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	– / 2 156		– / 6 468		– / 6 468	176 / –	6 985
24 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на	шт.	1	– / 725		– / 725		– / 725	517 / –	783

	давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)									
25 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (для отвода воды)	м	20	– 705		– 14 100		– 14 100	58 –	15 228
26 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 168 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	– 11 218	89	– 560 899	4 473	– 498 260	1 128 58 269	668 701
27 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 163 3 502	26 261	58 166 3 502	1 292 261	– 526	49 533 2 710	6 709
28 2304-0902-1508	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартно-проходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 715 12 804	50	2 715 12 804	50	– 12 804	497 –	13 828
29 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23	– 2 411	34	– 55 464	786	– 43 364	1 024 11 372	72 183
	Раздел 2 Строительные работы			492	13	11 314	290	–	5 347	
30 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	512	1	2 046	4	598	1 156	3 458
				361	0	1 444	1	–	256	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 854 059**				
	Накладные расходы	тенге				106 418				
	Сметная прибыль	тенге				81 255				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	**тенге**				**2 041 732**				
	Локальная смета № 2-1-5. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Технологическое оборудование, скважина 2									
	Раздел 1. Монтажные работы									
1 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	1	17 499 14 060	388 115	17 499 14 060	388 115	3 051 –	13 892 2 511	33 902
2 5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насос глубинный SP14-8 Rp2 4"3X380-415/50 1.10	шт	1	455 582 –		455 582 –		– 455 582	– –	455 582
3 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2 477 260	– –	2 477 260	– –	2 217 –	255 219	2 951
4 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	3 960 1 342	110 23	3 960 1 342	110 23	2 508 –	1 338 424	5 722
5 2303-0301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	35 143 –		35 143 –		35 143 –	– 2 811	37 954
6 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 946 1 535	110 23	1 946 1 535	110 23	301 –	1 527 278	3 751
7 2304-1007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	1	113 474 –		113 474 –		113 474 –	– 9 078	122 552
8 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	3 502 2 715	261 50	10 507 8 146	782 151	1 579 –	8 131 1 491	20 129
9 2304-0103-0505 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	16 810 –		33 620 –		– 33 620	– –	33 620
10 2304-1001-5004	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70 °С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	34 112 –		34 112 –		34 112 –	– 2 729	36 841
11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1 946	110	1 946	110	301	1 527	3 751

	НР = 98 %									
[illegible]	Вентили запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1 535 6 895	23	1 535 6 895	23	– 6 895	278 –	7 447
[illegible] 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– 1 921	85	– 1 921	85	– 301	552 1 515	3 711
[illegible] 2303-0801-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 535 9 174	11	1 535 9 174	11	– 9 174	275 –	9 908
[illegible] 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	– 3 502	261	– 3 502	261	– 526	734 2 710	6 709
[illegible] 2303-0805-1808	Краны пробно-спускные 10Б8бк1 для жидких сред, DN 65 ГОСТ 21345- 2005	шт.	1	2 715 1 318	50	2 715 1 318	50	– 1 318	497 –	1 423
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 57-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0038	– 882 632	451 842	– 3 354	1 717	– 71	105 2 016	5 800
18 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	412 105 379	123 684	1 566 758	470	– 758	430 –	819
19 2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	– 633		– 1 266		– 1 266	61 –	1 367
20 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	– 859		– 859		– 859	101 –	928
21 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– 476		– 952		– 952	69 –	1 028
22 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– 1 102		– 2 204		– 2 204	76 –	2 380
23 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	– 2 156		– 6 468		– 6 468	176 –	6 985
24 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2)	шт.	1	– 725		– 725		– 725	517 –	783
25 2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (для отвода воды)	м	20	– 705		– 14 100		– 14 100	58 –	15 228
26 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 168 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	– 11 218	89	– 560 899	4 473	– 498 260	1 128 58 269	668 701
27 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 163 3 502	26 261	58 166 3 502	1 292 261	– 526	49 533 2 710	6 709
28 2304-0902-1508	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 715 12 804	50	2 715 12 804	50	– 12 804	497 –	13 828
29 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Про	м трубопровода	23	– 2 411	34	– 55 464	786	– 43 364	1 024 11 372	72 183
	Раздел 2 Строительные работы			492	13	11 314	290	–	5 347	
30 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4	512 361	1 0	2 046 1 444	4 1	598 –	1 156 256	3 458
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 398 477**				
	Накладные расходы	тенге				106 418				
	Сметная прибыль	тенге				81 255				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6	тенге				1 586 150				
	Локальная смета № 2-1-6. Насосная станция I-го подъема - 2 шт. Электрооборудование									
	Раздел 1. Монтажные работы									
1 1308-0103-0001	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	22 534 / 14 339	6 434 / 2 143	22 534 / 14 339	6 434 / 2 143	1 761 / –	11 867 / 2 752	37 153
2 1001-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Шкаф управления AKVA MP204	шт	1	394 816 / –		394 816 / –		394 816 / –	– / –	394 816
3 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	6	765 / 470	25 / 7	4 588 / 2 820	152 / 41	1 616 / –	2 060 / 532	7 180
4 2308-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;	км	0,00612	175 262 / –		1 073 / –		1 073 / –	– / 86	1 159
5 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	120	73 / 53	1 / 0	8 726 / 6 408	97 / 32	2 221 / –	4 637 / 1 069	14 432
6 2306-0902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В, марка ВПВ 4х6 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0408	593 511 / –		24 215 / –		24 215 / –	– / 1 937	26 152
7 2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В, марка ВПВ 1х1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	км	0,0816	48 836 / –		3 985 / –		3 985 / –	– / 319	4 304
8 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	3	1 076 / 833	162 / 51	3 229 / 2 499	487 / 152	243 / –	1 909 / 411	5 549
9 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	2 715 / –		8 145 / –		8 145 / –	– / 652	8 797
10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	9	704 / 310	48 / 6	6 334 / 2 787	429 / 53	3 118 / –	2 045 / 670	9 049
11 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4	237 / –		948 / –		948 / –	– / 76	1 024
12 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	369 / –		1 845 / –		1 845 / –	– / 148	1 993
13 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	8	602 / 192	26 / 7	4 819 / 1 538	205 / 54	3 076 / –	1 146 / 477	6 442
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				485 257				
	Накладные расходы	тенге				23 664				
	Сметная прибыль	тенге				9 129				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6	тенге				518 050				
	Локальная смета № 2-2-2. Насосная станция II-го подъема. Отопление и вентиляция									
	Раздел 1. Отопление									
1 1320-0101-0112	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов НР = 61 %	шт.	6	119 / 117	– / –	713 / 700	– / –	13 / 32 676	427 / 91	1 231
2 2901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Печь электроотопительная типа ПЭТ-4	шт	6	5 446 / –		32 676 / –		–	2 614 / –	35 290
	Раздел 2 Вентиляция ВЕ1									
3 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	14 432 / 2 898	65 / 11	14 432 / 2 898	65 / 11	11 469 / –	2 851 / 1 383	18 666

	Затворы воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	6 931 / 1 175	40 / 11	6 931 / 1 175	40 / 11	5 716 / –	1 162 / 647	8 740
	Раздел 3 Вентиляция ВЕ2									
	Решетки вентиляционные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1 399 / 1 066	28 / 11	1 399 / 1 066	28 / 11	305 / –	1 055 / 196	2 650
	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр до 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2 744 / 372	38 / 11	2 744 / 372	38 / 11	2 334 / –	375 / 250	3 369
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	2	1 778 / 1 206	525 / 139	3 556 / 2 411	1 049 / 277	96 / –	2 634 / 495	6 685
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	1 002 / –		2 004 / –		2 004 / –	– / 160	2 164
	Крепления /кронштейны, планки,хомуты/	кг	0,5	542 / –		271 / –		271 / –	– / 22	293
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**64 726**				
	Накладные расходы	тенге				8 504				
	Сметная прибыль	тенге				5 858				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-2	**тенге**				**79 088**				
	Локальная смета № 2-2-3. Насосная станция II-го подъема. Водопровод и канализация									
	Раздел 1. Холодное водоснабжение В1									
1 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1 537 / 478	33 / 12	7 686 / 2 388	166 / 62	5 132 / –	2 401 / 807	10 894
2 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	734 / 372	19 / 7	7 344 / 3 717	189 / 69	3 438 / –	3 710 / 884	11 938
3 2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7 128 / –		14 256 / –		14 256 / –	– / 1 140	15 396
4 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	649 / –		1 298 / –		1 298 / –	– / 104	1 402
5 2304-0905-0103	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 087 / –		1 087 / –		1 087 / –	– / 87	1 174
6 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	1	1 556 / 1 502	27 / 10	1 556 / 1 502	27 / 10	27 / –	1 482 / 243	3 281
7 2308-0307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	1	18 552 / –		18 552 / –		18 552 / –	– / 1 484	20 036
8 2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6 895 / –		6 895 / –		6 895 / –	– / 552	7 447
9 2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	725 / –		1 450 / –		1 450 / –	– / 116	1 566
10 2303-0103-0801	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	725 / –		725 / –		725 / –	– / 58	783
11 2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	4 870 / –		4 870 / –		4 870 / –	– / 390	5 260
12 2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6 840 / –		13 680 / –		13 680 / –	– / 390	14 774

	[illegible] ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	10 330	–	20 660	–	20 660	1 094 –	22 313
	[illegible] вместимостью до 5 м3	шт.	1	8 508	–	8 508	–	8 508	1 653 –	9 189
	[illegible] грунтовкой	100 м2	0,08	99 446	–	7 956	–	7 956	681 –	8 592
	[illegible] металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	1,61	89	– 2	143	– 3	81	636 41	199
	[illegible] металлические огрунтованные. [illegible] ГФ-115 НР = 69 %	м2	1,61	37 70	– 1	59 113	– 2	– 76	15 24	148
				22	–	35	–	–	11	
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	673 670	1 –	1 346 1 339	2 –	5 –	1 312 213	2 871
	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2	266	–	532	–	532	43 –	575
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	650 642	3 1	5 199 5 134	25 8	40 –	5 039 819	11 057
	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	8	1 077	–	8 616	–	8 616	689 –	9 305
	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	11 165 2 151	80 36	11 165 2 151	80 36	8 934 –	2 143 1 065	14 373
	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98%	комплект	1	17 896 2 411	158 73	17 896 2 411	158 73	15 327 –	2 434 1 626	21 956
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400	–	400	–	400	32 –	432
	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400	–	400	–	400	32 –	432
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**162 333**				
	Накладные расходы	тенге				18 586				
	Сметная прибыль	тенге				14 474				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-3	**тенге**				**195 393**				
	Локальная смета № 2-2-4. Насосная станция II-го подъема. Электромонтажные работы									
	Раздел 2 Силовое электрооборудование									
22 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18 704 3 438	2 519 777	18 704 3 438	2 519 777	12 747 –	3 035 1 739	23 478
23 5108-0401-0751 (об)	Пункт распределительный ПР 11- 3116 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	119 988	–	119 988	–	119 988	–	119 988
24 1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4 830 2 292	105 27	9 660 4 584	210 54	4 866 –	3 339 1 040	14 039
25 5108-0401-0211 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2574У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1,	шт.	1	57 985		57 985		–	–	57 985

[illegible]	[illegible] тип А А, предел регулирования тока теплового реле [illegible] ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	60 087	–		60 087	–		57 985	–	60 087
[illegible]	[illegible] управления РУС М 5111-3174У1 с автоматичес- [illegible] на каждый фидер, количество фидеров-1, [illegible] тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	10 089	–		10 089	–		60 087	–	10 896
[illegible]	[illegible] температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, [illegible] измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	64 675	–		64 675	–		10 089	–	69 849
[illegible]	Датчик погружный в температуры НК 64EJ K101 S6 250	шт.	1	10 897	–	930	10 897	–	930	64 675	807	13 759
[illegible]	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	2 292	–	268	2 292	–	268	7 675	5 174	253 211
[illegible]	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-3- 0,24У1	шт.	4	253 211	–		253 211	–		253 211	1 843	501
[illegible]	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	10 шт.	1,5	116	–		464	–		464	1 019	521
[illegible]	Скобы СД ГОСТ 51177-98	шт.	2	321	–		482	–		482	37	918
[illegible]	Вводы кабельные гибкие	м	30	425	–		850	–		850	39	8 068
[illegible]	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м кабеля	238,0	249	–		7 470	–		7 470	68	226 277
35 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	км	0,05814	713	–	328	169 749	–	78 114	60 133	598	10 222
36 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,03468	132	–	100	31 502	–	23 730	9 465	39 767	4 455
37 2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0714	162 804	–		9 465	–		9 465	16 761	6 941
38 2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,06324	118 954	–		4 125	–		4 125	757	4 345
39 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)- 0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0153	90 009	–		6 427	–		6 427	330	534
40 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 К=1,020;	м	40	63 612	–	2	4 023	–	88	4 023	514	14 157
41 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	32 303	–	0	494	–	4	494	322	4 320
42 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	т	0,232	200	–	14 276	8 010	–	3 312	846	40	27 220
	2.2 Кабельная эстакада											
43 1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	12	177	–	4 177	7 076	–	969	4 000	1 049	27 696
44 2306-1710-1406	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	12	52 332	–		12 141	–		25 644	2 052	22 278
45 2306-1710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	12	2 137	–		25 644	–		20 628	1 650	3 322
46 2306-1710-1903	Поворот (45° и 90°) для лестничного	шт.	1	100	–		4 000	–		4 000	320	
				1 719	–		20 628	–		20 628	–	
				3 076	–		3 076	–		3 076	–	

	[illegible] высотой 50 мм, шириной 300 мм			–		–		–	246		
[illegible]	[illegible] для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	1	2 058		2 058		2 058	–		2 223
[illegible]	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	8	– 5 150		– 41 200		– 41 200	165 –		44 496
[illegible]	Полка кабельные К 1163 У3	шт.	13	– 546		– 7 098		– 7 098	3 296 –		7 666
[illegible]	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	13	– 147		– 1 911		– 1 911	568 –		2 064
[illegible]	Скоба напольная длиной 300 мм, толщиной 2 мм	шт.	26	– 895		– 23 270		– 23 270	153 –		25 132
[illegible]	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 50 мм, основание 20 мм	м	12	– 400		– 4 800		– 4 800	1 862 –		5 184
[illegible]	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	13	– 450		– 5 850		– 5 850	384 –		6 318
[illegible]	Распорки ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	– 145		– 3 770		– 3 770	468 –		4 072
				–		–		–	302		
	2.3 Заземление и молниезащита										
56 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72%	м3 грунта	17	1 523	–	25 587	–	–	18 423		47 531
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	17	1 523 794	– –	25 587 13 341	– –	– –	3 521 9 606		24 783
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	130	794 566	– 23	13 341 73 615	– 2 963	– 51 214	1 836 14 547		95 215
58 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	60	150 402	6 16	19 438 24 127	766 982	– 12 892	7 053 7 544		34 205
59 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	171 2 913	4 154	10 253 23 307	225 1 232	– 16 094	2 534 4 523		30 056
				748	38	5 981	301	–	2 226		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 135 902**					
	Накладные расходы	тенге				117 164					
	Сметная прибыль	тенге				60 946					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-4	**тенге**				**1 314 012**					
	Локальная смета № 2-2-5. Насосная станция II-го подъема. Технологическое оборудование										
2 5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насосная станция на хоз-питьевые нужды марки AKVA E 3 CM 10-4. Q=11 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=3.2 кВт, 380 В, n=2900 об/мин, в комплекте с насосами (2-раб., 1-рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	-0,35471527	2 241 142 –		-794 967 –		– -794 967	– –		-794 967
2 5901-0101-0101 (пл)Прайс-лист	Насосная станция на хоз-питьевые нужды марки AKVA E 3 CM 10-4. Q=11 м3/ч, H=42 м с электродвигателем N=3.2 кВт, 380 В, n=2900 об/мин, в комплекте с насосами (2-раб., 1-рез.), с частотным преобразователем, со шкафом управления, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами.	комплект	1	2 241 142 –		2 241 142 –		– 2 241 142	– –		2 241 142
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 446 175**					

	Накладные расходы	тенге				0				
	Сметная прибыль	тенге				0				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-2-5	тенге				1 446 175				
	Локальная смета № 2-3-1. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Общестроительные работы резервуара V = 200 м3									
	5.4 Крышка К-1 (1+1 шт.) /АС-22/	м2 щитов	2,11259	5 026	56	10 617	118	9 826	713	12 236
79 1114-0101-1301	Крышки деревянные /К1, К2/. Изготовление НР = 99 %			319	22	673	47	–	906	
80 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00336	680 060	6 250	2 285	21	2 094	205	2 689
				50 595	1 190	170	4	–	199	
81 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	0,003	333	–	1	–	1	–	1
				–	–	–	–	–	–	
82 1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	3	2 692	6	8 077	17	6 200	1 680	10 538
				620	2	1 860	7	–	781	
83 2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	93		744		744	–	804
				–		–		–	60	
	5.5 Крышка К-2 (1 шт.) /АС-23/	м2 щитов	0,36298	5 028	55	1 825	20	1 689	123	2 104
84 1114-0101-1301	Крышки деревянные /К1, К2/. Изготовление НР = 99 %			320	22	116	8	–	156	
85 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90%	м3	0,005	114 800	1 200	574	6	349	199	835
				43 800	400	219	2	–	62	
86 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0006	680 000	6 667	408	4	374	37	481
				50 000	1 667	30	1	–	36	
87 1110-0107-0612	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,3	2 692	6	3 500	8	2 686	728	4 566
				620	2	806	3	–	338	
88 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	39 840	797	11 952	239	8 679	2 384	15 483
				10 113	343	3 034	103	–	1 147	
89 2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2 522 840		69 479		69 479	–	75 037
				–		–		–	5 558	
	5.6 Отмостка /АС-5/	м3	0,42076	7 743	1 476	3 258	621	1 482	1 325	4 950
90 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	подстилающего слоя		2 745	606	1 155	255	–	367	
91 1106-0101-0101	Подготовка бетонная В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,25246	16 819	1 050	4 246	265	3 718	285	4 893
				1 042	198	263	50	–	362	
	5.7 Вентиляция /АС-18/	м3	0,14	32 300	3 536	4 522	495	3 566	569	5 498
92 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %			3 293	1 171	461	164	–	407	
93 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00126	201 618	254		254		–	274
				–	–		–		20	
94 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02512	365 366	1 154	9 178	29	4 106	4 600	14 880
				200 756	478	5 043	12	–	1 102	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				130 666				
	Накладные расходы	тенге				12 848				
	Сметная прибыль	тенге				11 501				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-1	тенге				155 015				
	Локальная смета № 2-3-2. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Технологическое оборудование и трубопроводы									
	Раздел 1. Подводящий трубопровод									
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 108 мм, толщина стенки 3,5 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 %	т	0,04617	472 125	36 864	21 798	1 702	2 250	10 993	35 414
				386 528	3 812	17 846	176	–	2 623	
	Труба стальная электросварная с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием, 108 мм х 4 мм	т	0,04617	773 094		35 694		35 694	–	38 550
				–		–		–	2 856	
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0054	1 226 296	451 667	6 622	2 439	1 957	2 866	10 247
				412 222	123 889	2 226	669	–	759	
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2 838		2 838		2 838	–	3 065
				–		–		–	227	
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1 466		1 466		1 466	–	1 583
				–		–		–	117	
	Раздел 2 Спускной трубопровод									
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 4,0 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 %	т	0,026	380 500	30 692	9 893	798	724	5 176	16 275
				321 962	4 423	8 371	115	–	1 206	
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	1,7	6 785		11 535		11 535	–	12 458
				–		–		–	923	
	Раздел 3 Переливной трубопровод									
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 4,0 мм. Монтаж с фланцами и сварными соединениями внутри здания НР = 61 %	т	0,069	380 507	30 710	26 255	2 119	1 922	13 736	43 190
				321 942	4 406	22 214	304	–	3 199	
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	4,5	6 785		30 533		30 533	–	32 976
				–		–		–	2 443	
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0279	1 226 237	451 828	34 212	12 606	10 107	14 803	52 936
				412 151	123 799	11 499	3 454	–	3 921	
	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	12 006		12 006		12 006	–	12 966
				–		–		–	960	
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3 661		10 983		10 983	–	11 862
				–		–		–	879	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**203 835**				
	Накладные расходы	тенге				47 574				
	Сметная прибыль	тенге				20 113				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-2	**тенге**				**271 522**				
	Локальная смета № 2-3-3. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Вентиляция									
1 1120-2601-0301	Фильтры панельные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	1	11 697	297	11 697	297	1 120	10 138	23 582
				10 280	65	10 280	65	–	1 747	
2 2305-0302-1801	Фильтры панельные, диаметром 200 мм	шт.	1	9 920		9 920		9 920	–	10 714
				–		–		–	794	

	Хомут, d 133-200 мм	шт.	2							
				–		–		–	139	
5 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,50	15 460	208	85 031	1 143	72 061	11 849	104 630
				2 150	48	11 827	264	–	7 750	
6 1116-0101-0510	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650 мм. Монтаж НР = 61 %	м трубопровода	1,5	36 261	10 812	54 392	16 218	120	26 872	87 765
				25 369	3 999	38 054	5 999	–	6 501	
8 2301-0201-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 127 мм до 630 мм D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	47 789		71 684		71 684	–	77 419
				–		–		–	5 735	
7 1109-0201-0203	Днище металлические. Защита листовой сталью НР = 69 %	т конструкций	0,01658	35 283	6 876	585	114	75	290	945
				23 884	1 448	396	24	–	70	
8 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01658	253 878		4 209		4 209	–	4 546
				–		–		–	337	
9 2105-0308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	1	177		177		177	–	191
				–		–		–	14	
10 1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	11293 57		11293 57		10 336	893	13 161
				900 11		900 11		–	975	
11 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1597 19		1597 19		1 206	371	2 125
				372 7		372 7		–	157	
12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0061	1 226 230	451 803	7 480	2 756	2 210	3 237	11 574
				412 131	123 934	2 514	756	–	857	
13 1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	4	14 890	281	59 561	1 124	47 206	11 093	76 306
				2 808	22	11 231	88	–	5 652	
14 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	0,7461	312	1	233	1	222	7	259
				13	–	10	–	–	19	
15 1126-0101-1702	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	4	561	62	2 243	248	1 028	819	3 307
				242	28	967	110	–	245	
16 2111-0403-2305	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150 °С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2	13 402		26 804		26 804	–	28 948
				–		–		–	2 144	
17 1109-0501-0101	Покровной слой из тонколистовой стали НР = 69 %	м2	2	314	10	628	20	23	409	1 120
				293	4	585	8	–	83	
18 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,0161	280 631		4 518		4 518	–	4 879
				–		–		–	361	
19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1 874	82	1 874	82	301	1 472	3 614
				1 491	11	1 491	11	–	268	
20 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	851		851		851	–	919
				–		–		–	68	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**356 513**				
	Накладные расходы	тенге				67 450				
	Сметная прибыль	тенге				33 916				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-3	**тенге**				**457 879**				

Локальная смета № 2-3-4. Резервуар для воды на 200 м3 - 2 шт. Автоматизация

	Раздел 1. Монтажные работы									
1 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях / преобразователь гидростатического давления/ НР = 75%	шт.	1	1 180 / 1 180	– / –	1 180 / 1 180	– / –	– / –	885 / 165	2 230
2 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах / сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/ НР = 75 %	шт.	3	581 / 573	– / –	1 743 / 1 719	– / –	24 / –	1 289 / 243	3 275
3 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях /кондуктометрический одноэлектронный датчик уровня жидкости/ НР = 75 %	шт.	5	1 180 / 1 180	– / –	5 902 / 5 902	– / –	– / –	4 427 / 826	11 155
4 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	20	337 / 182	14 / 3	6 739 / 3 631	287 / 59	2 821 / –	2 657 / 752	10 148
5 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	6	450 / 171	21 / 5	2 702 / 1 025	125 / 31	1 552 / –	760 / 277	3 739
	Раздел 2 Оборудование									
6 5901-0101-0101 (пл)	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100-ДГ в комплекте с гидрометрическим кабелем	шт	1	17 451 / –		17 451 / –		– / 17 451	– / –	17 451
7 5901-0101-0101 (пл)	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт	3	82 766 / –		248 298 / –		– / 248 298	– / –	248 298
8 5901-0101-0101 (пл)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС2	шт	2	8 823 / –		17 646 / –		– / 17 646	– / –	17 646
9 5901-0101-0101 (пл)	Кондуктометрический одноэлектродный датчик ДС3	шт	3	4 411 / –		13 233 / –		– / 13 233	– / –	13 233
10 5901-0101-0101 (пл)	Модем GSM/GPRSОВЕН ПМ01/	шт	1	27 112 / –		27 112 / –		– / 27 112	– / –	27 112
	Раздел 3 Кабели и провода									
11 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	16	713 / 132	328 / 100	11 412 / 2 118	5 251 / 1 595	4 043 / –	2 673 / 1 127	15 212
12 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	32 303 / –		323 / –		323 / –	– / 26	349
13 1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	5 558 / 3 204	42 / –	11 115 / 6 408	83 / –	4 624 / –	4 614 / 1 258	16 987
14 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	2	3 592 / –		7 184 / –		7 184 / –	– / 575	7 759
15 2302-1104-0405	Крепления /скобы разные/	кг	1	542 / –		542 / –		542 / –	– / 43	585
16 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1 408 / 640	90 / 0	11 262 / 5 118	716 / 1	5 428 / –	3 123 / 1 151	15 536
17 2302-0101-1402	Бобышка DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	8	145 / –		1 160 / –		1 160 / –	– / 93	1 253
18 2302-1104-2001	Пробка	шт.	8	278 / –		2 224 / –		2 224 / –	– / 178	2 402
19 2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	25,92	450 / –		11 664 / –		11 664 / –	– / 933	12 597
20 2106-0902-0903	Полоса перфорированная	м	2	22 / –		44 / –		44 / –	– / 4	48

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				398 936				
	Накладные расходы	тенге				20 428				
	Сметная прибыль	тенге				7 651				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-3-4	тенге				427 015				
	Локальная смета № 2-4-3. Водонапорная башня емкостью 50 м3 высотой ствола 18 м. КИП и автоматика									
1 1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	2	4 483 / 2 579	1 590 / 589	8 965 / 5 157	3 180 / 1 178	628 / –	4 751 / 1 097	14 813
2 2305-1501-1601	Сигнализатор уровня поплавковый с контробаластом	шт.	2	64 675 / –		129 350 / –		129 350 / –	– / 10 348	139 698
3 2307-0202-0529	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	214 / –		428 / –		428 / –	– / 34	462
4 1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	381 / 278	49 / 13	15 250 / 11 107	1 975 / 503	2 168 / –	8 359 / 1 889	25 498
5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	40	293 / 110	137 / 38	11 732 / 4 412	5 486 / 1 526	1 834 / –	4 275 / 1 281	17 288
6 2301-0103-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	443 / –		17 720 / –		17 720 / –	– / 1 418	19 138
7 2306-1113-0101	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинил-хлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м	0,04	24 995 / –		1 000 / –		1 000 / –	– / 80	1 080
8 1308-0305-0110	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля. Монтаж оборудования НР = 72%	шт.	4	935 / 779	17 / 3	3 740 / 3 117	69 / 13	554 / –	2 254 / 480	6 474
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				188 185				
	Накладные расходы	тенге				19 639				
	Сметная прибыль	тенге				16 627				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-4-3	тенге				224 451				
	Локальная смета № 3-1-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы									
	Раздел 5 Двери									
45 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	2 444 / 1 931	43 / 16	10 265 / 8 112	179 / 69	1 974 / –	5 645 / 1 273	17 183
46 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,2	66 771 / –		280 438 / –		280 438 / –	– / 22 435	302 873
47 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,89	1 478 / 937	69 / 28	2 794 / 1 770	131 / 53	893 / –	1 641 / 355	4 790
48 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21- 10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	4 089 / –		7 728 / –		7 728 / –	– / 618	8 346
49 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 %	м коробок	5,1	465 / 66	1 / 0	2 370 / 338	5 / 2	2 027 / –	306 / 214	2 890
50 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3 420 / –		10 260 / –		10 260 / –	– / 821	11 081
51 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	660 / –		1 320 / –		1 320 / –	– / 106	1 426
	Раздел 6 Окна									

[illegible]	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	9	2 685 / 875	152 / 67	24 162 / 7 873	605	–	2 543	
[illegible]	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9	18 230 / –		164 070 / –		164 070 / –	– / 13 126	177 196
[illegible]	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	7,5	1 012 / 196	5 / 2	7 591 / 1 467	34 / 15	6 090 / –	1 334 / 714	9 639
[illegible]	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	4,5	1 151 / –		5 180 / –		5 180 / –	– / 414	5 594
[illegible]	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	3	730 / –		2 190 / –		2 190 / –	– / 175	2 365
	Раздел 7 Полы									
57 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	18,07	201 / 61	28 / 10	3 634 / 1 098	504 / 176	2 032 / –	1 198 / 387	5 219
58 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,45	21 317 / 3 100	7 / –	30 909 / 4 495	10 / –	26 404 / –	4 225 / 2 811	37 945
59 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,07	643 / 283	25 / 12	11 616 / 5 112	447 / 212	6 057 / –	5 005 / 1 330	17 951
60 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	18,07	3 078 / 1 027	67 / 28	55 618 / 18 562	1 211 / 512	35 845 / –	17 930 / 5 884	79 432
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
61 1115-0206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,07	76 / 58	2 / 1	1 375 / 1 041	38 / 18	296 / –	847 / 178	2 400
62 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18,07	326 / 153	2 / 1	5 884 / 2 772	43 / 20	3 069 / –	2 234 / 649	8 767
63 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,5	1 051 / 659	62 / 49	57 268 / 35 921	3 396 / 2 676	17 951 / –	30 878 / 7 052	95 198
64 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,5	295 / 137	2 / 1	16 055 / 7 491	118 / 53	8 446 / –	6 035 / 1 767	23 857
	Раздел 9 Наружная отделка									
66 1115-0108-1803	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г- образного профиля НР = 80 %	м2	65,7	1 675 / 912	12 / 3	110 046 / 59 940	814 / 168	49 292 / –	48 086 / 12 651	170 783
67 1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм НР = 80 %	м2	65,7	2 171 / 222	3 / 1	142 628 / 14 572	196 / 56	127 860 / –	11 702 / 12 346	166 676
68 1115-0108-1808	Фасад здания. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	65,7	10 318 / 334	2 / 1	677 866 / 21 974	154 / 56	655 738 / –	17 624 / 55 639	751 129
69 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	13,5	2 004 / 377	5 / 1	27 057 / 5 087	67 / 13	21 903 / –	4 080 / 2 491	33 628
70 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	4,5	1 399 / 377	5 / 1	6 294 / 1 696	23 / 4	4 575 / –	1 360 / 612	8 266
71 1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	2 905 / 1 187	31 / 14	7 263 / 2 967	77 / 34	4 219 / –	2 401 / 773	10 437
72 1115-0402-0201	Цоколь. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,5	777 / 139	3 / 1	1 942 / 347	7 / 3	1 588 / –	280 / 178	2 400

	Раздел 10 Козы рек									
1106-0101-0101	Каркасы козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11324	46 609	15 657	5 278	1 773	1 007	2 029	7 892
				22 059	3 903	2 498	442	–	585	
2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11324	439 282		49 744		49 744	–	53 724
				–		–		–	3 980	
1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92%	м2 кровли	3,4	4 684	94	15 924	318	10 135	5 105	22 711
				1 609	23	5 471	78	–	1 682	
1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	3,4	346	2	1 178	8	1 075	88	1 367
				28	1	95	3	–	101	
	Раздел 11 Отмостка									
77 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,96	1 053	–	8 378	–	–	6 032	15 563
				1 053	–	8 378	–	–	1 153	
78 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,98	4 939	1 463	19 659	5 821	10 973	4 933	26 559
				720	613	2 865	2 439	–	1 967	
79 1106-0101-0114	Бетонные отмостка и крыльцо. Устройство НР = 91 %	м3	3,98	20 032	1 128	79 727	4 491	71 673	4 056	90 486
				895	225	3 563	894	–	6 703	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1 853 711**				
	Накладные расходы	тенге				192 684				
	Сметная прибыль	тенге				163 713				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-1	**тенге**				**2 210 108**				
	Локальная смета № 3-1-2. Контрольно-пропускной пункт. Электромонтажные работы									
	Раздел 1. Оборудование									
1 1320-0101-0112	Прибор штепсельный. Монтаж оборудования без монтажа проводов НР = 61 %	шт.	4	119	–	476	–	9	285	822
				117	–	467	–	–	61	
2 2901-0101-0101 (пл)	Печь электроотопительная типа ПЭТ-4	шт	4	5 446		21 784		21 784	–	23 527
				–		–		–	1 743	
3 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18 704	2 519	18 704	2 519	12 747	3 035	23 478
				3 438	777	3 438	777	–	1 739	
4 5108-0401-0802 (об)	Пункт распределительный ПР 8501-046 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	75 410		75 410		–	–	75 410
				–		–		75 410	–	
5 1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4 829	104	4 829	104	2 433	1 670	7 019
				2 292	27	2 292	27	–	520	
6 5108-0401-0215 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3174 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 32 А, тепловое реле 50 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	69 870		69 870		–	–	69 870
				–		–		69 870	–	
7 2305-1401-0105	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20 °С до +60 °С, типа Sauter	шт.	1	10 089		10 089		10 089	–	10 896
				–		–		–	807	
	Раздел 2 Светильники и лампы									
8 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	3	1 657	668	4 972	2 005	388	2 781	8 373
				860	428	2 579	1 283	–	620	
9 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	1	3 264		3 264		3 264	–	3 525
				–		–		–	261	
10 2307-0102-1314	Светильники для люминесцентных ламп,	шт.	2	11 105		22 210		22 210	–	23 987

[illegible] ГОСТ 17677-82			–		–		–	1 777	–	1 095
Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	507		1 014		1 014		61	
Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	145		1 160		1 160		93	1 253
Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	1	5 827	1 606	5 827	1 606	1 968		2 002	8 455
Светильник, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	1	2 253 22 339	528	2 253 22 339	528	22 339		626	24 126
Лампы светодиодные, для светильника РКУ модели Geniled, цоколь E40, мощность 60 Вт	шт.	1	738		738		738		1 787	797
Раздел 3 Электроустановочные изделия									59	
Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	4	349	3	1 394	13	52		960	2 542
Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	332 355	1	1 329 1 420	5	1 420		188	1 534
Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	415	3	1 244	10	65		114 844	2 255
Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	390 364	1	1 169 1 092	3	1 092		167	1 179
Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	7	32		224		224		87	242
Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	8	39		312		312		18	337
Кронштейны	т	0,0027	436 441		1 178		1 178		25	1 272
Раздел 4 Кабель и провод									94	
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	83	152	2	12 645	200	2 694		7 068	21 290
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0306	117 162 986	1	9 751 4 987	66	4 987		1 577	5 386
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04794	256 011		12 273		12 273		399	13 255
Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612	110 661		677		677		982	731
Раздел 5 Аварийное эвакуационное освещение									54	
Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	5	1 657	668	8 286	3 341	647		4 635	13 955
Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	5	860 21 374	428	4 298 106 870	2 139	106 870		1 034	115 420
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				**415 288**				8 550	
Накладные расходы	тенге				23 280					

	Сметная прибыль	тенге				23 463				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-2	**тенге**				**462 031**				
	Локальная смета № 3-1-3. Контрольно-пропускной пункт. Пожарная сигнализация									
	Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	27 316 26 841	2 –	27 316 26 841	2 –	473 9 059	16 373 3 495	47 184 9 784
2 2308-0303-0302	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9 059 –		9 059 –		– 434	– 725	
3 1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	2 955 2 844	2 –	11 819 11 376	9 –	6 939 1 501	20 259 3 936	
4 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	4	911 –		3 644 –		3 644 –	– 292	
5 1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1 154 1 103	1 –	2 307 2 206	1 –	100 3 250	1 346 292	3 945 3 510
6 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1 625 –		3 250 –		– 298	– 260	
7 1308-0105-0101	Аккумулятор стационарный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2 504 2 206	– –	2 504 2 206	– –	– 2 133	1 588 327	4 419 2 304
8 2308-0306-0208	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	шт.	1	2 133 –		2 133 –		– 1 058	– 171	
9 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	50	200 177	2 0	10 014 8 845	111 5	– 1 700	6 372 1 311	17 697 1 836
10 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 12 мм х 10 мм	м	50	34 –		1 700 –		– 11 954	– 136	
11 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка НР = 61 %	м	65	484 299	1 –	31 437 19 438	45 –	11 857 952	3 464 –	46 758 1 028
12 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 К=1,020;	км	0,051	18 675 –		952 –		– 1 045	76 –	1 129
13 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 К=1,020;	км	0,0153	68 332 –		1 045 –		– 7 027	84 –	7 589
14 2308-0306-0307	Блок питания ББП-20М	шт.	1	7 027 –		7 027 –		– 562		
	Раздел 2 Светозвуковое оповещение о пожаре									
15 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1 458 1 103	321 107	1 458 1 103	321 107	34 –	871 186	2 515 1 103
16 2308-0304-0507	Оповещатели модели "Сирена- Свирель" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1 021 –		1 021 –		1 021 –	– 82	
17 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка НР = 61 %	м	10	484 299	1 –	4 836 2 990	7 –	1 839 –	1 824 533	7 193 753
18 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 К=1,020;	км	0,0102	68 332 –		697 –		697 –	– 56	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**122 219**				

	Накладные расходы	тенге				47 170				
	Сметная прибыль	тенге				13 553				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 3-1-3	**тенге**				**182 942**				
	Локальная смета № 4-1-1. Наружные сети электроснабжения.									
	Раздел 1. ВЛН - 10 кВ									
1 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	12 898 / 5 741	6 482 / 2 963	12 898 / 5 741	6 482 / 2 963	675 / –	6 963 / 1 589	21 450
2 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36 909 / –		73 818 / –		73 818 / –	– / 5 905	79 723
3 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,1	8 750 / 3 890	4 860 / 1 750	875 / 389	486 / 175	– / –	451 / 106	1 432
4 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	36 146 / –		3 615 / –		3 615 / –	– / 289	3 904
5 1308-0206-2901	Ошинковка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72%	м шинопровода	68	783 / 604	91 / 32	53 238 / 41 061	6 182 / 2 201	5 995 / –	31 149 / 6 751	91 138
6 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,01353	903 904 / –		12 230 / –		12 230 / –	– / 978	13 208
7 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	13 561 / 9 601	3 827 / 1 567	13 561 / 9 601	3 827 / 1 567	133 / –	8 934 / 1 800	24 295
8 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48 793 / –		48 793 / –		– / 48 793	– / –	48 793
9 1308-0103-0602	Привод к разъединителям с одной тягой червячный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	6 462 / 4 892	552 / 180	6 462 / 4 892	552 / 180	1 018 / –	3 652 / 809	10 923
10 2305-1207-2601	Привод ПРНЗ-10У1	шт.	1	71 882 / –		71 882 / –		71 882 / –	– / 5 751	77 633
11 2113-0201-0101	Болты Б5	т	0,0006	464 201 / –		279 / –		279 / –	– / 22	301
12 2106-0801-0101	Проводник 3П1, 3П3	т	0,00654	439 282 / –		2 873 / –		2 873 / –	– / 230	3 103
13 2113-0814-2803	Стяжки Г1	т	0,0117	121 981 / –		1 427 / –		1 427 / –	– / 114	1 541
14 2113-0210-0102	Накладка ОГ2, ОГ5	т	0,0043	163 454 / –		703 / –		703 / –	– / 56	759
15 2106-0601-0801	Кронштейны РА1, РА2, РА3, РА4, РА5	т	0,0188	445 155 / –		8 369 / –		8 369 / –	– / 670	9 039
16 2404-0207-0905	Вал привода	комплект	2	22 404 / –		44 808 / –		44 808 / –	– / 3 585	48 393
17 2106-0510-1601	Траверса ТМ2, ТМ6	т	0,0309	375 428 / –		11 601 / –		11 601 / –	– / 928	12 529
18 2106-0601-0801	Кронштейны У1	т	0,00714	445 155 / –		3 178 / –		3 178 / –	– / 254	3 432
19 2404-0207-0711	Хомут Х1, Х7, Х8 ГОСТ Р 51177-98	т	0,0053	106 882		566		566	–	611

2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	– / 781		– / 7 029		7 029 / –		– / 562		7 591
2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	– / 51		– / 408		408 / –		– / 33		441
2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	– / 1 524		– / 4 572		4 572 / –		– / 366		4 938
2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	– / 383		– / 4 596		4 596 / –		– / 368		4 964
2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	– / 603		– / 3 618		3 618 / –		– / 289		3 907
25 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	– / 470		– / 940		940 / –		– / 75		1 015
26 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	– / 3 375		– / 20 250		20 250 / –		– / 1 620		21 870
27 2404-0201-0210	Ушко однолапчатое У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	– / 325		– / 975		975 / –		– / 78		1 053
28 2404-0102-0108	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	8	– / 2 287		– / 18 296		18 296 / –		– / 1 464		19 760
29 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	– / 629		– / 554		554 / –		– / 44		598
30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	7,08	– / 824	19 / –	– / 5 831	132 / –	4 069 / –		1 531 / 589		7 951
31 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	5	230 / 212	2 / 46	1 630 / 1 061	16 / 232	13 / –		697 / 141		1 899
32 2105-0304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0031	163 / 210 646	11 / –	816 / 653	55 / –	653 / –		– / 52		705
33 2105-0304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0044	– / 206 946		– / 911		911 / –		– / 73		984
	Раздел 2 КЛ - 0,4 кВ			–		–		–		–		
34 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	49,05	1 374 / 1 374	– / –	67 379 / 67 379	– / –	– / –		48 513 / 9 271		125 163
35 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,35	716 / 716	– / –	11 713 / 11 713	– / –	– / –		8 433 / 1 612		21 758
36 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	471	467 / 66	401 / 134	220 181 / 31 171	189 010 / 62 965	– / –		67 778 / 23 037		310 996
37 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,9	1 738 / –		32 848 / –		32 848 / –		– / 2 628		35 476
38 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,054	4 395 148 / 120 630	– / –	237 338 / 6 514	– / –	230 824 / –		4 951 / 19 383		261 672
39 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,125; ктрм1=0,125; кзпр1=0,125; кэкс1=0,125; кзпм1=0,125; кмат1=0,125;	футляр	12	1 761 / 995	369 / 7	21 135 / 11 937	4 425 / 83	4 773 / –		11 900 / 2 643		35 678
40 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах,	м кабеля	55	293	137	16 130	7 543	2 520		5 879		23 770

	блоках и коробах НР = 72 %			110	38	6 067	2 098	–	1 701	
1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг.	м кабеля	76	333	159	25 326	12 052	3 215	9 690	37 817
	Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %			132	45	10 059	3 399	–	2 801	
1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м кабеля	336	309	145	103 668	48 686	14 215	39 069	154 156
	Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %			121	40	40 767	13 496	–	11 419	
43 2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,07752	925 961		71 780		71 780	–	77 522
				–		–		–	5 742	
44 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,39882	308 936		123 210		123 210	–	133 067
				–		–		–	9 857	
45 1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3- 4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	2 387	80	9 549	321	404	6 430	17 257
				2 206	27	8 824	107	–	1 278	
46 2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10 846		43 384		43 384	–	46 855
				–		–		–	3 471	
47 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,229	27 131	18 978	6 213	4 346	–	1 699	8 545
				8 153	4 009	1 867	918	–	633	
48 2113-0809-0301	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	233,58	115		26 862		26 862	–	29 011
				–		–		–	2 149	
	Раздел 3 КТПН - 63/10/0,4кВ, ДЭС									
	3.1 Оборудование									
49 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	72 385	37 820	72 385	37 820	4 784	30 457	111 069
				29 781	12 521	29 781	12 521	–	8 227	
50 5108-0102-0406 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН- 63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	841 174		841 174		–	–	841 174
				–		–		841 174	–	
51 5108-0101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	535 416		535 416		–	–	535 416
				–		–		535 416	–	
52 1308-0301-0105	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите НР = 72 %	шт.	1	22 222	11 814	22 222	11 814	248	10 545	35 388
				10 160	4 486	10 160	4 486	–	2 621	
53 5801-0101-0101	Трехфазная дизельная (пл) (об)Прайс- электростанция (ДЭС) с лист всепогодным кожухом (серии В) Uн=400/230В, f=50Гц, Sн/Рн=44 кВа/40 кВт, со шкафом АВР в комплекте ТСС АД-40С-Т400-1РКМ11	комплект	1	2 329 193		2 329 193		–	–	2 329 193
				–		–		2 329 193	–	
54 1308-0301-0122	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	1	3 710	19	3 710	19	1 151	1 829	5 982
				2 540	–	2 540	–	–	443	
	3.2 Заземление КТПН и ДЭС									
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,6	1 374	–	7 693	–	–	5 539	14 291
				1 374	–	7 693	–	–	1 059	
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	716	–	4 012	–	–	2 889	7 453
				716	–	4 012	–	–	552	
57 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	566	23	11 893	479	8 274	2 350	15 382
				150	6	3 140	124	–	1 139	
58 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	402	16	1 609	65	860	503	2 281

				171	4	684	15			
308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	8	2 913	154	23 307	1 232	16 094	4 523	30 056
	Монтаж оборудования НР = 72 %			748	38	5 981	301	–	2 226	
2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	548		2 192		2 192	–	2 367
				–		–		–	175	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**5 312 392**				
	Накладные расходы	**тенге**				316 354				
	Сметная прибыль	тенге				149 932				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-1	**тенге**				**5 778 678**				
	Локальная смета № 4-1-2. Наружные сети электроснабжения. Наружное электрическое освещение									
	Раздел 1. Кабельно-проводниковая продукция									
1 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,508	61 923	21 102	31 457	10 720	2 440	17 932	53 340
				36 018	8 106	18 297	4 118	–	3 951	
2 2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16- 0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;	км	0,51816	394 602		204 467		204 467	–	220 824
				–		–		–	16 357	
	Раздел 2 Промежуточная опора П1н									
3 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	12	6 417	2 804	77 006	33 651	8 104	40 501	126 908
				2 938	1 281	35 251	15 375	–	9 401	
4 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95- 2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	25 080		300 960		300 960	–	325 037
				–		–		–	24 077	
5 2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00041	1 287 543		528		528	–	570
				–		–		–	42	
6 2404-0207-4956	Крюк монтажный В16/240	шт.	12	708		8 496		8 496	–	9 176
				–		–		–	680	
7 2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3 437		41 244		41 244	–	44 544
				–		–		–	3 300	
8 2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2 790		33 480		33 480	–	36 158
				–		–		–	2 678	
9 2404-0202-0801	Зажимы поддерживающие PSP25/120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	456		5 472		5 472	–	5 910
				–		–		–	438	
10 2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,0003	439 282		132		132	–	143
				–		–		–	11	
11 2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	64		256		256	–	276
				–		–		–	20	
12 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70		280		280	–	302
				–		–		–	22	
13 2106-0601-0801	Кронштейны У4	т	0,052	445 126		23 147		23 147	–	24 999
				–		–		–	1 852	
14 2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	70		2 240		2 240	–	2 419
				–		–		–	179	
	Раздел 3 Концевая опора КЗн									
15 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12 898	6 482	25 796	12 963	1 351	13 926	42 900
				5 741	2 963	11 482	5 925	–	3 178	

2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	25 080 / –		100 320 / –		100 320 / –	– / 8 026	108 346
1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,2	8 760 / 3 895	4 865 / 1 755	1 752 / 779	973 / 351	– / 7 229	904 / 212	2 868 / 7 807
2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,20	36 146 / –		7 229 / –		– / 90	– / 578	97
2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00007	1 287 543 / –		90 / –		– / 439	– / 7	474
2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,001	439 282 / –		439 / –		– / 4 718	– / 35	5 095
2106-0601-0801	Кронштейны У3	т	0,0106	445 126 / –		4 718 / –		– / 1 160	– / 377	1 253
2404-0207-5314	Бандажи дистанционные BIC-15.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	580 / –		1 160 / –		– / 6 874	– / 93	7 424
2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3 437 / –		6 874 / –		– / 1 480	– / 550	1 598
2404-0207-2806	Колпачки герметичные CE6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	185 / –		1 480 / –		– / 6 758	– / 118	7 299
2404-0207-4917	Крюк сквозной CF 16 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	2	3 379 / –		6 758 / –		– / 256	– / 541	276
2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	4	64 / –		256 / –		– / 420	– / 20	454
2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	70 / –		420 / –		– / 5 580	– / 34	6 026
2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2 790 / –		5 580 / –		– / 1 932	– / 446	2 087
2404-0207-3215	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	966 / –		1 932 / –		– / 940	– / 155	1 015
2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	470 / –		940 / –		– / 2 702	– / 75	85 797
	Раздел 4 Угловая анкерная опора УАЗн									
1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	12 898 / 5 741	6 482 / 2 963	51 591 / 22 963	25 926 / 11 851	– / 200 640	6 355 / –	216 691
2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25	шт.	8	25 080 / –		200 640 / –		– / 3 503	16 051 / 1 809	5 737
1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,4	8 758 / 3 895	4 863 / 1 758	3 503 / 1 558	1 945 / 703	– / 14 458	425 / –	15 615
2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	36 146 / –		14 458 / –		– / 180	1 157 / –	194
2306-1003-0103	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	т	0,00014	1 287 543 / –		180 / –		– / 879	14 / –	949
2106-0801-0101	Проводник 3П6	т	0,002	439 282 / –		879 / –		–	70	

[illegible]	Кронштейны У3	т	0,0212	445 126		9 437		9 437	–	
[illegible]	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3 437		13 748		13 748	755	14 848
[illegible] 4917	Крюк сквозной CF 16 ГОСТ Р 51177- 98	шт.	8	3 379		27 032		27 032	1 100	29 195
[illegible] 0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	8	64		512		512	2 163	553
[illegible] 0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70		560		560	41	605
[illegible] 2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2 790		44 640		44 640	45	48 211
43 2404-0207-3153	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2 790		11 160		11 160	3 571	12 053
44 2404-0207-3215	Зажимы анкерные РА4х10/35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	966		7 728		7 728	893	8 346
45 2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	470		1 880		1 880	618	2 030
	Раздел 5 Установка светильников на опоры			–		–		–	150	
46 1308-0206-2901	Ошинковка. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72%	м шинопровода	82,5	783	91	64 590	7 501	7 272	37 791	110 571
47 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=1,020;	км	0,00153	604 601 867	32	49 817 921	2 671	– 921	8 190 –	995
48 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,08262	266 596		22 026		22 026	74	23 788
49 1320-0206-0104	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	18	12 216	–	219 891	–	154 770	1 762 39 724	280 384
50 2307-0106-0354	Светильник консольный "Победа" LED-100-ШБ2/К50 СТ РК 2595-2014	шт.	18	3 618 14 409	–	65 121 259 362	–	– 259 362	20 769 –	280 111
51 2106-0601-0801	Кронштейны КС2	т	0,0342	445 155		15 224		15 224	20 749 –	16 442
52 2404-0207-0711	Хомут Х31 ГОСТ Р 51177-98	т	0,06	106 882		6 413		6 413	1 218 –	6 926
53 2404-0207-3133	Зажимы ответвительные плашечные CD 35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3 437		61 866		61 866	513 –	66 815
54 2307-0207-0211	Предохранители съемный FG 106	шт.	18	811		14 598		14 598	4 949 –	15 766
55 2404-0207-3155	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	2 743		98 748		98 748	1 168 –	106 648
56 2404-0207-3944	Корпус предохранителя PF 4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1 123		20 214		20 214	7 900 –	21 831
57 2404-0207-3132	Зажимы ответвительные плашечные SD 71+BI ГОСТ Р 51177- 98	шт.	2	753		1 506		1 506	1 617 –	1 626
				–		–		–	120	

	нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)									327
60 2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	– 14		– 70		– 70	39 –	76
60 2404-0207-4305	Ограничители перенапряжения ОР 600/28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	– 6 275		– 18 825		– 18 825	6 –	20 331
61 2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00222	– 116 710		– 259		– 259	1 506 –	280
62 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	– 225 714		– 1 661		– 1 661	21 –	1 794
63 2404-0207-3156	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	– 2 880		– 23 040		– 23 040	133 –	24 883
64 2404-0207-4501	Адаптер изолированный для закороток и заземлений С 481 Р 51177-98	шт.	8	– 1 275		– 10 200		– 10 200	1 843 –	11 016
65 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	60	– 212	46	– 12 733	2 784	– 153	816 8 366	22 787
66 2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0948	163 204 855	11	9 796 19 420	662	– 19 420	1 688 –	20 974
	Раздел 6 КЛ - 0,4 кВ			–		–		–	1 554	
67 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1 374	–	2 198	–	–	1 583	4 083
68 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1 374 716	– –	2 198 1 146	– –	– –	302 825	2 129
69 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	716 468	– 401	1 146 9 350	– 8 026	– –	158 2 879	13 207
70 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	66 1 738	134	1 324 348	2 674	– 348	978 –	376
71 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	20	– 407	341	– 8 144	6 820	– –	28 2 589	11 592
72 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012 1000	шт.	0,12	66 43 142	114	1 324 5 177	2 272	– 5 177	859 –	5 591
73 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	20	– 309	145	– 6 171	2 898	– 846	414 2 326	9 177
74 2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	121 743 289	40	2 427 15 163	803	– 15 163	680 –	16 376
75 1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,003	– 27 000	19 000	– 81	57	– –	1 213 22	111
76 2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	3,06	8 000 52	4 000	24 159	12	– 159	8 –	172
77 1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3- 4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	– 1 285	81	– 2 570	161	– 203	13 1 627	4 533
78 2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями,	шт.	2	1 103 9 414	27	2 206 18 828	54	– 18 828	336 –	20 334

2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1	488 / –		488 / –		– / 70	39 / –	76
2404-0207-2604	Скрепа для ленты NC20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	14 / –		70 / –		18 825 / –	6 / –	20 331
2404-0207-4305	Ограничители перенапряжения ОР 600/28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	6 275 / –		18 825 / –		259 / –	1 506 / –	280
2113-0814-2401	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,00222	116 710 / –		259 / –		1 661 / –	21 / –	1 794
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00736	225 714 / –		1 661 / –		23 040 / –	133 / –	24 883
2404-0207-3156	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2 880 / –		23 040 / –		10 200 / –	1 843 / –	11 016
2404-0207-4501	Адаптер изолированный для закороток и заземлений С 481 Р 51177-98	шт.	8	1 275 / –		10 200 / –		153 / –	816 / 8 366	22 787
1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	60	212 / 163	46 / 11	12 733 / 9 796	2 784 / 662	19 420 / –	1 688 / –	20 974
2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0948	204 855 / –		19 420 / –		–	1 554 / 1 583	4 083
	Раздел 6 КЛ - 0,4 кВ									
1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,6	1 374 / 1 374	– / –	2 198 / 2 198	– / –	– / –	302 / 825	2 129
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,6	716 / 716	– / –	1 146 / 1 146	– / –	– / –	158 / 2 879	13 207
1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	468 / 66	401 / 134	9 350 / 1 324	8 026 / 2 674	– / 348	978 / –	376
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	1 738 / –		348 / –		– / –	28 / 2 589	11 592
1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	20	407 / 66	341 / 114	8 144 / 1 324	6 820 / 2 272	– / 5 177	859 / –	5 591
2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 1000	шт.	0,12	43 142 / –		5 177 / –		– / 846	414 / 2 326	9 177
1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	20	309 / 121	145 / 40	6 171 / 2 427	2 898 / 803	– / 15 163	680 / –	16 376
2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0204	743 289 / –		15 163 / –		– / –	1 213 / 22	111
1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,003	27 000 / 8 000	19 000 / 4 000	81 / 24	57 / 12	– / 159	8 / –	172
2113-0809-9901	Лента сигнальная "Осторожно кабель" К=1,020;	м	3,06	52 / –		159 / –		–	13 / 1 627	4 533
1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3- 4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1 285 / 1 103	81 / 27	2 570 / 2 206	161 / 54	203 / –	336 / –	20 334
2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями,	шт.	2	9 414		18 828		18 828		

	со срывными головками типа 4ПкТп-1- 16/25 ГОСТ 13781.0-86			–		–		–	1 506	
	Раздел 7 Гидроизоляция подземны х частей опор									
1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по огрунтованной выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	74,28	824 / 230	19 / 2	61 173 / 17 102	1 382 / 164	42 689 / –	16 057 / 6 178	83 408
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**2 285 420**				
	Накладные расходы	**тенге**				216 712				
	Сметная прибыль	тенге				200 169				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-2	**тенге**				**2 702 301**				
	Локальная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода									
	Раздел 1. Площадка водозаборных сооружений									
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,33	716 / 716	– / –	51 098 / 51 098	– / –	– / –	36 791 / 7 031	94 920
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1 355,31	31 / –	31 / 11	41 707 / –	41 707 / 14 398	– / –	10 367 / 4 166	56 240
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1 355,31	133 / 70	63 / 29	180 408 / 94 704	85 704 / 39 241	– / –	96 440 / 22 148	298 996
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	50,413	2 925 / 864	149 / 39	147 458 / 43 554	7 524 / 1 946	96 380 / –	45 045 / 15 400	207 903
9 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,034	1 002 647 / 454 971	465 147 / 139 853	34 090 / 15 469	15 815 / 4 755	2 806 / –	20 022 / 4 329	58 441
11 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,209	706 713 / 435 598	212 909 / 67 349	147 703 / 91 040	44 498 / 14 076	12 165 / –	104 065 / 20 141	271 909
13 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1813	444 970 / 326 702	97 716 / 34 280	80 673 / 59 231	17 716 / 6 215	3 726 / –	64 792 / 11 637	157 102
14 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,040	м	105,73591	2 359 / –		249 431 / –		249 431 / –	– / 19 954	269 385
15 1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,034	1 613 029 / 160 206	110 912 / 18 441	54 843 / 5 447	3 771 / 627	45 625 / –	6 013 / 4 868	65 724
16 1122-0601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,209	1 217 077 / 145 249	96 694 / 16 392	254 369 / 30 357	20 209 / 3 426	203 803 / –	33 445 / 23 025	310 839
17 1122-0601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1813	814 688 / 127 060	18 301 / 386	147 703 / 23 036	3 318 / 70	121 349 / –	22 875 / 13 646	184 224
18 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,034	117 794 / 57 029	– / –	4 005 / 1 939	– / –	2 066 / –	1 920 / 474	6 399
19 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,209	91 876 / 57 043	– / –	19 202 / 11 922	– / –	7 280 / –	11 803 / 2 480	33 485
20 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,1813	62 692 / 47 534	– / –	11 366 / 8 618	– / –	2 748 / –	8 532 / 1 592	21 490
21 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0245	401 265 / 254 898	131 633 / 36 163	9 831 / 6 245	3 225 / 886	361 / –	7 060 / 1 351	18 242
22 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	24,745	1 512 / –		37 414 / –		37 414 / –	– / 2 993	
23 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км	0,01	302 300	93 000	3 023	930	56	2 266	5 712

	Укладка НР = 99 %	трубопровода		—	—	—	—	—	423	
		м	10,1	203 700	25 200	2 037	252	—	—	6 327
				580		5 858		5 858		
[illegible] 0603-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;			—	—	—	—	—	469	
[illegible] 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	7	2 604	174	18 229	1 215	3 315	14 097	34 912
				1 957	77	13 699	540	—	2 586	
		шт.	2	80 918		161 836		161 836	—	174 783
[illegible] 2304-0102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			—	—	—	—	—	12 947	
27 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1 774	74	14 192	595	2 643	11 107	27 323
				1 369	33	10 954	265	—	2 024	
		задвижка или клапан	3	1 735	74	5 204	223	991	4 048	9 992
29 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %			1 330	33	3 990	99	—	740	
		задвижка или клапан	4	1 060	25	4 241	99	699	3 452	8 308
31 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %			861	11	3 443	44	—	615	
		шт.	4	27 339		109 356		109 356	—	118 104
32 2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002			—	—	—	—	—	8 748	
		шт.	2	55 529	50	111 057	99	107 673	3 296	123 501
33 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %			1 643	22	3 285	44	—	9 148	
		т фасонных частей	0,1268	882 744	451 798	111 932	57 288	2 385	67 279	193 548
34 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %			412 137	123 817	52 259	15 700	—	14 337	
		шт.	4	5 408		21 632		21 632	—	23 363
35 2302-0101-0752	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 150мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	1 731	
		шт.	6	2 479		14 874		14 874	—	16 064
36 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	1 190	
		шт.	3	5 408		16 224		16 224	—	17 522
37 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 80мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	1 298	
		шт.	2	5 408		10 816		10 816	—	11 681
38 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	865	
		шт.	4	2 479		9 916		9 916	—	10 709
39 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)			—		—		—	793	
		шт.	2	3 703		7 406		7 406	—	7 998
40 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80			—		—		—	592	
		шт.	2	3 245		6 490		6 490	—	7 009
41 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			—		—		—	519	
		шт.	7	6 669		46 683		46 683	—	50 418
42 2302-0103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			—		—		—	3 735	
		шт.	8	3 019		24 152		24 152	—	26 084
43 2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80			—		—		—	1 932	
		шт.	1	4 918		4 918		4 918	—	5 311
44 2302-0103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67			—		—		—	393	
		шт.	2	2 464		4 928		4 928	—	5 322
45 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67			—	—	—		—	394	
		км трубопровода	0,001	496 000	190 000	496	190	1	355	919
46 1122-0501-0107	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка НР = 99 %									

[illegible] 2301-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,01	305 000 6 410	54 000	305 6 474	54	6 474	–	6 992
[illegible] 1122-0501-0107	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	– 496 667	190 000	– 596	228	– 1	518 428	1 106
[illegible] 2301-0501-1017	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,212	305 833 5 166	54 167	367 6 261	65	– 6 261	82 –	6 762
[illegible] 1122-0501-0106	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0016	– 464 375	168 750	– 743	270	– 1	501 543	1 389
61 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,616	295 000 4 150	47 500	472 6 706	76	– 6 706	103 –	7 242
62 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,5	– 249	240	– 11 813	11 409	– 4	536 2 315	15 258
63 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	85,5	8 141	59	400 12 056	2 815	– –	1 130 –	13 020
54 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,27	– 187	178	– 6 221	5 925	– –	964 1 157	7 968
55 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,97	9 1 648	39 –	296 14 786	1 311 –	– –	590 10 646	27 467
56 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,23	1 648 716	– –	14 786 3 030	– –	– –	2 035 2 182	5 629
57 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	38,01	716 31	– 31	3 030 1 170	– 1 170	– –	417 291	1 578
58 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	38,01	– 133	11 63	– 5 060	404 2 404	– –	117 2 705	8 386
61 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	70 18 073	29	2 656 72 292	1 101	– 72 292	621 –	78 075
62 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 23 651		– 47 302		– 47 302	5 783 –	51 086
63 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	– 11 894		– 47 576		– 47 576	3 784 –	51 382
64 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 15 796		– 31 592		– 31 592	3 806 –	34 119
65 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	– 15 796		– 63 184		– 63 184	2 527 –	68 239
66 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 22 753		– 45 506		– 45 506	5 055 –	49 146
67 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 22 753		– 45 506		– 45 506	3 640 –	49 146
68 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	– 23 477		– 93 908		– 93 908	3 640 –	101 421
69 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	– 35 544		– 71 088		– 71 088	7 513 –	76 775
				–		–		–	5 687	

2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	5 042		–		–	2 420	
2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4 601		27 606		27 606	–	29 814
2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5 042		5 042		5 042	2 208	5 445
74 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 601		4 601		4 601	403	4 969
75 1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,52	48 533	9 777	25 237	5 084	11 766	388	38 215
76 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16 090	3 619	8 367	1 882	–	2 831	
77 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11 050		11 050		11 050	–	11 934
78 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 889		10 889		10 889	884	11 766
79 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9 851		9 851		9 851	871	10 639
80 2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	9	5 042		5 042		5 042	788	5 445
81 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	62	6 895		62 055		62 055	403	67 019
82 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,18	599		37 138		37 138	4 964	40 109
83 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,8	23 972	2 072	4 315	373	3 003	2 971	5 674
84 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,76	5 217 4 940 720 16 820 1 044	394 1 463 613 1 047 200	939 13 832 2 016 29 603 1 837	71 4 096 1 716 1 843 352	– 7 720 – 25 923 –	420 3 471 1 384 1 992 2 528	18 687 34 123
	Раздел 2 Поселковая водопроводная сеть									
97 1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,712	91 875	–	65 415	–	24 802	40 207	114 072
98 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	5,883	57 041 62 694	– –	40 613 368 827	– –	– 89 182	8 450 276 849	697 330
116 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	47 534 2 479	–	279 645 24 790	–	– 24 790	51 654 –	26 773
117 2302-0101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм х 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	5 408		16 224		– 16 224	1 983 –	17 522
118 2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 100мм х 50мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	35	2 479		86 765		– 86 765	1 298 –	93 706
119 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	173	1 224	804	211 666	139 041	– –	6 941 107 724	344 941
120 2302-0301-1730	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	420 912	209	72 625 8 208	36 187	– 8 208	25 551 –	8 865
				–		–		–	657	

		PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
	2302-0301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	163	– 831		– 135 453		– 135 453	73 –	146 289
	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0025	– 882 800	452 000	– 2 207	1 130	– 47	10 836 1 327	3 817
124	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 150мм x 100мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	412 000 2 090	124 000	1 030 2 090	310	– 2 090	283 –	2 257
125	2302-0103-0512	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 160 ГОСТ 12816-80	шт.	3	– 6 669		– 20 007		– 20 007	167 –	21 608
127	2302-0103-0508	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 63 ГОСТ 12816-80	шт.	12	– 2 520		– 30 240		– 30 240	1 601 –	32 659
128	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	– 1 808		– 3 616		– 3 616	2 419 –	3 905
129	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	– 3 245		– 9 735		– 9 735	289 –	10 514
130	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	– 1 545		– 146 775		– 146 775	779 –	158 517
131	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	– 755		– 9 060		– 9 060	11 742 –	9 785
132	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	– 694		– 1 388		– 1 388	725 –	1 499
133	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	1	– 3 703		– 3 703		– 3 703	111 –	3 999
134	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	– 2 156		– 2 156		– 2 156	296 –	2 328
135	2302-0103-2711	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12836-67	шт.	1	– 4 918		– 4 918		– 4 918	172 –	5 311
136	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	– 2 464		– 2 464		– 2 464	393 –	2 661
137	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	– 1 931		– 7 724		– 7 724	197 –	8 342
138	1122-0501-0107	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	– 531 667	190 000	– 319	114	– 22	618 213	575
139	2301-0501-1018	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	305 000 6 410	53 333	183 3 846	32	– 3 846	43 –	4 154
140	1122-0501-0106	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0386	– 489 404	170 907	– 18 891	6 597	– 901	308 13 079	34 528
141	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,6	295 155 4 150	47 098	11 393 160 190	1 818	– 160 190	2 558 –	173 005
142	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0002	– 400 000	130 000	– 80	26	– 3	12 815 57	148
143	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для	м	0,2	255 000 2 139	35 000	51 428	7	– 428	11 –	462

	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	401 667 / –	131 667	241 / –	79	9 / –	173 / 34	447
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 180x6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,6	2 665 / 255 000	36 667	1 599 / 153	22	1 599 / –	– / 33	1 727
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	7	1 224 / –	804	8 565 / –	5 626	– / –	4 359 / 128	13 958
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	2 870 / 420	209	20 090 / 2 939	1 464	20 090 / –	– / 1 034	21 697
	Знаки указательные пожарного гидранта	шт.	28	827 / –		23 156 / –		23 156 / –	– / 1 607	25 008
149 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	482,98	249 / –	240	120 112 / –	116 007	43 / –	23 531 / 1 852	155 134
150 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	869,36	141 / 8	59	122 580 / 4 062	28 620	– / –	– / 11 491	132 386
153 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,01	716 / –	–	30 811 / –	–	– / –	22 184 / 9 806	57 235
154 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	386,48	31 / 716	31 / –	11 893 / 30 811	11 893 / –	– / –	2 956 / 4 240	16 037
155 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	386,48	133 / –	63 / 11	51 445 / –	24 439 / 4 106	– / –	27 501 / 1 188	85 262
169 1123-0801-0101	Колодцы прямоугольные сборные железобетонные односекционные. Устройство НР = 99 %	м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций	5,12	74 846	6 118	383 211	31 326	327 025	32 342	448 797
170 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5 042 / 4 855	1 525	5 042 / 24 860	7 809	5 042 / –	– / 33 244	5 445
171 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 601 / –		4 601 / –		4 601 / –	– / 403	4 969
174 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,7	23 972 / –	2 073	40 752 / –	3 524	28 357 / –	8 878 / 368	53 600
175 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	28,47	4 940 / 5 218	1 463 / 397	140 631 / 8 871	41 643 / 675	78 491 / –	35 288 / 3 970	189 993
176 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	17,9	16 820 / 720	1 047 / 613	301 071 / 20 497	18 739 / 17 447	263 652 / –	20 257 / 14 074	347 034
	Раздел 3 Подводки к границам потребителей			1 044	200	18 680	3 580	–	25 706	
181 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	624,01	716 / –	–	447 018 / –	–	– / –	321 853 / 61 510	830 381
182 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11 856,24	31 / 716	31 / –	364 853 / 447 018	364 853 / –	– / –	90 684 / 36 443	491 980
187 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0135	248 074 / –	64 889 / 11	3 349 / –	876 / 125 950	21 / –	2 661 / 481	6 491
188 2301-0501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	13,635	263 / 181 630	17 481	3 586 / 2 452	236	3 586 / –	– / 287	3 873

[illegible]	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0965	263 813 187 948	73 378 19 689	25 458 18 137	1 900	– 40 838	3 624 –	44 105
[illegible]	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	97,465	419 –		40 838 –		–	3 267	297 349
[illegible] 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8;	км трубопровода	3,4975	41 072 38 028	– –	143 651 133 002	– –	10 649 –	131 672 22 026	11 691
[illegible] 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,11	51 345 47 536	– –	5 648 5 229	– –	419 –	5 177 866	636 610
193 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	163	3 176 438	25 11	517 745 71 374	4 042 1 798	442 329 –	71 709 47 166	23 706
197 1122-0501-0105	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0326	385 215 254 908	130 215 36 104	12 558 8 310	4 245 1 177	3 –	9 392 1 756	57 811
198 2301-0501-1012	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,6	1 642 –		53 529 –		53 529 –	– 4 282	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**7 286 281**				
	Накладные расходы	**тенге**				1 881 796				
	Сметная прибыль	тенге				733 436				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**				**9 901 513**				
	Локальная смета № 6-2-1. Выгреб 3 м3									
1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13,44	24 –	24 10	322 –	322 129	– –	93 33	448
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	26,88	21 –	21 8	558 –	558 224	– –	161 58	777
3 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	14,46	191 8	182 50	2 762 122	2 637 721	3 –	607 270	3 639
4 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,03	433 –		11 271 –		– –	– 902	12 173
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	14,46	19 3	16 6	276 41	232 92	3 –	96 30	402
6 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72%	м3 грунта	22,76	144 8	136 34	3 277 173	3 104 767	– –	677 316	4 270
7 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,12	1 828 1 828	– –	7 530 7 530	– –	– –	5 422 1 036	13 988
8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,69	794 794	– –	2 136 2 136	– –	– –	1 538 294	3 968
9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,19	32 –	32 12	773 –	773 285	– –	205 78	1 056
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	24,19	144 77	66 32	3 481 1 873	1 608 777	– –	1 908 431	5 820
11 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13,44	24 –	24 10	322 –	322 129	– –	93 33	448
12 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка	м3 грунта	13,44	21	21	279	279	–	81	389

	Бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %			–	8	–	112	–	29	
14 2101-0201-2103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,1	37 231	6 577	78 185	13 812	41 583	28 124	114 814
15 2104-0301-2103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971- 2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 852 8 911	2 675	22 790 8 911	5 618	– 8 911	8 505 –	9 624
16 2104-0301-0001	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	– 3 811		– 3 811		– 3 811	713 –	4 116
17 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 19 663		– 19 663		– 19 663	305 –	21 236
18 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 19 663		– 19 663		– 19 663	1 573 –	21 236
19 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 25 917		– 25 917		– 25 917	1 573 –	27 990
20 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	– 23 651		– 23 651		– 23 651	2 073 –	25 543
21 2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП-40 ГОСТ 19177-81	100 м	0,066	– 23 854		– 1 574		– 1 574	1 892 –	1 700
22 2106-0304-0501	Стремянка С2	т	0,01708	– 632 008		– 10 795		– 10 795	126 –	11 659
23 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	– 14 845		– 14 845		– 14 845	864 –	16 033
24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00764	– 387 173	1 178	– 2 958	9	– 1 249	1 188 1 551	4 870
25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	222 513 852	524 19	1 700 10 226	4 233	– 6 930	361 2 876	14 150
26 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,53	255 8 909	2 1 532	3 063 4 722	29 812	– 3 487	1 048 728	5 886
27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	0,53	798 32 602	679 1 074	423 17 279	360 569	– 16 097	436 665	19 380
28 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,001	1 157 1 890 000	223 86 000	613 1 890	118 86	– 1 464	1 436 362	2 432
29 1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	340 000 3 821	26 000 42	340 3 821	26 42	– 3 218	180 562	4 734
				561	12	561	12	–	351	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**280 898**				
	Накладные расходы	**тенге**				45 749				
	Сметная прибыль	**тенге**				26 134				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-2-1	**тенге**				**352 781**				
	Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территорий									
	Раздел 1. Земляные работы									
1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	500	39 –	39 14	19 508 –	19 508 7 193	– –	5 179 1 975	26 662
2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	500	36	36	18 061	18 061	–	4 794	24 683

	(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %									
1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	389	– / 155	13 / 148	– / 60 392	6 659 / 57 664	– / 61	1 828 / 13 272	79 557
4 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	700,2	7 / 262	41	2 667 / 183 452	15 767	– / –	5 893 / –	198 128
5 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	500	– / 39	39	– / 19 508	19 508	– / –	14 676 / 5 179	26 662
6 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	500	– / 36	14 / 36	– / 18 061	7 193 / 18 061	– / –	1 975 / 4 794	24 683
7 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1 596	– / 181	13 / 177	– / 288 207	6 659 / 282 968	– / –	1 828 / 64 600	381 032
8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1 596	3 / 69	53 / 69	5 239 / 110 081	84 483 / 110 081	– / –	28 225 / 31 009	152 377
9 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1 596	– / 7	27 / 7	– / 10 574	43 068 / 10 574	– / –	11 287 / 2 302	13 906
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие									
10 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, восстановление растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 38	2 / 38	– / 16 756	3 197 / 16 756	– / –	1 030 / 4 164	22 594
11 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 35	13 / 35	– / 15 513	5 784 / 15 513	– / –	1 674 / 3 856	20 919
12 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, под корыто НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 39	12 / 39	– / 17 401	5 355 / 17 401	– / –	1 550 / 4 620	23 783
13 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	446	– / 36	14 / 36	– / 16 110	6 416 / 16 110	– / –	1 762 / 4 277	22 018
14 1101-0201-0101	Грунты 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	446	– / 144	13 / 66	– / 64 180	5 940 / 29 644	– / –	1 631 / 35 175	107 303
15 1101-0201-0001	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	334,5	77 / 2 561	32 / 991	34 536 / 856 603	14 318 / 331 359	– / 485 891	7 948 / 114 228	1 048 497
16 1101-0201-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	446	118 / 9 522	199 / 1 477	39 353 / 4 246 855	66 414 / 658 581	– / 3 499 356	77 666 / 253 468	4 860 349
	Раздел 3 Отмостка									
17 1101-0101-1004	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	м2 покрытия	100	2 470	157	247 039	15 682	204 152	30 329	299 557
18 1101-0101-0101	Отмостка бетонная бетон В 12,5. Устройство НР = 91 %	м3	10	272 / 20 845	51 / 1 047	27 205 / 208 445	5 060 / 10 468	– / 187 541	22 189 / 11 316	237 342
19 1101-0101-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1 044 / 1 220	200 / 3	10 436 / 122 016	1 999 / 265	– / 106 631	17 581 / 16 424	149 515
20 1101-0101-0104	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	100	151 / 382	1 / –	15 120 / 38 200	87 / –	– / 33 328	11 075 / 5 262	46 939
	Раздел 4 Озеленение									
21 1101-0101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом НР = 88%	м2	8 414	49 / 10	– / 10	4 872 / 80 312	– / 80 312	– / –	3 477 / 24 397	113 086
				–	3	–	27 724	–	8 377	

	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88%	м2	8 414	30	1	256 206	4 640	–	39 871
					239	149	2 010 394	1 252 313	357 427	576 351	2 793 685
	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	8 414	48	30	400 654	254 290	–	206 940
					1 346	72	131 918	7 032	36 027	80 289	229 184
24	1147-0104-0103	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	98	907	24	88 859	2 378	–	16 977
					2 298	784	225 242	76 823	12 869	139 820	384 267
25	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5 м. Посадка НР = 88 %	шт.	98	1 383	238	135 550	23 336	–	29 205
					6 903		552 240		552 240	–	586 419
26	2501-0203-4207	Тополь казахстанский, с комом, высотой более 1 м до 2 м	шт.	80	–		–		–	44 179
					6 211		111 798		111 798	–	120 742
27	2501-0103-1001	Сосна обыкновенная, с комом, высотой до 1 м	шт.	18	–		–		–	8 944
					391	65	25 394	4 241	–	19 877	48 693
28	1147-0102-0106	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	65	325	22	21 153	1 434	–	3 622
					798	65	51 900	4 241	13 643	31 196	89 744
29	1147-0102-0108	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	65	523	22	34 016	1 434	–	6 648
					939	141	61 036	9 180	7 692	40 505	109 664
30	1147-0103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР = 88 %	шт.	65	679	29	44 164	1 864	–	8 123
					194		12 610		12 610	–	13 619
31	2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	65	–		–		–	1 009
					540	59	13 495	1 468	1 978	9 280	24 597
32	1147-0106-0103	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	яма	25	402	20	10 049	496	–	1 822
					228	60	5 705	1 494	78	3 904	10 378
33	1147-0107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м НР = 88 %	шт.	25	165	12	4 133	303	–	769
					966		24 150		24 150	–	26 082
34	2501-0204-4302	Черемуха обыкновенная, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	25	–		–		–	1 932
		Раздел 5 Малые архитектурные формы									
35	8601-0302-0104	Скамья, тип С4 НР = 90 %	шт.	6	20 278	185	121 668	1 110	87 470	48 141	183 394
					8 848	67	53 088	402	–	13 885	
36	8601-0303-0103	Урна, тип 4 НР = 118 %	шт.	6	8 376	416	50 256	2 496	18 086	35 273	92 371
					4 945	37	29 670	222	–	6 832	
		Раздел 6 Ограждение									
37	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м огражд	530	2 619	954	1 387 626	505 620	84 614	1 331 381	2 817 957
					1 618	335	857 614	177 353	–	206 738	
38	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,8	17 373		222 374		222 374	–	240 164
					–		–		–	11 790	
39	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	20,781	49 119	9 830	1 020 737	203 579	87 519	533 411	1 690 360
					37 965	2	788 966	58	–	155 318	
41	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	1,0166547	253 879		258 107		258 107	–	278 756
					–		–		–	20 939	
42	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	8,841	225 714		1 995 537		1 995 537	–	2 155 180
					–		–		–	100 944	
43	1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %	м2	1 055,18	314	10	331 388	11 613	11 790	515 908	890 950

	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	2	25 042							
	1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	20 002 9 136							
46	2110-0103-0101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1 068,48	8 996 1 026							
47	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки. Установка НР = 118 %	м оград	540	1 58							
48	2105-0307-9910	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, светлая, без покрытия ГОСТ 285-69	кг	205,2	96 29							
49	2106-0405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118- 2012	т	0,0066	553 45							
50	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	519,525								
51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	519,525								
		Раздел 7 Площадка под КТПН-10/0,4 кВ										
52	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка растительного слоя НР = 72 %	м3 грунта	3,264		13						
53	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16,32		1 0 1 479	88 18 388	91 3 898	8 808	1 818	18 738	
54	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,5	7 18 2 78 4 38	606 2 479	6 881 8 737	1 818 4 957	1 818	1 818 4 957	18 738	
55	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1 17 21 8	901	2 351 29 239	1 802	48 838	1 881	91 878	
56	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358			–			2 348		
57	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	8 74 2 40 1 63	19 2 –	9 883 2 763 4 417	224 26 –	6 896 – –	2 884 998 3 180	18 478 8 208	
58	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,9	1 5 23 1 44	– 67	4 417 288	– 133	– –	608 158	482	
59	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2	78 47	32 1 547	155 18 325	64 2 321	– 11 440	36 5 239	25 449	
60	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,5	12 2 3 0 43 20 3 18	673 1 128	4 564 62 986	1 009 3 498	– 56 713	1 885 3 159	71 437	
61	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	3,1	95	225	2 775	696	–	5 292		
		Раздел 8 Ограждение КТПН-10/0,4 кВ			2 9 68	986	62 323	20 711	5 709	51 502	122 931	
62	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка НР = 118 %	м оград	21	17 10 7 98	369 29	35 903 798	7 743 29	– 42	9 106 863	1 794	
63	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических	шт.	1								

	оградах и оградах из панелей НР = 118 %			727	4	727	4	–	133	
64	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	1 260		28 350		28 350	–	30 618
65	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,54	– 317		– 171		– 171	2 268 –	185
66	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0797	– 281 979		– 22 474		– 22 474	14 –	24 272
67	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	– 195 698		– 450		– 450	1 798 –	486
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00448	– 201 618		– 903		– 903	36 –	975
69	2105-0103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00111	– 1 544 557		– 1 714		– 1 714	72 –	1 851
70	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	34,45	– 464		– 15 985		– 15 985	137 –	17 264
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,09	– 488	26	– 6 385	340	– 5 509	1 279 431	7 361
					41	7	536	89	–	545	
72	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	13,09	93	2	1 221	21	887	219	1 555
					24	0	313	4	–	115	
		Раздел 9 Основание под ДЭС									
73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,033	1 523	–	1 573	–	–	1 133	2 922
					1 523	–	1 573	–	–	216	
74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,191	796	–	152	–	–	109	282
					796	–	152	–	–	21	
75	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,42	8 902	1 529	3 739	642	2 762	577	4 661
					798	679	335	285	–	345	
76	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона кл В15 НР = 91%	м3	1,26	35 053	475	44 167	599	39 921	3 510	51 491
					2 894	167	3 647	210	–	3 814	
77	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0254	18 504	945	470	24	7	407	947
					17 283	315	439	8	–	70	
78	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0254	196 378		4 988		4 988	–	5 387
79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,6	– 852	19	– 10 737	245	– 7 276	399 3 020	14 858
					255	2	3 216	31	–	1 101	
80	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,9	8 908	1 531	8 017	1 378	5 921	1 236	9 993
					798	679	718	611	–	740	
81	1106-0101-0101	Подготовка бетонная под отмостку В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	32 601	1 072	29 341	965	27 335	1 128	32 907
					1 157	221	1 041	199	–	2 438	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**18 099 172**				
		Накладные расходы	**тенге**				4 739 861				
		Сметная прибыль	**тенге**				1 827 123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1-1	**тенге**				**24 666 156**				

Стоимость оборудования	тенге	6 016 358
Итого по Акту	тенге	49 006 107
Временные здания и сооружения 2%	тенге	980 122
Итого с временными	тенге	49 986 229
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (2,97 %)	тенге	1 484 591
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405 тенге	тенге	51 470 820
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге	1 029 416
Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге	58 616 595
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.050 СМР (67% от СМР)	тенге	41 165 424,30
Итого в текущих ценах 2020г, МРПтек.=2613тенге Имрп=1.090 СМР (33% от СМР)	тенге	21 043 419,08
Коэффициент договорной цены	тенге	55 994 927,37
НДС(12%)	тенге	6 719 391,28
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	62 714 318,66

Заказчик:
ГУ "Айтекебийский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог архитектуры, градостроительства и строительства""

Руководитель отдела _____ **Рахметов Т.Б.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "ONYX Projekt"

_____ **Кранина О.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Строиинтеграция"

_____ **Белеков Т.Ж.**