Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Пырақ-Құрылыс",Республика Казахстан, г. Тараз, ул. Тупик Колбасшы Койгельды, дом № 1** | **090940009458**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Mellon",Республика Казахстан, Республика Казахстан,г. Нур-Султан ул.ДОСТЫК,д.5.кв.(офис) 86, тел.: +7** | **080340012870**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11/11 от 11.11.2020года

Номер документа	Дата составления
2	29.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерной инфраструктуры электроснабжения ВЛ-0,4 кВ новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области			усл	1	1 137 732,00	1 137 732,00	121 899,86
				Итого	1	x	1 137 732,00	121 899,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Абсатар Ш.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Бакыбаев М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2021

М.П.

ДОГОВОР № 11/11
на выполнение строительных работ

г. Тараз **«11» ноября 2020 г.**

ТОО «Пырақ - Құрылыс», в лице директора **Бакыбаева М.А.,** действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и **ТОО «Mellon»** лице директора **Абсатар Ш.Ш.,** действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор подряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительных работ на объекте: Строительство инженерной инфрастуктуры электроснабжения ВЛ – 0,4 кВ новостройки села Отар, Кордайского района, Жамбылской области.

Платежи и расчеты

1.1. Заказчиком, оплата за выполненные работы производятся на основании договорных цен, подлежащих выполнению подрядчиком, согласно пункту 1 настоящего договора в течение 3-х дней после предоставления подрядчиком счета на оплату и акта выполненных работ.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты в течении 5 (пяти) дней после подписания Сторонами настоящего Договора.

2.2. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены подрядчиком до 31 декабря 2020 года.

3. Обязательства Субподрядчика

3.1. Для выполнения условий настоящего договора подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим договором работы в сроки, указанные в пункте 3 настоящего договора в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в установленном порядке и соответствующим нормам СНиП Республики Казахстан.

3.2. Устранять все дефекты в работах за свой счет.

3.3. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

3.4. Обеспечить высокое качество работ с гарантией на 3 (три) года с момента подписания приемосдаточного акта о выполнении работ.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется предоставить подрядчику необходимые материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудования необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

4.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Заказчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо-сдаточного акта в течение 3 (трех) дней с момента предъявления подрядчиком к сдаче.

5. Техника безопасности и охрана труда.

6.1 подрядчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за несоблюдение правил безопасности и охраны труда при производстве строительно-монтажных работ на объекте Заказчика.

6.2 подрядчик обеспечивает своих работников всеми средствами безопасности при производстве работ.

6.3 Производственный персонал подрядчика, должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии.

6.4 подрядчик, обязан проводить со своимперсоналом инструктажи и вести на объекте соответствующую документацию по безопасности и охране труда.

6.5 Никто из работников подрядчика не должен предпринимать действия, которые могут повлечь несчастный случай на производстве или аварию.

6.6 Заказчик имеет право:

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм промышленной безопасности и охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, и могут привести к инциденту или аварии;
- требовать от руководителей подрядчика заменить с участка работ работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих требования правил, норм и инструкций по безопасности и охране груда, пожарной безопасности и экологии;
- останавливать работы в ходе выполнения, которых обнаружены нарушений, которые могут привести к травме, инциденту, аварии;
- координировать работу подрядчика, при локализации аварий и ликвидации их последствий.

6.7 Представители Заказчика имеют право останавливать производство работ в случае нарушений правил безопасности и охраны труда, а так же необеспеченности и не применения необходимых СИЗ (Средства индивидуальной защиты) подрядчиком с выдачей письменных предписаний или указаний.

6.8 Расследование несчастного случая, происшедшего с работником подрядчика ведущего работы на объекте Заказчика, проводится непосредственно подрядчиком с участием ответственного представителя Заказчика.

7. Гарантии.

7.1. подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме, согласно условиям настоящего договора.
-качественное выполнение всех работ;
- своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных в процессе выполнения работ по договору, при приёмке работ и в гарантийный период.

7.2. Подрядчик дает гарантию на выполненные работы сроком на 3 (три) года (гарантийный период) со дня ввода в эксплуатацию объекта.

7.3. Наличие дефектов и недостатков, выявленных в гарантийный период, произошедшие по вине подрядчика согласование порядка и сроков их устранения фиксируется в акте о дефектах и недостатках, обнаруженных в течение гарантийного периода, который подписывается Сторонами. Для участия в составлении вышеуказанного акта подрядчик обязан направить за свой счет своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика об обнаружении дефектов и недостатков. В случае аварийных ситуаций, Заказчик самостоятельно приступает к их устранению и приглашает подрядчика для составления данного акта о дефектах и недостатках. Если подрядчик в установленный срок не направит своего уполномоченного представителя, акт о дефектах и недостатках составляется и подписывается Подрядчиком с самостоятельным указанием на то, что подрядчик не явился для составления и подписания данного акта и причин такой неявки (в случае, если такие причины известны Заказчику). Односторонне подписанный акт о дефектах и недостатках, обнаруженных в течение гарантийного периода, направляется подрядчику любым способом, фиксирующим его получение, и является безусловным основанием для устранения подрядчиком дефектов и недостатков.

7.4. подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты и недостатки, возникшие по

вине подрядчика, выявленные в установленном порядке в течение гарантийного периода.

7.5. подрядчик несет ответственность за скрытые дефекты и недостатки, которые не были замечены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ подрядчиком.

7.6. По завершении гарантийного периода, Стороны подписывают акт о завершении гарантийного периода при условии надлежащего выполнения подрядчиком своих обязательств в гарантийный период.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За невыполнение подрядчиком работ в соответствии договором или с ненадлежащим качеством Заказчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 10 (десяти) % от их стоимости до устранения подрядчиком отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

9.3. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки подрядчик платит Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости объема работ по настоящему договору за каждый день задержки, но не более 5 (пяти) % от общей суммы договора.

9.4. За просрочку оплаты за выполненные работы Заказчик оплачивает штраф в размере 0,5 % за каждый день просрочки, но не более 5(пяти) %от общей суммы Договора.

9.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками фактические убытки.

9.6. Уплата неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.7. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной их сторон в случае нарушения исполнения обязательств другой стороной письменно предупредив ее об этом.

11. Форс-мажор

11.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, отмена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

11.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по

настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

12. Особые условия

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Пырак-Құрылыс»
г. Тараз,
ул. Тупик Колбасшы Койгельды 1
БИН 090940009458
РНН 211500241874
ИИКKZ87914142203KZ00062
ДБ АО «Сбербанк»
БИКSABRKZKA
Тел: 8-7262-522943
E-mail: pirak-kurilis@mail.ru
Директор
ТОО «Пырак-Құрылыс»

Бакыбаева М.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Mellon»
г. Нурсултан, пр. Достык 5/86
БИН 080340012870
ИИКKZ86914002203KZ0048Y
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

Директор ТОО «Mellon»

Абсатар Ш.Ш.

М.П.

Заказчик: ТОО "Пырак-Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Mellon"

Договор: № 11/11 от "11" ноября 2020 г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство инженерной инфраструктуры электроснабжения ВЛ - 0,4 кВ новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области "***

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство инженерной инфраструктуры электроснабжения ВЛ - 0,4 кВ новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области "**	1 137 732							1 137 732
2	В т.ч. НДС	121 900							121 900
3	**Итого к оплате**	**1 137 732**							**1 137 732**
4	В т.ч. НДС	121 900							121 900

Заказчик:

ТОО "Пырак-Құрылыс"

Директор **Бакыбаев М.А.**

Подрядчик:

ТОО "Mellon"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

Заказчик: ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Mellon"

ДОГОВОР: № 11/11 от 11 ноября 2020г.

Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры электроснабжения ВЛ - 0,4 кВ новостройки села Отар Кордайского района Жамбылской области "

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	39	13713,44	6779,20	534 824	264 389	26 254	296 233	897 542
		НР - 80%; СП - 8%			6261,06	3233,60	244 181	126 110		66 485	
2	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	15	3383,90	666,90	50 759	10 004	4 635	28 337	85 423
		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	215,76	36 120	3 236		6 328	
3	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	49436,61	8259,64	49 437	8 260	1 445	30 501	86 332
		НР - 72%; СП - 8%			39732,00	2629,88	39 732	2 630		6 395	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 069 297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320 033				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					282 652			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131 977			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32 334		
		- Накладные расходы	Тенге							355 071	

		- Сметная прибыль	Тенге							79 207	
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95							1 015 832
		НДС	Тенге								121 900
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ	Тенге								1 137 732

Заказчик:
ТОО "Пырақ-Құрылыс"

Директор **Бакыбаев М.А.**

Подрядчик:
ТОО "Mellon"

Директор **Абсатар Ш.Ш.**

	Приложение 3 *к приказу Министра* *по инвестициям и развитию* *Республики Казахстан* *от 24 апреля 2017 года № 235*
	форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Пырақ құрылыс"- Лицензия №15028335 от 24.05.2015, Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, тупик Койгельды,1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бакыбаева М.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры электроснабжения ВЛ-0,4 кВ новостройки с. Отар Кордайского района Жамбылской области» местонахождение Республика Казахстан, Жамбылская область, Кордайский район, Отарский сельский округ, с. Отар**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области" в лице руководителя Мендекеева Е.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «MELLON»

наименование организации

---

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ", 19002756 от 07.02.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области", № 007от 13.01.2020 года**;

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди
КТПН160/10/0,4	шт	4	4	4	4
КТПН250/10/0,4	шт	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, $м^2$		числоквартир	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объект по степени обеспечения надежности электроснабжения относится к потребителям III категории.

Объект по степени обеспечения надежности электроснабжения относится к потребителям III категории.

Для электроснабжения жилого массива предусмотрена установка комплектных трансформаторных подстанций наружного типа с одним трансформатором мощностью 160 кВА-4 шт и 250 кВА-4 шт.

Электроснабжение проектируемых КТПН осуществляется от РУ-10кВ ПС-110/35/10кВ «Отар-1» по ВЛЗ-10кВ с применением провода СИП-3. На СШ-I ПС-110/35/10кВ «Отар-1» предусмотрена установка К-37 с вакуумными выключателями. Пересечений с существующей ж.д. пути прокол выполнен методом ГНБ, длиной 36 метров. Для электроснабжения домов индивидуального строительства предусмотрено строительство ВЛИ-0,4кВ на ж/б стойках серии СВ-95, СВ-105 и СВ-110 с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4. Для ВЛЗ-10 кВ с совместной подвеской ВЛИ-0,4кВ приняты опоры с железобетонными стойками серии СВ110 с самонесущими изолированными проводами марки СИП-4. Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ составляет 22740 метров, расчетные пролеты составляют 30метров. Воздушная сеть 0,4 кВ от каждой подстанции разделена на 2, 3 линии с указанием на плане сетей. Общая протяженность ВЛЗ-10кВ для электроснабжения составляет 5345 метров с

указанием на плане сетей. Для защиты линий ВЛЗ-10кВ от перенапряжений на опоре трансформаторной подстанции устанавливаются три ограничителя перенапряжения ОПН SGA1012. Проекте предусмотрена перенос существующие сети ВЛ-10кВ Л-7 и Л14 согласно п. 10 ТУ 220-27-19 от 25.02.2019 года из жилого массива. Учитывая требования об абонентском вводе в дома без разрыва линии, т.е. непосредственно с опоры в прибор учета и необходимости разъединяющего и защитного аппарата при абонентском подключении к магистрали на каждой опоре ввода в дом устанавливается плавкая вставка (SVV). Ввод в жилые дома предусмотрен проводом марки СИП4-2х16 мм² по длине 25 м в количество 634 шт. На магистрали в начале ответвления устанавливается трехполюсный мачтовый рубильник. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников жилых домов принята согласно РДС РК 4.04-191-2002 «Методические указания по проектированию городских и поселковых электрических сетей». Кухонная плита на природном газе. Фундамент под КТПН-10/0,4кВ предусмотрен 12-2019 ЭСН.АС. Для защиты от поражения электрическим током для каждой трансформаторной подстанции и железобетонной опоры ВЛЗ-10 кВ предусмотрено устройство заземления. о улицам совместно с ВЛИ-0,4 кВ для жилых домов улиц, выполняется уличное освещение. Уличное электроосвещения выполняется опорами с консольными светильниками, со световодными лампами LED, мощностью 60 Вт, в количестве - 867 шт. Учет электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные), установленными на щите 0,4 кВ проектируемой КТПН. Управления освещениям выполняется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН, ручное и автоматическое от фотореле. Средняя горизонтальная освещенность покрытия - 4 лк, согласно СП РК 2.04-104-2012 табл. №15. Общая протяженность уличного освещения ВЛИ-0,4кВ составляет 24975 метров, расчетные пролеты составляют 25-30 метров. Для электроснабжения уличного освещения, проектом предусматривается строительство ВЛИ-0,4кВ, с подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 4х16 мм². Для крепления защищённых проводов к траверсам и другим металлоконструкциям опор предусматриваются: - Изоляторы и спиральные вязки; - натяжные и поддерживающие зажимы, ответвительные и соединительные зажимы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020г.** ;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020г**;

месяц, год

при продолжительности строительства **3.5 месяца** ;

по норме или по проекту организации строительства **3.5 месяца** ;

фактически **месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *М. П.*

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *М. П.*

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *М. П.*

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *М. П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры электроснабжения ВЛ-0,4 кВ новостройки с.Отар Кордайского района Жамбылской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Пырақ құрылыс" **Бакыбаев М.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *М. П.*