Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» декабря 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе» и.о. руководителя отдела Жарасбаев Аслан Байзакулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии
«18» 12 2020 г. ТОО «КазПромСтройГрупп»№ 18007794 от 18.04.2018г. Актюбинская область, г.Актобе, ул.Бокенбай батыра, 21 Молдыбаев Кайрат Сагинаевич
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«18» 12 2020 г. ТОО «Нисан-Актобе» Кыдыралин Гибат Амзеевич KZ50VJE0003004 от 31.08.2017г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«17» 12. 2020 г. ТОО «Регион СтройПроект »Уразов Ержан Улбекович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-4» г. Актобе»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, г. Актобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «29» мая 2017 года **№2515 Аким города Актобе;**

наименование органа вынесшего решение

талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» талон №KZ11REA00110087 от 08.10.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «РегионСтройПроект», рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №13-Ө от13.01.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 09.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 09.2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц:10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	18336		18336	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- *Количество газифицируемых объектов – 600 шт;*
- *Общая протяженность газопровода – 18336 м;*
- *Протяженность газопровода высокого давления второй категории 0,6МПа ПЭ 100 SDR11 – 56м;*
- *Протяженность газопровода среднего давления 0,3МПа ПЭ 100 SDR11 – 797м:*
- *труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ 100 ø90х8,2мм – 782м;*
- *труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ 100 ø63х5,8мм – 15м.*
- *Протяженность газопровода низкого давления 0,003МПа ПЭ 100 SDR17 – 16523м:*
- *труба полиэтиленовая SDR17 ПЭ 100 ø225х13,4мм – 1623м;*
- *труба полиэтиленовая SDR17 ПЭ 100 ø160х9,5мм – 14174м;*
- *труба полиэтиленовая SDR17 ПЭ 100 ø63х3,8мм – 726м.*
- *Блочный Газорегуляторный Пункт ПГБ-13-2НВ-У1-СГ-Т – 1шт.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего **256 309 176** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **219 904 457** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **27 461 697** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **256 309 176** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **219 904 457** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **27 461 697** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Бауырластар-4» г. Актобе»принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик и.о. руководителя **Жарасбаев Аслан Байзакулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор КыдыралинГибатАмзеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Уразов Ержан Улбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)МолдыбаевКайратСагинаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/280 от 02.08.2018г

Номер документа	Дата составления
35	25.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	80 000 000,00	80 000 000,00
				Итого	1	x	80 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**80 000 000,00**	**71 428 571,43**					**8 571 428,57**	**80 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**80 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 1. Газопровод высокого давления II категории						
7	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,056	367000	20552		62,1 / 9466
8	23-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	56,56	7863,92	444783		
		Раздел 2. Газопровод среднего давления						
91	23-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	15,15	632,2	9578		
94	23-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30	3034,25	91028		
97	23-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	789,82	1270,8	1003703		
		Раздел 3. Газопровод низкого давления						
159	23-010502-0823	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	90	15341,88	1380769		
161	23-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	530	7863,92	4167878		
165	23-010502-0614	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	1639,23	5358,72	8784175		
166	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	6,36963	301303,21	1919190		62,1

167	23-010502-0611	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива трубопровода PE 100 ГАЗ SDR 17-160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м	14230,9	2709,46	38558054	915124,29

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**56379710**
накладные расходы первого уровня	тенге	924590,2871
накладные расходы второго уровня	тенге	2429702
Накладные расходы	**тенге**	3354293
Сметная прибыль	тенге	4778720
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**64512719**
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**64512719**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	838665
Итого с временными	**тенге**	**65351384**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	2037983
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	67389367
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**71428571,43**
НДС(12%)	тенге	8571428,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**80 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Расценки по смете правильны

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071** ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/280 от 02.08.2018г

Номер документа	Дата составления
43	24.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2018

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

СПРАВКА
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**110 000 000,00**	**26 785 714,29**					**3 214 285,71**	**30 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**30 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Вневплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 1. Газопровод высокого давления II категории						
1	11-240204-0105	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	7835	7835		62,1 / 2713
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	80,64	87,67	7070		59,1 / 1350
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,42	1378,1	3335		59,1 / 1971
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	83,06	120,23	9986		59,1 / 4494
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,6	2958,08	7691		62,1 / 1245
		Раздел 3. Газопровод низкого давления						
154	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	35508	87,67	3113145		59,1 / 594553
155	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1065,25	1378,15	1468074		59,1 / 867629

156	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	36573,25	31,65	1157395	59,1
							245147
157	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	755	2957,79	2233133	62,1
							361518
158	11-220501-0108	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,09	391000	35190	62,1
							16720
160	11-220501-0106	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,53	345203,77	182958	62,1
							89587
162	11-221401-0301	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	530	990,99	525226	62,1
							238375
163	11-221401-0302	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90	1110,71	99964	62,1
							43025
164	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	1,623	367021,57	595676	62,1
							274337
166	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	7,63037	301303,21	2299055	62,1
							1096255
168	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,187747	198556,12	37278	62,1
							19138
169	23-010502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;	м	733,26	433,33	317744	–
170	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	2757	856,58	2361599	62,1
							866630
171	23-020302-5946	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	8654,2	173084	–
172	23-020303-0512	Отвод полиэтиленовый сварной от 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6215,35	12431	–

173	23-020303-0509	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2631,72	10527 –
174	23-020303-1909	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4830,21	14491 –
175	23-020303-0509	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2631,72	10527 –
176	23-020303-0509	Отвод полиэтиленовый сварной 11° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	2631,72	36844 –
177	23-020304-2516	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	104	7970,99	828983 –
178	23-020304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	351	3462,07	1215187 –

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**16764428**
накладные расходы первого уровня	тенге	4724686
накладные расходы второго уровня	тенге	911138
Накладные расходы	**тенге**	5635825
Сметная прибыль	тенге	1792020
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**24192270**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**24192270**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	314500
Итого с временными	**тенге**	**24506769**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	764244
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	25271013
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**26785714,29**
НДС(12%)	тенге	3214285,71
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**30 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

расценки по смете проверены

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071** ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/280 от 02.08.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
49	26.11.2018

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	40 000 000,00	40 000 000,00
				Итого	1	x	40 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**150 000 000,00**	**35 714 285,71**					**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**40 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 3. Газопровод низкого давления						
168	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,008253	198556,12	1639		62,1
								841
178	23-020304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1609	3462,07	5570471		–
179	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	650	935,56	608114		–
180	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	344	1262,39	434262		62,1
								159486
181	23-020302-3116	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	9117,59	173234		–
182	23-020302-4751	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	21132,73	232460		–
183	23-020302-4730	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	314	14865,11	4667645		–
184	11-220901-0204	Краны шаровые диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5256	5256		62,1
								2295
185	29-000002-0002(пл)"СТК МЕГАПОЛИС"	Кран шаровый ПНД д=225 мм (подземный)	шт	1	571776	571776		–
186	11-220901-0203	Клапан шаровый диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	16	3518,88	56302		62,1

187	29-000002-0002(пл)"СТК МЕГАПОЛИС"	Кран шаровый ПНД д=160 мм (подземный)	шт	1	226593	226593	23255 –
193	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	16,764	57600,14	965609	–
195	21-130809-1401	Лента полиэтиленовая "Осторожно! Газ!" желтого цвета	м	16438,9877	52	854827	–
201	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=325,000;	м	325	3616,53	1175372	–
206	23-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005К=325,000;	шт.	325	15348,05	4988116	–
208	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=325,000;	м	892,09	940,05	838609	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**21370285**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			185877	
		накладные расходы второго уровня	тенге			913981	
		Накладные расходы	**тенге**			1099859	
		Сметная прибыль	тенге			1797611	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**			**24267755**	
		Локальная смета № 6-1-2. Внутриплощадочные сети газоснабжения					
2	58-000001-0001(пл)(об)ТОО Искандер и К	ПГБ -13 -2Н (В)-У1 с узлом учета	комплект	1	7412399	7412399	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**7412399**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			0	
		накладные расходы второго уровня	тенге			314286	
		Накладные расходы	**тенге**			314286	
		Сметная прибыль	тенге			618135	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-2	**тенге**			**8344819**	
		Стоимость оборудования			тенге	8344819	
		Итого по Акту			**тенге**	**24267755**	
		Временные здания и сооружения 1,3%			тенге	315481	

Итого с временными	**тенге**	**24583236**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	766628
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	33694684
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**35714285,71**
НДС(12%)	тенге	4285714,29
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**40 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Расценки по смете проверены

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071 — 060140005361

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В — 050140011681

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №03-3/280 от 02.08.2018г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.

Номер документа	Дата составления
18	18.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	18 000 000,00	18 000 000,00	1 928 571,43
				Итого	1	x	18 000 000,00	1 928 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Молдыбаев К. С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				
	доп.соглашение	№ 2	29.03.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**18 000 000,00**	**16 071 428,57**					**1 928 571,43**	**18 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**18 000 000,00**	тенге						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО **«КазПромСтройГрупп»**

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 1 Газопровод высокого давления II категории						
		1.1 От врезки до выхода из земли						
4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,06	13,63	1132	59,1 / 215	
10	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	7843,19	39216	–	
11	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0067	619253,73	4149	62,1 / 1669	
12	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5539,25	5539	–	
13	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	11	856,64	9423	62,1 / 3458	
14	23-020304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	28310,41	28310	–	
15	23-020304-1016	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	61792,69	61793	–	
16	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	10837,1	97534	–	

17	13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,058	44896,55	2604	42,8 679
18	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,058	57600,14	3341	–
19	13-100901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,056	44892,86	2514	42,8 656
20	21-130809-1401	Лента полиэтиленовая "Осторожно! Газ!" желтого цвета	м	56	52	2912	–
21	11-220601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1437400	7187	62,1 431
22	11-220601-0806	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	1197800	5989	62,1 419
23	11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой (узел ТИП I)	км трубопровода	0,005	470600	2353	58,7 63
		1.2 Выход из земли					
27	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1148,67	1723	59,1 1018
28	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	658,67	988	59,1 584
29	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	120,67	181	59,1 82
30	11-220301-0208	Футляры стальные, диаметр 300 мм. Установка	км трубопровода	0,001	1017000	1017	62,1 433
31	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	14646,01	14646	–
32	11-161201-0104	Заделка футляров диаметром труб до 400 мм	сальник	1	7568	7568	60,4

						1743
33 11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2112000	2112	62,1
						114
34 11-220601-0808	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1752000	1752	62,1
						115
35 11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой	км трубопровода	0,001	470000	470	58,7
						12
	1.3 От выхода из земли до ПГБ					
36 11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5256	5256	62,1
						2295
37 23-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136710,87	136711	–
38 11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	7052	14104	62,1
						1762
39 13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11	2411,91	26531	40,6
						7170
40 23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	7843,19	86275	–
41 23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	5539,25	11079	–
42 23-020101-1101	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2911,98	2912	–
47 11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	9	93,33	840	59,1

		площади				496
48 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,35	7625,93	10295	60,9
						2323
49 84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3метра)	14	35612	498568	75
						78236
50 84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1	35007	35007	75
						4149
51 11-250129-0501	Установка предупреждающей таблички	знак	3	4532,67	13598	58,7
						2168
52 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,35	1148,15	1550	59,1
						916
53 11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под молниеотвод объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,225	22475,1	27532	48,5
						2136
54 11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,04193	68375,86	2867	61,7
						971
55 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	940,05	7990	–
56 23-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	643,24	1286	–
57 21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00247	194636,08	481	–
58 13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3494,5	6989	42,8
						678
59 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж оборудования	м	5	449,4	2247	42,8
						260
60 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,6328	60,77	160	54,2

						40
61 11-130301-0902	Поверхности огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	2,6328	0	–	–
						–
62 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,35	659,26	890	59,1
						526
63 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,35	120	162	59,1
						73
	Раздел 2 Газопровод среднего давления					
	2.1 От ПГБ до входа в землю					
64 13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	8	1639,25	13114	40,6
						3396
65 23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1989,75	15918	–
66 23-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	711,47	1423	–
67 23-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	483,07	483	–
68 11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2052	2052	62,1
						1057
69 23-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	35568,29	35568	–
70 11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	539	1078	62,1
						563
	2.2 Вход в землю					
74 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1148,67	1723	59,1

							1018
75	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	658,67	988	59,1
							584
76	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	120,67	181	59,1
							82
77	11-220301-0206	Футляры стальные, диаметр 200 мм. Установка	км трубопровода	0,001	779000	779	62,1
							325
78	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	6566,45	6566	–
79	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	856	856	62,1
							314
80	23-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5711,07	5711	–
81	11-161201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 мм	сальник	1	4347	4347	60,4
							1151
82	11-220601-0806	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1198000	1198	62,1
							83
83	11-220601-0806	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1198000	1198	62,1
							83
84	11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой (узел ТИП I)	км трубопровода	0,001	470000	470	58,7
							12
		2.3 Подземный газопровод					
85	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1266,84	87,67	111070	59,1
							21212
86	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	38	1378,16	52370	59,1

						30951
87 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1304,84	13,63	17781	59,1
						3366
88 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1304,84	120,23	156887	59,1
						70603
89 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	22,7	2957,8	67142	62,1
						10869
90 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	195733,33	2936	62,1
						1528
92 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,752	226627,66	170424	62,1
						84546
93 11-220501-0105	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	287466,67	8624	62,1
						4310
95 11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	991	29730	62,1
						13493
96 11-161201-0102	Футляры. Заделка диаметром труб до 200 мм	сальник	3	4347,67	13043	60,4
						3454
98 11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1263	1263	62,1
						464
99 23-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1420,3	1420	–
100 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	80	856,59	68527	62,1
						25147
101 23-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4586,92	13761	–
102 23-020304-2216	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5564,47	5564	–
103 23-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1925,23	138617	–

104	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	935,56	3742	–
105	13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,785	44898,09	35245	42,8
							9191
106	23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,785	57600,14	45216	–
		2.4 Надземный газопровод					
112	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000;	м3 грунта	3	1148,33	3445	59,1
							2036
113	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	3	659	1977	59,1
							1168
114	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;	м3 уплотненного грунта	3	120,33	361	59,1
							162
115	11-220301-0205	Футляры стальные, диаметр 150 мм. УстановкаК=2,000;	км трубопровода	0,002	581500	1163	62,1
							566
116	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	2	3616,53	7233	–
117	11-161201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 ммК=2,000;	сальник	2	4348	8696	60,4
							2303
118	11-220801-0201	Выход газопровода из земли с горизонтальным неразъемным соединением. УстановкаК=2,000;	шт.	2	857	1714	62,1
							629
119	29-000001-0003(пл)ООО Оптима Газ РФ	Устройство выхода газопровода из земли с горизонтальным расположением неразъемного соединения УВГЗ-Г-ПЭ/Ст Ду 63/57К=2,000;	шт	2	145255	290510	–
120	11-220901-0201	Краны газовые стальные диаметром 50 мм. УстановкаК=2,000;	задвижка или клапан	2	1089	2178	62,1
							1118
121	23-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005К=2,000;	шт.	2	15348,05	30696	–

122	11-240101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, диаметром труб 50 мм. Прокладка К=2,000;	км трубопровода	0,006	597833,33	3587	62,1
							1595
123	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=2,000;	м	6	940,05	5640	–
124	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка заглушкиК=2,000;	т фасонных частей	0,00048	945833,33	454	62,1
							120
125	11-220601-0805	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лентК=2,000;	км трубопровода	0,002	786500	1573	62,1
							82
126	11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой (узел ТИП I)К=2,000;	км трубопровода	0,002	470500	941	58,7
							25
127	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=2,000;	м2 спланированной площади	18	93,28	1679	59,1
							992
128	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=2,000;	м3 подстилающего слоя	2,7	7626,67	20592	60,9
							4645
129	84-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 мК=2,000;	секция (3метра)	8	35612	284896	75
							44706
130	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4К=2,000;	шт.	2	35007	70014	75
							8298
131	11-250129-0501	Установка предупреждающей табличкиК=2,000;	знак	6	4532,67	27196	58,7
							4337
		Раздел 3 Газопровод низкого давления					
		3.1 От ПГБ до входа в земле					
132	11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5256	5256	62,1
							2295

133 23-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	136710,87	136711	–
134 11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	7052	14104	62,1
						1762
135 13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	2411,75	9647	40,6
						2607
136 23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	7843,19	31373	–
137 23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5539,25	5539	–
138 23-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3582,28	3582	–
	3.2 Вход в землю					
143 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,5	1148,67	1723	59,1
						1018
144 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	658,67	988	59,1
						584
145 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,5	120,67	181	59,1
						82
146 11-220301-0209	Футляры стальные, диаметр 350 мм. Установка	км трубопровода	0,001	1367000	1367	62,1
						562
147 23-010201-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	22589,61	22590	–
148 11-161201-0104	Заделка футляров диаметром труб до 400 мм	сальник	1	7568	7568	60,4
						1743

149 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка	шт.	1	856	856	62,1 314
150 23-020304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	28310,41	28310	–
151 11-220601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2559000	2559	62,1 139
152 11-220601-0809	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	2102000	2102	62,1 130
153 11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой	км трубопровода	0,001	470000	470	58,7 12
	3.3 Подземный газопровод низкого давления					
183 23-020302-4730	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	14865,11	59460	–
192 13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	16,764	44898,65	752681	42,8 196287
193 23-060902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,027055	57600,14	1558	–
194 13-100901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	16,439	44898,72	738090	42,8 192481
196 11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	17	5237,41	89036	62,1 29310
	3.4 Надземный газопровод					
197 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=325,000;	м3 грунта	405,48138	1148,46	465679	59,1 275215
202 11-161201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 ммК=325,000;	сальник	42	4347,78	182606,76	60,4 48361

204	29-000001-0003(пл)ООО Оптима Газ РФ	Устройство выхода газопровода из земли с горизонтальным расположением неразъемного соединения УВГЗ-Г-ПЭ/Ст Ду 63/57К=325,000;	шт		42	145255	6100710	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**11 664 090,72**
накладные расходы первого уровня	тенге	1 229 376,10
накладные расходы второго уровня	тенге	546 682,99
Накладные расходы	**тенге**	1 776 059,10
Сметная прибыль	тенге	1 075 211,99
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**14 515 361,80**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**14515362**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	188700
Итого с временными	**тенге**	**14704062**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	458546
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	15162608
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**16071428,57**
НДС(12%)	тенге	1928571,43
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**18 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/280 от 02.08.2018г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.

Номер документа	Дата составления
59	18.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	20 161 053,34	20 161 053,34
				Итого	1	x	20 161 053,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 2 от 29.03.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

СПРАВКА

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				
доп.соглашение		№ 2	29.03.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**38 161 053,34**	**18 000 940,48**					**2 160 112,86**	**20 161 053,34**
Итого к оплате за текущий месяц	**20 161 053,34**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 1 Газопровод высокого давления II категории						
		1.1 От врезки до выхода из земли						
9	11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	910400	4552		62,1 / 1812
24	13-390201-0516	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	22	2102,73	46260		40,6 / 17149
25	11-250211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	22	14891,36	327610		58,7 / 56946
26	11-250127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	км трубопровода	0,063	218031,75	13736		58,7 / 3081
		1.3 От выхода из земли до ПГБ						
43	13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	1115,5	6693		40,6 / 2339

44	11-250211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	14891,33	89348	58,7
							15531
45	11-250127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	км трубопровода	0,011	218181,82	2400	58,7
							538
46	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11	341,36	3755	60,4
							2217
		Раздел 2 Газопровод среднего давления					
		2.1 От ПГБ до входа в землю					
71	13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	2063,33	12380	40,6
							4677
72	11-250211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	6	11164,17	66985	58,7
							11472
73	11-250127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	км трубопровода	0,008	218000	1744	58,7
							391
		2.2 Вход в землю					
83	11-220601-0806	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	1198000	1198	62,1
							83
84	11-250117-0401	Дополнительная защитная обертка изоляционных покрытий трубопровода диаметром до 350 мм в один слой (узел ТИП I)	км трубопровода	0,001	470000	470	58,7
							12
		2.3 Подземный газопровод					
107	13-100901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км	0,782	44898,98	35111	42,8
							9156
108	21-130809-1401	Лента полиэтиленовая "Осторожно! Газ!" желтого цвета	м	782	52	40664	–

109 13-390201-0507	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	28	750	21000	40,6 7639
110 11-250211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	28	11164,04	312593	58,7 53538
111 11-250127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	км трубопровода	0,782	218043,48	170510	58,7 38239
139 13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1115,25	4461	40,6 1559
140 11-250211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	14891,5	59566	58,7 10354
141 11-250127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	км трубопровода	0,004	218000	872	58,7 195
142 11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4	341,25	1365	60,4 806
	3.3 Подземный газопровод низкого давления					
188 13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	110	1115,36	122690	40,6 42874
189 11-250211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	110	14891,4	1638054	58,7 284731

190	11-250127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	км трубопровода	16,439	218042,4	3584399	58,7
							803854
191	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11982,90344	341,45	4091562	60,4
							2415495,73

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**10659978**
накладные расходы первого уровня	тенге	3784689
накладные расходы второго уровня	тенге	612454
Накладные расходы	**тенге**	4397143
Сметная прибыль	тенге	1204570
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**	**16261691**

Стоимость оборудования	тенге	85179
Итого по Акту	**тенге**	**16176512**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	210295
Итого с временными	**тенге**	**16386806**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	511023
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	16983008
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**18000940,48**
НДС(12%)	тенге	2160112,86
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**20 161 053,34**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 3 от _____2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 03-3/280	02.08.18 г.				
		доп.соглашение	№ 3	_____.20 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**6 000 000,00**	**5 357 142,86**					**642 857,14**	**6 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**6 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя отдела _____ **Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/280 от 02.08.2018г.

Номер документа	Дата составления
11	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	6 000 000,00	6 000 000,00	642 857,14
				Итого	1	x	6 000 000,00	642 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор №03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 3 от _____2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		3.4 Надземный газопровод						
191	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	343,909	341,45	117428		60,4
								69325
197	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=325,000;	м3 грунта	82,01862	1148,46	94195		59,1
								55669
198	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=325,000;	м3 грунта	487,5	658,98	321253		59,1
								189859
199	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками К=325,000;	м3 уплотненного грунта	487,5	120,24	58615		59,1
								26378
202	11-161201-0102	Заделка футляров диаметром труб до 200 ммК=325,000;	сальник	283	4347,78	1230422		60,4
								325862
203	11-220801-0201	Выход газопровода из земли с горизонтальным неразъемным соединением. УстановкаК=325,000;	шт.	325	856,58	278388		62,1
								102160
207	11-240101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, диаметром труб 50 мм. ПрокладкаК=325,000;	км трубопровода	0,975	597536,41	582598		62,1
								259261
208	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=325,000;	м	18	940,05	16921		–

209	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка заглушкиК=325,000;	т фасонных частей	0,078	943333,33	73580	62,1
							19429
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**2773399**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			1047943	
		накладные расходы второго уровня	тенге			162025	
		Накладные расходы	**тенге**			1209967	
		Сметная прибыль	тенге			318669	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**			**4302036**	
		Локальная смета № 6-1-2. Внутриплощадочные сети газоснабжения					
1	11-250130-0102	Установка ПГБ 13-2НВ-У1	т блок-боксов	3,1	20330,65	63025	58,7
							20897
3	13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	12	2411,92	28943	40,6
							7822
4	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	7843,19	94118	–
5	13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	8	1716,5	13732	40,6
							3598
6	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	2366,06	18928	–
7	13-120101-0209	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	1639,25	13114	40,6
							3396
8	23-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1510,12	12081	–
9	13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках	м трубопровода	2	1486	2972	40,6
							779
10	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	940,05	1880	–

11	23-020101-1110	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	3764,49	3764	–
12	23-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	483,07	483	–
13	23-020101-1033	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	928,81	929	–
14	11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		2	5255,5	10511	62,1
								4589
15	23-040101-1105	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.		2	68424,55	136849	–
16	11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	2052	2052	62,1
								1057
17	23-040101-1103	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.		1	34191,2	34191	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**		**437572**
накладные расходы первого уровня	тенге		42138
накладные расходы второго уровня	тенге		20340
Накладные расходы	**тенге**		62478
Сметная прибыль	тенге		40004
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-2	**тенге**		**540054**
Стоимость оборудования		тенге	85179
Итого по Акту		**тенге**	**4756911**
Временные здания и сооружения 1,3%		тенге	61840
Итого с временными		**тенге**	**4818751**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)		тенге	150273

Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	5054203
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**5357142,86**
НДС(12%)	тенге	642857,14
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**6 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.о. Руководителя отдела _____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Расценки по смете проверены

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Актобе, Алтынсарина, 31, тел.: 222141 221771 220071** ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/280 от 02.08.2018г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
49	22.12.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-4" г.Актобе			объект	1	8 222 946,66	8 222 946,66	881 030,00
				Итого	1	x	8 222 946,66	881 030,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. доп.соглашение № 2 от 29.03.19
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03-3/280	02.08.18 г.				
	доп.соглашение	№ 2	29.03.20 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1				НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе	**14 222 946,66**	**7 341 916,66**					**881 030,00**	**8 222 946,66**
Итого к оплате за текущий месяц	**8 222 946,66**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. Руководителя отдела _____ **Жарасбаев А.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 03-3/280 от 02.08.2018 г. дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство сетей газоснабжения в жилом массиве "Бауырластар-4" г.Актобе

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма,тг
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 6-1-1. Внеплощадочные сети газоснабжения						
		Раздел 2 Газопровод среднего давления						
		2.3 Подземный газопровод						
191	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	4112,18756	341,45	1404106		60,4 / 828929
		3.4 Надземный газопровод						
200	11-220301-0205	Футляры стальные, диаметр 150 мм. УстановкаК=325,000;	км трубопровода	0,325	581901,54	189118		62,1 / 91853
204	29-000001-0003(пл)ООО Оптима Газ РФ	Устройство выхода газопровода из земли с горизонтальным расположением неразъемного соединения УВГЗ-Г-ПЭ/Ст Ду 63/57К=325,000;	шт	283	145255	41107165		–
205	11-220901-0201	Краны газовые стальные диаметром 50 мм. УстановкаК=325,000;	задвижка или клапан	325	1089,1	353957		62,1 / 181701
210	11-220601-0805	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лентК=325,000;	км трубопровода	0,325	786421,54	255587		62,1 / 13273
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**					**43309933**
		накладные расходы первого уровня	тенге					1115756
		накладные расходы второго уровня	тенге					1883649
		Накладные расходы	**тенге**					2999405
		Сметная прибыль	тенге					3704747

	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-1	**тенге**			**50014085**	
	Локальная смета № 6-1-2. Внутриплощадочные сети газоснабжения					
18 11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2052	2052	62,1
						1057
19 23-040101-1102	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27350,94	27351	–
20 11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	7052	14104	62,1
						1762
21 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	2812,5	5625	62,1
						735
22 11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	539	1078	62,1
						563
23 23-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1687,57	3375	–
24 13-390201-0514	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	1115,5	6693	40,6
						2339
25 11-250211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	14891	14891	58,7
						2589
26 11-250211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	11164	22328	58,7
						3824
27 11-250127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром до 350 мм	км трубопровода	0,028	218071,43	6106	58,7
						1369

28	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,5	60,74	820	54,
29	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	м2	27	68,15	1840	20 54, 25

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**106263**
накладные расходы первого уровня	тенге	14697
накладные расходы второго уровня	тенге	5129
Накладные расходы	**тенге**	19826
Сметная прибыль	тенге	10087
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 6-1-2	**тенге**	**136176**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**50150261**
Временные здания и сооружения 1,3%	тенге	651953
Итого с временными	**тенге**	**50802215**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (3,1185 %)	тенге	1584267
Итого в базовых ценах 2017г. МРП=2269тенге СМР с оборудованием	тенге	52386482
Итого в текущих ценах 2018г, МРПтек.=2405тенге Имрп=1.060 СМР	**тенге**	**55526438,17**
Коэффициент договорной цены	тенге	48184521,51
Итого без коэффициента договорной цены	**тенге**	**7341916,66**
НДС(12%)	тенге	881030,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**8 222 946,66**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О. Руководителя отдела _____ Жарасбаев А.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Ниссан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.