Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **июль** месяц 2018 года
по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. к договору № 167 от 12.12.2017 года.
Наименование бюджетной программы 268002011432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2017год	в том числе, за 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2018год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2018год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл кайын-Лепсы, км 113-117 Саркандского района Алматинской области	тенге	721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	47 530 797,38	0,00	11 204 222,52	36 326 574,86	0,00	36 326 574,86
	Всего :		721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	47 530 797,38	0,00	11 204 222,52	36 326 574,86	0,00	36 326 574,86

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Әліпбаев М.С.**

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Утешов С.Б.**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. Договору № 167 от 12 декабря 2017 года

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызылкайын-Лепсы км113-117, Саркандского района Алматинской области

Приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2018 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 1-1-2	***Подготовка территории строительства***					
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих искуственных сооружений (труб)d=1,5м					
1	**Е11-010101-0314**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или**	**м3**	**69,2000**		**89,38**	**6185**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта навымет					
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков					
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой					
		НР первого уровня	%	59,1		23,74	1643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,43	653
		Сметная стоимость:				**127,30**	**8809**
2	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**69,2000**		**21,49**	**1487**
		Состав работ:					
		1. Разработка грунта с перемещением					
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	153
		Сметная стоимость:				**29,88**	**2068**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 к=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м - в отвал)**	м3	69,2000		68,04	4708
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		НР первого уровня	%	59,1		16,02	1109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	485
		Сметная стоимость:				94,60	6546
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	7,6900		1508,82	11603
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
		НР первого уровня	%	59,1		891,71	6857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,11	1539
		Сметная стоимость:				2701,46	20774
5	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	7,6900		21,49	165
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		НР первого уровня	%	59,1		5,06	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	17
		Сметная стоимость:				29,88	230
6	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 к=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м)**	м3	7,6900		68,04	523
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		НР первого уровня	%	59,1		16,02	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,01	54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**94,60**	**727**
7	**Е11-300401-0101 11-300401-0101 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ блоков (звеньев)**	**м3**	**6,6400**		**2698,39**	**17917**
		Состав работ: 1. Очистка фундамента 2. Установка лекальных блоков на цементном растворе 3. Конопатка и заливка швов раствором					
		НР первого уровня	%	59,4		375,04	2490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,20	1701
		Сметная стоимость:				**3458,71**	**22966**
8	**С341-310101-1001 41-310101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Погрузка изделий из сборногожелезобетона**	**Тенге за 1 тонну**	**16,6000**		**512,00**	**8499**
		НР второго уровня	%	4,2		21,50	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,68	708
		Сметная стоимость:				**576,18**	**9565**
9	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**Тенге за 1 тонну**	**16,6000**		**62,44**	**1037**
		НР второго уровня	%	4,2		2,62	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	86
		Сметная стоимость:				**70,27**	**1166**
10	**Е11-300401-0101 11-300401-0101 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ блоков (звеньев, откосных стенок, оголовков)**	**м3**	**11,7300**		**2698,39**	**31652**
		Состав работ: 1. Очистка фундамента 2. Установка лекальных блоков на цементном растворе					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Конопатка и заливка швов раствором					
		НР первого уровня	%	59,4		375,04	4399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,20	3005
		Сметная стоимость:				**3458,71**	**40571**
11	**С341-310101-1001 41-310101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Погрузка изделий из сборного железобетона**	**Тенге за 1 тонну**	**29,3250**		**512,00**	**15014**
		НР второго уровня	%	4,2		21,50	631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,68	1252
		Сметная стоимость:				**576,18**	**16897**
12	**С341-020104-1015 41-020104-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**29,3250**		**252,30**	**7399**
		НР второго уровня	%	4,2		10,60	311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,03	617
		Сметная стоимость:				**283,93**	**8326**
13	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж монолитных фундаментов,лотков**	**м3**	**10,6300**		**2911,25**	**30947**
		Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном					
		НР первого уровня	%	59,4		260,24	2766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,38	2810
		Сметная стоимость:				**3569,07**	**37939**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С341-310101-1001 41-310101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Погрузка демонтируемых лотков**	**Тенге за 1 тонну**	**25,1600**		**512,00**	**12882**
		НР второго уровня	%	4,2		21,50	541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,68	1074
		Сметная стоимость:				576,18	14497
15	**С341-020104-1015 41-020104-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**25,1600**		**252,30**	**6348**
		НР второго уровня	%	4,2		10,60	267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,03	529
		Сметная стоимость:				283,93	7144
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**156366**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**156366**
Материалы -			Тенге				**26647**
Всего заработная плата -			Тенге				**33382**
Транспортные расходы -			Тенге				**51179**
Накладные расходы -			Тенге				**27175**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**19777**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**198225**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33382**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**198225**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**65**
Сметная заработная плата -			Тенге				**33382**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**156366**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**12231**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**66310**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21151**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26647**
		- перевозка грузов	Тенге				**51179**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**19777**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**176143**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**7398**
	ИТОГО:		Тенге				**183541**
	Сметная прибыль		Тенге				**14683**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**198225**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				198 225,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				6 184,62
		Итого с временными зданиями и сооружениями					204 409,62
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,7% к=0,9)	Тенге				4 816,87
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				209 226,49
	Приложение 1 к Г	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				223 825,98
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				26 859,12
		ИТОГО:	**Тенге**				**250 685,10**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**26 859,12**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 1-1-3	***Связь.***					
1	**Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**25,4100**		**117,13**	**2976**
		НР первого уровня	%	59,1		36,67	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,82	326
		Сметная стоимость:				173,08	**4398**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,5100**		**1508,82**	**769**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		891,71	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,11	102
		Сметная стоимость:				**2701,46**	**1378**
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,8500**		**1257,35**	**1069**
		НР первого уровня	%	59,1		743,09	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,76	142
		Сметная стоимость:				**2251,22**	**1914**
4	**Е11-010104-0502 11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**8,4600**		**22,75**	**192**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,27	19
		Сметная стоимость:				**30,70**	**260**
5	**С341-020101-1991 41-020101-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	**т·км**	**28,7700**		**22,79**	**656**
		НР второго уровня	%	4,2		0,96	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	55
		Сметная стоимость:				**25,65**	**738**
6	**Е11-340202-0101 11-340202-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м**	**переход**	**1,0000**		**38670,04**	**38670**
		НР первого уровня	%	62,1		10843,41	10843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4127,44	4127
		Сметная стоимость:				**55720,45**	**55720**
7	**Е11-340202-0102 11-340202-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять**	**переход**	**4,0000**		**14935,24**	**59741**
		НР первого уровня	%	62,1		4071,16	16285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1584,37	6337
		Сметная стоимость:				**21389,04**	**85556**
8	**С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**30,0000**		**1508,35**	**45251**
		НР второго уровня	%	4,2		63,35	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,74	3772
		Сметная стоимость:				**1697,44**	**50923**
9	**С123-021104-2301 23-021104-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Манжеты полиэтиленовые для труб полиэтиленовых Dн 110мм**	**10шт**	**0,7000**		**1232,16**	**863**
		НР второго уровня	%	4,2		51,75	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,71	72
		Сметная стоимость:				**1386,62**	**971**
10	**Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015**	**Устройство колодцев железобетонныхсборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2**	**колодец**	**2,0000**		**15595,78**	**31192**
		НР первого уровня	%	62,1		4300,84	8602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1658,58	3317
		Сметная стоимость:				**22390,86**	**44782**
11	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев**	**шт.**	**2,0000**		**20960,53**	**41921**
		НР второго уровня	%	4,2		880,34	1761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1747,27	3495
		Сметная стоимость:				**23588,14**	**47176**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-340201-0803 11-340201-0803 РСНБ РК 2015**	**Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна**	**шт**	**8,0000**		**1419,84**	**11359**
		НР второго уровня	%	4,2		59,63	477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,36	947
		Сметная стоимость:				**1597,83**	**12783**
13	**Ц13-100902-0209 13-100902-0209 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в колодце:консоль в колодце двухместная**	**шт**	**8,0000**		**373,43**	**2987**
		НР первого уровня	%	42,8		122,20	978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,32	331
		Сметная стоимость:				**557,76**	**4462**
14	**Т Прайс**	**Консоль для кол.и шахт двухместная ККЧ-2 с двумя болтами**	**шт**	**8,0000**		**900,66**	**7205**
		НР второго уровня	%	4,2		37,83	303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,08	601
		Сметная стоимость:				**1013,56**	**8108**
15	**Е11-340201-1201 11-340201-1201 РСНБ РК 2015**	**Устройство ввода труб в колодцы**	**канал**	**2,0000**		**743,18**	**1486**
		НР первого уровня	%	62,1		430,02	860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,80	196
		Сметная стоимость:				**1320,28**	**2641**
16	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**5,0000**		**745,16**	**3726**
		НР первого уровня	%	50,8		100,80	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,52	353
		Сметная стоимость:				**952,01**	**4760**
17	**Е11-340203-0106 11-340203-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м**	**опора**	**6,0000**		**2665,78**	**15995**
		НР первого уровня	%	62,1		1225,80	7355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,40	1946
		Сметная стоимость:				**4379,42**	**26277**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**Е11-340203-0501 11-340203-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м**	**подпора**	**6,0000**		**6228,66**	**37372**
		НР первого уровня	%	62,1		1991,82	11951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		685,26	4112
		Сметная стоимость:				**9250,99**	**55506**
19	**Е11-340203-0401 11-340203-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м**	**шт**	**6,0000**		**2199,03**	**13194**
		НР первого уровня	%	62,1		1073,24	6439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,78	1637
		Сметная стоимость:				**3682,48**	**22095**
20	**Е11-340203-0402 11-340203-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м**	**шт**	**6,0000**		**3706,58**	**22239**
		НР первого уровня	%	62,1		1823,66	10942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		461,00	2766
		Сметная стоимость:				**6223,51**	**37341**
21	**Т Прайс**	**Опоры деревянные высотой 8,5м**	**шт**	**12,0000**		**9678,45**	**116141**
		НР второго уровня	%	4,2		406,49	4878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		806,80	9682
		Сметная стоимость:				**10891,74**	**130701**
22	**С121-040406-0101 21-040406-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Приставки для деревянных опор воздушныхлиний электропередачи и связи (с отверстиями и безотверстий) длиной 3 м, марки ПТ-30**	**шт**	**18,0000**		**4107,25**	**73931**
		НР второго уровня	%	4,2		172,50	3105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,38	6163
		Сметная стоимость:				**4622,13**	**83198**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**528935**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**97464**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**94625**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**27290**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**336190**
		- перевозка грузов	Тенге				**656**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**76815**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**605750**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**25441**
	ИТОГО:		Тенге				**631191**
	Сметная прибыль		Тенге				**50495**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**681687**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				681 687,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				21 268,63
		Итого с временными зданиями и сооружениями					702 955,63
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7% к=0,9	Тенге				16 564,99
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				719 520,63
	Приложение 1 к Г	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				769 727,63
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				92 367,32
		ИТОГО:	**Тенге**				**862 094,95**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**92 367,32**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 1-1-4	***Водоснабжение.***					
		РАЗДЕЛ 1.Перенос водопровода и переход водопровода в футляре					
1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**721,0000**		**107,25**	**77328**
		НР первого уровня	%	59,1		28,49	20544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,29	8143
		Сметная стоимость:				152,47	**109930**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом**	**м3**	**22,0000**		**1508,82**	**33194**
		НР первого уровня	%	59,1		891,71	19618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,72	4394
		Сметная стоимость:				**2696,27**	**59318**
3	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**136,0000**		**46,44**	**6316**
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		6,09	828
		Сметная стоимость:	%	8		4,37	594
						59,00	**8024**
4	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**144,0000**		**124,38**	**17910**
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		59,24	8530
		Сметная стоимость:	%	8		15,28	2200
						206,24	**29698**
5	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**594,0000**		**11,99**	**7123**
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		2,82	1678
		Сметная стоимость:	%	8		1,23	732
						16,64	**9885**
6	**Е11-010104-0411 11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**594,0000**		**5,30**	**3149**
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		1,25	742
		Сметная стоимость:	%	8		0,54	324
						7,36	**4370**
7	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**594,0000**		**44,50**	**26433**
		НР первого уровня					
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	59,1		10,27	6098
		Сметная стоимость:	%	8		4,56	2707
						61,51	**36539**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**594,0000**		12,89	**7654**
		НР первого уровня	%	59,1		2,39	1421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,27	755
		Сметная стоимость:				17,16	**10194**
9	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей с подбивкой пазух труб в грунтах 2 группы**	**м3**	**5,0000**		**721,46**	**3607**
		НР первого уровня	%	59,1		426,38	2132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,50	478
		Сметная стоимость:				1289,25	6446
10	**Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр труб диам. до 100 мм**	**м**	**105,0000**		**943,85**	**99104**
		НР первого уровня	%	62,1		492,41	51703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,50	12547
		Сметная стоимость:				1613,21	**169387**
11	**С123-010201-0194 23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**105,0000**		**15818,51**	**1660944**
		НР второго уровня	%	4		632,74	66438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1316,10	138191
		Сметная стоимость:				17767,35	**1865572**
12	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0980**		**240624,33**	**23581**
		НР первого уровня	%	62,1		123089,38	12063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30260,98	2966

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**408523,24**	**40035**
13	**С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**98,0000**		**14490,70**	**1420089**
		НР второго уровня	%	4		579,63	56804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1205,63	118151
		Сметная стоимость:				**16275,95**	**1595044**
14	**Е11-220301-0109 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка футляра из стальных труб диам. 350 мм**	**км**	**0,1050**		**1150031,30**	**120753**
		НР первого уровня	%	62,1		498857,41	52380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137187,54	14405
		Сметная стоимость:				**1852031,79**	**194463**
15	**С123-010201-0246 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**105,0000**		**13270,45**	**1393397**
		НР второго уровня	%	4		530,82	55736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1104,10	115931
		Сметная стоимость:				**14905,37**	**1565064**
16	**Е11-220601-0309 11-220601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм**	**км**	**0,1050**		**4418596,70**	**463953**
		НР первого уровня	%	62,1		258021,56	27092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389094,64	40855
		Сметная стоимость:				**5252777,62**	**551542**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-161001-0108 11-161001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	**врезка**	**10,0000**		**9901,25**	**99013**
		НР первого уровня	%	60,4		3790,55	37905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1139,16	11392
		Сметная стоимость:				**15378,63**	**153786**
18	**Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Демонтаж полиэтиленновых труб**	км	**0,1050**		**175562,28**	**18434**
		НР первого уровня	%	62,1		89380,07	9385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22043,20	2315
		Сметная стоимость:				**297583,25**	**31246**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5481983**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**908540**
Материалы -			Тенге				**417269**
Всего заработная плата -			Тенге				**349984**
Накладные расходы -			Тенге				**259124**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**214214**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1261077**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**375**
Сметная заработная плата -			Тенге				**349984**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4573442**
Материалы -			Тенге				**33847**
Всего заработная плата -			Тенге				**62757**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4474430**
Накладные расходы -			Тенге				**222359**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**37905**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5179466**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**67**
Сметная заработная плата -			Тенге				**62757**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6440543**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**442**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				412742
		РАЗДЕЛ 2.Водопроводной колодец					
19	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",**	**м3 грунта**	**48,0000**		**107,25**	**5148**
		НР первого уровня	%	59,1		28,49	1368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,29	542
		Сметная стоимость:				152,47	7319
20	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка экскаватором. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38,0000**		**46,44**	**1765**
		НР первого уровня	%	59,1		6,09	231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,37	166
		Сметная стоимость:				59,00	2242
21	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**38,0000**		**124,38**	**4726**
		НР первого уровня	%	59,1		59,24	2251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,28	581
		Сметная стоимость:				206,24	7837
22	Е11-010107-1502 11-010107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**10,0000**		**2,72**	**27**
		НР первого уровня	%	59,1		0,86	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,30	3
		Сметная стоимость:				4,02	40
23	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ДЕМОНТАЖ Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,8400**		**10654,26**	**30258**
		НР первого уровня	%	62,1		5006,66	14219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1302,99	3700
		Сметная стоимость:				**17590,35**	**49957**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,8400**		**26903,67**	**76406**
		НР первого уровня	%	62,1		6258,33	17774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2759,08	7836
		Сметная стоимость:				**37247,56**	**105783**
25	**Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**0,0500**		**18005,60**	**900**
		НР первого уровня	%	59,4		1696,10	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1639,18	82
		Сметная стоимость:				**22128,95**	**1106**
26	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**1,1000**		**16030,50**	**17634**
		НР первого уровня	%	48,5		579,88	638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1381,98	1520
		Сметная стоимость:				**18656,78**	**20522**
27	**С123-010201-0231 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,2000**		**4030,24**	**806**
		НР второго уровня	%	4		161,21	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,32	67
		Сметная стоимость:				**4526,77**	**905**
28	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стальные фасонные части.Установка.**	**т**	**0,0255**		**618568,25**	**15798**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	130		570891,02	14581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98963,01	2528
		Сметная стоимость:				**1336000,66**	**34121**
29	**С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0255**		**324022,38**	**8276**
		НР второго уровня	%	4		12960,90	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26958,66	689
		Сметная стоимость:				**363941,94**	**9295**
30	**С123-020103-0311 23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3276,30**	**13105**
		НР второго уровня	%	4		131,05	524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,59	1090
		Сметная стоимость:				**3679,94**	**14720**
31	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2414,20**	**9657**
		НР второго уровня	%	4		96,57	386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,86	803
		Сметная стоимость:				**2711,63**	**10847**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Стремянка С-2**	т	**0,0342**		**346332,95**	**11831**
		НР второго уровня	%	4		13853,32	473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28814,90	984
		Сметная стоимость:				**389001,17**	**13288**
33	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	**0,0030**		**159448,59**	**482**
		НР второго уровня	%	4		6377,94	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13266,12	40
		Сметная стоимость:				**179092,66**	**541**
34	**С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19934,60**	**39869**
		НР второго уровня	%	4		797,38	1595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1658,56	3317
		Сметная стоимость:				**22390,54**	**44781**
35	**Е12-120103-0101 12-120103-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические кровель. Окраска масляными составами за один раз**	**м2**	**0,1000**		**184,79**	**18**
		НР первого уровня	%	59,1		39,49	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,66	2
		Сметная стоимость:				**251,91**	**25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**236706**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				187756
		Материалы -	Тенге				55519
		Всего заработная плата -	Тенге				70727
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				35074
		Накладные расходы -	Тенге				60715
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				51158
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				268348
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83
		Сметная заработная плата -	Тенге				70727
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				48951
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				48951
		Накладные расходы -	Тенге				1958
		Сметная прибыль -	Тенге				4073
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				54982
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				323330
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83
		Сметная заработная плата -	Тенге				70727
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				5718689
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				378220
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				275379
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				105249
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5065090
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				303278
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6021967
		Накладные расходы II уровня	Тенге				240879
		ИТОГО:	Тенге				6262845
		Сметная прибыль	Тенге				501028
		ИТОГО по смете:	Тенге				6763873
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				6 763 873,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				211 032,84
		Итого с временными зданиями и сооружениями					6 974 905,84
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,7% к=0,9)	Тенге				164 362,11
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				7 139 267,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	Приложение 1 к Г	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				7 637 434,69
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				916 492,16
		ИТОГО:	**Тенге**				**8 553 926,86**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**916 492,16**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2-1-1	***Земляные работы***					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы в обыкновенных грунтах					
1	**Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**4251,2000**		**32,82**	**139523**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**11,07**	**47048**
		Итого эксплуатация машин:				**32,82**	**139523**
		Накладные расходы	%	--		8,19	34833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,28	13948
		Сметная стоимость:				**44,29**	**188304**
2	**Е11-010104-0209 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 к=4**	**Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м в кавальеры)**	**м3**	**4251,2000**		**93,83**	**398908**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**31,64**	**134513**
		Итого эксплуатация машин:				**93,83**	**398908**
		Накладные расходы	%	--		23,43	99590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,38	39880
		Сметная стоимость:				**126,64**	**538378**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0203 11-010104-0203 РСНБ РК 2015	**Срезка существующего земполотна бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	м3	1257,6000		41,02	51592
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				13,83	17397
		Итого эксплуатация машин:				41,02	51592
		Накладные расходы	%	--		10,24	12880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,10	5158
		Сметная стоимость:				55,37	69631
4	Е11-010104-0211 11-010104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(+ до 10 м в НАСЫПЬ)**	м3	1257,6000		110,32	138737
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				37,20	46782
		Итого эксплуатация машин:				110,32	138737
		Накладные расходы	%	--		27,54	34637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	13870
		Сметная стоимость:				148,89	187243
5	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3	780,0000		106,70	83227
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				47,23	36838
		Итого эксплуатация машин:				100,74	78581
		Итого материалов:				0,08	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		33,57	26181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,22	8753
		Сметная стоимость:				151,49	118161
6	**С341-020202-1001 41-020202-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 1 км**	**т**	**1521,0000**		**12,16**	**18495**
		Накладные расходы	%	--		0,51	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,01	1542
		Сметная стоимость:				13,68	20814
7	**Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в ВЫЕМКАХ бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**1536,0000**		**37,30**	**57285**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				12,58	19317
		Итого эксплуатация машин:				37,30	57285
		Накладные расходы	%	--		9,31	14302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,73	5727
		Сметная стоимость:				50,33	77314
8	**Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м в НАСЫПЬ)**	**м3**	**1536,0000**		**106,51**	**163606**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				35,92	55169
		Итого эксплуатация машин:				106,51	163606
		Накладные расходы	%	--		26,59	40846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,65	16356
		Сметная стоимость:				143,76	220808

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010104-0202** **11-010104-0202** **РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта в ВЫЕМКАХ бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3**	**2656,0000**		**37,30**	**99056**
		Итого оплата труда:				12,58	33402
		Итого эксплуатация машин:				**37,30**	**99056**
		Накладные расходы	%	--		9,31	24730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,73	9903
		Сметная стоимость:				50,33	**133688**
10	**Е11-010104-0210** **11-010104-0210** **РСНБ РК 2015** **К=2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м в ВАЛЫ)** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3**	**2656,0000**		**53,26**	**141451**
		Итого оплата труда:				17,96	**47698**
		Итого эксплуатация машин:				**53,26**	**141451**
		Накладные расходы	%	--		13,30	35314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,32	14141
		Сметная стоимость:				71,88	**190907**
11	**Е11-010102-0308** **11-010102-0308** **РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3**	**2656,0000**		**113,61**	**301759**
		Итого оплата труда:				**43,36**	**115151**
		Итого эксплуатация машин:				**106,06**	**281700**
		Итого материалов:				**0,08**	**204**