Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

26

Форма

Заказчик: **КГУ «Аппарат акима Нежинского сельского округа р-на им. Г. Мусрепова, СКО»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ТОО Енбек-2016"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт разводящих сетей водопровода в с. Ефимовка, района им. Габита Мусрепова СКО
(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт разводящих сетей водопровода в с. Ефимовка, района им. Габита Мусрепова СКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №030140003736/210037100 (34) от 11.05.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

на Текущий ремонт разводящих сетей водопровода в с. Ефимовка, района им. Габита Мусрепова СКО

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Текущий ремонт разводящих сетей водопровода в с. Ефимовка, р-на им. Г. Мусрепова, СКО													
1.1 Подготовительные работы													
1	1	1216-0101-1006	Камеры. Очистка от мокрого ила и грязи без труб и арматуры НР=72 %	м3 ила, грязи	148,4	2953,82 2924,42	29,4 –	438347 433984	4363 –	– –	312468 60065	810880	
2	2	1216-0101-2301	Дренаж. Прочистка штангами НР=72 %	пролет	120	2977,32 2977,32	– –	357278 357278	– –	– –	257240 49161	663679	
3	3	1202-0101-1102	Подвал. Водоотлив насосами электрическими (механическими) НР=72 %	м3 воды	118	98,26 73,64	24,62 16,87	11595 8690	2905 1991	– –	7690 1543	20828	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР=72 %	задвижка	38	1779,48 1461,48	318 150,3	67620 55536	12084 5711	– –	44098 8937	120655	
5	5	1216-0101-0102	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м	1300	509,3 509,3	– –	662090 662090	– –	– –	476705 91104	1229899	
1.2 Санирование трубопроводов водоснабжения													
6	6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР=0	м3 грунта	4930	375,15 –	375,15 107,3	1849490 –	1849490 528989	– –	– 147959	1997449	
7	7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	120	3411,1 3411,1	– –	409332 409332	– –	– –	294719 56324	760375	
8	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5050	36,51 –	36,51 14,48	184376 –	184376 73124	– –	52649 18962	255987	
9	9	1122-1401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	3820	1184,81 1113,66	8,54 2,56	4525974 4254181	32623 9779	239170 –	4221320 699784	9447078	
10	10	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	20	620,88 –		12418 –		12418 –	– 993	13411	
11	11	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5519,62	538 –		2969556 –		2969556 –	– 237564	3207120	Казахстан
Всего								**18 527 361**					
в том числе													
- зарплата рабочих-строителей, тенге								6 181 091					
- затраты на эксплуатацию машин, тенге								2 085 841					
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								619 594					
- материалы, изделия и конструкции, тенге								3 221 144					
- накладные расходы, тенге								5 666 889					
в т.ч. зарплата, тенге								510 020					

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего						**18 527 361**					
	Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.						**18 527 361**					
	НДС (12 %)						2 223 283					
	Итого						**20 750 644**					
	Итого с коэф. понижения						**14 900 000**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТОО Енбек-2016"

(наименование организации)

(должность, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ «Аппарат акима Нежинского сельского округа р-на им. Г. Мусрепова, СКО»

(наименование организации)

(должность, подпись)

Принял (Технадзор)

ТОО "СтройНадзорКС"

(наименование организации)

(должность, подпись)