Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" октября 2020 года

Заказчик **АО «Aqtobe su-energy group» БИН 931240000052, 030000, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА, 12Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «21» октября 2020г. ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев Кайрат Сагинаевич, Актюбинская область, г. Актобе, Бокенбай Батыра 21,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «21» октября 2020г. ТОО «Құрылысмаркетинг» Шадияров Н.М., Аттестат №KZ68VJE00057270 от 11.09.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «21» октября 2020г. ТОО «Жобалық шешім» Зюбин Ю.П. в соответствии с договором №786 от 14.07.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе».**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Город Актобе, пр.Победы от ТК130 до ТК173.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "24" ноября 2014года № 3565 Акимат города Актобе;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "20"ноября 2020 года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № KZ10REA00183922 от 20.07.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жобалық шешім», рабочий проект заказ 192/2018**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

АО «Aqtobe su-energy group» 43/2-П от 01.02.2019 г.

наименование организации утвердившей (пер утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,5**

по норме или по проекту организации строительства **1,5** месяц;

фактически **21 октября 2020 года**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Согласно ПСД**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **78 918,464** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **70 462,914** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **71 026,617** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **63 416,662** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе**» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
АО «Aqtobe su-energy group»
Даулбаев А.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «Құрылысмаркетинг»
Шадияров Н.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Жобалық шешім»
Зюбин Ю.П. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик):
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Молдыбаев К.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	378	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	378	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в непроходных каналах	м	378	
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	9	
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт	18	
	Задвижка 250мм	шт	2	
	Задвижка 200мм	шт	2	
	Задвижка 100мм	шт	2	
	Задвижка 50мм	шт	12	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)	Вертикальный разрез колодца (камеры)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Лоток	Л-11	Бетон В22.5	L=3000мм	42	шт
2	Плита перекрытия		Бетон В22.5	1500х300мм	42	шт
3	Плита перекрытия		Бетон В22.5	1200х300мм	33	шт
4	Опорная подушка	ОП-3	Бетон В22.5	400х400мм	64	шт
5	Опорная подушка	ОП-2	Бетон В22.5	300х200мм	62	шт
6	Опора скользящая		Сталь	273 мм	64	шт
7	Опора скользящая		Сталь	219 мм	62	шт
8	Труба Ст273х7-1-ППУ-ПЭ	ППУ-ПЭ	Сталь	273х7мм	349,2	п.м.
9	Труба Ст219х6-1-ППУ-ПЭ	ППУ-ПЭ	Сталь	219х6мм	325,76	п.м.
10	Отвод	ППУ-ПЭ	Сталь	273х7мм	18	шт
11	Отвод	ППУ-ПЭ	Сталь	219х6мм	18	шт
12	Отвод		Сталь	273х7мм	2	шт
13	Отвод		Сталь	219х6мм	2	шт
14	Тройниковые ответвления	ППУ-ПЭ	Сталь	273х57	6	шт
15	Тройник		Сталь	219х108	8	шт
16	Тройник		Сталь	273х108	2	шт
17	Переходы		Сталь	108х57	6	шт
18	Переходы	ППУ-ПЭ	Сталь	273х219	2	шт
19	Задвижки	30с41нж	сталь	250	2	шт
20	Задвижки	30с41нж	сталь	200	2	шт
21	Задвижки	30с41нж	сталь	100	2	шт
22	Задвижки	30с41нж	сталь	50	12	шт
23	Фланец		сталь	250	4	шт
24	Фланец		сталь	200	4	шт
25	Фланец		сталь	100	4	шт
26	Фланец		сталь	50	24	шт
27	Муфта термоусаживаемая		ПЭ	400мм L=600мм	80	шт
28	Муфта термоусаживаемая		ПЭ	315мм L=600мм	78	шт

29	Концевой элемент	ППУ-ПЭ	Сталь	273х7мм	2	шт
30	Концевой элемент	ППУ-ПЭ	Сталь	219х6мм	2	шт
31	Плита перекрытия	ПО-2	Бетон В22.5	1,5х1,5м	10	шт
32	Люк	Тип Л	полимер		11	шт
33	Кирпич красный			250х65х120мм	39,7	м3
34	Терминал промежуточный	КТ-15/Ш			2	шт
35	Ковер настенный				2	шт
36	Опора неподвижная	ППУ-ПЭ	Сталь	273-550х30-1	6	шт
37	Опора неподвижная	ППУ-ПЭ	Сталь	219-460х24-1	6	шт
38	Футляр		Сталь	630х7мм L=11м	2	шт
39	Футляр		Сталь	530х7мм L=15м	2	шт

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:
АО «Aqtobe su-energy group»
Даулбаев А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Жобалық шешім»
Зюбин Ю.П._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
"21" октября 2020 года

Авторский надзор **ТОО «Жобалық шешім», Директор Логинов В.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **главного инженера проекта Зюбин Ю.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **договора №786 от 14.07.2020 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК173 пр. Победы 26 - Ø273*7 – 198 метров; 219*6-180 метров»,**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **АО "Aqtobe su-energy group" в лице И.о заместителя генерального директора главный инженер по теплоснабжению Дауылбаев А.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «КазПромСтройгрупп» № 18007794 от 18.04.2018 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Молдыбаев К.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства **1,5** месяц;
фактически **21 октября 2020 года**;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Жобалық шешім», номер проекта №192/2018** и писем пересогласовании _____,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **АО «Aqtobe su-energy group» 43/2-П от 01.02.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Кобалық шешім», Директор Логинов В.В.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись

дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **ГИП Зюбин Ю.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись

дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"21" октября 2020 года

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Курылысмаркетинг», Руководитель - Байгозова Гульдана Аширхановна, город Шымкент, ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН , УЛИЦА ТОЛСТОГО, Д.119**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Эксперта Шадиярова Нуржана Мусаулы, Аттестат №KZ68VJE00057270 от 11.09.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №802 от 13.07.2020 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **АО «Aqtobe su-energy group» И.о. Заместителя Генерального директора Даулбаев А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазПромСтройГрупп» ГСЛ № 18007794 от 18.04.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Молдыбаева К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,5**

по норме или по проекту организации строительства **1,5** месяц;

фактически **21 октября 2020 года**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **78 918,464** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **70 462,914** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **71 026,617** тысяч тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **63 416,662** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Жобалық шешім», рабочий проект заказ 192/2018 и писем пересогласования.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **АО «Aqtobe su-energy group» 43/2-П от 01.02.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Құрылысмаркетинг», Директор Байгозова Гульдана Аширхановна.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору: **Шадияров Н.М. Аттестат №KZ68VJE00057270 от 11.09.2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"21" октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп» г. Актобе Бокенбай Батыра 21**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева Кайрат Сагинаевич – директора**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Aqtobe su-energy group» И.о. заместителя генерального директора главный инженер по теплоснабжению Дауылбаев А.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жобалык шешім» Лицензия ГСЛ 14000615, рабочий проект заказ 192/2018**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Aqtobe su-energy group» 43/2-П от 01.02.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **согласно ПСД**:
- протяженность тепловой трассы – 378 м
- Труба Ст273х7-1-ППУ-ПЭ – 349,2 м
- Труба Ст219х6-1-ППУ-ПЭ – 325,76 м
- непроходные каналы (Лоток Л-11) – 42 шт
- количество колодцев (камер) – 9 шт
- количество задвижек - 18 шт (д.250 – 2шт, д.200 – 2шт, Д.100 – 2шт, д.50 – 12шт).
- СОДК с установкой терминалов промежуточных – 2 шт и коверов – 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства **1,5** месяц;
фактически **21 октября 2020 года**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик):
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Молдыбаев К.С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

"АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ

030002, Ақтөбе қаласы, Алтынсарин көшесі, 2
тел./факс: 8 (7132) 212-933

АКИМАТ ГОРОДА
АКТОБЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА АКТОБЕ"

030002, г. Актобе, ул. Алтынсарина, 2
тел./факс: 8 (7132) 212-933

20___ жылғы _____ № _____

_____

ГУ «Отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства города Актобе» сообщает что в соответствии со статьей 75-1. Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», была произведена сверка на соблюдение заказчиком процедур, определенных правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур.

На основании сверки акт приемки собственника **АО «Aqtobe su-energy group»**принят на учет **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173»** по адресу: **г.Актобе, пр. Победы 26** и присвоен номер **№6-12/3343.** От 11 ноября 2020 года.

Исп. Ж.Макашева
41-70-40

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨКІМДІГІ

«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС
БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» ММ

АКИМАТ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУ «УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

030010, Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40. Тел: 542-945

№_____

«_____» _____2020 ж.

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» (далее-Управление) сообщает, что в соответствии с п.3, ст. 75-1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», была проведена сверка на предмет соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

На основании сверки Управление принимает акт приемки объекта в эксплуатацию по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26, г.Актобе. по адресу: г.Актобе пр.Победы район дома 26».

Исп: Ткебаев Б.
Тел: 57-08-69

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** **931240000052**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 743 от 18.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
26	**28.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе			Работа	1	33 266 664,01	33 266 664,01
				Итого	1	x	33 266 664,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) зам. ген. директора по теплоснабжению – гл. инженер / [подпись] / Ишмаков Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group "

Подрядчик: ТОО "Казпромстройгрупп"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Наименование строительства: ***Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе***

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		Договор №743	18.06.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ. с НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2020г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе		29 702 378,58							3 564 285,43	33 266 664,01
Итого к оплате:	**33 266 664,01**	**29 702 378,58**							**3 564 285,43**	**33 266 664,01**

Заказчик:
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____ Игильманов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____ Зюбин.Ю.П.

Технадзор:
ТОО "Курылысмаркетинг"

_____ Ильяров Н.К.

_____ Жолдыкараев Д.К.

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group "**
(организация, адрес, телефон)

Заказ 63

Подрядчик: **ТОО "Казпромстройгрупп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 743 от 18.06.2020 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август месяц 2020 года
(локальная смета 2-1-1)

Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	879,98	340,29	332,39	299445	292500	–	53180	380835
					7,89	76,04	6945	66916	–	28210	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	27,22	1895,66	–	51600	–	–	37152	95852
					1895,66	–	51600	–	–	7100	
Раздел 2 Демонтажные работы											

8 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	85,5	2873,27	1310,02	245665	112007	–	194567	475451
				1563,25	543,82	133658	46497	–	35219	
9 1216-0101-1505	Трубопроводы диаметром до 200 мм. Демонтаж в непроходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	396	579,89	125,28	229637	49612	5129	138925	398047
				441,66	45,59	174896	18055	–	29485	
10 1216-0101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах НР = 72 %	м трубопровода	360	503,92	112,29	181410	40424	2824	110082	314811
				383,78	40,91	138162	14729	–	23319	
11 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1,7136	60280,7	5117,3	103297	8769	6286	61249	177710
				51495,1	306,37	88242	525	–	13164	
12 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	81,055	5671,73	2510,1	459722	203456	–	371406	897618
				3161,63	721,55	256266	58485	–	66490	
13 1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	4580	2044	9160	4088	–	4751	15024
				2536	763	5072	1526	–	1113	
14 1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	2	2198,5	273	4397	546	–	2948	7933
				1925,5	121,5	3851	243	–	588	
15 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	4	1291,5	59,75	5166	239	207	3468	9325
				1180	24,25	4720	97	–	691	

16	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка		10	904,2	272,8	9042	2728	–	5419	15618
						631,4	121,3	6314	1213	–	1157	
		Раздел 3 Ремонт теплового сб.ж/б лоткового канала КЛ 120х60										
17	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций		26,22	10390,08	3137,64	272428	82269	86536	150181	456418
						3952,06	901,95	103623	23649	–	33809	
18	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3		26,22	58371		1530488		1530488		1652927
20	2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.		30	1509		45270		45270		48892
22	2302-0201-5211	Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		30	18377		551310		551310		595415
										–	44105	
		Раздел 4 Трубопроводы и арматура										
25	1124-0101-0208	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 250 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода		0,3492	2344163,8	1096752,58	818582	382986	27916	491151	1414512
						1167468,5	253241,7	407680	88432	–	104779	
26	2301-0402-0152	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (в т.ч. компенсаторы)	м		349,2	34221		11949973		11949973		12905971
29	2302-0201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.		16	126971		2031536		2031536		2194059

32 1124-0108-0408	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	51040,5	23167	204162	92668	3852	129075	359896
				26910,5	5684,25	107642	22737	–	26659	
38 1124-0108-0208	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	шт.	6	37821,67	14402,17	226930	86413	5777	154568	412018
				22456,67	3564,83	134740	21389	–	30520	
42 2302-0201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	183113		1098678		1098678		1186572
43 1124-0106-0106	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	30977,5	15879	61955	31758	1254	35811	105587
				14471,5	3615	28943	7230	–	7821	
44 2304-0201-1512	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	217311		434622		434622		469392
49 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	5740	3320,75	22960	13283	557	12305	38086
				2280	827,25	9120	3309	–	2821	

50	2304-0201-1507	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	27016		108064		108064	116709
51	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	3127,5	263,25	12510	1053	968	10439	24785
					2622,25	13,75	10489	55	–	1836	
52	2302-0103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	10312		41248		41248	44548
57	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	542,88	36,63	4343	293	170	3841	8839
					485	–	3880	–	–	655	
58	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1489		11912		11912	12865
61	2302-0201-4911	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	179489		717956		717956	775392
63	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	28847,5	2284,69	184624	14622	126933	41809	244548
					6729,53	449,22	43069	2875	–	18115	
64	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	216649		64995		64995	70195

65 1124-0108-0208										
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	37821	14401,5	75642	28803	1926	51522	137337
				22456,5	3564,5	44913	7129	–	10173	
66 2302-0201-5811										
	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	108222		216444		216444		233760
								–	17316	
Раздел 6 Переход автодороги открытым способом (8,7,10м)										
96 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,016	3289812,5	1821000	52637	29136	1304	30340	89615
				1387312,5	528062,5	22197	8449	–	6638	
97 2301-0201-0267										
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	32393		518288		518288		559751
98 1125-0119-0102	Футеровка трубопровода диаметром до 1000 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух НР = 91 %	м2 футеровки	12	4362,92	580,58	52355	6967	38637	7914	65091
				562,58	162,17	6751	1946	–	4822	
99 1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	16	1813,19	13	29011	208	10395	18283	51078
				1150,5	3,75	18408	60	–	3784	
100 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	4	30692	3687	122768	14748	71413	36514	172025
				9151,75	69	36607	276	–	12743	

101 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04544	100484,15	7306,34	4566	332	334	2705	7853
				85827,46	440,14	3900	20	–	582	
102 2106-0510-1004	Опоры диэлектрические	т	0,04544	424980		19311		19311		20856
103 1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,016	8853437,5	1481000	141655	23696	109148	14066	168179
				550687,5	337312,5	8811	5397	–	12458	
104 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	2749500	1378850	54990	27577	3563	31504	93414
				1192500	398600	23850	7972	–	6920	
105 2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	27194		543880		543880		587390
106 1125-0119-0101	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух НР = 91 %	м2 футеровки	13,82	4394,72	509,12	60735	7036	45778	9247	75581
				573,15	162,16	7921	2241	–	5599	
107 1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	20	1589,7	10,1	31794	202	8811	22611	58757
				1139,05	2,9	22781	58	–	4352	
108 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	2	30692	3687,5	61384	7375	35706	18257	86012
				9151,5	69	18303	138	–	6371	

109	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02272	100440,14	7350,35	2282	167	165	1352	3925
					85827,46	440,14	1950	10	–	291	
110	2106-0510-1004	Опоры диэлектрические	т	0,02272	424980		9656		9656		10428
111	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	7559850	1287150	151197	25743	116244	14995	179487
					460500	296800	9210	5936	–	13295	

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Вывоз мусора

112	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	114,1	70		7987		–		8626
113	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	114,1	213		24303		–		26247

7.2 Восстановление асфальтобетонного покрытия

Итого		**28 561 262**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 944 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 591 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		417 594
- материалы, изделия и конструкции, тенге		20 605 464
- перевозка грузов, тенге		32 290
Накладные расходы, тенге		2 271 637
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 115 653
Всего		**28 561 262**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8		297 037
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)		935 009

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**595 866**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**30 389 174**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,086)	**33 002 643**
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,899999996325321	**29 702 378,58**
НДС (12 %)	3 564 285,43
Итого	**33 266 664,01**

Заказчик
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____ Итильманов Н.М.

Подрядчик
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____ Зюбин Ю.П.

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ Шадияров Н.М.

_____ Жолдыкараев Д.К.

их экземпляр

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** — **931240000052**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 743 от 18.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
33	01.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе			Работа	1	31 700 411,76	31 700 411,76
				Итого	1	x	31 700 411,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. ген. дир. - инженер / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group "

Подрядчик: ТОО "Казпромстройгрупп"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Наименование строительства: *Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе*

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		Договор №743	18.06.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2020г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе	64 967 075,77	28 303 939,07							3 396 472,69	31 700 411,76
Итого к оплате:	**31 700 411,76**	**28 303 939,07**							**3 396 472,69**	**31 700 411,76**

Заказчик:
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____ Игильманов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____ Зюбин Ю.П.

Технадзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ Шадияров Н.К.

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group "**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Казпромстройгрупп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26**

Договор подряда (контракт) № 743 от 18.06.2020 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
(локальная смета 2-1-1)

Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	816,48	79,94	79,94	65268	65268	–	14871	86550
					–	25,3	–	20654	–	6411	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90,72	823,82	–	74737	–	–	53811	138832
					823,82	–	74737	–	–	10284	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	816,48	238,45	158,09	194688	129078	–	89791	307237

				80,36	72,38	65610	59100	–	22758	
6 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с газопроводом) НР = 72 %	м3 грунта	6	1579,67	–	9478	–	–	6824	17606
				1579,67	–	9478	–	–	1304	
7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	823,83	–	4943	–	–	3559	9182
				823,83	–	4943	–	–	680	
Раздел 3 Ремонт теплового сб.ж/б лоткового канала КЛ 120х60										
17 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	55,45	10390,05	3137,63	576128	173982	183006	317599	965223
				3952,04	901,92	219141	50011	–	71498	
19 2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	16,42	56236		923395		923395		997267
20 2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	34	1509		51306		51306		55410
21 2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	62	989		61318		61318		66223
22 2302-0201-5211	Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	34	18377		624818		624818		674803
23 2302-0201-5210	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	62	17082		1059084		1059084		1143811
24 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	7,7	29562,21	2591,04	227629	19951	161471	46527	296088

				6000,91	496,36	46207	3822	–	21932	

Раздел 4 Трубопроводы и арматура

27	1124-0101-0207	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,32576	1978214,02	941226,67	644423	306614	18706	386669	1113579
					979564,71	219400,79	319103	71472	–	82487	
28	2301-0402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (в т.ч. компенсаторы)	м	325,76	23856		7771331		7771331		8393037
30	2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	83948		1343168		1343168		1450621
33	1124-0108-0407	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	38753,5	16461,75	155014	65847	3092	101539	277077
					21518,75	4122,5	86075	16490	–	20524	
34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2192	1057513,69	564744,53	231807	123792	4123	136440	397707
					473959,85	154771,9	103892	33926	–	29460	
36	2302-0101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 114 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	12	11266		135192		135192		146007

37 2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	859		5154		5154		5566
38 1124-0108-0208										
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	37821,94	14402,38	75644	28805	1926	51523	137340
				22456,63	3564,88	44913	7130	–	10173	
39 2302-0201-4031	Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	68604		137208		137208		148185
45 1124-0106-0105	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	22128	11875	44256	23750	832	25074	74876
				9837	2826,5	19674	5653	–	5546	
46 2304-0201-1511	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	160785		321570		321570		347296
47 1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	9898,5	5600	19797	11200	558	10685	32921
				4019,5	1377	8039	2754	–	2439	
48 2304-0201-1509	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	54501		109002		109002		117722

49 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	8	5740,17	3320,75	45921	26566	1115	24611	76175
				2280	827,42	18240	6619	–	5643	
50 2304-0201-1507	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	27016		216128		216128		233418
53 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	2513	222,5	10052	890	492	8638	20185
				2167,5	13,75	8670	55	–	1495	
54 2302-0103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6920		27680		27680		29894
55 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1044,25	73,25	4177	293	246	3602	8401
				909,5	–	3638	–	–	622	
56 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716		10864		10864		11733
57 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	16	542,94	36,67	8687	587	340	7682	17679
				485,04	–	7760	–	–	1310	
58 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1489		23824		23824		25730
59 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	96	2,83	576	17	304	177	813
				42,5	0,33	255	2	–	60	

60 1122-0601-0607										
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	388250	72500	3106	580	1588	1109	4552
				117250	22750	938	182	–	337	
61 2302-0201-4911										
	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	179489		358978		358978		387696
62 2302-0201-4910										
	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	105033		420132		420132		453743
63 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	28847,63	2284,75	276937	21934	190400	62714	366823
				6729,56	449,19	64604	4312	–	27172	
64 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,474	216649		102692		102692		110907
67 1124-0108-0207										
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	29838,5	10533,5	59677	21067	1545	42009	109821
				18532,5	2684	37065	5368	–	8135	
68 2302-0201-5810										
	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	76848		153696		153696		165992

69	1122-0601-0 07	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,3492	189656,36	72362,54	66228	25269	–	48402	1
					117293,81	22714,78	40959	7932	–	9170	
70	2302-0201-61 11	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	80	24885		1990800		1990800		21
71	1122-0601-06 06	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,32576	163196,83	62113,21	53163	20234	–	38958	9
					101083,62	19716,97	32929	6423	–	7370	
72	2302-0201-61 09	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	78	15560		1213680		1213680		13
									–	97094	
Раздел 5 Ремонт тепловых камер из кер.кирпича разм.2,0х2,5х2 -10 шт											
77	1201-0101-020 3	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления НР = 72 %	м3 грунта	76	3057,11	0,28	232340	21	–	167276	43
					3056,83	0,12	232319	9	–	31969	
78	1216-0101-100 3	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры НР = 72 %	м3 ила, грязи	14	3625,79	–	50761	–	–	36548	9
					3625,79	–	50761	–	–	6985	

114 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	34,2	3073,19	1195,53	105103	40887	59589	13792	128407
				135,29	238,1	4627	8143	–	9512	
115 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	342	708,78	220,24	242404	75321	156090	36546	301266
				32,14	66,8	10993	22846	–	22316	
116 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	342	1426,64	113,48	487910	38810	434524	27481	556622
				42,62	31,78	14576	10869	–	41231	
117 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	342	633,46	0,1	216642	35	216452	167	234154
				0,45	–	155	–	–	17345	
118 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	342	1490,01	113,48	509585	38810	456199	27481	580031
				42,62	31,78	14576	10869	–	42965	

79 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж НР = 118 % ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	шт сборных конструкций	10	2600,4	1173,1	26004	11731	–	20602	50334
				1427,3	318,6	14273	3186	–	3728	
80 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	10	7128,1	1466,4	71281	14664	38776	25751	104795
				1784,1	398,2	17841	3982	–	7763	
81 2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,2	65170		143374		143374		154844
82 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие). Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	24	1016,17	55,29	24388	1327	–	27512	56052
				960,88	10,58	23061	254	–	4152	
84 2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,64	65170		172049		172049		185813
85 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	32	29562,16	2591,09	945989	82915	671046	193357	1230494
				6000,88	496,34	192028	15883	–	91148	

Раздел 7 Прочие работы

7.1 Вывоз мусора

7.2 Восстановление асфальтобетонного покрытия

Итого	**27 216 548**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 792 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 370 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	377 946
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 978 864
Накладные расходы, тенге	2 059 326
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 016 035
Всего	**27 216 548**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	283 052
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	890 987
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**567 812**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**28 958 399**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,086)	**31 448 821**
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,899999996325321	**28 303 939,07**
НДС (12 %)	3 396 472,69
Итого	**31 700 411,76**

Заказчик
Заместитель Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____Игильманов Н.М.

Подрядчик
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____Молдыбаев К.С.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____Зюбин Ю.П.

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____Шадияров Н.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО "Aqtobe su-energy group",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 12Б** ИИН/БИН **931240000052**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 743 от 18.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
36	19.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе			Работа	1	6 059 541,54	6 059 541,54
				Итого	1	x	6 059 541,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2020

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group "

Подрядчик: ТОО "Казпромстройгрупп"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Наименование строительства: *Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе*

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		Договор №743	18.06.2020 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2020г	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе	71 026 617,31	5 410 304,95							649 236,59	6 059 541,54
Итого к оплате:	**6 059 541,54**	**5 410 304,95**							**649 236,59**	**6 059 541,54**

Заказчик:
И.о. Заместителя Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____ Дауылбаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____ Зюбин.Ю.П.

Технадзор:
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ Шалияров Н.К.

Заказ 63

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group "**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Казпромстройгрупп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26**

Договор подряда (контракт) № 743 от 18.06.2020 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Трубопроводы и арматура											
31	2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-30°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	83948		335792		335792		362655
35	2302-0101-0641	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	21561		43122		43122		46572

38 1124-0108-0208										
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	37821,94	14402,38	302576	115219	7703	206089	549360
				22456,63	3564,88	179653	28519	–	40693	
40 2302-0201-4029	Переход Ст 273-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	67830		406980		406980		439538
41 2302-0201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	183113		366226		366226		395524
73 1116-1201-0103	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	12	7250,08	–	87001	–	44881	41278	138541
				3510	–	42120	–	–	10262	
74 2302-1104-2205	Манжета стенового ввода диаметром 300 мм	шт.	8	5389		43112		43112		46561
75 2302-1104-2204	Манжета стенового ввода диаметром 200 мм	шт.	4	4012		16048		16048		17332
76 1339-0201-0514	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	16	1461,44	58,81	23383	941	2058	12434	38682
				1274	–	20384	–	–	2865	
Раздел 5 Ремонт тепловых камер из кер.кирпича разм.2,0х2,5х2 -10 шт										
83 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие). Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1744,29	69,08	41863	1658	11379	34390	82353

				1201,08	13,25	28826	318	–	6100	
86	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	12	1749,5	217	20994	2604	1379	17987	42099
				1417,58	96,5	17011	1158	–	3118	
87	2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	20772		249264		249264		269205
88	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,088	73670,45	29397,73	6483	2587	772	2683	9899
					35500	8681,82	3124	764	–	733	
89	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т	0,088	550839		48474		48474		52352
90	1124-0104-0104	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 250 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	4	38633,25	21553,25	154533	86213	3766	83606	257190
					16138,5	4974,25	64554	19897	–	19051	
91	1124-0104-0103	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 200 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	20	23293,65	13027	465873	260540	9973	254840	778370
					9768	3102,7	195360	62054	–	57657	
92	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб до 100 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	6	5675,33	1044	34052	6264	1882	27449	66421
					4317,67	303,33	25906	1820	–	4920	
93	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	360	862,75	23,26	310590	8375	206899	89567	432170
					264,77	2,76	95316	993	–	32013	
94	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	64,08	217,21	34,86	13919	2234	7208	4940	20368
					69,87	12,14	4477	778	–	1509	

95 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,408	21784,02	9,05	139592	58	116689	21474	173951
				3565,07	–	22845	–	–	12885	
Раздел 6 Переход автодороги открытым способом (8,7,10м)										
96 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,014	3290071,43	1821142,86	46061	25496	1142	26550	78420
				1387357,14	528214,29	19423	7395	–	5809	
97 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	32393		453502		453502		489782
98 1125-0119-0102	Футеровка трубопровода диаметром до 1000 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух НР = 91 %	м2 футеровки	13,62	4362,85	580,54	59422	7907	43853	8982	73876
				562,56	162,11	7662	2208	–	5472	
99 1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	14	1813,07	13	25383	182	9094	15997	44690
				1150,5	3,71	16107	52	–	3310	
103 1122-0601-0312	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,014	8853285,71	1480928,57	123946	20733	95504	12309	147155
				550642,86	337428,57	7709	4724	–	10900	
Раздел 8 СОДК										
8.0 Подраздел без наименования										
119 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	2369	–	4738	–	16	3542	8942
				2361	–	4722	–	–	662	

120 2308-0101-0402	Терминал промежуточный КТ-15/Ш	шт.	2	10667		21334		21334		23041
121 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	28	410,93	167,5	11506	4690	2183	4248	17014
				165,46	45,25	4633	1267	–	1260	
122 2306-0135-0501	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,028	410343		11490		11490		12409
123 1308-0304-0203	Ковер. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	15464	1132	30928	2264	24080	3686	37383
				2292	268	4584	536	–	2769	
124 2305-1204-0501	Ковер настенный	шт.	2	21740		43480		43480		46958
125 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	3	703,67	47,67	2111	143	1039	681	3015
				309,67	5,67	929	17	–	223	
126 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	3	192		576		576		622
								–	46	

Итого	**5 202 450**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	765 345
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	548 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 499
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 630 898
Накладные расходы, тенге	872 733
Сметная прибыль (8 %), тенге	385 365
Всего	**5 202 450**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	54 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	170 312

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 537**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 535 405**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,086)	**6 011 449,97**
Итого по акту в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,899999996325321	**5 410 304,95**
НДС (12 %)	649 236,59
Итого	**6 059 541,54**

Заказчик
И.о. Заместителя Генерального директора по теплоснабжению-Главный инженер АО "Aqtobe su-energy group"

_____Дауылбаев А.А.

Подрядчик
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____Молдыбаев К.С.

Авторский надзор
ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

_____Зюбин Ю.Л.

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____Шадияров Н.М.

Протокол согласования

Объект: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе

Обоснование	Проектно-сметная документация	Исключить: Тыс.тенге	Обоснование	Проектно-сметная документация	Добавить: Тыс.тенге
Локальная смета №2-1-1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе	-2 757,328	Локальная смета №2-1-1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе	2 764,166
	Итого	**-2 757,328**		**Итого**	**2 764,166**
	Временные здания и сооружения (1,3%), К=0,8	-28,676		Временные здания и сооружения (1,3%), К=0,8	28,747
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24%)	-90,267		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24%)	90,490
	Итого по сметному расчету	**-2 876,271**		**Итого по сметному расчету**	**2 883,403**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-57,525**		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**57,668**
	Итого	**-2 933,796**		**Итого**	**2 941,071**
	Итого в текущих ценах 2020 года, (Иинф=1,086)	**-3 186,102**		**Итого в текущих ценах 2020 года, (Иинф=1,086)**	**3 194,003**
	Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,899999996325321	**-2 867,492**		**Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,899999996325321**	**2 874,603**
	Налог (12%)	-344,099		Налог (12%)	344,952
	Итого с НДС	**-3 211,591**		**Итого с НДС**	**3 219,555**
				Результат :	7,964

Сметы прилагается

Заказчик:

И.о.Заместителя Генерального директора по теплоснабжению-
Главный инженер АО "Aktobe su-energy group"

Дауылбаев А.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

Молдыбаев К.С.

Технадзор:

ТОО "Құрылысмаркетинг"

Шадияров Н.М.

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Жобалық Шешім"

Зюбин Ю.П.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Заказчик: АО "Трансэнерго" Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 63доб

(наименование организации) Форма 2

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **3219,555** тысяч тенге

В том числе: **344,952** тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе-**ДОБАВИТЬ**

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26	2 764,166			2 764,166
		Итого по главе 2	2 764,166			2 764,166
		Итого по главам 1-7	2 764,166			2 764,166
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 39	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	28,747			28,747
		Итого по главе 8	28,747			28,747
		Итого по главам 1-8	2 792,913			2 792,913
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. I.4д	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	90,490			90,490
		Итого по главе 9	90,490			90,490
		Итого по главам 1-9	2 883,403			2 883,403
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**57,668**			**57,668**
		Итого по сметному расчету:				

5	**- в текущих ценах с 01.10.18 г.**	**2 941,071**		**2 941,071**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
6	2020 г. - 100 % (МРП = 2613 тенге)	2 941,071		2 941,071
7	**- в текущих и прогнозных ценах**	**3 194,003**		**3 194,003**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
8	2020 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	3 194,003		3 194,003
	Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,899999996325321	**2 874,603**		**2 874,603**
9	**Налог на добавленную стоимость**		**344,952**	**344,952**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
10	2020 г. - НДС (12 %)		344,952	344,952
11	**Всего по сметному расчету**	**2 874,603**	**344,952**	**3 219,555**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
12	2020 г.	2 874,603	344,952	3 219,555
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "Жобалык шешім" _____ Логинов В.В.

Проверил ГИП _____ Зюбин Ю.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе

Наименование объекта: Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26

Заказ 63доб

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26-**ДОБАВИТЬ**

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2764,166**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**52,153**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,044**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Ремонт теплового сб.ж/б лоткового канала КЛ 120х60											
1	2104-0303-0134	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,5	58371	–	262670	–	262670	–	283684
2	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	13,65	56236	–	767621	–	767621	21014	829031
		Итого по разделу 3					**1 112 715**			61410	
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 030 291				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					82 424				

Раздел 4 Трубопроводы и арматура

3	2302-0201-0111	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	126971 –	253942 –	253942 –	– 20315	274
4	2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	83948 –	167896 –	167896 –	– 13432	1813
5	2302-0101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	14529 –	29058 –	29058 –	– 2325	313
6	2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	7673 –	15346 –	15346 –	– 1228	1657
7	2302-0201-4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	105033 –	210066 –	210066 –	– 16805	22687
		Итого по разделу 4 в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге				**730 413** 676 308 54 105			
		Раздел 5 Ремонт тепловых камер из кер.кирпича разм.2,0х2,5х2 -10 шт							
8	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	11	5248 –	57728 –	57728 –	– 4618	62346
		Итого по разделу 5 в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге				**62 346** 57 728 4 618			

Раздел 6 Переход автодороги открытым способом (8,7,10м)

9	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	2749300	1378700	27493	13787	1781	15751	46704
					1192500	398500	11925	3985	–	3460	
10	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	27194		271940		271940	–	293695
					–		–		–	21755	
11	1122-1401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	10	1589,9	10,1	15899	101	4407	11306	29381
					1139,1	2,9	11391	29	–	2176	
		Итого по разделу 6					**369 780**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 316				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 888				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 014				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					278 128				
		Накладные расходы, тенге					27 057				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 391				

Раздел 7 Прочие работы

7.2 Восстановление асфальтобетонного покрытия

12	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	100	708,78	220,23	70878	22023	45641	10686	88089
					32,14	66,8	3214	6680	–	6525	
13	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1426,63	113,47	142663	11347	127054	8037	162756

				42,62	31,8	4262	3180	–	12056	
14	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	100	633,45	0,1	63345	10	63290	49	68466
				0,45	–	45	–	–	5072	
15	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	100	1490,01	113,47	149001	11347	133392	8037	169601
					42,62	31,8	4262	3180	–	12563	
		Итого по разделу 7					**488 912**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 783				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44 727				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 040				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					369 377				
		Накладные расходы, тенге					26 809				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					36 216				
		Итого по смете					**2 764 166**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					35 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					58 615				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 054				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 411 832				
		Накладные расходы, тенге					53 866				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					204 754				

Составил _____

Проверил _____



"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Заказчик: Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 63иск

(наименование организации) Форма 2

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **-3211,591** тысяч тенге

В том числе: **-344,099** тысяч тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе-**ИСКЛЮЧИТЬ**

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тысяч тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26	-2757,328			-2757,328
		Итого по главе 2	-2757,328			-2757,328
		Итого по главам 1-7	-2757,328			-2757,328
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 39	Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	-28,676			-28,676
		Итого по главе 8	-28,676			-28,676
		Итого по главам 1-8	-2786,004			-2786,004
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. I.4д	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	-90,267			-90,267
		Итого по главе 9	-90,267			-90,267
		Итого по главам 1-9	-2876,271			-2876,271
4		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**-57,525**			**-57,525**
		Итого по сметному расчету:				

5	**- в текущих ценах с 01.10.18 г.**	**-2933,796**		**-2933,796**
6	в т.ч. с разбивкой по годам			
7	2020 г. - 100 % (МРП = 2613 тенге)	-2933,796		-2933,796
	- в текущих и прогнозных ценах	**-3186,102**	**3186,102**	**-3186,102**
8	в т.ч. с разбивкой по годам			
	2020 г. - 100 % (Иинф = 1,086)	-3186,102		-3186,102
	Итого в текущих ценах, с учетом коэфф.договорной стоимости К=0,899999996325321	**-2867,492**		**-2867,492**
9	**Налог на добавленную стоимость**			
	в т.ч. с разбивкой по годам		**-344,099**	**-344,099**
10	2020 г. - НДС (12 %)		-344,099	-344,099
11	**Всего по сметному расчету**	**-2867,492**	**-344,099**	**-3211,591**
	в т.ч. с разбивкой по годам			
12	2020 г.	-2867,492	-344,099	-3211,591
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "Жобалык шешім" Логинов В.В.

Проверил

ГИП Зюбин Ю.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК130 до ТК 173 пр.Победы 26, г.Актобе-**ИСКЛЮЧИТЬ**

Наименование объекта: Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26

Заказ 63иск

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Участок тепловой сети от ТК130 до ТК173 пр.Победы 26-**ИСКЛЮЧИТЬ**

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**2757,328**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**288,537**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,236**

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Трубопроводы и арматура										
1	2302-0201-0110	Отвод Ст 219х6-30°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	83948		335792		335792	–	362655
					–		–		–	26863	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,04	1057500	564750	42300	22590	752	24898	72574
					473950	154775	18958	6191	–	5376	
3	2302-0101-0641	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	21561		43122		43122	–	46572
					–		–		–	3450	

4 1124-0108-0208	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	37822 22456,63 –	14402,5 3564,75 –	302576 179653 406980	115220 28518 –	7703 – 406980	206089 40693 – 32558	549358
5 2302-0201-4029	Переход Ст 273-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	67830 – –						439538
6 2302-0201-3165	Тройниковое ответвление Ст 273-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	183113 – –		366226 – 1 866 221		366226 – –	– 29298	395524
	Итого по разделу 4 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге Накладные расходы, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге					198 611 137 810 34 709 1 160 575 230 987 138 238				
Раздел 5 Ремонт тепловых камер из кер.кирпича разм.2,0х2,5х2 -10 шт										
7 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие). Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	1744,29 1201,08	69,08 13,25	41863 28826	1658 318	11379 –	34390 6100	82353
8 2104-0302-0237	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 11 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,64	65170 –		172049 –		172049 –	– 13764	185813
9 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1	1750 1418	217 97	1750 1418	217 97	115 –	1500 260	3510

10	2303-0101-0306	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	12	20772 –		249264 –		249264 –	– 19941	269205
		Итого по разделу 5					**540 881**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 244				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 875				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					415				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					432 807				
		Накладные расходы, тенге					35 890				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					40 065				
		Раздел 6 Переход автодороги открытым способом (8,7,10м)									
11	1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,008	3290125 1387375	1821250 528125	26321 11099	14570 4225	652 –	15171 3319	44811
12	2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	32393 –		259144 –		259144 –	– 20732	279876
13	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	8	1813,13 1150,5	13 3,75	14505 9204	104 30	5197 –	9142 1892	25539
		Итого по разделу 6					**350 226**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 303				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 674				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 255				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					264 993				
		Накладные расходы, тенге					24 313				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					25 943				
		Итого по смете					**2 757 328**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					249 158				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					154 359				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 858 375
Накладные расходы, тенге	291 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	204 246

Составил

Проверил