Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
"Қобда аудандық
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
№ 42
"16" 09 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"16" сентября 2020 г.

Заказчик: **Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 31000, Актюбинская область Кобдинский район, село Кобда, ул. Астана, 48, 87134122012**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«27 »декабря 2019г. ТОО «КазПромСтройГрупп», Молдыбаев Кайрат Сагинаевич, Актюбинская область, г. Актобе, Бокенбай Батыра 21, ГСЛ 13020966, от 24.05.2013 г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«27» декабря 2019 г. ТОО «АктауСтройЭксперт» Умаров А., № KZ07VJE00041199 от 24.09.2018г., № KZ41VJE00034476 от 26.01.2018г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«27» декабря 2019г. ТОО «МастИнжПроект», ГИП Балмагамбетов М.К., в соответствии с приказом от 31.10.2017 г. №34.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (приналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области» II нормальный уровень ответственности.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Кобдинский район, село Кобда

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,
номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "08" январь 2018 года № 3 ГУ «Аппарат акима Кобдинского с/о»;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ « Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 31.07.2019 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «МастИнжПроект» наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ТОО «МастИнжПроект», 15015445, 21.08.2015г., Рабочий проект, ГУ «Кобдинский районный отдел А, С, ЖКХ, Пт и АД», №27 от 06.06.2018 года

наименование организации утвердившей (пер утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____года;

месяц, год

окончание работ_____года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 10 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;

фактически, месяц: ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	4130,32	4130,32
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	11564	11564
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	64	3363,44		64	3363,44	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Четыре 16-ти квартирные жилые дома, двух подъездные, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 39,74х14,90 м.

На первом этаже предусмотрены: лестницы, тамбура и жилые квартиры, на втором этаже предусмотрены: летницы, коридор, холл и жилые квартиры. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и
приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 568,398 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 480,892 млн.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 11,890 млн.тенге тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ _тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области».

Заказчик:

Байғабылов Мағжан Жұмабайұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Умаров А.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Балмагамбетов М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик(генеральный подрядчик):

Молдыбаев К.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	количество жилых комнат	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сборные бетонные	Кладка из газобетонных блоков	Оцинкованный профлист по деревянной обрешетке	Водяное отопление	Вводно-распределительное устройство, установленное в электрощитовой	Ввод выполнен из полипропиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	От котла марки Baxi Eco Home 10F и Baxi Eco Home 14F, установленного в кухне жилого дома.	Отвод стоков от санитарнотехнических приборов в сеть внутриплощадочной бытовой канализации	Установка проточных газовых водонагревателей, газовых плит с духовыми шкафами и газовых счетчиков

План строения

Масштаб _____

Экспликация земельного участка

Общая площадь (м2)	В том числе (м2)					
	застроенная	дворовое покрытие			декоративный сад	огород
		тротуары	отмостки	грунт		
1	2	3	4	5	6	7
			отмостка – из бетона шириной 1000 мм			

План земельного участка

Масштаб _____

Заказчик: Байғабылов Мағжан Жұмабайұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Балмагамбетов М.К_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

	Общие сведения									
Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-х малоэтажные	2	64	192	2741,2	11564	4130	3363			

арендно-коммунальные жилые дома										

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	64			
2	Количество жилых комнат	192			
3	Общая площадь (м 2)	4130			
4	Жилая площадь (м 2)	3363			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в	Торговая	Промышленно-производствен	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждени

	нежилых помещениях		ных зданий и сооружений				й управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)	
оборудованные площадки	зеленые насаждения

всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественн	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерн	Гаражей	Прочие

ого питания			и искусства		ых сетей		
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		блоки по ГОСТ 13579-78* на сульфатостойком портландцементе по монолитной железобетонной ленте толщиной 300 мм из бетона класса В15, марки W6, F75 на сульфатостойком цементе, армированной сеткой в нижней зоне продольными стержнями Ø12AIII с шагом 150 мм и поперечными стержнями Ø5BpI с шагом 200 мм и в верхней зоне сеткой из продольных и поперечных стержней Ø4BpI с ячейкой 200 мм.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Стены наружные - кладка из газобетонных блоков «ЭКОТОН» толщиной 400 мм с облицовочным слоем из силикатного кирпича марки СОРПо-М150/F35/1.8 по ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе. Внутренние стены - кладка из газобетонных блоков «ЭКОТОН» толщиной 400 мм.
	2) перегородки		Перегородки- кладка из газобетонных блоков «ЭКОТОН»
3	Перекрытия	чердачное	Покрытие - деревянный настил по деревянным балкам
		междуэтажное	Перекрытие - многопустотные сборные железобетонные плиты

4	Крыша		Крыша – чердачная с деревянными стропильными конструкциями
5	Полы	1-го этажа	Полы – напольная керамическая плитка, линолеум
		последующих этажей	Полы – напольная керамическая плитка, линолеум
6	Проемы	окна	Окна - металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами
		двери	Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88 Входные двери в квартиры – стальные по ГОСТ 31173-2003
7	Отделочные работы	внутренние	Стены и перегородки – окраска водоэмульсионной краской, кафельная плитка; потолок – окраска водоэмульсионной краской
		наружные	Цоколь – штукатурка, окраска фасадной краской; стены - силикатный кирпич, керамический облицовочный кирпич
8	Горячее водоснабжение		
9	Водопровод		
10	Канализация		
11	Электроосвещение		
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	
15		от АГВ	

Итого:	

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: Байғабылов Мағжан Жұмабайұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Балмагамбетов М.К_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 27	24.06.19 г.				
	дополнительное соглашение		№ 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**150 000 000,00**	**133 928 571,43**					**16 071 428,57**	**150 000 000,00**
Итого к оплате за текущий месяц	**150 000 000,00**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ **Тулешева К.К.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Жумабаев А.Ж. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Кужахметов С.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1. Подготовка территории строительства. Разбивка геодезической строительной сетки									
		Раздел 1. Перенос проекта в натуру									
1	9500-0001-0001	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 50 м: I категория сложности, перенос проекта в натуру	км хода	0,31422	78568		24688				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**тенге**			**24 688**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 1-1-1		**тенге**			**24 688**				
		Локальная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	356,617	184,98 / 7,61	177,25 / 44,96	65966 / 2713	63210 / 16034	43 / –	13 498 / 6357	85821
2	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	641,9106	588 / –		377443 / –	–	– / –	30195	407638
4	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	818,783	186,97 / 8,89	178,08 / 39,4	153084 / 7279	145805 / 32260	– / –	28468 / 14524	196076
5	1101-0205-0302	Доработка грунта 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,35	1648,42 / 1648,42	– / –	59920 / 59920	– / –	– / –	43142 / 8245	111307
6	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах стройплощадки НР = 72%	м3 грунта	855,133	511,29 / 22,03	344,13 / 96,42	437218 / 18839	294278 / 82450	124101 / –	72928 / 40812	550958
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотнен								

		ного грунта	855,133	133,11	63,24	113828	54075	–	60849	188651
				69,88	28,95	59753	24759	–	13974	
	Раздел 2. Фундаменты									
	2.1 Фундаменты									
10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	27,59	5712,4	1462,7	157605	40356	97386	34197	207146
				719,93	612,83	19863	16908	–	15344	
11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона В15F75W4 НР = 91 %	м3	66,4	26911,67	1891,57	1786935	125600	1427554	233520	2182091
				3520,8	343,89	233781	22834	–	161636	
15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,017	205425		208917		208917	–	225630
				–		–		–	16713	
16	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	248	1460,6	746,25	362228	185071	63831	209902	617900
				456,96	260,31	113326	64557	–	45770	
17	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	конструкций	76	2068,75	1047,17	157225	79585	28903	90388	267422
				641,28	366,62	48737	27863	–	19809	
18	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	131	3125,63	1656,76	409458	217036	70166	234855	695858
				933,25	586,06	122256	76774	–	51545	
19	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	конструкций	107	4418,93	2478,29	472826	265177	81894	262156	793781
				1175,28	901,04	125755	96411	–	58799	
20	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,628	24820		1033207		1033207	–	1115864
				–		–		–	82657	
21	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,804	23464		652393		652393	–	704584
		–	–		–	52191				
22	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	143,786	22173		3188167		3188167	–	3443220
				–		–		–	255053	
	2.2 Фундаменты под перегородки									
27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	3 основания	8,2002	5712,54	1462,77	46844	11995	28945	10165	61570
				719,98	612,91	5904	5026	–	4561	
28	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверх у до 1000 мм. Устройство из бетона кл В15F50W4 НР = 91 %	м3	16,4	26751,4	1891,65	438723	31023	349959	57676	536111
				3520,79	343,84	57741	5639	–	39712	
	Раздел 3. Стены									
	3.1. Наружные стены									
32	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	212,792	17663		3758545		3758545	–	4059229
				–		–		–	300684	
34	2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки									

		М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 К=0,770;	1000 шт.	24,09561	45460	1095386	1095386	–	1183017
					–	–	–	87631	
41	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;	м3	156,79523	17663	2769474	2769474	–	2991032
					–	–	–	221558	
		Раздел 5. Перекрытие							
		5.1. Тип 1							
90	2104-0108-9908	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа СТ РК 949-92	м2	596,01	8092	4822913	4822913	–	5208746
					–	–	–	385833	
		5.2. Тип 2							
112	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573- 2012	м3	93,216	22932	2137629	2137629	–	2308639
					–	–	–	171010	
120	2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	94,7650037	29726	2816984	2816984	–	3042343
					–	–	–	225358	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**27 522 918**
Накладные расходы	**тенге**	1 351 744
Сметная прибыль	тенге	2 309 973
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**	**31 184 635**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**	**124 738 542**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**124738542**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	1122647
Итого с временными	**тенге**	**125861189**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	1665144
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	127551020
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**133928571,43**
НДС(12%)	тенге	16071428,57
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**150 000 000,00**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Врио.о. Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Кумабаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Кужахметов С.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**288 617 682,84**	**123 765 788,25**					**14 851 894,59**	**138 617 682,84**
Итого к оплате за текущий месяц	**138 617 682,84**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ **Тулешева К.К.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Жумабаев А.Ж. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Кужахметов С.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
3	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	356,617	18,03	15,35	6431	5473	43	2 142	9259
7	11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	829,483	2,57 15,99	5,78 15,99	915 13264	2060 13264	– –	686 2 767	17313
8	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,65	0 716,37	4,63 0	0 18375	3843 0	– –	1282 13 230	34133
		Раздел 2. Фундаменты			716,37	0	18375	0	–	2528	
		2.1 Фундаменты									
12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,158	290406		45884		45884	--	49555
13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%	т	1,218	-- 16464,7	884,24	-- 20054	1077	-- --	3671 17 566	40630
14	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,201	15580,46 222713	267,65	18977 44765	326	– 44765	3010 --	48346
23	11-060101-0119	Монолитные заделки. Устройство из бетона кл В15 НР=91%	м3	7,4	-- 24521,08	1277,84	-- 181456	9456	-- 152363	3581 19 561	217098
24	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	111,577	2653,65 2171,69	251,22 41,23	19637 242311	1859 4600	– 217011	16081 20 052	283352
25	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1024,785	185,52 822,58	7,72 18,61	20700 842966	861 19071	– 587957	20989 221 525	1149650
26	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство с внутренней стороны по периметру	м3 изоляции	25,60905	230,23 11913,95	2,21 1492,01	235938 305105	2261 38209	– 185584	85159 87 602	424124
		2.2 Фундаменты под перегородки			3175,13	463,98	81312	11882	–	31417	
29	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2013	т	0,4253	219949		93544		93544	--	101028
30	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	82,002	-- 982,31	9,91	-- 80551	813	-- 50825	7484 27 226	116399

		Раздел 3. Стены									
		3.1. Наружные стены									
31	11-080301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	312,93	6816,46 / 352,59	2616,76 / 4,41	2133075 / 28913	818863 / 362	65548 / –	1321760 / 8622	3731223
33	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4787,743	3990,24 / 44	551,5	1248666 / 210661	172581	-- / 210661	276387 / --	227514
35	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 /для облицовки кирпичом/ К=0,900;	м3	11,9961	144456 / --		173416 / --		173416 / --	16853 / 13873	187289
36	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	3,755	347658,59 / 55159,25	2093,21 / 595,74	1305458 / 207123	7860 / 2237	1090475 / --	194705 / 120013	1620176
		3.2. Внутренние стены									
37	11-080201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 380мм	м3 кладки	67,7976	26022,4	2303,19	1764256	156151	1347677	270016	2197014
38	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	0,61	3841,26 / 347659,02 / 55159,02	441,2 / 2093,44 / 596,72	260428 / 212072 / 33647	29912 / 1277 / 364	-- / 177148 / --	162742 / 31630 / 19496	263198
39	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ 400мм НР=93%	м3 кладки	170,4296	6047,02	2533,52	1030591	431787	2212	631754	1795333
40	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3834,67	3500,52 / 44	485,32	596592 / 168725	82713	-- / 168725	132988 / --	182223
42	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	1,533	347658,19 / 55159,17	2093,28 / 596,56	532960 / 84559	3209 / 915	445192 / --	13498 / 79489 / 48996	661445
		3.3. Перегородки									
43	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 НР=93% т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	493,8	3383,6 / 1319,89	239,38 / 46,55	1670822 / 651762	118206 / 22986	900853 / --	627515 / 183867	2482204
44	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	176,8	4244,83 / 1319,89	239,38 / 46,55	750486 / 233357	42322 / 8230	474807 / --	224676 / 78013	1053175
45	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ 200мм НР=93%	м3 кладки	9,045	6046,99	2533,55	54695	22916	117	33528	95281
46	22-050110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	203,512	3500,5 / 44	485,35	31662 / 8955	4390	-- / 8955	7058 / --	9671
47	21-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	8,3214	17663		146981		-- / 146981	716 / --	158739
48	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес ких изделий	0,081	347654,32 / 55160,49	2086,42 / 604,94	28160 / 4468	169 / 49	23523 / --	11758 / 4201 / 2589	34950
		Раздел 5. Перекрытие									
		5.2. Тип 2									
120	21-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ	м3	1,2474763	29726		37082		37082	–	40049

		10499-95 К=1,030;									
130	21-100104-0210	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21мм толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	892,285	– 1842		– 1643589		– 1643589	2967 –	1775076
		Раздел 9. Проемы									
		9.2. Двери									
172	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33,6	– 45066		– 1514218		– 1514218	131487 –	1635355
174	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,68	– 15987		– 698312		– 698312	121137 –	754177
176	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	м2	38,22	– 17452		– 667015		– 667015	55865 –	720376
177	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	58,59	– 14856		– 870413		– 870413	53361 –	940046
		Раздел 13. Лестница Л-1									
234	21-060208-0401	Косоуры КС-1, КС-1*, КС-2, КС-2*, КС-3, КС-3*	т	0,46006	– 521281		– 239821		– 239821	69633 –	259007
		Раздел 14. Лестница Л-2									
282	21-060208-0401	Косоуры КС-1, КС-1*, КС-2, КС-2*, КС-3, КС-3*	т	0,46006	– 521281		– 239821		– 239821	19186 –	259007
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**17 996 290**				
		Накладные расходы	**тенге**				3 830 945				
		Сметная прибыль	тенге				1 746 179				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**23 573 414**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**				**94 293 655**				
		Локальная смета № 2-1-2. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
1	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	54,6	19111,47	141,92	1043486	7749	997536	40901	1171138
5	23-041008-0504	Клапан RA-N-20, прямой, присоединение Rp 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	52	699,65 8582	64,74	38201 446264	3535	– 446264	86751 –	481965
12	23-010501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6- 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	500	– 344		– 172000		– 172000	35701 –	185760
13	23-020304-1002	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°С ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	– 2146		– 515040		– 515040	13760 –	556243
		Раздел 2. Оборудование									
15	58-000000-0001	Котлы отопительные газовые марки Baxi Eco Home 14F	шт.	3	180628		541884		– 541884	41203 –	541884
16	58-000000-0002	Котлы отопительные газовые марки Baxi Eco Home 10F	шт.	13	– 170046		– 2210598		– 2210598	– –	2210598
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**4 929 272**				
		Накладные расходы	**тенге**				40 901				
		Сметная прибыль	тенге				397 614				

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**	**5 367 787**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 на 4 дома	**тенге**	**21 471 148**
Стоимость оборудования	тенге	21471148
Итого по Акту	**тенге**	**94293655**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	848643
Итого с временными	**тенге**	**95142298**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	1258733
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	117872179
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**123765788,25**
НДС(12%)	тенге	14851894,59
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**138 617 682,84**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Жумабаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Кужахметов С.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**293 683 088,71**	**4 522 683,81**					**542 722,06**	**5 065 405,87**
Итого к оплате за **текущий месяц**	**5 065 405,87**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 1 от 16.07.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 1	16.07.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**323 362 087,00**	**26 499 105,61**					**3 179 892,67**	**29 678 998,29**
Итого к оплате за текущий месяц	**29 678 998,29**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ **Тулешева К.К.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Астана, 48

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 100240020448

Исполнитель ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул. МИКРОРАЙОН 12, д. 6В

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140011681

Договор (контракт) Договор № 27 от 24.06.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
64	26.12.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			шт	1	128 762 449,71	128 762 449,71	13 795 976,75
				Итого	1	x	128 762 449,71	13 795 976,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 2 от 26.11.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 27	24.06.19 г.				
	дополнительное соглашение		№ 2	26.11.19 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**452 124 536,71**	**114 966 472,96**					**13 795 976,75**	**128 762 449**
Итого к оплате за текущий месяц	**128 762 449,71**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Байғабылов М.Ж.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 2 от 26.11.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены									
		3.4. Вентканалы									
49	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	9,9363	28524,8 / 5218,14	2072,9 / 397,13	283431 / 51849	20597 / 3946	210985 / –	51889 / 26826	362146
		Раздел 5. Перекрытие									
		5.1 Тип 1									
92	11-060801-0102	Участок монолитный УМ-1. Устройство из бетона кл.В15 НР = 91 %	м3	0,88	44768,18 / 14679,55	1742,05 / 348,86	39396 / 12918	1533 / 307	24945 / –	12035 / 4114	55545
93	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,08796	16757,62 / 15575,26	886,77 / 272,85	1474 / 1370	78 / 24	26 / –	1269 / 219	2962
94	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08796	205425 / –		18069 / –		18069 / –	– / 1446	19515
95	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0089	228897 / –		2037 / –		2037 / –	– / 163	2200
96	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	207075 / –		435 / –		435 / –	– / 35	470
97	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	5,5	33742,55 / 8217,09	4465,09 / 801,64	185584 / 45194	24558 / 4409	115832 / –	45139 / 18458	249181
98	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3741	16666,67 / 15148,36	1226,94 / 315,42	6235 / 5667	459 / 118	109 / –	5264 / 920	12419
99	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	207075 / –		21246 / –		21246 / –	– / 1700	22946
100	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2715	205425 / –		55773 / –		55773 / –	– / 4462	60235
101	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	6,4	33742,66 / 8217,03	4465 / 801,56	215953 / 52589	28576 / 5130	134788 / –	52524 / 21478	289955
102	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3939	16666,67 / 15148,36	1226,94 / 315,42	6565 / 5967	483 / 124	115 / –	5543 / 969	13077
103	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977	207075 / –		20231 / –		20231 / –	– / 1618	21849
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2962	205425 / –		60847 / –		60847 / –	– /	65715

				–		–		–	4868	
	5.2 Тип 2									
105	11-100104-0103 Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	перекрытия	593,1	1727,44	119,2	1024547	70697	345460	572039	1724313
				1025,78	45,88	608390	27209	–	127727	
106	21-070201-0203 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,462	58265		551303		551303	–	595407
				–		–		–	44104	
107	21-070201-0207 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	2,158	55996		120839		120839	–	130506
				–		–		–	9667	
108	21-070201-0202 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,452	57902		84074		84074	–	90800
				–		–		–	6726	
109	21-070201-0207 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,3872	55996		21682		21682	–	23417
				–		–		–	1735	
110	21-070201-0201 Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,659	51105		33678		33678	–	36372
				–		–		–	2694	
111	21-070201-0207 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,0171	55996		958		958	–	1035
				–		–		–	77	
113	11-100116-0203 Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	перекрытия	593,1	312,65	1,18	185430	699	144823	36177	239336
				67,29	0,49	39908	289	–	17729	
114	11-100115-0101 Конструкции деревянные балок. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,862	9990,11	51,47	148473	765	136800	10100	171259
				733,95	21,13	10908	314	–	12686	
115	11-100115-0201 Настилы. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	536,5	346,53	2,39	185915	1282	169697	13915	215816
				27,84	0,98	14936	525	–	15986	
116	11-100403-0101 Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	536,5	2160,91	12,7	1159327	6812	620527	480988	1771540
				991,59	4,55	531988	2443	–	131225	
	Раздел 6 Покрытие									
117	11-120101-1503 Пароизоляция прокладная из рубероида. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	582,6	322,46	11,64	187865	6779	142271	37078	242938
				66,62	2,55	38815	1487	–	17995	
118	11-120101-1303 Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	486,34	48,68	283341	28361	–	239995	565203
				437,66	10,1	254980	5884	–	41867	
119	11-120101-1304 Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	386,18	47,35	224990	27586	–	187025	444976
				338,83	10,1	197403	5884	–	32961	
121	11-120101-1701 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	582,6	627,81	96,54	365764	56243	200086	112150	516147
				187,84	21,4	109435	12467	–	38233	
122	11-120101-1702 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000	м2 стяжки	8739	19,47	1,43	170153	12485	151588	8254	192680
				0,7	0,33	6080	2892	–	14273	
	Раздел 7 Кровля									
123	11-100105-0101 Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,23	102977,24	1261,79	126662	1552	101271	21985	160539
				19381,3	478,86	23839	589	–	11892	
124	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,13	90453,51	943,39	554480	5783	425668	112917	720789
				20069,98	397,06	123029	2434	–	53392	
127	21-050108-0106 Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	117,612	1273		149720		149720	–	161698
				–		–		–	11978	
128	12-080101-1402 Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой	м2	775,9	498,18	10,77	386535	8356	256276	90591	515296

		стали. Устройство НР = 72 %									
129	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	775,9	157,11 661,74	5,05 18,89	121903 513446	3918 14653	– 61158	38170 407315	994422
131	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,36	564,04 8011,14	6,57 37,23	437635 58962	5099 274	– 45405	73661 12055	76698
132	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	775,9	1804,76 346,53	15,08 2,39	13283 268876	111 1854	– 245421	5681 20125	312121
133	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	775,9	27,84 58,62	0,98 1,86	21601 45484	760 1445	– 14021	23120 27545	78871
134	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08791	38,69 432123,76	0,76 10931,63	30018 37988	587 961	– 19273	5842 21072	63785
135	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 6 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08791	201956,55 222713	1183,03	17754 19579	104	– 19579	4725 –	21145
136	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	28	– 1137,43	10,46	– 31848	293	– 23889	1566 7115	42080
137	21-100102-0212	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	28	273,79 652	2,43	7666 18256	68	– 18256	3117 –	19716
138	11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	109,28	– 1661,57	1029,17	– 181576	112468	– 43866	1460 43145	242699
139	21-100102-0203	Планка карнизная для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	109,28	230,98 455	198,16	25242 49722	21655	– 49722	17978 –	53700
140	11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	36	– 1879,92	1460,81	– 67677	52589	– 2801	3978 20601	95340
141	21-100102-0204	Планка торцевая для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	36	341,31 619	280,69	12287 22284	10105	– 22284	7062 –	24067
142	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	– 6799,5	753,5	– 13599	1507	– 868	1783 10633	26171
143	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,193	5612 90461,14	295 943,01	11224 17459	590 182	– 13403	1939 3556	22696
144	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,021	20072,54 90476,19	398,96 952,38	3874 1900	77 20	– 1459	1681 386	2469
145	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,6	20047,62 661,96	380,95 18,91	421 3045	8 87	– 363	183 2416	5898
146	21-130211-0501	Петля накладная ПН 5-60	шт	4	564,13 298	6,74	2595 1192	31	– 1192	437 –	1287
147	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,214	– 8009,35	37,38	– 1714	8	– 1320	95 350	2229
148	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	4,6	1803,74 58,7	14,02 1,96	386 270	3 9	– 83	165 163	468
149	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м планки	4	38,7 1137,5	0,65 10,5	178 4550	3 42	– 3413	35 1017	6012
					273,75	2,5	1095	10	–	445	

150	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1070		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342	
151	11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 % К=4,000	м ендовы	8,48	952,48	21,82	6077	185	4050	3574	12583
					453,07	5,07	3842	43	–	932	
152	21-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,48	556		4715		4715	–	5092
					–		–		–	377	
		Раздел 8 Металлическая балка Бм-1									
153	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,39472	26504,24	9364,6	36966	13061	5026	15390	56544
					13536,05	2455,69	18879	3425	–	4188	
154	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,36448	261325		356573		356573	–	385099
					–		–		–	28526	
155	21-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03024	221989		6713		6713	–	7250
					–		–		–	537	
		Раздел 9 Проемы									
		9.1 Окна									
158	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	36	2384,64	153,06	85847	5510	52119	27606	122529
					783,83	68,19	28218	2455	–	9076	
162	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (балконный проем) НР = 90 %	м2 проемов	21,6	3337,45	150	72089	3240	40188	27103	107127
					1326,9	67,27	28661	1453	–	7935	
		9.2 Двери									
167	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	28,16	3803,44	161,26	107105	4541	67756	33111	151433
					1236,08	70,38	34808	1982	–	11217	
169	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,92	1999,36	44,87	21833	490	1723	13670	38343
					1796,7	17,58	19620	192	–	2840	
170	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	30903		337461		337461	–	364458
					–		–		–	26997	
171	11-090403-0401	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	33,6	2444,05	42,62	82120	1432	15795	45161	137463
					1931,34	16,61	64893	558	–	10183	
173	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	43,68	1478,3	69,55	64572	3038	20637	37928	110700
					936,29	28,5	40897	1245	–	8200	
175	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	96,81	1478,3	69,56	143114	6734	45738	84060	245348
					936,29	28,49	90642	2758	–	18174	
		Раздел 10 Полы									
		10.1 Тип 1									
180	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	386,5	240,81	27,89	93073	10781	58814	25596	128163
					60,75	9,71	23478	3752	–	9494	
181	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	30,92	22817,98	7,21	705532	223	609456	90102	859285
					3100,03	–	95853	–	–	63651	
182	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	660,88	25,4	255431	9818	135263	107988	392493
					285,51	11,72	110350	4531	–	29074	
		10.2 Тип 2									
185	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	33,93	240,76	27,85	8169	945	5163	2248	11250
					60,74	9,73	2061	330	–	833	
186	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трам-	м3 подсти-	2,7144	22817,93	7,37	61937	20	53502	7910	75435

		бовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	лающего слоя							
					3100,13	–	8415	–	–	5588	
187	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	660,86	25,41	22423	862	11874	9480	34455
					285,5	11,73	9687	398	–	2552	
188	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	1537,64	79,9	52172	2711	30491	18154	75952
					559,09	10,11	18970	343	–	5626	
189	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	957,21	39,49	32478	1340	19692	10943	46895
					337,34	5,78	11446	196	–	3474	
190	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	660,86	25,41	22423	862	11874	9480	34455
					285,5	11,73	9687	398	–	2552	
		10.3 Тип 3									
193	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	90,47	240,82	27,9	21787	2524	13767	5992	30001
					60,75	9,7	5496	878	–	2222	
194	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,2376	22817,78	7,18	165146	52	142657	21091	201136
					3100,06	–	22437	–	–	14899	
195	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,47	660,87	25,4	59789	2298	31661	25277	91871
					285,51	11,72	25830	1060	–	6805	
196	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-90,47	94,58	4,32	-8557	-391	-7847	-464	-9743
					3,53	1,93	-319	-175	–	-722	
		10.4 Тип 4									
199	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	25,42	240,79	27,89	6121	709	3868	1684	8429
					60,74	9,72	1544	247	–	624	
200	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,0336	22818,15	7,38	46403	15	40084	5926	56515
					3099,92	–	6304	–	–	4186	
201	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25,42	660,9	25,41	16800	646	8896	7103	25815
					285,52	11,72	7258	298	–	1912	
202	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-25,42	94,61	4,33	-2405	-110	-2205	-131	-2739
					3,54	1,93	-90	-49	–	-203	
		10.5 Тип 5									
205	11-110101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	19,325	11974,44	1492,01	231406	28833	141214	66106	321313
					3175,11	463,96	61359	8966	–	23801	
206	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	3,94	21521		84793		84793	–	91576
					–		–		–	6783	
207	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	660,88	25,4	255431	9818	135263	107988	392493
					285,51	11,72	110350	4531	–	29074	
208	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	773	94,58	4,32	73113	3342	67043	3972	83252
					3,53	1,94	2728	1498	–	6167	
		10.6 Тип 6									
211	11-110101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,6965	11974,65	1491,9	20315	2531	12397	5804	28209
					3175,36	463,9	5387	787	–	2090	
212	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,345	21521		7425		7425	–	8019
					–		–		–	594	
213	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	1537,64	79,9	52172	2711	30491	18154	75952

					559,09	10,11	18970	343	–	5626	
214	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	957,21	39,49	32478	1340	19692	10943	46895
					337,34	5,78	11446	196	–	3474	
215	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	660,86	25,41	22423	862	11874	9480	34455
					285,5	11,73	9687	398	–	2552	
216	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	67,86	94,59	4,33	6419	294	5886	349	7309
					3,52	1,95	239	132	–	541	
		10.7 Тип 7									
219	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	106,77	660,88	25,4	70562	2712	37366	29832	108426
					285,51	11,73	30484	1252	–	8032	
220	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	213,54	94,58	4,32	20197	923	18520	1098	22999
					3,53	1,94	754	414	–	1704	
		Раздел 13 Лестница Л1									
235	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1686	425619		71759		71759	–	77500
					–		–		–	5741	
236	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0198	220541		4367		4367	–	4716
					–		–		–	349	
243	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	5612		42427		42427	–	45821
					–		–		–	3394	
244	11-070107-0101	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00224	437946,43	11160,71	981	25	504	537	1639
					201785,71	1339,29	452	3	–	121	
245	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00224	109663		246		246	–	266
					–		–		–	20	
246	11-060801-0101	Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,29	37148,28	1741,38	10773	505	8069	2092	13894
					7582,76	344,83	2199	100	–	1029	
247	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04288	16651,12	1212,69	714	52	12	604	1423
					15158,58	326,49	650	14	–	105	
248	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0095	16736,84	842,11	159	8	3	137	320
					15578,95	315,79	148	3	–	24	
249	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	201283		5475		5475	–	5913
					–		–		–	438	
250	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	205425		1972		1972	–	2130
					–		–		–	158	
251	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	207075		1259		1259	–	1360
					–		–		–	101	
252	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01174	207075		2431		2431	–	2625
					–		–		–	194	
253	11-060801-0101	Устройство лестничных площадок из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	0,23	37147,83	1743,48	8544	401	6399	1660	11020
					7582,61	347,83	1744	80	–	816	
254	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0213	16760,56	892,02	357	19	6	308	718
					15586,85	261,69	332	6	–	53	
255	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	205425		4376		4376	–	4726

260	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02766	– 219334		– 6067		– 6067	350 –	6552
261	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00416	– 207075		– 861		– 861	485 –	930
267	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	– 219334		– 1667		– 1667	69 –	1800
268	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0132	– 221989		– 2930		– 2930	133 –	3164
269	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	– 207075		– 72		– 72	234 –	78
276	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03156	– 219334		– 6922		– 6922	6 –	7476
277	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00515	– 220004		– 1133		– 1133	554 –	1224
		Раздел 14 Лестница Л2			–		–		–	91	
280	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04 30865,44	23521,88 6942,6	40960 20015	15253 4502	5692 –	16917 4630	62507
281	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	155238,57 132359,74	19165,41 5420,53	100666 85830	12426 3515	2408 –	61648 12985	175299
283	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1686	– 425619		– 71759		– 71759	5741 –	77500
284	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0198	– 220541		– 4367		– 4367	349 –	4716
291	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	– 5612		– 42427		– 42427	3394 –	45821
292	11-070107-0101	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00224	– 437946,43 201785,71	11160,71 1339,29	– 981 452	25 3	– 504 –	537 121	1639
293	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00224	109663		246		246	–	266
294	11-060801-0101	Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,29	– 37148,28 7582,76	1741,38 344,83	– 10773 2199	505 100	– 8069 –	20 2092 1029	13894
295	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04288	16651,12 15158,58	1212,69 326,49	714 650	52 14	12 –	604 105	1423
296	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0095	16736,84 15578,95	842,11 315,79	159 148	8 3	3 –	137 24	320
297	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	201283		5475		5475	–	5913
298	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	– 205425		– 1972		– 1972	438 –	2130
299	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	– 207075		– 1259		– 1259	158 –	1360
					–		–		–	101	

300	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01174	207075 –		2431 –		2431 –	– 194	2625
301	11-060801-0101	Устройство лестничных площадок из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	0,23	37147,83 7582,61	1743,48 347,83	8544 1744	401 80	6399 –	1660 816	11020
302	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0213	16760,56 15586,85	892,02 281,69	357 332	19 6	6 –	308 53	718
303	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	205425 –		4376 –		4376 –	– 350	4726
317	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	207075 –		72 –		72 –	– 6	78
318	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,528	89,02 37,68	1,89 --	47 20	1 --	26 –	14 5	66
319	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,056	70,08 21,78	0,95 --	74 23	1 --	50 –	16 7	97
320	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	30671,43 5214,29	2071,43 400	2147 365	145 28	1637 –	365 201	2713
321	11-061701-0401	Утепление из плит из минеральной плиты НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	0,79	1378,48 512,66	25,32 5,06	1089 405	20 4	664 –	372 117	1578
322	11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,79	1031,65 631,65	13,92 6,33	815 499	11 5	305 –	454 102	1371
323	11-090606-0114	Обрамление проема. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03671	43530,37 36829,2	4603,65 1498,23	1598 1352	169 55	77 –	971 206	2775
324	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03156	219334 –		6922 –		6922 –	– 554	7476
325	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00515	220004 –		1133 –		1133 –	– 91	1224
		Раздел 15 Вход в подъезд - 2 шт.									
328	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	30	240,8 60,73	27,9 9,7	7224 1822	837 291	4565 –	1986 737	9947
329	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 % К=2,000	м3 подстилающего слоя	3	22818 3100	7,33 –	68454 9300	22 –	59132 –	8742 6176	83372
330	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000	т	0,0926	12624,19 11349,89	1241,9 485,96	1169 1051	115 45	3 –	997 173	2339
331	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0926	16749,46 15583,15	874,73 269,98	1551 1443	81 25	27 –	1336 231	3118
332	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000	т	0,0926	222713 –		20623 –		20623 –	– 1650	22273
333	11-060101-0120	Бетонирование площадки, ступеньки и пандуса из бетона В15 НР = 91 % К=2,000	м3	5,8	26126,03 3520,86	1891,55 343,79	151531 20421	10971 1994	120139 –	20398 13754	185683
339	11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,0	т конструкций	0,27268	104983,86 39676,54	48804,46 11984,74	28627 10819	13308 3268	4500 –	9720 3068	41415
340	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными	т	0,27268	255292		69613		69613	–	75182

		размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000									
341	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00628	– 220004		– 1382		– 1382	5569 –	1493
342	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000	т	0,02628	– 223477,93	1179,6	– 5873	31	– 4296	111 1418	7874
343	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,29896	58828,01 2585,63	456,62 391,36	1546 773	12 117	– 86	583 393	1259
344	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	7,46	1906,61 89,68	– 2,14	570 669	– 16	– 377	93 192	930
345	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	14,92	37 70,24	0,27 1,54	276 1048	2 23	– 703	69 225	1375
346	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. монтаже НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,6258	21,58 26506,87	0,27 9365,61	322 16588	4 5861	– 2256	102 6906	25374
347	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х5 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,204	13536,27 260359	2456,06	8471 53113	1537	– 53113	1880 –	57362
348	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,4218	– 255292		– 107682		– 107682	4249 –	116297
349	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 и при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,065	– 76169,23	19584,62	– 4951	1273	– 152	8615 2648	8207
350	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 8 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000	т	0,065	54246,15 219334	4800	3526 14257	312	– 14257	609 –	15398
351	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,6908	– 11441,81	1467,86	– 7904	1014	– 1265	1141 3883	12730
352	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	17,27	8142,73 89,69	2,9 2,14	5625 1549	2 37	– 874	943 443	2151
353	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	34,54	36,94 70,35	0,23 1,59	638 2430	4 55	– 1629	159 520	3186
354	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	21,6 90454,55	0,23 945,45	746 19900	8 208	– 15277	236 4052	25868
355	11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 % К=2,000	м2 покрытия	15,4	20068,18 3126,36	395,45 53,83	4415 48146	87 829	– 43798	1916 3455	55729
356	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	228,51 9990,91	20,78 54,55	3519 2198	320 12	– 2025	4128 149	2535
357	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м2 обработанной поверхности	15,4	731,82 346,49	22,73 2,34	161 5336	5 36	– 4871	188 401	6196
358	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м2 кровли	17	27,86 661,76	1,04 18,82	429 11250	16 320	– 1341	459 8925	21789
359	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	564,06 2012	6,59	9589 36940	112	– 36940	1614 –	39895
360	11-100104-0206	Потолки. Подшивка профлистом по дереву НР = 90 % К=2,000	м2 потолков	17	– 1426,82	2,71	– 24256	46	– 20625	2955 3245	29701
					210,88	1,24	3585	21	–	2200	

361	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	2012		36940		36940	–	39895
					–		–		–	2955	
		Раздел 16 Подпольные каналы									
362	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,16	8450,32	1479,11	26703	4674	13357	9954	39590
					2744,3	606,65	8672	1917	–	2933	
363	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	6,4	23314,38	1775,63	149212	11364	115046	24017	187087
					3562,81	560,94	22802	3590	–	13858	
364	11-090302-0301	Монтаж металлического уголка 75х8мм НР = 69 %	т конструкций	0,3555	76185,65	19583,68	27084	6962	840	14481	44890
					54239,1	4796,06	19282	1705	–	3325	
365	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3555	219334		77973		77973	–	84211
					–		–		–	6238	
		Раздел 17 Ограждения лоджии									
371	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	47,84	590,53	71,45	28251	3418	3629	26595	59234
					443,23	27,88	21204	1334	–	4388	
372	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,5164	16665,38	1225,79	8606	633	150	7267	17143
					15149,11	315,65	7823	163	–	1270	
373	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2301	219334		50469		50469	–	54507
					–		–		–	4038	
374	21-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20х20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2863	278821		79826		79826	–	86212
					–		–		–	6386	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**13 696 318**				
		Накладные расходы	**тенге**				3 813 971				
		Сметная прибыль	тенге				1 400 823				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**18 911 112**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**				**75 644 448**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
10	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	206,0593816	2448,62	498,94	504561	102812	7897	417246	995550
					1935,82	130,38	398896	26865	–	73745	
11	23-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	211		14770		14770	–	15952
					–		–		–	1182	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**519 331**				
		Накладные расходы	**тенге**				417 246				
		Сметная прибыль	тенге				74 926				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**				**1 011 503**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 на 4 дома	**тенге**				**4 046 012**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-3. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	35	2377,71	484,43	83220	16955	485	68806	164188
					1879,43	126,57	65780	4430	–	12162	
2	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	82		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	

3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	127	1787,84 / 1478,34	298,64 / 78,39	227056 / 187749	37927 / 9956	1380 / –	193751 / 33665	454472
4	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127	121 / –		15367 / –		15367 / –	– / 1229	16596
		Раздел 2 Водомерный узел									
5	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	20	1389,25 / 1203,3	174,8 / 46,3	27785 / 24066	3496 / 926	223 / –	24492 / 4182	56459
6	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	192 / –		3840 / –		3840 / –	– / 307	4147
7	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	15	1840,93 / 1604,4	215,8 / 57,53	27614 / 24066	3237 / 863	311 / –	24430 / 4164	56208
8	23-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	306 / –		4590 / –		4590 / –	– / 367	4957
9	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	24	1902,92 / 1398,13	485,33 / 127,67	45670 / 33555	11648 / 3064	467 / –	35887 / 6525	88082
10	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	469 / –		11256 / –		11256 / –	– / 900	12156
11	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	5	1903,2 / 1398,2	485,4 / 127,8	9516 / 6991	2427 / 639	467 / –	7477 / 1359	18352
12	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	5	263 / –		1315 / –		1315 / –	– / 105	1420
13	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	32	744 / –		23808 / –		23808 / –	– / 1905	25713
14	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	32	966 / –		30912 / –		30912 / –	– / 2473	33385
15	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	9	1449 / –		13041 / –		13041 / –	– / 1043	14084
16	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	1899 / 1491	107 / 22	1899 / 1491	107 / 22	301 / –	1483 / 271	3653
17	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	1	27295 / –		27295 / –		27295 / –	– / 2184	29479
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	542 / –		8130 / –		8130 / –	– / 650	8780
19	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	16	482,38 / 437,88	24,81 / 11	7718 / 7006	397 / 176	315 / –	7038 / 1180	15936
		Раздел 2 Водомерный узел									
22	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	3918 / 1303	107 / 22	3918 / 1303	107 / 22	2508 / –	1299 / 417	5634
25	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	951 / 801	133 / 35	951 / 801	133 / 35	17 / –	819 / 142	1912
26	23-041013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	3601 / –		3601 / –		3601 / –	– / 288	3889

27	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469	--	2469	--	2217	247	2933
					252	--	252	--	–	217	
28	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	1898	106,67	5694	320	902	4447	10952
					1490,67	22	4472	66	–	811	
29	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	3	27295		81885		81885	–	88436
					–		–		–	6551	
30	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	1874	82	1874	82	301	1472	3614
					1491	11	1491	11	–	268	
31	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
32	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57мм х 3мм - 40мм х 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	299		598		598	–	646
					–		–		–	48	
33	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	454		908		908	–	981
					–		–		–	73	
34	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6	1080		6480		6480	–	6998
					–		–		–	518	
35	23-010103-0205	Патрубок стальной оцинкованный, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,123	1467		180		180	–	194
					–		–		–	14	
36	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2889,67	19	8669	57	7497	1113	10565
					371,67	7	1115	21	–	783	
37	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1597	19	1597	19	1206	371	2125
					372	7	372	7	–	157	
38	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	71,25	1	285	4	1	274	604
					70	--	280	--	–	45	
		Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3									
39	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	2377,72	484,39	42799	8719	250	35387	84441
					1879,44	126,61	33830	2279	–	6255	
40	23-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899	м	16,182	182		2945		2945	–	3181
					–		–		–	236	
41	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	56	1787,82	298,63	100118	16723	608	85433	200395
					1478,34	78,39	82787	4390	–	14844	
42	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929	м	52,024	294		15295		15295	–	16519
					–		–		–	1224	
43	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	48	966		46368		46368	–	50077
					–		–		–	3709	
44	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**905 314**
Накладные расходы	**тенге**	494 227
Сметная прибыль	тенге	111 963
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**	**1 511 505**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3 на 4 дома	**тенге**	**6 046 020**

Локальная ресурсная смета № 2-1-5. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Электрооборудование и электроснабжение

		Раздел 1 Электрооборудование									
1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	121572 30884	88885 25160	121572 30884	88885 25160	1803 –	40352 12954	174878
2	58-000003-0005	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	107300 –		107300 –		– 107300	– –	107300
3	13-080305--1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	2	1099 997	80,5 27	2198 1994	161 54	43 –	1475 294	3967
4	23-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5)А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	21431 –		21431 –		21431 –	– 1714	23145
5	23-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3х230/400 В, 10(60)А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	21431 –		21431 –		21431 –	– 1714	23145
6	23-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0.5 ГОСТ 7746-2001	шт	3	3026 –		9078 –		9078 –	– 726	9804
7	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	5498 2292	930 268	5498 2292	930 268	2276 –	1843 587	7928
8	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	4907 –		4907 –		4907 –	– 393	5300
9	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	4	2076,5 1086	21,75 –	8306 4344	87 –	3875 –	3128 915	12349
10	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	705 –		2820 –		2820 –	– 226	3046
11	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	4	2801,75 2292	84,5 26,75	11207 9168	338 107	1701 –	6678 1431	19316
12	23-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-Т1-02 С, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	4	28079 –		112316 –		112316 –	– 8985	121301
13	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	16	3547,81 2172	106,75 26,75	56765 34752	1708 428	20305 –	25330 6568	88663
14	23-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	16	614 –		9824 –		9824 –	– 786	10610
15	13-080305--1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	16	491,63 389,63	80,44 26,75	7866 6234	1287 428	345 –	4797 1013	13676
16	23-070501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные, типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60)А, ЖКИ, класс точности 1	шт	16	3958 –		63328 –		63328 –	– 5066	68394
17	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	1328 1146	164 54	1328 1146	164 54	18 –	864 175	2367
18	23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 24 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1	11362 –		11362 –		11362 –	– 909	12271
		Раздел 4 Провода и кабели									
29	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	85 64,1	1,6 0,5	1700 1282	32 10	386 –	930 210	2840
30	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	250	100,12	3,22	25030	804	5536	13650	41774

		суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %			74,76	1,07	18690	268	–	3094	
31	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	127346		2547		2547	–	2751
32	23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	– 314169		– 31417		– 31417	204 –	33930
33	23-060902-0114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	– 593511		– 89027		– 89027	2513 –	96149
34	13-080201-0810	Кабель до 35кВ , масса 1м до 1кг . Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72%	м кабеля	135	– 402,93	167,5	– 54396	22612	– 9448	7122 20483	80867
35	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	165,45 115358	45,27	22336 2307	6112	– 2307	5990 –	2492
36	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	– 172653		– 19855		– 19855	185 –	21443
		Раздел 5 трубы									
37	13-080206-1906	Труба винипластовая диаметром до 50мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72%	м	55	464,45	32,2	25545	1771	6739	12615	41213
38	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	5	309,73 128	8,84	17035 640	486	– 640	3053 –	691
39	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	50	– 170		– 8500		– 8500	51 –	9180
40	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	135	– 237,55	9	– 32069	1215	– 10669	680 14820	50640
41	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	135	149,52 24	2,95	20185 3240	398	– 3240	3751 –	3499
		Раздел 6 Заземление			–		–		–	259	
42	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72%	шт	3	2913,33	154	8740	462	6035	1696	11271
43	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72%	м	9	747,67 566,22	37,33 22,78	2243 5096	112 205	– 3545	835 1007	6591
44	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям (перемычка для ввода в здание) НР = 72 %	м	1	149,56 593	5,89 20	1346 593	53 20	– 381	488 142	794
45	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (перемычка для ввода в здание) НР = 72 %	м	2	192 456,5	5 14	192 913	5 28	– 522	59 265	1272
46	13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	181,5 467,85	2,5 55,9	363 9357	5 1118	– 5462	94 2211	12493
47	13-080502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	4	138,85 148,5	14,7 21,5	2777 594	294 86	– 46	925 351	1021
48	23-070222-0214	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт	1	115,5 29198	6,25	462 29198	25	– 29198	76 –	31534
49	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,25	– 1373,66	--	– 9959	--	-- --	2336 7170	18499
50	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,25	1373,66 716,41	-- --	9959 5194	-- --	– --	1370 3740	9649

					716,41	--	5194	--	–	715	
		Раздел 8 Низковольтное оборудование									
58	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт	16	2801,75	84,56	44828	1353	6803	26712	77263
					2292	26,75	36672	428	–	5723	
59	23-070201-0401	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ 3 IP40, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	16	8033		128528		128528	–	138810
					–		–		–	10282	
60	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000	шт	16	2076,31	21,69	33221	347	15498	12511	49391
					1086	–	17376	--	–	3659	
61	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 20 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000	шт	32	3547,63	106,69	113524	3414	40606	50660	177319
					2172	26,78	69504	857	–	13135	
62	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 50 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=16,000	шт	16	3547,81	106,75	56765	1708	20305	25330	88663
					2172	26,75	34752	428	–	6568	
63	23-070204-0615	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=16,000	шт	16	614	--	9824	--	9824	--	10610
					--	--	--	--	–	786	
64	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=16,000	шт	16	465	--	7440	--	7440	--	8035
					--	--	--	--	–	595	
65	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=16,000	шт	32	4149	--	132768	--	132768	--	143389
					--	--	--	--	–	10621	
		Раздел 11 Провода и кабели									
86	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	492	84,98	1,61	41812	792	9493	22890	69878
					64,08	0,54	31527	264	–	5176	
87	13-080201-0810	Кабель до 35кВ , масса 1м до 1кг . Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72%	м кабеля	2505	402,92	167,49	1009327	419567	175308	380071	1500550
					165,45	45,28	414452	113424	–	111152	
88	23-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,492	186493		91755		91755	–	99095
					–		–		–	7340	
89	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	115358		10959		10959	–	11836
					–		–		–	877	
90	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3	172653		224449		224449	–	242405
										17956	
91	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,11	271251		301089		301089	–	325176
										24087	
		Раздел 12 Трубы									
92	13-080206-1902	Труба поливинилхлоридная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72%	м	160	464,44	32,19	74310	5150	19605	36698	119889
					309,72	8,84	49555	1414	–	8881	
93	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	128		20480		20480	–	22118
					–		–		–	1638	
94	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2380	237,54	8,99	565356	21401	188097	261268	892754
					149,52	2,95	355858	7014	–	66130	
95	23-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2380	24		57120		57120	–	61690
					–		–		--	4570	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**3 868 008**				
		Накладные расходы	**тенге**				979 685				

Сметная прибыль	тенге	387 815
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**	**5 235 509**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5 на 4 дома	**тенге**	**20 942 034**

Стоимость оборудования	тенге	429200
Итого по Акту	**тенге**	**106678513**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	960107
Итого с временными	**тенге**	**107638620**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	1424059
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	109491879
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**114966472,96**
НДС(12%)	тенге	13795976,75
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**128 762 449,71**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Байгабылов М.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Балмагамбетов М.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГруп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Умаров А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Астана, 48 — 100240020448

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21 — 050140011681

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 29.04.2020 г. к договору № 27 от 24.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
5	29.04.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			шт	1	15 318 212,76	15 318 212,76	1 641 237,08
				Итого	1	x	15 318 212,76	1 641 237,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Молдыбаев К.С. (расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____ (расшифровка подписи)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 3	29.04.20 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	**15 318 212,76**	**13 676 975,68**					**1 641 237,08**	**15 318 212,76**
Итого к оплате за текущий месяц	**15 318 212,76**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ **Байгабылов М.Ж.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены									
		3.4. Вентканалы									
50	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,08	347662,5 / 55162,5	2100 / 587,5	27813 / 4413	168 / 47	23232 / –	4148 / 2557	34518
51	11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минеральными плитами ПЖ100 НР = 76 %	м3	4,14	24115,46 / 19623,91	1711,11 / 761,11	99838 / 81243	7084 / 3151	11511 / –	64139 / 13118	177095
52	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем тепло-изоляционные марки ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 (негорючие, повышенной жесткости) К=1,030;	м3	4,2642	16819 / –		71720 / –		71720 / –	– / 5738	77458
53	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,8	1327,4 / 790,31	66,47 / 51,14	109909 / 65438	5504 / 4234	38967 / –	55738 / 13252	178899
		3.5. Зонты									
54	11-200701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2680 мм. Установка над шахтами ВЕ 5 НР = 98 %	зонт	1	7218	98	7218	98	5428	1680	9610
55	11-200701-0206	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3300 мм. Установка над шахтами ВЕ 5 НР = 98 %	зонт	1	1692 / 9956	22 / 147	1692 / 9956	22 / 147	– / 8117	712 / 1695	12583
56	11-200701-0208	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3980 мм. Установка над шахтами ВЕ 5 НР = 98 %	зонт	2	1692 / 12220,5	38 / 189,5	1692 / 24441	38 / 379	– / 18116	932 / 5923	32793
57	11-200701-0501	Зонты. Установка над ВЕ2 и ВЕ3 НР = 98 %	м2 поверхности зонта	2,58	2973 / 7286,82	49 / 110,08	5946 / 18800	98 / 284	– / 16229	2429 / 2353	22845
58	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3720 мм. Установка над шахтами ВЕ 1 НР = 98 %	зонт	1	886,43 / 22730	44,19 / 190	2287 / 22730	114 / 190	– / 19567	1692 / 2962	27747
59	11-090606-0114	Обрамление проемов вентиляционныз шахт НР = 69 %	т конструкций	0,12718	2973 / 43528,86	49 / 4584,05	2973 / 5536	49 / 583	– / 268	2055 / 3363	9611
60	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,091	36837,55 / 219334	1486,08	4685 / 19959	189	– / 19959	712 / –	21556
61	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03618	– / 220004		– / 7960		– / 7960	1597 / –	8597
62	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	3,18	– / 89,62	2,2	– / 285	7	– / 161	637 / 81	395
63	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	6,36	36,79 / 70,44	– / 1,73	117 / 448	– / 11	– / 300	29 / 96	588
					21,54	0,31	137	2	–	44	

64	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт	96	29		2784		2784	–	3007
					–		–		–	223	
		Раздел 4. Перемычки									
80	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	15,855	89,75	2,21	1423	35	802	407	1976
81	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	31,71	36,96 70,32	0,25 1,58	586 2230	4 50	– 1495	146 477	2924
86	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	47,62	21,6 89,75	0,19 2,2	685 4274	6 105	– 2410	217 1221	5935
87	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	95,24	36,94 70,32	0,21 1,57	1759 6697	10 150	– 4490	440 1435	8783
		Раздел 5. Перекрытие			21,6	0,23	2057	22	–	651	
		5.1 Тип 1									
88	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	40	3922,15	931,3	156886	37252	46554	94668	271678
89	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	58	1827 5930,34	178,68 1240,97	73080 343960	7147 71976	– 104436	20124 214329	602952
91	11-070107-0103	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,06021	2888,76 680102,97	242,88 6028,9	167548 40949	14087 363	– 37532	44663 3684	48204
		Раздел 7 Кровля			50722,47	1129,38	3054	68	–	3571	
125	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	108,9	3460,45	22,48	376843	2448	230659	130335	547752
					1319,89	9,93	143736	1081	–	40574	
126	11-100104-0206	Карниз. Подшивка профлистом по дереву НР = 90 %	м2 потолков	108,9	223,86	2,73	24378	297	1114	20789	48780
					210,9	1,21	22967	132	–	3613	
		Раздел 8 Металлическая балка Бм-1									
156	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	34,868	89,8	2,24	3131	78	1765	894	4347
157	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	69,736	36,94 70,31	0,23 1,56	1288 4903	8 109	– 3288	322 1050	6429
		Раздел 9 Проемы			21,6	0,23	1506	16	–	476	
		Раздел 13 Лестница Л1									
232	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04	23521,88	40960	15253	5692	16917	62507
233	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	30865,44 155238,57	6942,6 19165,41	20015 100666	4502 12428	– 2408	4630 61648	175299
237	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	16,21	132359,74 89,82	5420,53 2,22	85830 1456	3515 36	– 821	12985 416	2022
238	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	32,42	36,95 70,3	0,25 1,57	599 2279	4 51	– 1528	150 489	2989
239	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	31,2	21,59 1178,78	0,25 47,5	700 36778	8 1482	– 1128	221 41018	84020
240	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	31,2	1095,13 3004	19,01	34168 93725	593	– 93725	6224 –	101223

241	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10036	– 365384,62	1165,8	– 36670	117	– 16404	7498 18378	59452
242	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	200767,24 3922	468,31 931	20149 7844	47 1862	– 2328	4404 4734	13584
256	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, Огм-3 НР = 118 %	м ограждения	7,6	1827 16169,47	179 76,97	3654 122888	358 585	– 111070	1006 13528	147329
257	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГп-1 НР = 118 %	м ограждения	1,4	1478,03 16170	30,39 77,14	11233 22638	231 108	– 20461	10913 2491	27139
258	11-090304-0101	Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	1477,86 63167,82	30 23538,65	2069 2010	42 749	– 279	2010 830	3067
259	11-090701-0108	Изготовление стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	30861,09 177938,4	6945,32 56096,79	982 5662	221 1785	– 139	227 2649	8976
262	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,955	117473,29 89,75	3174,1 2,14	3738 714	101 17	– 403	665 204	991
263	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	15,91	36,96 70,33	0,25 1,57	294 1119	2 25	– 750	73 240	1468
264	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (по швеллерам-косоурам) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,136	21,62 2492,81	0,25 30,58	344 77616	4 952	– 39712	109 29899	116116
265	11-090601-0101	Лаз на крышу. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02115	1186,79 81702,13	13,55 4113,48	36952 1728	422 87	– 38	8601 1129	3086
266	11-090701-0107	Изготовление лаза на крышу НР = 69 %	т конструкций	0,02115	75791,96 297683,22	1560,28 115744,68	1603 6296	33 2448	– 211	229 2752	9772
270	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,528	171962,17 89,02	16643,03 1,89	3637 47	352 1	– 26	724 14	66
271	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,056	37,88 70,08	-- 0,95	20 74	-- 1	– 50	5 16	97
272	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	21,78 30671,43	-- 2071,43	23 2147	-- 145	– 1637	7 365	2713
273	11-061701-0401	Утепление из плит из минеральной плиты НР = 91 %	м2 конструк-ций стен (без вычета проемов)	0,79	5214,29 1378,48	400 25,32	365 1089	28 20	– 664	201 372	1578
274	11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,79	512,66 1031,65	5,06 13,92	405 815	4 11	– 305	117 454	1371
275	11-090606-0114	Обрамление проема. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03671	631,65 43530,37	6,33 4603,65	499 1598	5 169	– 77	102 971	2775
278	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,917	36829,2 88,33	1498,23 1,09	1352 81	55 1	– 46	206 23	112
279	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,834	37,08 70,34	-- 1,64	34 129	-- 3	– 86	8 28	170
		Раздел 14 Лестница Л2			21,81	--	40	--	–	13	
285	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	16,21	89,82	2,22	1456	36	821	416	2022
					36,95	0,25	599	4	–	150	

286	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	32,42	70,3	1,57	2279	51	1528	489	2989
287	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	31,2	21,59 1178,78	0,25 47,5	700 36778	8 1482	– 1128	221 41018	84020
288	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	31,2	1095,13 3004	19,01	34168 93725	593	– 93725	6224 –	101223
					–		–		–	7498	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**2 096 338**
Накладные расходы	**тенге**	852 954
Сметная прибыль	тенге	235 943
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**	**3 185 236**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**	**12 740 943**

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**12740943**
Временные здания и сооружения 0,9%	тенге	114668
Итого с временными	**тенге**	**12855611**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)	тенге	170080
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием	тенге	13025691
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР	**тенге**	**13676975,68**
НДС(12%)	тенге	1641237,08
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**15 318 212,76**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Вр.и.о. Руководителя отдела _____ Тулешева К.К.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Балмагамбетов М.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Умаров А.А.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 29.04.2020 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 27	24.06.19 г.				
дополнительное соглашение		№ 3	29.04.20 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области	44 624 948,52	26 166 728,36					3 140 007,40	29 306 735,76
Итого к оплате за текущий месяц	29 306 735,76	тенге						

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Байгабылов М.Ж.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект"

Балмагамбетов М.К. _____

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор ТОО "Актаустройэксперт"

Умаров А.А. _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, с. Кобда, Астана, 48** — **100240020448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №3 от 29.04.2020 г. к договору № 27 от 24.06.2019 г.

Номер документа	Дата составления
12	25.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)			шт	1	29 306 735,76	29 306 735,76	3 140 007,40
				Итого	1	x	29 306 735,76	3 140 007,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 27 от 24.06.2019 г. дополнительное соглашение № 3 от 25.05.2019 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в селе Кобда Кобдинского района Актюбинской области

Форма №КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены									
		3.4. Вентканалы									
49	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	9,9363	28524,8	2072,9	283431	20597	210985	51889	362146
50	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,08	5218,14 / 347662,5	397,13 / 2100	51849 / 27813	3946 / 168	– / 23232	26826 / 4148	34518
51	11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция минеральными плитами ПЖ100 НР = 76 %	м3	4,14	55162,5 / 24115,46	587,5 / 1711,11	4413 / 99838	47 / 7084	– / 11511	2557 / 64139	177095
52	21-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем тепло-изоляционные марки ПЖ-100 ГОСТ 9573-2012 (негорючие, повышенной жесткости) К=1,030;	м3	4,2642	19623,91 / 16819	761,11	81243 / 71720	3151	– / 71720	13118 / –	77458
53	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,8	– / 1327,4	66,47	– / 109909	5504	– / 38967	5738 / 55738	178899
		Раздел 5. Перекрытие			790,31	51,14	65438	4234	–	13252	
		5.1 Тип 1									
			элементов								
92	11-060801-0102	Участок монолитный УМ-1. Устройство из бетона кл.В15 НР = 91 %	м3	0,88	50722,47 / 44768,18	1129,38 / 1742,05	#ССЫЛКА! / 39396	#ССЫЛКА! / 1533	– / 24945	3571 / 12035	55545
93	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,08796	14679,55 / 16757,62	348,86 / 886,77	12918 / 1474	307 / 78	– / 26	4114 / 1269	2962
94	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08796	15575,26 / 205425	272,85	1370 / 18069	24	– / 18069	219 / –	19515
95	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0089	– / 228897		– / 2037		– / 2037	1446 / –	2200
96	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	– / 207075		– / 435		– / 435	163 / –	470
97	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	5,5	– / 33742,55	4465,09	– / 185584	24558	– / 115832	35 / 45139	249181
98	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3741	8217,09 / 16666,67	801,64 / 1226,94	45194 / 6235	4409 / 459	– / 109	18458 / 5264	12419
99	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	15148,36 / 207075	315,42	5667 / 21246	118	– / 21246	920 / –	22946
					–		–		–	1700	

100	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2715	205425		55773		55773	–	60235
					–		–		–	4462	
101	11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного пояса МП1 из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	6,4	33742,66	4465	215953	28576	134788	52524	289955
					8217,03	801,56	52589	5130	–	21478	
102	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3939	16666,67	1226,94	6565	483	115	5543	13077
					15148,36	315,42	5967	124	–	969	
103	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977	207075		20231		20231	–	21849
					–		–		–	1618	
104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2962	205425		60847		60847	–	65715
					–		–		–	4868	
		5.2 Тип 2									
105	11-100104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР = 90 %	перекрытия	593,1	1727,44	119,2	1024547	70697	345460	572039	1724313
					1025,78	45,88	608390	27209	–	127727	
106	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	9,462	58265		551303		551303	–	595407
					–		–		–	44104	
107	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	2,158	55996		120839		120839	–	130506
					–		–		–	9667	
108	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,452	57902		84074		84074	–	90800
					–		–		–	6726	
109	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,3872	55996		21682		21682	–	23417
					–		–		–	1735	
110	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,659	51105		33678		33678	–	36372
					–		–		–	2694	
111	21-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /бруски черепные/	м3	0,0171	55996		958		958	–	1035
					–		–		–	77	
113	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	перекрытия	593,1	312,65	1,18	185430	699	144823	36177	239336
					67,29	0,49	39908	289	–	17729	
114	11-100115-0101	Конструкции деревянные балок. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,862	9990,11	51,47	148473	765	136800	10100	171259
					733,95	21,13	10908	314	–	12686	
115	11-100115-0201	Настилы. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	536,5	346,53	2,39	185915	1282	169697	13915	215816
					27,84	0,98	14936	525	–	15986	
116	11-100403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	536,5	2160,91	12,7	1159327	6812	620527	480988	1771540
					991,59	4,55	531988	2443	–	131225	
		Раздел 6 Покрытие									
117	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная из рубероида. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	582,6	322,46	11,64	187865	6779	142271	37078	242938
					66,62	2,55	38815	1487	–	17995	
118	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	486,34	48,68	283341	28361	–	239995	565203
					437,66	10,1	254980	5884	–	41867	
119	11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	582,6	386,18	47,35	224990	27586	–	187025	444976
					338,83	10,1	197403	5884	–	32961	
121	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	582,6	627,81	96,54	365764	56243	200086	112150	516147
					187,84	21,4	109435	12467	–	38233	
122	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.	м2 стяжки	8739	19,47	1,43	170153	12485	151588	8254	192680

		Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=15,000									
		Раздел 7 Кровля									
123	11-100105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %			0,7	0,33	6080	2892	–	14273	
			м3 древесины в конструкции	1,23	102977,24	1261,79	126662	1552	101271	21985	160539
124	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %			19381,3	478,86	23839	589	–	11892	
			м3 древесины в конструкции	6,13	90453,51	943,39	554480	5783	425668	112917	720789
			потолков		20069,98	397,06	123029	2434	–	53392	
127	21-050108-0106	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	117,612	210,9	1,21	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	–	#ССЫЛКА!	
					1273		149720		149720	–	161698
128	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	775,9	–		–		–	11978	
					498,18	10,77	386535	8356	256276	90591	515296
129	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	775,9	157,11	5,05	121903	3918	–	38170	
					661,74	18,89	513446	14653	61158	407315	994422
131	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,36	564,04	6,57	437635	5099	–	73661	
					8011,14	37,23	58962	274	45405	12055	76698
132	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	775,9	1804,76	15,08	13283	111	–	5681	
					346,53	2,39	268876	1854	245421	20125	312121
133	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	775,9	27,84	0,98	21601	760	–	23120	
					58,62	1,86	45484	1445	14021	27545	78871
134	11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08791	38,69	0,76	30018	587	–	5842	
					432123,76	10931,63	37988	961	19273	21072	63785
135	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 6 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08791	201956,55	1183,03	17754	104	–	4725	
					222713		19579		19579	–	21145
136	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	28	–		–		–	1566	
					1137,43	10,46	31848	293	23889	7115	42080
137	21-100102-0212	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	28	273,79	2,43	7666	68	–	3117	
					652		18256		18256	–	19716
138	11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	109,28	–		–		–	1460	
					1661,57	1029,17	181576	112468	43866	43145	242699
139	21-100102-0203	Планка карнизная для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	109,28	230,98	198,16	25242	21655	–	17978	
					455		49722		49722	–	53700
140	11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	36	–		–		–	3978	
					1879,92	1460,81	67677	52589	2801	20601	95340
141	21-100102-0204	Планка торцевая для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	36	341,31	280,69	12287	10105	–	7062	
					619		22284		22284	–	24067
142	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	–		–		–	1783	
					6799,5	753,5	13599	1507	868	10633	26171
143	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,193	5612	295	11224	590	–	1939	
					90461,14	943,01	17459	182	13403	3556	22696
144	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной решетки НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,021	20072,54	398,96	3874	77	–	1681	
					90476,19	952,38	1900	20	1459	386	2469
					20047,62	380,95	421	8	–	183	

145	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,6	661,96	18,91	3045	87	363	2416	5898
					564,13	6,74	2595	31	–	437	
146	21-130211-0501	Петля накладная ПН 5-60	шт	4	298		1192		1192	–	1287
					–		–		–	95	
147	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,214	8009,35	37,38	1714	8	1320	350	2229
					1803,74	14,02	386	3	–	165	
148	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	4,6	56,7	1,96	270	9	83	163	468
					38,7	0,65	178	3	–	35	
149	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м планки	4	1137,5	10,5	4550	42	3413	1017	6012
					273,75	2,5	1095	10	–	445	
150	21-100102-0112	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4	1070		4280		4280	–	4622
					–		–		–	342	
151	11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 % К=4,000	м ендовы	8,48	952,48	21,82	8077	185	4050	3574	12583
					453,07	5,07	3842	43	–	932	
152	21-100102-0205	Планка угла внутреннего для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,48	556		4715		4715	–	5092
					–		–		–	377	
		Раздел 8 Металлическая балка Бм-1									
153	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,39472	26504,24	9364,6	36966	13061	5026	15390	56544
					13536,05	2455,69	18879	3425	–	4188	
154	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,36448	261325		356573		356573	–	385099
					–		–		–	28526	
155	21-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03024	221989		6713		6713	–	7250
					–		–		–	537	
		Раздел 9 Проемы									
		9.1 Окна									
158	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	36	2384,64	153,06	85847	5510	52119	27606	122529
					783,83	68,19	28218	2455	–	9076	
162	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (балконный проем) НР = 90 %	м2 проемов	21,6	3337,45	150	72089	3240	40188	27103	107127
					1326,9	67,27	28661	1453	–	7935	
164	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	78,4	1012,09	4,48	79348	351	63663	13944	100755
					195,59	2,03	15334	159	–	7463	
166	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм НР = 80 %	м	68,8	1398,42	4,97	96211	342	69945	20791	126362
					376,8	0,94	25924	65	–	9360	
		9.2 Двери									
167	11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	28,16	3803,44	161,26	107105	4541	67756	33111	151433
					1236,08	70,38	34808	1982	–	11217	
169	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,92	1999,36	44,87	21833	490	1723	13670	38343
					1796,7	17,58	19620	192	–	2840	
170	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,92	30903		337461		337461	–	364458
					–		–		–	26997	
171	11-090403-0401	Блоки дверные стальные двупольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	33,6	2444,05	42,62	82120	1432	15795	45161	137463
					1931,34	16,61	64893	558	–	10183	
173	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и	м2	43,68	1478,3	69,55	64572	3038	20637	37928	110700

		перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
175	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	96,81	936,29 1478,3	28,5 69,56	40897 143114	1245 6734	– 45738	8200 84060	245348
178	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	16	936,29 5439	28,49	90642 87024	2758	– 87024	18174 –	93986
179	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	258	– 660		– 170280		– 170280	6962 –	183902
		Раздел 10 Полы			–		–		–	13622	
		10.1 Тип 1									
180	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	386,5	240,81	27,89	93073	10781	58814	25596	128163
181	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	30,92	60,75 22817,98	9,71 7,21	23478 705532	3752 223	– 609456	9494 90102	859285
182	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	3100,03 660,88	– 25,4	95853 255431	– 9818	– 135263	63651 107988	392493
183	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	386,5	285,51 2840,09	11,72 19,03	110350 1097695	4531 7354	– 960858	29074 124892	1320394
184	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	413,555	335,01 253,72	8,75 2,04	129483 104926	3381 844	– 74666	97807 27930	143484
		10.2 Тип 2			71,13	0,72	29416	297	–	10628	
185	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	33,93	240,76	27,85	8169	945	5163	2248	11250
186	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,7144	60,74 22817,93	9,73 7,37	2061 61937	330 20	– 53502	833 7910	75435
187	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	3100,13 660,86	– 25,41	8415 22423	– 862	– 11874	5588 9480	34455
188	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	285,5 1537,64	11,73 79,9	9687 52172	398 2711	– 30491	2552 18154	75952
189	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	559,09 957,21	10,11 39,49	18970 32478	343 1340	– 19692	5626 10943	46895
190	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,93	337,34 660,86	5,78 25,41	11446 22423	196 862	– 11874	3474 9480	34455
191	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,93	285,5 2994,31	11,73 67,05	9687 101597	398 2275	– 64469	2552 33664	146082
192	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	33,93	1027,2 2994,31	28,29 67,05	34853 101597	960 2275	– 64469	10821 33664	146082
		10.3 Тип 3			1027,2	28,29	34853	960	–	10821	
193	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	90,47	240,82	27,9	21787	2524	13767	5992	30001
194	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,2376	60,75 22817,78	9,7 7,18	5496 165146	878 52	– 142657	2222 21091	201136
195	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,47	3100,06 660,87	– 25,4	22437 59789	– 2298	– 31661	14899 25277	91871

196	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-90,47	285,51 94,58	11,72 4,32	25830 -8557	1060 -391	– -7847	6805 -464	-9743
197	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	90,47	3,53 2994,33	1,93 67,05	-319 270897	-175 6066	– 171900	-722 89761	389511
198	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	96,8029	1027,2 520,59	28,29 1,49	92931 50395	2559 144	– 25441	28853 23382	79679
		10.4 Тип 4			256,29	0,66	24810	64	–	5902	
199	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	25,42	240,79	27,89	6121	709	3868	1684	8429
200	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,0336	60,74 22818,15	9,72 7,38	1544 46403	247 15	– 40084	624 5926	56515
201	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	25,42	3099,92 660,9	– 25,41	6304 16800	– 646	– 8896	4186 7103	25815
202	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	-25,42	285,52 94,61	11,72 4,33	7258 -2405	298 -110	– -2205	1912 -131	-2739
203	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25,42	3,54 2994,3	1,93 67,07	-90 76115	-49 1705	– 48299	-203 25221	109443
204	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	27,1994	1027,18 520,56	28,32 1,47	26111 14159	720 40	– 7148	8107 6570	22387
		10.5 Тип 5			256,29	0,66	6971	18	–	1658	
205	11-110101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	19,325	11974,44	1492,01	231406	28833	141214	66106	321313
206	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	3,94	3175,11 21521	463,96	61359 84793	8966	– 84793	23801 –	91576
207	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	386,5	– 660,88	25,4	– 255431	9818	– 135263	6783 107988	392493
208	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	773	285,51 94,58	11,72 4,32	110350 73113	4531 3342	– 67043	29074 3972	83252
209	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	386,5	3,53 2103,59	1,94 19,03	2728 813038	1498 7354	– 676201	6167 124892	1012964
210	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	413,555	335,01 253,72	8,75 2,04	129483 104926	3381 844	– 74666	75034 27930	143484
		10.6 Тип 6			71,13	0,72	29416	297	–	10628	
211	11-110101-0803	Тепло-и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,6965	11974,65	1491,9	20315	2531	12397	5804	28209
212	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,345	3175,36 21521	463,9	5387 7425	787	– 7425	2090 –	8019
213	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	– 1537,64	79,9	– 52172	2711	– 30491	594 18154	75952
214	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,93	559,09 957,21	10,11 39,49	18970 32478	343 1340	– 19692	5626 10943	46895
215	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	33,93	337,34 660,86	5,78 25,41	11446 22423	196 862	– 11874	3474 9480	34455

		Устройство НР = 94 %								
216	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	67,86	285,5 94,59	11,73 4,33	9687 6419	398 294	– 5886	2552 349	7309
217	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,93	3,52 2994,31	1,95 67,05	239 101597	132 2275	– 64469	541 33664	146082
218	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	36,3051	1027,2 520,62	28,29 1,49	34853 18901	960 54	– 9542	10821 8769	29884
		10.7 Тип 7			256,3	0,66	9305	24	–	2214	
219	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	106,77	660,88	25,4	70562	2712	37366	29832	108426
220	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % К=1,000	м2 стяжки	213,54	285,51 94,58	11,73 4,32	30484 20197	1252 923	– 18520	8032 1098	22999
221	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	106,77	3,53 2994,3	1,94 67,05	754 319701	414 7159	– 202868	1704 105933	459685
222	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	114,2439	1027,2 520,59	28,29 1,49	109674 59474	3021 170	– 30024	34051 27595	94035
		Раздел 11 Внутренняя отделка			256,29	0,67	29280	76	–	6966	
		11.1 Отделка помещений									
223	11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1009,78	692,43	4,35	699207	4389	202005	395825	1182635
224	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР= 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	92	488,04 1234,17	1,95 66,48	492813 113544	1968 6116	– 34719	87603 61930	189512
225	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР= 80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,4	790,32 1026,26	51,13 62,31	72709 49671	4704 3016	– 14755	14038 27422	83260
226	11-150405-0103	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2645,7	659,09 575,34	49,11 4,1	31900 1522180	2377 10844	– 483640	6167 826049	2536087
227	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных, и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	368,6	388,44 3390,78	1,84 20,88	1027696 1249843	4865 7698	– 663944	187858 467094	1854292
228	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,92	1568,64 738,77	15,37 37,29	578201 121099	5667 6112	– 33954	137355 68878	205175
229	11-150405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	163,92	494,34 575,34	30,9 4,1	81033 94310	5065 672	– 29965	15198 51179	157128
		Раздел 12 Наружная отделка			388,44	1,84	63673	301	–	11639	
230	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,228	2601,93	30,58	390882	4594	207997	144261	577954
231	11-150402-0201	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	150,228	1186,8 776,85	13,55 3,04	178291 116705	2035 457	– 95426	42811 16817	144204
		Раздел 13 Лестница Л1			138,6	1,32	20822	199	–	10682	
232	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04	23521,88	40960	15253	5692	16917	62507
233	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	30865,44 155238,57	6942,6 19165,41	20015 100666	4502 12428	– 2408	4630 61648	175299
237	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	16,21	132359,74 89,82	5420,53 2,22	85830 1456	3515 36	– 821	12985 416	2022

		один раз НР = 69%									
238	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	32,42	36,95 70,3	0,25 1,57	599 2279	4 51	– 1528	150 489	2969
239	11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	31,2	21,59 1178,78	0,25 47,5	700 36778	8 1482	– 1128	221 41018	84020
240	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	31,2	1095,13 3004	19,01	34168 93725	593	– 93725	6224 –	101223
241	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10036	– 365384,62	1165,8	– 36670	117	– 16404	7498 18378	59452
242	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	200767,24 3922	468,31 931	20149 7844	47 1862	– 2328	4404 4734	13584
256	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, Огм-3 НР = 118 %	м ограждения	7,6	1827 16169,47	179 76,97	3654 122888	358 585	– 111070	1006 13528	147329
257	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГп-1 НР = 118 %	м ограждения	1,4	1478,03 16170	30,39 77,14	11233 22638	231 108	– 20461	10913 2491	27139
258	11-090304-0101	Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	1477,86 63167,82	30 23538,65	2069 2010	42 749	– 279	2010 830	3067
259	11-090701-0108	Изготовление стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	30861,09 177938,4	6945,32 56096,79	982 5662	221 1785	– 139	227 2649	8976
262	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,955	117473,29 89,75	3174,1 2,14	3738 714	101 17	– 403	665 204	991
263	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	15,91	36,96 70,33	0,25 1,57	294 1119	2 25	– 750	73 240	1468
267	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	21,62 219334	0,25	344 1667	4	– 1667	109 –	1800
268	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0132	– 221989		– 2930		– 2930	133 –	3164
269	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	– 207075		– 72		– 72	234 –	78
		Раздел 14 Лестница Л2			–		–		–	6	
280	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,64846	63165,04	23521,88	40960	15253	5692	16917	62507
281	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные. Изготовление НР = 69 %	т конструкций	0,64846	30865,44 155238,57	6942,6 19165,41	20015 100666	4502 12428	– 2408	4630 61648	175299
283	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1686	132359,74 425619	5420,53	85830 71759	3515	– 71759	12985 –	77500
284	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0198	– 220541		– 4367		– 4367	5741 –	4716
289	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10036	– 365384,62	1165,8	– 36670	117	– 16404	349 18378	59452
290	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	2	200767,24 3922	468,31 931	20149 7844	47 1862	– 2328	4404 4734	13584

291	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	1827 5612	179	3654 42427	358	– 42427	1006 –	45821
292	11-070107-0101	Анкеровка плит НР = 118 %	т стальных элементов	0,00224	– 437946,43	11160,71	– 981	25	– 504	3394 537	1639
293	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00224	201785,71 109663	1339,29	452 246	3	– 246	121 –	266
294	11-060801-0101	Устройство монолитного участка УМ-1 из бетона В15 НР = 91 %	м3	0,29	– 37148,28	1741,38	– 10773	505	– 8069	20 2092	13894
295	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04288	7582,76 16651,12	344,83 1212,69	2199 714	100 52	– 12	1029 604	1423
296	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0095	15158,58 16736,84	326,49 842,11	650 159	14 8	– 3	105 137	320
297	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	15578,95 201283	315,79	148 5475	3	– 5475	24 –	5913
298	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	– 205425		– 1972		– 1972	438 –	2130
299	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00608	– 207075		– 1259		– 1259	158 –	1360
300	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01174	– 207075		– 2431		– 2431	101 –	2625
301	11-060801-0101	Устройство лестничных площадок из бетона класса В15 НР = 91 %	м3	0,23	– 37147,83	1743,48	– 8544	401	– 6399	194 1660	11020
302	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0213	7582,61 16760,56	347,83 892,02	1744 357	80 19	– 6	816 308	718
303	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0213	15586,85 205425	281,69	332 4376	6	– 4376	53 –	4726
304	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГм-1, ОГм-2, Огм-3 НР = 118 %	м ограждения	7,6	– 16169,47	76,97	– 122888	585	– 111070	350 13528	147329
305	11-070519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ограждений марша ОГп-1 НР = 118 %	м ограждения	1,4	1478,03 16170	30,39 77,14	11233 22638	231 108	– 20461	10913 2491	27139
306	11-090304-0101	Монтаж стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	1477,86 63167,82	30 23538,65	2069 2010	42 749	– 279	2010 830	3067
307	11-090701-0108	Изготовление стремянки НР = 69 %	т конструкций	0,03182	30861,09 177938,4	6945,32 56096,79	982 5662	221 1785	– 139	227 2649	8976
308	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02766	117473,29 219334	3174,1	3738 6067	101	– 6067	665 –	6552
309	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00416	– 207075		– 861		– 861	485 –	930
310	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,955	– 89,75	2,14	– 714	17	– 403	69 204	991
311	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	15,91	36,96 70,33	0,25 1,57	294 1119	2 25	– 750	73 240	1468

		ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000									
312	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (по швеллерам-косоурам) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,136	21,62 2492,81	0,25 30,58	344 77616	4 952	– 39712	109 29899	116116
313	11-090601-0101	Лаз на крышу. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02115	1186,79 81702,13	13,55 4113,48	36952 1728	422 87	– 38	8601 1129	3086
314	11-090701-0107	Изготовление лаза на крышу НР = 69 %	т конструкций	0,02115	75791,96 297683,22	1560,28 115744,68	1603 6296	33 2448	– 211	229 2752	9772
315	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0076	171962,17 219334	16643,03	3637 1667	352	– 1667	724 –	1800
316	21-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0132	– 221989		– 2930		– 2930	133 –	3164
317	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	– 207075		– 72		– 72	234 –	78
318	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,528	– 89,02	1,89	– 47	1	– 26	6 14	66
319	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,056	37,88 70,08	-- 0,95	20 74	-- 1	– 50	5 16	97
320	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,07	21,78 30671,43	-- 2071,43	23 2147	-- 145	– 1637	7 365	2713
321	11-061701-0401	Утепление из плит из минеральной плиты НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	0,79	5214,29 1378,48	400 25,32	365 1089	28 20	– 664	201 372	1578
322	11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 потолков	0,79	512,66 1031,65	5,06 13,92	405 815	4 11	– 305	117 454	1371
323	11-090606-0114	Обрамление проема. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03671	631,65 43530,37	6,33 4603,65	499 1598	5 169	– 77	102 971	2775
324	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03156	36829,2 219334	1498,23	1352 6922	55	– 6922	206 –	7476
325	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00515	– 220004		– 1133		– 1133	554 –	1224
326	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	0,917	– 88,33	1,09	– 81	1	– 46	91 23	112
327	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	1,834	37,08 70,34	-- 1,64	34 129	-- 3	– 86	8 28	170
		Раздел 15 Вход в подъезд - 2 шт.									
328	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	30	21,81 240,8	-- 27,9	40 7224	-- 837	– 4565	13 1986	9947
329	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл В7,5 НР = 94 % К=2,000	м3 подстилающего слоя	3	60,73 22818	9,7 7,33	1822 68454	291 22	– 59132	737 8742	83372
330	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000	т	0,0926	3100 12624,19	– 1241,9	9300 1169	– 115	– 3	6176 997	2339
331	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0926	11349,89 16749,46	485,96 874,73	1051 1551	45 81	– 27	173 1336	3118

332	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 6727-80 К=2,000	т	0,0926	15583,15 222713	269,98	1443 20623	25	– 20623	231 –	22273
333	11-060101-0120	Бетонирование площадки, ступеньки и пандуса из бетона В15 НР = 91 % К=2,000	м3	5,8	– 26126,03	1891,55	– 151531	10971	– 120139	1650 20398	185683
334	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями металлическими. Установка НР = 118 % К=2,000	м ограждения	15	3520,86 2147,67	343,79 77	20421 32215	1994 1155	– 1149	13754 35833	73492
335	11-090701-0103	Конструкции решетчатые изготовление ограждения НР = 69 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,08	1994,07 141025	30,4 35450	29911 11282	456 2836	– 416	5444 6144	18820
336	23-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000	м	15	100375 350	10925	8030 5250	874	– 5250	1394 –	5670
337	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	12,96	– 89,74	2,24	– 1163	29	– 655	420 332	1615
338	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	25,92	36,96 70,29	0,15 1,54	479 1822	2 40	– 1222	120 391	2390
339	11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,0	т конструкций	0,27268	21,6 104983,86	0,23 48804,46	560 28627	6 13308	– 4500	177 9720	41415
340	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,27268	39676,54 255292	11984,74	10819 69613	3268	– 69613	3068 –	75182
341	21-050101-0403	Прокат тонколистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00628	– 220004		– 1382		– 1382	5569 –	1493
342	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000	т	0,02628	– 223477,93	1179,6	– 5873	31	– 4296	111 1418	7874
343	11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,29896	58828,01 2585,63	456,62 391,36	1546 773	12 117	– 86	583 393	1259
344	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69% К=2,000	м2	7,46	1906,61 89,68	– 2,14	570 669	– 16	– 377	93 192	930
345	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	14,92	37 70,24	0,27 1,54	276 1048	2 23	– 703	69 225	1375
346	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. монтаже НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,6258	21,58 26506,87	0,27 9365,61	322 16588	4 5861	– 2256	102 6906	25374
347	21-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 80х80х5 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,204	13536,27 260359	2456,06	8471 53113	1537	– 53113	1880 –	57362
348	21-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 140х140х6 мм и более ГОСТ 13663-86 К=2,000	т	0,4218	– 255292		– 107682		– 107682	4249 –	116297
349	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 и при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000	т конструкций	0,065	– 76169,23	19584,62	– 4951	1273	– 152	8615 2648	8207
350	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 до 100 мм, толщиной от 5 до 8 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000	т	0,065	54246,15 219334	4800	3526 14257	312	– 14257	609 –	15398
351	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000	т	0,6908	– 11441,81	1467,86	– 7904	1014	– 1265	1141 3883	12730
352	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	17,27	8142,73 89,69	2,9 2,14	5625 1549	2 37	– 874	943 443	2151

		один раз НР = 69% К=2,000								
353	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=4,000	м2	34,54	36,94 70,35	0,23 1,59	638 2430	4 55	– 1629	159 520	3186
354	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	21,6 90454,55	0,23 945,45	746 19900	8 208	– 15277	236 4052	25868
355	11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 90 % К=2,000	м2 покрытия	15,4	20068,18 3126,36	395,45 53,83	4415 48146	87 829	– 43798	1916 3455	55729
356	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,22	228,51 9990,91	20,78 54,55	3519 2198	320 12	– 2025	4128 149	2535
357	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам Огнезащита НР = 90 % К=2,000	м2 обработанной поверхности	15,4	731,82 346,49	22,73 2,34	161 5336	5 36	– 4871	188 401	6196
358	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % К=2,000	м2 кровли	17	27,86 661,76	1,04 18,82	429 11250	16 320	– 1341	459 8925	21789
359	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	564,06 2012	6,59	9589 36940	112	– 36940	1614 –	39895
360	11-100104-0206	Потолки. Подшивка профлистом по дереву НР = 90 % К=2,000	м2 потолков	17	– 1426,82	2,71	– 24256	46	– 20625	2955 3245	29701
361	21-100104-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,080	м2	18,36	210,88 2012	1,24	3585 36940	21	– 36940	2200 –	39895
		Раздел 16 Подпольные каналы			–		–		–	2955	
362	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,16	8450,32	1479,11	26703	4674	13357	9954	39590
363	11-061001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона В7,5 НР = 91 %	м3	6,4	2744,3 23314,38	606,65 1775,63	8672 149212	1917 11364	– 115046	2933 24017	187087
364	11-090302-0301	Монтаж металлического уголка 75х8мм НР = 69 %	т конструкций	0,3555	3562,81 76185,65	560,94 19583,68	22802 27084	3590 6962	– 840	13858 14481	44890
365	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3555	54239,1 219334	4796,06	19282 77973	1705	– 77973	3325 –	84211
366	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	8,89	– 89,76	2,25	– 798	20	– 450	6238 228	1108
367	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	17,78	36,9 70,3	0,22 1,57	328 1250	2 28	– 838	82 268	1639
368	11-070404-0101	Плиты перекрытий. Укладка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	1,11	21,6 6433,33	0,22 2313,51	384 7141	4 2568	– 2840	121 2425	10331
369	21-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,11	1561,26 57136	290,09	1733 63421	322	– 63421	765 –	68495
370	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	99,54	– 822,58	18,62	– 81880	1853	– 57110	5074 21517	111669
		Раздел 17 Ограждения лоджии			230,23	2,21	22917	220	–	8272	
371	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	47,84	590,53	71,45	28251	3418	3629	26595	59234
372	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построеч-	т	0,5164	443,23 16665,38	27,88 1225,79	21204 8606	1334 633	– 150	4388 7267	17143

		ных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
373	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2301	15149,11 219334	315,65	7823 50469	163	– 50469	1270 –	54507
374	21-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 20х20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2863	– 278821		– 79826		– 79826	4038 –	86212
375	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,15218	– 680109,08	6019,19	– 103499	916	– 94863	6386 9314	121838
376	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	14,48	50729,4 89,78	1136,81 2,21	7720 1300	173 32	– 733	9025 372	1806
377	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	28,96	36,95 70,27	0,28 1,55	535 2035	4 45	– 1365	134 435	2668
378	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного лицевого кирпича М125 - ограждение лоджий НР = 93 % т.ч. п.3.1	м2 (с вычетом проемов)	57,408	21,58 3616,73	0,21 239,39	625 207629	6 13743	– 118114	198 72953	303029
379	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0627	1319,89 290406	46,54	75772 18208	2672	– 18208	22447 –	19665
380	1115-0106-0201	Лоджии. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	и облицовки	5,74	– 6782,23	27,53	– 38930	158	– 23140	1457 12562	55611
381	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементным раствором по камню НР = 80 %	м2 поверхности	57,408	2723,34 1121,66	12,37 26,3	15632 64392	71 1510	– 24193	4119 31969	104070
		Раздел 18 Отмостка									
382	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,10544	673,93 5712,41	22,16 1462,75	38689 52014	1272 13319	– 32140	7709 11286	68364
383	11-060101-0114	Отмостка. Устройство НР = 91 %	м3	11,3818	719,9 19693,02	612,82 1128,29	6555 224142	5580 12842	– 201110	5064 11599	254600
					895,29	224,57	10190	2556	–	18859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**23 550 795**				
		Накладные расходы	**тенге**				7 182 652				
		Сметная прибыль	тенге				2 458 676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1	**тенге**				**33 192 123**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1 на 4 дома	**тенге**				**132 768 491**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Отопление и вентиляция									
		Раздел 1 Отопление									
2	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт	52	166,54	–	8660	–	1024	7483	17434
3	23-040905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	52	146,85 256	–	7636 13312	–	– 13312	1291 –	14377
4	11-160601-0101	Вентиль терморегулирующий. Установка НР = 98 %	шт	52	– 1920,19	84,31	– 99850	4384	– 15631	1065 78817	192960
6	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	16	1535,29 1920,19	11,37 84,31	79835 30723	591 1349	– 4809	14293 24252	59373
7	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	1535,31 649	11,38	24565 10384	182	– 10384	4398 –	11215
					–		–		–	831	

8	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	16	980,06	140,56	15681	2249	232	13585	31607
					—		—	—	—	—	
9	23-041013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	16	825 742	41,38	13200 11872	662	– 11872	2341 –	12822
					—		—		—	—	
10	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	570	2448,62	498,94	1395713	284397	7897	950 1154180	2753884
					—		—		—	—	
11	23-010501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70	1935,82 211	130,38	1103419 14770	74316	– 14770	203991 –	15952
					—		—		—	—	
		Раздел 2 Оборудование								1182	
14	11-180201-0301	Котлы настенные, газовые. Установка НР = 98 %	водоподо-греватель	16	26299,63	1773,19	420794	28371	160549	236653	710043
					—		—		—	—	
17	11-201701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	2	14492,13 8816	600,56 746	231874 17632	9609 1492	– 1020	52596 15183	35440
					—	—	—	—	—	—	
18	58-000000-0003	Тепловая завеса КЭВ-2П-112Е	шт	2	7560 18750	186,5	15120 37500	373	– –	2625 –	37500
					—		—		—	—	
19	11-170801-0101	Радиаторы настенные электрические. Установка НР = 98 %	комплект	2	– 8862	405	– 17724	810	37500 104	– 16812	37299
					—	—	—	—	—	—	
20	58-000000-0004	Электрический настенный радиатор ENSA P500T	шт	2	8405 33929	172,5	16810 67858	345	– –	2763 –	67858
					—		—		67858	–	
		Раздел 3 Вентиляция									
21	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	30	1241,33	29,43	37240	883	2787	33239	76117
					—	—	—	—	—	—	
		3.1 ВЕ1 - ВЕ6			1119	11,57	33570	347	–	5638	
22	11-2020301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	20	1241,35	29,45	24827	589	1858	22160	50746
					—	—	—	—	—	—	
23	23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150мм x 150мм	шт	10	1119 1755	11,6	22380 17550	232	– 17550	3759 –	18954
					—		—		—	—	
24	11-201501-0101	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	12	– 4469,92	198,58	– 53639	2383	– 529	1404 50452	112418
					—	—	—	—	—	—	
25	23-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	4227,25 22398	62,92	50727 44796	755	– 44796	8327 –	48380
					—		—		—	—	
26	23-050403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S P, размерами 98 мм x 157 мм x 157 мм, Р 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	10	– 4071		– 40710		– 40710	3584 –	43967
					—		—		—	3257	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**2 381 235**				
		Накладные расходы	**тенге**				1 652 817				
		Сметная прибыль	тенге				322 724				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2	**тенге**				**4 356 776**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2 на 4 дома	**тенге**				**17 427 106**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-3. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Водопровод В1									
1	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	35	2377,71	484,43	83220	16955	485	68806	164188
					—	—	—	—	—	—	
					1879,43	126,57	65780	4430	–	12162	

2	23-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	82		2870		2870	–	3100
3	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	127	– 1787,84	298,64	– 227056	37927	– 1380	230 193751	454472
4	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127	1478,34 121	78,39	187749 15367	9956	– 15367	33665 –	16596
		Раздел 2 Водомерный узел			–		–		–	1229	
5	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	20	1389,25	174,8	27785	3496	223	24492	56459
6	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	1203,3 192	46,3	24066 3840	926	– 3840	4182 –	4147
7	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	15	– 1840,93	215,8	– 27614	3237	– 311	307 24430	56208
8	23-010501-1506	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	1604,4 306	57,53	24066 4590	863	– 4590	4164 –	4957
9	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	24	– 1902,92	485,33	– 45670	11648	– 467	367 35887	88082
10	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	1398,13 469	127,67	33555 11256	3064	– 11256	6525 –	12156
11	11-160501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	5	– 1903,2	485,4	– 9516	2427	– 467	900 7477	18352
12	23-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 ГОСТ 18599-2001	м	5	1398,2 263	127,8	6991 1315	639	– 1315	1359 –	1420
13	23-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	32	– 744		– 23808		– 23808	105 –	25713
14	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	32	– 966		– 30912		– 30912	1905 –	33385
15	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	9	– 1449		– 13041		– 13041	2473 –	14084
16	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	– 1899	107	– 1899	107	– 301	1043 1483	3653
17	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	1	1491 27295	22	1491 27295	22	– 27295	271 –	29479
18	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	– 542		– 8130		– 8130	2184 –	8780
19	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	16	– 482,38	24,81	– 7718	397	– 315	650 7038	15936
		Раздел 2 Водомерный узел			437,88	11	7006	176	–	1180	
22	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	3918	107	3918	107	2508	1299	5634
25	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1303 951	22 133	1303 951	22 133	– 17	417 819	1912
					801	35	801	35	–	142	

26	23-041013-1904	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	3601		3601		3601	–	3889
					–		–		–	288	
27	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469	–	2469	–	2217	247	2933
					252	–	252	–	–	217	
28	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	3	1898	106,67	5694	320	902	4447	10952
					1490,67	22	4472	66	–	811	
29	23-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	3	27295		81885		81885	–	88436
					–		–		–	6551	
30	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	1874	82	1874	82	301	1472	3614
					1491	11	1491	11	–	268	
31	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
32	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57мм х 3мм - 40мм х 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	2	299		598		598	–	646
					–		–		–	48	
[illegible]	[illegible]	[illegible] приварные соединения из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	[illegible]	[illegible]	454		908		908	–	981
					–		–		–	73	
34	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6	1080		6480		6480	–	6998
					–		–		–	518	
35	23-010103-0205	Патрубок стальной оцинкованный, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,123	1467		180		180	–	194
					–		–		–	14	
36	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	2889,67	19	8669	57	7497	1113	10565
					371,67	7	1115	21	–	783	
37	11-160301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1597	19	1597	19	1206	371	2125
					372	7	372	7	–	157	
38	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	71,25	1	285	4	1	274	604
					70	–	280	–	–	45	
		Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3									
39	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопровода	18	2377,72	484,39	42799	8719	250	35387	84441
					1879,44	126,61	33830	2279	–	6255	
40	23-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,899	м	16,182	182		2945		2945	–	3181
					–		–		–	236	
41	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	56	1787,82	298,63	100118	16723	608	85433	200395
					1478,34	78,39	82787	4390	–	14844	
42	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,929	м	52,024	294		15295		15295	–	16519
					–		–		–	1224	
43	23-040702-0202	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	48	966		46368		46368	–	50077
					–		–		–	3709	
44	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	542		5420		5420	–	5854
					–		–		–	434	
		Раздел 4 Канализация К1									
45	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	672,79	1,24	47095	87	160	45938	100476
					669,26	0,39	46848	27	–	7443	
46	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-50x3 ГОСТ 22689-2014	м	70	301		21070		21070	–	22756
					–		–		–	1686	

47	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	124	649.92	3.1	80590	384	628	78091	171375
48	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33-110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	124	641,76 916	0,86	79578 113584	107	– 113584	12694 –	122671
49	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	16	– 400		– 6400		– 6400	9067 –	6912
50	23-020601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	11	– 155		– 1705		– 1705	512 –	1841
51	23-020601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	5	– 400		– 2000		– 2000	136 –	2160
52	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	4	– 79		– 316		– 316	160 –	341
53	23-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	11	– 28		– 308		– 308	25 –	333
54	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	16	– 3110,75	157,56	– 49772	2521	– 8676	25 38941	95810
55	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	2410,94 14785	72,56	38575 236560	1161	– 236560	7097 –	255485
56	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	16	– 2454,5	79,44	– 39272	1271	– 3587	18925 34294	79451
57	23-030102-0307	Умывальник керам[illegible] косым[illegible] без слива[illegible], с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	[illegible]	16	2150,88 5319	36,25	34414 85104	580	– 85104	5885 –	91919
58	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	16	– 2677,13	312,13	– 42834	4994	– 3426	6808 35891	85023
59	23-030102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	16	2150,88 19878	138,06	34414 318048	2209	– 318048	6298 –	343492
60	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	16	– 2115,69	59,63	– 33851	954	– 5366	25444 27411	66163
61	23-030102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм x 600 мм ГОСТ 23695-94	шт	16	1720,69 4998	27,44	27531 79968	439	– 79968	4901 –	86365
62	11-170201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт	48	– 811,23	0,13	– 38939	6	– 1872	6397 36320	81280
63	23-030102-1253	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	16	772,1 7627	--	37061 122032	--	– 122032	6021 –	131795
64	23-030102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набо излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	16	– 4342		– 69472		– 69472	9763 –	75030
65	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набо излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм ГОСТ 25809-96	шт	16	– 2628		– 42048		– 42048	5558 –	45412
66	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт	16	– 7026,31	25,06	– 112421	401	– 101255	3364 10722	132994
67	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	22,4	672,81 686,43	11 --	10765 15376	176 --	– 8982	9851 6266	23373
68	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	22,4	285,45 401	--	6394 8982	--	– 8982	1731 –	9701

69	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	14	– 320		– 4480		– 4480	719 –	4
70	23-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	13	– 261		– 3393		– 3393	358 –	3
71	23-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	12	– 96		– 1152		– 1152	271 –	1
72	23-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт	2	– 339		– 678		– 678	92 –	7
73	23-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт	34	– 107		– 3638		– 3638	54 –	3
74	23-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт	5	– 385		– 1925		– 1925	291 –	2
75	23-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	3	– 460		– 1380		– 1380	154 –	1
76	23-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	2	– 1096		– 2192		– 2192	110 –	2
77	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	80	– 60		– 4800		– 4800	175 –	5
78	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт	20	– 207		– 4140		– 4140	384 –	4
79	23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт	10	– 124		– 1240		– 1240	331 –	1
80	11-160401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273 мм. Прокладка гильз 273x6 мм НР = 98 %	м трубопровода	10	– 14758,4	208	– 147584	2080	– 124001	99 21543	1826
81	11-150401-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашенной поверхности	8,5763	2150,3 384,43	48 0,93	21503 3297	480 8	– 194	13530 2479	62
82	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	360,88 542	0,47	3095 10840	4	– 10840	462 –	117
					–		–		–	867	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**2 663 801**				
		Накладные расходы	**тенге**				832 124				
		Сметная прибыль	тенге				279 674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**				**3 775 599**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3 на 4 дома	**тенге**				**15 102 396**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-4. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Внутреннее газоснабжение									
		Раздел 1 Газопровод низкого давления									
1	13-110203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка НР = 75 %	шт	16	1149,94	--	18399	--	3039	11520	3231
2	23-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч с присоединительным комплектом	шт	16	960 11682	--	15360 186912	--	– 186912	2394 –	20186
3	11-190101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	16	– 3372,56	217,31	– 53961	3477	– 31826	14953 19814	7967

		НР = 98 %									
5	11-160601-0101	Клапан термозапорный электромагнитный. Установка НР = 98 %	шт	16	1166,13 1873	97,5 81,88	18658 29968	1560 1310	– 4809	5902 23545	57794
7	23-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	16	1490,56 809	11	23849 12944	176	– 12944	4281 –	13980
8	23-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б12бк для газа Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	32	– 948		– 30336		– 30336	1036 –	32763
9	11-191001-0101	Сигнализатор загазованности. Установка НР = 98 %	прибор	16	– 1328,19	49,63	– 21251	794	– 10221	2427 10377	34158
11	11-160301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	105	639,75 1949,31	22,06 19,66	10236 204678	353 2064	– 170070	2530 32598	256258
12	11-160301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	309,94 343,67	6,85 19,67	32544 8248	719 472	– 337	18982 7450	16954
13	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % (футляр)	м трубопровода	14,4	309,96 2432,15	6,79 30,42	7439 35023	163 438	– 28676	1256 5952	44253
14	11-161201-0101	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	24	410,35 2507,42	11,39 –	5909 60178	164 –	– 16373	3278 42929	111356
15	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	газопровода	129	1825,21 462,24	– –	43805 59629	– –	– 1895	8249 56579	125505
16	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69%	м2	7,8	447,55 89,74	– 2,18	57734 700	– 17	– 395	9297 200	972
17	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000	м2	15,6	36,92 70,38	0,26 1,6	288 1098	2 25	– 736	72 235	1440
18	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийонной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0144	21,6 876527,78	0,26 31250	337 12622	4 450	– 9050	107 3100	16980
					216805,56	625	3122	9	–	1258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**735 947**				
		Накладные расходы	**тенге**				214 299				
		Сметная прибыль	тенге				76 020				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	**тенге**				**1 026 265**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4 на 4 дома	**тенге**				**4 105 060**				
		Локальная ресурсная смета № 2-1-5. Строительство 2-х этажного 16-ти квартирного жилого дома - 1 шт. Электрооборудование и электроснабжение									
		Раздел 1 Электрооборудование									
1	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	121572	88885	121572	88885	1803	40352	174878
2	58-000003-0005	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-28-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	30884 107300	25160	30884 107300	25160	– –	12954 –	107300
3	13-080305--1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	2	– 1099	80,5	– 2198	161	107300 43	– 1475	3967
4	23-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5)А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт	1	997 21431	27	1994 21431	54	– 21431	294 –	23145
5	23-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной	шт	1	– 21431		– 21431		– 21431	1714 –	23145

		энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(60)А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0								
6	23-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт	3	3026		9078		9078	1714 / 9804
7	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	1	5498	930	5498	930	2276	726 / 1843 / 7928
8	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	2292 / 4907	268	2292 / 4907	268	4907	587 / 5300
9	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	4	2076,5	21,75	8306	87	3875	393 / 3128 / 12349
10	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	1086 / 705	–	4344 / 2820	–	2820	915 / 3046

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**		**1 717 239**
Накладные расходы	**тенге**		46 797
Сметная прибыль	тенге		141 123
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**		**1 905 159**
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5 на 4 дома	**тенге**		**7 620 634**
Стоимость оборудования		тенге	0
Итого по Акту		**тенге**	**177023687**
Временные здания и сооружения 0,9%		тенге	1593213
Итого с временными		**тенге**	**178616900**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время (1,323 %)		тенге	2363102
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР с оборудованием		тенге	180980002
Итого в текущих ценах 2019г, МРПтек.=2525тенге Имрп=1.05 СМР		**тенге**	**190029002,05**
Коэффициент договорной цены		тенге	26166728,36
НДС(12%)		тенге	3140007,40
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**тенге**	**29 306 735,76**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель отдела _____ Байгабылов М.Ж.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Бармагамбетов М.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актаустройэксперт"

_____ Умаров А.А.