Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Газреммонтаж"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7 Жанакорганского района», расположенного по адресу ул. Алиаскар Султанов № 2, УФКС КО"
Договор №44 от 15 мая 2020 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		44	15.05.2020г	Областной бюджет		071-005-431			**ТОО "Газреммонтаж"**	
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	8 811 616,80									
Акт вып работ №1		5 545 621,25							665 474,55	6 211 095,80
Всего к оплате:		5 545 621,25							665 474,55	6 211 095,80

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001

И.о. руководителя
Кудабекова К._____
М.П.

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
БИН 070140002001
Алпысбаев Е._____

Авторский надзор:

ТОО "ПроектСервис"
БИН:971140000650

Боранов С
М.П.

Технический надзор:

ТОО "Аймерске
БИН 930540000893

KZ54VJE00046949
KZ18VJE00047/97
Байкенже А.А._____
М.П.

Подрядчик:

ТОО "Газреммонтаж"
БИН : 081240001686

Шауенова А._____
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Газреммонтаж"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2020 г.

"Реконструкция котельной на газовое отопление КГУ «Специализированный детско-юношеской школы олимпийского резерва № 7 Жанакорганского района», расположенного по адресу ул. Алиаскар Султанов № 2, УФКС КО"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газоснабжение										
1	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	18		1329,26	37,92	23926,63	682,51	10721,99	12508,95	39350,42
		НР - 98%; СП - 8%				695,67	13,45	12522,13	242,10		2914,85	
2	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка**	м трубопровода	7		1768,26	37,92	12377,80	265,42	7242,66	4864,59	18621,78
		НР - 98%; СП - 8%				695,67	13,45	4869,72	94,15		1379,39	
3	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		2805,98	37,92	33671,76	455,01	24868,67	8339,30	45371,94
		НР - 98%; СП - 8%				695,67	13,45	8348,09	161,40		3360,88	
4	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	37		513,99	--	19017,65	--	499,19	18148,09	40139,00
		НР - 98%; СП - 8%				500,50	--	18518,46	--		2973,26	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4		2047,29	82,44	8189,15	329,76	1191,47	6582,93	15953,85
		НР - 98%; СП - 8%				1666,98	12,34	6667,92	49,36		1181,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2073,38	108,53	6220,14	325,59	893,61	4973,48	12089,10
		НР - 98%; СП - 8%			1666,98	24,68	5000,94	74,04		895,49	
7	С123-040902-0102 2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	8434,00	--	8434,00	--	8434,00	--	9108,72
		СП - 8%			--	--	--	--		674,72	
8	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	9658,00	--	28974,00	--	28974,00	--	31291,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2317,92	
9	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	13674,00	--	27348,00	--	27348,00	--	29535,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2187,84	
10	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	15873,00	--	15873,00	--	15873,00	--	17142,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1269,84	
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115с добавлением алюминиевой пудры ПАП-1**	м2	5	272,00	1,63	1359,99	8,14	1231,09	84,18	1559,71
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	120,77	1,23		115,53	
12	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,00358	97173,90	5741,08	347,88	20,55	28,53	207,14	599,42
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	298,80	1,40		44,40	
13	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00358	555004,00	--	1986,91	--	1986,91	--	2145,87
		СП - 8%			--	--	--	--		158,95	
14	Ц13-121305-0301 1312-1305-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3974,66	129,57	7949,32	259,14	286,18	4572,36	13523,42
		НР - 61%; СП - 8%			3702,00	45,84	7404,00	91,68		1001,73	
15	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН MVD диам 25 мм**	шт	2	180139,29	--	360278,57	--	360278,57	--	389100,86
		СП - 8%			--	--	--	--		28822,29	
		ОПОРА									
16	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,2	1330,56	--	1596,67	--	--	1149,60	2965,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	--	1596,67	--		219,70	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1	800,93	--	800,93	--	--	576,67	1487,80
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	800,93	--		110,21	
18	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0005	8545022,61	329560,31	4272,51	164,78	3796,73	352,63	4995,15
		НР - 99%; СП - 8%			622006,00	90378,68	311,00	45,19		370,01	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,2	848,60	19,04	169,72	3,81	114,40	48,37	235,54
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	51,52	0,49		17,45	
20	Е11-460101-0801 1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны. Обетонирование	м3	0,18	63451,00	1205,65	11421,18	217,02	5794,98	4615,66	17319,79
		НР - 84%; СП - 8%			30051,00	475,86	5409,18	85,65		1282,95	
21	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,044	97173,90	5741,08	4275,65	252,61	350,70	2545,80	7367,16
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	3672,35	17,22		545,72	
22	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,044	463120,00	--	20377,28	--	20377,28	--	22007,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1630,18	
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,276	173,48	4,59	221,35	5,86	110,03	73,21	318,13
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	105,47	0,63		23,57	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,276	170,53	3,25	217,60	4,15	151,80	42,97	281,41
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	61,64	0,63		20,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				599307,70	2994,33	520553,79	69685,93	722513,13
							75759,59	865,18	--	53519,49	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7949,32				
	Материалы		Тенге				286,18				
	Всего заработная плата		Тенге					7495,68			
		Накладные расходы	Тенге				4572,36				
		Сметная прибыль	Тенге				1001,73				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13523,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7495,68			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20059,96				
	Материалы		Тенге				11199,02				
	Всего заработная плата		Тенге					8591,02			
		Накладные расходы	Тенге				6943,29				
		Сметная прибыль	Тенге				2160,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29163,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,23
		Сметная заработная плата	Тенге					8591,02			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26987,73				
	Материалы		Тенге				379,23				
	Всего заработная плата		Тенге					3989,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22364,19				
		Накладные расходы	Тенге				2752,93				
		Сметная прибыль	Тенге				2379,25				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32119,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,51
		Сметная заработная плата	Тенге					3989,76			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				544310,70				
	Материалы		Тенге				45417,58				
	Всего заработная плата		Тенге					56548,31			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440907,57				
		Накладные расходы	Тенге				55417,34				
		Сметная прибыль	Тенге				47978,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				647706,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,56
		Сметная заработная плата	Тенге					56548,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				722513,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61,37
		Сметная заработная плата	Тенге					76624,76			
		РАЗДЕЛ 2.Тепломеханическое оборудование									
25	**Е11-190201-0103 1119-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,4**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 30 м3/ч. ДЕМОНТАЖ**	**устройство**	2	5002,99	20,87	10005,98	41,74	--	9784,30	21373,51
		НР - 98%; СП - 8%			4982,12	9,87	9964,24	19,74		1583,22	
26	**Е11-190201-0108 1119-0201-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 250 м3/ч. Установка**	**устройство**	2	123123,86	876,11	246247,73	1752,22	184061,51	59767,65	330496,61
		НР - 98%; СП - 8%			30217,00	276,70	60434,00	553,40		24481,23	
27	**Прайс-лист**	**Газовые горелки MAX GAS 250**	**шт**	2	374982,14	--	749964,29	--		--	749964,29
					--	--	--	--	749964,29	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1006218,00	1793,96	184061,51	69551,96	1101834,40
							70398,24	573,14	749964,29	26064,45	
	Стоимость оборудования		Тенге				749964,29				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				749964,29				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				256253,71				
	Материалы		Тенге				184061,51				
	Всего заработная плата		Тенге					70971,38			
		Накладные расходы	Тенге				69551,96				
		Сметная прибыль	Тенге				26064,45				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				351870,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,16
		Сметная заработная плата	Тенге					70971,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1101834,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,16
		Сметная заработная плата	Тенге					70971,38			
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение									
28	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	42	815,15	26,76	34236,45	1124,00	11028,86	16126,69	54392,19
		НР - 72%; СП - 8%			525,80	7,49	22083,60	314,58		4029,05	
29	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	12	429,38	52,30	5152,51	627,55	796,56	2806,11	8595,31
		НР - 72%; СП - 8%			310,70	14,08	3728,40	168,97		636,69	
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15	313,14	144,41	4697,05	2166,08	679,97	1793,60	7009,91
		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	1851,00	640,12		519,25	
31	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,022	268998,00	--	5917,96	--	5917,96	--	6391,39
		СП - 8%			--	--	--	--		473,44	
32	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	692130,00	--	13842,60	--	13842,60	--	14950,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1107,41	
33	С123-060201-0204 2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,015	432114,00	--	6481,71	--	6481,71	--	7000,25
		СП - 8%			--	--	--	--		518,54	
34	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	12	644,00	--	7728,00	--	7728,00	--	8346,24
		СП - 8%			--	--	--	--		618,24	
35	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	18	83,49	0,20	1502,89	3,68	--	1080,77	2790,36
		НР - 72%; СП - 8%			83,29	0,10	1499,21	1,86		206,69	
		Заземление дымовой трубы									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
36	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**									
			м	18,5	569,47	24,19	10535,17	447,48	6992,64	2316,23	13879,51
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	3095,05	121,94		1028,11	
37	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**									
			м	12	520,82	21,95	6249,84	263,37	3405,27	1907,65	8810,09
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	5,69	2581,20	68,31		652,60	
38	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	2	3106,57	162,75	6213,14	325,50	4214,64	1264,96	8076,35
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	1673,00	83,89		598,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				102557,31	4957,65	61088,20	27296,01	140241,59
							36511,46	1399,66	--	10388,27	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				93326,42				
	Материалы		Тенге				27117,93				
	Всего заработная плата		Тенге					36410,05			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26242,27				
		Накладные расходы	Тенге				26215,24				
		Сметная прибыль	Тенге				9563,33				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				129104,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,32
		Сметная заработная плата	Тенге					36410,05			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1502,89				
	Всего заработная плата		Тенге					1501,07			
		Накладные расходы	Тенге				1080,77				
		Сметная прибыль	Тенге				206,69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2790,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,74
		Сметная заработная плата	Тенге					1501,07			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7728,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7728,00				
		Сметная прибыль	Тенге				618,24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8346,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				140241,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,06
		Сметная заработная плата	Тенге					37911,13			
		РАЗДЕЛ 4.Наружное газоснабжение									
		Земляные работы									
		Укладка трубопроводов									
39	Е11-250127-0201 1125-0127-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления**	км трубопровода	0,3	330674,00	269211,20	99202,20	80763,36	--	33075,15	142859,54
		НР - 91%; СП - 8%			61462,80	59691,60	18438,84	17907,48		10582,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футляры									
40	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0045	417770,61	66659,93	1879,97	299,97	39,61	1628,46	3789,10
		НР - 99%; СП - 8%			342309,00	23225,62	1540,39	104,52		280,67	
41	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	353,00	--	1588,50	--	1588,50	--	1715,58
		СП - 8%			--	--	--	--		127,08	
		КОВЕР - 3 ШТ									
42	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	3	7866,10	2054,34	23598,31	6163,02	7612,39	11875,90	38312,15
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	9822,90	2172,96		2837,94	
43	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,05	18576,00	--	19504,80	--	19504,80	--	21065,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1560,38	
44	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	КОВЕР.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09456	514893,00	--	48688,28	--	48688,28	--	52583,34
		СП - 8%			--	--	--	--		3895,06	
		Шаровый кран Ду 50 мм в подземном и надземном исполнении									
45	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	668744,61	205334,93	1003,12	308,00	13,20	803,50	1951,14
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	681,91	129,70		144,53	
46	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	800,00	--	1200,00	--	1200,00	--	1296,00
		СП - 8%			--	--	--	--		96,00	
47	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	7054,10	2054,34	7054,10	2054,34	1725,46	3958,63	11893,76
		НР - 99%; СП - 8%			3274,30	724,32	3274,30	724,32		881,02	
48	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,35	18576,00	--	6501,60	--	6501,60	--	7021,73
		СП - 8%			--	--	--	--		520,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	КОВЕР.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,03152	514893,00	--	16229,43	--	16229,43	--	17527,78
					--	--	--	--		1298,35	
50	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.Защитная оболочкаа									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0015	333717,00	102729,12	500,58	154,09	4,85	380,15	951,19
					227756,00	28240,42	341,63	42,36		70,46	
51	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004									
		СП - 8%	м	1,515	2468,00	--	3739,02	--	3739,02	--	4038,14
					--	--	--	--		299,12	
		Опознавательный знак -3шт									
52	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1,5795	2419,20	--	3821,13	--	--	2751,21	7098,12
					2419,20	--	3821,13	--		525,79	
53	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1,5795	729,24	--	1151,83	--	--	829,32	2139,65
					729,24	--	1151,83	--		158,49	
54	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 150 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1,47	5720,44	423,25	8409,05	622,18	6668,79	1246,50	10427,99
					760,60	141,49	1118,08	207,99		772,44	
55	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,15	24737,18	1694,90	3710,58	254,24	2773,01	671,03	4732,13
					4555,53	360,43	683,33	54,06		350,53	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,4	848,60	19,04	2036,64	45,70	1372,75	580,43	2826,43
					257,58	2,47	618,19	5,92		209,37	
57	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,2196	25302,02	12071,95	5556,32	2651,00	1466,87	1484,31	7603,88
					6550,32	3245,54	1438,45	712,72		563,25	
58	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	7,5	1016,00	--	7620,00	--	7620,00	--	8229,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		609,60	
59	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,18963	463497,00	--	87892,94	--	87892,94	--	94924,37
		СП - 8%			--	--	--	--		7031,43	
60	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0012	456772,00	--	548,13	--	548,13	--	591,98
		СП - 8%			--	--	--	--		43,85	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ПФ-133 за 2 раза**	м2	5,9292	187,91	3,25	1114,14	19,29	808,42	199,66	1418,90
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	286,43	2,93		105,10	
62	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,277419	8046,66	1645,50	2232,30	456,49	924,60	977,11	3466,16
		НР - 94%; СП - 8%			3068,28	678,70	851,20	188,28		256,75	
		КОНТЕЙНЕРНЫЕ УТЯЖЕЛИТЕЛИ									
63	Е11-250120-0101 1125-0120-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка железобетонными поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи**	м3 груза	16,7475	23663,38	11333,94	396302,40	189815,13	153036,63	86980,05	521945,05
		НР - 91%; СП - 8%			3191,56	2515,71	53450,65	42131,82		38662,60	
64	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Мешки полипропиленовые**	шт.	203	45,31	--	9197,53	--	9197,53	--	9933,33
		СП - 8%			--	--	--	--		735,80	
65	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,7475	800,93	--	13413,54	--	--	9657,75	24916,99
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	13413,54	--		1845,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				773696,43	283606,82	379156,80	157099,16	1005259,24
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110932,81	64385,07	--	74463,65	
	Материалы		Тенге				601181,94				
	Всего заработная плата		Тенге				174979,70				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					173166,71			
	Местные материалы		Тенге				548,13				
		Накладные расходы	Тенге				35203,93				
		Сметная прибыль	Тенге				155614,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60543,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				817340,54				
		Сметная заработная плата	Тенге								143,96
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					173166,71			
	Материалы		Тенге				158366,97				
	Всего заработная плата		Тенге				1466,87				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2151,17			
		Накладные расходы	Тенге				152810,65				
		Сметная прибыль	Тенге				1484,31				
							12788,10				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				172639,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,78
		Сметная заработная плата	Тенге					2151,17			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14147,52				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14147,52				
		Сметная прибыль	Тенге				1131,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15279,32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1005259,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145,73
		Сметная заработная плата	Тенге					175317,88			
		РАЗДЕЛ 5.ГРПШ									
66	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	т	0,15	29550,42	15218,92	4432,56	2282,84	298,73	2269,37	7238,08
		НР - 91%; СП - 8%			12340,00	4285,40	1851,00	642,81		536,15	
67	Е11-191001-0208 1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые. Установка**	счетчик	1	3983,19	8,14	3983,19	8,14	1056,53	2860,15	7390,81
		НР - 98%; СП - 8%			2918,52	--	2918,52	--		547,47	
68	Е11-190401-0101 1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1	8679,14	218,62	8679,14	218,62	3302,72	5103,02	14884,73
		НР - 98%; СП - 8%			5157,80	49,36	5157,80	49,36		1102,57	
69	Прайс-лист	**Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ 32/10-2У**	компл.	1	1339092,86	--	1339092,86	--	-	--	1339092,86
					--	--	--	--	1339092,86	--	
70	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1481,67	78,27	2963,34	156,54	337,24	2518,16	5920,02
		НР - 99%; СП - 8%			1234,78	37,02	2469,56	74,04		438,52	
71	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	48102,00	--	96204,00	--	96204,00	--	103900,32
		СП - 8%			--	--	--	--		7696,32	
72	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1685,00	--	6740,00	--	6740,00	--	7279,20
		СП - 8%			--	--	--	--		539,20	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 50 из грунта									
73	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Монтаж узла выхода**	т	0,03781	975190,53	495554,69	36871,95	18736,92	707,65	22436,40	64053,02
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	17427,38	5235,65		4744,67	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
74	С121-060802-0104 2106-0802-0104 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**									
			т	0,03781	581572,00	--	21989,24	--	21989,24	--	23748,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1759,14	
75	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00133	275774,38	71766,06	366,78	95,45	1,21	293,13	712,70
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	270,13	25,97		52,79	
76	С123-010502-0809 2301-0502-0809 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,3433	572,00	--	768,37	--	768,37	--	829,84
		СП - 8%			--	--	--	--		61,47	
77	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка с патрубком**	км трубопровода	0,00025	333717,00	102729,12	83,43	25,68	0,81	63,36	158,53
		НР - 99%; СП - 8%			227756,00	28240,42	56,94	7,06		11,74	
78	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	0,2525	2376,00	--	599,94	--	599,94	--	647,94
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
79	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	2	1359,62	890,15	2719,25	1780,30	--	1393,08	4441,31
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	938,95	468,20		328,99	
80	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	572,00	--	572,00	--	572,00	--	617,76
		СП - 8%			--	--	--	--		45,76	
81	С123-020304-2207 2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	3769,00	--	3769,00	--	3769,00	--	4070,52
		СП - 8%			--	--	--	--		301,52	
82	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,00133	1903261,07	191494,80	2531,34	254,69	2181,19	158,20	2904,71
		НР - 99%; СП - 8%			71775,00	48377,52	95,46	64,34		215,16	
83	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл (ПО ПРОЕКТУ 1000МЛ)**	шт	1,33	1422,00	--	1891,26	--	1891,26	--	2042,56
		СП - 8%			--	--	--	--		151,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Засыпка пазух песком	м3	0,1	6259,62	1491,69	625,96	149,17	279,62	225,88	919,99
		НР - 91%; СП - 8%			1971,78	510,46	197,18	51,05		68,15	
85	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,09649	86,74	2,29	95,11	2,52	47,27	31,46	136,69
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	45,32	0,27		10,13	
86	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,09649	122,49	2,95	134,30	3,24	111,17	14,01	160,18
		НР - 69%; СП - 8%			18,14	0,37	19,89	0,41		11,86	
		ОБВЯЗКА									
87	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	274352,38	71214,06	1097,41	284,86	0,15	881,60	2137,32
		НР - 99%; СП - 8%			203102,00	19523,00	812,41	78,09		158,32	
88	С123-010502-0808 2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	496,00	--	2003,84	--	2003,84	--	2164,15
		СП - 8%			--	--	--	--		160,31	
89	Е11-250127-0201 1125-0127-0201 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	0,004	330674,00	269211,20	1322,70	1076,84	--	441,00	1904,79
		НР - 91%; СП - 8%			61462,80	59691,60	245,85	238,77		141,10	
90	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	668744,61	205334,93	4681,21	1437,34	61,61	3749,66	9105,34
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	3182,26	605,28		674,47	
91	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	1016,00	--	7140,45	--	7140,45	--	7711,68
		СП - 8%			--	--	--	--		571,24	
92	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	541,31	0,99	811,96	1,48	205,51	484,55	1400,23
		НР - 80%; СП - 8%			403,32	0,47	604,98	0,71		103,72	
		опора ОП-1 - 2 шт									
93	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	1330,56	--	8382,53	--	--	6035,42	15571,38
		НР - 72%; СП - 8%			1330,56	--	8382,53	--		1153,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4	800,93	--	3203,71	--	--	2306,67	5951,22
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	3203,71	--		440,83	
95	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,98	3813,63	282,17	3737,35	276,53	2963,91	554,00	4634,66
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	496,92	92,44		343,31	
96	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,226	32137,98	1872,31	7263,18	423,14	5359,92	1429,60	9388,20
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	1480,12	90,86		695,42	
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00048	219813,00	--	105,51	--	105,51	--	113,95
		СП - 8%			--	--	--	--		8,44	
98	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1	1т	0,01112	676073,09	1266,09	7517,93	14,08	6772,47	670,86	8843,89
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	731,38	5,82		655,10	
99	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01884	97173,90	5741,08	1830,76	108,16	150,16	1090,06	3154,49
		НР - 69%; СП - 8%			83462,40	391,26	1572,43	7,37		233,67	
100	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01884	463120,00	--	8725,18	--	8725,18	--	9423,20
		СП - 8%			--	--	--	--		698,01	
101	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,54636	173,48	4,59	94,78	2,51	47,11	31,35	136,22
		НР - 69%; СП - 8%			82,66	0,49	45,16	0,27		10,09	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,54636	170,53	3,25	93,17	1,78	65,00	18,40	120,49
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	26,39	0,27		8,93	
103	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2	848,60	19,04	1018,32	22,85	686,37	290,21	1413,22
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	309,10	2,96		104,68	
		Фундамент Фм1 -2 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14	2419,20	--	33868,80	--	--	24385,54	62914,68
		НР - 72%; СП - 8%			2419,20	--	33868,80	--		4660,35	
105	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	6,4	800,93	--	5125,94	--	--	3690,68	9521,94
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	5125,94	--		705,33	
106	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	1,92	3813,63	282,17	7322,16	541,77	5806,84	1085,39	9080,16
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	973,56	181,11		672,60	
107	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,728	32137,98	1872,31	23396,45	1363,04	17265,58	4605,08	30241,65
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	4767,83	292,69		2240,12	
108	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00106	219813,00	--	233,00	--	233,00	--	251,64
		СП - 8%			--	--	--	--		18,64	
109	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг, ЗД-1**	1т	0,02224	676073,09	1266,09	15035,87	28,16	13544,94	1341,71	17687,79
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	1462,77	11,64		1310,21	
110	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,16	848,60	19,04	1832,98	41,13	1235,47	522,38	2543,79
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	556,37	5,33		188,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1680958,21	29337,77	213230,94	90980,37	1806566,24
							99296,65	8232,76	1339092,86	34627,66	
		Стоимость оборудования	Тенге				1339092,86				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1339092,86				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178860,25				
		Материалы	Тенге				57979,73				
		Всего заработная плата	Тенге					97823,93			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2229,77				
		Накладные расходы	Тенге				81927,14				
		Сметная прибыль	Тенге				20862,99				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				281650,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95,84
		Сметная заработная плата	Тенге					97823,93			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32545,17				
		Материалы	Тенге				150,16				
		Всего заработная плата	Тенге					1579,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30714,42				
		Накладные расходы	Тенге				1090,06				
		Сметная прибыль	Тенге				2690,82				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36326,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,39
		Сметная заработная плата	Тенге					1579,80			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				130459,93				
	Материалы		Тенге				4359,25				
	Всего заработная плата		Тенге					8125,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117797,60				
		Накладные расходы	Тенге				7963,17				
		Сметная прибыль	Тенге				11073,85				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149496,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,12
		Сметная заработная плата	Тенге					8125,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1806566,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,35
		Сметная заработная плата	Тенге					107529,41			
		РАЗДЕЛ 6.Молниезащита									
111	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2покрытия	0,64	3813,63	282,17	2440,72	180,59	1935,61	361,80	3026,72
		НР - 94%; СП - 8%			507,06	94,33	324,52	60,37		224,20	
112	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	м3	1,28	10513,41	1872,31	13457,16	2396,56	2677,60	8096,84	23278,32
		НР - 91%; СП - 8%			6549,22	402,05	8383,00	514,62		1724,32	
113	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	1,2992	21305,00	--	27679,46	--	27679,46	--	29893,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2214,36	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,022004	220525,00	--	4852,43	--	4852,43	--	5240,63
		СП - 8%			--	--	--	--		388,19	
115	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00304	834833,09	1266,09	2537,89	3,85	1851,47	622,59	3413,32
		НР - 91%; СП - 8%			224532,00	523,44	682,58	1,59		252,84	
116	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,077	154874,97	105087,94	11925,37	8091,77	276,43	4301,68	17525,22
		НР - 80%; СП - 8%			46197,00	23635,48	3557,17	1819,93		1298,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм**	м	6	2129,00	--	12774,00	--	12774,00	--	13795,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1021,92	
118	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм**	м	3,5	1185,00	--	4147,50	--	4147,50	--	4479,30
		СП - 8%			--	--	--	--		331,80	
119	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм**	м	3,5	587,00	--	2054,50	--	2054,50	--	2218,86
		СП - 8%			--	--	--	--		164,36	
120	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5	287,00	--	1004,50	--	1004,50	--	1084,86
		СП - 8%			--	--	--	--		80,36	
121	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	4	135,73	0,78	542,91	3,13	--	373,47	989,70
		НР - 69%; СП - 8%			134,95	0,37	539,78	1,48		73,31	
122	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,33	187,00	--	61,71	--	61,71	--	66,65
		СП - 8%			--	--	--	--		4,94	
123	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,523	86,74	2,29	218,84	5,79	108,78	72,38	314,52
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	104,27	0,62		23,30	
124	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,523	170,53	3,25	430,25	8,21	300,16	84,96	556,42
		НР - 69%; СП - 8%			48,31	0,49	121,88	1,25		41,22	
125	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	40	569,47	24,19	22778,74	967,52	15119,22	5008,07	30009,75
		НР - 72%; СП - 8%			167,30	6,59	6692,00	263,65		2222,94	
126	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	3106,57	162,75	18639,42	976,50	12643,92	3794,88	24229,04
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	5019,00	251,66		1794,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				125545,41	12633,92	87487,27	22716,66	160123,03
							25424,21	2915,18	--	11860,97	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41418,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				27763,13				
	Всего заработная плата		Тенге					12226,31			
		Накладные расходы	Тенге				8802,94				
		Сметная прибыль	Тенге				4017,69				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54238,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,14
		Сметная заработная плата	Тенге					12226,31			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63603,83				
	Материалы		Тенге				7150,04				
	Всего заработная плата		Тенге					15571,81			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4914,14				
	Местные материалы		Тенге				27679,46				
		Накладные расходы	Тенге				13540,25				
		Сметная прибыль	Тенге				6171,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83315,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,40
		Сметная заработная плата	Тенге					15571,81			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				542,91				
	Всего заработная плата		Тенге					541,26			
		Накладные расходы	Тенге				373,47				
		Сметная прибыль	Тенге				73,31				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				989,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,48
		Сметная заработная плата	Тенге					541,26			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19980,50				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19980,50				
		Сметная прибыль	Тенге				1598,44				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21578,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				160123,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,02
		Сметная заработная плата	Тенге					28339,39			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4936537,64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				418322,95				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					335324,47			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78370,99			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1445578,50		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2089057,14		
		- Накладные расходы	Тенге							437330,10	
		- Сметная прибыль	Тенге							210924,48	
		ИТОГО:				2847481	2089057	4936538			
		Временные здания и сооружения			1,20%	34170		34170			
		Итого с временными				2881650	2089057	4970707			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%			1,35%	38902		38902			
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					214022	214022			
		Итого с зимними удорожаниями, доп.оплатами				2920553	2303079	5223631			
		Непредвиденные работы и затраты			2%	58411		58411			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				2978964	2303079	5282042			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					3127617	2418005	5545621			
		НДС-12%				12%		665475	665475			
		Итого по акту					3127617	3083479	6211095,80			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140002001
Главный специалист

Жиенбаев М

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Проект Сервис"
БИН:971140000650

Боранов Є

Эксперт технического надзора:
ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
KZ54VJE00046949
KZ18VJE00047791

Байкенже А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Газреммонтаж"
БИН: 081240001686

Шауенов А